

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"  
 Стройка -  
 Объект - МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу пр. Ленинский, д.28 кор.4

Код
0322005
Форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО
Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) номер
КОС-126/15
дата
26.05.2015 г.
Вид операции

Инвентарный № \_\_\_\_\_

*ОАПУ в АУТВР в МКД МО с. Норильск  
 р-н Центральный, пр. Ленинский, д.28 к.4*

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	31.01.2018	01.01.2018	31.01.2018

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 258

Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

446 594,00 руб. без НДС в т.ч. по акту 446 594,00 руб. без НДС  
526 980,92 руб. с НДС в т.ч. по акту 526 980,92 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех.	Осн.З/п			Эк.Маш.	З/пМех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ</b>														
Приборы и оборудование														
1	ТЕРм11-02-022-04	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6%; МАТ=6%;</i>	1 шт.	1	68,56	31,09	22,72		69	31	23		3,09	3,09
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 1,2-180,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-50, кл.Б) <i>(МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	шт	1	17714,95				17715					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
4	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-50мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1740,73				1741					
6	ТЕРм11-02-022-04	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-50, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	68,56	31,09	22,72		69	31	23		3,09 3,09	
7 О	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 1,2-180,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-50, кл.Б) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	18553,34				18553					
8	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
9	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-50мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1740,73				1741					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термомообразователи сопровитленная)	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12			65,4
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная)	кг	-0,06	26,78				-2					1,31
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные	шт.	-2	17,63				-35					
14	ТСЦ-301-3240	Копачки-заглушки 1"	шт.	-2	4,74				-9					
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2	шт.	-2	10,01				-20					
16	ТЕРМ11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23				1,03
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки парниковые	кг	-0,084	48,82				-4					2,06
18	Цена	Комплект термомообразователей КТС-НСХ Р100 L80, кл. В с гильзой и бобышкой	комплект	1	1938,08				1938					
19	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления)	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12			65,4

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):  
1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15;  
ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):  
4 Текущие цены  
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):  
(ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015)  
электродобывания, КИПД, инструмент ПЗ=1,015  
МДЗ5 и 4,58 Стоимость тары и упаковки - одна  
Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%);  
МДЗ5 и 4,64 Заготовительно-складские расходы.  
ЗМ=6%; МАТ=6%;  
(МДЗ5 и 4,60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%);  
ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):  
1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15;  
ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):  
1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15;  
ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):  
1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15;  
ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):  
1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15;  
ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	кг	-0,06	26,78				-2					
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-2	17,63				-35					
22	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр 15 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	2	12,37				25					
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-2	4,74				-9					
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-2	10,01				-20					
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ														
25	ТЕР24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-2	28,28				-57					
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр 15 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	2	29,42				59					
28	ТЕРм11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	кг	-0,084	48,82				-4					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001"	шт	2	3810,84				7622					
сборные краны														
Трубопроводы, запорная арматура														

31	ТЕР16-05-001-03	Установка вентилей, задвижек, затворов, кранов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14	2,91	0,02	0,02
32	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см <sup>2</sup> ), диаметром 100 мм	шт.	-2	127,62				-255					
33	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кг/см <sup>2</sup> ), диаметром 80 мм	шт.	2	134,65				269					
34	ТСЦ-301-3268	Затворы гидравлические диаметром до 80 мм	шт.	1	1073,47				1073					

35	ТЕР16-02-004-03	Прокладка трубопроводов отпления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм	100 м	0,00768	13562,43	895,59	498,67	5,5	104	7	4	79,75	0,37	
36	302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отпления и газоснабжения диаметром 80 мм	м	-0,768	116,8				-90					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
37	ТСЦ-507-2289	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80x50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89x6-57x4 мм // 89x4,5-57x3,5 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	4	34,22				137					
38	ТСЦ-507-1980	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм // 89x4,5 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	1	52,42				52					
39	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	м	0,28	243,93				68					
40	ТЕР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 м трубопровода	0,0085 0,85 / 100	10937,16	683,12	289,92	2,82	93	6	2		60,83 0,52	0,19
41	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	м	-0,85	97,65				-83					
42	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	м	0,85	136,2				116					
43	ТЕРp65-23-1	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1000 м3 объема здания	13,421846	3,6	3,6			48	48			0,41 5,5	
44	ТЕР16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 м трубопровода	0,00768	329,84	67,08	44,91		3	1			5,01 0,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
45	ТЕР16-07-005-	01	гидравлическое испытание трубопровода систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=29. ЗТМ=22,15. МАТ=4,37	100 м	0,0085	171,78	67,08	44,91	1	1		5,01	15
46	ТЕР65-5-8		Смена задвижек диаметром 50 мм	(Применительно установка и снятие габаритного имитатора(Монтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=29. ЗТМ=22,15. МАТ=4,37	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5	64	7	308	6,16	
47	ТСЦ-302-1175		Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см <sup>2</sup> ) 30ч66р диаметром 50 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=29. ЗТМ=22,15. МАТ=4,37	шт.	-2	350,08			-700				
48	Цена	поставщика	Габаритный имитатор для Мф, фланцевый, Ду-50мм	(МДЗ5 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗТ=6%); ЗМ=6%; МАТ=6%); МДЗ5 п.4.64. Автоматически-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗТ=2%; ЗМ=2% к рас.; ЗТМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); 4 Текущие цены	шт	2	1686,67			3373				
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета Т3														
Раздел 2. Система Т3,Т4 Узел учета ГВС.														
Приборы и оборудование														
49	ТЕРм11-02-	022-03	Потометр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5,2,1-Б-32, кл Б)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=29. ЗТМ=22,15. МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36		21	10	1,03	1,03	
50	Цена	поставщика	Преобразователь расхода электромеханический с БП, 0,2-30,0м <sup>3</sup> /ч (МФ-5,2,1-Б-32, кл Б)	(МДЗ5 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗТ=6%); ЗМ=6%; МАТ=6%); МДЗ5 п.4.64. Автоматически-складские расходы: Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗТ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДЗ5 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электродобродования, КИП,а, инструменты ПЗ=1,015 (ОЗТ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15929,3			15929,3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
51	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
52	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
53	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм ППБ.305651.003-03 (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1254,19				1254					
термопреобразователь														
54	ТЕРм12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01 1/100	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
55	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78				-1					
56	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	17,63				-18					
57	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	4,74				-5					
58	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	10,01				-10					
59	ТЕРм11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12			1,03 1,03	
60	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,042	48,82				-2					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	Цена	0	поставщика	Комплект теплопреобразователь ТСП-НХ	Р1100 L60, кг. В с гильзой и бобышкой	(МД35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗТ=6%); МД35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. МД35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. МД35 п. 4.58. Стоимость тары и укладки - для электроборудования, кит/уа, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗТ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущая цена								
62	ТФМ12-10-	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под шаровые д/у-15мм)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	1/100	4792,02	723,98	594,46	48	7	6	65,4	
63	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,03		26,78			-1				
64	108-0081	Бобышки скошенные	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1		17,63			-18				
65	ТСП-302-1236	Стойки стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1		12,37			12				
66	301-3240	Колпачки-заглушки 1"	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1		4,74			-5				
67	507-2630	Пробки П1-М27х2	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1		10,01			-10				
68	ТФР24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1		38,21	8,77		38	9		0,84	0,84
69	ТСП-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кг18н для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1		28,28			-28				

сборные краны

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
70	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	29,42				29					
71	ТЕР16-05-001-02	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // кран шаровой приварной 32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47 1,47	
72	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
73	ТСЦ-507-0998	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	60,33				121					
74	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	849,8				850					
трубопроводы														
75	ТЕР16-02-004-02	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0037 (0,055*4+0,15)/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	45	3	1		72,05 0,27	0,23
76	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,37	107,5				-40					
77	ТСЦ-507-2282	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-45х4,0 мм // 76х3,5-38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	39,8				159					

1	2	78	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общотраслевое сопоставление. Индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	3	0,15	173,7															
		79	ТЕР16-02-004	Прокатка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 45, 38, 32мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общотраслевое сопоставление. Индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37																		
		80	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общотраслевое сопоставление. Индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37																		
		81	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общотраслевое сопоставление. Индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37																		
		82	ТЕР16-07-005	Трубопроводы для системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общотраслевое сопоставление. Индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37																		
		82	ТЕР16-07-005	Трубопроводы для системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общотраслевое сопоставление. Индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37																		
		83	ТЕР16-07-005	Трубопроводы для системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общотраслевое сопоставление. Индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37																		
		Установка и демонтаж габаритного имитатора																					
		84	ТЕРp65-5-8	Смена задвижек диаметром 50 мм // установка и снятие габаритного имитатора	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Демонтаж-Монтаж 1 Общотраслевое сопоставление. Индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37																		
		85	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара диаметром 50 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общотраслевое сопоставление. Индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37																		
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
86	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	1232,57				1233					
Итого по разделу 2 Система Т3,Т4 Узел учета ГВС.									33777				14,05	
Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.														
Приборы и оборудование														
87	ТЕРм11-02-022-03	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03 1,03	
88	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15929,3				15929					
89	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
90	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
91	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм ППБ.305651.003-01 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1254,19				1254					
преобразователи избыточного давления														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
92	ТФМ12-10-	001-01	10 МПа (под преобразователи избыточного давления)	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46	48	7	6			65,4
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общотраслевое справочество, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37											0,65
93	ТСЦ-101-1703		Плокадки резиновые (пластина техническая пресованная)	кг	-0,03	26,78			-1					
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общотраслевое справочество, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37											
94	ТСЦ-108-0081		Бобышки скошенные	шт.	-1	17,63				-18				
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общотраслевое справочество, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37											
95	ТСЦ-302-1236		Сгонь стальные с муфтой и контргайкой,	шт.	1	12,37				12				
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общотраслевое справочество, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37											
96	ТСЦ-301-3240		Колпачки-заглушки 1"	шт.	-1	4,74				-5				
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общотраслевое справочество, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37											
97	ТСЦ-507-2630		Пробки П-М27Х2	шт.	-1	10,01				-10				
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общотраслевое справочество, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37											
98	ТФ24-01-033-	01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	1 шт.	1	38,21	8,77		38	9				0,84
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общотраслевое справочество, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37											0,84
99	ТСЦ-302-1342		Вентили проходные муфтовые 15к18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	-1	28,28				-28				
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общотраслевое справочество, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37											
100	ТСЦ-302-1831		Кран шаровой муфтовый 11527П1, диаметром 15 мм	шт.	1	29,42				29				
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общотраслевое справочество, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37											
101	ТФМ11-02-	001-01	Плпир, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	1	14,02	11,74		14	12				1,03
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общотраслевое справочество, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37											1,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
102	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,042	48,82				-2					
103	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20МА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2% к расх.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2% к расх.; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%); МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	3810,84				3811					
сброса, воздухоотводчики														
104	ТЕРм12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,03 3/100	4792,02	723,98	594,46		144	22	18		65,4 1,96	
105	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,09	26,78				-2					
106	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	17,63				-53					
107	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	12,37				37					
108	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	4,74				-14					
109	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	10,01				-30					
110	ТЕР24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	3	38,21	8,77			115	26			0,84 2,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15к18н для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ЗМ=29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37 текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; 1 Общепрасасное строительство. Индекс перевода в	шт.	-3	28,28									
112	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ЗМ=29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37 текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; 1 Общепрасасное строительство. Индекс перевода в	шт.	3	29,42									
113	ТЕР18-06-003	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ЗМ=29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37 текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; 1 Общепрасасное строительство. Индекс перевода в	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18		1,66	0,02
114	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, ВСт3сп4, диаметр 15 мм (1 и 2,5 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ЗМ=29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37 текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; 1 Общепрасасное строительство. Индекс перевода в	шт.	-1	32,88				-33					
115	ТЕР16-05-001-03	Установка вентилей, задвижек, затворов, трубопроводов из стальных труб диаметром до 100 мм (Затвор поворотный дисковый) стальной фланцевый Ду 80мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ЗМ=29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37 текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; 1 Общепрасасное строительство. Индекс перевода в	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14		2,91	0,02
116	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметр 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ЗМ=29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37 текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; 1 Общепрасасное строительство. Индекс перевода в	шт.	-2	127,62				-255					
117	ТСЦ-507-1001	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметр 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ЗМ=29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37 текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; 1 Общепрасасное строительство. Индекс перевода в	шт.	2	110,58				221					
118	ТСЦ-301-3267	Затворы гидравлические диаметр до 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ЗМ=29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37 текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; 1 Общепрасасное строительство. Индекс перевода в	шт.	1	1007,72				1008					
119	ТЕР16-02-007-03	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ЗМ=29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37 текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; 1 Общепрасасное строительство. Индекс перевода в	1 соединение	0,5	284,91	16,64	10,18		142	8	5		1,46	0,73

запорная арматура

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
120	ТСЦ-507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	шт.	-1	111,46				-111					
121	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	шт.	1	134,65				135					
122	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	т	-0,0004	31424,22				-13					
123	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	т	0,0008 0,0004*2	31424,22				25					
124	ТСЦ-509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	1000 шт.	-0,0005	5000,27				-3					
125	ТСЦ-509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	1000 шт.	0,001 0,0005*2	5000,27				5					
кран шаровый фланцевый														
126	ТЕР16-07-003-04	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм // кран шаровый фланцевый 32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	1 врезка	2	156,68	50,84	8,87		313	102	18		4,46 8,92	
127	ТСЦ-103-0052	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	м	-0,8	63,71				-51					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
128	ТСЦ-302-1137	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	68,03									
129	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые FN25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм // фланцевый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	849,8				1700					
130	ТЕР16-02-007-01	Установки фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	2	201,76	10,94	6,83	404	22	14			0,96	1,92
131	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0016	31424,22				-50					
132	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	0,0032	31424,22				101					
133	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	77,07				-308					
134	ТСЦ-507-0998	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	60,33				241					
135	ТСЦ-509-0966	Покраски из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5					
136	ТСЦ-509-0966	Покраски из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	0,004	2573,05				10					
Трубопроводы														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
137	ТЕР16-02-004-03	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,015 (0,75*2)/100	13562,43	895,59	498,67	5,5	203	13	7		79,75 1,2	0,37 0,01
138	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	м	-1,5	116,8				-175					
139	ТСЦ-507-2285	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-76х3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	шт.	2	36,84				74					
140	ТЕР16-02-004-02	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0048 (0,48)/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	59	4	2		72,05 0,35	0,23
141	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	м	-0,48	107,5				-52					
142	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	м	0,48	173,7				83					
143	ТЕР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 32, 25мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,006 (0,075*2+0,45)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	66	4	2		60,83 0,37	0,19
144	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	м	-0,6	97,65				-59					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
145	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм // 38х3,0	шт.	2	20,4					41				
146	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм // 38х3,0	м	0,45	102,3					46				
147	ТЕРp65-23-3	Слив воды из системы (применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы)	1000 м3 объема задания	13,421846	1,84	1,84				25	25		0,21	
148	ТЕР16-07-005-02	Систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметр до 100 мм	100 м	0,0198	329,84	67,08	44,91			7	1		5,01	0,1
149	ТЕР16-07-005-01	Систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметр до 50 мм	100 м	0,006	171,78	67,08	44,91			1	1		5,01	0,03
150	ТЕРp65-5-8	Смена задвижек диаметром 50 мм (применительно установка и снятие табаритного иммитатора Демонтаж-Монтаж)	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5			424	32		308	3,08
151	302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара диаметром 50 мм	шт.	-1	350,08		-350							
Установка и демонтаж табаритного иммитатора														
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37														
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
152	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	1232,57				1233					
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.									71159				48,03	0,09
<b>Раздел 4. Демонтажные работы</b>														
153	ТЕРp65-3-13	Снятие задвижек диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт. арматуры	0,01	944,09	934,89	9,2	3,72	9	9			95,3 0,95	0,25
154	ТЕРp65-14-4	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,05 (2+1+2) / 100	762,14	640,59	59,84		38	32	3		65,3 3,27	
Итого по разделу 4 Демонтажные работы									2207				4,85	
<b>Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.</b>														
155	ТЕРm11-06-001-01	Щиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1	5,15 5,15	0,04 0,04
156	Цена поставщика	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМГП-3-0 IP54 с монтажной платой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	4676,25				4676					
157	ТЕРm08-02-397-01	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,008 0,4*2/100	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3		10,7 0,09	3,61 0,03
158	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,8 0,4*2	71,04				57					
159	ТЕРm11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	6 4+1+1	7,44	5,93			45	36			0,52 3,12	
160	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП (МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	18488,01				18488					

1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
161	ТЕРМ08-02-	411-04	1 ввод	5	43,45	11,14				217	56			1,03	15
		162	509-0090	шт.	-5	7,24				-36				5,15	
		163	цена поставщика	шт.	4	32,19									
		164	цена поставщика	шт.	1	59,34				59					
		165	ТЕРМ08-03-	1 шт.	2	13,49	12,77			27	26			1,12	
		166	цена поставщика	шт.	2	201,57				403				2,24	
		167	ТЕРМ08-02-	1 т	0,00089	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	29	1	1		101	2,11
		168	ТЕРМ08-02-	100 м	0,003	4052,39	449,03	1604,09	410,14	12	1	5	1	41,5	27,6
		169	ТСЦ-103-0351	м	0,309	102,3				32					
		170	ТЕРМ08-02-	100 м	0,05	6823,93	375,45	306,56	3,27	341	19	15		34,7	0,22
		171	цена поставщика	м	5,15	39,93				206				1,74	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
172	ТЕРм08-02-409-01	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,35 35/100	4104,85	257,52	769,47	236,42	1437	90	269	83	23,8 8,33	15,91 5,57
173	цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	36,05 0,35*103	6,63				239					
174	ТЕРм08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,35	1098,2	60,7	4,54	0,15	384	21	2		5,61 1,96	0,01
175	ТЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,07 (2+5)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	78	5	1		6,74 0,47	0,02
176	ТЕРм08-02-405-01	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,042 (1,2+3)/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	99	17	12		38,3 1,61	0,25 0,01
177	ТЕРм08-02-412-09	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,56	381,34	24,78	4,54	0,15	214	14	3		2,29 1,28	0,01 0,01
178	ТЕРм11-06-002-02	Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,258 (10,8+15)/100	170,84	158,1			44	41			12,4 3,2	
179	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1x0,75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	1,236 1,2*1,03	5,39				7					
180	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	10,2 10*1,02	34,29				350					
181	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	82,62 (15+56+10)*1,02	16,56				1368					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
182	Цена	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E	м	36,516	8,58				313				14	15
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текучие цены		(10,8+21+4)*1,02										
183	Цена	Коробка (шпик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10	1 шт.	4	250,6	35,81	3,44		1002	143	14		3,31	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в 2012 году ОЗТ=22,15; ЗМ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37											13,24	
184	Цена	Коробка распределительная олп 85x85x40 IP54	шт	4	40,31				161					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текучие цены												
185	Цена	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец	100 концов	0,98	183,66	120,92			180	119			10,3	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в 2012 году ОЗТ=22,15; ЗМ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37											10,09	
186	Цена	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2	100 жил	0,2	5205,82	191,52	4,54	0,15	1041	38	1		16,8	0,01
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в 2012 году ОЗТ=22,15; ЗМ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37											3,36	
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.														
Раздел 6. Узел учета. Локрасочные и теплоизоляционные работы.														
187	ТЕР13-03-002-	Органовка металлических поверхностей за 100 м2	100 м2	0,00731	345,66	71,56	16,55	0,11	3	1			5,84	0,01
		один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно к окрашиваемой поверхности П-1Т) Преобразователь ржавчины П-1Т) (При нанесении лакокрасочных материалов рвным способом ОЗТ=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в 2012 году ОЗТ=22,15; ЗМ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37		0,00731	0,3768+0,1291+0,2251/10								0,04	
188	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красна-коричневая	т	-0,0001	1952,05				-2					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в 2012 году ОЗТ=22,15; ЗМ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37												
189	ТСЦ-101-4164	Грунт водо-дисперсионный по ржавчине "Аркокор-1" (Применительно к преобразователю ржавчины П-1Т)	кг	0,1	24,87				2					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в 2012 году ОЗТ=22,15; ЗМ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37												
190	ТЕР13-03-002-	Органовка металлических поверхностей за 100 м2	100 м2	0,00731	691,32	143,12	33,1	0,22	5	1			11,68	0,02
		один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) Окрашиваемо и (При нанесении лакокрасочных материалов рвным способом ОЗТ=1,1; ТЗ=1,1; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в 2012 году ОЗТ=22,15; ЗМ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37		0,00731									0,09	
Итого по разделу 6 Узел учета. Локрасочные и теплоизоляционные работы.														
7,76														
82,68														
99896														
0,21														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
191	ТЕР01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	1	22,1	22,1	22			22				1,5	1,5
192	ТЕР01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электрооборудованиям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	1 линия	5,89	5,89	6			6				0,4	0,4
193	ТЕР01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	100 точек	235,68	235,68	5			5				0,32	16
194	ТЕР02-01-002-03	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кощ) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	1 система	1447,13	1447,13	1447			1447				85	85
195	ТЕР02-01-002-04	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кощ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (10 приборов и датчиков + 4 дискретных 1 реверс) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	1 канал	141,31	141,31	5	11+4-10		707				41,5	8,3
Итого по Разделу 7 Узел учета. Пусконаладочные работы.					107514								148,03	
Раздел 8. Узел учета проектные работы														
196	СЦУ9-5-74	Двухстадийная разработка проектной документацией на АСУТП, количество баллов документаций. То 7, часть проектной документацией. То (Проектирование АСУТП заключается в привязке ранее разработанной АСУТП к условиям конкретного объекта измерения: от 0,05 до 0,3 ТЗ=0,137 (ОЗП=0,137; ЗМ=0,137 к раск.; ЗПМ=0,137; МАТ=0,137; МАТ=0,137 к раск.; ЗПМ=0,137; ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137); При одностадийной разработке проектной документацией на АСУТП ТЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); Смета РД ТЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5); МАТ=0,5 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочной цене на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27,19	разработка проектной документация	1	1680,17	1680,17			1680					
Итого по разделу 8 Узел учета проектные работы					45679									
ИТОГИ ПО АКТУ:														
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах					138495				5390	605	85	269,98	5,82	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам														
В том числе, справочно:														
МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в														
(лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движимая транспортная по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; Т3М=1,35														
зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зарпомажущих предметов														
производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зарпомажущих предметов														
в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне														
производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зарпомажущих предметов														
(лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движимая транспортная по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; Т3М=1,35														
(лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движимая транспортная по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; Т3М=1,35														
МД40 т.2 п.3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, остаточных площадках), оставленных для производства работ по														
реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях при наличии в зоне производства														
работ зарпомажущих помещений (станков, установок, аппаратов, экслювационного и лабораторного оборудования, опртехники,														
мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 191-195)														
МД35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве														
ОЗП=1,15; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; Т3М=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 31-36, 40-42, 44-45, 25-26, 51-52, 70-83, 68-69, 89-90, 113-146, 148-149, 98-100,														
110-112)														
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах														
Накладные расходы														
В том числе, справочно:														
7765														
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 55707) (Поз. 191-195)														
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 2901) (Поз. 37-39, 43, 147, 153-154)														
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 14131) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 49, 54-60, 62-67, 87, 92-97, 101-102, 104-109, 155, 159, 178, 185)														
76% = 99%*0,85 ФОТ (от 66) (Поз. 187-190)														
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 15416) (Поз. 156-158, 161-177, 179-184, 186)														
96% = 113%*0,85 ФОТ (от 3279) (Поз. 46-48, 84-86, 150-152)														
108% = 141%*0,9*0,85 ФОТ (от 10810) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 31-36, 40-42, 44-45, 51-53, 70-83, 89-91, 113-146, 148-149)														
122% = 143%*0,85 ФОТ (от 2126) (Поз. 25-26, 68-69, 98-100, 110-112)														
Чистая прибыль														
В том числе, справочно:														
42741														
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 55707) (Поз. 191-195)														
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 2901) (Поз. 37-39, 43, 147, 153-154)														
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 17410) (Поз. 46-48, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 84-86, 49, 54-60, 62-67, 150-152, 87, 92-97, 101-102, 104-109, 155, 159, 178,														
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 15416) (Поз. 156-158, 161-177, 179-184, 186)														
48% = 70%*0,85*0,8 ФОТ (от 66) (Поз. 187-190)														
56% = 83%*0,85*0,8 ФОТ (от 10810) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 31-36, 40-42, 44-45, 51-53, 70-83, 89-91, 113-146, 148-149)														
61% = 89%*0,85*0,8 ФОТ (от 2126) (Поз. 25-26, 68-69, 98-100, 110-112)														
Итого по акту:														
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета Т3														
Итого по разделу 2 Система Т3, Т4. Узел учета ТBC.														
33777														
86188														
42,83														
14,05														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.									71159				48,03	0,09
Итого по разделу 4 Демонтажные работы									2207				4,85	
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.									99896				82,68	7,76
Итого по разделу 6 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.									174				0,21	
Итого по разделу 7 Узел учета. Пусконаладочные работы.									107514				148,03	
Итого по разделу 8 Узел учета проектные работы									45679					
Итого									446594				340,68	7,89
В том числе:														
Материалы									72373					
Машины и механизмы									5410					
ФОТ									150115					
Оборудование									100715					
Накладные расходы									77765					
Сметная прибыль									42741					
<b>ВСЕГО по акту</b>									<b>446594</b>				<b>340,68</b>	<b>7,89</b>
<b>НДС</b>									<b>80386,92</b>					
<b>ВСЕГО по акту с НДС</b>									<b>526980,92</b>					

**Принял:**

Директор МУП "КОС"

Е.Н. Борисевич

Главный инженер МУП "КОС"

И.В. Леготин

Зам. главного инженера МУП "КОС"

Е.М. Фурман

Главный бухгалтер МУП "КОС"

Н.Н. Калинина

Зам. директора по экономике МУП "КОС"

Н.Б. Третьякова

Главный энергетик МУП "КОС"

В.В. Дацюк

Начальник цеха автоматизированных систем

П.М. Полевик

Начальник службы ЭРНС ТВСиК МУП "КОС"

Н.И. Сергеева

Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСиК МУП "КОС"

К.В. Минусин

**Сдал: ООО "СеверСтрой"**

Генеральный директор

А.В. Белов

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ  
СБ ПТО МУП "КОС"  
ТИМОШЕНКО Т.А.