

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -

Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу п.г. Ленинский, д. 48, кор. 2
 Инвентарный №

ДПГ по АУТВР в МКД МО г. Норильск
 ДПГ по АУТВР в МКД МО г. Норильск
 Инвентарный №

Форма по ОКПО	0322005
по ОКТО	
по ОКТО	
по ОКТО	
Вид деятельности по ОКДП	КОС-126/15
номер	26.05.2015г.
дата	
Вид операции	

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 662. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу комплектных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 548 173 руб. без НДС в т.ч. по акту
 646 844,14 руб. с НДС в т.ч. по акту

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	Осн. З/л	С-Маш.	З/лМех.	Всего	Осн. З/л	Эк.Маш.	З/лМех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Приборы и оборудование														
1	ТЕРМ11-02-022-04 Пр. Микротерм Красноводск, №р от 12.11.10 №237-0	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемый на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2, 1-Б-50, кл.Б)	1 шт.	1	68,56	31,05	22,72			69	31	23	3,09	3,09
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0.5-75,0мЗд (МФ-5.2, 1-Б-50, кл.Б)	шт.	1	17714,95					17715				
3	ТЕР16-02-007-01 Пр. Микротерм Красноводск, №р от 12.11.10 №237-0	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм	1 соединение	1	201,76	10,94	3,83			202	11	7	0,96	0,96
4	ТСЦ-607-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-2	77,07					-154				
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-50мм	комплект	1	1740,73					1741				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	ТЕРМ11-02-022-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-50, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	1	68,56	31,09	22,72		69	31	23		3,09	3,09
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,5-75,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-50, кл.Б) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п.4.64. Заполнительно-кладовые расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%), ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,А, измерительная ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	18553,34				18553					
8	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	1 Установочная фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 СОЕДИНЕНИЕ	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96	0,96
9	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-50мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п.4.64. Заполнительно-кладовые расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ПЗ=2%, ЭМ=2%), ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,А, измерительная ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1740,73				1741					
комплект термообразователей														
11	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	1 Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4	1,31
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2					
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	-2	17,63				-35					
14	ТСЦ-301-3240	Коплочки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9					
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20					
16	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	1 Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03	2,06
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82				-4					
18	Цена поставщика	Комплект термообразователей КТСП-НСХ Р1100 L80, кл. В с гильзой и бобышкой (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п.4.64. Заполнительно-кладовые расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%), ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,А, измерительная ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Мысгора Красное мр от 12.11.10 №237-О	Датчик избыточного давления: Большики, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под переработатели избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрорасветное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0.02	4792.02	723.98	594.46		96	14	12		65.4	1.31
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрорасветное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0.06	26.78				-2					
21	ТСЦ-108-0081	Большики окрошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрорасветное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	17.63				-35					
22	ТСЦ-302-1236	Сленги стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрорасветное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	12.37				25					
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрорасветное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	4.74				-9					
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-МТ7х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрорасветное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	10.01				-20					
БЕЗ ДЕМПФЕРНОИ ТРУБКИ														
25	ТЕР24-01-033-01 Пр. Мысгора Красное мр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилялей и клапанов обратных муфтовых Диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрорасветное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	38.21	8.77			76	18			0.84	1.68
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15х118 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрорасветное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	28.28				-57					
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27Т1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрорасветное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	29.42				59					
28	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Мысгора Красное мр от 12.11.10 №237-О	Пробор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрорасветное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	14.72	11.74			28	23			1.03	2.06
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрорасветное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0.034	48.32				-4					
30	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (ИДС35 п 4 60" Гранулированные раскислы ПЗ=6%, ОЭТ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), (ИДС35 п 4 64" Заовоительные-складские раскислы. Оборудование ПЗ=1.2%, ОЭТ=1.2%, ЗМ=1.2%, МАТ=1.2%), (ИДС35 п 4 58" Стоимость талы и талоски - для электросбороборудованя. КПДА, числительная ПЗ=1.015, ОЭТ=1.015, ЗМ=1.015, МАТ=1.015 к раск.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	3810.34				7622					
Трубопроводы, запорная арматура														
31	ТЕР16-05-001-02 Пр. Мысгора Красное мр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилялей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 80 мм (затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрорасветное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	219.26	15.35		7.92	219	15	8		1.47	1.47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32	ТСЦ-507-0983	3 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					
33	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	89,82				90					
34	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	941,94				942					
35	ТЕР16-06-007-06 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	10 Установка фильтров диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	10 фильтров	0,1	11483,56	160,63	225,24	3,27	1148	16	23		15,04	0,22
36	ТЕР16-02-007-03 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	1 Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1,5	284,91	16,64	10,18		427	25	15		1,46	0,02
37	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1300 шт.	-0,0015	5000,27				-8					
38	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1300 шт.	0,003 0,0015*2	5000,27				15					
39	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т	-0,0012	31424,22				-38					
40	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т	0,0024 0,0012*2	31424,22				75					
41	507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-3	111,46				-334					
42	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	3	134,65				404					
врезка Ду50 в Ду80														
43	ТЕР16-07-003-06 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующее внутреннее сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм(без установки за)	врезка	2	590,96	71,18	12,26	0,15	1182	142	25		6,43	0,01
44	103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,8	136,2				-109				12,86	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
45	ТЕР16-05-001-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, краевых проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (прим. ДУ80 "+/-" установка за)	1 шт.		-2	219,26	15,35	7,92		-439	-31	-16	1,47	-2,94
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37												
46	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30чббр диаметром 50 мм	шт.		-2	350,08				-700				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37												
47	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ("+" приварка фланцев п3-47)	1 соединение		1	201,76	10,94	6,83		202	11	7	0,96	0,96
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37												

Трубопроводы

48	ТЕР16-02-004-03 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм	100 м	0,0075	13362,43	895,59	498,67	5,5	102	7	4	79,75	0,6	0,37
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37												
49	302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм	м	-0,75	116,8				-88					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37												
50	ТСЦ-507-2288	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм(89х4,5-57х3,5)	шт.	4	36,84				147					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37												
51	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4,5 мм	м	0,45	243,93				110					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37												
52	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм	100 м	0,03313	10937,16	633,12	289,92	2,82	362	23	10	60,83	2,02	0,19
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37												
53	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм	м	-3,313	97,65				-324					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37												
54	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм(57х3,5)	шт.	6	25,4				152					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37												
55	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм	м	2,635	135,2				355					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37												
56	ТЕРрб5-23-1 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотгра системы	1000 м3 объема здания	13,233667	3,6	3,6			48	48		0,41	5,43	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. опт 12.11.10 №237-О	3 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	4 100 м трубопровода	5 0,0075	6 329,84	7 67,08	8 44,91	9	10 2	11 1	12	13	14 5,01 0,04	15
58	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. опт 12.11.10 №237-О	3 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	4 100 м трубопровода	5 0,03313	6 171,78	7 67,08	8 44,91	9	10 6	11 2	12	13	14 5,01 0,17	15
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
59	ТЕРр65-5-8 Пр. Минстроя Краснояр.кр. опт 12.11.10 №237-О	3 Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установкам и снятие габаритного имитатора.Демонтаж-Монтаж ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	4 100 шт.	5 0,02	6 42390,71	7 3215,52	8 330,5	9	10 848	11 64	12	13	14 308 6,16	15
60	ТСЦ-302-1175	3 Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) Зочбор диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	4 шт.	5 -2	6 350,08	7	8	9	10 -700	11	12	13	14	15
61	Цена поставщика	3 Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду=50мм (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заводские расходы, Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	4 шт	5 2	6 1686,67	7	8	9	10 3373	11	12	13	14	15
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ														
Раздел 2. Система Т3, Т4. Узел учета ГЭС.														
Приборы и оборудование														
62	ТЕРм11-02-022-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. опт 12.11.10 №237-О	3 Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	4 1 шт.	5 2	6 20,69	7 10,36	8	9	10 41	11 21	12	13	14 1,03 2,06	15
63	Цена поставщика	3 Преобразователь расхода электроматный с БП С.12.. 18, Ом3/4 (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заводские расходы, Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электроснабжения, КПГП-А, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015 к раск.); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	4 шт	5 2	6 15265,12	7	8	9	10 30530	11	12	13	14	15
64	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. опт 12.11.10 №237-О	3 Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 2-3мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	4 1 соединение	5 2	6 201,76	7 10,94	8 6,83	9	10 404	11 22	12	13	14 0,96 1,92	15
65	ТСЦ-507-0983	3 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр с м 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	4 шт.	5 -4	6 77,07	7	8	9	10 -308	11	12	13	14	15
66	Цена поставщика	3 Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду=25мм (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заводские расходы, Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	4 комплект	5 2	6 1005,52	7	8	9	10 2011	11	12	13	14	15

Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ

Раздел 2. Система Т3, Т4. Узел учета ГЭС.

Приборы и оборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Комплект преобразователей														
67	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск-ФР от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопровливания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.		С.Д.Э	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	65,4 1,31	
68	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг		-С.0.Э	26,78				-2				
69	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-Э	17,63				-35				
70	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-Э	4,74				-9				
71	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-Э	10,01				-20				
72	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Красноярск-ФР от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		Э	14,02	11,74			28	23		1,03 2,06	
73	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг		-0.СБ.Э	48,82				-4				
74	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСН-НОХ Р1100 L60, кл. В с гильзой и бобышкой ИДС35 п. 4.60 Транспортыные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.61 Заполнительно-смазочные расходы Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%; ИДС35 п. 4.58 Стоимость ядра и упаковки - для заготовок/оборудования КИП/А эксплуатация ПЗ=1,01% (ОЗП=1,01% ЗМ=1,01% МАТ=1,01% к расц.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект			1938,08				1938				
обросные краны														
75	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск-ФР от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.		0.С.Э	4792,02	723,98	594,46		192	29	24	65,4 2,62	
76	101-1703	Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг		-0,12	26,78				-3				
77	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-4	17,63				-71				
78	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой. Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		4	12,37				49				
79	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-4	4,74				-19				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
80	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	-4	10,01				-40					
81	ТЕР24-01-033-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	1 шт.	4 0,04*100	38,21	8,77			153	35			0,84 3,36	
82	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	-4	28,28				-113					
83	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	4	29,42				118					
краны шаровые под приварку														
84	ТЕР16-05-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (Применительно под приварку ф25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	1 шт.	3	152,92	15,35	5,85		459	46	18		1,47 4,41	
85	ТСЦ-101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	т	-0,0033	31849,77				-105					
86	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	1000 шт.	-0,006	2573,05				-15					
87	ТСЦ-507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	-6	44,7				-268					
88	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметр 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	3	777,1				2331					
Трубопроводы, запорная арматура														
89	ТЕР16-02-007-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
90	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	т	-0,0008	31424,22				-25					
91	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	т	0,0016 0,0008*2	31424,22				50					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
92	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.		77,07				-154				4,46	
93	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	89,82				180					
94	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1000 шт.	-0,001	2573,05				-3					
95	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1000 шт.	0,002	2573,05				5					
врезка Ду25 в Ду89 на 14														
96	ТЕР-16-07-003-03 Пр. Микрорайон Красный №1 от 12.11.10 №237.0	Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 врезка	1	140,93	50,8с	8,87		141	51	9		4,46	4,46
97	103-0051	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой одиночные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	-0,4	50,19				-20					
98	302-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	57,69				-58					
Трубопроводы														
99	ТЕР-16-02-004-02 Пр. Микрорайон Красный №1 от 12.11.10 №237.0	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0047	12233,21	609,1с	353,46	3,42	57	4	2		72,05	0,34
100	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	-0,47	107,5				-51					
101	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	4	26,44				106					
102	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	0,25	173,7				43					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
103	ТЕР16-02-004-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	3 Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены н-4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,02376 (0,118*2-0,045*2+2,05)/100	289,92	683,12	289,92	2,82	260	16	7		60,83 1,45	0,19
104	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены н-4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-2,376	97,65				-232					
105	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 6 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм (90-57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены н-4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	25,4				51					
106	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм (Применительно 57х3,5-32х2,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены н-4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	25,12				50					
107	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены н-4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	2,05	136,2				279					
108	ТЕР16-02-004-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	3 Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (38-32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены н-4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,02315 (0,075*5-0,03*3-0,35+1,4)/100	289,92	683,12	289,92	2,82	253	16	7		60,83 1,41	0,19
109	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены н-4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-2,315	97,65				-226					
110	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм(38-3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены н-4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	5	17,85				89					
111	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм (Применительно 57х3,5-32х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены н-4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	3	25,12				75					
112	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены н-4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	0,45	80,92				36					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
113	ТСЦ-03-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (3ВХ3.0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеприравненное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	1.4	102.3				143					
114	ТЕР16-07-005-02 Гр. Министров Крайковр.кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеприравненное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0.00-7	329.84	Е7,03	44.91	2					5,01 0,02	
115	ТЕР16-07-005-01 Гр. Министров Крайковр.кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеприравненное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0.0465-1 0.02315-0.02376	171,78	Е7,03	44,91	8					5,01 0,24	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
116	ТЕР16-5-8 Гр. Министров Крайковр.кр от 12.11.10 №237-О	Замена задвижек диаметром 50 мм(применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеприравненное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,02	42390,71	3715,52	330,5	848			64	7	308 6,16	
117	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-чббр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеприравненное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	350,08						-700			
118	Цена поставщика	Габаритный имитатор для Мр. фланцевый, ДУ=25мм ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6% ОЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% ОЭГ=2%, ЗМ=2%, к раск. ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	2	929,83			1860						
Итого по разделу 2 Систем Т3, Т4. Узел учета ГВС.														
Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.														
Приборы и оборудование														
119	ТЕР11-02-022-03 Гр. Министров Крайковр.кр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2, 1-Б-25, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеприравненное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	20,69	10,3€		21			10		1,03 1,03	
120	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0.12-18.0м3/ч (МФ-5.2, 1-Б-25, кл Б) (ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6% ОЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); (ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% ОЭГ=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4.58. Стоимость, платы и расходы - для электроснабжения, КПД, численности ПЗ=1,07% ОЭГ=1,07%, ЗМ=1,07%, МАТ=1,07% к раск.); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	15265,12			15265						
121	ТЕР16-02-007-01 Гр. Министров Крайковр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеприравненное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,9€	6,83	202			11	7	0,96 0,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
122	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 10 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
123	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм ППБ.305651.003-01 (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%, ИДС35 п.4.64 Заготовительные-кладовские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	-комплект	1	1005,52				1006					
преобразователи избыточного давления														
124	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (поذ преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
125	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78				-1					
126	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт	-1	17,63				-18					
127	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт	1	12,37				12					
128	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт	-1	4,74				-5					
129	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт	-1	10,01				-10					
130	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9			0,84 0,84	
131	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	28,28				-28					
132	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	29,42				29					
133	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, м.эсса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12			1,03 1,03	
134	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,042	48,82				-2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
135	Цена поставщика 0	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" ИДСЗ п. 4.60 Трансформные датчики ПЗ=6% (ОЗТ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДСЗ п. 4.64 Заготовительные-сварочные датчики. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗТ=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%), ПЗ=1,2% к расх., ТЗ=1,2%, ТЗМ=1,2%); ИДСЗ п. 4.58 Споспособность плавки и сварки - для сварочного оборудования; КПИПД, инвертируемая ПЗ=1,01% (ОЗТ=1,01%, ЗМ=1,01%, МАТ=1,01% к расх.) ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт		3810,84				3811					
сборка, воздухоотводчики														
136	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Мисстроя Крайнояр. фр от 12.11.10 №237-0	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (год) краны шаровые Ду-15мм) ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТИМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	С.02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
137	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТИМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
138	108-0081	Бобышки кошенные ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТИМ=22,15, МАТ=4,37	шт	-2	17,63				-35					
139	ТСЦ-302-1236	Слоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТИМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25					
140	301-3240	Коплячки-заглушки 1" ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТИМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
141	507-2630	Пробки П-М27х2 ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТИМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
142	ТЕР2А-01-033-01 Пр. Мисстроя Крайнояр. фр от 12.11.10 №237-0	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТИМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
143	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 1хкч18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТИМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57					
144	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТИМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59					
145	ТЕР18-06-003-10 Пр. Мисстроя Крайнояр. фр от 12.11.10 №237-0	Установка воздухоотводчиков ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТИМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18		1,66 1,66	0,02 0,02
146	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТИМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	32,88				-33					
краны шаровые под приварку														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
147	ТЕР16-07-003-03 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	3 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	1 врезка	2	140,93	50,84	8,87		282	102	18		4,46 8,92	
148	103-0051	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	М	-0,8	50,19				-40					
149	302-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	-2	57,69				-115					
150	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	2	777,1				1554					
запорная арматура														
151	ТЕР16-05-001-03 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (затвор поворотный двусторонний стальной фланцевый Ду80мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14		2,91 2,91	0,02 0,02
152	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	-2	127,62				-255					
153	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	2	134,65				269					
154	ТСЦ-301-3288	Затворы гидравлические диаметром до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	1	1073,47				1073					
155	ТЕР16-02-007-03 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	1 соединение	0,5	284,91	16,64	10,18		142	8	5		1,46 0,73	
156	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	Т	-0,0004	31424,22				-13					
157	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	Т	0,0008 0,0004+2	31424,22				25					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
158	507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		111,46					-111				
159	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		134,35					135				
160	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.		5000,27					-3				
161	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.		5000,27					5				
Трубопроводы														
162	ТЕР-16-02-004-03	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,01151	13562,43	895,59	498,67	5,5	156	10	6		79,75	0,37
163	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м		116,8					-134				
164	ТСЦ-507-1980	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм Применительно 89Х4.5 ММ. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		52,42					105				
165	ТСЦ-507-2285	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89Х3.5-76Х3.5 ММ(применительно 89Х4.5-76Х3.5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		36,84					37				
166	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м		243,93					171				
167	ТЕР-16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,00588	10937,-6	683,12	±89,92	2,82	64	4	2		60,83	0,19
168	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м		97,65					-57				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
169	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (Применительно 32х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	шт.	2	17,85				36					
170	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	м	0,47	80,92				38					
171	ТЕРр65-23-3 Пр.Минстрой Краснояр.кр. оп 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы (Применительно Слив и наложение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	13 233667 ±970 ГГ12-ч/1000	1,84	1,84			24	24			0,21 2,78	
172	ТЕР16-07-005-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. оп 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	3,01151	329,84	67,08	44,91		4	1	1		5,01 0,06	
173	ТЕР16-07-005-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. оп 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	3,00688	171,78	67,08	44,91		1	1			5,01 0,03	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
174	ТЕРр65-5-8 Пр.Минстрой Краснояр.кр. оп 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		308 3,08	
175	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	шт.	-1	350,08				-350					
176	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (ИДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п.4.64 Запасовительно-складские расходы. Материалы Г.3=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	929,83				930					
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.									64439				41,77	0,06
Раздел 4. Демонтажные работы														
177	ТЕРр65-13-2 Пр.Минстрой Краснояр.кр. оп 12.11.10 №237-О	Демонтаж грязевиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	1559,79	1559,79			16	16			159 1,59	
178	ТЕРр65-14-4 Пр.Минстрой Краснояр.кр. оп 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,032 (0,9+0,5+1,8)/100	762,14	640,59	59,84		24	20	2		65,3 2,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
179	ТЕР65-14-3 Пр.Минстроя Квасцов-рф от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов на водопогароводных труб в зданиях и сооружениях на сваре диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЭИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	100 м Трубопровода	0,315 (1,5 / 00)	477,35	427,72	23,9Е		7	6			43,6 0,65	
Итого по разделу 4 Демонтажные работы														
Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.														
180	ТЕРм1-06-001-01 Пр.Минстроя Квасцов-рф от 12.11.10 №237-О	Штыи и пульты. Масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЭИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1	5,15 5,15	0,04 0,04
181	Протокол согласования стоимости ДС	Щаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦИМ-3-0 Р54 с монтажной платой ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%; ЭИ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64 Завозимательно-своиские расходы. Материалы ПЗ=2%; ЭИ=2%; МАТ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ЭИ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	4676,25				4676					
182	ТЕРм08-02-397-01 Пр.Минстроя Квасцов-рф от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЭИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,008 0,4*2700	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3		10,7 0,09	3,61 0,03
183	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (ДИН-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЭИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	м	2,8 С*2	71,04				57					
184	ТЕРм1-03-001-01 Пр.Минстроя Квасцов-рф от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах. масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЭИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	7 5*1+1	7,44	5,93			52	42			0,52 3,64	
185	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%; ЭИ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64 Завозимательно-своиские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ЭИ=1,2%; МАТ=1,2%; ИДС35 п. 4.58 Стоимость сырья и упаковки - для электрооборудования. КИПа инструмента ПЗ=1,015; ЭИ=1,015; МАТ=1,015 к раск.)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	18488,01				18488					
186	ТЕРм08-02-411-04 Пр.Минстроя Квасцов-рф от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЭИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	1 ввод	6 5*1	43,45	11,14			261	67			1,03 6,18	
187	509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЭИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	шт	-6	7,24				-43					
188	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (РГ-25 Р54) ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=1,06; ЭИ=1,06; МАТ=1,06; ИДС35 п. 4.64 Завозимательно-своиские расходы. Материалы ПЗ=2%; ЭИ=2%; МАТ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	5	32,19				161					
189	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (РГ-29 Р54) ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=1,06; ЭИ=1,06; МАТ=1,06; ИДС35 п. 4.64 Завозимательно-своиские расходы. Материалы ПЗ=2%; ЭИ=2%; МАТ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	1	59,34				59					
190	ТЕРм08-03-575-01 Пр.Минстроя Квасцов-рф от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЭИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	13,49	12,77			27	26			1,12 2,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
191	Протокол согласования стоимости ДС	3	ДТ	2	201,57				403					
	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (ИДС35 п.4.60. Транспортирные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; МАТ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заводоупольные складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены													
192	ТЕРм08-02-152-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Т		0,00089 0,89/1/1000	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	29	1	1		101 0,09	2,11
	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37													
193	ТЕРм08-02-407-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	1,0 м		0,01 1/100	4052,39	449,03	1604,09	410,14	41	4	16	4	41,5 0,42	27,6 0,28
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37													
194	ТСЦ-103-0351	м		1,03 0,01/103	102,3				105					
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37													
195	ТЕРм08-02-409-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	1,0 м		0,455 45,5/100	4104,85	257,52	769,47	236,42	1868	117	350	108	23,8 10,83	15,91 7,24
	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37													
196	Протокол согласования стоимости ДС	м		46,865 0,465/103	6,63				311					
	ПВХ гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (ИДС35 п.4.60. Транспортирные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; МАТ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заводоупольные складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены													
197	ТЕРм08-02-412-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	100 м		0,455	1098,2	60,7	4,54	0,15	500	28	2		5,61 2,55	0,01
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37													
198	ТЕРм08-02-412-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	100 м		0,065 (3,5+3)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	73	5	1		6,74 0,44	0,02
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37													
199	ТЕРм08-02-405-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	100 м		0,032 (1,2+2)/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	75	13	9		38,3 1,23	0,25 0,01
	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37													
200	ТЕРм08-02-412-09 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	100 м		0,735 (1,2367+0,3+6,67+105,57+4,8756)/1,02 (0,065+0,032+0,323+0,455) *100)/100	381,34	24,78	4,54	0,15	280	18	3		2,29 1,68	0,01 0,01
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
201	ТЕРМ11-06-002-02 Пр. Министров Красноярск №р от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в цитах и пультх малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрозрастие строительствo. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22; 15; ЗМ=6; 29; ЗТМ=22; 15; МАТ=4; 37	100 м	0,323 (14,3+18/170)	170,84	158,1			55	51			12,4 4,01		
202	Протокол согласования стоимости ДС	Провод силовой ПВ 1x0,75 (ИДС35 п. 4.64. Заполнительно-основные расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЭГ=2%; ЗМ=2% к рас.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м	1,236	5,39				7						
203	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг-LS 3x1,5 (ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заполнительно-основные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2% к рас.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м	8,67 (2+3+9+1+2)	34,29				297						
204	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель витая пара экранированная FTP 2РР 24AWG cat 5E (ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заполнительно-основные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2% к рас.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м	105,67 (18+73+5+12)+1,32	16,56				1748						
205	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заполнительно-основные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2% к рас.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м	48,766 (14,3+28+5+9)+1,32	8,58				418						
206	ТЕРМ08-03-545-01 Пр. Министров Красноярск №р от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящич) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрозрастие строительствo. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22; 15; ЗМ=6; 29; ЗТМ=22; 15; МАТ=4; 37	1 шт.	5	250,6	35,81	3,44		1253	179			3,31 16,55		
207	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка распаячная ОП 85x85x40 IP54 (ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заполнительно-основные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2% к рас.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	5	40,31				202						
208	ТЕРМ11-08-001-03 Пр. Министров Красноярск №р от 12.11.10 №237-О	Производство к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрозрастие строительствo. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22; 15; ЗМ=6; 29; ЗТМ=22; 15; МАТ=4; 37	100 концов	1,87 127/100	183,66	120,92			233	154			10,3 13,08		
209	ТЕРМ08-03-574-01 Пр. Министров Красноярск №р от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрозрастие строительствo. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22; 15; ЗМ=6; 29; ЗТМ=22; 15; МАТ=4; 37	100 жил	0,28 29/100	5205,82	191,52	4,54		1458	54	1		16,8 4,7	0,01	
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.															
Раздел 6. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.															
210	ТЕР13-03-002-04 Пр. Министров Красноярск №р от 12.11.10 №237-О	Оштукатурка металлических поверхностей за один раз Грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразователь ржавчины П-1Т) (Гри нанесены лакокрасочных материалов ручны способом ОЭГ=1; ТЗ=1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрозрастие строительствo. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22; 15; ЗМ=6; 29; ЗТМ=22; 15; МАТ=4; 37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,023389 (1,17+0-0,7866+0,3793)/0 0	345,66	71,56	16,55	0,11	8	2			5,84 0,14	0,01	
211	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрозрастие строительствo. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22; 15; ЗМ=6; 29; ЗТМ=22; 15; МАТ=4; 37	т	-0,0003	19552,05				-6						
														98,39	10,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
212	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	0,3 0,0003*1000	24,87				7					
213	ТЕР13-03-002-04 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Грунтовка металлических поверхностей за один раз Орунтовой ГФ-021 (за 2 раза) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2 слоя ПЗ=2; ОЗП=2, ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2, МАТ=2 к расх.; ТЗ=2, ЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,023389	691,32	143,12	33,1	0,22	16	3	1		11,68 0,27	0,02
Итого по разделу 6 Узел учета. Покрыточные и теплоизоляционные работы.									486				0,63	

Раздел 7. Узел учета. Пусконаладочные работы.

214	ТЕРп01-11-013-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 Токотприв-ник	1	22,1	22,1			22	22			1,5 1,5	
215	ТЕРп01-11-028-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6			0,4 0,4	
216	ТЕРп01-11-011-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5			16 0,32	
217	ТЕРп02-01-002-03 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кощ) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 системаэ	1	1447,13	1447,13			1447	1447			85 85	
218	ТЕРп02-01-002-04 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кощ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002- 03 (13 приборов и датчиков + 5 дискретных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 канал (13+5-10)	8	141,31	141,31			1130	1130			8,3 66,4	
Итого по разделу 7 Узел учета. Пусконаладочные работы.									128333				176,66	

Раздел 8. Узел учета проектные работы

219	СБЦ9-5-7-4	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество баллов 7, часть проектной документации: ТО (Проектирование АСУТП заключается в приваке ранее разработанной АСУТП к условиям конкретного объекта управления; от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137 (ОЗП=0,137, ЭМ=0,137 к расх.; ЗПМ=0,137, МАТ=0,137, ТЗМ=0,137). При одностайной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,05 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗМ=0,8). Стадия РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5, ТЗМ=0,5). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 3 Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27,19	разработ.а проектной документации	1	1680,17	1680,17			1680	1680				
Итого по разделу 8 Узел учета проектные работы									45679					
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.									160 672	6 314	793	113	339,96	7,7

ИТОГО ПО АКТУ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам														
В том числе, справочно:														
МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или запромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) и/или движимая трансформатора по внутрицеховым путям ОЭП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 31-55, 57-58, 25-27, 64-65, 84-115, 121-122, 145-170, 172-173, 130-132, 142-144, 210-213)														
МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или запромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движимая трансформатора по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЭП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 56, 59-60, 116-117, 171, 174-175, 177-179)														
МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или запромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движимая трансформатора по внутрицеховым путям ОЭП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 62, 67-73, 75-80, 119, 124-129, 133-134, 136-141, 180, 184, 201, 208, 182-183, 186-187, 190, 192-195, 197-200, 206, 209)														
МДС40 т.2 п.3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ запромождающих помещений предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, ортехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481(2)) ОЭП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 214-218)														
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 31-55, 57-58, 25-27, 64-65, 84-115, 81-83, 121-122, 145-170, 172-173, 130-132, 142-144, 210-215)														
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах														
Накладные расходы														
В том числе, справочно:														
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 66494) (Поз. 214-218)														
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 2901) (Поз. 56, 171, 177-179)														
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 16924) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 62, 67-73, 75-80, 119, 124-129, 133-134, 136-141, 180, 184, 201, 208)														
76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 177) (Поз. 210-213)														
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 18695) (Поз. 181-183, 186-200, 202-207, 209)														
96% = 113%*0,85 ФОТ (от 4098) (Поз. 59-61, 116-118, 174-176)														
108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 20200) (Поз. 3-5, 8-10, 31-55, 57-58, 64-66, 84-115, 121-123, 145-170, 172-173)														
122% = 143%*0,85 ФОТ (от 2724) (Поз. 25-27, 81-83, 130-132, 142-144)														
Сметная прибыль														
В том числе, справочно														
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 66494) (Поз. 214-218)														
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 2901) (Поз. 56, 171, 177-179)														
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 21022) (Поз. 59-61, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 62, 67-73, 75-80, 119, 124-129, 133-134, 136-141, 180, 184, 201, 208)														
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 18695) (Поз. 181-183, 186-200, 202-207, 209)														
48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 177) (Поз. 210-213)														
56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 20200) (Поз. 3-5, 8-10, 31-55, 57-58, 64-66, 84-115, 121-123, 145-170, 172-173)														
61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 2724) (Поз. 25-27, 81-83, 130-132, 142-144)														
Итого по акту:														
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2 Узел учета ТЭ														
Итого по разделу 2 Система Т3, Т4 Узел учета ВС														
Итого по разделу 3 Система В1 Узел учета ХВС														
Итого по разделу 4 Демонтажные работы														
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы														
Итого по разделу 6 Узел учета. Покрыточные и теплоизоляционные работы														
Итого по разделу 7 Узел учета. Пусконаладочные работы														
Итого по разделу 8 Узел учета проектные работы														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Оборудование														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
ВСЕГО по акту														
НДС														
ВСЕГО по акту														
98 671,14														
646 844,14														

Принял:

Директор МУП "КОС"

Е.Н. Борисэзич

Главный инженер МУП "КОС"

И.В. Гетогян

Зам. Главного инженера МУП "КОС"

Е.М. Оурман

Главный бухгалтер МУП "КОС"

Н.Г. Калинина

Заместитель директора по экономике

Н.Е. Третьякова

Главный энергетик МУП "КОС"

В.В. Дацюк

Начальник ЦАС МУП "КОС"

П.М. Полезик

Начальник службы ЭРНС ТВСик МУП "КОС"


Н.И. Сергеева

Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСик МУП "КОС"

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор

А.В. Белов



Расценки проверены:

СБ МУП "КОС"

