

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -
 Объект -

3/0

МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу пр. Молодежный, д.27, к.1

Инвентарный № _____

*ОАПУ по АУТВР в МКД МО с. Норильск
 р-н Центральный, пр. Молодежный, д.27 к.1 уч.1*

Смета № АУТВР - 463

Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
483 395,00 руб. без НДС в т.ч. по акту 483 395,00 руб. без НДС
570 406,10 руб. с НДС в т.ч. по акту 570 406,10 руб. с НДС

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

АКТ

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	31.01.2018	01.01.2018	31.01.2018

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)
 Вид операции

Форма по ОКУД	Код 0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	КОС-126/15
по ОКПО	26.05.2015 г.

№ пп	Обоснование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.			Т/з мех. (на ед./ всего)	
				В том числе		В том числе		В том числе		Т/з осн.раб. (на ед./ всего)				
				Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.	Всего	Осн.З/п		Эк.Маш.	З/пМех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ.

Приборы и оборудование

1	ТЕРм11-02-022-05 Пр. Министр Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	1 шт.	1	110,88	41,45	33,05			111	41	33		4,12	
Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях. диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2 1-Б-80 кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс первого в текущей цене на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37														
2	Цена поставщика	шт	1	24585,35					24585					
Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 1,2-180,0МЗ/ч (МФ-5.2.1-Б-80, кл.Б) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%;) МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%;) МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП/ИД, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Технические условия														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ТЕР16-02-007-03 Пр.Микстрон Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение		1	224,91	16,64	10,18		285			1,46	1,46
4	ТСЦ-507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -Ф17р1		111,46				-223				
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-80мм (МДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительные-складские расходы, материалы ПЗ=2% (ОЗТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Технические цены	комплект		1	2670,56				2671				
6	ТЕРм11-02-022-05 Пр.Микстрон Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм(МФ-5.2-1-Б-Р-80, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		1	110,88	41,45	33,05		111		41	33	4,12 4,12
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 1,2-180,0м3/ч (МФ-5.2-1-Б-80, кл.Б) (МДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительные-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗТ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП/ИД, цистримента ПЗ=1,015; (ОЗТ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Технические цены	шт		1	2542,73				25424				
8	ТЕР16-02-007-03 Пр.Микстрон Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение		1	224,91	16,64	10,18		285		17	10	1,46 1,46
9	ТСЦ-507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	111,46				-223				
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-80мм (МДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительные-складские расходы, материалы ПЗ=2% (ОЗТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Технические цены	комплект		1	2670,56				2671				
Комплект термообразователей														
11	ТЕРм12-10-001-01 Пр.Микстрон Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.		0,02	4752,02	723,92			96		14	12	65,4 1,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06 -ФЗР,р1	26,78				-2					
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -ФЗР,р2	17,63				-35					
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -ФЗР,р3	4,74				-9					
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -ФЗР,р4	10,01				-20					
16	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084 -ФЗР,р1	48,82				-4					
18	Цена поставщика	Комплект термообразователей КТСП-НР100 L80, кл. В с гильзой и бобышкой (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП/А, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство.	комплект	1	1938,08				1938					
датчик избыточного давления:														
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06 -ФЗР,р1	26,78				-2					
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -ФЗР,р2	17,63				-35					
22	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2 ФЗР,р2	12,37				25					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	ТСЦ-301-3240	Коплячки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22, 15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22, 15; МАТ=4,37	шт.	-2 -030,р3	4 74					-9				
24	ТСЦ-507-2630	Пробы П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22, 15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22, 15; МАТ=4,37	шт.	-2 -030,р4	10 01					-20				

БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ

25	ТЕР24-01-033-01 Пр.Микропроя Кусочер, ф4 от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых Диаметром Д0 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22, 15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22, 15; МАТ=4,37	1 шт.	2	38 21	8,77				76	18		0,84 1,68	
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22, 15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22, 15; МАТ=4,37	шт.	-2 -04,р1	28,28					-57				
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11БЭ7П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22, 15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22, 15; МАТ=4,37	шт.	2 04,р1	29,42					59				
28	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Микропроя Кусочер, ф4 от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22, 15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22, 15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74				28	23		1,03 2,06	
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22, 15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22, 15; МАТ=4,37	кг	-0,084 -05,р1	48,82					-4				
30	0	Датчик избыточного Давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п. 4.60 Транспортиные расходы П3=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п. 4.64 Автоматические складки расходы, Оборудование П3=1,2% (ОЭГ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58 Стоимость пары и улаковки - для электрооборудования (КПГ), индустриемента П3=1,015 (ОЭГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	шт	2	3810,84					7622				
1 трубопроводы, запорная арматура														
31	ТЕР18-06-007-06 Пр.Микропроя Кусочер, ф4 от 12.11.10 №237-О	Установка фильтров диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22, 15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22, 15; МАТ=4,37	10 фильтров	0,1	11483,56	160,63	225,24	3,27	1148		16	23	15,04 1,5	0,22 0,02
32	ТЕР18-02-007-03 Пр.Микропроя Кусочер, ф4 от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22, 15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22, 15; МАТ=4,37	1 соединение	1	284,91	16,64	10,88		285		17	10	1,46 1,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для сангазно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	Т	-С.0008 -Ф24,р1	31424,22					-25				
34	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для сангазно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	Т	С.0016 Ф24,р1*2	31424,22					50				
35	ТСЦ-507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -Ф24,р2	111,46					-223				
36	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2 Ф24,р2	134,65					269				
37	ТСЦ-509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0.001 -Ф24,р3	5000,27					-5				
38	ТСЦ-509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	0.002 Ф24,р3*2	5000,27					10				

трубопроводы

39	ТЕР16-02-004-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	С.0032 (0,08*4)/100	16837,05	895,59	498,67	5,5	54	3	2		79,75 0,26	0,37
40	ТСЦ-302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-32 -Ф40,р1	147,31					-47				
41	ТСЦ-507-2293	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 103х4-89х3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	47,37				189					
42	ТЕР16-02-004-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,12848 (0,168*1-2,56)/100	13562,43	895,59	498,67	5,5	386	26	14		79,75 2,27	0,37 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-2,848 -0719,р1	116,8				-333					
44	ТСЦ-507-1980	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм // 89х4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	52,42				52					
45	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	2,66	243,93				649					
46	ТЕР-665-23-1 Пр.Микрорайон Краснояр, кв. от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м ³ объема здания	16,281	3,6	€6			59	59			0,41 6,68	
47	ТЕР-16-07-005-02 Пр.Микрорайон Краснояр, кв. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,03168 ф19*ф40	329,84	67,38	€4,91		10	2	1		5,01 0,16	
Установка и демонтаж габаритного иммитатора														
48	ТЕР-665-5-9 Пр.Микрорайон Краснояр, кв. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 100 мм (Применительно установка и снятие габаритного иммитатора)Демонтаж-Монтаж ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	67934,44	4405,38	867,55		1359	88	17		422 8,44	
49	ТСЦ-302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см ²) 30чббр диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	553,19				-1106					
50	Цена поставщика	Габаритный иммитатор для МФ, фланцевый, Ду-80мм (МДС35 и 4,60. Транспортировочные расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%;) МДС35 и 4,64. Заполнительно-сплавские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗТ=2%, ЗМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	3033,17				6076					
Раздел 2. Система Т3. Узел учета ГВС														
Приборы и оборудование														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
51	ТЕРм11-02-022-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм // МФ-5.2. 1-Б-32, кл.Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03 1,03	
52	Цена поставщика О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12 18,0м3/ч (МФ-5.2. 1-Б-32, кл.Б) (МДС-35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПДА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15929,3				15929					
53	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 25ММ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соедин-ение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
54	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт	-2	77,07				-154					
55	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм (МДС-35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх., ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	1254,19				1254					
комплект преобразователей														
56	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	3,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
57	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,03 -ФТ,р1	26,78				-1					
58	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт	-1 -ФТ,р2	17,63				-18					
59	ТСЦ-301-3240	Колпачики-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт	-1 -ФТ,р3	4,74				-5					
60	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт	-1 -ФТ,р4	10,01				-10					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Мушкетера Краевояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, Масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		14,02	11,74							1,03	1,03
62	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,042 -Ф8, р1	48,82								-2	
63	Цена поставщика О	Термопреобразователь ТСП-НСХ РГ100 Л60, кл. В с гильзой и Бобышкой (МДС35 п. 4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заемываемые-сварные расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗГ=1,2%; ЗМ=1,2% к расх.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2% к расх.; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%); МДС35 п. 4.58. Стоимость пары п.улакочки - для электрособорудования, КИП/ИД, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	шт	1	729,5								730	

обросные краны

64	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Мушкетера Краевояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46			96	14	12	12	65,4 1,31
65	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,006 -Ф53, р1	26,78					-2				
66	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -Ф53, р2	17,63					-35				
67	ТСЦ-302-1236	Стoны стальные с муфтой и контройкой, Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37					25				
68	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -Ф53, р3	4,74					-9				
69	ТСЦ-507-2630	Пробки ПМ27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -Ф53, р4	10,01					-20				
70	ТЕР24-01-033-01 Пр. Мушкетера Краевояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77				76	18		0,84 1,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
71	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -Ф11,р1	28,28									
72	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42					59				
Трубопроводы, запорная арматура														
73	ТЕР16-05-001-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм // затвор поворотный дисктовый стальной фланцевый Ду65мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14		2,91 2,91	0,02 0,02
74	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -Ф33,р1	127,62				-255					
75	ТСЦ-507-1001	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2 Ф33,р1	110,58				221					
76	ТСЦ-301-3267	Затворы гидравлические диаметром до 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	1007,72				1008					
трубопроводы														
77	ТЕР16-02-004-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01563 (0,355*2+0,163* 1+1,9)/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	191	13	6		72,05 1,13	0,23
78	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-1,563 -Ф23,р1	107,5				-168					
79	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х3,0 мм // 76х3,5-38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	26,44				53					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
80	ТСЦ-507-1976	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру До 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	33,78					34				
81	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,3	1*3,7					226				
82	ТЕР16-02-004-01 Пр.Министров Красноярск, кв. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0026 0,26 / 100	10937,16	683,12	289,92	2,82		28	2	1	60,83 0,16	0,19
83	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,26 -Ф31,Р1	9*65					-25				
84	ТСЦ-103-0361	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм // ЗВХ3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,26	1С2,3					27				
85	ТЕР16-07-005-02 Пр.Министров Красноярск, кв. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01563 Ф23	325,64	67,08	44,91			5	1	1	5,01 0,08	
86	ТЕР16-07-005-01 Пр.Министров Красноярск, кв. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0026 Ф31	171,78	67,08	44,91						5,01 0,01	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
87	ТЕРР65-5-8 Пр.Министров Красноярск, кв. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка) и снятие габаритного имитатора(демонтаж-МОНТАЖ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		308 3,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
88	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс пересда в текущих ценах на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1 -ФЭБ,Р1	350,08				-350					
89	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду=32мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	1232,57				1233					

Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС

Приборы и оборудование

90	ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм(МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс пересда в текущих ценах на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03 1,03
91	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12 18, Ом3/4 (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	шт	1	15265,12				15265				
92	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс пересда в текущих ценах на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96
93	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс пересда в текущих ценах на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -ФЭ1,Р1	77,07				-154				
94	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	комплект	1	1005,52				1006				

преобразователи избыточного давления

95	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа // под преобразователи избыточного давления ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс пересда в текущих ценах на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,С1	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65
----	---	---	---------	------	---------	--------	--------	--	----	---	---	--	--------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
96	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое справочельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,03 -0,05,r1	26,78				-1					
97	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое справочельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1 -0,05,r2	17,63				-18					
98	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое справочельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	12,37				12					
99	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое справочельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1 -0,05,r3	4,74				-5					
100	ТСЦ-507-2630	Пробы П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое справочельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1 -0,05,r4	10,01				-10					
101	ТЕР24-01-033-01 Пр.Микстрон Кракенер,кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое справочельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	38,21	8,77			38				0,94 0,94	
102	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое справочельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1 -0,06,r1	28,28				-28					
103	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое справочельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	29,42				29					
104	ТЕРм11-02-001-01 Пр.Микстрон Кракенер,кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое справочельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	14,02	11,74			14				1,03 1,03	
105	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое справочельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,042 -0,067,r1	48,62				-2					
106	Цена поставщика О	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" 1,5 "Корунд-ДИ-001" МДС35 п.4.60 Транспортировые расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п.4.64. Эксплуатационно-смазочные расходы. Материалы ПЗ=1,2%; ОЗГ=1,2%; ЗМ=1,2%; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2%; к расх.; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%; МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП'ов, инструмента ПЗ=1,015; ОЗГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	шт	1	3810,64				3811					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
сборка, воздухоотводчики														
107	ТЕР12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,3*	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
108	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,3*	кг	-0,05 -066,р1	26,78				-2					
109	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,3*	шт.	-2 -066,р2	17,63				-35					
110	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,3*	шт.	2	12,37				25					
111	ТСЦ-301-3240	Коплячки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,3*	шт.	-2 -066,р3	4,74				-9					
112	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,3*	шт.	-2 -066,р4	10,01				-20					
113	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установки вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,3*	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
114	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15ч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,3*	шт.	-2 -066,р1	28,28				-57					
115	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,3*	шт.	2	29,42				59					
116	ТЕР18-06-003-10 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,3*	шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18		1,66 1,66	0,02 0,02
117	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,3*	шт.	-1 -070,р1	32,88				-33					
кран шаровой под приварку														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
118	ТЕР16-07-003-03 Пр.Микрострой Красноярск,кр. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм // с установкой кранов шаровых под приварку ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 врезка		140,93	50,84	8,87		282	102			4,46 8,92	
119	ТСЦ-103-0051	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,8 -Ф35,р1	50,19				-40					
120	ТСЦ-302-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -Ф35,р2	57,69				-115					
121	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые РN25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		777,1				1554					
запорная арматура														
122	ТЕР16-05-001-03 Пр.Микрострой Красноярск,кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм// затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду100мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14		2,91 2,91	0,02 0,02
123	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -Ф71,р1	127,62				-255					
124	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		134,65				269					
125	ТСЦ-301-3268	Затворы гидравлические диаметром до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		1073,47				1073					
врезка в трубопровод Ду80														
126	ТЕР16-07-003-07 Пр.Микрострой Красноярск,кр. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 врезка		907,82	82,58	22,15	0,3	1816	165	44		7,46 14,92	0,02 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
127	ТСЦ-103-0387	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие Лены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37.	ч	-0,8 -ФЭЦ.р1	198,81				-159					
128	ТСЦ-302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с быдвигным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-чббр диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие Лены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37.	шт.	-2 -ФЭЦ.р2	553,19				-1106					
129	ТЕР16-05-001-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм // Gy80 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие Лены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37.	1 шт.	-2	379,77	30,38	14,07	0,3	-760	-61	-28	-1	2,91 -5,82	0,02 -0,04
130	ТЕР16-02-007-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие Лены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37.	1 соединение		284,91	16,64	10,18		285	17	10		1,46 1,46	

Трубопроводы

131	ТЕР16-02-004-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие Лены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37.	1□ м трубопровода	0,02276 (0,188*4+1,524) / 100	13562,43	895,59	498,67	5,5	309	20	11		79,75 1,82	0,37 0,01
132	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие Лены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37.	ч	-2,276 -ФЭТ.р1	116,8				-266					
133	ТСЦ-507-1980	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие Лены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37.	шт.	4	52,42				210					
134	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие Лены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37.	ч	1,524	243,93				372					
135	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 38 32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие Лены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37.	1□ м трубопровода	0,0093 (0,075*2+0,18) / 100	10937,16	683,12	289,92	2,82	102	6	3		60,83 0,57	0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
136	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,93 -073,р1	57,65					-91				
137	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружный диаметр 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм // 38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	17,85					36				
138	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,78	80,92					63				
139	ТЕРР65-23-3 Пр.Минстрой Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы // слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	16,281	1,84	1,84				30			0,21 3,42	
140	ТЕРР16-07-005-02 Пр.Минстрой Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,02276 фз7	329,84	67,08				8			2	5,01 0,11
141	ТЕРР16-07-005-01 Пр.Минстрой Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0093 ф7з	171,78	67,08				2			1	5,01 0,05
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
142	ТЕРР65-5-8 Пр.Минстрой Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Смена движкек диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	42391,71	3215,52				424			32	308 3,08
143	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым цилиндром для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-66р диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	350,08					-350				
144	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм (МДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заемочелно-кладские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%, ЗМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск.; ПЗ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт	1	1232,57					1233				

Раздел 4. Демонтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
145	ТЕРр65-14-4 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0604 (3,84+2,2) / 100	762,14	640,59	59,84		46	39	4		65,3 3,94	
146	ТЕРр18-06-007-06 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж-Установка фильтров диаметром 80 мм (ИДС36 п.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточка, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расч.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	10 фильтров	0,1 1 / 10	154,35	64,25	90,1	1,31	15	6	9		6,02 0,6	0,09 0,01
147	ТЕРр16-02-007-03 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж-Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм (ИДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточка, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расч.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	4	10,73	6,66	4,07		43	27	16		0,58 2,32	
148	ТЕРр65-3-13 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Снятие задвижек диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт. арматуры	0,01	944,09	934,89	9,2	3,72	9				95,3 0,95	0,25

Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.

149	ТЕРм11-06-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Штыри и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1	5,15 5,15	0,04 0,04
150	Цена поставщика	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМГ-3-0 IP54 с монтажной платой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	4676,25				4676					
151	ТЕРм08-02-397-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,008	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3		10,7 0,09	3,61 0,03
152	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,8	71,04				57					
153	ТЕРм11-03-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	6	7,44	5,93			45	36			0,52 3,12	
154	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-01 485-БП (ИДС35 п.4.58.Стоимость пары и углеволокна - для электрооборудования, КИП/ША, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15983,74				15984					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
155	ТЕРМ08-02-411-04 Пр.Микстров Казань,кр. от 12.11.10 №ЭЗ-7-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.Общепроводное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 ввод		43,45	11,14			217	56			1,03 5,15	
156	ТСЦ-509-0090	Переключки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.Общепроводное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-5 -Ф55,р1	7,24				-36					
157	цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-25 Р54) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4.Технические цены	шт.	4	52,19				129					
158	цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-29 Р54) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4.Технические цены	шт.	1	59,34				59					
159	ТЕРМ08-03-Е75-01 Пр.Микстров Казань,кр. от 12.11.10 №ЭЗ-7-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.Общепроводное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	-3,49	12,77			27	26			1,12 2,24	
160	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4.Технические цены	шт.	2	20,57				403					
161	ТЕРМ08-02-152-01 Пр.Микстров Казань,кр. от 12.11.10 №ЭЗ-7-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.Общепроводное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 т	0,00089	33088,92	1118,07	1254,6	3135	29	1	1		101 0,09	2,11
162	ТЕРМ08-02-407-02 Пр.Микстров Казань,кр. от 12.11.10 №ЭЗ-7-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.Общепроводное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,01	4152,39	449,03	1604,09	4114	41	4	16	4	41,5 0,42	27,6 0,28
163	ТСЦ-103-03Е1	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снотой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно ЗВХ.0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.Общепроводное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	1,03	-02,3				105					
164	ТЕРМ08-02-409-01 Пр.Микстров Казань,кр. от 12.11.10 №ЭЗ-7-О	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.Общепроводное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,315 31,5/100	4-04,85	257,52	769,47	23042	1293	81	242	74	23,8 7,5	15,91 5,01
165	цена поставщика	ПВХ гофро-труба с зондом диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4.Технические цены	м	32,445 31,5*1,03	6,63				215					
166	ТЕРМ08-02-412-01 Пр.Микстров Казань,кр. от 12.11.10 №ЭЗ-7-О	Защитивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара+питация) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.Общепроводное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,315 31,5/100	-093,2	60,7	4,54	115	346	19	1		5,61 1,77	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
167	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопольного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,25 12,5/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	140	9	1		6,74 0,84	0,02
168	ТЕРМ08-02-405-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм ² (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,032 (1,2*2)/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	75	13	9		38,3 1,23	0,25 0,01
169	ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,465	381,34	24,78	4,54	0,15	177	12	2		2,29 1,06	0,01
170	ТЕРМ11-06-002-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультях малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,268 26,8/100	170,84	158,1			46	42			12,4 3,32	
171	Цена постащика	Провод силовой ПВ 1х0,75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	м	1,236	5,39				7					
172	Цена постащика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	м	14,79 (9,5+2*3)*1,02	34,29				507					
173	Цена постащика	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24-VWG cat 5E ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	м	72,93 (15*46,5+40)*1,02	16,56				1208					
174	Цена постащика	Кабель витая пара UTP 2x24AWG cat 5E ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	м	33,966 (11,8+17,5+4)*1,02	8,58				291					
175	ТЕРМ08-03-545-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм ² , устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	4	250,6	35,81	3,44		1002	143	14		3,31 13,24	
176	Цена постащика	Коробка распаечная олп 85x85x40 IP54 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	4	40,31				161					
177	ТЕРМ11-08-001-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 юнцов	0,06 106/100	183,66	120,92			195	128			10,3 10,92	
178	ТЕРМ08-03-574-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 жил	0,2 20/100	5205,82	191,52	4,54	0,15	1041	38	1		16,8 3,36	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

Раздел 6. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.

179	ТЕР-13-03-002-04 Пр.Министров Красноярск, кв. от 12.11.10 №237-О	Оргунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразователю ржавчины П-1Т) (1.13.7.01 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗТ=1; ТЗ=1)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,020394	345,66	71,56	16,55	0,11	7	1	5,84	0,07
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37									0,12	
180	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	Т	-0,0002 -Ф16,Р1	19552,05				-4			
181	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	0,2 Ф16,Р1*1000	24,87				5			
182	ТЕР-13-03-002-04 Пр.Министров Красноярск, кв. от 12.11.10 №237-О	Оргунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (1.13.7.01 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗТ=1; ТЗ=1; 2 створ ПЗ=2 (ОЗТ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой и поверхности	0,020394 Ф16	69,32	143,12	33,1	0,22	14	3	11,68	0,02

Раздел 7. Узел учета. Пусконаладочные работы.

183	ТЕР-П01-11-013-01 Пр.Министров Красноярск, кв. от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартала 2012 г. ОЗП=22,15	1 токорежимник	1	22,1	22,1			22	22	1,5	1,5
184	ТЕР-П01-11-028-01 Пр.Министров Красноярск, кв. от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электрооборудованиям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартала 2012 г. ОЗП=22,15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6	0,4	0,4
185	ТЕР-П01-11-011-01 Пр.Министров Красноярск, кв. от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартала 2012 г. ОЗП=22,15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5	16	0,32
186	ТЕР-П02-01-002-03 Пр.Министров Красноярск, кв. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартала 2012 г. ОЗП=22,15	1 система	1	1447,13	1447,13			1447	1447	85	85
187	ТЕР-П02-01-002-04 Пр.Министров Красноярск, кв. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (12 приборов и датчиков + 5 дискретных + 1 реверс) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартала 2012 г. ОЗП=22,15	1 канал	5	141,31	141,31			707	707	8,3	41,5

Раздел 8. Узел учета проектные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
188	СБЦ9-5-7-4	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество бланков 7, часть проектной документации: ТО (Таб. 1.К11 Проектирование АСУТП заключается в приложении ранее разработанной АСУТП к условиям конкретного объекта управления: от 0,05 до 0,3 ТЗ=0,137; ОЗП=0,137; ЭМ=0,137 к раск.; ЗПМ=0,137; МАТ=0,137 к раск.; ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137); 2.3.5 ТЧ При одностадийной разработке проектной документации на АСУТП ТЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к раск., ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); Стадия РД ТЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к раск., ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс изменился сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4	разработка проектной документации	1	1680,17	1680,17			1680	1680				
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам														
В том числе, справочно:														
МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,55; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 31-45, 47, 25-26, 53-54, 73-86, 70-72, 92-93, 116-138, 140-141, 101-103, 113-115, 146-147, 179-182).														
МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 46, 48-49, 87-88, 139, 142-143, 145, 148)														
МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 51, 56-62, 64-69, 90, 95-100, 104-105, 107-112, 149, 153, 170, 177, 151-152, 155-156, 159, 161-164, 166-169, 175, 17Е)														
МДС40 т.2 п.3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещений предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, ортехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 183-187)														
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 31-45, 47, 25-26, 53-54, 73-86, 70-72, 92-93, 116-138, 140-141, 101-103, 113-115, 179-182)														
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах														
Накладные расходы														
В том числе, справочно:														
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 55707) (Поз. 183-187)														
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 3499) (Поз. 46, 139, 145, 148)														
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 14974) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 51, 56-62, 64-69, 90, 95-100, 104-105, 107-112, 149, 153, 170, 177)														
76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 133) (Поз. 179-182)														
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 14376) (Поз. 150-152, 155-169, 171-176, 178)														
96% = 113%*0,85 ФОТ (от 3877) (Поз. 48-50, 55, 87-89, 142-144)														
108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 17033) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 31-45, 47, 53-54, 73-86, 92-94, 116-138, 140-141, 146-147)														
122% = 143%*0,85 ФОТ (от 2148) (Поз. 25-26, 70-72, 101-103, 113-115)														
Сметная прибыль														
В том числе, справочно:														
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 55707) (Поз. 183-187)														
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 3499) (Поз. 46, 139, 145, 148)														
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 18851) (Поз. 48-50, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 55, 87-89, 51, 56-62, 64-69, 1-2-144, 90, 95-100, 104-105, 107-112, 149, 153, 170, 177)														
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 14376) (Поз. 150-152, 155-169, 171-176, 178)														
									351470	155078	6196	2348	371,34	7,44
									85261					
									33981					
									2414					
									11232					
									101					
									12795					
									3722					
									18396					
									2620					
									46664					
									17826					
									1399					
									9050					
									7476					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 133) (Поз. 179-182)														
56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 17033) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 31-45, 47, 53-54, 73-86, 92-94, 116-138, 140-141, 146-147)														
61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 2148) (Поз. 25-26, 70-72, 101-103, 113-115)														
Итого по акту:														
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ.		114284												
Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС		39432												
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС		77045												
Итого по разделу 4 Демонтажные работы		5435												
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.		93628												
Итого по разделу 6 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.		378												
Итого по разделу 7 Узел учета. Пусконаладочные работы.		107514												
Итого по разделу 8 Узел учета проектные работы		45679												
Итого		483395												
В том числе:														
Материалы		78908												
Машины и механизмы		6196												
ФОТ		157426												
Оборудование		111288												
Накладные расходы		85261												
Сметная прибыль		46664												
НДС 18%		87011,10												
ВСЕГО по акту		570406,10												
										371,34		7,44		

Приняли:

Директор МУП "КОС"  Е.Н. Борисович


Главный инженер МУП "КОС"  И.В. Деготин

Зам. главного инженера МУП "КОС"  Е.М. Фурман

Главный бухгалтер МУП "КОС"  Н.Н. Калинина

Зам. Директора по экономике МУП "КОС"  Н.Б. Третьякова

Главный энергетик МУП "КОС"  В.В. Дацюк

Начальник цеха автоматизированных систем  П.М. Поглевик


Начальник службы ЭРНС ТВСИК МУП "КОС"  Н.И. Сергеева

Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСИК МУП "КОС"  К.В. Мишукова

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор

А.В. Белов



РАСПЕЧКИ ПРОВЕРЕНЫ

СБ ПТО МУП «КОС»

КОВАЛЕВА Г.Г. 