

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	

Инвестор - Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка - Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Набережная Урванцева д.45, (подъезды № 4, 5)
 Инвентарный № ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт) номер
 дата
 Вид операции

г-н Центральный, ул. Наб. Урванцева, д.45

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	31.08.2017	с 15.08.2017 по 31.08.2017

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 657. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 1 147 333 руб. без НДС в т.ч. по акту 1 147 333 руб. без НДС
 1 353 852,94 руб. с НДС в т.ч. по акту 1 353 852,94 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.	Всего	Осн.З/п			Эк.Маш.	З/пМех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ. Подполье														
Приборы и оборудование														
1	ТЕРМ11-02-022-07 Пр.Минстрой Краснояр.р. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 150 мм (МФ-5.2.1-Б-150, кл Б) ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	1	182,9	70,73	74,67	2,97	183	71	75	3	7,21	0,2
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 3-8-570,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-150, кл Б) ИДС35 п. 4-60 Трансформаторные расходы ПЗ=6%, ОЭП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) ИДС35 п. 4-64 Заготовительные расходы ПЗ=1,2%, ОЭП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%) ИДС35 п. 4-58 Стоимость пайки и упаковки - для электрооборудования, МППа, инструмента ПЗ=1,015 (ОЭП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	43595,99				43596					
3	ТЕР16-02-007-06 Пр.Минстрой Краснояр.р. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 соединение	1	621,28	27,93	19,5		621	28	20		2,45	0,2
4	ТСЦ-507-0988	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	229,06				-458					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-150мм (МДСЗ п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДСЗ п. 4.64 Заготовительно-сварочные расходы материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект	1	7481,9	7482	7482	7482	7482	7482	7482	7482	7482	7482
6	ТЕРМ11-02-022.07 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №337-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 150 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-150, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗЛМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	1	182,9	70,73	74,67	2,97	183	71	75	3	7,21	0,2
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 3-Р- 570,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-150, кл Б) (МДСЗ п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДСЗ п. 4.64 Заготовительно-сварочные расходы Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗГ=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДСЗ п. 4.58 Стоимость труда и услуг; - для электрооборудования КИПДА инструмента ПЗ=1,015 (ОЗГ=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	44434,37	44434	44434	44434	44434	44434	44434	44434	44434	44434
8	ТЕР16-02-007.06 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №337-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗЛМ=22,15, МАТ=4,37	1 соединение	1	621,28	27,93	19,5	621	28	20	2,45	2,45	2,45	2,45
9	ТСЦ-507-0988	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗЛМ=22,15, МАТ=4,37	шт	-2	229,06	-458	-458	-458	-458	-458	-458	-458	-458	-458
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-150мм (МДСЗ п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДСЗ п. 4.64 Заготовительно-сварочные расходы материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект	1	7481,9	7482	7482	7482	7482	7482	7482	7482	7482	7482
Комплект термомообразователей														
11	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №337-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термомообразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗЛМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46	96	14	12	65,4	1,31	65,4	1,31
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗЛМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗЛМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	17,63	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗЛМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	4,74	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М2У-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗЛМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	10,01	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20
16	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №337-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗЛМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74	28	23	23	23	1,03	2,06	1,03	2,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82									
18	Цена поставщика	Комплект термообразователей КТСП-Н Р100 L100, кл. В с гильзой и боышкой (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы; ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы; Оборудование ПЗ=1,2%; (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стоимость сырья и упаковки - для электрооборудования, КПЛПА индустриента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1959,86				1960					
Датчик избыточного давления.														
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
22	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25					
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
БЕЗ ДЕМПЕРНОЙ ТРУБКИ														
25	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57					
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59					
28	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
30	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" ИДС:злп 4.60 Трансформерные датчики ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%, ИДС:ЗЗ п.4.64 Заводоупрелятельно-сварочские датчики, Оборудование ПЗ=12% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%), ИДС:ЗЗ п.4.58 Стопикомы тары и угловки - для электрооборудования, КИПЦА, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт		3810,84					7622					
сборка															
31	ТЕРМ12-10-001-01 ЛРМ Микрогрм (размер) ФР опт 12.11.10 №237-0	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46			96	14	12	65,4 1,31		
32	ТСП-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78					-2					
33	ТСП-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	17,63					-35					
34	ТСП-302-1236	Стяжки стальные с муфтой и контройкой, диаметром 19 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	12,37					25					
35	ТСП-301-3240	Колпачки, заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	4,74					-9					
36	ТСП-307-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	10,01					-20					
37	ТЕР24-01-033-01 ЛРМ Микрогрм (размер) ФР опт 12.11.10 №237-0	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77				76	18		0,84 1,68		
38	ТСП-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	28,28					-57					
39	ТСП-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	29,42					59					
Трубопроводы, запорная арматура															
40	ТЕР16-05-001-05 ЛРМ Микрогрм (размер) ФР опт 12.11.10 №237-0	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм (затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду150мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	4	734,71	70,16	25,87		0,59	2939	281	103	2	6,72 26,88 0,16	
41	ТСП-507-0988	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-8	229,06					-1832					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	ТСЦ-507-1005	3	шт.	8	267,52				2140					
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37													
43	ТСЦ-301-3260		шт.	4	1533,57				6134					
	Затворы гидравлические диаметром до 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37													
Трубопроводы														
44	ТЕРр65-14-5 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О		100 м трубопровода	0,1488 (14 88)/100	1316,53	1155,62	80,52		196	172	12		117,8 17,53	
	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37													
45	ТЕР16-02-004-06 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О		100 м трубопровода	0,27364 (0,353*9+24,54)/100	27288,08	1262,91	637,22	9,66	7467	346	174	3	115,44 31,59	0,65 0,18
	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37													
46	ТСЦ-302-3292		м	-27,36	237,73				-6504					
	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37													
47	ТСЦ-507-1993		шт.	8	138,01				1104					
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм(159Х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37													
48	ТСЦ-103-0454		м	24,54	434,25				10656					
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37													
49	ТЕРр65-23-1 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О		1000 м3 объема здания	21,5204 53801/5*2/1000	3,6	3,6			77	77			0,41 8,82	
	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра СИСТЕМЫ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37													
50	ТЕР16-07-005-03 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О		100 м трубопровода	0,27364	1035,47	67,08	44,91		283	18	12		5,01 1,37	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37													
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
51	ТЕРр65-5-10 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О		100 шт.	0,02	98328,7	6201,36	1301,33		1967	124	26		594 11,88	
	Смена задвижек диаметром 150 мм(Применительно установке и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37													
52	ТСЦ-302-1177		шт.	-2	734,43				-1469					
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым штоком диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ. Фланцевый. Ду-150мм (МСЗ3 п.4 60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МСЗ3 п.4 64. Заемительные-сладкие расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%, ЗПМ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт		6335,83				12672					
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ. Подполье									363928					216,03
Раздел 2. Система Т1, Т2. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье.														1,34

54	ТЕР26-01-054-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами НЭСХО с проклеивкой швов (МСЗ3 п.3 3.1. Демонтаж (разборка) внутренних сантехнико-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточная система, вентиляции). ОЗП=0,4, ЗМ=0,4 к раск., ЗПМ=0,4, МАТ=0 к раск., ТЗ=0,4, ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,167821 16,7821/100	168,9	127,02	41,88		28	21	7		12,79 2,15	
55	ТЕРР66-24-2 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной // б=85мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м2	0,167821	182,6	182,6			31	31			19,1 3,21	

В УКРЫТИЕ

56	ТЕР13-03-002-04 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Отрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (1,13,7 ОГ При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,020479 2,0479/100	345,66	71,56	16,55	0,11	7	1			5,84 0,12	0,01
57	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	т	-0,0002	19552,05				-4					
58	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Ажуркор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	0,0002*1000	24,87				5					
59	ТЕР13-03-002-04 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Отрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (1,13,7 ОГ При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2 стов ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,020479	691,32	143,12	33,1	0,22	14	3	1		11,68 0,24	0,02

ВНЕ УКРЫТИЯ

60	ТЕР13-06-003-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Очистка поверхности шпаклями ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 м2	10,9813	8,83	8,83			97	97			0,9 9,88	
61	ТЕР13-06-004-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Обеспыливание поверхности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 м2	10,9813	1,36	0,98	0,38		15	11	4		0,1 1,1	
62	ТЕР13-07-001-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м2	0,109813 10,9813/100	589,58	91,34	5,56	0,11	65	10	1		9,08 1	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
76	ТЕР13-03-002-15 Пр. Министров Красноярск опл 12.11.10 №237-О	Ограмотовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-5177 за 2 раза (за 2 раза ПЗ=2, ОЗП=2, ЗМ=2 к раск., ЗПМ=2, ТЗМ=2), 1.13.7.011 Прай-наращивание лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 3.13.013 Окраска и декументовка решительных поверхностей ОЗП=1,1, ЗМ=1,1 к раск., ЗПМ=1,1, МАТ=1,1 к раск., ТЗ=1,1, ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,04	514,77	119,14	45,5	0,24	21			9,46 0,38	0,02	
77	ТЕР16-01-061-02 Пр. Министров Красноярск опл 12.11.10 №237-О	Наружная облицовка поверхностей стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» без парозащитного слоя (Применительно сэндвич-панелями) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м2 поверхности облицовки	0,3441 (15,21+2,16+0,69+1,44+1,2 911/100)	100797,7	1214,51	540,31	4,31	34684	418	186	1	115,01 39,57 0,1	0,29	
78	ТСЦ-201-1300	Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием «Полиэстер» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м2		-39,92	595,3			-23764						
79	ТСЦ-201-0281	Панели металические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана без нащелчков. Способ изготовления непрерывный ПТС 1022.80-СО.6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м2		39,92	409,36			16342						
80	ТЕР10-01-029-02 Пр. Министров Красноярск опл 12.11.10 №237-О	Установка приборов оконных (Применительно Дверных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 компл.	0,01	21492,12	447,67	44,45		215	4			44,5 0,45		
81	ТСЦ-101-0936	Сюбъектные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий, двухстворных (независимо от высоты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	компл.		-1	210			-210						
82	ТСЦ-101-0894	Сюбъектные изделия при заполнении отдельных элементами дверей в помещении однополных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	компл.	1	138,76				139						
83	ТСЦ-101-2003	Замки накладные с засовом и защелкой (Применительно навесные) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	компл.	1	219,06				219						
84	ТЕР09-05-006-01 Пр. Министров Красноярск опл 12.11.10 №237-О	Резка старинного профилированного настила (профрезка отверстий в стеновых панелях для пропуска трубопроводов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 м реза	2,010624 0,16+3,1416+1	4,18	3,51	0,67		8	7	1		0,34 0,68		
Итого по разделу 3 Укрытие узла учета. По альбому КМ-ДУТВР-1501. Подполье										168095					
Раздел 4. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.															
Приборы и оборудование															
										79,69					
														0,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85	ТЕРМ11-02-022-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	3 Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-40, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	68,56	31,09	22,72		69	31	23		3,09 3,09	
86	О Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,3-45,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-40, кл.Б) (МДС35 п.4.60 Транспортиные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПЛА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	16887,46			16887						
87	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 40мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
88	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
89	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-40мм (МДС35 п.4.60 Транспортиные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1470,43				1470					
90	ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03 1,03	
91	О Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) (МДС35 п.4.60 Транспортиные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПЛА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15265,12				15265					
92	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
93	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
94	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм (ИДС35 п. 4.60 Трансформные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.61 Заемоспособные-оплаченные расходы, Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЗМ=2%, к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 текущие цены	комплект		1005,52				1006					
Комплект термомонообразователей														
95	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Миниэроз.Кранов.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термомонообразователи сопровитления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
96	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2					
97	ТСЦ-108-0081	Бобышки скользящие ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35					
98	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9					
99	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20					
100	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Миниэроз.Кранов.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
101	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82				-4					
102	Цена поставщика	Прокладки термомонообразователей КТСП-Н Р1100 L60, кл. В С Гильзой и бобышкой (ИДС35 п. 4.60 Трансформные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.61 Заемоспособные-оплаченные расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПА устройства ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938					
сборочные краны														
103	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Миниэроз.Кранов.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
104	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2					
105	108-0081	Бобышки скользящие ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35					
106	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	12,37				25					

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
107	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	4,74					-9				
108	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	10,01					-20				
109	ТЕР24-01-033-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	0,02*100	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
110	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	28,28					-57				
111	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	29,42				59					
краны шаровые под приварку														
112	ТЕР16-05-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилях, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (Применительно под приварку ф25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.		152,92	15,35	5,85			153	15	6	1,47 1,47	
113	101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	т	-0,0011	31849,77					-35				
114	507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	44,7					-89				
115	509-0966	Прокладки из перонита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1000 шт.	-0,002	2573,05					-5				
116	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 VALLOMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	777,1					777				
117	ТЕР16-05-001-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилях, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (под приварку ф32) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.		219,26	15,35	7,92			219	15	8	1,47 1,47	
118	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	т	-0,0011	31424,22					-35				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
119	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
120	509-0966	Прокалки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5					
121	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	849,8				850					
122	ТЕР16-05-001-02 Пр. Министров Красноярск опл 12.11.10 №237-0	Установка вентилей, задвижек, затворов клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (под приварку Ф40) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47	1,47
123	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	т	-0,0011	31424,22				-35					
124	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
125	509-0966	Прокалки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5					
126	ТСЦ-302-1825	Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	1129,08				1129					
Трубопроводы, запорная арматура														
Трубопроводы														
127	ТЕР16-02-004-03 Пр. Министров Красноярск опл 12.11.10 №237-0	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,00075	13562,43	895,59	498,67	5,5	10	1			79,75	0,37
128	302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	м	-0,075	116,8				-9					
129	ТСЦ-507-2288	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кг/см2) диаметром углового прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	36,84				37					

№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
130	ТЕР16-02-004-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00585 (0,055*1+0,07*1+0,07*3+0,2 5)/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	72	5	2		72,05 0,42	0,23
131	302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	м	-0,585	107,5				-63					
132	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм(76х3,5-38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	1	26,44				26					
133	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	1	33,06				33					
134	ТСЦ-507-2281	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-45х2,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	3	36,62				110					
135	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	м	0,25	173,7				43					
136	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01071 (0,06*1+0,045*1+0,118*2+0,73)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	117	7	3		60,83 0,65	0,19
137	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	м	-1,071	97,65				-105					
138	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	1	25,12				25					
139	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм(Применительно 57х3,5-32х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	1	25,12				25					

1	2	3	4	5	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
140	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм (90-57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		2	25,4				51					
141	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м		0,73	136,2				99					
142	ТЕР-16-02-004-01 Пр. Микрорайон Красный Яр От 12.11.10 №837-0	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48-38-32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00925 (0,037*0,075*1+0,3*0,2*0,32)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82		101	6	3	60,83 0,56	0,19	
143	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м		-0,925	97,65				-90					
144	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм (применительно 38х3-0-32х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		1	25,12				25					
145	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (применительно 90-38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		1	17,85				18					
146	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм(применительно 48х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м		0,3	102,3				31					
147	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм(применительно 38х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м		0,2	102,3				20					
148	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м		0,32	80,92				26					

№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
149	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	3 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0066 0,00585+0,00075	329,84	67,08	44,91		2				5,01 0,03	
150	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	3 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01996 0,00925+0,01071	171,78	67,08	44,91		3	1	1		5,01 0,1	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
151	ТЕР65-5-8 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	3 Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатора(Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7		308 6,16	
152	302-1175	3 Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кг/см2) 30ч60р диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	350,08				-700					
153	Цена поставщика	3 Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-40мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заводительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, к раск.; ЗПМ=2%, МАТ=2%, к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	1448,81				1449					
154	Цена поставщика	3 Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заводительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, к раск.; ЗПМ=2%, МАТ=2%, к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	929,63				930					
Итого по разделу 4 Система Т.3.Т.4. Узел учета ГВС.														
Раздел 5. Система В1. Узел учета ХВС.														
Приборы и оборудование														
155	ТЕРм11-02-022-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	3 Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03 1,03	
156	Цена поставщика	3 Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30, 0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заводительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПЦА, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15929,3				15929					
157	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	3 Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
Итого по разделу 4 Система Т.3.Т.4. Узел учета ХВС.														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
158	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
159	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МР-5-2 №3 Ду-32мм МДЗ35 п. 4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДЗ35 п. 4.64. Заемозимильно-кладовые расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1254,19				1254					
Преобразователи избыточного давления														
160	ТЕРМ12-10-001-01 Гр.Министров Краевое мр Отп 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
161	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78				-1					
162	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	17,63				-18					
163	ТСЦ-302-1236	Стяны старьяные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	12,37				12					
164	ТСЦ-301-3240	Коптышка заглушка 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	4,74				-5					
165	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	10,01				-10					
166	ТЕР24-01-033-01 Гр.Министров Краевое мр Отп 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9			0,84 0,84	
167	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	28,28				-28					
168	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	29,42				29					
169	ТЕРМ11-02-001-01 Гр.Министров Краевое мр Отп 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12			1,03 1,03	
170	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,042	48,82				-2					

171	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
171	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1.6 МПа, М20-1.5 "Корунд-ДИ-001" (ИДС35 п.4.60. Транспортирные расходы, ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п.4.64. Запасительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2%, ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2% к раск., ЗПИ=1,2%, ТЗМ=1,2%), ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КПГПА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	3810,84				3811						
сброса, воздухоотводчики															
172	ТЕР-м12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПИ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31		
173	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПИ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2						
174	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПИ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35						
175	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПИ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25						
176	ТСЦ-301-3240	Колпачки заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПИ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9						
177	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПИ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20						
178	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПИ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68		
179	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15х118п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПИ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57						
180	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПИ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59						
181	ТЕР18-06-003-10 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПИ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79		184	18	18		1,66 1,66	0,02 0,02	
182	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПИ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	32,88				-33						
краны шаровые под приварку															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
183	ТЕР16-07-003-03 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующее внутреннее сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм(с угловкой кранов шаровых приварных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 врезка		2	140.93	50.84	8.87		282	102	18	4.46	8.92
184	ТСЦ-103-0051	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3.2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м		-0.8	50.19				-40				
185	ТСЦ-302-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.		-2	57.69				-115				
186	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.		2	777.1				1554				
заполняемая арматура														
187	ТЕР16-05-001-03 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, движжек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Д80мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.		1	379.77	30.38	14.07	0.3	380	30	14	2.91	0.02
188	Б07-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.		-2	127.62				-255				
189	ТСЦ-Б07-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.		2	134.65				269				
190	ТСЦ-301-3268	Затворы гидравлические диаметром до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.		1	1073.47				1073				
переврезка манометра														
191	ТЕРБ6-5-1 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм (15мм), 6у ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.		0.01	3793.93	845.64	10.33		38	8		81	0.81
192	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.		-1	28.28				-28				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
193	2 ТЕР18-07-001-02 Пр. Министров Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	3 Демонтаж - Установка манометров с трехходовым краном (ИДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (велопроевода, газопровода), канализации, водосточка, отводения, вентиляций) ОЗП=0,4, ЗМ=0,4 к расч., ЗПМ=0,4, МАТ=0,4, МАТ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 компл.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,09 0,09	15
194	2 ТЕР18-07-001-02 Пр. Министров Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	3 Установка манометров с трехходовым краном, манометр бу ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 компл.	1	307,84	2,51				308	3		0,22 0,22	
195	301-1465	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-ЗУ-16 с трехходовым краном 1 П118кРу16 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	компл.	-1	303,76					-304				
Трубопроводы														
196	2 ТЕР16-02-004-03 Пр. Министров Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	3 Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01 (1/100)	13562,43	895,59	498,67	5,5	136	9	5		79,75 0,8	0,37
197	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	-1	116,8				-117					
198	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	1	243,93				244					
199	2 ТЕР16-02-004-01 Пр. Министров Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	3 Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (38мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00845 (0,075*2+0,695/100)	10937,16	683,12	289,92	2,82	92	6	2		60,83 0,51	0,19
200	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	-0,845	97,65				-83					
201	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	17,85				36					
202	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	0,695	80,92				56					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
203	ТЕРР65-23-3 <i>Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О</i>	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение Водой системы водоснабжения без осмоса системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	1000 м3 объема здания	21.5204 53907/5*2/1000	1.84	1.84			40	40			0.21 4.52	
204	ТЕРР16-07-005-02 <i>Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О</i>	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.01	329.84	67.08			3	1			5.01 0.05	
205	ТЕРР16-07-005-01 <i>Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О</i>	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.00845	171.78	67.08			1	1			5.01 0.04	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
206	ТЕРР65-5-8 <i>Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О</i>	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0.01	42390.71	3215.52		330.5	424	32	3		308 3.08	
207	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	350.08				-350					
208	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МР фланцевый ДУ-32мм МДСЗ5 п.4.64. Трансформные расходы ПЗ=6% (ОЗТ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДСЗ5 п.4.64. Заготовительные складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗТ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	1232.57				1233					
Итого по разделу 5 Система В1. Узел учета ХВС.														
Раздел 6. Демонтажные работы														
209	ТЕРР65-14-4 <i>Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О</i>	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружений на сваре диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.02285 (2.21+0.075*1)/100	762.14	640.59		59.84	17	15	1		65.3 1.49	
210	ТЕРР65-14-3 <i>Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О</i>	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружений на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.01693 (1.575+0.118*1)/100	477.35	427.72		23.98	8	7			43.6 0.74	
Итого по разделу 6 Демонтажные работы														
Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы.														
211	ТЕРМ11-06-001-01 <i>Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О</i>	Шиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	237.05	52.48		17.96	0.59	237	52	18	1	5.15 0.04
212	Цена поставщика	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦИМЛ-3-0 РБ4 с монтажной платой МДСЗ5 п.4.60. Трансформные расходы ПЗ=6% (ОЗТ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДСЗ5 п.4.64. Заготовительные складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗТ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	5538.99				5539					
Итого по разделу 7														
1173														
2.56														
44.1														
0.06														

№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
213	ТЕРм08-02-397-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	3 Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,008 0,4+2/100	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3			10,7 0,09	3,61 0,03
214	ТСЦ-509-0064	М Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37		0,8 0,4+2	71,04				57						
215	ТЕРм11-03-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	1 шт. Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультях, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37		7 5+1+1	7,44	5,93			52	42			0,52 3,64		
216	Цена поставщика О	шт Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Запасовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стойкость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,А, инструментов ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены		1	18488,01				18488						
217	ТЕРм08-02-411-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	1 ввод Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37		3	43,45	11,14			130	33			1,03 3,09		
218	ТСЦ-509-0090	шт. Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37		-3	7,24				-22						
219	цена поставщика	шт. Сальники свертные (РГ-25 IP54) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Запасовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены		3	61,63				185						
220	ТЕРм08-02-411-05 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	1 ввод Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37		2 1+1	43,45	11,14			87	22			1,03 2,06		
221	ТСЦ-509-0090	шт. Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37		-2	7,24				-14						
222	цена поставщика	шт. Сальники свертные (РГ-29 IP54) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Запасовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены		1	63,79				64						
223	цена поставщика	шт. Сальники свертные (РГ-42 IP54) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Запасовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены		1	131,91				132						
224	ТЕРм08-03-575-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	1 шт. Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37		2	13,49	12,77			27	26			1,12 2,24		

1	2	3	4	5	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
225	Цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А, 10А (ИДС3 п. 4.60 Транспортыне раскоды ПЗ=1,06 (ОЗТ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС3 п. 4.64 Заполнительно-сладкие раскоды; Материалы ПЗ=2% (ОЗТ=2%; ЗМ=2%; ЗТИ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.		1+1	232,46				465					
226	ТЕРМ08-02-152-01 (Пр. Министра Красноярскр. кр. от 12.11.10 №237-О)	Полка-фронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	1 т		0,00178 0,692/1000	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	59	2	2		101 0,18	2,11
227	ТЕРМ08-02-407-02 (Пр. Министра Красноярскр. кр. от 12.11.10 №237-О)	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами; Диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	100 м		0,02 (1+1)/100	4052,39	449,03	1604,09	410,14	81	9	32		41,5 0,83	27,6 0,55
228	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	м		1,03 1-1,03	102,3				105					
229	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 48х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	м		1,03 1-1,03	102,3				105					
230	ТЕРМ08-02-411-01 (Пр. Министра Красноярскр. кр. от 12.11.10 №237-О)	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлопозува Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	100 м		0,03 3/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9		34,7 1,04	0,22 0,01
231	Цена поставщика	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-ЦХ (ИДС3 п. 4.60 Транспортыне раскоды ПЗ=1,06 (ОЗТ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС3 п. 4.64 Заполнительно-сладкие раскоды; Материалы ПЗ=2% (ОЗТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м		3,09 3-1,03	91,85				284					
232	ТЕРМ08-02-411-01 (Пр. Министра Красноярскр. кр. от 12.11.10 №237-О)	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлопозува Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	100 м		0,03 3/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9		34,7 1,04	0,22 0,01
233	Цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-ЦХ (ИДС3 п. 4.60 Транспортыне раскоды ПЗ=1,06 (ОЗТ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС3 п. 4.64 Заполнительно-сладкие раскоды; Материалы ПЗ=2% (ОЗТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м		3,09 3-1,03	51,95				161					
234	ТЕРМ08-02-409-01 (Пр. Министра Красноярскр. кр. от 12.11.10 №237-О)	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофр-труба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	100 м		0,32 32/100	4104,85	257,52	769,47	236,42	1314	82	246	76	23,8 7,62	15,91 5,09
235	Цена поставщика	ПВХ гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (ИДС3 п. 4.60 Транспортыне раскоды ПЗ=1,06 (ОЗТ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС3 п. 4.64 Заполнительно-сладкие раскоды; Материалы ПЗ=2% (ОЗТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м		32,96 0,32-103	16,6				547					

№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
236	ТЕРм08-02-412-01 Пр. Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлоческие рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара+питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	100 м	0,36 (30+6)/100	1088,2	60,7	4,54	0,15	395	22	2		5,61 2,02	0,01
237	ТЕРм08-02-412-02 Пр. Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлоческие рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	100 м	0,06 (6)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74 0,4	0,02
238	ТЕРм08-02-405-01 Пр. Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциями и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	100 м	0,062 (1,2+2+3)/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3 2,37	0,25 0,02
239	ТЕРм08-02-412-09 Пр. Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлоческие рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	100 м	0,74 (4+70)/100	381,34	24,78	4,54	0,15	282	18	3		2,29 1,69	0,01 0,01
240	ТЕРм11-06-002-02 Пр. Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	100 м	0,323 (14,3+18)/100	170,84	158,1			55	51			12,4 4,01	
241	Цена постащика	Провод силовой ПВ 1х0,75 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	1,236 (1,2)*1,03	6,47				8					
242	Цена постащика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	11,22 (5+6)*1,02	40,38				453					
243	Цена постащика	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	95,88 (6+70+18)*1,02	40,55				3888					
244	Цена постащика	Кабель витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	49,266 (30+4+14,3)*1,02	38,38				1891					
245	ТЕРм08-03-545-01 Пр. Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	1 шт.	3	250,6	35,81	3,44		752	107	10		3,31 9,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ИТОГИ ПО АКТУ:														
1	Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.								342096	8636	1931	103	561	7,06
2	Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам								346631	11753	3349	146	838,51	10,13
3	В том числе, справочно:													
4	МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 40-43, 45-48, 50, 25-27, 37-39, 54, 64-69, 71-73, 56-63, 74-75, 84, 76-81, 87-88, 92-93, 112-150, 109-111, 157-158, 181-190, 193-202, 204-205, 166-168, 178-180, 264-267)							1091	758		336	3	70,2765	0,2275
5	МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 44, 49, 51-52, 55, 151-152, 191-192, 206-207, 203, 209-210)							93	86		7		8,736	
6	МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 85, 90, 95-101, 103-108, 155, 160-165, 169-170, 172-177, 211, 215, 240, 247, 213-214, 217-218, 220-221, 224, 226-230, 232, 234, 236-239, 245, 248-249, 251, 253, 255, 257-258, 260-261)							886	564		323	33	51,9225	2,2435
7	МДС40 т.2 п.3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещений предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 268-272)							392	392				23,043	
8	МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 3-4, 8-9, 40-43, 45-48, 50, 25-27, 37-39, 44, 49, 51-52, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 54, 64-69, 71-73, 55-63, 74-75, 84, 76-81, 249, 251, 253, 255, 257-258, 260-261)							1186	811		374	5	76,444	0,34
9	МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 40-43, 45-48, 50, 25-27, 37-39, 64-69, 71-73, 56-63, 74-75, 84, 76-81, 87-88, 92-93, 112-150, 109-111, 157-158, 181-190, 193-202, 204-205, 166-168, 178-180)							887	508		379	4	47,079	0,2625
10	Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах							862542	268795		21063	3235	838,51	10,13
11	Накладные расходы							184545						
12	В том числе, справочно:													
13	61% = 72%*0,85 ФОТ (от 66494) (Поз. 268-272)							40561						
14	69% = 81%*0,85 ФОТ (от 10122) (Поз. 44, 49, 55, 203, 209-210)							6984						
15	75% = 88%*0,85 ФОТ (от 21866) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 85, 90, 95-101, 103-108, 155, 160-165, 169-170, 172-177, 211, 215, 240, 247, 257)							16265						
16	76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 7021) (Поз. 56-63, 74-75, 84, 76, 264-267)							5336						
17	89% = 105%*0,85 ФОТ (от 34178) (Поз. 212-214, 217-239, 241-246, 248-256, 258-263)							30418						
18	84% = 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 21530) (Поз. 54, 64-73)							18085						
19	96% = 113%*0,85 ФОТ (от 6468) (Поз. 51-53, 151-154, 191-192, 206-208)							6209						
20	89% = 116%*(0,9*0,85) ФОТ (от 17277) (Поз. 77-79)							15977						
21	99% = 130%*(0,9*0,85) ФОТ (от 155) (Поз. 80-81)							153						
22	108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 38386) (Поз. 3-5, 8-10, 40-43, 45-48, 50, 87-89, 92-94, 112-150, 157-159, 181-190, 193-202, 204-205)							41456						
23	122% = 143%*0,85 ФОТ (от 3034) (Поз. 25-27, 37-39, 109-111, 166-168, 178-180)							3701						
24	Сметная прибыль							100246						
25	В том числе, справочно:													
26	32% = 40%*0,8 ФОТ (от 66494) (Поз. 268-272)							21278						
27	40% = 50%*0,8 ФОТ (от 10122) (Поз. 44, 49, 55, 203, 209-210)							4050						
28	37% = 55%*(0,85*0,8) ФОТ (от 17277) (Поз. 77-79)							6392						
29	48% = 60%*0,8 ФОТ (от 28154) (Поз. 51-53, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 151-154, 85, 90, 95-101, 103-108, 191-192, 206-208, 155, 160-165, 169-170, 172-177, 211, 215, 240, 43% = 63%*(0,85*0,8) ФОТ (от 155) (Поз. 80-81)							13514						
30	52% = 65%*0,8 ФОТ (от 34178) (Поз. 212-214, 217-239, 241-246, 248-256, 258-263)							67						
31	48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 27333) (Поз. 54, 64-73, 56-63, 76, 264-267)							17772						
32	56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 38386) (Поз. 3-5, 8-10, 40-43, 45-48, 50, 87-89, 92-94, 112-150, 157-159, 181-190, 193-202, 204-205)							13120						
33	58% = 85%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1218) (Поз. 74-75, 84)							21496						
34	61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 3034) (Поз. 25-27, 37-39, 109-111, 166-168, 178-180)							706						
35	Итого по акту:							1851						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2 Узел учета ТЭ Подполье									353928				216,03	1,34
Итого по разделу 2 Система Т1, Т2 Покрасочные и теплоизоляционные работы Подполье:									93540				118,02	
Итого по разделу 3 Укрытие узла учета. По альбому КМ-АУТВР-1501 Подполье									168095				79,69	0,56
Итого по разделу 4 Система Т3,Т4 Узел учета ГВС									75363				34,22	
Итого по разделу 5 Система В1 Узел учета ХВС									65660				44,1	0,06
Итого по разделу 6 Демонтажные работы									1173				2,56	
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы.									106919				80,78	7,77
Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье Прокладка Металлпорукава									75927				67,9	0,34
Итого по разделу 9 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье Прокладка кабеля питающего.									32537				18,32	0,06
Итого по разделу 10 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.									179				0,23	
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы									128333				176,66	
Итого по разделу 12 Узел учета проектные работы									45679				838,51	10,13
Итого									1147333					
В том числе:														
Материалы									402754					
Машины и механизмы									21063					
ФОТ									272030					
Оборудование									169930					
Накладные расходы									184545					
Сметная прибыль									100246					
ВСЕГО по акту									1447333	206 519,94			838,51	10,13
НДС														
ВСЕГО по акту									1 353 852,94					

Принял:

Директор МУП "КОС" _____ Е.Н. Борисевич
 И.о. Главного инженера МУП "КОС" _____ Е.М. Фурман
 Главный бухгалтер МУП "КОС" _____ Н.Н. Калинин
 Зам. директора по экономике _____ Н.Б. Третьякова
 И.о. Главного энергетика МУП "КОС" _____ В.В. Лебедева
 Начальник Службы АСУ _____ П.М. Полевик
 Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСИК МУП "КОС" _____ А.А. Длехин
 И.о. Начальника ПТО МУП "КОС" _____
 Инженер БЭЗИС ПТО МУП "КОС" _____



Смет. ООО "СеверСтрой"



Сметный директор _____ А.В. Белов
 Расценки проверены: _____
 СБ МУП "КОС" _____

**РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
 СМЕТНОЕ БЮРО ПТО МУП «КОС»**

_____ **И.Г. КАЧАЕВА**