

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -
 Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Талнахская, д.10 А (подъезды № 2,4)
 Инвентарный № _____

*ОАМУ по ДУТБР в МБД МО г. Норильск,
 р-н Центральный, ул. Талнахская, д.10а 4кв
 10835*

Форма по ОКУД	Код	0322005
по ОКПО		
по ОКЛО		
по ОКПО		
по ОКЛО		
Вид деятельности по ОКДП	номер	КОС-126/15
	дата	26.05.2015г.
Вид операции	Дата	
Номер документа	Дата составления	01.07.2017
1	с	31.07.2017
Отчетный период	по	31.07.2017

Смета № ДУТБР - 393 Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 627 950 руб. без НДС в т.ч. по акту 627 950 руб. без НДС
 740 981.00 руб. с НДС в т.ч. по акту 740 981.00 руб. с НДС

Раздел 1. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. Подъезд 2

№ пп	Обозначение	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
				Всего	Осн. З/л	Эк. Маш.	З/л/Мех.	Всего	Осн. З/л		
1	ТЕРМ11-02-022-03 Ротаметр счетчик, преобразователь устанавливаемый на фланцевых соединениях диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2 1-Б-32, кл Б) Индекс к позиции(справочно) 1. Общедомовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИ=6.29, ЗИМ=22.15, МАТ=4.37	шт	1	20.69	10.36		21	10		1.03	1.03
2	Цена поставщика Преобразователь расхода электромагнитный с ВЛ, 2.0- 300.0м3/ч (МФ-5.2 1-Б-32, кл Б) ИДСЗ5 п. 4 60 Транспортирные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗИ=6%, МАТ=6% ИДСЗ5 п. 4 60 Заготовительно-складские расходы Оборудование ПЗ=1,2% ОЗП=1,2%, ЗИ=1,2%, МАТ=1,2% ИДСЗ5 п. 4 58 Стоимость плавки и упаковки, для электрооборудования, кг/шт. инструмента ПЗ=1.015, ОЗП=1.015, ЗИ=1.015, МАТ=1.015)) Индекс к позиции(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15929.3			15929				
3	ТЕР16-02-007-01 Гр. Министров Красноярск опл. 12.11.10 №237-О Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 32мм Индекс к позиции(справочно) 1. Общедомовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИ=6.29, ЗИМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201.76	10.94	6.83	202	11		0.96	0.96
4	ТСЦ-507-0983 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 50 мм Индекс к позиции(справочно) 1. Общедомовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИ=6.29, ЗИМ=22.15, МАТ=4.37	шт	-2	77.07			-154				
5	Цена поставщика Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-32мм ИДСЗ5 п. 4 60 Транспортирные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗИ=6%, МАТ=6% ИДСЗ5 п. 4 61 Заготовительно-складские расходы материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЗИ=2%, МАТ=2%)) Индекс к позиции(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1254.19			1254				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Министр Кваснояр-кр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МО-5.2.1-Б-Р-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	20,69	10,36				21	10		1,03 1,03	
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 2,0-300,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6% ИДС35 п.4.64 Запасовительные-сварочные расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%) ИДС35 п.4.58 Стопимость тары и упаковки - для электрооборудования. КПЛДА ин-струмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4. Текущие цены	шт	1	15265,13				15265					
8	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министр Кваснояр-кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 25мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83			202	11	7	0,96 0,96	
9	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	-2	77,07					-154				
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) ИДС35 п.4.64 Запасовительные-сварочные расходы. материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4. Текущие цены	комплект	1	1005,52					1006				
комплект термообразователей														
11	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министр Кваснояр-кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термообразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46			96	14		65,4 1,31	
12	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78					-2				
13	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63					-35				
14	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	-2	4,74					-9				
15	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01					-20				
16	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министр Кваснояр-кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74				28	23		1,03 2,06	
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82					-4				
18	Цена поставщика	Комплект термообразователей ТСП-Н Р100 L60, кл. В с гильзой и бобышкой ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) ИДС35 п.4.64 Запасовительные-сварочные расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%) ИДС35 п.4.58 Стопимость тары и упаковки - для электрооборудования. КПЛДА ин-струмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4. Текущие цены	комплект	1	1938,08					1938				

№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	ТЕРМ-12-10-001-01 Пр. Мынстроя Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЭИ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт	0.02	4792.02	723.98	564.46			96	14	12		65.4 1.31
20	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЭИ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0.06	26.78					-2				
21	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЭИ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	17.63					-35				
22	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой. Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЭИ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	12.37					25				
23	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЭИ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	4.74					-9				
24	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЭИ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	10.01					-20				
25	ТЕР24-01-033-01 Пр. Мынстроя Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЭИ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	2	38.21	8.77				76	18		0.84 1.68	
26	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18л для воды давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2). Диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЭИ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	28.28					-57				
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1. Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЭИ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	29.42					59				
28	ТЕР16-05-001-02 Пр. Мынстроя Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // кран шаровый приварной 32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЭИ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	219.26	15.35	7.92			219	15	8	1.47 1.47	
29	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЭИ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	т	-0.0011	31424.22					-35				
30	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2 ВСт3сп3, давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2). Диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЭИ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	77.07					-154				
31	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм. Диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЭИ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	1000 шт.	-0.002	2573.05					-5				
32	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые РН25 VALLOMEX под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЭИ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	849.8					850				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33	ТЕР16-05-001-01 Пр. Министров Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм // Кран шаровый приварной 25мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1: Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	152,92	15,35	5,85		153		6		1,47 1,47	
34	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1: Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5					
35	ТСЦ-101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1: Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	Т	-0,0011	31849,77				-35					
36	ТСЦ-507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1: Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт	-2	44,7				-89					
37	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLONAX под приварку д.5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1: Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	777,1				777					
Трубопроводы, запорная арматура														
38	ТЕР16-05-001-02 Пр. Министров Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1: Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47 1,47	
39	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1: Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					
40	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1: Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт	2	89,82				180					
41	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1: Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	941,94				942					
Трубопроводы														
42	ТЕР16-02-004-02 Пр. Министров Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1: Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00405	12233,21	809,12	353,46	3,42	50	3	1		72,05 0,29	0,23
43	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1: Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	М	-0,405	107,5				-44					
44	ТСЦ-507-2284	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3-38х3 мм // 76х3.5-38х3,0 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1: Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	3	30,21				91					
45	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1: Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	М	0,24	173,7				42					

46	ТЕР16-02-004-01 Пр. Мичуринская Красноарм. фр опл 12.11.10 №837-0	3	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепрасасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	4	100 м	трубопровода	0,02435	10937,16	683,12	289,92	2,82	266	17	7	60,83	0,19
47	ТСЦ-302-3288	5	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с пильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепрасасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	М			-2,435	97,65				-238				
48	ТСЦ-507-1974	5	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Dу на Ру до 16 МПа (160 кг/см ²). Диаметр условного прохода 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщиной стенки 4 мм // 90-57х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепрасасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	5	25,4						127				
49	ТСЦ-507-2278	2	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кг/см ²) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х5-45х4 мм // 57х3,5-38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепрасасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	25,86						52				
50	ТСЦ-507-2277	1	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кг/см ²) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм // 57х3,5-32х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепрасасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	25,12						25				
51	ТСЦ-103-0357	1,71	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепрасасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м		136,2						233				
52	ТЕР16-02-004-01 Пр. Мичуринская Красноарм. фр опл 12.11.10 №837-0	0,0085	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 48, 38, 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепрасасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	трубопровода	10937,16	683,12	289,92	2,82	60	4	2		60,83	0,33	
53	ТСЦ-302-3288	-0,55	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с пильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепрасасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м		97,65					-54					
54	ТСЦ-507-2277	1	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кг/см ²) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм // 38х3,0-32х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепрасасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	25,12					25					
55	ТСЦ-103-0351	0,24	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм // 38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепрасасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м		102,3					25					
56	ТСЦ-103-0346	0,28	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепрасасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м		80,92					23					
57	ТЕР16-07-005-02 Пр. Мичуринская Красноарм. фр опл 12.11.10 №837-0	0,00405	Трассирование, испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепрасасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	трубопровода	329,84	67,08	44,91		1				5,01	0,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
58	ТЕР16-07-005-01 Пр. Мисюра Кваснояр.кр от 12.11.10 №237-О	3	100 м трубопровода	0,02985	171,78	67,08	44,91		5	2	1		5,01 0,15	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
59	ТЕР65-5-8 Пр. Мисюра Кваснояр.кр от 12.11.10 №237-О		100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7		308 6,16	
60	ТСЦ-302-1175 Пр. Мисюра Кваснояр.кр от 12.11.10 №237-О		шт.	-2	350,08				-700					
61	Цена поставщика Пр. Мисюра Кваснояр.кр от 12.11.10 №237-О		шт	1	1232,57				1233					
62	Цена поставщика Пр. Мисюра Кваснояр.кр от 12.11.10 №237-О		шт	1	929,83				930					
Итого по разделу 1 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. Подъезд 2														
Раздел 2. Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд 2														
Приборы и оборудование														
63	ТЕР11-02-022-03 Пр. Мисюра Кваснояр.кр от 12.11.10 №237-О		1 шт	1	20,69	10,36			21	10			1,03 1,03	
64	Цена поставщика Пр. Мисюра Кваснояр.кр от 12.11.10 №237-О		шт	1	15929,3				15929					
65	ТЕР16-02-007-01 Пр. Мисюра Кваснояр.кр от 12.11.10 №237-О		1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
66	ТСЦ-507-0983 Пр. Мисюра Кваснояр.кр от 12.11.10 №237-О		шт.	-2	77,07				-154					
67	Цена поставщика Пр. Мисюра Кваснояр.кр от 12.11.10 №237-О		комплект	1	1254,19				1254					
68	ТЕР12-10-001-01 Пр. Мисюра Кваснояр.кр от 12.11.10 №237-О		100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
69	ТСЦ-101-1703 Пр. Мисюра Кваснояр.кр от 12.11.10 №237-О		кг	-0,03	26,78				-1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
86	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Красноярск-КР от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
87	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 1кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	28,28				-57					
88	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	29,42				59					
89	ТЕР18-06-003-10 Пр. Минстроя Красноярск-КР от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18			1,66 1,66	0,02 0,02
90	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	32,88				-33					
краны шаровые под приварку														
91	ТЕР16-07-003-04 Пр. Минстроя Красноярск-КР от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 врезка	2	156,68	50,84	8,87		313	102	18		4,46 8,92	
92	ТСЦ-103-0052	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	М	-0,8	63,71				-51					
93	ТСЦ-302-1137	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	68,03				-136					
94	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые PN25 BALL OMAX под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	849,8				1700					
запорная арматура														
95	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстроя Красноярск-КР от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47 1,47	
96	ТСЦ-507-0883	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					
97	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	89,82				180					
98	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	941,94				942					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Трубопроводы														
99	ТЕРР16-02-004-01 Пр. Мыстрось Краснор-м оп 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.008	10937.16	683.12	289.92	2.82	87	5	2		60.83	0.19
100	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	М	-0.8	97.65				-78					
101	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	М	0.8	136.2				109					
102	ТЕРР16-02-004-01 Пр. Мыстрось Краснор-м оп 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм/38мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.008	10937.16	683.12	289.92	2.82	87	5	2		60.83	0.19
103	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	М	-0.8	97.65				-78					
104	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1.5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм/38х3.0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	ШТ	2	17.85				36					
105	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм/38х3.0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	М	0.65	102.3				66					
106	ТЕРР65-23-3 Пр. Мыстрось Краснор-м оп 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы//Слив и наполнение водой системы отопления без осмота системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1000 м3 объема здания	19.894	1.84	1.84			37	37			0.21	4.18
107	ТЕРР16-07-005-01 Пр. Мыстрось Краснор-м оп 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.016	171.78	67.08	44.91		3	1	1		5.01	0.08
Установка и демонтаж табаритного имитатора														
108	ТЕРР65-5-8 Пр. Мыстрось Краснор-м оп 12.11.10 №237-О	Смена движжек диаметром 50 мм // установка и снятие табаритного имитатора Демонтаж-Монтаж ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 ШТ	0.01	42390.71	3215.52	330.5		424	32	3		308	3.08
109	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	ШТ	-1	350.08				-350					
110	Цена поставщика	Габаритный имитатор для Мр. фланцевый, Ду-32мм (МДС35 п.4.60. Таблицыные расходы ПЗ=6%; ОЗТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п.4.64. Заполнительно-опладские расходы. Магериалы ПЗ=2%; ОЗТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; МАТ=2%; ГЗ=2%; ГЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной). 4 Текущие цены	ШТ	1	1232.57				1233					
Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд 2										61605			39.53	0.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 3. Система Т3. Узел учета ГВС. Подъезд 4														
Приборы и оборудование														
111	ТЕРМ11-02-022-04 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МО-5.2.1-Б-40, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	68.56	31.09	22.72		69	31	23		3.09 3.09	
112	Цена поставщика О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0.3-45.0м3/ч (МО-5.2.1-Б-40, кл Б) ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1.2% (ОЗП=1.2%, ЗМ=1.2%, МАТ=1.2%), ИДС35 п. 4.68 Стоимость плавки и упаковки - для электрооборудования КИПиА инструмента ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЗМ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4. Текущие цены	шт	1	16887.46				16887					
113	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 40мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201.76	10.94	6.83		202	11	7		0.96 0.96	
114	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77.07				-154					
115	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МО-5.2. №3 Ду-40мм ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1.2% (ОЗП=1.2%, ЗМ=1.2%, МАТ=1.2%), ИДС35 п. 4.68 Стоимость плавки и упаковки - для электрооборудования КИПиА инструмента ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЗМ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4. Текущие цены	комплект	1	1470.43				1470					
116	ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МО-5.2.1-Б-32, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	20.69	10.36			21	10			1.03 1.03	
117	Цена поставщика О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 2.0-300.0м3/ч (МО-5.2.1-Б-32, кл Б) ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1.2% (ОЗП=1.2%, ЗМ=1.2%, МАТ=1.2%), ИДС35 п. 4.68 Стоимость плавки и упаковки - для электрооборудования КИПиА инструмента ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЗМ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4. Текущие цены	шт	1	15929.3				15929					
118	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201.76	10.94	6.83		202	11	7		0.96 0.96	
119	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77.07				-154					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
120	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МЮ-5.2 №3 ДУ-32мм (ИДС35 п.4.64 Транспортыные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), (ИДС35 п.4.64 Заготовки/материально-сырьевые расходы: материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочно) 4 текущие цены	комплект		1254,19				1254					
Комплект преобразователей														
121	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Микстров Крайслер № оп. 12.11.10 №237-О	Бобышки, штурцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочно) 1. Общепроцентное сопротивление. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
122	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочно) 1. Общепроцентное сопротивление. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2					
123	108-0081	Бобышки скошенные И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочно) 1. Общепроцентное сопротивление. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35					
124	301-3240	Колпачки-заглушки 1" И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочно) 1. Общепроцентное сопротивление. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9					
125	507-2630	Пробки П-М27Х2 И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочно) 1. Общепроцентное сопротивление. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20					
126	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Микстров Крайслер № оп. 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочно) 1. Общепроцентное сопротивление. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
127	509-2160	Прокладки паронитовые И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочно) 1. Общепроцентное сопротивление. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82				-4					
128	Цена поставщика	Термопреобразователь ТСП-Н Р1100 L60 кл. В с гильзой и бобышкой (ИДС35 п.4.60 Транспортыные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), (ИДС35 п.4.64 Заготовки/материально-сырьевые расходы: Оборудование ПЗ=1,2%, ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%) (ИДС35 п.4.58 Стоимость маркировки - для электрооборудования: КПД, установка ПЗ=1,015, ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочно) 4 текущие цены	комплект	1	1938,08				1938					
обросные краны														
129	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Микстров Крайслер № оп. 12.11.10 №237-О	Бобышки, штурцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочно) 1. Общепроцентное сопротивление. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
130	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочно) 1. Общепроцентное сопротивление. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,03	26,78				-1					
131	108-0081	Бобышки скошенные И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочно) 1. Общепроцентное сопротивление. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	17,63				-18					
132	ТСЦ302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочно) 1. Общепроцентное сопротивление. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	12,37				12					
133	301-3240	Колпачки-заглушки 1" И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочно) 1. Общепроцентное сопротивление. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	4,74				-5					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
134	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	10,01					-10				
135	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	36,21	8,77				38			0,84 0,84	
136	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	28,28					-28				
137	ТСЦ-302-1831	Кран шаровый муфтовый 11Б27П11, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	29,42					29				
кран шаровый под приварку														
138	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92			219	15	8	1,47 1,47	
139	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	т	-0,0011	31424,22					-35				
140	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	77,07					-154				
141	ТСЦ-509-0966	Прокладки из тарнорита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1000 шт.	-0,002	2573,05					-5				
142	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые PN25 BALLMAX под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	849,8					850				
143	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92			219	15	8	1,47 1,47	
144	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	т	-0,0011	31424,22					-35				
145	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	77,07					-154				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
156	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): *: Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	1	25.12				25					
157	ТСЦ-507-2278	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x5-45x4 мм/57x3.5-38x3.0 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): *: Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	25.86				26					
158	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1.5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм/90-57x3.5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): *: Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	8	25.4				203					
159	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): *: Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	2.69	136.2				366					
160	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 48, 38, 32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): *: Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м Трубопровода	0,007	10937,16	683,12	289,92	2,82	77	5	2		60,83 0,43	0,19
161	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): *: Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,7	97,65				-68					
162	ТСЦ-103-0352	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3,5 мм//48x3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): *: Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	0,35	112,46				39					
163	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм // 38x3,0 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): *: Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	0,35	102,3				36					
164	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): *: Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м Трубопровода	0,00725	329,84	67,08	44,91	44,91	2				5,01 0,04	
165	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): *: Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м Трубопровода	0,04439	171,78	67,08	44,91	44,91	8	3	2		5,01 0,22	

166	ТЕРР65-5-8 Пр. Министров Красноярск опл 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм // установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0.02	42390.71	3215.52	330.5	848	64	7	308	6.16
167	302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кг/см2) 30чбр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	350.08			-700				
168	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МД фланцевый Ду-40мм МДС35 п. 4.60 Транспортырные расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-сладские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%, ЗИ=2%, МАТ=2% к расч., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	шт	1	1448.81			1449				
169	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МД фланцевый Ду-32мм МДС35 п. 4.60 Транспортырные расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-сладские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%, ЗИ=2%, МАТ=2% к расч., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	шт	1	1232.57			1233				
Итого по разделу 3 Система Т3. Узел учета ГВС. Подвезд 4												
Раздел 4. Система В1. Узел учета ХВС. Подвезд №4												
Приборы и оборудование												

170	ТЕРМ1-1-02-022-03 Пр. Министров Красноярск опл 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь устанавливаемые на фланцевых соединениях. диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	20.69	10.36		21	10		1.03	1.03
171	О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 2.0-300.0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл Б) МДС35 п. 4.60 Транспортырные расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-сладские расходы. Оборудование ПЗ=1.2% (ОЭГ=1.2%, ЗИ=1.2%, МАТ=1.2%); МДС35 п. 4.68 Стоимость ядра и упаковки - для электрооборудования КПД/Испытания ПЗ=1.015 (ОЭГ=1.015, ЗИ=1.015, МАТ=1.015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	шт	1	15929.3			15929				
172	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Красноярск опл 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 25мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 соединение	1	201.76	10.94	6.83	202	11	7	0.96	0.96
173	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1.0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	77.07			-154				
174	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2. №3 Ду-32мм МДС35 п. 4.60 Транспортырные расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-сладские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%, ЗИ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	комплект	1	1254.19			1254				
Преобразователи избыточного давления												
175	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск опл 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа // под преобразователи избыточного давления ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0.01	4792.02	723.98	594.46	48	7	6	65.4	0.65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
176	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс пересода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0.03	26,78				-1					
177	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс пересода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	17,63				-18					
178	ТСЦ-302-1236	Слоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс пересода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	12,37				12					
179	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс пересода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	4,74				-5					
180	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс пересода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	10,01				-10					
181	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Красноярск-кр от: 12.11.10 №237-О	Установки вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс пересода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9			0,84 0,84	
182	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс пересода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	28,28				-28					
183	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс пересода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	29,42				29					
184	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Красноярск-кр от: 12.11.10 №237-О	Прибор устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс пересода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12			1,03 1,03	
185	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс пересода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0.042	48,82				-2					
186	Цена поставщика О	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" МДС35 п.4.60. Транспорты расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п.4.64. Зависимость расхода от расхода. Материалы ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%, ТЗ=1,2%, ТЗМ=1,2%) МДС35 п.4.58. Стойкость тары и упаковки. - для электрооборудования. КИП.А инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	шт.	1	3810,84				3811					
сборка, воздухоотводчик														
187	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск-кр от: 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс пересода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0.02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
188	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс пересода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0.06	26,78				-2					
189	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс пересода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35					
190	ТСЦ-302-1236	Слоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс пересода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	12,37				25					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
191	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт		-2	4,74				-9				
192	ТСЦ-507-2630	Прокжи П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт		-2	10,01				-20				
193	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Краснояр-кр оп 12.11.10 №237.О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.		2	38,21	8,77			76	18		0,94	1,68
194	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		-2	28,28				-57				
195	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт		2	29,42				59				
196	ТЕР16-06-003-10 Пр. Министров Краснояр-кр оп 12.11.10 №237.О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.		1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18	1,66	0,02
197	ТСЦ-507-0944	Фланцы давлению плоские приварные из стали ВСт3сп2, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт		-1	32,88				-33				

Краны шаровые под приварку

198	ТЕР16-07-003-04 Пр. Министров Краснояр-кр оп 12.11.10 №237.О	Врезка в действующий внутренний сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 Врезка		2	156,08	50,84	8,87		313	102	18	4,46	8,92	
199	ТСЦ-103-0052	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой одноканальные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м		-0,8	63,71				-51					
200	ТСЦ-302-1137	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		-2	68,03				-136					
201	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые PN25 VALLOMAX под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		2	849,8				1700					
Запорная арматура															
202	ТЕР16-05-001-03 Пр. Министров Краснояр-кр оп 12.11.10 №237.О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм/ затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду100мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.		1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14	2,91	0,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
203	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МА Т=4.37	шт.	-2	127.62									
204	ТСЦ-507-1001	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МА Т=4.37	шт.	2	110.58				221					
205	ТСЦ-301-3267	Затворы гидравлические диаметром до 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МА Т=4.37	шт.	1	1007.72				1008					
Трубопроводы														
206	ТЕР16-02-004-02 Пр. Министров Крайнего КР от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм/76мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МА Т=4.37	100 м трубопровода	0.008	12233.21	809.12	353.46	3.42	98	6	3		72.05 0.58	0.23
207	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МА Т=4.37	м	-0.8	107.5				-86					
208	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МА Т=4.37	м	0.8	173.7				139					
209	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министров Крайнего КР от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм/38,32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МА Т=4.37	100 м трубопровода	0.0078	10937.16	683.12	289.92	2.82	85	5	2		60.83 0.47	0.19
210	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МА Т=4.37	м	-0.78	97.65				-76					
211	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кг/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм/38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МА Т=4.37	шт.	2	20.4				41					
212	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм/38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МА Т=4.37	м	0.63	102.3				64					
213	ТЕРр65-23-3 Пр. Министров Крайнего КР от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МА Т=4.37	1000 м3 объема здания	19.894	1.84	1.84			37	37			0.21 4,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
214	ТЕР16-07-005-02 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочно) 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м Трубопровода		0.008	329.84	67.06	44.91					5.01	0.04
215	ТЕР16-07-005-01 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочно) 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м Трубопровода		0.0078	171.78	67.08	44.91		1	1		5.01	0.04
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
216	ТЕР65-5-8 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора-Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочно) 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.		0.01	42390.71	3215.52	330.6		424	32	3	308	3.08
217	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30чббр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочно) 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1		350.08					-350			
218	Цена поставщика	Габаритный имитатор для Мр. фланцевый Ду-32мм ИДС:35 п. 4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%, ЗИМ=6%, МАТ=6%), ИДС:35 п. 4.64. Электроизмерительно-обкладочные расходы Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%, ЗИМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочно) 4. Текущие цены	шт	1	1232.57					1233				
Итого по разделу 4 Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд №4														
Раздел 5. Демонтажные работы. Подъезды №2,4														
219	ТЕР65-14-3 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочно) 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м Трубопровода		0.023	477.35	427.72	23.98		11	10	1	43.6	1
220	ТЕР65-14-4 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочно) 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м Трубопровода		0.025	762.14	640.59	59.84		19	16	1	65.3	1.63
Итого по разделу 5 Демонтажные работы. Подъезды №2,4														
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы.														
221	ТЕРм1 1-06-001-01 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Шиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочно) 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	237.05	52.48	17.96	0.59		237	52	18	1	5.15
222	Цена поставщика	Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМП-3-0 ИРС4 с монтажной платой ИДС:35 п. 4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%, ЗИМ=6%, МАТ=6%), ИДС:35 п. 4.64. Электроизмерительно-обкладочные расходы Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%, ЗИМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочно) 4. Текущие цены	шт	1	5538.99					5539				
223	ТЕРм08-02-397-01 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочно) 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м		0.008	1599.08	115.77	329.12	53.64		13	3	10.7	3.61
224	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочно) 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м		0.8	71.04					57		0.09	0.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
225	ТЕРМ11-03-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	3	1 шт.		7	7,44	5,93			52	42		0,52 3,64	
		Приборы, устанавливаемые на металлостроительных, щитах и пульты, масса до 5 кг (Блоки питания + Тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37												
226	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП ИДС35 п. 4-60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4-64 Заготовительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%), ИДС35 п. 4-58 Стоимость сырья и упаковки - для электрооборудования, КПЛы инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	шт	1	18488,01				18488					
227	ТЕРМ08-02-411-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	3	1 ввод		3	43,45	11,14			130	33		1,03 3,09	
		Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37												
228	ТСЦ-509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-3	7,24					-22				
229	цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-25 IP54) ИДС35 п. 4-60 Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06), ИДС35 п. 4-64 Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	шт.	3	61,63				185					
230	ТЕРМ08-02-411-05 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	3	1 ввод		2	43,45	11,14			87	22		1,03 2,06	
		Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37												
231	ТСЦ-509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	7,24					-14				
232	цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-29 IP54) ИДС35 п. 4-60 Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06), ИДС35 п. 4-64 Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	шт.	1	63,79				64					
233	цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-42 IP54) ИДС35 п. 4-60 Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06), ИДС35 п. 4-64 Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	шт.	1	131,91				132					
234	ТЕРМ08-03-575-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	3	1 шт.		2	13,49	12,77			27	26		1,12 2,24	
		Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37												
235	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А ИДС35 п. 4-60 Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06), ИДС35 п. 4-64 Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%), ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	шт.	2	232,46				465					
236	ТЕРМ08-02-152-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	3	1 Т		0,00178	33088,92	1118,07			59	2		101 0,18	2,11
		Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37												
237	ТЕРМ08-02-407-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	3	100 м		0,03	4052,39	449,03			122	13		41,5 1,25	27,6 0,83
		Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
248	ТЕРм08-02-405-01 Пр. Минстрой Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям сечением до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,062	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3 2,37	0,25 0,02
249	ТЕРм08-02-412-09 Пр. Минстрой Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлческие рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	1,12	381,34	24,78	4,54	0,15	427	28	5		2,29 2,56	0,01 0,01
250	ТЕРм11-06-002-02 Пр. Минстрой Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,338	170,84	158,1			58	53			12,4 4,19	
251	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1х0,75 ИДС35 л 4 60 Транспорные расходы ПЗ=6% ОЗП=6% ЭМ=6% МАТ=6% ИДС35 л 4 64 Заготовительные-своабские расходы. Материалы ПЗ=2% ОЗП=2% ЭМ=2% к расх. ЗПМ=2% МАТ=2% к расх. ТЗ=2% ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	М	1,236	6,47				8					
252	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 ИДС35 л 4 60 Транспорные расходы ПЗ=6% ОЗП=6% ЭМ=6% МАТ=6% ИДС35 л 4 64 Заготовительные-своабские расходы. Материалы ПЗ=2% ОЗП=2% ЭМ=2% к расх. ЗПМ=2% МАТ=2% к расх. ТЗ=2% ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	М	11,22	40,38				453					
253	Цена поставщика	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E ИДС35 л 4 60 Транспорные расходы ПЗ=6% ОЗП=6% ЭМ=6% МАТ=6% ИДС35 л 4 64 Заготовительные-своабские расходы. Материалы ПЗ=2% ОЗП=2% ЭМ=2% к расх. ЗПМ=2% МАТ=2% к расх. ТЗ=2% ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	М	128,52	40,55				5211					
254	Цена поставщика	Кабель витая пара UTP 2х24AWG cat 5E ИДС35 л 4 60 Транспорные расходы ПЗ=6% ОЗП=6% ЭМ=6% МАТ=6% ИДС35 л 4 64 Заготовительные-своабские расходы. Материалы ПЗ=2% ОЗП=2% ЭМ=2% к расх. ЗПМ=2% МАТ=2% к расх. ТЗ=2% ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	М	71,196	38,38				2733					
255	ТЕРм08-03-545-01 Пр. Минстрой Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	7	250,6	35,81	3,44		1754	251	24		3,31 23,17	
256	Цена поставщика	Коробка распаячная о/п 85x85x40 IP54 ИДС35 л 4 60 Транспорные расходы ПЗ=6% ОЗП=6% ЭМ=6% МАТ=6% ИДС35 л 4 64 Заготовительные-своабские расходы. Материалы ПЗ=2% ОЗП=2% ЭМ=2% к расх. ЗПМ=2% МАТ=2% к расх. ТЗ=2% ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	шт	6	51,9				311					
257	Цена поставщика	Коробка распаячная о/п 125x125x70 IP54 ИДС35 л 4 60 Транспорные расходы ПЗ=6% ОЗП=6% ЭМ=6% МАТ=6% ИДС35 л 4 64 Заготовительные-своабские расходы. Материалы ПЗ=2% ОЗП=2% ЭМ=2% к расх. ЗПМ=2% МАТ=2% к расх. ТЗ=2% ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	шт	1	180,56				181					
258	ТЕРм11-08-001-03 Пр. Минстрой Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 концов	1,26	183,66	120,92			231	152			10,3 12,98	

259	ТЕРМ08-03-674-01 Пр.Министров Красноярск опт 12 11 10 №37-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправлено) 1.Общепроцентное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22 15 ЗМ=6,29 ЗПМ=22 15 МАТ=4,37	100 жил	0,28	5205,82	191,52	4,54	0,15	1458	54	16,8	0,01	
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы.													
Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.													
260	ТЕРМ08-02-411-01 Пр.Министров Красноярск опт 12 11 10 №37-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправлено) 1.Общепроцентное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22 15 ЗМ=6,29 ЗПМ=22 15 МАТ=4,37	100 м	0,57	6823,93	375,45	306,56	3,27	3890	214	175	34,7 19,78	0,22 0,13
261	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х ИДС35 п 4 60 Транспортыне расходы ПЗ=1,06(ОЗП=1,06 ЗМ=1,06 МАТ=1,06) ОЗП=2% ЗМ=2% МАТ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправлено) 4 Текущие цены	М	58,71	91,85				5393				
262	ТЕРМ08-02-411-01 Пр.Министров Красноярск опт 12 11 10 №37-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправлено) 1.Общепроцентное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22 15 ЗМ=6,29 ЗПМ=22 15 МАТ=4,37	100 м	0,02	6823,93	375,45	306,56	3,27	136	8	6	34,7 0,69	0,22
263	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х ИДС35 п 4 60 Транспортыне расходы ПЗ=1,06(ОЗП=1,06 ЗМ=1,06 МАТ=1,06) ОЗП=2% ЗМ=2% МАТ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправлено) 4 Текущие цены	М	2,06	51,95				107				
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.													
Раздел 8. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. Подъезд №5,6													
264	ТЕРМ08-02-412-02 Пр.Министров Красноярск опт 12 11 10 №37-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправлено) 1.Общепроцентное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22 15 ЗМ=6,29 ЗПМ=22 15 МАТ=4,37	100 м	0,02	1116,17	72,93	9,07	0,3	22	1	6,74 0,13	0,02	
265	цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг ЭХ1,5 ИДС35 п 4 60 Транспортыне расходы ПЗ=6% (ОЗП=6% ЗМ=6% МАТ=6%) ИДС35 п 4 64 Закупочные расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% к расч. ЗПМ=2% к расч. ТЗ=2% ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправлено) 4 Текущие цены	М	2,04	40,38				82				
266	ТЕРМ08-02-412-01 Пр.Министров Красноярск опт 12 11 10 №37-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправлено) 1.Общепроцентное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22 15 ЗМ=6,29 ЗПМ=22 15 МАТ=4,37	100 м	0,57	1098,2	60,7	4,54	0,15	626	35	3	5,61 3,2	0,01 0,01
267	ТЕРМ08-02-412-09 Пр.Министров Красноярск опт 12 11 10 №37-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправлено) 1.Общепроцентное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22 15 ЗМ=6,29 ЗПМ=22 15 МАТ=4,37	100 м	4,56	381,34	24,78	4,54	0,15	1739	113	21	2,29 10,44	0,01 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
268	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat.5E (МДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6% ОЗП=6% ЗМ=6% МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Завозительные-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% к расх. ЗПМ=2% МАТ=2% к расх. ТЗ=2% ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	348,84	40,55				14145					
269	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat.5E (МДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6% ОЗП=6% ЗМ=6% МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Завозительные-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% к расх. ЗПМ=2% МАТ=2% к расх. ТЗ=2% ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	кг	174,42	38,38				6694					
Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполы. Прокладка кабеля питающего. Подъезды №5,6														
Раздел 9. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении. Подъезд №5,6														
270	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстрой Красноярск кр опт. 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой Фг-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (1.13.7 ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1; ТЗ=1; 1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,020366	345,66	71,56	16,55	0,11	7	1			5,841 0,12	0,01
271	ТСЦ-113-0021	Грунтовка Фг-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	т	-0,0002	19652,05				-4					
272	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	кг	0,2	24,87				5					
273	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстрой Красноярск кр опт. 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой Фг-021 (за 2 раза) (1.13.7 ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1; ТЗ=1; 1) 2. Служ. ПЗ=2 (ОЗП=2, ЗМ=2 к расх. ЗПМ=2, МАТ=2 к расх. ТЗ=2, ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,020366	691,31	143,11	33,1	0,22	14	3	1		11,682 0,24	0,02
Итого по разделу 9 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении. Подъезд №5,6														
Раздел 10. Узел учета. Пусконаладочные работы. Подъезды №5,6														
274	ТЕРп01-11-013-01 Пр. Минстрой Красноярск кр опт. 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 1 токоприемник	1	22,1	22,1			22	22			1,5 1,5	
275	ТЕРп01-11-028-01 Пр. Минстрой Красноярск кр опт. 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 1 линия	1	5,89	5,89			6	6			0,4 0,4	
276	ТЕРп01-11-011-01 Пр. Минстрой Красноярск кр опт. 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5			16 0,32	
277	ТЕРп02-01-002-03 Пр. Минстрой Красноярск кр опт. 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 1 система	1	1447,13	1447,13			1447	1447			85 85	

№ п/п	№	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
278	ТЕР02-01-002-04 Тр. Мысгора Краснов № от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (коды) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002- 03	1 канал			141,31	141,31		1130	1130			8,3	
		ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно) 2 Индекс: Латенция светлой сложности первоначальной работ на 4 квартал 2012 в ОП=2215											66,4	
Итого по разделу 10 Узел учета. Пусконаладочные работы. Подъезды №5-6														
ИТОГИ ПО АКТУ:									128333				176,66	
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.									216 303					
В том числе, справочно									218 187	5 047	1 014	115	378,76	7,9
МДС35 пр 1 т 1 п 3 _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зарождающихся предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОП=1,35, ЭМ=1,35, ЗПМ=1,35, ТЗ=1,35, ЭМ=1,35, ЗПМ=1,35, ТЗ=1,35, ЭМ=1,35, ЗПМ=1,35, ТЗ=1,35, ЭМ=1,35, ЗПМ=1,35, ТЗ=1,35, ЭМ=1,35, 135-136, 172-173, 183, 195-212, 214-215, 181-182, 193-194, 270-273)									284	210	75		19,0785	0,0245
МДС35 пр 1 т 3 п 2 _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зарождающихся предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом ОП=320/0/0/6 пр 2 п 2) ОП=1,15, ЭМ=1,15, ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15 (Поз. 59-60, 106, 108-109, 166-167, 213, 216-217, 219-220)									48	44	3		4,4205	
МДС35 пр 1 т 2 п 2 _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, кранов и т.п.) или зарождающихся предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОП=1,35, ЭМ=1,35, ЗПМ=1,35, ТЗ=1,35, ЭМ=1,35, ЗПМ=1,35, ТЗ=1,35, ЭМ=1,35, ЗПМ=1,35, ТЗ=1,35, ЭМ=1,35, ЗПМ=1,35, ТЗ=1,35, ЭМ=1,35, ЗПМ=1,35, ТЗ=1,35, 192, 221, 225, 250, 256, 223-224, 227-228, 230-231, 234, 236-240, 242, 244, 246-249, 255, 259-260, 262, 264, 266-267)									811	540	272	40	49,406	2,7405
МДС40 т 2 п 3 _На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ зарождающихся помещений (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОП=1,15, ТЗ=1,15 (Поз. 274-278)									392	392			23,043	
МДС35 пр 1 т 2 п 5 _Производство монтажных работ велики объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОП=1,2, ЭМ=1,2, ЗПМ=1,2, ТЗ=1,2, ТЗМ=1,2 (Поз. 260, 262, 264, 266-267)									155	100	55	1	9,244	0,052
МДС35-IV п 4.7 _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 27-58, 25-26, 65-66, 89-105, 107, 74-76, 86-88, 113-114, 118-119, 137-165, 135-136, 172-173, 183, 195-212, 214-215, 181-182, 193-194, 270-273)									194	122	72		11,037	0,0225
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах									451 708	143 023	9 359	3 456	494,97	10,74
Накладные расходы									113 570					
В том числе, справочно														
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 66494) (Поз. 274-278)									40 561					
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 2569) (Поз. 106, 213, 219-220)									1 773					
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 16214) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 63, 68-73, 77-78, 80-85, 111, 116, 121-127, 129-134, 170, 175-180, 184-185, 187-192, 221, 225, 250, 258)									12 161					
76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 133) (Поз. 270-273)									101					
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 35640) (Поз. 222-224, 227-249, 251-257, 259-269)									31 719					
96% = 113%*0,85 ФОТ (от 4918) (Поз. 59-62, 108-110, 166-169, 216-218)									4 720					
108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 17765) (Поз. 3-5, 8-10, 27-58, 65-67, 89-105, 107, 113-115, 118-120, 137-165, 172-174, 183, 195-212, 214-215)									19 185					
122% = 143%*0,85 ФОТ (от 2746) (Поз. 25-26, 74-76, 86-88, 135-136, 181-182, 193-194)									3 350					
Сметная прибыль									62 672					
В том числе, справочно														
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 66494) (Поз. 274-278)									21 278					
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 2569) (Поз. 106, 213, 219-220)									1 028					
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 21132) (Поз. 59-62, 1, 6, 11-17, 19-24, 108-110, 63, 68-73, 77-78, 80-85, 166-169, 111, 116, 121-127, 129-134, 216-218, 170, 175-180, 184-185, 187-192, 221, 225, 250, 258)									10 145					
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 35640) (Поз. 222-224, 227-249, 251-257, 259-269)									18 533					
48% = 70%*0,8 ФОТ (от 133) (Поз. 270-273)									64					
56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 17765) (Поз. 3-5, 8-10, 27-58, 65-67, 89-105, 107, 113-115, 118-120, 137-165, 172-174, 183, 195-212, 214-215)									9 949					
61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 2746) (Поз. 25-26, 74-76, 86-88, 135-136, 181-182, 193-194)									1 675					
Итого по акту:									73 450				32,14	
Итого по разделу 1 Система Т3, Т4, Узел учета ГВС, Подъезд 2									61 605				39,53	0,04
Итого по разделу 2 Система В1, Узел учета ХВС, Подъезд 2									73 886				32,32	0,01
Итого по разделу 3 Система Т3, Узел учета ГВС, Подъезд 4														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу 4 Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд №4									63 979				41,87	0,06
Итого по разделу 5 Демонтажные работы. Подъезды №2,4									1 412				3,02	
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы.									138 658				113,4	10,31
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.									42 519				33,16	0,22
Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. Подъезды №5,6									43 730				22,31	0,1
Итого по разделу 9 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении. Подъезд №5,6									378				0,56	
Итого по разделу 10 Узел учета. Пусконаладочные работы. Подъезды №5,6									128 333				176,66	
Итого									627 950				494,97	10,74
В том числе:														
Материалы									173 472					
Машины и механизмы									9 359					
ФОТ									146 479					
Оборудование									125 854					
Накладные расходы									113 570					
Сметная прибыль									62 672					
ВСЕГО по акту									627 950				494,97	10,74
НДС									113 031,00					
ВСЕГО по акту									740 981,00					

Принял:

- Директор МУП "КОС" _____ Е. Н. Борисевич
- Главный инженер МУП "КОС" _____ И. В. Лютин
- Зам. Главного инженера МУП "КОС" _____ Е. М. Фурман
- Главный бухгалтер МУП "КОС" _____ Н. Н. Калинина
- Зам. директора МУП "КОС" по экономике _____ Н. Б. Третьякова
- Главный энергетик МУП "КОС" _____ В. В. Дацук



Сдал: ООО "СеверСтрой"
Генеральный директор _____ А. В. Белов

Расценки проверены:
СБ МУП "КОС"

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
СМЕТНОЕ БЮРО ПО МОУП «КОС»

[Signature]
И. Г. КАЧАЕВА

[Signature]
Ю. А. Рашкин

[Signature]
Ю. А. Рашкин