

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"  
 Стройка -

Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Бегичева, д. 10  
 Инвентарный № \_\_\_\_\_

Вид деятельности по ОКДП  
 Договор подряда (контракт)

Код  
 0322005  
 по ОКПО  
 по ОКПО  
 по ОКПО  
 Вид операции  
 Номер  
 КОС-126/15  
 Дата  
 26.05.2015г.

ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск  
 р-н Центральный, ул. Бегичева, д. 10

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	15.08.2017	с _____ по _____
	01.08.2017	15.08.2017

Смета № АУТВР - 624. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с Договором подряда (субподряда):

721 118 руб. без НДС в т.ч. по акту 721 118 руб. без НДС  
 850 919,24 руб. с НДС в т.ч. по акту 850 919,24 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					Всего	Осн./з/л	Эк. Маш.	Всего	Осн./з/л	Эк. Маш.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ

1	ТЕРМ11-02-022-05 Пр. Министров Красноярск №р от 12.11.10 №8237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-80, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭТ=22.15; ЭИ=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	110,88	41,45	33,05		111	41	33		4,12	4,12
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 1.2-180 Ом/ч (МФ-5.2.1-Б-80, кл Б) (ИДС35 п.4 60 Трансформаторные раскды ПЗ=6%; ОЭТ=6%; ЭИ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4 64 Заготовительно-сварочные раскды. Оборудование ПЗ=1.2%; ОЭТ=1.2%; ЭИ=1.2%; МАТ=1.2%; ИДС35 п.4 58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПДА, конструкция ПЗ=1.015 (ОЭТ=1.015; ЭИ=1.015; МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	шт	1	24585,35				24585					
3	ТЕР16-02-007-03 Пр. Министров Красноярск №р от 12.11.10 №8237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭТ=22.15; ЭИ=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединенье	1	284,91	16,64	10,18		285	17	10		1,46	1,46
4	ТСЦ-507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭТ=22.15; ЭИ=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37	шт	-2	111,46				-223					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-80мм (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% ОЗП=6% МАТ=6%; МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект	1	2670,56				2671					
6	ТЕРМ11-02-022-05 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-80, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	110,88	41,45	33,05		111	41	33		4,12 4,12	
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 1.2- 180,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-80, кл.Б) (МДС35 п. 4.50 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6% ЭМ=6% МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2% ЭМ=1,2% МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58 Стойкость, тары и упаковка - для электрооборудования, КИП,А, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015 ЭМ=1,015 МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	25423,73				25424					
8	ТЕР16-02-007-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	284,91	16,64	10,18		285	17	10		1,46 1,46	
9	ТСЦ-507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	111,46				-223					
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-80мм (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6% ЭМ=6% МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы, материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект	1	2670,56				2671					
комплект термообразователей														
11	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термообразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2					
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35					
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9					
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20					
16	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	ТСЦ-609-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строваочно): 1 4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82				-4	11				
18	Цена поставщика	Комплект термометробразователей КТ СП-НСХ Р100 L120, кл. В с гильзой и Бобышкой (ИДСЗ п.4.60 Транспорные датчики ПЗ=6% (ОЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДСЗ п.4.64 Заполнительные датчики ПЗ=1,2% (ОЭГ=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДСЗ п.4.68 Стойкость тары и упаковки - для электрооборудования КИПЛА Инструмента ПЗ=1,015 (ОЭГ=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015)) 4 Текущие цены	комплект	1	1959,86				1960					
Датчик избыточного давления:														
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Института Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строваочно): 1 4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4	1,31
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строваочно): 1 4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2					
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строваочно): 1 4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35					
22	ТСЦ-302-1236	Слоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строваочно): 1 4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	12,37				25					
23	ТСЦ-301-3240	Коплячки-затяжки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строваочно): 1 4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9					
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строваочно): 1 4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20					
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ														
25	ТЕР24-01-033-01 Пр. Института Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строваочно): 1 4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84	1,68
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18т для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строваочно): 1 4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	28,28				-57					
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11527П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строваочно): 1 4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	29,42				59					
28	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Института Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строваочно): 1 4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74			28				1,03	2,06
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строваочно): 1 4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82				-4					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	Цена поставщика	Датчик избыточного давления 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Запасные материалы ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стоимость плавки и упаковки - для электрооборудования. КПИПА. инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	3810,84	563,48	565,23	11,29	2641	56	57	1	52,76	0,76
31	ТЕР18-06-007-09 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Трубопроводы, запорная арматура Установка фильтров диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	10 фильтров	0,1	26406,04	563,48	565,23	11,29	2641	56	57	1	52,76	0,08
32	ТЕР16-02-007-06 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 соединение	2	621,28	27,93	19,5		1243	56	39		2,45	4,9
33	101-2577	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	Т	-0,0062	30200,73				-187					
34	ТСЦ-101-2577	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	Т	0,0124 0,0062*2	30200,73				374					
35	507-0988	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-4	229,06				-916					
36	ТСЦ-507-1005	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	4	267,52				1070					
37	509-0968	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1000 шт.	-0,002	9903,18				-20					
38	ТСЦ-509-0968	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1000 шт.	0,004 0,002*2	9903,18				40					
39	ТЕР16-07-003-08 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	врезка Ду100 в Ду 150 Врезка в действующее внутреннее сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм (без установки зпа) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 врезка	1	1133,36	82,58	22,15	0,3	1133	83	22		7,46	0,02
40	103-0401	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	М	-0,4	269,16				-108				7,46	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	ТЕР16-05-001-03 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм ("+"; установка за) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	-1	379,77	30,38	14,07	0,3	-380	-30	-14		2,91	0,02
42	ТСЦ-302-1177	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30чбр диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	734,43				-734				-2,91	-0,02
43	ТЕР16-02-007-04 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм ("+"; приварка фланцев Ду100, п43-46) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	345,52	16,64	10,18		346	17	10		1,46	1,46
44	ТЕР16-02-007-04 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм ("+"; приварка фланцев п43-47) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	-0,5	345,52	16,64	10,18		-173	-8	-5		1,46	-0,73
45	ТЕР16-07-003-03 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 врезка	1	140,93	50,84	8,87		141	51	9		4,46	4,46
46	302-1136	Вентили проходные муфтовые 15К118Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	57,69				-58					
47	103-0051	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,4	50,19				-20					
48	ТЕР16-02-004-06 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0072	27288,08	1262,91	637,22	9,66	196	9	5		115,44	0,83
49	ТСЦ-302-3292	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,72	237,73				-171					
50	ТСЦ-507-2312	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150x80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159x4,5-89x3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	91,57				366					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2). Диаметр условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (32Х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22,15; ЭИ=6,29; ЭТИ=22,15; МАТ=4,37	шт.		2	17,85			36					
62	ТЕР65-23-1	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22,15; ЭИ=6,29; ЭТИ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	22,293 22293/1000	3,6	3,6		80		80			0,41 9,14	
63	ТЕР16-07-005-03	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22,15; ЭИ=6,29; ЭТИ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0072	1035,47	67,08	44,91	7					5,01 0,04	
64	ТЕР16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22,15; ЭИ=6,29; ЭТИ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,02896 50736-07536	329,84	67,08	44,91	10		10			5,01 0,15	
65	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22,15; ЭИ=6,29; ЭТИ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00118	171,78	67,08	44,91						5,01 0,01	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
66	ТЕР65-5-9	Смена двигателя диаметром 100 мм (Применительно установке и снятие габаритного имитатора. Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22,15; ЭИ=6,29; ЭТИ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	67934,44	4405,68	867,55	1359		86		17	422 8,44	
67	ТСЦ-302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30чбр диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22,15; ЭИ=6,29; ЭТИ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	553,19			-1106						
68	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ фланцевый Ду-80мм (ИДС35 п.4 60 Транспортиные раскаты ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЭИ=6%; МАТ=6%); (ИДС35 п.4 64 Запорнолимитные раскаты. Материалы ПЗ=2%; ОЭГ=2%; ЭИ=2%; К раск. ЭТИ=2%; МАТ=2% к раск. ТЗ=2%; ТЭИ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	3038,17			6076						
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2, Узел учета ТЭ									147653				83,81	0,18
Раздел 2. Система Т3, Т4, Узел учета ГВС.														
Приборы и оборудование														
69	ТЕРМ11-02-022-04	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемый на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5,2,1-Б-40, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22,15; ЭИ=6,29; ЭТИ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	68,56	31,09	22,72	69		31		23	3,09 3,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
70	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,3-45,0мЗ/ч (МФ-5.2.1-Б-40, кл.Б) (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заводские расходы ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,А, инструментов ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт	1	16887,46				16887					
71	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 40мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
72	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					
73	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-40мм (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заводские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к раск., ТЗ=2%, ЗПМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	комплект	1	1470,43				1470					
74	ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03 1,03	
75	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,2-30,0мЗ/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заводские расходы ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,А, инструментов ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт	1	15929,3				15929					
76	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
77	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					
78	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заводские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к раск., ТЗ=2%, ЗПМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	комплект	1	1254,19				1254					
комплект термообразователей														



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
79	ТЕРМ12-10-001-01 Тр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.		0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	65,4	1,31
80	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	кг		-0,06	26,78				-2				
81	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	17,63				-35				
82	ТСЦ-301-3240	Коплячки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	4,74				-9				
83	ТСЦ-507-2630	Пробки ПМ27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	10,01				-20				
84	ТЕРМ11-02-001-01 Тр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		2	14,02	11,74			28	23		1,03	2,06
85	509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	кг		-0,084	48,82				-4				
86	О	Комплект термопреобразователей КТСП-НСХ Рп100 Л60 кл В с гильзой и бобышкой (ИДС35 п. 4.60. Таксопонтные расходы, ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%) (ИДС35 п. 4.64. Запасовительно-расходные расходы, Оборудование ПЗ=1,2%; ОЭГ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%) (ИДС35 п. 4.58. Стоимость марки и упаковки, для электрооборудования, КПГПА) Инструмента ПЗ=1,015 (ОЭГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект		1	1938,08				1938				
оборудование краны														
87	ТЕРМ12-10-001-01 Тр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (год) краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.		0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	65,4	1,31
88	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	кг		-0,06	26,78				-2				
89	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	17,63				-35				
90	ТСЦ-302-1236	Столы стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		2	12,37				25				
91	301-3240	Коплячки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	4,74				-9				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
92	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01									
93	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2 0,02*100	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
94	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15х418п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	28,28					-57				
95	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	29,42					59				
кран шаровой фланцевый														
96	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (применительно Ду32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.		219,26	15,35	7,92			219	15	8	1,47 1,47	
97	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07					-154				
98	ТСЦ-507-0988	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	60,33					121				
99	ТСЦ-302-1834	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 32 мм/кран шаровый фланцевый 32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	163,31					163				
краны шаровые под приварку														
100	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (под приварку ф40) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.		219,26	15,35	7,92			219	15	8	1,47 1,47	
101	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	-0,002	2573,05					-5				
102	ТСЦ-101-2576	Болты с гаками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т	-0,0011	31424,22					-35				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
103	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗГ=22,15, ЗИ=6,29, ЗТИ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
104	ТСЦ-302-1825	Краны шаровые РН25 ВЛЛОМАХ под приварку диаметр 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗГ=22,15, ЗИ=6,29, ЗТИ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	1129,08				1129					
Трубопроводы, запорная арматура														
Фланцевый переход на медный трубопровод Ду80 (соединение медь/сталь)														
105	ТЕР16-02-007-03 Пр. Инструктор Краснов мр от 12.11.10 №8237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗГ=22,15, ЗИ=6,29, ЗТИ=22,15, МАТ=4,37	1 соединение	1	284,91	16,64	10,18		285	17	10		1,46	
106	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметр 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗГ=22,15, ЗИ=6,29, ЗТИ=22,15, МАТ=4,37	1000 шт.	-0,001	5000,27				-5				1,46	
107	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметр 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗГ=22,15, ЗИ=6,29, ЗТИ=22,15, МАТ=4,37	1000 шт.	0,002	5000,27				10					
108	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметр 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗГ=22,15, ЗИ=6,29, ЗТИ=22,15, МАТ=4,37	т	-0,0008	31424,22				-25					
109	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметр 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗГ=22,15, ЗИ=6,29, ЗТИ=22,15, МАТ=4,37	т	0,0016	31424,22				50					
110	507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметр 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗГ=22,15, ЗИ=6,29, ЗТИ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	111,46				-223					
111	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметр 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗГ=22,15, ЗИ=6,29, ЗТИ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	134,65				269					
112	ТЕРМ12-01-105-05 Пр. Инструктор Краснов мр от 12.11.10 №8237-О	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 85 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗГ=22,15, ЗИ=6,29, ЗТИ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,001	3279,57	1250,91	843,89	60,55		3	1	1	113	5,05
113	Цена поставщика	Фланец медный Ду 89Х2 (ИДСЗ5 п. 4.60 Транспортирные расходы, ПЗ=6%, ОЗГ=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%); ИДСЗ5 п. 4.64 Заготовительные-складские расходы, Материалы ПЗ=2%, ОЗГ=2%, ЗИ=2%, к раск., ЗТИ=2%, МАТ=2%); ИДСКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	2913,83								0,11	0,01
Фланцевый переход на медный трубопровод Ду50 (соединение медь/сталь)														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
114	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединение	0,5	201,76	10,94	6,83		101	5	3		0,96 0,48	15
115	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	Т	-0,0004	31424,22				-13					
116	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	Т	0,0008 0,0004*2	31424,22				26					
117	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	77,07				-77					
118	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	89,82				90					
119	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1000 шт.	-0,0005	2573,05				-1					
120	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1000 шт	0,001 0,0005*2	2573,05				3					
121	ТЕРм12-01-105-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,001 0,1**1/100	2348,62	1261,98	552,56	42,36	2	1	1		114 0,11	3,59
122	Цена поставщика	Фланец медный Ду 64Х2 (ИДС35 п.4.60.Транспортные расходы: ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64.Заводительно-складские расходы: Магериалы ПЗ=2%; (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ЗТМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Текущие цены	шт	1	1119,04				1119					
Трубопроводы														
123	ТЕР16-02-004-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0025 10,075*2+0,11/100	13562,43	895,59	488,67	5,5	34	2	1		79,75 0,2	0,37
124	302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	-0,25	116,8				-29					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
125	ТСЦ-507-2291	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) Диаметром условного прохода 80x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89x3,5-45x2,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправдающее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года: ОЭТ=22,15; ЭИ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	шт	2	39,8				80					
126	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправдающее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года: ОЭТ=22,15; ЭИ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	м	0,1	243,93				24					
127	ТЕР16-02-004-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправдающее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года: ОЭТ=22,15; ЭИ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00565 $(0,07 \cdot 1 - 0,07 \cdot 2 - 0,05) + 0,3$ 1/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	69	5	2		72,06 0,41	0,23
128	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправдающее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года: ОЭТ=22,15; ЭИ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,565	107,5				-61					
129	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) Диаметром условного прохода 65x50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x3,5-57x3 мм(76x3,5-57x3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправдающее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года: ОЭТ=22,15; ЭИ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	шт	1	33,06				33					
130	ТСЦ-507-2281	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) Диаметром условного прохода 65x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x3,5-45x2,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправдающее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года: ОЭТ=22,15; ЭИ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	шт	2	36,62				73					
131	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) Диаметром условного прохода 65x32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x3,5-38x2,5 мм(применительно 76x3,5-38x3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправдающее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года: ОЭТ=22,15; ЭИ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	шт	1	26,44				26					
132	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправдающее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года: ОЭТ=22,15; ЭИ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	м	0,3	173,7				52					
133	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправдающее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года: ОЭТ=22,15; ЭИ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01808 $(0,1186 + 1) / 100$	10937,16	683,12	289,92	2,82	198	12	5		60,83 1,1	0,19
134	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправдающее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года: ОЭТ=22,15; ЭИ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	м	-1,808	97,65				-177					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
135	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм (90-57X3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	6	25,4				152					
136	ТСЦ-103-0387	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,1	136,2				150					
137	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (38-32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0068 (0,28*0,4/700)	10937,16	683,12	289,92	2,82	74	5	2		60,83 0,41	0,19
138	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,68	97,65				-66					
139	ТСЦ-103-0352	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3,5 мм(48X3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,28	112,46				31					
140	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм(38X3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,4	102,3				41					
141	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00815 0,00566*0,0025	329,84	67,08	44,91		3	1			5,01 0,04	
142	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,02488 0,01808*0,0068	171,78	67,08	44,91		4	2	1		5,01 0,12	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
143	ТЕР65-5-8 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного иммитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7		308 6,16	
144	302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с вьдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч60р диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	350,08				-700					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
145	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ-фланцевый, Ду-40мм ИДС35 п. 4.60. Транспортыльные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64. Заготовительные-сварочные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2% к расх.; ЗПИ=2%; МАТ=2% к расх.; ПЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт		1448,81				1449					
146	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ-фланцевый, Ду-32мм ИДС35 п. 4.60. Транспортыльные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64. Заготовительные-сварочные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2% к расх.; ЗПИ=2%; МАТ=2% к расх.; ПЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт		1232,57				1233					
Итого по разделу 2 Система Т3.14. Узел учета ГВС.									78796					0,01
<b>Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС. (Ввод 1,2)</b>														
<b>Приборы и оборудование</b>														
147	ТЕРМ11-02-022-03 Гр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-0	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5-2-1-Б-32, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	1 шт		20,69	10,36			41	21			1,03	2,06
148	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,2-30,0м3/ч (МФ-5-2-1-Б-32, кл Б) ИДС35 п. 4.63. Транспортыльные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64. Заготовительные-сварочные расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%; ЗИМ=1,2%; МАТ=1,2%; ИДС35 п. 4.58. Стоимость нары и укладки для электрооборудования КИП/И. Инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗИМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт		15929,3				31859					
149	ТЕР16-02-007-01 Гр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-0	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение		201,76	10,94		6,83	404	22		14	0,96	1,92
150	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 10 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	шт		77,07				-308					
151	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5-2 №3 Ду-32мм ИДС35 п. 4.60. Транспортыльные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64. Заготовительные-сварочные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2% к расх.; ЗПИ=2%; МАТ=2% к расх.; ПЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	комплект		1254,19				2508					
<b>преобразователи и избыточное давление</b>														
152	ТЕРМ12-10-001-01 Гр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-0	Бойшлык, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.		0,02	4792,02	723,98		594,46	96	14	12	65,4	1,31
153	ТСЦ-101-1703	Прокладка резиновая (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	кг		-0,06	26,78				-2				
154	ТСЦ-108-0081	Бойшлык шпунтовый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	17,63				-35				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
155	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	12,37					25				
156	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74					-9				
157	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01					-20				
158	ТЕР24-01+033-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
159	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15к118н для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	28,28					-57				
160	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	29,42					59				
161	ТЕРм11-02-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прибор устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
162	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82					-4				
163	Цена поставщика О	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-Ди-001" МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; К.раск. ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2%; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%; МДС35 п.4.56 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП/А инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	3810,84				7622					
сброса, воздухоотводчики														
164	ТЕРм12-10-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,04	4792,02	723,98	594,46		192	29	24		65,4 2,62	
165	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-4	10,01					-40				
166	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-4	4,74					-19				
167	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-4	17,63					-71				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
168	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОГП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	4	0.04+100	12.37			49					
169	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОГП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.12	26.78				-3					
170	ТЕР24-01-033-01 Пр.Министерства Краевое № от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОГП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	4	38.21	8.77		153	35	0.84	3.36			
171	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кг/18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОГП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-4	28.28				-113					
172	ТСЦ-302-1831	Кран шаровый муфтовый 11БЭ7П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОГП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	4	29.42				118					
173	ТЕР18-06-003-10 Пр.Министерства Краевое № от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОГП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	184.01	18.16	17.79	0.3	368	36	36	1	1.66	0.02
174	507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кг/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОГП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	32.88				-66					
краны шаровые фланцевые														
175	ТЕР16-05-001-02 Пр.Министерства Краевое № от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Применительно фланцевый ф32) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОГП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	219.26	15.35	7.92		439	31	16		1.47	2.94
176	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОГП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-4	77.07				-308					
177	ТСЦ-507-0998	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОГП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	60.33				121					
178	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые FN25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм (Применительно фланцевый) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОГП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	849.8				1700					
кран шаровый под приварку														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
179	ТЕР16-05-001-02 Пр. Министра Кравченко кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Применительно под приварку ф32) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	219,26	15,35	7,92		439	31	16		1,47 2,94	15
180	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	-0,004	2573,05				-10					
181	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	Т	-0,0022	31424,22				-69					
182	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-4	77,07				-308					
183	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	849,8				1700					
запорная арматура														
184	ТЕР16-05-001-03 Пр. Министра Кравченко кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Затвор поворотный дистковый стальной фланцевый Ду100мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14		2,91 2,91	0,02 0,02
185	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	127,62				-265					
186	ТСЦ-507-1003	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	148,69				297					
187	ТСЦ-301-3258	Затворы гидравлические диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	1161,15				1161					
188	ТЕР16-05-001-03 Пр. Министра Кравченко кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Затвор поворотный дистковый стальной фланцевый Ду80мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14		2,91 2,91	0,02 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
189	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметр 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОГТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТИ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	127.62				-256					
190	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметр 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОГТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТИ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	134.65				269					
191	ТСЦ-301-3268	Затворы гидравлические диаметр до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОГТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТИ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	1073.47				1073					
192	ТЕР16-02-007-04 Пр.Минстроя Красноярск от 12.11.0. №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОГТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТИ=22.15; МАТ=4.37	1 соединение	2	345.52	16.64	10.18		691	33	20		1.46 2.92	
193	101-2516	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметр 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОГТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТИ=22.15; МАТ=4.37	т	-0.0034	31424.22				-107					
194	101-2516	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметр 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОГТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТИ=22.15; МАТ=4.37	т	0.0068 0.003+2	31424.22				214					
195	607-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметр 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОГТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТИ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-4	127.62				-510					
196	ТСЦ-507-1003	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметр 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОГТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТИ=22.15; МАТ=4.37	шт.	4	148.69				595					
197	609-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметр 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОГТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТИ=22.15; МАТ=4.37	1000 шт.	-0.002	5000.27				-10					
198	609-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметр 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОГТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТИ=22.15; МАТ=4.37	1000 шт.	0.004 0.002+2	5000.27				20					
Трубопроводы														
199	ТЕР16-02-004-04 Пр.Минстроя Красноярск от 12.11.0. №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОГТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТИ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.0106 (0.08*2+0.9)/100	16837.05	896.59	498.67	5.5	178	9	5		79.75 0.86	0.37
200	302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОГТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТИ=22.15; МАТ=4.37	м	-1.06	147.31				-156					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
201	ТСЦ-507-2293	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100x80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108x4-89x3,5 мм(108x4,5-89x4,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	шт.	2	47,37				95					
202	ТСЦ-103-0402	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	м	0,9	296,65				267					
203	ТЕР 16-02-004-03 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,009 (0,9/100)	13562,43	895,59	498,67	5,5	122	8	4		79,75 0,72	0,37
204	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	м	-0,9	116,8				-105					
205	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	м	0,9	243,93				220					
206	ТЕР 16-02-004-01 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (38мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0175 (0,075*4-1,45/100)	10937,16	683,12	289,92	2,82	191	12	5		60,83 1,06	0,19
207	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	м	-1,75	97,65				-171					
208	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (Применительно 38x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	шт.	4	17,85				71					
209	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (применительно 38x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	м	1,45	102,3				148					
210	ТЕР р65-23-3 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	22,293 22293/1000	1,84	1,84			41	41			0,21 4,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
211	ТЕР65-07-005-02 Пр.Мастера Краковар-кр от 12.11.10 №237-0	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м Трубопровода	0.0196 0.0166-0.009	329.84	67.08	44.91		6	1	1		5.01 0.1	
212	ТЕР16-07-005-01 Пр.Мастера Краковар-кр от 12.11.10 №237-0	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м Трубопровода	0.0175	171.78	67.08	44.91		3	1	1		5.01 0.09	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
213	ТЕР65-5-8 Пр.Мастера Краковар-кр от 12.11.10 №237-0	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора(демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0.02	42390.71	3215.52	330.5		848	64	7		308 6.16	
214	302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	350.08				-700					
215	Цена поставщика	Габаритный имитатор для Мр. фланцевый. Ду-33мм ИДСЗ п.4.60 Транспорты расходы ПЗ=6% ОЭГ=6% ЗМ=6% МАТ=6%; ИДСЗ п.4.61 Завозы и вывозы-складские расходы. Материалы ПЗ=2% ОЭГ=2%; ЗМ=2% КРАС. ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх. ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт	2	1232.57				2465					
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС. (Ввод 1,2)														
Раздел 4. Демонтажные работы														
216	ТЕР65-3-14 Пр.Мастера Краковар-кр от 12.11.10 №237-0	Снятие задвижек диаметром до 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт. арматуры	0.01	1545.22	1517.61	27.61	11.15	15	15			154.7 1.55	0.75 0.01
217	ТЕР65-1-3-2 Пр.Мастера Краковар-кр от 12.11.10 №237-0	Демонтаж грязевиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0.01	1559.79	1559.79			16	16			159 1.59	
218	ТЕР65-14-5 Пр.Мастера Краковар-кр от 12.11.10 №237-0	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м Трубопровода	0.017 1.7100	1316.53	1155.62	80.52		22	20	1		117.8 2	
219	ТЕР65-1-4-4 Пр.Мастера Краковар-кр от 12.11.10 №237-0	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м Трубопровода	0.029 (0.9+0.9+1.1)/100	762.14	640.59	59.84		22	19	2		65.3 1.89	
220	ТЕР65-14-3 Пр.Мастера Краковар-кр от 12.11.10 №237-0	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м Трубопровода	0.015 (1.5)/100	477.35	427.72	23.98		7	6			43.6 0.65	
Итого по разделу 4 Демонтажные работы														
Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.														
221	ТЕР11-06-001-01 Пр.Мастера Краковар-кр от 12.11.10 №237-0	Шиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	237.05	52.48	17.96	0.59	237	52	18	1	5.15 5.15	0.04 0.04
Итого по разделу 5														
4060														
8.83														
0.01														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
222	Цена поставщика	Щафк по вычислитель количеству теплоты и блоки питания ЦМП-3-0 IP54 с монтажной платой (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЭМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт	1	5538,99				5539					
223	ТЕРм08-02-397-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.008 0.4*2/100	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3		10,7 0,09	3,61 0,03
224	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	0.8 0.4*2	71,04				57					
225	ТЕРм11-03-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и путях, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	8 6*1*1	7,44	5,93			60	47			0,52 4,16	
226	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заполнительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%, ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КПД и инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт	1	18488,01				18488					
227	ТЕРм08-02-411-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлопукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 ввод	7 2*5	43,45	11,14			304	78			1,03 7,21	
228	509-0090	Перемишки гибкие тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-7	7,24				-51					
229	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-25 IP54) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); Заполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт.	5	61,63				308					
230	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-29 IP54) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); Заполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт.	2	63,79				128					
231	ТЕРм08-03-575-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	13,49	12,77			27	26			1,12 2,24	
232	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЭМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт.	2	232,46				465					
233	ТЕРм08-02-152-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 т	0,00178 0,69*2/1000	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	69	2	2		101 0,18	2,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
234	ТЕРМ08-02-407-02 Пр. Министров Красноярск опт 12.11.10 №237-0	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общеправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15; ЭИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,01 1/100	4052,39	449,03	1604,09	410,14	41	4	16	4	41,5 0,42	27,6 0,28
235	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общеправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15; ЭИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	М	1,03 0,01**03	102,3				105					
236	ТЕРМ08-02-409-01 Пр. Министров Красноярск опт 12.11.10 №237-0	Труба виниловпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом А16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общеправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15; ЭИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,73 73/100	4104,85	257,52	769,47	236,42	2997	188	562	173	23,8 17,37	15,91 11,61
237	Цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЭП=1,06; МАТ=1,06); Завозительные-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЭИ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	75,19 0,73**03	16,6				1248					
238	ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Министров Красноярск опт 12.11.10 №237-0	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витающий пара) до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общеправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15; ЭИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,73 (3)/100	1098,2	60,7	4,54	0,15	802	44		3	5,61 4,1	0,01 0,01
239	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Министров Красноярск опт 12.11.10 №237-0	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общеправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15; ЭИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,03 (3)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	33	2			6,74 0,2	0,02
240	ТЕРМ08-02-405-01 Пр. Министров Красноярск опт 12.11.10 №237-0	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общеправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15; ЭИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,032 (1+2+2)/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	75	13		9	38,3 1,23	0,25 0,01
241	ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Министров Красноярск опт 12.11.10 №237-0	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общеправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15; ЭИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	100 м	1,18 (1+236/1,03+15+156,06-77-378)/1,02- (/0,03+0,032+0,378+0,73+1,02)/100	361,34	24,78	4,54	0,15	450	29		5	2,29 2,7	0,01 0,01
242	ТЕРМ11-06-002-02 Пр. Министров Красноярск опт 12.11.10 №237-0	Электрические проводки в щитах и пультях малоабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общеправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15; ЭИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,378 (21+16,8)/100	170,84	158,1			65	60			12,4 4,69	
243	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1x0,75 (МДЗ5 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%; ЭИ=6%; МАТ=6%); МДЗ3 п. 4.64. Завозительные-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЭИ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	1,236 1,2**1,03	6,47				8					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
244	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПИ=2%, МАТ=2% к расх.); ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно); 4 Текущие цены	М	5,1 5*1,02	40,38				206					
245	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПИ=2%, МАТ=2% к расх.); ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно); 4 Текущие цены	М	156,06 (21+118+14)*1,02	40,55				6328					
246	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПИ=2%, МАТ=2% к расх.); ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно); 4 Текущие цены	М	77,316 (16.8+33+6)*1,02	38,38				2967					
247	ТЕРМ08-03-545-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно); 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПИ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	6	250,6	35,81	3,44		1504	215	21		3,31 19,86	
248	Цена поставщика	Коробка распаячная 01п 85x85x40 IP54 (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПИ=2%, МАТ=2% к расх.); ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно); 4 Текущие цены	шт	6	51,9				311					
249	ТЕРМ11-08-001-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно); 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПИ=22,15, МАТ=4,37	100 концов	1,48 1+48/100	183,66	120,92			272	179			10,3 15,24	
250	ТЕРМ08-03-574-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно); 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПИ=22,15, МАТ=4,37	100 жил	0,32 32/100	5205,82	191,52	4,54	0,15	1666	61	1		16,8 5,38	0,01
<b>Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.</b>														
<b>Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.</b>														
251	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно); 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПИ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,25 25/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	1706	94	77	1	34,7 8,68	0,22 0,06
252	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-ЦХ (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно); 4 Текущие цены	М	25,75 0,25*103	51,95				1338					
<b>Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.</b>														
<b>Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.</b>														
253	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно); 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПИ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,25	1116,17	72,93	9,07	0,3	279	18	2		6,74 1,69	0,02 0,01



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
254	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг-LS МДЭС5 п. 4 60 Гранолитные расксы /ТЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДЭС5 п. 4 64 Завольтельно-складские расксы /Материалы/ТЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; К раск. ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ЗМ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	М	25.5 0,25*102	40,38				1030					
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.										3734			2,74	0,01

Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.

255	ТЕР13-03-002-04 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О (Пр. на нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1; ТЗ=1; П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. 4. Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	ОГрунтовка металлических поверхностей за один раз Грунтовойкой Гр-021 (Применительно Преобразователь ржавчины П-1Т)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,026284 (12196+0,597*0,8197)/10 0	345,66	71,56	16,55	0,11	9	2			5,84 0,15	0,01
256	ТСЦ-113-0021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. 4. Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	Т	-0,0003	19552,05				-6					
257	ТСЦ-101-4164 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. 4. Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	Грунт водо-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразователь ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. 4. Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	0,3 0,0003*1000	24,87				7	4			11,68 0,31	0,02
258	ТЕР13-03-002-04 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. 4. Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	ОГрунтовка металлических поверхностей за один раз Грунтовойкой ГФ-021 (за 2 раза) (Пр. на нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1; ТЗ=1; П-1Т) 2. Слов ПЗ=2; ОЗП=2; ЗМ=2; К раск. ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. 4. Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,026284	691,32	143,12	33,1	0,22	18	4			1,5 1,5	0,71
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.										544			0,71	

Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.

259	ТЕРп01-11-013-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2. Индекс изменения сметной стоимости пусконаладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»	1 ТОКОПРИЕМНИК	1	22,1	22,1			22	22			1,5 1,5	
260	ТЕРп01-11-028-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2. Индекс изменения сметной стоимости пусконаладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ. предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2. Индекс изменения сметной стоимости пусконаладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6			0,4 0,4	
261	ТЕРп01-11-011-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2. Индекс изменения сметной стоимости пусконаладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2. Индекс изменения сметной стоимости пусконаладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5			16 0,32	
262	ТЕРп02-01-002-05 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2. Индекс изменения сметной стоимости пусконаладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (КобЦ) 20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2. Индекс изменения сметной стоимости пусконаладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 система	1	2860,2	2860,2			2860	2860			168 168	
263	ТЕРп02-01-002-06 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2. Индекс изменения сметной стоимости пусконаладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (КобЦ) за каждый канал свыше 20 до 39 добавлять к расценке 02-01-002- 05 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2. Индекс изменения сметной стоимости пусконаладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 канал	1 (14+6*1-20)	137,9	137,9			138	138			8,1 8,1	
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.										149025			205,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
264	СБЦ9-5-7.4	Раздел 10. Узел учета проектных работ	разработка проектной документации	1	1680,17	1680,17			1680	1680				
		Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество баллов 7, часть проектной документации ТО <i>(Проектирование АСУТП заключается в приложении ранее разработанной АСУТП к условиям конкретного объекта управления: от 0.05 до 0.3 ПЗ=0,137 (ОЗП=0,137, ЭМ=0,137 к расч., ЗПМ=0,137, МАТ=0,137 к расч., ТЗ=0,137, ТЗМ=0,137); При одностадийной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расч., ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расч., ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); Стадия РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расч., ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расч., ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5); ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ (справочно); 3 Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27,19</i>	разработка проектной документации											
<b>Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы</b>														
<b>ИТОГО ПО АКТУ:</b>														
		Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.							233005	7311	1288	181	420,09	12,26
		Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам							235053	8771	1876	243	539,34	16,63
		В том числе, справочно:												
		МДС35 пр.1 т.1 п.3. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях, с наличием в зоне производства работ							383	258	126	1	23,4045	0,063
		МДС35 пр.1 т.3 п.2. _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях, с наличием в зоне производства работ действующего							67	62	5		6,339	0,0015
		МДС35 пр.1 т.2 п.2. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, на производственных площадках, остановленных для производства работ действующего							821	508	313	63	46,424	4,2245
		МДС40 т.2 п.3. _На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии							455	455			26,748	
		МДС35 пр.1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии							52	30	21		2,8	0,018
		МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений в новом технологическом процессе в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;							270	149	122	1	13,542	0,0625
		Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах							527868	202743	11798	5382	539,34	16,63
		Накладные расходы							124698					
		В том числе, справочно:												
		61% = 72%*0,85 ФОТ (от 77215) (Поз. 259-263)							47101					
		69% = 81%*0,85 ФОТ (от 5006) (Поз. 62, 210, 216-220)							3454					
		75% = 88%*0,85 ФОТ (от 20201) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 69, 74, 79-85, 87-92, 112, 121, 147, 152-157, 161-162, 164-169, 221, 225, 242, 249)							15152					
		76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 199) (Поз. 255-258)							151					
		89% = 105%*0,85 ФОТ (от 29149) (Поз. 222-224, 227-241, 243-248, 250-254)							25942					
		96% = 113%*0,85 ФОТ (от 5515) (Поз. 66-68, 113, 122, 143-146, 213-215)							5294					
		108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 22083) (Поз. 3-5, 8-10, 31-61, 63-65, 71-73, 76-78, 96-111, 114-120, 123-142, 149-151, 173-209, 211-212)							23850					
		122% = 143%*0,85 ФОТ (от 3078) (Поз. 25-27, 93-95, 158-160, 170-172)							3754					
		Сметная прибыль							68552					
		В том числе, справочно:												
		32% = 40%*0,8 ФОТ (от 77215) (Поз. 259-263)							24709					
		40% = 50%*0,8 ФОТ (от 5006) (Поз. 62, 210, 216-220)							2002					
		48% = 60%*0,8 ФОТ (от 25716) (Поз. 66-68, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 113, 122, 143-146, 69, 74, 79-85, 87-92, 112, 121, 213-215, 147, 152-157, 161-162, 164-169, 221, 225, 242, 249)							12345					
		52% = 65%*0,8 ФОТ (от 29149) (Поз. 222-224, 227-241, 243-248, 250-254)							15157					
		48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 199) (Поз. 255-258)							96					
		56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 22083) (Поз. 3-5, 8-10, 31-61, 63-65, 71-73, 76-78, 96-111, 114-120, 123-142, 149-151, 173-209, 211-212)							12366					
		61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 3078) (Поз. 25-27, 93-95, 158-160, 170-172)							1877					
<b>Итого по акту:</b>														
		Итого по разделу 1 Система Т1, Т2, Узел учета ТЭ							✓ 147663				83,81	0,18
		Итого по разделу 2 Система Т3,Т4, Узел учета ГВС							✓ 78796				35,97	0,01
		Итого по разделу 3 Система В1, Узел учета ХВС. (Ввод 1,2)							✓ 124500				66,36	0,14
		Итого по разделу 4 Демонтажные работы							✓ 4060				8,83	0,01
		Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.							150140				121,79	16,18
		Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.							16977				14,06	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполые. Прокладка кабеля питающего.										3734			2,74	0,01
Итого по разделу 8 Узел учета. Пожаросичные и теплоизоляционные работы.										544			0,71	
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.										149025			205,07	
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы										45679			539,34	16,63
Итого										721118				
В том числе:														
Материалы										161013				
Машины и механизмы										11798				
ФОТ										208125				
Оборудование										152314				
Накладные расходы										124698				
Сметная прибыль										68552				
ВСЕГО по акту										721118	129 801,24		539,34	16,63
НДС											850 919,24			
ВСЕГО по акту														

**Принял:**

Директор МУП "КОС" \_\_\_\_\_ Е. Н. Борисевич  
 Главный инженер МУП "КОС" \_\_\_\_\_ И. В. Делстин  
 И. Д. Главный инженера МУП "КОС" \_\_\_\_\_ Е. М. Фурман  
 Главный бухгалтер МУП "КОС" \_\_\_\_\_ Н. Н. Калинин  
 Зам директора по экономике \_\_\_\_\_ Н. Б. Третьякова  
 И. о. Главного энергетика МУП "КОС" \_\_\_\_\_ В. В. Лебедева  
 Начальник Службы АСУ \_\_\_\_\_ П. М. Полевик  
 Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСИК МУП "КОС" \_\_\_\_\_ *В. Н. Шиферас*



Сдал: ООО "Северострой" \_\_\_\_\_ А. В. Белов  
 Генеральный директор \_\_\_\_\_

Расценки проверены СПЕЦНИ ПРОВЕРЕНЫ  
 СБ ПТО МУП «КОС» \_\_\_\_\_  
 КОВАЛЕВА Т. Г. \_\_\_\_\_