

Инвестор -	Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"	по ОКПО	0322005
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"	по ОКПО	
Стройка -	по ОКПО	
Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Бегичева, д.43	по ОКПО	
Инвентарный №	по ОКПО	

Вид деятельности по ОКДП	Отчетный период
Договор подряда (контракт)	с по
номер	01.08.2017
Дата	15.08.2017
Вид операции	по
	15.08.2017

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 300. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):  
 459 280 руб. без НДС в т.ч. по акту 459 280 руб. без НДС  
 541 950,40 руб. с НДС в т.ч. по акту 541 950,40 руб. с НДС

52

АКТ по АУТВР в МКД по с.Копыськи  
 р-н Уренхайский, ул. Бегичева, д. 43

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.			Т/з мех. (на ед./ всего)
					В том числе			В том числе			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з	Т/з мех. (на ед./ всего)	
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.	Всего	Осн.З/п				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ</b>														
Приборы и оборудование														
1	ТЕРм11-02-022-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр. счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-50, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	68.56	31.09	22.72		69	31	23		3.09	
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 1,2-180,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-50, кл.Б) МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; ГОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%; МДС35 п.4.58. Стоимость пары и упаковки - для электрооборудования, КПЛДА инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	17714.95			17715						
3	ТЕР16-02-007-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201.76	10.94	6.83		202	11	7		0.96	0.96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей Мф-5.2 №3 Ду-50мм (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), (МДС35 п.4.64 Завозовительно-складские расходы, материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	КОМПЛЕКТ	1	1740,73				1741					
6	ТЕРМ11-02-022-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-50, кл.Б) ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	68,56	31,09	22,72		69	31	23		3,09	3,09
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 1,2-180,0м3ч (МФ-5.2.1-Б-Р-50, кл.Б) (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), (МДС35 п.4.64 Завозовительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2%, ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%), (МДС35 п.4.68 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования - КИПыА, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015)) ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	18553,34				18553					
8	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96	0,96
9	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей Мф-5.2 №3 Ду-50мм (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, МАТ=6%), (МДС35 п.4.64 Завозовительно-складские расходы, материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	КОМПЛЕКТ	1	1740,73				1741					
КОМПЛЕКТ термообразователей														
11	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термообразователи сопротивления) ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4	1,31
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2					
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35					
14	ТСЦ-301-3240	Коппачки-заглушки 1" ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	10,01									
16	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82				-4					
18	Цена поставщика	Комплект термомпреобразователей КТСП-НСХ РЧ100 L80, кл. В с гильзой и бобышкой ИМС35 п.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭИ=6%, МАТ=6%), ИМС35 п.4.64 Заполнительные-сварочные работы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭИ=1,2%, МАТ=1,2%), ИМС35 п.4.68 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования - КИПЦА исполumenta ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭИ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) + Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938					
датчик избыточного давления.														
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного Давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2					
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35					
22	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	12,37				25					
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9					
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20					
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ														
25	ТЕР24-01-033-01 Пр.Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	28,28				-57					
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	29,42				59					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Ин-строй Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.084	48.82				-4					
30	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1.6 МПа, М20-1.5 "Корунд-ДИ-001" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	2	3810.84				7622					
<b>Трубопроводы, запорная арматура</b>														
31	ТЕР16-05-001-03 Пр. Ин-строй Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	379.77	30.38	14.07	0.3	380	30	14		2.91 2.91	0.02 0.02
32	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	-2	127.62				-256					
33	ТСЦ-507-1003	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	2	148.69				297					
34	ТСЦ-301-3258	Затворы гидравлические диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	1	1161.15				1161					
<b>Трубопроводы</b>														
35	ТЕР16-02-004-04 Пр. Ин-строй Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.007	16837.05	895.59	498.67	5.5	118	6	3		79.75 0.56	0.37
36	ТСЦ-302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0.7	147.31				-103					
37	ТСЦ-507-2298	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х50 мм, наружный диаметр и толщиной стенки 108х6-57х4 мм // 108х4,5-57х3,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	4	54.11				216					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
38	ТСЦ-103-0402	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	0,38	286,65				113					
39	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0082	10937,16	683,12	289,92	2,82	90	6	2		60,83 0,5	0,19
40	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	-0,82	97,65				-80					
41	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	0,82	136,2				112					
42	ТЕРр65-23-1 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра СИСТЕМЫ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 м3 объема здания	12,712	3,6	3,6			46	46			0,41 5,21	
43	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,007	329,84	67,08	44,91		2				5,01 0,04	
44	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0082	171,78	67,08	44,91		1	1			5,01 0,04	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
45	ТЕРр65-5-8 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7		308 6,16	
46	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	ШТ.	-2	350,08				-700					
47	Цена посташика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-50мм МДС35 п. 1-60. Транспортыне баксоды ПЗ=6%; ОЗП=6%; МАТ=6%; МДС35 п. 4-64. Заводоупольные олдаские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх. ; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх. ; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 4 Текущие цены	ШТ	2	1686,67				3373					
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2, Узел учета Т3										86725		42,39		0,04
Раздел 2. Система Т3. Узел учета ГВС.														
Приборы и оборудование														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48	ТЕРм11-02-022-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	3 Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	20,69	10,36				21			1,03 1,03	
49	Цена поставщика О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0.2-30 Ом/лч (МО-5.2.1-Б-32, кл Б) ИДСЗ35 л 4-60 Транспорты расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗИМ=6%, МАТ=6%; ИДСЗ35 л 4-61 Заготовительно-сварочные расходы. Оборудование ПЗ=1,2% ОЗП=1,2%, ЗИМ=1,2%, МАТ=1,2%; ИДСЗ35 л 4-58 Столбы старты и уловки, для электрооборудования КИП/ИИ инструментов ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗИМ=1,015, МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 - Текущие цены	шт	1	15929,3				15929					
50	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	1 Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
51	ТСЦ-507-0983	фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					
52	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МС-5.2 №3 Ду-32мм ППБ 3056651.003-03 ИДСЗ35 л 4-60 Транспорты расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗИМ=6%, МАТ=6%; ИДСЗ35 л 4-61 Заготовительно-сварочные расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЗИМ=2%, расх., ЗПМ=2%, МАТ=2%, расх. ТЗ=2%, ТЗМ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 - Текущие цены	комплект	1	1254,19				1254					
ТЕРмопреобразователь														
53	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,66	
54	101-1703	Прокладки резиновые (плоские) ТОХИЧЕРСЭЛ (прессованные) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,03	26,78				-1					
55	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	17,63				-18					
56	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	4,74				-5					
57	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	10,01				-10					
58	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	1 Прибор устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12			1,03 1,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
59	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0.042	48.82									
60	Цена поставщика	Комплект терморегуляторов ТСП-НСХ Р1100 L60, кл. В С гильзой и Обойшкой МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭИ=6%, МАТ=6%) МДС35 п.4.64 Заводоупользовательские расходы. Оборудование ПЗ=1.2% (ОЗП=1.2%, ЭИ=1.2%, МАТ=1.2%) МДС35 п.4.58 Стоимость труда и услуг. - для электрооборудования. КПЛид индустриента ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЭИ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	комплект	1	729.5				730					
<b>Стены, резьбы Ду15, Ду20</b>														
61	ТЕРм12-10-001-01 По Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0.01	4792.02	723.98	594.46		48					
62	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0.03	26.78				-1					
63	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт	-1	17.63				-18					
64	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой. Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	12.37				12					
65	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	4.74				-5					
66	507-2630	Пробки ПМ27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	10.01				-10					
67	ТЕР24-01-033-01 По Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	38.21	8.77			38	9				
68	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15х18п для воды давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	28.28				-28					
69	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	29.42				29					
<b>кран шаровой приварной</b>														
70	ТЕР16-05-001-02 По Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // кран шаровой приварной 32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	219.26	15.35	7.92		219	15	8		1.47	1.47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
71	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	Т	-0.0011	31424,22				-35					
72	ТСЦ-507-0983	Планы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3. Давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					
73	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	1000 шт.	-0.002	2573,05				-5					
74	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые PN25 VALLOMAX под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	849,8				850					
Трубопроводы														
75	ТЕР16-02-004-04 Пр. Индустрия Казанская шр опт 12.11.10 №237-0	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0008	16837,05	895,59	498,67	5,5	13	1			79,75 0,06	0,37
76	ТСЦ-302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	м	-0,08	147,31				-12					
77	ТСЦ-507-2294	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100x80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108x6-89x6 мм/108x4,5-89x4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	48,42				48					
78	ТЕР16-02-004-03 Пр. Индустрия Казанская шр опт 12.11.10 №237-0	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0015	15562,43	895,59	498,67	5,5	20	1			79,75 0,12	0,37
79	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	м	-0,15	116,8				-18					
80	ТСЦ-507-2285	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80x65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89x3,5-76x3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	36,84				74					
81	ТЕР16-02-004-02 Пр. Индустрия Казанская шр опт 12.11.10 №237-0	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0037	12233,21	809,12	353,46	3,42	45	3	1		72,05 0,27	0,23



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
82	ТСЦ-302-3283	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м	-0,37	107,5				-40					
83	ТСЦ-507-2282	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 65x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x6-45x4,0 мм // 76x3,5-38x3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	4	39,8				159					
84	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м	0,15	173,7				26					
85	ТЕР16-02-004-01 Пр. Мин-строй Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 45, 38, 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0023	10837,16	683,12	289,92	2,82	25	2	1		60,83 0,14	0,19
86	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м	-0,23	97,65				-22					
87	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м	0,23	102,3				24					
89	ТЕР16-07-005-02 Пр. Мин-строй Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,006	329,84	67,08	44,91		2				5,01 0,03	
90	ТЕР16-07-005-01 Пр. Мин-строй Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0023	171,78	67,08	44,91						5,01 0,01	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
91	ТЕРр65-5-8 Пр. Мин-строй Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм / установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		3,08 3,08	
92	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см <sup>2</sup> ) 30-60р диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	350,08				-350					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
93	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм (ИДС35 п.4.60 Транспортировочные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗИМ=6%, МАТ=6%), (ИДС35 п.4.64 Заготовительные-складские расходы, Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЗИМ=2%, к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	1232,57				1233					
Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС.									33518					14,13

Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.

Приборы и оборудование														
94	ТЕРм11-02-022-03 Пр.Министров Крайне-кр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр-счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03 1,03	
95	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0.2-30.0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл Б) (ИДС35 п.4.60 Транспортировочные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗИМ=6%, МАТ=6%), (ИДС35 п.4.64 Заготовительные-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2%, ОЗП=1,2%, ЗИМ=1,2%, МАТ=1,2%), (ИДС35 п.4.58 Строительные материалы и услуги - для электроснабжения КИПЛА инструментов ПЗ=1,015, ОЗП=1,015, ЗИМ=1,015, МАТ=1,015), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	15929,3				15929					
96	ТЕР16-02-007-01 Пр.Министров Крайне-кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах Диаметр 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
97	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					
98	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм ППБ.305651.003-01 (ИДС35 п.4.60 Транспортировочные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗИМ=6%, МАТ=6%), (ИДС35 п.4.64 Заготовительные-складские расходы, Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЗИМ=2%, к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект	1	1254,19				1254					
Преобразователи избыточного давления														
99	ТЕРм12-10-001-01 Пр.Министров Крайне-кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
100	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,03	26,78				-1					
101	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	17,63				-18					
102	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	12,37				12					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
103	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	4,74										
104	ТСЦ-507-2630	Пробки ПМ27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	10,01										
105	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9			0,84 0,84		
106	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15х18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	28,28				-28						
107	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	29,42				29						
108	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12			1,03 1,03		
109	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,042	48,82				-2						
110	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п. 4.60 Трансформаторные расходы ПЗ=8% (ОЭП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п. 4.64 Заполнительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭП=1,2%, ЗМ=1,2%, ТЗМ=1,2%, МАТ=1,2% к расх. ТЗ=1,2%, ТЗМ=1,2%), МДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП/ИД инструмента ПЗ=1,015 (ОЭП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	1	3810,84				3811						
сборса, воздухоотводчики															
111	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду=15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31		
112	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2						
113	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35						
114	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	12,37				25						
115	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
116	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс переоса в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20					
117	ТЕР24-01-033-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр отт.12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметров до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс переоса в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
118	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2). Диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс переоса в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	28,28				-57					
119	ТСЦ-302-1831	Кран шаровый муфтовый 11Б27П1. Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс переоса в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	29,42				59					
120	ТЕР18-06-003-10 Пр.Минстрой Краснояр.кр отт.12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс переоса в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18			1,66 1,66	0,02 0,02
121	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2. ВСтЗсп3. давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2). Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс переоса в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	32,88				-33					
резьба трубная, кран шаровый Ду 40мм														
122	ТЕР12-10-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр отт.12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс переоса в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
123	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс переоса в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,03	26,78				-1					
124	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс переоса в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	17,63				-18					
125	ТСЦ-302-1237	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой. Диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс переоса в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	14,82				15					
126	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс переоса в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	4,74				-5					
127	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс переоса в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	10,01				-10					
128	ТЕР24-01-033-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр отт.12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметров до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс переоса в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9			0,84 0,84	
129	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2). Диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс переоса в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	28,28				-28					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
130	ТСЦ-302-1832	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	46,24									
запорная арматура														
131	ТЕР16-05-001-03 Пр. Минстроя Красноярск-р от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду 65мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14		2,91	0,02
132	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	127,62				-255				2,91	0,02
133	ТСЦ-507-1001	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	110,58				221					
134	ТСЦ-301-3267	Затворы гидравлические диаметром до 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	1007,72				1008					
135	ТЕР16-05-001-03 Пр. Минстроя Красноярск-р от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм/затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду80мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14		2,91	0,02
136	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	127,62				-255				2,91	0,02
137	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	134,65				269					
138	ТСЦ-301-3268	Затворы гидравлические диаметром до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	1073,47				1073					
кран шаровой приварной														
139	ТЕР16-07-003-04 Пр. Минстроя Красноярск-р от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 врезка	2	156,68	50,84	8,87		313	102	18		4,46	0,02
140	ТСЦ-103-0052	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,8	63,71				-51				8,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
141	ТСЦ-302-1137	Вентили проходные муфтовые 15КЦ16Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметр 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт	-2	68.03				-136					
142	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые PN25 VALLOMAX под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт	2	849.8				1700					
<b>Трубопроводы</b>														
143	ТЕР16-02-004-03 Пр. Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00483	13562,43	895,59	498,67	5,5	66	4	2		79,75 0,39	0,37
144	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м	-0,483	116.8				-56					
145	ТСЦ-507-1980	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм/89х4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт	1	52.42				52					
146	ТСЦ-507-2285	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-76х3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт	1	36,84				37					
147	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м	0,22	243,93				54					
148	ТЕР16-02-004-02 Пр. Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0069	12233,21	809,12	353,46	3,42	109	7	3		72,05 0,64	0,23
149	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м	-0,89	107,5				-96					
150	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м	0,89	173,7				155					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
151	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	3 Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 32, 25мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00835	10937,16	683,12	289,92	2,82	91	6	2		60,83 0,51	0,19
152	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	-0,835	97,65				-82					
153	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм // 38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	20,4				41					
154	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм // 38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	0,685	102,3				70					
155	ТЕРp65-23-3 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы (Применяется без осмотра системы) водной системы водоснабжения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 м3 объема здания	12,712	1,84	1,84			23	23			0,21 2,67	
156	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,01373	329,84	67,08	44,91		5	1	1		5,01 0,07	
157	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00835	171,78	67,08	44,91		1	1			5,01 0,04	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
158	ТЕРp65-5-8 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и СНЯТИЕ габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		308 3,08	
159	302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-46Р диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	350,08				-350					
160	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ. фланцевый Ду-32мм (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; К.расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; К.расх., ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	1	1232,57				1233					
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.										75421		47,64	0,1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 4. Демонтажные работы</b>														
161	ТЕР65-3-13 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Снятие задвижек диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1 - 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт. арматуры	0,02	944,09	934,89	9,2	3,72	19	19			95,3 1,91	0,25 0,01
162	ТЕР65-14-4 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1 - 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0435	762,14	640,59	59,84		33	28	3		65,3 2,84	
<b>Итого по разделу 4 Демонтажные работы</b>									2527				5,46	0,01

<b>Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.</b>														
163	ТЕР11-06-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Шиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1 - 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1	5,15 5,15	0,04 0,04
164	Цена поставщика	Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ШМП-3-0 IP54 с монтажной платой ИДС:35 л + 60 Трансформаторные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС:35 л + 60 Завольвольтные расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%); ИДС:35 л + 60 Завольвольтные расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 4 Текущие цены	шт	1	5538,99				5539					
165	ТЕР08-02-397-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1 - 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,008	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3		10,7 0,09	3,61 0,03
166	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1 - 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	0,8	71,04				57					
167	ТЕР11-03-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1 - 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	6	7,44	5,93			45	36			0,52 3,12	
168	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП ИДС:35 л + 60 Трансформаторные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС:35 л + 60 Завольвольтные расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%); ИДС:35 л + 60 Завольвольтные расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 4 Текущие цены	шт	1	15983,74				15984					
169	ТЕР08-02-411-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1 - 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 ввод	5	43,45	11,14			217	56			1,03 5,15	
170	509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1 - 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-5	7,24				-36					
171	цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-25 IP54) Трансформаторные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); Завольвольтные расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 4 Текущие цены	шт.	4	61,63				247					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
172	цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-29 IP54) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, МАТ=1,06), Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗИМ=2%, МАТ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно), 4 Текущие цены	шт.	1	63,79					64				
173	ТЕРМ08-03-675-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗИМ=6,29, ЗТИМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	2	13,49	12,77				27			1,12 2,24	
174	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗИМ=1,06, МАТ=1,06) МДС35 п.4.6.4. Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗИМ=2%, ЗТИМ=2%, МАТ=2%, ТЗМ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно), 4 Текущие цены	шт.	2	232,46				465					
175	ТЕРМ08-02-152-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗИМ=6,29, ЗТИМ=22,15, МАТ=4,37	1 т	0,00089	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	29	1	1		101 0,09	2,11
176	ТЕРМ08-02-407-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗИМ=6,29, ЗТИМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,01	4052,39	449,03	1604,09	410,14	41	4	16	4	41,5 0,42	27,6 0,28
177	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно), 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗИМ=6,29, ЗТИМ=22,15, МАТ=4,37	м	1,03	102,3				105					
178	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружный диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗИМ=6,29, ЗТИМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,03	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9		34,7 1,04	0,22 0,01
179	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗИМ=1,06, МАТ=1,06) Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗИМ=2%, МАТ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно), 4 Текущие цены	м	3,09	51,95				161					
180	ТЕРМ08-02-409-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗИМ=6,29, ЗТИМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,315	4104,85	257,52	769,47	236,42	1293	81	242	74	23,8 7,5	15,91 5,01
181	цена поставщика	ПВХ гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗИМ=1,06, МАТ=1,06), Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗИМ=2%, МАТ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно), 4 Текущие цены	м	32,445	16,6				539					
182	ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм <sup>2</sup> (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗИМ=6,29, ЗТИМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,315	1098,2	60,7	4,54	0,15	346	19	1		5,61 1,77	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
183	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Индустрия Красноярск от 12.11.10 №237-0	3 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм <sup>2</sup> (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) Индекс к ПОЗИЦИИ (справочно) 1 - Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37.	100 м	0,06	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74 0,4	0,02
184	ТЕРМ08-02-405-01 Пр. Индустрия Красноярск от 12.11.10 №237-0	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям сечением до 16 мм <sup>2</sup> (ПВ шкафа + ВВГ шкафа + ВВГ в ВРУ) Индекс к ПОЗИЦИИ (справочно) 1 - Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37.	100 м	0,062	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3 2,37	0,25 0,02
185	ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Индустрия Красноярск от 12.11.10 №237-0	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм <sup>2</sup> Индекс к ПОЗИЦИИ (справочно) 1 - Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37.	100 м	0,465	381,34	24,78	4,54	0,15	177	12	2		2,29 1,06	0,01
186	ТЕРМ11-06-002-02 Пр. Индустрия Красноярск от 12.11.10 №237-0	Электрические проводники в щитах и пультах малогабаритных Индекс к ПОЗИЦИИ (справочно) 1 - Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37.	100 м	0,258	170,84	158,1			44	41			12,4 3,2	
187	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1х0,75 ИДС35 п. 4.60 Транспорные раскаты ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заводские кабельные раскаты. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); Индекс к ПОЗИЦИИ (справочно) 4 Текущие цены	М	1,236	6,47				8					
188	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг Зк1.5 ИДС35 п. 4.60 Транспорные раскаты ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заводские кабельные раскаты. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); Индекс к ПОЗИЦИИ (справочно) 4 Текущие цены	М	11,22	40,38				463					
189	Цена поставщика	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E ИДС35 п. 4.60 Транспорные раскаты ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заводские кабельные раскаты. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); Индекс к ПОЗИЦИИ (справочно) 4 Текущие цены	М	72,93	40,55				2957					
190	Цена поставщика	Кабель витая пара UTP 2x24AWG cat 5E ИДС35 п. 4.60 Транспорные раскаты ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заводские кабельные раскаты. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); Индекс к ПОЗИЦИИ (справочно) 4 Текущие цены	М	32,946	38,38				1264					
191	ТЕРМ08-03-545-01 Пр. Индустрия Красноярск от 12.11.10 №237-0	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм <sup>2</sup> , устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 Индекс к ПОЗИЦИИ (справочно) 1 - Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37.	1 шт.	4	250,6	35,61	3,44		1002	143	14		3,31 13,24	
192	Цена поставщика	Коробка распаячная 0/п 85x85x40 IP54 ИДС35 п. 4.60 Транспорные раскаты ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заводские кабельные раскаты. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); Индекс к ПОЗИЦИИ (справочно) 4 Текущие цены	шт	4	51,9				208					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
193	ТЕР11-08-001-03 Пр. Минстрой Краснояр. кр от: 12.11.10 №237-О	3 Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	4 100 концов	5 0.98	6 183.66	7 120.92	8	9	10 180	11 119	12	13	14 10.3 10.09	15		
194	ТЕР08-03-574-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр от: 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 жил	0.2	5205.82	191.52	4.54	0.15	1041	38	1		16.8 3.36	0.01		
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.														99468	81.4	7.27
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Кабеля питающего.																
195	ТЕР08-02-411-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр от: 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружный диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.1	6823.93	375.45	306.56	3.27	682	38	31		34.7 3.47	0.22 0.02		
196	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (Транспортные расходы ПЗ=1.06 ОЗП=1.06 ЗМ=1.05 МАТ=1.06) Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	10.3	51.95				535							
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Кабеля питающего.														6785	5.62	0.04
Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.																
197	ТЕР08-02-412-02 Пр. Минстрой Краснояр. кр от: 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.1	1116.17	72.93	9.07	0.3	112	7	1		6.74 0.67	0.02		
198	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1.5 ИДСЗ5 п.4 60. Транспортировочные расходы. ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) ИДСЗ5 п.4 64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2% к расх., ЗПМ=2% к расх., ТЗ=2% к расх., ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	10.2	40.38				412							
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.														1460	1.08	
Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.																
199	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстрой Краснояр. кр от: 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразователю ржавчины П-1Т) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1, ТЗ=1.1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.00971	345.66	71.56	16.55	0.11	3	3	1		5.84 0.06	0.01		
200	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	Т	-0.0001	19552.05				-2							
201	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразователю ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	0.1	24.87				2							
202	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстрой Краснояр. кр от: 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1, ТЗ=1.1, 2-слой ПЗ=2, ОЗП=2, ЗМ=2 к расх., ЗПМ=2 к расх., ТЗ=2, ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.00971	691.32	143.12	33.1	0.22	7	7	1		11.68 0.11	0.02		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.</b>														
<b>Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.</b>														
203	ТЕРп01-11-013-01 Пр. Ин-строва Кварталь-Фр от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочно) 2. Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 в. ОЗП=22.15	1	22.1	22.1	22.1			22	22			1.5	1.5
204	ТЕРп01-11-028-01 Пр. Ин-строва Кварталь-Фр от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммуникационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочно) 2. Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 в. ОЗП=22.15	1	5.89	5.89	5.89			6	6			0.4	0.4
205	ТЕРп01-11-011-01 Пр. Ин-строва Кварталь-Фр от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочно) 2. Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 в. ОЗП=22.15	0.02	235.68	235.68	235.68			5	5			16	0.32
206	ТЕРп02-01-002-03 Пр. Ин-строва Кварталь-Фр от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочно) 2. Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 в. ОЗП=22.15	1	1447.13	1447.13	1447.13			1447	1447			85	85
207	ТЕРп02-01-002-04 Пр. Ин-строва Кварталь-Фр от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002- 03 (10 приборов и датчиков + 4 дискретных 1 реверс) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочно) 2. Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 в. ОЗП=22.15	5	141.31	141.31	141.31			707	707			8.3	41.5
<b>Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.</b>										<b>107514</b>			<b>148.03</b>	

<b>Раздел 10. Узел учета проектные работы.</b>															
208	СБЦ9-5-7-4	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество баллов 7, часть проектной документации: ТО 1. Разработка АСУТП (Система автоматического регулирования параметров технологического процесса) используя контроллерное управление от 0.05 до 0.3 ПЗ-0.137, ОЗП=0.137, ЗМ=0.137 к раск., ЗТМ=0.137, МАТ=0.137, ТЗ=0.137, ТЗМ=0.137) 2. Проектная документация на АСУТП ПЗ=0 в ОЗП=0.8, ЗМ=0.8 к раск., ЗТМ=0.8, МАТ=0.8 к раск., ТЗ=0.8, ТЗМ=0.8) Стадия РД ПЗ=0.5, ОЗП=0.5, ЗМ=0.5 к раск., ЗТМ=0.5, МАТ=0.5 к раск., ТЗ=0.5, ТЗМ=0.5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочно) 3. Индекс изменения сметной стоимости проектных работ для спроситальства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 в. ОЗП=27.19	1	1680.17	1680.17	1680.17			1680	1680	1680				
<b>Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы</b>										<b>45679</b>					

<b>Итого по акту:</b>															
<b>Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.</b>										142 701	5 421	610	79	273.14	5.5
<b>Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам</b>										143 876	6 335	871	106	346.01	7.46
<b>В том числе, справочно:</b>															
МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1.35, ЗМ=1.35, ЗПМ=1.35, ТЗ=1.35, ТЗМ=1.35 (Поз 3-4, 8-9, 27, 31-36, 39-40, 43-44, 25-26, 50-51, 69-87, 89-90, 67-68, 96-97, 107, 119-121, 130-154, 156-157, 105-106, 117-118, 128-129, 199-202)										178	131	46		11.9315	0.028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
МДС35 пр.1 т.3 п.2	Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях, с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутреннему пути (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15, ЗМ=1,15, ТЗ=1,15, ЗПМ=1,15 (Поз. 37-38, 41-42, 45-46, 91-92, 155, 158-159, 161-162)								38	37	2			0.0015
МДС35 пр.1 т.2 п.2	Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутреннему пути (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15, ЗМ=1,15, ТЗ=1,15, ЗПМ=1,15 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 48, 53-59, 61-66, 94, 99-104, 108-109, 111-116, 122-127, 163, 167, 186, 193, 165-166, 169-170, 173, 175-178, 180, 182-185, 191, 194-195, 197)							491	328	162			29,883	1,8935
МДС40 т.2 п.3	На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), оставленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещений предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатацию и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15, ТЗ=1,15 (Поз. 203-207)							328	328				19,308	
МДС35 пр.1 т.2 п.5	Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЗМ=1,2, ТЗ=1,2, ЗПМ=1,2 (Поз. 195, 197)							20	12	9			1,116	0,006
МДС35-IV п.4.7	При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 31-36, 39-40, 43-44, 25-26, 50-51, 69-87, 89-90, 96-98, 107, 119-121, 130-154, 156-157, 105-106, 117-118, 128-129)							120	75	44			6,8685	0,0275
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах								337 367	148 787	5 480		2 348	3 46,01	7,46
Накладные расходы								78 648						
В том числе, справочно:														
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 55707) (Поз. 203-207)								33 981						
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 2946) (Поз. 37-38, 41-42, 155, 161-162)								2 032						
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 14109) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 48, 53-59, 61-66, 94, 99-104, 108-109, 111-116, 122-127, 163, 167, 186, 193)								10 583						
76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 66) (Поз. 199-202)								50						
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 16547) (Поз. 164-166, 169-185, 187-192, 194-198)								14 726						
96% = 113%*0,85 ФОТ (от 3279) (Поз. 45-47, 91-93, 158-160)								3 147						
108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 10632) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 31-36, 39-40, 43-44, 50-52, 69-87, 89-90, 96-98, 107, 119-121, 130-154, 156-157)								11 482						
122% = 143%*0,85 ФОТ (от 2170) (Поз. 25-26, 67-68, 105-106, 117-118, 128-129)								2 647						
Сметная прибыль								43 265						
В том числе, справочно:														
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 55707) (Поз. 203-207)								17 826						
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 2946) (Поз. 37-38, 41-42, 155, 161-162)								1 178						
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 17388) (Поз. 45-47, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 91-93, 48, 53-59, 61-66, 158-160, 94, 99-104, 108-109, 111-116, 122-127, 163, 167, 186, 193)								8 347						
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 16547) (Поз. 164-166, 169-185, 187-192, 194-198)								8 605						
48% = 70%*(0,65*0,8) ФОТ (от 66) (Поз. 199-202)								32						
56% = 83%*(0,65*0,8) ФОТ (от 10632) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 31-36, 39-40, 43-44, 50-52, 69-87, 89-90, 96-98, 107, 119-121, 130-154, 156-157)								5 954						
61% = 89%*(0,65*0,8) ФОТ (от 2170) (Поз. 25-26, 67-68, 105-106, 117-118, 128-129)								1 323						
<b>Итого по акту:</b>														
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2, Узел учета ТЭ								86 725					42,39	0,04
Итого по разделу 2 Система Т3, Узел учета ГВС								33 518					14,13	
Итого по разделу 3 Система В1, Узел учета ХВС								75 421					47,64	0,1
Итого по разделу 4 Демонтажные работы								2 527					5,46	0,01
Итого по разделу 5 Узел учета, Электротехнические работы								99 468					81,4	7,27
Итого по разделу 6 Узел учета, Электротехнические работы, Подполье, Прокладка Металлорукава								6 785					5,62	0,04
Итого по разделу 7 Узел учета, Электротехнические работы, Подполье, Прокладка кабеля питающего								1 460					1,08	
Итого по разделу 8 Узел учета, Покрасочные и теплоизоляционные работы								183					0,26	
Итого по разделу 9 Узел учета, Пусконаладочные работы								107 514					148,03	
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы								45 679						
Итого								459 280					3 46,01	7,46
В том числе:														
Материалы								84 889						
Машины и механизмы								5 480						
ФОТ								151 135						
Оборудование								98 211						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Накладные расходы								78 648					
	Сметная прибыль								43 265					
	<b>ВСЕГО по акту</b>								<b>459 280</b>				346.01	7.46
	НДС									82 670.40				
	<b>ВСЕГО по акту</b>									<b>541 950.40</b>				

**Принял:**

Директор МУП "КОС" \_\_\_\_\_

Главный инженер МУП "КОС" \_\_\_\_\_

Зам. Главного инженера МУП "КОС" \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер МУП "КОС" \_\_\_\_\_

Зам. директора МУП "КОС" по экономике \_\_\_\_\_

И.о. Главного энергетика МУП "КОС" \_\_\_\_\_

Е.Н. Борисевич

И.В. Леготин

Е.М. Фурман

Н.Н. Калинина

Н.Б. Третьякова

В.В. Лебедева



Сдал: ООО "Северстрой"  
Генеральный директор \_\_\_\_\_

А.В. Белов



РАСЧЕТЫ АСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

Расчеты проверены:  
СБ МУП "КОС" СБ ПТО МУП "КОС"

КОВАЛЕВА Г.Г.

*Handwritten signature and text in blue ink.*