

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -

Объект - "МО город Норильск Р-н Талнах. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Дудинская, д. 3 корп. 2 (подъезд № 7)
 Инвентарный № _____
 ОДПУ по АУТВР в МЖД МО г. Норильск

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКТО	
по ОКПО	

Вид деятельности по ОКДП

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	04.08.2017	с _____ по 04.08.2017

Вид операции

Номер	Дата
КОС-126/15	26.05.2015г.

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

АКТ

1 066 548,90 руб. с НДС в т.ч. по акту 1 066 548,90 руб. с НДС

903 855 руб. без НДС в т.ч. по акту 903 855 руб. без НДС

Смета № АУТВР - 598. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

Р-н Талнах, ул. Дудинская, д. 3 к. 2
Иванов

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					Всего	Осн. З/л	Эк. Маш.	Всего	Осн. З/л	Эк. Маш.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ. Подполье
 Приборы и оборудование

1	ТЕРМ11-02-022-06 Пр. Министров Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 120 мм (МФ-5, 2, 1-Б-100, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общедомовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	163,29	62,17	64,03	163	62	64			6,18	6,18
2	0	Преобразователь расхода электромагнитный с ВП, 2, 0-300, 0м3/ч (МФ-5, 2, 1-Б-100, кл Б) (ИДСЗ п. 4.60. Трансформные расходы ПЗ=6%; ОЭТ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДСЗ п. 4.64. Заполнительные расходные расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЭТ=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДСЗ п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, кг/шт. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4 Текущие цены	шт	1	25510,84			25511						

3	ТЕР16-02-007-04 Пр. Министров Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общедомовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	345,52	16,64	10,18	346	17	10			1,46	1,46
4	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общедомовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	127,62			-255						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-100мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы, материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	комплект	1	4357,24				4357					
6	ТЕРм11-02-022-06 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 120 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-100, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4. Общепромышленное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	163,29	62,17	64,03		163	62	64		6,18 6,18	
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 2,0-300, Ом/лч (МФ-5.2.1-Б-Р-100, кл.Б) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стойкость лакокрасочных материалов для электрооборудования, КИПиА, инструменты ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт	1	26349,22				26349					
8	ТЕР16-02-007-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4. Общепромышленное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	345,52	16,64	10,18		346	17	10		1,46 1,46	
9	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4. Общепромышленное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	127,62				-255					
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-100мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы, материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	комплект	1	4357,24				4357					
комплект термобразователей														
11	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4. Общепромышленное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4. Общепромышленное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2					
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4. Общепромышленное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35					
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4. Общепромышленное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9					
15	ТСЦ-507-2630	Пробы П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4. Общепромышленное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20					
16	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4. Общепромышленное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	

17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепорасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82														
18	Цена поставщика	Комплект терморегуляторов КТСП-Н Р100 L100, кл. В с гильзой и бойшыкой (ИДСЗ5 п.4 50 Транспортивные расходы ПЗ=6%; ОЗТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДСЗ5 п.4 64 Запасовительные-складские расходы Оборудование ПЗ=1.2%; (ОЗТ=1.2%; ЗМ=1.2%; МАТ=1.2%); ИДСЗ5 п.4 58 Стоимость тары и упаковки - для элементоборудования; КПГЛА стоимость ПЗ=1.015 (ОЗТ=1.015; ЗМ=1.015; МАТ=1.015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	комплект	1	1959,86														
Датчик избыточного давления:																			
19	ТЕРМ12-10-001-01	Бойшыки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под регуляторами избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепорасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46												65,4
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепорасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78														1,31
21	ТСЦ-108-0081	Бойшыки скользящие ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепорасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	17,63														
22	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепорасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	12,37														25
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепорасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	4,74														-9
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепорасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	10,01														-20
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ																			
25	ТЕР24-01-033-01	Установка вентиляей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепорасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	38,21	8,77													0,84
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15х18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепорасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	28,28														
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепорасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	29,42														59
28	ТЕРМ11-02-001-01	Прибор устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепорасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74													1,03
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепорасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,094	48,82														2,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы. ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Запасные материалы. Оборотные расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.55. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КПЛА, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	ШТ	2	3810,84				7622					
сброса														
31	ТЕР12-10-001-01 Пр. Министр Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
32	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	КГ	-0,06	26,78				-2					
33	ТСЦ-108-0081	Бобышки оцинкованные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	ШТ.	-2	17,63				-35					
34	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	ШТ.	2	12,37				25					
35	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	ШТ.	-2	10,01				-20					
36	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	0,02*1,00	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
37	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министр Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	ШТ	-2	28,28				-57					
38	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15х18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	ШТ.	2	29,42				59					
39	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 1 1Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	ШТ.											
Трубопроводы, запорная арматура														
40	ТЕР16-05-001-03 Пр. Министр Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду100мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	4	379,77	30,38	14,07		0,3	1519	122	56	1	2,91 11,64
41	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	ШТ.	-8	127,62				-1021					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	ТСЦ-507-1003	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.		8	148,69			1190					
43	ТСЦ-301-3258	Затворы гидравлические диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.		4	1161,15			4645					
Трубопроводы														
44	ТЕР65-144 Пр. Минстроя Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,095 (9,5/100)	762,14	640,59	59,84		72	61	6		65,3 6,2	
45	ТЕР16-02-004-04 Пр. Минстроя Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,16008 (0,236*9+14,12)/100	16837,05	895,59	498,67		5,5	2695	143	80	79,75 12,77	0,37 0,06
46	ТСЦ-302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м		-16,01	147,31				-2358				
47	ТСЦ-507-1983	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм (108Х4,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.		8	77,08			617					
48	ТСЦ-103-0402	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м		14,12	296,65			4189					
49	ТЕР65-23-1 Пр. Минстроя Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра систем ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	7,619143 5333*77/10000	3,6	3,6		27	27	27			0,41 3,12	
50	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,16008	329,84	67,08			53	11	7		5,01 0,8	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
51	ТЕР65-5-9 Пр. Минстроя Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 100 мм (Применительно установке и снятие габаритного имитатора) Демонтаж (Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,02	67934,44	4405,68	867,55		1359	88	17		422 8,44	
52	ТСЦ-302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30чббр диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.		-2	563,19			-1106					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	Цена поставщика		шт	2	4357,24				8714					
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета Т3. Подполье														
Раздел 2. Система Т1, Т2. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье.														
54	ТЕР106-01-054-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Разборка поверхности изоляции рулонными материалами насухо с прокладкой швов (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних сантехнико-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции, ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; Т3=0,4; Т3М=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 покрытия изоляция	0,091923 9,1923/100	168,9	127,02	41,88		16	12	4		12,79 1,18	
55	ТЕР106-24-2 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2	0,091923	182,6	182,6			17	17			19,1 1,76	
В укрытые														
56	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (1-13,7 ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; Т3=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,015335 1,5335/100	345,66	71,56	16,55	0,11	5	1			5,84 0,09	0,01
57	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0002	19552,05				-4					
58	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Анкор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	0,2 6,0002*1000	24,87				5					
59	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (за 2 раза) (1-13,7 ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; Т3=1,1; 2 слоя ПЗ=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; Т3=2; Т3М=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,015335	691,32	143,12	33,1	0,22	11	2	1		11,68 0,18	0,02
Вне укрытия														
60	ТЕР13-06-003-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Очистка поверхности цветками (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 м2	4,0335	8,83	8,83			36	36			0,9 3,63	
61	ТЕР13-06-004-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Обеспыливание поверхности (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 м2	4,0335	1,36	0,98	0,38		5	4			0,1 0,4	
62	ТЕР13-07-001-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2	0,040335 4,0335/100	589,58	91,34	5,56	0,11	24	4			9,08 0,37	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	ТЕР13-03-002-15 ПРИМ. Пр. Министров Квартал №9 ом 12.11.10 №8237.0	Органтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577 (за 2 раза) (За 2 раза ПЗ=2, ОЗП=2, ЗМ=2 к расч.; ЗПН=2, МАТ=2 к расч.; ТЗ=2, ТЗМ=2); 1.3.7.0П. При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1; ТЗ=1; ТЗМ=1; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м2	0.040335 4.0335/100	467.97	108.31	41.36	0.22	19	4	2		8.6 0.35	0.02
64	ТЕР26-01-009-01 Пр. Министров Квартал №9 ом 12.11.10 №8237.0	Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитками минераловатными на синтетическом связующем маркой 75 (Плиты 26.2 При изоляции трубопроводов с наличием одного и более изгибов или отводов на каждые 7 м прямых участков ОЗП=1; ТЗ=1; ТЗМ=1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 м3	0.7768	2565.72	232.86	133.05		1983	181	103		20.74 16.11	
65	101-0540	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0.7х20-50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	Т	-0.0082	22235.7				-182					
66	101-1876	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0.8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	Т	-0.0206	24089.77				-496					
67	104-0077	Стеклопластик рулонный марки РСГ-А-Л-В ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1000 м2	-0.0017	23694.9				-40					
68	506-0878	Листы алюминиевые марки АД1п, толщиной 1 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0.6059	51.7				-31					
69	104-0009	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-100, толщина 60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м3	-1.196	775.56				-928					
70	Протокол согласования	Минматы МПТЭ-1,7,5 (2000х1000х120мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4. Текущие цены	м3	1.196	7701.65				9211					
71	ТЕР26-01-054-01 Пр. Министров Квартал №9 ом 12.11.10 №8237.0	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклекой швов (Плиты 26.2 При изоляции трубопроводов с наличием одного и более изгибов или отводов на каждые 7 м прямых участков ОЗП=1; ТЗ=1; ТЗМ=1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м2 поверхности покрытия изоляция изоляция	0.11503 11.5030/100	3308.49	349.32	104.69		381	40	12		35.18 4.05	
72	ТСЦ-101-1794	Бризол ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1000 м2	-0.0132	11281.37				-149					
73	ТСЦ-101-1747	Рубероид морозостойкий РММ-300 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м2	13.2 0.0132*1000	15.72				208					
Итого по разделу 2 Система Т1, Т2. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье.										40774				
Раздел 3. Укрытие узла учета. По альбому КМ-АУТВР-1502. Подполье.													51.25	
74	ТЕР09-04-006-01 Пр. Министров Квартал №9 ом 12.11.10 №8237.0	Монтаж фаянра (Опорная конструкция) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 т конструкции	0.042372	1515.56	327.89	852.18	43.45	64	14	36	2	28.34 1.2	2.91 0.12
75	ТСЦ-201-0778	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	Т	0.042372	16264.84				689					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
76	ТЕР13-03-002-15 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от: 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577 за 2 раза (За 2 раза ПЗ=2, ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2, ТЗ=2, ТЗМ=2); При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Скрапка и обустройство решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ТЗМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,027548	514,77	119,14	45,5	0,24	14	3	1		9,46 0,26	15 - 0,02
77	ТЕР15-01-061-02 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от: 12.11.10 №237-О	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» без пароизоляционного слоя (Применительно сэндвич-панелями) (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м2 поверхности облицовки	0,2242 (7,49+3,73+1,43+5,52+4,25) /100	100797,7	1214,51	540,31	4,31	22599	272	121	1	115,01 25,79	0,29 0,07
78	ТСЦ-201-1300	Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием «Полиэстер» (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м2	-26,01	595,3				-15484					
79	ТСЦ-201-0281	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана без нащельников. Способ изготовления непрерывный ПТС 1022.80-СО.6 (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м2	26,01	409,36				10647					
80	ТЕР10-01-029-02 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от: 12.11.10 №237-О	Установка приборов оконных (Применительно Дверных) (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 компл.	0,04	21492,12	447,67	44,45		860	18	2		44,5 1,78	
81	ТСЦ-101-0936	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий двухстворных (независимо от высоты) (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	компл.	-4	210				-840					
82	ТСЦ-101-0894	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещении однополных (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	компл.	4	138,76				555					
83	ТСЦ-101-2003	Замки накладные с засовом и защелкой (Применительно навесные) (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	компл.	2	219,06				438					
84	ТЕР09-05-006-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от: 12.11.10 №237-О	Резка стального профилированного настила (прорезка отверстий в стеновых панелях для пропуска трубопроводов) (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 м реза	2,010624 0,16*3,14*16*4	4,18	3,51	0,67		8	7	1		0,34 0,68	
Итого по разделу 3 Укрытие узла учета. По альбому КМ-АУТВР-1502. Подполье										115004			55,35	0,38

Раздел 4. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.

Приборы и оборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85	ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Мысгора Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр. Счетчик. Преобразователь. Устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1.Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	20,69	10,36			41	21			1,03	2,06
86	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0.12- 18.0м3/ч (МФ-5.2.1.Б-25, кл.Б) МДС35 п. 4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ОЭГ=1.2%, ЗМ=1.2%, МАТ=1.2%; МДС35 п. 4.64 Заемывытительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1.2%; МДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПДА инструмента ПЗ=1.015 (ОЭГ=1.015, ЗМ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	15266,12				30530					
87	ТЕР16-02-007-01 Пр. Мысгора Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	2	201,76	10,94			404	22	14		0,96	1,92
88	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1.0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-4	77,07				-308					
89	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-25мм МДС35 п. 4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заемывытительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2%, РАК. ЗТМ=2%, МАТ=2%, РАК. РАК. ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	2	1005,52				2011					
Комплект термопреобразователей														
90	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Мысгора Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98		594,46	96	14	12		65,4	1,31
91	101-1703	Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2					
92	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35					
93	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9					
94	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20					
95	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Мысгора Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03	2,06
96	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82				-4					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
97	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСП-Н РЧ100 L60, кл. В с гильзой и бобышкой (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительные, складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4.68. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КПЦА - стоимость ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938					
		сброшенные краны												
98	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду=15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,05	4792,02	723,98	594,46		240	36	30		65,4 3,27	
99	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-5	17,63									
100	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	5	12,37				62					
101	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-5	4,74				-24					
102	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-5	10,01				-50					
103	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	5	38,21	8,77			191	44			0,84 4,2	
104	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	0,05*100										
105	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-5	28,28				-141					
106	ТСЦ-302-1831	Кран шаровый муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	5	29,42				147					
107	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	кран шаровый под приварку Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Применительно под приварку ф32) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.		219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47 1,47	
108	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т	-0,0011	31424,22									

1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
109	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154				1,47	
110	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5					
111	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметр 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	849,8				850					
112	TEP16-05-001-01 Дв. Милстор Казань кр от 12.11.10 №237-0	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметр до 25 мм (Применительно под приварку ф25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	152,92	15,35	5,85		153	15	6		1,47	1,47
113	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5					
114	ТСЦ-101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметр 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0011	31849,77				-35					
115	ТСЦ-507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	44,7				-89					
116	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметр 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	777,1				777					
Трубопроводы, запорная арматура														
117	TEP16-05-001-02 Дв. Милстор Казань кр от 12.11.10 №237-0	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметр до 50 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47	1,47
118	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
119	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	89,82				180					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
120	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	941,94				942					
121	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установки фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
122	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	Т	-0,0008	31424,22				-25					
123	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	Т	0,0016 0,0008*2	31424,22				50					
124	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	-0,001	2573,05									
125	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	0,002 0,001*2	2573,05				5					
126	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	-2	77,07				-154					
127	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	89,82				180					
128	ТЕР16-07-003-04 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм (ДУ32 в Ду 80) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 врезка	1	156,68	50,84	8,87		157	51	9		4,46 4,46	
129	103-0052	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	-0,4	63,71				-25					
130	302-1137	Вентили проходные муфтовые 15КЧ118Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	68,03									
			переход медь-сталь											
131	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установки фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	

№	Код	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма
132	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т	4	-0,0008	31424,22														
133	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т	1	0,0016	31424,22														
134	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2. ВСт3сп2, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	-2		77,07														
135	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2. ВСт3сп2, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	2		89,82														
136	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	-0,001		2573,05														
137	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	0,002		2573,05														
138	ТЕРМ12-01-105-04	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	0,002		2348,62														
139	Цена поставщика	Фланцы медные Ду 54х1,5 (ИДС:38 п. 4.60 Транспортировочные расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС:35 п. 4.64 Запасовительно-сварочные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%, ЭМ=2%, к раск.; ЗПМ=2%, МАТ=2% в раск.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2		1119,04														
Трубопроводы																				
140	ТЕР16-02-004-02	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,005		12233,21														
141	302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,5		107,5														
142	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х3,5 мм(76х3,5-38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	2		26,44														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
143	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 65x50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x3,5-57x3 мм(76x3,5-57x3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	2	33,06				66					
144	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	м	0,25	173,7				43					
145	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0139 (0,045*2+0,116*5+0,717/100)	10937,16	683,12	289,92	2,82	152	9	4		60,83 0,85	0,19
146	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	м	-1,39	97,65				-136					
147	ТСЦ-507-2278	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x5-45x4 мм(Применительно 57x3,5-32x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	2	25,86				52					
148	ТСЦ-507-1973	Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	5	21,56				108					
149	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	м	0,71	136,2				97					
150	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48-38-32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00605 (0,075*1+0,537/100)	10937,16	683,12	289,92	2,82	66	4	2		60,83 0,37	0,19
151	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	м	-0,605	97,65				-59					
152	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм(38x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	1	17,85				18					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
153	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЭИ=6,29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	М	0,53	80,92				43					
154	ТЕР16-07-005-02 Пр. Министров Казань-кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЭИ=6,29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,005	329,84	67,08	44,91	2					5,01	0,03
155	ТЕР16-07-005-01 Пр. Министров Казань-кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЭИ=6,29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,01995	171,78	67,08	44,91	3					5,01	0,1
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
156	ТЕРР65-5-8 Пр. Министров Казань-кр от 12.11.10 №237-О	Смена задымке диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатора(демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЭИ=6,29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5	848		64			308	6,16
157	302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-бор диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЭИ=6,29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	350,08			-700						
158	Цена поставщика	Габаритный имитатор для Мф. фланцевый, ДУ-25мм ИДС35 п. 460. Транспорные расходы ПЗ=6%, ОЭТ=6%, ЭИ=6%, МАТ=6%; ИДС35 п. 464. Заполнительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%, ОЭТ=1,2%, ЭИ=1,2%, МАТ=1,2%; ИДС35 п. 486. Стойкость тары и упаковки - для электрооборудования КИПДА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЭТ=1,015, ЭИ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	929,83			1860						
Итого по разделу 4 Система Т3.14. Узел учета ГВС.														
Раздел 5. Система В1. Узел учета ХВС.														
Приборы и оборудование														
159	ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Министров Казань-кр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5, 2, 1-Б-25, кл. Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЭИ=6,29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	20,69	10,36		21		10			1,03	1,03
160	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18 Ом/лч (МФ-5, 2, 1-Б-25, кл. Б) ИДС35 п. 460. Транспорные расходы ПЗ=6%, ОЭТ=6%, ЭИ=6%, МАТ=6%; ИДС35 п. 464. Заполнительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%, ОЭТ=1,2%, ЭИ=1,2%, МАТ=1,2%; ИДС35 п. 486. Стойкость тары и упаковки - для электрооборудования КИПДА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЭТ=1,015, ЭИ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15265,12			15265						
161	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Казань-кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЭИ=6,29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83	202		11			0,96	0,96
Итого по разделу 4 Система В1. Узел учета ХВС.														
86902														
48,05														
0,01														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
162	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					
163	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заполнительно-склеивающие расходы, Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЭМ=2%, к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2%, к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	КОМПЛЕКТ	1	1005,52				1006					
преобразователи избыточного давления														
164	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
165	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,03	26,78				-1					
166	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	17,63				-18					
167	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	12,37				12					
168	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	4,74				-5					
169	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	10,01				-10					
170	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9			0,84 0,84	
171	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	28,28				-28					
172	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	29,42				29					
173	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12			1,03 1,03	
174	ТСЦ-509-2160	Прокладки перонитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,042	48,82				-2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
175	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-Ди-001"	шт		3810,84				3811					
		МДСЗ п. 4.60. Грандиорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДСЗ п. 4.61. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДСЗ п. 4.58. Стоимость марш и улочки - для электрооборудования КИПУА, инструмент ПЗ=1,01% (ОЗП=1,01%; ЗМ=1,01%; МАТ=1,01%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены												
сборка														
176	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Индустрия Красноярск от 12.11.10 №237-0	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм)	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37											1,31	
177	101-1703	Пластины резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	-0,06	26,78				-2					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37												
178	108-0081	Бобышки скользящие	шт	-2	17,63				-35					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37												
179	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и коньракой, диаметром 15 мм	шт	2	12,37				25					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37												
180	301-3240	Коплячки-заглушки 1"	шт	-2	4,74				-9					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37												
181	507-2630	Пробки П-М27Х2	шт	-2	10,01				-20					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37												
182	ТЕР24-01-033-01 Пр. Индустрия Красноярск от 12.11.10 №237-0	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37											1,68	
183	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт	-2	28,28				-57					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37												
184	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11БЭ7П1, диаметром 15 мм	шт	2	29,42				59					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37												
185	ТЕР18-06-003-10 Пр. Индустрия Красноярск от 12.11.10 №237-0	Установка воздухоотводчиков	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18			1,66	0,02
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37											1,66	0,02
186	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, диаметр 15 мм	шт	-1	32,88				-33					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37												
Краны шаровые под приварку														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
187	ТЕР16-07-003-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	3 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм(с установкой кранов шаровых приварных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 врезка		140.93	50.84	8.87		282	102	18		4,46 8,92	
188	ТСЦ-103-0051	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	-0.8	50,19									
189	ТСЦ-302-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ16Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	57,69				-115					
190	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 VALLOMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	777,1				1554					
запорная арматура														
191	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.		219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47 1,47	
192	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					
193	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	89,82				180					
194	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	941,94				942					
195	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение		201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
196	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	Т	-0,0008	31424,22									
197	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	Т	0,0016 0,0008*2	31424,22									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
198	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
199	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	89,82				180					
200	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,001	2573,05				-3					
201	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	0,002 0,0012	2573,05				5					
202	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Кавказов пр. опл 12 11 10 №237.0	Установка фланцевых соединений на стартовых трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
203	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0008	31424,22				-25					
204	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	т	0,0016 0,00082	31424,22				50					
205	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
206	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	89,82				180					
207	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,001	2573,05				-3					
208	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	0,002 0,0012	2573,05				5					
Трубопроводы														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 #1	15
209	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал. 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,01372 (0,118+0,9)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	150	9	4		60,83 0,83	0,19
210	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал. 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-1,372	97,65				-134					
211	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм(57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал. 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	4	25,4				102					
212	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал. 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	0,9	136,2				123					
213	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48,38,32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал. 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00768 (0,059*2+0,55)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	84	5	2		60,83 0,47	0,19
214	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал. 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,768	97,65				-75					
215	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм (Применительно 32х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал. 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	20,4				41					
216	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал. 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	0,65	80,92				53					
217	ТЕРр65-23-3 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водной системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал. 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 м3 объема здания	7 619143 533347*1/1000	1,84	1,84			14	14			0,21 1,6	
218	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал. 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0214 0,00768*0,01372	171,78	67,08	44,91		4	1	1		5,01 0,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
219	ТЕРР65-5-8 Пр.Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного иммитатора(Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32			308	3,08
220	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30чббр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	350,08				-350					
221	Цена поставщика	Габаритный иммитатор для МФ, фланцевый, ДУ-25мм МДСЗ п. 4.60. Транспортырные расходы ПЗ=6%. (ОЗП=6%, ЗИМ=6%, МАТ=6%); МДСЗ п. 4.64. Заготовительно-сварские расходы. Материалы ПЗ=2%. (ОЗП=2%, ЗИМ=2%, ЗПИМ=2%, МАТ=2% к раск. ; ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	929,83				930					
Итого по разделу 5 Система В1. Узел учета ХВС.														
Раздел 6. Демонтажные работы														
222	ТЕРМ12-01-105-04 Пр.Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Демонтаж - Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм МДСЗ п. 3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлжит дальнейшему использованию (предназначено в прои) с разборкой и разкой на части. ОГП=0.5. ЗИМ=0.5 к раск. ЗПИМ=0.5. МАТ=0.5. ТЗ=0.5. ТЗМ=0.5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,025	907,27	630,99	27,628	21,18	23	16	7	1	57	1,8
223	ТЕРР65-14-3 Пр.Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в заданных и сооруженных на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,006	477,35	427,72	23,98		3	3			43,6	0,26
224	ТЕРР65-14-4 Пр.Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в заданных и сооруженных на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,095	762,14	640,59	59,84		72	61	6		65,3	6,2
Итого по разделу 6 Демонтажные работы														
Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы.														
225	ТЕРМ11-06-001-01 Пр.Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Шиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1	5,15	0,04
226	Цена поставщика	Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМЛП-3-0 ИР54 с монтажной платой (МДСЗ п. 4.60. Транспортырные расходы ПЗ=6%. (ОЗП=6%, ЗИМ=6%, МАТ=6%); МДСЗ п. 4.64. Заготовительно-сварские расходы. Материалы ПЗ=2%. (ОЗП=2%, ЗИМ=2%, ЗПИМ=2%, МАТ=2% к раск. ; ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	5538,99			5539						
227	ТЕРМ08-02-397-01 Пр.Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,008	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3		10,7	3,61
228	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (ПН-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	м	0,8	71,04				57				0,09	0,03
229	ТЕРМ11-03-001-01 Пр.Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	7	7,44	5,93			52	42			0,52	3,64
Итого по разделу 7 Система В1. Узел учета ХВС.														
63561														
40,09														
0,04														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
230 О	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%). ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	18488,01	1	18488,01				18488					
231	ТЕРм08-02-411-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепродраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 ВВОД	3	43,45	11,14			130	33			1,03 3,09	
232	ТСЦ-509-0090	Перекрышки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепродраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-3	7,24				-22					
233	цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-25 IP54) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06), ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	3	61,63				185					
234	ТЕРм08-02-411-05 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепродраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 ВВОД	2	43,45	11,14			87	22			1,03 2,06	
235	ТСЦ-509-0090	Перекрышки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепродраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	7,24				-14					
236	цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-29 IP54) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06), ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	63,79				64					
237	цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-42 IP54) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06), ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	131,91				132					
238	ТЕРм08-03-575-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепродраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	2	13,49	12,77			27	26			1,12 2,24	
239	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А, 10А (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06), ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%), ЗПМ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	232,46				465					
240	ТЕРм08-02-152-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепродраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 Т	0,00178 0,892/1000	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	59	2	2		101 0,18	2,11
241	ТЕРм08-02-407-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепродраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,02 (1+1)/100	4052,39	449,03	1604,09	410,14	81	9	32	8	41,5 0,83	27,6 0,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
242	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	1,03 1*1,03	102,3				105					
243	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 48х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	1,03 1*1,03	102,3				105					
244	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Минстроя Красноярск №р от 12.11.10 №237-О	Ружав металлургический наружным диаметром до 48 мм (Металлоружав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 М	0,03 3/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9		34,7 1,04	0,22 0,01
245	Цена поставщика	Ружав металлургические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06; ОЭГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2%; ОЭГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	3,09 3*1,03	91,85				284					
246	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Минстроя Красноярск №р от 12.11.10 №237-О	Ружав металлургический наружным диаметром до 48 мм (Металлоружав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 М	0,03 3/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9		34,7 1,04	0,22 0,01
247	Цена поставщика	Ружав металлургические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06; ОЭГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2%; ОЭГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	3,09 3*1,03	51,95				161					
248	ТЕРМ08-02-409-01 Пр. Минстроя Красноярск №р от 12.11.10 №237-О	Труба винилястовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (оффо-труба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 М	0,2 20/100	4104,85	257,52	769,47	236,42	821	52	154	47	23,8 4,76	15,91 3,18
249	Цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (МДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06; ОЭГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2%; ОЭГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	20,6 0,2*103	16,6				342					
250	ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Минстроя Красноярск №р от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлургические ружава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара+питация) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 М	0,24 (20*4)/100	1098,2	60,7	4,54	0,15	264	15	1		5,61 1,35	0,01
251	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Минстроя Красноярск №р от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлургические ружава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питация ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 М	0,06 (1*+2*3)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74 0,4	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
252	ТЕРм08-02-405-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,062 (1,2+2+3)/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3 2,37	0,25 0,02
253	ТЕРм08-02-412-09 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,56 (4+52)/100	381,34	24,78	4,54	0,15	214	14	3		2,29 1,28	0,01 0,01
254	ТЕРм11-06-002-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,333 (15,3+18)/100	170,84	158,1			57	53			12,4 4,13	
255	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1x0,75 МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	1,236 (1,2)*1,03	6,47				8					
256	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	11,22 (11)*1,02	40,38				453					
257	Цена поставщика	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	75,48 (44+92+19)*1,02	40,55				3061					
258	Цена поставщика	Кабель витая пара UTP 2x24AWG cat 5E МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	40,086 (20+4+15+3)*1,02	38,38				1539					
259	ТЕРм08-03-545-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	3	250,6	35,81	3,44		752	107	10		3,31 9,93	
260	Цена поставщика	Коробка распаячная ол 85x85x40 IP54 МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	3	51,9				156					
261	ТЕРм11-08-001-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 концов	0,79 (127+44+4)/100	183,66	120,92			145	96			10,3 8,14	
262	ТЕРм08-03-574-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 жил	0,28 (28)/100	5205,82	191,52	4,54	0,15	1458	54	1		16,8 4,7	0,01
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы.										98548			76,17	5,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 8. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
263	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Рукава металлоческий наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЭМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,27 (27)/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	1842	101	83	1	34,7 9,37	0,22 0,06
264	Цена поставщика	Рукава металлоческие диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п. 4 60. Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЭТ=1,06. ЭМ=1,06. МАТ=1,06); МДС35 п. 4 64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭТ=2%. ЭМ=2%. МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	0,27*103	91,85				2554					
265	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Рукава металлоческий наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЭМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,6 (60)/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	4094	225	184	2	34,7 20,82	0,22 0,13
266	Цена поставщика	Рукава металлоческие диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п. 4 60. Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЭТ=1,06. ЭМ=1,06. МАТ=1,06); МДС35 п. 4 64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭТ=2%. ЭМ=2%. МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	0,6*103	51,95				3211					
267	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Рукава металлоческий наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д12мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЭМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,28 (28)/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	1911	105	86	1	34,7 9,72	0,22 0,06
268	Цена поставщика	Рукава металлоческие диаметром 12 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п. 4 60. Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЭТ=1,06. ЭМ=1,06. МАТ=1,06); МДС35 п. 4 64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭТ=2%. ЭМ=2%. МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	0,28*103	38,66				1115					
269	ТЕРМ08-03-545-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм ² . Устанавливаемая на конструкции на стене или колонне. Количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЭМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	250,6	35,81	3,44		251	36	3		3,31 3,31	
270	Цена поставщика	Коробка распаячная б/п 125X125X70 IP54 (МДС35 п. 4 60. Транспорные расходы ПЗ=6%; (ОЭТ=6%. ЭМ=6%. МАТ=6%); МДС35 п. 4 64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭТ=2%. ЭМ=2%. МАТ=2% к раск.; ПЗ=2%. ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	180,56				181					
271	ТЕРМ11-08-001-03 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления конца с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЭМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	100 концов	0,48 (44+4)/100	183,66	120,92			88	58			10,3 4,94	
Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.					87799								78,02	0,41
Раздел 9. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.														
272	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Запитывание провода в проложенные трубы и металлоческие рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке. Суммарное сечение до 6 мм ² (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЭМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,6	1116,17	72,93	9,07	0,3	670	44	5		6,74 4,04	0,02 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
273	Цена поставщика	Кабель силовых ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	61.2 0,6*102	40,38				2471					
274	ТЕР08-02-412-01 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,55 (35+20)/100	1098,2	60,7	4,54	0,15	604	33	2		5,61 3,09	0,01 0,01
275	ТЕР08-02-412-09 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	1,89 (27+162)/100	381,34	24,78	4,54	0,15	721	47	9		2,29 4,33	0,01 0,02
276	Цена поставщика	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	185,64 (20+162)*1,02	40,55				7528					
277	Цена поставщика	Кабель витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	63,24 (35+27)*1,02	38,38				2427					
Итого по разделу 9 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.														
									31373				18,56	0,06

Раздел 10. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.

278	ТЕР13-03-002-04 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (1.13.7 ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,00739 (0,4+63+0,3227)/100	345,66	71,56	16,55	0,11	3	1			5,84 0,04	0,01
279	113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	Т	-0,0001	19552,05					-2				
280	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	0,1 0,0001*1000	24,87				2					
281	ТЕР13-03-002-04 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (за 2 раза) (1.13.7 ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к рас.; ЗПМ=2; МАТ=2 к рас.; ТЗ=2; ТЗМ=2); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,00739	691,32	143,12	33,1	0,22	5	1			11,68 0,09	0,02
Итого по разделу 10 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.									174				0,21	

Раздел 11. Узел учета. Пусконаладочные работы.

282	ТЕР01-11-013-01 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 токоприемник	1	22,1	22,1			22	22			1,5 1,5	
-----	---	---	----------------	---	------	------	--	--	----	----	--	--	------------	--

№	№	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
283	ТЕРп01-11-028-01 Пр. Инженера Касюков мр от 12.11.10 №237-0	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22.15	1 линия		1	5,89	5,89		6	6			0,4	
284	ТЕРп01-11-011-01 Пр. Инженера Касюков мр от 12.11.10 №237-0	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22.15	100 точек		0,02	235,68	235,68		5	5			16	0,4
285	ТЕРп02-01-002-03 Пр. Инженера Касюков мр от 12.11.10 №237-0	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кодш) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22.15	1 система		1	1447,13	1447,13		1447	1447			85	85
286	ТЕРп02-01-002-04 Пр. Инженера Касюков мр от 12.11.10 №237-0	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кодш) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (13 приборов и датчиков + 4 дискретных + 1 реверс) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22.15	1 канал		8	141,31	141,31		1130	1130			8,3	66,4

Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.

Раздел 12. Узел учета проектные работы

287	БСЦ9-5-7-4	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество баблов 7, часть проектной документации: (Таб.1 к11. Проектирование АСУТП заключается в привязке ранее разработкой АСУТП к условиям конкретного объекта управления от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137, ОЭП=0,137, ЭМ=0,137 к раск., ЗПМ=0,137 к раск., ТЗ=0,137 ТЗМ=0,137) 2,3,5 Т4. Для одностадийной разработки проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЭП=0,8, ЭМ=0,8 к раск., ЗПМ=0,8 к раск., ТЗ=0,8, ТЗМ=0,8, ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЭП=27,19	разработка проектной документации	1	1680,17	1680,17			1680	1680				
-----	------------	---	-----------------------------------	---	---------	---------	--	--	------	------	--	--	--	--

Итого по разделу 12 Узел учета проектные работы

ИТОГО ПО АКТУ:

Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.				258908	7662	1491	66	466,44	4,55
В том числе, справочно:				263255	10000	2500	93	669,98	6,45
МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по территории (внутрицеховым путем) с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЭП=1,15, ЭМ=1,15, ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15 (Поз. 3-4, 8-9, 40-43, 45-48, 50, 25-27, 37-39, 54, 64-69, 71-73, 56-63, 74-75, 84, 76-81, 87-88, 107-137, 140-155, 104-106, 161-162, 165-216, 218, 170-172, 182-184, 278-281)				678	475	205	2	43,8095	0,1225
МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по территории (внутрицеховым путем) с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЭП=1,15, ЭМ=1,15, ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15 (Поз. 44, 49, 51-52, 55, 156-157, 217, 219-220, 223-224)				62	55		6	5,523	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 85, 90-96, 98-103, 138, 159, 164-169, 173-174, 176-181, 222, 225, 229, 254, 261, 227-228, 231-232, 234-235, 238, 240-244, 246, 248, 250-253, 259, 262-263, 265, 267, 269, 271-272, 274-275)								877	576	303	21	52,7905	1,47
	МДС40 т.2 п.3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), оставленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещений предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 282-286)								802	591	271	2	49,742	0,166
	МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 3-4, 8-9, 40-43, 45-48, 50, 25-27, 37-39, 44, 49, 51-52, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 54, 64-69, 71-73, 55-63, 74-75, 84, 76-81, 263, 265, 267, 269, 271-272, 274-275)								536	310	227	2	28,584	0,14
	МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 40-43, 45-48, 50, 25-27, 37-39, 64-69, 71-73, 56-63, 74-75, 84, 76-81, 87-88, 107-137, 140-155, 104-106, 161-162, 185-216, 218, 170-172, 182-184)								674114	229966	15724	2060	669,98	6,45
	Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах								148659					
	Накладные расходы								40561					
	В том числе, справочно:								3591					
	61% = 72%*0,85 ФОТ (от 66494) (Поз. 282-286)								16248					
	69% = 81%*0,85 ФОТ (от 5205) (Поз. 44, 49, 55, 217, 223-224)								2491					
	75% = 88%*0,85 ФОТ (от 21662) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 85, 90-96, 98-103, 138, 159, 164-169, 173-174, 176-181, 222, 225, 229, 254, 261, 271)								30713					
	76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 3278) (Поз. 56-63, 74-75, 84, 76, 278-281)								8019					
	89% = 105%*0,85 ФОТ (от 34509) (Поз. 226-228, 231-253, 255-260, 262-270, 272-277)								4933					
	84% = 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 8547) (Поз. 54, 64-73)								9995					
	96% = 113%*0,85 ФОТ (от 5139) (Поз. 51-53, 139, 156-158, 219-221)								724					
	89% = 116%*(0,9*0,85) ФОТ (от 11230) (Поз. 77-79)								26602					
	99% = 130%*(0,9*0,85) ФОТ (от 731) (Поз. 80-81)								4782					
	108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 24632) (Поз. 3-5, 8-10, 40-43, 45-48, 50, 87-89, 107-137, 140-155, 161-163, 185-216, 218)								81082					
	122% = 143%*0,85 ФОТ (от 3920) (Поз. 25-27, 37-39, 104-106, 170-172, 182-184)													
	Сметная прибыль								21278					
	В том числе, справочно:								2083					
	32% = 40%*0,8 ФОТ (от 66494) (Поз. 282-286)								4155					
	40% = 50%*0,8 ФОТ (от 5205) (Поз. 44, 49, 55, 217, 223-224)								12865					
	37% = 55%*(0,85*0,8) ФОТ (от 11230) (Поз. 77-79)								314					
	48% = 60%*0,8 ФОТ (от 26801) (Поз. 51-53, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 139, 156-158, 85, 90-96, 98-103, 138, 219-221, 159, 164-169, 173-174, 176-181, 222, 225, 229, 254, 261, 271)								17946					
	43% = 63%*(0,85*0,8) ФОТ (от 731) (Поз. 80-81)								5689					
	52% = 65%*0,8 ФОТ (от 34509) (Поз. 226-228, 231-253, 255-260, 262-270, 272-277)								13794					
	48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 11850) (Поз. 54, 64-73, 56-63, 76, 278-281)								566					
	56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 24632) (Поз. 3-5, 8-10, 40-43, 45-48, 50, 87-89, 107-137, 140-155, 161-163, 185-216, 218)								2392					
	58% = 85%*(0,85*0,8) ФОТ (от 975) (Поз. 74-75, 84)													
	61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 3920) (Поз. 25-27, 37-39, 104-106, 170-172, 182-184)								201046				116,26	0,29
	Итого по акту:								40774				51,25	
	Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ. Подполье								115004				55,35	0,38
	Итого по разделу 2 Система Т1, Т2. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье.								86902				48,05	0,01
	Итого по разделу 3 Укрытие узла учета. По альбому КМ-АУВР-1502. Подполье								63561				40,09	0,04
	Итого по разделу 4 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.								4662				9,36	0,07
	Итого по разделу 5 Система В1. Узел учета ХВС.								98548				76,17	5,19
	Итого по разделу 6 Демонтажные работы								87799				78,02	0,41
	Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.								31373				18,56	0,06
	Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.								174				0,21	
	Итого по разделу 9 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.													
	Итого по разделу 10 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу 11 Узел учета Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 12 Узел учета проектные работы														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Оборудование														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
ВСЕГО по акту														
НДС														
ВСЕГО по акту														
									903855	162 693,90			669,98	6,45
									1 066 548,90					

Принял:

Директор МУП "КОС"

Е.Н. Борисевич

Главный инженер МУП "КОС"

И.В. Ягодин

Зам. Главного инженера МУП "КОС"

Е.М. Фурман

Главный бухгалтер МУП "КОС"

Н.Н. Калинина

Зам. Директора по экономике

Н.Б. Третьякова

Главный энергетик МУП "КОС"

В.В. Дацюк

Начальник Службы АСУ

П.М. Полевик

Начальник службы ЭРНС ТВСИК МУП "КОС"

Н.И. Сергеева

Инженер 1 кат. службы ЭРНС ТВСИК МУП "КОС"

Ю.А. Романенко

Начальник ПТО

В.М. Шевцов

Начальник БЭЗИС ПТО МУП "КОС"

А.А. Алехин

Инженер БЭЗИС ПТО МУП "КОС"

А.А. Алехин

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор

А.В. Белов



Расценки проверены:

СБ МУП "КОС"

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

СМЕТНОЕ БЮРО ПТО МУП «КОС»

И. Г. КАЧАЕВА

