

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКТО	
по ОКПО	


Вид деятельности по ОКДП	ККС-126/15
Договор подряда (контракт)	26.05.2015г.
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	15.08.2017	с 01.08.2017 по 15.08.2017

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

812 041,78 руб с НДС в т.ч. по акту 812 041,78 руб с НДС  
 688 171 руб без НДС в т.ч. по акту 688 171 руб без НДС

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"  
 Стройка -  
 Объект - "МО город Норильск р-н Талнах Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Енисейская, д. 15 (подъезды № 1, 2)  
 Инвентарный №

*155*  
 Для № АУТВР в МКД по г. Норильск  
 р-н Талнах, ул. Енисейская, д. 15 ч. 15  


Смета № АУТВР - 732. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

№ пп	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					Всего	Осн. 3/п	Эк. Маш	3/лМех	Всего	Осн. 3/п			Эк. Маш	3/лМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Раздел 1. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. Подъезд № 1  
 Приборы и оборудование

1	ТЕРМ11-02-022-03 Др. Микров. Кварс-ор.кр оп. 12.11.10 №237-0	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МО-5.2.1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1.4. Общедомовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03	1,03	
2	0	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30,0м3/ч (МО-5.2.1-Б-32, кл.Б) ИДС35 п.4 60 Грандспиртные раскоды ПЗ-6% (ОЭГ=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п.4 64 Заготовительно-сварные раскоды. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭГ=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%) ИДС35 п.4 58 Стопимость тары и упаковок - для электрооборудования. КИПа и инвентаря ПЗ=1,015 (ОЭГ=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 4 Текущие цены	шт.	1	15929,3				15929						
3	ТЕР16-02-007-01 Др. Микров. Кварс-ор.кр оп. 12.11.10 №237-0	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно З2М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1.4. Общедомовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96	0,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77.07				-154					
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм ППБ 3056651 003-03 МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1254.19				1254					
6	ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2 1-Б-25, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	20.69	10.36			21	10			1.03 1.03	
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0мЗ/4 (МФ-5.2 1-Б-25, кл Б) МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1.2% (ОЗП=1.2%, ЭМ=1.2%, МАТ=1.2%), МДС35 п. 4.58 Стоимость труда и услуги - для электрооборудования КИПЛА инструмента ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЭМ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	15265.12				15265					
8	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201.76	10.94	6.83		202	11	7		0.96 0.96	
9	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77.07				-154					
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1005.52				1006					
комплект преобразователей														
11	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792.02	723.98	594.46		96	14	12		65.4 1.31	
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26.78				-2					
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17.63				-35					
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9					

№1	№2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		-2	10.01				-20				
16	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Минетроя Крайнеяр.Фр от 12.11.10 №827.0	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.		2	14.02	11.74			28	23		1.03 2.06	
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37	кг		-0.084	48.82				-4				
18	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСП-Н Р1100 L60, кл. В С Гильзой и Бобышкой МДС35 п. 4 60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4 64 Заготовительные-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭГ=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п. 4 68 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПЦА, инструмент ПЗ=1.015 (ОЭГ=1.015, ЗМ=1.015, МАТ=1.015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект		1	1938.08				1938				
сброшенные краны														
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Минетроя Крайнеяр.Фр от 12.11.10 №827.0	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.		0.02	4792.02	723.98	594.46		96	14		65.4 1.31	
20	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37	кг		-0.06	26.78				-2				
21	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		-2	17.63				-35				
22	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		2	12.37				25				
23	301-3240	Коплячки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		-2	4.74				-9				
24	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		-2	10.01				-20				
25	ТЕР24-01-033-01 Пр.Минетроя Крайнеяр.Фр от 12.11.10 №827.0	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.		2	38.21	8.77			76	18		0.84 1.68	
26	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		-2	28.28				-57				
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		2	29.42				59				
кран шаровый под приварку														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	ТЕР16-05-001-01 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (Применительно под приварку ф25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	152,92	15,35	5,85		153		6		1,47	
29	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	-0.002	2573,05				-5					
30	ТСЦ-101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	Т	-0.0011	31849,77				-35					
31	ТСЦ-507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	44,7				-89					
32	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALL OMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	777,1				777					
краны шаровые фланцевые														
33	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (применительно кран шаровый фланцевый) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47	
34	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					
35	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	89,82				180					
36	ТСЦ-302-1826	Краны шаровые PN25 BALL OMAX под приварку диаметром 50 мм (применительно кран шаровый фланцевый) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	1231,81				1232					
Трубопроводы, запорная арматура														
37	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96	

* 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
38	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	4	-0.0008	31424.22				-25					
39	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1	0.0016 0.0008*2	31424.22				50					
40	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	77.07				-154					
41	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	89.82				180					
42	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1000 шт	-0.001	2573.05				-3					
43	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1000 шт	0.002 0.001*2	2573.05				5					
Фланец из меди под твердую пайку														
44	ТЕРМ12-01-105-04 Пр.Министров Красноярск №р от 12.11.10 №237-О	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2.5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0.001 0.1/100	2348.62	1261.98	552.56	42.36	2	1	1		114 0.11	3.59
45	Цена поставщика	Фланец медный Ду 54х2 (МДСЗ п.4.60 Транспортырмные раскды; ПЗ=6%; ОЗТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДСЗ п.4.64 Заготовительные раскды; Инвтриалы ПЗ=2%; (ОЗТ=2%; ЗМ=2%; к раск. ЗПМ=2%; МАТ=2%; ПЗ=2%; ПЗ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Текущие цены	шт	1	1119.04				1119					
Трубопроводы														
46	ТЕР16-02-004-02 Пр.Министров Красноярск №р от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0.005	12233.21	809.12	353.46	3.42	61	4	2		72.05 0.36	0.23
47	302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с пильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	-0.5	107.5				-54					
48	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3.5-38х2.5 мм (76х3.5-38х3.0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	26.44				53					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
49	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 65x50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x3,5-57x3 мм (76x3,5-57x3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	33,06				66					
50	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	0,25	173,7				43					
51	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0029 (0,045*1+0,045*1+0,2)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	32	2	1		60,83 0,18	0,19
52	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,29	97,65				-28					
53	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм(Применительно 57x3,5-38x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	25,12				25					
54	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм (Применительно 57x3,5-32x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	25,12				25					
55	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	0,2	136,2				27					
56	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48-38-32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00525 (0,225+0,3)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	57	4	2		60,83 0,32	0,19
57	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,525	97,65				-51					
58	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (применительно 38x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	0,225	102,3				23					

#1	#2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
59	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	М	19,4485 388974/21000	80.92	3.6	3.6		24	70			0.41 7.97	
60	ТЕР65-23-1 Пр. Мытища Кваснояр-рф от 12.11.10 №237-0	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотры системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	1000 м3 объема здания											
61	ТЕР16-07-005-02 Пр. Мытища Кваснояр-рф от 12.11.10 №237-0	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.005		329.84	67.08	44.91		2			5.01 0.03	
62	ТЕР16-07-005-01 Пр. Мытища Кваснояр-рф от 12.11.10 №237-0	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.00815 0.00529+0.0029		171.78	67.08	44.91		1			5.01 0.04	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
63	ТЕР65-5-8 Пр. Мытища Кваснояр-рф от 12.11.10 №237-0	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатора(Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0.02	42390.71	3215.52	330.5		848	64	7		308 6.16	
64	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30чббр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	шт.		350.08				-700					
65	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм МДС3 п. 4.60 Транспортировочные расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) МДС3 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%, ЗМ=2%, к расх. : ЗЛМ=2%, МАТ=2%, к расх. : ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.		1232.57				1233					
66	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм МДС3 п. 4.60 Транспортировочные расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) МДС3 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%, ЗМ=2%, к расх. : ЗЛМ=2%, МАТ=2%, к расх. : ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.		929.83				930					
Итого по разделу 1 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. Подъезд № 1														
Раздел 2. Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд №1														
Приборы и оборудование														
67	ТЕРм1-02-022-03 Пр. Мытища Кваснояр-рф от 12.11.10 №237-0	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5, 2, 1-Б-25, кл В) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	20.69	10.36			21	10			1.03 1.03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
68	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0мЗ/ч (МФ-5, 2.1-Б-25, кл.Б) <small>(МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п.4.64 Застраховательно-кладовые расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%), МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИП/А. Инструменты ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены</small>	шт	1	15285,12				15265					
69	ТЕР16-02-007-01 <small>(Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О)</small>	Установка фланцевых соединений на стальные трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</small>	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
70	ТСЦ-507-0983	Пластины стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</small>	шт.	-2	77,07				-154					
71	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5 2 №3 Ду-25мм <small>(МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п.4.64 Застраховательно-кладовые расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ПЗ=2%, ЗПМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены</small>	комплект	1	1005,52				1006					
преобразователи избыточного давления														
72	ТЕР12-10-001-01 <small>(Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О)</small>	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</small>	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
73	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</small>	кг	-0,03	26,78				-1					
74	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</small>	шт.	-1	17,63				-18					
75	ТСЦ-302-1236	Стоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</small>	шт.	1	12,37				12					
76	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</small>	шт.	-1	4,74				-5					
77	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</small>	шт.	-1	10,01				-10					
78	ТЕР24-01-033-01 <small>(Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О)</small>	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</small>	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9			0,84 0,84	
79	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 1кч18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</small>	шт.	-1	28,28				-28					



№1	№ 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
80	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.		29,42				29					
81	ТЕРМ1-02-001-0-1 Пр. Министров Казань юр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12			1,03	1,03
82	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,042	48,82				-2					
83	Цена поставщика О	Датчик избыточного давления 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДСЗ5 п.4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%, ОЗТ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); (МДСЗ5 п.4.64 Заемтошленно-смазочные расходы, Оборудование ПЗ=1,2%; (ОЗТ=1,2%, ЗМ=1,2%, ЗПМ=1,2%, МАТ=1,2%, ТЗ=1,2%, ТЗМ=1,2%); (МДСЗ5 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, кг/шт. инструмента ПЗ=1,015 (ОЗТ=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	3810,84				3811					
сброса, воздухоотводчики														
84	ТЕРМ12-10-001-0-1 Пр. Министров Казань юр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые ДУ-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4	1,31
85	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2					
86	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	-2	17,63				-35					
87	ТСЦ-302-1236	Стойки стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	12,37				25					
88	301-3240	Коплячки заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9					
89	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	-2	10,01				-20					
90	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Казань юр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84	1,68
91	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кг/т/в/п для воды давлением 1,6 МПа (1,6 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	28,28				-57					
92	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	29,42				59					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
93	ТЕР18-06-003-10 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18			1,66	0,02
94	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	32,88				-33				1,66	0,02
краны шаровые под приварку														
95	ТЕР16-07-003-03 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм(с установкой кранов шаровых приварных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 врезка	2	140,93	50,84	8,87		282	102	18		4,46	8,92
96	ТСЦ-103-0051	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	М	-0,8	50,19				-40					
97	ТСЦ-302-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ118Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	57,69				-115					
98	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 VALLOMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	777,1				1554					
краны шаровые фланцевые														
99	ТЕР16-05-001-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Применительно кран шаровый фланцевый) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47	1,47
100	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					
101	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	89,82				180					
102	ТСЦ-302-1836	Кран шаровой муфтовой 11Б27П1, диаметром 50 мм (применительно кран шаровый фланцевый) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	353,79				354					
запорная арматура														

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
103	ТЕР16-02-007-01 Пр.Минстроя Краснодар оп.12.11.10 №237.0	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83			202	11	7		0,96	0,96
104	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	Т	-0,0008	31424,22					-25					
105	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	Т	0,0016 0,0008*2	31424,22					50					
106	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	77,07					-154					
107	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	89,82					180					
108	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	1000 шт.	-0,001	2573,05					-3					
109	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	1000 шт.	0,002 0,001*2	2573,05					5					
задвижка б/у															
110	ТЕР16-05-001-02 Пр.Минстроя Краснодар оп.12.11.10 №237.0	Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (задвижка б/у) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92			219	15	8		1,47	1,47
111	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	Т	-0,0011	31424,22					-35					
112	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	77,07					-154					
113	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	1000 шт.	-0,002	2573,05					-5					
Фланец из меди под твердую пайку															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
114	<b>ТЕР12-01-105-04</b> Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	3 Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	100 м	0,001 0,11/100	2348,62	1261,98	552,56	42,36	2	1	1		114 0,11	3,59
115	<b>Цена поставщика</b>	Фланец медный Ду 54x2 (ИДС35 п.4.60 Транспортируемые расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п.4.64 Заслуживающие расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЭМ=2% и расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% и расх., ТЗ=2%, ЗПМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	1119,04				1119					
<b>Трубопроводы</b>														
116	<b>ТЕР16-02-004-01</b> Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	3 Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,008 (0,8)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	87	5	2		60,83 0,49	0,19
117	<b>302-3288</b>	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	м	-0,8	97,65				-78					
118	<b>ТСЦ-103-0357</b>	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	м	0,8	136,2				109					
119	<b>ТЕР16-02-004-01</b> Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	3 Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00818 (0,0592+077)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	89	6	2		60,83 0,5	0,19
120	<b>302-3288</b>	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	м	-0,818	97,65				-80					
121	<b>ТСЦ-507-1971</b>	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (Применительно 32x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт	2	17,85				36					
122	<b>ТСЦ-103-0346</b>	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	м	0,7	80,92				57					
123	<b>ТЕР-р65-23-3</b> Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	3 Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водной системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	8,603667 816226/17000	1,84	1,84			16	16			0,21 1,81	
124	<b>ТЕР16-07-005-01</b> Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	3 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01618 0,00816+0,008	171,78	67,08	44,91		3	1	1		5,01 0,08	

№1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
125	<b>ТЕР655-8</b> Пр. Министров Краснояр. фр от 12.11.10 №237-О	Смена задвижки диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	390,5		424	32	3		308 3,08	
126	<b>ТСЦ-302-1175</b>	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6Б0 диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	350,08				-350					
127	<b>Цена поставщика</b>	Габаритный имитатор для МО фланцевый, Ду-25мм (ИДСЗ5 п.4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%, ОЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) ИДСЗ5 п.4.64 Заготовительно-сварочные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%, ЗМ=2%, к раск.: ЗТМ=2%, МАТ=2%, к раск.: ТЗ=2%, ЗТМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 4 Текущие цены	шт	1	929,83				930					
<b>Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд №1</b>														
<b>Раздел 3. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. Подъезд №2</b>														
Приборы и оборудование														
128	<b>ТЕРм11-02-022-03</b> Пр. Министров Краснояр. фр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03 1,03	
129	<b>Цена поставщика</b>	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30 Ом/лч (МФ-5.2.1-Б-32, кл Б) ИДСЗ5 п.4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%, ОЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; ИДСЗ5 п.4.64 Заготовительно-сварочные расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭГ=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДСЗ5 п.4.68 Стоимость плав и упаковки - для электроснабжения; КПИДА истражмента ПЗ=1,015 (ОЭГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 4 Текущие цены	шт	1	15929,3				15929					
130	<b>ТЕР16-02-007-01</b> Пр. Министров Краснояр. фр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
131	<b>ТСЦ-507-0983</b>	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСтЗсп2, Давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
132	<b>Цена поставщика</b>	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм ППБ 306551.003-03 ИДСЗ5 п.4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%, ОЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; ИДСЗ5 п.4.64 Заготовительно-сварочные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%, ЗМ=2%, к раск.: ЗТМ=2%, МАТ=2%, к раск.: ТЗ=2%, ЗТМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 4 Текущие цены	комплект	1	1254,19				1254					
133	<b>ТЕРм11-02-022-03</b> Пр. Министров Краснояр. фр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт	1	20,69	10,36			21	10			1,03 1,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
134 О	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0.12-18.0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки, для электрооборудования, КИПы, инструменты ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт	1	15265,12				15265					
135	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
136	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					
137	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм ИДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП)=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	комплект	1	1005,52				1006					
комплект преобразователей														
138	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
139	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2					
140	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35					
141	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9					
142	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20					
143	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
144	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82				-4					

#1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
145	Цена поставщика	Комплект термомреобразователей КТСП-Н Р1100 L60, кл. В с гильзой и бобышкой (МДСЗ п. 4.60. Технические расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; МДСЗ п. 4.64. Зависимые отрядные расходы. Оборудование ПЗ=12% (ОЗП=12%, ЗМ=12%, МАТ=12%); МДСЗ п. 4.58. Стоимость нары и угловки - для электрооборудования КИПЛА инструмента ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЗМ=1.015, МАТ=1.015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект		1938,08				1938					
обросные краны														
146	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые ДУ-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
147	101-17-03	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2					
148	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35					
149	ТСЦ-302-1236	Стропы стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	12,37				25					
150	301-3240	Коптычка-заглушка 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9					
151	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20					
152	ТЕР24-01-033-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
153	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кчт8л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	28,28				-57					
154	ТСЦ-302-1831	Кран шаровый муфтовый 11БЭ7П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	29,42				59					
кран шаровый под приварку														
155	ТЕР16-05-001-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (применительно под приварку Ф25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	152,92	15,35	5,85		153	15	6		1,47 1,47	
156	101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	т	-0,0011	31849,77				-35					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
157	507-0980	3	шт.	-2	44,7				-89					
		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37												
158	509-0966		1000 шт.	-0,002	2573,05				-5					
		Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37												
159	ТСЦ-302-1823		шт.	1	777,1				777					
		Краны шаровые PN25 VALLOMEX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37												
краны шаровые фланцевые														
160	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О		1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47	1,47
		Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Применительно кран шаровый фланцевый) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37												
161	ТСЦ-507-0983		шт.	-2	77,07				-154					
		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37												
162	ТСЦ-507-1000		шт.	2	89,82				180					
		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37												
163	ТСЦ-302-1836		шт.	1	353,79				354					
		Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 50 мм (применительно кран шаровый фланцевый) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37												
трубопроводы, запорная арматура														
164	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О		1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96	0,96
		Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37												
165	101-2576		т	-0,0008	31424,22				-25					
		Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37												
166	101-2576		т	0,0016 0,0008*2	31424,22				50					
		Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37												
167	507-0983		шт.	-2	77,07				-154					
		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37												



*1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
168	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2. ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		89,82				180					
169	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,001	2573,05				-3					
170	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	0,002 0,001*2	2573,05				5					
Фланцы из меди под твердую пайку														
171	ТЕРМ12-01-105-04 Пр.Министров Красноярск опт 12.11.10 №237/0	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,001 0,1/100	2348,62	1261,98	552,56	42,36	2	1	1		114 0,11	3,59
172	Цена поставщика	Фланец медный Ду 54х2 ИДС35 п 4 60 Транспортиные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п 4 64 Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%, ЭМ=2%, к раск., ЗТПМ=2%, МАТ=2%), ТЗ=2%, ТЭМ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	1119,04				1119					
Трубопроводы														
173	ТЕР16-02-004-02 Пр.Министров Красноярск опт 12.11.10 №237/0	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,005 10,005*2+0,07*2+0,25/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	61	4	2		72,05 0,36	0,23
174	302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,5	107,5				-54					
175	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3-5-38х2,5 мм(76х3-5-38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	26,44				53					
176	ТСЦ-507-2219	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3-5-57х3 мм(76х3-5-57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	33,06				66					
177	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,25	173,7				43					
178	ТЕР16-02-004-01 Пр.Министров Красноярск опт 12.11.10 №237/0	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,0029 0,0045+1+0,045+1+0,2/100	10937,16	663,12	289,92	2,82	32	2	1		60,83 0,18	0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
179	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	-0,29	97,65				-28					
180	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм(Применительно 57x3,5-38x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	25,12				25					
181	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм(Применительно 57x3,5-32x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	25,12				25					
182	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	0,2	136,2				27					
183	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48-38-32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00525 (0,225+0,3)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	57	4	2	60,83 0,32	0,19	
184	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	-0,525	97,65				-51					
185	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (применительно 38x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	0,225	102,3				23					
186	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	0,3	80,92				24					
187	ТЕРр65-23-1 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 м3 объема здания	19,4485 38897/4*2/1000	3,6	3,6			70	70			0,41 7,97	
188	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,005	329,84	67,08	44,91		2				5,01 0,03	

189	ТЕР16-07-005-01 Пр.Министров Краснояр.кр. оп.12.11.10 №237-0	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15. ЗМ=6,29. ЗТМ=22,15. МАТ=4,37.	100 м трубопровода	0,00815 0,00525+0,0029	177,78	67,08	44,91									5,01 0,04
-----	--	---	-----------------------	---------------------------	--------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

Установка и демонтаж габаритного имитатора

190	ТЕР665-5-8 Пр.Министров Краснояр.кр. оп.12.11.10 №237-0	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15. ЗМ=6,29. ЗТМ=22,15. МАТ=4,37.	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5									308 6,16
191	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15. ЗМ=6,29. ЗТМ=22,15. МАТ=4,37.	шт.	-2	350,08											-700
192	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм МДС3 п.4.64 Заполнительные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%). ЗМ=2% к расх., ЗТМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	1	1232,57											1233
193	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм МДС3 п.4.64 Заполнительные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%). ЗМ=2% к расх., ЗТМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	1	929,83											930
Итого по разделу 3 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. Подъезд № 2																
Раздел 4. Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд № 2																

Приборы и оборудование

194	ТЕРм11-02-022-03 Пр.Министров Краснояр.кр. оп.12.11.10 №237-0	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15. ЗМ=6,29. ЗТМ=22,15. МАТ=4,37.	1 шт.	1	20,69	10,36										1,03 1,03
195	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0.12-18.0МЗЧ (МФ-5.2.1-Б-25, кл Б) МДС3 п.4.64 Заполнительные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%). ЗМ=2% к расх., ЗТМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	1	15265,12											15265
196	ТЕР16-02-007-01 Пр.Министров Краснояр.кр. оп.12.11.10 №237-0	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15. ЗМ=6,29. ЗТМ=22,15. МАТ=4,37.	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83									202 11 7 0,96 0,96
197	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), Диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15. ЗМ=6,29. ЗТМ=22,15. МАТ=4,37.	шт.	-2	77,07											-154

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
198	Цена поставщика	Комплект монтажных частей М0-5.2 №8 Ду-25мм (ИДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4.64 Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1005.52	723.98	594.46		1006					
преобразователи избыточного давления														
199	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
200	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,03	26,78				-1					
201	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	17,63				-18					
202	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	12,37				12					
203	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	4,74				-5					
204	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	10,01				-10					
205	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9			0,84 0,84	
206	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15х118п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	28,28				-28					
207	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	29,42				29					
208	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12			1,03 1,03	
209	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,042	48,82				-2					
210	Цена поставщика О	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" ИДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4.64 Запасительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2% к расх., ЗПМ=1,2%, МАТ=1,2% к расх., ТЗ=1,2%, ТЗМ=1,2%), ИДС35 п. 4.96 Стоимость пары и упаковки - для электрооборудования. КИПиА, инструменты ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	3810,84				3811					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
сборка, воздухоотводчики														
211	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Мисюраев Краевир.фр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.		0.02	4792.02	723.98	594.46		96	14	12		65.4 1.31
212	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	кг		-0.06	26.78				-2				
213	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.		-2	17.63				-35				
214	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.		2	12.37				25				
215	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.		-2	4.74				-9				
216	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.		-2	10.01				-20				
217	ТЕР24-01-033-01 Пр. Мисюраев Краевир.фр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.		2	38.21	8.77			76	18		0.84 1.68	
218	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч1вп для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.		-2	28.28				-57				
219	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.		2	29.42				59				
220	ТЕР18-06-003-10 Пр. Мисюраев Краевир.фр от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.		1	184.01	18.16	17.79	0.3	184	18	18	1.66 0.02	0.02
221	ТСЦ-507-0944	Пластины стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.		-1	32.88				-33				
краны шаровые под приварку														
222	ТЕР16-07-003-03 Пр. Мисюраев Краевир.фр от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующее внутреннее сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм(с установкой кранов шаровых приварных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	1 врезка		2	140.93	50.84	8.87		282	102	18	4.46 8.92	
223	ТСЦ-103-0051	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	м		-0.8	50.19				-40				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
224	ТСЦ-302-1136	Вентили проходные муфтовые 15Кч18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	57,69				-115					
225	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	777,1				1554					
запорная арматура														
226	ТЕР16-05-001-03 Пр. Министров Красноярск-кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Дуб5мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14		2,91 2,91	0,02 0,02
227	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	127,62				-255					
228	ТСЦ-507-1001	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	110,58				221					
229	ТСЦ-301-3267	Затворы гидравлические диаметром до 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	1007,72				1008					
230	ТЕР16-02-007-02 Пр. Министров Красноярск-кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединенье	1	246,03	16,64	10,18		246	17	10		1,46 1,46	
231	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т	-0,0008	31424,22				-25					
232	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т	0,0016 0,0008*2	31424,22				50					
233	507-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	92,02				-184					
234	ТСЦ-507-1001	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	110,58				221					

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
235	509-0967		Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗТПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	-0,001	5000,27					-5				
236	509-0967		Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗТПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	0,002 0,001*2	5000,27				10					
Трубопроводы															
237	ТЕР16-02-00402	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм (76мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗТПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,01 (1,0)/100	12233,21	809,12	353,46	3,42		122	8	4		72,05 0,72	0,23
238	302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗТПМ=22.15, МАТ=4.37	М	-1	107,5					-108					
239	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗТПМ=22.15, МАТ=4.37	М	1	173,7					174					
240	ТЕР16-02-00401	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (38,32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗТПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00818 (0,059*2-0,7)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82		89	6	2		60,83 0,5	0,19
241	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗТПМ=22.15, МАТ=4.37	М	-0,818	97,65					-80					
242	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (Применительно 32Х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗТПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	17,85					36					
243	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗТПМ=22.15, МАТ=4.37	М	0,7	80,92					57					
244	ТЕР65-23-3	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗТПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 м3 объема здания	8,603667 5162267/1000	1,84	1,84				16	16			0,21 1,81	
245	ТЕР16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗТПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,01	329,84	67,08	44,91			3	1			5,01 0,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
246	<b>ТЕР16-07-005-01</b> Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	3	100 м трубопровода	0,00818	171,78	67,08	44,91		1	1			5,01 0,04	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
247	<b>ТЕРр65-5-8</b> Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О		100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		308 3,08	
248	<b>ТСЦ-302-1175</b>		шт.	-1	350,08				-350					
249	<b>Цена поставщика</b>		шт	1	929,83				930					
Итого по разделу 4 Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд № 2														
<b>Раздел 5. Демонтажные работы. Подъезды №1,2</b>														
250	<b>ТЕРр65-14-4</b> Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О		100 м трубопровода	0,019 1,9/100	762,14	640,59	59,84		14	12	1		65,3 1,24	
251	<b>ТЕРр65-14-3</b> Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О		100 м трубопровода	0,039 3,9/100	477,35	427,72	23,98		19	17	1		43,6 1,7	
252	<b>ТЕРр65-3-13</b> Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О		100 шт. арматуры	0,01	944,09	934,89	9,2	3,72	9	9			95,3 0,95	0,25
Итого по разделу 5 Демонтажные работы. Подъезды №1,2														
<b>Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подъезды №1,2</b>														
253	<b>ТЕРм11-06-001-01</b> Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О		1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1	5,15 5,15	0,04 0,04
254	<b>Цена поставщика</b>		шт	1	5538,99				5539					
255	<b>ТЕРм08-02-397-01</b> Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О		100 м	0,008 0,4*2/100	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3		10,7 0,09	3,61 0,03
256	<b>ТСЦ-509-0064</b>		м	0,8 0,4*2	71,04				57					



№	№	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
257	ТЕРМ11-03-001-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультях. Масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт		8 6+-1-1	7.44	5.93						0.52 4.16	
258	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП МДС35 п. 4.60. Трансформные раскходы ПЗ=6%. (ОЗТ=6%. ЗМ=6%. МАТ=6%). МДС35 п. 4.64. Завокупительные-складские раскходы. Оборудование ПЗ=1.2% (ОЗТ=1.2%. ЗМ=1.2%. МАТ=1.2%). МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, киплда. Интермуфта ПЗ=1.015. (ОЗТ=1.015. ЗМ=1.015. МАТ=1.015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт		1	18488.01			18488				1.03 3.09	
259	ТЕРМ08-02-411-04 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлоручава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	1 ввод		3	43,45	11,14		130	33				
260	ТСЦ-509-0090	Перекрышки гибкие, тип ПТ-С-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	шт		-3	7.24			-22					
261	цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-25 Р54) МДС35 п. 4.60. Трансформные раскходы ПЗ=1.06. (ОЗТ=1.06. ЗМ=1.06. МАТ=1.06); МДС35 п. 4.64. Завокупительные-складские раскходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗТ=2%. ЗМ=2%. МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт		3	61.63			185					
262	ТЕРМ08-02-411-05 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлоручава до 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	1 ввод		2 +-1	43.45	11.14		87	22			1.03 2.06	
263	ТСЦ-509-0090	Перекрышки гибкие, тип ПТ-С-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	шт		-2	7.24			-14					
264	цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-29 Р54) МДС35 п. 4.60. Трансформные раскходы ПЗ=1.06. (ОЗТ=1.06. ЗМ=1.06. МАТ=1.06); МДС35 п. 4.64. Завокупительные-складские раскходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗТ=2%. ЗМ=2%. МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт		1	63.79			64					
265	цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-42 Р54) МДС35 п. 4.60. Трансформные раскходы ПЗ=1.06. (ОЗТ=1.06. ЗМ=1.06. МАТ=1.06); МДС35 п. 4.64. Завокупительные-складские раскходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗТ=2%. ЗМ=2%. МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт		1	131.91			132					
266	ТЕРМ08-03-575-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт		2	13,49	12,77		27	26			1,12 2,24	
267	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А МДС35 п. 4.60. Трансформные раскходы ПЗ=1.06. (ОЗТ=1.06. ЗМ=1.06. МАТ=1.06); МДС35 п. 4.64. Завокупительные-складские раскходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗТ=2%. ЗМ=2%. МАТ=2%). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт		2	232,46			465					
268	ТЕРМ08-02-152-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	1 т		0,00178 0,8927/1000	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	59	2	2	101 0,18	2,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
269	ТЕРм08-02-407-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.03 (1+2)/100	4052,39	449,03	1604,09	410,14	122	13	48	12	41,5	27,6
270	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	1.03 1*1,03	102,3				105					
271	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 48х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	2.06 2*1,03	102,3				211					
272	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружный диаметром до 48 мм (Металлорукв Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.06 6/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	409	23	18		34,7	0,22
273	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЗМ=1.06, МАТ=1.06), (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м	6.18 6*1,03	91,85				568					0,01
274	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружный диаметром до 48 мм (Металлорукв Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.03 3/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9		34,7	0,22
275	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЗМ=1.06, МАТ=1.06), (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м	3.09 3*1,03	51,95				161					0,01
276	ТЕРм08-02-409-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом d16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.59 59/100	4104,85	257,52	769,47	236,42	2422	152	454	139	23,8	15,91
277	цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (МДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЗМ=1.06, МАТ=1.06), (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м	60,77 0.59*103	16,6				1009					9,39
278	ТЕРм08-02-412-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопольного или многопольного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм <sup>2</sup> (витая пара+питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.67 (65+12)/100	1098,2	60,7	4,54	0,15	736	41	3		5,61	0,01
													3,76	0,01

№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№
279	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Загибывание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	100 м	0,06 (6/100)	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1	13	14	15	6,74 0,4	0,02	
280	ТЕРМ08-02-405-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6;29; ЗПМ=22.15; МАТ=4;37	100 м	0,062 (1.2+2+3/100)	2363,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3 2,37	0,25 0,02			
281	ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Загибывание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6;29; ЗПМ=22.15; МАТ=4;37	100 м	1,46 (16+130/100)	381,34	24,78	4,54	0,15	557	36	7		2,29 3,34	0,01 0,01			
282	ТЕРМ11-06-002-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультах малоабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6;29; ЗПМ=22.15; МАТ=4;37	100 м	0,348 (16.8+18/100)	170,84	158,1			59	55			12,4 4,32				
283	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1X0,75 (МДС35 п.4 60 Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (МДС35 п.4 64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2%; ОЭП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	1,236 (1.2+1.03)	6,47				8								
284	Цена поставщика	Кабель витая пара экранированная FTP 2PР 24AWG cat 5E (МДС35 п.4 60 Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (МДС35 п.4 64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2%; ОЭП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	11,22 (5+6)*1,02	40,38				453								
285	Цена поставщика	Кабель витая пара экранированная FTP 2PР 24AWG cat 5E (МДС35 п.4 60 Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (МДС35 п.4 64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2%; ОЭП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	163,2 (12+130+18)*1,02	40,55				6618								
286	Цена поставщика	Кабель витая пара UTP 2424AWG cat 5E (МДС35 п.4 60 Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (МДС35 п.4 64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2%; ОЭП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	89,556 (5+16+16.9)*1,02	38,38				3437								
287	ТЕРМ08-03-545-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с сажими для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6;29; ЗПМ=22.15; МАТ=4;37	1 шт.	7 6+1	250,6	35,81	3,44		1754	251	24		3,31 23,17				
288	Цена поставщика	Коробка распаячная 01п 85x85x40 ПР54 (МДС35 п.4 60 Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (МДС35 п.4 64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2%; ОЭП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	6	51,9				311								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
289	Цена поставщика	Коробка распаячная o/p 125x125x70 IP54 (ИДС35 п. 4.60 Транспортиные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заводоупользовательские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расч., ЗПМ=2%; МАТ=2% к расч., ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт	1	180,56	181								
290	ТЕРМ11-08-001-03 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 концов	1,34 (134)/100	183,66	246			246	162			10,3 13,8	
291	ТЕРМ08-03-574-01 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепромышленное строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 жил	0,32 (32)/100	5205,82	191,52	4,54	0,15	1666	61	1		16,8 5,38	0,01
<b>Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подъезды №1,2</b>														
<b>Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. Подъезды №1,2</b>														
292	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукава металлических наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,35 (35)/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	2388	131	107	1	34,7 12,15	0,22 0,08
293	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п. 4.60 Транспортиные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06; ЗМ=1.06; МАТ=1.06); ИДС35 п. 4.64 Заводоупользовательские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	м	36,05 0,35*103	91,85	3311								
294	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукава металлических наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	1 (100)/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	6824	375	307	3	34,7 34,7	0,22 0,22
295	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п. 4.60 Транспортиные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06; ЗМ=1.06; МАТ=1.06); ИДС35 п. 4.64 Заводоупользовательские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	м	103 1*103	51,95	5351								
<b>Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. Подъезды №1,2</b>														
<b>Раздел 8. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. Подъезды №1,2</b>														
296	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопольного или многопольного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепромышленное строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	1	1116,17	72,93	9,07	0,3	1116	73	9		6,74 6,74	0,02 0,02
297	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п. 4.60 Транспортиные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заводоупользовательские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расч., ЗПМ=2%; МАТ=2% к расч., ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	м	102 1*102	40,38	4119								
298	ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопольного или многопольного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепромышленное строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,35 (35)/100	1088,2	60,7	4,54	0,15	384	21	2		5,61 1,96	0,01
<b>Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. Подъезды №1,2</b>											<b>75,9</b>	<b>0,49</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
299	ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. 4. Общеплательное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6; 29; ЭПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	2.8 (70+210)/100	381,34	24,78	4,54	0,15	1068	69	13		2,29 6,41	0,01 0,03
300	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60 Транспортиные расходы ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%) МДС35 п. 4.64 Заемоплательное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6; 29; ЭПМ=22.15; МАТ=4.37 ЭМ=2% к рас.; ЭПМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЭМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	214,2 (210)/1,02	40,55				8686					
301	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60 Транспортиные расходы ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%) МДС35 п. 4.64 Заемоплательное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6; 29; ЭПМ=22.15; МАТ=4.37 ЭМ=2% к рас.; ЭПМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЭМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	107,1 (35+70)/1,02	38,38				4110					
<b>Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. Подъезды №1,2</b>					<b>41653</b>								<b>24,48</b>	<b>0,08</b>

<b>Раздел 9. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.. Подъезды №1,2</b>														
302	ТЕР13-03-002-04 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (1.13.7 ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЭП=1.1; ТЗ=1.1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. 4. Общеплательное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6; 29; ЭПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,009757 (0,21+6+0,2235+0,21+6+0,3 210)/100	345,66	71,56	16,55	0,11	3	1			5,84 0,06	0,01
303	113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. 4. Общеплательное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6; 29; ЭПМ=22.15; МАТ=4.37	Т	-0,0001	19552,05				-2					
304	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Аркокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. 4. Общеплательное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6; 29; ЭПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	0,1 0,0001+1000	24,87				2					
305	ТЕР13-03-002-04 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (1.13.7 ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЭП=1.1; ТЗ=1.1) 2. слои ПЗ-2;ОЭП=2; ЭМ=2; к рас.; ЭПМ=2; МАТ=2; к рас.; ТЗ=2; ТЭМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. 4. Общеплательное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6; 29; ЭПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,009757	691,32	143,12	33,1	0,22	7	1			11,68 0,11	0,02
<b>Итого по разделу 9 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.. Подъезды №1,2</b>					<b>183</b>								<b>0,26</b>	

<b>Раздел 10. Узел учета. Пусконаладочные работы. Подъезды №1,2</b>														
306	ТЕРп01-11-013-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2. Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22.15	1 токоприемник	1	22,1	22,1			22	22			1,5 1,5	
307	ТЕРп01-11-028-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2. Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22.15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6			0,4 0,4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
308	ТЕРп01-11-011-01 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 в. ОЗП=22,15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5			16 0,32	
309	ТЕРп02-01-002-03 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 в. ОЗП=22,15	1 система	1	1447,13	1447,13			1447	1447			85 85	
310	ТЕРп02-01-002-04 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 в. ОЗП=22,15	1 канал	8 (12+6-10)	141,31	141,31			1130	1130			8,3 66,4	
<b>Итого по разделу 10 Узел учета. Пусконаладочные работы. Подъезды №1,2</b>									<b>128333</b>				<b>176,66</b>	

**ИТОГИ ПО АКТУ:**

Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.									220825	5548	1377	156	427,08	10,76
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам									223142	7193	2049	211	565,48	14,64
В том числе, справочно:														
МДС35 пр 1 т 1 п 3 _Производство строительных зданий и сооружений в стесненных условиях. с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 28-43, 46-59, 61-62, 25-27, 69-70, 93-113, 116-122, 124, 78-80, 90-92, 130-131, 135-136, 155-170, 173-186, 188-189, 152-154, 196-197, 220-243, 245-246, 205-207, 217-219, 302-305)									294	216	78		19,53	0,021
МДС35 пр 1 т 2 п 2 _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 63-64, 60, 125-126, 123, 190-191, 187, 244, 247-248, 250-252)									64	60	3		6,2895	
МДС35 пр 1 т 2 п 2 _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 44, 67, 72-77, 81-82, 84-89, 114, 128, 133, 138-144, 146-151, 171, 194, 199-204, 208-209, 211-216, 253, 257, 282, 290, 255-256, 259-260, 262-263, 266, 268-272, 274, 276, 278-281, 287, 291-292, 294, 296, 298-299)									1067	671	396	55	61,5055	3,745
МДС40 т 2 п 3 _На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещений (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 306-310)									392	392			23,043	
МДС35 пр 1 т 2 п 5 _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 282, 294, 296, 298-299)									299	181	118	1	16,73	0,096
МДС35-IV п 4 7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 28-43, 46-59, 61-62, 25-27, 69-70, 93-113, 116-122, 124, 78-80, 90-92, 130-131, 135-136, 155-170, 173-186, 188-189, 152-154, 196-197, 220-243, 245-246, 205-207, 217-219)									201	125	76		11,265	0,02
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах									487932	159326	12890	4674	565,48	14,64
Накладные расходы									128754					
В том числе, справочно:														
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 66484) (Поз. 306-310)									40561					
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 5361) (Поз. 60, 123, 187, 244, 250-252)									3699					
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 16370) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 44, 67, 72-77, 81-82, 84-89, 114, 128, 133, 138-144, 146-151, 171, 194, 199-204, 208-209, 211-216, 253, 257, 282, 290)									12278					
76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 66) (Поз. 302-305)									50					
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 49661) (Поз. 254-256, 259-281, 283-289, 291-301)									44198					
96% = 113%*0,85 ФОТ (от 4918) (Поз. 45, 63-66, 115, 125-127, 172, 190-193, 247-249)									4720					

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
108% = 141%*(0.9*0.85) ФОТ (от 18074) (Поз. 3-5, 8-10, 28-43, 46-59, 61-62, 69-71, 93-113, 116-122, 124, 130-132, 135-137, 155-170, 173-186, 188-189, 196-198, 220-243, 245-246)									19520					
122% = 143%*0.85 ФОТ (от 3056) (Поз. 25-27, 78-80, 90-92, 152-154, 205-207, 217-219)									3728					
Сметная прибыль									71485					
В том числе, справочно:									21278					
32% = 40%*0.8 ФОТ (от 66494) (Поз. 306-310)									2146					
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 5361) (Поз. 60, 123, 187, 244, 250-252)									10220					
48% = 60%*0.8 ФОТ (от 21288) (Поз. 45, 63-66, 1, 6, 11-17, 19-24, 44, 115, 125-127, 67, 72-77, 81-82, 84-89, 114, 172, 190-193, 128, 133, 138-144, 146-151, 171, 247-249, 194, 199-204, 208-209, 211-216, 293, 257, 282, 290)														
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 49661) (Поз. 254-256, 259-281, 283-289, 291-301)									25824					
48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 66) (Поз. 302-305)									32					
56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 18074) (Поз. 3-5, 8-10, 28-43, 46-59, 61-62, 69-71, 93-113, 116-122, 124, 130-132, 135-137, 155-170, 173-186, 188-189, 196-198, 220-243, 245-246)									10121					
61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3056) (Поз. 25-27, 78-80, 90-92, 152-154, 205-207, 217-219)									1864					
<b>Итого по акту:</b>														
Итого по разделу 1 Система Т3 Т4 Узел учета ГВС. Подъезд №1									73557				38.59	
Итого по разделу 2 Система В1 Узел учета ХВС. Подъезд №1									60766				40.74	0.04
Итого по разделу 3 Система Т3, Т4 Узел учета ГВС. Подъезд №2									69720				38.59	
Итого по разделу 4 Система В1 Узел учета ХВС. Подъезд №2									64247				41.7	0.06
Итого по разделу 5 Демонтажные работы. Подъезды №1,2									2060				4.47	
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подъезды №1,2									154573				124.09	13.97
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. Подъезды №1,2									93079				75.9	0.49
Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. Подъезды №1,2									41653				24.48	0.08
Итого по разделу 9 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении. Подъезды №1,2									183				0.26	
Итого по разделу 10 Узел учета. Покрасочные работы. Подъезды №1,2									128333				176.66	
Итого									688171				565.48	14.64
В том числе:														
Материалы									192812					
Машины и механизмы									12890					
ФОТ									164000					
Оборудование									122904					
Накладные расходы									71485					
Сметная прибыль									688171				565.48	14.64
<b>ВСЕГО по акту</b>									123 870,78				565,48	14,64
<b>НДС</b>									812 041,78					
<b>ВСЕГО по акту</b>									812 041,78					

**Принял:**

Директор МУП "КОС" \_\_\_\_\_ Е.Н. Борисович  
 Главный инженер МУП "КОС" \_\_\_\_\_ И.В. Девотин  
 И.о. Главного инженера МУП "КОС" \_\_\_\_\_ Е.М. Фурман  
 Главный бухгалтер МУП "КОС" \_\_\_\_\_ Н.Н. Калинин  
 Зам. директора по экономике \_\_\_\_\_ Н.Б. Третьякова  
 И.о. Главного энергетика МУП "КОС" \_\_\_\_\_ В.В. Лебедева  
 Начальник Службы АСУ \_\_\_\_\_ П.М. Полевик  
 Инженер 1 кат. службы ЭРНС ТВСИК МУП "КОС" \_\_\_\_\_ И.Г. Качаева



Сдел: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор

А.В. Белов



Расценки проверены

СБ МУП "КОС"

И.Г. Качаева

