

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -
 Объект -

МО город Норильск р-н Талнах. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Итарская, д.6 (подъезд №1)

Инвентарный № СМЧ № АУТБР в МКД №2 "Нефтяник"
 р-н Талнах ул. Итарская д.6
 16г

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Отчетный период	Дата составления	31.01.2018	1
	Номер документа	31.01.2018	
		01.01.2018	31.01.2018

АКТ

Код 0322005	Форма по ОКУД	по ОКПО
	по ОКПО	по ОКПО
	по ОКПО	по ОКПО
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	КОС-126/15
	дата	26.05.2015 г.
Вид операции		

Смета № АУТБР - 461
 Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

543 585,00 руб. без НДС в т.ч. по акту
 641 430,30 руб. с НДС в т.ч. по акту
 543 585,00 руб. без НДС
 641 430,30 руб. с НДС

№ пп	Обозно-вание	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.								
				Всего	в том числе	В том числе								
						Осн./3/п	Зк.Маш.	3/п/Мех.	Всего	Осн./3/п	Зк.Маш.	3/п/Мех.		
1	ванне													
2	ванне													
3	Наименование													
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ

Приборы и оборудование

№	Обозно-вание	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.									
				Всего	в том числе	В том числе									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемый на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15.	шт.	1	68,56	31,09	22,72			69	31	23				3,09
2	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,5-75, 0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-50, кл.Б) МДС35 п.4.64. Заготовительных-складские расходы. Оборудование МАТ=6%; МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПУ, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	17714,95					17715						
3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15.	соединение	1	201,76	10,94	6,83			202	11	7				0,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -Ф17,р1	77,07				-154					
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-50мм (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1740,73				1741					
6	ТЕРм11-02-022-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-50, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	68,56	31,09	22,72		69	31	23		3,09 3,09	
7 О	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,5-75,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-50, кл.Б) (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	18553,34				18553					
8	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
9	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -Ф17,р1	77,07				-154					
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-50мм (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1740,73				1741					
комплект термообразователей														
11	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06 -Ф38,р1	26,78				-2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные	шт.	-2	17,63	-35								
14	ТСЦ-301-3240	Котлячки-заглушки 1"	шт.	-2	4,74	-9								
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2	шт.	-2	10,01	-20								
16	ТЕРМ11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	2	14,02	28	23					1,03	2,06	
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые	кг	-0,084	48,82	-4								
18	Цена поставщика	Комплект терморезователей КТСП-НСХ Р1100 L80, кл. В с гильзой и бобышкой (МДС5 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС5 п.4.64. Заготовительно-кладские расходы. Оборудование МДС5 п.4.58. Сплошность тары и упаковки - для электрооборудования, ПЗ=1,2% (ОЗТ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); КИП, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗТ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08	1938								
Датчик избыточного давления:														
19	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное Давление до 10 МПа	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46					12	65,4	1,31
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая)	кг	-0,06	26,78	-2								
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные	шт.	-2	17,63	-35								
22	ТСЦ-302-1236	Стойки стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм	шт.	2	12,37	25								
23	ТСЦ-301-3240	Котлячки-заглушки 1"	шт.	-2	4,74	-9								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -Ф79,р4	10,01				-20					
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ														
25	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кх18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -Ф4,р1	28,28				-57					
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59					
28	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084 -Ф5,р1	48,82				-4					
30	Цена поставщика О	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	3810,84				7622					
сбросные краны														
31	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа // под краны шаровые Ду-15,20мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01 (1/100)	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
32	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,03 -Ф45,р1	26,78				-1					
33	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1 -Ф45,р2	17,63				-18					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	ТСЦ-302-1236	Слоны стальные с муфтой и контрайкой, диаметром 15 мм	шт.	1	12,37					12				
35	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт.	-1	4,74									
36	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2	шт.	-1	10,01									
37	ТЕР24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9			0,84	0,84
38	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	-1	28,28									
39	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм	шт.	1	29,42				29					
40	ТЕР16-02-007-03	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм	1	1	284,91	16,64	10,18		285	17	10		1,46	1,46
41	ТСЦ-101-2576	Работ диаметр 16 мм	т	-0,0008	31424,22									
42	ТСЦ-101-2576	Работ диаметр 16 мм	т	0,0016	31424,22									
43	ТСЦ-507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали	шт.	-2	111,46									
44	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали	шт.	2	134,65									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
45	ТСЦ-509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,001 -Ф10,р3	5000,27				-5					
46	ТСЦ-509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	0,002 Ф10,р3*2	5000,27				10					
Врезки Ду50 в Ду80 на Т1														
47	ТЕР16-07-003-06 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм// без установки з/а ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 врезка	1	590,96	71,18	12,26	0,15	591	71	12		6,43 6,43	0,01 0,01
48	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,4 -Ф15,р1	136,2				-54					
49	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1 -Ф15,р2	350,08				-350					
50	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	-1	219,26	15,35	7,92		-219	-15	-8		1,47 -1,47	
51	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	0,5	201,76	10,94	6,83		101	5	3		0,96 0,48	
Трубопроводы														
52	ТЕР16-02-004-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровод а	0,003 (0,075*4)/100	13562,43	895,59	498,67	5,5	41	3	1		79,75 0,24	0,37
53	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,3 -Ф20,р1	116,8				-35					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
54	ТСЦ-507-2288	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 80x50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89x3,5-57x3,5 мм // 89x4,5-57x3,5	шт.	4	36,84				147					
55	TEP16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм	а	100 м	0,0085	10937,16	683,12	289,92	2,82	93	6	2	60,83	0,19
56	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм	м	-0,85	97,65							-83		
57	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячдеформованные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	0,85	136,2							116		
58	TEPp65-23-1	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы	1000 м ³	7,251	3,6	3,6				26	26		0,41	2,97
59	TEP16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	а	100 м	0,003	329,84	67,08	44,91		1			5,01	0,02
60	TEP16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	а	100 м	0,0085	171,78	67,08	44,91		1	1		5,01	0,04
61	TEPp65-5-8	Смена задвижек диаметром 50 мм (применительно Монтж)	шт.	100	0,02	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7	308	6,16
62	302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см ²) 30чбр диаметром 50 мм	шт.	-2	350,08							-700		

Установка и демонтаж габаритного имитатора

Мат-4.37
ценя на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15;
1.4 Общепроцентное соотношение. Индекс перевода в текущие
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ценя на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15;
1.4 Общепроцентное соотношение. Индекс перевода в текущие
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
Монтж)

Мат-4.37
ценя на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15;
1.4 Общепроцентное соотношение. Индекс перевода в текущие
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
Мат-4.37
ценя на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15;
1.4 Общепроцентное соотношение. Индекс перевода в текущие
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
Мат-4.37
ценя на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15;
1.4 Общепроцентное соотношение. Индекс перевода в текущие
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
Мат-4.37
ценя на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15;
1.4 Общепроцентное соотношение. Индекс перевода в текущие
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

Мат-4.37
ценя на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15;
1.4 Общепроцентное соотношение. Индекс перевода в текущие
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
Мат-4.37
ценя на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15;
1.4 Общепроцентное соотношение. Индекс перевода в текущие
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
Мат-4.37
ценя на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15;
1.4 Общепроцентное соотношение. Индекс перевода в текущие
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
Мат-4.37
ценя на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15;
1.4 Общепроцентное соотношение. Индекс перевода в текущие
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

Мат-4.37
ценя на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15;
1.4 Общепроцентное соотношение. Индекс перевода в текущие
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
Мат-4.37
ценя на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15;
1.4 Общепроцентное соотношение. Индекс перевода в текущие
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
Мат-4.37
ценя на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15;
1.4 Общепроцентное соотношение. Индекс перевода в текущие
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-50мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	1686,67				3373					

Раздел 2. Система Т3,Т4 Узел учета ГВС.

Приборы и оборудование

64	ТЕРм11-02-022-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	20,69	10,36			41	21			1,03 2,06
65	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	15265,12				30530				
66	ТЕР16-02-007-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 25мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	2	201,76	10,94	6,83		404	22	14		0,96 1,92
67	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4 -Ф40.p1	77,07				-308				
68	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм ППБ. 305651.003-03 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	2	1005,52				2011				

термопреобразователь

69	ТЕРм12-10-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02 2/100	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31
70	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06 -Ф14.p1	26,78				-2				

1	2																		
71	108-0081	Бобышки скошенные	шт.	-2	17,63	-35													
72	301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт.	-2	4,74	-9													
73	507-2630	Пробки П-М27х2	шт.	-2	10,01	-20													
74	ТЕРм11-02-001-01	Пробор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, Масса до 1,5 кг	шт.	2	14,02	28						1,03							
75	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые	кг	-0,084	48,82	-4													
76	Цена поставщика	Комплект терморазователь ТСЦН-НСХ Р1100 L60, КЛ. В с гильзой и Бобышкой (МДС35 п.4.60 Транспорзные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительско-складские расходы. Оборудование: ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08	1938													
обросные краны																			
77	ТЕРм12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые д\у-15мм)	100 шт.	0,04	4792,02	29	594,46					65,4							
78	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная)	кг	-0,12	26,78	-3													
79	108-0081	Бобышки скошенные	шт.	-4	17,63	-71													
80	ТСЦ-302-1236	Стелы стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм	шт.	4	12,37	49													
81	301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт.	-4	4,74	-19													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
82	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4.37	шт.	-4 -Ф27.p4	10,01				-40					
83	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4.37	1 шт.	4 Ф27.p2	38,21	8,77			153	35			0,84 3,36	
84	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4.37	шт.	-4 -Ф9.p1	28,28				-113					
85	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4.37	шт.	4 ф9	29,42				118					
запорная арматура														
86	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм/затвор поворотный дисковый фланцевый Ду 50мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4.37	1 шт.	2	219,26	15,35	7,92		439	31	16		1,47 2,94	
87	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4.37	шт.	-4 -Ф73.p1	77,07				-308					
88	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4.37	шт.	4 Ф73.p1	89,82				359					
89	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4.37	шт.	2 ф73	941,94				1884					
90	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
91	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4.37	т	-0,0008 -Ф7.p1	31424,22				-25					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
92	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	0,0016	31424,22	0,0016	31424,22		50						
93	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	-2	77,07	-0,001	77,07		-154						
94	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	2	89,82	0,002	89,82		180						
95	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	-0,001	2573,05	-0,001	2573,05		-3						
96	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	0,002	2573,05	0,002	2573,05		5						
переход сталь-медь Ду50															
97	ТЕРм12-01-105-04	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	0,001	2348,62	0,001	2348,62	1261,98	552,56	42,36	2	1	1	114	3,59
98	Цена поставщика	Фланец медный Ду54	МАТ=6%; (МДСЗ п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; ТЗМ=2%); ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))	1	1119,04		1119,04								
99	Цена поставщика	Труба медная Ду54х1,5	МАТ=6%; (МДСЗ п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))	0,1	2317,66		2317,66				232				
трубопроводы															
100	ТЕР16-02-004-02	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	0,005	12233,21	0,005	12233,21	809,12	353,46	3,42	61	4	2	72,05	0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
101	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,5 -Ф22.p1	107,5				-54					
102	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	26,44				53					
103	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм // 76х3,5-57х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	33,06				66					
104	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,25	173,7				43					
105	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровод а	0,00744 (0,045*2+0,118*3 +0,3)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	81	5	2		60,83 0,45	0,19
106	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,744 -Ф42.p1	97,65				-73					
107	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм//57х3,5-32х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	25,12				50					
108	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм//90-57х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	25,4				76					
109	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,3	136,2				41					

1	2																					
110	ТЕР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 48-38-32мм	100 м	а	0,0053	10937,16	683,12	289,92	2,82	58	4										60,83	0,19
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37																				
111	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм	м	а	-0,53	97,65																
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37																				
112	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедиформованные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм	м	а	0,53	80,92				43												
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37																				
113	ТЕР16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м	а	0,005	329,84	67,08	44,91		2											5,01	0,03
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37																				
114	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м	а	0,01274	171,78	67,08	44,91		2	1										5,01	0,06
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37																				
115	ТЕРР65-5-8	Смена задвижек диаметром 50 мм // установка и снятие габаритного иммитатора Демонтаж-Монтаж	100 шт.	а	0,02	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7									308	6,16
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37																				
116	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кг/см2) 30ч60р диаметром 50 мм	шт.	а	-2	350,08																
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37																				
117	Цена поставщика	Габаритный иммитатор для МФ, фланцевый, ДУ-25мм	шт	а	2	929,83																1860
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37																				
Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.																						
Подбор и оборудование																						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
118	ТЕРм11-02-022-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03 1,03	
119	Цена поставщика О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,12-18,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15265,12				15265					
120	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
121	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -Ф1.p1	77,07				-154					
122	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм ППБ.305651.003-01 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1005,52				1006					
преобразователи избыточного давления														
123	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
124	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,03 -Ф6.p1	26,78				-1					
125	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1 -Ф6.p2	17,63				-18					
126	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1 Ф6.p2	12,37				12					

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
127	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт.	-1	4,74						-5				
128	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27x2	шт.	-1	10,01						-10				
129	ТЕР24-01-033-01	Установки вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	1 шт.	1	38,21	8,77				38	9			0,84	0,84
130	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 1кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	-1	28,28						-28				
131	ТСЦ-302-1831	Кран шаровый муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм	шт.	1	29,42					29					
132	ТЕР11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	1	14,02	11,74				14	12			1,03	1,03
133	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые	кг	-0,042	48,82						-2				
134	0	Цена поставщика	шт	1	3810,84					3811					
135	ТЕР12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	100 шт.	0,03	4792,02	723,98	594,46			144	22	18		65,4	1,96
136	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая)	кг	-0,09	26,78										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
137	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3 -Ф19.p2	17,63				-53					
138	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3 Ф19.p2	12,37				37					
139	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3 -Ф19.p3	4,74				-14					
140	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3 -Ф19.p4	10,01				-30					
141	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	3 Ф19.p2	38,21	8,77			115	26			0,84 2,52	
142	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3 -Ф13.p1	28,28				-85					
143	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3 ф.13	29,42				88					
144	ТЕР18-06-003-10 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18		1,66 1,66	0,02 0,02
145	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	32,88				-33					
кран шаровой приварной														
146	ТЕР16-07-003-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 врезка	2	140,93	50,84	8,87		282	102	18		4,46 8,92	
147	103-0051	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15;	м	-0,8 -Ф49.p1	50,19				-40					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
148	302-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 25 мм	шт.	-2	57,69	-115								
149	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку	шт.	2	777,1	1554								
150	TEP16-05-001-02	Установки вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм/применительно кран шаровый под приварку Ду 50 мм	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92	15	219	1,47	1,47			
151	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0,0011	31424,22	-35								
152	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-0,002	2573,05	-5								
153	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм	шт.	-2	77,07	-154								
154	ТСЦ-302-1826	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 50 мм	шт.	1	1231,81	1232								
155	TEP16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм	1	0,5	201,76	10,94	6,83	5	101	0,48	0,96			
156	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0,0004	31424,22	-13								
157	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	0,0008	31424,22	25								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
158	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1 -Ф50,р2	77,07				-77					
159	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1 Ф50,р2	89,82				90					
160	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,0005 -Ф50,р3	2573,05				-1					
161	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	0,001 Ф50,р3*2	2573,05				3					
162	ТЕР16-05-001-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм/затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду65мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14		2,91 2,91	0,02 0,02
163	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -Ф18,р1	127,62				-255					
164	ТСЦ-507-1001	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2 Ф18,р1	110,58				221					
165	ТСЦ-301-3267	Затворы гидравлические диаметром до 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1 Ф18	1007,72				1008					
Трубопроводы														
166	ТЕР16-02-004-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровод а	0,0101 (0,07*3+0,8)/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	124	8	4		72,05 0,73	0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
176	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,65	80,92				53					
177	ТЕРp65-23-3 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	7,251 14502/2*1/1000	1,84	1,84			13	13			0,21 1,52	
178	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0101 φ21	329,84	67,08	44,91		3	1			5,01 0,05	
179	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,02458 φ54+φ75	171,78	67,08	44,91		4	2	1		5,01 0,12	

Установка и демонтаж габаритного имитатора

180	ТЕРp65-5-8 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		308 3,08	
181	302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1 -Ф34,р1	350,08				-350					
182	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	929,83				930					

Раздел 4. Демонтажные работы

183	ТЕРp65-14-3 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00618 (0,5+0,118*1)/100	477,35	427,72	23,98		3	3			43,6 0,27	
-----	--	--	--------------------	------------------------------	--------	--------	-------	--	---	---	--	--	--------------	--

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
1,08	34,2	0,33	0,01											
184	ТЕРМ12-01-105-04	Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж трубопровода из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм (МДСЗ п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлжет дальнейшему использованию (предназначено в том) без разборки и режки ОЗТ=0,3; ЗМ=0,3 к раск.; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,3; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	100 м	0,0097	544,36	378,59	165,77	12,71	5	4	1		
			цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):											
185	ТЕРР65-14-4	Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм (МАТ=4,37	100 м	0,0176	762,14	640,59	59,84	13	11	1			
			1 4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):											
186	ТЕРР65-3-13	Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Снятие задвижек диаметром до 100 мм	100 шт.	0,01	944,09	934,89	9,2	3,72	9	9			
			цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):											
187	ТЕРР16-02-007-01	Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж. Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (МДСЗ п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопленил) ОЗТ=0,4; ЗМ=0,4 к раск.; ЗТМ=0,4; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	1	1	7,11	4,38	2,73	7	7	4			
			1 4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):											
188	ТЕРР16-02-007-02	Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж. Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм (МДСЗ п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопленил) ОЗТ=0,4; ЗМ=0,4 к раск.; ЗТМ=0,4; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	1	1	10,73	6,66	4,07	11	7	4			
			1 4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):											
189	ТЕРР16-02-007-03	Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж. Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм (МДСЗ п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопленил) ОЗТ=0,4; ЗМ=0,4 к раск.; ЗТМ=0,4; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	1	1	10,73	6,66	4,07	11	7	4			
			1 4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):											
Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.														
190	ТЕРМ11-06-001-01	Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Штыи и пульты, масса до 50 кг	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	18	1		
			цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):											
191	Цена поставщика		Плата под вычислитель копирования теплоты и блоки питания ШМТ-3-0 Р54 с монтажной платой	шт	1	4676,25					4676			
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):											
192	ТЕРМ08-02-397-01	Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	100 м	0,008	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3		
			цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):											
			1 4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
193	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,8 0,4*2	71,04				57					
194	ТЕРм11-03-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	7 5+1+1	7,44	5,93			52	42			0,52 3,64	
195	Цена поставщика О	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП (МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПГА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	18488,01				18488					
196	ТЕРм08-02-411-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 ввод	6 5+1	43,45	11,14			261	67			1,03 6,18	
197	509-0090	Перемишки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-6 -Ф24,р1	7,24				-43					
198	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-25 IP54) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	5	32,19				161					
199	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-29 IP54) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	59,34				59					
200	ТЕРм08-03-575-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	13,49	12,77			27	26			1,12 2,24	
201	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	201,57				403					
202	ТЕРм08-02-152-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 т	0,00178 0,89*2/1000	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	59	2	2		101 0,18	2,11
203	ТЕРм08-02-407-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,01 1/100	4052,39	449,03	1604,09	410,14	41	4	16	4	41,5 0,42	27,6 0,28
204	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,03 1*1,03	102,3				105					
205	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,03 3/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9		34,7 1,04	0,22 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
206	Цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм P3-LX	M	3,09	39,93				123					
207	ТЕРМ08-02-409-01	Труба виниловая по установочным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом d16)	100 M	0,52	4104,85	257,52	769,47	236,42	2135	134	400	123	23,8	15,91
		цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15; QM=6,29; QTM=22,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):		(52)/100									12,38	8,27
208	Цена поставщика	ПВХ гофро-труба с зондом диаметром 16 мм	M	53,56	6,63				355					
209	ТЕРМ08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или 2,5 мм2 (витая пара) многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до	100 M	0,52	1098,2	60,7	4,54	0,15	571	32	2	5,61	2,92	0,01
		цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15; QM=6,29; QTM=22,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):		±1,03										
210	ТЕРМ08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питочии BVГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ)	100 M	0,06	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1	6,74	0,4	0,02
		цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15; QM=6,29; QTM=22,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):		(2+1+3)/100										
211	ТЕРМ08-02-405-01	Провода по установочным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + BVГ шкаф + BVГ в ВРУ)	100 M	0,062	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18	38,3	2,37	0,25
		цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15; QM=6,29; QTM=22,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):		(1,2+2+3)/100										
212	ТЕРМ08-02-412-09	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 M	0,9	381,34	24,78	4,54	0,15	343	22	4	2,29	2,06	0,01
		цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15; QM=6,29; QTM=22,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):												
213	ТЕРМ11-06-002-02	Электрические провода в цитах и пучках	100 M	0,333	170,84	158,1			57	53		12,4	4,13	
		цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15; QM=6,29; QTM=22,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):		(15,3+18)/100										
214	Цена поставщика	Провода силовой ПВ 1x0,75	M	1,236	5,39				7					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):		1,2*1,03										
215	Цена поставщика	Кабель силовой BVГn 3x1,5	M	11,22	34,29				385					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):		11*1,02										
216	Цена поставщика	Кабель витая пара экранованная FTP 2PR 24AWG cat 5E	M	122,4	16,56				2027					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):		(18+90+12)*1,02										
217	Цена поставщика	Кабель витая пара UTP 2X24AWG cat 5E	M	56,406	8,58				484					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):		(15,3+35+9)*1,02										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
218	ТЕРм08-03-545-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм ² , устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4.37	1 шт.	5	250,6	35,81	3,44		1253	179	17		3,31 16,55	
219	Цена поставщика	Коробка распаячная о/п 85x85x40 IP54 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	5	40,31				202					
220	ТЕРм11-08-001-03 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4.37	100 концов	1,31 131/100	183,66	120,92			241	158			10,3 13,49	
221	ТЕРм08-03-574-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4.37	100 жил	0,32 32/100	5205,82	191,52	4,54	0,15	1666	61	1		16,8 5,38	0,01

Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.

222	ТЕРм08-02-411-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4.37	100 м	0,12 (12)/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	819	45	37		34,7 4,16	0,22 0,03
223	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	12,36 (р22*100)*1,03	39,93				494					

Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.

224	ТЕРм08-02-412-02 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4.37	100 м	0,12 (12)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	134	9	1		6,74 0,81	0,02
225	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	12,24 (пум*100)*1,02	34,29				420					

Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.

226	ТЕР13-03-002-04 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4.27	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,01164 (0,2210+0,2982+0,6448)/100	345,66	71,56	16,55	0,11	4	1			5,84 0,07	0,01
227	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4.37	т	-0,0001 -Ф16,р1	19552,05				-2					

1	2	228	ТСЦ-101-4164	Грунт водо-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (применительно Преобразователь ржавчины П-1Т) Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправовое строительно-техническое. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,77	кг	0,1 φ16 p11000	24,87	6	5	0,1	2	10	11	12	13	14	15	
		229	ТЕР13-03-002-04	Органовыводка металлических поверхностей за один раз Грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправовое строительно-техническое. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15;	поверхности	0,01164 φ16	691,32	143,12	33,1	0,22	2	8	2					
		230	ТЕР01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на от 12.11.10 №237-0	1	1	22,1	22,1	22,1	22	22							
		231	ТЕР01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электроприборам Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на от 12.11.10 №237-0	1 линия	1	5,89	5,89	5,89	6	6							
		232	ТЕР01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на от 12.11.10 №237-0	100 точек	0,02	235,68	235,68	235,68	5	5							
		233	ТЕР02-01-002-03	Автоматизированная система управления II категории Технической сложности с количеством каналов (Кбш) 10 Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на от 12.11.10 №237-0	1 система	1	1447,13	1447,13	1447,13	1447	1447							
		234	ТЕР02-01-002-04	Автоматизированная система управления II категории Технической сложности с количеством каналов (Кбш) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на от 12.11.10 №237-0	1 канал	8 (13+5)-10	141,31	141,31	141,31	1130	1130							
		235	СБЦ9-5-7-4	Длущастадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество багов 7, часть проектной документации: ТО АСУТП к условиям конкретного объекта управления: от 0,05 до 0,3 ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137; ПЗ=0,137 (ОЗП=1,0; ЗПМ=0,137 к раск.; ЗПМ=0,137 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8 к раск.; МАТ=0,8 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); Статья ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4	разработка проектной документации	1	1680,17	1680,17	1680,17	1680	1680							
				Итого прямые затраты по акту в базисных ценах														8,76

Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.

Раздел 10. Узел учета проектные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									164654	7384	1212	172	424,36	11,83
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам														
В том числе, справочно:														
МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 40-57, 59-60, 25-27, 37-39, 66-67, 86-96, 100-114, 83-85, 120-121, 144-176, 178-179, 129-131, 141-143, 187-189, 226-229)									238	180	59		16,2645	0,0175
МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 58, 61-62, 115-116, 177, 180-181, 183, 185-186)									36	33	3		3,339	
МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 64, 69-75, 77-82, 97, 118, 123-128, 132-133, 135-140, 184, 190, 194, 213, 220, 192-193, 196-197, 200, 202-205, 207, 209-212, 218, 221-222, 224)									658	425	233	45	38,612	3,0485
МДС40 т.2 п.3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 230-234)									392	392			23,043	
МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 222, 224)									24	15	10		1,342	0,008
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 40-57, 59-60, 25-27, 37-39, 66-67, 86-96, 100-114, 83-85, 120-121, 144-176, 178-179, 129-131, 141-143, 226-229)									154	100	53		9,0975	0,015
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах									390932	172023	7621	3810	424,36	11,83
Накладные расходы									98474					
В том числе, справочно:									40561					
61% = 72%*0.85 ФОТ (от 66494) (Поз. 230-234)									1085					
69% = 81%*0.85 ФОТ (от 1573) (Поз. 58, 177, 183, 185-186)									13273					
75% = 88%*0.85 ФОТ (от 17698) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 64, 69-75, 77-82, 97, 118, 123-128, 132-133, 135-140, 184, 190, 194, 213, 220)									84					
76% = 99%*(0.9*0.85) ФОТ (от 111) (Поз. 226-229)									20226					
89% = 105%*0.85 ФОТ (от 22726) (Поз. 191-193, 196-212, 214-219, 221-225)									3933					
96% = 113%*0.85 ФОТ (от 4098) (Поз. 61-63, 98-99, 115-117, 180-182)									15286					
108% = 141%*(0.9*0.85) ФОТ (от 14154) (Поз. 3-5, 8-10, 40-57, 59-60, 66-68, 86-96, 100-114, 120-122, 144-176, 178-179, 187-189)									4026					
122% = 143%*0.85 ФОТ (от 3300) (Поз. 25-27, 37-39, 83-85, 129-131, 141-143)									54179					
Сметная прибыль														
В том числе, справочно:									21278					
32% = 40%*0.8 ФОТ (от 66494) (Поз. 230-234)									629					
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 1573) (Поз. 58, 177, 183, 185-186)									10462					
48% = 60%*0.8 ФОТ (от 21796) (Поз. 61-63, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 98-99, 115-117, 64, 69-75, 77-82, 97, 180-182, 118, 123-128, 132-133, 135-140, 184,									11817					
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 22726) (Поз. 191-193, 196-212, 214-219, 221-225)									53					
48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 111) (Поз. 226-229)									7926					
56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 14154) (Поз. 3-5, 8-10, 40-57, 59-60, 66-68, 86-96, 100-114, 120-122, 144-176, 178-179, 187-189)									2014					
61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3300) (Поз. 25-27, 37-39, 83-85, 129-131, 141-143)														
Итого по акту:									85205				47,69	0,01
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ									73191				34,25	
Итого по разделу 2 Система Т3,Т4 Узел учета ГВС.									73186				46	0,06
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.									2965				5,26	0,01
Итого по разделу 4 Демонтажные работы									125035				106,13	11,7
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.									7989				6,74	0,05
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.									1715				1,31	
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.									287				0,32	
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.									128333				176,66	
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы									45679					
Итого									543585				424,36	11,83
В том числе:														
Материалы									95428					
Машины и механизмы									7621					
ФОТ									175833					
Оборудование									115860					
Накладные расходы									98474					
Сметная прибыль									54179					
НДС 18%									97845,3					
ВСЕГО по акту									641430,3				424,36	11,83

Принял:

Директор МУП "КОС"



Е.Н. Борисевич

Главный инженер МУП "КОС"

И.В. Леготин

Зам. главного инженера МУП "КОС"

Е.М. Фурман

Главный бухгалтер МУП "КОС"

Н.Н. Калинина

Зам. директора по экономике МУП "КОС"

Н.Б. Третьякова

Главный энергетик МУП "КОС"

В.В. Дацюк

Начальник цеха автоматизированных систем

П.М. Полевик

Начальник службы ЭРНС ТВСиК МУП "КОС"

Н.И. Сергеева

Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСиК МУП "КОС"

В.Н. Мухоморов

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор



А.В. Белов

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
СМЕТНОЕ БЮРО ПТО МУП «КОС»
И.Г. КАЧАЕВА

