

| | |
|---|--------------|
| Инвестор - | Код |
| Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС" | 0322005 |
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой" | |
| 160-Стройка - | |
| Объект - "МО город Норильск р-н Талнах. Многоквартирный жилой дом по адресу Игарская, д. 12 "подъезд № 1) | |
| Инвентарный № | |
| ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск | |
| Вид деятельности по ОКДП | |
| Договор подряда (контракт) номер | КОС-126/15 |
| Дата | 26.05.2015г. |
| Вид операции | |

Договор подряда (контракт)

Вид деятельности по ОКДП

р-н Талнах, ул. Игарская, д. 12 подъезд №1

| | | |
|-----------------|------------------|----------------------------|
| Номер документа | Дата составления | Отчетный период |
| 1 | 28.02.2018 | с 01.02.2018 по 28.02.2018 |

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 925. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 986 334 руб. без НДС в т.ч. по акту 986 334 руб. без НДС
 1 163 874,12 руб. с НДС в т.ч. по акту 1 163 874,12 руб. с НДС

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | Т/з Т/з мех. (на ед./ всего) | | | |
|--|---|--|------------|------|-------------------------|-------------|-------|-----------------------|-------------------------------|----|------------------------------|----|------|------|
| | | | | | Всего | В том числе | Всего | В том числе | Т/з осн. раб. (на ед./ всего) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ. Подголье | | | | | | | | | | | | | | |
| Приборы и оборудование | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕРМ11-02-022-05 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемый на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-80, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,3* | шт. | 1 | 110,88 | 41,45 | 33,05 | | 111 | 41 | 33 | | 4,12 | 4,12 |
| 2 | Цена поставщика | Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 1,2-180,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-80, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,3* МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЭМ=3%; МАТ=3%; МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=...2% (ОЭП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58 Стоимость пары и упаковки - для электрооборудования КИПЛА инвентаризация ПЗ=1,015 (ОЭП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт. | 1 | 24585,35 | | | | 24585 | | | | | |
| 3 | ТЕР16-02-007-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,3* | соединение | 1 | 284,91 | 16,64 | 10,18 | | 285 | 17 | 10 | | 1,46 | 1,46 |
| 4 | ТСЦ-507-0985 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,3* | шт. | -2 | 111,46 | | | | -223 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----------------------------|---|---|--------------|---|----------|--------|--------|---|----|------|-------|----|----|--------------|
| 5 | Цена поставщика | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-80мм (ИДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6% (ОЗТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Завозимельно-свадные расходы. материалы ПЗ=2% (ОЗТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 текущие цены | комплект | | 2670,56 | | | | | | | | | |
| 6 | ТЕРМ11-02-022-05 Пр. Министров Красноярск пр от 12.11.10 №237-О | Ротаметр. счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях. диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-80, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | 1 шт. | | 110,88 | 41,45 | 33,05 | | | 2671 | 111 | 41 | 33 | 4,12 4,12 |
| 7 | Цена поставщика | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 1,2- 180,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-80, кл Б) ИДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6% (ОЗТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Завозимельно-свадные расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗТ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4.58 Стоимость марш и раскопы - для электрооборудования, КИП,И, испытуремта ПЗ=1,015 (ОЗТ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 текущие цены | шт | | 25423,73 | | | | | | 25424 | | | |
| 8 | ТЕР16-02-007-03 Пр. Министров Красноярск пр от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | 1 соединение | | 284,91 | 16,64 | 10,18 | | | 285 | 17 | 10 | | 1,46 1,46 |
| 9 | ТСЦ-507-0985 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | шт. | | 111,46 | | | | | -223 | | | | |
| 10 | Цена поставщика | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-80мм (ИДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6% (ОЗТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Завозимельно-свадные расходы. материалы ПЗ=2% (ОЗТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 текущие цены | комплект | | 2670,56 | | | | | 2671 | | | | |
| Комплект термообразователей | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск пр от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термообразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | 100 шт. | | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | | 96 | 14 | 12 | | 65,4 1,31 |
| 12 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (платина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | кг | | 26,78 | | | | | -2 | | | | |
| 13 | ТСЦ-108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | шт. | | 17,63 | | | | | -35 | | | | |
| 14 | ТСЦ-301-3240 | Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | шт. | | 4,74 | | | | | -9 | | | | |
| 15 | ТСЦ-507-2630 | Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | шт. | | 10,01 | | | | | -20 | | | | |
| 16 | ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Красноярск пр от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | 1 шт. | | 14,02 | 11,74 | | | | 28 | 23 | | | 1,03 2,06 |

| № | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------------------------|--|--|----------|--------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|--------------|----|
| 17 | ТСЦ-509-2160 | Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,084 | 48,82 | | | | -4 | | | | | |
| 18 | Цена поставщика | Комплект терморегуляторов КТСП-Н РП100 L80, кл. В с гильзой и бобышкой (ИДСЗ п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДСЗ п.4.64. Завоисполнительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%; ИДСЗ п.4.58. Стоимость платы и упаковки - для электрооборудования, КИПы, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены | комплект | 1 | 1938,08 | | | | 1938 | | | | | |
| Датчик избыточного давления: | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 0,02 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | 96 | 14 | 12 | | 65,4 1,31 | |
| 20 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,06 | 26,78 | | | | -2 | | | | | |
| 21 | ТСЦ-108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 17,63 | | | | -35 | | | | | |
| 22 | ТСЦ-302-1236 | Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 12,37 | | | | 25 | | | | | |
| 23 | ТСЦ-301-3240 | Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 4,74 | | | | -9 | | | | | |
| 24 | ТСЦ-507-2630 | Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 10,01 | | | | -20 | | | 1 | | |
| БЕЗ ДЕМФЕРНОЙ ТРУБКИ | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ТЕР24-01-033-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 38,21 | 8,77 | | | 76 | 18 | | | 0,84 1,68 | |
| 26 | ТСЦ-302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15кч18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 28,28 | | | | -57 | | | | | |
| 27 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 1Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 29,42 | | | | 59 | | | | | |
| 28 | ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масс до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 14,02 | 11,74 | | | 28 | 23 | | | 1,03 2,06 | |
| 29 | ТСЦ-509-2160 | Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,084 | 48,82 | | | | -4 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---------------------------------|---|--|---------|-------|---------|--------|--------|-----|-------|-----|----|----|---------------|--------------|
| 30 | Цена поставщика | Датчик избыточного Давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДМ-001" (ИДС35 п. 4.60 Трансформные расходы ПЗ=6%, ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); (ИДС35 п. 4.64 Энергопозитивно-скальные расходы, Оборудование ПЗ=1,2%, ОЗГ=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); (ИДС35 п. 4.58 Стоимость пары и упаковки, для электрооборудования, КПИД, установка ПЗ=1,015 (ОЗГ=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | | 3810,8 | | | | 7622 | | | | | |
| оборота, воздушники | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск, пр. ом 12.11.10 №8237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,02 | 4792,32 | 723,98 | 594,46 | | 96 | 14 | 12 | | 65,4 1,31 | |
| 32 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,06 | 26,73 | | | | -2 | | | | | |
| 33 | ТСЦ-108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 17,63 | | | | -35 | | | | | |
| 34 | ТСЦ-302-1236 | Слоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 12,37 | | | | 25 | | | | | |
| 35 | ТСЦ-301-3240 | Котлячки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 4,74 | | | | -9 | | | | | |
| 36 | ТСЦ-507-2630 | Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 10,31 | | | | -20 | | | | | |
| 37 | ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Красноярск, пр. ом 12.11.10 №8237-О | Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 38,31 | 8,77 | | | 76 | 18 | | | 0,84 1,68 | |
| 38 | ТСЦ-302-1342 | Вентили проходные муфтовые 1 1/4" для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 28,33 | | | | -57 | | | | | |
| 39 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11БЭ7П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 29,32 | | | | 59 | | | | | |
| Трубопроводы, запорная арматура | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | ТЕР16-05-001-03 Пр. Министров Красноярск, пр. ом 12.11.10 №8237-О | Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм(Затвор поворотный) листовой стальной фланцевый Ду100мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 4 | 379,77 | 30,38 | 14,07 | 0,3 | 1519 | 122 | 56 | 1 | 2,91 11,64 | 0,02 0,08 |
| 41 | 507-0986 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -8 | 127,32 | | | | -1021 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---------------------|---|--|-----------------------|--------------------------------------|----------|--------|--------|-----|-------|-----|----|----|----------------|--------------|
| 42 | ТСЦ-507-1003 | 3 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | 148,69 | | | | 1190 | | | | | |
| 43 | ТСЦ-301-3258 | Затворы гидравлические диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 4 | 1161,15 | | | | 4645 | | | | | |
| Трубопроводы | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | ТЕР65-14-4 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,1356 13,56/100 | 762,14 | 640,59 | 59,84 | | 103 | 87 | 8 | | 65,3 8,85 | |
| 45 | ТЕР16-02-004-04 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,12942 (10,97+0,2*67+0,08*4)/100 | 16837,05 | 895,59 | 498,67 | 5,5 | 2179 | 116 | 65 | 1 | 79,75 10,32 | 0,37 0,05 |
| 46 | ТСЦ-302-3290 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | -12,94 | 147,31 | | | | -1906 | | | | | |
| 47 | ТСЦ-103-0402 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | 10,97 | 296,65 | | | | 3254 | | | | | |
| 48 | ТСЦ-507-1983 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм(108х4,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 7 | 77,08 | | | | 540 | | | | | |
| 49 | ТСЦ-507-2293 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-89х3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 4 | 47,37 | | | | 189 | | | | | |
| 50 | ТЕР16-02-004-03 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,0187 (1,87)/100 | 13562,43 | 895,59 | 498,67 | 5,5 | 254 | 17 | 9 | | 79,75 1,49 | 0,37 0,01 |
| 51 | ТСЦ-302-3289 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | -1,87 | 116,8 | | | | -218 | | | | | |
| 52 | ТСЦ-103-0389 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | 1,87 | 243,93 | | | | 456 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----------------------|---------------------------|----------|---------|--------|---|-------|----|----|----|--------------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 53 | ТЕРР66-23-1 Пр. Министров Кр.сн.юр.фр. от 12.11.10 №23-О | Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 м3 объема здания | 7,533867 22607/3171000 | 3,6 | 3,6 | | | 27 | 27 | | | 0,41 3,09 | |
| 54 | ТЕРР16-07-001-02 Пр. Министров Кр.сн.юр.фр. от 12.11.10 №23-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,14812 0,129-2-0,0187 | 329,84 | 67,08 | 44,91 | | 49 | 10 | 7 | | 5,01 0,74 | |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | ТЕРР66-5-9 Пр. Министров Кр.сн.юр.фр. от 12.11.10 №23-О | Смена задвижек диаметром 100 мм(Применительно установке и снятие габаритного имитатора)демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,02 | 67934,44 | 4405,68 | 867,55 | | 1359 | 88 | 17 | | 4,22 8,44 | |
| 56 | ТСЦ-302-1173 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-60Р диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 553,19 | | | | -1106 | | | | | |
| 57 | Цена поставщика | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-80мм МДС35 п. 4.60. Транспортыне раскобы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п. 4.64. Заготовительное-сладкие раскобы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; К раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены | шт | 2 | 3038,17 | | | | 6076 | | | | | |
| Итого по разделу I Система Т1, Т2. Узел учета Т3. Подполье | | | | | | | | | | | | | | |
| 187762 | | | | | | | | | | | | | | |
| 111,3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,29 | | | | | | | | | | | | | | |

Раздел 2. Система Т1, Т2. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|--------------------------------------|-------------------------|----------|--------|-------|--|------|----|---|--|---------------|------|
| 58 | ТЕРР26-01-051-01 Пр. Министров Кр.сн.юр.фр. от 12.11.10 №23-О | Разборка поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклежкой швов МДС35 п. 3.3. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточку, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЗМ=0,4 к раск.; ЗПМ=0,4; МАТ=0,4; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2 поверхности открытая изоляции | 0,131206 1; 1208/100 | 168,9 | 127,02 | 41,83 | | 22 | 17 | 5 | | 12,79 1,66 | |
| 59 | ТЕРР66-24-2 Пр. Министров Кр.сн.юр.фр. от 12.11.10 №23-О | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2 | 0,131208 | 182,6 | 182,6 | | | 24 | 24 | | | 19,1 2,51 | |
| В укрытие | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | ТЕРР13-03-002-04 Пр. Министров Кр.сн.юр.фр. от 12.11.10 №23-О | Осрунтовка металлических поверхностей за один раз (грунтовой) ФР-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-11) (1:1:3:7. ОЛ) При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01663 1,663/100 | 345,66 | 71,56 | 16,55 | | 0,11 | 6 | 1 | | 5,84 0,1 | 0,01 |
| 61 | ТСЦ-113-0021 | Грунтовка ФР-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | т | -0,0002 | 19552,05 | | | | | -4 | | | | |
| 62 | ТСЦ-101-4164 | Грунт водо-дисперсионный по ржавчине "Аджокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-11) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | 0,2 0,2002*1000 | 24,87 | | | | | 5 | | | | |

| № п/п | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---------------------|--|--|---------------------------------------|------------------------|----------|--------|--------|------|------|-----|----|----|----------------|----------------|------|
| 63 | ТЕР13-03-002-04 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | 3 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (за 2 раза) (1.13.7.0П При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2.слоя ПЗ=2, ЗМ=2 к расх., ЗПМ=2, МАТ=2 к расх., ТЗ=2, ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01663 | 691,32 | 143,12 | 33,1 | 0,22 | 11 | 2 | 1 | | | 1-,68 1-,19 | 0,02 |
| Вне покрытия | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | ТЕР13-06-003-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Очистка поверхности цветками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 м2 | 3,2511 | 8,83 | 8,83 | | 29 | 29 | | | | 0,9 1-,93 | | |
| 65 | ТЕР13-06-004-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Обеспыливание поверхности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 м2 | 3 2511 | 1,36 | 0,98 | 0,38 | 4 | 3 | 1 | | | 0,1 1-,53 | | |
| 66 | ТЕР13-07-001-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2 | 0,032511 3,2511/100 | 589,58 | 91,34 | 5,56 | 0,11 | 19 | 3 | | | 1-,08 0,3 | 0,01 | |
| 67 | ТЕР13-03-002-15 ПРИМ. Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз лаксом БТ-577 (за 2 раза) (за 2 раза ПЗ=2, ОЗП=2, ЗМ=2 к расх., ЗПМ=2, МАТ=2 к расх., ТЗ=2, ТЗМ=2); 1.13.7.0П При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2 | 0,032511 3,2511/100 | 467,97 | 108,31 | 41,36 | 0,22 | 15 | 4 | 1 | | 8,6 1-,28 | 0,02 | |
| 68 | ТЕР26-01-009-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 (Пол.26.2 При изоляции трубопроводов с наличием обдува и более азгзбве злгс оплодье на каждые 7 м прямых участков ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 м3 | 0 6261 | 2565,72 | 232,86 | 133,05 | | 1606 | 146 | 83 | | 2-,74 1-,59 | | |
| 69 | 101-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальная точность 0,7х20-50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | т | -0,0066 | 22233,7 | | | | -147 | | | | | | |
| 70 | 101-1876 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 2,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | т | -0,0166 | 24089,77 | | | | -400 | | | | | | |
| 71 | 104-0077 | Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-П-В ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 м2 | -0,0014 | 23694,9 | | | | -33 | | | | | | |
| 72 | 506-0878 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,4884 | 51,7 | | | | -25 | | | | | | |
| 73 | 104-0009 | Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-1(0), толщина 60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м3 | -0,9642 | 775,56 | | | | -748 | | | | | | |
| 74 | Протокол согласования | Минматы МПТЭ 1-75 (2000х1000х120мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м3 | 0,9642 | 7701,65 | | | | 7426 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--|---|---|---|-------------------------------|----------|---------|--------|-----|-------|-----|----|----|-----------------|--------------|
| 75 | ТЕР26-01-050-01 Пр. Министров Красноярск-кр. от 12.11.10 №237-О | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной (Грип. 26.2 При изоляции трубопроводов с наличием одного и более узлового или отвода на каждые 7 м прямых участков ОЗТ=1; Т3=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2 поверхности покрытия изоляция | 0,069258 6,9258/100 | 9737,63 | 2052,53 | 90,87 | | 674 | 142 | | | 172,34 11,94 | |
| 76 | ТСЦ-104-0038 | Фольга алюминиевая дублированная рубероидом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 10 м2 | -0,7965 | 338,59 | | | | -270 | | | | | |
| 77 | ТСЦ-104-0039 | Фольга алюминиевая дублированная фольгоизолом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 10 м2 | 0,7965 | 352,17 | | | | 281 | | | | | |
| 78 | ТЕР26-01-050-01 Пр. Министров Красноярск-кр. от 12.11.10 №237-О | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной стеклотканью (Грип. 26.2 При изоляции трубопроводов с наличием одного и более узлового или отвода на каждые 7 м прямых участков ОЗТ=1; Т3=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2 поверхности покрытия изоляция | 0,015985 1,5985/100 | 9737,63 | 2252,53 | 90,87 | | 156 | 33 | 1 | | 172,34 2,75 | |
| 79 | 104-0038 | Фольга алюминиевая дублированная рубероидом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 10 м2 | -0,1838 | 338,59 | | | | -62 | | | | | |
| 80 | ТСЦ-104-0316 | Ткань стеклотканная изоляционная И-200, толщиной 0,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | м2 | 1,838 0,1838*10 | 22,48 | | | | 41 | | | | | |
| Итого по разделу 2 Система Т1, Т2. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье. | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС. Подполье. | | | | | | | | | | | | | | |
| Трубопроводы | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | ТЕР16-02-004-04 Пр. Министров Красноярск-кр. от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,09464 (0,236**+8,59)/100 | 16837,05 | 895,59 | 498,67 | 5,5 | 1593 | 85 | 47 | 1 | 79,75 7,55 | 0,37 0,04 |
| 82 | 302-3290 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | м | -9,464 | 147,31 | | | | -1394 | | | | | |
| 83 | ТСЦ-507-1982 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 4 | 66,97 | | | | 268 | | | | | |
| 84 | ТСЦ-103-0402 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снотой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | м | 8,52 | 296,65 | | | | 2527 | | | | | |
| 85 | ТЕР65-23-3 Пр. Министров Красноярск-кр. от 12.11.10 №237-О | Слив воды из системы (Применительно Слива и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 м3 объема заданья | 7,533657 22601/3*1000 | 1,84 | 1,84 | | | 14 | 14 | | | 0,21 1,58 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|----------------------------|----------------------------|-------------|------------|------------|---|----------|---------|---------|-------|--------------------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 86 | ТЕР16-07-005-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | 3 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 4 100 м трубопровода | 5 0,09464 1,0586/100 | 6 329,84 | 7 67,08 | 8 44,91 | 9 | 10 31 | 11 6 | 12 4 | 13 | 14 5,01 0,47 | 15 |
| Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС. Подполье | | | | | | | | | | 24110 | | 17,13 | 0,08 | |

Раздел 4. Система В1. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|---------------------------------------|------------------------|----------|--------|-------|------|----|---|--|--|---------------|------|
| В.УКРЫТИЕ | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | ТЕР13-03-002-04 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,010586 1,0586/100 | 345,66 | 71,56 | 16,55 | 0,11 | 4 | 1 | | | 5,84 0,06 | 0,01 |
| 88 | ТСЦ-113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | Т | -0,0001 | 19552,05 | | | | -2 | | | | | |
| 89 | ТСЦ-101-4164 | Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | 0,1 0,0001*1000 | 24,87 | | | | 2 | | | | | |
| 90 | ТЕР13-03-002-04 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2.слой ПЗ=2; ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,010586 | 691,32 | 143,12 | 33,1 | 0,22 | 7 | 2 | | | 11,68 0,12 | 0,02 |

Вне укрытия

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--------|------------------------|---------|--------|--------|------|------|-----|----|--|----------------|------|
| 91 | ТЕР13-06-003-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Очистка поверхности шетками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 м2 | 2,1525 | 8,83 | 8,83 | | | 19 | 19 | | | 0,9 1,94 | |
| 92 | ТЕР13-06-004-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Обеспыливание поверхности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 м2 | 2,1525 | 1,36 | 0,98 | 0,38 | | 3 | 2 | 1 | | 0,1 0,22 | |
| 93 | ТЕР13-07-001-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2 | 0,021525 2,1525/100 | 589,58 | 91,34 | 5,56 | 0,11 | 13 | 2 | | | 9,08 0,2 | 0,01 |
| 94 | ТЕР13-03-002-15 ПРИМ. Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577 (за 2 раза) (за 2 раза ПЗ=2; ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ЗМ=2); 1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2 | 0,021525 2,1525/100 | 467,97 | 108,31 | 41,36 | 0,22 | 10 | 2 | 1 | | 8,6 0,19 | 0,02 |
| 95 | ТЕР26-01-009-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Изоляция трубопроводов магмами минераловатными марок 75, марки 75 (Прил.26.2 При изоляции трубопроводов с наличием одного и более изгибов или отводов на каждые 7 м прямых участков ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 м3 | 0,6184 | 2565,72 | 232,86 | 133,05 | | 1587 | 144 | 82 | | 20,74 12,83 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--|---|---|--|------------------------|----------|---------|--------|-------|------|----|----|----------------|--------------|--------------|
| 96 | 101-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37 | т | -0,0066 | 22235,7 | | | | -147 | | | | | |
| 97 | 101-1876 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37 | т | -0,0164 | 24089,77 | | | | -395 | | | | | |
| 98 | 104-0077 | Стеклопластик рупонный марки РСТ-А-П-В ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 м2 | -0,0014 | 23694,9 | | | | -33 | | | | | |
| 99 | 506-0878 | Листы алюминиевые марки АД1П, толщиной 1 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,4824 | 51,7 | | | | -25 | | | | | |
| 100 | 104-0009 | Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-100, толщина 60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37 | м3 | -0,9523 | 775,56 | | | | -739 | | | | | |
| 101 | Протокол согласования | Миниматы МПТЭ 1-75 (2000х1000х120мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м3 | 0,9523 | 7731,65 | | | | 7334 | | | | | |
| 102 | ТЕР26-01-050-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминированной дублированной (Прави 26.2 При изоляции трубопроводов с наличием обхода и более узлабве или обхода на каждые 7 м прямых участков ОЗЛ=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2 поведности покрытия изоляция | 0,052251 5,2251/100 | 9737,63 | 2052,53 | 90,87 | 509 | 107 | 5 | | 172,34 9 | | |
| 103 | ТСЦ-104-0038 | Фольга алюминированная дублированная рубероидом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37 | 10 м2 | -0,6009 | 338,59 | | | | -203 | | | | | |
| 104 | ТСЦ-104-0039 | Фольга алюминированная дублированная фольгоизолом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37 | 10 м2 | 0,6009 | 352,17 | | | | 212 | | | | | |
| 105 | ТЕР26-01-050-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминированной дублированной стеклотканью (Прави 26.2 При изоляции трубопроводов с наличием обхода и более узлабве или обхода на каждые 7 м прямых участков ОЗЛ=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2 поведности покрытия изоляция | 0,009134 0,9134/100 | 9737,63 | 2052,53 | 90,87 | 89 | 19 | 1 | | 172,34 1,57 | | |
| 106 | 104-0038 | Фольга алюминированная дублированная рубероидом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37 | 10 м2 | -0,105 | 338,59 | | | | -36 | | | | | |
| 107 | ТСЦ-104-0316 | Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37 | м2 | 1,05 0,105/10 | 22,48 | | | | 24 | | | | | |
| Итого по разделу 4 Система В1. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье. | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 5. Укрытие узла учета. По альбому КИМ-ДУТВР-1501. Подполье. | | | | | | | | | | | | | | |
| 108 | ТЕР09-04-006-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Монтаж фавверка (Опорная конструкция) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 т конструкции | 0,06 | 1515,56 | 327,89 | 852,18 | 43,45 | 91 | 20 | 51 | 3 | 28,34 1,7 | 2,91 0,17 |
| 109 | ТСЦ-201-0778 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37 | т | 0,06 | 16264,84 | | | | 976 | | | | | |
| Итого по разделу 4 Система В1. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье. | | | | | | | | | | | | | | |
| 39255 | | | | | | | | | | | | | | |
| 48,69 | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|--|--|--|--|----------|---------|--------|------|--------|-----|-----|----|-----------------|-------------|
| 110 | ТЕР13-03-002-15 Пр. Министров Красноярск. кр. от 12.11.10 №237-О | 3 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577 за 2 раза (за 2 раза ПЗ-2 ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); 1.13.7.01 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1; ТЗ=1;4; 3.13 Окраска и ошкуривание решительных поверхностей ОЗП=1;1;1; ЭМ=1;1 к расх.; ЗПМ=1;1; МАТ=1;1 к расх.; ТЗ=1;1; ТЗМ=1;1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22;15; ЭМ=6;29; ЗПМ=22;15; МАТ=4;37 | 100 м2 скари-ваеомой поверхности | 0,04 (15,21+2,16+0,69+1,44+14,91)/100 | 514,77 | 119,14 | 45,5 | 0,24 | 21 | 5 | 2 | | 9,46 0,38 | 0,02 |
| 111 | ТЕР15-01-061-02 Пр. Министров Красноярск. кр. от 12.11.10 №237-О | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полизстер» без пароизоляционного слоя (Применительно сэндвич-панелями панелями) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22;15; ЭМ=6;29; ЗПМ=22;15; МАТ=4;37 | 100 м2 поверхности облицовки | 0,3441 (15,21+2,16+0,69+1,44+14,91)/100 | 100797,7 | 1214,51 | 540,31 | 4,31 | 34684 | 418 | 186 | 1 | 115,01 39,57 | 0,29 0,1 |
| 112 | ТСЦ-201-1300 | Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием «Полизстер» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22;15; ЭМ=6;29; ЗПМ=22;15; МАТ=4;37 | м2 | -39,92 | 595,3 | | | | -23764 | | | | | |
| 113 | ТСЦ-201-0281 | Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана без нащельников. Способ изготовления непрерывный ПТС. 1022.80-СО.6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22;15; ЭМ=6;29; ЗПМ=22;15; МАТ=4;37 | м2 | 39,92 | 409,36 | | | | 16342 | | | | | |
| 114 | ТЕР10-01-029-02 Пр. Министров Красноярск. кр. от 12.11.10 №237-О | Установка приборов оконных (Применительно Дверных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22;15; ЭМ=6;29; ЗПМ=22;15; МАТ=4;37 | 100 компл. | 0,01 | 21492,12 | 447,67 | 44,45 | | 215 | 4 | | | 44,5 0,45 | |
| 115 | ТСЦ-101-0936 | Скобяные изделия для оконных блоков со сларенными и однарными переплетами для жилых зданий двухстворных (независимо от высоты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22;15; ЭМ=6;29; ЗПМ=22;15; МАТ=4;37 | компл. | -1 | 210 | | | | -210 | | | | | |
| 116 | ТСЦ-101-0894 | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещении однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22;15; ЭМ=6;29; ЗПМ=22;15; МАТ=4;37 | компл. | 1 | 138,76 | | | | 139 | | | | | |
| 117 | ТСЦ-101-2003 | Замки накладные с засовом и защелкой (Применительно навесные) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22;15; ЭМ=6;29; ЗПМ=22;15; МАТ=4;37 | компл. | 1 | 219,06 | | | | 219 | | | | | |
| 118 | ТЕР09-05-006-01 Пр. Министров Красноярск. кр. от 12.11.10 №237-О | Резка стального профилированного настила (прорезка отверстий в стеновых панелях для пропуска трубопроводов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22;15; ЭМ=6;29; ЗПМ=22;15; МАТ=4;37 | 1 м реза | 3,015936 0,16+3,1416*6 | 4,18 | 3,51 | 0,67 | | 13 | 11 | 2 | | 0,34 1,03 | |
| Итого по разделу 5 Укрытие узла учета. По альбому КМ-АУТВР-1501. Подполье | | | | | | | | | 168562 | | | | 80,35 | 0,56 |
| Раздел 6. Система Т3,Т4. Узел учета ГВС. | | | | | | | | | | | | | | |
| Приборы и оборудование | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--------------------------------|--|---|--------------|---|----------|---------|--------|--------|-------|----|----|----|--------------|----|
| 119 | ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Министров Красноярск-рр. от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2-1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | | 20,69 | 10,36 | | | 41 | 21 | | | 1,03 2,06 | |
| 120 | Цена поставщика 0 | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12- 18,0мЗч (МФ-5.2-1-Б-25, кл.Б) ИДЕКС п. 4.60 Транспортыне раскды ПЗ=6% (ОЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДЕКС п. 4.64 Заводоыльнне-сладкые раскды, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭГ=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДЕКС п. 4.58 Стопксть пды и удекомы - для электрооборудованя, КИПд, инструментя ПЗ=1,015 (ОЭГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены | шт | | 15265,12 | | | | 30530 | | | | | |
| 121 | ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Красноярск-рр. от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 соединение | | 201,76 | 10,94 | 6,83 | | 404 | 22 | 14 | | 0,96 1,92 | |
| 122 | ТСЦ-507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | 77,07 | | | | -308 | | | | | |
| 123 | Цена поставщика | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм ИДЕКС п. 4.60 Транспортыне раскды ПЗ=6% (ОЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДЕКС п. 4.64 Заводоыльнне-сладкые раскды, Матерялы ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2% к раск., ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск., ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены | комплект | | 1005,52 | | | | 2011 | | | | | |
| Комплект термопреобразователей | | | | | | | | | | | | | | |
| 124 | ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск-рр. от 12.11.10 №237-О | Большики, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | | 0,02 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | 96 | 14 | 12 | | 65,4 1,31 | |
| 125 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | | -0,02 | 26,78 | | | -2 | | | | | |
| 126 | 108-0081 | Большики сжющенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | -2 | 17,63 | | | -35 | | | | | |
| 127 | 301-3240 | Компакти-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | -2 | 4,74 | | | -9 | | | | | |
| 128 | 507-2630 | Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | -2 | 10,01 | | | -20 | | | | | |
| 129 | ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Красноярск-рр. от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | | 2 | 14,02 | 11,74 | | 28 | 23 | | | 1,03 2,06 | |
| 130 | ТСЦ-509-2160 | Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | | -0,024 | 48,82 | | | -4 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---------------------------|--|---|----------|----------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|--------------|----|
| 131 | Цена поставщика | Комплект термопреобразователей КТСП-Н Р100 L63, кл. В с гильзой и бобышкой (ИДС35 п.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заполнительно-сплавские расходы. Оборудование ПЗ=1.2% (ОЗП=1.2%; ЭМ=1.2%; МАТ=1.2%); ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КПИЛ, испытанента ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015; ЭМ=1.015; МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | комплект | 1 | 1938.08 | | | | 1938 | | | | | |
| сброс, воздушники | | | | | | | | | | | | | | |
| 132 | ТЕР12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 1С МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,03 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | 144 | 22 | 18 | | 65,4 1,96 | |
| 133 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,09 | 26,78 | | | | -2 | | | | | |
| 134 | 108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -3 | 17,63 | | | | -53 | | | | | |
| 135 | ТСЦ-302-1236 | Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 3 | 12,37 | | | | 37 | | | | | |
| 136 | 301-3240 | Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -3 | 4,74 | | | | -14 | | | | | |
| 137 | 507-2630 | Пробки П-М2Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -3 | 10,01 | | | | -30 | | | | | |
| 138 | ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 0,03*100 | 38,21 | 8,77 | | | 115 | 26 | | | 0,84 2,52 | |
| 139 | 302-1342 | Вентили проходные муфтовые 1кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -3 | 28,28 | | | | -85 | | | | | |
| 140 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 3 | 29,42 | | | | 88 | | | | | |
| кран шаровый под приварку | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | ТЕР16-05-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (Применительно под приварку О25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 152,92 | 15,35 | 5,85 | | 153 | 15 | 6 | | 1,47 1,47 | |
| 142 | ТСЦ-509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 шт. | -0,002 | 2573,05 | | | | -5 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---------------------------------|--|--|-------|---------|----------|-------|------|---|------|-----|----|----|------|------|
| 143 | ТСЦ-101-2575 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрорасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | т | -0,0011 | 31849,77 | | | | | -35 | | | | |
| 144 | ТСЦ-507-0980 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрорасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | шт. | -2 | 44,7 | | | | | -89 | | | | |
| 145 | ТСЦ-302-1823 | Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрорасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | шт. | 1 | 777,1 | | | | | 777 | | | | |
| Трубопроводы, запорная арматура | | | | | | | | | | | | | | |
| 146 | ТЕР16-05-001-02 Гр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб Диаметром до 50 мм (Затвор поворотный листовой стальной) Фланцевый Ду50мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрорасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | 1 шт. | 1 | 219,26 | 15,35 | 7,92 | | 219 | 15 | 8 | | 1,47 | 1,47 |
| 147 | 507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрорасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | шт. | -2 | 77,07 | | | | -154 | | | | | |
| 148 | ТСЦ-507-1000 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрорасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | шт. | 2 | 89,82 | | | | 180 | | | | | |
| 149 | ТСЦ-301-3266 | Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрорасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | шт. | 1 | 941,94 | | | | 942 | | | | | |
| 150 | ТЕР16-02-007-01 Гр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрорасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | т | 1,5 | 201,75 | 10,94 | 6,83 | | 303 | 16 | 10 | | 0,96 | 1,44 |
| 151 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрорасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | т | -0,0012 | 31424,22 | | | | -38 | | | | | |
| 152 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрорасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | т | 0,0024 | 31424,22 | | | | 75 | | | | | |
| 153 | 507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрорасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | шт. | -3 | 77,07 | | | | -231 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---|---|----------|-------------------|---------|-------|------|---|------|----|----|----|--------------|----|
| 154 | ТСЦ-607-1000 | 3 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 3 | 89,82 | | | | 269 | | | | | |
| 155 | 509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 шт. | -0,0015 | 2573,05 | | | | -4 | | | | | |
| 156 | 509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 шт. | 0,003 0,0015*2 | 2573,05 | | | | 8 | | | | | |
| 157 | ТЕР16-05-001-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Демонтаж - Установка вентилялей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм(клапан обратный Ду50.) (ИДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляций) ОЗП=0,4; ЗМ=0,4 к расч.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 9,31 | 6,14 | 3,17 | | 9 | 6 | 3 | | 0,59 0,59 | |
| 158 | ТЕР16-05-001-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Демонтаж - Установка вентилялей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм(кран балансировочный Ду50) (ИДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляций) ОЗП=0,4; ЗМ=0,4 к расч.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 9,31 | 6,14 | 3,17 | | 9 | 6 | 3 | | 0,59 0,59 | |
| 159 | ТЕР16-05-001-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентилялей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм(клапан обратный Ду50.), бы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 219,26 | 15,35 | 7,92 | | 219 | 15 | 8 | | 1,47 1,47 | |
| 160 | 507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 77,07 | | | | -154 | | | | | |
| 161 | ТЕР16-05-001-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентилялей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм(кран балансировочный Ду50), бы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 219,26 | 15,35 | 7,92 | | 219 | 15 | 8 | | 1,47 1,47 | |
| 162 | 507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 77,07 | | | | -154 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|--|---|-----------------------|--------------------------------------|----------|--------|--------|------|------|---------------|----|----|----|------|
| 163 | ТЕР16-02-004-02 Пр.Михайлов Курсконр.пр. от 12.11.10 №8237-0 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,005 (0,055*2+0,07*2+0,29/100) | 12233,21 | 89,12 | 533,46 | 3,42 | 61 | 72,05 0,36 | | | | 0,23 |
| 164 | 302-3293 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37 | м | -0,5 | 107,5 | | | | -54 | | | | | |
| 165 | ТСЦ-507-2283 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм(76х3,5-38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 26,44 | | | | 53 | | | | | |
| 166 | ТСЦ-507-2279 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3,5 мм(76х3,5-57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 33,05 | | | | 66 | | | | | |
| 167 | ТСЦ-103-0373 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37 | м | 0,25 | 173,7 | | | | 43 | | | | | |
| 168 | ТЕР16-02-004-01 Пр.Михайлов Курсконр.пр. от 12.11.10 №8237-0 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,01658 (0,045*2+0,118*4+0,9/100) | 10937,15 | 693,12 | 369,92 | 2,82 | 186 | 60,83 1,03 | | | | 0,19 |
| 169 | 302-3288 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37 | м | -1,658 | 97,65 | | | | -166 | | | | | |
| 170 | ТСЦ-507-2277 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4,4-5х2,5 мм(Применительно 57х3,5-32х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 25,12 | | | | 50 | | | | | |
| 171 | ТСЦ-507-1973 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 6 | 21,56 | | | | 129 | | | | | |
| 172 | ТСЦ-103-0357 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37 | м | 0,9 | 136,2 | | | | 123 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|--|--|-----------------------|---------------------------|----------|--------|--------|------|-----|----|----|----|---------------|------|
| 173 | ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | 3 Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48-38-32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,0058 (0,39)/100 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 63 | 4 | 2 | | 60,83 0,35 | 0,19 |
| 174 | 302-3288 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | М | -0,58 | 97,65 | | | | -57 | | | | | |
| 175 | ТСЦ-103-0346 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | М | 0,58 | 80,92 | | | | 47 | | | | | |
| 176 | ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,005 | 329,84 | 67,08 | 44,91 | | 2 | | | | 5,01 0,03 | |
| 177 | ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,02278 0,0058+0,01698 | 171,78 | 67,08 | 44,91 | | 4 | 2 | 1 | | 5,01 0,11 | |

Установка и демонтаж габаритного имитатора

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---------|------|----------|---------|-------|--|------|----|---|--|-------------|--|
| 178 | ТЕРp65-5-8 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,02 | 42390,71 | 3215,52 | 330,5 | | 848 | 64 | 7 | | 308 6,16 | |
| 179 | 302-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч66р диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 350,08 | | | | -700 | | | | | |
| 180 | Цена поставщика | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (МДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗМ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 2 | 929,83 | | | | 1860 | | | | | |
| Итого по разделу 6 Система Т3,Т4. Узел учета ГВС. | | | | | 75003 | | | | | | | | 39,82 | |

Раздел 7. Система В1. Узел учета ХВС.

Приборы и оборудование

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|-------|---|-------|-------|--|--|----|----|--|--|--------------|--|
| 181 | ТЕРм11-02-022-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2. 1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 20,69 | 10,36 | | | 21 | 10 | | | 1,03 1,03 | |
|-----|---|--|-------|---|-------|-------|--|--|----|----|--|--|--------------|--|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--------------------------------------|--|---|--------------|-------|----------|--------|--------|---|-------|----|----|----|--------------|----|
| 182 | Цена поставщика | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5.2-1-Б-25, кл Б) ИДС35 п. 4 60 Транспортыные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4 64 Заготовительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4 58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | | 15265,12 | | | | 15265 | | | | | |
| 183 | ТЕР16-02-007-01 Пр.Микрон Квасчер пр от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 соединение | | 201,76 | 10,94 | 6,83 | | 202 | | 11 | 7 | 0,96 0,96 | |
| 184 | ТСЦ-507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 77,07 | | | | -154 | | | | | |
| 185 | Цена поставщика | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм ИДС35 п. 4 60 Транспортыные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4 64 Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; к раск.: ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | комплект | | 1005,52 | | | | 1006 | | | | | |
| Преобразователи избыточного Давления | | | | | | | | | | | | | | |
| 186 | ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Микрон Квасчер пр от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,01 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | 48 | | 7 | 6 | 65,4 0,65 | |
| 187 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,03 | 26,78 | | | | -1 | | | | | |
| 188 | ТСЦ-108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 17,63 | | | | -18 | | | | | |
| 189 | ТСЦ-302-1236 | Сконы стальные с муфтой и конгрэйкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1 | 12,37 | | | | 12 | | | | | |
| 190 | ТСЦ-301-3240 | Котпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 4,74 | | | | -5 | | | | | |
| 191 | ТСЦ-507-2630 | Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 10,01 | | | | -10 | | | | | |
| 192 | ТЕР2-01-033-01 Пр.Микрон Квасчер пр от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт | 1 | 38,21 | 8,77 | | | 38 | | 9 | | 0,84 0,84 | |
| 193 | ТСЦ-302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 28,28 | | | | -28 | | | | | |

| № 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------------------------|--|---|---------|---------------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|--------------|----|
| 194 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1 | 29,42 | | | | 29 | | | | | |
| 195 | ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 14,02 | 11,74 | | | 14 | | | | 1,03 1,03 | |
| 196 | ТСЦ-509-2160 | Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,042 | 48,82 | | | | -2 | | | | | |
| 197 | Цена поставщика | Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М2Д-1,5 "Корунд-ДИ-001" ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; М, Т=6%) ИДС35 п.4.64. Залоговые расходы. Оборудование ЛВ-1,2% (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%; ЗПМ=1,2%; ТЗ=1,2%; ЗМ=1,2%) ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки. Для электрооборудования, МПЛА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены | шт | 1 | 3810,84 | | | | 3811 | | | | | |
| сброс, воздухоотводчики | | | | | | | | | | | | | | |
| 198 | ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,02 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | 96 | 14 | 12 | | 65,4 1,31 | |
| 199 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,06 | 26,78 | | | | -2 | | | | | |
| 200 | 108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 17,63 | | | | -35 | | | | | |
| 201 | ТСЦ-302-1236 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 12,37 | | | | 25 | | | | | |
| 202 | 301-3240 | Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 4,74 | | | | -9 | | | | | |
| 203 | 507-2630 | Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 10,01 | | | | -20 | | | | | |
| 204 | ТЕР24-01-033-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 2 2,22*100 | 38,21 | 8,77 | | | 76 | 18 | | | 0,84 1,68 | |
| 205 | ТСЦ-302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15х118п для воды д=зеленем 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 28,28 | | | | -57 | | | | | |
| 206 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 29,42 | | | | 59 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|--------------|-------------|----------|--------|--------|-----|------|-----|----|----|-------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 207 | ТЕР-18-06-003-10 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | | 184,01 | 18,16 | 17,79 | 0,3 | 184 | 18 | 18 | | 1,66 | 0,02 |
| 208 | ТСЦ-507-0944 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 32,88 | | | | -33 | | | | | |
| Краны шаровые под приварку | | | | | | | | | | | | | | |
| 209 | ТЕР-16-07-003-03 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Врезка в действующий внутреннее сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм(с установкой кранов шаровых приварных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 врезка | 2 | 140,93 | 50,84 | 8,87 | | 282 | 102 | 18 | | 4,46 | 8,92 |
| 210 | ТСЦ-103-0051 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | м | -0,8 | 50,19 | | | | -40 | | | | | |
| 211 | ТСЦ-302-1136 | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 57,69 | | | | -115 | | | | | |
| 212 | ТСЦ-302-1823 | Краны шаровые РН25 VALLOMEX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 777,1 | | | | 1554 | | | | | |
| запорная арматура | | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | ТЕР-16-05-001-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 219,26 | 15,35 | 7,92 | | 219 | 15 | 8 | | 1,47 | 1,47 |
| 214 | ТСЦ-507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 77,07 | | | | -154 | | | | | |
| 215 | ТСЦ-507-1000 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 89,82 | | | | 180 | | | | | |
| 216 | ТСЦ-301-3266 | Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1 | 941,94 | | | | 942 | | | | | |
| Трубопроводы | | | | | | | | | | | | | | |
| 217 | ТЕР-16-02-004-03 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,00075 | 13562,43 | 895,59 | 488,67 | 5,5 | 10 | 1 | | | 79,75 | 0,37 |
| | | | трубопровода | 0,073*1/100 | | | | | | | | | 0,06 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|--------------------------|-------------------------------|----------|------|--------|-----|------|----|----|---------------|------|----|
| -1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 218 | ТСЦ-302-3289 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | М | -0,075 | 116,8 | | | | -9 | | | | | |
| 219 | ТСЦ-507-2288 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80x50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89x3,5-57x3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1 | 36,84 | | | | 37 | | | | | |
| 220 | ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Красноярск.р.р. от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,01576 (0,118*2+1,34)/100 | 10937,16 | 2,82 | 289,92 | 172 | 11 | 5 | | 60,83 0,96 | 0,19 | |
| 221 | 302-3288 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | М | -1,576 | 97,65 | | | | -154 | | | | | |
| 222 | ТСЦ-507-1974 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм(57x3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 25,4 | | | | 51 | | | | | |
| 223 | ТСЦ-103-0357 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | М | 1,34 | 136,2 | | | | 183 | | | | | |
| 224 | ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Красноярск.р.р. от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48,38,32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,00768 (0,059*2+0,65)/100 | 10937,16 | 2,82 | 289,92 | 84 | 5 | 2 | | 60,83 0,47 | 0,19 | |
| 225 | 302-3288 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | М | -0,768 | 97,65 | | | | -75 | | | | | |
| 226 | ТСЦ-507-1972 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм (Применительно 32x3 0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 20,4 | | | | 41 | | | | | |
| 227 | ТСЦ-103-0346 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | М | 0,65 | 80,92 | | | | 53 | | | | | |
| 228 | ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Красноярск.р.р. от 12.11.10 №237-О | Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 м3 объема здания | 7,533667 22607/3*1/1000 | 1,84 | 1,84 | | | 14 | 14 | | 0,21 1,58 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|-----------------------|----------------------------|--------|-------|-------|---|----|----|----|----|--------------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 229 | ТЕР16-07-005-02 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,00075 | 329,84 | 67,08 | 44,91 | | | | | | 5,01 | |
| 230 | ТЕР16-07-005-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,02342 0,00768=0,01576 | 171,75 | 67,08 | 44,91 | | 4 | | 2 | 1 | 5,01 0,12 | |

Установка и демонтаж габаритного имитатора

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---------|------|---------|---------|-------|--|------|--|----|---|-------------|--|
| 231 | ТЕР65-5-8 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,01 | 42390,7 | 3215,52 | 330,5 | | 424 | | 32 | 3 | 308 3,08 | |
| 232 | ТСЦ-302-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-чббр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 350,04 | | | | -350 | | | | | |
| 233 | Цена поставщика | Габаритный имитатор для МО, фланцевый, Ду-25мм ИДС35 п. 4.60. Тракторные раскаты ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64. Заполнительные-осадочные раскаты. Диаметры ПЗ=2%; ОЭГ=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены | шт | 1 | 929,83 | | | | 930 | | | | | |

Итого по разделу 7 Система В1. Узел учета ХВС.

Раздел 8. Демонтажные работы

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|-------|--|----|--|----|---|--------------|------|
| 234 | ТЕР65-14-3 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,01453 (1,34+0,18)/100 | 477,35 | 457,72 | 23,98 | | 7 | | 6 | | 43,6 0,64 | |
| 235 | ТЕР65-14-4 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,01015 (0,64+0,188)/100 | 762,14 | 640,58 | 59,84 | | 8 | | 7 | 1 | 65,3 0,66 | |
| 236 | ТЕР65-3-13 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Снятие задвижек диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. арматуры | 0,01 | 944,09 | 534,89 | 9,2 | | 9 | | 9 | | 95,3 0,95 | 0,25 |
| 237 | ТЕР16-02-007-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Демонтаж - Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИДС36 п.3.1 Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосток, отопительный вентильный) ОЭГ=0,4; ЗМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0; ТЗМ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 соединение | 3 | 7,11 | 4,38 | 2,73 | | 9 | | 13 | 8 | 0,38 1,14 | |
| 238 | ТЕР16-02-007-03 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Демонтаж - Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИДС36 п.3.1 Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосток, отопительный вентильный) ОЭГ=0,4; ЗМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0; ТЗМ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 соединение | 1 | 10,73 | 6,66 | 4,07 | | 11 | | 7 | 4 | 0,58 0,58 | |

Итого по разделу 8 Демонтажные работы

Страница 77

4,91

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|--|--|--------|--------------------|----------|--------|--------|-------|-------|----|----|----|--------------|------|
| Раздел 9. Узел учета. Электротехнические работы. | | | | | | | | | | | | | | |
| 239 | ТЕРм11-06-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Щиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 237,05 | 52,48 | 17,96 | 0,59 | 237 | 52 | 18 | 1 | 5,15 | 0,04 |
| 240 | Протокол согласования стоимости ДС | Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМП-3-0 IP54 с монтажной платой (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Завоупольительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск., ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 4676,25 | | | | 4676 | | | | | |
| 241 | ТЕРм08-02-397-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1С0 м | 0,008 0,4*2/100 | 1599,08 | 115,77 | 329,12 | 53,64 | 13 | 1 | 3 | | 10,7 | 3,61 |
| 242 | ТСЦ-509-0064 | Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | 0,8 0,4*2 | 71,04 | | | | 57 | | | | | |
| 243 | ТЕРм11-03-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 7 5*+1 | 7,44 | 5,93 | | | 52 | 42 | | | 0,52 3,64 | 0,03 |
| 244 | Цена поставщика | Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Завоупольительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стопимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 18488,01 | | | | 18488 | | | | | |
| 245 | ТЕРм08-02-411-04 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 евод | 3 | 43,45 | 11,14 | | | 130 | 33 | | | 1,03 3,09 | |
| 246 | ТСЦ-509-0090 | Переменчик гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -3 | 7,24 | | | | -22 | | | | | |
| 247 | Протокол согласования стоимости ДС | Сальники ввертные (PG-25 IP54) МДС35 п.4.64. Завоупольительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт. | 3 | 32,19 | | | | 97 | | | | | |
| 248 | ТЕРм08-02-411-05 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 евод | 2 | 43,45 | 11,14 | | | 87 | 22 | | | 1,03 2,06 | |
| 249 | ТСЦ-509-0090 | Переменчик гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 7,24 | | | | -14 | | | | | |
| 250 | Протокол согласования стоимости ДС | Сальники ввертные (PG-29 IP54) МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Завоупольительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт. | 1 | 59,34 | | | | 59 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---|---|-------|-----------------------|----------|---------|---------|-----|-----|----|----|----|--------------|--------------|
| 251 | Протокол согласования стоимости ДС | Сальники свертные (РГ-42 (Р54)) ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт. | | 104,84 | | | | 105 | | | | | |
| 252 | ТЕРМ08-03-575-01 Пр. Министров Красноярск-рф от 12.11.10 №237-О | Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | | 13,49 | 12,77 | | 27 | 26 | | | | 1,12 2,24 | |
| 253 | Протокол согласования стоимости ДС | Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт. | 2 | 201,57 | | | 403 | | | | | | |
| 254 | ТЕРМ08-02-152-01 Пр. Министров Красноярск-рф от 12.11.10 №237-О | Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 т | 0,00178 0,992/100с | 33088,92 | 11*8,07 | 1254,6 | 59 | 2 | | | | 101 0,18 | 2,11 |
| 255 | ТЕРМ08-02-407-02 Пр. Министров Красноярск-рф от 12.11.10 №237-О | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 10с м | 0,02 (1+1)/10с | 4052,39 | 4*9,03 | 1604,09 | 81 | 9 | 32 | | | 41,5 0,83 | 27,6 0,55 |
| 256 | ТСЦ-103-0351 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | п | 1,03 1*1,0с | 102,3 | | | 105 | | | | | | |
| 257 | ТСЦ-103-0351 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 48х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | п | 1,03 1*1,0с | 102,3 | | | 105 | | | | | | |
| 258 | ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министров Красноярск-рф от 12.11.10 №237-О | Ржав металлургический наружным диаметром до 48 мм (Металлоурка Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 п | 0,03 3/10с | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | 205 | 11 | 9 | | | 34,7 1,04 | 0,22 0,01 |
| 259 | Протокол согласования стоимости ДС | Ржава металлургическая диаметром 32 мм РЗ-ЦХ ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | п | 3,09 3/1,03 | 80,22 | | | 248 | | | | | | |
| 260 | ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министров Красноярск-рф от 12.11.10 №237-О | Ржав металлургический наружным диаметром до 48 мм (Металлоурка Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,03 3/10с | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | 205 | 11 | 9 | | | 34,7 1,04 | 0,22 0,01 |
| 261 | Протокол согласования стоимости ДС | Ржава металлургическая диаметром 22 мм РЗ-ЦХ ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | п | 3,09 3/1,03 | 39,93 | | | 123 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---|---|-------|-------------------------|---------|--------|--------|--------|------|----|-----|----|--------------|---------------|
| 262 | ТЕРм08-02-409-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | 3 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,34 34/100 | 4104,85 | 257,52 | 769,47 | 236,42 | 1396 | 88 | 262 | 80 | 23,8 8,09 | 15,91 5,41 |
| 263 | Протокол согласования стоимости ДС | ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (ИДС35 п.4.60. Транспортирные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Завозительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | М | 35,02 С_34*103 | 6,63 | 232 | | | | | | | | |
| 264 | ТЕРм08-02-412-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | 3 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая паранитяющий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,38 (33+6)/100 | 1098,2 | 60,7 | 4,54 | 0,15 | 417 | 23 | 2 | | 5,61 2,13 | 0,01 |
| 265 | ТЕРм08-02-412-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | 3 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,06 (1+2+3)/100 | 1116,17 | 72,93 | 9,07 | 0,3 | 67 | 4 | 1 | | 6,74 0,4 | 0,02 |
| 266 | ТЕРм08-02-405-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | 3 Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в БРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,062 (1,2+2+3)/100 | 2353,1 | 414,41 | 293,18 | 3,72 | 146 | 26 | 18 | | 38,3 2,37 | 0,25 0,02 |
| 267 | ТЕРм08-02-412-09 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | 3 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,78 (4+7)/100 | 381,34 | 24,78 | 4,54 | 0,15 | 297 | 19 | 4 | | 2,29 1,79 | 0,01 0,01 |
| 268 | ТЕРм11-06-002-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | 3 Электрические проводки в щитах и пультях малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,333 (15,3+18)/100 | 170,84 | 158,1 | | | 57 | 53 | | | 12,4 4,13 | |
| 269 | Протокол согласования стоимости ДС | Провод силовой ПВ 1X0,75 (ИДС35 п.4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%), ИДС35 п.4.64. Завозительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПИ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | М | 1,236 (1,2)*1,03 | 5,39 | | | | 7 | | | | | |
| 270 | Протокол согласования стоимости ДС | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п.4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%), ИДС35 п.4.64. Завозительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПИ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | М | 11,22 (1)*1,02 | 34,29 | | | | 385 | | | | | |
| 271 | Протокол согласования стоимости ДС | Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%), ИДС35 п.4.64. Завозительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПИ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | М | 39,96 (6*74+58)*1,02 | 16,56 | | | | 1655 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------|----------------------------|----------|--------|--------|------|------|-----|-----|----|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 272 | Протокол согласования стоимости ДС | Кабель Витан пара УТР 2Х24АWG cat 5E (ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заполнительно-сладкие расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | М | 62,326 (32*4+15,9*1,02) | 8,58 | | | | 449 | | | | | |
| 273 | ТЕРМ08-03-545-01 Пр. Министром Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О | Коробка (ящики) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 3 | 250,6 | 33,81 | 3,44 | 752 | 107 | | | | 3,31 9,93 | |
| 274 | Протокол согласования стоимости ДС | Коробка распеаенная ол 85Х85Х40 IP54 (ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заполнительно-сладкие расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 3 | 40,31 | | | 121 | | | | | | |
| 275 | ТЕРМ11-08-001-03 Пр. Министром Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О | Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обжимиванием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 концов | 0,83 (131*44*4)/100 | 183,66 | 120,92 | | 152 | 100 | | | | 10,3 8,55 | |
| 276 | ТЕРМ08-03-574-01 Пр. Министром Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 жил | 0,32 (32)/100 | 5205,82 | 191,52 | 4,54 | 0,15 | 1666 | 61 | | | 16,8 5,38 | 0,01 |
| Итого по разделу 9 Узел учета. Электротехнические работы. | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 10. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. | | | | | | | | | | | | | | |
| 277 | ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министром Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О | Рукав металлургический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,37 (37)/100 | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27 | 2625 | 139 | 113 | | 34,7 12,84 | 0,22 0,08 |
| 278 | Протокол согласования стоимости ДС | Рукава металлургические диаметром 32 мм Р3-Ц-Х (ИДС35 п. 4.64. Заполнительно-сладкие расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | М | 38,11 0,37*103 | 80,22 | | | 3057 | | | | | | |
| 279 | ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министром Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О | Рукав металлургический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,32 (32)/100 | -6823,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27 | 2184 | 120 | 98 | | 34,7 11,1 | 0,22 0,07 |
| 280 | Протокол согласования стоимости ДС | Рукава металлургические диаметром 22 мм Р3-Ц-Х (ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заполнительно-сладкие расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | М | 32,96 0,32*103 | 39,93 | | | 1316 | | | | | | |
| 281 | ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министром Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О | Рукав металлургический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д12мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,28 (28)/100 | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27 | 1911 | 105 | 86 | | 34,7 9,72 | 0,22 0,06 |
| 282 | Протокол согласования стоимости ДС | Рукава металлургические диаметром 12 мм Р3-Ц-Х (ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заполнительно-сладкие расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | М | 28,84 0,28*103 | 29,18 | | | 842 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|------------|-------------------------|---------|--------|------|------|------|-------|----|-------|--------------|--------------|
| 283 | ТЕРМ08-03-545-01 Пр. Министр. Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | 3 Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 250,6 | 35,81 | 3,44 | | 251 | | 36 | 3 | 3,31 3,31 | 15 |
| 284 | Протокол согласования стоимости ДС | Коробка распаечная о/п 125x125x70 IP54 (МДС35 п.4.60 Транспортиные расходы ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Завоитовительно-смабские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 89,67 | | | | 90 | | | | | |
| 285 | ТЕРМ11-08-001-03 Пр. Министр. Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 гонцов | 0,48 (44+4)/100 | 183,66 | 120,92 | | | 88 | 58 | | | 10,3 4,94 | |
| Итого по разделу 10 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 11. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. | | | | | | | | | | | | | | |
| 286 | ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Министр. Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,32 | 1116,17 | 72,93 | 9,07 | 0,3 | 357 | 23 | 3 | | 6,74 2,16 | 0,02 0,01 |
| 287 | Протокол согласования стоимости ДС | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п.4.60.Транспортиные расходы ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Завоитовительно-смабские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м | 32,64 0,32*102 | 34,29 | | | | 1119 | | | | | |
| 288 | ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Министр. Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,65 (45+20)/100 | 1098,2 | 60,7 | 4,54 | 0,15 | 714 | 39 | 3 | | 5,61 3,65 | 0,01 0,01 |
| 289 | ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Министр. Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 2,59 (37+222)/100 | 381,34 | 24,78 | 4,54 | 0,15 | 988 | 64 | 12 | | 2,29 5,93 | 0,01 0,03 |
| 290 | Протокол согласования стоимости ДС | Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60.Транспортиные расходы ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Завоитовительно-смабские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м | 246,84 (20+222)*1,02 | 16,56 | | | | 4088 | | | | | |
| 291 | Протокол согласования стоимости ДС | Кабель витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60.Транспортиные расходы ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Завоитовительно-смабские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м | 83,64 (45+37)*1,02 | 8,58 | | | | 718 | | | | | |
| Итого по разделу 11 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 12. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 25367 | | 19,02 | 0,08 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------------------------------------|--------------------------------|----------|--------|-------|------|----|----|----|----|----|--------------|------|
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 292 | ТЕР13-02-04 Пр.Минстрем Квэсюр, мр от 12.11.12 №237-О | Органтовка металлических поверхностей за один раз грунтовокой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-17) (113.7 ОПТ При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЭП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗМТ=2,15; МАТ=4,37 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,008439 (0,467+0,3769)/100 | 345,66 | 71,56 | 16,55 | 0,11 | 3 | 1 | | | | 5,84 0,05 | 0,01 |
| 293 | 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красной-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗМТ=2,15; МАТ=4,37 | т | -0,0001 | 19552,05 | | | | -2 | | | | | | |
| 294 | ТСЦ-101-1164 | Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акркор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-17) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗМТ=2,15; МАТ=4,37 | кг | 0,1 0,0001*1000 | 24,87 | | | | 2 | | | | | | |
| 295 | ТЕР13-02-02-04 Пр.Минстрем Квэсюр, мр от 12.11.12 №237-О | Органтовка металлических поверхностей за один раз грунтовокой ГФ-021 (за 2 раза) (113.7 ОПТ При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЭП=1,1; ТЗ=1,1; 2 стая ПЗ=2 (ОЭП=2; ЗМ=2 к рас.; ЗМТ=2; МАТ=2 к рас.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗМТ=2,15; МАТ=4,37 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,008439 | 691,32 | 143,12 | 33,1 | 0,22 | 6 | 1 | | | | 11,68 0,1 | 0,02 |
| Итого по разделу 13. Узел учета. Пусконаладочные работы. В помещении. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 13. Узел учета. Пусконаладочные работы. | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------|------------------|---------|---------|--|--|------|--------|--|--|--|-------------|--|
| 296 | ТЕР101-1-0-3-01 Пр.Минстрем Квэсюр, мр от 12.11.12 №237-О | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22,15 | 1 токоприемник | 1 | 22,1 | 22,1 | | | 22 | 22 | | | | 1,5 1,5 | |
| 297 | ТЕР101-1-0-8-01 Пр.Минстрем Квэсюр, мр от 12.11.12 №237-О | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электрооборудованиям. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22,15 | 1 линия | 1 | 5,89 | 5,89 | | | 6 | 6 | | | | 0,4 0,4 | |
| 298 | ТЕР101-11-0-1-01 Пр.Минстрем Квэсюр, мр от 12.11.12 №237-О | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22,15 | 100 точек | 0,02 | 235,68 | 235,68 | | | 5 | 5 | | | | 16 0,32 | |
| 299 | ТЕР102-1-0-2-03 Пр.Минстрем Квэсюр, мр от 12.11.12 №237-О | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (кощ) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22,15 | 1 система | 1 | 1447,13 | 1447,13 | | | 1447 | 1447 | | | | 85 85 | |
| 300 | ТЕР102-1-0-2-04 Пр.Минстрем Квэсюр, мр от 12.11.12 №237-О | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (кощ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002- 03 (12 приборов и датчиков + 5 дискретных + 1 реверс) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22,15 | 1 канал | Е (12*5+1*10) | 141,31 | 141,31 | | | 1130 | 1130 | | | | 8,3 66,4 | |
| Итого по разделу 13. Узел учета. Пусконаладочные работы. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 14. Узел учета проектные работы | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 128333 | | | | 176,66 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--|------------|--|-----------------------------------|---|---------|---------|---|---|--------------|------|----|----|----|----|
| 301 | СБЦ9-5-7.4 | Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество баллов 7, часть проектной документации - табл. 1. К11 Проектирование АСУТП заключается в приеме ранее разработанной АСПП к условиям конкретного объекта управления ст.0,05 до 0,3 ПЗ=0,137 (ОЗП=0,137; ЭМ=0,137 к расх.; ЗПМ=0,137; МАТ=0,137 к расх.; ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137); 2,3,5 ТЧ При одноставидийной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); Слалды РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы, гл.4 -евстал 2012 г. ОЗП=27,19 | разработка проектной документации | 1 | 1680,17 | 1680,17 | | | 1680 | 1680 | | | | |
| Итого по разделу 14 Узел учета проектные работы | | | | | | | | | 45679 | | | | | |

ИТОГИ ПО АКТУ:

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------|--------|--------|-------|---------|--------|------|
| Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | | | | 254487 | 8163 | 1653 | 99 | 509,71 | 6,81 |
| Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам | | | | 258452 | 10963 | 2818 | 138 | 752,74 | 9,59 |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | |
| МДС35 пр.1 т.1 п.3. | Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с напичем в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загроможденных предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 40-43, 45-52, 54, 25-27, 37-39, 58, 68-73, 75-80, 60-67, 81-84, 86-100, 102-109, 118, 110-115, 121-122, 141-156, 159-177, 183-184, 189-194, 204-206, 237-238, 292-295) | | 952 | 677 | 272 | 2 | 61,2745 | 0,1645 | |
| МДС35 пр.1 т.3 п.2. | Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с напичем в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загроможденных предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 44, 53, 55-56, 59, 85, 178-179, 228, 231-232, 234-236) | | 61 | 56 | 5 | | 5,631 | | |
| МДС35 пр.1 т.2 п.2. | Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с напичем в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загроможденных предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 119, 124-130, 132-137, 181, 186-191, 195-196, 198-203, 239, 243, 268, 275, 241-242, 245-246, 248-249, 252, 254-258, 260, 262, 264-267, 273, 276-277, 279, 281, 283, 285-286, 288-289) | | 842 | 548 | 294 | 32 | 50,218 | 2,219 | |
| МДС40 т.2 п.3. | На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загроможденных помещений предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.), (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 296-300) | | 392 | 392 | | | 23,043 | | |
| МДС35 пр.1 т.2 п.5. | Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 3-4, 8-9, 40-43, 45-52, 54, 25-27, 37-39, 44, 53, 55-56, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 58, 68-73, 75-80, 59-67, 81-84, 86, 85, 87-100, 102-109, 118, 110-115, 277, 279, 281, 283, 285-286, 288-289) | | 974 | 681 | 292 | 3 | 62,654 | 0,192 | |
| МДС35-IV п.4.7. | При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, а также в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 3-4, 8-9, 40-43, 45-52, 54, 25-27, 37-39, 68-73, 75-80, 60-67, 31-84, 86-100, 102-109, 118, 110-115, 121-122, 141-156, 159-177, 138-140, 183-184, 207-227, 229-230, 192-194, 204-206) | | 744 | 444 | 298 | 3 | 40,1505 | 0,1925 | |
| Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах | | | | 726995 | 251298 | 17723 | 3057 | 752,74 | 9,59 |
| Накладные расходы | | | | 168041 | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | |
| 61% | 72%*0,85 ФОТ (от 66494) (Поз. 296-300) | | 40561 | | | | | | |
| 69% | 81%*0,85 ФОТ (от 5560) (Поз. 44, 53, 59, 85, 228, 234-236) | | 3836 | | | | | | |
| 75% | 88%*0,85 ФОТ (от 19270) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 119, 124-30, 132-137, 181, 186-191, 195-196, 198-203, 239, 243, 268, 275, 285) | | 14454 | | | | | | |
| 76% | 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 4585) (Поз. 60-67, 87-94, 108-109, 118, 110, 292-295) | | 3484 | | | | | | |
| 89% | 105%*0,85 ФОТ (от 34865) (Поз. 240-242, 245-267, 269-274, 276-284, 286-291) | | 31030 | | | | | | |
| 84% | 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 25030) (Поз. 58, 68-80, 95-107) | | 21025 | | | | | | |
| 96% | 113%*0,85 ФОТ (от 5139) (Поз. 55-57, 178-180, 231-233) | | 4933 | | | | | | |
| 89% | 116%*(0,9*0,85) ФОТ (от 17277) (Поз. 111-113) | | 15377 | | | | | | |
| 99% | 130%*(0,9*0,85) ФОТ (от 155) (Поз. 114-115) | | 153 | | | | | | |
| 108% | 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 27001) (Поз. 3-5, 8-10, 40-43, 45-52, 54, 81-84, 86, 121-123, 141-177, 183-185, 207-227, 229-230, 237-238) | | 29162 | | | | | | |
| 122% | 143%*0,85 ФОТ (от 3300) (Поз. 25-27, 37-39, 138-140, 192-194, 204-206) | | 4026 | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | 91296 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---------------------|----|----|----|---------------|-------------|
| В том числе, исправочно: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32% = 40%*0,8 ФОТ (от 66494) (Поз. 296-300) | | | | | | | | | | 21278 | | | | | |
| 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 5560) (Поз. 44, 53, 59, 85, 228, 234-236) | | | | | | | | | | 2224 | | | | | |
| 37% = 55%*(0,85*0,8) ФОТ (от 17277) (Поз. 111-113) | | | | | | | | | | 6392 | | | | | |
| 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 24409) (Поз. 55-57, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 178-180, 119, 124-130, 132-137, 231-233, 181, 186-191, 195-196, 198-203, 239, 243, 268, 275, 285) | | | | | | | | | | 11716 | | | | | |
| 43% = 63%*(0,85*0,8) ФОТ (от 155) (Поз. 114-115) | | | | | | | | | | 67 | | | | | |
| 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 34865) (Поз. 240-242, 245-267, 269-274, 276-284, 286-291) | | | | | | | | | | 18130 | | | | | |
| 48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 28197) (Поз. 58, 66-80, 60-67, 87-107, 110, 292-295) | | | | | | | | | | 13636 | | | | | |
| 56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 27001) (Поз. 3-5, 8-10, 40-43, 45-52, 54, 81-84, 86, 121-123, 141-177, 183-185, 207-227, 229-230, 237-238) | | | | | | | | | | 15120 | | | | | |
| 58% = 85%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1418) (Поз. 108-109, 118) | | | | | | | | | | 822 | | | | | |
| 61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 3300) (Поз. 25-27, 37-39, 138, 140, 192-194, 204-206) | | | | | | | | | | 2013 | | | | | |
| Итого по акту: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета Т3. Подполье | | | | | | | | | | 187762 | | | | 111,3 | 0,29 |
| Итого по разделу 2 Система Т1, Т2. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье. | | | | | | | | | | 49346 | | | | 65,47 | |
| Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС. Подполье | | | | | | | | | | 24110 | | | | 17,13 | 0,08 |
| Итого по разделу 4 Система В1. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье. | | | | | | | | | | 39255 | | | | 48,69 | |
| Итого по разделу 5 Укрытие узла учета. По альбому КМ-ЛУТВР-1501. Подполье | | | | | | | | | | 168582 | | | | 80,35 | 0,56 |
| Итого по разделу 6 Система Т3, Т4. Узел учета ТВС. | | | | | | | | | | 75003 | | | | 39,82 | |
| Итого по разделу 7 Система В1. Узел учета ХВС. | | | | | | | | | | 59911 | | | | 37,4 | 0,04 |
| Итого по разделу 8 Демонтажные работы | | | | | | | | | | 2848 | | | | 4,91 | |
| Итого по разделу 9 Узел учета. Электротехнические работы. | | | | | | | | | | 105109 | | | | 83,87 | 8,2 |
| Итого по разделу 10 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. | | | | | | | | | | 74850 | | | | 67,89 | 0,34 |
| Итого по разделу 11 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. | | | | | | | | | | 25367 | | | | 19,02 | 0,08 |
| Итого по разделу 12 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении. | | | | | | | | | | 179 | | | | 0,23 | |
| Итого по разделу 13 Узел учета. Пуконаладонные работы. | | | | | | | | | | 128333 | | | | 176,66 | |
| Итого по разделу 14 Узел учета проектные работы | | | | | | | | | | 45679 | | | | 176,66 | |
| Итого по разделу 14 Узел учета проектные работы | | | | | | | | | | 986334 | | | | 752,74 | 9,59 |
| Итого | | | | | | | | | | 986334 | | | | 752,74 | 9,59 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | | 328373 | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | | 17723 | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | 254355 | | | | | |
| Оборудование | | | | | | | | | | 129601 | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | 168041 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | 91298 | | | | | |
| ВСЕГО по акту | | | | | | | | | | 177 540,12 | | | | 752,74 | 9,59 |
| НДС | | | | | | | | | | 1 163 874,12 | | | | | |
| ВСЕГО по акту | | | | | | | | | | 1 340 414,24 | | | | | |

Принят:

Директор МУП "КОС" _____

Главный инженер МУП "КОС" _____

Главный бухгалтер МУП "КОС" _____

Заместитель директора по экономике _____

Главный энергетик МУП "КОС" _____

Начальник ЦАС _____

Начальник службы ЭРНС ТВСЖК МУП "КОС" _____

Инженер 1 кат. службы ЭРНС ТВСЖК МУП "КОС" _____

Начальник ПТО _____

И.о. Начальника БЭЗИС ПТО МУП "КОС" _____

Инженер 1 кат. БЭЗИС ПТО МУП "КОС" _____

Е.Н. Борисевич

И.В. Леготин

Н.Н. Калинин

Н.Б. Третьякова

В.В. Дачюк

П.М. Голевик

Н.И. Сергеева

В.М. Шевцов

А.В. Чесных

А.В. Романова



Сдел ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор _____

Расценки проверены: _____

СБ МУП "КОС" _____

КОВАЛЕВА Г.Г.

А.В. Белов

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

СБ ПТО МУП «КОС»