

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"  
 Стройка -  
 Объект - "МО город Норильск р-н Талнах. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Игарская д.48 (подъезд № 2)  
 Инвентарный № \_\_\_\_\_

*ОД № 19 по АУТВР в МЗД МО г. Норильск,  
 р-н Талнах, ул. Игарская, д. 48 подъезд  
 п.40.*

Форма по ОКУД  
 по ОКПО  
 по ОКПО  
 по ОКПО

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Код                        |              |
| 0322005                    |              |
| Вид деятельности по ОКДП   |              |
| Договор подряда (контракт) | номер        |
|                            | КОС-126/15   |
|                            | дата         |
|                            | 26.05.2015г. |
| Вид операции               |              |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период |            |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
|                 |                  | с               | по         |
| 1               | 31.07.2017       | 01.07.2017      | 31.07.2017 |

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 605. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

|                       |                |                       |
|-----------------------|----------------|-----------------------|
| 557 846 руб. без НДС  | в т.ч. по акту | 557 846 руб. без НДС  |
| 658 258,28 руб. с НДС | в т.ч. по акту | 658 258,28 руб. с НДС |

| № пп   | Обоснование   | Наименование   | Ед. изм.   | Кол. | Стоимость единицы, руб. |             |          | Общая стоимость, руб. |             |          | Т/з осн. раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего) |          |         |
|--|---|--|------------|------|-------------------------|-------------|----------|-----------------------|-------------|----------|-------------------------------|--------------------------|----------|---------|
|  |   |  |            |      | Всего                   | В том числе |          | Всего                 | В том числе |          |                               |                          |          |         |
|  |   |  |            |      |                         | Осн. 3/п    | Эк. Маш. |                       | 3/пМех.     | Осн. 3/п |                               |                          | Эк. Маш. | 3/пМех. |
| 1  | 2   | 3  | 4          | 5    | 6                       | 7           | 8        | 9                     | 10          | 11       | 12                            | 13                       | 14       | 15      |
| <b>Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ</b> |   |  |            |      |                         |             |          |                       |             |          |                               |                          |          |         |
| Приборы и оборудование                         |   |  |            |      |                         |             |          |                       |             |          |                               |                          |          |         |
| 1  | <b>ТЕРм11-02-022-04</b><br><i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i> | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-50, кл.Б)<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br/>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>  | шт.        | 1    | 68,56                   | 31,09       | 22,72    |                       | 69          | 31       | 23                            |                          | 3,09     |         |
| 2  | <b>Цена поставщика</b>  | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,5-75,0мЗ/ч (МФ-5.2.1-Б-50, кл.Б)<br><i>(ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПта, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015))<br/><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br/>4 Текущие цены</i></i> | шт.        | 1    | 17714,95                |             |          |                       | 17715       |          |                               |                          |          |         |
| 3  | <b>ТЕР16-02-007-01</b><br><i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br/>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>  | соединение | 1    | 201,76                  | 10,94       | 6,83     |                       | 202         | 11       | 7                             |                          | 0,96     |         |
| 4  | <b>ТСЦ-507-0983</b>   | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br/>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>  | шт.        | -2   | 77,07                   |             |          |                       | -154        |          |                               |                          |          |         |

| №  | Наименование   | Единица измерения | Значение | Скорректированное значение | Дополнительное значение | Итого  | Цена поставщика | Пояснения   |
|----|--|-------------------|----------|----------------------------|-------------------------|--------|-----------------|---|
| 1  | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-50мм  | комплект          | 1        | 1740,73                    |                         | 1741   |                 | (МД35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); МД35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%); ЗМ=6%; МАТ=6%); МД35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); ЗМ=2% к расч.; ЗТМ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  |
| 2  | Комплекты термообразователи  |                   |          |                            |                         |        |                 |   |
| 3  | Поршень, счетчик, преобразователь, устанавливаемый на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-50), кл.Б) | 1 шт.             | 1        | 68,56                      | 31,09                   | 22,72  | 69              | Итого по разделу: 3,09<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 + Общеотраслевое среднее значение. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37  |
| 4  | Комплект   | комплект          | 1        | 1740,73                    |                         | 1741   |                 | (МД35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); МД35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%); ЗМ=6%; МАТ=6%); МД35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); ЗМ=2% к расч.; ЗТМ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  |
| 5  | Цена поставщика  |                   |          |                            |                         |        |                 |   |
| 6  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм   | 1 соединение      | 1        | 201,76                     | 10,94                   | 6,83   | 202             | Итого по разделу: 0,96<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 + Общеотраслевое среднее значение. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37  |
| 7  | Цена поставщика  | шт                | 1        | 18553,34                   |                         | 18553  |                 | Итого по разделу: 18553,34<br>МД35 п.4.58. Стоимость тары и упаковок - для запробуривания, китла; ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%; МД35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%); МД35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%); ЗМ=6%; МАТ=6%); МД35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); ЗМ=2% к расч.; ЗТМ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены |
| 8  | Трубопроводы диаметром 50 мм   |                   |          |                            |                         |        | 0,96            | Итого по разделу: 0,96<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 + Общеотраслевое среднее значение. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37  |
| 9  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм                             | шт.               | -2       | 77,07                      |                         | -154   |                 | Итого по разделу: -154<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 + Общеотраслевое среднее значение. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37  |
| 10 | Цена поставщика  | комплект          | 1        | 1740,73                    |                         | 1741   |                 | Итого по разделу: 1741<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  |
| 11 | Бобышки, шпунцы на условное давление до 10 МПа (гермопреобразователи сопоставления)  | 100 шт.           | 0,02     | 4792,02                    | 723,98                  | 594,46 | 96              | Итого по разделу: 594,46<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 + Общеотраслевое среднее значение. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37  |
| 12 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)  | кг                | -0,06    | 26,78                      |                         | -2     |                 | Итого по разделу: -2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 + Общеотраслевое среднее значение. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37  |
| 13 | Бобышки кошачьи  | шт.               | -2       | 17,63                      |                         | -35    |                 | Итого по разделу: -35<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 + Общеотраслевое среднее значение. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37   |
| 14 | Компачки-заглушки 1"   | шт.               | -2       | 4,74                       |                         | -9     |                 | Итого по разделу: -9<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 + Общеотраслевое среднее значение. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37  |
| 14 | ТСЦ-301-3240   |                   |          |                            |                         |        |                 | Итого по разделу: 10,01<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 + Общеотраслевое среднее значение. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37   |
| 15 | ТСЦ-507-2630   | шт.               | -2       | 10,01                      |                         | -20    |                 | Итого по разделу: 11,74<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 + Общеотраслевое среднее значение. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37   |
| 16 | ТСЦ-507-2630   | 1 шт.             | 2        | 14,02                      | 11,74                   |        | 28              | Итого по разделу: 11,74<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 + Общеотраслевое среднее значение. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37   |
| 17 | ТСЦ-101-1703   |                   |          |                            |                         |        |                 | Итого по разделу: 23<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 + Общеотраслевое среднее значение. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37  |
| 18 | ТСЦ-101-1703   |                   |          |                            |                         |        |                 | Итого по разделу: 14<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 + Общеотраслевое среднее значение. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37  |
| 19 | ТСЦ-301-3240   |                   |          |                            |                         |        |                 | Итого по разделу: 12<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 + Общеотраслевое среднее значение. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37  |
| 20 | ТСЦ-507-2630   |                   |          |                            |                         |        |                 | Итого по разделу: 1,03<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 + Общеотраслевое среднее значение. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37  |
| 21 | ТСЦ-507-2630   |                   |          |                            |                         |        |                 | Итого по разделу: 2,06<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 + Общеотраслевое среднее значение. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37  |



| 1                            | 2   | 3  | 4        | 5      | 6       | 7      | 8      | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 | 14           | 15 |
|------------------------------|---|--|----------|--------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|--------------|----|
| 17                           | ТСЦ-509-2160  | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | кг       | -0,084 | 48,82   |        |        |   | -4   |    |    |    |              |    |
| 18                           | Цена поставщика   | Комплект термопреобразователей КТСП-НСХ Pt100 L80, кл. В с гильзой и бобышкой<br>(ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | комплект | 1      | 1938,08 |        |        |   | 1938 |    |    |    |              |    |
| датчик избыточного давления: |   |  |          |        |         |        |        |   |      |    |    |    |              |    |
| 19                           | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 шт.  | 0,02   | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 96   | 14 | 12 |    | 65,4<br>1,31 |    |
| 20                           | ТСЦ-101-1703  | Прокладки резиновые (пластина технической прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | кг       | -0,06  | 26,78   |        |        |   | -2   |    |    |    |              |    |
| 21                           | ТСЦ-108-0081  | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.      | -2     | 17,63   |        |        |   | -35  |    |    |    |              |    |
| 22                           | ТСЦ-302-1236  | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.      | 2      | 12,37   |        |        |   | 25   |    |    |    |              |    |
| 23                           | ТСЦ-301-3240  | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.      | -2     | 4,74    |        |        |   | -9   |    |    |    |              |    |
| 24                           | ТСЦ-507-2630  | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.      | -2     | 10,01   |        |        |   | -20  |    |    |    |              |    |
| БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ        |   |  |          |        |         |        |        |   |      |    |    |    |              |    |
| 25                           | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О  | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 шт.    | 2      | 38,21   | 8,77   |        |   | 76   | 18 |    |    | 0,84<br>1,68 |    |
| 26                           | ТСЦ-302-1342  | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.      | -2     | 28,28   |        |        |   | -57  |    |    |    |              |    |
| 27                           | ТСЦ-302-1831  | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.      | 2      | 29,42   |        |        |   | 59   |    |    |    |              |    |
| 28                           | ТЕРм11-02-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1 шт.    | 2      | 14,02   | 11,74  |        |   | 28   | 23 |    |    | 1,03<br>2,06 |    |
| 29                           | ТСЦ-509-2160  | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | кг       | -0,084 | 48,82   |        |        |   | -4   |    |    |    |              |    |

| 1                               | 2                | 3   | 4           | 5     | 6       | 7      | 8      | 9    | 10   | 11   | 12 | 13 | 14    | 15   |
|---------------------------------|------------------|---|-------------|-------|---------|--------|--------|------|------|------|----|----|-------|------|
| 30                              | Цена поставщика  | Датчик избыточного давления, 4-20МА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДН-001"                     | шт          | 2     | 3810,84 |        |        |      | 7622 |      |    |    |       |      |
| 0                               |                  |   |             |       |         |        |        |      |      |      |    |    |       |      |
| общая                           |                  |   |             |       |         |        |        |      |      |      |    |    |       |      |
| 31                              | ТЕРМ12-10-001-01 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые ДУ-20мм)               | 100 шт.     | 0,01  | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | 48   | 7    | 6    |    |    | 65,4  | 0,65 |
| 32                              | 101-1703         | Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная)                                    | кг          | -0,03 | 26,78   |        |        | -1   |      |      |    |    |       |      |
| 33                              | 108-0081         | Бобышки скошенные   | шт.         | -1    | 17,63   |        |        |      |      |      |    |    |       |      |
| 34                              | ТСЦ-302-1237     | Сюны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм                                     | шт.         | 1     | 14,82   |        |        | 15   |      |      |    |    |       |      |
| 35                              | 301-3240         | Колпачки-заглушки 1"  | шт.         | -1    | 4,74    |        |        | -5   |      |      |    |    |       |      |
| 36                              | 507-2630         | Пробки П-М27Х2  | шт.         | -1    | 10,01   |        |        | -10  |      |      |    |    |       |      |
| 37                              | ТЕР24-01-033-01  | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм                        | 1 шт.       | 1     | 38,21   | 8,77   |        | 38   | 9    |      |    |    | 0,84  | 0,84 |
| 38                              | ТСЦ-302-1342     | Вентили проходные муфтовые 15к18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм | шт.         | -1    | 28,28   |        |        | -28  |      |      |    |    |       |      |
| 39                              | ТСЦ-302-1832     | Кран шаровой муфтовый 1527П1, диаметром 20 мм   | шт.         | 1     | 46,24   |        |        | 46   |      |      |    |    |       |      |
| перенос фильтра                 |                  |   |             |       |         |        |        |      |      |      |    |    |       |      |
| Трубопроводы, запорная арматура |                  |   |             |       |         |        |        |      |      |      |    |    |       |      |
| 40                              | ТЕР18-06-007-07  | Монтаж фильтров диаметром 100 мм (для дальнейшего   | 10 фильтров | 0,1   | 181,79  | 75,91  | 105,88 | 1,96 | 8    | 18   |    |    | 7,11  | 0,13 |
| 41                              | ТЕР18-06-007-07  | Установка фильтров диаметром 100 мм, фильтр б/у   | 10 фильтров | 0,1   | 13662,7 | 189,78 | 264,7  | 4,9  | 19   | 1366 |    |    | 17,77 | 0,33 |
| 0,03                            |                  |   |             |       |         |        |        |      |      |      |    |    | 1,78  | 0,03 |



| 1            | 2  | 3  | 4                     | 5                            | 6        | 7      | 8      | 9    | 10    | 11 | 12 | 13 | 14            | 15   |
|--------------|--|--|-----------------------|------------------------------|----------|--------|--------|------|-------|----|----|----|---------------|------|
| 42           | 301-1219   | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.                   | -1                           | 1316,55  |        |        |      | -1317 |    |    |    |               |      |
| 43           | ТЕР16-02-007-03<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Демонтаж фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм<br>(ИДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 соединение          | 1                            | 10,73    | 6,66   | 4,07   |      | 11    | 7  | 4  |    | 0,58<br>0,58  |      |
| 44           | ТЕР16-02-007-03<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм, фланцы б/у<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 соединение          | 1                            | 284,91   | 16,64  | 10,18  |      | 285   | 17 | 10 |    | 1,46<br>1,46  |      |
| 45           | 507-0985   | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.                   | -2                           | 111,46   |        |        |      | -223  |    |    |    |               |      |
| трубопроводы |  |  |                       |                              |          |        |        |      |       |    |    |    |               |      |
| 46           | ТЕР16-02-004-03<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м<br>трубопровода | 0,0063<br>(0,075*4+0,33)/100 | 13562,43 | 895,59 | 498,67 | 5,5  | 85    | 6  | 3  |    | 79,75<br>0,5  | 0,37 |
| 47           | 302-3289   | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | м                     | -0,63                        | 116,8    |        |        |      | -74   |    |    |    |               |      |
| 48           | ТСЦ-507-2288   | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм(89х4,5-57х3,5)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.                   | 4                            | 36,84    |        |        |      | 147   |    |    |    |               |      |
| 49           | ТСЦ-103-0389   | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | м                     | 0,33                         | 243,93   |        |        |      | 80    |    |    |    |               |      |
| 50           | ТЕР16-02-004-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м<br>трубопровода | 0,0085<br>(0,85)/100         | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 93    | 6  | 2  |    | 60,83<br>0,52 | 0,19 |
| 51           | 302-3288   | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | м                     | -0,85                        | 97,65    |        |        |      | -83   |    |    |    |               |      |
| 52           | ТСЦ-103-0357   | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | м                     | 0,85                         | 136,2    |        |        |      | 116   |    |    |    |               |      |

|  |                  |  |   |   |                       |          |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |  |    |
|--|------------------|--|---|---|-----------------------|----------|---------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|------|------|--|----|
| 1  | 2                |  |   |   |                       |          |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |  |    |
| 53   | ТЕРп55-23-1      | ГР Министров Краснояр кр. ом 12.11.10 №237-О | Система   | Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра | 1000 м3 объема здания | 7,529667 | 3,6     | 3,6   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      | 0,41 | 3,09 |  | 15 |
| 54   | ТЕРп16-07-005-02 | ГР Министров Краснояр кр. ом 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,  | 100 м   | 0,0063                | 329,84   | 67,08   | 44,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      | 5,01 | 0,03 |  | 11 |
| 55   | ТЕРп16-07-005-01 | ГР Министров Краснояр кр. ом 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,  | 100 м   | 0,0085                | 171,78   | 67,08   | 44,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      | 5,01 | 0,04 |  | 12 |
| 56   | ТЕРп65-5-8       | ГР Министров Краснояр кр. ом 12.11.10 №237-О | Смена задвижек диаметром 50мм(Применительно установка и снятие габаритного иммитатора(Монтаж)   | 100 шт.   | 0,02                  | 42390,71 | 3215,52 | 330,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      | 308  | 6,16 |  | 13 |
| 57   | ТСЦ-302-1175     |  | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2)                                    | шт.   | -2                    | 350,08   |         | -700  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |  | 14 |
| 58   | Цена поставки    |  | Габаритный иммитатор для МФ, фланцевый, ДУ-50мм   | шт  | 2                     | 1686,67  |         | 3373  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |  | 15 |
| Итого по разделу 1 Система Т1, Т2, Узел учета Т3 |                  |  |   |   |                       |          |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |  |    |
| Раздел 2. Система Т3, Т4, Узел учета Т5С.        |                  |  |   |   |                       |          |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |  |    |
| Приборы и оборудование                           |                  |  |   |   |                       |          |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |  |    |
| 59   | ТЕРм11-02-022-03 | ГР Министров Краснояр кр. ом 12.11.10 №237-О | Роуметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5-2-1-Б-25, кл.Б) | 1 шт.   | 2                     | 20,69    | 10,36   | 41    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,03 | 2,06 |      |  | 16 |
| 60   | Цена поставщика  |  | Преобразователь расхода электромагнитный с бл 0,12-18,0м3/ч (МФ-5-2-1-Б-25, кл.Б)   | шт  | 2                     | 15265,12 |         | 30530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |  | 17 |
| 61   | ТЕРп16-02-007-01 | ГР Министров Краснояр кр. ом 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):            | 1 соединение  | 2                     | 201,76   | 10,94   | 6,83  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,96 | 1,92 |      |  | 18 |



| 1*                        | 2  | 3  | 4        | 5      | 6       | 7      | 8      | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 | 14           | 15 |
|---------------------------|--|--|----------|--------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|--------------|----|
| 62                        | ТСЦ-507-0983   | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.      | -4     | 77,07   |        |        |   | -308 |    |    |    |              |    |
| 63                        | Цена поставщика  | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм<br>ПББ.305651.003-01<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | комплект | 2      | 1005,52 |        |        |   | 2011 |    |    |    |              |    |
| комплект преобразователей |  |  |          |        |         |        |        |   |      |    |    |    |              |    |
| 64                        | ТЕРМ12-10-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 шт.  | 0,02   | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 96   | 14 | 12 |    | 65,4<br>1,31 |    |
| 65                        | ТСЦ-101-1703   | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | кг       | -0,06  | 26,78   |        |        |   | -2   |    |    |    |              |    |
| 66                        | ТСЦ-108-0081   | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.      | -2     | 17,63   |        |        |   | -35  |    |    |    |              |    |
| 67                        | ТСЦ-301-3240   | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.      | -2     | 4,74    |        |        |   | -9   |    |    |    |              |    |
| 68                        | ТСЦ-507-2630   | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.      | -2     | 10,01   |        |        |   | -20  |    |    |    |              |    |
| 69                        | ТЕРМ11-02-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1 шт.    | 2      | 14,02   | 11,74  |        |   | 28   | 23 |    |    | 1,03<br>2,06 |    |
| 70                        | ТСЦ-509-2160   | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | кг       | -0,084 | 48,82   |        |        |   | -4   |    |    |    |              |    |
| 71<br>О                   | Цена поставщика  | Комплект термопреобразователей КТСП-НСХ Р1100 L60, кл. В с гильзой и бобышкой<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | комплект | 1      | 1938,08 |        |        |   | 1938 |    |    |    |              |    |
| сбросные краны            |  |  |          |        |         |        |        |   |      |    |    |    |              |    |
| 72                        | ТЕРМ12-10-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 шт.  | 0,03   | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 144  | 22 | 18 |    | 65,4<br>1,96 |    |
| 73                        | 101-1703   | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | кг       | -0,09  | 26,78   |        |        |   | -2   |    |    |    |              |    |

|                                 |                 |   |          |         |          |       |      |   |     |     |    |    |      |      |
|---------------------------------|-----------------|---|----------|---------|----------|-------|------|---|-----|-----|----|----|------|------|
| 1                               | 2               | 3   | 4        | 5       | 6        | 7     | 8    | 9 | 10  | 11  | 12 | 13 | 14   | 15   |
| 74                              | 108-0081        |   | шт.      | -3      | 17,63    |       |      |   |     | -53 |    |    |      |      |
| 75                              | ТСЦ-302-1236    | Стены старые с муфтой и контрайкой, диаметром 15 мм   | шт.      | 3       | 12,37    |       |      |   |     | 37  |    |    |      |      |
| 76                              | 301-3240        | Колпачки-заглушки 1"  | шт.      | -3      | 4,74     |       |      |   |     | -14 |    |    |      |      |
| 77                              | 507-2630        | Пробки П-М2Х2   | шт.      | -3      | 10,01    |       |      |   |     | -30 |    |    |      |      |
| 78                              | TEP24-01-033-01 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых<br>диаметром до 20 мм<br>Пр. Муснорв Красновр. кр.-<br>ом 12.11.10 №237-0   | 1 шт.    | 3       | 38,21    | 8,77  |      |   | 115 | 26  |    |    | 0,84 | 2,52 |
| 79                              | ТСЦ-302-1342    | Вентили проходные муфтовые 15кч18н для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм   | шт.      | -3      | 28,28    |       |      |   |     | -85 |    |    |      |      |
| 80                              | ТСЦ-302-1831    | Кран шаровой муфтовый 1152П1, диаметром 15 мм   | шт.      | 3       | 29,42    |       |      |   |     | 88  |    |    |      |      |
| 81                              | TEP16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных,<br>кранов проходных на трубопроводах из стальных труб<br>диаметром до 25 мм (применительно под приварку ф25)<br>Пр. Муснорв Красновр. кр.-<br>ом 12.11.10 №237-0 | 1 шт.    | 1       | 152,92   | 15,35 | 5,85 |   | 153 | 15  | 6  |    | 1,47 | 1,47 |
| 82                              | ТСЦ-101-2575    | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ<br>диаметром 12 мм  | т        | -0,0011 | 31849,77 |       |      |   |     | -35 |    |    |      |      |
| 83                              | ТСЦ-509-0966    | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм,<br>диаметром 50 мм  | 1000 шт. | -0,002  | 2573,05  |       |      |   |     | -5  |    |    |      |      |
| 84                              | ТСЦ-507-0980    | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2,<br>ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм   | шт.      | -2      | 44,7     |       |      |   |     | -89 |    |    |      |      |
| 85                              | ТСЦ-302-1823    | Краны шаровые PN25 BALLONAX под приварку диаметром 25 мм  | шт.      | 1       | 777,1    |       |      |   |     | 777 |    |    |      |      |
| Краны шаровые под приварку      |                 |   |          |         |          |       |      |   |     |     |    |    |      |      |
| Трубопроводы, запорная арматура |                 |   |          |         |          |       |      |   |     |     |    |    |      |      |



| 1  | 2   | 3  | 4            | 5                  | 6        | 7     | 8    | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 | 14           | 15 |
|--|---|--|--------------|--------------------|----------|-------|------|---|------|----|----|----|--------------|----|
| 86   | <b>ТЕР16-05-001-02</b><br><i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i> | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм)<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br/>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</i> | 1 шт.        | 1                  | 219,26   | 15,35 | 7,92 |   | 219  | 15 | 8  |    | 1,47<br>1,47 |    |
| 87   | <b>ТСЦ-507-0983</b>   | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br/>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</i>  | шт.          | -2                 | 77,07    |       |      |   | -154 |    |    |    |              |    |
| 88   | <b>ТСЦ-507-1000</b>   | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br/>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</i>  | шт.          | 2                  | 89,82    |       |      |   | 180  |    |    |    |              |    |
| 89   | <b>ТСЦ-301-3266</b>   | Затворы гидравлические диаметром до 50 мм<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br/>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</i>   | шт.          | 1                  | 941,94   |       |      |   | 942  |    |    |    |              |    |
| 90   | <b>ТЕР16-02-007-01</b><br><i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i> | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br/>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</i>  | 1 соединение | 1                  | 201,76   | 10,94 | 6,83 |   | 202  | 11 | 7  |    | 0,96<br>0,96 |    |
| 91   | <b>101-2576</b>   | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br/>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</i>   | т            | -0,0008            | 31424,22 |       |      |   | -25  |    |    |    |              |    |
| 92   | <b>101-2576</b>   | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br/>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</i>   | т            | 0,0016<br>0,0008*2 | 31424,22 |       |      |   | 50   |    |    |    |              |    |
| 93   | <b>507-0983</b>   | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br/>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</i>  | шт.          | -2                 | 77,07    |       |      |   | -154 |    |    |    |              |    |
| 94   | <b>ТСЦ-507-1000</b>   | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br/>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</i>  | шт.          | 2                  | 89,82    |       |      |   | 180  |    |    |    |              |    |
| 95   | <b>509-0966</b>   | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br/>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</i>   | 1000 шт.     | -0,001             | 2573,05  |       |      |   | -3   |    |    |    |              |    |
| 96   | <b>509-0966</b>   | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br/>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</i>   | 1000 шт.     | 0,002<br>0,001*2   | 2573,05  |       |      |   | 5    |    |    |    |              |    |
| фланцевый переход на медный трубопровод Ду50 (соединение медь/сталь) |   |  |              |                    |          |       |      |   |      |    |    |    |              |    |

|     |                 |  |  |              |         |          |         |        |       |    |    |    |      |      |
|-----|-----------------|--|--|--------------|---------|----------|---------|--------|-------|----|----|----|------|------|
| 1   | 2               | 3  | 4  | 5            | 6       | 7        | 8       | 9      | 10    | 11 | 12 | 13 | 14   | 15   |
| 97  | ТЕР16-02-007-01 | Пр Микстроя Краснояр кр.<br>от 12.11.10 №237-О   | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм   | 1 соединение | 1,5     | 201,76   | 10,94   | 6,83   | 303   | 16 | 10 |    | 0,96 | 1,44 |
| 98  | 101-2576        | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37  | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм  | т            | -0,0012 | 31424,22 |         |        | -38   |    |    |    |      |      |
| 99  | 101-2576        | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37  | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм  | т            | 0,0024  | 31424,22 |         |        | 75    |    |    |    |      |      |
| 100 | 507-0983        | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3п2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм                      | шт.          | -3      | 77,07    |         |        | -231  |    |    |    |      |      |
| 101 | ТСЦ-507-1000    | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3п2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм                      | шт.          | 3       | 89,82    |         |        | 269   |    |    |    |      |      |
| 102 | 509-0966        | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37  | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм  | 1000 шт.     | -0,0015 | 2573,05  |         |        | -4    |    |    |    |      |      |
| 103 | 509-0966        | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37  | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм  | 1000 шт.     | 0,003   | 2573,05  |         |        | 8     |    |    |    |      |      |
| 104 | ТЕР12-01-105-04 | Пр Микстроя Краснояр кр.<br>от 12.11.10 №237-О   | Трубопровода из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм   | 100 м        | 0,003   | 2348,62  | 1261,98 | 552,56 | 42,36 | 4  | 2  |    | 114  | 3,59 |
| 105 | Цена поставщика | (МДЗ5 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%);<br>МДЗ5 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх.; ЗТМ=2%, ЗМ=2% к расх.);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | Фланец медный ДУ 54Х2  | шт           | 3       | 1119,04  |         |        |       |    |    |    |      |      |
| 106 | ТЕР16-07-003-03 | Пр Микстроя Краснояр кр.<br>от 12.11.10 №237-О   | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм (ДУ25 в ДУ80)                       | 1 врезка     | 1       | 140,93   | 50,84   | 8,87   | 141   | 51 | 9  |    | 4,46 | 4,46 |
| 107 | 302-1136        | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37  | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм                                     | шт.          | -1      | 57,69    |         |        | -58   |    |    |    |      |      |
| 108 | 103-0051        | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37  | Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой очинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м            | -0,4    | 50,19    |         |        | -20   |    |    |    |      |      |



| 1            | 2  | 3   | 4                     | 5                                  | 6        | 7      | 8      | 9    | 10    | 11 | 12 | 13 | 14            | 15           |
|--------------|--|---|-----------------------|------------------------------------|----------|--------|--------|------|-------|----|----|----|---------------|--------------|
| 109          | <b>ТЕР18-06-007-06</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Демонтаж - Установка фильтров диаметром 80 мм<br>(МДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостокое, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 10 фильтров           | 0,1                                | 154,35   | 64,25  | 90,1   | 1,31 | 15    | 6  | 9  |    | 6,02<br>0,6   | 0,09<br>0,01 |
| 110          | <b>ТЕР18-06-007-06</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка фильтров диаметром 80 мм (фильтр б/у)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 10 фильтров           | 0,1                                | 11483,56 | 160,63 | 225,24 | 3,27 | 1148  | 16 | 23 |    | 15,04<br>1,5  | 0,22<br>0,02 |
| 111          | <b>301-1218</b>  | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.                   | -1                                 | 1106,87  |        |        |      | -1107 |    |    |    |               |              |
| 112          | <b>ТЕР16-05-001-03</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Демонтаж - Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Кран шаровый Ду65)<br>(МДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостокое, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт.                 | 1                                  | 17,78    | 12,15  | 5,63   | 0,12 | 18    | 12 | 6  |    | 1,16<br>1,16  | 0,01<br>0,01 |
| 113          | <b>ТЕР16-05-001-03</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Кран шаровый Ду65), кран б/у<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 шт.                 | 1                                  | 379,77   | 30,38  | 14,07  | 0,3  | 380   | 30 | 14 |    | 2,91<br>2,91  | 0,02<br>0,02 |
| 114          | <b>101-2576</b>  | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | т                     | -0,0021                            | 31424,22 |        |        |      | -66   |    |    |    |               |              |
| 115          | <b>507-0986</b>  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.                   | -2                                 | 127,62   |        |        |      | -255  |    |    |    |               |              |
| 116          | <b>509-0967</b>  | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1000 шт.              | -0,002                             | 5000,27  |        |        |      | -10   |    |    |    |               |              |
| трубопроводы |  |   |                       |                                    |          |        |        |      |       |    |    |    |               |              |
| 117          | <b>ТЕР16-02-004-02</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м<br>трубопровода | 0,005<br>(0,055*2+0,07*2+0,25)/100 | 12233,21 | 809,12 | 353,46 | 3,42 | 61    | 4  | 2  |    | 72,05<br>0,36 | 0,23         |
| 118          | <b>ТСЦ-302-3293</b>  | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | м                     | -0,5                               | 107,5    |        |        |      | -54   |    |    |    |               |              |

|     |                 |   |       |         |          |         |   |   |    |    |     |    |       |      |
|-----|-----------------|---|-------|---------|----------|---------|---|---|----|----|-----|----|-------|------|
| 1   | 2               | 3   | 4     | 5       | 6        | 7       | 8 | 9 | 10 | 11 | 12  | 13 | 14    | 15   |
| 119 | ТСЦ-507-2283    | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2)<br>диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным<br>диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм                                | шт.   | 2       | 26,44    | 2       |   |   |    |    | 53  |    |       |      |
| 120 | ТСЦ-507-2279    | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2)<br>диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным<br>диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3,5 мм                                | шт.   | 2       | 33,06    | 2       |   |   |    |    | 66  |    |       |      |
| 121 | ТСЦ-103-0373    | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со<br>счатой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным<br>диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм                                       | м     | 0,25    | 173,7    | 0,25    |   |   |    |    | 43  |    |       |      |
| 122 | ТЕР16-02-004-01 | Пакетная трубопроводов отопления и газоснабжения из<br>стальных бесшовных труб диаметром 50 мм  | 100 м | 0,00489 | 10937,16 | 0,00489 |   |   |    |    | 53  | 1  | 60,83 | 0,19 |
| 123 | ТСЦ-302-3288    | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для<br>отопления и газоснабжения диаметром 50 мм   | м     | -0,489  | 97,65    | -0,489  |   |   |    |    | -48 |    |       |      |
| 124 | ТСЦ-507-2277    | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2)<br>диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным<br>диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм<br>(применительно 57х3,5-32х2,0) | шт.   | 3       | 25,12    | 3       |   |   |    |    | 75  |    |       |      |
| 125 | ТСЦ-507-1974    | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16<br>МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм,<br>наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм (90-<br>57х3,5)     | шт.   | 3       | 25,4     | 3       |   |   |    |    | 76  |    |       |      |
| 126 | ТЕР16-02-004-01 | Пакетная трубопроводов отопления и газоснабжения из<br>стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (38-32мм)  | 100 м | 0,0053  | 10937,16 | 0,0053  |   |   |    |    | 58  | 4  | 60,83 | 0,19 |
| 127 | ТСЦ-302-3288    | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для<br>отопления и газоснабжения диаметром 50 мм   | м     | -0,53   | 97,65    | -0,53   |   |   |    |    | -52 |    |       |      |
| 128 | ТСЦ-103-0346    | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со<br>счатой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным<br>диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм   | м     | 0,53    | 80,92    | 0,53    |   |   |    |    | 43  |    |       |      |



| 1   | 2   | 3  | 4                     | 5                         | 6        | 7       | 8     | 9 | 10    | 11 | 12 | 13 | 14           | 15  |
|---|---|--|-----------------------|---------------------------|----------|---------|-------|---|-------|----|----|----|--------------|-----|
| 129   | <b>ТЕР16-07-005-02</b><br>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м<br>трубопровода | 0,005                     | 329,84   | 67,08   | 44,91 |   | 2     |    |    |    | 5,01<br>0,03 |     |
| 130   | <b>ТЕР16-07-005-01</b><br>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м<br>трубопровода | 0,01019<br>0,0053+0,00489 | 171,78   | 67,08   | 44,91 |   | 2     | 1  |    |    | 5,01<br>0,05 |     |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора                |   |  |                       |                           |          |         |       |   |       |    |    |    |              |     |
| 131   | <b>ТЕРп65-5-8</b><br>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О       | Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатора)Демонтаж-Монтаж<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 шт.               | 0,02                      | 42390,71 | 3215,52 | 330,5 |   | 848   | 64 | 7  |    | 308<br>6,16  |     |
| 132   | <b>ТСЦ-302-1175</b>   | Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.                   | -2                        | 350,08   |         |       |   | -700  |    |    |    |              |     |
| 133   | <b>Цена поставщика</b>  | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм<br>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены   | шт                    | 2                         | 929,83   |         |       |   | 1860  |    |    |    |              |     |
| <b>Итого по разделу 2 Система ТЗ, Т4. Узел учета ГВС.</b> |   |  |                       |                           |          |         |       |   | 85736 |    |    |    | 50,5         | 0,1 |
| <b>Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.</b>              |   |  |                       |                           |          |         |       |   |       |    |    |    |              |     |
| Приборы и оборудование                                    |   |  |                       |                           |          |         |       |   |       |    |    |    |              |     |
| 134   | <b>ТЕРм11-02-022-03</b><br>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 шт.                 | 1                         | 20,69    | 10,36   |       |   | 21    | 10 |    |    | 1,03<br>1,03 |     |
| 135   | <b>Цена поставщика</b>  | Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б)<br>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт                    | 1                         | 15929,3  |         |       |   | 15929 |    |    |    |              |     |
| 136   | <b>ТЕР16-02-007-01</b><br>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1 соединение          | 1                         | 201,76   | 10,94   | 6,83  |   | 202   | 11 | 7  |    | 0,96<br>0,96 |     |
| 137   | <b>ТСЦ-507-0983</b>   | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.                   | -2                        | 77,07    |         |       |   | -154  |    |    |    |              |     |

|     |                  |   |          |        |         |        |        |    |      |    |    |    |    |      |
|-----|------------------|---|----------|--------|---------|--------|--------|----|------|----|----|----|----|------|
| 1   | 2                | 3   | 4        | 5      | 6       | 7      | 8      | 9  | 10   | 11 | 12 | 13 | 14 | 15   |
| 138 | Цена поставщика  | Комплект монтажных частей МФ-5 2 №3 ДУ-32мм<br>ПИБ.305651.003-03<br>МДС5 п.4.64. Заготовительные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; МАТ=6%;<br>МДС5 п.4.64. Заготовительные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%);<br>МАТ=2%; ЗТМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | комплект | 1      | 1254,19 |        |        |    | 1254 |    |    |    |    |      |
| 139 | ТЕРМ12-10-001-01 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под<br>преобразователи избыточного давления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 шт.  | 0,01   | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |    | 48   | 7  | 6  |    |    | 65,4 |
| 140 | ТСП-101-1703     | Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37   | кг       | -0,03  | 26,78   |        |        |    | -1   |    |    |    |    |      |
| 141 | ТСП-108-0081     | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.      | -1     | 17,63   |        |        |    | -18  |    |    |    |    |      |
| 142 | ТСП-302-1236     | Стяны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.      | 1      | 12,37   |        |        |    | 12   |    |    |    |    |      |
| 143 | ТСП-301-3240     | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.      | -1     | 4,74    |        |        |    | -5   |    |    |    |    |      |
| 144 | ТСП-507-2630     | Пробки П-М27Х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.      | -1     | 10,01   |        |        |    | -10  |    |    |    |    |      |
| 145 | ТЕР24-01-033-01  | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых<br>диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 шт.    | 1      | 38,21   | 8,77   |        | 38 | 9    |    |    |    |    | 0,84 |
| 146 | ТСП-302-1342     | Вентили проходные муфтовые 15кч18л для воды давлением<br>1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.      | -1     | 28,28   |        |        |    | -28  |    |    |    |    |      |
| 147 | ТСП-302-1831     | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.      | 1      | 29,42   |        |        |    | 29   |    |    |    |    |      |
| 148 | ТЕРМ11-02-001-01 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса<br>до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>от 12.11.10 №237-0  | 1 шт.    | 1      | 14,02   | 11,74  |        | 14 | 12   |    |    |    |    | 1,03 |
| 149 | ТСП-509-2160     | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37  | кг       | -0,042 | 48,82   |        |        |    | -2   |    |    |    |    |      |



| 1*                         | 2   | 3   | 4       | 5             | 6       | 7      | 8      | 9   | 10   | 11 | 12 | 13 | 14           | 15           |
|----------------------------|---|---|---------|---------------|---------|--------|--------|-----|------|----|----|----|--------------|--------------|
| 150<br>О                   | Цена поставщика   | Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5<br>"Корунд-ДИ-001"<br><i>(ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2% к расх.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2% к расх.; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%); ИДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015))</i><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт      | 1             | 3810,84 |        |        |     | 3811 |    |    |    |              |              |
| сброса, воздухоотводчики   |   |   |         |               |         |        |        |     |      |    |    |    |              |              |
| 151                        | ТЕРм12-10-001-01<br><i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i> | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 шт. | 0,02          | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |     | 96   | 14 | 12 |    | 65,4<br>1,31 |              |
| 152                        | 101-1703  | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | кг      | -0,06         | 26,78   |        |        |     | -2   |    |    |    |              |              |
| 153                        | 108-0081  | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.     | -2            | 17,63   |        |        |     | -35  |    |    |    |              |              |
| 154                        | ТСЦ-302-1236  | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.     | 2             | 12,37   |        |        |     | 25   |    |    |    |              |              |
| 155                        | 301-3240  | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.     | -2            | 4,74    |        |        |     | -9   |    |    |    |              |              |
| 156                        | 507-2630  | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.     | -2            | 10,01   |        |        |     | -20  |    |    |    |              |              |
| 157                        | ТЕР24-01-033-01<br><i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>  | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1 шт.   | 2<br>0,02*100 | 38,21   | 8,77   |        | 76  | 18   |    |    |    | 0,84<br>1,68 |              |
| 158                        | ТСЦ-302-1342  | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.     | -2            | 28,28   |        |        |     | -57  |    |    |    |              |              |
| 159                        | ТСЦ-302-1831  | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.     | 2             | 29,42   |        |        |     | 59   |    |    |    |              |              |
| 160                        | ТЕР18-06-003-10<br><i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>  | Установка воздухоотводчиков<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 шт.   | 1             | 184,01  | 18,16  | 17,79  | 0,3 | 184  | 18 | 18 |    | 1,66<br>1,66 | 0,02<br>0,02 |
| 161                        | ТСЦ-507-0944  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.     | -1            | 32,88   |        |        |     | -33  |    |    |    |              |              |
| краны шаровые под приварку |   |   |         |               |         |        |        |     |      |    |    |    |              |              |





| 1  | 2   | 3   | 4                        | 5                           | 6        | 7       | 8      | 9    | 10   | 11 | 12 | 13 | 14            | 15   |
|--|---|---|--------------------------|-----------------------------|----------|---------|--------|------|------|----|----|----|---------------|------|
| 173  | ТСЦ-103-0357  | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | м                        | 0,45                        | 136,2    |         |        |      | 61   |    |    |    |               |      |
| 174  | ТЕР16-02-004-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (32мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м<br>трубопровода    | 0,0085<br>(0,075*2+0,7)/100 | 10937,16 | 683,12  | 289,92 | 2,82 | 93   | 6  | 2  |    | 60,83<br>0,52 | 0,19 |
| 175  | 302-3288  | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | м                        | -0,85                       | 97,65    |         |        |      | -83  |    |    |    |               |      |
| 176  | ТСЦ-507-1971  | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (Применительно 38х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                      | 2                           | 17,85    |         |        |      | 36   |    |    |    |               |      |
| 177  | ТСЦ-103-0351  | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (применительно 38х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                       | м                        | 0,7                         | 102,3    |         |        |      | 72   |    |    |    |               |      |
| 178  | ТЕРр65-23-3<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О     | Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1000 м3 объема<br>здания | 7,529667<br>22589/3*1/1000  | 1,84     | 1,84    |        |      | 14   | 14 |    |    | 0,21<br>1,58  |      |
| 179  | ТЕР16-07-005-02<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м<br>трубопровода    | 0,01003                     | 329,84   | 67,08   | 44,91  |      | 3    | 1  |    |    | 5,01<br>0,05  |      |
| 180  | ТЕР16-07-005-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м<br>трубопровода    | 0,01536<br>0,0085+0,00686   | 171,78   | 67,08   | 44,91  |      | 3    | 1  | 1  |    | 5,01<br>0,08  |      |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора |   |   |                          |                             |          |         |        |      |      |    |    |    |               |      |
| 181  | ТЕРр65-5-8<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О      | Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 шт.                  | 0,01                        | 42390,71 | 3215,52 | 330,5  |      | 424  | 32 | 3  |    | 308<br>3,08   |      |
| 182  | ТСЦ-302-1175  | Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30чббр диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.                      | -1                          | 350,08   |         |        |      | -350 |    |    |    |               |      |







| 1   | 2  | 3  | 4     | 5                      | 6        | 7       | 8       | 9      | 10   | 11  | 12  | 13  | 14            | 15            |
|-----|--|--|-------|------------------------|----------|---------|---------|--------|------|-----|-----|-----|---------------|---------------|
| 194 | 509-0090   | Перемычки гибкие, тип ПГС-50<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.   | -6                     | 7,24     |         |         |        | -43  |     |     |     |               |               |
| 195 | цена поставщика  | Сальники ввертные (PG-25 IP54)<br>(Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);<br>Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%;<br>МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | шт.   | 5                      | 61,63    |         |         |        | 308  |     |     |     |               |               |
| 196 | цена поставщика  | Сальники ввертные (PG-29 IP54)<br>(Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);<br>Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%;<br>МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | шт.   | 1                      | 63,79    |         |         |        | 64   |     |     |     |               |               |
| 197 | ТЕРМ08-03-575-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1 шт. | 2                      | 13,49    | 12,77   |         |        | 27   | 26  |     |     | 1,12<br>2,24  |               |
| 198 | цена поставщика  | Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А,10А<br>(Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);<br>МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | шт.   | -2<br>1+1              | 232,46   |         |         |        | 465  |     |     |     |               |               |
| 199 | ТЕРМ08-02-152-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Полка-кронштейн из угловой стали<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 т   | 0,00089<br>0,89*1/1000 | 33088,92 | 1118,07 | 1254,6  | 31,35  | 29   | 1   | 1   |     | 101<br>0,09   | 2,11          |
| 200 | ТЕРМ08-02-407-02<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с<br>креплением скобами, диаметр до 40 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м | 0,01<br>1/100          | 4052,39  | 449,03  | 1604,09 | 410,14 | 41   | 4   | 16  | 4   | 41,5<br>0,42  | 27,6<br>0,28  |
| 201 | ТСЦ-103-0351   | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со<br>снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным<br>диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно<br>38x3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м     | 1,03<br>0,01*103       | 102,3    |         |         |        | 105  |     |     |     |               |               |
| 202 | ТЕРМ08-02-411-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм<br>(Металлорукав Д22мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м | 0,03<br>3/100          | 6823,93  | 375,45  | 306,56  | 3,27   | 205  | 11  | 9   |     | 34,7<br>1,04  | 0,22<br>0,01  |
| 203 | цена поставщика  | Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х<br>(Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);<br>Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%;<br>МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены   | м     | 3,09<br>0,03*103       | 51,95    |         |         |        | 161  |     |     |     |               |               |
| 204 | ТЕРМ08-02-409-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по<br>стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм<br>(гофро-труба с зондом д16)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                           | 100 м | 0,55<br>55/100         | 4104,85  | 257,52  | 769,47  | 236,42 | 2258 | 142 | 423 | 130 | 23,8<br>13,09 | 15,91<br>8,75 |
| 205 | цена поставщика  | ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм<br>(Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);<br>Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%;<br>МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | м     | 56,65<br>0,55*103      | 16,6     |         |         |        | 940  |     |     |     |               |               |

|     |   |                  |  |       |         |         |        |        |      |      |     |      |      |       |      |      |
|-----|---|------------------|--|-------|---------|---------|--------|--------|------|------|-----|------|------|-------|------|------|
| 1   | 2 | ТЕРМ08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара)   | 100 м | 0,55    | 1098,2  | 60,7   | 4,54   | 0,15 | 604  | 33  | 2    | 0,01 | 5,67  | 3,09 | 15   |
| 206 |   | ТЕРМ08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара)   | 100 м | 0,06    | 1116,17 | 72,93  | 9,07   | 0,3  | 67   | 4   | 1    | 0,02 | 6,74  | 0,4  |      |
| 207 |   | ТЕРМ08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ)                            | 100 м | 0,87    | 381,34  | 24,78  | 4,54   | 0,15 | 332  | 22  | 4    | 0,01 | 2,29  | 1,99 | 0,01 |
| 208 |   | ТЕРМ08-02-405-01 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ВВГ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ)   | 100 м | 0,062   | 2353,1  | 414,41 | 293,18 | 3,72 | 146  | 26  | 18   | 0,25 | 38,3  | 2,37 | 0,02 |
| 209 |   | ТЕРМ08-02-412-09 | Затягивание провода в проложенные трубы металлических рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2   | 100 м | 0,323   | 170,84  | 158,1  |        |      | 55   | 51  | 12,4 | 4,01 |       |      |      |
| 210 |   | ТЕРМ11-06-002-02 | Электрические проводки в щитах и пультх малогабаритных   | 100 м | 1,236   | 6,47    |        |        |      | 8    |     |      |      |       |      |      |
| 211 |   | Цена поставщика  | Провод силовой ПВ 1X0,75   | М     | 1,21.03 |         |        |        |      |      |     |      |      |       |      |      |
| 212 |   | Цена поставщика  | Кабель силовой ВВГнг 3x1,5   | М     | 11.02   | 40,38   |        |        |      | 453  |     |      |      |       |      |      |
| 213 |   | Цена поставщика  | Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E  | М     | 119,34  | 40,55   |        |        |      | 4839 |     |      |      |       |      |      |
| 214 |   | Цена поставщика  | Кабель витая пара UTP 2X24AWG cat 5E   | М     | 58,446  | 38,38   |        |        |      | 2243 |     |      |      |       |      |      |
| 215 |   | ТЕРМ08-03-545-01 | Коробка (щит) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10   | 1 шт. | 5       | 250,6   | 35,81  | 3,44   |      | 1253 | 179 | 17   | 3,31 | 16,55 |      |      |
|     |   |                  | квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно):<br>Индекс перевода в текущие цены на 1 + Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 |       |         |         |        |        |      |      |     |      |      |       |      |      |



| 1   | 2   | 3   | 4                                     | 5   | 6        | 7      | 8      | 9    | 10     | 11  | 12 | 13 | 14            | 15           |
|---|---|---|---------------------------------------|---|----------|--------|--------|------|--------|-----|----|----|---------------|--------------|
| 216   | Цена поставщика   | Коробка распаечная о/п 85x85x40 IP54<br>(ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены   | шт                                    | 5   | 51,9     |        |        |      | 260    |     |    |    |               |              |
| 217   | ТЕРм11-08-001-03<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Присоединение к приборам электрических проводов под винт<br>без изготовления колец с обслуживанием<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 концов                            | 1,27<br>127/100                           | 183,66   | 120,92 |        |      | 233    | 154 |    |    | 10,3<br>13,08 |              |
| 218   | ТЕРм08-03-574-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или<br>проводов сечением до 10 мм2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 жил                               | 0,28<br>28/100                            | 5205,82  | 191,52 | 4,54   | 0,15 | 1458   | 54  | 1  |    | 16,8<br>4,7   | 0,01         |
| Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.                                       |   |   |                                       |   |          |        |        |      | 131117 |     |    |    | 105,48        | 12,35        |
| Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.             |   |   |                                       |   |          |        |        |      |        |     |    |    |               |              |
| 219   | ТЕРм08-02-411-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм<br>(Металлорукав Д22мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м                                 | 0,32<br>32/100                            | 6823,93  | 375,45 | 306,56 | 3,27 | 2184   | 120 | 98 | 1  | 34,7<br>11,1  | 0,22<br>0,07 |
| 220   | цена поставщика   | Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х<br>(Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);<br>Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%;<br>МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | м                                     | 32,96<br>0,32*103                         | 51,95    |        |        |      | 1712   |     |    |    |               |              |
| Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.    |   |   |                                       |   |          |        |        |      | 21684  |     |    |    | 17,99         | 0,11         |
| Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.          |   |   |                                       |   |          |        |        |      |        |     |    |    |               |              |
| 221   | ТЕРм08-02-412-02<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические<br>рукава первого одножильного или многожильного в общей<br>оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                | 100 м                                 | 0,32                                      | 1116,17  | 72,93  | 9,07   | 0,3  | 357    | 23  | 3  |    | 6,74<br>2,16  | 0,02<br>0,01 |
| 222   | Цена поставщика   | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5<br>(ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены   | м                                     | 32,64<br>0,32*102                         | 40,38    |        |        |      | 1318   |     |    |    |               |              |
| Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. |   |   |                                       |   |          |        |        |      | 4771   |     |    |    | 3,5           | 0,01         |
| Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.                                   |   |   |                                       |   |          |        |        |      |        |     |    |    |               |              |
| 223   | ТЕР13-03-002-04<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз<br>грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины<br>П-1Т)<br>(При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 0,01028<br>(0,3133+0,2508+0,4639)/10<br>0 | 345,66   | 71,56  | 16,55  | 0,11 | 4      | 1   |    |    | 5,84<br>0,06  | 0,01         |
| 224   | ТСЦ-113-0021  | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | т                                     | -0,0001                                   | 19552,05 |        |        |      | -2     |     |    |    |               |              |
| 225   | ТСЦ-101-4164  | Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акроркор-1"<br>(Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | кг                                    | 0,1<br>0,0001*1000                        | 24,87    |        |        |      | 2      |     |    |    |               |              |



| 1   | 2               | 3  | 4   | 5                                       | 6      | 7       | 8       | 9      | 10        | 11   | 12   | 13   | 14     | 15    |  |  |
|---|-----------------|--|---|---|--------|---------|---------|--------|-----------|------|------|------|--------|-------|--|--|
| 226   | TEP13-03-002-04 | Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Органтовка металлических поверхностей за один раз<br>грунтовкой ГР-021 (за 2 раза)<br>(При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1;<br>2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1.4 Общепрасовое сопротивление. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; МАТ=22,15; МАТ1=4,37  | поверхности                             | 100 м2 | 0,01028 | 691,32  | 143,12 | 33,1      | 0,22 | 7    |      | 11,66  | 0,02  |  |  |
| 227   | TEP01-11-013-01 | Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2012 г. ОЗП=22,15   | 1 токоприемник                          | 1      | 22,1    | 22,1    |        |           |      | 22   |      | 1,5    | 1,5   |  |  |
| 228   | TEP01-11-028-01 | Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром<br>кабельных и других линий напряжением до 1 кВ,<br>предназначенных для передачи электроэнергии к<br>распределительным устройствам, щитам, шкафам,<br>коммутиационным аппаратам и электрооборудованиям<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал<br>2012 г. ОЗП=22,15   | 1 линия                                 | 1      | 5,89    | 5,89    |        |           |      | 6    |      | 0,4    | 0,4   |  |  |
| 229   | TEP01-11-011-01 | Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Проверка наличия цепи между заземлителями и<br>заземленными элементами<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал<br>2012 г. ОЗП=22,15   | 100 точек                               | 0,02   | 235,68  | 235,68  |        |           |      | 5    |      | 0,32   | 16    |  |  |
| 230   | TEP02-01-002-03 | Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Автоматизированная система управления II категории<br>технической сложности с количеством каналов (Кощ) 10<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал<br>2012 г. ОЗП=22,15   | 1 система                               | 1      | 1447,13 | 1447,13 |        |           |      | 1447 |      | 85     | 85    |  |  |
| 231   | TEP02-01-002-04 | Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Автоматизированная система управления II категории<br>технической сложности с количеством каналов (Кощ) за<br>каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03<br>(13 приборов и датчиков + 5 дискретных)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал<br>2012 г. ОЗП=22,15   | 1 канал                                 | 8      | 141,31  | 141,31  |        | (13*5-10) |      | 1130 |      | 66,4   | 8,3   |  |  |
| <b>Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.</b> |                 |  |   |   |        |         |         |        |           |      |      |      |        |       |  |  |
| <b>Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.</b>          |                 |  |   |   |        |         |         |        |           |      |      |      |        |       |  |  |
| 227   | TEP01-11-013-01 | Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2012 г. ОЗП=22,15   | 1 токоприемник                          | 1      | 22,1    | 22,1    |        |           |      | 22   |      | 1,5    | 1,5   |  |  |
| 228   | TEP01-11-028-01 | Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром<br>кабельных и других линий напряжением до 1 кВ,<br>предназначенных для передачи электроэнергии к<br>распределительным устройствам, щитам, шкафам,<br>коммутиационным аппаратам и электрооборудованиям<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал<br>2012 г. ОЗП=22,15   | 1 линия                                 | 1      | 5,89    | 5,89    |        |           |      | 6    |      | 0,4    | 0,4   |  |  |
| 229   | TEP01-11-011-01 | Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Проверка наличия цепи между заземлителями и<br>заземленными элементами<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал<br>2012 г. ОЗП=22,15   | 100 точек                               | 0,02   | 235,68  | 235,68  |        |           |      | 5    |      | 0,32   | 16    |  |  |
| 230   | TEP02-01-002-03 | Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Автоматизированная система управления II категории<br>технической сложности с количеством каналов (Кощ) 10<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал<br>2012 г. ОЗП=22,15   | 1 система                               | 1      | 1447,13 | 1447,13 |        |           |      | 1447 |      | 85     | 85    |  |  |
| 231   | TEP02-01-002-04 | Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Автоматизированная система управления II категории<br>технической сложности с количеством каналов (Кощ) за<br>каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03<br>(13 приборов и датчиков + 5 дискретных)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал<br>2012 г. ОЗП=22,15   | 1 канал                                 | 8      | 141,31  | 141,31  |        | (13*5-10) |      | 1130 |      | 66,4   | 8,3   |  |  |
| <b>Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.</b> |                 |  |   |   |        |         |         |        |           |      |      |      |        |       |  |  |
| <b>Раздел 10. Узел учета проектные работы</b>                 |                 |  |   |   |        |         |         |        |           |      |      |      |        |       |  |  |
| 232   | СБЦ9-5-7-4      |  | Двухстадийная разработка проектной документации на<br>АСУТП, количество багов 7, часть проектной документации<br>на<br>ТО<br>разработана ранее разобранной АСУТП к<br>указанного конкретного объема управления, от 0,05 до 0,3 ТЗ=0,137 (ОЗП=0,137;<br>ЗМ=0,137 к расц.; ЗМТ=0,137; МАТ=0,137 к расц.; ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137);<br>При одностадийной разработке проектной документации на АСУТП ТЗ=0,8<br>(ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расц.; ЗМТ=0,8; МАТ=0,8 к расц.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8);<br>Сматрица ПЗ ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к расц.; ЗМТ=0,5; МАТ=0,5 к расц.; ТЗ=0,5;<br>ТЗМ=0,5)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>3 Индекс изменения сметной стоимости проектных работ для<br>спрогнозированной к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал<br>2012 г. ОЗП=27,19 | разработка<br>проектной<br>документации | 1      | 1680,17 | 1680,17 |        | 1680,17   |      |      | 1680 |        |       |  |  |
| <b>Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы</b>        |                 |  |   |   |        |         |         |        |           |      |      |      |        |       |  |  |
| <b>ИТОГИ ПО АКТУ:</b>   |                 |  |   |   |        |         |         |        |           |      |      |      |        |       |  |  |
| Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.                   |                 |  |   |   |        |         |         |        |           |      |      |      |        |       |  |  |
| Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итарам  |                 |  |   |   |        |         |         |        |           |      |      |      |        |       |  |  |
| В том числе, справочно:                                       |                 |  |   |   |        |         |         |        |           |      |      |      |        |       |  |  |
| 9,37  |                 |  |   |   |        |         |         |        |           |      |      |      | 342,27 | 12,68 |  |  |
| 136   |                 |  |   |   |        |         |         |        |           |      |      |      | 439,17 |       |  |  |
| 994   |                 |  |   |   |        |         |         |        |           |      |      |      |        |       |  |  |
| 173419  |                 |  |   |   |        |         |         |        |           |      |      |      |        |       |  |  |
| 6341  |                 |  |   |   |        |         |         |        |           |      |      |      |        |       |  |  |
| 175057  |                 |  |   |   |        |         |         |        |           |      |      |      |        |       |  |  |
| 7540  |                 |  |   |   |        |         |         |        |           |      |      |      |        |       |  |  |
| 1433  |                 |  |   |   |        |         |         |        |           |      |      |      |        |       |  |  |
| 183   |                 |  |   |   |        |         |         |        |           |      |      |      |        |       |  |  |
| 439,17  |                 |  |   |   |        |         |         |        |           |      |      |      |        |       |  |  |



| 1 | 2 | 3   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10            | 11            | 12          | 13          | 14            | 15           |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------|
|   |   | МДС35 пр.1 т.1 п.3. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 41-42, 44-52, 54-55, 40, 43, 25-27, 37-39, 61-62, 81-103, 106-108, 110-111, 113-130, 109, 112, 78-80, 136-137, 160-177, 179-180, 145-147, 157-159, 223-226)   |   |   |   |   |   |   | 264           | 184           | 81          |             | 16,646        | 0,042        |
|   |   | МДС35 пр.1 т.3 п.2. _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 53, 56-57, 131-132, 178, 181-182, 184, 186)   |   |   |   |   |   |   | 39            | 36            | 3           |             | 3,5865        |              |
|   |   | МДС35 пр.1 т.2 п.2. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 59, 64-70, 72-77, 104, 134, 139-144, 148-149, 151-156, 185, 187, 191, 210, 217, 189-190, 193-194, 197, 199-202, 204, 206-209, 215, 218-219, 221) |   |   |   |   |   |   | 710           | 450           | 260         | 48          | 41,013        | 3,2375       |
|   |   | МДС40 т.2 п.3. _На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 227-231)   |   |   |   |   |   |   | 392           | 392           |             |             | 23,043        |              |
|   |   | МДС35 пр.1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 219, 221)   |   |   |   |   |   |   | 65            | 39            | 27          |             | 3,582         | 0,02         |
|   |   | МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 41-42, 44-52, 54-55, 25-27, 37-39, 61-62, 81-103, 106-108, 110-111, 113-130, 78-80, 136-137, 160-177, 179-180, 145-147, 157-159)  |   |   |   |   |   |   | 168           | 99            | 69          |             | 8,9775        | 0,03         |
|   |   | <b>Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах</b>  |   |   |   |   |   |   | <b>400044</b> | <b>175478</b> | <b>9013</b> | <b>4053</b> | <b>439,17</b> | <b>12,68</b> |
|   |   | <b>Накладные расходы</b>  |   |   |   |   |   |   | <b>101743</b> |               |             |             |               |              |
|   |   | <b>В том числе, справочно:</b>  |   |   |   |   |   |   |               |               |             |             |               |              |
|   |   | 61% = 72%*0.85 ФОТ (от 66494) (Поз. 227-231)  |   |   |   |   |   |   |               |               |             |             |               |              |
|   |   | 69% = 81%*0.85 ФОТ (от 1993) (Поз. 53, 178, 184, 186)   |   |   |   |   |   |   | 40561         |               |             |             |               |              |
|   |   | 75% = 88%*0.85 ФОТ (от 17189) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 59, 64-70, 72-77, 104, 134, 139-144, 148-149, 151-156, 185, 187, 191, 210, 217)   |   |   |   |   |   |   | 1375          |               |             |             |               |              |
|   |   | 76% = 99%*(0.9*0.85) ФОТ (от 66) (Поз. 223-226)   |   |   |   |   |   |   | 12891         |               |             |             |               |              |
|   |   | 89% = 105%*0.85 ФОТ (от 26204) (Поз. 188-190, 193-209, 211-216, 218-222)  |   |   |   |   |   |   | 50            |               |             |             |               |              |
|   |   | 96% = 113%*0.85 ФОТ (от 4098) (Поз. 56-58, 105, 131-133, 181-183)   |   |   |   |   |   |   | 23322         |               |             |             |               |              |
|   |   | 108% = 141%*(0.9*0.85) ФОТ (от 15106) (Поз. 3-5, 8-10, 40-52, 54-55, 61-63, 81-103, 106-130, 136-138, 160-177, 179-180)   |   |   |   |   |   |   | 3933          |               |             |             |               |              |
|   |   | 122% = 143%*0.85 ФОТ (от 2702) (Поз. 25-27, 37-39, 78-80, 145-147, 157-159)   |   |   |   |   |   |   | 16314         |               |             |             |               |              |
|   |   | <b>Сметная прибыль</b>  |   |   |   |   |   |   | <b>56059</b>  |               |             |             |               |              |
|   |   | <b>В том числе, справочно:</b>  |   |   |   |   |   |   |               |               |             |             |               |              |
|   |   | 32% = 40%*0.8 ФОТ (от 66494) (Поз. 227-231)   |   |   |   |   |   |   |               |               |             |             |               |              |
|   |   | 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 1993) (Поз. 53, 178, 184, 186)  |   |   |   |   |   |   | 21278         |               |             |             |               |              |
|   |   | 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 21287) (Поз. 56-58, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 105, 131-133, 59, 64-70, 72-77, 104, 181-183, 134, 139-144, 148-149, 151-156, 185, 187, 191, 210, 217)  |   |   |   |   |   |   | 798           |               |             |             |               |              |
|   |   | 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 26204) (Поз. 188-190, 193-209, 211-216, 218-222)  |   |   |   |   |   |   | 10218         |               |             |             |               |              |
|   |   | 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 66) (Поз. 223-226)   |   |   |   |   |   |   | 13626         |               |             |             |               |              |
|   |   | 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 15106) (Поз. 3-5, 8-10, 40-52, 54-55, 61-63, 81-103, 106-130, 136-138, 160-177, 179-180)   |   |   |   |   |   |   | 32            |               |             |             |               |              |
|   |   | 61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2702) (Поз. 25-27, 37-39, 78-80, 145-147, 157-159)   |   |   |   |   |   |   | 8459          |               |             |             |               |              |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1648          |               |             |             |               |              |
|   |   | <b>Итого по акту:</b>   |   |   |   |   |   |   |               |               |             |             |               |              |
|   |   | <b>Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ</b>   |   |   |   |   |   |   | <b>82342</b>  |               |             |             | <b>44,31</b>  | <b>0,06</b>  |
|   |   | <b>Итого по разделу 2 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.</b>   |   |   |   |   |   |   | <b>85736</b>  |               |             |             | <b>50,5</b>   | <b>0,1</b>   |
|   |   | <b>Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.</b>   |   |   |   |   |   |   | <b>55607</b>  |               |             |             | <b>35,4</b>   | <b>0,04</b>  |
|   |   | <b>Итого по разделу 4 Демонтажные работы</b>  |   |   |   |   |   |   | <b>2390</b>   |               |             |             | <b>5,05</b>   | <b>0,01</b>  |
|   |   | <b>Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.</b>  |   |   |   |   |   |   | <b>131117</b> |               |             |             | <b>105,48</b> | <b>12,35</b> |
|   |   | <b>Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.</b>   |   |   |   |   |   |   | <b>21684</b>  |               |             |             | <b>17,99</b>  | <b>0,11</b>  |
|   |   | <b>Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.</b>  |   |   |   |   |   |   | <b>4771</b>   |               |             |             | <b>3,5</b>    | <b>0,01</b>  |
|   |   | <b>Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.</b>   |   |   |   |   |   |   | <b>187</b>    |               |             |             | <b>0,28</b>   |              |
|   |   | <b>Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.</b>   |   |   |   |   |   |   | <b>128333</b> |               |             |             | <b>176,66</b> |              |
|   |   | <b>Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы</b>  |   |   |   |   |   |   | <b>45679</b>  |               |             |             |               |              |



| 1                    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10            | 11                | 12 | 13 | 14            | 15           |
|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------|-------------------|----|----|---------------|--------------|
| Итого                |   |   |   |   |   |   |   |   | 557846        |                   |    |    | 439,17        | 12,68        |
| В том числе:         |   |   |   |   |   |   |   |   |               |                   |    |    |               |              |
| Материалы            |   |   |   |   |   |   |   |   | 99029         |                   |    |    |               |              |
| Машины и механизмы   |   |   |   |   |   |   |   |   | 9013          |                   |    |    |               |              |
| ФОТ                  |   |   |   |   |   |   |   |   | 179531        |                   |    |    |               |              |
| Оборудование         |   |   |   |   |   |   |   |   | 116524        |                   |    |    |               |              |
| Накладные расходы    |   |   |   |   |   |   |   |   | 101743        |                   |    |    |               |              |
| Сметная прибыль      |   |   |   |   |   |   |   |   | 56059         |                   |    |    |               |              |
| <b>ВСЕГО по акту</b> |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>557846</b> |                   |    |    | <b>439,17</b> | <b>12,68</b> |
| НДС                  |   |   |   |   |   |   |   |   |               | 100 412,28        |    |    |               |              |
| <b>ВСЕГО по акту</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |               | <b>658 258,28</b> |    |    |               |              |

**Принял:**

Директор МУП "КОС"

Е.Н.Борисевич

Главный инженер МУП "КОС"

И.В.Пеготин

И.о. Главного инженера МУП "КОС"

Е.М.Фурман

Главный бухгалтер МУП "КОС"

Н.Н.Калинина

Зам.директора по экономике

Н.Б.Третьякова

Главный энергетик МУП "КОС"

В.В.Дацюк

Начальник Службы АСУ

П.М.Полевик

Начальник службы ЭРНС ТВСиК МУП "КОС"

Н.И.Сергеева

Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСиК МУП "КОС"

*К.Н. Миндеева*

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор

А.В. Белов



Расценки проверены:

СБ МУП "КОС" \_\_\_\_\_

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ  
СМЕТНОЕ БЮРО ИТО МУП «КОС»  
*И.Г. КАЧАЕВА*