

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"  
 Стройка -  
 Объект - "МО город Норильск р-н Талнах. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Игарская д.50 (подъезды № 1,2)  
 Инвентарный № \_\_\_\_\_  
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

*р-н Талнах, ул. Игарская, д.50 подъезд*

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	Номер
	КОС-126/15
	Дата
	26.05.2015г.
Вид операции	

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

626 780,60 руб. с НДС  
 531 170 руб. без НДС  
 626 780,60 руб. с НДС

Смета № АУТВР - 609. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)	
					Всего	Осн. з/л	Эк. Маш.	З/лМех.	Всего	Осн. з/л			Эк. Маш.
1	ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Мультиметра Квантум-кр от 12.11.10 №237-0	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемый на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл Б) Индекс к ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общеправительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	3	20,69	10,36		62	31		1,03	3,09	
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с ВП 0,12-18,0мЗ/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл Б) Индекс к ПОЗИЦИИ(справочной) МДСЗ п. 4.6. Транспортирные расходы ПЗ=6% ОЗП=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%! ОЗП=1,2%, ЗИ=1,2%, МАТ=1,2%! МДСЗ п. 4.6.4. Эксплуатационно-сметные расходы. Оборудование ПЗ=1,2% Инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗИ=1,015, МАТ=1,015) Индекс к ПОЗИЦИИ(справочной) 4 Текущие цены	шт	3	15265,12			45795					
3	ТЕР16-02-007-01 Пр. Мультиметр Квантум-кр от 12.11.10 №237-0	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) Индекс к ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общеправительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	3	201,76	10,94	6,83	605	33	20	0,96	2,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-6	77,07	-462								
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей Мф-5-2 №3 Ду-25мм ИДС-35 п. 4-60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС-35 п. 4-64. Заводские и монтажные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%), ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	КОМПЛЕКТ	3	1005,52	3017								
<b>термопреобразователи</b>														
6	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,03	4792,02	723,98	594,46				18		65,4	1,96
7	101-1703	Прокладки резиновые (пастина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,09	26,78	-2								
8	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	17,63	-53								
9	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	10,01	-30								
10	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	14,02	42					35		1,03	3,09
11	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	-0,126	48,82	-6								
12	509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	3	729,5	2189								
13	Цена поставщика	Термопреобразователь ТСП-НСХ Р100 Л60, кл. А с гильзой и бобышкой ИДС-35 п. 4-60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС-35 п. 4-64. Заводские и монтажные расходы. Обезрубка ПЗ=1,2% (ОЭП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%), МАТ=1,2%; ИДС-35 п. 4-58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, кг/шт. ИДС-35 п. 4-1015 (ОЭП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	КОМПЛЕКТ	3	729,5									
<b>сборные фрезы</b>														
14	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,03	4792,02	723,98	594,46							
15	101-1703	Прокладки резиновые (пастина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,09	26,78	-2								
											22	18	65,4	1,96



№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
16	108-0081	2	Бобышки стошленные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.		-3	17.63									
17	ТСЦ-302-1236	1	Слоны стальные с муфтой и контргайкой. Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.		3	12.37				37					
18	301-3240	1	Коптанки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.		-3	4.74				-14					
19	507-2630	1	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.		-3	10.01				-30					
20	ТЕР-24-01-033-01 Пр. Иностран. Казенер-кр оп 12.11.10 №27/0	1	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.		3	38.21	8.77			115	26		0.84	2.52	
21	302-1342	1	Вентили проходные муфтовые 15кн/лп для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.		-3	28.28				-85					
22	ТСЦ-302-1831	1	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.		3	29.42				88					
23	ТЕР16-05-001-01 Гр. Иностран. Казенер-кр оп 12.11.10 №27/0	1	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (Применительно под приварку ф25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.		1	152.92	15.35	5.85		153	15	6		1.47	1.47
24	ТСЦ-101-2575	1	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т		-0,0011	31849,77				-35					
25	ТСЦ-507-0980	1	Оплены стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметр 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.		-2	44,7				-89					
26	ТСЦ-509-0966	1	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.		-0,002	2573,05				-5					
27	ТСЦ-302-1823	1	Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметр 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.		1	777,1				777					
Трубопроводы, запорная арматура																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	28 ТЕР16-05-001-02 Пр. Микстров Красное-вр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Затвор поворотный дисковый стальной диаметром Ду50мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	219,26	15,35	7,92		439	31			1,47 2,94	
29	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	4	77,07				-308					
30	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	4	89,82				359					
31	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	941,94				1884					
		трубопроводы												0,23
32	ТЕР16-02-004-02 Пр. Микстров Красное-вр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,00775 (0,0453+0,073-0,4)/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	95	6	3		72,06 0,56	
33	302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с типсами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,775	107,5				-83					
34	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кг/см2) диаметром условного прохода 65x32 мм, наружный диаметр и толщиной стенки 76x3,5-38x2,5 мм(76x3,5-38x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	3	26,44				79					
35	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кг/см2) диаметром условного прохода 65x50 мм, наружный диаметр и толщиной стенки 76x3,5-57x3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	3	33,06				99					
36	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	0,4	173,7				69					
37	ТЕР16-02-004-01 Пр. Микстров Красное-вр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,00623 (0,0453+0,1181+0,37)/100	10937,16	563,12	289,92	2,82	68	4	2		60,83 0,38	0,19



№ п/п	№	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
38	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм Индекс к позиции(справочной) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИ=22.15; МАТ=4.37	М	-0,623	97,65									
39	ТСЦ-507-2277	Переходы конденсатные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм (Применительно 57х3,0-32х2,0) Индекс к позиции(справочной) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИ=22.15; МАТ=4.37	шт.	3	25,12				75	-61				
40	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2). Диаметр условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм (90-57х3,5) Индекс к позиции(справочной) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	25,4				25					
41	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм Индекс к позиции(справочной) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИ=22.15; МАТ=4.37	М	0,37	136,2				50					
42	ТЕР16-02-004-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48-38-32мм) Индекс к позиции(справочной) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИ=22.15; МАТ=4.37	100 м Трубопровода	0,00744 (0,094*10,65)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	81	5	2		60,83 0,45	0,19
43	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм Индекс к позиции(справочной) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИ=22.15; МАТ=4.37	М	-0,744	97,65				-73					
44	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (Применительно 90-48х3,5) Индекс к позиции(справочной) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	17,85				18					
45	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм Индекс к позиции(справочной) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИ=22.15; МАТ=4.37	М	0,65	80,92				53					
46	ТЕР65-23-1 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмоса Индекс к позиции(справочной) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИ=22.15; МАТ=4.37	1000 м3 объема здания	14,9115 29237,4/2000	3,6	3,6		54		54			0,41 6,11	
47	ТЕР16-07-005-02 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм Индекс к позиции(справочной) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИ=22.15; МАТ=4.37	100 м Трубопровода	0,00775	329,84	67,08	44,91		3		1		5,01 0,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общеотраслевые строительные. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01367 0,00744+0,00623	171,78	67,08	44,91							
		Установка и демонтаж габаритного имитатора	100 шт.	0,03	42390,71	3215,52	330,5			1272	96	10		
49	ТЕРр65-5-8 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного иммитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общеотраслевые строительные. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.											
50	302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 3046бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общеотраслевые строительные. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	350,08									
51	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МР, фланцевый, Ду-25мм ИДС35 п. 4 60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4 64 Запасительные-слабые расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	3	929,83					2789				
		Итого по разделу 1 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.								99464				48,86

Раздел 2. Система В1. Узел учета ХВС.														
Приборы и оборудование														
52	ТЕРм11-02-022-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МО-5, 2, 1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общеотраслевые строительные. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	20,69	10,36					41	21		1,03 2,06
53	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (МР-5, 2, 1-Б-25, кл.Б) ИДС35 п. 4 50 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4 64 Запасительные-слабые расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%) ИДС35 п. 4 58 Стоимость ларей и улавлики - для электрооборудования, КПЛП, ИДС35 п. 4 58 Стоимость ларей и улавлики - для электрооборудования, КПЛП, инструменты ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	15265,12						30530	22	14	0,96 1,92
54	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общеотраслевые строительные. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	2	201,76	10,94	6,83				404			
55	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общеотраслевые строительные. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	77,07						-308			
56	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МО-5, 2 №3 Ду-25мм ИДС35 п. 4 60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4 64 Запасительные-слабые расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	2	1005,52						2011			
		Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ХВС.									41	21		1,03 2,06



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0.02	4792.02	723.98	594.46		96	14	12		65.4	1.31
58	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.06	26.78				-2					
59	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17.63				-35					
60	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контролкой диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	12.37				25					
61	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4.74				-9					
62	ТСЦ-507-2630	Пробки П1М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10.01				-20					
63	ТЕР24-01-033-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	38.21	8.77			76	18			0.84	1.66
64	ТСЦ-302-1342	Вентили прокладные муфтовые 15кч18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	28.28				-57					
65	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	29.42				59					
66	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	14.02	11.74			28	23			1.03	2.06
67	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.084	48.82				-4					
68	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" ИДЭСЗ п. 4.60 Транспорты, датчики ПЗ=6%, ОЭТ=6%, ЗИМ=6%, МАТ=6%; ИДЭСЗ п. 4.64 Запорно-регулирующая арматура, расходомеры, оборотные ПЗ=1,2%; ОЭТ=1,2%, ЗИМ=1,2%, МАТ=1,2%; ИДЭСЗ п. 4.65 Станция, приборы и приборы, для электрооборудования, КПИД, инструменты ПЗ=1,0% ОЭТ=1,0%, ЗИМ=1,0%, МАТ=1,0%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	3810.84				7622					
69	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0.05	4792.02	723.98	594.46		240	36	30		65.4	3.27

сборка, воздухоотводчики

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
70	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.15	26.78				-4					
71	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-5	17.63				-88					
72	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	5	12.37				62					
73	301-3240	Колпачки-заглушка 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-5	10.01				-50					
74	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	0.05*1000	38.21	8.77			191	44			0.84	
75	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-5	28.28				-141					
76	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	5	29.42				147					0.02
77	ТСЦ-302-1831	Кран шаровый муфтовый 11Е27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	184.01	18.16		17.79	0.3	368	36		1	1.66
78	ТЕР18-06-003-10 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	32.88				-66					0.04
79	507-0344	Пластины стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	4	140.93	50.84		8.87		564	203			4.46
80	ТЕР16-07-003-03 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Краны шаровые под приварку Врезка в действующее внутреннее сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм(с установкой кранов шаровых приварных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	140.93	50.84		8.87		564	203			17.84
81	ТСЦ-103-0051	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1,6	50.19				-80					
82	ТСЦ-302-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18П для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-4	57.09					-231				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
83	ТСЦ-302-1923	Краны шаровые PN25 VALLOMACH под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	4	4	777.1				3108				
84	ТЕР16-05-001-02 По Минстроя Красноярск, № от 12.11.10 №237-О	Запорная арматура Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (затвор поворотный дисковый стальной диаметром Ду50мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	219.26	15.35	7.92		439	31	16		1.47	2.94
85	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-4	77.07				-308					
86	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	4	89.82				359					
87	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	941.94				1884					
88	ТЕР16-02-004-01 По Минстроя Красноярск, № от 12.11.10 №237-О	Трубопроводы Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,02572	10937,16	683,12	289,92	2,82	281	18	7		60,83	1,56
89	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	-2,572	97,65				-251					0,19
90	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм(57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	4	25,4				102					
91	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	2,1	136,2				286					
92	ТЕР16-02-004-01 По Минстроя Красноярск, № от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (38,33мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,01536	10937,16	683,12	289,92	2,82	168	10	4		60,83	0,93
			Трубопровода	100937,16	683,12	289,92	2,82	168	10	4		60,83	0,93	0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
93	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	-1,536	97,65				-150					
94	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (Применительно 32х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	4	17,85				71					
95	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	1,3	80,92	1,84			27	27			0,21 3,13	
96	ТЕРр65-23-3 Пр. Министров Красноярск-р от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 м3 объема здания	14,9115 298234/2/1000	171,78	67,08	44,91		7	3	2		5,01 0,21	
97	ТЕР16-07-005-01 Пр. Министров Красноярск-р от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,04108 6,01536-0,02572										
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
98	ТЕРр65-5-8 Пр. Министров Красноярск-р от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7		308 6,16	
99	302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30чббр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	350,08				-700					
100	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МР, фланцевый, Ду-25мм ИДС35 п.4.60 Транспортировочные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; ИДС35 п.4.64 Эксплуатационно-ремонтные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Текущие цены	шт		929,83				1860					
Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ХВС.									120157				76,15	0,06
Раздел 3. Демонтажные работы.														
101	ТЕРр65-14-3 Пр. Министров Красноярск-р от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов и водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0167 1/87/100	477,35	427,72	23,96			9	8		43,6 0,82	
102	ТЕРр65-14-4 Пр. Министров Красноярск-р от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00606 1/3-0,153/2/100	762,14	640,59	59,84			5	4		65,3 0,4	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
103	ТЕРМ12-01-105-04 Пр.Министров Казанцев-кр от 12.11.10 №237-О	Демонтаж - Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа. Диаметр труб наружный 56 мм (ИДС37 п.2.2 Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лучи с разборкой и разкой на части ОЗП=0,5; ЗИ=0,5; МАТ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,0072 0,72/100	907,27	630,99	276,28	21,18	237	7	5	2	57	1,8
Итого по разделу 3 Демонтажные работы.														

Раздел 4. Узел учета. Электротехнические работы.

104	ТЕРМ11-06-001-01 Пр.Министров Казанцев-кр от 12.11.10 №237-О	Штаты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	1021	52	18	1	5,15	0,04
105	Цена поставщика	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ШМП-3-0 Р54 с монтажной платой (ИДС39 п.4.60 Трансформные расходи ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗИ=6%; МАТ=6%); ИДС39 п.4.64 Запасовительные складские расходи. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	5538,99					5539			5,15	0,04
106	ТЕРМ08-02-397-01 Пр.Министров Казанцев-кр от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,008 0,4*2/100	1599,08	115,77	329,12	53,64		13	1	3	10,7	3,61
107	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (ДИН-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	м	0,8 0,4*2	71,04					57			0,09	0,03
108	ТЕРМ11-03-001-01 Пр.Министров Казанцев-кр от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	7 5*1+1	7,44	5,93				52	42		0,52	3,64
109	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-01 485-БП (ИДС35 п.4.60 Трансформные расходи ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗИ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Запасовительные складские расходи. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЗИ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.68 Стоимость пены и усадки, для электроснабжения. Кипид. инструментов ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗИ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	15983,74					15984				
110	ТЕРМ08-02-411-04 Пр.Министров Казанцев-кр от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлопровода до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	1 ввод	3	43,45	11,14				130	33		1,03	3,09
111	509-0090	Перекрышки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	7,24					-22				
112	Цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-25 Р54) (Трансформные расходи ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗИ=1,06; МАТ=1,06); Запасовительные складские расходи. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт.	3	61,63					185				
113	ТЕРМ08-02-411-05 Пр.Министров Казанцев-кр от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлопровода до 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	1 ввод	2 1*1	43,45	11,14				87	22		1,03	2,05
114	509-0090	Перекрышки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	7,24					-14				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
115	цена поставщика	Сальники свертные (РГ-29 IP54) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Засопоставительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); Текущие цены	ШТ.	1	63,79				64					
116	цена поставщика	Сальники свертные (РГ-42 IP54) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Засопоставительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); Текущие цены	ШТ.	1	131,91				132					1,12 2,24
117	ТЕРМ08-03-57-5-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1-4 Общепрограммное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	ШТ.	2	232,46				465					
118	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А 10А (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Засопоставительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); Текущие цены	ШТ.	2	13,49	12,77			27		26			1,12 2,24
119	ТЕРМ08-02-152-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1-4 Общепрограммное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 Т	0,00089 0,89*1/1000	35088,92	1118,07	1254,6	31,35	29	1	1		101 0,09	2,11
120	ТЕРМ08-02-407-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1-4 Общепрограммное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 М	0,01	4052,39	449,03	1604,09	410,14	41	4	4		41,5 0,42	27,6 0,28
121	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38Х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1-4 Общепрограммное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	1,03 1**03	102,3				105					
122	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружный диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1-4 Общепрограммное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 М	0,06 6/100	6623,93	375,45	306,56	3,27	409	23	18		34,7 2,08	0,22 0,01
123	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х ИДС35 п.4.60. Транспортировочные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Засопоставительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); Текущие цены	М	6,18 6*1,03	91,85				568					
124	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружный диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1-4 Общепрограммное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 М	0,03 3/100	6623,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9		34,7 1,04	0,22 0,01
125	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х ИДС35 п.4.60. Транспортировочные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Засопоставительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); Текущие цены	М	3,09 6,03*103	51,85				161					
126	ТЕРМ08-02-409-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам в кладном с креплением скобами, диаметр до 25 мм (ГОФРО-ТРУБА С ЗОНДОМ Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1-4 Общепрограммное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 М	0,41 4/100	4104,85	257,52	769,47	236,42	1683	106	315		23,8 9,76	15,91 6,52



№1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
127	Цена поставщика	ГБХ Годфо-труба с зондом диаметром 16 мм (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗИМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочно): 4 Текущие цены	М	4,23 0,41*103	16,6									
128	ТЕРМ08-02-412-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (втягив пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочно): 1.4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,43 (33+10)/100	1098,2	60,7	4,54	0,15	472	26	2		5,61 2,41	0,01
129	ТЕРМ08-02-412-02 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питвющий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочно): 1.4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,11 (3+5)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	123	8	1		6,74 0,74	0,02
130	ТЕРМ08-02-405-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечением до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочно): 1.4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,032 (1+2+1)/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	75	13	9		38,3 1,23	0,25 0,01
131	ТЕРМ08-02-412-09 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочно): 1.4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,58 (4+5+1)/100	381,34	24,78	4,54	0,15	259	17	3		2,29 1,56	0,01 0,01
132	ТЕРМ11-06-002-02 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультках малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочно): 1.4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,293 (1+3+15)/100	170,84	158,1			50	46			12,4 3,63	
133	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1X0,75 (ИДСЗП п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%); ИДСЗП п.4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%); ЗИМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочно): 4 Текущие цены	М	1,236 1,2*1,03	6,47				8					
134	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг ЗИ1,5 (ИДСЗП п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%); ИДСЗП п.4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%); ЗИМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочно): 4 Текущие цены	М	11,22 11*1,02	40,38				453					
135	Цена поставщика	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДСЗП п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%); ИДСЗП п.4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%); ЗИМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочно): 4 Текущие цены	М	90,78 (10+6+19)/103	40,56				3681					
136	Цена поставщика	Кабель витая пара UTP 24AWG cat 5E (ИДСЗП п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%); ИДСЗП п.4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%); ЗИМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочно): 4 Текущие цены	М	52,326 (33+4+1+3)/102	38,38				2008					





147	Цена поставщика	Кабель Витвар пара экранированная ГТР 2ПР 24ДВУG cat.5E ИМС35 п.4 60 Гранстоимые расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ИМС35 п.4 64 Зависимые расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ЗМ=2% к расх., ЗИМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	4	M	275,4 (270/1,02)	40,55	11,67	1,5	1,5	0,06	0,01	
148	Цена поставщика	Кабель Витвар пара УТР 2Х24ДВУG cat.5E ИМС35 п.4 60 Гранстоимые расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ИМС35 п.4 64 Зависимые расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=2% к расх., ЗИМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	4	M	137,7 (135-90/1,02)	38,38	5,285	1,5	1,5	0,06	0,01	
<b>Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.</b>												
<b>Раздел 7. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.</b>												
149	ТЕРп03-03-002-04 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Органтовка металлургических поверхностей за один раз Грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразователь ржавчины П-1Т) (1.13.7.0Пт При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2	окрашиваемой поверхности	0,009696 (0,3648-0,6148/100)	345,66	71,56	16,55	0,11	3	1	5,84 0,06
150	113-0021	Грунтовка ГФ-021 Красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	1		-0,0001	19552,05				-2		
151	ТСЦ-101-4164	Грунт водо-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразователь ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	кг		0,1 0,0001*1000	24,87				2	1	1,168 0,11
152	ТЕРп13-03-002-04 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Органтовка металлургических поверхностей за один раз Грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (1.13.7.0Пт При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2.овер ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2; МАТ=2 к расх., ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2	окрашиваемой поверхности	0,009696	691,32	143,12	33,1	0,22	7	1	1,5 0,11
<b>Итого по разделу 7 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.</b>												
<b>Раздел 8. Узел учета. Пусконаладочные работы.</b>												
153	ТЕРп01-11-013-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2.Индекс изменения сметной стоимости пусконаладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1	Токоремник	1	22,1	22,1			22	22	1,5 1,5
154	ТЕРп01-11-028-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2.Индекс изменения сметной стоимости пусконаладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1	линия	1	5,89	5,89			6	6	0,4 0,4
155	ТЕРп01-11-011-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2.Индекс изменения сметной стоимости пусконаладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	100	точек	0,02	235,68	235,68			5	5	16 0,32
156	ТЕРп02-01-002-03 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кодц) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2.Индекс изменения сметной стоимости пусконаладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1	система	1	1447,13	1447,13			1447	1447	85 85
<b>Итого по разделу 8 Узел учета. Пусконаладочные работы.</b>												
<b>Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.</b>												
<b>Итого по разделу 8 Узел учета. Пусконаладочные работы. В помещении.</b>												
<b>Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.</b>												



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
157	ТЕР02-01-002-04 Пр. Министров Краснодар. кр. от 12.11.10 №237-О	3	1 канал	6 (10-5+1-10)	141,31	141,31			848	848			8,3 49,8		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 в ОЗП=22,15													
<b>ИТОГИ ПО АКТУ:</b>															
										175509	4449	838	105	332,6	7,11
										177131	5680	1229	140	433,72	9,64
										237	178	57		16,128	0,014
										41	38	3		3,879	
										707	476	230	36	43,274	2,4745
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам															
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам															
В том числе, справочно:															
МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 3-4, 23-45, 47-48, 20-22, 54-55, 78-95, 97, 63-65, 75-77, 149-152)															
МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 46, 49-50, 96, 98-99, 101-102)															
МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6-12, 14-19, 52, 57-62, 66-67, 69-74, 103-104, 108, 132, 139, 106-107, 110-111, 113-114, 117, 119, 122, 124, 126, 128-131, 137, 140-141, 143, 145-146)															
МДС40 т.2 п.3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещений предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 153-157)															
МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 141, 143, 145-146)															
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ загромождающих помещений предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 3-4, 23-45, 47-48, 20-22, 54-55, 78-95, 97, 63-65, 75-77)															
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах															
Накладные расходы															
В том числе, справочно:															
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 59296) (Поз. 153-157)															
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 2370) (Поз. 46, 96, 101-102)															
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 14419) (Поз. 1, 6-12, 14-19, 52, 57-62, 66-67, 69-74, 103-104, 108, 132, 139)															
76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 66) (Поз. 149-152)															
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 31208) (Поз. 105-107, 110-131, 133-138, 140-148)															
96% = 113%*0,85 ФОТ (от 4076) (Поз. 49-51, 98-100)															
108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 14442) (Поз. 3-5, 23-45, 47-48, 54-56, 78-95, 97)															
122% = 143%*0,85 ФОТ (от 3035) (Поз. 20-22, 63-65, 75-77)															
Сметная прибыль															
В том числе, справочно:															
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 59296) (Поз. 153-157)															
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 2370) (Поз. 46, 96, 101-102)															
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 18455) (Поз. 49-51, 1, 6-12, 14-19, 98-100, 52, 57-62, 66-67, 69-74, 103-104, 108, 132, 139)															
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 31208) (Поз. 105-107, 110-131, 133-138, 140-148)															
48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 66) (Поз. 149-152)															
56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 14442) (Поз. 3-5, 23-45, 47-48, 54-56, 78-95, 97)															
61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 3035) (Поз. 20-22, 63-65, 75-77)															
Итого по акту:															
										99+64				48,86	
Итого по разделу 1 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.															



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ХВС.									120157				76,15	0,06
Итого по разделу 3 Демонтажные работы									1021				1,95	0,01
Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы									122476				101,28	9,32
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполые Прокладка Металлоручава.									32396				25,31	0,17
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполые Прокладка кабеля питающего.									41031				22,34	0,08
Итого по разделу 7 Узел учета. Покрасочные и Теплоизоляционные работы. В помещении									183				0,26	
Итого по разделу 8 Узел учета. Пусконаладочные работы									114442				157,57	
Итого									531170				433,72	9,64
В том числе:														
Материалы									140850					
Машинны и механизмы									7730					
ФОТ									128912					
Оборудование									102120					
Накладные расходы									99659					
Сметная прибыль									54399					
ВСЕГО по акту									531170	95 610,60			433,72	9,64
НДС														
ВСЕГО по акту									626 780,60					

**Принял:**

Директор МУП "КОС" \_\_\_\_\_  
 И.о. Главного инженера МУП "КОС" \_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер МУП "КОС" \_\_\_\_\_  
 Зам. директора по экономике \_\_\_\_\_  
 И.о. Главного энергетика МУП "КОС" \_\_\_\_\_  
 Начальник Службы АСУ \_\_\_\_\_  
 Инженер 1 кат. службы ЭРНС ТВСИК МУП "КОС" \_\_\_\_\_



**Служба "ФаворСтрой"**

А.В. Белов \_\_\_\_\_  
 РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ  
 КС ПТО МУП «КОС» \_\_\_\_\_  
 Расценки проверены:  
 КОЗАДЕВА Г.Г. \_\_\_\_\_  
 СВ МУП "КОС" \_\_\_\_\_

