

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -
 Объект - "МО город Норильск р-н Талнах. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Игарская д.54 (подъезд № 1)
 Инвентарный № _____
 ДПТУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

Форма по ОКУД
 по ОКПО
 по ОКТО
 по ОКПО

Код
 0322005

Вид деятельности по ОКДП
 Номер
 Дата

Вид операции

Контракт
 КОС-126/15
 26.05.2015г.

Отчетный период
 с по
 15.08.2017 31.08.2017

АКТ
 ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 577. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

671 088,42 руб. с НДС
 568 719 руб. без НДС
 671 088,42 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					Всего	Осн 3/л	Эк Маш.	3/лМех.	Всего	Осн 3/л			Эк Маш.	3/лМех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ														
Приборы и оборудование														
1	ТЕРм11-02-022-04	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях. Диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5, 2, 1-Б-50, кл Б)	шт.	1	68,56	31,09	22,72		69	31	23		3,09	
2	0	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,5-75 ОмЗч (МФ-5, 2, 1-Б-50, кл Б) ИДС35 п. 4.60 Трансформаторные расходы ПЗ-6% (ОЗП=6%, ЗИМ=6%, МАТ=6%) ИДС35 п. 4.61 Завесовальнично-складские расходы. Обор./доп.зач. ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗИМ=1,2%, МАТ=1,2%) ИДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования КИПы, инструменты ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗИМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) - Текущие цены	шт	1	17714,95				17715					
3	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИН-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепроизводственные строительные работы. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЗИМ=6,29, ЗИМ=22,15, МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96	0,96
4	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2). Диаметр 50 мм ИН-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепроизводственные строительные работы. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЗИМ=6,29, ЗИМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду=50мм (ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) ИДС35 п. 4.64 Застойно-слабые расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, ТЗМ=2%), МАТ=2% к расх., ТЗМ=2% к расх., ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1740,73				1741					
6	ТЕРМ11-02-022-04 Пр. Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-50, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	68,56	31,09	22,72		69	31	23		3,09 3,09	
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,5-75,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-50, кл Б) (ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) ИДС35 п. 4.64 Застойно-слабые расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%) ИДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КПЛМА, инвентаризация ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	18553,34				18553					
8	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
9	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду=50мм (ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) ИДС35 п. 4.64 Застойно-слабые расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, ТЗМ=2%), МАТ=2% к расх., ТЗМ=2% к расх., ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1740,73				1741					
11	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,88	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2					
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35					
14	ТСЦ-301-3240	Коплачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9					
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20					
16	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	28	23		1,03 2,06	

№	Код	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма	НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС		
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	кг	4	-0,084	48,82															
18	Цена поставщика	Комплект термомонопреобразователей КТСПНХС Р100 Л80, кл. в с гильзой и Бобышкой (МДС3 п.4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6%, ОЭГ=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%), МДС3 п.4.64 Завоноавително-смаиские расходы Оборудованне ПЗ=1,2%, ОЭГ=1,2%, ЗИ=1,2%, МАТ=1,2%), МДС3 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудованния КИПЛА интсрументы ПЗ=1,015 (ОЭГ=1,015; ЗИ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект	1	1936,08																
Датчик избыточного давления:																					
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Министров Красноярск оп 12 11 10 №237-О	Бобышки штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	шт	100	0,02	4792,02															
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пленка техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	кг		-0,06	26,78															
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	шт		-2	17,63															
22	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	шт	2	12,37																
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	шт		-2	4,74															
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	шт		-2	10,01															
БЕЗ ДЕМОНТЕРНОИ ТРУБКИ																					
25	ТЕР24-01-033-01 Пр.Министров Красноярск оп 12 11 10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	шт	1	38,21																
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	шт		-2	28,28															
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	шт	2	29,42																
28	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Министров Красноярск оп 12 11 10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	шт	1	14,02																
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	кг		-0,084	48,82															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	Цена поставщика	ДВИ-001* (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы. ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) ИДС35 п.4.64 Запасные материалы складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%) ИДС35 п.4.68 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КПЛД, инструментов ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	2	3810,84				7622					
31	сборка	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46				12		65,4 1,31	
32	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78									
33	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	17,63									
34	ТСЦ-302-1236	Стoны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25					
35	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	4,74									
36	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	38,21	8,77				76	18		0,84 1,68	
37	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министрa Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	0,02*100	10,01									
38	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кг/18л для воды давлением 1,5 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	28,28									
39	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	29,42					59				
40	ТЕР16-02-007-03 Пр. Министрa Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Трубопроводы, запорная арматура Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 соединение	0,5	284,91	16,64	10,18						1,46 0,73	
41	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1000 шт.	-0,0005	5000,27									
42	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1000 шт.	0,001 0,0005*2	5000,27					5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗТИМ=22.15, МАТ=4.37	т	-0,0004	31424,22									
44	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗТИМ=22.15, МАТ=4.37	т	0,0008 0,0004*2	31424,22									
45	507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2. ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗТИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	111,46									
46	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2. ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗТИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	134,65									
Трубопроводы														
47	ТЕР16-02-004-03	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗТИМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,01146 (0,189*2+0,075*4+0,47)/100	13562,43	895,59	498,67	5,5	155	10	6		79,75 0,91	0,37
48	302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗТИМ=22.15, МАТ=4.37	м	-1,146	116,8									
49	ТСЦ-507-1980	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметр условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм (применительно 89х4,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗТИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	52,42									
50	ТСЦ-507-2288	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм(89х4,5-57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗТИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	4	36,84									
51	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗТИМ=22.15, МАТ=4.37	м	0,47	243,93									
52	ТЕР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗТИМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,01336 (0,118*2+1,1)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	146	9	4		60,83 0,81	0,19
53	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗТИМ=22.15, МАТ=4.37	м	-1,336	97,65									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
54	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (150 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм(57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	25,4				51					
55	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	1,1	136,2	3,6			26				0,41 2,9	
56	ТЕРр65-23-1 Пр. Инститра Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	СИСТЕМЫ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	7,085 141702 **1000	3,6	67,08	44,91		4	1	1		5,01 0,06	
57	ТЕР16-07-005-02 Пр. Инститра Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01146	329,84	67,08			2	1	1		5,01 0,07	
58	ТЕР16-07-005-01 Пр. Инститра Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01336	171,78	67,08								
Установка и демонтаж габаритного имитатора			100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7		308 6,16	
59	ТЕРр65-5-8 Пр. Инститра Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установке и снятие габаритного имитатора(демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	350,08				-700					
60	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	1686,67				3373					
61	Цена постащика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-50мм (ИДС35 п.4-60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4-64. Зависительно-сложные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЭМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Текущие цены	шт.										41,84	

Итого по разделу 1 Система Т1, Т2, Узел учета Т3														
Раздел 2. Система Т3, Т4, Узел учета ГВС.														
Приборы и оборудование														
62	ТЕР11-02-022-03 Пр. Инститра Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5. 2. 1.-Б.-25. кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	2	20,69	10,36			41	21			1,03 2,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
63	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0.12-18.0м3ч (МФ-5.2.1-Б-2), кп.Б) (ИДС35 п.4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); (ИДС35 п.4.64 Заготовительные-смазочные расходы Оборудование ПЗ=1.2% (ОЗП=1.2%, ЗМ=1.2%, МАТ=1.2%); (ИДС35 п.4.58 Стоимость пары и улавок - для электрооборудования КИПЛА и инструмента ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЗМ=1.015, МАТ=1.015)) Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт		2	15265.12				30530							
64	ТЕР16-02-007-01 Пр.Министров Кавеняр кр от 12.11.10 №237-0	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение		2	201.76			10.94	6.83			404	22	14	0.96	1.92
65	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3спЗ, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	шт		-4	77.07							-308				
66	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду=25мм ПЛЕ.305651.003-01 (ИДС35 п.4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); (ИДС35 п.4.64 Заготовительные-смазочные расходы Оборудование ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%); Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект		2	1005.52							2011				
Комплект преобразователей																	
67	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Министров Кавеняр кр от 12.11.10 №237-0	Бойшши, шуцеры на условное Давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.		0,02	4792.02	723.98	594.46		96	14	12	65.4	1.31			
68	ТСЦ-10-1-1703	Прокладки резиновые (пластична техническая прессованная) Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	кг		-0,06	26.78				-2							
69	ТСЦ-108-0081	Бойшши шквенные Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	шт.		-2	17.63				-35							
70	ТСЦ-301-3240	Котляшки заплушки 1" Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	шт.		-2	4.74				-9							
71	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М272 Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	шт.		-2	10.01				-20							
72	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Министров Кавеняр кр от 12.11.10 №237-0	Грибко, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.		2	14.02	11.74		28	23			1.03	2.06			
73	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	кг		-0,084	48.82				-4							
74	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСП-НОХ Р1100 L60, кп. В С ГИЛЬСЫ и БОЙШШКИ (ИДС35 п.4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); (ИДС35 п.4.64 Заготовительные-смазочные расходы Оборудование ПЗ=1.2% (ОЗП=1.2%, ЗМ=1.2%, МАТ=1.2%); (ИДС35 п.4.58 Стоимость пары и улавок - для электрооборудования КИПЛА и инструмента ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЗМ=1.015, МАТ=1.015)) Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект		1	1938.08				1938							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75	сбросные краны ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министра Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,04	4792,02	723,98	594,46		192	29	24		65,4 2,62	
76	101-1703	Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,12	26,78				-3					
77	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-4	17,63				-71					
78	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	4	12,37				49					
79	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-4	4,74				-19					
80	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-4	10,01				-40					
81	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министра Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	4 0,04*100	38,21	8,77			153	35			0,84 3,36	
82	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-4	28,28				-113					
83	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11БЭ7П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	4	29,42				118					
84	ТЕР16-05-001-01 Пр. Министра Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	краны шаровые под приварку Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (Применительно под приварку ф25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	152,92	15,35	5,85		153	15	6		1,47 1,47	
85	ТСЦ-101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т	-0,0011	31849,77				-35					
86	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5					
87	ТСЦ-507-0980	Плащи стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	44,7				-89					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
88	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые РN25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	шт.		1	777,1								
89	ТЕР16-05-001-02 Пр/Министров Краснодар кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, движжек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Затвор поворотный дисковый стальной) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		1	219,26	15,35	7,92	219		15	8	1,47	1,47
90	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2		77,07			-154					1,47
91	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	шт.		1	89,82			90					
92	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	шт.		1	941,94			942					
93	ТЕР16-02-007-01 Пр/Министров Краснодар кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение		1,5	201,76	10,94	6,83	303		16	10	0,96	1,44
94	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0012		31424,22			-38					
95	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	т	0,0024		31424,22			75					
96	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3		77,07			-231					
97	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	шт.		3	89,82			269					
98	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,0015		2573,05			-4					
99	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	0,003		2573,05			8					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
100	ТЕР16-02-004-02 Пр. Мин-строй Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Трубопроводы Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0043 (0,055*2+0,07*1+0,25)/100	1223,21	809,12	353,46	3,42	53	3	2		72,05 0,31	0,23
101	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	-0,43	107,5				-46					
102	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65x32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x3,5-38x2,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	26,44				53					
103	ТСЦ-507-2281	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x3,5-45x2,5 мм (76x3,5-45x2,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	36,62				37					
104	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	0,25	173,7				43					
105	ТЕР16-02-004-01 Пр. Мин-строй Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,01576 (0,045*2+0,118*2+1,25)/100	10937,16	883,12	289,92	2,82	172	11	5		60,83 0,96	0,19
106	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	-1,576	97,65				-154					
107	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм (Применительно 57x3,5-32x2,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	25,12				50					
108	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм (90-57x3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	25,4				51					
109	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	1,25	136,2				170					
110	ТЕР16-02-004-01 Пр. Мин-строй Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (38-32 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00674 (0,094*1+0,58)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	74	5	2		60,83 0,41	0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	М	-0,674	97,65					-66				
112	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1.5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²). Диаметр условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм(48х3.5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	20,4					20				
113	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	М	0,58	80,92					47				
114	ТЕР16-07-005-02 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0043	329,84	67,08	44,91			1				5,01 0,02
115	ТЕР16-07-005-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0025 0,0067+0,01676	171,78	67,08	44,91			4			2	5,01 0,11
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
116	ТЕР65-5-8 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5			848			64	308 6,16
117	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см ²) Зочбер Диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	350,08					-700				
118	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду=25мм (ИДС35 в 460 Трансформные раскаты ПЗ=6% (ОЭП=6%, ЗИМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 в 464 Заводительно-складские раскаты. Маркировки ПЗ=2% (ОЭП=2%, ЗИМ=2%, МАТ=2%), МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	929,83					1860				
Итого по разделу 2 Система Т3, Т4, Узел учета ГВС.														
Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.														
Приборы и оборудование														
119	ТЕРМ11-02-022-03 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Рогамер, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевые соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5,2-1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	20,69	10,36				21			10	1,03 1,03
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
120	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0мЗ/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл Б) МДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п.4.61. Запасительно-оплавающие расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость ядов и упаковок - для электрооборудования. КИП/А. инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	15265,12				15265						
121	ТЕР16-02-007-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96		
122	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154						
123	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм ППБ 305651,003-01 (МДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п.4.61. Запасительно-оплавающие расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх., ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект	1	1005,52				1006						
преобразователи избыточного давления															
124	ТЕРм12-10-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры из условного давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65		
125	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78				-1						
126	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	17,63				-18						
127	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	12,37				12						
128	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	4,74				-5						
129	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	10,01				-10						
130	ТЕР24-01-033-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9			0,84 0,84		
131	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15х18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	28,28				-28						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
132	ТСЦ-302-1831	Кран шаровый муфтовый 11527П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепоставляемое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.		29.42				29					
133	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Министров Капачев Фр от 12.11.10 №237-0	Прибор: устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепоставляемое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	14.02	11.74			14	12			1.03	
134	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепоставляемое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.042	48.82				-2					
135	Цена поставщика О	Датчик избыточного давления, 4.20МПа, 1.6 МПа, М20-1.5 "Корунд-ДП-001" МДСЗ п.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%, ОЭП=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%; МДСЗ п.4.64 Заготовительные-договорные расходы. Оборудование ПЗ=1.2%, ОЭП=1.2%, ЗИ=1.2%, ЗПМ=1.2%, МАТ=1.2%; МДСЗ п.4.58 Стойкость мэри и углекисл. для электрооборудования, КПИД Инструмента ПЗ=1.015, ОЭП=1.015, ЗИ=1.015, МАТ=1.015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	1	3810.84				3811					
оборота, воздухоотводчики														
136	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Капачев Фр от 12.11.10 №237-0	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепоставляемое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0.02	4792.02	723.98	594.46		96	14	12		65.4 1.31	
137	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепоставляемое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.06	26.78				-2					
138	108-0081	Бобышки скользящие ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепоставляемое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17.63				-35					
139	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепоставляемое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	12.37	0.02*100			25					
140	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепоставляемое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4.74				-9					
141	507-2630	Пробки П-МТХ2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепоставляемое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10.01				-20					
142	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Капачев Фр от 12.11.10 №237-0	Установки вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепоставляемое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	38.21	8.77			76	18			0.84 1.68	
143	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15ку18п для воды давлением 1,6 МПа (16 КСБМ2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепоставляемое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	28.28				-57					
144	ТСЦ-302-1831	Кран шаровый муфтовый 11527П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепоставляемое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	29.42				59					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
145	ТЕР18-06-003-10 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18		1,66	0,02
146	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	32,88				-33					
краны шаровые под приварку														
147	ТЕР16-07-003-03 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 врезка	2	140,93	50,84	8,87		282	102	18		4,46	8,92
148	103-0051	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	-0,8	50,19				-40					
149	302-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	57,69				-115					
150	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLONMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	777,1				1554					
запорная арматура														
151	ТЕР16-05-001-02 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47	1,47
152	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					
153	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	89,82				180					
154	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	941,94				942					
155	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	0,5	201,76	10,94	6,83		101	5	3		0,96	0,48
156	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	Т	-0,0004	31424,22				-13					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
157	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1	0,0008 0,00042	31424,22					25				
158	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	77,07					-77				
159	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	89,82					90				
160	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1000 шт.	-0,0005	2573,05					-1				
161	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1000 шт.	0,001 0,00052	2573,05					3				
Фланцевый переход на медный трубопровод Ду50 (соединение меди/сталь)														
162	ТЕР-16-02-007-01 Пр. Инженера Кравцова № от 12.11.10 №37-0	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
163	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					
164	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	89,82				180					
165	ТЕР-12-01-105-04 Пр. Инженера Кравцова № от 12.11.10 №37-0	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,001 0,1/100	2348,62	1261,98	552,56	42,36	2	1	1		114 0,11	3,59
166	Цена поставщика	Фланец медный Ду 54х2 МДЭСэл. 4.60 Транспортировочные расходы ЛЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДЭСэл. 4.64 Завозимые материалы складские расходы. Мерчендайз ЛЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к раск.: ЗПМ=2%; МАТ=2%; (ЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - Текущие цены	шт.	1	1119,04				1119					
Трубопроводы														
167	ТЕР-16-02-004-01 Пр. Инженера Кравцова № от 12.11.10 №37-0	Прокладка трубопроводов отопления и газообогрева из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,01294 0,118*3-0,94/100	10937,16	683,12	289,92	2,62	142	9	4		60,83 0,79	0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
168	ТСЦ-302-3288	3	4 м	-1,294	97,65				-126					
	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37													
169	ТСЦ-507-1974		шт.	3	25,4				76					
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Рудо 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм(57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37													
170	ТСЦ-103-0357		м	0,94	136,2				128					
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37													
171	ТЕР16-02-004-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О		100 м трубопровода	0,00818 (0,059*2-0,7)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	89	6	2		60,83 0,5	0,19
	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37													
172	302-3288		м	-0,818	97,65				-80					
	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37													
173	ТСЦ-507-1971		шт.	2	17,65				36					
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Рудо 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (Применительно 32х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37													
174	ТСЦ-103-0346		м	0,7	80,92				57					
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37													
175	ТЕРр65-23-3 Пр.Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О		1000 м3 объема здания	7,085 1+1702*1/1000	1,84	1,84			13	13			0,21 1,49	
	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37													
176	ТЕР16-07-005-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О		100 м трубопровода	0,02112 0,00818*0,01294	171,78	67,08	44,91		4	1	1		5,01 0,11	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37													
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
177	ТЕРр65-5-8 Пр.Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О		100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		308 3,08	
	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
189	ТЕРМ08-02-411-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 ввод	6 5+1	43.45	11.14			261	67			1.03 6.18	
190	509-0050	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-6	7.24				-43					
191	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-25 IP54) (Транспортные расходы: ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЗМ=1.06, МАТ=1.06); Заготовительно-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	5	61.63				308					
192	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-29 IP54) (Транспортные расходы: ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЗМ=1.06, МАТ=1.06); Заготовительно-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	63.79				64					
193	ТЕРМ08-03-575-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкафу ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	13.49	12.77			27	26			1.12 2.24	
194	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А, 10А (Транспортные расходы: ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЗМ=1.06, МАТ=1.06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%), ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2 1+1	232.46				465					
195	ТЕРМ08-02-152-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 т	0.00178 0,89*21/000	33088.92	1118.07	1254.6		59	2			101 0.18	2.11
196	ТЕРМ08-02-407-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.01 1/100	4052.39	449.03	1604.09		41	4			41.5 0.42	27.6 0.28
197	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38Х3.0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	1.03 0,01*103	102.3				105					
198	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукава металлический наружный диаметром до 48 мм (Металлоукава Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.03 (35.32/100)	6823.93	375.45	306.56	3.27	205	11	9		34.7 1.04	0.22 0.01
199	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм P3-Ц-Х (Транспортные расходы: ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЗМ=1.06, МАТ=1.06); Заготовительно-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	3.09 0,03*103	51.95				161					
200	ТЕРМ08-02-409-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом d16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.74 74/100	4104.85	257.52	769.47	236.42	3038	191	569	175	23.8 17.61	15.91 11.77
201	цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (Транспортные расходы: ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЗМ=1.06, МАТ=1.06); Заготовительно-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	76.22 0,74*103	16.6				1265					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
202	ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. 4. Общестроительное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2015 года 03П=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,74	1098,2	60,7	4,54	0,15	813	45	3	5,61	4,15	0,01
203	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питущий ВВГ от шв до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. 4. Общестроительное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2015 года 03П=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,06 (2+1+3)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1	6,74	0,4	0,02
204	ТЕРМ08-02-405-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечением до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. 4. Общестроительное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2015 года 03П=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,062 (1,2+2+3)/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18	38,3	2,37	0,25 0,02
205	ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. 4. Общестроительное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2015 года 03П=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	1,38 (1,25*1,03+(1,22+1,71)*26 +77,825)/1,02- (10,06+0,062*0,323+0,72)*1 000)/100	381,34	24,78	4,54	0,15	526	34	6	2,29	3,16	0,01
206	ТЕРМ11-06-002-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в цитах и пучках малоабсолютных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. 4. Общестроительное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2015 года 03П=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,323 (1+3+9)/100	170,84	158,1			55	51		12,4	4,01	
207	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1х0,75 (МДС3 п. 4.60 Трансформные раскаты ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС3 п. 4.64 Заготовительно-складские раскаты. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	М	1,236 1,271,03	6,47				8					
208	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС3 п. 4.60 Трансформные раскаты ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС3 п. 4.64 Заготовительно-складские раскаты. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	М	11,22 11,1,02	40,38				453					
209	Цена поставщика	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24МВГ cat 5E (МДС3 п. 4.60 Трансформные раскаты ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС3 п. 4.64 Заготовительно-складские раскаты. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	М	171,36 (18+138+12)/1,02	40,55				6949					
210	Цена поставщика	Кабель витая пара UTP 2х24МВГ cat 5E (МДС3 п. 4.60 Трансформные раскаты ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС3 п. 4.64 Заготовительно-складские раскаты. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	М	77,826 (14+3+57+5)+1,02	38,38				2987					
211	ТЕРМ08-03-545-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с захимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество захимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4. Общестроительное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2015 года 03П=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	5	250,6	35,81	3,44		1253	179	17	3,31	16,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
212	Цена поставщика	Коробка распаянная с/п 85x85x40 IP84 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	ШТ		519				260					
213	ТЕРм11-08-001-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 концов	1,27 127/100	183,66	120,92			233	154			10,3 13,08	
214	ТЕРм08-03-574-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 жил	0,28 28/100	5205,82	191,52	4,54	0,15	1458	54	1		16,8 4,7	0,01
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.									147082				114,71	16,43

Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.

215	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,35 (38,3)/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	2388	131	107	1	34,7 12,15	0,22 0,08
216	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-ЦХ (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06), ЗМ=1,06, МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%); МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	м	36,05 0,35*103	51,95				1873					
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.									23705				19,68	0,13

Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.

217	ТЕРм08-02-412-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,35	1116,17	72,93	9,07	0,3	391	26	3		6,74 2,36	0,02 0,01
218	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	м	35,7 0,35*102	40,38				1442					
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.									5297				3,83	0,01

Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.

219	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,013751 (0,5446*0,5016*0,3259)/100	345,66	71,56	16,55	0,11	5	1			5,84 0,08	0,01
220	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т	-0,0002	19552,05				-4					
221	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	0,2 0,6002*1000	24,87				5					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
222	ТЕР13-03-002-04 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-0	Органтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (По нанесению лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1; ТЗ=1;1; 2 слоев ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗМ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗМ=22.15; МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,013751	691,32	143,12	33,1	0,22	10	10			11,68 0,16	0,02
Итого по разделу 8 Узел учета. Лакокрасочные и теплоизоляционные работы.										305			0,37	

Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.

223	ТЕРп01-11-013-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-0	Замер полного сопротивления цепи «Фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2015 г. ОЗП=22.15	1 токоприемник	1	22,1	22,1			22	22			1,5 1,5	
224	ТЕРп01-11-028-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-0	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электроприборам ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2015 г. ОЗП=22.15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6			0,4 0,4	
225	ТЕРп01-11-011-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-0	Проверка наличия Цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2015 г. ОЗП=22.15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5			16 0,32	
226	ТЕРп02-01-002-03 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-0	Автоматизированная система управления II категории Технической сложности с количеством каналов (Кубц) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (12 приборов и датчиков + 5 дискретных+реверс) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2015 г. ОЗП=22.15	1 система	1	1447,13	1447,13			1447	1447			85 85	
227	ТЕРп02-01-002-04 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-0	Автоматизированная система управления II категории Технической сложности с количеством каналов (Кубц) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (12 приборов и датчиков + 5 дискретных+реверс) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2015 г. ОЗП=22.15	1 канал	8 (12+5+1+10)	141,31	141,31			1130	1130			8,3 66,4	
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.										128333			176,66	

Раздел 10. Узел учета проектные работы

228	СБЦ9-5-7-4	Делухастдийная разработка проектной документации на АСУТП, количество блатов 7, часть проектной документации ТО (Проектирование АСУТП выполняется в privilege ранее разработанной АСУТП к устройству комбинированного объекта управления от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137 (ОЗП=0,137; ЭМ=0,137 к расх.; ЗМ=0,137; МАТ=0,137 к расх.; ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137) При одностадийной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗМ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8 к расх.; ТЗМ=0,8); Стадия РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к строящейся базовых цен на проектные работы на 3 квартал 2015 г. ОЗП=27,19	разработка проектной документации	1	1680,17	1680,17			1680	1680				
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы										45679				

ИТОГИ ПО АКТУ:

Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.										176131	6308	1076	181	339,11	12,29
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам										177766	7490	1529	244	434,39	16,62
В том числе, справочно:															
МДСЗ пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях, с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загроможденных предметов (оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз.3-4, 8-9, 40-55, 57-58, 25-27, 37-39, 64-65, 84-115, 81-83, 121-122, 145-164, 167-174, 176, 130-132, 142-144, 219-222)										198		147	51	13,279	0,007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	МДС35 пр.1 т.3 п.2_Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях, с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 56, 59-60, 116-117, 177-178, 175, 180-181)								36	32	3		3,2235	
	МДС35 пр.1 т.2 п.2_Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях, с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 62, 67-73, 75-80, 119, 124-129, 133-134, 136-141, 165, 182-183, 187, 206, 213, 185-186, 189-190, 193, 195-198, 200, 202-205, 211, 214-215, 217)							803	484	319	63		44,121	4,2945
	МДС40 т.2 п.3_На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), оставленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещений предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 223-227)							392	392				23,043	
	МДС35 пр.1 т.2 п.5_Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 215, 217)							72	42	30			3,918	0,024
	МДС35-IV п.4.7_При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 3-4, 8-9, 40-55, 57-58, 25-27, 37-39, 64-65, 84-115, 81-83, 121-122, 145-164, 167-174, 176, 130-132, 142-144, 219-222)							134	85	50			7,6845	0,0075
	Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах							411141	174370	9615	5404		434,39	16,62
	Накладные расходы							101448						
	В том числе, справочно:							40561						
	61% = 72%*0,85 ФОТ (от 66494) (Поз. 223-227)							994						
	69% = 81%*0,85 ФОТ (от 1440) (Поз. 56, 175, 180-181)							13074						
	75% = 88%*0,85 ФОТ (от 17432) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 62, 67-73, 75-80, 119, 124-129, 133-134, 136-141, 165, 182-183, 187, 206, 213)							84						
	76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 111) (Поз. 219-222)							26928						
	89% = 105%*0,85 ФОТ (от 30256) (Поз. 184-186, 189-205, 207-212, 214-218)							3933						
	96% = 113%*0,85 ФОТ (от 4098) (Поз. 59-61, 116-118, 166, 177-179)							11794						
	108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 10920) (Поз. 3-5, 8-10, 40-55, 57-58, 64-66, 84-115, 121-123, 145-164, 167-174, 176)							4080						
	122% = 143%*0,85 ФОТ (от 3344) (Поз. 25-27, 37-39, 81-83, 130-132, 142-144)							56130						
	Сметная прибыль													
	В том числе, справочно:							21278						
	32% = 40%*0,8 ФОТ (от 66494) (Поз. 223-227)							576						
	40% = 50%*0,8 ФОТ (от 1440) (Поз. 56, 175, 180-181)							10335						
	48% = 60%*0,8 ФОТ (от 21530) (Поз. 59-61, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 116-118, 62, 67-73, 75-80, 166, 177-179, 119, 124-129, 133-134, 136-141, 165, 182-183, 187, 205, 213)							15733						
	52% = 65%*0,8 ФОТ (от 30256) (Поз. 184-186, 189-205, 207-212, 214-218)							53						
	48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 111) (Поз. 219-222)							6115						
	56% = 63%*(0,85*0,8) ФОТ (от 10920) (Поз. 3-5, 8-10, 40-55, 57-58, 64-66, 84-115, 121-123, 145-164, 167-174, 176)							2040						
	61% = 69%*(0,85*0,8) ФОТ (от 3344) (Поз. 25-27, 37-39, 81-83, 130-132, 142-144)													
	Итого по акту:													
	Итого по разделу 1 Система Т1, Т2, Узел учета ТЭ							82097					41,84	
	Итого по разделу 2 Система Т3, Т4, Узел учета ГВС							71674					35,76	
	Итого по разделу 3 Система В1, Узел учета ХВС							63457					39,35	0,04
	Итого по разделу 4 Демонтажные работы							1090					2,19	0,01
	Итого по разделу 5 Узел учета, Электротехнические работы							147082					114,71	16,43
	Итого по разделу 6 Узел учета, Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.							23705					19,68	0,13
	Итого по разделу 7 Узел учета, Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.							5297					3,88	0,01
	Итого по разделу 8 Узел учета, Электротехнические работы.							305					0,37	
	Итого по разделу 9 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.							128333					176,66	
	Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы.							45679						
	Итого							568719					434,39	16,62
	В том числе:													
	Материалы							111296						
	Машины и механизмы							9615						
	ФОТ							179774						


№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Оборудование									115860					
	Накладные расходы									101448					
	Сметная прибыль									56130					
	ВСЕГО по акту									568719				434,39	16,62
	НДС										102 369,42				
	ВСЕГО по акту									671 088,42					

Принял:

Директор МУП "КОС"  Е.Н. Борисевич
 И.о. Главного инженера МУП "КОС"  Е.М. Фурман
 Главный бухгалтер МУП "КОС"  Н.Н. Калинина
 Зам. директора по экономике  Н.Б. Третьякова
 И.о. Главного энергетика МУП "КОС"  В.В. Лебедева
 Начальник Службы АСУ  П.М. Полевик
 Инженер 1кат. службы ЭРНС ТЭСИК МУП "КОС"  Н.Н. Шустов



Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор  А.В. Белов
 РАСЧЕТКИ ПРОВЕРЕНЫ
 РАСЧЕТКИ ПРОВЕРЕНЫ
 СБ ПТО МУП «КОС»
 Расценки проверены:
 СБ МУП "КОС" КОЗДЕВА Г.Г. 