

Форма по ОКПД
 по ОКПО
 по ОКТО
 по ОКПО

Код
 0322005

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -
 Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Кирова, д.25 (подъезд № 5-8)
 Инвентарный №
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)
 Вид операции

номер
 дата

КОС-126/15
 26.05.2015г.


Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	31.08.2017	с 15.08.2017 по 31.08.2017

Смета № АУТВР - 348. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

459 560 руб. без НДС в т.ч. по акту 459 560 руб. без НДС
 542 280,80 руб. с НДС в т.ч. по акту 542 280,80 руб. с НДС

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
 АКТ

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					Всего	Осн. з/п	Эк. Маш.	Всего	Осн. з/п	Эк. Маш.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ														
Приборы и оборудование														
1	ТЕРМ11-02-022-05 <small>Гр. Мультиср. Крановар. мр. от 12.11.10 №237-О</small>	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм // МФ-5.2.1-Б-65, кл.Б <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.4.Общепромышленное спирительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</small>	шт.	1	110,88	41,45	33,05		111	41	33		4,12	4,12
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 1.2-180,0М3/ч (МФ-5.2.1-Б-65, кл.Б) <small>ИДСЗ п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ОЭП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%; ИДСЗ п. 4.64 Запасные материалы, оборудование ПЗ=1,2%; ИДСЗ п. 4.68 Стоимость тары и упаковок - для электрооборудования, КИП/ИД, инструмента ПЗ=1,015 (ОЭП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4 Текущие цены</small>	шт	1	21035,82			21036						
3	ТЕР16-02-007-02 <small>Гр. Мультиср. Крановар. мр. от 12.11.10 №237-О</small>	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.4.Общепромышленное спирительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</small>	1 соединение	1	246,03	16,64	10,18		246	17	10		1,46	1,46
4	ТСЦ-507-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.4.Общепромышленное спирительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</small>	шт.	-2	92,02				-184					
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей Мо-5.2 №3 ДУ-65мм <small>ИДСЗ п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДСЗ п. 4.64 Запасные материалы, оборудование ПЗ=2% (ОЭП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4 Текущие цены</small>	комплект	1	2151,59			2152						

Р-и Центральный, ул. Кирова, д.25


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	ТЕРМ11-02-022-05 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-65, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепрорасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	110,88	41,45	33,05		111	41	33		4,12 4,12	
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 1.2-180 ОмЗ/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-65, кл.Б) (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Завоисполнительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПЛА, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	21874,2				21874					
8	ТЕР16-02-007-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепрорасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединение	1	246,03	16,64	10,18		246	17	10		1,46 1,46	
9	ТСЦ-507-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепрорасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	92,02				-184					
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-65мм (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Завоисполнительно-складские расходы, материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	2151,59				2152					
комплект термообразователей														
11	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термообразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепрорасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепрорасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2					
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепрорасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35					
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепрорасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9					
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепрорасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20					
16	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепрорасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепрорасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82				-4					
18	Цена поставщика	Комплект термообразователей КТСП-НСХ Р1100 L80, кл. В с гильзой и бобышкой (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Завоисполнительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПЛА, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск, № оп. 12.11.10 №237-0	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.		0,02	4792,02	723,98	594,46	96	14	12		65,4	1,31
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг		-0,06	26,78			-2					
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.		-2	17,63			-35					
22	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контройкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.		2	12,37			25					
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.		-2	4,74			-9					
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.		-2	10,01			-20					
БЕЗ ДЕМОНТИРНОЙ ТРУБКИ														
25	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Красноярск, № оп. 12.11.10 №237-0	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.		2	38,21	8,77		76	18			0,84	1,68
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч/8п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.		-2	28,28			-57					
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровый муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.		2	29,42			59					
28	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Красноярск, № оп. 12.11.10 №237-0	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.		2	14,02	11,74		28	23			1,03	2,06
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг		-0,084	48,82			-4					
30	Цена поставщика	Датчик избыточного давления 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 МДС35 п.4.60. Транспарентные расходи ПЗ=6%, ОЭП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; МДС35 п.4.64. Заполнительно-сладкие расходи. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стойкость пары и углекисл. для электрооборудования, КПД/ДА. Инструменты ПЗ=1,015, ОЭП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт.		2	3810,84			7622					
31	ТЕР16-05-001-03 Пр. Министров Красноярск, № оп. 12.11.10 №237-0	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм // затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду80 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.		1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14	2,91	0,02
32	507-0986		шт.		-2	127,62			-255					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	134,65				269					
34	ТСЦ-301-3288	Затворы гидравлические диаметром до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	1073,47				1073					
35	ТЕР16-02-007-03 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	0,5	284,91	16,64	10,18		142	8	5		1,46 0,73	
36	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	Т	-0,0004	31424,22									
37	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	Т	0,0008	31424,22				25					
38	ТСЦ-507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	111,46				-111					
39	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	134,65				135					
40	ТСЦ-509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	-0,0005	5000,27									
41	ТСЦ-509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	0,001	5000,27				5					
Трубопроводы														
42	ТЕР16-02-004-03 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,02686	13562,43	895,59	498,67	5,5	364	24	13		79,75 2,14	0,37 0,01
43	302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-2,686	116,8				-314					
44	ТСЦ-507-2286	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х65 мм, наружный диаметр и толщиной стенки 89х6-76х5 мм// 89х4,5-76х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	4	34,22				137					
45	ТСЦ-507-1980	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм//89х4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	7	52,42				367					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	1,07	243,93				261					
47	ТЕР16-02-004-02 Пр. Министров Казвоюр-фр оп 12.11.10 №237-0	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм // 76мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м Трубопровода	0,0097	12233,21	809,12	353,46	3,42	119	8	3		72,05 0,7	0,23
48	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	-0,97	107,5				-104					
49	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	0,97	173,7				168					
50	ТЕРР65-23-1 Пр. Министров Казвоюр-фр оп 12.11.10 №237-0	Слив и наполнение водок системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	24,6175	3,6	3,6			89	89			0,41 10,09	
51	ТЕРР16-07-005-02 Пр. Министров Казвоюр-фр оп 12.11.10 №237-0	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м Трубопровода	0,03656	329,84	67,08	44,91		12	2	2		5,01 0,18	
52	ТЕРР65-5-9 Пр. Министров Казвоюр-фр оп 12.11.10 №237-0	Смена задвижек диаметром 100 мм (Применительно установка и снятие габаритного иммитатора/демонтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	67934,44	4405,68	867,55		1359	88	17		422 8,44	
53	ТСЦ-302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кг/см2) 30чбр диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	553,19				-1106					
54	Цена поставщика	Габаритный иммитатор для Мф. фланцевый, Ду-65мм ИДС35 п. 4 60 Транспорные расхоы ПЗ=6% (ОЭП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4 64 Заготовительно-сварочные расхоы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%, ЭМ=2%, ЗПМ=2%, ТЭМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	2475,95				4952					
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ									107999				59,01	0,05
Раздел 2. Система Т3. Узел учета ГВС.														
Приборы и оборудование														
55	ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Министров Казвоюр-фр оп 12.11.10 №237-0	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5, 2, 1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,59	10,36			21	10			1,03 1,03	
56	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30,0м3/ч (МФ-5, 2, 1-Б-32, кл.Б) ИДС35 п. 4 60 Транспорные расхоы ПЗ=6% (ОЭП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4 64 Заготовительно-сварочные расхоы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4 58 Стойкость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПЛА. ИДС35 п. 4 59 Стойкость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПЛА. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15929,3				15929					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
58	ТСЦ-507-0983	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					
59	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ЗПМ=2% к расх.; ТЗ=2%; ЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	комплект	1	1254,19				1254					
термопреобразователи														
60	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
61	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,03	26,78				-1					
62	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	17,63				-18					
63	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	4,74				-5					
64	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	10,01				-10					
65	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12			1,03 1,03	
66	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,042	48,82				-2					
67	Цена поставщика	Термопреобразователь КТСП-НСХ Р1100 L60, кл. В с гильзой и бобышкой (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58 Стоимость явры и упаковки - для электрооборудования. КИП/ИД. Индекс перевода ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	комплект	1	729,5				730					
сброшенные краны														
68	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
69	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,03	26,78				-1					
70	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	17,63				-18					
71	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	12,37				12					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
72	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	4,74					-5				
73	507-2630	Профили П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	10,01					-10				
74	ТЕР2-01-033-01 Пр. Министра Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	38,21	8,77				38	9		0,84 0,84	
75	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	28,28					-28				
76	ТСЦ-302-1831	Кран шаровый муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	29,42					29				
Кран шаровый под приварку														
77	ТЕР16-05-001-02 Пр. Министра Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // под приварку ф32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92			219	15	8	1,47 1,47	
78	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	т	-0,0011	31424,22					-35				
79	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	77,07					-154				
80	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1000 шт.	-0,002	2573,05					-5				
81	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 32 мм // фланцевый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	849,8					850				
Трубопроводы														
82	ТЕР16-02-004-02 Пр. Министра Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0037	12233,21	809,12	353,46	3,42		45	3	1	72,05 0,27	0,23
83	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	м	-0,37	107,5					-40				
84	ТСЦ-507-2284	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-38х3 мм//6х3,5-38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	4	30,21					121				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	М	0,15	173,7				26					
86	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм/38мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0024	10937,16	683,12	289,92	2,82	26	2	1		60,83 0,15	0,19
87	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	М	-0,24	97,65				-23					
88	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм // 38x3.0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	М	0,24	102,3				25					
90	ТЕР16-07-005-02 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0037	329,84	67,08	44,91		1				5,01 0,02	
91	ТЕР16-07-005-01 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0024	171,78	67,08	44,91						5,01 0,01	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
92	ТЕР65-5-8 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижки диаметром 50 мм / установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		308 3,08	
93	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	шт.	-1	350,08				-350					
94	Цена поставщика	Габаритный имитатор для Мф, фланцевый, Ду-32мм ИДС35 п 4 60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п 4 64 Застопорительно-сплошные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх. ... ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх. ... ТЗ=2%; ЭМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	1232,57				1233					
Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС.														
Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.														
Приборы и оборудование														
95	ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	1 шт	1	20,69	10,36			21	10			1,03 1,03	
96	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0.2-30,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) ИДС35 п 4 60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п 4 64 Застопорительно-сплошные расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п 4 58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПГА, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15929,3				15929					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
97	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Красноярск опл 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединение		201,76	10,94	6,83		202	11			0,96	0,96
98	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					
99	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МР-5-2 №3 Ду-32мм МДС35 п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Завозительные-свои расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭП=1,2%; ЗМ=1,2%; К расх.: ЗТМ=1,2%; МАТ=1,2%; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%); МДС35 п. 4.58 Стоимость труда и услуги, - для землестроительных работ, МПЦ инструментов ПЗ=1,015 (ОЭП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	комплект	1	1254,19				1254					
Преобразователи избыточного давления														
100	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск опл 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4	0,65
101	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,03	26,78				-1					
102	ТСЦ-108-0081	Бобышки окуненные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	17,63				-18					
103	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	12,37				12					
104	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	4,74				-5					
105	ТСЦ-507-2630	Пробки ПМ27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	10,01				-10					
106	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Красноярск опл 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых д.до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9			0,84	0,84
107	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15х118п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	28,28				-28					
108	ТСЦ-302-1831	Кран шаровый муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	29,42				29					
109	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Красноярск опл 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12			1,03	1,03
110	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,042	48,82				-2					
111	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" МДС35 п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Завозительные-свои расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭП=1,2%; ЗМ=1,2%; К расх.: ЗТМ=1,2%; МАТ=1,2%; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%); МДС35 п. 4.58 Стоимость труда и услуги, - для землестроительных работ, МПЦ инструментов ПЗ=1,015 (ОЭП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт.	1	3810,84				3811					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
112	БОБЫШКИ, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	БОБЫШКИ, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
113	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (пластина техническая прессованная) ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (пластина техническая прессованная) ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0,03	26,78				-1					
114	БОБЫШКИ СКОШЕННЫЕ ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	БОБЫШКИ СКОШЕННЫЕ ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	17,63				-18					
115	СТОНЫ СТАЛЬНЫЕ С МУФТОЙ И КОНТРАЙКОЙ, ДИАМЕТРОМ 15 мм ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	СТОНЫ СТАЛЬНЫЕ С МУФТОЙ И КОНТРАЙКОЙ, ДИАМЕТРОМ 15 мм ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	12,37				12					
116	КОЛПАЧКИ-ЗАГЛУШКИ 1" ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	КОЛПАЧКИ-ЗАГЛУШКИ 1" ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	4,74				-5					
117	ПРОБКИ ПМ27Х2 ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	ПРОБКИ ПМ27Х2 ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	10,01				-10					
118	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9			0,84 0,84	
119	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ И КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ МУФТОВЫХ Д. ДО 20 мм ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ И КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ МУФТОВЫХ Д. ДО 20 мм ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	28,28				-28					
120	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 15 мм ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 15 мм ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	29,42				29					
121	ВРЕЗКА шаровый под приварку ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	ВРЕЗКА шаровый под приварку ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 врезка	2	156,68	50,84	8,87		313	102	18		4,46 8,92	
122	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ОБИЧНОВАННЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32 мм, толщина стенки 3,2 мм ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ОБИЧНОВАННЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32 мм, толщина стенки 3,2 мм ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м	-0,8	63,71				-51					
123	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	68,03				-136					
124	КРАНЫ ШАРОВЫЕ PN25 VALLOMACH под приварку д. 32 мм ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	КРАНЫ ШАРОВЫЕ PN25 VALLOMACH под приварку д. 32 мм ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	849,8				1700					
125	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду 65мм) ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду 65мм) ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07		0,3	380	30	14	2,91 2,91	0,02 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
126	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 4 Общеправовое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=4.37 МАТ=4.37	шт.	-2	127,62				-255					
127	ТСЦ-507-1001	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 4 Общеправовое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=4.37 МАТ=4.37	шт.	2	110,58				221					
128	ТСЦ-301-3267	Затворы гидравлические диаметром до 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 4 Общеправовое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=4.37 МАТ=4.37	шт.	1	1007,72				1008					
Трубопроводы														
129	ТЕР16-02-004-03 Пр. Мынстроя Красноярск кр от 12.11.10 №8237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 4 Общеправовое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=4.37 МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0015	13562,43	895,59	498,67	5,5	20	1	1		79,75 0,12	0,37
130	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 4 Общеправовое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=4.37 МАТ=4.37	м	-0,15	116,8				-18					
131	ТСЦ-507-2286	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-76х5 мм/89х4,5-79х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 4 Общеправовое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=4.37 МАТ=4.37	шт.	2	34,22				68					
132	ТЕР16-02-004-02 Пр. Мынстроя Красноярск кр от 12.11.10 №8237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 4 Общеправовое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=4.37 МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,005	12233,21	809,12	353,46	3,42	61	4	2		72,05 0,36	0,23
133	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 4 Общеправовое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=4.37 МАТ=4.37	м	-0,5	107,5				-54					
134	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 4 Общеправовое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=4.37 МАТ=4.37	м	0,5	173,7				87					
135	ТЕР16-02-004-01 Пр. Мынстроя Красноярск кр от 12.11.10 №8237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 45, 38, 32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 4 Общеправовое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=4.37 МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0053	10937,16	683,12	289,92	2,82	58	4	2		60,83 0,32	0,19
136	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 4 Общеправовое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=4.37 МАТ=4.37	м	-0,53	97,65				-52					
137	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм // 38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 4 Общеправовое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=4.37 МАТ=4.37	шт.	2	20,4				41					
138	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 4 Общеправовое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=4.37 МАТ=4.37	м	0,38	102,3				39					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
139	ТЕР65-23-3 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1000 м3 объема здания	24.6175	1,84	1,84			45	45			0,21 5,17	
140	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0065	329,84	67,08	44,91		2				5,01 0,03	
141	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0059	171,78	67,08	44,91		1	1			5,01 0,03	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
142	ТЕР65-5-8 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		308 3,08	
143	302-1175	3 Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кг/см2) 30-6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	350,08				-350					
144	Цена поставщика	3 Габаритный имитатор для Мф. фланцевый, Ду-32мм (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п.4.64 Завозительные-сволабские расходы. Материалы ПЗ=2%; (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	1232,57				1233					
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.									60259				37,83	0,04
Раздел 4. Демонтажные работы														
145	ТЕР65-14-4 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,047	762,14	640,59	59,84		36	30	3		65,3 3,07	
Итого по разделу 4 Демонтажные работы									1652				3,53	
Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.														
146	ТЕРм11-06-001-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Штыли и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1	5,15 0,04	0,04
147	Цена поставщика	3 Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЩМП-3.0 IP54 с монтажной платой (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п.4.64 Завозительные-сволабские расходы. Материалы ПЗ=2%; (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	5538,99				5539					
148	ТЕРм08-02-397-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,008	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3		10,7 0,09	3,61 0,03
149	ТСЦ-509-0064	3 Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	0,8	71,04				57					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
150	ТЕРМ1-03-001-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №8237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, штахтах и пультях, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		7,44	5,93				45	36		0,52 3,12	
151	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП ИДСЗ5 п. 4 60 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДСЗ5 п. 4 64 Заполнительно-опалочные расходы, Оборудование ПЗ=12% (ОЗТ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДСЗ5 п. 4 58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования; КИПДА, конструкция ПЗ=1,015 (ОЗТ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт	1	15983,74					15984				
152	ТЕРМ08-02-411-04 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №8237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлопруктава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 ввод		43,45	11,14				217	56		1,03 5,15	
153	509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-5	7,24					-36				
154	цена поставщика	Сальники ввертные (Р-С-25 ПР54) (Транспортирные расходы ПЗ=1,06 (ОЗТ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Заполнительно-опалочные расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт.	4	61,63					247	247			
155	цена поставщика	Сальники ввертные (Р-С-29 ПР54) (Транспортирные расходы ПЗ=1,06 (ОЗТ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Заполнительно-опалочные расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт.	1	63,79					64	64			
156	ТЕРМ08-03-575-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №8237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	13,49	12,77				27	26		1,12 2,24	
157	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (Транспортирные расходы ПЗ=1,06 (ОЗТ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДСЗ5 п. 4 64 Заполнительно-опалочные расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗТ=2%; ЗМ=2%; ЗТМ=2%; МАТ=2%; ПЗ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт.	2	232,46					465	465			
158	ТЕРМ08-02-152-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №8237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 т	0,00089	33088,92	1118,07	1254,6		31,35	29	1		101 0,09	2,11
159	ТЕРМ08-02-407-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №8237-О	Труба стальная по обновленным конструкциям, по стенкам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,01	4052,39	449,03	1604,09	410,14		41	4		41,5 0,42	27,6 0,28
160	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно З8х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,03	102,3					105	105			
161	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №8237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлопруктава Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,1	6823,93	375,45	306,56	3,27		682	38		34,7 3,47	0,22 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
162	цена поставщика													
163	ТЕРМ08-02-409-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	100 м	0,215	4104,86	257,52	769,47	236,42	883	55	165	51	23,8 5,12	15,91 3,42
164	цена поставщика													
165	ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	100 м	0,215	1098,2	60,7	4,54	0,15	236	13	1		5,61 1,21	0,01
166	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	100 м	0,06	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74 0,4	0,02
167	ТЕРМ08-02-405-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	100 м	0,062	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3 2,37	0,25 0,02
168	ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	100 м	0,18	381,34	24,78	4,54	0,15	69	4	1		2,29 0,41	0,01
169	ТЕРМ11-06-002-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультых малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	100 м	0,258	170,84	158,1			44	41			12,4 3,2	
170	Цена поставщика													
171	Цена поставщика													
170	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1х0,75 (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	1,236	6,47				8					
171	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг ЗХ1,5 (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	11,22	40,38				453					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
172	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п. 4 64 Граниторные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4 64 Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2% к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М		43,86	40,55			1779						
173	Цена поставщика	Кабель Витая пара УТР 2x24AWG cat 5E (МДС35 п. 4 60 Граниторные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4 64 Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2% к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М		22,746	38,38			873						
174	ТЕРМ08-03-545-01 Пр. Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящики) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм ² , устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 4 Текущие цены	1 шт.		4	250,6	36,81	3,44	1002	143	14		3,31 13,24		
175	Цена поставщика	Коробка распаячная о/л 85x85x40 IP54 (МДС35 п. 4 60 Граниторные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4 64 Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2% к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт		4	51,9			208						
176	ТЕРМ11-08-001-03 Пр. Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления кольца с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 4 Текущие цены	100 концов		0,98	183,66	120,92		180	119			10,3 10,09		
177	ТЕРМ08-03-574-01 Пр. Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 жил		0,2	5205,82	191,52	4,54	1041	38	1		16,8 3,36	0,01	
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.									95336				79,83	5,14	
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.															
178	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Рукава металлургический наружный диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м		0,1	6823,93	375,45	306,56	3,27	682	38	31		34,7 3,47	0,22 0,02
179	Цена поставщика	Рукава металлургические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (Граниторные расходы ПЗ=1,06 (ОЗГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м		10,3	51,95			535						
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.									6785				5,62	0,04	
Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.															
180	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлургические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м		0,1	1116,17	72,93	9,07	0,3	112	7	1		6,74 0,67	0,02
181	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 (МДС35 п. 4 60 Граниторные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4 64 Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2% к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м		10,2	40,38			412						
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.									1460				1,08		
Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
182	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,013094	345,66	71,56	16,55	0,11	5	1			5,84 0,08	0,01
183	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	Т	-0,0002	19552,05				-4					
184	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	0,2	24,87				5					
185	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2.4 слоя ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ЗПМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,013094	691,32	143,12	33,1	0,22	9	2			11,68 0,15	0,02
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.														
186	ТЕРп01-11-013-01 Пр. Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 токоприемник	1	22,1	22,1			22	22			1,5 1,5	
187	ТЕРп01-11-028-01 Пр. Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммуляционным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6			0,4 0,4	
188	ТЕРп01-11-011-01 Пр. Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия щели между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5			16 0,32	
189	ТЕРп02-01-002-03 Пр. Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 система	1	1447,13	1447,13			1447	1447			85 85	
190	ТЕРп02-01-002-04 Пр. Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002- 03 (10 приборов и датчиков + 4 дискретных 1 реверс) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 канал	5	141,31	141,31			707	707			8,3 41,5	
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Раздел 10. Узел учета проектные работы														
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы.														
300														
107514														
148,03														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
191	СБЦ9-5-7-4	Двухэтапная разработка проектной документации на АСУТП, количество багов 7, часть проектной документации: ТО <small>(Проектирование АСУТП: логическая в привязке ранее разработанной АСУТК условиями конкретного объекта управления: от 0,05 до 0,3 ПЗ-0,137 (ОЗП-0,137, ЭМ-0,137, к раск.: ЗПМ=0,137, МАТ=0,137, ТЗ=0,137, ТЗМ=0,137). При одностадийной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8, ЭМ=0,8, к раск.: ЗПМ=0,8, МАТ=0,8, ТЗ=0,8, ТЗМ=0,8); Стадия РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5, ЭМ=0,5, к раск.: ЗПМ=0,5, МАТ=0,5, ТЗ=0,5, ТЗМ=0,5). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 3 Индекс является сметной стоимостью проектных работ для строительства в среднем по цене на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27,19</small>	разработка проектной документации		1	1650,17	1680,17								
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы									45679						
ИТОГИ ПО АКТУ:															
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам						148 975	5 451	560	277,16	3,88					
В том числе, справочно:						150 113	6 352	797	349,14	5,27					
МДС35 пр.1 т.1 п.3 _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или запромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 31-44, 46-49, 51, 25-26, 57-58, 76-88, 90-91, 74-75, 97-98, 108, 120-138, 140-141, 106-107, 118-119, 182-185)						159	118	41	10 689	0,0175					
МДС35 пр.1 т.3 п.2 _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или запромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 45, 50, 52-53, 92-93, 139, 142-143, 145)						51	47	4	4,9395						
МДС35 пр.1 т.2 п.2 _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или запромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 55, 60-66, 68-73, 95, 100-105, 109-110, 112-117, 146, 150, 169, 176, 148-149, 152-153, 156, 158-161, 163, 165-168, 174, 177-178, 180)						471	326	146	29,7395	1,3405					
МДС40 т.2 п.3 _На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ запромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 186-190)						328	328		19,308						
МДС35 пр.1 т.2 п.5 _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 178, 180)						20	12	9	1,116	0,006					
МДС35-IV п.4.7 _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 31-44, 46-49, 51, 25-26, 57-58, 76-88, 90-91, 74-75, 97-98, 108, 120-138, 140-141, 106-107, 118-119, 182-185)						109	68	40	6,1845	0,0175					
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах						338 912	149 164	5 014	349,14	5,27					
Накладные расходы						77 808									
В том числе, справочно:															
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 55707) (Поз. 186-190)						33 981									
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 4186) (Поз. 45, 50, 139, 145)						2 889									
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 14286) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 55, 60-66, 68-73, 95, 100-105, 109-110, 112-117, 146, 150, 169, 176)						10 716									
76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 111) (Поз. 182-185)						84									
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 15461) (Поз. 147-149, 152-168, 170-175, 177-181)						13 760									
96% = 113%*0,85 ФОТ (от 3877) (Поз. 52-54, 92-94, 142-144)						3 722									
108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 9968) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 31-44, 46-49, 51, 57-59, 76-88, 90-91, 97-99, 108, 120-138, 140-141)						10 766									
122% = 143%*0,85 ФОТ (от 1550) (Поз. 25-26, 74-75, 106-107, 118-119)						1 890									
Сметная прибыль						42 840									
В том числе, справочно:															
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 55707) (Поз. 186-190)						17 826									
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 4186) (Поз. 45, 50, 139, 145)						1 675									
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 18163) (Поз. 52-54, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 92-94, 55, 60-66, 68-73, 142-144, 95, 100-105, 109-110, 112-117, 146, 150, 169, 176)						8 720									
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 15461) (Поз. 147-149, 152-168, 170-175, 177-181)						8 040									
48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 111) (Поз. 182-185)						53									
56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 9968) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 31-44, 46-49, 51, 57-59, 76-88, 90-91, 97-99, 108, 120-138, 140-141)						5 581									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1550) (Поз. 25-26, 74-75, 106-107, 118-119)														
Итого по акту:														
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ														
Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС.														
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.														
Итого по разделу 4 Демонтажные работы														
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.														
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.														
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Оборудование														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
ВСЕГО по акту														
НДС														
ВСЕГО по акту														
										82 720,80				
										542 280,80				
														5,27
														349,14
														0,36
														1,08
														5,62
														79,83
														3,53
														37,83
														13,85
														59,01
														0,05

Принял:

Директор МУП "КОС" _____ Е.Н. Борисевич

И.о. Главного инженера МУП "КОС" _____ Е.М. Фурман

Главный бухгалтер МУП "КОС" _____ Н.Н. Калинина

Зам. директора МУП "КОС" по экономике _____ Н.Б. Третьякова

И.о. Главного энергетика МУП "КОС" _____ В.В. Лебедева

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор _____ А.В. Белов

Расценки проверены: _____

СБ МУП "КОС" _____

СБ ПТО МУП "КОС" _____

КОВАЛЕВА Г.Г.



Handwritten signatures in blue ink:

В.В. Лебедева

Н.Б. Третьякова