

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул Комсомольская, д 8
Инвентарный № _____

ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск
р-н Комсомольский, ул. Комсомольская, д. 8

Смета № АУТВР - 320. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподрядом):

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	КОС-126/15
номер	26.05.2015г.
дата	
Вид операции	
Номер документа	1
Дата составления	15.08.2017
Отчетный период	с 01.08.2017 по 15.08.2017

606 999,08 руб. с НДС в т.ч. по акту 606 999,08 руб. с НДС
514 406 руб. без НДС в т.ч. по акту 514 406 руб. без НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	Осн./з/п	Эк. Маш. З/л/Мех.	Всего	Осн./з/п	Эк. Маш. З/л/Мех.		
1	ТЕРМ11-02-022-05 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2, 1-Б-80, кл. Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общедомовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	110,88	41,45	33,05	111	41	33	4,12	4,12
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 1.2-180, ОмЗч (МФ-5.2, 1-Б-80, кл. Б) МДС3 п. 4.60 Грансортные расходы ПЗ=6%, ОЭГ=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%, ОЭГТ=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%, МДС3 п. 4.61 Эксплуатационно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% МДС3 п. 4.58 Стоимость пары и утяжки - для электрооборудования КИП/А числительная ПЗ=1,015 (ОЭГТ=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	шт.	1	24585,35			24585				
3	ТЕР16-02-007-03 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общедомовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	284,91	16,64	10,18	285	17	10	1,46	1,46
4	ТСЦ-507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общедомовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	111,46			-223				
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду=80мм МДС3 п. 4.60 Грансортные расходы ПЗ=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%, ОЭГТ=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%, МДС3 п. 4.61 Эксплуатационно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЭГТ=2%, ЭМ=2%, МАТ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	комплект	1	2670,56			2671				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	ТЕРМ11-02-022-05 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	3 Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5, 2, 1-Б-Р-100, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	110,88	41,45	33,05		111	41			4,12	
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 1,2-180,0м3/ч (МФ-5, 2, 1-Б-80, кл Б) (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%) МДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КПЛДА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 4 Текущие цены	шт	1	25423,73				25424					
8	ТЕР16-02-007-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	3 Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	-2	111,46				-223					
9	ТСЦ-507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	111,46									
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5, 2 №3 Ду-80мм (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы, материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 4 Текущие цены	комплект	1	2670,56				2671					
комплект термообразователей														
11	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	3 Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термообразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	584,46		96	14	12		65,4	
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2				1,31	
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63									
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01									
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	14,02	11,74					23		1,03	
16	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	3 Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	-0,084	48,82								2,06	
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг											
18	Цена поставщика	Комплект термообразователей КТСП-Н Р1100 L80, кл. В с типзой и бобышкой (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%) МДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КПЛДА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительское строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 ШТ	0.02	4792.02	723.98	594.46		96	14	12		65.4	
20	ТСП-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительское строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	КГ	-0.06	26.78				-2				1.31	
21	ТСП-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительское строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	ШТ	-2	17.63				-35					
22	ТСП-302-1236	Стены стартовые с муфтой и контргайкой диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительское строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	ШТ	2	12.37				25					
23	ТСП-301-3240	Коплячки-затрушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительское строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	ШТ	-2	4.74				-9					
24	ТСП-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительское строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	ШТ	-2	10.01				-20					
БЕЗ ДЕМОБЕРНОЙ ТРУБКИ														
25	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительское строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 ШТ	2	38.21	8.77			76	18			0.84	
26	ТСП-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кгт/Вп для воды давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительское строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	ШТ	-2	28.28				-57				1.68	
27	ТСП-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б2/Т11 диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительское строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	ШТ	2	29.42				59					
28	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прибор устанавливаемый на резьбовых соединенных масса до 1.5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительское строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 ШТ	2	14.02	11.74			28	23			1.03	
29	ТСП-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительское строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	КГ	-0.084	48.82				-4				2.06	
30	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1.6 МПа, М20-1.5 "Корунд-ДИ-001" ИДС35 п. 4 50 Трансформеры расстойки П3=6%, ОЭТ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6% ИДС35 п. 4 64 Автоматические расстойки Оборотные П3=1.2% ИДС35 п. 4 58 Столбчатые тары и уклады, для электрооборудования КИПДА ИДС35 п. 4 58 Столбчатые тары и уклады, для электрооборудования КИПДА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительское строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	ШТ	2	3810.84				7622					
СБОРНЫЕ КРАНЫ														
31	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительское строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 ШТ	0.03	4792.02	723.98	594.46		144	22	18		65.4	
32	ТСП-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительское строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	КГ	-0.09	26.78				-2				1.96	
33	ТСП-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительское строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	ШТ	-3	17.63				-53					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	12,37					25				
35	ТСЦ-302-1237	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	14,82					15				
36	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-3	4,74					-14				
37	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-3	10,01					-30				
38	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	3 0,03*100	38,21	8,77				115	26		0,84 2,52	
39	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для давления 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-3	28,28					-85				
40	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	29,42					59				
41	ТСЦ-302-1832	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	46,24					46				

Трубопроводы, запорная арматура

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	ТЕР16-02-004-04 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,01722 (0,08*4+0,236*2+0,93/100)	18837,05	895,59	498,67	5,5	290	15	9		79,75 1,37	0,37 0,01
43	302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-1,722	147,31				-254					
44	ТСЦ-507-2294	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-89х6 мм/108х4,5-89х4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	4	48,42					194				
45	ТСЦ-507-1983	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм/108х4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	77,08					154				
46	ТСЦ-103-0402	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	0,93	296,65					276				
47	ТЕР16-02-004-03 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0136 1,36/100	13562,43	895,59	498,67	5,5	184	12	7		79,75 1,08	0,37 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газонаблюдения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) * Общепрасстрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-1.36	116.8				-159					
49	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) * Общепрасстрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	1.36	243.93				332					
50	ТЕР665-23-1 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение воды системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) * Общепрасстрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 м3 объема здания	42.441	3.6	3.6			153	153			0.41	
51	ТЕР16-07-005-02 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) * Общепрасстрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.03082	329.84	67.08	44.91		10	2	1		5.01	0.15
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
52	ТЕР665-5-9 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 100 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора)Демонтаж-Монтаж ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) * Общепрасстрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт	0.02	67934.44	4405.68	867.55		1359	88	17		422	8.44
53	ТСЦ-302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) * Общепрасстрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	-2	553.19				-1106					
54	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ фланцевый Ду-80мм МДС35 п.4.60 Транспортировочные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%, МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы Оборудование ПЗ=1.2%, ЗМ=2%, МАТ=2%, МАТ=2%, к расч. ЗПМ=2%, МАТ=2%, к расч. ЗМ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%, МАТ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) * Текущие цены	шт	2	3038.17				6076					
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ.														
Раздел 2. Система Т3. Узел учета ГВС.														
55	ТЕРМ11-02-022-04 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Рогаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-40, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) * Общепрасстрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт	1	68.56	31.09	22.72		69	31	23		3.09	0.04
56	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с ЕП 0.12-18.0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-40, кл.Б) МДС35 п.4.60 Транспортировочные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%, МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы Оборудование ПЗ=1.2%, ЗМ=2%, МАТ=2%, МАТ=2%, к расч. ЗПМ=2%, МАТ=2%, к расч. ЗМ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%, МАТ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) * Текущие цены	шт	1	16887.46				16887					
57	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) * Общепрасстрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201.76	10.94	6.83		202	11	7		0.96	0.96
58	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) * Общепрасстрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	-2	77.07				-154					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
59	Цена поставщика	КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ МФ-5.2 №3 Ду-40мм ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% ОЗП=6% МАТ=6% ИДС35 п.4.64 Запасительные-о-слаские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% к расх. ЗПМ=2% МАТ=2% к расх. ТЗ=2% ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект	1	1470.43				1470						
комплект преобразователей															
60	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск, пр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65		
61	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0,03	26,78				-1						
62	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	17,63				-18						
63	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	4,74				-5						
64	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	10,01				-10						
65	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Красноярск, пр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12			1,03 1,03		
66	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0,042	48,82				-2						
67	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСП-НСХ РН100 L60, кл. Б С гильзой и бобышкой ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% ОЗП=6% ЗМ=6% МАТ=6% ИДС35 п.4.64 Запасительные-о-слаские расходы Оборудование ПЗ=1,2% ОЗП=1,2% ЗМ=1,2% МАТ=1,2% ИДС35 п.4.58 Стоимость плавки и упаковки - для электрооборудования. КИП.А Инструменты ПЗ=1,015 ОЗП=1,015 ЗМ=1,015 МАТ=1,015 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект	1	729,5				730						
Трубопроводы, запорная арматура															
68	ТЕР16-05-001-02 Пр. Министров Красноярск, пр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Применительно кран шаровый приварной 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	2	219,26	15,35	7,92		439	31	16		1,47 2,94		
69	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-4	77,07				-308						
70	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	4	89,82				359						
71	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	941,94				1884						
сбросовые краны															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
72	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Казань-ФР от 12.11.10 №237.0	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправдающее строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт	0.01	4792.02	723.98	594.46		48	7	6		65.4	
73	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (плстина техническая прессованная) Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправдающее строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.03	26.78				-1				0.65	
74	ТСЦ-108-0081	Бобышки скользящие Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправдающее строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	-1	17.63				-18					
75	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр 15 мм Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправдающее строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	1	12.37				12					
76	ТСЦ-301-3240	Коплячки заглушки 1" Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправдающее строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	-1	4.74				-5					
77	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправдающее строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	-1	10.01				-10					
78	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Казань-ФР от 12.11.10 №237.0	Установка вентиляей и клапанов обратных муфтовых Диаметром до 20 мм Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправдающее строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт	1	38.21	8.77			38	9			0.84	0.84
79	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 16 МПа (16 кг/см2), диаметр 20 мм Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправдающее строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	-1	28.28				-28					
80	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 1"БЭ27П1, диаметром 15 мм Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправдающее строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	1	29.42				29					
ТРУБОПРОВОДЫ														
81	ТЕР16-02-004-02 Пр. Министров Казань-ФР от 12.11.10 №237.0	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправдающее строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.0014	12233.21	809.12	353.46	3.42	17	1			72.05	0.23
82	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправдающее строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0.14	107.5				-15				0.1	
83	ТСЦ-507-2280	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кг/см2) диаметром условного прохода 65x50 мм, наружным диаметром и толщиной стени 76x6-57x5 мм/76x3-5-57x3.5 Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправдающее строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	1	31.02				31					
84	ТСЦ-507-2282	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кг/см2) диаметром условного прохода 65x40 мм, наружным диаметром и толщиной стени 76x6-45x4, 0 мм/76x3-5-45x3,0 Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправдающее строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	1	39.8				40					
85	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министров Казань-ФР от 12.11.10 №237.0	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (52-38мм) Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправдающее строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.02544	10937.16	683.12	289.92	2.82	278	17	7		60.83	0.19
				0.067+0.118*2-1.31/100									1.55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
86	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	М	-2,544	97,65				-248					
87	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм/57x3,5-45x3,0 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	ШТ	1	25,12				25					
88	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм/57x3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	ШТ	3	25,4				76					
89	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	М	2,13	136,2				290					
90	ТЕР-16-02-004-01 Пр. Минстрой Краснояр. Кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,003 0,37/00	10937,16	683,12	289,92	2,82	33	2	1		60,88 0,18	0,19
91	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	М	-0,3	97,65				-29					
92	ТСЦ-103-0352	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	М	0,3	112,46				34					
93	ТЕР-16-07-005-02 Пр. Минстрой Краснояр. Кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0014	329,84	67,08	44,91						5,01 0,01	
94	ТЕР-16-07-005-01 Пр. Минстрой Краснояр. Кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,02844 6,02544-0,003	171,78	67,08	44,91			5	2	1	5,01 0,14	
Установка и демонтаж габаритного имитатора			100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		308 3,08	
95	ТЕР-665-58 Пр. Минстрой Краснояр. Кр от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	ШТ	-1	350,08				-350					
96	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-чбср диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	ШТ	1	1448,81				1449					
97	Цена поставщика	Габаритный имитатор для Мф. фланцевый, Ду-40мм (МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, МАТ=6%), МДС35 п. 4.64. Зависительные-сладкие расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к раск., ЗПМ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	ШТ						46602				21,29	

Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС

Приборы и оборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
98	ТЕРМ-11-02-022-03 Пр.Министров Красноярск оп 12.11.10 №237-О	Рогаметр. Счетчик преобразователь, устанавливаемый на фланцевых соединениях диаметра основного прохода до 32 мм // МФ-5.2.1-Б-32, кп Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.		20,69	10,36				21	10		1,03	
99	Цена поставщика О	Преобразователь расхода электромагнитный с ВЛ 0.12- 18.0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кп Б) ИДЭС п.4.60 Трансформные расходы ПЗ=6% ОЭГ=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%! ОЭГ=1.2%, ЗИ=1.2%, МАТ=1.2%! ИДЭС п.4.58 Электромагнитно-осевые расходы Оборудование ПЗ=1.2% ИДЭС п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, кг/шт. ИНСТРУМЕНТА ПЗ=1.015 ОЭГ=1.015, ЗИ=1.015, МАТ=1.015! ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт		15929,3				15929				1,03	
100	ТЕР16-02-007-01 Пр.Министров Красноярск оп 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 25мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	1 соединенье		201,76	10,94		6,83		202	11	7	0,96	0,96
101	ТСЦ-507-0983	Францы старые плоские приварные из стали ВСт3сп2 ВСт3сп2, давлением 11.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	шт		77,07								-154	
102	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм ИДЭС п.4.60 Трансформные расходы ПЗ=6% ОЭГ=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%! ИДЭС п.4.61 Электромагнитно-осевые расходы Оборудование ПЗ=2% ОЭГ=2% ЗИ=2% к раск. ЗПИ=2% МАТ=2% к раск. ТЗ=2%, ТЗМ=2%! ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт		1254,19				1254					
Преобразователи избыточного давления														
103	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Министров Красноярск оп 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа // под преобразователи избыточного давления ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,01 (1/100)	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4	0,65
104	ТСЦ-10-1-1703	Прокладки резиновые (плоская техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	кг		26,78				-1					
105	ТСЦ-108-0081	Бобышки скользящие ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	шт		17,63				-18					
106	ТСЦ-302-1236	Столбы стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	шт.		12,37				12					
107	ТСЦ-301-3240	Компачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	шт.		4,74				-5					
108	ТСЦ-507-2630	Пробки П.М.7х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	шт		10,01				-10					
109	ТЕР2-0-1-033-01 Пр.Министров Красноярск оп 12.11.10 №237-О	Установка вентиляем и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.		38,21	8,77			38	9			0,84	0,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
110	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1: Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	28,28					-28				
111	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1: Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	29,42					29				
112	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1: Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	14,02	11,74				14	12		1,03 1,03	
113	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1: Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,042	48,82					-2				
114	Цена поставщика О	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" ИДС35 л.4.60 Транспортные расходы ЛЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 л.4.64 Завоевательско-кладочные расходы. Материалы ЛЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%), ЗПМ=1,2%, к расх. ТЗ=1,2%, ТЗМ=1,2% ИДС35 л.4.95 Стоимость тары и упаковки - для электроснабжения. КИП/А ин-струмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1: Текущие цены	шт	1	3810,84					3811				
сброса, воздухоотводчики														
115	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1: Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,03 3 / 100	4792,02	723,98	594,46			144	22	18	65,4 1,96	
116	ТСЦ-101-4703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1: Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,09	26,78					-2				
117	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1: Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-3	17,63					-53				
118	ТСЦ-302-1236	Слоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1: Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	3	12,37					37				
119	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1: Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-3	4,74					-14				
120	ТСЦ-507-2630	Пробки ПМ2Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1: Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-3	10,01					-30				
121	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1: Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	3	38,21	8,77				115	26		0,84 2,52	
122	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1: Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	-3	28,28					-85				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
123	ТСЦ-302-1831	Кран шаровый муфтовый 1ТБ2711, диаметром 15 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепрасчетное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт		29.42					88				
124	ТЕР18-06-003-10 Пр. Мыльников Красновр-кр оп. 12.11.10 №8237-О	Установка воздушных водичков Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепрасчетное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт	1	184.01	18.16	17.79	0.3	184	18	18		1.66	0.02
125	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,29 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепрасчетное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	-1	32.88					-33			1.66	0.02
запорная арматура														
126	ТЕР16-05-001-03 Пр. Мыльников Красновр-кр оп. 12.11.10 №8237-О	Установка вентилялей, задвижек, затворов, клапанов обратных кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм/ затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепрасчетное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт	1	379.77	30.38	14.07	0.3	380	30	14		2.91	0.02
127	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепрасчетное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	-2	127.62				-255				2.91	0.02
128	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепрасчетное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	2	134.65				269					
129	ТСЦ-301-3268	Затворы гидравлические диаметром до 80 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепрасчетное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	1	1073.47				1073					
130	ТЕР16-02-007-04 Пр. Мыльников Красновр-кр оп. 12.11.10 №8237-О	Установка фланцевых соединений из стальных трубопроводах диаметром 100 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепрасчетное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	0.5	345.52	16.64	10.18		173	8	5		1.46	0.73
131	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепрасчетное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т	-0.0009	31424.22				-28					
132	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепрасчетное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т	0.0018	31424.22				57					
133	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепрасчетное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	-1	127.62				-128					
134	ТСЦ-507-1003	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепрасчетное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	1	148.69				149					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
135	ТСЦ-509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм. диаметр 100 мм ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1000 шт.	-0,0005	5000,27									
136	ТСЦ-509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм. диаметр 100 мм ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1000 шт.	0,001 0,0005*2	5000,27									
кран шаровый под приварку														
137	ТЕР16-07-003-04 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм/с установкой кранов шаровых под приварку ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 врезка	2	156,68	50,84	8,87		313	102	18		4,46 8,92	
138	ТСЦ-103-0052	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	М	-0,8	63,71				-51					
139	ТСЦ-302-1137	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 32 мм ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	68,03				-136					
140	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые PN25 BALLMAX под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	849,8				1700					
трубопроводы														
141	ТЕР16-02-004-04 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00416 (0,1-0,06)*1-0,236*1/100	16837,05	895,59	498,67	5,5	70	4	2		79,75 0,33	0,37
142	ТСЦ-302-3250	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	М	-0,416	147,31				-61					
143	ТСЦ-103-0402	Трубы стальные бесшовные, горячеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	М	0,1	296,65				30					
144	ТСЦ-507-2293	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметр условного прохода 100x80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108x4-89x3,5 мм//108x4-89x4,5 мм ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	47,37				47					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
145	ТСЦ-507-1983	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт		1	77,08								
146	ТЕР16-02-004-03 Пр. Минстроя Краснодар-р оп 12.11.10 №237.0	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01336 /0,118*2+1,71/100	13662,43	895,59	498,67	5,5	181	12	7		79,75 1,07	0,37
147	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	-1,336	116,8				-156					
148	ТСЦ-507-1980	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм/89х4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт	2	52,42					105				
149	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	1,1	243,93				268					
150	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Краснодар-р оп 12.11.10 №237.0	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм/38мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01045 /0,075*2+0,895/1,100	10937,16	683,12	289,92	2,82	114	7	3		60,83 0,64	0,19
151	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	-1,045	97,65				-102					
152	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм/38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт	2	20,4					41				
153	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм/38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	0,895	102,3				92					
154	ТЕРР65-23-3 Пр. Минстроя Краснодар-р оп 12.11.10 №237.0	Слив воды из системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	42,441 +2,441/1000	1,84	1,84			78	78			0,21 8,91	
155	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Краснодар-р оп 12.11.10 №237.0	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01752 0,00416+0,01336	329,84	67,08	44,91		6	1	1		5,01 0,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
156	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстрой Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,01045	171,78	67,08	44,91			2	1		5,01 0,05	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
157	ТЕРр65-5-8 Пр. Минстрой Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,01 1/100	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		308 3,08	
158	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым штоком для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30Ч6Бр диаметр 50 мм ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	350,08				-350					
159	Цена поставщика	Габаритный имитатор для Мр, фланцевый, Ду-32мм ИДС35 п. 4.60. Транспортировочные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%, ИДС35 п. 4.64. Заготовительные-слесарские расходы. Материалы ПЗ=2%, (ОЗП=2%, ЭМ=2%, в расч., ЗПМ=2%, МАТ=2% + расч., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ (справочно) 4. Текущие цены	шт.	1	1232,57				1233					
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС														
Раздел 4. Демонтажные работы														
160	ТЕРр65-14-4 Пр. Минстрой Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,06343 (3,63+1,027*0,5-0,07*1+0,0 8*1-0,236*2+0,188*3)/100	762,14	640,59	59,84		48	41	4		65,3 4,14	
161	ТЕРр65-14-3 Пр. Минстрой Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,02016 (1,78+0,116*2)/100	477,35	427,72	23,96		10	9			43,6 0,88	
162	ТЕР16-02-007-04 Пр. Минстрой Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Демонтаж. Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм/1/2 фланца ИДС36 п. 3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточные, стальные, вентильные) ОЗП=0,4, ЭМ=0,4 + расч., ЗПМ=0,4, МАТ=0 + расч., ТЗ=0,4, ТЗМ=0,4 ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	10,73	6,66	4,07		11	7	4		0,584 0,58	
163	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Демонтаж. Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм/1/2 фланца ИДС36 п. 3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточные, стальные, вентильные) ОЗП=0,4, ЭМ=0,4 + расч., ЗПМ=0,4, МАТ=0 + расч., ТЗ=0,4, ТЗМ=0,4 ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	7,11	4,38	2,73		7	4	3		0,384 0,38	
164	ТЕРр65-3-13 Пр. Минстрой Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Снятие задвижек диаметром до 100 мм ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт. арматуры	0,01	944,09	934,89	9,2		3,72	9			95,3 0,95	0,25
Итого по разделу 4 Демонтажные работы														
Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.														
165	ТЕРМ11-06-001-01 Пр. Минстрой Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Штыри и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1	5,15 5,15	0,04 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
178	ТЕРм08-02-407-02 Пр. Министров Красноярск-кр от: 12.11.10 №237-О	3 Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,01 (1)/100	4052,39	449,03	1604,09	410,14	41	4	16	4	41,5 0,42	27,6 0,28
179	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно ЗВХЗ О) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	1,03 1*1,03	102,3				105					
180	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Министров Красноярск-кр от: 12.11.10 №237-О	Рукава металлические наружным диаметром до 48 мм (Металлоручкав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,03 (33-30)/100	6623,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9		34,7 1,04	0,22 0,01
181	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4-60, Транспирные раск.сды ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); ИДС35 п.4-64, Заостренно-слабые раск.сды, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	М	3,09 (33-30)*1,03	51,95				161					
182	ТЕРм08-02-409-01 Пр. Министров Красноярск-кр от: 12.11.10 №237-О	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом d16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,25 25*/100	4104,85	257,52	769,47	236,42	1026	64	192	59	23,8 5,95	15,91 3,98
183	цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (ИДС35 п.4-60, Транспирные раск.сды ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); ИДС35 п.4-64, Заостренно-слабые раск.сды, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	М	25,75 25*1,03	16,6				427					
184	ТЕРм08-02-412-01 Пр. Министров Красноярск-кр от: 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопольного или многопольного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (встав пара+питкация) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,25 (25)/100	1098,2	60,7	4,54	0,15	275	15	1		5,61 1,4	0,01 0,01
185	ТЕРм08-02-412-02 Пр. Министров Красноярск-кр от: 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопольного или многопольного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,06 (6)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74 0,4	0,02 0,02
186	ТЕРм08-02-405-01 Пр. Министров Красноярск-кр от: 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,062 (1,2-2-3)/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3 2,37	0,25 0,02
187	ТЕРм08-02-412-09 Пр. Министров Красноярск-кр от: 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего однопольного или многопольного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,235 (23,5)/100	381,34	24,78	4,54	0,15	90	6	1		2,29 0,54	0,01 0,01

188	ТЕРМ11-06-002-02 Пр.Микропроц.Кабель-кр опл:12:11:10.№237-О	Электротехнические проводки в щитах и пультых малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0.258 (10.8+15/100)	170.84	158.1				44	41			12.4 3.2	
189	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1Х0.75 ИДС35 п. 4.64. Таблицорольные расхода: ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ПЗ=2% (ОЗП=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Текущие цены	м	1.236 (1.2+1.03)	6.47					8					
190	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг ЭК 1.5 ИДС35 п. 4.60. Таблицорольные расхода: ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ПЗ=2% (ОЗП=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Текущие цены	м	11.22 (9.6+1.02)	40.38					453					
191	Цена поставщика	Кабель витая пара экранированная ГТР 2РР 24АВГ cat 5E ИДС35 п. 4.64. Таблицорольные расхода: ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ПЗ=2% (ОЗП=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Текущие цены	м	49.47 (15+23.5+10+1.02)	40.55					2006					
192	Цена поставщика	Кабель витая пара УТР 2Х24АВГ cat 5E ИДС35 п. 4.60. Таблицорольные расхода: ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ПЗ=2% (ОЗП=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Текущие цены	м	26.316 (10.8+11+4+1.02)	38.38					1010					
193	ТЕРМ08-03-645-01 Пр.Микропроц.Кабель-кр опл:12:11:10.№237-О	Коробка (вщитки) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт	4	250.6	35.81	3.44			1002	143	14		3.31 13.24	
194	Цена поставщика	Коробка распределительная ОП 85Х85Х40 РС4 ИДС35 п. 4.60. Таблицорольные расхода: ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ПЗ=2% (ОЗП=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Текущие цены	шт	4	51.9					208					
195	ТЕРМ11-08-001-03 Пр.Микропроц.Кабель-кр опл:12:11:10.№237-О	Принадлежности к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 концов	0.98 (98/100)	183.66	120.92				180	119			10.3 10.09	
196	ТЕРМ08-03-674-01 Пр.Микропроц.Кабель-кр опл:12:11:10.№237-О	Разводка по устройствам и подключенные жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 жил	0.2 (20/100)	5205.82	191.52	4.54	0.15		1041	38	1		16.8 3.36	0.01
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.															
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.															
197	ТЕРМ08-02-411-01 Пр.Микропроц.Кабель-кр опл:12:11:10.№237-О	Рукава металлургический наружный диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0.35 (35-3/100)	6823.93	375.45	306.56	3.27		2388	131	107	1	34.7 12.15	0.22 0.08
198	Цена поставщика	Рукава металлургические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х ИДС35 п. 4.60. Таблицорольные расхода: ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЗМ=1.06, МАТ=1.06). ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ПЗ=2% (ОЗП=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Текущие цены	м	36.05 0.36+1.03	51.95					1873					
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.										23705				19.68	0.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполлье. Прокладка кабеля питающего.														
199	ТЕР08-02-412-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопольного или многопольного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепраслевые строительные работы. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.35	1116,17	72,93	9,07	0,3	391	26	3		6,74 2,36	0,02 0,01
200	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п.4.60 Транспортировочные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заводские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЭМ=2%, расх. ЗПМ=2%, МАТ=2%, расх. ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	М	35,7 0,35*102	40,38				1442					3,83 0,01
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполлье. Прокладка кабеля питающего.														
Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.														
201	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовойкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-11) (1. 13.7.0П При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом: ОЗП=1,1, ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепраслевые строительные работы. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м2	0,017504 (0,5749*0,459+0,6765)/100	345,66	71,56	16,55	0,11	6	1			5,841 0,1	0,01
202	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепраслевые строительные работы. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	Т	-0,0002	19552,05				-4					
203	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепраслевые строительные работы. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	0,2	24,87				5					
204	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовойкой ГФ-021 (за 2 раза) (1. 13.7.0П При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом: ОЗП=1,1, ТЗ=1,1) 2. слой ПЗ=2, ОЗП=2, ЭМ=2, расх. ЗПМ=2, МАТ=2, расх. ТЗ=2, ТЗМ=2); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепраслевые строительные работы. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м2	0,017504	691,31	143,11	33,1	0,22	12	3	1		11,882 0,2	0,02
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.														
Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.														
205	ТЕРп01-11-013-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «Фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 токоприемник	1	22,1	22,1			22	22			1,5 1,5	
206	ТЕРп01-11-028-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаометром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6			0,4 0,4	
207	ТЕРп01-11-011-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5			16 0,32	
208	ТЕРп02-01-002-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 система	1	1447,13	1447,13			1447	1447			85 85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
209	ТЕР02-01-002-04 Пр. Инженера Косовича от 27.11.10 №237-0	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Коды) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (12 приборов и датчиков + 5 дискретных + 1 реверс) ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ (справочно) 2 Индекс изменения сметной стоимости пусконаладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22.15	1 канал (10+4+1+0)		141,31	141,31			707	707			8,3 41,5	
Итого по разделу 9 Узел учета.		Пусконаладочные работы.											148,03	


Раздел 10. Узел учета проектные работы

210	СБЦ9-5-7-4	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУ ТП, количество бланов 7, часть проектной документации - 10 (Таб. 1 к ИТ. Премитурование АСУ ТП, заключенные в печать, ранее разработанной АСУ ТП к устройству конкретного объекта управления от 0,05 до 0,3 ТЗ=0,137 ОЭП=0,137 ЗМ=0,137 к расч. ЗТМ=0,137 МАТ=0,137 к расч. ТЗ=0,137 ТЗМ=0,137) 2,3 5 ТИД При обстоятельной разработке проектной документации на АСУ ТП ТЗ=0,8 ОЭП=0,8 ЗМ=0,8 к расч. ЗТМ=0,8 МАТ=0,8 к расч. ТЗ=0,8 ТЗМ=0,8). Ставки ВД ТЗ=0,5 ОЭП=0,5 ЗМ=0,5 к расч. ЗТМ=0,5 МАТ=0,5 к расч. ТЗ=0,5 ТЗМ=0,5) ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ (справочно) 3 Индекс изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к строительная базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЭП=27.19	разработка проектной документации	1	1680,17	1680,17			1680	1680				
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы										45679				

ИТОГИ ПО АКТУ:

Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г					166 482	5 819	731	65	313,41	4,51
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам					166 857	6 867	1 058	87	399,52	6,12
В том числе, справочно:										
МДС35 пр 1 т 1 п 3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загроможденных предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр. 2 п 2) ОЭП=1,15 ЗМ=1,15, ЗТМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15 (Поз. 50, 52-53, 95-96, 157-158, 154, 160-161, 164)					71	66	4		7,032	
МДС35 пр 1 т 2 п 2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загроможденных предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЭП=1,35 ЗМ=1,35, ЗТМ=1,35, ТЗ=1,35, ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-37, 55, 60-66, 72-77, 98, 103-108, 112-113, 115-120, 165, 169, 188, 195, 167-168, 171-172, 175, 177-180, 182, 184-187, 193, 196-197, 199)					572	380	193	23	34 7865	1 5575
МДС40 т 2 п 3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загроможденных помещений (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЭП=1,15, ТЗ=1,15 (Поз. 205-209)					328	328			19,308	
МДС35 пр 1 т 2 п 5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЭП=1,2 ЗМ=1,2, ЗТМ=1,2, ТЗ=1,2, ТЗМ=1,2 (Поз. 197, 199)					72	42	30		3,918	0,024
МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15 ЗМ=1,25, ЗТМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 40-49, 51, 25-26, 38-39, 57-58, 68-71, 80-94, 78-79, 100-101, 124-153, 155-156, 109-111, 121-123, 201-204)					133	83	49		7,587	0,02
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах					377 702	160 571	6 655	1 927	399,52	6,12
Накладные расходы					88 060					
В том числе, справочно:										
61% = 72% * 0,85 ФОТ (от 55707) (Поз. 205-209)										
69% = 81% * 0,85 ФОТ (от 7398) (Поз. 50, 154, 160-161, 164)						33 981				
75% = 88% * 0,85 ФОТ (от 15992) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-37, 55, 60-66, 72-77, 98, 103-108, 112-113, 115-120, 165, 169, 188, 195)						5 105				
76% = 99% * (0,9*0,85) ФОТ (от 133) (Поз. 201-204)						11 995				
89% = 105% * 0,85 ФОТ (от 19337) (Поз. 166-168, 171-187, 189-194, 196-200)						101				
96% = 113% * 0,85 ФОТ (от 3877) (Поз. 52-54, 95-97, 102, 157-159)						17 210				
108% = 141% * (0,9*0,85) ФОТ (от 13693) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 40-49, 51, 57-59, 68-71, 80-94, 100-101, 124-153, 155-156, 162-163)						3 722				
						12 272				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
122% = 143%*0.85 ФОТ (от 3012) (Поз. 25-26, 38-39, 78-79, 109-111, 121-123)									3 674					
Сметная прибыль									48 644					
В том числе, справочно:									17 826					
32% = 40%*0.8 ФОТ (от 55707) (Поз. 205-209)									2 959					
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 7398) (Поз. 50, 154, 160-161, 164)									9 538					
48% = 60%*0.8 ФОТ (от 19869) (Поз. 52-54, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-37, 95-97, 55, 60-66, 72-77, 102, 157-159, 98, 103-108, 112-113, 115-120, 165, 169, 188, 195)									10 055					
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 19337) (Поз. 166-168, 171-187, 189-200)									64					
48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 133) (Поз. 201-204)									6 364					
56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11363) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 40-49, 51, 57-59, 68-71, 80-94, 100-101, 124-153, 155-156, 162-163)									1 838					
61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3012) (Поз. 25-26, 38-39, 78-79, 109-111, 121-123)														
Итого по акту:										52 593.08				
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2, Узел учета ТЭ									114 534				67,68	0,04
Итого по разделу 2 Система Т3, Узел учета ГВС									46 602				21,29	
Итого по разделу 3 Система В1, Узел учета ХВС									72 981				52,27	0,06
Итого по разделу 4 Демонтажные работы									4 129				8,17	
Итого по разделу 5 Узел учета Электротехнические работы									93 600				78,1	5,88
Итого по разделу 6 Узел учета Электротехнические работы, Подполье, Прокладка Металлорукава									23 705				19,68	0,13
Итого по разделу 7 Узел учета Электротехнические работы, Подполье, Прокладка кабеля питающего									5 297				3,83	0,01
Итого по разделу 8 Узел учета Электротехнические работы, Подполье, Прокладка кабеля питающего									365				0,47	
Итого по разделу 9 Узел учета Покрасочные и теплоизоляционные работы В помещении									107 514				148,03	
Итого по разделу 10 Узел учета Пусконаладочные работы									45 679					
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы									514 406				399,52	6,12
В том числе														
Материалы									97 566					
Машины и механизмы									6 655					
ФОТ									162 498					
Оборудование									112 910					
Накладные расходы									88 060					
Сметная прибыль									48 644					
ВСЕГО по акту									514 406				399,52	6,12
НДС														
ВСЕГО по акту										52 593,08				
										606 999,08				



Принял: _____ Е.Н. Борисевич
 Директор МУП "КОС" _____ А.В. Белов

Главный инженер МУП "КОС" _____ И.В. Петечин
 Зам. Главного инженера МУП "КОС" _____ Е.М. Фурман

Главный бухгалтер МУП "КОС" _____ Н.Н. Калинина

Зам. директора МУП "КОС" по экономике _____ Н.Б. Третьякова

И.о. Главного энергетика МУП "КОС" _____ В.В. Лебедева

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

Расценки проверены: ПТО МУП «КОС»
 СБ МУП «КОС»
 КОВАЛЕВА Г.Г.

_____ К.А. Мухоморова