

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	

Вид деятельности по ОКДП	Код
Номер	КОС-126/15
Дата	26.05.2015г.

Вид операции	Отчетный период
Номер документа	с
Дата	01.08.2017
Дата	15.08.2017

Инвестор - Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"  
 Стройка - Объект - "МО город Норильск р-н Центральны. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Комсомольская, д.17 (подъезды № 3,4) кор. 2  
 Инвентарный № \_\_\_\_\_  
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск  
 102  
 Г-И Удмуртский, ул. Комсомольская, д. 17 к. 2  
 ЮБ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

АКТ  
 Смета № АУТВР - 324. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):  
 656 094 руб. без НДС в т.ч. по акту 656 094 руб. без НДС  
 774 190,92 руб. с НДС в т.ч. по акту 774 190,92 руб. с НДС

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	Осн./з/л	Эк.Маш./з/л/Мех.	Всего	Осн./з/л	Эк.Маш./з/л/Мех.		
Раздел 1. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС												
Приборы и оборудование												
1	ТЕРМ11-02-022-03 Гр. Мультисенсор Квантор-мр опт 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм(МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	4	20,69	10,36		83	41		1,03	4,12
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,8-120, 0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИДСЗ5 п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДСЗ5 п. 4.64 Завозительные-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭГ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДСЗ5 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, кг/шт.ИДСЗ5 п. 1.015 (ОЭГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт.	4	15265,13			61061				
3	ТЕР16-02-007-01 Гр. Мультисенсор Квантор-мр опт 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм/1/25мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединение	4	201,76	10,94	6,83	807	44	27	0,96	3,84
4	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), Диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-8	77,07			-617				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п.4.64. Заводейтельно-складские расходы, материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	4	1005,52				4022					
<b>комплект термообразователей</b>														
6	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термообразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,08	4792,02	723,98	594,46		383	58	48		65,4 5,23	
7	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,24	26,78				-6					
8	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-8	17,63				-141					
9	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-8	4,74				-38					
10	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-8	10,01				-80					
11	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	8	14,02	11,74			112	94			1,03 8,24	
12	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,336	48,82				-16					
13	Цена поставщика	Комплект термообразователей КТСП-НСХ Р100 L80, кл. В с гильзой и бобышкой (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п.4.64. Заводейтельно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%), ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	4	1938,08				7752					
<b>датчик избыточного давления:</b>														
14	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,06	4792,02	723,98	594,46		288	43	36		65,4 3,92	
15	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,18	26,78				-5					
16	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-6	17,63				-106					
17	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	6	12,37				74					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
18	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	шт		-6	4.74				-28					
19	507-2630	Пробки ПМ27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	шт		-6	10.01				-60					
20	ТЕР24-01-033-01 Пр Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.		6	38.21	8.77		229	53	0.84	5.04			
21	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	шт		-6	28.28				-170					
22	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	шт		6	29.42			177						
23	ТЕРм12-10-001-01 Пр Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.		0,01	4792,02	723,98	594,46	48	7	6	65,4	0,65		
24	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	кг		-0,03	26.78				-1					
25	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	шт		-1	17.63				-18					
26	ТСЦ-302-1240	Слоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	шт		1	28.18			28						
27	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	шт		-1	4.74				-5					
28	ТСЦ-507-2630	Пробки ПМ27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	шт		-1	10.01				-10					
29	ТЕР24-01-033-01 Пр Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.		1	38.21	8.77		38	9	0.84	0.94			
30	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	шт		-1	28.28				-28					
31	ТСЦ-302-1835	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	шт		1	237.77			238						
32	ТЕР18-06-003-10 Пр Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.		4	184,01	18,16	17,79	0,3	736	73	71	1	1,66	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-4	32,88				-132					
кран шаровый под приварку														
34	ТЕР16-05-001-01 По Минстрой Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляй, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм// под приварку ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	152,92	15,35	5,85		306	31	12		1,47 2,94	
35	ТСЦ-101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т	-0,0022	31849,77				-70					
36	ТСЦ-507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-4	44,7				-179					
37	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	-0,004	2573,05				-10					
38	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 VALLOMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	777,1				1554					
39	ТЕР16-05-001-02 По Минстрой Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляй, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм// под приварку Ду40мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47 1,47	
40	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т	-0,0011	31424,22				-35					
41	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					
42	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5					
43	ТСЦ-302-1825	Краны шаровые PN25 VALLOMAX под приварку диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	1129,08				1129					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
44	ТЕР16-05-001-02 Пр. Мынсторов Касенович опт 12.11.10 №ЭЗ71-0	Установка вентиляций, задвижек, затворов, клапанов обратных кранов проходных на трубопроводах из стальных труб Диаметром до 50 мм/ под риварку Ду40мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219				1,47	1,47
45	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм. Диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	1000 шт.	-0,002	2573,05			-5						
46	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	77,07			-154						
47	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	т	-0,0011	31424,22			-35						
48	ТСЦ-302-1825	Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	1129,08			1129						
Трубопроводы, запорная арматура														
49	ТЕР16-02-007-01 Пр. Мынсторов Касенович опт 12.11.10 №ЭЗ71-0	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	1 соединение	0,5	201,76	10,94	6,83		101				0,96	0,48
50	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	т	-0,0004	31424,22			-13						
51	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	т	0,0008	31424,22			25						
52	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	77,07			-77						
53	ТСЦ-507-0999	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	71,75			72						
54	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм. Диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	1000 шт.	-0,0005	2573,05			-1						
55	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм. Диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	1000 шт.	0,001	2573,05			3						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>трубопроводы</b>														
56	ТЕР16-02-004-02 Пг. Индустрия Красная, №р от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). ↑ Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,01055	12233,21	809,12	353,46	3,42	129	9	4		72,05 0,76	0,23
57	ТСЦ-302-3283	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). ↑ Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м	-1,055	107,5				-113					
58	ТСЦ-507-2284	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-38х3 мм/76х3,5-38х3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). ↑ Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	5	30,21				151					
59	ТСЦ-507-2280	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-57х5 мм/76х3,5-57х3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). ↑ Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	4	31,02				124					
60	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). ↑ Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м	0,5	173,7				87					
61	ТЕР16-02-004-01 Пг. Индустрия Красная, №р от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). ↑ Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00398	10937,16	683,12	289,92	2,82	44	3	1		60,83 0,24	0,19
62	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). ↑ Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м	-0,398	97,65				-39					
63	ТСЦ-507-2278	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х5-45х4 мм/57х3,5-32х3,0 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). ↑ Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	4	25,86				103					
64	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм/57х3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). ↑ Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	25,4				25					
65	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). ↑ Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м	0,1	136,2				14					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
66	ТЕР16-02-004-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №837-О	Проскладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0562	10937,16	683,12	289,92	2,82	615	38	16		60,83	0,19
67	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	М	-5,62	97,65				-549				3,42	0,01
68	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм//45х3-0-32х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	ШТ.	1	25,12				25					
69	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм//38х3-0-32х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	ШТ.	2	25,12				50					
70	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм//45х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	ШТ.	5	20,4				102					
71	ТСЦ-103-0352	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3,5 мм//48х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	М	3,46	112,46				389					
72	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	М	1,6	80,92				129					
73	ТЕР665-23-1 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №837-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	1000 м3 объема здания	20,081333	3,6	3,6			72	72			0,41	8,23
74	ТЕР16-07-005-02 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №837-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,01055	329,84	67,08	44,91		3	1			5,01	0,05
75	ТЕР16-07-005-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №837-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,06018	171,78	67,08	44,91		10	4	3		5,01	0,3

Установка и демонтаж габаритного имитатора

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
76	ТЕРм65-5-8 Пр. Министрская Красноярска кр от 12.11.10 №237-О	3 Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие ГАБОРИТНОГО иммитатора Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,04	42390,71	3215,52	330,5		1696	129	13		308 12,32	15
77	ТСЦ-302-1175	3 Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-4	350,08				-1400					
78	Цена поставщика	3 Габаритный иммитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы: ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%) ИДС35 п. 4.64. Заготовительные-складские расходы. Материалы: ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	4	929,83				3719					
Итого по разделу 1 Система Т3, 14. Узел учета ГВС					163036								96,23	0,15

Раздел 2. Система В1. Узел учета ХВС

Приборы и оборудование														
79	ТЕРм11-02-022-03 Пр. Министрская Красноярска кр от 12.11.10 №237-О	3 Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм(МФ-5.2.1-Б-25, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	20,69	10,36			41	21			1,03 2,06	
80	Цена поставщика	3 Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0.12-18, 0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл Б) (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы: ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%) ИДС35 п. 4.64. Заготовительные-складские расходы. Материалы: ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт	2	15265,13				30550					
81	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министрская Красноярска кр от 12.11.10 №237-О	3 Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм/25мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединение	2	201,76	10,94	6,83		404	22	14		0,96 1,92	
82	ТСЦ-507-0983	3 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-4	77,07				-308					
83	Цена поставщика	3 Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм ППБ 3056651.003-01 (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы: ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%) ИДС35 п. 4.64. Заготовительные-складские расходы. Материалы: ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	комплект	2	1005,52				2011					
преобразователь избыточного давления														
84	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Министрская Красноярска кр от 12.11.10 №237-О	3 Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
85	101-1703	3 Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
86	108-0081	Бобышки скользящие ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Объемы поставки: строительств. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		-2	17.63								
87	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Объемы поставки: строительств. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		2	12.37				25				
88	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Объемы поставки: строительств. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		-2	4.74				-9				
89	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Объемы поставки: строительств. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		-2	10.01				-20				
90	ТЕР24-01-033-01 Пр.Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установки вентиляций и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Объемы поставки: строительств. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.		2	38.21	8.77			76	18		0.84	1.68
91	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Объемы поставки: строительств. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		-2	28.28				-57				
92	ТСЦ-302-1831	Кран шаровый муфтовый 11БЭ7П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Объемы поставки: строительств. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		2	29.42				59				
93	ТЕРМ 11-02-001-01 Пр.Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор устанавливаемый на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Объемы поставки: строительств. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.		2	14.02	11.74			28	23		1.03	2.06
94	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Объемы поставки: строительств. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг		-0.084	48.82				-4				
95	Цена поставщика	Датчик избыточного давления 4-20мА, 1,6 МПа, МЭ0-1,5 "Корунд-ДИ-001" МДС35 п.4.60 Транспортирные расстояния ПЗ=6%, ОЗГ=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%! МДС35 п.4.64 Заполнительно-смазочные расстояния Оборудование ПЗ=1,2% ОЗГ=1,2%, ЗИ=1,2%, к расх. ЗПМ=1,2%, МАТ=1,2%, ТЗМ=1,2%, ТЗМ=1,2%! МДС35 п.4.68 Специальные меры и указания для электроснабжения КИП/ИД ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.		2	3810.84				7622				
сборочные краны														
96	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа// под краны шаровые Ду15мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Объемы поставки: строительств. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.		0.05	4792.02	723.98	594.46		240	36	30	65.4	3.27
97	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Объемы поставки: строительств. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг		-0.15	26.78				-4				
98	ТСЦ-108-0081	Бобышки скользящие ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Объемы поставки: строительств. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		-5	17.63				-88				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
99	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	5	12,37				62					
100	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-5	4,74				-24					
101	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-5	10,01				-50					
102	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Красноярск, стр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	5	38,21	8,77			191	44			0,84 4,2	
103	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-5	28,28				-141					
104	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовой 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	5	29,42				147					
105	ТЕР18-06-003-10 Пр. Министров Красноярск, стр. от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	184,01	18,16	17,79	0,3	368	36	36	1	1,66 3,32	0,02 0,04
106	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	32,88				-66					
107	ТЕР16-05-001-02 Пр. Министров Красноярск, стр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм /затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	219,26	15,35	7,92		439	31	16		1,47 2,94	
108	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-4	77,07				-308					
109	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	4	89,82				359					
110	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	941,94				1884					
111	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Красноярск, стр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1,5	201,76	10,94	6,83		303	16	10		0,96 1,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
112	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	Т	-0.0012	31424.22				-38					
113	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	Т	0.0024	31424.22				75					
114	ТСЦ-507-0983	Фланцы старые плоские приварные из стали ВС+ЗСП2, ВС+ЗСП3, давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	ШТ	-3	77.07				-231					
115	ТСЦ-507-1000	Фланцы старые плоские приварные из стали ВС+ЗСП2, ВС+ЗСП3, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	ШТ	3	89.82				269					
116	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	1000 ШТ	-0.0015	2573.05				-4					
117	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	1000 ШТ	0.003	2573.05				8					
118	ТЕР16-07-003-03 По Министерству Казачье КР от 12.11.10 №2371-0	Врезка в действующее внутреннее сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм/с установкой кранов шаровых приварных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	1 Врезка	5	140.93	50.84	8.87		705	254	44		4.46	22.3
119	ТСЦ-103-0051	Трубы старые сварные водопроводные с резьбой одиночные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3.2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	М	-2	50.19				-100					
120	ТСЦ-302-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	ШТ	-5	57.69				-288					
121	ТСЦ-302-1623	Краны шаровые РН25 VALLOMEX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	ШТ	5	777.1				3886					
переход сталь-медь														
122	ТЕР16-02-007-01 По Министерству Казачье КР от 12.11.10 №237-0	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	1 соединение	0.5	201.76	10.94	6.83		101	5	3		0.96	0.48
123	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	Т	-0.0004	31424.22				-13					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
124	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	Т	0,0008	31424,22				25					
125	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	77,07				-77					
126	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	89,82				90					
127	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1000 шт.	-0,0005	2573,05				-1					
128	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1000 шт.	0,001	2573,05				3					
129	ТЕРМ12-01-105-04 Гр. Мельстор Крайновр. № от 12.11.10 №237-О	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,001	2348,62	1261,98	552,56	42,36	2	1	1		114 0,11	3,59
130	Цена поставщика	Труба медная Ду54х1,5 ИДС35 п. 4 60. Транспортные расходы. ПЗ=6%. ОЗП=6%. ЭМ=6%. МАТ=6%. ИДС35 п. 4 64. Заготовительные-областные расходы. Материалы ПЗ=2%. ОЗП=2%. ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%. МАТ=2% к расх., ТЗ=2%. ТЗМ=2%. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	м	0,1	2317,66				232					
131	ТЕР16-02-007-01 Гр. Мельстор Крайновр. № от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм/медный Ду50мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 соединение	0,5	201,76	10,94	6,83		101	5	3		0,96 0,48	
132	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	Т	-0,0004	31424,22				-13					
133	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	77,07				-77					
134	Цена поставщика	Фланец медный Ду54х2 ИДС35 п. 4 60. Транспортные расходы. ПЗ=6%. ОЗП=6%. ЭМ=6%. МАТ=6%. ИДС35 п. 4 64. Заготовительные-областные расходы. Материалы ПЗ=2%. ОЗП=2%. ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%. МАТ=2% к расх., ТЗ=2%. ТЗМ=2%. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	шт.	1	1119,04				1119					
135	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1000 шт.	-0,0005	2573,05				-1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
136	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.Общеправительственное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.01874	10937.16	683.12	289.92	2.82	205	13	5		60.83 1.14	0.19
137	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.Общеправительственное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	М	-1.874	97.65				-183					
138	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град с радиусом кривизны R=1.5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм/57х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.Общеправительственное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	ШТ	3	25.4				76					
139	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 67 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.Общеправительственное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	М	1.52	136.2				207					
140	ТСЦ-301-1744	Заглушки стальные бесшовные приварные диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.Общеправительственное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	ШТ	1	12.07				12					
141	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм/32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.Общеправительственное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.02265	10937.16	683.12	289.92	2.82	248	15	7		60.83 1.38	0.19
142	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.Общеправительственное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	М	-2.265	97.65				-221					
143	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град с радиусом кривизны R=1.5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм/32х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.Общеправительственное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	ШТ	5	20.4				102					
144	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.Общеправительственное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	М	1.97	80.92				159					
145	ТЕРР65-23-3 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.Общеправительственное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	1000 м3 объема здания	20.081333 60244*2/6/1000	1.84	1.84			37	37			0.21 4.22	
146	ТЕР16-07-005-01 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.Общеправительственное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.04139	171.78	67.08	44.91		7	3	2		5.01 0.21	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
147	ТЕР65-5.8 Пр. Министр. Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного иммитатора Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7		308 6,16	
148	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	350,08				-700					
149	Цена поставщика	Габаритный иммитатор для МО, фланцевый, Ду=25мм (МДС36 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%), МДС35 п. 4.64. Завозительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗИ=2%, к расх., ЗПИ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 4. Текущие цены	шт.	2	929,83				1860					
<b>Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ХВС</b>					<b>134874</b>								<b>88,23</b>	<b>0,06</b>

**Раздел 3. Демонтажные работы**

150	ТЕР65-14-3 Пр. Министр. Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,06713	477,35	427,72	23,98		32	29	2		43,6 2,93	
151	ТЕР12-01-105-04 Пр. Министр. Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж - Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа. Диаметр труб наружный 55 мм (МДС37 п. 3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (привалено в лом) с разборкой и вывоз на чистый ОЗП=0.5 ЗИ=0.5 к расх., ЗПИ=0.5, МАТ=0 к расх., ТЗ=0.5, ТЗМ=0.5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,001	907,27	630,99	276,28		1	1			57 0,06	1,795
152	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министр. Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж-Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм/фланец медный 50мм-1шт (МДС36 п. 3.1. Демонтаж, разборка внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточных оползней вентиляций) ОЗП=0.4, ЗИ=0.4 к расх., ЗПИ=0.4, МАТ=0 к расх., ТЗ=0.4, ТЗМ=0.4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	0,5	7,11	4,38	2,73		4	3	1		0,384 0,19	
153	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министр. Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж-Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм/7фланцев (МДС36 п. 3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточных оползней вентиляций) ОЗП=0.4, ЗИ=0.4 к расх., ЗПИ=0.4, МАТ=0 к расх., ТЗ=0.4, ТЗМ=0.4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	3,5	7,11	4,38	2,73		25	15	10		0,384 1,34	
154	ТЕР65-3-13 Пр. Министр. Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Снятие задвижек диаметром до 100 мм/50мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	100 шт. арматуры	0,05	944,09	934,89	9,2		47	47			95,3 4,77	0,25 0,01
155	ТЕР16-05-001-01 Пр. Министр. Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм/кран муфтовый Ду25мм (МДС36 п. 3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточных оползней вентиляций) ОЗП=0.4, ЗИ=0.4 к расх., ЗПИ=0.4, МАТ=0 к расх., ТЗ=0.4, ТЗМ=0.4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	8,48	6,14	2,34		8	6	2		0,688 0,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
156	ТЕР16-05-001-01 Пр. Мусатов Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж-Установка вентилялей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм/Кран муфтовый ДУ15мм (ИДСЗв п.3.1: Демонтаж (разборка) внутренних сантехнико-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточной системы, вентиляций) ОЗП=0,4, ЭИ=0,4, МАТ=0,4, ТЗ=0,4, ТЗИ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеплассовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭИ=6,29, ЗТИМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.		1	8,48	6,14	2,34	8	6	2	0,588	0,59	

Демонтаж существующей запорной арматуры (с сохранением арматуры), с последующей установкой

157	ТЕР16-05-001-02 Пр. Мусатов Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж-Установка вентилялей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм/ Клапан обратный ДУ80мм (ИДСЗв п.3.1: Демонтаж (разборка) внутренних сантехнико-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточной системы, вентиляций) ОЗП=0,4, ЭИ=0,4, МАТ=0,4, ТЗ=0,4, ТЗИ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеплассовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭИ=6,29, ЗТИМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.		2	9,31	6,14	3,17	19	13	6	0,588	1,18	
-----	-------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	--	---	------	------	------	----	----	---	-------	------	--

158	ТЕР16-05-001-02 Пр. Мусатов Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж-Установка вентилялей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм/ Клапан обратный ДУ80мм (ИДСЗв п.3.1: Демонтаж (разборка) внутренних сантехнико-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточной системы, вентиляций) ОЗП=0,4, ЭИ=0,4, МАТ=0,4, ТЗ=0,4, ТЗИ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеплассовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭИ=6,29, ЗТИМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.		1	9,31	6,14	3,17	9	6	3	0,588	0,59	
-----	-------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	--	---	------	------	------	---	---	---	-------	------	--

159	ТЕР16-05-001-02 Пр. Мусатов Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж-Установка вентилялей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм/ Клапан обратный ДУ80мм (ИДСЗв п.3.1: Демонтаж (разборка) внутренних сантехнико-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточной системы, вентиляций) ОЗП=0,4, ЭИ=0,4, МАТ=0,4, ТЗ=0,4, ТЗИ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеплассовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭИ=6,29, ЗТИМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.		1	9,31	6,14	3,17	9	6	3	0,588	0,59	
-----	-------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	--	---	------	------	------	---	---	---	-------	------	--

160	ТЕР16-05-001-02 Пр. Мусатов Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж-Установка вентилялей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм/ Кран шаровый муфтовый ДУ80мм (ИДСЗв п.3.1: Демонтаж (разборка) внутренних сантехнико-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточной системы, вентиляций) ОЗП=0,4, ЭИ=0,4, МАТ=0,4, ТЗ=0,4, ТЗИ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеплассовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭИ=6,29, ЗТИМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.		1	9,31	6,14	3,17	9	6	3	0,588	0,59	
-----	-------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	--	---	------	------	------	---	---	---	-------	------	--

161	ТЕР18-06-007-03 Пр. Мусатов Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж-Установка Фильтров диаметром 40 мм (ИДСЗв п.3.1: Демонтаж (разборка) внутренних сантехнико-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточной системы, вентиляций) ОЗП=0,4, ЭИ=0,4, МАТ=0,4, ТЗ=0,4, ТЗИ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеплассовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭИ=6,29, ЗТИМ=22,15, МАТ=4,37	10 фильтров		0,1	100,1	42,38	57,72	0,18	10	4	6	3,968	0,4
-----	-------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	--	-----	-------	-------	-------	------	----	---	---	-------	-----

Итого по разделу 3 Демонтажные работы															
Раздел 4. Дополнительные работы															
Врезки ДУ80мм															
													9548	17,12	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
162	ТЕР16-07-003-07 Пр. Мин-строй Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	1 врезка	2	907.82	82.58	22.15	0.3	1816	165	44	1	7.46 14.92	0.02 0.04
163	ТСЦ-103-0387	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	М	-0.8	198.81				-159					
164	ТСЦ-302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30чбор диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	553.19				-1106					
165	ТЕР16-05-001-03 Пр. Мин-строй Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилялей, задвижек, затворов, клапанов обратных кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	-2	379.77	30.38	14.07	0.3	-760	-61	-28	-1	2.91 -5.82	0.02 -0.04
166	ТЕР16-02-007-03 Пр. Мин-строй Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	284.91	16.64	10.18		285	17	10		1.46 1.46	
МОНТАЖ РАНЕЕ ДЕМОНТИРУЕМОЙ АРМАТУРЫ														
167	ТЕР16-05-001-02 Пр. Мин-строй Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилялей, задвижек, затворов, клапанов обратных кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм// кран балансировочный Ду40мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	219.26	15.35	7.92		439	31	16		1.47 2.94	
168	ТЕР16-05-001-02 Пр. Мин-строй Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилялей, задвижек, затворов, клапанов обратных кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм// клапан обратный Ду50мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	219.26	15.35	7.92		219	15	8		1.47 1.47	
169	ТЕР16-05-001-02 Пр. Мин-строй Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилялей, задвижек, затворов, клапанов обратных кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм// клапан обратный Ду40мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	219.26	15.35	7.92		219	15	8		1.47 1.47	
170	ТЕР16-06-007-03 Пр. Мин-строй Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка фильтров диаметром 40 мм//существующий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	10 фильтров	0.1	7172.67	105.95	144.29	0.45	717	11	14		9.92 0.99	0.03
171	ТСЦ-301-1215	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	690.87				-691					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
172	ТЕР16-05-001-02 Пр. Института Крановое кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм/ кран шаровый муфтовый Ду40мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.		1	219.26	15.35	7.92	219	15	8		1.47	1.47	
173	ТСЦ-509-0966	Прокадки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	1000 шт.	-0.002	2573.05				-5						
174	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	77.07				-154						
175	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	т	-0.0011	31424.22				-35						
Фланцы															
176	ТЕР16-02-007-01 Пр. Института Крановое кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	1 соединенье		1	201.76	10.94	6.83	202	11	7		0.96	0.96	
177	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	т	-0.0008	31424.22				-25						
178	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	т	0.0016	31424.22				50						
179	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	77.07				-154						
180	ТСЦ-507-0999	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	71.75				144						
181	ТСЦ-509-0966	Прокадки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	1000 шт.	-0.001	2573.05				-3						
182	ТСЦ-509-0966	Прокадки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	1000 шт.	0.002	2573.05				5						
Итого по разделу 4 Дополнительные работы															
Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.															
														24806	30.83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
183	ТЕРМ11-06-001-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	3 Щиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1	5,15 5,15	0,04 0,04
184	Цена поставщика	Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЩМП-3-0 IP54 с монтажной платой ИДС35 п. 4-60 Транспортные расходы ПЗ=6%. ЗМ=6%. МАТ=6%. ИДС35 п. 4-64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%. (ОЗП=2%. ЗМ=2%. ЗПМ=2%. МАТ=2%). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	шт	1	5538,99				5539					
185	ТЕРМ08-02-397-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	3 Профиль perforированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,008	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3		10,7 0,09	3,61 0,03
186	ТСЦ-509-0064	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м	0,8	71,04				57					
187	ТЕРМ11-03-001-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	3 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	8	7,44	5,93			60	47			0,52 4,16	
188	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП ИДС35 п. 4-60 Транспортные расходы ПЗ=6%. ЗМ=6%. МАТ=6%. ИДС35 п. 4-64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%. (ОЗП=1,2%. ЗМ=1,2%. МАТ=1,2%). ИДС35 п. 4-55 Стрелка тары и упаковки - для электрооборудования. КИПиА. инструмент ПЗ=1.015. ОЗП=1.015. ЗМ=1.015. МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	шт	1	18488,01				18488					
189	ТЕРМ08-02-411-04 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	3 Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 ввод	4	43,45	11,14			174	45			1,03 4,12	
190	509-0090	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт	-4	7,24				-29					
191	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-25 IP54) 1. Транспортные расходы ПЗ=1,06. ЗМ=1,06. МАТ=1,06). Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%. (ОЗП=2%. ЗМ=2%. МАТ=2%). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	шт.	4	61,63				247					
192	ТЕРМ08-02-411-05 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	3 Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 ввод	2	43,45	11,14			87	22			1,03 2,06	
193	ТСЦ-509-0090	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	7,24				-14					
194	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-29 IP54) 1. Транспортные расходы ПЗ=1,06. ЗМ=1,06. МАТ=1,06). Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%. (ОЗП=2%. ЗМ=2%. МАТ=2%). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	шт.	1	63,79				64					
195	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-42 IP54) 1. Транспортные расходы ПЗ=1,06. ЗМ=1,06. МАТ=1,06). Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%. (ОЗП=2%. ЗМ=2%. МАТ=2%). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	шт.	1	131,91				132					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
196	ТЕРМ08-03-575-01 Пр. Милстроя Кванчюк-р от 12.11.10 №237-0	Прибор или аппарат/установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	1 шт	2	13.49	12.77			27	26			1.12	2.24
197	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А (Трансформные раскобы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06. ЗИ=1.06. МАТ=1.06). МСЗ3 п.4.6+ Заводские раскобы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%. ЗИ=2%. ЗТИ=2%. МАТ=4%. ТЗ=2%. ТЗИ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт.	2	232.46				465					
198	ТЕРМ08-02-152-01 Пр. Милстроя Кванчюк-р от 12.11.10 №237-0	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	1 т	0.00178	33098.92	1118.07	1254.6	31.35	59	2	2		101	2.11
199	ТЕРМ08-02-407-02 Пр. Милстроя Кванчюк-р от 12.11.10 №237-0	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0.03	4052.39	449.03	1604.09	410.14	122	13	48	12	41.5	27.6
200	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм/38х3, 0мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	м	1.03	102.3				105				1.25	0.83
201	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм/48х3, 0мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	м	2.06	102.3				211					
202	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Милстроя Кванчюк-р от 12.11.10 №237-0	Рукава металлические наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0.06	6823.93	375.45	306.56	3.27	409	23	18		34.7	0.22
203	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х (Трансформные раскобы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06. ЗИ=1.06. МАТ=1.06). Заводские раскобы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%. ЗИ=2%. МАТ=3%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	м	6.18	91.85				568					
204	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Милстроя Кванчюк-р от 12.11.10 №237-0	Рукава металлические наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0.03	6823.93	375.45	306.56	3.27	205	11	9		34.7	0.22
205	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (Трансформные раскобы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06. ЗИ=1.06. МАТ=1.06). Заводские раскобы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%. ЗИ=2%. МАТ=3%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	м	3.09	51.95				161					
206	ТЕРМ08-02-409-01 Пр. Милстроя Кванчюк-р от 12.11.10 №237-0	Труба винтапоставов по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (Гофро-труба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0.42	4104.85	257.52	769.47	236.42	1724	108	323	99	23.8	15.91
207	цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (Трансформные раскобы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06. ЗИ=1.06. МАТ=1.06). Заводские раскобы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%. ЗИ=2%. МАТ=3%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	м	43.26	16.6				718					6.66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
208	ТЕРМ08-02-412-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлоческие рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (вита пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ↑ Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,5	1098,2	60,7	4,54	0,15	549	30	2		5,61 2,81	0,01 0,01
209	ТЕРМ08-02-412-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлоческие рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ↑ Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,06	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74 0,4	0,02
210	ТЕРМ08-02-405-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ↑ Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,062	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3 2,37	0,25 0,02
211	ТЕРМ08-02-412-09 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлоческие рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ↑ Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	1,12	381,34	24,78	4,54	0,15	427	28	5		2,29 2,56	0,01 0,01
212	ТЕРМ11-06-002-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ↑ Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,338	170,84	158,1			58	53			12,4 4,19	
213	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1х0,75 МДС35 л + 60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) МДС35 л + 64. Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ↑ Текущие цены	М	1,236	6,47				8					
214	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 МДС35 л + 60. Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) МДС35 л + 64. Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ↑ Текущие цены	М	11,22	40,38				453					
215	Цена поставщика	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat.5E МДС35 л + 60. Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) МДС35 л + 64. Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ↑ Текущие цены	М	128,52	40,55				5211					
216	Цена поставщика	Кабель витая пара УТР 2х24AWG cat.5E МДС35 л + 60. Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) МДС35 л + 64. Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ↑ Текущие цены	М	71,196	38,38				2733					
217	ТЕРМ08-03-545-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ↑ Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	7	250,6	35,81	3,44		1754	251	24		3,31 23,17	

218	Цена поставщика	МДС35 п. 4.60 Транспортырные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п. 4.64 Заемополучительно-срочные расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) МАТ=2% к расч. ТЗ=2% (ЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) + Текущие цены	шт	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
219	Цена поставщика	Коробка распределительная ОЛП 125х125х70 ПР54 МДС35 п. 4.60 Транспортырные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п. 4.64 Заемополучительно-срочные расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) МАТ=2% к расч. ТЗ=2% (ЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) + Текущие цены	шт	1		180,56					181				
220	ТЕРМ11-08-001-03 Пр Индикатора Кваснояр-кр опл 12 11 10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления концов с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) + Текущие цены	100 концов		1,26	183,66	120,92			231	152			10,3	12,98
221	ТЕРМ08-03-574-01 Пр Индикатора Кваснояр-кр опл 12 11 10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) + Текущие цены	100 жил		0,28	5205,82	191,52	4,54	0,15	1458	54	1		16,8	4,7
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.															
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.															
222	ТЕРМ08-02-411-01 Пр Индикатора Кваснояр-кр опл 12 11 10 №237-О	Рукава металлические наружные диаметром до 48 мм/22мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) + Текущие цены	100 м		0,33	6823,93	375,45	306,56	3,27	2252	124	101	1	34,7	11,45
223	Цена поставщика	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х (Транспортырные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06), Заемополучительно-срочные расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) + Текущие цены	М		33,99	91,85				3122					
224	ТЕРМ08-02-411-01 Пр Индикатора Кваснояр-кр опл 12 11 10 №237-О	Рукава металлические наружные диаметром до 48 мм/22мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) + Текущие цены	100 м		0,12	6823,93	375,45	306,56	3,27	819	45	37		34,7	4,16
225	Цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (Транспортырные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06), Заемополучительно-срочные расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) + Текущие цены	М		12,36	51,95				642					
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.															
Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.															
226	ТЕРМ08-02-412-02 Пр Индикатора Кваснояр-кр опл 12 11 10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) + Текущие цены	100 м		0,12	1116,17	72,93	9,07	0,3	134	9	1		6,74	0,81
227	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг-Эк1.5 (МДС35 п. 4.60 Транспортырные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п. 4.64 Заемополучительно-срочные расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) МАТ=2% к расч. ТЗ=2% (ЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) + Текущие цены	М		12,24	40,38				494					
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.															
31903															
25,28															
0,17															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
228	ТЕРм08-02-412-01 Пр. Минстрой Красноярск кр от: 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке. суммарное сечение до 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,33	1098,2	60,7	4,54	0,15	362	20	1		5,61	0,01
229	ТЕРм08-02-412-09 Пр. Минстрой Красноярск кр от: 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке. суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	1,64	381,34	24,78	4,54	0,15	625	41	7		2,29	0,01
230	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%, МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	М	201,96	40,55				8189					
231	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%, МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	М	100,98	38,38				3876					
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.									23286				10,4	0,04
<b>Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.</b>														
232	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстрой Красноярск кр от: 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (При нанесении лакокрасочных материалов вручную способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,016317	345,66	71,56	16,55	0,11	6	1			5,841	0,01
233	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	Т	-0,0002	19552,05				-4					
234	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акркор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	0,2	24,87				5					
235	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстрой Красноярск кр от: 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (за 2 раза) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1, 2. слой ПЗ=2, ОЗП=2, ЭМ=2 к расх., ЗПМ=2, МАТ=2 к расх., ТЗ=2, ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,016317	691,31	143,11	33,1	0,22	11	2	1		11,682	0,02
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.									315				0,45	
<b>Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.</b>														
236	ТЕРп01-11-013-01 Пр. Минстрой Красноярск кр от: 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 токприемник	1	22,1	22,1			22	22			1,5	1,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
237	ТЕРп01 - 11-028-01 Пр. Министров Кварцарь №р от 12.11.10 №231-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ. Предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электротребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2.Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6			0,4	0,4
238	ТЕРп01 - 11-011-01 Пр. Министров Кварцарь №р от 12.11.10 №231-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2.Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5			16	0,32
239	ТЕРп02-01-002-03 Пр. Министров Кварцарь №р от 12.11.10 №231-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобд) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2.Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 система	1	1447,13	1447,13			1447	1447			85	85
240	ТЕРп02-01-002-04 Пр. Министров Кварцарь №р от 12.11.10 №231-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобд) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (10 приборов и датчиков + 4 дискретных 1 реверс) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2.Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 канал	8	141,31	141,31			1130	1130			8,3	66,4
<b>Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.</b>					<b>128333</b>								<b>176,66</b>	
<b>Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.</b>					204 182								426,05	7,9
<b>Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам</b>					206 376								560,69	10,74
<b>В том числе, справочно</b>														
МДС35 пр 1 т 1 п 3 _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях. с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3220/06 пр 2 п 2). ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз 73, 76-77, 145, 147-148, 150, 154)					60				57	367	146	1	33,3165	0,0455
МДС35 пр 1 т 2 п 2 _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях. с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3220/06 пр 2 п 2). ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз 73, 76-77, 145, 147-148, 150, 154)					796				534	263	40	48,4925	2,716	
МДС40 т 2 п 3 _На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), оставленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещений (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02). ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз 236-240)					392				392				23,043	
МДС35 пр 1 т 2 п 5 _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз 222, 224, 226, 228-229)					104				65	40			5,948	0,034
МДС35-IV п 4 7 _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз 3-4, 22, 31-72, 74-75, 20-21, 29-30, 81-82, 92, 104-128, 131-133, 135-144, 146, 90-91, 102-103, 162-182, 232-235)					328				199	129	1		18,048	0,0425
<b>Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах</b>					454 828				158 991	11 132	3 411	560,69	10,74	
<b>Накладные расходы</b>					130 008									
<b>В том числе, справочно</b>														
61% = 72% * 0,85 ФОТ (от 66494) (Поз 236-240)					40 561									
69% = 81% * 0,85 ФОТ (от 4717) (Поз 73, 145, 150, 154)					3 255									
75% = 88% * 0,85 ФОТ (от 19226) (Поз 1, 6-12, 14-19, 23-28, 79, 84-89, 93-94, 96-101, 129, 151, 183, 187, 212, 220)					14 420									
76% = 99% * (0,9 * 0,85) ФОТ (от 111) (Поз 232-235)					84									
89% = 105% * 0,85 ФОТ (от 3187) (Поз 184-186, 189-211, 213-219, 221-231)					27 756									
96% = 113% * 0,85 ФОТ (от 4917) (Поз 76-78, 147-149)					4 720									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
108% =	141%*(0.9*0.85)ФОТ (от 31452) (Поз. 3-5, 22, 31-72, 74-75, 81-83, 92, 104-128, 130-144, 146, 152-153, 155-182)								33 968					
122% =	143%*0.85 ФОТ (от 4298) (Поз. 20-21, 29-30, 90-91, 102-103)								5 244					
Сметная прибыль														
В том числе, справочно:														
32% =	40%*0.8 ФОТ (от 66494) (Поз. 236-240)								21 278					
40% =	50%*0.8 ФОТ (от 4717) (Поз. 73, 145, 150, 154)								1 887					
48% =	60%*0.8 ФОТ (от 24143) (Поз. 76-78, 1, 6-12, 14-19, 23-28, 147-149, 79, 84-89, 93-94, 96-101, 129, 151, 183, 187, 212, 220)								11 589					
52% =	65%*0.8 ФОТ (от 31187) (Поз. 184-186, 189-211, 213-219, 221-231)								16 217					
48% =	70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 111) (Поз. 232-235)								53					
56% =	83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 31452) (Поз. 3-5, 22, 31-72, 74-75, 81-83, 92, 104-128, 130-144, 146, 152-153, 155-182)								17 612					
61% =	89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4298) (Поз. 20-21, 29-30, 90-91, 102-103)								2 622					
<b>Итого по акту:</b>														
Итого по разделу 1	Система Т3, Т4 Узел учета ГВС								163 036				96,23	0,15
Итого по разделу 2	Система В1 Узел учета ХВС								134 874				88,23	0,06
Итого по разделу 3	Демонтажные работы								9 548				17,12	0,01
Итого по разделу 4	Дополнительные работы								24 806				30,83	
Итого по разделу 5	Узел учета, Электротехнические работы								139 993				115,49	10,31
Итого по разделу 6	Узел учета, Электротехнические работы, Подполье, Прокладка Металлорукава								31 903				25,28	0,17
Итого по разделу 7	Узел учета, Электротехнические работы, Подполье, Прокладка кабеля питающего.								23 286				10,4	0,04
Итого по разделу 8	Узел учета, Покрасочные и теплоизоляционные работы								315				0,45	
Итого по разделу 9	Узел учета, Пусконаладочные работы								128 333				176,66	
Итого									656 094				560,69	10,74
В том числе														
Материалы									159 252					
Машины и механизмы									11 132					
ФОТ									162 402					
Сборование									125 453					
Накладные расходы									130 008					
Сметная прибыль									71 258					
ВСЕГО по акту									656 094				560,69	10,74
НДС														
ВСЕГО по акту									118 096,92					
									774 190,92					

**Принял:**

Директор МУП "КОС" \_\_\_\_\_

Е.Н. Борисевич

Главный инженер МУП "КОС" \_\_\_\_\_

И.В. Леготин

Зам. Главного инженера МУП "КОС" \_\_\_\_\_

Е.М. Фурман

Главный бухгалтер МУП "КОС" \_\_\_\_\_

Н.Н. Калинина

Зам. директора МУП "КОС" по экономике \_\_\_\_\_

Н.Б. Третьякова

И.о. Главного энергетика МУП "КОС" \_\_\_\_\_

В.В. Лебедева



Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор \_\_\_\_\_

А.В. Белов

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

Расценки проверены:

СБ МУП "КОС"

СБ ПТО МУП "КОС"

КОВАЛЕВА Г.Г.

*Handwritten signature*