

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -
 Объект - "МО город Норильск р-н Талнах. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Космонавтов д. 17 (подъезд № 2)
 Инвентарный № _____
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Нориск

48
 г. Норильск, р-н Талнах, ул. Космонавтов, д. 17

Форма по ОКУД	Код	0322005
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт) номер		КОС-126/15
дата		26.05.2015г.
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	15.08.2017	01.08.2017	15.08.2017

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 586. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 542 228 руб. без НДС в т.ч. по акту 542 228 руб. без НДС
 639 829,04 руб. с НДС в т.ч. по акту 639 829,04 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе					
						Осн.3/п	Эк.Маш.		3/пМех.	Осн.3/п			Эк.Маш.	3/пМех.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ														
Приборы и оборудование														
1	ТЕРм11-02-022-04 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-50, кл.Б) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	1	68,56	31,09	22,72		69	31	23		3,09 3,09	
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,5-7,5, 0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-50, кл.Б) <i>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	шт	1	17714,95				17715					
3	ТЕР16-02-007-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
4	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-2	77,07				-154					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82				-4					
18	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСП-НСХ Pt100 L80, кл. В с гильзой и бобышкой (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПиА инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938					
датчик избыточного давления.														
19	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2					
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35					
22	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	12,37				25					
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9					
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20					
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ														
25	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	28,28				-57					
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	29,42				59					
28	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82				-4					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001"	шт	2	3810,84				7622					
0		(МДС) n 4 60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%) "Корунд-ДИ-001" (МДС) n 4 64 Автоматизационно-складские расходы; Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%) (МДС) n 4 58 Стоимость тары и укладочных - для электрооборудования, КИПД. инструмента ПЗ=1,01% (ОЗП=1,01%; ЗМ=1,01%; МАТ=1,01%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн.) + Текущие цены												
31	ТЕР16-07-003-06	Гр Минотроп Красновр кр om 12.11.10 №237-0	1	1	590,96	71,18	12,26	0,15	591	71	12	6,43	0,01	0,01
32	103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформованные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенок 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн.) + Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,4	136,2	-54								
33	ТЕР16-05-001-02	Гр Минотроп Красновр кр om 12.11.10 №237-0	1 шт.	-1	219,26	15,35	7,92	-219	-15	-8	1,47	-1,47		
34	ТСП-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30чббр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн.) + Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	350,08	-350								
35	ТЕР16-02-007-01	Гр Минотроп Красновр кр om 12.11.10 №237-0	1	1	201,76	10,94	6,83	202	11	7	0,96	0,96		
36	ТЕР16-02-007-01	Гр Минотроп Красновр кр om 12.11.10 №237-0	1	-0,5	201,76	10,94	6,83	-101	-5	-3	0,96	-0,48		
37	ТЕР16-02-004-03	Гр Минотроп Красновр кр om 12.11.10 №237-0	100 м	0,02791	13562,43	895,59	498,67	379	5,5	379	79,75	2,23	0,37	0,01
38	302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн.) + Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-2,791	116,8	-326								
39	ТСП-507-1980	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм (применительно 89х4,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн.) + Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	7	52,42	367								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	ТСЦ-507-2288	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 80x50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89x3,5-57x3 мм(89x4,5-57x3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	4	36,84				147					
41	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	1,175	243,93				287					
42	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0085 (0,85)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	93	6	2		60,83 0,52	0,19
43	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	-0,85	97,65				-83					
44	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	0,85	136,2				116					
45	ТЕРp65-23-1 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1000 м ³ объема здания	7,526 22578/3*1/1000	3,6	3,6			27	27			0,41 3,09	
46	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,02791	329,84	67,08	44,91		9	2	1		5,01 0,14	
47	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0085	171,78	67,08	44,91		1	1			5,01 0,04	

Установка и демонтаж габаритного имитатора

48	ТЕРp65-5-8 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7		308 6,16	
49	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым штоком для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см ²) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	350,08				-700					
50	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-50мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы: ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	1686,67				3373					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									85967				46,65	0,04

Итого по разделу 1 Система Т1, Т2, Узел учета Т3

Раздел 2. Система Т3, Т4, Узел учета ГВС.

Приборы и оборудование														
51	ТЕРМ11-02-022-03	Потаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемый на	1 шт.	2	20,69	10,36			41	21			1,03	2,06
<small>гп Минстроя Краснояр кр ом 12.11.10 №237-О ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) Фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32</small>														
52	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-	шт	2	15265,12				30530					
<small>(МД35 н 4 60 Транспортивные расходы ПЗ=5% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) 18,0М3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) МД35 н 4 64 Заготовительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%) МД35 н 4 58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПЦА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</small>														
53	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных	1 соединение	2	201,76	10,94	6,83		404	22	14		0,96	1,92
<small>гп Минстроя Краснояр кр ом 12.11.10 №237-О ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</small>														
54	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2,	шт	4	77,07									
<small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</small>														
55	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-25мм	комплект	2	1005,52				2011					
<small>МД35 н 4 64 Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% (МД35 н 4 60 Транспортивные расходы ПЗ=5% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) ЗМ=2% к раск., ЗПМ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены</small>														
Комплект преобразователей														
56	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	10 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4	1,31
<small>гп Минстроя Краснояр кр ом 12.11.10 №237-О ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) (термопреобразователи сопротивлений) квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</small>														
57	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кп	-0,06	26,78									
<small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</small>														
58	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные	шт.	-2	17,63									
<small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</small>														
59	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт.	-2	4,74									
<small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</small>														
60	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2	шт.	-2	10,01									
<small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</small>														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	ТЕРм11-02-001-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
62	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	кг	-0,084	48,82				-4					
63 О	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСП-НСХ Pt100 L60, кл. В с гильзой и бобышкой <i>ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы: ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы: Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015);</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938					
сбросные краны														
64	ТЕРм12-10-001-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
65	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	кг	-0,06	26,78				-2					
66	108-0081	Бобышки скошенные <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-2	17,63				-35					
67	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	2	12,37				25					
68	301-3240	Колпачки-заглушки 1" <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-2	4,74				-9					
69	507-2630	Пробки П-М27х2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-2	10,01				-20					
70	ТЕР24-01-033-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 шт.	2 0,02*100	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
71	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-2	28,28				-57					
72	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	2	29,42				59					
краны шаровые под приварку														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
73	TEP16-05-001-01	ггр Минстроя Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (применительно под приварку ф25)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) квартал 2012 года Q3T=22.15, QM=6.29, QTM=22.15, MAT=4.37	1 шт.	1	152,92	15,35	5,85	153	15		1,47	1,47
74	ТСЦ-101-2575		Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) квартал 2012 года Q3T=22.15, QM=6.29, QTM=22.15, MAT=4.37	1	-0,0011	31849,77			-35				
75	ТСЦ-509-0966		Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) квартал 2012 года Q3T=22.15, QM=6.29, QTM=22.15, MAT=4.37	1000 шт.	-0,002	2573,05			-5				
76	ТСЦ-507-0980		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3п2, ВСт3п3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) квартал 2012 года Q3T=22.15, QM=6.29, QTM=22.15, MAT=4.37	шт	-2	44,7			-89				
77	ТСЦ-302-1823		Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) квартал 2012 года Q3T=22.15, QM=6.29, QTM=22.15, MAT=4.37	шт.	1	777,1			777				
78	TEP16-05-001-02	ггр Минстроя Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (затвор поворотный дисковый стальной) фланцевый Ду50мм)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) квартал 2012 года Q3T=22.15, QM=6.29, QTM=22.15, MAT=4.37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92	219	15		1,47	1,47
79	ТСЦ-507-0983		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3п2, ВСт3п3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) квартал 2012 года Q3T=22.15, QM=6.29, QTM=22.15, MAT=4.37	шт.	-2	77,07			-154				
80	ТСЦ-507-1000		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3п2, ВСт3п3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) квартал 2012 года Q3T=22.15, QM=6.29, QTM=22.15, MAT=4.37	шт.	2	89,82			180				
81	ТСЦ-301-3266		Затворы гидравлические диаметром до 50 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) квартал 2012 года Q3T=22.15, QM=6.29, QTM=22.15, MAT=4.37	шт	1	941,94			942				
82	TEP16-02-004-02	ггр Минстроя Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) квартал 2012 года Q3T=22.15, QM=6.29, QTM=22.15, MAT=4.37	100 м	0,005	12233,21	809,12	353,46	3,42	61		72,05	0,23
83	ТСЦ-302-3293		Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) квартал 2012 года Q3T=22.15, QM=6.29, QTM=22.15, MAT=4.37	м	-0,5	107,5			-54				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
84	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЭМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	шт.	2	26,44				53					
85	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм(76х3,5-57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЭМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	шт.	2	33,06				66					
86	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЭМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	м	0,25	173,7				43					
87	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЭМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00376 (0,045*2+0,118*2+0,05)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	41	3	1		60,83 0,23	0,19
88	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЭМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	м	-0,376	97,65				-37					
89	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм (Применительно 57х3,5-32х2,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЭМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	шт.	2	25,12				50					
90	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм (90-57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЭМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	шт.	2	25,4				51					
91	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЭМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	м	0,05	136,2				7					
92	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (38-32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЭМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00609 (0,059*1+0,55)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	67	4	2		60,83 0,37	0,19
93	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЭМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	м	-0,609	97,65				-59					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
94	TCL-507-1972	Отводы 90 град с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм(3X3)	шт	1	20,4					20				
95	TCL-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм	м	0,55	80,92					45				
96	TEP16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	трудопроводе	0,005	329,84	67,08	44,91			2			5,01	0,03
97	TEP16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	трудопроводе	0,00985	171,78	67,08	44,91			2	1		5,01	0,05
98	TEPp5-5-8	Замена задвижек диаметром 50 мм(Применительно к установке) и снятие габаритного иммитатора(Монтаж-Демонтаж)	шт.	100	42390,71	3215,52	330,5			64	7		308	6,16
99	TCL-302-1175	Задвижки паралельные фланцевые с выдвинным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 3066р диаметром 50 мм	шт.	-2	350,08					-700				
100	Цена поставщика	Габаритный иммитатор для Мф, фланцевый, Ду-25мм	шт	2	929,83					1860				
Итого по разделу 2 Система Т3, Т4, Узел учета ГВС,									64359					27,96
Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.														
Трипоры и оборудование														
101	TEP11-02-022-03	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметры условного прохода до 32 мм (МФ-5 2 1-Б-25, кл Б)	шт.	1	20,69	10,36				21	10		1,03	1,03
102	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромеханичный с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5 2 1-Б-25, кл Б)	шт	1	15265,12					15265				

Пр. Минстроя Краснояр. кр.
от 12.11.10 №237-0

Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно)
1 + Общеотраслевое строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37

Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно)
ММ (МФ-5 2 1-Б-25, кл Б)

Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно)
1 + Общеотраслевое строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37

Пр. Минстроя Краснояр. кр.
от 12.11.10 №237-0

Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно)
1 + Общеотраслевое строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37

Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно)
ЗМ=2% к раск., ЗТМ=2% к раск., МАТ=2% к раск., ТЗМ=2%)

Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно)
1 + Общеотраслевое строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37

Пр. Минстроя Краснояр. кр.
от 12.11.10 №237-0

Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно)
1 + Общеотраслевое строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37

Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно)
1 + Общеотраслевое строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37

Пр. Минстроя Краснояр. кр.
от 12.11.10 №237-0

Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно)
1 + Общеотраслевое строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37

Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно)
1 + Общеотраслевое строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37

Пр. Минстроя Краснояр. кр.
от 12.11.10 №237-0

Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно)
1 + Общеотраслевое строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37

Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно)
1 + Общеотраслевое строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37

Пр. Минстроя Краснояр. кр.
от 12.11.10 №237-0

Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно)
1 + Общеотраслевое строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37

Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно)
1 + Общеотраслевое строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37

Пр. Минстроя Краснояр. кр.
от 12.11.10 №237-0

Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно)
1 + Общеотраслевое строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37

Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно)
1 + Общеотраслевое строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37

Пр. Минстроя Краснояр. кр.
от 12.11.10 №237-0

Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно)
1 + Общеотраслевое строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37

Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно)
1 + Общеотраслевое строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37

Пр. Минстроя Краснояр. кр.
от 12.11.10 №237-0

Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно)
1 + Общеотраслевое строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37

Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно)
1 + Общеотраслевое строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
103	ТЕР16-02-007-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
104	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
105	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм ППБ.305651.003-01 (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1005,52				1006					
преобразователи избыточного давления														
106	ТЕРм12-10-001-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
107	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78				-1					
108	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	17,63				-18					
109	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	12,37				12					
110	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	4,74				-5					
111	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	10,01				-10					
112	ТЕР24-01-033-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка вентиляей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9			0,84 0,84	
113	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	28,28				-28					
114	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	29,42				29					
115	ТЕРм11-02-001-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12			1,03 1,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
129	ТЕР16-07-003-03 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 врезка	2	140,93	50,84	8,87		282	102	18		4,46 8,92	
130	103-0051	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,8	50,19				-40					
131	302-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	57,69				-115					
132	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	777,1				1554					
133	ТЕР16-05-001-03 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм(Применительно под приварку ф65) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14		2,91 2,91	0,02 0,02
134	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0021	31424,22				-66					
135	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	127,62				-255					
136	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,002	5000,27				-10					
137	ТСЦ-302-1827	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	1999,12				1999					
запорная арматура														
138	ТЕР16-02-007-02 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	0,5	246,03	16,64	10,18		123	8	5		1,46 0,73	
139	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0004	31424,22				-13					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
140	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 + Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22.15; 3М=6.29; 3ТМ=22.15; МАТ=4.37	т	0.0008	31424,22	0.00042			25					
141	ТСЦ-507-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 + Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22.15; 3М=6.29; 3ТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	92,02	-1			-92					
142	ТСЦ-507-1001	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 + Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22.15; 3М=6.29; 3ТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	110,58	1			111					
143	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 + Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22.15; 3М=6.29; 3ТМ=22.15; МАТ=4.37	1000 шт.	-0,0005	5000,27	-0,0005			-3					
144	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 + Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22.15; 3М=6.29; 3ТМ=22.15; МАТ=4.37	1000 шт.	0,001	5000,27	0,00052			5					
145	ТЕР16-02-004-02	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ГР. Мушкетер Краснояр. кр. om 12.11.10 №237-0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 + Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22.15; 3М=6.29; 3ТМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0.005	12233,21	(0.5)/100	809,12	353,46	3,42	61	4	2	72,05	0,23
146	302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 + Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22.15; 3М=6.29; 3ТМ=22.15; МАТ=4.37	м	-0,5	107,5	-0,5			-54					
147	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снатов фаски из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 + Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22.15; 3М=6.29; 3ТМ=22.15; МАТ=4.37	м	0,5	173,7	0,5			87					
148	ТЕР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (32мм) ГР. Мушкетер Краснояр. кр. om 12.11.10 №237-0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 + Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22.15; 3М=6.29; 3ТМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,00818	10937,16	(0.0592+0.7)/100	683,12	289,92	2,82	89	6	2	60,83	0,19
149	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 + Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22.15; 3М=6.29; 3ТМ=22.15; МАТ=4.37	м	-0,818	97,65	-0,818			-80					
150	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Dy на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (применительно 32х3.0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 + Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22.15; 3М=6.29; 3ТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	17,85	2			36					

4	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
151	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,7	80,92				57					
152	ТЕРр65-23-3 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	7,526 22578/3*1/1000	1,84	1,84			14	14			0,21 1,58	
153	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,005	329,84	67,08	44,91		2				5,01 0,03	
154	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00818	171,78	67,08	44,91		1	1			5,01 0,04	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
155	ТЕРр65-5-8 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		308 3,08	
156	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	350,08				-350					
157	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (МДС 35 п 4 60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС 35 п 4 64 Заводительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.); ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	929,83				930					
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.									64809				39,71	0,06
Раздел 4. Демонтажные работы														
158	ТЕРр65-14-3 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,02088 (1,97*0,118*1)/100	477,35	427,72	23,98		10	9	1		43,6 0,91	
159	ТЕРр65-14-4 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0254 (1,71*0,83)/100	762,14	640,59	59,84		19	16	2		65,3 1,66	
Итого по разделу 4 Демонтажные работы									1365				2,96	
Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.														
160	ТЕРм11-06-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Щиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1	5,15 5,15	0,04 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
161	Цена поставщика	Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ШМП-3-0 IP54 с монтажной платой (МДС5 п. 4 60 Транспортивные расходы: ПЗ=5%; ОЗП=6%; МАТ=6%; МАТ=2% п. 4 64 Заготовительно-складские расходы: Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; МАТ=2%; Завозительно-складские расходы: Материалы ПЗ=2%; МАТ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)	шт	1	5538,99				5539					
162	ТЕРМ08-02-397-01	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	100 м	0,008	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3	10,7	3,61	0,03
163	ТСП-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка)	м	0,8	71,04				57					
164	ТЕРМ11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, штахт и путях, масса до 5 кг (блоки питания + тепловычислитель)	шт	7	7,44	5,93			52	42		0,52	3,64	
165	О	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП (МДС5 п. 4 60 Транспортивные расходы: ПЗ=6%; ОЗП=6%; МАТ=6%; МАТ=2% п. 4 64 Заготовительно-складские расходы: Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%; МАТ=1,2%; МАТ=1,2%) МДС5 п. 4 56 Стоимость тары и упаковки - для электродуговой, КИПД) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)	шт	1	18488,01				18488					
166	ТЕРМ08-02-411-04	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	шт	6	43,45	11,14			261	67		1,03	6,18	
167	509-0090	Перемычки гибкие, тип ПТС-50	шт	-6	7,24				-43					
168	Цена поставщика	Сальники ввертные (PG-25 IP54) (Транспортивные расходы: ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; МАТ=1,06; МАТ=2%; Завозительно-складские расходы: Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)	шт	5	61,63				308					
169	Цена поставщика	Сальники ввертные (PG-29 IP54) (Транспортивные расходы: ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; МАТ=1,06; МАТ=2%; Завозительно-складские расходы: Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)	шт	1	63,79				64					
170	ТЕРМ08-03-575-01	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф	шт	2	13,49	12,77			27	26		1,12	2,24	
171	Цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А, 10А (Транспортивные расходы: ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; МАТ=1,06; МАТ=2%; МДС5 п. 4 64 Заготовительно-складские расходы: Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; МАТ=2%; Завозительно-складские расходы: Материалы ПЗ=2%; МАТ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)	шт	2	232,46				465					
172	ТЕРМ08-02-152-01	Полка-кронштейн из угловой стали	шт	1	0,00178	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	59	2	0,18	2,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
173	ТЕРм08-02-407-02 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 м	0,01 <i>1/100</i>	4052,39	449,03	1604,09	410,14	41	4	16	4	41,5 0,42	27,6 0,28
174	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	м	1,03 <i>0,01*103</i>	102,3				105					
175	ТЕРм08-02-411-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 м	0,03 <i>(18-15)/100</i>	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9		34,7 1,04	0,22 0,01
176	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х <i>(Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	м	3,09 <i>0,03*103</i>	51,95				161					
177	ТЕРм08-02-409-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом д16) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 м	0,64 <i>64/100</i>	4104,85	257,52	769,47	236,42	2627	165	492	151	23,8 15,23	15,91 10,18
178	цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм <i>(Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	м	65,92 <i>0,64*103</i>	16,6				1094					
179	ТЕРм08-02-412-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм ² (витая пара) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 м	0,64	1098,2	60,7	4,54	0,15	703	39	3		5,61 3,59	0,01 0,01
180	ТЕРм08-02-412-02 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 м	0,06 <i>(1-2+3)/100</i>	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74 0,4	0,02
181	ТЕРм08-02-405-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм ² (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 м	0,062 <i>(1,2+2+3)/100</i>	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3 2,37	0,25 0,02
182	ТЕРм08-02-412-09 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 м	1,15 <i>((1,236/1,03+(11,22+147,9+6 7,626)/1,02- ((0,06+0,062+0,323+0,64)*1 00))/100</i>	381,34	24,78	4,54	0,15	439	28	5		2,29 2,63	0,01 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
194	ТЕРм08-02-412-02 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,15	1116,17	72,93	9,07	0,3	167	11	1		6,74 1,01	0,02
195	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	15,3 0,15*102	40,38				618				1,63	
										2262				

Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.

Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
196	ТЕР13-03-002-04 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01353 (0,9177+0,2337+0,2016)/10 0	345,66	71,56	16,55	0,11	5	1			5,84 0,08	0,01
197	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0002	19552,05									
198	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	0,2 0,0002*1000	24,87				5					
199	ТЕР13-03-002-04 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01353	691,32	143,12	33,1	0,22	9	2			11,68 0,16	0,02
										300			0,37	

Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.

Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.														
200	ТЕРп01-11-013-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 токоприемник	1	22,1	22,1				22	22		1,5 1,5	
201	ТЕРп01-11-028-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6			0,4 0,4	
202	ТЕРп01-11-011-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5			16 0,32	
203	ТЕРп02-01-002-03 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 система	1	1447,13	1447,13			1447	1447			85 85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
204	ТЭР02-01-002-04	Гр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №8237-О	Автоматизированная система управления II категории	каждый канал свыше 10 до 19 дообавлять к расценке (Коды) за	03 (13 приборов и датчиков + 5 дискретных)	ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно):	2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15			1130	1130		8,3	66,4
Итого по разделу 9 Узел учета, пусконаладочные работы.														
Раздел 10. Узел учета проектные работы														
205	СБП9-5-7-4	Длехстадияная разработка проектной документации на АСУТП, количество багов 7, часть проектной документации.	ТО	(Проектование АСУТП заключается в преемстве ранее разработанной АСУТП условиям конкретного объекта управления, от 0,05 до 0,13=0,137 (ОЗП=0,137, ЗМ=0,137 к раск., ЗПМ=0,137, МАТ=0,137 к раск., ТЗ=0,137, ТЗМ=0,137), Гр. одностадийной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8, ЗМ=0,8 к раск., МАТ=0,8 к раск., ТЗ=0,8, ТЗМ=0,8), Складов ПД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5, ЗМ=0,5 к раск., МАТ=0,5 к раск., ТЗ=0,5, ТЗМ=0,5)	ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно):	3 Индекс изменения сметной стоимости проектных работ для проектирования к справочник базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27,19			1680	1680	1680			
Итого прямые затраты по акту в ценах 2011г.														
Итого прямые затраты по акту:														

Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам														
В том числе, справочно:														
10,67	169506	6167	7276	1270	210	414,41	14,43							
1,3	197	150	48			13,447	0,021							
МД35 пр 1 т 3 п 2	3	34	3			3,396								
технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или движущаяся транспортная платформа по внутреннему пути (с учетом АЛ-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15, ЗМ=1,15, ТЗМ=1,15 (Поз 45, 48-49, 98-99, 152, 155-156, 158-159)														
МД35 пр 1 т 2 п 2	688	428	260	55		38,99	3,7135							
технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или движущаяся транспортная платформа по внутреннему пути (с учетом АЛ-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15, ЗМ=1,15, ТЗМ=1,15 (Поз 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 51, 56-62, 64-69, 101, 106-111, 115-116, 118-123, 160, 164, 183, 190, 162-163, 166-167, 170, 172-175, 177, 179-182, 188, 191-192, 194)														
МД40 т 2 п 3	392	392				23,043								
На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), оставленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наливании в зоне производства работ зарождающих помещений (станков, установок, аппаратов, экслюгационного и лабораторного оборудования, оптики, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15, ТЗ=1,15 (Поз 200-204)														
МД35 пр 1 т 2 п 5	30	18	13			1,678	0,008							
электроснабжения ОЗП=1,2, ЗМ=1,2, ТЗМ=1,2 (Поз 192, 194)														
МД35-А/п 4 т 7	133	86	47			7,7805	0,02							
при ремонте и реконструкции зданий и сооружений в новом строительстве ОЗП=1,15, ЗМ=1,15, ТЗМ=1,15 (Поз 3-4, 8-9, 31-44, 46-47, 25-27, 53-54, 73-97, 70-72, 103-104, 127-151, 153-154, 112-114, 124-126, 196-199)														
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах	392457	169632	7987	4651		414,41	14,43							
В том числе, справочно:														
61% = 72% 0,85 ФОТ (от 66494) (Поз 200-204)														
69% = 81% 0,85 ФОТ (от 1683) (Поз 45, 152, 158-159)	40561													
75% = 88% 0,85 ФОТ (от 16481) (Поз 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 51, 56-62, 64-69, 101, 106-111, 115-116, 118-123, 160, 164, 183, 190)	12361													
76% = 99% 0,85 ФОТ (от 111) (Поз 196-199)	84													
89% = 105% 0,85 ФОТ (от 25163) (Поз 161-163, 166-182, 184-189, 191-195)	22396													
96% = 113% 0,85 ФОТ (от 4098) (Поз 48-50, 98-100, 155-157)	3933													
108% = 141% 0,97 ФОТ (от 12426) (Поз 3-5, 8-10, 31-44, 46-47, 53-55, 73-97, 103-105, 127-151, 153-154)	13419													

ИТОГИ ПО АКТУ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
122% = 143%*0.85 ФОТ (от 2148) (Поз. 25-27, 70-72, 112-114, 124-126)										2620					
Сметная прибыль										53237					
В том числе, справочно:										21278					
32% = 40%*0.8 ФОТ (от 66494) (Поз. 200-204)										674					
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 1683) (Поз. 45, 152, 158-159)										9879					
48% = 60%*0.8 ФОТ (от 20579) (Поз. 48-50, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 98-100, 51, 56-62, 64-69, 155-157, 101, 106-111, 115-116, 118-123, 160, 164, 183, 190)										13084					
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 25163) (Поз. 161-163, 166-182, 184-189, 191-195)										53					
48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 111) (Поз. 196-199)										6959					
56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 12426) (Поз. 3-5, 8-10, 31-44, 46-47, 53-55, 73-97, 103-105, 127-151, 153-154)										1310					
61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2148) (Поз. 25-27, 70-72, 112-114, 124-126)										85967			46,65	0,04	
Итого по акту:										64359			27,96		
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ										64809			39,71	0,06	
Итого по разделу 2 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.										1365			2,96		
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.										138999			110,03	14,28	
Итого по разделу 4 Демонтажные работы										10155			8,44	0,05	
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.										2262			1,63		
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.										300			0,37		
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.										128333			176,66		
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы										45679					
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.										542228			414,41	14,43	
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы															
Итого										98978					
В том числе:										7987					
Материалы										174283					
Машины и механизмы										115860					
ФОТ										96534					
Оборудование										53237					
Накладные расходы										542228			414,41	14,43	
Сметная прибыль															
ВСЕГО по акту										97 601,04					
НДС										639 829,04					
ВСЕГО по акту															

Принял:

Директор МУП "КОС"
 Главный инженер МУП "КОС"
 И.о. Главного инженера МУП "КОС"
 Главный бухгалтер МУП "КОС"
 Зам. директора по экономике
 И.о. Главного энергетика МУП "КОС"
 Начальник Службы АСУ
 Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСИК МУП "КОС"



[Handwritten signatures]
 Е.Н. Борисевич
 И.В. Логотин
 Е.М. Фурман
 Н.Н. Калинина
 Н.Б. Третьякова
 В.В. Лебедева
 П.М. Полевик
[Handwritten signature]

Сдал: ООО "СеверСтрой"
 Генеральный директор



А.В. Белов

Расценки проверены
 СМЕТНОЕ БЮРО ИТО МУП «КОС»
 СБ МУП "КОС"
[Handwritten signature]
 И.Г. КАЧАЕВА

