

Утверждена
Постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999г. №100

Инвестор:
(организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик (Генподрядчик): **МУП "КОС"**

Подрядчик (Субподрядчик): **ООО "СеверСтрой"**

Стройка: "МО город Норильск р-н Талнах. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Космонавтов, д.29 (подъезд № 1)"

Вид деятельности
Договор подряда (контракт)

форма	Код
по ОКУД	322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКДП	
номер	КОС-126/15
дата	26.05.2015
Вид операции	

номер документа	дата составления	отчетный период	
		с	по
1	30 апреля 2018 г.	01.04.18	30.04.18

**СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат**

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, объектов видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат		
			с начала проведения работ	с начала года по отчет.месяц включительно	в том числе за отчет.период
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Всего		573371,00	573371,00	573371,00
	в том числе:				
1	Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.Смета № АУТВР-842.		573371,00	573371,00	573371,00
	ИТОГО в текущих ценах		573 371,00	573 371,00	573 371,00
	Итого к оплате			Сумма НДС	103 206,78
					676 577,78

Заказчик (Генподрядчик)

Директор МУП "КОС"




Борисевич Е.Н.

Подрядчик (Субподрядчик)

Генеральный директор ООО "СеверСтрой"



Белов А. В.



Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 по ОКПО _____
 по ОКПО _____

Код
 0322005

Вид деятельности по ОКДП _____

Договор подряда (контракт) номер _____ КС-126/15
 дата _____ 26.05.2015г.

Вид операции _____

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -
 Объект - "МО город Норильск р-н Талнах. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Космонавтов д. 29 (подъезд № 1)
 Инвентарный № _____
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск *р-н Талнах*

ул. Космонавтов д.29 *ЛС*

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	30.04.2018	01.04.2018	30.04.2018

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 842. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

573 371 руб. без НДС в т.ч. по акту _____ 573 371 руб. без НДС
 676 577,78 руб. с НДС в т.ч. по акту _____ 676 577,78 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе					
						Осн.з/п	Эк.Маш.		з/пМех.	Осн.з/п			Эк.Маш.	з/пМех.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ														
Приборы и оборудование														
1	ТЕРм11-02-022-05 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Ротамер, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-80, кл.Б) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	1	110,88	41,45	33,05		111	41	33		4,12	4,12
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 1,2-180,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-80, кл.Б) <i>(МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заводительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i></i>	шт	1	24585,35				24585					
3	ТЕР16-02-007-03 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка фланцевых соединений на стальных фланцевых соединениях диаметром 80 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 соединение	1	284,91	16,64	10,18		285	17	10		1,46	1,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	4	ТСП-507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3п2, ВСт3п3, давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	-2	111,46								
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-80мм	комплект	1	2670,56									
6	ТЕРМ11-02-022-05	Потметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-80, кл Б)	1 шт.	1	110,88	41,45	33,05			41	33		4,12	
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с ВЛ 1.2-180,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-80, кл Б)	шт	1	25423,73									
8	ТЕР16-02-007-03	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм	1 соединение	1	284,91	16,64	10,18			17	10		1,46	
9	ТСП-507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3п2, ВСт3п3, давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	-2	111,46									
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-80мм	комплект	1	2670,56									
11	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
11	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления)	100 шт	0,02	4792,02	723,98	594,46			96	14		65,4	
12	ТСП-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	-0,06	26,78									
13	ТСП-103-0031	Бобышки скошенные	шт.	-2	17,63									
14	ТСП-301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт.	-2	4,74									
Комплект термопреобразователя														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
16	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4					
18	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСП-НСХ Pt100 L80, кл. В с гильзой и бобышкой ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938					
датчик избыточного давления:														
19	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
22	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25					
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ														
25	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 1/2" для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-5					
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59					

1	2	ТЕР11-02-001-01	Присор, устанавливаемый на резьбовых соединениях; масса до 1,5 кг Пр. Мичурин Краевой кр. ом 12.11.10 №237-О	1 шт.	2	14,02	11,74	28	23	1,03	2,06	14	15
28	29	ТСП-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ОМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82			-4				
30	0	Цена поставщика Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МД35 п.4.60. Травмотверные раскаты ПЗ=5%; ОЭТ=6%; ОМ=6%; МАТ=6%); (МД35 п.4.64. Замотвертные раскаты ПЗ=5%; ОЭТ=6%; ОМ=6%; МАТ=6%); (МД35 п.4.58. Стойкость тары и упаковки - для электродобывания; КИЛУА, испытанная ПЗ=1,015 (ОЭТ=1,015; ОМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	3810,84	7622							
31	ТЕР12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под крайня шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общотрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ОМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46	96	14	12	65,4	1,31	
32	101-1703	Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общотрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ОМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2				
33	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общотрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ОМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35				
34	ТСП-302-1236	Стойки стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общотрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ОМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25				
35	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общотрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ОМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9				
36	507-2630	Прокки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общотрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ОМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20				
37	ТЕР4-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ом 12.11.10 №237-О Пр. Мичурин Краевой кр.	1 шт.	2	38,21	8,77		76	18	0,84	1,68		
38	ТСП-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кг18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общотрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ОМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57				
39	ТСП-302-1811	Вентили шаровые муфтовые 1102/1111, диаметром 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общотрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ОМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42								

сборка, воздушники

Трубопроводы, занорная арматура

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
40	ТЕР16-02-007-03 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1,5	284,91	16,64	10,18		427	25	15		1,46 2,19		
41	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0012	31424,22				-38						
42	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	0,0024 0,0012*2	31424,22				75						
43	507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	111,46				-334						
44	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	134,65				404						
45	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,0015	5000,27				-8						
46	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	0,003 0,0015*2	5000,27				15						
трубопроводы														79,75 1,73	0,37 0,01
47	ТЕР16-02-004-03 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,02164 (0,188*3+1,6)/100	13562,43	895,59	498,67	5,5	293	19	11				
48	302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-2,164	116,8				-253						
49	ТСЦ-507-1980	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм (применительно 89х4,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	52,42				157						
50	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,6	243,93				390						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
51	ТЕРp65-23-1	Гр. Минотроя Краснояр. кр. om 12.11.10 №237-О	СИСТЕМЫ Слив и наполнение водой системы: ополнения без осмотра	1000 м3 объема здания	7,56875 3,6	3,6	3,6		27	27	27	0,41	3,1	
52	ТЕР16-07-005-02	Гр. Минотроя Краснояр. кр. om 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм трубопровода	100 м	0,02164 329,84	67,08	44,91		7	7	7	5,01	0,11	
53	ТЕРp65-5-9	Гр. Минотроя Краснояр. кр. om 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 100 мм (применительно установка и снятие габаритного иммитатора.Монтаж- Монтаж)	100 шт.	0,02 67934,44	4405,68	867,55		1359	88	17	422	8,44	
54	ТСЦ-302-1176	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным линдем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30чбр диаметром 80 мм	шт.	-2 553,19				-1106					
55	Цена поставщика	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-80мм (МД35 п. 4 60 Транспортиные расходы П3=6% (03П=6%; 3М=6%; МАТ=6%); МД35 п. 4 64 Заготовительно-складские расходы; Материалы П3=2% (03П=2%; 3М=2% к расх.; 3ТМ=2%; МАТ=2%; Т3М=2%);	шт.	2 3038,17				6076					
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета Т3														
Раздел 2. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.														
Приборы и оборудование														
56	ТЕРМ11-02-022-03	Гр. Минотроя Краснояр. кр. om 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5-2-1-Б-25, кл.Б)	1 шт.	2 20,69	10,36			41	21		1,03	2,06	
57	Цена поставщика	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12- 18,0М3/ч (МФ-5-2-1-Б-25, кл.Б) (МД35 п. 4 60 Транспортиные расходы П3=6% (03П=6%; 3М=6%; МАТ=6%); МД35 п. 4 64 Заготовительно-складские расходы; Оборудование П3=1,2% (03П=1,2%; 3М=1,2%; МАТ=1,2%); МД35 п. 4 68 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,А, инструмента П3=1,015 (03П=1,015; 3М=1,015; МАТ=1,015)	шт.	2 15265,12				30530					
58	ТЕР16-02-007-01	Гр. Минотроя Краснояр. кр. om 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм)	1 соединение	2 201,76	10,94	6,83		404	22	14	0,96	1,92	
59	ТСЦ-507-0983	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-4 77,07				-308					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
60	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм ППБ.305651.003-01 (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	2	1005,52				2011					
комплект преобразователей														
61	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
62	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
63	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
64	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
65	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
66	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
67	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4					
68	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСП-НСХ Р1100 L60, кл. В с гильзой и бобышкой (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938					
сбросные краны														
69	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,04	4792,02	723,98	594,46		192	29	24		65,4 2,62	
70	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,12	26,78				-3					
71	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	17,63				-71					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
84	ТСЦ-101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0011	31849,77				-35					
85	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5					
86	ТСЦ-507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	44,7				-89					
87	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	777,1				777					
Трубопроводы, запорная арматура														
88	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Затвор поворотный дистковый стальной фланцевый Ду50мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47	1,47
89	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
90	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	89,82				180					
91	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	941,94				942					
92	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96	0,96
93	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0008	31424,22				-25					
94	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	0,0016 0,0008*2	31424,22				50					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
95	507-0983	шт.	-2	77,07	-154									
96	ТСЦ-507-1000	шт.	2	89,82	180									
97	509-0966	1000 шт.	-0,001	2573,05	-3									
98	509-0966	1000 шт.	0,002	2573,05	5									
фланцевый переход на медный трубопровод Ду54 (соединение медь/сталь)														
99	ТЕРм12-01-105-04	100 м	0,002	2348,62	1261,98	552,56	42,36	5	3	1			3,59	0,01
100	Протокол согласования стоимости ДС	шт	2	1036,87	2074									
99	Пр. Исполн. Квасов, кр. от 12.11.10 №237-0	100 м	0,12/100					5	3	1			0,23	0,01
100	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм	100 м	0,005	12233,21	809,12	353,46	3,42	61	4	2			72,05	0,23
101	Пр. Исполн. Квасов, кр. от 12.11.10 №237-0	100 м	0,005	12233,21	809,12	353,46	3,42	61	4	2			72,05	0,23
102	ТСЦ-302-3293	м	-0,5	107,5	-54									
103	ТСЦ-507-2283	шт.	2	26,44	53									
104	ТСЦ-507-2279	шт.	2	33,06	66									

Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, диаметр 50 мм, давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), индекс к позиции(справочно):
квартал 2012 года 03Т=22, 15; 0М=6,29; 3ТМ=22, 15; МАТ=4,37

Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, диаметр 50 мм, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), индекс к позиции(справочно):
квартал 2012 года 03Т=22, 15; 0М=6,29; 3ТМ=22, 15; МАТ=4,37

Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметр 50 мм
Индекс к позиции(справочно):
квартал 2012 года 03Т=22, 15; 0М=6,29; 3ТМ=22, 15; МАТ=4,37

Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметр 50 мм
Индекс к позиции(справочно):
квартал 2012 года 03Т=22, 15; 0М=6,29; 3ТМ=22, 15; МАТ=4,37

Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм
Индекс к позиции(справочно):
квартал 2012 года 03Т=22, 15; 0М=6,29; 3ТМ=22, 15; МАТ=4,37

Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм
Индекс к позиции(справочно):
квартал 2012 года 03Т=22, 15; 0М=6,29; 3ТМ=22, 15; МАТ=4,37

Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметр условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм
Индекс к позиции(справочно):
квартал 2012 года 03Т=22, 15; 0М=6,29; 3ТМ=22, 15; МАТ=4,37

Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметр условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3,5 мм
Индекс к позиции(справочно):
квартал 2012 года 03Т=22, 15; 0М=6,29; 3ТМ=22, 15; МАТ=4,37

1 Общепрокатное предприятие. Индекс перевода в текущие цены на 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
105	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,25	173,7				43					
106	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министра Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01939 (0,045*3+0,118*3+1,45)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	212	13	6		60,83 1,18	0,19
107	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-1,939	97,65				-189					
108	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм (Применительно 57х3,5-32х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	25,12				75					
109	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм (90-57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	25,4				76					
110	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,45	136,2				197					
111	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министра Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (38-32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00605 (0,075*1+0,53)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	66	4	2		60,83 0,37	0,19
112	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,605	97,65				-59					
113	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм(38х3,0мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	17,85				18					
	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37			3,53	33,92								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
124	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм ППБ.305651.003-01 (МДСЗ5 п. 4.60. Транспортные расходы: ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); (МДСЗ5 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1005,52				1006					
преобразователи избыточного давления														
125	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.		0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65
126	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг		-0,03	26,78				-1				
127	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-1	17,63				-18				
128	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		1	12,37				12				
129	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-1	4,74				-5				
130	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-1	10,01				-10				
131	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		1	38,21	8,77			38	9			0,84 0,84
132	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-1	28,28				-28				
133	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		1	29,42				29				
134	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		1	14,02	11,74			14	12			1,03 1,03
135	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг		-0,042	48,82				-2				

15 *														
14														
13														
12														
11														
10	3811													
9														
8														
7														
6														
5														
4														
3														
2														
1														
136	Цена поставщика													
0														
137	ТЕР12-10-001-01 Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15; QM=6,29; ZTM=22,15; MAT=4,37	100 шт.	0,03	4792,02	723,98	594,46	144	22	18	65,4	1,96			
138	101-1703 Прокладки резиновые (пастина техническая пресованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15; QM=6,29; ZTM=22,15; MAT=4,37	КГ	-0,09	26,78			-2							
139	108-0081 Бобышки кошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15; QM=6,29; ZTM=22,15; MAT=4,37	шт.	-3	17,63			-53							
140	ТЦП-302-1236 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15; QM=6,29; ZTM=22,15; MAT=4,37	шт.	3	12,37			37							
141	301-3240 Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15; QM=6,29; ZTM=22,15; MAT=4,37	шт.	-3	4,74			-14							
142	507-2630 Прокки П-М2Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15; QM=6,29; ZTM=22,15; MAT=4,37	шт.	-3	10,01			-30							
143	ТЕР24-01-033-01 Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых Пр. Министрв Краснояр.кр. ом 12.11.10 №8237-0	1 шт.	3	38,21	8,77		115	26		0,84	2,52			
144	ТЦП-302-1342 Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15; QM=6,29; ZTM=22,15; MAT=4,37	шт.	-3	28,28			-85							
145	ТЦП-302-1831 Края шаровой муфтовой 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15; QM=6,29; ZTM=22,15; MAT=4,37	шт.	3	29,42			88							
Краны шаровые под приварку														
146	ТЕР16-07-003-03 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и воздухоотводчика диаметром 25 мм Пр. Министрв Краснояр.кр. ом 12.11.10 №8237-0	1 врезка	2	140,93	50,84	8,87	282	102	18	4,46	8,92			
147	103 0054 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой очинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15; QM=6,29; ZTM=22,15; MAT=4,37	М	0,9	60,40			40							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
148	302-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,8 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	57,69				-115					
149	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	777,1				1554					
150	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Кран шаровый под приварку Ду50мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92	219	15	8			1,47	1,47
151	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0011	31424,22				-35					
152	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5					
153	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
154	ТСЦ-302-1826	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	1231,81				1232					
запорная арматура														
155	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96	0,96
156	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0008	31424,22				-25					
157	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	0,0016 0,0008*2	31424,22				50					
158	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
170	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	0,65	80,92				53					
171	ТЕРр65-23-3 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1000 м3 объема здания	7,56875 302754*1/1000	1,84	1,84		14	14				0,21 1,59	
172	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,01368 0,00768+0,006	171,78	67,08	44,91	2	1	1			5,01 0,07	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
173	ТЕРр65-5-8 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		308 3,08	
174	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	350,08				-350					
175	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	929,83				930					
									60985				37,57	
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.														
Раздел 4. Демонтажные работы														
176	ТЕРм12-01-105-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж - Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм (МДС37 п.3.2.1 Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0.3; ЭМ=0.3 к расх.; ЗПМ=0.3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.3; ТЗМ=0.3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,0416 (3,86+0,1*3)/100	544,36	378,59	165,77	12,71	23	16	7	1	34,2 1,42	1,08 0,04
									1170				1,92	0,05
Итого по разделу 4 Демонтажные работы														
Раздел 5. Дополнительные работы														
177	ТЕР16-02-004-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм, труба, отвод б/у ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00388 (0,2+0,188*1)/100	13562,43	895,59	498,67	5,5	53	3	2		79,75 0,31	0,37
178	302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	-0,388	116,8				-45					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
179	ТЕР18-06-007-06	Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фильтров диаметром 80 мм. Фильтр 6ly	Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	10 фильтров	0.1	11483.56	160.63	225.24	3.27	1148	16	15.04	0.22
180	301-1218	квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем	Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	шт.	-1	1106.87				-1107			
Итого по разделу 5 Долгостроительные работы														
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы.														
181	ТЕРм11-06-001-01	Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Цисты и пульты, масса до 50 кг	Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	1 шт.	1	237.05	52.48	17.96	0.59	237	52	18	1
182	Протокол		Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания		шт	1	4676.25				4676			
182	согласованная стоимость ДС		Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания		шт	1	4676.25							
183	ТЕРм08-02-397-01	Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	100 м	0.008	1599.08	115.77	329.12	53.64	13	1	10.7	3.61
184	ТСЦ-509-0064	квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	Профиль монтажный (DIN-рейка)	Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	м	0.8	71.04				57		0.09	0.03
185	ТЕРм11-03-001-01	Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, цистах и пультах, масса до 5 кг (блоки питания + тепловычислитель)	Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	1 шт.	7	7.44	5.93			52	42	0.52	3.64
186	Цена поставщика		Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП		шт	1	18488.01							
187	ТЕРм08-02-411-04	Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлопучка до 27 мм	Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	1 ввод	6	43.45	11.14			261	67	1.03	6.18
188	509-0090	квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	Перемычки гибкие, тип ПТС-50	Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	шт.	-6	7.24				-43			
189	Протокол		Салынки ввертные (РГ-25 ПР54)		шт.	5	32.19				161			
	согласованная стоимость ДС		Салынки ввертные (РГ-25 ПР54)		шт.	5	32.19							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
190	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (PG-29 IP54) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.		1	59,34				59						
191	ТЕРМ08-03-575-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		2	13,49	12,77			27	26		1,12 2,24			
192	Протокол согласования стоимости ДС	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.		2	201,57				403						
193	ТЕРМ08-02-152-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 т			0,00178 0,89*2/1000	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	59	2	2	101 0,18	2,11	
194	ТЕРМ08-02-407-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м			0,01 1/100	4052,39	449,03	1604,09	410,14	41	4	16	4	41,5 0,42	27,6 0,28
195	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м			1,03 0,01*103	102,3				105					
196	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м			0,03	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9	34,7 1,04	0,22 0,01	
197	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м			3,09 3*1,03	39,93				123					
198	ТЕРМ08-02-409-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м			0,555 55,5/100	4104,85	257,52	769,47	236,42	2278	143	427	131	23,8 13,21	15,91 8,83
199	Протокол согласования стоимости ДС	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м			57,165 0,555*103	6,63				379					
200	ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м			0,555	1098,2	60,7	4,54	0,15	610	34	3	5,61 3,11	0,01 0,01	

1	2	ТЕРМ08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ)	100 м	0,06 1116,17 72,93 9,07 0,3	67 4 1	0,02 6,74 0,4	15
2	3	ТЕРМ08-02-405-01	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ)	100 м	0,062 2353,1 414,41 293,18 3,72	146 26 18	0,26 38,3 2,37 0,02	202
3	4	ТЕРМ08-02-412-09	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,945 381,34 24,78 4,54 0,15	360 23 4	0,01 2,29 2,16 0,01	203
4	5	ТЕРМ11-06-002-02	Электрические проводки в щитах и пультых малобарачных	100 м	0,333 170,84 158,1	57 53	12,4 4,13	204
5	6	Провод силовой ПВ 1X0,75	Провод силовой ПВ 1X0,75	М	1,236 5,39	7		205
6	7	Кабель силовой ВВГнг 3X1,5	Кабель силовой ВВГнг 3X1,5	М	11,22 34,29	385		206
7	8	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E	М	126,99 16,56	2103		207
8	9	Кабель витая пара UTP 2X24AWG cat 5E	Кабель витая пара UTP 2X24AWG cat 5E	М	59,976 8,58	515		208
9	10	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10	1 шт.	250,6 35,81 3,44	179 17	3,31 16,55	209
10	11	Коробка распределительная 85x85x40 IP54	Коробка распределительная 85x85x40 IP54	шт	5 40,31	202		210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
211	ТЕРм11-08-001-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 концов	1,31 131/100	183,66	120,92			241	158			10,3 13,49	
212	ТЕРм08-03-574-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 жил	0,32 32/100	5205,82	191,52	4,54	0,15	1666	61	1		16,8 5,38	0,01
									127292				107,65	12,46
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы.														
Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
213	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,25 (25/100)	6823,93	375,45	306,56	3,27	1706	94	77	1	34,7 8,68	0,22 0,06
214	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	м	25,75 0,25*103	39,93				1028				14,06	0,1
									16667					
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Раздел 8. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.														
215	ТЕРм08-02-412-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,25	1116,17	72,93	9,07	0,3	279	18	2		6,74 1,69	0,02 0,01
216	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	м	25,5 0,25*102	34,29				874				2,74	0,01
									3578					
Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.														
Раздел 9. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
217	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Грунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,013027 (0,6052+0,5129+0,1846)/100	345,66	71,56	16,55	0,11	5	1			5,84 0,08	0,01
218	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0002	19552,05				-4					
219	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акророр-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	0,2 0,0002*1000	24,87				5					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
220	TEP13-03-002-04	Грунтовка металлических поверхностей за один раз Грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) [При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗТ=1,1; ТЗ=1,1; ОЗТ=2; ОЗТ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2] ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Сметное количество, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	окрашиваемой поверхности	100 м2	0,013027	691,32	143,12	33,1	0,22	9	2	11,68	0,15	0,02
Итого по разделу 9 Узел учета, Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 10 Узел учета, Пусконаладочные работы.														
221	TEP01-11-013-01	Измерение сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗТ=22,15	1 токоприемник	1	22,1	22,1				22	22	1,5	1,5	
222	TEP01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутиционным аппаратам и электроприборам 2. Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗТ=22,15	1 линия	1	5,89	5,89				6	6	0,4	0,4	
223	TEP01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземляемыми заземляемыми элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗТ=22,15	100 точек	0,02	235,68	235,68				5	5	0,32	16	
224	TEP02-01-002-03	Автоматизированная система управления II категории Технической сложности с количеством каналов (коэф.) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗТ=22,15	1 система	1	1447,13	1447,13				1447	1447	85	85	
225	TEP02-01-002-04	Автоматизированная система управления II категории Технической сложности с количеством каналов (коэф.) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗТ=22,15	1 канал	8	141,31	141,31				1130	1130	8,3	66,4	
Итого по разделу 10 Узел учета, Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 11 Узел учета проектные работы														
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.														
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам														
В том числе, справочно:														

ИТОГИ ПО АКТУ:

9,38	338,52	138	967	6298	185171	1680,17	1680,17	1680,17	1680,17	45679				
12,68	433,07	185	1380	7471	186757									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
МДС35 пр. 1т. 1 п. 3 _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 40-50, 52, 25-27, 37-39, 58-59, 78-98, 101-116, 75-77, 122-123, 146-161, 164-170, 172, 131-133, 143-145, 177-180, 217-220)	220	160	60										14,5775	0,0105
МДС35 пр. 1т. 3 п. 2 _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 51, 53-54, 117-118, 171, 173-174)	38	34	4										3,3555	
МДС35 пр. 1т. 2 п. 2 _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 56, 61-67, 69-74, 99, 120, 125-130, 134-135, 137-142, 162, 176, 181, 185, 204, 211, 183-184, 187-188, 191, 193-196, 198, 200-203, 209, 212-213, 215)	734	464	269								48		42,308	3,2725
МДС40 т. 2 п. 3 _На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 221-225)	392	392											23,043	
МДС35 пр. 1 т. 2 п. 5 _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 213, 215)	52	30	21										2,8	0,018
МДС35-IV п. 4. 7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 40-50, 52, 25-27, 37-39, 58-59, 78-98, 101-116, 75-77, 122-123, 146-161, 164-170, 172, 131-133, 143-145, 177-180, 217-220)	150	93	58										8,436	0,01
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах	418007	173950	8680								4097		433,07	12,68
Накладные расходы	100103													
В том числе, справочно:	40561													
61% = 72%*0.85 ФОТ (от 66494) (Поз. 221-225)	718													
69% = 81%*0.85 ФОТ (от 1041) (Поз. 51, 171)	14254													
75% = 88%*0.85 ФОТ (от 19005) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 56, 61-67, 69-74, 99-100, 120, 125-130, 134-135, 137-142, 162-163, 176, 181, 185, 204, 211)	84													
76% = 99%*(0.9*0.85) ФОТ (от 111) (Поз. 217-220)	22630													
89% = 105%*0.85 ФОТ (от 25428) (Поз. 182-184, 187-203, 205-210, 212-216)	4508													
96% = 113%*0.85 ФОТ (от 4696) (Поз. 53-55, 117-119, 173-175)	12917													
108% = 141%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11961) (Поз. 3-5, 8-10, 40-50, 52, 58-60, 78-98, 101-116, 122-124, 146-161, 164-170, 172, 177-180)	4431													
122% = 143%*0.85 ФОТ (от 3632) (Поз. 25-27, 37-39, 75-77, 131-133, 143-145)	55261													
Сметная прибыль	21278													
В том числе, справочно:	417													
32% = 40%*0.8 ФОТ (от 66494) (Поз. 221-225)	11377													
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 1041) (Поз. 51, 171)	13222													
48% = 60%*0.8 ФОТ (от 23701) (Поз. 53-55, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 117-119, 56, 61-67, 69-74, 99-100, 173-175, 120, 125-130, 134-135, 137-142, 162-163, 176, 181, 185, 204, 211)	53													
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 25428) (Поз. 182-184, 187-203, 205-210, 212-216)	6698													
48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 111) (Поз. 217-220)	2216													
56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11961) (Поз. 3-5, 8-10, 40-50, 52, 58-60, 78-98, 101-116, 122-124, 146-161, 164-170, 172, 177-180)														
61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3632) (Поз. 25-27, 37-39, 75-77, 131-133, 143-145)														
Итого по акту:	108160												51,28	0,01
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ	79160												38,02	0,01
Итого по разделу 2 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.	60985												37,57	
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.	1170												1,92	0,05
Итого по разделу 4 Демонтажные работы	2047												2,81	0,04
Итого по разделу 5 Дополнительные работы	127292												107,65	12,46
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы.	16667												14,06	0,1
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава	3578												2,74	0,01
Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.	300												0,36	
Итого по разделу 9 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.	128333												176,66	
Итого по разделу 10 Узел учета. Пусконаладочные работы.														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу 11 Узел учета проектные работы									45679					
Итого									573371				433,07	12,68
В том числе:														
Материалы									105776					
Машины и механизмы									8680					
ФОТ									178047					
Оборудование									129601					
Накладные расходы									100103					
Сметная прибыль									55261					
ВСЕГО по акту									573371				433,07	12,68
НДС										103 206,78				
ВСЕГО по акту										676 577,78				

Принял:

Директор МУП "КОС"



[Signature]
Е.Н.Борисевич

Главный инженер МУП "КОС"

[Signature]
И.В. Леготин

Главный бухгалтер МУП "КОС"

[Signature]
Н.Н.Калинина

Заместитель директора по экономике

[Signature]
Н.Б.Евсюкова

Главный энергетик МУП "КОС"

[Signature]
В.В.Дацюк

Начальник ЦАС

[Signature]
П.М.Полевик

Начальник службы ЭРНС ТВСик МУП "КОС"

[Signature]
Н.И.Сергеева

Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСик МУП "КОС"

[Signature]
Ю.А.Ремоченко

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор



[Signature]
А.В. Белов

Расценки проверены:

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
СБ ПТО МУП «КОС»
КОВАЛЕВА Г.Г. *[Signature]*

СБ МУП "КОС"