

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -
 Объект - "МО город Норильск р-н Талнах. Многоквартирный жилой д/м по адресу ул.Космонавтов д. 29 (подъезд № 2)
 Инвентарный № _____
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

р-н Стаханов, ул. Космонавтов, д. 29 подъезд

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	КОС-126/15
дата	26.05.2015г.
Вид операции	

Договор подряда (контракт)

Номер документа	Отчетный период	
	с	по
1	01.07.2018	20.07.2018

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 843. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 549 854 руб. без НДС в т.ч. по акту 549 854 руб. без НДС
 648 827,72 руб. с НДС в т.ч. по акту 648 827,72 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					В том числе		Всего	В том числе		Всего				
					Осн.З/п	Эк.Маш. З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш. З/пМех.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ														
Приборы и оборудование														
1	ТЕРМ11-02-022-05 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-80, кл.Б) ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на I квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,3*	шт.	1	110,88	41,45	33,05		111	41	33		4,12	4,12
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 1,2-180, 0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-80, кл.Б) (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=3%; МАТ=6%) ИДС35 п.4.64 Заводские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%). ИДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, кг/шт. инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	24585,35			24585						
3	ТЕР16-02-007-03 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальные трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на I квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,3*	1 соединение	1	284,91	16,64	10,18		285	17	10		1,46	1,46
4	ТСЦ-507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на I квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,3*	шт.	-2	111,46			-223						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-80мм (МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы, материалы ПЗ=2% (ОЗТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	комплект		2670,56				2671					
6	ТЕРМ11-02-022-05 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-80, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		110,88	41,45	33,05	111	41	33			4,12	4,12
7	О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 1.2- 180 Ом3Ч (МФ-5.2.1-Б-Р-80, кл Б) (МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗТ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.98 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПЦА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗТ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт		25423,73			25424						
8	ТЕР16-02-007-03 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение		284,91	16,64	10,18	285	17	10			1,46	1,46
9	ТСЦ-507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		111,46			-223						
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-80мм (МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы, материалы ПЗ=2% (ОЗТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	комплект		2670,56			2671						
Комплект термообразователей														
11	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термообразователи сопротивлений) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46	96	14	12			65,4	1,31
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78			-2						
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки окованные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63			-35						
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74			-9						
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01			-20						
16	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	ДО 1,5 кг Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74		28	23				1,03	2,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4					
18	Цена поставщика	Комплект термореобразователей КТП-НСХ Р1100 L80, кл. В с гильзой и бобышкой (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Завоуполнительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.56 Стопимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПЛА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938					
датчик избыточного давления:														
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
22	ТСЦ-302-1236	Стонги стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25					
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ														
25	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57					
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровый муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59					
28	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4					

1	2	3	4	5	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" ИДСЗ5 п.4.60. Гранулярные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДСЗ5 п.4.64. Зависимые расходы. Оборудование ПЗ=1,2% ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%; ИДСЗ5 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КПИД, используемая ПЗ=1,015; ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 текущие цены	шт			3810,84				7622					
Оборуд. воздушники															
31	ТЕРМ2-10-001-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на основное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование строительного. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.		0,04	4792,02	723,98	594,46		192	29	24		65,4 2,62	
32	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование строительного. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг		-0,12	26,78				-3					
33	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование строительного. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-4	17,63				-71					
34	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование строительного. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		4	12,37				49					
35	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование строительного. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-4	4,74				-19					
36	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование строительного. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-4	10,01				-40					
37	ТЕР24-01-033-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование строительного. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		4 0,04 100	38,21	8,77			153	35			0,84 3,36	
38	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование строительного. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-4	28,28				-113					
39	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11БЭ7П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование строительного. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		4	29,42				118					
Трубопроводы, запорная арматура															
40	ТЕР16-02-007-03 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование строительного. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение		2	284,91	16,64	10,18		570	33	20		1,46 2,92	
41	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование строительного. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т		-0,0116	31424,22				-50					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	Т	0,0032 0,0016*2	31424,22				101					
43	507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	111,46				-446					
44	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	134,65				539					
45	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,002	5000,27				-10					
46	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	0,004 0,002*2	5000,27				20					
Трубопроводы														
47	ТЕР16-02-004-03 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,02878 (0,166*6+1,75)/100	13562,43	895,59	498,67	5,5	390		14		79,75 2,3	0,37 0,01
48	302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-2,878	116,8				-336					
49	ТСЦ-507-1980	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 1€ МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм (применительно 89х4,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	6	52,42				315					
50	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,75	243,93				427					
51	ТЕРp65-23-1 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра СИСТЕМЫ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	7,56875 302754*1/1000	3,6	3,6			27	27			0,41 3,1	
52	ТЕР16-07-005-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,03038 0,02878*0,0016	329,84	67,08	44,91		10	2	1		5,01 0,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	ТЕРм5-5-9 Пр. Мынстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-С	Смена задвижек диаметром 100 мм (Применительно установка и снятие габаритного иммитатора)Демонтаж- (Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	67934,44	4405,68	967,55		1359	88			422 8,44	
54	ТСЦ-302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвухным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	553,19				-1106					
55	Цена поставщика	Габаритный иммитатор для МФ. фланцевый, ДУ-80мм МДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЭГ=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4. Текущие цены	шт	2	3038,17				6076					
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета Т3														
Раздел 2. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.														
Приборы и оборудование														
56	ТЕРм11-02-022-У3 Пр. Мынстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-С	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	20,69	10,36			41	21			1,03 2,06	
57	О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0.12- 18.0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) МДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЭГ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%; МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПы, инструмента ПЗ=1,015; ОЭГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4. Текущие цены	шт	2	15265,12				30530					
58	ТЕР16-02-007-С- Пр. Мынстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-С	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	2	201,76	10,94	6,83		404	22	14		0,96 1,92	
59	ТСЦ-607-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	77,07				-308					
60	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2. №3 Ду-25мм ППБ. 305651.003-01 МДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЭГ=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4. Текущие цены	комплект	2	1005,52				2011					
Комплект преобразователей														
61	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Мынстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-С	Бойбышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
63	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
64	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
65	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
66	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
67	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4					
68	Цена поставщика	Комплект терморезервуаров КТСП-НСХ Рч100 L60, кл. В с гильзой и бобышкой ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,А, инструментов ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938					

сборные краны

69	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,04	4792,02	723,98	594,46		192	29	24		65,4 2,62	
70	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,12	26,78				-3					
71	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	17,63				-71					
72	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	12,37				49					
73	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	4,74				-19					
74	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	10,01				-40					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75	ТЕР24-01-033-01 Пр.Министрская Краевая ул. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	0,04*100	38,21	8,77			153	35			0,84 3,36	
76	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15мм18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	28,28				-113					
77	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11БЭ7Г1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	29,42				118					
Краны шаровые под приварку														
78	ТЕР16-05-001-01 Пр.Министрская Краевая ул. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (Триментально под приварку Ф25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		152,92	15,35	5,85		153	15	6		1,47 1,47	
79	ТСЦ-101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0011	31849,77				-35					
80	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5					
81	ТСЦ-507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	44,7				-89					
82	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	777,1				777					
Трубопроводы, запорная арматура														
83	ТЕР16-05-001-02 Пр.Министрская Краевая ул. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47 1,47	
84	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
85	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	89,82				180					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
86	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	941,94									
87	ТЕРМ12-01-105-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Фланцевый переход на медный трубопровод Ду5 (соединение медь/сталь) Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, Диаметр труб наружный 55 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,002 (0,1*3)/100	2348,62	1261,98	552,56	42,36			1		114	3,59
88	Протокол согласования стоимости ДС	Фланец медный Ду 54 (ИДС-35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС-35 п.4.64. Заготовительные-кладовые расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.); ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	1036,87				2074					0,23
Трубопроводы														
89	ТЕР16-02-004-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,005 (0,055*2+0,07*2+0,25)/100	12233,21	809,12	353,46	3,42			4	2	72,05	0,23
90	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,5	107,5					-54				
91	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	26,44									
92	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм(76х3,5-57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	33,06									
93	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,25	173,7					43				
94	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00626 (0,045*2+0,118*2+0,3)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82			4	2	60,83	0,19
95	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,626	97,65					-61				
96	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм (Применительно 57х3,5-32х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт	2	25,12					50				

1	2	3	4	5	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
97	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм (90-57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		2	25,4				51					
98	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м		0,3	136,2				41					
99	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министров Краснодар-кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (38-32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00605 (0,075*+0,53/100)	10937,16	633,12	289,92	2,82	66	4	2		60,83 0,37	0,19	
100	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м		-0,605	97,65				-59					
101	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм(38х3,0мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		1	17,85				18					
102	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м		0,53	80,92				43					
103	ТЕР16-07-005-02 Пр. Министров Краснодар-кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0005	329,84	57,08				2			5,01 0,03		
104	ТЕР16-07-005-01 Пр. Министров Краснодар-кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01231 0,00605*0,00626	171,78	57,08				2	1	1	5,01 0,06		
Установка и демонтаж габаритного имитатора															
105	ТЕРр65-5-8 Пр. Министров Краснодар-кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатора(демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52		330,5		848	64	7	308 6,16		
106	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) Зочбёр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	350,08				-700					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
107	Цена поставщика		шт		2	929,83			1860					
<p>Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к раск.; ЗПИ=2%; МАТ=2% к раск.; ПЗ=2%; ГЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены</p>														
Итого по разделу 2 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.														
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.														
Приборы и оборудование														
108	ТЕРМ11-02-022-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О		1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03 1,03	
<p>Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общеотраслевое строительство. Индекс пересода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37</p>														
109	Цена поставщика		шт	1	15265,12				15265					
<p>Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0мЗч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стоимость плавки и упаковки - для электрооборудования. КИПЛА. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены</p>														
110	ТЕР16-02-007-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О		1 соединене	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
<p>Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общеотраслевое строительство. Индекс пересода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37</p>														
111	ТСЦ-507-0983		шт.	-2	77,07				-154					
<p>Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общеотраслевое строительство. Индекс пересода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37</p>														
112	Цена поставщика		комплект	1	1005,52				1006					
<p>Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм ППБ.305651.003-01 ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к раск.; ЗПИ=2%; МАТ=2% к раск.; ПЗ=2%; ГЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены</p>														
преобразователи избыточного давления														
113	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О		100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
<p>Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общеотраслевое строительство. Индекс пересода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37</p>														
114	ТСЦ-101-1703		кг	-0,03	26,78				-1					
<p>Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общеотраслевое строительство. Индекс пересода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37</p>														
115	ТСЦ-108-0081		шт.	-1	17,63				-18					
<p>Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общеотраслевое строительство. Индекс пересода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37</p>														
116	ТСЦ-302-1236		шт.	1	12,37				12					
<p>Столбы стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общеотраслевое строительство. Индекс пересода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37</p>														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
117	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		4,74				-5					
118	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М2ТХ2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	10,01				-10					
119	ТЕР24-01-033-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	36,21	8,77		38	9	0,84	0,84			
120	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18т для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	28,28			-28						
121	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	29,42			29						
122	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт	1	14,02	11,74		14	12	1,03	1,03			
123	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,042	48,82			-2						
124	Цена поставщика О	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" МДС35 п.4.60. Трансформные датчики ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п.4.61. Заполнительно-сплошные датчики. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЭГ=1,2%; ЗМ=1,2%; ЗТМ=1,2%; МАТ=1,2%; К. раск.: ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%; МДС35 п.4.58. Стойкость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПДА, инструментов ПЗ=1,015; ОЭГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	3810,84			3811						
сборка, воздухоотводчики														
125	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46	96	14	12	66,4	1,31		
126	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78			-2						
127	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63			-36						
128	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37	0,02*100		25						
129	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74			-9						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
130	507-2630	Пробки П-МТХ2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01					-20				
131	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2 0,02*100	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
132	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28					-57				
133	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42					59				
134	ТЕР18-06-003-10 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установки воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18		1,66 1,66	0,02 0,02
135	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	32,88					-33				
Краны шаровые под приварку														
136	ТЕР16-07-003-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Брезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1 врезка	2	140,93	50,84	8,87		282	102	18		4,46 8,92	
137	103-0051	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,8	50,19					-40				
138	302-1136	Вентили проходные муфтовые 15Кч18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	57,69					-115				
139	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	777,1				1554					
140	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Кран шаровый под приварку Ду50мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47 1,47	
141	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0011	31424,22					-35				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
142	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,002	2573,05					-5				
143	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07					-154				
144	ТСЦ-302-1826	Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	1231,81					1232				
Запорная арматура														
Трубопроводы														
145	ТЕР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,005	10937,16	683,12	289,92	2,82		55	3	1	60,83	0,19
146	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,5	97,65					-49				
147	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,5	136,2					68				
148	ТЕР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,00768	10937,16	683,12	289,92	2,82		84	5	2	60,83	0,47
149	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,768	97,65					-75				
150	ТСЦ-607-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (применительно 32х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	17,85					36				
151	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,65	80,92					53				
152	ТЕР16-02-3-3	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмоса системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	7,56875	1,84	1,84				14	14		0,21	1,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
153	ТЕР16-07-005-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01268 0,00768-0,005	171,78	67,08	44,91		2	1	1		5,01 0,06	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
154	ТЕРр65-5-8 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно Установки и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		308 3,08	
155	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30468р диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	350,08			-360						
156	Цена постащика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заповольно-сложные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.); ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	929,83			930						
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.														
Раздел 4. Демонтажные работы														
157	ТЕРр65-14-3 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0077 (0,777/100)	477,35	427,72	23,98		4	3			43,6 0,34	
158	ТЕР12-01-105-04 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж - Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм (МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и разки ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,02048 (1,73-0,1*2+0,118*1)/100	544,36	378,59	165,77	12,71	11	8	3		34,2 0,7	1,08 0,02
159	ТЕРр65-14-4 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01926 (1,55-0,168*2)/100	762,14	640,59	59,84		15	12	1		65,3 1,26	
160	ТЕР16-02-007-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж -Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточка, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЗМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0,4 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	7,11	4,38	2,73		7	4	3		0,38 0,38	
161	ТЕР16-02-007-03 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж - Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточка, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЗМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0,4 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	3	10,73	6,66	4,07		32	20	12		0,58 1,74	
Итого по разделу 4 Демонтажные работы														
Раздел 5. Дополнительные работы														
Итого по разделу 5 Система В1. Узел учета ХВС.														
Итого по разделу 5 Система В1. Узел учета ХВС.														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
162	ТЕР16-02-004-03 Пр. Министром Красноярскр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм, труба, отвод блу ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00388 (0,2*0,1987)/100	13562,43	895,59	498,67	5,5	53	3	2		79,75 0,31	0,37
163	302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	-0,388	116,8				-45					
164	ТЕР18-06-007-06 Пр. Министром Красноярскр. от 12.11.10 №237-О	Установка фильтров диаметром 80 мм, фильтры блу ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	10 фильтров	0,2	11483,56	150,63	226,24	3,27	2297	32	45	1	15,04 3,01	0,22 0,04
165	301-1218	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	1106,87				-2214					
166	ТЕР16-02-007-03 Пр. Министром Красноярскр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм, фланцы блу ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	284,91	16,64	10,18		285	17	10		1,46 1,46	
167	507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	111,46				-223					
Итого по разделу 5 Дополнительные работы														
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы.														
168	ТЕРМ11-06-001-01 Пр. Министром Красноярскр. от 12.11.10 №237-О	Шиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1	5,15 5,15	0,04 0,04
169	Протокол согласования стоимости ДС	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМЛТ-3-0 IP54 с монтажной платой МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п. 4.64 Запасительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2%; ОЭГ=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; К расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	4676,25				4676					
170	ТЕРМ08-02-397-01 Пр. Министром Красноярскр. от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,008 0,4*2/100	1599,08	115,77	329,12	63,64	13	1	3		10,7 0,09	3,61 0,03
171	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	0,8 0,4*2	71,04				57					
172	ТЕРМ11-03-001-01 Пр. Министром Красноярскр. от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	7 5*1+1	7,44	5,93			52	42			0,52 3,64	
173	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-5П МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п. 4.64 Запасительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2%; ОЭГ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%; МДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПы, инструменты ПЗ=1,015; ОЭГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	18488,01				18488					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
174	ТЕРм08-02-411-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 ввод	6 5+1	43,45	11,14			261	67			1,03 6,18	15
175	509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-6	7,24				-43					
176	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники свертные (РГ-25 IP54) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	5	32,19				161					
177	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники свертные (РГ-29 IP54) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	59,34				59					
178	ТЕРм08-03-575-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	13,49	12,77			27	26			1,12 2,24	
179	Протокол согласования стоимости ДС	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	201,57				403					
180	ТЕРм08-02-152-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 Т	0,00178 0,89*2/1000	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	59	2			101 0,18	2,11
181	ТЕРм08-02-407-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,01 1/100	4052,39	449,03	1604,09	410,14	41	4	16	4	41,5 0,42	27,6 0,28
182	ТСЦ-10351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные сс снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,03 0,01*103	102,3				105					
183	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлоручав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,03	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9		34,7 1,04	0,22 0,01
184	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-ЦХ (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	3,09 3*1,03	39,93				123					
185	ТЕРм08-02-409-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,395 39,5/100	4104,85	257,52	769,47	236,42	1621	102	304	93	23,8 9,4	15,91 6,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
186	Протокол согласования стоимости ДС	ПВХ Гфрфо-труба с зондом диаметром 16 мм (ИДС35 п. 4.60; Транспортыные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64; Запасовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	М	40,685 0,395*103	6,63				270				5,61 2,22	0,01
187	ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Министров Кавенер-р.р. оп. 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические ружва первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витава пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,395	1098,2	60,7	4,54	0,15	434	24	2		5,61 2,22	0,01
188	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Министров Кавенер-р.р. оп. 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические ружва первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06 (2*1+3)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74 0,4	0,02
189	ТЕРМ08-02-405-01 Пр. Министров Кавенер-р.р. оп. 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,062 (1,2+2+9)/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3 2,37	0,25 0,02
190	ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Министров Кавенер-р.р. оп. 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические ружва каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,5 (1,236/1,03+11,22+81,6+43 ,669)/1,02; (0,08+0,082+0,333+0,399)* 100)/100	381,34	24,78	4,54	0,15	191	12	2		2,29 1,15	0,01 0,01
191	ТЕРМ11-06-002-02 Пр. Министров Кавенер-р.р. оп. 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультках малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,333 (15,3+16)/100	170,94	158,1			57	53			12,4 4,13	
192	Протокол согласования стоимости ДС	Провод силовой ПВ 1Х0,75 (ИДС35 п. 4.60; Транспортыные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64; Запасовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	М	1,236 (1,2)*1,03	5,39				7					
193	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силового ВВГ НГ 3Х1,5 (ИДС35 п. 4.60; Транспортыные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64; Запасовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	М	11,22 (11)*1,02	34,29				385					
194	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витан пара экранированная ГТР ДРР 24АВГ сат.БЕ (ИДС35 п. 4.60; Транспортыные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64; Запасовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	М	81,6 (18+50+12)*1,02	16,56				1351					
195	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витан пара УТР 2Х24АВГ сат.БЕ (ИДС35 п. 4.60; Транспортыные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64; Запасовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	М	43,656 (15,3+22,5+9)*1,02	8,58				375					

№	№	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
196	ТЕРм08-03-545-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с захимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	35,81	250,6	3,44		1253	179			3,31	15
197	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка расплаечная ОП 65Х85Х40 IP54 ИМС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ИМС35 п.4.64. Заполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	40,31				202				16,55	
198	ТЕРм11-08-001-03 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 концов	120,92	183,66			241	158			10,3	
199	ТЕРм08-03-574-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 жил	191,52	5205,82	4,54	0,15	1666	61	1		16,8	0,01
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы.								115641				99,94	9

Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.

200	ТЕРм08-02-411-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром дс 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	375,45	6823,93	306,56	3,27	682	38	31		34,7	0,22
201	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-ЦХ ИМС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИМС35 п.4.64. Заполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	39,93				411				3,47	0,02
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.								6661				5,62	0,04

Раздел 8. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.

202	ТЕРм08-02-412-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопольного или многопольного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	72,99	1116,17	9,07	0,3	112	7	1		6,74	0,02
203	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 ИМС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ИМС35 п.4.64. Заполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	34,29				350				0,67	
Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.								1398				1,08	

Раздел 9. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.

204	ТЕР13-03-002-04 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	71,56	345,66	16,55	0,11	6	1			5,84	0,01
205	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	19552,05				-4					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
206	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Аркокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-17) (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАГ=4,37	кг	0,2 0,0002*1000	24,87				5					
207	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минотра Казань-р.р. от 12.11.10 №237-О	Органовая металлических поверхностей за один раз Грунтовой (Ф-021 (за 2 раза) (Пы навести лакокрасочных материалов ручным способом ОЗГ=1; ТЗ=1; 2 слоя ПЗ=2; ОЗГ=2; ЗМ=2 к рас.; ЗТМ=2; МАГ=2 к рас.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАГ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,017541	691,32	143,12	33,1	0,22	12		3	1	11,68 0,2	0,02
Итого по разделу 9 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.									365				0,47	


Раздел 10. Узел учета. Пусконаладочные работы.														
208	ТЕРп01-11-013-01 Пр. Минотра Казань-р.р. от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗГ=22,15	1 токочприемник	1	22,1	22,1			22		22		1,5 1,5	
209	ТЕРп01-11-028-01 Пр. Минотра Казань-р.р. от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаометром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутируемым аппаратам и электроприборам (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗГ=22,15	1 линия	1	5,89	5,89			6		6		0,4 0,4	
210	ТЕРп01-11-011-01 Пр. Минотра Казань-р.р. от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗГ=22,15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5		5		16 0,32	
211	ТЕРп02-01-002-03 Пр. Минотра Казань-р.р. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (коды) 10 (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗГ=22,15	1 система	1	1447,13	1447,13			1447		1447		85 85	
212	ТЕРп02-01-002-04 Пр. Минотра Казань-р.р. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (коды) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002- 03 (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗГ=22,15	1 канал	8 (12*5+1*10)	141,31	141,31			1130		1130		8,3 66,4	
Итого по разделу 10 Узел учета. Пусконаладочные работы.									128333				176,66	


Раздел 11. Узел учета проектные работы.															
213	БЦП9-5-7-4	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество багов 7, часть проектной документации: ТО (Проектирование АСУТП заключается в передаче ранее разработанной АСУТП к установки конкретного объекта управления; от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137; ОЗГ=0,137; ЗМ=0,137 к рас.; ЗТМ=0,137; МАГ=0,137 к рас.; ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137); Полностадийной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 ОЗГ=0,8; ЗМ=0,8 к рас.; ЗТМ=0,8; МАГ=0,8 к рас.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Смарты ПЗ=0,5; ОЗГ=0,5; ЗМ=0,5 к рас.; ЗТМ=0,5; МАГ=0,5 к рас.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3. Индекс изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к строительству базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗГ=27,19	разработка проектной документации	1	1680,17	1680,17			1680		1680				
Итого по разделу 11 Узел учета проектные работы									45679						
ИТОГИ ПО АКТУ:										178939	6235	843	99	332,67	6,79


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам									180437	7369	1207	133	423,65	9,19
В том числе, справочно:														
МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 40-50, 52, 25-27, 37-39, 59-59, 78-86, 89-104, 75-77, 110-111, 134-151, 153, 119-121, 131-133, 160-167, 204-207)									252	179	76		16,2085	0,0245
МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 51, 53-54, 105-106, 152, 154-155, 157, 159)									40	36	4		3,5955	
МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 56, 61-67, 69-74, 87, 108, 113-118, 122-123, 125-130, 158, 168, 172, 191, 198, 170-171, 174-175, 178, 180-183, 185, 187-190, 196, 199-200, 202)									627	418	209	34	38,0695	2,352
МДС40 т.2 п.3. На действующих предпрятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), оставленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 208-212)									392	392			23,043	
МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранный зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 200, 202)									20	12	9		1,116	0,006
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 40-50, 52, 25-27, 37-39, 58-59, 78-86, 89-104, 75-77, 110-111, 134-151, 153, 119-121, 131-133, 162-167, 204-207)									167	98	68		8,9475	0,0225
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах									398957	171691	7593	2946	423,65	9,19
Накладные расходы									97367					
В том числе, справочно:														
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 66494) (Поз. 208-212)									40561					
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 1418) (Поз. 51, 152, 157, 159)									978					
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 18917) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 56, 61-67, 69-74, 87-88, 108, 113-118, 122-123, 125-130, 158, 168, 172, 191, 198)									14189					
76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 133) (Поз. 204-207)									101					
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 20024) (Поз. 169-171, 174-190, 192-197, 199-203)									17821					
96% = 113%*0,85 ФОТ (от 4696) (Поз. 53-55, 105-107, 154-156)									4508					
108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 13334) (Поз. 3-5, 8-10, 40-50, 52, 58-60, 78-86, 89-104, 110-112, 134-151, 153, 160-167)									14400					
122% = 143%*0,85 ФОТ (от 3942) (Поз. 25-27, 37-39, 75-77, 119-121, 131-133)									4809					
Сметная прибыль									53530					
В том числе, справочно:														
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 66494) (Поз. 208-212)									21278					
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 1418) (Поз. 51, 152, 157, 159)									568					
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 23613) (Поз. 53-55, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 105-107, 56, 61-67, 69-74, 87-88, 154-156, 108, 113-118, 122-123, 125-130, 158, 168, 172, 191, 198)									11335					
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 20024) (Поз. 169-171, 174-190, 192-197, 199-203)									10413					
48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 133) (Поз. 204-207)									64					
56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 13334) (Поз. 3-5, 8-10, 40-50, 52, 58-60, 78-86, 89-104, 110-112, 134-151, 153, 160-167)									7467					
61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 3942) (Поз. 25-27, 37-39, 75-77, 119-121, 131-133)									2405					
Итого по акту:									114444				57,73	0,01
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ									70067				32,89	0,01
Итого по разделу 2 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС									58324				36,19	0,04
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС									3374				5,65	0,03
Итого по разделу 4 Демонтажные работы									5568				7,42	0,06
Итого по разделу 5 Дополнительные работы									115641				99,94	9
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.									6661				5,62	0,04
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.									1398				1,08	
Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.									365				0,47	
Итого по разделу 9 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу 10 Узел учета. Пусконаладочные работы.										128333			176,66	
Итого по разделу 11 Узел учета проектные работы										46679				
Итого										549854			423,66	9,19
В том числе:														
Материалы										90072				
Машинны и механизмы										7593				
ФОТ										174637				
Оборудование										129601				
Накладные расходы										97367				
Сметная прибыль										53530				
ВСЕГО по акту										549854			423,66	9,19
НДС										98 973,72				
ВСЕГО по акту										648 827,72				

Принял:

Директор МУП "КОС"  Е.Н. Борисович


Главный инженер МУП "КОС"  И.В. Леготин

И.о. главного бухгалтера МУП "КОС"  Т.С. Ильиных

Заместитель директора по экономике  Н.Б. Евсюкова

И.о. главного энергетика МУП "КОС"  В.В. Лебедева


Начальник ЦАС  П.М. Полевик


Начальник службы ЭРНС ТВСИК МУП "КОС"  Н.И. Сергеева

Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСИК МУП "КОС"  А.М. Мишуркова



Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор  А.В. Белов

Расценки проверены:  СБ МУП "КОС"

