

Инвестор - Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"  
 56 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"  
 Стройка - Объект -

МО город Норильск р-н Талнах. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Космонавтов, д.49 (подъезд №1)

Форма по ОК/УД  
 по ОКПО 0322005  
 по ОКПО  
 по ОКПО  
 по ОКПО

Инвентарный № \_\_\_\_\_  
 Для № АУТВР в МКБ МО г. Норильск  
 р-н Талнах, ул. Космонавтов, д.49  
 АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	31.01.2018	с 01.01.2018 по 31.01.2018

Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	КОС-126/15
Дата	26.05.2015 г.
Вид операции	

Смета № АУТВР - 807  
 Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):  
 529 422,00 руб. без НДС в т.ч. по акту  
 624 717,96 руб. с НДС в т.ч. по акту  
 529 422,00 руб. без НДС  
 624 717,96 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Всего	Стоимость единицы руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
						В том числе	Эк. Маш.	Эк. Мех.	Всего	Осн. З/л	Эк. Маш.		
1	ТЕРМ11-02-022-04 Пр. Министром Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство: Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15;	шт.	1	38,56	31,09	22,72	69	31	23	3,09	3,09	
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 1-2-180, 0м3/ч (ИФ-5, 2, 1-Б-50, кл.Б) (МДС35 п. 4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Завозительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=12% (ОЗГ=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИП/ИД, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗГ=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):	шт.	1	17714,95			17715					
3	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министром Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство: Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=22,15;	1 соединение	1	201,76	10,54	6,83	202	11	7	0,96	0,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -Ф17,р1	77,07				-154					
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-50мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы, материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Технические	комплект	1	1740,73				1741					
6	ТЕРМ11-02-022-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-50, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	68,56	31,09	22,72		69	31	23		3,09 3,09	
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 1,2-180 ОмЗч (МФ-5.2.1-Б-Р-50, кл.Б) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - Для электрооборудования, КИПЛА, инструмента ПЗ=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)	шт	1	18553,34				18553					
8	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соедине-ие	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
9	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -Ф38,р1	77,07				-154					
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-50мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы, материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Технические	комплект	1	1740,73				1741					
комплект термообразователей														
11	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	17,63			-35					
14	ТСЦ-301-3240	Коплячки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	4,74			-9					
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	10,01			-20					
16	ТЕРМ1-02-001-01 Пр.Микстров Краевояр.др. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях. Масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		2	14,02	11,74		28	23			1,03 2,06	
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки пардонитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	кг		-0,084 -0,971	48,82			-4					
18	Цена поставщика О	Комплект термомообразователей КТСП-НСХ Р100 Л80, кл. В с гильзой и Бобышкой ИДС35 п. 4.60. Транспортирные расходы ТЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС39 п. 4.64. Завозительные-складские расходы. Оборудование ТЗ=1,2% ОЭГ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%; ИДС35 п. 4.58. Стопимость пары и упаковки - для электрооборудования. КИПид, инструмента ТЗ=1,015 ОЭГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	комплект		1	1938,08			1938					
Датчики избыточного давления:														
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Микстров Краевояр.др. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного Давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.		0,02	4792,02	723,58	594,46	96	14	12		65,4 1,31	
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластича техническая просованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	кг		-0,06	26,78			-2					
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	17,63			-35					
22	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		2	12,37			25					
23	ТСЦ-301-3240	Коплячки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	4,74			-9					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ														
25	ТЕР24-01-033-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -Ф4,р1	28,28				-57					
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59					
28	ТЕРм11-02-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,034 -Ф5,р1	48,82				-4					
30	Цена поставщика О	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы П9=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование П9=1,2%; ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%; МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки* для электрооборудования, КИП/А, инструмента П9=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	шт	2	3810,84				7622					
сбросные краны														
31	ТЕРм12-10-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа // под краны шаровые Ду-15мм, 20мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,32 2/00	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
32	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -Ф4Е,р4	10,01				-20					
33	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -Ф4Е,р3	4,74				-9					
34	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт	-2 -Ф4Е,р2	17,63				-35					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35	ТСЦ-302-1236	Столн стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАГ=4,37	шт.		12,37				12					
36	ТСЦ-302-1237	Столн стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАГ=4,37	шт.		14,82				15					
37	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластична техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАГ=4,37	кг	-0,06 -φ45,р1	26,78				-2					
38	ТЕР24-01-033-01 Пр.Министр Кувачев мр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАГ=4,37	шт.		38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
39	ТСЦ-302-1342	Вентили прохонные муфтовые 15кг/18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАГ=4,37	шт.	-2 -φ50,р1	28,28				-57					
40	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАГ=4,37	шт.		29,42				29					
41	ТСЦ-302-1832	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАГ=4,37	шт.		46,24				46					
Трубопроводы, запорная арматура														
Трубопроводы:														
42	ТЕР16-02-004-03 Пр.Министр Кувачев мр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАГ=4,37	100 м	0,22002 (0,188+0,075+0,59)/100	3562,43	895,59	438,67	5,5	272	18	10		79,75 1,6	0,37 0,01
43	302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с тильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАГ=4,37	м	-2,002 -φ15,р1	116,8				-234					
44	ТСЦ-507-1980	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм/В9Х4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАГ=4,37	шт.		52,42					210				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
45	ТСЦ-507-2288	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80x50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 39x3,5-57x3 мм (И 89x4,5-57x3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	36,84				147					
46	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,95	243,93				232					
47	ТЕР16-02-004-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м т/б,обпрсвода	0,0085 0,85/1,00	10937,16	685,12	289,92	2,82	93	6	2		60,83 0,52	0,19
48	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,85 -ф28,р1	97,65				-83					
49	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,85 ф28,р1	136,2				116					
50	ТЕРр65-23-1 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объем здания	7,1925 14-852*1/1000	3,6	3,6			26	26			0,41 2,95	
51	ТЕР16-07-005-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м Трубопровода	0,02002 ф15	329,84	67,06	44,91		7	1	1		5,01 0,1	
52	ТЕР16-07-005-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м Трубопровода	0,0085 ф28	171,78	67,08	44,91		1	1	1		5,01 0,04	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
53	ТЕРр65-5-8 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установке и снятие габаритного имитатора)Демонтаж-Монтаж ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02 2/100	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7		308 6,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
54	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кг/см2) 30чббр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое справочное, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	350,08				-700					
55	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-50мм (МДС35 п. 4.60. Транспортыльные расходы ПЗ=6%; ОЗЛ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-сварочные расходы, Материалы ПЗ=2%; ОЗЛ=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое справочное, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	1686,67				3373					

Раздел 2. Система ТЗ, Т4 Узел учета ГВС.

Приборы и оборудование

56	ТЕРМ11-02-022-03 Пр.Министров Кузнецов, фр. от 12.11.10 №827-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр углового прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое справочное, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	20,69	10,36			41	21			1,03	2,06
57	0 Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30 Ом/л/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) МДС35 п. 4.60. Транспортыльные расходы ПЗ=6%; ОЗЛ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-сварочные расходы, Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗЛ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58. Стоимость труда и услуги - для электрооборудования, КИП,ИД, инструмента ПЗ=1,015; ОЗЛ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое справочное, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	15265,12				30530					
58	ТЕР16-02-007-01 Пр.Министров Кузнецов, фр. от 12.11.10 №827-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 25мм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое справочное, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	2	291,76	10,94	6,83		404	22	14		0,96	1,92
59	507-0983	фланцы стальные лисские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое справочное, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	77,07				-308					
60	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм ППБ. 305651.003-03 (МДС35 п. 4.60. Транспортыльные расходы ПЗ=6%; ОЗЛ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-сварочные расходы, Материалы ПЗ=2%; ОЗЛ=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое справочное, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	комплект	2	1005,52				2011					
Термопреобразователь														
61	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Министров Кузнецов, фр. от 12.11.10 №827-О	Бобышки, штуцера на условное давление до 10 МПа (Термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое справочное, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	С02 З100	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4	1,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
62	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06 -Ф14,р1	26,78				-2						
63	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -Ф14,р2	17,63				-35						
64	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -Ф14,р3	4,74				-9						
65	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -Ф14,р4	10,01				-20						
66	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Красноярск, мр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06		
67	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084 -Ф8,р1	48,82				-4						
68	Цена поставщика	Комплект термообразователя ТСП-НСХ РП100 L80, кл. В с гильзой и бобышкой (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Запасовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58. Столосварь: тавры и упорки - для электрооборудования. КИПДА, инструмент ПЗ=1,015; ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	комплект	1	1938,08				1938						
Трубопроводы; запорная арматура															
обросные краны															
69	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск, мр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,03 3/100	4792,02	723,98	594,46		144	22	18		65,4 1,96		
70	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,09 -Ф27,р1	26,78				-2						
71	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3 -Ф27,р2	17,63				-53						
72	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3 Ф27,р2	12,37				37						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
73	301-3240	КОПЧКИ-ЗАГЛУШКИ 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=37	шт.		-3 -Ф27,р3	4,74				-14				
74	507-2630	ПРОБКИ П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=37	шт.		-3 -Ф27,р4	10,01				-30				
75	ТЕР24-01-033-01 Пр.Министром Кувшинов, мр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=37	1 шт.		3 Ф27,р2	38,21	8,77			115	26		0,94 2,52	
76	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (1,6 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=37	шт.		-3 -Ф9,р1	28,28				-85				
77	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11БЭ7П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=37	шт.		3 Ф9	29,42				88				

Кран шаровый под приварку

78	ТЕР16-05-001-01 Пр.Министром Кувшинов, мр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм // кран шаровый приварной 25мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=37	1 шт.			152,92	-5,35	5,85		153	15		1,47 1,47	
79	ТСЦ-509-0966	Прокидки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=37	1000 шт.		-0,002 -Ф37,р3	2573,05				-5				
80	ТСЦ-101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно- технических работ диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=37	шт.		-0,0011 -Ф37,р1	31849,77				-35				
81	ТСЦ-507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=37	шт.		-2 -Ф37,р2	44,7				-89				
82	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМХХ под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=37	шт.		1	777,1				777				

Трубопроводы, запорная арматура

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
83	ТЕР16-05-001-02 Пр. Министров Красноярск, мр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47 1,47	
84	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -Ф53,Р2	77,07				-154					
85	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2 Ф53,Р2	89,82				180					
86	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1, Ф53	941,94				942					
<b>трубопроводы</b>														
87	ТЕР16-02-004-02 Пр. Министров Красноярск, мр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	(0,065*3+0,072*2)*25/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	68	4	2		72,05 0,4	0,23
88	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,555 -Ф22,Р1	107,5				-60					
89	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х42 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	26,44				79					
90	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм // 76х3,5-57х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт	2	33,06				66					
91	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,25	173,7				43					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
92	ТЕР16-02-004-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м Трубопровода	0,02676 (0,045*2+0,118*2+2,35)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	293	18	8		60,83 1,63	0,19 0,01
93	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с пильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	М	-2,676 -ф024,р1	97,65				-261					
94	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кг/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм // 57х3,5-32х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	25,12				50					
95	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кг/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм // 90-57х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	25,4				51					
96	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	М	2,35	136,2				320					
97	ТЕР16-02-004-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 38,3ЭМ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м Трубопровода	0,0056 0,56/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	61	4	2		60,83 0,34	0,19
98	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с пильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	М	-0,56 -ф024,р1	97,65				-55					
99	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	М	0,56	80,92				45					
100	ТЕР16-07-005-02 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м Трубопровода	0,00555 ф22	329,84	67,08	44,91		2				5,01 0,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
101	ТЕР16-07-005-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопровода систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,03235 φ224+φ42	171,78	67,08	44,91		6	2	1		5,01 0,16	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
102	ТЕР65-5-8 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм // установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02 2/100	42390,71	3215,52	330,5	848	848	64	7		308 6,16	
103	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -φ29,р1	350,08			-700						
104	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (ИМС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МЛС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт	2	929,83			1860						

Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.

Приборы и оборудование														
105	ТЕР11-02-022-03 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		20,69	10,36			21	10			1,03 1,03	
106	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30, Ом3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) (ИМС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=3%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Сборочные ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); МЛС35 п.4.68. Стоимостные тары и упаковки - для электрооборудования. КИП/А, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт	1	15265,12			15265						
107	ТЕР16-02-007-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение		201,76	10,94	6,83	202		11	7		0,96 0,96	
108	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа ( 0 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -φ65,р1	77,07			-154						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
109	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-25мм ПТБ-305651.003-01 (ИДСЗ п.4.60. Трансформные расходы ГЗ=6%; (ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДСЗ п.4.64. Заемоплательные-оплажденные расходы. Материалы ГЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.25.Шаровый	комплект		1005.52				1006					
преобразователи избыточного давления														
110	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Микстров Кузнецов пр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.		0.01	4792.02	723.98	594.46		48	7	6	65.4 0.65	
111	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластична техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг		-0.03	26.78				-1				
112	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		-1	17.63				-18				
113	ТСЦ-302-1236	Столбы стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		1	12.37				12				
114	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		-1	4.74				-5				
115	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		-1	10.01				-10				
116	ТЕР24-01-033-01 Пр.Микстров Кузнецов пр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.		1	38.21	8.77		38	9			0.84 0.84	
117	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15х118п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		-1	-28.28				-28				
118	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11БЗ7П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		1	29.42			29					
119	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Микстров Кузнецов пр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.		1	14.02	11.74		14	12			1.03 1.03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
120	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,042 -Ф12,р1	48,82										
121	О Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заводоупотребительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; к расч.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2%; к расч.; ТЗМ=1,2%; ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПЦА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	шт	1	3810,84					3811					
сборса, воздухоотводчики															
122	ТЕРм12-10-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,03 3/100	4792,02	723,98	594,46		144	22	18		65,4 1,96		
123	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3 -Ф19,р4	10,01				-30						
124	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3 -Ф19,р3	4,74				-14						
125	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3 -Ф19,р2	17,63				-53						
126	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3 Ф19,р2	12,37				37						
127	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая, прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,09 -Ф19,р1	26,78				-2						
128	ТЕР24-01-033-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установки вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	3 Ф19,р2	38,21	8,77			115	26			0,84 2,52		
129	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3 -Ф13,р1	28,28				-85						
130	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3 Ф13	29,42				88						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
131	ТЕР18-06-003-10 Пр.Министров Квартал №р- от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		184,01	78,16	17,79	0,3	184	18	18		1,66	0,02
132	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		32,88				-33					
Краны шаровые под приварку														
133	ТЕР16-07-003-03 Пр.Министров Квартал №р- от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 врезка		140,93	50,84	8,87		282	102	18		4,46	8,92
134	103-0051	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,8	50,19				-40					
135	302-1136	Вентили проходные муфтовые 1БКЧ16Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	57,69				-115					
136	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		777,1				1554					
137	ТЕР16-05-001-02 Пр.Министров Квартал №р- от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм и под приварку Ф50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47	1,47
138	101-2576	Болты стальные и шайбами для санитарно- технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т.	-0,0011	31424,22				-35					
139	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
140	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
141	ТСЦ-302-1826	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	1231,81				1232					
Трубопроводы														
142	ТЕР16-02-004-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,02152 (0,118*4-1,68)/170	10937,16	683,12	289,92	2,82	235	15	6		60,83 1,31	0,19
143	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-2,152 -07,37	97,65				-210					
144	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм // 57х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15;	шт.	4	25,4				102					
145	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,98	136,2				229					
146	ТЕР16-02-004-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 38мм, 32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15;	100 м трубопровода	0,00738 (0,059*2+0,69)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	84	5	2		60,83 0,47	0,19
147	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,768 -052,91	97,65				-75					
148	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм // 38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15;	шт.	2	17,85				36					
149	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,65	80,92				53					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
150	ТЕРР65-23-3 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмоса системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	7,1925 14386271/1000	1,84	1,24			13	13			0,21 1,51	
151	ТЕРР16-07-005-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0292 Ф7*4х52	171,78	67,08	4,91		5	2	1		5,01 0,15	

Установка и демонтаж габаритного имитатора

152	ТЕРР65-5-8 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		308 3,08	
153	302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кг/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1 -Ф34,р1	350,08				-350					
154	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (МДС35 п. 4.60. Транспортыные расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заемопыльно-смазочные материалы ПЗ=2%; ОЗГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4.Технически цены	шт		929,83				930					

Раздел 4. Демонтажные работы

155	ТЕРР65-14-3 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в заданных и сооруженных на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 100 м трубопровода	0,02194 (1,84+0,1183 / 100	477,35	427,72	23,98		10	9	1		43,6 0,96	
156	ТЕРР65-14-4 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в заданных и сооруженных на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01455 1,455 / 100	762,14	640,59	53,84		11	9	1		65,3 0,95	

Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.

157	ТЕРМ11-06-001-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Шиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1	5,15 0,04	
158	Цена поставщика	Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ШМП-3-0 ПР54 с монтажной платой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4.Технически цены	шт		4676,25				4676					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
159	ТЕР08-02-397-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Профиль перфорированный монтажный ГЛИНОЙ 2 М ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,008 с,4*2/100	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3		10,7 0,09	3,61 0,03
160	ТСЦ-509-0064	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	0,8 0,42	71,04				57					
161	ТЕРМ11-03-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	7	7,44	5,93			52	42			0,52 3,64	
162	Цена поставщика	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт	1	18488,01				18488					
163	ТЕР08-02-411-04 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 435-БП (ИДСЗ3 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПА, инструмента ПЗ=1,0*5 (ОЗП=1,01±; ЭМ=1,01±; МАТ=1,01±)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Технические цены	1 ввод	6	43,45	11,14			261	67			1,03 6,18	
164	509-0090	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-6 -024,р1	7,24				-43					
165	цена поставщика	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Технические цены	шт.	5	32,19				161					
166	цена поставщика	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Технические цены	шт.	1	59,34				59					
167	ТЕР08-03-575-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	13,49	12,77			27	26			1,12 2,24	
168	цена поставщика	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Технические цены	шт.	2	201,57				403					
169	ТЕР08-02-152-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 т	0,00089 0,691/1009	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	29	1	1		101 0,09	2,11
170	ТЕР08-02-407-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением экюбами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,01 1/100	4052,39	449,03	1604,09	410,14	41	4	16	4	41,5 0,42	27,6 0,28
171	ТСЦ-103-0351	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	1,03 1*1,03	102,3				105					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
172	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-С	Рукава металлические наружными диаметром до 48 мм (Металлопродукт Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,03 3/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9	34,7 1,04	0,22 0,01	
173	Цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	М	3,09 4*1,03	39,93				123					
174	ТЕРМ08-02-409-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-С	Труба винилястовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,64 64/100	4104,85	257,52	769,47	236,42	2627	165	492	23,8 15,23	15,91 10,18	
175	Цена поставщика	ПВХ гофро-труба с зондом диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	М	65,92 6*11,3	6,63				437					
176	ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-С	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многочисленного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15;	100 м	0,64 64	1098,2	63,7	4,54	0,15	703	39	3	5,61 3,59	0,01 0,01	
177	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-С	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многочисленного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15;	100 м	0,03 (3*+1)/100	1116,17	72,63	9,07	0,3	67	4	1	6,74 0,4	0,02	
178	ТЕРМ08-02-405-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-С	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15;	100 м	0,062 (1,2*+1)/100	2353,1	414,41	294,18	3,72	146	26	18	38,3 2,37	0,25 0,02	
179	ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-С	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одиночного или многочисленного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15;	100 м	1,11	381,34	24,78	4,54	0,15	423	28	5	2,29 2,54	0,01 0,01	
180	ТЕРМ11-06-002-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-С	Электрические проводки в щитах и пультях малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15;	100 м	0,333 (15,3*+1)/100	170,84	158,1			57	53		12,4 4,13		
181	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1х0,75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	М	1,236 1,2*1,03	5,39				7					
182	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	М	11,22 1*1,02	34,29				385					
183	Цена поставщика	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG Cat 5E ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	М	143,82 (18*+11*+12*+1,02	16,56				2382					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
184	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	м	68,646 (15,3+47+5)*1,02	8,58				589					
185	ТЕРм08-03-545-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	5	250,6	35,81	3,44		1253	179			3,31 16,55	
186	Цена поставщика	Коробка распаечная ОП 85x85x40 IP54 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	5	40,31				202					
187	ТЕРм11-08-001-03 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 концов	1,31 131/100	183,66	120,92			241	158			10,3 13,49	
188	ТЕРм08-03-574-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 жил	0,32 32/100	5205,82	191,52	4,54	0,15	1686	61	1		16,8 5,38	0,01

**Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.**

189	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,1 (10)/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	682	38	31		34,7 3,47	0,22 0,02
190	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	м	10,3 (10)*1,03	39,93				411					

**Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.**

191	ТЕРм08-02-412-02 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопольного или многопольного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,1 (10)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	112	7	1		6,74 0,67	0,02
192	Цена поставщика	Кабель силовой ВВБнг-Эх1,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	м	10,2 (10)*1,02	34,29				350					

**Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.**

193	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЭП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой и поверхности	0,019328 0,6970+0,7734-0,4624/100	345,66	71,56	16,55	0,11	7	1			5,84 0,11	0,01
194	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0002 -0,016,01	19552,05				-4					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
195	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Аукокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (Индекс К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеправовое строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	0,2 φ16,φ17,1000	24,87				5					
196	ТЕР13-03-002-04 Пр. Министров Красноярск кр. оп 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз (грунтовой ГФ-021 (за 2 раза) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗГ=1,4; ТЗ=1,1; ЗМ=2; ОЗГ=2; ЗМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2 окрашиваемой и поверхности	0,019328 φ16	691,32	143,12	33,1	0,22	13	3	1		11,68 0,23	0,02

Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.

197	ТЕРп01-11-013-01 Пр. Министров Красноярск кр. оп 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (Индекс К ПОЗИЦИИ(справочной): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗГ=22,15	1 ТОКОПРИЕМНИК	1	22,1	22,1			22	22			1,5 1,5	
198	ТЕРп01-11-028-01 Пр. Министров Красноярск кр. оп 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электрооборудованию (Индекс К ПОЗИЦИИ(справочной): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗГ=22,15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6			0,4 0,4	
199	ТЕРп01-11-011-01 Пр. Министров Красноярск кр. оп 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами (Индекс К ПОЗИЦИИ(справочной): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗГ=22,15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5			16 0,32	
200	ТЕРп02-01-002-03 Пр. Министров Красноярск кр. оп 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобд) 10 (Индекс К ПОЗИЦИИ(справочной): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗГ=22,15	1 система	1	1447,13	1447,13			1447	1447			85 85	
201	ТЕРп02-01-002-04 Пр. Министров Красноярск кр. оп 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобд) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (10 приборов и датчиков + 4 дискретных 1 реверс) (Индекс К ПОЗИЦИИ(справочной): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗГ=22,15	1 канал	8	441,31	141,31			1130	1130			8,3 66,4	

Раздел 10. Узел учета проектные работы

202	СБЦ9-5-7-4	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество багов 7, часть проектной документации: ТО (проектирование АСУТП заключается в привязке ранее разработанной АСУТП к условиям конкретного объекта управления: от 0,05 баг 0,3 ПЗ=0,137 (ОЗГ=0,137; ЗМ=0,137 к раск.; ЗПМ=0,137; МАТ=0,137 к раск.; ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137); При одностайной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗГ=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); Стадия РД ПЗ=0,5 (ОЗГ=0,5; ЗМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) (Индекс К ПОЗИЦИИ(справочной): 3 Индекс изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к строительству базовых цен на проектные работы на	разработка проектной документации и	1	1680,17	1680,17			1680	1680			1607,47	61,47	900	156	324,47	10,64	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам								162199	7239	1260	210	411,38	14,38
	В том числе, справочно:													
	МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 42-49, 51-52, 25-27, 38-41, 58-59, 78-101, 75-77, 107-108, 131-135, 137-149, 151, 116-118, 128-130, 136, 193-196)								183	139	45		12,642	0,014
	МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 50, 53-54, 102-103, 150, 152-153, 155-156)								36	33	3		3,2655	
	МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-37, 56, 61-67, 69-74, 105, 110-115, 119-120, 122-127, 157, 161, 180, 187, 159-160, 163-164, 167, 169-172, 174, 176-179, 185, 188-189, 191)								698	435	263	55	39,536	3,71
	МДС40 т.2 п.3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), оставленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещений предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК 481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 197-201)								392	392			23,043	
	МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 189, 191)								20	12	9		1,116	0,006
	МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 42-49, 51-52, 25-27, 38-41, 58-59, 78-101, 75-77, 107-108, 131-135, 137-149, 151, 116-118, 128-130, 136, 193-196)								123	80	43		7,3155	0,0125
	Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах								380959	168810	7925	4651	411,38	14,38
	Накладные расходы								95656					
	В том числе, справочно:													
	61% = 72%*0,85 ФОТ (от 66494) (Поз. 197-201)								40561					
	69% = 81%*0,85 ФОТ (от 1462) (Поз. 50, 150, 155-156)								1009					
	75% = 88%*0,85 ФОТ (от 17564) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-37, 56, 61-67, 69-74, 105, 110-115, 119-120, 122-127, 157, 161, 180, 187)								13173					
	76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 133) (Поз. 193-196)								101					
	89% = 105%*0,85 ФОТ (от 24520) (Поз. 158-160, 163-179, 181-186, 188-192)								21822					
	96% = 113%*0,85 ФОТ (от 4098) (Поз. 53-55, 102-104, 152-154)								3933					
	108% = -141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 10189) (Поз. 3-5, 8-10, 42-49, 51-52, 58-60, 78-101, 107-108, 131-135, 137-149, 151)								11004					
	122% = 143%*0,85 ФОТ (от 3322) (Поз. 25-27, 38-41, 75-77, 116-118, 128-130, 136)								4053					
	Сметная прибыль								52807					
	В том числе, справочно:													
	32% = 40%*0,8 ФОТ (от 66494) (Поз. 197-201)								21278					
	40% = 50%*0,8 ФОТ (от 1462) (Поз. 50, 150, 155-156)								585					
	48% = 60%*0,8 ФОТ (от 21662) (Поз. 53-55, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-37, 102-104, 55, 61-67, 69-74, 152-154, 105, 110-115, 119-120, 122-127, 157, 161, 180, 187)								10398					
	52% = 65%*0,8 ФОТ (от 24520) (Поз. 158-160, 163-179, 181-186, 188-192)								12751					
	48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 133) (Поз. 193-196)								64					
	56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 10189) (Поз. 3-5, 8-10, 42-49, 51-52, 58-60, 78-101, 107-109, 131-135, 137-149, 151)								5705					
	61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 3322) (Поз. 25-27, 38-41, 75-77, 116-118, 128-130, 136)								2026					
	<b>Итого по акту:</b>								81790				41,39	0,01
	Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ								68876				32,49	0,01
	Итого по разделу 2 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.								62324				40	0,04
	Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.								989				2,2	
	Итого по разделу 4 Демонтажные работы								132998				111,41	14,28
	Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.								6661				5,62	0,04
	Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.								1398				1,08	
	Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.										374				
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.										128333				0,53
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы										45679				176,66
Итого										529422				411,38
В том числе:														14,38
Материалы										88364				
Машины и механизмы										7925				
ФОТ										173461				
Оборудование										115860				
Накладные расходы										95656				
Сметная прибыль										52807				
НДС 18%										95295,96				
ВСЕГО по акту										624717,96				411,38
														14,38

**Принял:**

Директор МУП "КОС" \_\_\_\_\_ Е.Н. Борисевич

Главный инженер МУП "КОС" \_\_\_\_\_ И.В. Леготин

Зам. главного инженера МУП "КОС" \_\_\_\_\_ Е.М. Фурман

Главный бухгалтер МУП "КОС" \_\_\_\_\_ Н.Н. Калинина

Зам. директора по экономике МУП "КОС" \_\_\_\_\_ Н.Б. Третьякова

Главный энергетик МУП "КОС" \_\_\_\_\_ В.В. Дациук

Начальник цеха автоматизированных систем \_\_\_\_\_ П.М. Подлевик

Начальник службы ЭРНС ТЭСЖ МУП "КОС" \_\_\_\_\_ И.И. Сергеева

Инженер 1кат. службы ЭРНС ТЭСЖ МУП "КОС" \_\_\_\_\_ И.А. Виноградова



**Сдал:** ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор \_\_\_\_\_ А.В. Белов

РАСЧЕТКИ ПРОВЕРЕНЫ

СБ ПТО МУП "КОС"

КОЗАНЕВА Г.Г.

