

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)
 номер
 дата

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	31.07.2017	с 01.07.2017 по 31.07.2017

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -

162

Объект - ИМО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Лауреатов 65
 Инвентарный №

*АКТ по АУТВР в МКД по с. Норильск
 р-н Центральный, ул. Лауреатов д. 65*

Смета № АУТВР -159. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 910 917 руб. без НДС в т.ч. по акту 910 917 руб. без НДС
 1 074 882.06 руб. с НДС в т.ч. по акту 1 074 882.06 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з мех. (на ед./ всего)			
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш. З/пМех.	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш. З/пМех.		Т/з ссн.раб. (на ед./ всего)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ. Подполье														
Приборы и оборудование														
1	ТЕРм11-02-022-07 Гр. Министров Красноярск-кр опт:2:11:10 №237-0	Ротаметр, счетчик, преобразователь, установка в здание на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 150 мм (МФ-5.2 1-Б-150, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МА=+1.37	шт	1	182,9	70,73	74,67	2,97	183	71	75	3	7,21	0,2
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БГ 3.8-570.0м3/ч (МФ-5.2 1-Б-150, кл.Б) ИДС:35 п + 60 транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МА=+0,5%) ИДС:35 п + 64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ДЗ= 2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МА=1,2%); ИДС:35 п + 58 Стоимость пая и упаковки - для электрооборудования КИЛДА инструментов ПЗ=1,015; ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МА=1,0-5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	43595,99				43596					
3	ТЕР16-02-007-06 Гр. Министров Красноярск-кр опт:2:11:10 №237-0	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МА=+1.37	1 соединение	1	621,28	27,93	19,5		621	28	20		2,45	0,2
4	ТСЦ-0988	Фланцы стальные плоские приварные из стали ЭС-3пст. ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр-150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МА=+1.37	шт.	-2	229,06				-458					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-150мм ИДС35 п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64 Запасовительно-соединские расходы материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект	1	7481,9										
ТЕРМ11-02-022-07 Пр. Милстроя Красноярск №р от 12.11.10 №ЭЗГ-О	Ротаметр. Счетчик. преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 150 мм (МФ-5.2 1-Б-Р-150, кл. Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепоставское строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	182,9	70,73	74,67	2,97	183	71	75	3	7,21	7,21	0,2
Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 3-8- 570.0М3ч (МФ-5.2 1-Б-Р-150, кл. Б) ИДС35 п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64 Запасовительно-соединские расходы Оборудование ПЗ=1.2%; ОЗП=1.2%; ЗМ=1.2%; МАТ=1.2%; ИДС35 п. 4.59 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, кг/штд. ИДС35 п. 4.59 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, кг/штд. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	44434,37					44434					
ТЕР16-02-007-06 Пр. Милстроя Красноярск №р от 12.11.10 №ЭЗГ-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепоставское строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 соединение	1	621,28	27,93	19,5		621	28	20		2,45	2,45	
ТЦЦ-507-0988	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепоставское строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	229,06				-458						
Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-150мм ИДС35 п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64 Запасовительно-соединские расходы материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект	1	7481,9				7482						
Комплект термообразователей														
ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Милстроя Красноярск №р от 12.11.10 №ЭЗГ-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепоставское строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4	1,31	
ТЦЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепоставское строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2						
ТЦЦ-108-0081	Бобышки окованные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепоставское строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35						
ТЦЦ-301-3240	Копачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепоставское строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9						
ТЦЦ-507-2630	Пробки П-М2ТХ2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепоставское строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	ТЕРм11-02-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	4 1 шт.		2 14,02	7 11,74			28	23			1,03	15
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4				2,06	
18	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСП-НСХ Р100 L120, кл. В с гильзой и боковой ИМДС35 л.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ИМДС35 л.4.64 Заводоупольнительно-содовские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИМДС35 л.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,А, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	Юмплект	1	1959,86				1960					
Датчик избыточного давления:														
19	ТЕРм12-10-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4	
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2				1,31	
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
22	ТСЦ-302-1236	Стоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25					
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
БЕЗ ДЕМФЕРНОЙ ТРУБКИ														
25	ТЕР24-01-033-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84	
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15к16п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57					
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59					
28	ТЕРм11-02-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03	2,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82					-4				
30	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (МДС35 п. 4.64 Заводоупольные-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЭГ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58 Стоимость труда и машины - для электрооборудования, КПГЛА, инструмента ПЗ=1,015; ОЭГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	3810,84					7622				
31	ТЕРМ12-10-001-01 (Пр.Министров Красноярск, от 12.11.10 №237-О)	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
32	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2					
33	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35					
34	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	12,37				25					
35	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9					
36	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20					
37	ТЕР24-01-033-01 (Пр.Министров Красноярск, от 12.11.10 №237-О)	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
38	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кг/см для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	28,28				-57					
39	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	29,42				59					
Трубопроводы, запорная арматура														
40	ТЕР16-05-001-05 (Пр.Министров Красноярск, от 12.11.10 №237-О)	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм (затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду150мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	4	734,71	70,16	25,87	0,59	2939	281	103	2	6,72 26,88	0,04 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	ТСЦ-507-0988	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-8	229,06				-1832					
42	ТСЦ-507-1005	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	8	267,52				2140					
43	ТСЦ-301-3260	Затворы гидравлические диаметром до 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	1533,57				6134					
44	ТЕРр65-14-5 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,05 (9)/100	1316,53	1155,62	80,52		66	58	4		117,8 5,89	
45	ТЕР16-02-004-06 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0495 (4,95)/100	27288,08	1262,91	637,22	9,66	1351	63	32		115,44 5,71	0,65 0,03
46	302-3292	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-4,95	237,73				-1177					
47	ТСЦ-103-0454	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	4,95	434,25				2150					
48	ТЕРр65-23-1 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра СИСТЕМЫ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м3 объема здания	31,343 31343/1000	3,6	3,6			113	113			0,41 12,85	
49	ТЕР16-07-005-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0495	1035,47	67,08	44,91		51	3	2		5,01 0,25	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
50	ТЕРр65-5-10 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 150 мм (Применительно установке и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	98328,7	6201,36	1301,33		1967	124	26		594 11,88	
51	ТСЦ-302-1177	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигающим шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	734,43				-1469					

1	2	3	4	5	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52	Цена поставщика	Габаритный имитатор для Мо. фланцевый, Ду-150мм (ИДС35 п. 4.60. Технические расходы: ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.61. Технологические расходы: ПЗ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; ЗМ=2% к раск.; ЗПИ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт		2	6335,83				12672					
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2, Узел учета Т3, Подполье															
Раздел 2. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Т1Т2. Подполье.															
53	ТЕР26-01-054-01 Пр. Министром Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклеивкой швов (ИДС36 п. 3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточной, отопительной, вентиляционной) ОЗГ=0,4; ЗМ=0,4 к раск.; ЗПИ=0,4; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартала 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 поверхности покрытия изоляция	0,051679 5,1679/100	168,9	127,02	41,88			9	7	2		12,79 0,66	
54	ТЕРР66-24-2 Пр. Министром Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной // Б-85мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартала 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	100 м2	0,051679	182,6	182,6				9	9			19,1 0,99	
В убрыве															
55	ТЕР13-03-002-04 Пр. Министром Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразователю ржавчины П-11) (1,13,7, ОГ При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗГ=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартала 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,024725 2,4725/100	345,66	71,56	16,55	0,11		9	2			5,84 0,14	0,01
56	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартала 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0003	19552,05					-6					
57	ТСЦ-101-4164	Грунт водо-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразователю ржавчины П-11) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартала 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	кг	0,3 0,0003*1000	24,87					7					
58	ТЕР13-03-002-04 Пр. Министром Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (1,13,7, ОГ При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗГ=1,1; ТЗ=1,1; 2. слой ПЗ=2; ОЗГ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПИ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартала 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,024725	691,32	143,12	33,1	0,22		17	4	1		11,68 0,29	0,02
Итого по разделу 2 Покрасочные и теплоизоляционные работы. Т1Т2. Подполье.															
Раздел 3. Укрытые узла учета. По альбому КИМ-ДУТВР-1502. Подполье															
64	ТЕР09-04-006-01 Пр. Министром Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Монтаж факверка (Опорная конструкция) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартала 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	1 т конструкции	0,042372	1515,56	327,89	852,18	43,45		64	14	36	2	28,34 1,2	2,91 0,12
65	ТСЦ-201-0778	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартала 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	т	0,042372	16264,84					689					
Итого по разделу 3 Укрытые узла учета. По альбому КИМ-ДУТВР-1502. Подполье.															
1836															
3,25															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
66	ТЕР13-03-002-15 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Органовка металлических поверхностей за один раз за-ом БТ-577 за 2 раза (3в 2 раза ПЗ=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗ-Л=2); 1.13.7.0П При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом. ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 3.13 Окраска и орунтовка декоративных поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены ..в 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,027548	514,77	119,14	45,5	0,24	14	3	1			9,46 0,26	0,02
67	ТЕР15-01-061-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Наружная облицовка вертикальных поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены ..в 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 поверхности облицовки	0,2242 (7,49+3,73+1,43+5,52+4,29) /100	100797,7	1214,51	540,31	4,31	22599	272	121	1		115,01 25,79	0,29 0,07
68	ТСЦ-201-1300	3 Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием «Полизэстер» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены ..в 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м2	-26,01	595,3				-15484						
69	ТСЦ-201-0281	3 Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана без нащельников. Способ изготовления непрерывный ПТС 1022.80-СО.6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены ..в 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м2	26,01	409,36				10647						
70	ТЕР10-01-029-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Установка приборов фрезажных (применительно - шерн.р дверной - 2шт, ручка скоба - 1шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены ..в 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 компл.	0,01	6982,81	960,08	36,73		70	10			75,3 0,75		
71	ТСЦ-101-0954	3 Прибор фрезажный с вертикальной тягой стальной, пзурный белый эмалью ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены ..в 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	компл.	-1	59,86				-60						
72	ТЕР10-01-029-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Установка приборов оконных (Применительно Дверных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены ..в 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 компл.	0,04	21492,12	447,67	44,45		860	18	2		44,5 1,78		
73	ТСЦ-101-0936	3 Скобяные изделия для оконных блоков со старенными и одинарными переплетами для жилых зданий двухсторонних (независимо от высоты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены ..в 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	компл.	-4	210				-840						
74	ТСЦ-101-0892	3 Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей входных в здание однополных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены ..в 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	компл.	1	198,98				199						
75	ТСЦ-101-0894	3 Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещении однополных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены ..в 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	компл.	4	138,76				555						
76	ТСЦ-101-0963	3 Ручка-скоба из алюминия сплав анодированная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены ..в 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	44,76				45						

1	2	3	4	5	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
77	ТСЦ-101-2003	Замки накладные с засовом и защелкой (Применительно навесные) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	компл.		2	219,06				438					
78	ТЕР09-05-006-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №327-О	Режа стального профилированного настила (прорезка отверстий в стеновых панелях для пропуска трубопроводов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 м реза	2,010624 0,163;14164	4,18	3,51	0,67			8	7	1		0,34 0,68	
Итого по разделу 3 Укрытые узла учета. По альбому КМ-ДУТБР-1502. Подполье															
Раздел 4. Система Т3. Узел учета ГВС.															
Приборы и оборудование															
79	ТЕРМ11-02-022-04 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №327-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях. Диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5,2,1-Б-40, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		1	68,56	31,09	22,72		69	31	23		3,09 3,09	
80	О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,3-45,0м3/ч (МФ-5,2,1-Б-40, кл.Б) ИДС35 п. 4.60 Транспортиные расходы П3=6%; ОГП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64 Заемительно-сводные расходы. Оборудование П3=1,2%; ОГП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%; ИДС35 п. 4.58 Стоимость трубы и укладки - для электрооборудования, КИПД, инструмента П3=1,015 (ОГП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт		1	16887,46				16887					
81	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №327-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 40мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение		1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
82	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	77,07				-154					
83	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5,2 №3 ДУ-40мм (ИДС35 п. 4.60 Транспортиные расходы П3=6%; ОГП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64 Заемительно-сводные расходы. Материалы П3=2% (ОГП=2%; ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект		1	1470,43				1470					
Комплект преобразователей															
84	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №327-О	Бойшши, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.		0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
85	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг		-0,06	26,78				-2					
86	ТСЦ-108-0081	Бойшши скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	17,63				-35					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
87	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
88	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
89	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
90	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4					
91	Цена поставщика	Комплект термообразователей КТСП-НСХ Р100 L60, кл. В с гильзой и большойой ИДСЗ5 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДСЗ5 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДСЗ5 п.4.58. Стоимость тары и упаковки. - для электрооборудования, КИПы, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938					
сброшенные краны														
92	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
93	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78				-1					
94	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	17,63				-18					
95	ТСЦ-302-1236	Стоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	12,37				12					
96	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	4,74				-5					
97	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	10,01				-10					
98	ТЕР24-01-033-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9			0,84 0,84	
99	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	28,28				-28					
100	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	29,42				29					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Кран шаровый под приварку														
101	ТЕР16-05-001-02 Пр. Микстрон Крайсюр нр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Кран шаровый приварной 40мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		1	219,26	15,35	7,92		219	15	8	1,47 1,47	
102	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.		-0,002	2573,05				-5				
103	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	Т		-0,0011	31424,22				-35				
104	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	77,07				-154				
105	ТСЦ-302-1825	Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		1	1129,08				1129				
Трубопроводы														
106	ТЕРР65-14-3 Пр. Микстрон Крайсюр нр от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м		0,01 (1/100)	477,35	427,72	23,98		5	4		43,6 0,44	
107	ТЕРР65-14-4 Пр. Микстрон Крайсюр нр от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м		0,0215 (2-0,15/100)	762,14	640,59	59,84		16	14	1	65,3 1,4	
108	ТЕР16-02-004-03 Пр. Микстрон Крайсюр нр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м		0,02915 (0,075*2+0,188*6+1,637)/100	13562,43	895,59	498,67		5,5	395	26	79,75 2,32	0,37 0,01
109	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с пльями для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М		-2,915	116,8				-340				
110	ТСЦ-507-2288	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм(89х3,5-45х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		2	36,84				74				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111	ТСЦ-507-1980	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм (Применительно 4,0мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	6	52,42				315					
112	ТСЦ-103-0388	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,637	223,43				366					
113	ТЕР16-02-004-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0029 (0,07*2+0,19)/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	35	2	1		72,05 0,21	0,23
114	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,29	107,5				-31					
115	ТСЦ-507-2281	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-45х2,5 мм(76х3,5-45х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	36,82				73					
116	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,15	173,7				26					
117	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (45мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0028 0,28/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	31	2	1		60,83 0,17	0,19
118	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,28	97,65				-27					
119	ТСЦ-103-0352	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3,5 мм(применительно 3,8х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,28	112,46				31					
121	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0028	171,78	67,08	44,91						5,01 0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
122	ТЕР16-07-005-02 Пр. Министра Красноярск, кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,03205 0,0029+0,02915	329,84	67,08	44,91		11	2	1		5,01 0,16	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
123	ТЕР65-5-8 Пр. Министра Красноярск, кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижки диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		308 3,08	
124	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	350,08				-350					
125	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-40мм (МДС35 п. 4.64. Заемные материалы: расстойки ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заемные материалы: расстойки Материалы: ПЗ=2%; ОЭГ=2%; ЗМ=2%; К расст.; ЗТМ=2%; МАТ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	1448,81				1449					
Дополнительные работы														
126	ТЕР16-02-007-03 Пр. Министра Красноярск, кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	284,91	16,64	1С,18		285	17	10		1,46 1,46	
127	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0008	31424,22				-25					
128	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	т	0,0016 0,0008*2	31424,22				50					
129	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ-толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,001	5000,27				-5					
130	ТСЦ-509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ-толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	0,002 0,001*2	5000,27				10					
131	ТСЦ-507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	111,46				-223					
132	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	134,65				269					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
133	ТЕРм12-01-105-05 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 85 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,002 (0,1*2)/100	3279,57	1250,91	843,89	60,55	7	2	3	2		113 0,23	5,05 0,01
134	Цена поставщика О	ШТ	ШТ	2	2934,34				5869					
	Фланец медный Ду85х2 (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Завоупользовательско-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для электрооборудован.р. КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены													
Итого по разделу 4 Система Т3. Узел учета ГВС.														
Раздел 5. Система Т4. Узел учета ГВС.														
Приборы и оборудование														
135	ТЕРм11-02-022-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	1 шт.	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03 1,03	
	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37													
136	Цена поставщика О	ШТ	ШТ	1	15929,3				15929					
	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,2-30 Ом/лч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Завоупользовательско-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для электрооборудован.р. КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены													
137	ТЕР16-02-007-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	1 соединение	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37													
138	ТСЦ-507-0983	шт.	шт.	-2	77,07				-154					
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37													
139	Цена поставщика	комплект	комплект	1	1254,19				1254					
	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Завоупользовательско-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены													
сбросные краны, воздухоотводчики														
140	ТЕРм12-10-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	100 шт.	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37													
141	ТСЦ-101-1703	кг	кг	-0,03	26,78				-1					
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37													
142	ТСЦ-108-0081	шт.	шт.	-1	17,63				-18					
	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
143	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	12,37				12					
144	ТСЦ-301-3240	Коплячки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	4,74				-5					
145	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М2Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	10,01				-10					
146	ТЕР24-01-033-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляций и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9			0,84 0,84	
147	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	28,28				-28					
148	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б527П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	29,42				29					
кран шаровый под приварку														
149	ТЕР16-05-001-02 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляций, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (кран шаровый приварной 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	219,26	-5,35	7,92		219	15	8		1,47 1,47	
150	509-0966	Прокладки из перонита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5					
151	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0011	31424,22				-35					
152	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
153	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	849,8				850					
трубопроводы														
154	ТЕР65-14-4 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0015 (0,19/100)	762,14	640,59	59,84		1	1			65,3 0,1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
155	ТЕРп65-14-3 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00325 (0,325)/100	477,35	427,72	23,98		2	1			43,6 0,14	
156	ТЕР16-02-004-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00263 (0,075*1+0,188*1)/100	13562,43	895,59	498,67	5,5	36	2	1		79,75 0,21	0,37
157	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,263	116,8				-31					
158	ТСЦ-507-2286	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х85 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х8-76х5 мм(89х4,5-76х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	34,22				34					
159	ТСЦ-507-1980	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм (Применительно 89х4,0мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт	1	52,42				52					
160	ТЕР16-02-004-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0027 (0,055*2+0,16)/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	33	2	1		72,05 0,19	0,23
161	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,27	107,5				-29					
162	ТСЦ-507-2284	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-38х3 мм (Применительно 76х3,5-38х2,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт	2	30,21				60					
163	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,16	173,7				28					
164	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (45,48мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00325 0,325/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	36	2	1		60,83 0,2	0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
165	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	-0,325	97,65									
166	ТСЦ-103-0352	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3,5 мм(применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	0,325	112,46									
168	ТЕР16-07-005-01 Пр.Михастров Краснояр пр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00325	171,78	67,08	44,91			1	1		5,01 0,02	
169	ТЕР16-07-005-02 Пр.Михастров Краснояр пр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00533	329,84	67,08	44,91			2			5,01 0,03	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
170	ТЕРp65-5-8 Пр.Михастров Краснояр пр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатора(демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	42390,71	32-5,52	330,5			424	32	3	308 3,08	
171	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч60р диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	350,08					-350				
172	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм (МДС35 п. 4.64. Транспортыне раскобы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заемзильмерно-спандисе раскобы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	1232,57					1233				
Дополнительные работы														
173	ТЕР16-02-007-03 Пр.Михастров Краснояр пр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	0,5	284,91	16,64	10,18			142	8	5	1,46 0,73	
174	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0004	31424,22					-13				
175	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	0,0008	31424,22					25				
176	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,0005	5000,27					-3				

1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
177	ТСЦ-509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	0,001 0,0005*2	5000,27				5					
178	ТСЦ-507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	111,46				-111					
179	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	134,65				135					
180	ТЕР-16-02-007-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	0,5	246,03	16,64	10,18		123	8	5		1,46 0,73	
181	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,0005	5000,27				-3					
182	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0004	31424,22				-13					
183	507-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	92,02				-92					
184	ТСЦ-507-1001	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	110,58				111					
Итого по разделу 5 Система Т4. Узел учета ГВС.														
Раздел 6. Система В1. Узел учета ХВС.														
Приборы и оборудование														
185	ТЕРм11-02-022-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-40, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	68,56	31,09	22,72		69	31	23		3,09 3,09	
186	Цена поставщика О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,3-45,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-40, кл.Б) ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПы, инструменты ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	16887,46				16887					
Итого по разделу 6 Система В1. Узел учета ХВС.														
33771														
14,44														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
187	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Краевое мр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 40мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение		1	201,76	10,94	6,83		202	11		0,96	0,96
188	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	77,07				-154				
189	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МО-5,2 №3 ДУ-40мм МДСЭЗ п. 4.64. Заводы специально-сваевые раскаты. Интервалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к раск.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект		1	1470,43			1470					
преобразователи избыточного Давления														
190	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Краевое мр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.		0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6	65,4	0,65
191	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	кг		-0,03	26,78				-1				
192	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-1	17,63				-18				
193	ТСЦ-302-1236	Сконы стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		1	12,37				12				
194	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-1	4,74				-5				
195	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-1	10,01				-10				
196	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Краевое мр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		1	38,21	8,77			38	9		0,84	0,84
197	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч10п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-1	28,28				-28				
198	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11БЗ7П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		1	29,42				29				
199	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Краевое мр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		1	14,02	11,74			14	12		1,03	1,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
200	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,042	48,82									
201	Цена поставщика О	Датчик избыточного давления, 4-20мПа, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительные-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; ЗПИМ=1,2%; МАТ=1,2%; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки. - Для электрооборудования, КИП'а, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	3810,84				3811					
сброса, воздухоотводчики														
202	ТЕР12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
203	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
204	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
205	ТСЦ-302-1236	Стойки стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25					
206	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
207	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
208	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
209	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57					
210	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59					
211	ТЕР18-06-003-10 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18		1,66 1,66	0,02 0,02
212	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	32,88				-33					
запорная арматура														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
213	ТЕР16-05-001-03 Пр.Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду100мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		379,77	30,38	14,07	0,3	380		30	14	2,91 2,91	0,02 0,02
214	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	127,62				-255					
215	ТСЦ-507-1003	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	148,69				297					
216	ТСЦ-301-3258	Затворы гидравлические диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	1161,15				1161					
217	ТЕР16-07-003-05 Пр.Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующее внутреннее сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм(с установкой кранов шаровых под приварку) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 врезка	2	200,6	50,84	8,87		401		102	18	4,46 8,92	
218	ТСЦ-103-0053	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	М	-0,8	79,28				-63					
219	ТСЦ-302-1138	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	105,72				-211					
220	ТСЦ-302-1825	Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	1129,06				2258					
Трубопроводы														
221	ТЕРр65-14-4 Пр.Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружений на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0076 (0,76/100)	762,14	640,59	59,84		6		5		65,3 0,5	
222	ТЕР16-02-004-04 Пр.Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,008 (0,8/100)	16837,05	395,59	498,67	5,5	135		7	4	79,75 0,64	0,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
223	ТСЦ-302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	-0,8	147,31				-118					
224	ТСЦ-103-0401	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	0,8	269,16				215					
225	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (45,48 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01058 (0,094*2+0,87)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	116	7	3		60,83 0,64	0,19
226	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	-1,058	97,65				-103					
227	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм (Применительно 45х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	20,4				41					
228	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	0,87	102,3				89					
229	ТЕРр65-23-3 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой систем водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 сбъема здан/л/я	31,343 31343/1000	1,84	1,84		58	58	58			0,21 6,58	
230	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01058	171,78	67,08	44,91		2	1			5,01 0,05	
231	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,008	329,84	67,08	44,91		3	1			5,01 0,04	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
232	ТЕРр65-5-8 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно Установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		308 3,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
233	ТСЦ-302-1175	Завдвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кг/см2) 30ч6бр Диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		350,08				-350					
234	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-40мм (МДСЗ п. 4.64. Заготовительные расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%; ЗМ=5%; МАТ=6%); МДСЗ п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗТМ=2%; МАТ=2%; к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	1448,81				1449					
Итого по разделу 6 Система В1. Узел учета ХВС.														
Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы.														
235	ТЕРМ11-06-001-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Шиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,95	0,59	237	52	18	1	5,15	0,04
236	Цена поставщика	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ШМП-3-0 П54 с монтажной платой (МДСЗ п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДСЗ п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗТМ=2%; МАТ=2%; к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	5538,99				5539					
237	ТЕРМ08-02-397-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,008	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3	10,7	3,61	0,03
238	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (ДП-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,8	71,04				57					
239	ТЕРМ11-03-001-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, шитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	7	7,44	5,93			52	42		0,52	3,64	
240	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП (МДСЗ п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДСЗ п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭГ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДСЗ п. 4.58. Стоимость тары и упаковки. - для электрооборудования. КПЛД, комплект ПЗ=1,015 (ОЭГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	18488,01				18488					
241	ТЕРМ08-02-411-04 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр теплопровода до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 ввод	4	43,45	11,14			174	45		1,03	4,12	
242	ТСЦ-509-0090	Перемычки гибкие, тип ПТС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	7,24				-29					
243	Цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-25 Р54) (Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЭГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	3	61,63				185					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
244	цена поставщика	3 Сальники свертные (PG-29 IP54) (Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06; Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	63,79				64					
245	ТЕРм08-02-411-05 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлопорукава до 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 ввод	1	43,45	11,14			43	11			1,03 1,03	
246	509-0090	Переключки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	7,24				-7					
247	цена поставщика	Сальники свертные (PG-42 IP54) (МДС35 п.4.64. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	131,91				132					
248	ТЕРм08-03-575-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	13,49	12,77			27	26			1,12 2,24	
249	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А-1шт., ВА47-29 10А-1шт. (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	232,46				465					
250	ТЕРм08-02-152-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 т	0,00178 0,89*2/1000	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	59	2	2		101 0,18	2,11
251	ТЕРм08-02-407-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,02 (1*1)/100	4052,39	449,03	1604,09	410,14	81	9	32	8	41,5 0,83	27,6 0,55
252	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительнс 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,03 1*1,03	102,3				105					
253	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительнс 48х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,03 1*1,03	102,3				105					
254	ТЕРм08-02-411-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружный диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,03 3/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9		34,7 1,04	0,22 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
255	цена поставщика	Ружава Металлические диаметр 32 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п 4 60. Транспортыльные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗИМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п 4 64. Запасовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	М	3,09 371,03	91,85				284					
256	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Ружава металлический наружный диаметр до 48 мм (Металлоружав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,03 37/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9		34,7 1,04	0,22 0,01
257	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (Транспортыльные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗИМ=1,06; МАТ=1,06); Запасовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	М	3,09 0,037103	51,95				161					
258	ТЕРМ08-02-409-01 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (Гофро-труба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,185 18,57/100	4104,85	257,52	769,47	236,42	759	48	142	44	23,8 4,4	15,91 2,94
259	цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (Транспортыльные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗИМ=1,06; МАТ=1,06); Запасовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	М	19,065 0,1897103	16,6				316					
260	ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические ружавы первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витага пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,225 16,57/100	1098,2	60,7	4,54	0,15	247	14	1		5,61 1,26	0,01
261	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические ружавы первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06 2,27/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74 0,4	0,02
262	ТЕРМ08-02-405-01 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,062 1,27/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3 2,37	0,25 0,02
263	ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические ружавы каждого последующего одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,47 1,23/100	381,34	24,78	4,54	0,15	179	12	2		2,29 1,08	0,01
264	ТЕРМ11-06-002-02 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультях малоабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,313 13,37/100	170,84	158,11			53	49			12,4 3,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
265	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1X0,75 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Заводоупольно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	1,236 1,2*1,03	6,47				8					
266	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Заводоупольно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	11,22 11*1,02	40,38				453					
267	Цена поставщика	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Заводоупольно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	68,34 (6+43*18)*1,02	40,55				2771					
268	Цена поставщика	Кабель витая пара UTP 2X24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Заводоупольно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	34,476 (16,5+4*13,3)*1,02	38,38				1323					
269	ТЕРМ08-03-545-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Коробка (щит) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	3	250,6	35,81	3,44		752	107	10		3,31 9,93	
270	Цена поставщика	Коробка распаечная ОП 85X85X40 IP54 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Заводоупольно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	3	51,9				156					
271	ТЕРМ11-08-001-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 концов	0,71 (119-44*4)/100	183,66	120,92			130	86			10,3 7,31	
272	ТЕРМ08-03-574-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 жил	0,24 24/100	5205,82	191,52	4,54	0,15	1249	46	1		16,8 4,03	0,01
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы.													72,92	4,86

Раздел 8. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.

273	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,3 (30)/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	2047	113	92	1	34,7 10,41	0,22 0,07
274	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заводоупольно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	30,9 0,3*103	51,95				1605					
275	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,25 25/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	1706	94	77	1	34,7 8,68	0,22 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
276	Цена поставщика	Рукава металлургические Диаметр 32 мм РЭ-Ц-Х (ИДС35 п. 4-60. Транспортыные расходы ПЗ=1,06; ОЗПТ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4-64. Завозительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗПТ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	25,75 0,25*103	91,85				2365					
277	ТЕРМ08-02-411-01 Пр.Микропроя Кваснояр.Фр. от 12.11.10 №ЭЗТ-О	Рукав металлургический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д12мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,28 (28/100)	6823,93	375,45	306,56	3,27	1911	105	86	1	34,7 9,72	0,22 0,06
278	Цена поставщика	Рукава металлургические диаметр 12 мм РЭ-Ц-Х (ИДС35 п. 4-60. Транспортыные расходы ПЗ=1,06; ОЗПТ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4-64. Завозительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗПТ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	28,84 0,28*103	38,66				1115					
279	ТЕРМ08-03-545-01 Пр.Микропроя Кваснояр.Фр. от 12.11.10 №ЭЗТ-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	250,6	55,81	3,44		251	36	3		3,31 3,31	
280	Цена поставщика	Коробка распаячная ол 125X125X70 IP54 (ИДС35 п. 4-60. Транспортыные расходы ПЗ=6%; ОЗПТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4-64. Завозительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗПТ=2%; ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	180,56				181					
281	ТЕРМ11-08-001-03 Пр.Микропроя Кваснояр.Фр. от 12.11.10 №ЭЗТ-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 концов	0,48 (44+4)/100	183,66	120,92			88	58			10,3 4,94	
		Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.							66134				60,03	0,31
Раздел 9. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.														
282	ТЕРМ08-02-412-02 Пр.Микропроя Кваснояр.Фр. от 12.11.10 №ЭЗТ-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлургические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,3	1116,17	72,93	9,07	0,3	335	22	3		6,74 2,02	0,02 0,01
283	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3X1,5 (ИДС35 п. 4-60. Транспортыные расходы ПЗ=6%; ОЗПТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4-64. Завозительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗПТ=2%; ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	30,6 0,3*102	40,38				1236					
284	ТЕРМ08-02-412-01 Пр.Микропроя Кваснояр.Фр. от 12.11.10 №ЭЗТ-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлургические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витаг пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,53 (53+20)/100	1098,2	60,7	4,54	0,15	582	32	2		5,61 2,97	0,01 0,01
285	ТЕРМ08-02-412-09 Пр.Микропроя Кваснояр.Фр. от 12.11.10 №ЭЗТ-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлургические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	1,75 (25+150)/100	381,34	24,78	4,54	0,15	667	43	8		2,29 4,01	0,01 0,02

1	2	3	4	5	8	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
296	ТЕР102-01-002-04 <i>Пр.Микропрот.Квадрат.Фр.от 12.11.10 №237-О</i>	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (коды) за каждый канал свыше 10 до 19 Добавлять к расценке 02-01-002-03 (12 приборов и датчиков + 5 дискретных + 1 реверс) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22,15</i>	1 канал <i>(12-5*1-10)</i>		141,31	141,31				1130	1130			83 66,4	
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.															
Раздел 12. Узел учета проектные работы															
297	СБЦ9-5-7-4	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество багов 7, часть проектной документации: ТО <i>(Проектирование АСУТП заключается в передаче ранее разработанной АСПК к исполнению конкретного объекта управления: от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137 ОЭП=0,137-3М=0,137 к раск.: 3ПМ=0,137, МАТ=0,137 к раск.: Т3=0,137, Т3М=0,137). При одноставдийной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЭП=0,8; 3М=0,8 к раск.: 3ПМ=0,8; МАТ=0,8 к раск.: Т3=0,8; Т3М=0,8). Сметная РД ПЗ=0,5 (ОЭП=0,5; 3М=0,5 к раск.: 3ПМ=0,5; МАТ=0,5 к раск.: Т3=0,5; Т3М=0,5) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЭП=27,19</i></i>	разработка проектной документации	1	1680,17	1680,17					1680	1680			
Итого по разделу 12 Узел учета проектные работы															
ИТОГИ ПО АКТУ:															
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.					300557	7392	1311	67	445,48	4,67					
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам					303532	9510	2168	97	629,96	6,73					
В том числе, справочно:															
МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ транспортного технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зарюмождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЭП=1,15; 3М=1,15; 3ПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15 (Поз. 44, 48, 50-51, 54, 106-107, 123-124, 173-171, 221, 229, 232-233)					558	394	167	2	36,47	0,1505					
МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зарюмождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЭП=1,15; 3М=1,15; 3ПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15 (Поз. 44, 48, 50-51, 54, 106-107, 123-124, 173-171, 221, 229, 232-233)					78	72	6		7,4655						
МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зарюмождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЭП=1,35; 3М=1,35; 3ПМ=1,35; Т3=1,35; Т3М=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 79, 84-90, 92-97, 133, 135, 140-145, 155, 190-195, 199-200, 202-207, 235, 239, 264, 271, 237-238, 241-242, 245-246, 248, 250-254, 256, 258, 260-263, 269, 272-273, 275, 277, 279, 281-282, 284-285)					801	523	278	22	48,1775	1,484					
МДС40 т.2 п.3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), оставленных для производства работ по реконструкции, расширению технического перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ зарюмождающих помещений (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЭП=1,15; Т3=1,15 (Поз. 292-296)					392	392			23,043						
МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЭП=1,2; 3М=1,2; 3ПМ=1,2; Т3=1,2; Т3М=1,2 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 39-43, 45-47, 49, 25-26, 37-38, 44, 48, 50-51, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 53-58, 64-65, 78, 66-77, 273, 275, 277, 279, 281-282, 284-285)					703	477	222	4	45,39	0,272					
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; 3М=1,25; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 39-43, 45-47, 49, 25-26, 37-38, 55-58, 64-65, 78, 66-77, 81-82, 100-105, 108-119, 121-122, 126-132, 98-99, 137-138, 148-153, 156-166, 168-169, 173-184, 146-147, 187-188, 198, 211-220, 222-228, 230-231, 196-197, 208-210, 288-291)					443	258	183	2	23,8845	0,1675					
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах					695833	219115	13634	2150	629,96	6,73					
Накладные расходы					139531										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
В том числе, справочно:														
	61% = 72%*0.85 ФОТ (от 66494) (Поз. 292-296)													
	69% = 81%*0.85 ФОТ (от 7597) (Поз. 44, 48, 54, 106-107, 154-155, 221, 229)								40561					
	75% = 88%*0.85 ФОТ (от 22172) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 79, 84-90, 92-97, 133, 135, 140-145, 185, 190-195, 199-200, 202-207, 235, 239, 264, 271, 281)								5243					
	76% = 99%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1485) (Поз. 55-58, 64-65, 78, 66, 288-291)								16631					
	89% = 105%*0.85 ФОТ (от 28797) (Поз. 236-238, 241-263, 265-270, 272-280, 282-287)								1128					
	84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 244) (Поз. 53)								25629					
	96% = 113%*0.85 ФОТ (от 6270) (Поз. 50-52, 123-125, 170-172, 232-234)								205					
	89% = 116%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11230) (Поз. 67-69)								6019					
	99% = 130%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1174) (Поз. 70-77)								9995					
	108% = 141%*(0.9*0.85) ФОТ (от 27089) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 39-43, 45-47, 49, 81-83, 100-105, 108-119, 121-122, 126-132, 137-139, 148-153, 156-166, 168-169, 173-184, 187-189, 122% = 143%*0.85 ФОТ (от 3034) (Поз. 25-26, 37-38, 98-99, 146-147, 196-197, 208-210)								1162					
									29257					
									3701					
	Сметная прибыль								75553					
В том числе, справочно:														
	32% = 40%*0.8 ФОТ (от 66494) (Поз. 292-296)								21278					
	40% = 50%*0.8 ФОТ (от 7597) (Поз. 44, 48, 54, 106-107, 154-155, 221, 229)								3039					
	37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11230) (Поз. 67-69)								4155					
	48% = 60%*0.8 ФОТ (от 28442) (Поз. 50-52, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 123-125, 79, 84-90, 92-97, 133, 170-172, 135, 140-145, 232-234, 185, 190-195, 199-200, 202-207, 235, 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1174) (Поз. 70-77)								13652					
	52% = 65%*0.8 ФОТ (от 28797) (Поз. 236-238, 241-263, 265-270, 272-280, 282-237)								505					
	48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 754) (Поз. 53, 55-58, 66, 288-291)								14975					
	56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 27089) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 39-43, 45-47, 49, 81-83, 100-105, 108-119, 121-122, 126-132, 137-139, 148-153, 156-166, 168-169, 173-184, 187-189, 198, 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 975) (Поз. 64-65, 78)								362					
									15170					
	61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3034) (Поз. 25-26, 37-38, 98-99, 146-147, 196-197, 208-210)								566					
									1851					
	Итого по акту:													
	Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ. Подполье								269872				155,23	1,04
	Итого по разделу 2 Покрасочные и теплоизоляционные работы. Т1Т2. Подполье.								1836				3,25	
	Итого по разделу 3 Укрытие узла учета. По альбому КМ-АУТВР-1502. Подполье								117143				56,76	0,38
	Итого по разделу 4 Система Т3. Узел учета ГВС.								55250				27,37	0,02
	Итого по разделу 5 Система Т4. Узел учета ГВС.								33771				14,44	
	Итого по разделу 6 Система В1. Узел учета ХВС.								72528				48,36	0,06
	Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы.								94572				72,92	4,86
	Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.								66134				60,03	0,31
	Итого по разделу 9 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.								25499				14,58	0,06
	Итого по разделу 10 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.								300				0,36	
	Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.								128333				176,66	
	Итого по разделу 12 Узел учета проектные работы								45679					
	Итого								910917				629,96	6,73
В том числе:														
	Материалы								285663					
	Машины и механизмы								13634					
	ФОТ								221265					
	Оборудование								177421					
	Накладные расходы								139531					
	Сметная прибыль								75553					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
ВСЕГО по акту										910917			629,96	5,7	
НДС										163 965,06					
ВСЕГО по акту										1 074 882,06					


Принял:

Директор МУП "КОС" _____ Е.Н. Борисевич
 Главный инженер МУП "КОС" _____ И.В. Деготин
 Зам. Главного инженера МУП "КОС" _____ Е.М. Фурман
 Главный бухгалтер МУП "КОС" _____ Н.Н. Калининна
 Заместитель директора по экономике _____ Н.Б. Третьякова
 Главный энергетик МУП "КОС" _____ В.В. Дацук
 Начальник ПТО _____ В.М. Шевцов



Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор _____ А.В. Белов
 РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
 в отделении поверены: СБ ПТО МУП «КОС»
 КОВАЛЕВА Г.Г.



[Handwritten signatures]