

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"  
 Стройка -  
 Объект - "МО город Норильск р-н Центральные Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Ленинградская, д. 6А"  
 Инвентарный № \_\_\_\_\_  
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

*Р-И Дежурных, ул. Ленинградская, д. 6А*  


АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	15.08.2017	с 01.08.2017 по 15.08.2017
Вид операции	Вид операции	
1	15.08.2017	
Вид операции	Вид операции	
1	15.08.2017	

Смета № АУТВР -409. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):  
 973 500 руб. без НДС в т.ч. по акту 973 500 руб. без НДС  
 1 148 730,00 руб. с НДС в т.ч. по акту 1 148 730,00 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	Осн. З/п	Эк. Маш.	З/лМех.	Всего	Осн. З/п		
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ. Подполье												
Работы и оборудование												
1	ТЕРм11-02-022-05 Пр. Министром Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевые соединения, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-80, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЭИ=6.29. ЗИМ=22.15. МАТ=4.37	шт	1	110,88	41,45	33,05	111	41	33	4,12	4,12
2	0	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 1.2- 180,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-80, кл Б) ИДС35 п. 4.60 Трансформаторы расходом ПЗ=6%, ОЭТ=6%, ЭИ=6%, МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64 Запасовительные-смазочные расходомеры Оборудование ПЗ=1.28 ОЭТ=1.2%, ЭИ=1.2%, МАТ=1.2%; ИДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки, для электрооборудования, КПИДА инструмента ПЗ=1.015, ОЭТ=1.015, ЭИ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	24585,35			24585				
3	ТЕР16-02-007-03 Пр. Министром Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЭИ=6.29. ЗИМ=22.15. МАТ=4.37	1 соединение	1	284,91	16,64	10,18	285	17	10	1,46	1,46
4	ТСЦ-507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЭИ=6.29. ЗИМ=22.15. МАТ=4.37	шт	-2	111,46			-223				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-80мм (ИДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект	1	2670,56				2671					
6	ТЕРм11-02-022-05 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2, 1-Б-Р-80, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	110,88	41,45	33,05		111	41	33		4,12 4,12	
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 1.2-180.0м3/ч (МФ-5.2, 1-Б-Р-80, кл Б) ИДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	1	25423,73				25424					
8	ТЕР16-02-007-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	-2	111,46				-223					
9	ТСЦ-507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.										1,46 1,46	
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-80мм (ИДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект	1	2670,56				2671					
11	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	комплект термообразователей Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термообразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2					
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35					
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9					
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20					
16	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прибор устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	4	-0,084	48,82										
18	Цена поставщика	Комплект термодобровозвратной КТСГП-НСХ Р100 L100. кл В С ГИРЗОИ и БОБЫШОЙ ИДС35 п. 4 60 Транспортыльные расходы ПЗ=6% ОЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6% ОЭГ=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2% ИДС39 п. 4 58 Стоимость тары и упаковки - для транспортирования КИПД, инструмента ПЗ=1,015 (ОЭГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) 4 Текущие цены	комплект	1	1959,86					-4					
Датчик избыточного Давления.															
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министрв Крайонор-р от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46			96	14	12		65,4	1,31
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластична техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78					-2					
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63					-35					
22	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37					25					
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74					-9					
24	ТСЦ-507-2630	Пробки ПМ27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01					-20					
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ															
25	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министрв Крайонор-р от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77				76	18			0,84	1,68
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч 18т для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28					-57					
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11БЭ7П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42					59					
28	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министрв Крайонор-р от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74				28	23			1,03	2,06
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82					-4					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
30	Цена поставщика "Корунд-ДИ-001" ИДС35 п.4 60 Транспортыне распылы ПЗ=6% ОЗП=6% ЭМ=6% МАТ=6%; ИДС35 п.4 64 Завоповително-складские распылы Оборудование ПЗ=1,2% ОЗП=1,2% ЭМ=1,2% МАТ=1,2%; ИДС35 п.4 66 Стопимости тары и упаковки - для электрооборудования КИПЦА инструментов ПЗ=1,015 ОЗП=1,015 ЭМ=1,015 МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5	шт	2	3810,84	723,98	594,46		7622					65,4	
31	сборные краны, воздухоотводчики ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96		14			1,31	
32	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2						
33	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				25						
34	ТСЦ-302-1236	Столбы стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9						
35	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20						
36	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27 х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84	1,68	
37	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилялей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	0,02*100											
38	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	28,28				-57						
39	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	29,42				59						
40	ТЕРр65-14-4 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Трубопроводы, запорная арматура Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0513 (0,1*1,5*2*4+1,63*0,1*1,5*2*4+1,1/100)	762,14	640,59	59,84		39	33	3		65,3	3,35	
41	ТЕР16-05-001-03 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилялей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду100мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	4	379,77	30,38	14,07		0,3	1519	122	56	2,91	11,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-8	127,62				-1021					
43	ТСЦ-507-1003	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	8	148,69				1190					
44	ТСЦ-301-3258	Затворы гидравлические диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	1161,15				4645					
45	ТЕР16-02-004-04 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-0	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,26138 (23,93+0,236*8+0,08*4)/100	16837,05	895,59	498,67	5,5	4401	234	130	1	79,75 20,85	0,37 0,1
46	ТСЦ-302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-26,14	147,31				-3651					
47	ТСЦ-507-2293	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-89х3,5 мм (прим. 108х4,5-89х4,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	47,37				189					
48	ТСЦ-103-0402	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	23,93	296,65				7099					
49	ТСЦ-507-1983	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм (применительно 108х4,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	8	77,08				617					
50	ТЕР16-02-004-03 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-0	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм (переход стальной) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0177 (0,57+0,16+0,52+0,52)/100	13562,43	895,59	498,67	5,5	240	16	9		79,75 1,41	0,37 0,01
51	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-1,77	116,8				-207					
52	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,77	243,93				432					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	ТЕР65-23-1 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 м3 объема здания	14.318 14318/1000	3.6	3.6	44.91	67.08	329.84	92	19	13	52	0.41 5.87
54	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.27908 0.26138+0.0177	3.6	3.6	44.91	67.08	329.84	92	19	13	52	5.01 1.4
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
55	ТЕР65-5-9 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 100 мм (Применительно установке и снятие габаритного имитатора. Демонтаж. Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0.02	67934.44	4405.68	867.55	4405.68	67934.44	1358	88	17	52	422 8.44
56	ТСЦ-302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-60мм диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	553.19				553.19	-1106				
57	Цена поставщика	Габаритный имитатор для Мф. фланцевый, Ду-80мм (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, МАТ=6%) МДС35 п.4.61 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4. Текущие цены	шт	2	3038.17				3038.17	6076				128.24 0.39

Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ. Подполье														
Раздел 2. Система Т1, Т2. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье.														
58	ТЕР26-01-054-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклекой швов МДС36 п.3.1 Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления (вентиляции) ОЗП=0.4, ЭМ=0.4 к раск., ЗПМ=0.4, МАТ=0 к раск., ТЗ=0.4, ТЗМ=0.4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0.049638 0.9676*0.0513*100/100	168.9	127.02	41.88	127.02	168.9	8	6	2	8	12.79 0.63
59	ТЕР66-24-2 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м2	0.049638	182.6	182.6	182.6	182.6	0.049638	9	9		9	19.1 0.95
В. укрывные														
60	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (1.13.7.0П При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.011163 1.1163/100	345.66	71.56	16.55	71.56	345.66	4	1		4	5.84 0.07
61	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красной-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т	-0.0001	19552.05				19552.05	-2				
62	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	0.0001*10000	24.87				24.87	2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
63	ТЕР13-03-002-04 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Осрунтовка металлических поверхностей за один раз Грунтовкой Г-Ф-021 (за 2 раза) 1.13 ГОЛ При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЭП=1; ТЭ=1; 2 слоя ПЭ=2 (ОЭП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗЛМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЭ=2; ТЭМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37	окрашиваемой поверхности	100 м2 0,011163	691,32	143,12	33,1	0,22		8	2			11,68 0,13	0,02
ВНЕ УКРЫТИЯ															
64	ТЕР13-06-003-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Очистка поверхности цветками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37		1 м2 7,6436	8,83	8,83			67	67			0,9 6,88		
65	ТЕР13-06-004-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Обеспыливание поверхности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37		1 м2 7,6436	1,36	0,98	0,38		10	7	3		0,1 0,76		
66	ТЕР13-07-001-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37		100 м2 0,076436 7,6436/100	589,58	91,34	5,56	0,11	45	7			9,08 0,99	0,01	
67	ТЕР13-03-002-15 Прим. Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Осрунтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577 (за 2 раза) (за 2 раза ПЭ=3 (ОЭП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗЛМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЭ=2; ТЭМ=2); 1.13 ГОЛ При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЭП=1; ТЭ=1; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37		100 м2 0,076436 7,6436/100	467,97	108,31	41,36	0,22	36	8	3		8,6 0,66	0,02	
68	ТЕР26-01-009-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитам минераловатными на синтетическом связующем марки 75 (Прил. №2 При изолации трубопроводов с наличием одного и более изгибов или стыков на каждые 7 м прямых участков ОЭП=1; ТЭ=1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37		1 м3 1,4721	2565,72	232,86	133,05		3777	343	196		20,74 30,53		
69	101-0540	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7x20-50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37			-0,0156	22235,7			-347						
70	101-1876	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37			-0,039	24089,77			-940						
71	104-0077	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37			-0,0032	23694,9			-76						
72	506-0878	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37			-1,148	51,7			-59						
73	104-0009	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-100, толщина 60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37			-2,267	775,56			-1758						
74	Протокол согласования	Миниматы МПТЭ-1,75 (2000х1000х120мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены			2,267	7701,65			17460						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75	ТЕР201-054-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами надухо с проклеивкой швов (Пол. 26.2 При изоляции трубопроводов с наличием одного и более изгибов или отводов на каждые 7 м прямых участков ОЗП=1, ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6,29. ЗПМ=22.15. МАТ=4,37	100 м2 поверхности покрытия изоляция	0,217863 21,7983/100	3308,49	349,32	104,69		721	76	23		36,18 7,67	
76	ТСЦ-101-1794	Бризол ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6,29. ЗПМ=22.15. МАТ=4,37	1000 м2	-0,0251	11281,37	-283								
77	ТСЦ-101-1747	Рубероид морозостойкий РПМ-300 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6,29. ЗПМ=22.15. МАТ=4,37	м2	25,1 0,0251*1000	15,72	395								
Итого по разделу 2 Система Т1, Т2. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье.														
Раздел 3. Укрытие узла учета. По альбому КМ-АУТВР-1501. Подполье														
78	ТЕР09-04-006-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Монтаж факелка (опорная конструкция) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6,29. ЗПМ=22.15. МАТ=4,37	1 Т конструкций	0,053592	1515,56	327,89	852,18	43,45	81	18	46	2	28,34 1,52	2,91 0,16
79	ТСЦ-201-0778	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 Т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6,29. ЗПМ=22.15. МАТ=4,37	Т	0,053592	16264,84	872								
80	ТЕР13-03-002-15 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577 за 2 раза (за 2 раза ПЗ=2, ОЗП=2, ЭМ=2 к расх., ЗПМ=2, МАТ=2 к расх., ТЗ=2, ТЗМ=2). 1.1.3.7.0П При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1, ТЗ=1,1 3.13 Окраска и грунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1, ЭМ=1,1 к расх., ЗПМ=1,1, МАТ=1,1 к расх., ТЗ=1,1, ТЗМ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6,29. ЗПМ=22.15. МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,034864	514,77	119,14	45,5	0,24	18	4	2		9,46 0,33	0,02
81	ТЕР15-01-061-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полизстер» без пароизоляционного слоя (Применительно сендвич-панелями) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6,29. ЗПМ=22.15. МАТ=4,37	100 м2 поверхности облицовки	0,3441 (15,21+2,16+0,69+1,44+1,4 91)/100	100797,7	1214,51	540,31	4,31	34684	418	186	1	115,01 39,57	0,29 0,1
82	ТСЦ-201-1300	Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием «Полизстер» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6,29. ЗПМ=22.15. МАТ=4,37	м2	-39,92	595,3	-23764								
83	ТСЦ-201-0281	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана без нащельников. Способ изготовления непрерывный ПТС 1022.80-СО 6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6,29. ЗПМ=22.15. МАТ=4,37	м2	39,92	409,36	16342								
84	ТЕР10-01-029-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка приборов оконных (Применительно Дверных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6,29. ЗПМ=22.15. МАТ=4,37	100 компл.	0,01	21492,12	447,67	44,45		215	4			44,5 0,45	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85	ТСЦ-101-0936	Скобяные изделия для оконных блоков со старыми и одинарными переплетами для жилых зданий двухсторонних (независимо от высоты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	КОМПЛ.	-1	210				-210					
86	ТСЦ-101-0934	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещении однополных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	КОМПЛ.	1	138,76				139					
87	ТСЦ-101-2003	Замки накладные с засовом и защелкой (применительно навесные) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	КОМПЛ.	1	219,06				219					
88	ТЕР09-05-006-01 Пр.Микропроц.Краснояр.пр от 12.11.10 №231-О	Резка стального профилированного настила (проорезка отверстий в стеновых панелях для пропуска трубопроводов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 м реза	1,382304 0,11314164	4,18	3,51	0,67		6	5	1		0,34 0,47	
Итого по разделу 3 Укрытие узла учета. По альбому КМ-АУТВР-1501. Подполье														
Раздел 4. Система Т3. Т4. Узел учета ГВС.														
Приборы и оборудование														
89	ТЕРМ11-02-022-04 Пр.Микропроц.Краснояр.пр от 12.11.10 №231-О	Ротаметр счетчик преобразователь, устанавливаемые на французских соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5,2,1-Б-40, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	68,56	31,09	22,72		69	31	23		3,09 3,09	
90	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный С БП 0,3-45,0м3ч (МФ-5,2,1-Б-40, кл.Б) ИДС35 п.4 60 Трансформаторные раскходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4 64 Заполнительно-сливочие раскходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭГ=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4 58 Столбикость пиды и улазки. для электросбороборудования. КИПДА. ИСПРКРЕНТА ПЗ=1,015; (ОЭГ=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	16887,46				16887					
91	ТЕР16-02-007-01 Пр.Микропроц.Краснояр.пр от 12.11.10 №231-О	Установка французских соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 40мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
92	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), Диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
93	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5,2 №3 Ду-40мм ИДС35 п.4 60 Трансформаторные раскходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4 64 Заполнительно-сливочие раскходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЭМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект	1	1470,43				1470					
94	ТЕРМ11-02-022-03 Пр.Микропроц.Краснояр.пр от 12.11.10 №231-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на французских соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5,2,1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03 1,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
95	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18 Ом/3ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%) ИДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки, - для электрооборудования. КПЛПА инструментала ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	15265,12				15265					
96	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
97	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 10 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
98	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект	1	1005,52				1006					
комплект преобразователей														
99	ТЕР12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
100	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
101	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
102	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
103	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
104	ТЕР11-02-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
105	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4					
106	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСПНХ Р1100 L60, кл. В с тильзом и бобышкой (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%) ИДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки, - для электрооборудования. КПЛПА инструментала ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Трубопроводы, запорная арматура														
сборные краны														
107	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Мыстера Крайонор-р от 12.11.10 №237-0	Бобышки .штуцеры на условное Давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4	1,31
108	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2					
109	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35					
110	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контролкой. Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	12,37				25					
111	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9					
112	ТСЦ-507-2630	Пробки ПМЗХ2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20					
113	ТЕР24-01-033-01 Пр. Мыстера Крайонор-р от 12.11.10 №237-0	Установка вентиляей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84	1,68
114	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15ч18ч для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/м2), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	28,28				-57					
115	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	29,42				59					
кран шаровый под приварку														
116	ТЕР16-05-001-02 Пр. Мыстера Крайонор-р от 12.11.10 №237-0	Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (кран шаровый приварной 40мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47	1,47
117	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5					
118	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметр 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	т	-0,0011	31424,22				-35					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
119	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					
120	ТСЦ-302-1825	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	1129,08				1129					
121	ТЕР16-05-001-01 Пр. Минстроев Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (Кран шаровый приварной 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	152,92	15,35	5,85		153	15	6		1,47 1,47	
122	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМЕ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5					
123	ТСЦ-101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т	-0,0011	31849,77				-35					
124	ТСЦ-507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	44,7				-89					
125	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	777,1				777					
Трубопроводы														
126	ТЕР16-02-004-02 Пр. Минстроев Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00545 (0,07*1-0,07*2+0,065**0,2 5/100)	12233,21	809,12	353,46	3,42	67	4	2		72,05 0,39	0,23
127	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,545	107,5				-59					
128	ТСЦ-507-2284	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-38х3 мм (Применительно 76х3,5-38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	30,21				30					
129	ТСЦ-507-2280	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-57х5 мм(Применительно 76х3,5-57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	31,02				31					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
130	ТСЦ-507-2281	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x3,5-45x2,5 мм (76x3,5-45x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		2	36,62			73					
131	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м		0,25	173,7			43					
132	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министров, Казачий яр от 12.11.10 №8297-0	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,04061 (0,118*12*0,06*1+0,045*1+ 2,54)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	444	28	12		60,83 2,47	0,19 0,01
133	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м		-4,061	97,65			-397					
134	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм (Применительно 57x3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		12	25,4			305					
135	ТСЦ-507-2278	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x5-45x4 мм (прим. 57x3,5-45x3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		1	25,86			26					
136	ТОЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм (Применительно 57x3,5-32x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		1	25,12			25					
137	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м		2,54	136,2			346					
138	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министров, Казачий яр от 12.11.10 №8297-0	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (45,38,32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00555 (0,28*0,275)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	61	4	2		60,83 0,34	0,19
139	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м		-0,555	97,65			-54					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
140	ТСЦ-103-0352	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	0,28	112,46				31					
141	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	0,275	80,92		6,83		22					
142	ТЕР-16-02-007-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (для переходников фланцевых сталь-медь - 3шт + для присоединения к существующим трубопроводам - 1шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	4	201,76	10,94			807	44	27		0,96 3,84	
143	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	Т	-0,0032	31424,22				-101					
144	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	Т	0,0064 0,0032*2	31424,22				201					
145	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	-0,004	2573,05				-10					
146	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	0,008 0,004*2	2573,05				21					
147	ТСЦ-507-0883	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-8	77,07				-617					
148	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	8	89,82				719					
149	ТЕРМ12-01-105-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 65 мм (переходник фланцевый сталь-медь) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,003 0,1*3/100	2348,62	1261,98	552,56	42,36	7	4	2		114 0,34	3,59 0,01
150	Цена поставщика	Фланец медный Ду 54х2 (МД35 п.4.60. Транспортыльные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) МД35 п.4.64. Застойные/слабые расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2%, к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	шт	3	1119,04				3357					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
151	ТЕР16-07-005-01 Пр. Министров Красноярск оп. 12.11.10 №237-0	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.04616 0.00555-0.04061	177,78	67,08	44,91						5,01 0,23	
152	ТЕР16-07-005-02 Пр. Министров Красноярск оп. 12.11.10 №237-0	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.00545	329,84	67,08	44,91						5,01 0,03	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
153	ТЕРр65-5-8 Пр. Министров Красноярск оп. 12.11.10 №237-0	Смена задвижек. Диаметр 50 мм(Триментально установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0.02	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7		308 6,16	
154	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым цилиндром для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 300-бор диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	350,08									
155	Цена поставщика	Габаритный имитатор для Мр. фланцевый, Ду-40мм ИДС35 п. 4 60 Транспорные расходы ПЗ=6%, ОЭП=6%, ЭИ=6%, МАТ=6%! ИДС35 п. 4 64 Заготовительно-сварочные расходы Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%, ЭИ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	1	1448,81				1449					
156	Цена поставщика	Габаритный имитатор для Мр. фланцевый, Ду-25мм ИДС35 п. 4 60 Транспорные расходы ПЗ=6%, ОЭП=6%, ЭИ=6%, МАТ=6%! ИДС35 п. 4 64 Заготовительно-сварочные расходы Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%, ЭИ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	1	929,83				930					
Итого по разделу 4 Система Т3. Т4. Узел учета ГВС.														
Раздел 5. Система В1. Узел учета ХВС.														
Приборы и оборудование														
157	ТЕРм11-02-022-03 Пр. Министров Красноярск оп. 12.11.10 №237-0	Ротаметр. Счетчик, преобразователь, устанавливаемый на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03 1,03	
158	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0.12-18.0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл Б) ИДС35 п. 4 60 Транспорные расходы ПЗ=6%, ОЭП=6%, ЭИ=6%, МАТ=6%! ИДС35 п. 4 64 Заготовительно-сварочные расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭП=1,2%, ЭИ=1,2%, МАТ=1,2%) ИДС35 п. 4 58 Стоимость пары в упаковке - для электрооборудования, КПД и инвертенла ПЗ=1,015 (ОЭП=1,015, ЭИ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	1	15265,12				15265					
159	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Красноярск оп. 12.11.10 №237-0	Установка фланцевых соединений на старых трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
Итого по разделу 4 Система Т3. Т4. Узел учета ХВС.														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
160	ТСЦ-507-0983	3	шт.	-2	77,07				-154					
161	Цена поставщика		комплект	1	1005,52				1006					
преобразователи избыточного давления														
162	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. отт 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
163	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,03	26,78				-1					
164	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	17,63				-18					
165	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	12,37				12					
166	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	4,74				-5					
167	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	10,01				-10					
168	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. отт 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9			0,84 0,84	
169	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15к18н для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	28,28				-28					
170	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	29,42				29					
171	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. отт 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12			1,03 1,03	
172	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,042	48,82				-2					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
173	Цена поставщика	Датчик избыточного Давления, 4-20МА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001"	шт		1	3810,84			3811					
174	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	100 шт	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
175	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2					
176	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	шт	-2	17,63				-35					
177	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	шт	2	12,37				25					
178	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	шт	-2	4,74				-9					
179	ТСЦ-607-2630	Пробки ПМ2Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	шт	-2	10,01				-20					
180	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	1 шт	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
181	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	шт	-2	28,28				-57					
182	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	шт	2	29,42				59					
183	ТЕР18-06-003-10 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	1 шт	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18		1,66 1,66	0,02 0,02
184	ТСЦ-507-0944	Пластины стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	шт	-1	32,88				-33					

запорная арматура

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
185	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	3 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальной труб диаметром до 50 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47 1,47	
186	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					
187	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	89,82				180					
188	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	941,94				942					
189	ТЕР16-07-003-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм (с установкой кранов шаровых фланцевых) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 врезка	2	156,68	50,84	8,87		313	102	18		4,46 8,92	
190	ТСЦ-103-0052	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м	-0,8	63,71				-51					
191	ТСЦ-302-1137	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	68,03				-136					
192	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм (прим. фланцевый) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	849,8				1700					
193	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (прим. Ду32) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 соединение	2	201,76	10,94	6,83		404	22	14		0,96 1,92	
194	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-4	77,07				-308					
195	ТСЦ-507-0998	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	4	60,33				241					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
196	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЭИ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=4.37	Т	-0.0016	31424,22				-50					
197	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЭИ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=4.37	Т	0.0032 0.001672	31424,22				101					
198	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм. Диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЭИ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=4.37	1000 ШТ.	-0.002	2573,05				-5					
199	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм. Диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЭИ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=4.37	1000 ШТ.	0.004 0.00272	2573,05				10					
Трубопроводы														
200	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министром Казанцев ИР от 12.11.10 №837-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЭИ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=4.37	100 М трубопровода	0.0084 (0.84/100)	10937,16	683,12	289,92	2,82	92	6	2		60,83 0,51	0,19
201	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЭИ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=4.37	М	-0,84	97,65				-82					
202	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЭИ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=4.37	М	0,84	136,2				114					
203	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министром Казанцев ИР от 12.11.10 №837-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (38,32 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЭИ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=4.37	100 М трубопровода	0.00995 (0.0752+0.845/100)	10937,16	683,12	289,92	2,82	109	7	3		60,83 0,61	0,19
204	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЭИ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=4.37	М	-0,995	97,65				-97					
205	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм (Применительно 38Х3.0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЭИ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=4.37	ШТ.	2	20,4				41					
206	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (применительно 38Х3.0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЭИ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=4.37	М	0,845	102,3				86					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15*
207	<b>ТЕР65-23-3</b> Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 м3 объема здания	14,318 14318/1000	1.84	1.84			26	26			0.21 3.01	
208	<b>ТЕР16-07-005-01</b> Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.01835 0.00995-0.0084	171.78	67.08	44.91		3	1	1		5.01 0.09	
<b>Установка и демонтаж габаритного имитатора</b>														
209	<b>ТЕР65-5-8</b> Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0.01	42390.71	3215.52	330.5		424	32	3		308 3.08	
210	<b>ТСЦ-302-1175</b>	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	350.08						-350			
211	<b>Цена поставщика</b>	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм (ИДС35 п.4 60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п.4 64 Застопорительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 4 Текущие цены	шт	1	1232.57	1233								41.4
<b>Итого по разделу 5 Система В1. Узел учета ХВС.</b>														
<b>Раздел 6. Демонтажные работы</b>														
212	<b>ТЕР65-3-13</b> Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Снятие задвижек диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт. арматуры	0.01	944.09	934.89	9.2	3.72	9	9			95.3 0.95	0.25
213	<b>ТЕР65-14-3</b> Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.014 (1.4)/100	477.35	427.72	23.98		7	6			43.6 0.61	
<b>Итого по разделу 6 Демонтажные работы</b>														
<b>Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы.</b>														
214	<b>ТЕР11-06-001-01</b> Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Щиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	237.05	52.48	17.96	0.59	237	52	18	1	5.15 5.15	0.04 0.04
215	<b>Цена поставщика</b>	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ШМП-3-0 IP54 с монтажной платой (ИДС35 п.4 60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п.4 64 Застопорительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	шт	1	5538.99				5539					
216	<b>ТЕР08-02-397-01</b> Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.008 0.4*2/100	1599.08	115.77	329.12	53.64	13	1	3		10.7 0.09	3.61 0.03
217	<b>ТСЦ-509-0064</b>	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	0.8 0.4*2	71.04				57					

218	ТЕРМ11-03-001-01 Пр. Министров Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, штахтах и пультях, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	7.44	5.93	5*1+1	7.44	5.93										0.52 3.64	15
219	Цена поставщика O	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП ИДС35 п. 4.60. Транспортыные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗИМ=6%, МАТ=6%) ОЗП=1.2%, ЗИМ=1.2%, МАТ=1.2% ИДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования КИПДА участника ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЗИМ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	18488.01			18488												
220	ТЕРМ08-02-411-04 (Пр. Министров Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	1 ввод	43.45	11.14													1.03 3.09	
221	ТСЦ-509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	шт	7.24															
222	цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-25 ПР54) ИДС35 п. 4.60. Транспортыные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЗИМ=1.06, МАТ=1.06) ОЗП=2%, ЗИМ=2%, МАТ=2% ИДС35 п. 4.61. Завозимительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗИМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	61.63														185	
223	ТЕРМ08-02-411-05 (Пр. Министров Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	1 ввод	43.45	11.14	1+1												87	22
224	ТСЦ-509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	7.24															-14
225	цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-29 ПР54) ИДС35 п. 4.60. Транспортыные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЗИМ=1.06, МАТ=1.06) ОЗП=2%, ЗИМ=2%, МАТ=2% ИДС35 п. 4.64. Завозимительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗИМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	63.79														64	
226	цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-42 ПР54) ИДС35 п. 4.60. Транспортыные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЗИМ=1.06, МАТ=1.06) ИДС35 п. 4.64. Завозимительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗИМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	131.91														132	
227	ТЕРМ08-03-575-01 (Пр. Министров Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	13.49	12.77													27	26
228	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А ИДС35 п. 4.60. Транспортыные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЗИМ=1.06, МАТ=1.06) ИДС35 п. 4.64. Завозимительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗИМ=2%, МАТ=2%) ИДС35 п. 4.65. Завозимительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗИМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	232.46														465	
229	ТЕРМ08-02-152-01 (Пр. Министров Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	1 т	0.00089	0.89*1/1000													33088.92	1118.07
																		1254.6	31.35
																		29	1
																		1	1
																		101	2.11
																		0.09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
230	ТЕРм08-02-407-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.02 (1+1)/100	4052.39	449.03	1604.09	410.14	81	9	32	8	41.5 0.83	27.6 0.55
231	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 48x3 0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	1.03 1+1.03	102.3				105					
232	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 48x3 0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	1.03 1+1.03	102.3				105					
233	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукв Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.03 3/100	6823.93	375.45	306.56	3.27	205	11	9		34.7 1.04	0.22 0.01
234	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60. Транспортыльные расходы ПЗ=1.06, ОЗП=1.06, ЭМ=1.06, МАТ=1.06); МДС35 п.4.64. Заводительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	3.09 3+1.03	91.85				284					
235	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукв Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.03 3/100	6823.93	375.45	306.56	3.27	205	11	9		34.7 1.04	0.22 0.01
236	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60. Транспортыльные расходы ПЗ=1.06, ОЗП=1.06, ЭМ=1.06, МАТ=1.06); МДС35 п.4.64. Заводительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	3.09 3+1.03	51.95				161					
237	ТЕРм08-02-409-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.195 19.5/100	4104.85	257.52	769.47	236.42	800	50	150	46	23.8 4.64	15.91 3.1
238	цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (МДС35 п.4.60. Транспортыльные расходы ПЗ=1.06, ОЗП=1.06, ЭМ=1.06, МАТ=1.06); МДС35 п.4.64. Заводительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	20.085 19.5+1.03	16.6				333					
239	ТЕРм08-02-412-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.235 (17.5+6)/100	1098.2	60.7	4.54	0.15	258	14	1		561 1.32	0.01

*1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
240	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложённые трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке. Суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,06 (6/100)	1116,17	72,93	9,07	0,3	67		4	1	6,74 0,4	0,02
241	ТЕРМ08-02-405-01 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям. Сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,062 (1,2+2+3)/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	146		26	18	38,3 2,37	0,25 0,02
242	ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложённые трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке. Суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,49 (4+4+5)/100	381,34	24,78	4,54	0,15	187		12	2	2,29 1,12	0,01
243	ТЕРМ11-06-002-02 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в цитах и пультх малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,313 (13+18)/100	170,84	158,1			53		49		12,4 3,88	
244	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1х0,75 МДС35 п. 4.60. Транспортырные раскды: П3=6%, ОЭТ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%! МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские раскды: Материалы П3=2% (ОЭТ=2%, ЗМ=2% к раск., ЗТМ=2%, МАТ=2% к раск., Т3=2%, ТЗМ=2%!) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	1,236 (1,2+1,03)	6,47				8					
245	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 МДС35 п. 4.60. Транспортырные раскды: П3=6%, ОЭТ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%! МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские раскды: Материалы П3=2% (ОЭТ=2%, ЗМ=2% к раск., ЗТМ=2%, МАТ=2% к раск., Т3=2%, ТЗМ=2%!) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	11,22 (5+6+1,02)	40,38				453					
246	Цена поставщика	Кабель витая пара экранированная ГТР 2РР 24AWG cat 5E МДС35 п. 4.60. Транспортырные раскды: П3=6%, ОЭТ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%! МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские раскды: Материалы П3=2% (ОЭТ=2%, ЗМ=2% к раск., ЗТМ=2%, МАТ=2% к раск., Т3=2%, ТЗМ=2%!) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	70,38 (6+4+18)/1,02	40,55				2854					
247	Цена поставщика	Кабель витая пара УТР 2х24AWG cat 5E МДС35 п. 4.60. Транспортырные раскды: П3=6%, ОЭТ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%! МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские раскды: Материалы П3=2% (ОЭТ=2%, ЗМ=2% к раск., ЗТМ=2%, МАТ=2% к раск., Т3=2%, ТЗМ=2%!) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	35,496 (17,5+4+13,9)/1,02	38,38				1362					
248	ТЕРМ08-03-545-01 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	3	250,6	35,81	3,44		752		107	10	3,31 9,93	
249	Цена поставщика	Коробка расщепляющая ОЛ 85х85х40 IP54 МДС35 п. 4.60. Транспортырные раскды: П3=6%, ОЭТ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%! МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские раскды: Материалы П3=2% (ОЭТ=2%, ЗМ=2% к раск., ЗТМ=2%, МАТ=2% к раск., Т3=2%, ТЗМ=2%!) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	3	51,9				156					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15*
250	ТЕРМ11-08-001-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 концов	(119.44+4)/100 0,71	183,66	120,92			130	86			10,3 7,31	
251	ТЕРМ08-03-574-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 жил	(24)/100 0,24	5205,82	191,52	4,54	0,15	1249	46	1		16,8 4,03	0,01
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы.										94961			73,26	5,07

**Раздел 8. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.**

252	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	30/100 0,3	6823,93	375,45	306,56	3,27	2047	113	92	1	34,7 10,41	0,22 0,07
253	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	м	30,9 0,3*103	91,85				2838					
254	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	25/100 0,25	6823,93	375,45	306,56	3,27	1706	94	77	1	34,7 8,68	0,22 0,06
255	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	м	25,75 0,25*103	51,95				1338					
256	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д12мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	(28)/100 0,28	6823,93	375,45	306,56	3,27	1911	105	86	1	34,7 9,72	0,22 0,06
257	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 12 мм РЗ-Ц-Х ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	м	28,84 0,28*103	38,66				1115					
258	ТЕРМ08-03-545-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	250,6	35,81	3,44		251	36	3		3,31 3,31	
259	цена поставщика	Коробка расплаечная о/п 125х125х70 IP54 ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%; к раскл.); ПЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	шт	1	180,56				181					
260	ТЕРМ11-08-001-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 концов	(44+4)/100 0,48	183,66	120,92			88	58			10,3 4,94	
Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.										66340			60,03	0,31



*1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
261	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Министров Краснояр-кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке. Суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрокатное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,25	1116,17	72,93	9,07	0,3	279	18	2		6,74 1,69	0,02 0,01
262	Цена поставщика	Кабель силового ВВГнг-3х1,5 (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЭТ=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭТ=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%, МАТ=2%, МАТ=2%), ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	М	25,5 0,26*102	40,38				1030					
263	ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Министров Краснояр-кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке. Суммарное сечение до 2,5 мм2 (Витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрокатное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,58 (37*21)/100	1098,2	60,7	4,54	0,15	637	35	3		5,61 3,25	0,01 0,01
264	ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Министров Краснояр-кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке. Суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрокатное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	2,1 (30*180)/100	381,34	24,78	4,54	0,15	801	52	10		2,29 4,81	0,01 0,02
265	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP ZPR 24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЭТ=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭТ=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%, МАТ=2%, МАТ=2%), ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	М	205,02 (21*180)+1,02	40,55				8314					
266	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЭТ=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭТ=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%, МАТ=2%, МАТ=2%), ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	М	68,34 (37*30)+1,02	38,38				2623					
Итого по разделу 9 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.														
Раздел 10. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.														
267	ТЕР13-03-002-04 Пр. Министров Краснояр-кр от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз Грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЭТ=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрокатное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,011801 (0,9108*0,2893)/100	345,66	71,56	16,55	0,11	4	1			5,84 0,07	0,01
268	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрокатное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	Т	-0,0001	19552,05				-2					
269	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акророр-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрокатное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	кг	0,1 0,0001*1000	24,87				2					
270	ТЕР13-03-002-04 Пр. Министров Краснояр-кр от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз Грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЭТ=1,1; ТЗ=1,1; 2 слоя ПЗ=2 (ОЭТ=2, ЭМ=2 к рас.; ЗПМ=2, МАТ=2 к рас.; ТЗ=2, ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрокатное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,011801	691,32	143,12	33,1	0,22	8	2			11,68 0,14	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Итого по разделу 10 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.</b>														
<b>Раздел 11. Узел учета. Пусконаладочные работы.</b>														
271	ТЕРп01-11-013-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. отт 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно). 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 1 токоприемник	1	22,1	22,1	22,1		22	22			1,5 1,5	
272	ТЕРп01-11-028-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. отт 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабелей и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно). 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 1 линия	0,02	5,89	5,89	5,89		6	6			0,4 0,4	
273	ТЕРп01-11-011-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. отт 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно). 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	100 точек	0,02	235,68	235,68	235,68		5	5			16 0,32	
274	ТЕРп02-01-002-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. отт 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10 (Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно). 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 система	1	1447,13	1447,13	1447,13		1447	1447			85 85	
275	ТЕРп02-01-002-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. отт 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (12 приборов и датчиков + 5 дискретных + 1 реверс) (Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно). 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 канал (12+5+1*10)	8	141,31	141,31	141,31		1130	1130			8,3 66,4	
<b>Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.</b>														
<b>Раздел 12. Узел учета проектные работы</b>														
276	СБЦ9-5-74	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество баллов 7, часть проектной документации ТО (Проектирование АСУТП заключается в привязке ранее разработанной АСУТП к условиям конкретного объекта управления: от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137 (ОЗП=0,137, ЭМ=0,137 к расч.; ЗПМ=0,137; МАТ=0,137 к расч., ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137). При дополнительной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расч.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расч., ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8). Стадия РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расч.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расч., ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) (Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно). 3 Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27.19	разработка проектной документации	1	1680,17	1680,17	1680,17		1680	1680				
<b>Итого по разделу 12 Узел учета проектные работы</b>														
<b>ИТОГО ПО АКТУ:</b>														
<b>Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.</b>														
<b>Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам</b>														
<b>В том числе, справочно.</b>														
МДС35 пр.1 т.п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 41-52, 54, 25-27, 37-39, 58, 68-73, 75-77, 60-67, 78-79, 88, 80-85, 91-92, 96-97, 116-148, 151-152, 113-115, 159-160, 183-206, 208, 168-170, 180-182, 267-270)														
МДС35 пр.1 т.п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 40, 53, 55-56, 59, 153-154, 207, 209-210, 212-213)														
									272293	7823	1561	63	481,22	4,48
									276054	10420	2725	90	707,9	6,43
									919	627	292	2	57,6275	0,168
									52	48	5		4,863	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
МДС35 пр.1 т.2 п.2	Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зарекомендовавшихся предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЭП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 89, 94, 99-105, 107-112, 149, 157, 162-167, 171-172, 174-179, 214, 218, 243, 250, 216-217, 220-221, 223-224, 227, 229-233, 235, 237, 239-242, 248, 251-252, 254, 256, 258, 260-261, 263-264)								392	392			23,043	
МДС40 т.2 п.3	На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках): оставленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ зарекомендовавшихся помещений предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЭП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 271-275)								907	611	292	2	56,944	0,186
МДС35 пр.1 т.2 п.5	Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЭП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 3-4, 8-9, 41-52, 54, 25-27, 37-40, 53, 55-56, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 58, 68-73, 75-77, 59-67, 78-79, 88, 80-85, 252, 254, 256, 258, 260-261, 263-264)								749	419	328	2	38,535	0,195
МДС35-IV п.4 т.7	При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работч, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 41-52, 54, 25-27, 37-39, 68-73, 75-77, 60-67, 78-79, 88, 80-85, 91-92, 96-97, 116-148, 151-152, 113-115, 159-160, 183-206, 208, 168-170, 180-182, 267-270)								731291	239272	17140	1994	707,9	6,43
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах									157239					
Накладные расходы														
В том числе, справочно:									40561					
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 66494) (Поз. 271-275)									2707					
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 3922) (Поз. 40, 53, 59, 207, 212-213)									14421					
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 19226) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 89, 94, 99-105, 107-112, 149, 157, 162-167, 171-172, 174-179, 214, 218, 243, 250, 260)									3889					
76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 5117) (Поз. 60-67, 78-79, 88, 80, 267-270)									25945					
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 29151) (Поз. 215-217, 220-242, 244-249, 251-259, 261-266)									14718					
84% = 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 17521) (Поз. 58, 68-77)									4933					
96% = 113%*0,85 ФОТ (от 5139) (Поз. 55-57, 150, 153-156, 209-211)									15377					
89% = 116%*(0,9*0,85) ФОТ (от 17277) (Поз. 81-83)									153					
99% = 130%*(0,9*0,85) ФОТ (от 155) (Поз. 84-85)									30834					
108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 28551) (Поз. 3-5, 8-10, 41-52, 54, 91-93, 96-98, 116-148, 151-152, 159-161, 183-206, 208)									3701					
122% = 143%*0,85 ФОТ (от 3034) (Поз. 25-27, 37-39, 113-115, 168-170, 180-182)									84970					
Сметная прибыль														
В том числе, справочно:														
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 66494) (Поз. 271-275)									21278					
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 3922) (Поз. 40, 53, 59, 207, 212-213)									1569					
37% = 55%*(0,85*0,8) ФОТ (от 17277) (Поз. 81-83)									6392					
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 24365) (Поз. 55-57, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 150, 153-156, 89, 94, 99-105, 107-112, 149, 209-211, 157, 162-167, 171-172, 174-179, 214, 218, 243, 248)									11695					
43% = 63%*(0,85*0,8) ФОТ (от 155) (Поз. 84-85)									67					
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 29151) (Поз. 215-217, 220-242, 244-249, 251-259, 261-266)									15158					
48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 21575) (Поз. 58, 68-77, 60-67, 80, 267-270)									10355					
56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 28551) (Поз. 3-5, 8-10, 41-52, 54, 91-93, 96-98, 116-148, 151-152, 159-161, 183-206, 208)									15988					
58% = 85%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1063) (Поз. 78-79, 88)									617					
61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 3034) (Поз. 25-27, 37-39, 113-115, 168-170, 180-182)									1851					
Итого по акту:									218066				128,24	0,39
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ. Подполье									73826				90,61	
Итого по разделу 2 Система Т1, Т2. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье									167117				78,89	0,54
Итого по разделу 3 Укрытие узла учета. По альбому КМ-АУТВР-1501. Подполье									85706				40,91	0,02
Итого по разделу 4 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС									64220				41,4	0,04
Итого по разделу 5 Система В1. Узел учета ХВС.									792				1,79	
Итого по разделу 6 Демонтажные работы									94961				73,26	5,07
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава									66340				60,03	0,31
Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего									28173				15,79	0,06
Итого по разделу 9 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.									267				0,32	
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.									128333				176,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу 12 Узел учета проектные работы														
Итого									45679					15
В том числе:									973500				707,9	6,43
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ									343634					
Оборудование									17140					
Накладные расходы									241266					
Сметная прибыль									131245					
ВСЕГО по акту									157239					
НДС									84970					
									973500				707,9	6,43
ВСЕГО по акту									175 230,00					
									1 148 730,00					

**Принял:**

- Директор МУП "КОС" \_\_\_\_\_ Е.Н. Борисевич
- Главный инженер МУП "КОС" \_\_\_\_\_ И.В. Леготин
- 4-й Главный инженера МУП "КОС" \_\_\_\_\_ Е.М. Фурман
- Главный бухгалтер МУП "КОС" \_\_\_\_\_ Н.Н. Калинин
- Зам директора по экономике \_\_\_\_\_ Н.Б. Третьякова
- И.о. Главного энергетика МУП "КОС" \_\_\_\_\_ В.В. Лебедева
- Начальник Службы АСУ \_\_\_\_\_ П.М. Полевик
- Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСМК МУП "КОС" \_\_\_\_\_ *А.А. Алехин*
- И.о. Начальника ПТО МУП "КОС" \_\_\_\_\_ А.А. Алехин
- Начальник БЗЗиС ПТО МУП "КОС" \_\_\_\_\_ *А.А. Алехин*
- Инженер БЗЗиС ПТО МУП "КОС" \_\_\_\_\_



Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор \_\_\_\_\_ А.В. Белов

РАСЧЕТКИ ПРОВЕРЕНЫ

Расчетки проверены: СЗ ПТО МУП "КОС"

СБ МУП "КОС" \_\_\_\_\_ КОЗАЛОВА Г.Г.