

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -

Объект - "МО город Норильск р-н Центральный" Многоквартирный жилой дом по адресу пр. Ленинский, д. 11 (подъезды № 1, 2, 3, 4)
 Инвентарный № _____
 ДДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

Р-и Центральный, пр. Ленинский, д. 11
Учен

Форма по ОКУД
 по ОКПО
 по ОКПО
 по ОКПО

Код
 0322005

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)
 Вид операции

Номер
 Дата

КОС-126/15
 26.05.2015г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	31.08.2017	с 15.08.2017 по 31.08.2017

Смета № АУТВР - 337. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

553 039 руб. без НДС в т.ч. по акту
 652 586,02 руб. с НДС в т.ч. по акту

553 039 руб. без НДС
 652 586,02 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					Всего	Осн./з/л	Эк. Маш.	Всего	Осн./з/л	Эк. Маш.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ														
Приборы и оборудование														
1	ТЕРМ1 1-02-022-05	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевые соединения, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5, 2, 1-Б-80, кл Б)	шт.	1	110,88	41,45	33,05	111	41	33	4,12	4,12		
		Индекс к позиции (справочно) 1. Общеправительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37												
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,8-1,20 Ом/лч (МФ-5, 2, 1-Б-80, кл Б)	шт	1	24585,35			24585						
		Индекс к позиции (справочно) ИДС35 п. 4.64 Запорно-регулирующие расходомеры. Оборудование ПЗ=1,2% ОЭП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2% ИДС35 п. 4.58 Стопильные пары и узлы. Для электрооборудования. КИПДА. Инструменты ПЗ=1,015, ОЭП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015 Индекс к позиции (справочно) 4. Текущие цены												
3	ТЕР16-02-007-03	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм	1 соединение	1	284,91	16,64	10,18	285	17	10	1,46	1,46		
		Индекс к позиции (справочно) 1. Общеправительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37												
4	ТСЦ-507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	-2	111,46			-223						
		Индекс к позиции (справочно) 1. Общеправительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37												
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5, 2 №3 Ду-80мм	комплект	1	2670,56			2671						
		ИДС35 п. 4.60 Запорно-регулирующие расходомеры ПЗ=6%, ОЭП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%! ИДС35 п. 4.64 Запорно-регулирующие расходомеры. Материалы ПЗ=2%, ОЭП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%! Индекс к позиции (справочно) 4. Текущие цены												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	ТЕРМ11-02-022-05 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	3 Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2, 1-Б-Р-80, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	110,88	41,45	33,05		111	41	33		4,12 4,12	
7	О Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0.8-120,0м3/ч (МФ-5.2, 1-Б-Р-80, кл.Б) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заводоупользовательские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПЛА, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	25423,73				25424					
8	ТЕР16-02-007-03 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	-2	284,91	16,64	10,18		285	17	10		1,46 1,46	
9	ТСЦ-507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	111,46				-223					
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-80мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заводоупользовательские расходы. материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	2670,56				2671					
комплект термообразователей														
11	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термообразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2					
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35					
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9					
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20					
16	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82				-4					
18	О Цена поставщика	Комплект термообразователей КТСП-НСХ РП00 L80, кл. В с гильзой и бобышкой (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заводоупользовательские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПЛА, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск, № от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрорасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0.02	4792.02	723.98	594.46		96	14	12		65.4	
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрорасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.06	26.78				-2				1.31	
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрорасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17.63				-35					
22	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрорасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	12.37				25					
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрорасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4.74				-9					
24	ТСЦ-507-2630	Пробки ПМ27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрорасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10.01				-20					
БЕЗ ДЕМОНТЕРНОЙ ТРУБКИ														
25	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Красноярск, № от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрорасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	38.21	8.77			76	18			0.84	
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кг/18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрорасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	28.28				-57				1.68	
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрорасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	29.42				59					
28	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Красноярск, № от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрорасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	14.02	11.74			28	23			1.03	
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрорасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.084	48.82				-4				2.06	
30	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" ИДС35п-4 60 Трансформные раскаты ПЗ=6% (ОЭП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35п-4 64 Закапывательные-сплавные раскаты Обслуживание ПЗ=1,2% (ОЭП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35п-4 58 Стоимость мэры и упаковок... для автоматизированной КИПДА инструмента ПЗ=1,015 (ОЭП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	3810.84				7622					
оборуд														
31	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск, № от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрорасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0.01	4792.02	723.98	594.46		48	7	6		65.4	
32	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрорасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.03	26.78				-1				0.65	
33	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрорасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	17.63				-18					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	12,37									
35	ТСЦ-301-3240	Коплячки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	4,74									
36	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	10,01								0,84	
37	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	38,21	8,77				9			0,84	
38	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кх18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	28,28									
39	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	29,42									
Трубопроводы, запорная арматура														
40	ТЕР18-06-007-07 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка фильтров диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	10 фильтров	0,1	13662,7	189,78	264,7		4,9	1366	19	26	17,77	0,33
41	ТЕР16-02-007-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	345,52	16,64	10,18			346	17	10	1,46	0,03
42	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т	-0,0017	31424,22					-53				
43	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т	0,0034	31424,22					107				
44	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	127,62					-255				
45	ТСЦ-507-1003	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	148,69					297				
46	ТСЦ-509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, д. 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	-0,001	5000,27					-5				
47	ТСЦ-509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, д. 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	0,002	5000,27					10				
48	ТЕР16-05-001-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм/затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду100мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	379,77	30,38	14,07		0,3	760	61	28	2,91	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
49	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	127,62									
50	ТСЦ-507-1003	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	148,69									
51	ТСЦ-301-3258	Затворы гидравлические диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	1161,15					2322				
52	ТЕР16-05-001-03	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм//затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду65мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14		2,91	0,02
53	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	127,62				-255					
54	ТСЦ-301-3267	Затворы гидравлические диаметром до 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	1007,72					1008				
Трубопроводы														
55	ТЕР16-02-004-06	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	шт.	0,0013	27288,08	1262,91	637,22	9,66	35	2	1	115,44	0,65
56	ТСЦ-302-3292	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м	шт.	-0,13	237,73				-31				
57	ТСЦ-507-2310	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-108х4,5-108х4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	шт.	1	79,18				79				
58	ТЕР16-02-004-04	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	шт.	0,01538	16837,05	895,59	498,67	5,5	259	14	8	79,75	0,37
59	ТСЦ-302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м	шт.	-1,538	147,31				-227				
60	ТСЦ-507-1983	Отводы 90 град с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм//108х4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	шт.	3	77,08				231				
61	ТСЦ-507-2298	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-57х4 мм//108х4,5-57х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	шт.	1	54,11				54				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75	ТСД-302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	553,19				-1106					
76	Цена поставщика	Лаборитный имитатор для Мф. фланцевый. Ду-80мм МДС35 п.4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заводоупольительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% ЗМ=2% к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	2	3038,17				607,6					
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета Т3														
Раздел 2. Система Т3. Узел учета ГВС.														
Приборы и оборудование														
77	ТЕРМ-1-02-022-03 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевые соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (Мф-5.2.1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03	1,03
78	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с ВП 0.2-30.0м3ч (Мф-5.2.1-Б-32, кл.Б) МДС35 п.4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заводоупольительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% ЗМ=2% к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) МДС35 п.4.58 Стойкость тары и упаковки - для электрооборудования: КИПДА, числительная ПЗ=1.015 (ОЭП=1.015; ЗМ=1.015; МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	15929,3				15929					
79	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на старых трубопроводах диаметром 50 мм/32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96	0,96
80	ТСД-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					
81	Цена поставщика	Комплект монтажных частей Мф-5.2 №3 Ду-32мм МДС35 п.4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заводоупольительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЗМ=2% к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	комплект	1	1254,19				1254					
Комплект преобразователя														
82	ТЕРМ-12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4	0,65
83	ТСД-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,03	26,78				-1					
84	ТСД-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	17,63				-18					
85	ТСД-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	4,74				-5					
86	ТСД-507-2630	Пробки П-МТХ2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	10,01				-10					
87	ТЕРМ-11-02-001-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12			1,03	1,03
Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС.										150935				
Приборы и оборудование										78,01				0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
88	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.042	48.82				-2					
89	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей ТСП-НСХ Р100 L60, кл. А с гильзой и бойышкой ИДС36 п. 4.60. Транспортировочные расходы ПЗ=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64. Завоевательство-свадьбы расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%; ИДС35 п. 4.58. Стопимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПИА инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4. Текущие цены	комплект	1	729.5				730					
обросные краны														
90	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Бойышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Iтар 093 Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0.02	4792.02	723.98	594.46		96	14	12		65.4 1.31	
91	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.06	26.78				-2					
92	ТСЦ-108-0081	Бойышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17.63				-35					
93	ТСЦ-302-1236	Столбы стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	12.37				25					
94	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4.74				-9					
95	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10.01				-20					
96	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	38.21	8.77			76	18			0.84 1.68	
97	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	28.28				-57					
98	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	29.42				59					
99	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Применительно шаровый муфтовый ф50) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	219.26	15.35	7.92		219	15	8		1.47 1.47	
100	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т	-0.0011	31424.22				-35					
101	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77.07				-154					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
102	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм. Диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправдавшее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	-0.002	2573.05									
103	ТСЦ-302-1836	Кран шаровый муфтовый 11Б27П1, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправдавшее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	353.79					354				
трубопроводы, запорная арматура														
104	ТЕР16-05-001-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм/ затвор поворотный стальной фланцевый Ду50мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправдавшее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	3	219.26	15.35	7.92			658	46	24	1.47 4.41	
105	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправдавшее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-6	77.07					-462				
106	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправдавшее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	6	89.82					539				
107	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправдавшее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	3	941.94					2826				
трубопроводы														
108	ТЕР16-02-004-03 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправдавшее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.003	13562.43	895.59	498.67	5.5		41	3	1	79.75 0.24	0.37
109	ТСЦ-302-3269	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с пильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправдавшее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0.3	116.8					-35				
110	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снотой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправдавшее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	м	0.3	243.93					73				
111	ТЕР16-02-004-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправдавшее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.00275	12233.21	809.12	353.46	3.42		34	2	1	72.05 0.2	0.23
112	302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с пильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправдавшее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0.275	107.5					-30				
113	ТСЦ-507-2284	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кг/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-38х3 мм/76х3-5-38х3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправдавшее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	30.21					30				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
114	ТСЦ-507-2280	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 65x50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x6-57x5 мм/76x3,5-57x3,5 мм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37.	шт.	1	31,02					31				
115	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37.	м	0,15	173,7					26				
116	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37.	100 м Трубопровода	0,02946	10937,16	683,12	289,92	2,82	322	20	9		60,83 1,79	0,19 0,01
117	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37.	м	-2,946	97,65					-288				
118	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм/57x3,5 мм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37.	шт.	1	25,4					25				
119	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37.	м	0,55	136,2					75				
120	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (32-38мм). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37.	100 м трубопровода	0,0023	10937,16	683,12	289,92	2,82	25	2	1		60,83 0,14	0,19
121	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37.	м	-0,23	97,65					-22				
122	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм/38x3,0 мм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37.	м	0,23	102,3					24				
123	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37.	100 м трубопровода	0,00575	329,84	67,08	44,91		2				5,01 0,03	
124	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37.	100 м трубопровода	0,03176	171,78	67,08	44,91		5	2	1		5,01 0,16	
Установка и демонтаж габаритного имитатора			100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5			424	32	3	308 3,08	
125	ТЕРp65-5-8 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37.	100 шт.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
126	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		350.08					-350				
127	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм МДС35 п. 4.60. Гранспорные раскоды ПЗ=6% (ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Запасовительно-смазочные раскоды. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт.	1	1232.57					1233				
Дополнительные работы														
128	ТЕР18-04-001-01 Пр. Министра Кавенорг. № ом 12.11.10 №237-О	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 0,1 м3/смесительный узел ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 бак	1	654.58	41.07	42.17	0.74		655	41	42	1	4.03 0.05
Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС.														
Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.														
Приборы и оборудование														
129	ТЕР11-02-022-03 Пр. Министра Кавенорг. № ом 12.11.10 №237-О	Рогаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2, 1-Б-32, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	20.69	10.36				21	10			1.03 1.03
130	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0.2-30.0м3/ч (МФ-5.2, 1-Б-32, кл Б) МДС35 п. 4.60. Гранспорные раскоды ПЗ=6% (ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Запасовительно-смазочные раскоды. Оборудование ПЗ=1.2% (ОЭГ=1.2%; ЗМ=1.2%; МАТ=1.2%); МДС35 п. 4.58. Стоимость пары и угловых - для электрооборудования, КПД4 используемых ПЗ-1.015 (ОЭГ=1.015; ЗМ=1.015; МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт.	1	15929.3					15929				
131	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министра Кавенорг. № ом 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединение	1	201.76	10.94	6.83			202	11	7		0.96 0.96
132	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	77.07					-154				
133	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм ППБ 3056511 003-02 МДС35 п. 4.60. Гранспорные раскоды ПЗ=6% (ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Запасовительно-смазочные раскоды. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	комплект	1	1254.19					1254				
Преобразователи избыточного давления														
134	ТЕР12-10-001-01 Пр. Министра Кавенорг. № ом 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0.01	4792.02	723.98	594.46			48	7	6		65.4 0.65
135	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0.03	26.78					-1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
136	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	17,63					-18				
137	ТСЦ-302-1236	Столбы стальные с муфтой и конграйкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	12,37					12				
138	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	4,74					-5				
139	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	10,01					-10				
140	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	38,21	8,77				38	9		0,84 0,84	
141	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15х18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	28,28					-28				
142	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	29,42					29				
143	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	14,02	11,74				14	12		1,03 1,03	
144	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,042	48,82					-2				
145	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" ИДС35 п.4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п.4.61. Заготовительно-складские расходы Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, к расх. ЗПМ=1,2%, МАТ=1,2%, к расх. ТЗ=1,2%, ТЗМ=1,2%), ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КПЛПА, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	3810,84					3811				
сбороса Ду15, Ду20, воздухоотводчики														
146	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Iтар 093 Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,04	4792,02	723,98	594,46			192	29	24	65,4 2,62	
147	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,12	26,78					-3				
148	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-4	17,63					-71				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
149	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общеправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗИМ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	12,37				25					
150	ТСЦ-302-1237	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общеправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗИМ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	14,82				30					
151	ТСЦ-301-3240	Копачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общеправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗИМ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-4	4,74				-19					
152	ТСЦ-607-2630	Пробки П-МЗУХ2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общеправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗИМ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-4	10,01				-40					
153	ТЕР2-01-033-01 Пр.Министров Красноярск №р от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметр до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общеправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗИМ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	4	38,21	8,77			153	35			0,84	3,36
154	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15Кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общеправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗИМ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-4	28,28				-113					
155	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11БЗТП1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общеправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗИМ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	29,42				59					
156	ТСЦ-302-1832	Кран шаровой муфтовый 11БЗТП1, диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общеправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗИМ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	46,24				92					
157	ТЕР18-06-003-10 Пр.Министров Красноярск №р от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общеправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗИМ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18			1,66	0,02
158	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кг/см2), диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общеправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗИМ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	32,88				-33					
кран шаровый под приварку														
159	ТЕР16-07-003-04 Пр.Министров Красноярск №р от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующий внутренний сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм (с установкой кранов шаровых приварных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общеправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗИМ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	1 врезка	2	156,68	50,84	8,87		313	102	18		4,46	8,92
160	ТСЦ-103-0052	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общеправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗИМ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	м	-0,8	63,71				-51					
161	ТСЦ-302-1137	Вентили проходные муфтовые 15Кч18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметр 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общеправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗИМ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	68,03				-136					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
162	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые PN25 BALLMAX под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=4.37	шт.	2	849,8				1700					
запорная арматура														
163	ТЕР16-05-001-03 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм/затвор поворотный фланцевый Ду80мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=4.37	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14		2,91 2,91	0,02 0,02
164	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=4.37	шт.	-2	127,62									
165	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=4.37	шт.	2	134,65				269					
166	ТСЦ-301-3268	Затворы гидравлические диаметром до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=4.37	шт.	1	1073,47				1073					
Трубопроводы														
167	ТЕР16-02-004-03 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=4.37	100 м трубопровода	0,008	13562,43	895,59	498,67	5,5	108	7	4		79,75 0,64	0,37
168	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=4.37	м	-0,8	116,8									
169	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=4.37	м	0,8	243,93				195					
170	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм/38мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=4.37	100 м трубопровода	0,0129	10937,16	683,12	289,92	2,82	141	9	4		60,83 0,78	0,19
171	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=4.37	м	-1,29	97,65									
172	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм/38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=4.37	шт.	2	20,4				41					
173	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм/38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=4.37	м	1,14	102,3				117					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
174	ТЕРР65-23-3 Пр.Министров Квартальнр кр от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Объемотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37	1000 м3 объема здания	28,2805	1,84	1,84				52	52		0,21 5,94	
175	ТЕРР6-07-005-02 Пр.Министров Квартальнр кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Объемотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,008	329,84	67,08	44,91			3	1		5,01 0,04	
176	ТЕРР16-07-005-01 Пр.Министров Квартальнр кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Объемотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0129	171,78	67,08	44,91			2	1		5,01 0,06	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
177	ТЕРР65-5-8 Пр.Министров Квартальнр кр от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Объемотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5			424	32	3	308 3,08	
178	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30чббр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Объемотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	350,08					-350				
179	Цена поставщика	Габаритный имитатор для Мр, фланцевый, Ду=32мм (МДСЗ п.4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДСЗ п.4.61 Заготовительные-кладовые расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗЛМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Текущие цены	шт.	1	1232,57					1233				
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.														
Раздел 4. Демонтажные работы														
180	ТЕРР65-14-4 Пр.Министров Квартальнр кр от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Объемотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,03372	762,14	640,59	59,84			26	22	2	65,3 2,2	
181	ТЕРР65-14-4 Пр.Министров Квартальнр кр от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм/89мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Объемотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,008	762,14	640,59	59,84			6	5		65,3 0,52	
182	ТЕРР65-14-3 Пр.Министров Квартальнр кр от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Объемотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,02936	477,35	427,72	23,98			14	13	1	43,6 1,28	
183	ТЕРР18-06-007-07 Пр.Министров Квартальнр кр от 12.11.10 №237-О	Демонтаж-Установка фильтров диаметром 100 мм (МДСЗ п.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, опорожняк, вентиляций) ОЗП=0,4; ЗМ=0,4; к раск.; ЗЛМ=0,4; МАТ=0,4; к раск.; ТЗ=0,4; ЗЛМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Объемотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37	10 фильтров	0,1	181,79	75,91	105,88	1,96		18	8	10	7,108 0,71 0,132 0,01	
184	ТЕРР16-05-001-01 Пр.Министров Квартальнр кр от 12.11.10 №237-О	Демонтаж-Установка вентиляций, задвижек, затворов, клапанов оборотных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (МДСЗ п.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, опорожняк, вентиляций) ОЗП=0,4; ЗМ=0,4; к раск.; ЗЛМ=0,4; МАТ=0,4; к раск.; ТЗ=0,4; ЗЛМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Объемотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	8,48	6,14	2,34			17	12	5	0,588 1,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
185	ТЕР16-02-007-04 Пр. Минстрой Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Демонтаж-Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм/1/6 фланцев (ИДС35 п. 3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4, ЭМ=0,4 к расх., ЗПМ=0,4, МАТ=0 к расх., ТЗ=0,4, ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотребное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 соединение	3	10,73	6,66	4,07		32	20	12		0,584 1,75	
186	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Демонтаж-Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм/4 фланца (ИДС35 п. 3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4, ЭМ=0,4 к расх., ЗПМ=0,4, МАТ=0 к расх., ТЗ=0,4, ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотребное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 соединение	2	7,11	4,38	2,73		14	9	5		0,384 0,77	
187	ТЕРр65-3-13 Пр. Минстрой Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Снятие задвижек диаметром до 100 мм/1 завор Ду100мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотребное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт. арматуры	0,02	944,09	934,89	9,2	3,72	19	19			95,3 1,91	0,25 0,01
188	ТЕРр65-3-13 Пр. Минстрой Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Снятие задвижек диаметром до 100 мм/1/50мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотребное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт. арматуры	0,02	944,09	934,89	9,2	3,72	19	19			95,3 1,91	0,25 0,01
Итого по разделу 4 Демонтажные работы				8330					8330				14,94	0,03
Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.														
189	ТЕРм11-06-001-01 Пр. Минстрой Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Шиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотребное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1	5,15 5,15	0,04 0,04
190	Цена поставщика	Щаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМП-3-0 IP54 с монтажной платой (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64. Засопоставительно-сложные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	5538,99				5539					
191	ТЕРм08-02-397-01 Пр. Минстрой Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотребное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,008	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3		10,7 0,09	3,61 0,03
192	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотребное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	0,8	71,04				57					
193	ТЕРм11-03-001-01 Пр. Минстрой Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотребное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	6	7,44	5,93			45	36			0,52 3,12	
194	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-01 485-БП (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64. Засопоставительно-сложные расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4.58. Стоимость плавки и упаковки - для электрооборудования. КПША, и-спрументы ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	15983,74				15984					
195	ТЕРм08-02-411-04 Пр. Минстрой Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотребное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 ввод	5	43,45	11,14				217	56		1,03 5,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
196	ТСЦ-509-0090	Перемычки гребне, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-5	7.24									
197	Цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-25 IP54) МДС35 п. 4.60. Транспорные раскаты ПЗ=1.06 (ОЭТ=1.06; ЗМ=1.06; МАТ=1.06); ОЭТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт.	4	61.63				247					
198	Цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-29 IP54) МДС35 п. 4.60. Транспорные раскаты ПЗ=1.06 (ОЭТ=1.06; ЗМ=1.06; МАТ=1.06); ОЭТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт.	1	63.79				64					
199	ТЕРМ08-03-575-01 (Пр. Мичурин Краев. фр. от 12.11.10 №237-О)	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	13.49	12.77			27	26			1.12 2.24	
200	Цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А МДС35 п. 4.60. Транспорные раскаты ПЗ=1.06 (ОЭТ=1.06; ЗМ=1.06; МАТ=1.06); ОЭТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт.	2	232.46				465					
201	ТЕРМ08-02-152-01 (Пр. Мичурин Краев. фр. от 12.11.10 №237-О)	Подка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 т	0.00089	33088.92	1118.07	1254.6	31.35	29	1	1		101 0.09	2.11
202	ТЕРМ08-02-407-02 (Пр. Мичурин Краев. фр. от 12.11.10 №237-О)	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0.01	4052.39	449.03	1604.09	410.14	41	4	16	4	41.5 0.42	27.6 0.28
203	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	1.03	102.3				105					
204	ТЕРМ08-02-411-01 (Пр. Мичурин Краев. фр. от 12.11.10 №237-О)	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлопругая Д122мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0.03	6823.93	375.45	306.56	3.27	205	11	9		34.7 1.04	0.22 0.01
205	Цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х МДС35 п. 4.60. Транспорные раскаты ПЗ=1.06 (ОЭТ=1.06; ЗМ=1.06; МАТ=1.06); ОЭТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	м	3.09	51.95				161					
206	ТЕРМ08-02-409-01 (Пр. Мичурин Краев. фр. от 12.11.10 №237-О)	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0.265	4104.85	257.52	769.47	236.42	1088	68	204	63	23.8 6.31	15.91 4.22
207	Цена поставщика	ПВХ гофро-труба с зондом диаметром 16 мм МДС35 п. 4.60. Транспорные раскаты ПЗ=1.06 (ОЭТ=1.06; ЗМ=1.06; МАТ=1.06); ОЭТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	м	27.295	16.6				453					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
208	ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Министров Красноярск-кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм ² (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,265	1098,2	60,7	4,54	0,15	291	16	1		5,61 1,49	0,01
209	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Министров Красноярск-кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,06	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74 0,4	0,02
210	ТЕРМ08-02-405-01 Пр. Министров Красноярск-кр. от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм ² (ПВ шкаф+ВВГ шкаф+ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,062	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3 2,37	0,25 0,02
211	ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Министров Красноярск-кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,31	381,34	24,78	4,54	0,15	118	8	1		2,29 0,71	0,01
212	ТЕРМ11-06-002-02 Пр. Министров Красноярск-кр. от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,258	170,84	158,1			44	41			12,4 3,2	
213	Цена постащика	Провод силовой ПВ 1x0,75 (ИДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) ИДС35 п.4.64 Застопорительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4. Текущие цены	м	1,236	6,47				8					
214	Цена постащика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) ИДС35 п.4.64 Застопорительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4. Текущие цены	м	11,22	40,38				453					
215	Цена постащика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) ИДС35 п.4.64 Застопорительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4. Текущие цены	м	57,12	40,55				2316					
216	Цена постащика	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) ИДС35 п.4.64 Застопорительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4. Текущие цены	м	27,846	38,38				1069					
217	ТЕРМ08-03-545-01 Пр. Министров Красноярск-кр. от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм ² , устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	4	250,6	35,81	3,44		1002	143	14		3,31 13,24	

218	Цена поставщика	Коробка распределительная 01п 85х85х40 ПР54 (МДС35 п. 4.64 Транспортировочные расходы ПЗ=6% ОЗПТ=6% ЗМ=6% МАТ=6%) МДС35 п. 4.64 Заготовительные-операционные расходы. Материалы ПЗ=2% ОЗПТ=2% ЗМ=2% к раск.: ЗПМ=2% МАТ=2% к раск.: ТЗ=2%; ТЗМ=2%) Индекс К ПОЗИЦИИ(справочной) 4 Текущие цены		шт	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
219	ТЕРМ11-08-001-03 Пр. Министров Красноярск №р от 12.11.10 №8237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием Индекс К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 Общепроцентное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 Индекс К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 Общепроцентное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37		100 концов	0.98		183.66	120.92				180	119		10.3	10.09	
220	ТЕРМ08-03-57-4-01 Пр. Министров Красноярск №р от 12.11.10 №8237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 Индекс К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 Общепроцентное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37		100 жил	0.2	5205.82	191.52	4.54		0.15	1041	38	1	16.8	3.36	0.01	
Итого по разделу 5. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.																	
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.																	
221	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министров Красноярск №р от 12.11.10 №8237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) Индекс К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 Общепроцентное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37		100 м	0.17	6823.93	375.45	306.56		3.27	1160	64	52	1	34.7	5.9	0.22
222	Цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-ЦХ (МДС35 п. 4.60 Транспортировочные расходы ПЗ=1.06 ОЗПТ=1.06; ЗМ=1.06; МАТ=1.06); МДС35 п. 4.64 Заготовительные-операционные расходы. Материалы ПЗ=2% ОЗПТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) Индекс К ПОЗИЦИИ(справочной) 4 Текущие цены		м	17.51	51.95					910						
Итого по разделу 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.																	
Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.																	
223	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Министров Красноярск №р от 12.11.10 №8237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Пятижильный) Индекс К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 Общепроцентное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37		100 м	0.17	1116.17	72.93	9.07		0.3	190	12	2		6.74	1.15	0.02
224	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГ ПГ 3х1.5 (МДС35 п. 4.60 Транспортировочные расходы ПЗ=6% ОЗПТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительные-операционные расходы. Материалы ПЗ=2% ОЗПТ=2%; ЗМ=2% к раск.: ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.: ТЗ=2%; ТЗМ=2%) Индекс К ПОЗИЦИИ(справочной) 4 Текущие цены		м	17.34	40.38					700						
Итого по разделу 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.																	
Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.																	
225	ТЕР13-03-002-04 Пр. Министров Красноярск №р от 12.11.10 №8237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз Грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразователю ржавчины П-1Т) (1.13.01П При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗПТ=1.1; ТЗ=1.1) Индекс К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 Общепроцентное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м2	0.026097	345.66	71.56	16.55		0.11	9					5.841	0.15	0.01
226	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая Индекс К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 Общепроцентное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	т	-0.0003	19552.05						-6						
227	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Аарокор-1" (Применительно Преобразователю ржавчины П-1Т) Индекс К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 Общепроцентное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	0.3	24.87						7						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
228	ТЕР13-03-002-04 Пр. Министр. Краснояр.кр от 12.11.10.№237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (за 2 раза) (1.13.7.01.Пр. нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1; 2.Слой ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1.Объем работ по устройству. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,026097	691,31	143,11	33,1	0,22	18	4	1		11,682 0,3	0,02		
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.																
Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.																
229	ТЕРп01-11-013-01 Пр. Министр. Краснояр.кр от 12.11.10.№237-О	Замер полного сопротивления линии «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 2.Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 токоприемник	1	22,1	22,1			22	22			1,5 1,5			
230	ТЕРп01-11-028-01 Пр. Министр. Краснояр.кр от 12.11.10.№237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 2.Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6			0,4 0,4			
231	ТЕРп01-11-011-01 Пр. Министр. Краснояр.кр от 12.11.10.№237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 2.Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5			16 0,32			
232	ТЕРп02-01-002-03 Пр. Министр. Краснояр.кр от 12.11.10.№237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 2.Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 система	1	1447,13	1447,13			1447	1447			85 85			
233	ТЕРп02-01-002-04 Пр. Министр. Краснояр.кр от 12.11.10.№237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002- 03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 2.Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 канал	5	141,31	141,31			707	707			8,3 41,5			
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.																
Раздел 10. Узел учета проектные работы																
234	СБЦ9-5-7-4	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество баллов 7, часть проектной документации: ТО (Таб.1.К11 Проектирование АСУТП выполняется в привязке ранее разработанной АСУТП к условиям конкретного объекта управления. ст.0.06.Фв 0.3.ПЗ=0,137 (ОЗП=0,137; ЭМ=0,137 к раск.; ЗПМ=0,137; МАТ=0,137 к раск. ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137). 2.3.5 Тч.Пр. одностадийной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8). Стадия РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 3.Индекс изменения сметной стоимости проектных работ для строительств к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27.19	разработка проектной документации	1	1680,17	1680,17				1680	1680					
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы																
ИТОГИ ПО АКТУ:																
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.																
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
					169 553	5 917	828		71	321,13	4,89					
					171 062	7 032	1 222		94	413,35	6,66					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
МДС35 пр. 1 т.1 п.3. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АЛ.3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗГПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 40-70, 72-73, 25-26, 37-39, 79-80, 98-124, 128, 96-97, 131-132, 142, 155-173, 175-176, 140-141, 153-154, 183-186, 225-228)									346	237	111		21,6825	0,0805
МДС35 пр. 1 т.3 п.2. _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АЛ.3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 71, 74-75, 125-126, 174, 177-178, 180-182, 187-188)									61	58	4		5,994	0,003
МДС35 пр. 1 т.2 п.2. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АЛ.3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗГПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 77, 82-88, 90-95, 129, 134-139, 143-144, 146-152, 189, 193, 212, 219, 191-192, 195-196, 199, 201-204, 206, 210-214, 217, 220-221, 223)									516	347	170	24	31,675	1,624
МДС40 т.2 п.3. _На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), оставленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещений предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-48/102) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 229-233)									328	328			19,308	
МДС35 пр. 1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗГПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 221, 223)									35	20	15		1,904	0,01
МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 40-70, 72-73, 25-26, 37-39, 79-80, 98-124, 128, 96-97, 131-132, 142, 155-173, 175-176, 140-141, 153-154, 225-228)									223	127	96	1	11,652	0,0725
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах									408,423	164,226	7,686	2,082	413,35	6,66
Накладные расходы									93,447					
В том числе, справочно:														
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 55707) (Поз. 229-233)									33,981					
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 5915) (Поз. 71, 174, 180-182, 187-188)									4,081					
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 15328) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 77, 82-88, 90-95, 129, 134-139, 143-144, 146-152, 189, 193, 212, 219)									11,497					
76% = 99%*0,9*0,85 ФОТ (от 199) (Поз. 225-228)									151					
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 16745) (Поз. 190-192, 195-211, 213-218, 220-224)									14,904					
96% = 113%*0,85 ФОТ (от 3877) (Поз. 74-76, 125-127, 177-179)									3,722					
108% = 141%*0,9*0,85 ФОТ (от 19824) (Поз. 3-5, 8-10, 40-70, 72-73, 79-81, 98-124, 128, 131-133, 142, 155-173, 175-176, 183-186)									21,410					
122% = 143%*0,85 ФОТ (от 3034) (Поз. 25-27, 37-39, 96-97, 140-141, 153-154)									3,701					
Сметная прибыль									51,169					
В том числе, справочно:														
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 55707) (Поз. 229-233)									17,626					
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 5915) (Поз. 71, 174, 180-182, 187-188)									2,367					
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 19205) (Поз. 74-76, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 125-127, 77, 82-88, 90-95, 177-179, 129, 134-139, 143-144, 146-152, 189, 193, 212, 219)									9,219					
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 16745) (Поз. 190-192, 195-211, 213-218, 220-224)									8,708					
48% = 70%*0,85*0,8 ФОТ (от 199) (Поз. 225-228)									96					
56% = 83%*0,85*0,8 ФОТ (от 19824) (Поз. 3-5, 8-10, 40-70, 72-73, 79-81, 98-124, 128, 131-133, 142, 155-173, 175-176, 183-186)									11,102					
61% = 89%*0,85*0,8 ФОТ (от 3034) (Поз. 25-27, 37-39, 96-97, 140-141, 153-154)									1,851					
Итого по акту:														
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2 Узел учета ТЭ									150,935				78,01	0,2
Итого по разделу 2 Система Т3 Узел учета ГВС									61,242				32,43	0,1
Итого по разделу 3 Система В1 Узел учета ХВС									69,592				48,88	0,06
Итого по разделу 4 Демонтажные работы									8,330				14,94	0,03
Итого по разделу 5 Узел учета Электротехнические работы									95,165				78,94	6,21
Итого по разделу 6 Узел учета Электротехнические работы Подполье, Прокладка Металлорукава									11,529				9,56	0,06
Итого по разделу 7 Узел учета Электротехнические работы Подполье, Прокладка кабеля питающего									2,509				1,86	
Итого по разделу 8 Узел учета Покрасочные и теплоизоляционные работы									544				0,7	
Итого по разделу 9 Узел учета Покрасочные работы									107,514				148,03	
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы									45,679					
Итого									553,039				413,35	6,66
В том числе:														
Материалы									124,559					
Машины и механизмы									7,686					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ФОТ								166 308					
	Оборудование								111 952					
	Накладные расходы								93 447					
	Сметная прибыль								51 169					
	ВСЕГО по акту								553 039				413,35	6,66
	НДС									99 547,02				
	ВСЕГО по акту									652 586,02				

Принял:

Директор МУП "КОС" _____ Е.Н. Борисевич

И.о. Главного инженера МУП "КОС" _____ Е.М. Фурман

Главный бухгалтер МУП "КОС" _____ Н.Н. Калинина

Зам. директора МУП "КОС" по экономике _____ Н.Б. Третьякова

И.о. Главного энергетика МУП "КОС" _____ В.В. Лебедева



Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор _____ А.В. Белов

АСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
 Расценки проверены: ПТО МУП «КОС»
 СБ МУП «КОС»
 КОВАЛЕВА Г.Г.

Handwritten signature in blue ink.