

Инвестор - Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"

Стройка - Объект - "МО город Норильск р-н Центральный" Многоквартирный жилой дом по адресу пр. Ленинский, д. 11 (подъезды № 5, 6, 7, 8)
 Инвентарный № _____

Форма по ОКПД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	КОС-126/15
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	26.05.20 15г.
Номер документа	31.08.2017
Дата составления	15.08.2017
Отчетный период	31.08.2017

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 338. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 580 386 руб. без НДС в т.ч. по акту 580 386 руб. без НДС
 684 855,48 руб. с НДС в т.ч. по акту 684 855,48 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб (на ед./ всего)	Т/з мех (на ед./ всего)		
					Всего	Осн. З/п	Эк. Маш.	Всего	Осн. З/п	Эк. Маш.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ

Приборы и оборудование

1	ТЕРМ1 1-02-022-05 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2 1-Б-80, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общеправдаемое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	110,88	41,45	33,05		111	41	33		4,12	4,12
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,8-120, 0м3ч (МО-5.2 1-Б-80, кл Б) ИНДЕКС п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; ИДСЗ5 п. 4.64. Электропитание-сладкие расходы. Оборудование ПЗ=1,2%, ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%; ИДСЗ5 п. 4.58. Стоимость марты и улажки. Для электрооборудования КПИДА. Индекс перевода ПЗ=1,015, ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4. Текущие цены	шт	1	24585,35				24585					
3	ТЕР16-02-007-03 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общеправдаемое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	284,91	16,64	10,18		285	17	10		1,46	1,46
4	ТСЦ-507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общеправдаемое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	-2	111,46				-223					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-80мм (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы, материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	2670,56				2671					
6	ТЕРм11-02-022-05 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2, 1-Б-Р-80, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	110,88	41,45	33,05		111	41	33		4,12 4,12	
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0.8-120, 0м3/ч (МФ-5.2, 1-Б-Р-80, кл.Б) (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%), ИДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,ИА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	25423,73				25424					
8	ТЕР16-02-007-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	284,91	16,64	10,18		285	17	10		1,46 1,46	
9	ТСЦ-507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	111,46				-223					
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-80мм (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы, материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	2670,56				2671					
комплект термообразователей														
11	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	584,46		96	14	12		65,4 1,31	
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2					
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35					
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9					
15	ТСЦ-507-2630	Пробы П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20					
16	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82										
18	Цена поставщика	Комплект термометровобразователей КТСП-НСХ Р1100 180. кл. В с гильзой и бойшыком (МДС35 п. 4 60 Транспортировочные расходы ПЗ=6%; ОЭТ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); (МДС35 п. 4 64 Запасные материалы-оплавочные расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЭТ=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); (МДС35 п. 4 58 Стоимость пары и углекислоты - для электрооборудования: КИП/Д. инвентаря ПЗ=1,015 (ОЭТ=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Текущие цены	комплект	1	1938,08					1938					
Датчики избыточного Давления:															
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министра Красноярск от 12.11.10 №837-О	Бойшыки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного Давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46			96	14	12		65,4 1,31	
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78					-2					
21	ТСЦ-108-0081	Бойшыки скошенныe ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63					-35					
22	ТСЦ-302-1236	Стoны стальные с муфтой и контргайкой. Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37					25					
23	ТСЦ-301-3240	Кoптячки-затлушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74					-9					
24	ТСЦ-507-2630	Прoбки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01					-20					
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ															
25	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министра Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77				76	18			0,84 1,68	
26	ТСЦ-302-1342	Вентиля проходные муфтовые 15х18п для воды давлением 1,6 МПа (1,6 кгс/см2), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28					-57					
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42					59					
28	ТЕРМ1-02-001-01 Пр. Министра Красноярск от 12.11.10 №37-О	Прибор устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74				28	23			1,03 2,06	
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82					-4					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001"	шт		3810,84				7622					
0		ИДС35 п.4-60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4-64. Завозовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п.4-68. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПы, инструменты ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены												
сброса														
31	ТЕР12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,03	4792,02	723,98	594,46		144	22	18		55,4 1,96	
32	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,09	26,78				-2					
33	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-3	17,63				-53					
34	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	3	12,37				37					
35	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-3	4,74				-14					
36	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-3	10,01				-30					
37	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	3	38,21	8,77			115	26			0,84 2,52	
38	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-3	28,28				-85					
39	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовой 11527П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	3	29,42				88					
краны шаровые под приварку														
40	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм/ под приварку Ду32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	4	219,26	15,35	7,92		877	61	32		1,47 5,88	
41	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	т	-0,0044	31424,22				-138					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИ=6.29, ЗТИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-8	77.07				-617					
43	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИ=6.29, ЗТИМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	-0.008	2573.05				-21					
44	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИ=6.29, ЗТИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	4	849.8				3399					
Трубопроводы, запорная арматура														
45	ТЕР18-06-007-07 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фильтров диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИ=6.29, ЗТИМ=22.15, МАТ=4.37	10 фильтров	0.1	13662.7	189.78	264.7	4.9	1366	19	26		17.77 1.78	0.33 0.03
46	ТЕР16-02-007-04 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИ=6.29, ЗТИМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	345.52	16.64	10.18		346	17	10		1.46 1.46	
47	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИ=6.29, ЗТИМ=22.15, МАТ=4.37	т	-0.0017	31424.22				-53					
48	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИ=6.29, ЗТИМ=22.15, МАТ=4.37	т	0.0034	31424.22				107					
49	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИ=6.29, ЗТИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	127.62				-255					
50	ТСЦ-507-1003	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИ=6.29, ЗТИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	148.69				297					
51	ТСЦ-509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИ=6.29, ЗТИМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	-0.001	5000.27				-5					
52	ТСЦ-509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИ=6.29, ЗТИМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	0.002	5000.27				10					
53	ТЕР16-05-001-03 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм//затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду100мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИ=6.29, ЗТИМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	379.77	30.38	14.07	0.3	760	61	28	1	2.91 5.82	0.02 0.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
54	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-4	127,62				-510					
55	ТСЦ-507-1003	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	4	148,69				595					
56	ТСЦ-301-3258	Затворы гидравлические диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	1161,15				2322					
Трубопроводы														
57	ТЕР16-02-004-04 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,01788	16837,05	895,59	498,67	5,5	301	16	9		79,75 1,43	0,37 0,01
58	ТСЦ-302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-1,788	147,31				-263					
59	ТСЦ-507-1983	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм/108x4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	3	77,08				231					
60	ТСЦ-507-2294	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100x80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108x6-89x6 мм/108x4,5-89x4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	3	48,42				145					
61	ТСЦ-103-0402	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	0,84	296,65				249					
62	ТЕР16-02-004-03 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,014	13562,43	895,59	498,67	5,5	190	13	7		79,75 1,12	0,37 0,01
63	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-1,4	116,8				-164					
64	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	1,4	243,93				342					

65	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм/38мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0403	10937,16	683,12	289,92	2,82	441	28	12	13	14	15		
66	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с пльзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	-4,03	97,65				-394							
67	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм/38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	8	20,4				163							
68	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм/38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	3,43	102,3				351							
69	ТЕРР65-23-1 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Слив и наплетнение водoi системы отопления без осмотра СИСТЕМЫ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1000 м3 объема здания	28,2805	3,6	3,6			102	102			0,41	11,6		
70	ТЕР16-07-005-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,03188	329,84	67,08	44,91		11	2	1		5,01	0,16		
71	ТЕР16-07-005-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0403	171,78	67,08	44,91		7	3	2		5,01	0,2		
Установка и демонтаж габаритного имитатора																
72	ТЕРР65-5-9 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 100 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора)Демонтаж Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,02	67934,44	4405,68	867,55		1359	88	17		422	8,44		
73	ТСЦ-302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным цилиндром для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч60Р диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	553,19				-1106							
74	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-80мм МДСЗ5 п.4.60. Габаритные размеры: ПЗ=6%, ОЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%, МДСЗ5 п.4.64. Заполнительно-смазочные вещества: Материалы ПЗ=2%, ОЭГ=2%, ЗМ=2%, К расх.: ЗПМ=2%, МАТ=2%, К расх.: ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	3038,17				6076							
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ																
Раздел 2. Система Т3. Узел учета ГВС.																
Приборы и оборудование																
														168513	88,49	0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75	ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Минстрой Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	3 Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.		1	20.69	10.36			21	10		1.03	1.03
76	Цена поставщика О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0.2-30, 0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64. Застойно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1.2%, ОЗП=1.2%, ЭМ=1.2%, МАТ=1.2%; ИДС35 п. 4.96. Стоимость лавы и упаковки - для электрооборудования, КИП,А, инструмента ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЭМ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт		1	15929.3			15929					
77	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	1 Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм/32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединение		1	201.76	10.94	6.83		202	11	7	0.96	0.96
78	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2		77.07				-154				
79	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм ПБ 305651 003-03 ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64. Застойно-складские расходы, Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЭМ=2%, к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЭМ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект		1	1254.19			1254					
Комплект преобразователей														
80	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстрой Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	100 шт. Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4	0,65
81	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,03	26,78				-1					
82	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	17,63				-18					
83	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	4,74				-5					
84	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	10,01				-10					
85	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минстрой Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	1 шт. Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.		14,02	11,74			14	12			1,03	1,03
86	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,042	48,82				-2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
87	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей ТСП-НСХ Р1100 Б60, кл. А с Гильзой и Бобышкой ИДС35 п 4 Б0 Транспортировные расходы: ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п 4 Б4 Завозимительно-складские расходы: Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п 4 Б8 Стойкость тары и упаковки - для электрооборудования, КПЛД, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 текущие цены	комплект		729,5				730					
Бросные краны														
88	ТЕРМ 12-10-001-01 Пр. Министров Краснояр кр оп 12.11.10 №237-О	Бобышки, штурцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые (вар 093 Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,03	4792,02	723,98	594,46		144	22	18		65,4 1,96	
89	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластична техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,09	26,78				-2					
90	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	17,63				-53					
91	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	12,37				37					
92	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	4,74				-14					
93	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	10,01				-30					
94	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Краснояр кр оп 12.11.10 №237-О	Установка вентиляей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	3	38,21	8,77			115	26			0,84 2,52	
95	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	28,28				-85					
96	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б527П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	29,42				88					
97	ТЕР18-06-003-10 Пр. Министров Краснояр кр оп 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18		1,66 1,66	0,02 0,02
98	ТСЦ-507-4944	Пластины стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	32,88				-33					
Трубопроводы, запорная арматура														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
99	ТЕР16-05-001-03 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм/ затвор поворотный стальной фланцевый Ду65мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14		2,91 2,91	0,02 0,02
100	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	127,62				-255					
101	ТСЦ-507-1001	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	110,58				221					
102	ТСЦ-301-3267	Затворы гидравлические диаметром до 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	1007,72				1008					
трубопроводы														
103	ТЕР16-02-004-02 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00949	12233,21	809,12	353,46	3,42	116	8	3		72,05 0,68	0,23
104	302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	-0,949	107,5				-102					
105	ТСЦ-507-2284	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-38х3 мм/76х3,5-38х3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	30,21				60					
106	ТСЦ-507-1976	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	3	33,78				101					
107	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	0,38	173,7				66					
108	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (32-38мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0035	10937,16	683,12	289,92	2,82	38	2	1		60,83 0,21	0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
118	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединении	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
119	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					
120	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм ППБ 305651.003-02 (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	комплект	1	1254,19				1254					
преобразователи избыточного давления														
121	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Большики, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
122	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,03	26,78				-1					
123	ТСЦ-108-0081	Большики скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	17,63				-18					
124	ТСЦ-302-1236	Слоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	12,37				12					
125	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	4,74				-5					
126	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	10,01				-10					
127	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9			0,84 0,84	
128	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	28,28				-28					
129	ТСЦ-302-1931	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	29,42				29					
130	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12			1,03 1,03	

1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
131	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0.042	48.82									
132	Цена поставщика О "Корунд-ДИ-001" МДС35 п. 4.60 Транспортыльные раскаты ПЗ=6% (ОЭП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительные-обладочные раскаты. Оборудование ПЗ=1.2% (ОЭП=1.2%, ЗМ=1.2%, к раск. ЗПМ=1.2%, МАТ=1.2%, ТЗМ=1.2%); МДС35 п. 4.58 Стопкость пары и упаковки. Для электрооборудования; КИПЛА. Исправления ПЗ=1.015 (ОЭП=1.015, ЗМ=1.015, МАТ=1.015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	3810.84	3811									
сборка Ду15 Ду20, воздухоотводчики														
133	ТЕРМ-12-10-001-01 Пр.Министров Красноярск опл 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые (кар 093 Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0.04	4792.02	723.98	594.46		192	29	24		65.4 2.62	
134	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0.12	26.78				-3					
135	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-4	17.63				-71					
136	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	12.37				25					
137	ТСЦ-302-1237	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	14.82				30					
138	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-4	4.74				-19					
139	ТСЦ-507-2630	Пробки П-МЗТХ2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-4	10.01				-40					
140	ТЕР24-01-033-01 Пр.Министров Красноярск опл 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметр до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	4	38.21	8.77			153	35		0.84 3.36		
141	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч/8п для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-4	28.28				-113					
142	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	29.42				59					
143	ТСЦ-302-1832	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	46.24				92					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
144	ТЕР16-06-003-10 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18		1,66	0,02
145	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	32,88				-33				1,66	0,02
кран шаровый под приварку														
146	ТЕР16-07-003-04 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм (с установкой кранов шаровых приварных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 врезка	2	156,68	50,84	8,87		313	102	18		4,46	0,02
147	ТСЦ-103-0052	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,8	63,71				-51				8,92	
148	ТСЦ-302-1137	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	68,03				-136					
149	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	849,8				1700					
запорная арматура														
150	ТЕР16-05-001-03 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм/затвор поворотный фланцевый Ду80мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14		2,91	0,02
151	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	127,62				-255					
152	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	134,65				269					
153	ТСЦ-301-3268	Затворы гидравлические диаметром до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	1073,47				1073					
Трубопроводы														
154	ТЕР16-02-004-04 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0016	16837,05	895,59	498,67	5,5	27	1	1		79,75	0,37
													0,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
155	ТСЦ-302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,16	147,31					-24				
156	ТСЦ-507-2294	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100x80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108x6-89x6 мм//108x4,5-89x4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	48,42				97					
157	ТЕР16-02-004-03 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0095	13562,43	895,59	498,67	5,5	129	9	5		79,75 0,76	0,37
158	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,95	116,8				-111					
159	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,95	243,93				232					
160	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм//38мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0098	10937,16	683,12	289,92	2,82	107	7	3		60,83 0,6	0,19
161	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,98	97,65				-96					
162	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм//38x3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	20,4				41					
163	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм//38x3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,83	102,3				85					
164	ТЕР16-05-23-3 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водной системы водоснабжения без осмотров системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	28,2805	1,84	1,84			52		52		0,21 5,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
165	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0111	329,84	67,08	44,91			4	1			
166	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0098	171,78	67,08	44,91			2	1		5,01 0,05	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
167	ТЕРр65-5-8 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		308 3,08	
168	ТСЦ302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч66р диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	350,08				-350					
169	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм МДС36 п. 4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п. 4.64. Запасочные материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%), ЗПМ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4. Текущие цены	шт	1	1232,57				1233					
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.														
Раздел 4. Демонтажные работы														
170	ТЕРр65-14-4 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,04386	762,14	640,59	59,84		33	28	3		65,3 2,86	
171	ТЕРр65-14-4 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм/76мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,01306	762,14	640,59	59,84		10	8	1		65,3 0,85	
172	ТЕРр65-14-3 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,026	477,35	427,72	23,98		12	11	1		43,6 1,13	
173	ТЕР16-02-007-04 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм МДС36 п. 3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗП=0.4, ЭМ=0.4 к расх., ЗПМ=0.4, МАТ=0 к расх., ТЗ=0.4, ТЗМ=0.4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	5,5	10,73	6,66	4,07		59	37	22		0,584 3,21	
174	ТЕРр65-3-13 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Снятие задвижек диаметром до 100 мм/затвор Ду100мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт. арматуры	0,03	944,09	934,89	9,2	3,72	28	28			95,3 2,86	0,25 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
175	ТЕР16-05-001-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб Диаметром до 50 мм/32мм ИДС36 п. 3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточки, отопления, вентиляции) ОЗП-0, 4; ЗМ=0, 4 к раск.; ЗПМ=0, 4; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0, 4; ТЗМ=0, 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		9,31	6,14	3,17			37	25			0,588	2,35		
									9234						16,37	0,01	

Итого по разделу 4 Демонтажные работы

Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.

176	ТЕРм11-06-001-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	ШТЯИ и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		237,05	52,48	17,96		0,59	237	52	18	1	5,15	5,15	0,04	
177	Цена поставщика	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦИМ-3-0 П54 с монтажной платой ИДС35 п. 4.60 Транспорты расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64 Завоуправленно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; ЗПМ=2%; к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт		5538,99					5539							
178	ТЕРм08-02-397-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м		1599,08	115,77	329,12		53,64	13	1	3		10,7	0,09	3,61	
179	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (ДПН рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м		71,04					57							
180	ТЕРм11-03-001-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, штахтах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		7,44	5,93				45	36			0,52	3,12		
181	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-01 485-БП ИДС35 п. 4.60 Транспорты расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64 Завоуправленно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%; ИДС35 п. 4.58 Стоимость сырья, материалов - для электрооборудования КИПы и-строумента ПЗ=1,015; ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт		15983,74					15984							
182	ТЕРм08-02-411-04 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 ввод		43,45	11,14				217	56			1,03	5,15		
183	ТСЦ-509-0090	Перемычки гибкие, тип ПС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		7,24					.36							
184	Цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-25 П54) ИДС35 п. 4.60 Транспорты расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06; ИДС35 п. 4.64 Завоуправленно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; ИДС35 п. 4.58 Стоимость сырья, материалов - для электрооборудования КИПы и-строумента ПЗ=1,015; ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт.		61,83					247							
185	Цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-29 П54) ИДС35 п. 4.60 Транспорты расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06; ИДС35 п. 4.64 Завоуправленно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; ИДС35 п. 4.58 Стоимость сырья, материалов - для электрооборудования КИПы и-строумента ПЗ=1,015; ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт.		63,79					64							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
186	ТЕРМ08-03-575-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	13,49	12,77				27			1,12 2,24	15
187	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А (ИДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заслуживательно-сладкие расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4. Текущие цены	шт.	2	232,46				465					
188	ТЕРМ08-02-152-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 Т	0,00089	33088,92	1118,07	1254,6	31,35		29	1		101 0,09	2,11
189	ТЕРМ08-02-407-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,01	4052,39	449,03	1604,09	410,14		41	4	16	4 0,42	27,6 0,28
190	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	1,03	102,3				105					
191	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружный диаметром до 48 мм (Металлорукв Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,03	6823,93	375,45	306,56	3,27		205	11	9	34,7 1,04	0,22 0,01
192	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заслуживательно-сладкие расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4. Текущие цены	м	3,09	51,95				161					
193	ТЕРМ08-02-409-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (Гофро-труба с зондом д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,515	4104,85	257,52	769,47	236,42		2114	133	396	23,8 12,26	15,91 8,19
194	цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (ИДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заслуживательно-сладкие расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4. Текущие цены	м	53,045	16,6				881					
195	ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопольного или многопольного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,515	1098,2	60,7	4,54	0,15		566	31	2	5,61 2,89	0,01 0,01
196	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопольного или многопольного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,06	1116,17	72,93	9,07	0,3		67	4	1	6,74 0,4	0,02
197	ТЕРМ08-02-405-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2(ПВ шкаф+ВВГ шкаф+ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,062	2353,1	414,41	293,18	3,72		146	26	18	36,3 2,37	0,25 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
198	ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Мынсторов Казановэр кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепродрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	100 м		0,94	381,34	24,78	4,54	0,15	358	23		2,29	0,01
199	ТЕРМ11-06-002-02 Пр. Мынсторов Казановэр кр от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультых малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепродрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	100 м		0,258	170,84	158,1			44	41		12,4	3,2
200	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1X0,75 (МДСЗ п. 4.60 Транспортивные расходы ПЗ=6%, ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) МДСЗ п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗГ=2%, ЗМ=2% к рас., ЗТМ=2%, МАТ=2% к рас., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	М		1,236	6,47				8				
201	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3X1,5 (МДСЗ п. 4.60 Транспортивные расходы ПЗ=6%, ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) МДСЗ п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗГ=2%, ЗМ=2% к рас., ЗТМ=2%, МАТ=2% к рас., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	М		11,22	40,38				453				
202	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat.5E (МДСЗ п. 4.60 Транспортивные расходы ПЗ=6%, ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) МДСЗ п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗГ=2%, ЗМ=2% к рас., ЗТМ=2%, МАТ=2% к рас., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	М		121,38	40,55				4922				
203	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 24AWG cat.5E (МДСЗ п. 4.60 Транспортивные расходы ПЗ=6%, ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) МДСЗ п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗГ=2%, ЗМ=2% к рас., ЗТМ=2%, МАТ=2% к рас., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	М		53,346	38,38				2047				
204	ТЕРМ08-03-545-01 Пр. Мынсторов Казановэр кр от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепродрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.		4	250,6	35,81	3,44		1002	143	14	3,31	13,24
205	Цена поставщика	Коробка распаячная 0/п 85x85x40 IP54 (МДСЗ п. 4.60 Транспортивные расходы ПЗ=6%, ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) МДСЗ п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗГ=2%, ЗМ=2% к рас., ЗТМ=2%, МАТ=2% к рас., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	ШТ		4	51,9				208				
206	ТЕРМ11-08-001-03 Пр. Мынсторов Казановэр кр от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления копец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепродрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	100 концов		0,98	183,66	120,92			180	119		10,3	10,09
207	ТЕРМ08-03-574-01 Пр. Мынсторов Казановэр кр от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепродрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	100 жил		0,2	5205,82	191,52	4,54	0,15	1041	38	1	16,8	3,36
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.										115639			90,81	11,59
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
208	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Мынсторов Казановэр кр от 12.11.10 №237-О	Рукава металлургический наружный диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепродрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	100 м		0,25	6823,93	375,45	306,56	3,27	1706	94	77	34,7	8,68
														0,22
														0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
209	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-ЦХ (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы: ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	25,75	51,95				1338					
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.									16977				14,06	0,1

Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.														
210	ТЕР08-02-412-02 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножилового или многожилового в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,25	1116,17	72,93	9,07	0,3	279	18	2		6,74 1,69	0,02 0,01
211	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы: ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.); ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	25,5	40,38				1030					
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.									3734				2,74	0,01

Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
212	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Орунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (1.13.7 ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,021667	345,66	71,56	16,55	0,11	7	2			5,841 0,13	0,01
213	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0003	19552,05				-6					
214	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	0,3	24,87				7					
215	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Орунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (за 2 раза) (1.13.7 ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2. слой ПЗ=2; ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,021667	691,31	143,11	33,1	0,22	15	3	1		11,682 0,25	0,02
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.									477				0,59	

Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.														
216	ТЕР01-11-013-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 в. ОЗП=22,15	1 токоприемник	1	22,1	22,1			22	22			1,5 1,5	
217	ТЕР01-11-028-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаометром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 в. ОЗП=22,15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6			0,4 0,4	
218	ТЕР01-11-011-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 в. ОЗП=22,15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5			16 0,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
219	ТЕР02-01-002-03 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ с количеством каналов (Кодш) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 система			1	1447,13	1447,13								85
220	ТЕР02-01-002-04 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ с количеством каналов (Кодш) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002- 03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 канал			5	141,31	141,31								8,3
																41,5
																107514
																148,03

Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.

Раздел 10. Узел учета проектные работы

221	СБЦ9-5-7-4	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество баллов 7, часть проектной документации: 10	разработка проектной документации	1	1680,17	1680,17											
		(Таб.1 К11 Проектирование АСУТП заключается в приеме ранее разработанной АСУТП к усложнению объекта управления от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137, ОЗП=0,137, ЭМ=0,137 к раск.; ЗПМ=0,137 к раск.; ПЗ=0,137, ТЗМ=0,137);															
		2,3,5 Гц При основательной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8; ОЗП=0,8, ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8, МАТ=0,8 к раск.; ТЗ=0,8, ТЗМ=0,8; Стадия РД ПЗ=0,5; ОЗП=0,5, ЭМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5, МАТ=0,5 к раск.; ТЗ=0,5, ТЗМ=0,5);															
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27.19															
																	45679

ИТОГИ ПО АКТУ:

Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.	176 094	6 078	1 043	129	335,75	8,85
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам	177 742	7 258	1 511	173	433,92	12,01
В том числе, справочно:	341	240	102		21,917	0,063
МДС35 пр.1 т.1 п.3 _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или заргораждающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (счетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15, ЭМ=1,15, ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15 (Поз.69, 72-73, 113-114, 164, 167-168, 170-172, 174)	61	57	4		5,976	0,0015
МДС35 пр.1 т.2 п.2 _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или заргораждающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35, ЭМ=1,35, ЗПМ=1,35, ТЗ=1,35, ТЗМ=1,35 (Поз.1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 75, 80-86, 88-93, 116, 121-126, 130-131, 133-139, 176, 180, 199, 206, 178-179, 182-183, 186, 188-191, 193, 195-198, 204, 207-208, 210)	61	57	4		5,976	0,0015
МДС40 т.2 п.3 _На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ заргораждающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, экспериментального и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15, ТЗ=1,15 (Поз.216-220)	328	328			19,308	
МДС35 пр.1 т.2 п.5 _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2, ЭМ=1,2, ЗПМ=1,2, ТЗ=1,2, ТЗМ=1,2 (Поз.208, 210)	52	30	21		2,8	0,018
МДС35-IV п.4.7 _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 (Поз.3-4, 8-9, 40-68, 70-71, 25-26, 37-39, 77-78, 96-112, 94-95, 118-119, 129, 142-163, 165-166, 127-128, 140-141, 212-215)	426 113	169 233	9 503	3 832	433,92	12,01
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах	99 555					
Накладные расходы	33 981					
В том числе, справочно:	4 019					
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 55707) (Поз.216-220)	12 011					
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 5826) (Поз.69, 164, 170-172, 174)	135					
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 16014) (Поз.1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 75, 80-86, 88-93, 116, 121-126, 130-131, 133-139, 176, 180, 199, 206)						
76% = 99%*0,85 ФОТ (от 177) (Поз.212-215)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
89%	= 105%*0.85 ФОТ (от 22660) (Поз. 177-179, 182-198, 200-205, 207-211)								20 167					
96%	= 113%*0.85 ФОТ (от 3877) (Поз. 72-74, 113-115, 167-169)								3 722					
108%	= 141%*(0.9*0.85) ФОТ (от 19227) (Поз. 3-5, 8-10, 40-68, 70-71, 77-79, 96-112, 118-120, 129, 142-163, 165-166, 173, 175)								20 765					
122%	= 143%*0.85 ФОТ (от 3898) (Поз. 25-27, 37-39, 94-95, 127-128, 140-141)								4 755					
Сметная прибыль									54 718					
В том числе, справочно:														
32%	= 40%*0.8 ФОТ (от 55707) (Поз. 216-220)								17 826					
40%	= 50%*0.8 ФОТ (от 5826) (Поз. 69, 164, 170-172, 174)								2 331					
48%	= 60%*0.8 ФОТ (от 19891) (Поз. 72-74, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 113-115, 75, 80-86, 88-93, 167-169, 116, 121-126, 130-131, 133-139, 176, 180, 199, 206)								9 548					
52%	= 65%*0.8 ФОТ (от 22660) (Поз. 177-179, 182-198, 200-205, 207-211)								11 783					
48%	= 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 177) (Поз. 212-215)								85					
56%	= 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 19227) (Поз. 3-5, 8-10, 40-68, 70-71, 77-79, 96-112, 118-120, 129, 142-163, 165-166, 173, 175)								10 767					
61%	= 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3898) (Поз. 25-27, 37-39, 94-95, 127-128, 140-141)								2 378					
Итого по акту:														
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ									168 513				88.49	0.18
Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС.									42 515				23.82	0.06
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.									70 104				49.01	0.06
Итого по разделу 4 Демонтажные работы									9 234				16.37	0.01
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.									115 639				90.81	11.59
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего									16 977				14.06	0.1
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего									3 734				2.74	0.01
Итого по разделу 8 Узел учета. Окрасочные и теплоизоляционные работы									477				0.59	
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.									107 514				148.03	
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы									45 679					
Итого									580 386				433.92	12.01
В том числе:									135 425					
Материалы									9 503					
Машины и механизмы									173 065					
ФОТ									111 952					
Оборудование									99 555					
Накладные расходы									54 718					
Сметная прибыль									580 386				433.92	12.01
ВСЕГО по акту									104 469,48					
НДС									684 855,48					
ВСЕГО по акту														

Сдал: ООО "СеверСтрой"
 Генеральный директор
 А.В. Белов

ПРИНЯТО
 МУП "КОС"
 МУП "КОС"
 МУП "КОС"

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
 СБ ПТО МУП «КОС»
 КОЗАЛОВА Г.Г.

Принял:
 Директор МУП "КОС" Е.Н. Борисевич
 И.о. Главного инженера МУП "КОС" Е.М. Фурман
 Главного бухгалтера МУП "КОС" Н.Н. Калинина
 Зам. директора МУП "КОС" по экономике Н.Б. Третьякова
 И.о. Главного энергетика МУП "КОС" В.В. Лебедева

А.В. Белов
Е.Н. Борисевич
Е.М. Фурман
Н.Н. Калинина
Н.Б. Третьякова
В.В. Лебедева