

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -
 Объект - "МО город Норильск р-н Центральные. Многоквартирный жилой дом по адресу пр.Ленинский, д.20
 Инвентарный № _____
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт) _____
 Вид операции _____

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	31.08.2017	с _____ по _____
31.08.2017	15.08.2017	31.08.2017

Смета № АУТВР - 365. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

633 131,36 руб. с НДС в т.ч. по акту 633 131,36 руб. с НДС
 536 552 руб. без НДС в т.ч. по акту 536 552 руб. без НДС
 633 131,36 руб. с НДС в т.ч. по акту 633 131,36 руб. с НДС

Р-и Центральные, пр. Ленинский, д. 20

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					Всего	Осн. 3/л	Эк. Маш. 3/лМех.	Всего	Осн. 3/л	Эк. Маш. 3/лМех.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ														
Приборы и оборудование														
1	ТЕРМ11-02-022-05	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм // МФ-5.2.1-Б-65, КП Б	шт.	1	110,88	41,45	33,05	111	41	33	4,12	4,12		
		<small>Пр. Министр Красноярск от 12.11.10 №837-О</small> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)												
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 12-180 Ом/ч, (МФ-5.2.1-Б-65, КП Б)	шт.	1	21036,82			21036						
		<small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</small> 1. Общедомовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭЛМ=22,15; МАТ=4,37 МДС35 п. 4.60 Трансформаторные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ОЭП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2% МДС35 п. 4.58 Стоимость пары и упаковки - для электрооборудования КП/ИД. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены												
3	ТЕР16-02-007-02	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм	1 соединение	1	246,03	16,64	10,18	246	17	10	1,46	1,46		
		<small>Пр. Министр Красноярск от 12.11.10 №837-О</small> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общедомовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭЛМ=22,15; МАТ=4,37												
4	ТСЦ-507-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 65 мм	шт.	-2	92,02			-184						
		<small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</small> 1. Общедомовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭЛМ=22,15; МАТ=4,37												
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-65мм	комплект	1	2151,59			2152						
		<small>МДС35 п. 4.60 Трансформаторные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п. 4.64 Заготовительно-сварочные расходы. Оборудование ПЗ=1,2%, ЭМ=2%, МАТ=2%)</small> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	ТЕРм11-02-022-05 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	3 Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2, 1-Б-Р-65, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	110,88	41,45	33,05		111	41	33		4,12 4,12	
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 1.2-180.0м3/ч (МФ-5.2, 1-Б-Р-65, кл Б) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%), МДС35 п.4.64. Заводоупольно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%), МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструменты ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	21874,21				21874					
8	ТЕР16-02-007-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	3 Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединение	1	246,03	16,64	10,18		246	17	10		1,46 1,46	
9	ТСЦ-507-0984	ВСтЗспз, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	92,02				-184					
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 Ду-65мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%), МДС35 п.4.64. Заводоупольно-складские расходы, материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	комплект	1	2151,59				2152					
комплект термообразователей														
11	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	3 Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термообразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2					
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35					
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9					
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20					
16	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	3 Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82				-4					
18	Цена поставщика	Комплект термообразователей КТСП-НСХ Р100 L80, кл. В с гильзой и бобышкой (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%), МДС35 п.4.64. Заводоупольно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%), МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструменты ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Министров Краснояр.кр опт 12.11.10 №237-О	Датчик избыточного давления: преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0.02	4792.02	723.98	594.46		96	14	12		65.4 1.31	
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0.06	26.78				-2					
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	17.63				-35					
22	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой. Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	12.37				25					
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	4.74				-9					
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	10.01				-20					
БЕЗ ДЕМИФЕРНОЙ ТРУБКИ														
25	ТЕР24-01-033-01 Пр.Министров Краснояр.кр опт 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых Диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	2	38.21	8.77			76	18			0.84 1.68	
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2). Диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	28.28				-57					
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11527П1. Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	29.42				59					
28	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Министров Краснояр.кр опт 12.11.10 №237-О	Прибор устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	2	14.02	11.74			28	23			1.03 2.06	
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0.084	48.82				-4					
30	Цена поставщика	Датчик избыточного давления. 4-20мА. 1,6 МПа. М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%. ОЗП=6%. ЗМ=6%. МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Запасовочные-складские расходы. Оборудование ПЗ=1.2%; ОЗП=1.2%. ЗМ=1.2%. МАТ=1.2%); МДС35 п.4.58 Стоимость труда и услуги - для электрооборудования. КПИДА инструмента ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015. ЗМ=1.015. МАТ=1.015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	3810.84				7622					
сброшенные краны														
31	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Министров Краснояр.кр опт 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа // под краны шаровые Ду-15мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0.01	4792.02	723.98	594.46		48	7	6		65.4 0.65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,03	26,78					-1				
33	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	17,63					-18				
34	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	12,37					12				
35	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	4,74					-5				
36	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	10,01					-10				
37	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	38,21	8,77				38	9		0,84 0,84	
38	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	28,28					-28				
39	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б2П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	29,42					29				
Трубопроводы, запорная арматура														
40	ТЕР16-02-007-03 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	284,91	16,64	10,18			285	17	10	1,46 1,46	
41	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т	-0,0008	31424,22					-25				
42	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т	0,0016	31424,22					50				
43	ТСЦ-507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	111,46					-223				
44	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	134,65					269				
45	ТСЦ-509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	-0,001	5000,27					-5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	ТСЦ-302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым штоком для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=4.37	шт.	-2	553,19				-1106					
58	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-65мм (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Заводительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	2475,95				4952					
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ									104646				50,87	0,04
Раздел 2. Система Т3. Узел учета ГВС.														
Приборы и оборудование														
59	ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Министроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2, 1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=4.37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03	1,03
60	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0.2-30.0м3/ч (МФ-5.2, 1-Б-32, кл.Б) (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Заводительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%), МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КПЦа инструмента ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015; ЭМ=1.015; МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15929,3				15929				0,96	0,96
61	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96	0,96
62	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					
63	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм ППБ 305651.003-03 (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Заводительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1254,19				1254					
Термопреобразователь														
64	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=4.37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4	0,65
65	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=4.37	кг	-0,03	26,78				-1					
66	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=4.37	шт.	-1	17,63				-18					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
67	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	ШТ.	-1	4,74				-5					
68	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	ШТ.	-1	10,01				-10					
69	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 ШТ.	1	14,02	11,74			14	12			1,03 1,03	
70	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,042	48,82				-2					
71	Цена поставщика О	Комплект термомонообразователь ТСЛ-НСХ Р1100 Л60, кл. В С Гильзой и боёшкой МДС35 п.4.60 Транспортыне расходв ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Завошопильные-охлаждае расхокв. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п.4.68 Стопкоств. пары и упавквы. - для электрособорудованвя. КИПДА инструменты ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект	1	729,5				730					
Бросные краны														
72	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Боёшки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 ШТ.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
73	101-1703	Прокладки резиновые (пластична техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,03	26,78				-1					
74	108-0081	Боёшки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	ШТ.	-1	17,63				-18					
75	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контройкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	ШТ.	1	12,37				12					
76	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	ШТ.	-1	4,74				-5					
77	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	ШТ.	-1	10,01				-10					
78	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляций и клапанов обратных муфтовых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 ШТ.	1	38,21	8,77			38	9			0,84 0,84	
79	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кг/8п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	ШТ.	-1	28,28				-28					
80	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	ШТ.	1	29,42				29					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	кран шаровый под приварку													
81	ТЕР16-05-001-02 Пр. Министра Красноярск.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду40мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	-0,0011	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47 1,47	
82	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	Т		31424,22				-35					
83	ТСЦ-507-0883	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					
84	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5					
85	ТСЦ-302-1825	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	1129,08				1129					
		Трубопроводы, запорная арматура												
86	ТЕР16-02-004-02 Пр. Министра Красноярск.кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0022	12233,21	809,12	353,46	3,42	27	2	1		72,05 0,16	0,23
87	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	М	-0,22	107,5				-24					
88	ТСЦ-507-2284	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-38х3 мм// 76х3,5-57х3,0 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	30,21				60					
89	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	М	0,11	173,7				19					
90	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министра Красноярск.кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00105	10937,16	683,12	289,92	2,82	11	1			60,83 0,06	0,19
91	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	М	-0,105	97,65				-10					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
92	ТСЦ-507-2278	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x5-45x4 мм // 57x3-5-38x3.0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепоставное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт		1	25,86				26				
93	ТСЦ-507-2278	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x5-45x4 мм // 57x3-5-45x3.0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепоставное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт		1	25,86				26				
94	ТЕР16-02-004-01 Пр. Машстроа Класновр.кр ом 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 38мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепоставное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода		0,0026	10937,16	683,12	289,92	2,82	28	2	1	60,83 0,16	0,19
95	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепоставное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м		-0,26	97,65				-25				
96	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм // 38x3.0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепоставное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м		0,26	102,3				27				
97	ТЕРР65-23-1 Пр. Машстроа Класновр.кр ом 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепоставное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1000 м3 объема здания		9,934	3,6	3,6			36			0,41 4,07	
98	ТЕР16-07-005-02 Пр. Машстроа Класновр.кр ом 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепоставное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода		0,0022	329,84	67,08	44,91		1			5,01 0,01	
99	ТЕР16-07-005-01 Пр. Машстроа Класновр.кр ом 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепоставное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода		0,00365	171,78	67,08	44,91		1			5,01 0,02	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
100	ТЕРР65-5-8 Пр. Машстроа Класновр.кр ом 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм // установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепоставное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.		0,01	42390,71	3215,52	330,5		424			308 3,08	
101	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным цилиндром для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30-чёр диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепоставное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		-1	350,08				-350				
102	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм МДСЭП.п.4.60 Транспортирные раскаты ПЗ-6% (ОЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) МДСЭП.п.4.64 Завоковальенно-складские раскаты Матриалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%, ЗМ=2%, К расх., ЗПМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт		1	1232,57				1233				
Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС.										35687			18,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.														
Приборы и оборудование														
103	ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Минстрой Красноярск кр отт 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	20,69	10,36				21	10		1,03 1,03	
104	Цена поставщика О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30, 0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы: ПЗ=6%; (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КПИЦА инструмента ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015; ЭМ=1.015; МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт.	1	15929,3				15929					
105	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Красноярск кр отт 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
106	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					
107	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм ППБ 3056651.003-01 МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы: ПЗ=6%; (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%; ЗПМ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	комплект	1	1254,19				1254					
преобразователи избыточного давления														
108	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстрой Красноярск кр отт 12.11.10 №237-О	Бойшники, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
109	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,03	26,78				-1					
110	ТСЦ-108-0081	Бойшники скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	17,63				-18					
111	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	12,37				12					
112	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	4,74				-5					
113	ТСЦ-507-2630	Пробки ПМ27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	10,01				-10					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
114	ТЕРМ12-10-001-01 Пр Министров (Квасов) № от 12.11.10 №237-О	Установки вентиляций и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22; 15. ЭИ=6; 29. ЭПМ=22; 15. МАТ=4; 37	1 шт.		38,21	8,77			38	9			0,84	0,84
115	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18т для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22; 15. ЭИ=6; 29. ЭПМ=22; 15. МАТ=4; 37	шт.	-1	28,28				-28					
116	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22; 15. ЭИ=6; 29. ЭПМ=22; 15. МАТ=4; 37	шт.	1	29,42				29					
117	ТЕРМ11-02-001-01 Пр Министров (Квасов) № от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22; 15. ЭИ=6; 29. ЭПМ=22; 15. МАТ=4; 37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12			1,03	1,03
118	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22; 15. ЭИ=6; 29. ЭПМ=22; 15. МАТ=4; 37	кг	-0,042	48,82				-2					
119	Цена поставщика 0	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22; 15. ЭИ=6; 29. ЭПМ=22; 15. МАТ=4; 37 МДС35 п. 4.64 Транспортировочные расходы: ПЗ=6%, ОЭП=6%, ЭИ=6%, МАТ=6%; МДС35 п. 4.64 Зависимые от стоимости расходы: Оборудование ПЗ=1,2%; ОЭП=1,2%, ЭИ=1,2%, К расх. ЭПМ=1,2%, МАТ=1,2%, ТЭИ=1,2%, ТЭИ=1,2%; МДС35 п. 4.58 Стоимость труда и услуг: для электроснабжения КИПЛА инструмент ПЗ=1,015 (ОЭП=1,015; ЭИ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	3810,84				3811					
оборота, воздухоотводчики														
120	ТЕРМ12-10-001-01 Пр Министров (Квасов) № от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые ДУ-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22; 15. ЭИ=6; 29. ЭПМ=22; 15. МАТ=4; 37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4	1,31
121	101-1703	Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22; 15. ЭИ=6; 29. ЭПМ=22; 15. МАТ=4; 37	кг	-0,06	26,78				-2					
122	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22; 15. ЭИ=6; 29. ЭПМ=22; 15. МАТ=4; 37	шт.	-2	17,63				-35					
123	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контройкой, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22; 15. ЭИ=6; 29. ЭПМ=22; 15. МАТ=4; 37	шт.	2	12,37				25					
124	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22; 15. ЭИ=6; 29. ЭПМ=22; 15. МАТ=4; 37	шт.	-2	4,74				-9					
125	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22; 15. ЭИ=6; 29. ЭПМ=22; 15. МАТ=4; 37	шт.	-2	10,01				-20					
126	ТЕРМ24-01-033-01 Пр Министров (Квасов) № от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляций и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22; 15. ЭИ=6; 29. ЭПМ=22; 15. МАТ=4; 37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84	1,68
127	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18т для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22; 15. ЭИ=6; 29. ЭПМ=22; 15. МАТ=4; 37	шт.	-2	28,28				-57					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
128	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	29,42	18,16	17,79	0,3	184	18	18		1,66	0,02
129	ТЕР18-06-003-10 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18		1,66	0,02
130	ТСЦ-507-0944 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	32,88				-33					
кран шаровой под приварку														
131	ТЕР16-07-003-05 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметр 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 врезка	2	200,6	50,84	8,87		401	102	18		4,46	8,92
132	ТСЦ-103-0053	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,8	79,28				-63					
133	ТСЦ-302-1138	Вентили проходные муфтовые 15КЧ16Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	105,72				-211					
134	ТСЦ-302-1825	Краны шаровые FN25 VALLOMAX под приварку диаметр 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	1129,08				2258					
запорная арматура														
135	ТЕР16-05-001-03 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметр до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14		2,91	0,02
136	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	127,62				-255					
137	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	134,65				269					
138	ТСЦ-301-3268	Затворы гидравлические диаметр до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	1073,47				1073					
Трубопроводы														
139	ТЕР16-02-004-04 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметр 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0098	16837,05	895,59	498,67	5,5	165	9	5		79,75	0,78
														0,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
140	ТСЦ-302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	-0.98	147.31				-1.44					
141	ТСЦ-507-2289	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 80x50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89x6-57x4 мм/89x4.5-57x3.5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	34.22				68					
142	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	0.83	243.93				202					
143	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.02538	10937.16	683.12	289.92	2.82	278	17	7		60.83 1.54	0.19
144	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	-2.538	97.65				-248					
145	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1.5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм/57x3.5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	6	25.4				152					
146	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	1.83	136.2				249					
147	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм/38мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.0072	10937.16	683.12	289.92	2.82	79	5	2		60.83 0.44	0.19
148	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	-0.72	97.65				-70					
149	ТСЦ-607-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1.5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм // 38x3.0 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	20.4				41					
150	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм // 38x3.0 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	0.57	102.3				58					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
151	ТЕР65-23-3 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1000 м3 объема здания	9,934	1,84	1,84			18	18			0,21 2,09	
152	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0098	329,84	67,08	44,91		3	1			5,01 0,05	
153	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,02538	171,78	67,08	44,91		4	2	1		5,01 0,13	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
154	ТЕР65-5-8 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		308 3,08	
155	302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	350,08				-350					
156	Цена поставщика	Габаритный имитатор для Мр, фланцевый, Ду=32мм (ИДС35 л. 4.60 Транспорты расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, МАТ=6%). ИДС35 л. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%. ЭМ=2%, в расх. ЗПМ=2%, МАТ=2%, в расх. ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	шт.	1	1232,57	1233			1233					
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.									70215				42,28	0,06

Раздел 4. Система В1. Узел учета ХВС. Прокладка труб. Подполье

157	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,16772	10937,16	683,12	289,92	2,82	1834	115	49		60,83 10,2	0,19 0,03
158	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с пилзамами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м	-16,77	97,65				-1638					
159	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм/57х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	4	25,4				102					
160	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м	16,3	136,2				2220					
Итого по разделу 4 Система В1. Узел учета ХВС. Прокладка труб. Подполье									23423				19	0,06

Раздел 5. Система В1. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье.

161	ТЕР26-01-054-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Разборка поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов (ИДС36 п. 3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, канализации, вентосточков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4. ЭМ=0,4 к расх. ЗПМ=0,4 к расх. ТЗ=0,4. ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м2 поверхности покрытия изоляция	0,124087	168,9	127,02	41,88		21	16	5		12,792 1,59	
-----	--	--	---	----------	-------	--------	-------	--	----	----	---	--	----------------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	23	11	12	13	14	15
162	ТЕР66-24-2 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-0	Разборка теплоизоляции из ваты минеральной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрострояемое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	100 м2 наружной площади разобранной изоляции	0.124087	182.6	182.6				23	23			19.1 2.37	
Заголовок															
163	ТЕР13-06-003-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-0	Очистка поверхности шпаклями ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрострояемое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	1 м2 очищаемой поверхности	3.0034	8.83	8.83				27	27			0.9 2.7	
164	ТЕР13-06-004-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-0	Обеспыливание поверхности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрострояемое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	1 м2 обеспыливаемой поверхности	3.0034	1.36	0.98				4	3	1		0.1 0.3	
165	ТЕР13-07-001-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-0	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм Уайт-спиритом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрострояемое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	100 м2 обезжириваемой поверхности	0.030034	589.58	91.34				18	3			9.08 0.27	0.01
166	ТЕР13-03-002-15 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-0	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-5771/2раза (2раза ПЗ=2 (ОЭП=2. ЗИМ=2. МАТ=2 к расх. ЗПИМ=2. ТЗ=2. ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрострояемое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.030034	458.12	98.46				14	3	1		7.82 0.23	0.02
167	ТЕР26-01-009-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-0	Изоляция трубопроводов маглами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 (Плит 2х2 При изоляции трубопроводов с наличием обзола и более изолов или обзола на кажде 7 м прямых участков ОЭП=1. ТЗ=1.1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрострояемое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	1 м3 изоляции	0.636	2565.72	232.86				133.05	1632	148	85	20.735 13.19	
168	ТСЦ-101-0540	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальная точности 0,7х20-50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрострояемое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	т	-0.0067	22235.7					-149					
169	ТСЦ-101-1876	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрострояемое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	т	-0.0169	24089.77					-407					
170	ТСЦ-104-0077	Стеклопластик рулонный марки РСГ-А-Л-В ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрострояемое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	1000 м2	-0.0014	23694.9					-33					
171	ТСЦ-506-0878	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрострояемое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0.4861	51.7					-26					
172	ТСЦ-104-0009	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-100, толщиной 60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрострояемое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	м3	-0.9794	775.56					-760					
173	цена поставщика	Миниматы МПТЭ-1-75 (2000х1000х120мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	м3	0.9794	7701.65					7543					
174	ТЕР26-01-054-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-0	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов (Плит 2х2 При изоляции трубопроводов с наличием обзола и более изолов или обзола на кажде 7 м прямых участков ОЭП=1. ТЗ=1.1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрострояемое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0.119608	3308.49	349.32				104.69	396	42	13	35.178 4.21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
175	ТСЦ-101-1794	Бризол ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексперевоза в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 м2	-0.0138	11281.37				-156					
176	ТСЦ-101-1747	Рубероид морозостойкий РПМ-300 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцентовое строительство. Индексперевоза в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м2	13.8	15.72				217					
Итого по разделу 5 Система В1. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье.									35178				44.81	
Раздел 6. Демонтажные работы. Подполье														
177	ТЕРр65-14-3 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцентовое строительство. Индексперевоза в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.174	477.95	427.72	23.98		83	74	4		43.6 7.59	
179	ТЕРр65-14-4 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцентовое строительство. Индексперевоза в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.021	762.14	640.59	59.84		16	13	1		65.3 1.37	
Итого по разделу 6 Демонтажные работы. Подполье									4782				10.48	
Раздел 7. Демонтажные работы														
178	ТЕРр65-3-13 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Снятие задвижек диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцентовое строительство. Индексперевоза в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт. арматуры	0.01	944.09	934.89	9.2	3.72	9	9			95.3 0.95	0.25
179	ТЕРр65-14-4 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцентовое строительство. Индексперевоза в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.021	762.14	640.59	59.84		16	13	1		65.3 1.37	
Итого по разделу 7 Демонтажные работы									1173				2.67	
Раздел 8. Узел учета. Электротехнические работы.														
180	ТЕРм11-06-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Щиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцентовое строительство. Индексперевоза в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	237.05	52.48	17.96	0.59	237	52	18	1	5.15 5.15	0.04 0.04
181	Цена поставщика	Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМП-3-0 IP54 с монтажной платой (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заводские/складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, ТЗ=2%, МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%, ЭМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	5538.99				5539					
182	ТЕРм08-02-397-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцентовое строительство. Индексперевоза в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.008	1599.08	115.77	329.12	53.64	13	1	3		10.7 0.09	3.61 0.03
183	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцентовое строительство. Индексперевоза в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	0.8	71.04				57					
184	ТЕРм11-03-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцентовое строительство. Индексперевоза в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	6	7.44	5.93			45	36			0.52 3.12	
185	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заводские/складские расходы. Оборудование ПЗ=1.2% (ОЗП=1.2%, ЭМ=1.2%, МАТ=1.2%); МДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки, для электрооборудования. КПГЛя, Инструмента ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЭМ=1.015, МАТ=1.015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15983.74				15984					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
186	ТЕРМ08-02-411-04 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлопруктава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	1 ввод	5	43.45	11.14			217	56			1.03	
187	509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-5	7.24				-36				5.15	
188	Цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-25 Р54) (Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗГ=1.06, ЗИ=1.06, МАТ=1.06); Защитные-сварочные расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%, ЗИ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	шт.	4	61.63				247					
189	Цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-29 Р54) (Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗГ=1.06, ЗИ=1.06, МАТ=1.06); Защитные-сварочные расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%, ЗИ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	шт.	1	63.79				64					
190	ТЕРМ08-03-575-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	13.49	12.77			27	26			1.12	2.24
191	Цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗГ=1.06, ЗИ=1.06, МАТ=1.06); ЗИ=2%, ЗИ=2%, МАТ=2%, ГЗ=2%, ГЗ=2%, ГЗ=2% (ОЗГ=2%, ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	шт.	2	232.46				465					
192	ТЕРМ08-02-152-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	1 т	0.00089	33088.92	1118.07	1254.6	31.35	29	1	1		101	2.11
193	ТЕРМ08-02-407-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.01	4052.39	449.03	1604.09	410.14	41	4	16	4	41.5	27.6
194	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3.0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	м	1.03	102.3				105				0.42	0.28
195	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Рукава металлопластиковый наружный диаметром до 48 мм (Металлпруктава Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.03	6823.93	375.45	306.56	3.27	205	11	9		34.7	0.22
196	Цена поставщика	Рукава металлопластиковые диаметром 22 мм РЗ-ЦХ (Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗГ=1.06, ЗИ=1.06, МАТ=1.06); Защитные-сварочные расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%, ЗИ=2%, ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	м	3.09	51.95				161				1.04	0.01
197	ТЕРМ08-02-409-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (Гофро-труба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.215	4104.85	257.52	769.47	236.42	883	55	165	51	23.8	15.91
													5.12	3.42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
198	цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; МАТ=1,06; Запасительные-складские расходы; Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	М	22 145	16,6				368					
199	ТЕРм08-02-412-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (Витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепраслевые строительные. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,215	1098,2	60,7	4,54	0,15	236	13	1		5,61 1,21	0,01
200	ТЕРм08-02-412-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепраслевые строительные. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74 0,4	0,02
201	ТЕРм08-02-405-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепраслевые строительные. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,062	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3 2,37	0,25 0,02
202	ТЕРм08-02-412-09 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепраслевые строительные. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,195	381,34	24,78	4,54	0,15	74	5	1		2,29 0,45	0,01
203	ТЕРм11-06-002-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультax малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепраслевые строительные. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,258	170,84	158,1				44	41		12,4 3,2	
204	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1x0,75 (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п. 4.64 Запасительные-складские расходы; Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	М	1,236	6,47									
205	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п. 4.64 Запасительные-складские расходы; Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	М	11,22	40,38				453					
206	Цена поставщика	Кабель витая пара экранированная FTP 24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п. 4.64 Запасительные-складские расходы; Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	М	45,39	40,55					1841				
207	Цена поставщика	Кабель витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п. 4.64 Запасительные-складские расходы; Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	М	22,746	38,38					873				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
208	ТЕРМ08-03-545-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроводное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗИМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.		250,6	35,81	3,44		1002	143			3,31 13,24	
209	Цена поставщика	Коробка распаячная ОП 85x85x40 ПР54 ИДС:3 п. 4 60 Трансформаторные расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%), ИДС:3 п. 4 64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%, ЗИ=2% к раск., ЗИМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	4	51,9				208					
210	ТЕРМ11-08-001-03 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без использования колпач с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроводное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗИМ=22.15. МАТ=4.37	100 концов	0,98	183,66	120,92			180	119			10,3 10,09	
211	ТЕРМ08-03-574-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроводное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗИМ=22.15. МАТ=4.37	100 жил	0,2	5205,82	191,52	4,54	0,15	1041	38	1		16,8 3,36	0,01
Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы.									91120				76,6	5,13
Раздел 9. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
212	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Рукав металлочувствительный наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроводное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗИМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,2	6823,93	375,45	306,56	3,27	1365	75	61	1	34,7 6,94	0,22 0,04
213	Цена поставщика	Рукава металлочувствительные диаметром 22 мм РЗ-ЦХ (Трансформаторные расходы ПЗ=1,06 (ОЭГ=1,06, МАТ=1,06), Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%, ЗИ=2%, МАТ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	20,6	51,95				1070					
Итого по разделу 9 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.									13547				11,24	0,06
Раздел 10. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.														
214	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлочувствительные рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроводное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗИМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,2	1116,17	72,93	9,07	0,3	223	15	2		6,74 1,35	0,02
215	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг-3х1,5 ИДС:3 п. 4 60 Трансформаторные расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%), ИДС:3 п. 4 64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%, ЗИ=2% к раск., ЗИМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	20,4	40,38				824					
Итого по разделу 10 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.									3031				2,18	
Раздел 11. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
216	ТЕРП3-03-002-04 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Грунтовка металлочувствительных поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (Применительно Преобразователю ржавчины П-1Т) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЭГ=1,1, ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроводное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗИМ=22.15. МАТ=4.37	100 м2	0,028645	345,66	71,56	16,55	0,11	10	2			5,841 0,17	0,01
217	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроводное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗИМ=22.15. МАТ=4.37	т	-0,0003	19552,05				-6					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
218	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37.	кг	0.3	24,87				7					*
219	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (за 2 раза) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1, ТЗ=1.1; 2. слой ПЗ=2. ОЗП=2. ЗМ=2. к расх., ЗПМ=2, МАТ=2, ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37.	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,028645	691,31	143,11	33,1	0,22	20	4	1		11,682 0,33	0,02
Итого по разделу 11 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.									557				0,78	

Раздел 12. Узел учета. Пусконаладочные работы.														
220	ТЕРп01-11-013-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цели «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 токоприемник	1	22,1	22,1			22	22			1,5 1,5	
221	ТЕРп01-11-028-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6			0,4 0,4	
222	ТЕРп01-11-011-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цели между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5			16 0,32	
223	ТЕРп02-01-002-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 система	1	1447,13	1447,13			1447	1447			85 85	
224	ТЕРп02-01-002-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) за каждый канал свыше 10 до 19, добавлять к расценке 02-01-002-03 (10 приборов и датчиков + 4 дискретных 1 реверс) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 канал	5	141,31	141,31			707	707			8,3 41,5	
Итого по разделу 12 Узел учета. Пусконаладочные работы.									107514				148,03	


Раздел 13. Узел учета проектные работы														
225	СБЦ9-5-7-4	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество баллов 7, часть проектной документации: ТО (Проектирование АСУТП закончено в привязке ранее разработанной АСУТП к условиям конкретного объекта управления. от 0.05 до 0.3 ПЗ=0,137 (ОЗП=0,137; ЗМ=0,137 к расх., ЗПМ=0,137, МАТ=0,137 к расх., ТЗ=0,137, ТЗМ=0,137); При общестроительной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расх., ЗПМ=0,8, МАТ=0,8 к расх., ТЗ=0,8, ТЗМ=0,8); Стадия РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к расх., ЗПМ=0,5, МАТ=0,5 к расх., ТЗ=0,5, ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3. Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27.19	разработка проектной документации	1	1680,17	1680,17			1680	1680				
Итого по разделу 13 Узел учета проектные работы									45679					

Итого по акту:														
									162 315	5 927	776	57	319,5	3,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам									164 043	7 217	1 214	76	427,4	5,35
В том числе, справочно:														
МДС35 пр. 1 т. 1 п. 3 _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутреннему пути (с учетом АП-2320/06 пр. 2 п. 2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 3-4, 8-9; 27, 39-48; 52-55; 25-26; 37-38; 61-62; 80-96; 98-99; 78-79; 105-106; 116; 128-150; 152-153; 114-115; 126-127; 157-161; 167-172; 174-176; 163-166; 216-219)									378	270	109		24,395	0,0315
МДС35 пр. 1 т. 3 п. 2 _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутреннему пути (с учетом АП-2320/06 пр. 2 п. 2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 3-4, 8-9; 27, 39-48; 52-55; 25-26; 37-38; 61-62; 80-96; 98-99; 78-79; 105-106; 116; 128-150; 152-153; 114-115; 126-127; 157-161; 167-172; 174-176; 163-166; 216-219)									52	49	4		4,956	
МДС35 пр. 1 т. 2 п. 2 _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутреннему пути (с учетом АП-2320/06 пр. 2 п. 2) ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6; 11-17; 19-24; 28-29; 31-36; 59; 64-70; 72-77; 103; 108-113; 117-118; 120-125; 180; 184; 203; 210; 182-183; 186-187; 190; 192-195; 197; 199-202; 208; 211-212; 214)									490	337	153	20	30,814	1,344
МДС40 т. 2 п. 3 _На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) - оставленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 220-224)									328	328			19,308	
МДС35 пр. 1 т. 2 п. 5 _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 157-161; 167-172; 174-176; 162-166; 177; 212; 214)									201	143	60		13,358	0,018
МДС35-IV п. 4. 7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9; 27, 39-48; 52-55; 25-26; 37-38; 61-62; 80-96; 98-99; 78-79; 105-106; 116; 128-150; 152-153; 114-115; 126-127; 157-160; 167-172; 174-176; 163-166; 210)									279	167	113		15,0525	0,0325
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах									388 406	168 323	7 636	1 683	427,4	5,35
Накладные расходы									95 511					
В том числе, справочно:														
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 55707) (Поз. 220-224)									33 981					
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 4873) (Поз. 97, 151, 162, 177-179)									3 363					
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 14685) (Поз. 1, 6, 11-17; 19-24; 28-29; 31-36; 59; 64-70; 72-77; 103; 108-113; 117-118; 120-125; 180; 184; 203; 210)									11 015					
76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 1705) (Поз. 163-166; 216-219)									1 296					
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 16325) (Поз. 181-183; 186-202; 204-209; 211-215)									14 529					
84% = 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 8417) (Поз. 161, 167-172; 174-176)									7 070					
96% = 113%*0,85 ФОТ (от 3877) (Поз. 56-58; 100-102; 154-156)									3 722					
108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 16612) (Поз. 3-5; 8-10; 27; 39-48; 52-55; 61-63; 80-96; 98-99; 105-107; 116; 128-150; 152-153; 157-160)									17 941					
122% = 143%*0,85 ФОТ (от 2126) (Поз. 25-26; 37-38; 78-79; 114-115; 126-127)									2 594					
Сметная прибыль									52 635					
В том числе, справочно:														
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 55707) (Поз. 220-224)									17 826					
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 4873) (Поз. 97, 151, 162, 177-179)									1 950					
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 18562) (Поз. 56-58; 1, 6, 11-17; 19-24; 28-29; 31-36; 100-102; 59; 64-70; 72-77; 154-156; 103; 108-113; 117-118; 120-125; 180; 184; 203; 210)									8 911					
52% = 75%*0,8 ФОТ (от 16325) (Поз. 181-183; 186-202; 204-209; 211-215)									8 489					
48% = 60%*(0,85*0,8) ФОТ (от 10122) (Поз. 161, 167-172; 174-176; 163-166; 216-219)									4 859					
56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 16612) (Поз. 3-5; 8-10; 27; 39-48; 52-55; 61-63; 80-96; 98-99; 105-107; 116; 128-150; 152-153; 157-160)									9 303					
61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 2126) (Поз. 25-26; 37-38; 78-79; 114-115; 126-127)									1 297					
Итого по акту:														
Итого по разделу 1 Система Т1 Т2 Узел учета ТЭ									104 646				50,87	0,04
Итого по разделу 2 Система Т3 Узел учета ГВС									35 687				18,46	
Итого по разделу 3 Система В1 Узел учета ХВС									70 215				42,28	0,06
Итого по разделу 4 Система В1 Узел учета ХВС. Прокладка труб Подполье									23 423				19	0,06
Итого по разделу 5 Система В1 Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье									35 178				44,81	
Итого по разделу 6 Демонтажные работы. Подполье									4 782				10,48	
Итого по разделу 7 Демонтажные работы. Подполье									1 173				2,67	
Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы									91 120				76,6	5,13
Итого по разделу 9 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава									13 547				11,24	
Итого по разделу 10 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего									3 031				2,18	
Итого по разделу 11 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы									557				0,78	


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу 12 Узел учета Пусконаладочные работы.									107 514				148,03	
Итого по разделу 13 Узел учета проектные работы									45 679					
Итого									536 552				427,4	5,35
В том числе:									107 594					
Материалы									7 636					
Машины и механизмы									170 006					
ФОТ									104 853					
Оборудование									95 511					
Накладные расходы									52 635					
Сметная прибыль									536 552				427,4	5,35
ВСЕГО по акту									96 579,36					
НДС									633 131,36					
ВСЕГО по акту														

Сдал: ООО "СеверСтрой"
 Генеральный директор А.В. Белов



Расценки проверены:
 СБ МУП "КОС"

Принял:
 Директор МУП "КОС" Е.Н. Борисевич
 И.о. Главного инженера МУП "КОС" Е.М. Фурман
 Главный бухгалтер МУП "КОС" Н.Н. Калинина
 Зам. директора МУП "КОС" по экономике Н.Б. Третьякова
 И.о. Главного энергетика МУП "КОС" В.В. Лебедева



РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
СМЕТНОЕ БЮРО ПОТОМУП «КОС»
И.Г. КАЧАЕВА

В.В. Лебедева

А.В. Белов