

Инвестор -  
Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"  
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"  
73 Стройка -  
Объект -

МО город Норильск р-н Талнах. Многоквартирный жилой дом по э.р-рису ул. Первопроходцев, д.1 к.2 (подъезды № 5,6)

Инвентарный № ВАУВ по адресу в м.к.мо с.Норильск  
р.Н.Талнах ул.Первопроходцев д.1 к.2

Форма по ОКУД	Код
то ОКПО	03222005
то ОКПО	
то ОКПО	
то ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	КОС-126/15
	дата
	26.05.2015 г.
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	31.01.2018	01.01.2018	31.01.2018

АКТ  
С ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 826

Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (сбщедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.  
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 612 781,00 руб. без НДС в т.ч. по акту 612 781,00 руб. без НДС  
723 081,58 руб. с НДС в т.ч. по акту 723 081,58 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з мех. (на ед./ всего)	
					В том числе		В том числе		В том числе		Т/з осн. раб. (на ед./ всего)			
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.	Всего	Осн.З/п		Эк.Маш.		З/пМех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 1. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. Подъезды 5</b>														
Приборы и оборудование														
1	ТЕРМ11-02-022-03 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-5-Р-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	20,69	10,36			41	21			1,03 2,06	
2	О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 2,0 300,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п.4.64.Заводские складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Техническая.	шт	2	15265,12			30530						
3	ТЕР16-02-007-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 25мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	2	201,76	10,94	6,83		404	22	14		0,96 1,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
4	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стал. ВСт-3сп2, ВСт-3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-4 77,07										
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5,2 №3 ДУ-25мм (МДСЗ п. 4.60. Транспортыльные расходы ПЗ=6%; (ОЗТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДСЗ п. 4.64. Заготовительно-складские расходы, материалы ПЗ=2% (ОЗТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Газовые работы	комплект	2	1005,52										
Комплект термообразователей															
6	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Министров Краевногр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термообразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46				96	14	12	65,4 1,31	
7	101-1703	Прокладки резиновые (пластича техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06 -0,6 р1	26,78							-2			
8	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -0,6 р2	17,63							-35			
9	301-3240	Котпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -0,6 р3	4,74							-9			
10	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -0,6 р4	10,01							-20			
11	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Министров Краевногр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединенных, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74					28	23		1,03 2,06	
12	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084 -0,03 р1	48,82							-4			
13	Цена поставщика	Термообразователь КТСП-Н РТ100 Л60, кл. В С ГИЛЬЗЫ И БОБЫШКИ (МДСЗ п. 4.60. Транспортыльные расходы ПЗ=6%; (ОЗТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДСЗ п. 4.64. Заготовительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗТ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДСЗ п. 4.58. Стоимость труда и управл. - для электрооборудованн. КИП/А, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗТ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08								1938		
сбросные краны															
14	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Министров Краевногр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,03	4792,02	723,98	594,46				144	22	18	65,4 1,96	



1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	-0,09 -Ф7,р1	26,78				-2					
16	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	-3 -Ф7,р2	17,63				-53					
17	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	3 Ф7,р2	12,37				37					
18	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	-3 -Ф7,р3	4,74				-14					
19	507-2630	Пробки П-М2ТХ2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	-3 -Ф7,р4	10,01				-30					
20	ТЕР24-01-033-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	3 Ф7,р2	38,21	8,77			115	26			0,84 2,52	
21	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	-3 -Ф4,р1	28,28				-85					
22	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27Г1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	3 Ф4	29,42				88					

краны шаровые под приварку

23	ТЕР16-05-001-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм/под приварку Ду 32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	2	219,26	15,35	7,92		439	31	16		1,47 2,94	
24	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	-0,0022 -Ф47,р1	31424,22				-69					
25	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	-4 -Ф47,р2	77,07				-308					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной ДИАМЕТРОМ 50 ММ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,004 -Ф47,р3	2573,05				-10				1,47 1,47	
27	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМХ под приварку ДИАМЕТРОМ 32 ММ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2 Ф47	849,8				1700					
28	ТЕР16-05-001-02 Пр.Микропр.Краснояр.кр. от 12.11.10 №829-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм/под приварку Ду 50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47 1,47	
29	ТСЦ-101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	Т	-0,0011 -Ф40,р1	31424,22				-35					
30	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -Ф40,р2	77,07				-154					
31	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,002 -Ф40,р3	2573,05				-5					
32	ТСЦ-302-1825	Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМХ под приварку диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	1231,81				1232					
Трубопроводы, запорная арматура														
33	ТЕР16-02-001-01 Пр.Микропр.Краснояр.кр. от 12.11.10 №829-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	2	201,76	10,94	6,83		404	22	14		0,96 1,92	
34	ТСЦ-101-2573	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	Т	-0,0016 -Ф37,р1	31424,22				-50					
35	ТСЦ-101-2573	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	Т	0,0032 Ф37,р12	31424,22				101					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4 -Ф037,р2	77,07				-308					
37	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4 Ф037,р2	89,82				359					
38	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,002 -Ф037,р3	2573,05				-5					
39	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	0,004 Ф037,р3*2	2573,05				10					

врезка Ду80 в Ду80

40	ТЕР16-07-003-06 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 врезка	1	590,96	71,18	12,26	0,15	591	71	12		6,43 6,43	0,01 0,01
41	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,4 -Ф08,р1	136,2				-54					
42	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-чбвр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1 -Ф08,р2	350,08				-350					
43	ТЕР16-05-001-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	-1	219,26	15,35	7,92		-219	-15	-8		1,47 -1,47	
44	ТЕР16-02-007-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	0,5	201,76	10,94	6,83		101	5	3		0,96 0,48	

Трубопроводы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
45	ТЕР16-02-004-02 Гр.Микрон Краевюр.фр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГП=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00485 (0,059*3+0,071+0,25)/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	59	4	2		72,05 0,35	0,23
46	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГП=22,15; МАТ=4,37	М	-0,485 -0,32,р/1	107,5				-52					
47	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм/76х3,5-38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГП=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	26,44				79					
48	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГП=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	33,06				33					
49	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные горячдеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГП=22,15; МАТ=4,37	М	0,25	173,7				43					
50	ТЕР16-02-004-01 Гр.Микрон Краевюр.фр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГП=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00118 (0,187)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	13	1			60,83 0,07	0,19
51	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГП=22,15; МАТ=4,37	М	-0,118 -0,34,р/1	97,65				-12					
52	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм/57х3,5-32х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГП=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	25,12				25					
53	ТЕР16-02-004-01 Гр.Микрон Краевюр.фр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 48, 38, 32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГП=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00709 (0,059*1+0,65)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	78	5	2		60,83 0,43	0,19



1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
54	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	-0,709 -08,р1	97,65									
55	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм/90-32х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1	17,85				18					
56	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	0,65	80,92				53					
57	ТЕР65-23-1 Пр.Минстрой (распор.пр. от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	7,496 4497661/1000	3,6	3,6			27				0,41 3,07	
58	ТЕР16-07-005-02 Пр.Минстрой (распор.пр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	0,00485 ф32	329,84	67,08	44,91		2				5,01 0,02	
59	ТЕР16-07-005-01 Пр.Минстрой (распор.пр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	0,00827 ф34+ф8	171,78	67,08	44,91		1	1			5,01 0,04	

Установка и демонтаж габаритного имитатора

60	ТЕР65-5-8 Пр.Минстрой (распор.пр. от 12.11.10 №237-О	Омена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установок и снятие габаритного иммитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	0,02	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7		308 6,16	
61	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 3046бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	-2 -Ф43,р1	350,08				-700					
62	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду=25мм (ИДС35 л.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 л.4.64.Заводыительно-кладовые расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ПЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	2 ф43*100	929,83				1860					

Раздел 2. Система В1. Узел учета ХВС. Подъезды 2

Приборы и оборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	ТЕРМ11-02-022-03 Гр.Микропроя Кувалюв.р.р. от 12.11.10 №237-О	Рогаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03	1,03
64	Цена поставщика О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 2.0-300 ОМЗ/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) (ИДС35 п.4.60. Трансформные расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заемные/линейно-сварочные расходы, Оборудование ПЗ=1.2%; ОЗГ=1.2%; ЗМ=1.2%; МАТ=1.2%); ИДС35 п.4.88. Стоимость труда и услугими - для электрооборудования, КПИЛд, инструмент ПЗ=1.015; ОЗГ=1.015; ЗМ=1.015; МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Трассовые цены	шт.	1	15266,12			15265						
65	ТЕР16-02-007-01 Гр.Микропроя Кувалюв.р.р. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 25мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96	0,96
66	507.0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					
67	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-25мм (ИДС35 п.4.60. Трансформные расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заемные/линейно-сварочные расходы, материалы ПЗ=2%; ОЗГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Трассовые цены	комплект	1	1005,52				1006					
Преобразователи избыточного давления														
68	ТЕРМ12-10-001-01 Гр.Микропроя Кувалюв.р.р. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа // под преобразователи избыточного давления ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4	0,65
69	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,03	26,78				-1					
70	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	17,63				-18					
71	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контртайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	12,37				12					
72	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	4,74				-5					
73	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М2ТХ2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	10,01				-10					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
74	ТЕР24-01-033-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	38,21	8,77			38	9			0,84 0,84	
75	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15х18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1 -урп	28,28				-28					
76	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	29,42				29					
77	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	14,02	11,74			14	12			1,03 1,03	
78	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,042 -прирп1	48,82				-2					
79	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (ИДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64.Завозимельно-складские расходы, Материалы ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; к раск., ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2%; к раск., ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%; ИДС35 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПЦА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	3810,84				3811					

сброса, воздухоотводчики

80	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,03	4792,02	723,98	594,46		144	22	18		65,4 1,96	
81	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,09 -орп10,р1	26,78				-2					
82	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3 -орп10,р2	17,63				-53					
83	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3 орп10,р2	12,37				37					
84	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3 -орп10,р3	4,74				-14					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		10,01				-30					
86	ТЕР24-01-033-01 Гр.Министров Крайовордх от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	3	38,21	8,77			115	26			0,84	2,52
87	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 16кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	28,28				-85					
88	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	29,42				88					
89	ТЕР18-06-003-10 Гр.Министров Крайовордх от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18		1,66	0,02
90	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	32,88				-33					
краны шаровые под приварку														
91	ТЕР16-07-003-03 Гр.Министров Крайовордх от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм // с установкой кранов шаровых под приварку ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 врезка	2	140,93	50,84	8,87		282	102	18		4,46	8,92
92	ТСЦ-103-0051	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,8	50,19				-40					
93	ТСЦ-302-1136	Вентили проходные муфтовые 16кч18п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	57,69				-115					
94	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые РН25 ВЛЛОМАХ под приварку ДИАМЕТРОМ 25 ММ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	777,1				1554					
Запорная арматура														



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
95	ТЕР16-05-001-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47 1,47	15
96	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -044,р/1	77,07				-154					
97	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2 044,р/1	89,82				180					
98	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1 Ф44	941,94				942					
99	ТЕР16-05-001-03 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм // затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду65мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14		2,91 2,91	0,02 0,02
100	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -05,р/1	127,82				-255					
101	ТСЦ-507-1001	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2 05,р/1	110,58				221					
102	ТСЦ-301-3267	Затворы гидравлические диаметром до 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1 Ф5	1007,72				1008					
Трубопроводы														
103	ТЕР16-02-004-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровод а	0,01154 (0,116*3+0,8)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	126	8	3		60,83 0,7	0,19
104	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-1,154 -026,р/1	97,65				-113					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
105	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 D до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм/57х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменимое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	шт.		25,4				76					
106	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменимое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	м	0,8	136,2			109						
107	ТЕР16-02-004-01 Пр.Министров Кузнецов, пр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 38 32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменимое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровод а	0,00818 (0,0089*2*0,7)/100	10937,16	683,12	269,92	2,82	89	6	2		60,83 0,5	0,19
108	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменимое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	м	-0,818 -0,027,р/1	97,65			-80						
109	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм//32х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменимое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	17,85			36						
110	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменимое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	м	0,7	80,92			57						
111	ТЕР65-23-3 Пр.Министров Кузнецов, пр. от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменимое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	1000 м <sup>3</sup> объема здания	7,496333 449786*1/1000	1,84	1,84		14	14				0,21 1,57	
112	ТЕР16-07-005-01 Пр.Министров Кузнецов, пр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменимое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровод а	0,019172 ф27*4,26	171,78	67,08	24,91		3	1	1		5,01 0,1	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
113	ТЕР65-5-8 Пр.Министров Кузнецов, пр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно иммитаторам Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменимое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	533,5		424	32	3		308 3,08	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
114	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	3	-028,pr/	350,08				-350					
115	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ. фланцевый, Ду-25мм (ИДС35 п.4.64. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	929,83				930					
<b>Раздел 3. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. Подъезд №6</b>														
Приборы и оборудование														
116	ТЕРм11-02-022-03 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	20,69	10,36			41	21			1,03 2,06	
117	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,12-18,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стоимость пары и упаковки - для электрооборудования, КИП'а, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	2	15265,12				30530					
118	ТЕР16-02-007-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 25мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	2	201,76	10,94	6,83		404	22	14		0,96 1,92	
119	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4 -Ф17,pr/	77,07				-308					
120	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	р-эмплект	2	1005,52				2011					
<b>комплект термообразователей</b>														
121	ТЕРм12-10-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
122	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06 -Ф15,pr/	26,78				-2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
123	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
124	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
125	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
126	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Министр. Квартал.др. от 12.11.10 №ЭЗГ-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03	2,06
127	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4					
128	Цена поставщика О	Комплект терморегуляторов ТСП-Н Р100 L60, кл. В с гильзой и бобышкой (ИДС35 п. 4.60. Трансформные расходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Запасительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЭГ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПДА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЭГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938					

сброшенные краны

129	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Министр. Квартал.др. от 12.11.10 №ЭЗГ-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4	1,31
130	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластична техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,006	26,78				-2					
131	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
132	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контрайкой, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25					
133	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
134	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
135	ТЕР24-01-033-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
136	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -Ф11,р1	28,28				-57					
137	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2 Ф11,р1	29,42				59					
Запорная арматура														
138	ТЕР16-07-003-06 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутреннее сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 врезка	1	590,96	71,18	12,26	0,15	591	71	12		6,43 6,43	0,01 0,01
139	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	-0,4 -Ф9,р1	136,2				-54					
140	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1 -Ф9,р2	350,08				-350					
141	ТЕР16-05-001-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	-1	219,26	15,35	7,92		-219	-15	-8		1,47 -1,47	
142	ТЕР16-02-007-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	0,5	201,76	10,94	6,83		101	5	3		0,96 0,48	
Трубопроводы														
143	ТЕР16-02-004-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00485 (0,07*+0,055*9+0,25)/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	59	4	2		72,05 0,35	0,23
144	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	-0,485 -Ф13,р1	107,5				-52					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
145	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	33,06				33					
146	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм/76х3,5-38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	26,44				79					
147	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,25	173,7				43					
148	ТЕР16-02-004-01 Пр.Милстрон Квартальн.кр. оп.12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01099 (0,118*3+0,045*1+0,27)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	120	8		3	60,83 0,67	0,19
149	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м	-1,099 -φ41 р1	97,65				-107					
150	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм/90-57х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	25,4				76					
151	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм/57х3,5-32х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	25,12				25					
152	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,7	136,2				95					
153	ТЕР16-02-004-01 Пр.Милстрон Квартальн.кр. оп.12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм/48-38-32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0035 (0,39)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	38	2		1	60,83 0,21	0,19



1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
154	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	-0,35 -Ф14,р1	97,65					-34				
155	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	0,35	80,92				28					
156	ТЕР65-23-1 Пр.Минстрой (Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	7,496333 449786/17000	3,6	3,6			27	27			0,41 3,07	
157	ТЕР16-07-005-02 Пр.Минстрой (Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	0,00485 Ф13	329,84	67,08	44,91		2				5,01 0,02	
158	ТЕР16-07-005-01 Пр.Минстрой (Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	0,01449 Ф41*Ф14	171,78	67,08	44,91		2	1	1		5,01 0,07	
Установка и демонтаж габаритного имитатора													
159	ТЕР65-5-8 Пр.Минстрой (Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установке и снятие габаритного иммитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	0,02	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7		308 6,16	
160	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кг/см2) 30ч60р диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	-2 -Ф43,р1	350,08				-700					
161	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п.4.64.Завомотдельно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	2	929,83				1860					
Раздел 4. Система В1. Узел учета ХВС. Подъезды 3													
Приборы и оборудование													
162	ТЕР111-02-022-03 Пр.Минстрой (Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1	20,69	10,36			21	10			1,03 1,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
163	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный 2.0-300 Ом/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл Б) (МДС35 п.4.60. Грансортные расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заемопыльно-сварочные расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗГ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%; МДС35 п.4.88. Стопимость пары и угловки - для электрооборудования, кипля. инертного ПЗ=1,015 (ОЗГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Тарифные цены	шт.		15265,12				15265					
164	ТЕР16-02-007-01 Пр.Микропр. Кресногор.Фр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 25мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
165	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -φ19,φ1	77,07				-154					
166	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм (МДС35 п.4.60. Грансортные расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заемопыльно-сварочные расходы, материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Тарифные цены	комплект	1	1005,52				1006					
Преобразователи избыточного давления														
167	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Микропр. Кресногор.Фр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа // под преобразователи избыточного Давления ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01 (1)/100	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
168	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,03 -φ20,φ1	26,78				-1					
169	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1 -φ20,φ2	17,63				-18					
170	ТСЦ-302-1236	Спцы стальные с муфтой и конгтрижкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1 φ20,φ2	12,37				12					
171	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1 -φ20,φ3	4,74				-5					
172	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1 -φ20,φ4	10,01				-10					
173	ТЕР24-01-033-01 Пр.Микропр. Кресногор.Фр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9			0,84 0,84	



1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
174	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	-1 -СЭ1,р1	28,28				-28					
175	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27Г11, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 Ф21	29,42				29					
176	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министр Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1	14,02	11,74			14	12			1,03 1,03	
177	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	-0,042 -СЭ3,р1	48,82				-2					
178	Цена поставщика О	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п.4.64. Заводоупотребительские расходы. Материалы ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2% к раск.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2% к раск.; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%; МДС35 п.4.58. Стойкость тары и упаковки - для электрооборудования, ИППА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	1	3810,84				3811					

сброса, воздухоотводчики

179	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министр Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	3,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
180	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	-0,06 -Ф3,р1	26,78				-2					
181	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	-2 -Ф5,р2	17,63				-35					
182	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	2 Ф-5,р2	12,37				25					
183	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	-2 -Ф5,р3	4,74				-9					
184	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	-2 -Ф5,р4	10,01				-20					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
185	ТЕР24-01-033-01 Гр. Министров Казань, р.р. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муч. элх Диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года О3Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		38,21	8,77			76	18			0,84	1,68
186	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), Диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года О3Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57					
187	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27Т1, Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года О3Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59					
188	ТЕР18-06-003-10 Гр. Министров Казань, р.р. от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года О3Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18		1,66	0,02
189	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС3ЭС2, ВС3ЭС3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года О3Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	32,88				-33					

краны шаровые под приварку

190	ТЕР16-07-003-03 Гр. Министров Казань, р.р. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм // с установкой кранов шаровых под приварку ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года О3Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37	1 врезка	2	140,93	50,84	8,87		282	102	18		4,46	8,92
191	ТСЦ-103-0051	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой одинаковые обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года О3Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,8	50,19				-40					
192	ТСЦ-302-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), Диаметр 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года О3Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	57,69				-115					
193	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые РИ25 ВАЛЛОМАХ под приварку Диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года О3Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	777,1				1554					
Запорная арматура														
194	ТЕР16-05-001-03 Гр. Министров Казань, р.р. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм // затвор поворотный дисковый стальной фланцевый ДУ65мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года О3Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	379,77	30,36	14,07	0,3	380	30	14		2,91	0,02



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
195	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -033.pf	127,62				-255					
196	ТСЦ-507-1001	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2 033.pf	110,58				221					
197	ТСЦ-301-3267	Затворы гидравлические диаметром до 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	1007,72				1008					
трубопроводы														
198	ТЕР16-02-004-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм/76мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровод а	0,0095 0,95 / 100	12233,21	809,12	353,46	3,42	116	8	3		72,05 0,68	0,23
199	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,95 -036.pf	107,5				-102					
200	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,95	173,7				165					
201	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 38,32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровод а	0,00818 (0,059*2+0,7)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	89	6	2		60,83 0,5	0,19
202	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,818 -038.pf	97,65				-80					
203	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм/32х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	17,85				36					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
204	ТСД-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	м		80,92				57					
205	ТЕРР65-23-3 Пр.Министров Красноярск, мр. от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема задания	7,496333 4497867/1000	1,94	1,94			14		14		0,21 1,57	
206	ТЕРР16-07-006-02 Пр.Министров Красноярск, мр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровод а	0,0095 ф36	329,84	67,08	44,91		3		1		5,01 0,05	
207	ТЕРР16-07-006-01 Пр.Министров Красноярск, мр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровод а	0,00818 ф38	171,78	67,08	44,91		1		1		5,01 0,04	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
208	ТЕРР65-5-8 Пр.Министров Красноярск, мр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно иммитаторуДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424		32		308 3,08	
209	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кг/см2) 30ч6Р диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1 -ф38,р1	350,08			-350						
210	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы, ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-сварочные расходы, Материалы (ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; ЗГМ=2%; к рас.; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	929,83			930						
Раздел 5. Демонтажные работы														
211	ТЕРР65-14-4 Пр.Министров Красноярск, мр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровод а	0,02004 2,004/100	762,14	640,59	59,84		15		13		65,3 1,31	
212	ТЕРР65-14-3 Пр.Министров Красноярск, мр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровод а	0,03129 3,129/100	477,35	427,72	23,98		15		13		43,6 1,36	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
213	ТЕРм12-01-105-04 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм (ИМСЗ7 п.3.3.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и реза; ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцессное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	0,003 0,3/100	544,36	378,59	165,77	12,71	2	2			34,2 0,1	1,08
214	ТЕРр65-3-13 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Снятие задвижек диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцессное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	0,02 2/100	944,09	934,89	9,2	3,72	19	19			95,3 1,91	0,25 0,01
<b>Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы.</b>														
215	ТЕРм11-06-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Щиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцессное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1	5,15 5,15	0,04 0,04
216	Цена поставщика	3 Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЩМП-3-0 IP54 с монтажной платой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Технические цены	шт	1	4676,25				4676					
217	ТЕРм08-02-397-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцессное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,008 0,4*2/100	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3		10,7 0,09	3,61 0,03
218	ТСЦ-509-0064	3 Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцессное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,8 0,4*2	71,04				57					
219	ТЕРм11-03-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцессное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	8 6*1+1	7,44	5,93			60	47			0,52 4,16	
220	Цена поставщика	3 Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП (ИМС35 п.4.56. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПы, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Технические цены	шт	1	18488,01				18488					
221	ТЕРм08-02-411-04 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцессное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 ввод	3	43,45	11,14			130	33			1,03 3,09	
222	ТСЦ-509-0090	3 Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцессное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3 -Ф55 р1	7,24				-22					
223	цена поставщика	3 Сальники ввертные (РГ-25 IP54) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Технические цены	шт.	3	32,19				97					
224	ТЕРм08-02-411-05 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 43 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцессное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 ввод	2	43,45	11,14			87	22			1,03 2,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
225	ТСЦ-509-0090	Перемычки гибкие. Тип ЛТС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -056,р1	7,24									
226	Цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-29 ПР54) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Технические цены	шт.	1	59,34									
227	Цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-42 ПР54) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Технические цены	шт.	1	104,84									
228	ТЕРМ08-03-575-01 Пр.Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №8237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	13,49	12,77				27	26		1,12 2,24	
229	Цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Технические цены	шт.	2	201,57					403				
230	ТЕРМ08-02-152-01 Пр.Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №8237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 т	0,00178 0,892/1000	33088,92	1118,07	1254,6	31,35		59	2	2	101 0,18	2,11
231	ТЕРМ08-02-407-02 Пр.Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №8237-О	Труба стальная по установленным конструкциями, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,03 112/100	4052,39	449,03	1604,09	410,14		122	13	48	41,5 1,25	27,6 0,83
232	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 48х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,03 111,03	102,3						105			
233	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	2,06 211,03	102,3						211			
234	ТЕРМ08-02-411-01 Пр.Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №8237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06 6/100	6823,93	375,45	306,56	3,27		409	23	18	34,7 2,08	0,22 0,01
235	Цена поставщика	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Технические цены	м	6,18 611,03	80,22					496				
236	ТЕРМ08-02-411-01 Пр.Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №8237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,03 3/100	6823,93	375,45	306,56	3,27		205	11	9	34,7 1,04	0,22 0,01
237	Цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Технические цены	м	3,09 3/11,03	39,93					123				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
238	ТЕРМ08-02-409-01 Пр.Минстрой (Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	0,45 45/100	4104,85	257,52	769,47	36,42	1847	116	346	106	23,8 10,71	15,91 7,16
239	цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Технические цены	М	46,35 45*1,03	6,63				307					
240	ТЕРМ08-02-412-01 Пр.Минстрой (Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (Витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,53 (41+12)/100	1098,2	60,7	4,54	0,15	582	32	2		5,61 2,97	0,01 0,01
241	ТЕРМ08-02-412-02 Пр.Минстрой (Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06 (6)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74 0,4	0,02
242	ТЕРМ08-02-405-01 Пр.Минстрой (Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,062 (1,2+2+3)/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3 2,37	0,25 0,02
243	ТЕРМ08-02-412-09 Пр.Минстрой (Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	1,18 (16+102)/100	381,34	24,78	4,54	0,15	450	29	5		2,29 2,7	0,01 0,01
244	ТЕРМ11-06-002-02 Пр.Минстрой (Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,348 (16,8+18)/100	170,84	158,1			59	55			12,4 4,32	
245	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1х0,75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Технические цены	М	1,236 (1,2)*1,03	5,39				7					
246	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГ нг 3х1,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Технические цены	М	11,22 (5-6)*1,02	34,29				385					
247	Цена поставщика	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Технические цены	М	134,64 (12+102+8)*1,02	16,56				2230					
248	Цена поставщика	Кабель витая пара UTP 2x24AWG cat 5E ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Технические цены	М	75,276 (41+16+16,8)*1,02	8,58				646					
249	ТЕРМ08-03-545-01 Пр.Минстрой (Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	7 6+1	250,6	35,81	3,44		1754	251	24		3,31 23,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
250	Цена поставщика	Коробка распаячная олп 85x85x40 IP54 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Таблица цен	шт		40,31				242					
251	Цена поставщика	Коробка распаячная олп 125x125x70 IP54 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Таблица цен	шт		89,67				90					
252	ТЕРМ08-01-08-001-03 Пр.Министров Красноярск, мр. от 12.11.10 №237-О	Приосаждение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 концов	1,34 (134)/100	183,66	120,92			246	162		10,3	13,8	
253	ТЕРМ08-03-574-01 Пр.Министров Красноярск, мр. от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 жил	0,32 (32)/100	5205,82	191,52	4,54	0,15	1666	61	1	16,8	5,38	0,01
Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
254	ТЕРМ08-02-411-01 Пр.Министров Красноярск, мр. от 12.11.10 №237-О	Рукава металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,37 (37)/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	2525	139	113	34,7	12,84	0,22
255	Цена поставщика	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Таблица цен	м		80,22				3057					
256	ТЕРМ08-02-411-01 Пр.Министров Красноярск, мр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,32 (32)/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	2184	120	98	34,7	11,1	0,22
257	Цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Таблица цен	м		32,96				1316					
Раздел 8. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.														
258	ТЕРМ08-02-412-02 Пр.Министров Красноярск, мр. от 12.11.10 №237-О	Загнгивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,32 32/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	357	23	3	6,74	2,16	0,02
259	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг-Зх1,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Таблица цен	м		32,64				1119					
260	ТЕРМ08-02-412-01 Пр.Министров Красноярск, мр. от 12.11.10 №237-О	Загнгивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,37 (37)/100	1098,2	60,7	4,54	0,15	406	22	2	5,61	2,08	0,01
261	ТЕРМ08-02-412-09 Пр.Министров Красноярск, мр. от 12.11.10 №237-О	Загнгивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	2,96 (74+222)/100	381,34	24,78	4,54	0,15	1129	73	13	2,29	6,78	0,01
262	Цена поставщика	Кабель витая пара экранированная FTP 2РР 24AWG cat 5E ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Таблица цен	м		226,44 (222)*1,02				3750					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
263	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Технические цены	113,22 (37*74)*1,02	8,58					971					
<b>Раздел 9. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.</b>															
264	ТЕР13-03-002-04 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (Применительно Преобразователю ржавчины П-1Т) (1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой и поверхности	0,011288 (0,1963*0,2888*0,3346*0,3091)/100	345,66	71,56	16,55	0,11		4	1		5,84 0,07	0,01	
265	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	Т	-0,0001 -Ф16,р1	19552,05					-2					
266	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	0,1 Ф16,р1*1000	24,87					2					
267	ТЕР13-03-002-04 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (за 2 раза) (1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2 слой ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой и поверхности	0,011288 Ф16	691,32	143,12	33,1	0,22		8	2		11,68 0,13	0,02	
<b>Раздел 10. Узел учета. Пусконаладочные работы.</b>															
268	ТЕРп01-11-013-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 токоприемник		22,1	22,1				22	22		1,5 1,5		
269	ТЕРп01-11-028-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 линия		5,89	5,89				6	6		0,4 0,4		
270	ТЕРп01-11-011-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	100 точек	0,02	235,68	235,68				5	5		16 0,32		
271	ТЕРп02-01-002-03 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 системе		1447,13	1447,13				1447	1447		85 85		
272	ТЕРп02-01-002-04 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 канал	(12*6*10)	141,31	141,31				1130	1130		8,3 66,4		
<b>Итого прямые затраты по акту в базисных ценах</b>															
<b>Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам</b>															
В том числе, справочно:															
										185395	5257	1066	121	397,5	8,42
										187408	6765	1571	164	522,36	11,41



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
МДСЗ пр.1 т.1 п.3	Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в здании или сооружении мебели и т.п.)								386	258	78		23,275	0,035
работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЗМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 22-56, 58-59, 20-21, 65-66, 89-110, 112, 74-76, 86-88, 118-119, 137-155, 157-158, 135-136, 164-165, 188-204, 206-207, 173-175, 185-187, 264-267)									51	48	3		4,851	0,0015
МДСЗ пр.1 т.3 п.2	Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 57, 60-61, 111, 113-114, 156, 159-160, 205, 208-209, 211-212, 214)								844	557	287	42	50,764	2,9085
МДСЗ пр.1 т.2 п.2	Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЗМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6-12, 14-19, 63, 68-73, 77-78, 80-85, 116, 121, 127, 129-134, 162, 167-172, 176-177, 179-184, 213, 215, 219, 244, 252, 217-218, 221-222, 224-225, 228, 230-234, 236, 238, 240-243, 249, 253-254, 256, 258, 260-261)								392	392		23,043		
МДС40 т.2 п.3	На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещений предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 268-272)								164	102	62	1	9,44	0,05
МДСЗ пр.1 т.2 п.5	Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2 (Поз. 254, 256, 258, 260-261)								226	149	76		13,467	0,03
МДСЗ-IV п.4 г.7	При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 22-56, 58-59, 20-21, 65-66, 89-110, 112, 74-76, 86-88, 118-119, 137-155, 157-158, 135-136, 164-165, 188-204, 206-207, 173-175, 185-187, 264-267)								425752	149846	9881	3633	522,36	11,41
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах									120592					
Накладные расходы														
В том числе, справочно:														
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 66494) (Поз. 268-272)									40561					
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 3234) (Поз. 57, 111, 156, 205, 211-212, 214)									2231					
75% = 89%*0,85 ФОТ (от 16900) (Поз. 1, 6-12, 14-19, 63, 68-73, 77-78, 80-85, 116, 121-127, 129-134, 162, 167-172, 176-177, 179-184, 213, 215, 219, 244, 252)									12676					
76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 111) (Поз. 264-267)									84					
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 36593) (Поз. 216-218, 221-243, 245-251, 253-263)									32568					
96% = 113%*0,85 ФОТ (от 4918) (Поз. 60-62, 113-115, 159-161, 208-210)									4720					
108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 21619) (Поз. 3-5, 22-56, 58-59, 65-67, 89-110, 112, 118-120, 137-155, 157-158, 164-166, 188-204, 206-207)									23348					
122% = 143%*0,85 ФОТ (от 3610) (Поз. 20-21, 74-76, 86-88, 135-136, 173-175, 185-187)									4404					
Сметная прибыль									66437					
В том числе, справочно:														
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 66494) (Поз. 268-272)									21278					
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 3234) (Поз. 57, 111, 156, 205, 211-212, 214)									1295					
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 21818) (Поз. 60-62, 1, 6-12, 14-19, 113-115, 63, 68-73, 77-78, 80-85, 159-161, 116, 121-127, 129-134, 208-210, 162, 167-172, 176-177, 179-184, 213, 215, 219, 244, 252)									10474					
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 36593) (Поз. 216-218, 221-243, 245-251, 253-263)									19028					
48% = 70%*0,85 ФОТ (от 111) (Поз. 264-267)									53					
56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 21619) (Поз. 3-5, 22-56, 58-59, 65-67, 89-110, 112, 118-120, 137-155, 157-158, 164-166, 188-204, 206-207)									12107					
61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 3610) (Поз. 20-21, 74-76, 86-88, 135-136, 173-175, 185-187)									2202					
<b>Итого по акту:</b>														
Итого по разделу 1 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. Подъезды 5									82662				47,17	0,01
Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ХВС. Подъезды 2									69378				43,61	0,06
Итого по разделу 3 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. Подъезд №6									60546				35,9	0,01
Итого по разделу 4 Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд №3									61228				39,09	0,06
Итого по разделу 5 демонтажные работы									2578				5,41	0,01
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы.									136282				117,67	10,96



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Метг. рукава.														
									47594				38,78	0,24
Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.														
									23893				17,86	0,06
Итого по разделу 9 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.														
									287				0,31	
Итого по разделу 10 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
									128333				176,66	
									612781				522,36	11,41
В том числе:														
Материалы														
									144449					
Машины и механизмы														
									9881					
ФОТ														
									153479					
Оборудование														
									121576					
Накладные расходы														
									120592					
Сметная прибыль														
									66437					
НДС 18%														
									110300,58					
ВСЕГО по акту														
									723081,58				522,36	11,41

**Сдал: ООО "СеверСтрой"**  
 Генеральный директор А.В. Белов



**Принял:**

Директор МУП "КОС" Е.Н. Борисевич

Главный инженер МУП "КОС" И.В. Леготин

Зам. главного инженера МУП "КОС" Е.М. Фурман

Главный бухгалтер МУП "КОС" Н.Н. Калинин

Зам. директора по экономике МУП "КОС" Н.Б. Третьякова

Главный энергетик МУП "КОС" В.В. Дацюк

Начальник цеха автоматизированных систем П.М. Полевик

Начальник службы ЭРНС ТВСиК МУП "КОС" Н.И. Сергеева

Инженер 1 кат. службы ЭРНС ТВСиК МУП "КОС" Ю.Р. Биченко

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

05 ПО МУП «КОС»

КОЗЛОВА Г.Г.

