

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 25мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6-29, ЗДП=22,15, МАТ=4,37	1 соединение		201,76	10,94	6,83			404	22	14		0,96 1,92
4	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6-29, ЗДП=22,15, МАТ=4,37	шт.	-4	77,07					-308				
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5,2 №3 Ду-25мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗГ=6%; ЗМ=6-29, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заовощительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены.	комплект	2	1005,52					2011				
Комплект термообразователей														
6	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термообразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6-29, ЗДП=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,45			96	14	12		65,4 1,31
7	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6-29, ЗДП=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78					-2				
8	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6-29, ЗДП=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	17,63					-35				
9	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6-29, ЗДП=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	4,74					-9				
10	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6-29, ЗДП=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	10,01					-20				
11	ТЕРМ11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6-29, ЗДП=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74				28	23			1,03 2,06
12	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6-29, ЗДП=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82					-4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13 О	Цена поставщика	Термопреобразователь КТСП-Н Р1100 L60, кл. В с гильзой и бобышкой (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заводительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1538,08				1938					
сброшенные краны														
14	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4752,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
15	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
16	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
17	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25					
18	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
19	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
20	ТЕР24-01-033-01	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
21	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15х118п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57					
22	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59					
Трубопроводы, запорная арматура														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	ТЕР16-05-001-02	Установка вентилей, движжек, затворов, клапанов обратных, крапов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм// затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15;	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15			1,47	1,47
24	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15;	шт.	-2	77,07				-154					
25	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15;	шт.	1	89,82				90					
26	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15;	шт.	1	941,94				942					
Заголовков														
27	ТЕРМ12-10-001-01	Демонтаж: Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (ИДСЗ п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в том) без разборки и реж. ОЗГ=0,3; ЗМ=0,3 к раск.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15;	100 шт.	0,01 1/100	395,53	217,19	178,34		4	2	2		19,62 0,2	
28	ТЕР24-01-033-03	Демонтаж: Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм (ИДСЗ п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних сантехнико-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водоспокоя, отоплениа, вентиляции) ОЗГ=0,4; ЗМ=0,4 к раск.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15;	1 шт.	1	5,76	5,76			6	6			0,55 0,55	
29	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное Давление до 10 МПа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15;	100 шт.	0,01 1/100	4792,02	723,98	594,43		48	7	6		65,4 0,65	
30	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15;	кг	-0,03	26,78				-1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМБ=29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	17,63				-18					
32	ТСЦ-302-1240	Столбы стальные с муфтой и контражкой, диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМБ=29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	28,18				28					
33	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМБ=29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	4,74				-5					
34	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМБ=29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	10,01				-10					
35	ТЕР24-01-033-03	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМБ=29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	102,21	14,41			102	14			1,38 1,38	
36	ТСЦ-302-1346	Вентили проходные муфтовые 15к18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМБ=29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	85				-85					
37	ТСЦ-302-1835	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМБ=29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	237,77				238					
Трубопроводы														
38	ТЕР16-02-004-02	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМБ=29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,005 (0,07+)*0,07+* 0,055*2-0,25/1 00	12233,21	809,12	353,46	3,42	61	4	2		72,05 0,36	0,23
39	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМБ=29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м	-0,5	107,5				-54					
40	ТСЦ-507-2281	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-45х2,5 мм// 76х3,5-45х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМБ=29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	36,62				37					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 65x50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x3,5-57x3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; 2М=6,29; 3ТМ=2,15; МАТ=4,37	шт.	1	33,06									
42	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 65x32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x3,5-38x2,5 мм//76x3,5-38x3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; 2М=6,29; 3ТМ=2,15; МАТ=4,37	шт.	2	26,44									
43	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячдеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; 2М=6,29; 3ТМ=2,15; МАТ=4,37	м	0,25	173,7									
44	ТЕР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; 2М=6,29; 3ТМ=2,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00533 (0,118*1+0,045* 1+0,37)/100	10937,16	383,12	289,92	2,32					60,83 0,32	0,19
45	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; 2М=6,29; 3ТМ=2,15; МАТ=4,37	м	-0,533	97,65									-52
46	ТСЦ-507-1973	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; 2М=6,29; 3ТМ=2,15; МАТ=4,37	шт.	1	21,56									22
47	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм// 57x3,5-32x3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; 2М=6,29; 3ТМ=2,15; МАТ=4,37	шт.	1	25,12									25
48	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячдеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; 2М=6,29; 3ТМ=2,15; МАТ=4,37	м	0,37	136,2									50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
49	ТЕР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 48, 38, 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМБ-6.20-ЗПМ-22.15-МАТ-4.37	100 м трубопровода	0,00838 (0,084*2+0,037* +0,35+0,27)/10 0	10937,16	683,12	289,92	2,82	92	6	2		60,83 0,51	0,19
50	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМБ-6.20-ЗПМ-22.15-МАТ-4.37	М	-0,838	97,65				-82					
51	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм//90-48x3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМБ-6.20-ЗПМ-22.15-МАТ-4.37	шт.	2	20,4				41					
52	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм//45x3,0-32x3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМБ-6.20-ЗПМ-22.15-МАТ-4.37	шт.	1	25,12				25					
53	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМБ-6.20-ЗПМ-22.15-МАТ-4.37	М	0,35	£0,92				28					
54	ТСЦ-103-0352	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3,5 мм // 48x3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМБ-6.20-ЗПМ-22.15-МАТ-4.37	М	0,27	112,46				30					
55	ТЕР65-23-1	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМБ-6.20-ЗПМ-22.15-МАТ-4.37	1000 м3 объема здания	7,72325 308934*1/1000	3,6	3,6			28	28			0,41 3,17	
56	ТЕР16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМБ-6.20-ЗПМ-22.15-МАТ-4.37	100 м трубопровода	0,005	329,84	67,08	44,91		2				5,01 0,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Таблица цен	100 м трубопровода 0,00533*0,0083 8	0,01371	171,78	67,08	44,91						5,01 0,07	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
58	ТЕРР65-5-8	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Таблица цен	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5						848 64	308 6,16
59	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Таблица цен	шт.	-2	350,08								-700	
60	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (МДС3 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС3 п.4.64. Заполнительно-сварочные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2% к раск.; ЗЛМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	2	929,83								1 860	
Итого по разделу 1 Система Т3. Т4. Узел учета ГВС.														
Раздел 2. Система В1. Узел учета ХВС.														
Приборы и оборудование														
61	ТЕРМ11-02-022-03	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр основного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Таблица цен	1 шт.	1	20,69	10,36							21 10	1,03 1,03
62	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 2,0-300,0м3ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) (МДС3 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС3 п.4.64. Заполнительно-сварочные расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗГ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС3 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КПВД, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	15265,12								15 265	
63	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 25мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Таблица цен	1 соединение	1	201,76	10,94	6,33						202 11	0,96 0,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
64	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМБ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
65	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМБ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМБ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Тяжелые металлы	комплект	1	1005,52				1 006					
пресобразователи избыточного давления														
66	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа // под преобразователи избыточного давления ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМБ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01 (1)/100	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
67	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМБ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78				-1					
68	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМБ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	17,63				-18					
69	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМБ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	12,37				12					
70	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМБ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	4,74				-5					
71	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМБ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	10,01				-10					
72	ТЕР24-01-033-01	Муфтовых вентилях и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМБ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9			0,84 0,84	
73	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч16п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМБ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	28,28				-28					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
74	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11БЭ7П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	29,42					29				
75	ТЕРМ1-102-001-01	Прибор, устанавливаемый на разьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	14,02	11,74				14	12		1,03 1,03	
76	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,042	48,82					-2				
77	Цена поставщика О	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п.4.60) Граниторные расходы ПЗ=6%; (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Запасовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=1,2%; (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; К раск.; ЗТМ=1,2%; МАТ=1,2%; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%); МДС35 п.4.58 Стоимость сырья и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Различные виды	шт	1	3810,84					3 811				

сборса, воздухоотводчики

78	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые ДУ-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,03	4792,02	723,98	594,46			144	22	18	65,4 1,96	
79	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,09	26,78					-2				
80	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	17,63					-53				
81	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	12,37					37				
82	ТСЦ-301-3240	Коплячки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	4,74					-14				
83	ТСЦ-507-2630	Пробки П1-М2ТХ2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	10,01					-30				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
84	ТЕР24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМБ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	3	38,21	8,77			115	26			0,84	15
85	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМБ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-3	28,28				-85				2,52	
86	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМБ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	3	29,42				88					
87	ТЕР18-06-003-10	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМБ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18		1,66	0,02
88	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМБ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	32,88				-33				1,66	0,02
краны шаровые под приварку														
89	ТЕР16-07-003-03	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм // с установкой кранов шаровых под приварку ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМБ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 врезка	2	140,93	50,84	8,87		282	102	18		4,46	
90	ТСЦ-103-0051	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМБ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м	-0,8	50,19				-40					
91	ТСЦ-302-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМБ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	57,69				-115					
92	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые FN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМБ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	777,1				1 554					
Запорная арматура														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
93	ТЕР-16-05-001-02	Установка вентиляцией, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.Общепространственное строительство. Индекс перевода в предыдущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15;	1 шт.	2	219,26	15,35	7,32		439	31	16		1,47 2,94	
94	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС-3сп2, ВС-3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.Общепространственное строительство. Индекс перевода в предыдущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15;	шт.	-4	77,07				-308					
95	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС-3сп2, ВС-3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.Общепространственное строительство. Индекс перевода в предыдущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15;	шт.	4	89,82				359					
96	ТСЦ-501-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.Общепространственное строительство. Индекс перевода в предыдущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15;	шт.	2	941,94				1 884					
97	ТЕР-16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.Общепространственное строительство. Индекс перевода в предыдущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15;	1 соединение	1	201,76	10,94	6,33		202	11	7		0,96 0,96	
98	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.Общепространственное строительство. Индекс перевода в предыдущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15;	т	-0,0008	31424,22				-25					
99	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.Общепространственное строительство. Индекс перевода в предыдущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15;	т	0,0016 0,00082	31424,22				50					
100	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС-3сп2, ВС-3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.Общепространственное строительство. Индекс перевода в предыдущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15;	шт.	-2	77,07				-154					
101	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС-3сп2, ВС-3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.Общепространственное строительство. Индекс перевода в предыдущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15;	шт.	2	89,82				180					
102	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.Общепространственное строительство. Индекс перевода в предыдущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15;	1000 шт.	-0,001	2573,05				-3					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
103	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМБ=5,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	0,002 0,0012	2573,05				5					
трубопроводы														
104	ТЕР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМБ=5,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0239 0,118*5+1,8/ 100	10937,16	683,12	289,92	2,82	261	16	7		60,83 1,45	0,19
105	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМБ=5,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-2,39	97,65				-233					
106	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм/3,5мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМБ=5,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	5	25,4				127					
107	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМБ=5,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,8	136,2				245					
108	ТЕР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 38,32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМБ=5,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00818 0,059*2+0,7/ 100	10937,16	683,12	289,92	2,82	89	6	2		60,83 0,5	0,19
109	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМБ=5,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,818	97,65				-80					
110	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм/32х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМБ=5,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	7,85				36					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15;	м	0,7	80,92						57			
112	ТЕРР65-23-3	Слив воды из системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15;	1000 м3 объема задания	7.72325 308934/1/1000	1,84	1,84					14		0,21 1,62	
113	ТЕРР6-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15;	100 м трубопровода	0,03208 0,00878*0,0239	177,78	67,08	44,51				6	2	5,01 0,16	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
114	ТЕРР65-5-8	Смена задвижки диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора(Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15;	100 шт.	0,01 1/100	42390,71	3215,52	330,5				424	32	308 3,08	
115	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15;	шт.	-1	350,08						-350			
116	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заводские расходы, материалы ПЗ=2%; ОЗГ=2%; ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Техническая.	шт	1	929,83						930			
Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ХВС.														
71 192														
44,16														
0,04														
Раздел 3. Демонтажные работы.														
117	ТЕРР65-14-3	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружений на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15;	100 м трубопровода	0,0245 (0,65*1,8)/100	477,35	427,72	23,38				12	10	43,6 1,07	
118	ТЕРР18-06-007-03	Демонтаж; Установка фильтров диаметром 40 мм (МДС36 п. 3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточка, отопление, вентиляция) ОЗГ=0,4; ЗМ=0,4 к раск.; ЗПМ=0,4; МАТ=0,4 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15;	10 фильтров	0,1 1/10	100,1	42,38	57,72	0,18			10	4	3,97 0,4	0,01
5М=6,29; ЗМ=2,15; МАТ=4,37														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
119	ТЕРм12-01-105-04	Демонтаж-Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм (ИДСЗ7 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3; ТЭМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,003 0,3/100	544,36	378,59	165,77	12,71	2	2			34,2 0,1	1,08
120	ТЕРр65-3-13	Снятие задвижек диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт. арматуры	0,01 1/100	944,09	934,89	9,2	3,72	9	9			95,3 0,95	0,25
Итого по разделу 3 Демонтажные работы.									1 519				3	
Раздел 4. Узел учета. Электротехнические работы.														
121	ТЕРм11-06-001-01	Щиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1	5,15 5,15	0,04 0,04
122	Цена поставщика	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМП-3-0 IP54 с монтажной платой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Техниче.цены	шт	1	4676,25				4 676					
123	ТЕРм08-02-397-01	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,008 0,4*2/100	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3		10,7 0,09	3,61 0,03
124	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,8 0,4*2	71,04				57					
125	ТЕРм11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт. 3*1	4	7,44	5,93			30	24			0,52 2,08	
126	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП (ИДСЗ5 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Техниче.цены	шт	1	18488,01				18 488					
127	ТЕРм08-02-411-04	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 ввод	4 3*1	43,45	11,14			174	45			1,03 4,12	
128	ТСЦ-509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	7,24				-29					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
129	Цена поставщика	Сальники свертные (РГ-25 Р54) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	3	32,19									
130	Цена поставщика	Сальники свертные (РГ-29 Р54) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	59,34									
131	ТЕРМ08-03-575-01	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	1 шт.	2	13,49	12,77					27		1,12 2,24	
132	Цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	201,57						403			
133	ТЕРМ08-02-152-01	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	1 т	0,00089 0,89**1/1000	33088,92	1118,07	1254,6	31,3€			29		101 0,09	2,11
134	ТЕРМ08-02-407-02	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	100 м	0,01 (1)/100	4052,39	449,03	1604,09	410,1€			41	4	41,5 0,42	27,6 0,28
135	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 48х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	м	1,03 1*1,03	102,3						105			
136	ТЕРМ08-02-411-01	Рукава металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	100 м	0,03 (3)/100	6823,93	375,45	306,56	3,2€			205	11	34,7 1,04	0,22 0,01
137	Цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	3,09 (3)*1,03	39,93						123			
138	ТЕРМ08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	100 м	0,25 25/100	4104,85	257,52	769,€7	236,4€			1 026	64	23,8 5,95	15,91 3,98
139	Цена поставщика	ПВХ гофро-труба с зондом диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	25,75 25*1,03	6,63						171			
140	ТЕРМ08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	100 м	0,25 (25)/100	1098,2	60,7	4,€4	0,15			275	15	5,61 1,4	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
141	ТЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша. до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМБ.29-ЗПМБ.22.15-МАТ=4,37	100 м	0,06 (6)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74 0,4	0,25 0,02
142	ТЕРм08-02-405-01	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМБ.29-ЗПМБ.22.15-МАТ=4,37	100 м	0,062 (1,2+2+3)/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3 2,37	0,25 0,02
143	ТЕРм08-02-412-09	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМБ.29-ЗПМБ.22.15-МАТ=4,37	100 м	0,32 32/100	381,34	24,78	4,54	0,15	122	8	1		2,29 0,73	0,01
144	ТЕРм11-06-002-02	Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМБ.29-ЗПМБ.22.15-МАТ=4,37	100 м	0,183 (9+9,3)/100	170,84	158,1			31	29			12,4 2,27	
145	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1х0,75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	м	1,236 (1,2)*1,03	5,39				7					
146	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	м	11,22 (5+6)*1,02	34,29				385					
147	Цена поставщика	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	м	47,94 (9+32+6)*1,02	15,56				794					
148	Цена поставщика	Кабель витая пара UTP 2x24AWG cat 5E ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	м	28,866 (9,3+16+3)*1,02	8,58				248					
149	ТЕРм08-03-545-01	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМБ.29-ЗПМБ.22.15-МАТ=4,37	1 шт.	3	250,6	35,81	3,44		752	107	10		3,31 9,93	
150	Цена поставщика	Коробка распаечная о/п 85x85x40 IP54 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	3	40,31				121					
151	ТЕРм11-08-001-03	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМБ.29-ЗПМБ.22.15-МАТ=4,37	100 концов	0,71 (71)/100	183,66	120,92			130	86			10,3 7,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
152	ТЕРМ08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=2,15; МАТ=4,37	100 жил	0,2 (20/100)	5205,82	191,52	4,54	0,15	1,041	38	1		16,8 3,36	0,01
Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы.														
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
153	ТЕРМ08-02-411-01	Рукава металлические наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=2,15; МАТ=4,37	100 м	0,3 (30/100)	6823,93	375,45	306,54	3,27	2,047	113	92	1	34,7 10,41	0,22 0,07
154	Цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	м	30,9 0,3*103	39,93				1,234					
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.														
155	ТЕРМ08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке. Суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=2,15; МАТ=4,37	100 м	0,3 30/100	1116,17	72,93	9,04	0,3	335	22	3		6,74 2,02	0,02 0,01
156	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	м	30,6 0,3*102	34,29				1,049					
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.														
Итого по разделу 7 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.														
157	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-17) (1,13,7.01 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗГТ=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=2,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,008196 (0,3095+0,5101) / 100	345,66	71,56	16,54	0,11	3	1			5,84 0,05	0,01
158	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=2,15; МАТ=4,37	т	-0,0001	19552,05				-2					
159	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "АКРОКОД-1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=2,15; МАТ=4,37	кг	0,1 0,0001*1000	24,87				2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
160	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (1;13;7;0П1 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1;1; ТЗ=1;1; 2 слой ПЗ=2, ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2, к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрострасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37.	100 м2 окрашиваемой поверхности	0 008196	691,32	143,12	33,1	0,22	6	1			11,68 0,1	0,02
Итого по разделу 7 Узел учета. Покрыточные и теплоизоляционные работы. В помещении.														
Раздел 8. Узел учета. Пусконаладочные работы.														
161	ТЕРп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15.	1 токотремник	1	22,1	22,1			22	22			1,5 1,5	
162	ТЕРп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-	1 линия	1	5,89	5,89			6	6			0,4 0,4	
163	ТЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15.	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5			16 0,32	
164	ТЕРп02-01-002-01	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15.	1 система	1	299,64	299,64			300	300			17,6 17,6	
165	ТЕРп02-01-002-02	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г.	1 канал	7 6+3-2	144,2	144,2			1 009	1009			8,47 59,29	
Итого по разделу 8 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
ИТОГИ ПО АКТУ:														
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах									101 172	2637	544	65	198,65	4,46
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам									102 146	3362	793	87	258,33	6,04
В том числе, справочно:														
МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутри-цеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 23-26, 38-54, 56-57, 20-22, 35-37, 28, 63-64, 87-111, 113, 72-74, 84-86, 113, 157-160)									153	115	39		10,4125	0,007
МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутри-цеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 55, 58-59, 112, 114-115, 117, 120)									25	24	2		2,4075	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
МДСЗ5 пр.1 т.2 п.2. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стенахных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутриквартальным путям ОЗП=1,35; ЗМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6-12, 14-19, 27, 29-34, 61, 66-71, 75-76, 78-83, 119, 121, 125, 144, 151, 123-124, 127-128, 131, 133-136, 138, 140-143, 149, 152-153, 155)														
МДС40 т.2 п.3. _На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещений предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, ортехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2008 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 161-165)														
МДСЗ5 пр.1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 153, 155)														
МДСЗ5-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 23-26, 38-54, 56-57, 20-22, 35-37, 63-64, 87-111, 113, 72-74, 84-86)														
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах									220 528	7 467	4 985	1 927	258,33	6,04
Накладные расходы									59 371					
В том числе, справочно:														
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 34177) (Поз. 161-165)									20 848					
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 1550) (Поз. 55, 112, 117, 120)									1 069					
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 9745) (Поз. 1, 6-12, 14-19, 27, 29-34, 61, 66-71, 75-76, 78-83, 119, 121, 125, 144, 151)									7 310					
76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 66) (Поз. 157-160)									50					
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 17255) (Поз. 122-124, 127-143, 145-150, 152-156)									15 356					
96% = 113%*0,85 ФОТ (от 2459) (Поз. 58-60, 114-116)									2 360					
108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 8683) (Поз. 3-5, 23-26, 38-54, 56-57, 63-65, 87-111, 113, 118)									9 378					
122% = 143%*0,85 ФОТ (от 2459) (Поз. 20-22, 28, 35-37, 72-74, 84-86)									3 000					
Сметная прибыль									32 784					
В том числе, справочно:														
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 34177) (Поз. 161-165)									10 937					
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 1550) (Поз. 55, 112, 117, 120)									621					
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 12204) (Поз. 58-60, 1, 6-12, 14-19, 27, 29-34, 114-116, 61, 66-71, 75-76, 78-83, 119, 121, 125, 144, 151)									5 859					
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 17255) (Поз. 122-124, 127-143, 145-150, 152-156)									8 972					
48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 66) (Поз. 157-160)									32					
56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 8683) (Поз. 3-5, 23-26, 38-54, 56-57, 63-65, 87-111, 113, 118)									4 863					
61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 2459) (Поз. 20-22, 28, 35-37, 72-74, 84-86)									1 500					
Итого по акту:														
Итого по разделу 1 Система ТЗ, Т4, Узел учета ТВС.									64 826				33,74	
Итого по разделу 2 Система В1, Узел учета ХВС.									71 192				44,16	0,04
Итого по разделу 3 Демонтажные работы.									1 519				3	
Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы.									84 575				66,08	5,88
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.									20 075				16,86	0,11
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.									4 355				3,28	0,01
Итого по разделу 7 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.									179				0,23	
Итого по разделу 8 Узел учета. Пусконаладочные работы.									65 962				90,98	
Итого									312 683				258,33	6,04
В том числе:														
Материалы									71 044					
Машины и механизмы									4 985					
ФОТ									76 394					
Оборудование									70 032					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Накладные расходы								59 371					
	Сметная прибыль								32 784					
	Итого								312 683				258,33	6,04
	НДС 18% от 312683								56 282,94					
	ВСЕГО по акту								368 965,94				258,33	6,04

Принял:

Директор МУП "КОС" _____

Е.Н. Борисевич

Главный инженер МУП "КОС" _____

И.В. Леготин

Зам. главного инженера МУП "КОС" _____

Е.М. Фурман

Главный бухгалтер МУП "КОС" _____

Н.Н. Калинина

Зам. директора по экономике МУП "КОС" _____

Н.Б. Третьякова

Главный энергетик МУП "КОС" _____

В.В. Дацюк

Начальник цеха автоматизированных систем _____

П.М. Полевик

Начальник службы ЭРНС ТВСиК МУП "КОС" _____

Н.И. Сергеева

Инженер 1 кат. службы ЭРНС ТВСиК МУП "КОС" _____

Ю.А. Буагомбо

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор _____

А.В. Белов



Тимошенко Т.А.

