

Инвестор - Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -

195 Объект - "МО город Норильск р-н Таллах. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Полярная, д. 11 (подъезд № 1)
 Инвентарный № _____

*ДАНУ во АУТВР & МКД МО г. Норильск
 р-н Таллах, ул. Полярная, д. 11*

Форма по ОКУД
 по ОКПО 0322005
 по ОКТО
 по ОКТО

Вид деятельности по ОКДП

номер	КОС-126/15
дата	26.05.2015г.

Вид операции

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер документа	1	Дата составления	15.08.2017	Отчетный период	с _____ по _____
			01.08.2017		15.08.2017

655 439 руб. без НДС в т.ч. по акту 655 439 руб. без НДС
 655 418,02 руб с НДС в т.ч. по акту 655 418,02 руб. с НДС

Смета № АУТВР - 550. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	Осн 3/п	Эк Маш	3/пМех	Всего	Осн 3/п		
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ												
Приборы и оборудование												
1	ТЕРМ11-02-022-05 <small>Пр. Индустрия Казань-рф ом 12.11.10 №237-0</small>	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-65, кл Б) <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37</small>	шт.	1	110,88	41,45	33,05	111	41	33	4,12	4,12
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с ВП, 0,8-120 Ом/ч (МФ-5.2.1-Б-65, кл Б) <small>ИДС35 п.4.60 Трансформные расходы ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64 Запасительные-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЭП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%; ИДС35 п.4.58 Стоимость плавя и улавливания. Для электрооборудования. КПИДА ИДС35 п.4.59 Стоимость плавя и улавливания. Для электрооборудования. КПИДА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</small>	шт	1	21035,82	21036						
3	ТЕР16-02-007-02 <small>Пр. Индустрия Казань-рф ом 12.11.10 №237-0</small>	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37</small>	1 соединение	1	246,03	16,64	10,18	246	17	10	1,46	1,46
4	ТСЦ-507-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2. ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37</small>	шт.	-2	92,02			-184				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-65мм (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); (ИДС35 п.4.64 Заводейтельно-складские расходы материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	комплект	1	2151,59				2152					
6	ТЕРМ11-02-022-05 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, Диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2, 1-Б, Р-65, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	110,88	41,45	33,05		111	41	33		4,12 4,12	
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0.8- 120.0мЗч (МФ-5.2, 1-Б, Р-65, кл Б) (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); (ИДС35 п.4.64 Заводейтельно-складские расходы Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); (ИДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки для электрооборудования КИПы, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4. Текущие цены	шт.	1	21874,2				21874					
8	ТЕР16-02-007-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	-2	92,02				-184					
9	ТСЦ-507-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	246,03	16,64	10,18		246	17	10		1,46 1,46	
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-65мм (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); (ИДС35 п.4.64 Заводейтельно-складские расходы материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	комплект	1	2151,59				2152					
11	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	комплект термообразователей Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2					
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35					
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9					
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20					
16	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепоставное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82				-4					
18	Цена поставщика	Комплект терморезервуаров КТСЛ-НСХ Р1100 L100 кл В с гильзой и бойшиной (МДСЗ п.4.63) Грандиорные раскоды ПЗ=6% (ОЭГ=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%), МДСЗ п.4.64 Заемительные-раскоды Оборудования ПЗ=1,2% (ОЭГ=1,2%, ЗИ=1,2%, МАТ=1,2%), МДСЗ п.4.58 Стоимость труда и услуг - для электрооборудования КПИД и-инструмента ПЗ=1,015 (ОЭГ=1,015, ЗИ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Текущие цены	комплект	1	1959,86				1960					
Датчик избыточного давления:														
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Краснодар кр от 12.11.10 №237-О	Бойшики, штурцеры на условное давление до 10 МПа (год преобразования избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепоставное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепоставное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2					
21	ТСЦ-108-0081	Бойшики скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепоставное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35					
22	ТСЦ-302-1236	Стяны стальные с муфтой и контройкой диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепоставное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	12,37				25					
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепоставное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9					
24	ТСЦ-507-2630	ПРобки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепоставное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20					
БЕЗ ДЕМПЕРНОЙ ТРУБКИ														
25	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Краснодар кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепоставное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепоставное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	28,28				-57					
27	ТСЦ-302-1831	Ковн шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепоставное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	29,42				59					
28	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Краснодар кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепоставное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепоставное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82				-4					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.61 Запасные материалы-складские расходы; Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58 Стоимость труда и услуги - для электрооборудования, КИПиА, инструментов ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)	шт	2	3810,84				7622					
	сборка	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм, 20мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,04 (2-2)/100	4792,02	723,98	594,46			192	24		65,4	2,62
31	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №8237-О	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,12	26,78					-3				
32	101-1703	Бобышки кошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-4	17,63					-71				
33	108-0081	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	12,37					25				
34	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	14,82					30				
35	ТСЦ-302-1237	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-4	4,74					-19				
36	301-3240	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-4	10,01					-40				
37	507-2630	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	0,04*100	38,21	8,77				153	35		0,84	3,36
38	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №8237-О	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-4	28,28					-113				
39	ТСЦ-302-1342	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	29,42					59				
40	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	46,24					92				
41	ТСЦ-302-1832	Трубопроводы, запорная арматура Трубопроводы												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	ТЕР16-02-004-03 Пр. Министров Казань, №р от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	100 м Трубопровода	0.0045 (0,075*4*0,15)/100	13562,43	895,59	498,67	5,5	61	4	2		79,75 0,36	0,37
43	302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	М	-0,45	116,8				-53					
44	ТСЦ-507-2285	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-76х3,5 мм(Применительно 89х4,5-76х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	шт.	4	36,84				147					
45	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	М	0,15	243,93				37					
46	ТЕР16-02-004-02 Пр. Министров Казань, №р от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм (76мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	100 м Трубопровода	0,01105 1,105/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	135	9	4		72,05 0,8	0,23
47	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	М	-1,105	107,5				-119					
48	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	М	1,105	173,7				192					
49	ТЕР65-23-1 Пр. Министров Казань, №р от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	1000 м3 объема здания	10,392 415684*1/1000	3,6	3,6			37	37			0,41 4,26	
50	ТЕР16-07-005-02 Пр. Министров Казань, №р от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	100 м Трубопровода	0,01555 0,0245*0,01105	329,84	67,08	44,91		5	1	1		5,01 0,08	
Установка и Демонтаж габаритного имитатора														
51	ТЕР65-5-9 Пр. Министров Казань, №р от 12.11.10 №237-О	Омена задвижек диаметром 100 мм (Применительно установке и снятие габаритного имитатора)Демонтаж-Монтаж ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0,02	67934,44	4405,68	867,55		1359	88	17		422 8,44	
52	ТСЦ-302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30чбр диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	553,19				-1106					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	Цена поставщика	Габаритный имитатор для Мб. фланцевый. Ду-65мм (ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); (ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЭМ=2%, к расх. ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх. ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт		2475.95				4952					52.65
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета Т3														
Раздел 2. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.														
Приборы и оборудование														
54	ТЕР11-02-022-04 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-40, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	1	68.56	31.09	22.72		69	31	23		3.09	3.09
55	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0.3-45 Ом3/ч (МФ-5.2.1-Б-40, кл.Б) (ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); (ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=1.2% (ОЗП=1.2%, ЭМ=1.2%, МАТ=1.2%); (ИДС35 п. 4.58 Стопимость тары и упаковки - для электрооборудования. КПЛпА инструмент ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЭМ=1.015, МАТ=1.015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	16887.46	10.94	6.83		16887	11	7		0.96	0.96
56	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 40мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77.07				-154					
57	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.			1470.43				1470				
58	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-40мм (ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); (ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, к расх. ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх. ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	20.69	10.36				21	10		1.03	1.03
59	ТЕР11-02-022-03 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	15929.3					15929				
60	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0.2-30 Ом3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) (ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); (ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=1.2% (ОЗП=1.2%, ЭМ=1.2%, МАТ=1.2%); (ИДС35 п. 4.58 Стопимость тары и упаковки - для электрооборудования. КПЛпА инструмент ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЭМ=1.015, МАТ=1.015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	201.76	10.94	6.83			202	11	7	0.96	0.96
61	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201.76	10.94	6.83			202	11	7	0.96	0.96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
63	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5,2 №3 Ду-32мм ПБВ.305651.003-03 ИДС35 п.4.64. Транспортировочные расходы ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Заготовительные-сварочные расходы. Материалы ПЗ=2%; (ОЭП=2%; ЗИМ=2%; к расх.; ЗПИМ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗИМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1254,19				1254					
Комплект преобразователей														
64	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Микропроц.Квантовый №р. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное Давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4	
65	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2				1,31	
66	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
67	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
68	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20				1,03	2,06
69	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Микропроц.Квантовый №р. от 12.11.10 №237-О	Прибор устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23				
70	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4					
71	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСП-НСХ Р1001В0, кл. В с гильзой и бобышкой ИДС35 п.4.60. Транспортировочные расходы ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Заготовительные-сварочные расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЭП=1,2%; ЗИМ=1,2%; МАТ=1,2%; ИДС35 п.4.58. Стойкость пара и углекислоты. Для электрооборудования. КПГДА. ИДС35 п.4.59. Стойкость пара и углекислоты. Для электрооборудования. КПГДА. Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938					
сброшенные краны														
72	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Микропроц.Квантовый №р. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное Давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4	1,31
73	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
74	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63					-35				
75	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74					-9				
76	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01					-20			0,84	1,68
77	507-2630	Пробки ПМ27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	38,21	8,77				76	18			
78	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	28,28					-57				
79	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	29,42					59				
80	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.		219,26	15,35	7,92			219	15	8	1,47	1,47
81	ТЕР16-05-001-02 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Краны шаровые под приварку Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (под приварку Ф32) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1										
82	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-0,0011	31424,22					-5				
83	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07					-154				
84	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	849,8					850				
85	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые PN25 BALLMAX под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.											

Трубопроводы, запорная арматура

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
86	ТЕР16-05-001-02 Пр. Министров Казань пр. опл. 12.11.10 №237-0	Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47	1,47
87	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
88	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	89,82				180					
89	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	941,94				942					
90	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Казань пр. опл. 12.11.10 №237-0	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1,5	201,76	10,94	6,83		303	16	10		0,96	1,44
91	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0012	31424,22				-38					
92	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 19 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37	т	0,0024	31424,22				75					
93	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	77,07				-231					
94	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	89,82				269					
95	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,0015	2573,05				-4					
96	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	0,003	2573,05				8					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
97	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Демонтаж - Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (кран шаровый Ду50) (ИДСЭБ п.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточные оплотнения, вентиляций), ОЗП=0,4; ЗИМ=0,4 к расх., ЗПМ=0,4; МАТ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	1 шт.		9,31	6,14	3,17							0,59 0,59
98	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (кран шаровый Ду50) Кран б/у, фланцы б/у ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47 1,47	
99	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
переход медь-сталь														
100	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
101	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	Т	-0,0008	31424,22				-25					
102	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	Т	0,0016 0,0008*2	31424,22				50					
103	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
104	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	шт.	2	89,82				180					
105	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,001	2573,05				-3					
106	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	1000 шт.	0,002 0,001*2	2573,05				5					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
107	ТЕРМ12-01-105-04 Пр. Мынстроя Казань-кр от 12.11.10 №237-О	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0.001 0.11/100	2348.62	1261.98	552.56	42.36	2	1			114 0.11	3.59
108	Цена поставщика	Фланец медный ДУ 54 (ИДСЗ 1.4.50.Транспортные расходы. ПЗ=6%. ОЗП=6%. ЗИМ=6%. МАТ=6%). ИДСЗ 1.4.64.Заводские и складские расходы. Импортируемые ПЗ=2%. ОЗП=2%. ЗИМ=2% к расч. ЗПИМ=2%. МАТ=2%. ТЗМ=2%). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Текущие цены	шт	1	1119.04				1119					
Трубопроводы														
109	ТЕР16-02-004-02 Пр. Мынстроя Казань-кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.00515 (0.07*1+0.07*2+0.055*1+0.2 5)/100	12233.21	809.12	353.46	3.42	63	4	2		72.05 0.37	0.23
110	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	м	-0.515	107.5				-55					
111	ТСЦ-507-2281	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х40 мм, наружный диаметр и толщиной стенки 76х3,5-45х2,5 мм(76х3,5-45х2,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	шт	1	36.62				37					
112	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружный диаметр и толщиной стенки 76х3,5-57х3,5 мм(76х3,5-57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	шт	2	33.06				66					
113	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружный диаметр и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	шт	1	26.44				26					
114	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снатовкой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	м	0.25	173.7				43					
115	ТЕР16-02-004-01 Пр. Мынстроя Казань-кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.02577 (0.06*1+0.045*1+0.118*4+2 0)/100	10937.16	683.12	289.92	2.82	282	18	7		60.83 1.57	0.19
116	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	м	-2.577	97.65				-252					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
117	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм (Применительно 57x3,0-45x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	1	25,12				25					
118	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-47x2,5 мм(57x3,5-38x2,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	1	25,12				25					
119	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм (90-57x3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	4	25,4				102					
120	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	м	2	136,2				272					
121	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министр. Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (38-32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00675 (0,075*1+0,3+0,3)/700	10937,16	683,12	289,92	2,82	74	5	2		60,89 0,41	0,19
122	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	м	-0,675	97,65				-66					
123	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм(38мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	1	17,85				18					
124	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм(38x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	м	0,3	102,3				31					
125	ТСЦ-103-0352	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3,5 мм(48x3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	м	0,3	112,46				34					
126	ТЕР16-07-005-02 Пр. Министр. Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00515	329,84	67,08	44,91		2				5,01 0,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
127	ТЕР16-07-005-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м Трубопровода	0,03262 0,00675--0,02577	171,78	67,08	44,91						5,01 0,16		
Установка и демонтаж габаритного имитатора															
128	ТЕРР65-5-8 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм.(Применительно установка и снятие габаритного имитатора)Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5			848	64		308 6,16		
129	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6Р диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	350,08						-700				
130	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МО фланцевый, ДУ-40мм ИДСЗ5 п 4 60 Транспортыные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%; ИДСЗ5 п 4 64 Заготовительно-сварочные расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗИМ=2%; раск., ЗТИМ=2%; МАТ=2% к раск., ПЗ=2%; ЗТИМ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	1	1448,81					1449					
131	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ фланцевый, ДУ-32мм ИДСЗ5 п 4 50 Транспортыные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%; ИДСЗ5 п 4 64 Заготовительно-сварочные расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗИМ=2%; раск., ЗТИМ=2%; МАТ=2% к раск., ПЗ=2%; ЗТИМ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	1	1232,57					1233					
Итого по разделу 2 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.															
Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.															
Приборы и оборудование															
132	ТЕРМ11-02-022-04 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, установка/извлечение на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МО-5.2, 1-Б-40, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	68,56	31,09	22,72			69	31	23	3,09 3,09		
133	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0-3-45,0м3/ч (МО-5.2, 1-Б-40, кл Б) ИДСЗ5 п 4 60 Транспортыные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%; ИДСЗ5 п 4 64 Заготовительно-сварочные расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%; ЗИМ=1,2%; МАТ=1,2%; ИДСЗ5 п 4 68 Стойкость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПЛА ИДСЗ5 п 4 69 Стойкость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПЛА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	1	16887,46					16887					
134	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 40мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83			202	11	7	0,96 0,96		
135	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, Давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07					-154					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
136	Цена поставщика	преобразователи избыточного давления	комплект		1470,43									
137	ТЕРМ12-10-001-01 Пр-Минстрой Краснояр.кр. от: 12.11.10 №237-О	преобразователи избыточного давления Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
138	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0,03	26,78				-1					
139	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	17,63				-18					
140	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой. Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	12,37				12					
141	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	4,74				-5					
142	ТСЦ-507-2630	Пробки ПМ27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	10,01				-10					
143	ТЕР24-01-033-01 Пр-Минстрой Краснояр.кр. от: 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9			0,84 0,84	
144	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15х118л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	28,28				-28					
145	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	29,42				29					
146	ТЕРМ11-02-001-01 Пр-Минстрой Краснояр.кр. от: 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12			1,03 1,03	
147	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0,042	48,82				-2					
148	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%), ЗПИМ=2%, ТЗ=1,2%, ТЗМ=1,2%), МДС35 п.4.58 Стопимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПЛА, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	3810,84				3811					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
149	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Минотрора Красноярск от 12.11.10 №237-0	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЭМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46	96	14	12	65,4	1,31		
150	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЭМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78			-2						
151	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЭМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	17,63			-35						
152	ТСЦ-302-1236	Слоны стальные с муфтой и контролкой дивергром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЭМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт	2	12,37			25						
153	301-3240	Котлячки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЭМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	4,74			-9						
154	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЭМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	10,01			-20						
155	ТЕР24-01-033-01 Пр.Минотрора Красноярск от 12.11.10 №237-0	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЭМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	38,21	8,77		76	18		0,84	1,68		
156	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15х16л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЭМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	28,28			-57						
157	ТСЦ-302-1831	Кран шаровый муфтовый 11527П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЭМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	29,42			59						
158	ТЕР18-06-003-10 Пр.Минотрора Красноярск от 12.11.10 №237-0	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЭМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	184,01	18,16		184	18		1,66	0,02		
159	ТСЦ-507-0944	Пластины стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЭМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	32,88			-33						
160	ТЕР16-05-001-02 Пр.Минотрора Красноярск от 12.11.10 №237-0	Краны шаровые муфтовые Установка вентилей, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Применительно муфтовый фнд) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЭМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	219,26	15,35		439	31		1,47	2,94		
161	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЭМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-4	77,07			-308						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
162	ТСЦ-507-0999	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	4	71,75				287					
163	ТСЦ-302-1835	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	237,77				476					
запорная арматура														
164	ТЕР16-05-001-03 Пр.Индустрия Красноярск-ур от 12.11.10 №237-О	Установка вентилялей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (затвор поворотный дисковый стальной фланцевый ДУ65мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14		2,91 2,91	0,02 0,02
165	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	127,62				-255					
166	ТСЦ-507-1001	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	110,58				221					
167	ТСЦ-301-3267	Затворы гидравлические диаметром до 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	1007,72				1008					
168	ТЕР16-02-007-03 Пр.Индустрия Красноярск-ур от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	0,5	284,91	16,64	10,18		142	8	5		1,46 0,73	
169	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т	-0,0004	31424,22				-13					
170	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т	0,0008 0,0004*2	31424,22				25					
171	507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	111,46				-111					
172	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	134,65				135					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
173	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм. Диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочно) 1 4 Общеправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЭИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	1000 шт.	-0.0005	5000,27					-3				
174	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм. Диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочно) 1 4 Общеправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЭИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	1000 шт.	0.001 0.00052	5000,27					5				

Трубопроводы

175	ТЕР16-02-004-03 Пр.Минстроя Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочно) 1 4 Общеправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЭИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.00338 (0,075*4,188*1)/100	13562,43	895,59	498,67	5,5	46	3	2		79,75 0,27	0,37
176	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочно) 1 4 Общеправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЭИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	м	-0.338	116,8					-39				
177	ТСЦ-507-2285	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-76х3,5 мм(применительно 89х4,5-76х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочно) 1 4 Общеправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЭИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	36,84				74					
178	ТСЦ-507-1980	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм Применительно 89х4,5 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочно) 1 4 Общеправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЭИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	52,42				52					
179	ТЕР16-02-004-02 Пр.Минстроя Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочно) 1 4 Общеправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЭИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.00953 (0,153*1+0,8)/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	117	8	3		72,05 0,69	0,23
180	302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочно) 1 4 Общеправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЭИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	м	-0.953	107,5					-102				
181	ТСЦ-507-1976	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочно) 1 4 Общеправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЭИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	33,78				34					
182	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочно) 1 4 Общеправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЭИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	м	0.8	173,7					139				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
183	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48,38,32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м Трубопровода	0,01118 (0,094*2+0,93)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	122	8	3	60,83 0,68	0,19	
184	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м	-1,118	97,65				-109					
185	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (Применительно 48Х3.5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	17,85				36					
186	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм(48Х3.5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м	0,93	102,3				95					
187	ТЕРр65-23-3 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водной системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1000 м3 объема здания	10,392 415684*7/1000	1,84	1,84			19	19		0,21 2,18		
188	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м Трубопровода	0,01291 0,00953*0,00338	329,84	67,08	44,91		4	1	1	5,01 0,06		
189	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м Трубопровода	0,01118	171,78	67,08	44,91		2	1	1	5,01 0,06		
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
190	ТЕРр65-5-8 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3	308 3,08		
191	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-460р диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	350,08				-350					
192	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ. фланцевый. Ду-40мм (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%. ОЗП=6%. МАТ=6%). ИДС35 п. 4.64. Заводоупольно-оплаские расходы. Материалы ПЗ=2%. ОЗП=2%. ЭМ=2%. К раск.; ЗПМ=2%. МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%. ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	1448,81				1449					
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.									58911			35,19	0,06	
Р. раздел 4. Демонтажные работы														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
193	ТЕРМ12-01-105-04 Пр. Министров Красноярск-Фр от 12.11.10 №237-О	Демонтаж - Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа. Диаметр труб наружный 55 мм (ИДСЗ п. 3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и разгод на части ОЭП=0,5 ЗМ=0,5 к раск., ЗПМ=0,5, МАТ=0 к раск., ТЗ=0,5, ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,006 0,6100	907,27	630,99	276,28	21,18	5	4	1	57	0,34	1,8
194	ТЕРМ12-01-105-05 Пр. Министров Красноярск-Фр от 12.11.10 №237-О	Демонтаж - Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа. Диаметр труб наружный 85 мм (ИДСЗ п. 3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и разгод на части ОЭП=0,5 ЗМ=0,5 к раск., ЗПМ=0,5, МАТ=0 к раск., ТЗ=0,5, ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,018 1,8100	1047,41	625,46	421,95	30,28	19	11	8	56,5	1,02	2,53
195	ТЕРР65-14-3 Пр. Министров Красноярск-Фр от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,012 1,2100	477,35	427,72	23,98	6	5	43,6	0,52	2,53	0,05	
196	ТЕРР65-14-4 Пр. Министров Красноярск-Фр от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,01975 1,975100	762,14	640,59	59,84	15	13	65,3	1,29	65,3	1,29	
Итого по разделу 4 Демонтажные работы					2077								3,92	0,08

Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.

197	ТЕРМ11-06-001-01 Пр. Министров Красноярск-Фр от 12.11.10 №237-О	Шиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1	5,15	0,04
198	Цена поставщика	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМП-3.0 IP54 с монтажной платой (ИДСЗ п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%, ЗМ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	5538,99				5539					
199	ТЕРМ08-02-397-01 Пр. Министров Красноярск-Фр от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,008 0,47100	1599,06	115,77	329,12	53,64	13	1	3	10,7	0,09	3,61
200	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	0,8 0,42	71,04				57					
201	ТЕРМ11-03-001-01 Пр. Министров Красноярск-Фр от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	7 5+1+1	7,44	5,93			52	42		0,52	3,64	
202	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП (ИДСЗ п. 4.60. Трансформные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДСЗ п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДСЗ п. 4.58. Стоимость марш и уставки - для автоматизации, КПЛД, управление ПЗ=1,015 (ОЭП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	18488,01				18488					
203	ТЕРМ08-02-411-04 Пр. Министров Красноярск-Фр от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 ввод	6 5+1	43,45	11,14			261	67		1,03	6,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
204	509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-6	7,24				-43					
205	цена поставщика	Сальники ввертные (РЗ-25 IP54) (Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЗМ=1.06, МАТ=1.06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	5	61.63				308					
206	цена поставщика	Сальники ввертные (РЗ-29 IP54) (Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЗМ=1.06, МАТ=1.06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	63.79				64					
207	ТЕРм08-03-575-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	13.49	12,77			27	26			1,12 2,24	
208	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А, 10А (Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЗМ=1.06, МАТ=1.06); ИДСЗ п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	232.46				465					
209	ТЕРм08-02-152-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 т	0,00178 0,89*2/1000	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	59	2	2		101 0,18	2,11
210	ТЕРм08-02-407-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,01 1/100	4052,39	449,03	1604,09	410,14	41	4	16	4	41,5 0,42	27,6 0,28
211	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3.0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	1,03 0,01**03	102,3				105					
212	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,03 (3*-28/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9		34,7 1,04	0,22 0,01
213	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЗМ=1.06, МАТ=1.06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	3,09 0,03*03	51,95				161					
214	ТЕРм08-02-409-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,39 39/100	4104,85	257,52	769,47	236,42	1601	100	300		23,8 9,28	15,91 6,2
215	цена поставщика	ПВХ гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЗМ=1.06, МАТ=1.06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	40,17 0,39*03	16,6				667					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
216	ТЕРМ08-02-412-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витага пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,39	1098,2	60,7	4,54	0,15	428	24	2		5,61 2,19	0,01
217	ТЕРМ08-02-412-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,06 (2*1+3)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74 0,4	0,02
218	ТЕРМ08-02-405-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,062 (1,2*2+3)/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3 2,37	0,25 0,02
219	ТЕРМ08-02-412-09 Пр.Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,54 (1,236/1,03+(1,122-85,68+4,2126)/1,02-2,126)/1,02-((0,06-0,062+0,333+0,39)/1,00)/1,00	381,34	24,78	4,54	0,15	206	13	2		2,29 1,24	0,01 0,01
220	ТЕРМ11-06-002-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультях малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,323 (1,43+18)/100	170,84	158,1			55	51			12,4 4,01	
221	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1X0,75 ИДС35 п.4.60 Транспортыне раскаты ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64 Завозовильно-смакские раскаты. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2% ЗМ=2% к раск., ЗТИМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	М	1,236 1,2*1,03	6,47				8					
222	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг ЗК1,5 ИДС35 п.4.60 Транспортыне раскаты ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64 Завозовильно-смакские раскаты. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2% ЗМ=2% к раск., ЗТИМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	М	11,22 1*1,02	40,38				453					
223	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2Pя 24AWG cat.5E ИДС35 п.4.60 Транспортыне раскаты ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64 Завозовильно-смакские раскаты. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2% ЗМ=2% к раск., ЗТИМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	М	85,68 (18+54+12)/1,02	40,55				3474					
224	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat.5E ИДС35 п.4.60 Транспортыне раскаты ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64 Завозовильно-смакские раскаты. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2% ЗМ=2% к раск., ЗТИМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	М	42,126 (14,3+22+5)/1,02	38,38				1617					
225	ТЕРМ08-03-545-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Коробка (щит) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	5	250,6	35,81	3,44		1253	179	17		3,31 16,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
226	Цена поставщика	Коробка распаячная о/п 85x85x40 IP54 (ИДС35 п.4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заполнительные расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%), ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	5	51,9				260					
227	ТЕРМ11-08-001-03 Пр. Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 концов	1,23 123/100	183,66	120,92			226	149			10,3 12,67	0,01
228	ТЕРМ08-03-574-01 Пр. Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 жил	0,28 28/100	5205,82	191,52	4,54	0,15	1458	54	1		16,8 4,7	0,01
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.									118325				97,67	8,89
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Metallорукава.														
229	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружный диаметром до 48 мм (Metallорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,28 (31*3)/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	1911	105	86	1	34,7 9,72	0,22 0,06
230	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм P3-Ц-Х (Транспортыльные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); Заполнительные расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	28,84 0,28*103	51,95				1498					
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Metallорукава.									18995				15,74	0,1
Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.														
231	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,28	1116,17	72,93	9,07	0,3	313	20	3		6,74 1,89	0,02 0,01
232	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п.4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заполнительные расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%), ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	28,56 0,28*102	40,38				1153					
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.									4160				3,06	0,01
Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
233	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (При наведении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1, ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,015325 (0,3834*0,66*6*0,4875)/100	345,66	71,56	16,55	0,11	5	1			5,84 0,09	0,01
234	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т	-0,0002	19552,05				-4					
235	ТСЦ-101-4164	Грунт водо-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	0,2 0,0002*1000	24,87				5					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
236	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Краснояр-кр от 12.11.10 №237-О	Организованная металлолических поверхностей за один раз ГРУНТОВОЙ (Ф-021 (за 2 раза) <small>(По индексам лакокрасочных материалов в чистом состоянии: ОЗП=1; ТЗ=1; 1-отра. ПЗ=2; ОЗП=2; ЭИ=2 к раск.; ЗИМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗИМ=2)</small> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4. Общеплательное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭИ=6.29, ЗИМ=22.15, МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.015325	691.32	143.12	33.1	0.22	11	11	2	1	11.68	0.02
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.									311				0,41	

Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.

237	ТЕРп01-11-013-01 Пр. Минстроя Краснояр-кр от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 токочрепимник	1	22.1	22.1			22	22			1.5	
238	ТЕРп01-11-028-01 Пр. Минстроя Краснояр-кр от 12.11.10 №237-О	Измерения сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ. предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммуникационным аппаратам и электроотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 линия	1	5.89	5.89			6	6			0.4	
239	ТЕРп01-11-011-01 Пр. Минстроя Краснояр-кр от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	100 точек	0.02	235.68	235.68			5	5			16	0.32
240	ТЕРп02-01-002-03 Пр. Минстроя Краснояр-кр от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (кобц) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 система	1	1447.13	1447.13			1447	1447			85	85
241	ТЕРп02-01-002-04 Пр. Минстроя Краснояр-кр от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (кобц) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002- 03 (13 приборов и датчиков + 5 дискретных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 канал	8 (13-5-10)	141.31	141.31			1130	1130			8.3	66.4
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.									128333				176,66	

Раздел 10. Узел учета проектные работы

242	СВЦ9-5-7-4	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество бапов 7, часть проектной документации: ТО <small>(Проектирование АСУТП заключается в передаче ранее разработанной АСУТП к исполнителям конкретного объекта управления: от 0.05 до 0.3 ПЗ=0, 1.37 (ОЗП=0,137; ЭИ=0,137 к раск.; ЗИМ=0,137; МАТ=0,137 к раск.; ТЗ=0,137; ТЗИМ=0,137); При объектно-ориентированной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0.8 (ОЗП=0.8; ЭИ=0.8 к раск.; ЗИМ=0.8; МАТ=0.8 к раск.; ТЗ=0.8; ТЗИМ=0.8); Смодель РД ПЗ=0.5 (ОЗП=0.5; ЭИ=0.5 к раск.; ЗИМ=0.5; МАТ=0.5 к раск.; ТЗ=0.5; ТЗИМ=0.5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3. Индекс изменения сметной стоимости проектных работ для справочельствия к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27.19</small>	разработка проектной документации	1	1680.17	1680.17			1680	1680				
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы									45679					

ИТОГИ ПО АКТУ:

Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.	182885	6232	866	99	333.95	6.76
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам	184403	7367	1269	133	425.31	9.14
В том числе, справочно:						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
МДС35 пр. 1 т. 1 п. 3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 42-48, 50, 25-27, 38-41, 56-57, 61-62, 81-86, 98-106, 109-127, 97, 78-80, 134-135, 158-186, 188-189, 143-145, 155-157, 233-236)									197	139	59		12,7715	0,014
МДС35 пр. 1 т. 2 п. 2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр. 2 п. 2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 49, 51-52, 128-129, 187, 190-191, 195-196)									44	39	4		3,8895	
МДС35 пр. 1 т. 2 п. 2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-37, 54, 59, 64-70, 72-77, 107, 132, 137-142, 146-147, 149-154, 193-194, 197, 201, 220, 227, 199-200, 203-204, 207, 209-212, 214, 216-219, 225, 228-229, 231)									692	450	242	35	41,2685	2,352
МДС40 т. 2 п. 3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещений предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 237-241)									392	392			23,043	
МДС35 пр. 1 т. 2 п. 5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 229, 231)									57	34	24		3,134	0,018
МДС35-IV п. 4. 7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 42-48, 50, 25-27, 38-41, 56-57, 61-62, 81-96, 98-106, 109-127, 78-80, 134-135, 158-186, 188-189, 143-145, 155-157, 233-236)									136	79	56		7,269	0,0125
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах									405835	171647	7961	2946	425,31	9,14
Наладные расходы									96359					
В том числе, справочно:									40561					
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 66494) (Поз. 237-241)									1314					
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 1904) (Поз. 49, 187, 195-196)									14637					
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 19515) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-37, 54, 59, 64-70, 72-77, 107, 132, 137-142, 146-147, 149-154, 193-194, 197, 201, 220, 227)									84					
78% = 99%*0,9*0,85 ФОТ (от 111) (Поз. 233-236)									20168					
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 22661) (Поз. 198-200, 203-219, 221-226, 228-232)									4508					
98% = 113%*0,85 ФОТ (от 4696) (Поз. 51-53, 108, 128-131, 190-192)									10981					
108% = 141%*0,9*0,85 ФОТ (от 10167) (Поз. 3-5, 8-10, 42-48, 50, 56-58, 61-63, 81-106, 109-127, 134-136, 158-186, 188-189)									4106					
122% = 143%*0,85 ФОТ (от 3366) (Поз. 25-27, 38-41, 78-80, 143-145, 155-157)									53245					
Сметная прибыль														
В том числе, справочно:									21278					
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 66494) (Поз. 237-241)									762					
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 1904) (Поз. 49, 187, 195-196)									11622					
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 24211) (Поз. 51-53, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-37, 108, 128-131, 54, 59, 64-70, 72-77, 107, 190-192, 132, 137-142, 146-147, 149-154, 193-194, 197, 201, 220, 227)									11784					
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 22661) (Поз. 198-200, 203-219, 221-226, 228-232)									53					
48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 111) (Поз. 233-236)									5693					
56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 10167) (Поз. 3-5, 8-10, 42-48, 50, 56-58, 61-63, 81-106, 109-127, 134-136, 158-186, 188-189)									2053					
61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 3366) (Поз. 25-27, 38-41, 78-80, 143-145, 155-157)														
Итого по акту:														
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ									96829				52,65	
Итого по разделу 2 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.									81819				40,01	
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.									58911				35,19	0,06
Итого по разделу 4 Демонтажные работы									2077				3,92	0,08
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.									118325				97,67	8,89
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.									18995				15,74	0,1
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.									4160				3,06	0,01
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы									311				0,41	
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.									128333				176,66	
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы									45679					
Итого									555439				425,31	9,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
В том числе														
Материалы										99775				
Машины и механизмы										7981				
ФОТ										174593				
Оборудование										126432				
Накладные расходы										96359				
Сменная прибыль										53245				
ВСЕГО по акту										555439	99 979,02	425,31	9,14	
НДС														
ВСЕГО по акту										655 418,02				

Принял:

Директор МУП "КОС" _____ Е.Н. Борисевич

Главный инженер МУП "КОС" _____ И.В. Леготин

И.о. главного инженера МУП "КОС" _____ Е.М. Фурман

Главный бухгалтер МУП "КОС" _____ Н.Н. Капинина

Зам. директора по экономике _____ Н.Б. Третьякова

И.о. главного энергетика МУП "КОС" _____ В.В. Лебедева

Начальник службы АСУ _____ П.М. Попевик

Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСИК МУП "КОС" _____ К.В. Шиферман



Сдал: ООО "СеверСтрой" _____ А.В. Белов
 Генеральный директор

Расценки проверены: СЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

СБ ПТО МУП «КОС»

СБ МУП "КОС" _____ КОВАЛЕВА Г.Г.