

| | | | |
|---------------|---|---|-----------|
| Инвестор - | Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС" | Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой" | Стройка - |
| Объект - | "МО город Норильск р-н Талнах Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Рудная, д.23, кор. 1 (подъезд №1) | | |
| Инвентарный № | ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск | | |

Р-Н Талнах, ул. Рудная, д.23 к.1 подъезд

| | |
|---------------|---------|
| Форма по ОКУД | Код |
| по ОКТО | 0322005 |
| по ОКТО | |
| по ОКТО | |

| | |
|--------------------------|--------------|
| Вид деятельности по ОКДП | Контракт |
| Номер | КОС-126/15 |
| Дата | 26.05.2015г. |
| Вид операции | |

АКТ
 ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 527. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с Договором подряда (субподряда):
 1 017 220 руб. без НДС в т.ч. по акту
 1 200 319,60 руб. с НДС в т.ч. по акту

| № пп | Обосно-вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | Т/з осн. раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего) | | |
|------|--------------|--------------|----------|------|-------------------------|----------|----------|-----------------------|----------|----------|-------------------------------|--------------------------|----|----|
| | | | | | Всего | Осн. З/п | Эк. Маш. | Всего | Осн. З/п | Эк. Маш. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ. Подполье

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--------------|----|----------|-------|-------|------|-------|----|----|---|------|------|
| 1 | ТЕРМ11-02-022-07 <small>Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О</small> | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевые соединениях диаметр основного прохода до 150 мм (МФ-5.2.1-Б-150, кл.Б) <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</small> | шт. | 1 | 182,9 | 70,73 | 74,67 | 2,97 | 183 | 71 | 75 | 3 | 7,21 | 0,2 |
| 2 | Цена поставщика | Преобразователь расхода электромагнитный с ВП, 3-8-570,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-150, кл.Б) <small>МДС35 п. 4.60 Трансформные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заводоупольные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); (ОЭП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КПЛДА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЭП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</small> | шт. | 1 | 43595,99 | | | | 43596 | | | | | |
| 3 | ТЕР16-02-007-06 <small>Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О</small> | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</small> | 1 соединение | 1 | 621,28 | 27,93 | 19,5 | | 621 | 28 | 20 | | 2,45 | 2,45 |
| 4 | ТСЦ-507-0988 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 150 мм <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</small> | шт. | -2 | 229,06 | | | | -458 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----------------------------|---|---|--------------|-------|----------|--------|--------|------|-------|----|----|----|--------------|------------|
| 5 | Цена поставщика | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-150мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заводские расходы, материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | комплект | 1 | 7481,9 | | | | 7482 | | | | | |
| 6 | ТЕРм11-02-022-07 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 150 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-150, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 1 шт. | 1 | 182,9 | 70,73 | 74,67 | 2,97 | 183 | 71 | 75 | 3 | 7,21 7,21 | 0,2 0,2 |
| 7 | Цена поставщика | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 3.8-570.0М3/4 (МФ-5.2.1-Б-Р-150, кл.Б) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заводские расходы, материалы ПЗ=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт | 1 | 44434,37 | | | | 44434 | | | | | |
| 8 | ТЕР16-02-007-06 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 1 соединение | 1 | 621,28 | 27,93 | 19,5 | | 621 | 28 | 20 | | 2,45 2,45 | |
| 9 | ТСЦ-507-0988 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -2 | 229,06 | | | | -458 | | | | | |
| 10 | Цена поставщика | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-150мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заводские расходы, материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | комплект | 1 | 7481,9 | | | | 7482 | | | | | |
| комплект термообразователей | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термообразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 100 шт. | 0,02 | 4792,02 | 723,98 | 584,46 | | 96 | 14 | 12 | | 65,4 1,31 | |
| 12 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | кг | -0,06 | 26,78 | | | | -2 | | | | | |
| 13 | ТСЦ-108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -2 | 17,63 | | | | -35 | | | | | |
| 14 | ТСЦ-301-3240 | Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -2 | 4,74 | | | | -9 | | | | | |
| 15 | ТСЦ-507-2630 | Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -2 | 10,01 | | | | -20 | | | | | |
| 16 | ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 1 шт. | 2 | 14,02 | 11,74 | | | 28 | 23 | | | 1,03 2,06 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---------------------------------|--|---|---------|----------|---------|--------|--------|---|------|------|-----|-----|--------------|---------------|
| 30 | Цена поставщика "Корунд-ДИ-001" | Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы. ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Запасовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - от электроснабжения. КИПиА инструментал. ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 2 | 3810,84 | 7622 | | | | | | | | |
| сброса | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 100 шт. | 0,02 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | 96 | 14 | 12 | | 65,4 1,31 | |
| 32 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | кг | -0,06 | 26,78 | | | | -2 | | | | | |
| 33 | ТСЦ-108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -2 | 17,63 | | | | 25 | | | | | |
| 34 | ТСЦ-302-1236 | Стоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -2 | 4,74 | | | | -9 | | | | | |
| 35 | ТСЦ-301-3240 | Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -2 | 10,01 | | | | -20 | | | | | |
| 36 | ТСЦ-507-2630 | Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | 2 | 38,21 | 8,77 | | | 76 | 18 | | | 0,84 1,68 | |
| 37 | ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 1 шт. | 0,02*100 | | | | | | | | | | |
| 38 | ТСЦ-302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -2 | 28,28 | | | | -57 | | | | | |
| 39 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | 2 | 29,42 | | | | 59 | | | | | |
| Трубопроводы, запорная арматура | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | ТЕР16-05-001-05 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду150мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 1 шт. | 4 | 734,71 | 70,16 | 25,87 | | 0,59 | 2939 | 281 | 103 | 2 | 6,72 26,88 |
| 41 | ТСЦ-507-0988 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -8 | 229,06 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--|--|--|--------------------------|---|--------------------------------|----------|---------|---------|-------|------|-----|-----|--------------------------------|----|
| 42 | ТСЦ-507-1005 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | | 8 | 267,52 | | | 2140 | | | | | |
| 43 | ТСЦ-301-3260 | Затворы гидравлические диаметром до 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | | 4 | 1533,57 | | | 6134 | | | | | |
| Трубопроводы | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | ТЕРР65-14-5 Пр. Микстров Краевюр.кр оп 12.11.10 №8237-О | Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сврке диаметром до 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | | 0,0907 (9,07/100) | 1316,53 | 1155,62 | 80,52 | 119 | 105 | 7 | | 117,8 10,68 | |
| 45 | ТЕРР16-02-004-06 Пр. Микстров Краевюр.кр оп 12.11.10 №8237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | | 0,16544 (0,353*8+13,72/100) | 27288,08 | 1262,91 | 637,22 | 9,66 | 4515 | 209 | 105 | 115,44 19,1 0,65 0,11 | |
| 46 | ТСЦ-302-3292 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | м | | -16,54 | 237,73 | | | -3932 | | | | | |
| 47 | ТСЦ-507-1994 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | | 8 | 152,67 | | | 1221 | | | | | |
| 48 | ТСЦ-103-0454 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | м | | 13,72 | 434,25 | | | 5958 | | | | | |
| 49 | ТЕРР65-23-1 Пр. Микстров Краевюр.кр оп 12.11.10 №8237-О | Слив и наполнение водой системы отопления без осмоса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 1000 м3 объема здания | | 8,7808 43904,5/1/1000 | 3,6 | 3,6 | 32 | 32 | | | | 0,41 3,6 | |
| 50 | ТЕРР16-07-005-03 Пр. Микстров Краевюр.кр оп 12.11.10 №8237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | | 0,16544 | 1035,47 | 67,08 | 44,91 | 171 | 11 | 7 | | 5,01 0,83 | |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | ТЕРР65-5-10 Пр. Микстров Краевюр.кр оп 12.11.10 №8237-О | Смена задвижек диаметром 150 мм(Применительно установка и снятие габаритного иммитатора.Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 100 шт. | | 0,02 | 98328,7 | 6201,36 | 1301,33 | 1967 | 124 | 26 | | 594 11,88 | |
| 52 | ТСЦ-302-1177 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | | -2 | 734,43 | | | -1469 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|-----------------|---|----|---|---------|---|---|---|--------|----|----|----|-------|------|
| 53 | Цена поставщика | | шт | 2 | 6335,83 | | | | 12672 | | | | | |
| | | | | | | | | | 308877 | | | | 175,1 | 1,19 |

Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ. Подполье

Раздел 2. Система Т1, Т2. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|-------------------------|-------|--------|-------|--|----|----|---|--|---------------|--|
| 54 | ТЕРр6-01-054-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О | Разборка поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклеивкой швов (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4, ЗМ=0,4 к расх., ЗПМ=0,4, МАТ=0 к расх., ТЗ=0,4, ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 100 м2 поверхности покрытия изоляция | 0,102294 10,2294/100 | 168,9 | 127,02 | 41,88 | | 17 | 13 | 4 | | 12,79 1,31 | |
| 55 | ТЕРр6-24-2 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной // б=85мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 100 м2 | 0,102294 | 182,6 | 182,6 | | | 19 | 19 | | | 19,1 1,95 | |

В укрытие

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---------------------------------------|------------------------|----------|--------|-------|------|----|---|---|--|---------------|------|
| 56 | ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (1.13.7.0П При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,028572 2,8572/100 | 345,66 | 71,56 | 16,55 | 0,11 | 10 | 2 | | | 5,84 0,17 | 0,01 |
| 57 | ТСЦ-113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | т | -0,0003 | 19552,05 | | | | -6 | | | | | |
| 58 | ТСЦ-101-4164 | Грунт водо-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | кг | 0,3 0,0003 *1000 | 24,87 | | | | 7 | | | | | |
| 59 | ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (за 2 раза) (1.13.7.0П При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2 слоя ГЗ=2 (ОЗП=2, ЗМ=2 к расх., ЗПМ=2 к расх., ТЗ=2, ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,028572 | 691,32 | 143,12 | 33,1 | 0,22 | 20 | 4 | 1 | | 11,68 0,33 | 0,02 |

Вне укрытия

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--------|------------------------|--------|-------|------|------|----|----|---|--|--------------|------|
| 60 | ТЕР13-06-003-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О | Очистка поверхности цветками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 1 м2 | 5,4067 | 8,83 | 8,83 | | | 48 | 48 | | | 0,9 4,87 | |
| 61 | ТЕР13-06-004-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О | Обеспыливание поверхности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 1 м2 | 5,4067 | 1,36 | 0,98 | 0,38 | | 7 | 5 | 2 | | 0,1 0,54 | |
| 62 | ТЕР13-07-001-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 100 м2 | 0,054067 5,4067/100 | 589,58 | 91,34 | 5,56 | 0,11 | 32 | 5 | | | 9,08 0,49 | 0,01 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|-------------------------|----------|--------|--------|-------|-------|-----|-----|----|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 63 | ТЕР13-03-002-15 прим. Пр Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О | Осрунтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-5777 (за 2 раза) (за 2 раза ТЭ=2; ОЭП=2; ЭМ=2; К раск.; ЗПМ=2; МАТ=2; К раск.; ТЭ=2; ТЭМ=2); 1;13;7;0П При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЭП=1;1; ТЭ=1;1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1;4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22;15; ЭМ=6;29; ЗПМ=22;15; МАТ=4;37 | 100 м2 | 0,054067 5,4067/100 | 467,97 | 108,31 | 41,36 | 0,22 | 25 | 6 | 2 | | 8,6 0,47 | 0,02 |
| 64 | ТЕР26-01-009-01 Пр Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 (Прил.26.2 При изоляции трубопроводов с наружной обшивкой и более сложное или obdobno на каждые 7 м прямой Угловое ОЭП=1;1; ТЭ=1;1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1;4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22;15; ЭМ=6;29; ЗПМ=22;15; МАТ=4;37 | 1 м3 | 0,8807 | 2565,72 | 232,86 | 133,05 | | 2260 | 205 | 117 | | 20,74 18,27 | |
| 65 | 101-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1;4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22;15; ЭМ=6;29; ЗПМ=22;15; МАТ=4;37 | Т | -0,0093 | 22235,7 | | | | -207 | | | | | |
| 66 | 101-1876 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1;4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22;15; ЭМ=6;29; ЗПМ=22;15; МАТ=4;37 | Т | -0,0233 | 24089,77 | | | | -561 | | | | | |
| 67 | 104-0077 | Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-ЛВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1;4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22;15; ЭМ=6;29; ЗПМ=22;15; МАТ=4;37 | 1000 м2 | -0,0019 | 23694,9 | | | | -45 | | | | | |
| 68 | 506-0878 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1;4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22;15; ЭМ=6;29; ЗПМ=22;15; МАТ=4;37 | кг | -0,6869 | 51,7 | | | | -36 | | | | | |
| 69 | 104-0009 | Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-100, толщиной 60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1;4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22;15; ЭМ=6;29; ЗПМ=22;15; МАТ=4;37 | м3 | -1,366 | 775,56 | | | | -1052 | | | | | |
| 70 | Протокол согласования | Миниматы МПТЭ 1-75 (2000х1000х120мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м3 | 1,366 | 7701,65 | | | | 10443 | | | | | |
| 71 | ТЕР26-01-054-01 Пр Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов (Прил.26.2 При изоляции трубопроводов с наружной обшивкой и более сложное или obdobno на каждые 7 м прямой Угловое ОЭП=1;1; ТЭ=1;1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1;4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22;15; ЭМ=6;29; ЗПМ=22;15; МАТ=4;37 | 100 м2 поверхности покрытия изоляция | 0,122077 12,2077/100 | 3308,49 | 349,32 | 104,69 | | 404 | 43 | 13 | | 35,18 4,29 | |
| 72 | ТСЦ-101-1794 | Бризол ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1;4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22;15; ЭМ=6;29; ЗПМ=22;15; МАТ=4;37 | 1000 м2 | -0,014 | 11281,37 | | | | -158 | | | | | |
| 73 | ТСЦ-101-1747 | Рубероид морозостойкий РПМ-300 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1;4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22;15; ЭМ=6;29; ЗПМ=22;15; МАТ=4;37 | м2 | 0,014+1000 | 15,72 | | | | 220 | | | | | |
| Итого по разделу 2 Система Т1, Т2. Окрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье. | | | | | | | | | 47031 | | | | 59,63 | |
| Раздел 3. Укрытие узла учета. По альбому КМ-АУТВР-1501. Подполье | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | ТЕР09-04-006-01 Пр Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О | Монтаж факелы (Опорная конструкция) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1;4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22;15; ЭМ=6;29; ЗПМ=22;15; МАТ=4;37 | 1 т конструкции | 0,06 | 1515,66 | 327,89 | 852,18 | 43,45 | 91 | 20 | 51 | 3 | 28,34 1,7 | 2,91 0,17 |
| 75 | ТСЦ-201-0778 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1;4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22;15; ЭМ=6;29; ЗПМ=22;15; МАТ=4;37 | т | 0,06 | 16264,84 | | | | 976 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|--------------|--------|----------|--------|--------|------|-------|----|----|----|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 85 | ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2, 1-Б-25, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 2 | 20,69 | 10,36 | | | 41 | 21 | | | 1,03 | 2,06 |
| 86 | Цена поставщика | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18 Ом/ч (МФ-5.2, 1-Б-25, кл Б) МДС35 п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п. 4.64 Завозимительные-складские расходы Оборудование ПЗ=1,2%; ОЭП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%; МДС35 п. 4.58 Стоимость пары и укладки; для электрооборудования; КПИД, инструмента ПЗ=1,015; ОЭП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены | шт | 2 | 15265,12 | | | | 30530 | | | | | |
| 87 | ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 соединение | 2 | 201,76 | 10,94 | | 6,83 | 404 | 22 | 14 | | 0,96 | 1,92 |
| 88 | ТСЦ-507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -4 | 77,07 | | | | -308 | | | | | |
| 89 | Цена поставщика | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-25мм МДС35 п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п. 4.64 Завозимительные-складские расходы; Мерцатель ПЗ=2%; ОЭП=2%; ЗМ=2%; к расч.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ГЗ=2%; ГЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены | комплект | 2 | 1005,52 | | | | 2011 | | | | | |
| Комплект термомпреобразователей | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термомпреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,02 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | 96 | 14 | 12 | | 65,4 | 1,31 |
| 91 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,06 | 26,78 | | | | -2 | | | | | |
| 92 | ТСЦ-108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт | -2 | 17,63 | | | | -35 | | | | | |
| 93 | ТСЦ-301-3240 | Коплачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 4,74 | | | | -9 | | | | | |
| 94 | ТСЦ-507-2630 | Пробы П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 10,01 | | | | -20 | | | | | |
| 95 | ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 2 | 14,02 | 11,74 | | | 28 | 23 | | | 1,03 | 2,06 |
| 96 | ТСЦ-509-2160 | Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,084 | 48,82 | | | | -4 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----------------------------|---|---|----------|----------|----------|--------|--------|---|------|----|----|----|--------------|----|
| 97 | Цена поставщика | Комплект термопреобразователей КТСП-Н Р100 L60, кл. В с гильзой и бобышкой ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Залоговые склады расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стопимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПЦа, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | комплект | 1 | 1938,08 | | | | 1938 | | | | | |
| обросные краны | | | | | | | | | | | | | | |
| 98 | ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,03 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | 144 | 22 | 18 | | 65,4 1,96 | |
| 99 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | кг | -0,09 | 26,78 | | | | -2 | | | | | |
| 100 | 108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | -3 | 17,63 | | | | -53 | | | | | |
| 101 | ТСЦ-302-1236 | Слоны стальные с муфтой и контражкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | 3 | 12,37 | | | | 37 | | | | | |
| 102 | 301-3240 | Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | -3 | 4,74 | | | | -14 | | | | | |
| 103 | 507-2630 | Пробки П-М2Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | -3 | 10,01 | | | | -30 | | | | | |
| 104 | ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентилялей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 1 шт. | 0,03*100 | 38,21 | 8,77 | | | 115 | 26 | | | 0,84 2,52 | |
| 105 | 302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | -3 | 28,28 | | | | -85 | | | | | |
| 106 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | 3 | 29,42 | | | | 88 | | | | | |
| краны шаровые под приварку | | | | | | | | | | | | | | |
| 107 | ТЕР16-05-001-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентилялей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (Применительно под приварку ф25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 152,92 | 15,35 | 5,85 | | 153 | 15 | 6 | | 1,47 1,47 | |
| 108 | 101-2575 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | т | -0,0011 | 31849,77 | | | | -35 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---------------------------------|--|--|--------------|---------|----------|-------|------|---|------|----|----|----|------|------|
| 109 | 507-0980 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | -2 | 44,7 | | | | -89 | | | | | |
| 110 | 509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 1000 шт. | -0,002 | 2573,05 | | | | -5 | | | | | |
| 111 | ТСЦ-302-1823 | Краны шаровые РИ25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | 1 | 777,1 | | | | 777 | | | | | |
| Трубопроводы, запорная арматура | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | ТЕР16-05-001-02 Пр.Министров Красноярск, пр. им.12.11.10 №237-0 | Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 219,26 | 15,35 | 7,92 | | 219 | 15 | 8 | | 1,47 | |
| 113 | 507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | -2 | 77,07 | | | | -154 | | | | | 1,47 |
| 114 | ТСЦ-507-1000 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | 2 | 89,82 | | | | 180 | | | | | |
| 115 | ТСЦ-301-3266 | Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | 1 | 941,94 | | | | 942 | | | | | |
| 116 | ТЕР16-02-007-01 Пр.Министров Красноярск, пр. им.12.11.10 №237-0 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 1 соединение | 1 | 201,76 | 10,94 | 6,83 | | 202 | 11 | 7 | | 0,96 | 0,96 |
| 117 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | т | -0,0008 | 31424,22 | | | | -25 | | | | | |
| 118 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | т | 0,0016 | 31424,22 | | | | 50 | | | | | |
| 119 | 509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 1000 шт. | -0,001 | 2573,05 | | | | -3 | | | | | |
| 120 | 509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 1000 шт. | 0,002 | 2573,05 | | | | 5 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--------------------|--|---|--------------|--------------------|----------|---------|--------|-------|------|----|----|----|--------------|------|
| 121 | 507-0983 | | шт. | -2 | 77,07 | | | | -154 | | | | | |
| 122 | ТСЦ-507-1000 | | шт. | 2 | 89,82 | | | | 180 | | | | | |
| переход сталь-медь | | | | | | | | | | | | | | |
| 123 | ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37 | 1 соединение | 0,5 | 201,76 | 10,94 | 6,83 | | 101 | 5 | 3 | | 0,96 0,48 | |
| 124 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37 | Т | -0,0004 | 31424,22 | | | | -13 | | | | | |
| 125 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37 | Т | 0,0008 0,0004*2 | 31424,22 | | | | 25 | | | | | |
| 126 | 507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 77,07 | | | | -77 | | | | | |
| 127 | ТСЦ-507-1000 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37 | шт. | 1 | 89,82 | | | | 90 | | | | | |
| 128 | 509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37 | 1000 шт. | -0,0005 | 2573,05 | | | | | | | | | |
| 129 | 509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37 | 1000 шт. | 0,001 0,0005*2 | 2573,05 | | | | 3 | | | | | |
| 130 | ТЕР12-01-105-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,001 0,1**/100 | 2348,62 | 1261,98 | 552,56 | 42,36 | | 2 | 1 | 1 | 114 0,11 | 3,59 |
| 131 | Цена поставщика | Труба медная Ду 54х1,5 ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заводительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, к расх.; ЗПМ=2%, МАТ=2%, к расх.); ТЗМ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | М | 0,1 | 2317,66 | | | | 232 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--------------|--|---|-----------------------|--------------------------------------|----------|---------|--------|------|------|----|----|----|---------------|--------------|
| 132 | Цена поставщика | Фланец медный Ду 54 (ИДС35 п. 4.64 Трансформаторные расходы: ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заполнительно-сплавные расходы: Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2%; к раск.: ЗПМ=2%; МАТ=2%; к раск.: ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | шт | | 1 | 1119,04 | | | 1119 | | | | | |
| 133 | 509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 шт. | -0,0005 | 2573,05 | | | | -1 | | | | | |
| Трубопроводы | | | | | | | | | | | | | | |
| 134 | ТЕР16-02-004-02 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м Трубопровода | 0,005 (0,055*2+0,07*2+0,25)/100 | 12233,21 | 809,12 | 353,46 | 3,42 | 61 | 4 | 2 | | 72,05 0,36 | 0,23 |
| 135 | 302-3293 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | -0,5 | 107,5 | | | | -54 | | | | | |
| 136 | ТСЦ-507-2283 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм (76х3,5- 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт | 2 | 26,44 | | | | 53 | | | | | |
| 137 | ТСЦ-507-2279 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт | 2 | 33,06 | | | | 66 | | | | | |
| 138 | ТСЦ-103-0373 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | 0,25 | 173,7 | | | | 43 | | | | | |
| 139 | ТЕР16-02-004-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м Трубопровода | 0,0303 (0,045*2+0,118*5+2,35)/100 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 331 | 21 | 9 | | 60,83 1,84 | 0,19 0,01 |
| 140 | 302-3288 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | -3,03 | 97,65 | | | | -296 | | | | | |
| 141 | ТСЦ-507-2277 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм(Применительно 57х3,5-32х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт | 2 | 25,12 | | | | 50 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--|--|--|-----------------------|------------------------------|----------|---------|--------|------|------|----|----|----|---------------|------|
| 142 | ТСЦ-507-1974 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм (90-57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | 25,4 | | | | 127 | | | | | |
| 143 | ТСЦ-103-0357 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | м | 2,35 | 136,2 | | | | 320 | | | | | |
| 144 | ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48-38-32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,00419 (0,0059+0,36)/100 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 46 | 3 | 1 | | 60,83 0,25 | 0,19 |
| 145 | 302-3288 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | м | -0,419 | 97,65 | | | | -41 | | | | | |
| 146 | ТСЦ-507-1971 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (применительно 90-32х3 0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | 1 | 17,85 | | | | 18 | | | | | |
| 147 | ТСЦ-103-0346 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | м | 0,36 | 80,92 | | | | 29 | | | | | |
| 148 | ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,005 | 329,84 | 67,08 | 44,91 | | 2 | | | | 5,01 0,03 | |
| 149 | ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,03449 0,00419+0,0303 | 171,78 | 67,08 | 44,91 | | 6 | 2 | 2 | | 5,01 0,17 | |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | ТЕРР65-5-8 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,02 | 42390,71 | 3215,52 | 330,5 | | 848 | 64 | 7 | | 308 6,16 | |
| 151* | 302-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-ч66р диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | -2 | 350,08 | | | | -700 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|----|---|--------|---|---|---|------|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 152 | Цена поставщика | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм ИДСЗ п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%); ИДСЗ п. 4.64 Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЗИ=2% к раск., ЗИМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | | 929,83 | | | | 1860 | | | | | |
| Итого по разделу 4 Система Т3.Т4. Узел учета ГВС. | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 5. Система В1. Узел учета ХВС. | | | | | | | | | | | | | | |
| Приборы и оборудование | | | | | | | | | | | | | | |

Приборы и оборудование

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------|--|----------|--------|--------|--|-------|----|---|--|------|------|
| 153 | ТЕРМ1-02-022-03 Пр. Микротекс Квазонор, кр от 12.11.10 №8237-0 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗИМ=22.15, МАТ=4.37 | 1 шт. | | 20,69 | 10,36 | | | 21 | 10 | | | 1,03 | 1,03 |
| 154 | Цена поставщика | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12- 18 Ом/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл Б) ИДСЗ п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%); ИДСЗ п. 4.64 Заготовительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2%, ОЗП=1,2%, ЗИ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДСЗ п. 4.58 Стоимость сырья и упаковки, - для электрооборудования, КПИДА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗИМ=1,015, МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | | 15265,12 | | | | 15265 | | | | | |
| 155 | ТЕР16-02-007-01 Пр. Микротекс Квазонор, кр от 12.11.10 №8237-0 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗИМ=22.15, МАТ=4.37 | 1 соединение | | 201,76 | 10,94 | 6,83 | | 202 | 11 | 7 | | 0,96 | 0,96 |
| 156 | ТСЦ-507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗИМ=22.15, МАТ=4.37 | шт | | 77,07 | | | | -154 | | | | | |
| 157 | Цена поставщика | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм ИДСЗ п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%); ИДСЗ п. 4.64 Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЗИМ=2% к раск., ЗИМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | комплект | | 1005,52 | | | | 1006 | | | | | |
| преобразователи избыточного давления | | | | | | | | | | | | | | |
| 158 | ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Микротекс Квазонор, кр от 12.11.10 №8237-0 | Большими, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗИМ=22.15, МАТ=4.37 | 100 шт. | | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | 48 | 7 | 6 | | 65,4 | 0,65 |
| 159 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗИМ=22.15, МАТ=4.37 | кг | | 26,78 | | | | -1 | | | | | |
| 160 | ТСЦ-108-0081 | Большими скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗИМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | | 17,63 | | | | -18 | | | | | |
| 161 | ТСЦ-302-1236 | Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗИМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | | 12,37 | | | | 12 | | | | | |
| Итого по разделу 5 Система В1. Узел учета ХВС. | | | | | | | | | | | | | | |
| 35,01 | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,01 | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--------------------------|---|---|---------|--------|---------|--------|--------|---|----|------|----|----|--------------|----|
| 162 | ТСЦ-301-3240 | Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37 | шт. | -1 | 4,74 | | | | | | | | | |
| 163 | ТСЦ-507-2630 | Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37 | шт. | -1 | 10,01 | | | | | | | | | |
| 164 | ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 38,21 | 8,77 | | | | 9 | | | 0,84 0,84 | |
| 165 | ТСЦ-302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15х18пл для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37 | шт. | -1 | 28,28 | | | | | | | | | |
| 166 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37 | шт. | 1 | 29,42 | | | | | 29 | | | | |
| 167 | ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 14,02 | 11,74 | | | | 14 | 12 | | 1,03 1,03 | |
| 168 | ТСЦ-509-2160 | Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37 | кг | -0,042 | 48,82 | | | | | | | | | |
| 169 | Цена поставщика | Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-Ди-001" ИДС35 п.4 60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4 64 Заводоупользовательские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%, ТЗ=1,2%, ТЗМ=1,2%); ИДС35 п.4 58 Стоимость ядры и упаковки - для электрооборудования, КИПЛА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 3810,84 | | | | | 3811 | | | | |
| сборса, воздухоотводчики | | | | | | | | | | | | | | |
| 170 | ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду=15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,02 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | | 96 | 14 | 12 | 65,4 1,31 | |
| 171 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37 | кг | -0,06 | 26,78 | | | | | | | | | |
| 172 | ТСЦ-108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37 | шт. | -2 | 17,63 | | | | | | | | | |
| 173 | ТСЦ-302-1236 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37 | шт. | 2 | 12,37 | | | | | 25 | | | | |
| 174 | ТСЦ-301-3240 | Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37 | шт. | -2 | 4,74 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--------------|--|---|--------------------|-----------------------------|----------|--------|--------|------|------|----|----|----|---------------|------|
| 186 | ТСЦ-507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | -2 | 77,07 | | | | -154 | | | | | |
| 187 | ТСЦ-507-1000 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | 2 | 89,82 | | | | 180 | | | | | |
| 188 | ТСЦ-301-3266 | Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | 1 | 941,94 | | | | 942 | | | | | |
| 189 | ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 1 соединение | 0,5 | 201,76 | 10,94 | 6,83 | | 101 | 5 | 3 | | 0,96 0,48 | |
| 190 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | Т | -0,0004 | 31424,22 | | | | -13 | | | | | |
| 191 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | Т | 0,0008 0,0004*2 | 31424,22 | | | | 25 | | | | | |
| 192 | 507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | -1 | 77,07 | | | | -77 | | | | | |
| 193 | ТСЦ-507-1000 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | 1 | 89,82 | | | | 90 | | | | | |
| 194 | ТСЦ-509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 1000 шт. | -0,0005 | 2573,05 | | | | -1 | | | | | |
| 195 | ТСЦ-509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 1000 шт. | 0,001 0,0005*2 | 2573,05 | | | | 3 | | | | | |
| Трубопроводы | | | | | | | | | | | | | | |
| 196 | ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,0259 (0,118*5+2,0)/100 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 283 | 18 | 8 | | 60,83 1,58 | 0,19 |
| 197 | 302-3288 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | м | -2,59 | 97,65 | | | | -253 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---------------------------------------|------------------------------|----------|---------|--------|------|-------|----|----|----|--------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 198 | ТСЦ-507-1974 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм (57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общество с ограниченной ответственностью "Индекс К" 2012 года ОГЛ=22.15. ЭИ=6.29. ЗИМ=22.15. МАТ=4.37 | шт. | | 26,4 | | | | 127 | | | | | |
| 199 | ТСЦ-103-0357 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общество с ограниченной ответственностью "Индекс К" 2012 года ОГЛ=22.15. ЭИ=6.29. ЗИМ=22.15. МАТ=4.37 | м | | 136,2 | | | | 272 | | | | | |
| 200 | ТЕР16-02-004-01 Пр Министров Красноярск опт 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоиспользования из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (38мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общество с ограниченной ответственностью "Индекс К" 2012 года ОГЛ=22.15. ЭИ=6.29. ЗИМ=22.15. МАТ=4.37 | 100 м трубопровода | 0,00818 (0,059*2+0,7)/100 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 89 | 6 | 2 | | 60,83 0,5 | 0,19 |
| 201 | 302-3288 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоиспользования диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общество с ограниченной ответственностью "Индекс К" 2012 года ОГЛ=22.15. ЭИ=6.29. ЗИМ=22.15. МАТ=4.37 | м | | -0,818 | | | | 97,65 | | | | -80 | |
| 202 | ТСЦ-507-1971 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (Применительно 32х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общество с ограниченной ответственностью "Индекс К" 2012 года ОГЛ=22.15. ЭИ=6.29. ЗИМ=22.15. МАТ=4.37 | шт. | | 17,85 | | | | | | | | 36 | |
| 203 | ТСЦ-103-0346 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общество с ограниченной ответственностью "Индекс К" 2012 года ОГЛ=22.15. ЭИ=6.29. ЗИМ=22.15. МАТ=4.37 | м | | 80,92 | | | | | | | | 57 | |
| 204 | ТЕР16-07-23-3 Пр Министров Красноярск опт 12.11.10 №237-О | Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общество с ограниченной ответственностью "Индекс К" 2012 года ОГЛ=22.15. ЭИ=6.29. ЗИМ=22.15. МАТ=4.37 | 1000 м ³ объема задания | 8,7808 43904,5/11000 | 1,84 | 1,84 | | | 16 | 16 | | | 0,21 1,84 | |
| 205 | ТЕР16-07-005-01 Пр Министров Красноярск опт 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общество с ограниченной ответственностью "Индекс К" 2012 года ОГЛ=22.15. ЭИ=6.29. ЗИМ=22.15. МАТ=4.37 | 100 м трубопровода | 0,03408 0,00818*-0,0259 | 177,78 | 67,08 | | | 44,91 | 6 | 2 | | 5,01 0,17 | |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора | | | | | | | | | | | | | | |
| 206 | ТЕР16-5-8 Пр Министров Красноярск опт 12.11.10 №237-О | Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно Установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общество с ограниченной ответственностью "Индекс К" 2012 года ОГЛ=22.15. ЭИ=6.29. ЗИМ=22.15. МАТ=4.37 | 100 шт. | 0,01 | 42390,71 | 3215,52 | 330,5 | | 424 | 32 | 3 | | 308 3,08 | |
| 207 | ТСЦ-302-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) 30чббр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общество с ограниченной ответственностью "Индекс К" 2012 года ОГЛ=22.15. ЭИ=6.29. ЗИМ=22.15. МАТ=4.37 | шт. | | -1 | 350,08 | | | | | | | -350 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|-----------------|---|----|---|--------|---|---|---|--------------|----|----|----|--------------|-------------|
| 208 | Цена поставщика | Габаритный имитатор для Мф. фланцевый, Ду-25мм (ИДС35 п. 4 60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, МАТ=6%), (ИДС35 п. 4 64 Завоупользовательско-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, к расх.: ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 929,83 | | | | 930 | | | | | |
| Итого по разделу 5 Система В1. Узел учета ХВС. | | | | | | | | | 62273 | | | | 39,44 | 0,04 |

Раздел 6. Демонтажные работы

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------------|--------------------|--------|--------|--------|-------|------------|---|---|--|--------------|-------------|
| 209 | ТЕРр65-3-13 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Снятие задежек диаметром до 100 мм(кран шаровый 65мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37 | 100 шт. арматуры | 0,01 | 944,09 | 934,89 | 9,2 | 3,72 | 9 | 9 | | | 95,3 0,95 | 0,25 |
| 210 | ТЕРр65-14-4 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,002 (0,2/100) | 762,14 | 640,59 | 59,84 | | 2 | 1 | | | 65,3 0,13 | |
| 211 | ТЕРр65-14-3 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,002 (0,2/100) | 477,35 | 427,72 | 23,98 | | 1 | 1 | | | 43,6 0,09 | |
| 212 | ТЕРр12-01-105-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Демонтаж - Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, Диаметр труб наружный 55 мм (ИДС37 п. 3 2 1 Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части. ОЗП=0,5, ЗМ=0,5 к расх., ЗПМ=0,5, МАТ=0 к расх., ТЗ=0,5, ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37 | 100 м | 0,008 (0,8/100) | 907,27 | 630,99 | 276,28 | 21,18 | 7 | 5 | 2 | | 57 0,46 | 1,8 0,01 |
| Итого по разделу 6 Демонтажные работы | | | | | | | | | 970 | | | | 1,97 | 0,01 |

Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|-------|--------------------|---------|--------|--------|-------|------|----|----|---|--------------|--------------|
| 213 | ТЕРм11-06-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Щиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 237,05 | 52,48 | 17,96 | 0,59 | 237 | 52 | 18 | 1 | 5,15 5,15 | 0,04 0,04 |
| 214 | Цена поставщика | Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ШМП-3-0 IP54 с монтажной платой (ИДС35 п. 4 60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, МАТ=6%), (ИДС35 п. 4 64 Завоупользовательско-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, к расх.: ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 5538,99 | | | | 5539 | | | | | |
| 215 | ТЕРм08-02-397-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37 | 100 м | 0,008 0,4*2/100 | 1599,08 | 115,77 | 329,12 | 53,64 | 13 | 1 | 3 | | 10,7 0,09 | 3,61 0,03 |
| 216 | ТСЦ-509-0064 | Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37 | м | 0,8 0,4*2 | 71,04 | | | | 57 | | | | | |
| 217 | ТЕРм11-03-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37 | 1 шт. | 7 5+1+1 | 7,44 | 5,93 | | | 52 | 42 | | | 0,52 3,64 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|--------|----------|----------|---------|---------|--------|-------|----|----|----|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 218 | Цена поставщика | Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП ИДС35 п. 4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6%, ОЗТ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%! ОЗТ=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%! ИДС35 п. 4.58 Стопимость тары и упаковки - для электрооборудования КИПЛА инструмента ПЗ=1,015 (ОЗТ=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 18488,01 | | | | 18488 | | | | 1,03 | |
| 219 | ТЕРМО8-02-411-04 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37 | 1 ввод | 3 | 43,45 | 11,14 | | | 130 | 33 | | | 1,03 | |
| 220 | ТСЦ-509-0090 | Перекрышки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | -3 | 7,24 | | | | -22 | | | | | |
| 221 | цена поставщика | Сальники ввертные (РГ-25 ПР54) ИДС35 п. 4.60 Транспортыне расходы ПЗ=1,06 (ОЗТ=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); ОЗТ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%! ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗТ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%!) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт. | 3 | 61,63 | | | | 185 | | | | | |
| 222 | ТЕРМО8-02-411-05 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37 | 1 ввод | 2 | 43,45 | 11,14 | | | 87 | 22 | | | 1,03 | 2,06 |
| 223 | ТСЦ-509-0090 | Перекрышки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | -2 | 7,24 | | | | -14 | | | | | |
| 224 | цена поставщика | Сальники ввертные (РГ-29 ПР54) ИДС35 п. 4.60 Транспортыне расходы ПЗ=1,06 (ОЗТ=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗТ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%!) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 63,79 | | | | 64 | | | | | |
| 225 | цена поставщика | Сальники ввертные (РГ-42 ПР54) ИДС35 п. 4.60 Транспортыне расходы ПЗ=1,06 (ОЗТ=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗТ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%!) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 131,91 | | | | 132 | | | | | |
| 226 | ТЕРМО8-03-575-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37 | 1 шт. | 2 | 13,49 | 12,77 | | | 27 | 26 | | | 1,12 | 2,24 |
| 227 | цена поставщика | Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А 10А ИДС35 п. 4.60 Транспортыне расходы ПЗ=1,06 (ОЗТ=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗТ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%!) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 2 | 232,46 | | | | 465 | | | | | |
| 228 | ТЕРМО8-02-152-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37 | 1 т | 0,00178 | 33088,92 | 1118,07 | 1254,6 | 31,35 | 59 | 2 | | | 101 | 2,11 |
| 229 | ТЕРМО8-02-407-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Труба стальная по установочным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37 | 100 м | 0,02 | 4052,39 | 449,03 | 1604,09 | 410,14 | 81 | 9 | 32 | 8 | 41,5 | 27,6 |
| | | | | (+1)/100 | | | | | | | | | 0,83 | 0,55 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|--|---|-------|---------------------|---------|--------|--------|--------|-----|----|-----|----|--------------|--------------|
| 230 | ТСЦ-103-0351 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | М | 1,03 1*1,03 | 102,3 | | | | 105 | | | | | |
| 231 | ТСЦ-103-0351 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | М | 1,03 1*1,03 | 102,3 | | | | 105 | | | | | |
| 232 | ТЕРм08-02-411-01 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Рукава металлические наружные диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,03 3/100 | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27 | 205 | 11 | 9 | | 34,7 1,04 | 0,22 0,01 |
| 233 | цена поставщика | Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | М | 3,09 3*1,03 | 91,85 | | | | 284 | | | | | |
| 234 | ТЕРм08-02-411-01 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Рукава металлические наружные диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,03 3/100 | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27 | 205 | 11 | 9 | | 34,7 1,04 | 0,22 0,01 |
| 235 | цена поставщика | Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | М | 3,09 3*1,03 | 51,95 | | | | 161 | | | | | |
| 236 | ТЕРм08-02-409-01 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,17 17/100 | 4104,85 | 257,52 | 769,47 | 236,42 | 698 | 44 | 131 | 40 | 23,8 4,05 | 15,91 2,7 |
| 237 | цена поставщика | ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | М | 17,51 0.17*103 | 16,6 | | | | 291 | | | | | |
| 238 | ТЕРм08-02-412-01 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара+питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,21 (15+6)/100 | 1098,2 | 60,7 | 4,54 | 0,15 | 231 | 13 | 1 | | 5,61 1,18 | 0,01 |
| 239 | ТЕРм08-02-412-02 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,06 (1+2+3)/100 | 1116,17 | 72,93 | 9,07 | 0,3 | 67 | 4 | 1 | | 6,74 0,4 | 0,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|--|---|------------|----------------------------|---------|--------|--------|------|------|-----|----|----|---------------|--------------|
| 240 | ТЕРМ08-02-405-01 Пр. Министров Краевое ФР от 12.11.10 №237-О | Провод по установленным стальным конструкциям и панелями сечением до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 100 м | 0.062 (1.2+2*3)/100 | 2353.1 | 414.41 | 293.18 | 3.72 | 146 | 26 | 18 | | 36.3 2.37 | 0.25 0.02 |
| 241 | ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Министров Краевое ФР от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 100 м | 0.44 (4+40)/100 | 381.34 | 24.78 | 4.54 | 0.15 | 168 | 11 | 2 | | 2.29 1.01 | 0.01 |
| 242 | ТЕРМ11-06-002-02 Пр. Министров Краевое ФР от 12.11.10 №237-О | Электрические проводки в щитах и пультях малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 100 м | 0.323 (1.4+3+16)/100 | 170.84 | 158.1 | | | 55 | 51 | | | 12.4 4.01 | |
| 243 | Цена поставщика | Провод силовой ПВ 1х0.75 (МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%, ОЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%, ЗМ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м | 1.236 (1.2)*1.03 | 6.47 | | | | 8 | | | | | |
| 244 | Цена поставщика | Кабель силовой ВВГнг 3х1.5 (МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%, ЗМ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м | 11.22 (11)*1.02 | 40.38 | | | | 453 | | | | | |
| 245 | Цена поставщика | Кабель витая пара экранированная FTP 2Pn 24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%, ОЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%, ЗМ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м | 65.28 (6+40+16)/1.02 | 40.55 | | | | 2647 | | | | | |
| 246 | Цена поставщика | Кабель витая пара UTP 2х24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%, ЗМ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м | 33.966 (15+4+14.3)*1.02 | 38.38 | | | | 1304 | | | | | |
| 247 | ТЕРМ08-03-545-01 Пр. Министров Краевое ФР от 12.11.10 №237-О | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 1 шт. | 5 | 250.6 | 35.81 | 3.44 | | 1253 | 179 | 17 | | 3.31 16.55 | |
| 248 | Цена поставщика | Коробка распаячная ОП 85Х85Х40 ПР54 (МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%, ЗМ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 5 | 51.9 | | | | 260 | | | | | |
| 249 | ТЕРМ11-08-001-03 Пр. Министров Краевое ФР от 12.11.10 №237-О | Присоединения к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обжимиванием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 100 кондов | 0.75 (123+44)/100 | 183.66 | 120.92 | | | 138 | 91 | | | 10.3 7.73 | |
| 250 | ТЕРМ08-03-574-01 Пр. Министров Краевое ФР от 12.11.10 №237-О | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 100 жил | 0.28 (28)/100 | 5205.82 | 191.52 | 4.54 | 0.15 | 1458 | 54 | 1 | | 16.8 4.7 | 0.01 |
| Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. | | | | | 102466 | | | | | | | | 82.84 | 4.53 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|--|------------|--------------------|---------|--------|--------|------|------|-----|----|----|--------------|--------------|
| Раздел 8. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. | | | | | | | | | | | | | | |
| 251 | ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Рукава металлические наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37 | 100 м | 0,27 (27)/100 | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27 | 1842 | 101 | 83 | 1 | 34,7 9,37 | 0,22 0,06 |
| 252 | цена поставщика | Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заводительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м | 27,81 0,27*103 | 91,85 | | | | 2554 | | | | | |
| 253 | ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Рукава металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37 | 100 м | 0,12 (12)/100 | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27 | 819 | 45 | 37 | | 34,7 4,16 | 0,22 0,03 |
| 254 | цена поставщика | Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заводительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м | 12,36 0,12*103 | 51,95 | | | | 642 | | | | | |
| 255 | ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Рукава металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д12мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37 | 100 м | 0,28 (28)/100 | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27 | 1911 | 105 | 86 | 1 | 34,7 9,72 | 0,22 0,06 |
| 256 | цена поставщика | Рукава металлические диаметром 12 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заводительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м | 28,84 0,28*103 | 38,66 | | | | 1115 | | | | | |
| 257 | ТЕРм08-03-545-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 250,6 | 35,81 | 3,44 | | 251 | 36 | 3 | | 3,31 3,31 | |
| 258 | Цена поставщика | Коробка распаячная ол 125х125х70 IP54 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заводительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 180,56 | | | | 181 | | | | | |
| 259 | ТЕРм11-08-001-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37 | 100 концов | 0,48 (44+4)/100 | 183,66 | 120,92 | | | 88 | 58 | | | 10,3 4,94 | |
| Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 9. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. | | | | | | | | | | | | | | |
| 260 | ТЕРм08-02-412-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37 | 100 м | 0,12 | 1116,17 | 72,93 | 9,07 | 0,3 | 134 | 9 | 1 | | 6,74 0,81 | 0,02 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---------------|---------------------------------|----------|--------|-------|------|------|----|----|----|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 261 | Цена поставщика | Кабель силовой ВВГнг-Эк1,5 (МДС35 п.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗПТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗПТ=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | М | 12,24 0,12+102 | 40,38 | | | | 494 | | | | | |
| 262 | ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (втяга пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 М | 0,55 (34+21)/100 | 1098,2 | 60,7 | 4,54 | 0,15 | 604 | 33 | 2 | | 5,61 3,09 | 0,01 0,01 |
| 263 | ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 М | 1,89 (27+162)/100 | 381,34 | 24,78 | 4,54 | 0,15 | 721 | 47 | 9 | | 2,29 4,33 | 0,01 0,02 |
| 264 | Цена поставщика | Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗПТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗПТ=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | М | 186,66 (21+162)/1,02 | 40,55 | | | | 7569 | | | | | |
| 265 | Цена поставщика | Кабель Витая пара УТР 2Х24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗПТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗПТ=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | М | 62,22 (34+27)/1,02 | 38,38 | | | | 2388 | | | | | |
| Итого по разделу 9 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 10. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении. | | | | | | | | | | | | | | |
| 266 | ТЕР13-03-002-04 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (1.13.7 ОП) При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗПТ=1,7; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 М2 | 0,012423 (0,6964+0,5459)/100 | 345,66 | 71,56 | 16,55 | 0,11 | 4 | 1 | | | 5,94 0,07 | 0,01 |
| 267 | 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | Т | -0,0001 | 19552,05 | | | | -2 | | | | | |
| 268 | ТСЦ-101-4164 | Грунт водо-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | 0,1 0,0001+1000 | 24,87 | | | | 2 | | | | | |
| 269 | ТЕР13-03-002-04 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (1.13.7 ОП) При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗПТ=1,7; ТЗ=1,1) 2. Слой ПЗ=2; ОЗПТ=2; ЗМ=2; к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2; к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 М2 | 0,012423 | 691,32 | 143,12 | 33,1 | 0,22 | 9 | 2 | | | 11,68 0,15 | 0,02 |
| Итого по разделу 10 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении. | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 11. Узел учета. Пусконаладочные работы. | | | | | | | | | | | | | | |
| 270 | ТЕРп01-11-013-01 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗПТ=22,15 | 1 токочрепник | 1 | 22,1 | 22,1 | | | 22 | 22 | | | 1,5 1,5 | |
| Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы. | | | | | | | | | | | | | | |
| 292 | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,35 | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|--|---|-----------|------------------|---------|---------|---|---|--------|------|----|----|-------------|----|
| 271 | ТЕРп01-11-028-01 Пр. Министров Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15 | 1 линия | 1 | 5,89 | 5,89 | | | 6 | 6 | | | 0,4 0,4 | 15 |
| 272 | ТЕРп01-11-011-01 Пр. Министров Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15 | 100 точек | 0,02 | 235,68 | 235,68 | | | 5 | 5 | | | 16 0,32 | |
| 273 | ТЕРп02-01-002-03 Пр. Министров Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15 | 1 система | 1 | 1447,13 | 1447,13 | | | 1447 | 1447 | | | 85 85 | |
| 274 | ТЕРп02-01-002-04 Пр. Министров Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (12 приборов и датчиков + 5 дискретных + 1 реверс) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15 | 1 канал | 8 (12+5+1+10) | 141,31 | 141,31 | | | 1130 | 1130 | | | 8,3 66,4 | |
| Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы. | | | | | | | | | 128333 | | | | 176,66 | |

Раздел 12. Узел учета проектные работы

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--|-----------------------------------|---|---------|---------|--|--|-------|------|--|--|--|--|
| 275 | СБЦ9-5-7-4 | Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количественно баллов 7, часть проектной документации ТО (Таб 1 КИ1 Проектирование АСУТП заключается в привязке ранее разработанной АСПП к условиям конкретного объекта управления: от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137, ОЗП=0,137, ЭМ=0,137 к раск., ЗПМ=0,137 к раск.; ТЗ=0,137, ТЗМ=0,137); 2,3,5 Тч При одностайной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8(ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к раск., ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); Складная РД ПЗ=0,5(ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к раск., ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к строительной базовой цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27,19 | разработка проектной документации | 1 | 1680,17 | 1680,17 | | | 1680 | 1680 | | | | |
| Итого по разделу 12 Узел учета проектные работы | | | | | | | | | 45679 | | | | | |

ИТОГИ ПО АКТУ:

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|-------|------|----|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | 312299 | 7877 | 1497 | 65 | 488,06 | 4,52 | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам | 315978 | 10459 | 2594 | 95 | 715,05 | 6,63 | | | | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | |
| МДС35 пр.1 т.1 п.3. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 40-43, 45-48, 50, 25-27, 37-39, 54, 64-69, 71-73, 56-63, 74-75, 84, 76-81, 87-88, 107-129, 133-149, 104-106, 155-156, 179-203, 205, 164-166, 176-178, 266-269) | 861 | 598 | 263 | 3 | 55,489 | 0,1995 | | | | | | | | |
| МДС35 пр.1 т.3 п.2. _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 44, 49, 51-52, 55, 150-151, 204, 206-207, 209-211) | 68 | 60 | 6 | | 6,054 | | | | | | | | | |
| МДС35 пр.1 т.2 п.2. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 85, 90-96, 98-103, 130, 153, 158-163, 167-168, 170-175, 212-213, 217, 242, 249, 215-216, 219-220, 222-228, 226, 228-232, 234, 236, 238-241, 247, 250-251, 253, 255, 257, 259-260, 262-263) | 761 | 516 | 246 | 20 | 47,439 | 1,3825 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------|---------------------|----|----|---------------|-------------|
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 16315 | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | 242241 | | | | | |
| Оборудование | | | | | | | | | 167644 | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 158843 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 85657 | | | | | |
| ВСЕГО по акту | | | | | | | | | 1 017 220 | | | | 715,05 | 6,63 |
| НДС | | | | | | | | | | 183 099,60 | | | | |
| ВСЕГО по акту | | | | | | | | | | 1 200 319,60 | | | | |

Принял:

Директор МУП "КОС" _____ Е.Н. Борисевич

И.о. Главного инженера МУП "КОС" _____ Е.М. Фурман

Главный бухгалтер МУП "КОС" _____ Н.Н. Калинина

Зам. директора по экономике _____ Н.Б. Третьякова

И.о. Главного энергетика МУП "КОС" _____ В.В. Лебедева

Начальник Службы АСУ _____ П.М. Полевик

Инженер 1кат. службы ЭРНС ТЭСик МУП "КОС" _____ К.Н. Мишустин

И.о. Начальника ПТО МУП "КОС" _____ А.А. Алёхин

Инженер БЗЗиС ПТО МУП "КОС" _____



Сдал: ООО "СеверСтрой" _____ А.В. Белов

Генеральный директор

Расценки проверены:
СБ МУП "КОС" _____

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
СМЕТНОЕ БЮРО ПТО МУП «КОС»
И. Г. КАЧАЕВА