

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"  
 Стройка -

Объект - "МО город Норильск р-н Центральный Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Советская, д.4  
 Инвентарный № \_\_\_\_\_

ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск *Р.Н. Александрович, ул. Советская, д.4 МКД*

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	

Вид деятельности по ОКДП

Номер	КОС-126/15
Дата	26.05.2015г.

Договор подряда (контракт)

Вид операции

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

АКТ

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	31.08.2017	с 15.08.2017 по 31.08.2017

Смета № АУТВР -387. Работы по разработке проектно-сметной Документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с Договором подряда (субподряда):  
 533 891 руб. без НДС в т.ч. по акту 533 891 руб. без НДС  
 629 991,38 руб. с НДС в т.ч. по акту 629 991,38 руб. с НДС

Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	Осн. З/л	В том числе	Всего	Осн. З/л		
1	ТЕРМ11-02-022-05 <small>Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №337-О</small>	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемый на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-80, кл.В) <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(страховочный) ! Общеправительное строительство: Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</small>	шт.	1	110,88	41,45	33,05	111	41	33	4,12
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 1.2-180, ОмЗч (МФ-5.2.1-Б-80, кл.В) <small>МДС35 п. 4 60 Трансформаторные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%) МДС35 п. 4 64 Заготовительные-сварочные расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗИ=1,2%, МАТ=1,2%) МДС35 п. 4 58 Стоимость труда и услуги - для электрооборудования: КИП/Д. Инвентаризация ПЗ=1,015; (ОЗП=1,015; ЗИ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(страховочный) 4 Текущие цены</small>	шт.	1	24585,35			24585			
3	ТЕР16-02-007-03 <small>Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №337-О</small>	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(страховочный) ! Общеправительное строительство: Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</small>	1 соединение	1	284,91	16,64	10,18	285	17	10	1,46
4	ТСЦ-507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(страховочный) ! Общеправительное строительство: Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</small>	шт.	-2	111,46			-223			
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №З ДУ-80мм <small>МДС35 п. 4 60 Трансформаторные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%) МДС35 п. 4 64 Заготовительные-сварочные расходы, материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗИ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(страховочный) 4 Текущие цены</small>	комплект	1	2670,56			2671			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
6	ТЕРМ11-02-022-05 Пр. Минстроев Красноярск №р от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2, 1-Б-Р-80, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	110,88	41,45	33,05		111	41	33		4,12 4,12		
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 1.2-180.0M3/ч (МФ-5.2, 1-Б-Р-80, кл.Б) (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заводоупольно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58 Стоимости, тары и упаковки - Для электрооборудования, КИП,А, инструментов ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	25423,73				25424						
8	ТЕР16-02-007-03 Пр. Минстроев Красноярск №р от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединение	1	284,91	16,64	10,18		285	17	10		1,46 1,46		
9	ТСЦ-507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	111,46				-223						
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-80мм (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заводоупольно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%; ЗПМ=2% к раск... ПЗ=2%; ЗПМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	комплект	1	2670,56				2671						
комплект термообразователей															
11	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстроев Красноярск №р от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термообразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31		
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2						
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35						
14	ТСЦ-301-3240	Колпачики-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9						
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20						
16	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минстроев Красноярск №р от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06		
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82				-4						
18	Цена поставщика	Комплект термообразователей КТСП-НСХ Р100 L80, кл. В с пильзой и бобышкой (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заводоупольно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58 Стоимости, тары и упаковки - Для электрооборудования, КИП,А, инструментов ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	ТЕРМ12-10-001-01 <small>Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О</small>	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4	
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2				1,31	
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки сквозные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35					
22	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	12,37				25					
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9					
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20					
<b>БЕЗ ДЕМОНТЕРНОЙ ТРУБКИ</b>														
25	ТЕР24-01-033-01 <small>Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О</small>	Установка вентилялей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84	1,68
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15х18г для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	28,28				-57					
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровый муфтовый 11БЗ7П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	29,42				59					
28	ТЕРМ11-02-001-01 <small>Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О</small>	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03	2,06
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82				-4					
30	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" МДС35 п. 4.60 Трансформеры расходы ПЗ-6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п. 4.64 Заводействительные-сладкие расходы, Оборудование ПЗ=1,2%; ОЭГ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%; МДС35 п. 4.58 Стойкость пары и углекисл. для электрооборудования: КПГА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЭГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Торговые цены	шт.	2	3810,84				7622					
<b>Сборные краны</b>														
31	ТЕРМ12-10-001-01 <small>Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О</small>	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые ДУ-20 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,05	4792,02	723,98	594,46		240	36	30		65,4	3,27
32	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,15	26,78				-4					
33	ТСЦ-108-0081	Бобышки сквозные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-5	17,63				-88					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	12,37									
35	ТСЦ-302-1237	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	3	14,82									
36	ТСЦ-301-3240	Коплячки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-5	4,74									
37	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-5	10,01									
38	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министр Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	5	38,21	8,77			191	44			0,84 4,2	
39	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-5	28,28				-141					
40	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	29,42				59					
41	ТСЦ-302-1832	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	3	46,24				139					
краны шаровые под приварку														
42	ТЕР16-07-003-05 Пр. Министр Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 врезка	1	200,6	50,84	8,87		201	51	9		4,46 4,46	
43	ТСЦ-103-0053	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,4	79,28				-32					
44	ТСЦ-302-1138	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	105,72				-106					
45	ТСЦ-302-1825	Краны шаровые PN25 VALLOMAX под приварку диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	1129,08				1129					
Трубопроводы, запорная арматура														
46	ТЕР16-02-007-03 Пр. Министр Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	284,91	16,64	10,18		285	17	10		1,46 1,46	
47	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т	-0,0008	31424,22				-25					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	Т	0,0016	37424,22					50			65,3	
49	ТСЦ-507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, Давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), Диаметр 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	111,46				-223					
50	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, Давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), Диаметр 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	134,65				269					
51	ТСЦ-509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, Диаметр 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1000 шт.	-0,001	5000,27				-5					
52	ТСЦ-509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, Диаметр 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1000 шт.	0,002	5000,27				10					
<b>Трубопроводы</b>														
53	ТЕР16-02-004-04 Пр. Мынсторов Кванчор-рр от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в заданных и сооруженных на сварке Диаметр до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,022	762,14	640,59	59,84		17	14	1		65,3	1,44
54	ТЕР16-02-004-04 Пр. Мынсторов Кванчор-рр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,01392	16837,05	895,59	498,67	5,5	234	12	7		79,75	0,37
55	ТСЦ-302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	-1,392	147,31				-205					0,01
56	ТСЦ-507-2294	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) Диаметр условного прохода 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-89х6 мм/108х4,5-89х4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	4	48,42				194					
57	ТСЦ-507-1983	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), Диаметр условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм/4,5мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	77,08				154					
58	ТСЦ-103-0402	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	0,6	296,65				178					
59	ТЕР16-02-004-03 Пр. Мынсторов Кванчор-рр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,01568	13562,43	895,59	498,67	5,5	213	14	8		79,75	0,37
60	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	-1,568	116,8				-183					0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	ТСЦ-507-1980	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм // 89x4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	шт.	1	52,42				52					
62	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	м	1,38	243,93				337					
63	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,024	10937,16	683,12	289,92	2,82	262	16	7		60,83 1,46	0,19
64	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	м	-2,4	97,65				-234					
65	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	м	2,4	136,2				327					
66	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм//48-38-32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00374	10937,16	683,12	289,92	2,82	41	3	1		60,83 0,23	0,19
67	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	м	-0,374	97,65				-37					
68	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм//48x3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	шт.	1	25,4				25					
69	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	м	0,28	136,2				38					
70	ТЕРp65-23-1 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмостра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	22,481	3,6	3,6			81	81			0,41 9,22	
71	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0296	329,84	67,08	44,91		10	2	1		5,01 0,15	
72	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,02774	171,78	67,08	44,91		5	2	1		5,01 0,14	

Установка и демонтаж габаритного имитатора

73	ТЕР66-5-9 Пр. Министров Краевое мр от 12.11.10 №237-О	3	Смена задвижек диаметром 100 мм (Применительно установка и снятие габаритного иммитатораДемонтаж- Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	4	100 шт.	5	0.02	6	67394.44	7	4405.68	8	867.55	9		10	1359	11	88	12	17	13		14	422	15	8.44
74	ТСЦ-302-1176		Задвижки параллельные фланцевые с выдвинным Шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) Зачебр диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37		шт.		-2		553.19																		
75	Цена поставщика		Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-80мм МДСЗ п. 4.60 Гранспортные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДСЗ п. 4.64 Завозительные-свадьские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%, ЗМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены		шт		2		3038.17																		
Дополнительные работы																											
76	ТЕР16-07-003-05 Пр. Министров Краевое мр от 12.11.10 №237-О		Врезка в действующее внутреннее сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37		1 врезка		1		200.6		50.84		8.87														
77	ТСЦ-103-0053		Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой одннкованные обыкновенные, Диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3.5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37		м		-0.4		79.28																		
78	ТСЦ-302-1138		Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37		шт.		-1		105.72																		
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета Т3																											
Раздел 2. Система Т3. Узел учета ГВС.																											
Приборы и оборудование																											
79	ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Министров Краевое мр от 12.11.10 №237-О		Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2, 1-Б-32, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37		1 шт		1		20.69		10.36																
80	Цена поставщика		Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0.12- 18.0м3/ч (МФ-5.2, 1-Б-32, кл Б) МДСЗ п. 4.60 Транспортиные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДСЗ п. 4.64 Завозительные-свадьские расходы. Оборудование ПЗ=1.2% (ОЭП=1.2%, ЗМ=1.2%, МАТ=1.2%), МДСЗ п. 4.68 Стоимость плавя и укладки. Для электрооборудования КИПЛА используем ПЗ=1.015 (ОЭП=1.015, ЗМ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены		шт		1		15929.3																		
81	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Краевое мр от 12.11.10 №237-О		Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37		1 соединение		1		201.76		10.94		6.83														
82	ТСЦ-507-0983		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп1, давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37		шт.		-2		77.07																		
83	Цена поставщика		Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм МДСЗ п. 4.60 Гранспортные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДСЗ п. 4.64 Завозительные-свадьские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%, ЗМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены		комплект		1		1254.19																		
Страница 7																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	комплект преобразователей													
84	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
85	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0,03	26,78				-1					
86	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	17,63				-18					
87	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	4,74				-5					
88	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	10,01				-10					
89	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12			1,03 1,03	
90	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0,042	48,82				-2					
91	Цена поставщика	Термопреобразователь ТСП-НСХ Р1100 L60, кл. В с гильзой и бобышкой ИДСЗп. л. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%. (ОЗП=6%. ЭМ=6%. МАТ=6%) ИДСЗп. л. 4.64. Заготовительные-составные расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%. ЭМ=1,2%. МАТ=1,2%) ИДСЗп. л. 4.58. Стоиимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПГА. инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015. ЭМ=1,015. МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	729,5				730					
	сбросные краны													
92	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0,04	4792,02	723,98	594,46		192	29	24		65,4 2,62	
93	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0,12	26,78				-3					
94	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-4	17,63				-71					
95	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	12,37				25					
96	ТСЦ-302-1237	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	14,82				30					
97	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-4	4,74				-19					
98	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-4	10,01				-40					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
99	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	4	38.21	8.77			153	35			0.84	
100	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч 18ч для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-4	28.28				-113				3.36	
101	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11БЭ27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	29.42				59					
102	ТСЦ-302-1832	Кран шаровой муфтовый 11БЭ27П1, диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	46.24				92					
103	ТЕР16-05-001-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (применительно под приварку) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	219.26	15.35	7.92		219	15	8		1.47	1.47
104	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	1000 шт.	-0.002	2573.05				-5					
105	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	т	-0.0011	31424.22				-35					
106	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3п3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	77.07				-154					
107	ТСЦ-302-1825	Краны шаровые РN25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	1129.08				1129					
108	ТЕР85-14-3 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0.01	477.35	427.72	23.98		5				43.6	
109	ТЕР16-02-004-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0.00375	12233.21	809.12	353.46	3.42	46		3		0.44	
110	302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с пильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	м	-0.375	107.5				-40				72.05	0.23

Трубопроводы, запорная арматура

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111	ТСЦ-507-2279	3 Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 65x50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x3,5-57x3 мм/76x3,5-57x3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	33,06				33					
112	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 65x32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x3,5-38x2,5 мм // 76x3,5-38x3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	26,44				26					
113	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	0,25	173,7				43					
114	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00045	10937,16	683,12	289,92	2,82	5				60,83 0,03	0,19
115	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,045	97,65				-4					
116	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм/57x3,0-38x3,0 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	25,12				25					
117	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 48-38-32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00035	10937,16	683,12	289,92	2,82	38	2	1		60,83 0,21	0,19
118	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,35	97,65				-34					
119	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	0,35	102,3				36					
120	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,000375	329,84	67,08	44,91	44,91	1				5,01 0,02	
121	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,000395	171,78	67,08	44,91	44,91	1	1			5,01 0,02	
Установка и монтаж табаритного имитатора														

122	ТЕР65-5-8 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм установка и снятие габаритного имитатора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	4	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5	424	32	3	308	3,08
123	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кг/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	360,08				-350				
124	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ фланцевый, Ду-32мм (ИДС35 п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЭТ=6%, ЗИМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заводоупольнительно-опладевые расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭТ=2%, ЗИМ=2%, ЗПИМ=2%, МАТ=2% к расч.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	1232,57				1233				
Дополнительные работы													
125	ТЕР16-07-003-05 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	1	врезка	1	200,6	50,84	8,87	201	51	9	4,46	4,46
126	ТСЦ-103-0053	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	м		-0,4	79,28			-32				
127	ТСЦ-302-1138	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметр 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.		-1	105,72			-106				
128	ТСЦ-302-4825	Краны шаровые РН25 VALLOMAX под приварку диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.		1	1129,08			1129				
Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС.													
Раздел 3. Система Т3. Узел учета ХВС.													
Приборы и оборудование													
129	ТЕРМ1-02-022-03 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Рогаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5-2, 1-Б-32, кл.В) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	20,69	10,36			21	10		1,03	1,03
130	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,2-30 Ом/ч (МФ-5-2, 1-Б-32, кл.В) (ИДС35 п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЭТ=6%, ЗИМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заводоупольнительно-опладевые расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭТ=1,2%, ЗИМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПДА. ИДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПДА. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	15929,3				15929				
131	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	1	соединение	1	201,76	10,94	6,83	202	11	7	0,96	0,96
Итого по разделу 3 Система Т3. Узел учета ХВС.													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
132	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					
133	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм (МДС35 п. 4.60 Транспортивные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%; МДС35 п. 4.64 Заполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	КОМПЛЕКТ	1	1254,19				1254					
пресоразователи избыточного давления														
134	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
135	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,03	26,78				-1					
136	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	17,63				-18					
137	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	12,37				12					
138	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	4,74				-5					
139	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	10,01				-10					
140	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9			0,84 0,84	
141	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	28,28				-28					
142	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	29,42				29					
143	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12			1,03 1,03	
144	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,042	48,82				-2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
145	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001"	шт		3810,84				3811					
0		(МДСЗ п.4.60) Треугольные раскоды ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДСЗ П.4.64 Заполнительно-смазочные раскоды Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2% к раск., ЗПМ=1,2%, МАТ=1,2%, ТЗ=1,2%, ТЗМ=1,2%), МДСЗ П.4.58 Стойкость тары и упаковки - для электрооборудования, КПИПА, Инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Торжщие цены												
сброса, воздухоотводчики														
146	ТЕРМ-12-10-001-01 Пр.Министром Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (подготовительные изделия избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование строительного. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,03	4792,02	723,98	594,46		144	22	18		65,4 1,96	
147	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование строительного. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,09	26,78				-2					
148	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование строительного. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-3	17,63				-53					
149	ТСЦ-302-1236	Слоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование строительного. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25					
150	ТСЦ-302-1237	Слоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование строительного. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	14,82				15					
151	ТСЦ-301-3240	Колпачки заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование строительного. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-3	4,74				-14					
152	ТСЦ-507-2630	Пробки ПМ27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование строительного. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-3	10,01				-30					
153	ТЕР24-01-033-01 Пр.Министром Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметр до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование строительного. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	3	38,21	8,77			115	26			0,84 2,52	
154	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование строительного. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-3	28,28				-85					
155	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11БЗ7П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование строительного. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59					
156	ТСЦ-302-1832	Кран шаровой муфтовый 11БЗ7П1, диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование строительного. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	46,24				46					
157	ТЕР18-06-003-10 Пр.Министром Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование строительного. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18		1,66 0,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
158	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	32,88				-33					
159	ТЕР16-07-003-04 Пр. Министрства Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующее внутреннее сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм/ с установкой кранов шаровых приварных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 врезка	2	156,68	50,84	8,87		313	102	18		4,46 8,92	
160	ТСЦ-103-0052	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3 2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	М	-0,8	63,71				-51					
161	ТСЦ-302-1137	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	68,03				-136					
162	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые FN25 BALLONAX под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	849,8				1700					
запорная арматура														
163	ТЕР16-05-001-03 Пр. Министрства Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду65мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14		2,91 2,91	0,02 0,02
164	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	127,62				-255					
165	ТСЦ-507-1001	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	110,58				221					
166	ТСЦ-301-3267	Затворы гидравлические диаметром до 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	1007,72				1008					
Трубопроводы														
167	ТЕРР65-14-4 Пр. Министрства Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,008	762,14	640,59	59,84			5			65,3 0,52	
168	ТЕР16-02-004-03 Пр. Министрства Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00075	13562,43	895,59	498,67	5,5	10	1			79,75 0,06	0,37
169	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	М	-0,075	116,8				-9					

170	ТСЦ-507-2285	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-76х3,5 мм // 89х4,5-76х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	4 шт.	5	1	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
171	ТЕР16-02-004-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,007	12233,21	809,12	353,46	3,42	86	37	6			72,05 0,5	0,23
172	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	М	-0,7	107,5				-75						
173	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, торчедиформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	М	0,7	173,7				122						
174	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 48, 38, 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0082	10937,16	683,12	289,92	2,82	90	6	2			60,83 0,5	0,19
175	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	М	-0,82	97,65				-80						
176	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм//38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	20,4				41						
177	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм // 38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	М	0,67	102,3				69						
178	ТЕР16-02-23-3 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	22,481	1,84	1,84			41	41				0,21 4,72	
179	ТЕР16-07-005-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00775	329,84	67,08	44,91		3	1				5,01 0,04	
180	ТЕР16-07-005-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0082	171,78	67,08	44,91		1	1				5,01 0,04	
181	ТЕР16-5-8 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка и демонтаж габаритного имитатора Смена задвижек диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3			308 3,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
182	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч660 диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	350,08				-350					
183	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МО, фланцевый, Ду=32мм (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	1232,57				1233					
Дополнительные работы														
184	ТЕР16-07-003-03 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующую внутреннюю сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 врезка	1	140,93	50,84	8,87		141	51	9		4,46 4,46	
185	ТСЦ-103-0051	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,4	50,19				-20					
186	ТСЦ-302-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ118Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	57,69				-58					
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.														
									71143				52,22	0,06
Раздел 4. Узел учета. Электротехнические работы.														
187	ТЕРм11-06-001-01 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Щиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1	5,15 5,15	0,04 0,04
188	Цена поставщика	Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМП-3-0 IP64 с монтажной платой (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	5538,99				5539					
189	ТЕРм08-02-397-01 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,008	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3		10,7 0,09	3,61 0,03
190	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,8	71,04				57					
191	ТЕРм11-03-001-01 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	6	7,44	5,93			45	36			0,52 3,12	
192	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-01 485-БП (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58 Стоимость пайки и упаковки - для электрооборудования. КИПЦА, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	15983,74				15984					



193	ТЕРМ08-02-411-04 Пр. Министров Красноярск опл 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЗИМ=6,29. ЗПИМ=22,15. МАТ=4,37	4	1	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
194	ТСЦ-509-0090	Перекрышки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЗИМ=6,29. ЗПИМ=22,15. МАТ=4,37	ШТ.	-5	7,24						-36					
195	Цена поставщика	Сальники свертные (РГ-25 ПР54) ИДСЗ5 п. 4.60. Транспортыне расходы ПЗ=1,06. ОЗП=1,06. ЗИМ=1,06. МАТ=1,06; ОЗП=2%, ЗИМ=2%, МАТ=2% ИДСЗ5 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗИМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	ШТ.	4	61,63						247					
196	Цена поставщика	Сальники свертные (РГ-29 ПР54) ИДСЗ5 п. 4.60. Транспортыне расходы ПЗ=1,06. ОЗП=1,06. ЗИМ=1,06. МАТ=1,06; ОЗП=2%, ЗИМ=2%, МАТ=2% ИДСЗ5 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗИМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	ШТ.	1	63,79						64					
197	ТЕРМ08-03-575-01 Пр. Министров Красноярск опл 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкафу ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЗИМ=6,29. ЗПИМ=22,15. МАТ=4,37	1 ШТ.	2	13,49			12,77			27	26			1,12	2,24
198	Цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А ИДСЗ5 п. 4.60. Транспортыне расходы ПЗ=1,06. ОЗП=1,06. ЗИМ=1,06. МАТ=1,06; ОЗП=2%, ЗИМ=2%, МАТ=2% ИДСЗ5 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗИМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	ШТ.	2	232,46						465					
199	ТЕРМ08-02-152-01 Пр. Министров Красноярск опл 12.11.10 №237-О	Полка-крюкштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЗИМ=6,29. ЗПИМ=22,15. МАТ=4,37	1 Т	0,00089	33088,92		1118,07	1254,6		31,35	29	1	1		101	2,11
200	ТЕРМ08-02-407-02 Пр. Министров Красноярск опл 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЗИМ=6,29. ЗПИМ=22,15. МАТ=4,37	100 М	0,01	4052,39		449,03	1604,09		410,14	41	4	16	4	41,5	27,6
201	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЗИМ=6,29. ЗПИМ=22,15. МАТ=4,37	М	1,03	102,3						105				0,42	0,28
202	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министров Красноярск опл 12.11.10 №237-О	Ружав металлургический наружный диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЗИМ=6,29. ЗПИМ=22,15. МАТ=4,37	100 М	0,03	6823,93		375,45	306,56		3,27	205	11	9		34,7	0,22
203	Цена поставщика	Ружав металлургический диаметром 22 мм РЗ-ЦХ ИДСЗ5 п. 4.60. Транспортыне расходы ПЗ=1,06. ОЗП=1,06. ЗИМ=1,06. МАТ=1,06; ОЗП=2%, ЗИМ=2%, МАТ=2% ИДСЗ5 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗИМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	М	3,09	51,95						161				1,04	0,01
204	ТЕРМ08-02-409-01 Пр. Министров Красноярск опл 12.11.10 №237-О	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЗИМ=6,29. ЗПИМ=22,15. МАТ=4,37	100 М	0,495	4104,85		257,52	769,47		236,42	2032	127	381	117	23,8	15,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
205	цена поставщика Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Завозительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	50,985	16,6				846					
206	ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (Витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,495	1098,2	60,7	4,54	0,15	544	30	2		5,61 2,78	0,01 0,01
207	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74 0,4	0,02
208	ТЕРМ08-02-405-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2(ПВ шкаф+ВВГ шкаф+ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,062	2355,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3 2,37	0,25 0,02
209	ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,9	381,34	24,78	4,54	0,15	343	22	4		2,29 2,06	0,01 0,01
210	ТЕРМ11-06-002-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Электрические проводки в щитах и пультях малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,258	170,84	158,1			44	41			12,4 3,2	
211	Цена поставщика	3 Провод силовой ПВ 1х0,75 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Завозительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	1,236	6,47				8					
212	Цена поставщика	3 Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Завозительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	11,22	40,38				453					
213	Цена поставщика	3 Кабель Витая пара экранованная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Завозительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	117,3	40,55				4757					
214	Цена поставщика	3 Кабель Витая пара UTP 2х24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Завозительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	51,306	38,38				1969					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
215	ТЕРМ08-03-545-01 Пр. Мысторов Краснояр.кр. от 12.11.10 №8237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм <sup>2</sup> , устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общеотраслевое справочничество. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.		250,6	35,81	3,44		1002	143			3,31 13,24	
216	Цена поставщика	Коробка распаячная ОП 85Х85Х40 Р54 ИДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%. ОЭТ=6%. ЗМ=6%. МАТ=6%. ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%. ОЭТ=2%. ЗМ=2%. ЗПМ=2%. МАТ=2%. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4. Текущие цены	шт	4	51,9				208					
217	ТЕРМ1-08-001-03 Пр. Мысторов Краснояр.кр. от 12.11.10 №8237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общеотраслевое справочничество. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 концов	0,98	183,66	120,92			180	119			10,3 10,09	
218	ТЕРМ08-03-674-01 Пр. Мысторов Краснояр.кр. от 12.11.10 №8237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм <sup>2</sup> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общеотраслевое справочничество. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 жил	0,2	5205,82	191,52	4,54	0,15	1041	38			16,8 3,36	0,01
Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы.					114008								89,89	11,17
Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
219	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Мысторов Краснояр.кр. от 12.11.10 №8237-О	Рукава металлургического наружного диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общеотраслевое справочничество. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,13	6823,93	375,45	306,56	3,27	887	49	40		34,7 4,51	0,22 0,03
220	Цена поставщика	Рукава металлургические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х ИДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06. ОЭТ=1,06. ЗМ=1,06. МАТ=1,06. ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%. ОЭТ=2%. ЗМ=2%. МАТ=2%. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4. Текущие цены	м	13,39	51,95				696					
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.					8810								7,31	0,05
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.														
221	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Мысторов Краснояр.кр. от 12.11.10 №8237-О	Загибание провода в проложенные трубы и металлургические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм <sup>2</sup> (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общеотраслевое справочничество. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,13	1116,17	72,93	9,07	0,3	145	9	1		6,74 0,88	0,02
222	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг-LS 3х1,5 ИДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%. ОЭТ=6%. ЗМ=6%. МАТ=6%. ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%. ОЭТ=2%. ЗМ=2%. ЗПМ=2%. МАТ=2%. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4. Текущие цены	м	13,26	40,38				535					
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.					1878								1,43	
Раздел 7. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
223	ТЕР13-03-002-04 Пр. Мысторов Краснояр.кр. от 12.11.10 №8237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-11) (1.13.7.011 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЭТ=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общеотраслевое справочничество. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности	0,018049	345,66	71,56	16,55	0,11	6	1			5,84 0,11	0,01
224	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общеотраслевое справочничество. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	т	-0,0002	19552,05				-4					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
225	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокр-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	0,2	24,87				5					
226	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Огунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1; ТЗ=1,1; 2. слой ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2, ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,018049	691,32	143,12	33,1	0,22	12	3	1		11,68 0,21	0,02
<b>Итого по разделу 7 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.</b>									<b>365</b>				<b>0,49</b>	
<b>Раздел 8. Узел учета. Пусконаладочные работы.</b>														
227	ТЕРп01-11-013-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 токоприемник	1	22,1	22,1			22	22			1,5 1,5	
228	ТЕРп01-11-028-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6			0,4 0,4	
229	ТЕРп01-11-011-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5			16 0,32	
230	ТЕРп02-01-002-03 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 система	1	1447,13	1447,13			1447	1447			85 85	
231	ТЕРп02-01-002-04 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (11 приборов и датчиков + 4 дискретных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 канал	5	141,31	141,31			707	707			8,3 41,5	
<b>Итого по разделу 8 Узел учета. Пусконаладочные работы.</b>									<b>107514</b>				<b>148,03</b>	
<b>Раздел 9. Узел учета проектные работы</b>														
232	СБЦ9-5-7-4	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество баллов 7, часть проектной документации: ТО (Табл 1 К11 Проектирование АСУТП заключается в привязке ранее разработанной АСУТП к условиям конкретного объекта управления: от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137 (ОЗП=0,137; ЭМ=0,137 к расх.; ЗПМ=0,137; МАТ=0,137 к расх.; ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137). 2.3.5 ТЧ При обоснованной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); Стадия РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.22 Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27,19	разработка проектной документации	1	1680,17	1680,17			1680	1680				
<b>Итого по разделу 9 Узел учета проектные работы</b>									<b>45679</b>					
<b>Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.</b>										167 052	5 908	877	122	317,93
<b>ИТОГО ПО АКТУ:</b>										107514	45679			148,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к лотам														
В том числе, справочно:														
МДС35 пр. 1 т. 1 п. 3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зарождающихся предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35 (Поз. 3-4, 8-9, 22, 34-35, 40-52, 54-69, 71-72, 76-78, 25-26, 38-39, 81-82, 103-107, 109-121, 125-128, 99-100, 131-132, 157-166, 168-177, 179-180, 184-186, 140-141, 153-154, 223-226)														
МДС35 пр. 1 т. 3 п. 2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зарождающихся предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр. 2 п. 2) ОЗП=1.15; ЭМ=1.15; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15 (Поз. 53, 70, 73-74, 108, 122-123, 167, 178, 181-182)														
МДС35 пр. 1 т. 2 п. 2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зарождающихся предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-21, 23-24, 28-29, 31-33, 36-37, 79, 84-90, 92-98, 129, 134-139, 143-144, 146-152, 187, 191, 210, 217)														
МДС40 т. 2 п. 3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ зарождающихся помещений предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1.15; ТЗ=1.15 (Поз. 227-231)														
МДС35 пр. 1 т. 2 п. 5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 (Поз. 219, 221)														
МДС35-IV п. 4. 7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 (Поз. 3-4, 8-9, 22, 34-35, 40-52, 54-69, 71-72, 76-78, 25-26, 38-39, 81-82, 103-107, 109-121, 125-128, 99-100, 131-132, 157-166, 168-177, 179-180, 184-186, 140-141, 153-154, 223-226)														
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах														
Накладные расходы														
В том числе, справочно:														
61% = 72%*0.85 ФОТ (от 55707) (Поз. 227-231)														
69% = 81%*0.85 ФОТ (от 36899) (Поз. 53, 70, 108, 167, 178)														
75% = 88%*0.85 ФОТ (от 16435) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-21, 23-24, 28-29, 31-33, 36-37, 79, 84-90, 92-98, 129, 134-139, 143-144, 146-152, 187, 191, 210, 217)														
76% = 99%*(0.9*0.85) ФОТ (от 133) (Поз. 223-226)														
89% = 105%*0.85 ФОТ (от 20289) (Поз. 188-190, 193-209, 211-216, 218-222)														
96% = 113%*0.85 ФОТ (от 3877) (Поз. 73-75, 122-124, 181-183)														
108% = 141%*(0.9*0.85) ФОТ (от 17609) (Поз. 3-5, 8-10, 22, 27, 34-35, 40-52, 54-69, 71-72, 76-78, 81-83, 101-107, 109-121, 125-128, 131-133, 142, 155-166, 168-177, 179-180, 184-186, 140-141, 153-154)														
122% = 143%*0.85 ФОТ (от 4541) (Поз. 25-26, 38-39, 99-100, 140-141, 153-154)														
Сметная прибыль														
В том числе, справочно:														
32% = 40%*0.8 ФОТ (от 55707) (Поз. 227-231)														
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 36899) (Поз. 53, 70, 108, 167, 178)														
48% = 60%*0.8 ФОТ (от 20312) (Поз. 73-75, 1, 6, 11-17, 19-21, 23-24, 28-29, 31-33, 36-37, 122-124, 79, 84-90, 92-98, 181-183, 129, 134-139, 143-144, 146-152, 187, 191, 210, 217)														
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 20289) (Поз. 188-190, 193-209, 211-216, 218-222)														
48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 133) (Поз. 223-226)														
56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17609) (Поз. 3-5, 8-10, 22, 27, 34-35, 40-52, 54-69, 71-72, 76-78, 81-83, 101-107, 109-121, 125-128, 131-133, 142, 155-166, 168-177, 179-180, 184-186, 140-141, 153-154)														
61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4541) (Поз. 25-26, 38-39, 99-100, 140-141, 153-154)														
Итого по акту:														
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета Т9														
Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС.														
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.														
Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы.														
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.														
Итого по разделу 7 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
Итого по разделу 8 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 9 Узел учета проектные работы														
Итого														
В том числе:														
533 891														
410.51														
11.32														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Материалы									102 150					
Машины и механизмы									7 850					
ФОТ									167 969					
Оборудование									111 952					
Накладные расходы									95 300					
Сметная прибыль									52 302					
<b>ВСЕГО по акту НДС</b>									<b>533 891</b>				<b>410,51</b>	<b>11,32</b>
<b>ВСЕГО по акту</b>									<b>96 100,38</b>					
									<b>629 991,38</b>					

**Сдал: ООО "Северстрой"**  
 Генеральный директор \_\_\_\_\_ А.В. Белов

Расценки проверены:  
 СБ МУП "КОС"

**Принял:**


Директор МУП "КОС" \_\_\_\_\_ Е.Н. Борисевич

И.о. Главного инженера МУП "КОС" \_\_\_\_\_ Е.М. Фурман

Главный бухгалтер МУП "КОС" \_\_\_\_\_ Н.Н. Калинина

Зам. директора МУП "КОС" по экономике \_\_\_\_\_ Н.Б. Третьякова

И.о. Главного энергетика МУП "КОС" \_\_\_\_\_ В.В. Лебедева



РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ  
 СМЕТНОЕ БЮРО ПТО МУП «КОС»

*[Signature]*  
 И.Г. КАЧАЕВА

*[Signature]*  
 И.Г. КАЧАЕВА

*[Signature]*