

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -
 Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Советская, д.8
 Инвентарный № _____

*Данные по АУТВР в ИИЭД МО г. Норильск,
 р-н Центральном, ул. Советская, д. 8 №4*

Форма по ОКУД
 по ОКТО
 по ОКПО
 по ОКТО

Код
 0322005

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)
 Вид операции

Номер
 Дата

31.08.2017
 КОС-126/15
 26.05.2015.

АКТ
 ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

| | | |
|-----------------|------------------|-----------------------|
| Номер документа | Дата составления | Отчетный период |
| 1 | 31.08.2017 | с _____ по 31.08.2017 |

Смета № АУТВР -334. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

543 654 руб. без НДС в т.ч. по акту _____ 543 654 руб. без НДС
 641 511,72 руб с НДС в т.ч. по акту _____ 641 511,72 руб с НДС

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | Т/з осн. раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего) |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------------|----------|----------|-----------------------|-------|----------|-------------------------------|--------------------------|
| | | | | | Всего | Осн./з/п | Эк. Маш. | З/л/Мех. | Всего | Осн./з/п | | |
| Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕРМ11-02-022-05 Пр. Министров Красноярск № от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2-1-Б-80, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общедомовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1 | 110,88 | 41,45 | 33,05 | 111 | 41 | 33 | 4,12 | 4,12 |
| 2 | Цена поставщика | Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 1.2-180, 0м3/ч (МФ-5.2-1-Б-80, кл Б) ИДС35 п. 4.60. Транспортыльные расходы ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64. Заемительные расходы ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.58. Стоимость плавки и упаковки... для электрооборудования, кг/шт. ИДС35 п. 4.58. Стоимость плавки и упаковки... для электрооборудования, кг/шт. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4. Текущие цены | шт. | 1 | 24585,35 | | | 24585 | | | | |
| 3 | ТЕР16-02-007-03 Пр. Министров Красноярск № от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общедомовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1 | 284,91 | 16,64 | 10,18 | 285 | 17 | 10 | 1,46 | 1,46 |
| 4 | ТСЦ-507-0985 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общедомовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 111,46 | | | -223 | | | | |
| 5 | Цена поставщика | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-80мм (ИДС35 п. 4.50. Транспортыльные расходы ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64. Заемительные расходы ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.58. Стоимость плавки и упаковки... для электрооборудования, кг/шт. ИДС35 п. 4.58. Стоимость плавки и упаковки... для электрооборудования, кг/шт. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4. Текущие цены | комплект | 1 | 2670,56 | | | 2671 | | | | |
| 6 | ТЕРМ11-02-022-05 Пр. Министров Красноярск № от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2-1-Б-Р-80, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общедомовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1 | 110,88 | 41,45 | 33,05 | 111 | 41 | 33 | 4,12 | 4,12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------|--------|--------|---|-------|----|----|----|--------------|----|
| 7 | Цена поставщика | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 1,2-180,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-80, кл.Б) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость пары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены | шт | 1 | 25423,73 | | | | 25424 | | | | | |
| 8 | ТЕР16-02-007-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 соединение | -2 | 111,46 | 16,64 | 10,18 | | 285 | 17 | 10 | | 1,46 1,46 | |
| 9 | ТСЦ-507-0985 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | | | | | -223 | | | | | |
| 10 | Цена поставщика | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-80мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЭМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены | комплект | 1 | 2670,56 | | | | 2671 | | | | | |
| комплект термообразователей | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термообразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,02 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | 96 | 14 | 12 | | 65,4 1,31 | |
| 12 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,06 | 26,78 | | | | -2 | | | | | |
| 13 | ТСЦ-108-0081 | Бобышки шношенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 17,63 | | | | -35 | | | | | |
| 14 | ТСЦ-301-3240 | Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 4,74 | | | | -9 | | | | | |
| 15 | ТСЦ-507-2630 | Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 10,01 | | | | -20 | | | | | |
| 16 | ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 2 | 14,02 | 11,74 | | | 28 | 23 | | | 1,03 2,06 | |
| 17 | ТСЦ-509-2160 | Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,084 | 48,82 | | | | -4 | | | | | |
| 18 | Цена поставщика | Комплект термообразователей КТСП-НСХ Р100 L80, кл. В с тильзой и бобышкой (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость пары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены | комплект | 1 | 1938,08 | | | | 1938 | | | | | |
| датчик избыточного давления: | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,02 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | 96 | 14 | 12 | | 65,4 1,31 | |
| 20 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,06 | 26,78 | | | | -2 | | | | | |

| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|---------|--------|--------|---|----|------|----|----|------|------|
| 21 | ТСЦ-108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИМ=29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37 | 4 | шт. | -2 | 17.63 | | | | | -35 | | | | |
| 22 | ТСЦ-302-1236 | Стяжки стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИМ=29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37 | 2 | шт. | 2 | 12.37 | | | | | 25 | | | | |
| 23 | ТСЦ-301-3240 | Коплячки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИМ=29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37 | 2 | шт. | -2 | 4.74 | | | | | -9 | | | | |
| 24 | ТСЦ-507-2630 | Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИМ=29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37 | 2 | шт. | -2 | 10.01 | | | | | -20 | | | | |
| БЕЗ ДЕМОНТАЖНОГО ТРУБКИ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ТЕР24-01-033-01 Пр. Мунитром Красновр.р от 12.11.10 №237-О | Установка вентиляций и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИМ=29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37 | 2 | шт. | 2 | 38.21 | 8.77 | | | | 76 | 18 | | 0.84 | |
| 26 | ТСЦ-302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИМ=29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37 | 2 | шт. | -2 | 28.28 | | | | | -57 | | | 1.68 | |
| 27 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровый муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИМ=29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37 | 2 | шт. | 2 | 29.42 | | | | | 59 | | | | |
| 28 | ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Мунитром Красновр.р от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединенных, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИМ=29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37 | 2 | шт. | 2 | 14.02 | 11.74 | | | | 28 | 23 | | 1.03 | 2.06 |
| 29 | ТСЦ-509-2160 | Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИМ=29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37 | 2 | кг | -0,084 | 48.82 | | | | | -4 | | | | |
| 30 | Цена поставщика | Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (ИДС35 п. 4.60 Трансформаторные датчики ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗИМ=6%, МАТ=6%; ИДС35 п. 4.61 Заготовительные датчики ПЗ=12%, ОЗП=12%, ЗИМ=12%, МАТ=12%; ИДС35 п. 4.58 Стойкость тары и упаковки - для электрооборудования, кипля. инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗИМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены | 2 | шт. | 2 | 3810,84 | | | | | 7622 | | | | |
| Оборонные краны | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Мунитром Красновр.р от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (год краны шаровые Ду-20 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИМ=29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37 | 100 | шт. | 0,06 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | | 288 | 43 | 36 | 65,4 | 3,92 |
| 32 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИМ=29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37 | 1 | кг | -0,18 | 26,78 | | | | | -5 | | | | |
| 33 | ТСЦ-108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИМ=29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37 | 2 | шт. | -6 | 17,63 | | | | | -106 | | | | |
| 34 | ТСЦ-302-1236 | Стяжки стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИМ=29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37 | 2 | шт. | 6 | 12,37 | | | | | 74 | | | | |
| 35 | ТСЦ-301-3240 | Коплячки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИМ=29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37 | 2 | шт. | -6 | 4,74 | | | | | -28 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------|--------|--------|-----|----|------|----|----|---------------|--------------|
| 36 | ТСЦ-507-2630 | Пробки ПМ27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37 | шт. | -6 | 10,01 | | | | | -60 | | | | |
| 37 | ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О | Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37 | 1 шт. | 6 0,06*100 | 38,21 | 8,77 | | | | 229 | 53 | | 0,84 5,04 | |
| 38 | ТСЦ-302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37 | шт. | -6 | 28,28 | | | | | -170 | | | | |
| 39 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37 | шт. | 6 | 29,42 | | | | | 177 | | | | |
| Трубопроводы, запорная арматура | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | ТЕР16-05-001-03 Пр. Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37 | 1 шт. | | 379,77 | 30,38 | 14,07 | 0,3 | | 380 | 30 | 14 | 2,91 2,91 | 0,02 0,02 |
| 41 | ТСЦ-507-0986 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37 | шт. | -2 | 127,62 | | | | | -255 | | | | |
| 42 | ТСЦ-507-1003 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37 | шт. | 2 | 148,69 | | | | | 297 | | | | |
| 43 | ТСЦ-301-3258 | Затворы гидравлические диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37 | шт. | 1 | 1161,15 | | | | | 1161 | | | | |
| 44 | ТЕР16-05-001-03 Пр. Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм // затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду80мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37 | 1 шт. | | 379,77 | 30,38 | 14,07 | 0,3 | | 380 | 30 | 14 | 2,91 2,91 | 0,02 0,02 |
| 45 | ТСЦ-507-0986 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37 | шт. | -2 | 127,62 | | | | | -255 | | | | |
| 46 | ТСЦ-507-1002 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37 | шт. | 2 | 134,65 | | | | | 269 | | | | |
| 47 | ТСЦ-301-3268 | Затворы гидравлические диаметром до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37 | шт. | 1 | 1073,47 | | | | | 1073 | | | | |
| Трубопроводы | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | ТЕР16-02-004-04 Пр. Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37 | 100 м трубопровода | 0,0197 (0,08*1+0,08*3+1,65)/100 | 16837,05 | 895,59 | 498,67 | 5,5 | | 332 | 18 | 10 | 79,75 1,57 | 0,37 0,01 |

| № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № |
|----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|--------|--------|------|----|-----|----|----|-------|------|---|---|---|---|
| 49 | ТСЦ-302-3290 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | |
| 50 | ТСЦ-507-2298 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37 | М | -1.97 | 147.31 | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | ТСЦ-507-2293 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 100x80 мм, наружными диаметром и толщиной стенки 108x6-57x4 мм // 108x4-5-57x3,5 мм // 89x4-5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37 | ШТ. | 1 | 54.11 | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | ТСЦ-103-0402 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 100x80 мм, наружными диаметром и толщиной стенки 108x4-89x3.5 мм // 108x4-5-89x4-5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37 | ШТ. | 3 | 47.37 | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | ТЕР-16-02-004-03 Пр. Министров Красноярск № 0112.11.10 №237-О | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37 | М | 1.65 | 296.65 | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | ТСЦ-302-3289 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37 | 100 М | 0.0159 | 13562.43 | 895.59 | 498.67 | 5.5 | | 216 | 14 | 8 | 79.75 | 0.37 | | | | |
| 55 | ТСЦ-507-1980 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37 | М | -1.59 | 116.8 | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | ТСЦ-103-0389 | Отводы 90 град с радиусом кривизны R=1.5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм // 89x4.5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37 | ШТ. | 5 | 52.42 | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | ТЕР-16-02-004-02 Пр. Министров Красноярск № 0112.11.10 №237-О | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37 | М | 0.65 | 243.93 | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | 302-3293 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37 | 100 М | 0.00406 | 12233.21 | 809.12 | 353.46 | 3.42 | | 50 | 3 | 1 | 72.05 | 0.29 | | | | |
| 59 | ТСЦ-507-1976 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37 | М | -0.406 | 107.5 | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | ТСЦ-103-0373 | Отводы 90 град с радиусом кривизны R=1.5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37 | ШТ. | 2 | 33.78 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37 | М | 0.1 | 173.7 | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------|---------|--------|------|--------|----|----|-------|--------------|------|
| 61 | ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О | 3 Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 100 м трубопровода | 0.0168 1.66/100 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 184 | 11 | 5 | 60,83 | 1,02 | 0,19 |
| 62 | 302-3288 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гипльзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | М | -1,68 | 97,65 | | | | -164 | | | | | |
| 63 | ТСЦ-103-0357 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | М | 1,68 | 136,2 | | | | 229 | | | | | |
| 64 | ТЕРр65-23-1 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О | Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 1000 м3 объема здания | 22,319 | 3,6 | 3,6 | | | 80 | 80 | | | 0,41 9,15 | |
| 65 | ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 100 м трубопровода | 0.03966 0.0159+0.0197+0.00406 | 329,84 | 67,08 | 44,91 | | 13 | 3 | 2 | | 5,01 0,2 | |
| 66 | ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 100 м трубопровода | 0.0168 | 171,78 | 67,08 | 44,91 | | 3 | 1 | 1 | | 5,01 0,08 | |
| 67 | ТЕРр65-5-9 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О | Установка и демонтаж габаритного иммитатора Смена задвижек диаметром 100 мм (Применительно установке и снятие габаритного иммитатора)Демонтаж-Монтаж ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 100 шт. | 0,02 | 67934,44 | 4405,68 | 867,55 | | 1359 | 88 | 17 | | 422 8,44 | |
| 68 | ТСЦ-302-1176 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -2 | 553,19 | | | | -1106 | | | | | |
| 69 | Цена поставщика | Габаритный иммитатор для МФ, фланцевый, Ду-80мм (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64. Завоупольительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЗМ=2%, расх., ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены | шт | 2 | 3038,17 | | | | 6076 | | | | 76,63 | 0,1 |
| Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета Т3 | | | | | | | | | 138086 | | | | | |

| Раздел 2. Система Т3. Узел учета ГВС. | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---------|-------|--|--|-------|----|--|--|--------------|--|
| Приборы и оборудование | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | ТЕРм11-02-022-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 1 шт. | | 20,69 | 10,36 | | | 21 | 10 | | | 1,03 1,03 | |
| 71 | Цена поставщика | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64. Завоупольительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2%, ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%; ИДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КПЛД, инструментал ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены | шт | 1 | 15929,3 | | | | 15929 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---------------|---------|--------|--------|----|------|----|----|--------------|--------------|
| 72 | ТЕР 16-02-007-01 Пр.Министров Красноярск кр оп 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15. ЗИМ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37 | 1 соединение | | 1 | 201,76 | 10,94 | 6,83 | | 202 | 11 | 7 | 14 | 0,96 0,96 |
| 73 | ТСЦ-507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС+3сп2, ВС+3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15. ЗИМ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37 | шт. | | -2 | 77,07 | | | | -154 | | | | |
| 74 | Цена поставщика | Комплект монтажных частей МР-5, 2 №3 Ду-32мм (МДС35 п.4.60 Транспортыне раходы ПЗ=6%, ЗИМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительно-сварочные раходы. Оборудование ПЗ=1,2% ЗИМ=2% к раск., ЗТИМ=2%, МАТ=2% к раск., ЗИМ=2%, ЗТИМ=2% (ОЗГ=2%, ЗИМ=2%, ЗТИМ=2%, МАТ=2% к раск., ЗИМ=2%, ЗТИМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены | комплект | | 1 | 1254,19 | | | | 1254 | | | | |
| Комплект преобразователя | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Министров Красноярск кр оп 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15. ЗИМ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37 | 100 шт. | | 0,01 1/100 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | 48 | 7 | 6 | 65,4 0,65 | |
| 76 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15. ЗИМ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37 | кг | | -0,03 | 26,78 | | | | -1 | | | | |
| 77 | ТСЦ-108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15. ЗИМ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37 | шт. | | -1 | 17,63 | | | | -18 | | | | |
| 78 | ТСЦ-301-3240 | Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15. ЗИМ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37 | шт. | | -1 | 4,74 | | | | -5 | | | | |
| 79 | ТСЦ-507-2630 | Пробий ПМ27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15. ЗИМ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37 | шт. | | -1 | 10,01 | | | | -10 | | | | |
| 80 | ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Министров Красноярск кр оп 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15. ЗИМ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37 | 1 шт. | | 1 | 14,02 | 11,74 | | | 14 | 12 | | 1,03 1,03 | |
| 81 | ТСЦ-509-2160 | Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15. ЗИМ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37 | кг | | -0,042 | 48,82 | | | | -2 | | | | |
| 82 | Цена поставщика | Термопреобразователь ТСЛ-НСХ Рп100 60, кл. В. С. Гильзопи и бобышкой (МДС35 п.4.60 Транспортыне раходы ПЗ=6%, ЗИМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительно-сварочные раходы. Оборудование ПЗ=1,2% ЗИМ=1,2% к раск., ЗИМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58 Стопикосты тары и упаковки. Для электрооборудования КПИДА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены | комплект | | 1 | 729,5 | | | | 730 | | | | |
| Обросные краны | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Министров Красноярск кр оп 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15. ЗИМ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37 | 100 шт. | | 0,01 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | 48 | 7 | 6 | 65,4 0,65 | |
| 84 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15. ЗИМ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37 | кг | | -0,03 | 26,78 | | | | -1 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|-------|-------|---|-----|-----|----|----|----|--------------|
| 85 | ТСЦ-108-0081 | Бобшачки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -1 | 17,63 | | | | | | | | | |
| 86 | ТСЦ-302-1236 | Сгонные стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | 1 | 12,37 | | | | | | | | | |
| 87 | ТСЦ-301-3240 | Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -1 | 4,74 | | | | | | | | | |
| 88 | ТСЦ-507-2630 | Пробки П-М27 х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -1 | 10,01 | | | | | | | | | 0,84 0,84 |
| 89 | ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 1 шт. | 1 | 38,21 | 8,77 | | | | 9 | | | | |
| 90 | ТСЦ-302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15кч18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -1 | 28,28 | | | | | | | | | |
| 91 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | 1 | 29,42 | | | | | 29 | | | | |
| краны шаровые муфтовые | | | | | | | | | | | | | | |
| 92 | ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Применительно шаровые муфтовые) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 1 шт. | 1 | 219,26 | 15,35 | 7,92 | | | 219 | 15 | 8 | | 1,47 1,47 |
| 93 | ТСЦ-101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | т | -0,0011 | 31424,22 | | | | | | | | | |
| 94 | ТСЦ-507-0883 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -2 | 77,07 | | | | | | | | | |
| 95 | ТСЦ-509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 1000 шт. | -0,002 | 2573,05 | | | | | | | | | |
| 96 | ТСЦ-302-1825 | Краны шаровые PN25 VALLOMAX под приварку диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | 1 | 1129,08 | | | | | | | | | |
| трубопроводы, запорная арматура | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | ТЕР16-05-001-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 1 шт. | 1 | 379,77 | 30,38 | 14,07 | | 0,3 | 380 | 30 | 14 | | 2,91 2,91 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------|--------|--------|------|------|----|----|----|---------------|------|
| 98 | 507-0986 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 127,62 | | | | -255 | | | | | |
| 99 | ТСЦ-507-1001 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 110,58 | | | | 221 | | | | | |
| 100 | ТСЦ-301-3267 | Затворы гидравлические диаметром до 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1 | 1007,72 | | | | 1008 | | | | | |
| Трубопроводы | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | ТЕР16-02-004-02 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,01269 (0,055*2+0,133*3+0,7)/10 0 | 12233,21 | 809,12 | 353,46 | 3,42 | 155 | 10 | 4 | | 72,05 0,91 | 0,23 |
| 102 | 302-3293 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | -1,269 | 107,5 | | | | -136 | | | | | |
| 103 | ТСЦ-507-2283 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм // 76х3,5-38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 26,44 | | | | 53 | | | | | |
| 104 | ТСЦ-507-1976 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 3 | 33,78 | | | | 101 | | | | | |
| 105 | ТСЦ-103-0373 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | 0,7 | 173,7 | | | | 122 | | | | | |
| 106 | ТЕР16-02-004-01 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 48-38-32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,01113 (0,09+2*0,7+0,225)/100 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 122 | 8 | 3 | | 60,83 0,68 | 0,19 |
| 107 | ТСЦ-302-3288 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | -1,113 | 97,65 | | | | -109 | | | | | |
| 108 | ТСЦ-507-1974 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм // 48х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 25,4 | | | | 51 | | | | | |
| 109 | ТСЦ-103-0357 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | 0,7 | 136,2 | | | | 95 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------|---------|-------|---|-------|----|----|----|--------------|------|
| 110 | ТСЦ-103-0351 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | м | 0,225 | 102,3 | | | | | 23 | | | | |
| 111 | ТЕР16-07-005-02 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопроводов и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 100 м трубопровода | 0,01269 | 329,84 | 67,08 | 44,91 | | 4 | 1 | 1 | | 5,01 0,06 | |
| 112 | ТЕР16-07-005-01 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопроводов и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 100 м трубопровода | 0,01113 | 171,78 | 67,08 | 44,91 | | 2 | 1 | | | 5,01 0,06 | |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | ТЕРр65-5-8 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Смена задвижек диаметром 50 мм/установка и снятие габаритного имитатора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 100 шт. | 0,01 1/100 | 42390,71 | 3215,52 | 330,5 | | 424 | 32 | 3 | | 308 3,08 | |
| 114 | ТСЦ-302-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -1 | 350,08 | | | | -350 | | | | | |
| 115 | Цена поставщика | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заводские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЗМ=2%, раск., МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены | шт. | 1 | 1232,57 | | | | 1233 | | | | | |
| Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС. | | | | | | | | | 45057 | | | | 20,33 | 0,04 |

Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.

| Приборы и оборудование | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|---------|-------|------|--|-------|----|----|--|--------------|--|
| 116 | ТЕРм11-02-022-03 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 1 шт. | | 20,69 | 10,36 | | | | 21 | 10 | | 1,03 1,03 | |
| 117 | Цена поставщика | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0.2-30 Ом/3ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл Б) (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заводские расходы. Материалы ПЗ=1,2%, ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58 Стоимость плавки и упаковки - для электрооборудования. КПИЛ, инспиремента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены | шт. | 1 | 15929,3 | | | | 15929 | | | | | |
| 118 | ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 1 соединение | 1 | 201,76 | 10,94 | 6,83 | | 202 | 11 | 7 | | 0,96 0,96 | |
| 119 | ТСЦ-507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 10 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -2 | 77,07 | | | | -154 | | | | | |
| 120 | Цена поставщика | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заводские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЗМ=2%, раск., МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены | комплект | 1 | 1254,19 | | | | 1254 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|------|------|
| 121 | ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Квартал №р от 12.11.10 №237-О | Преобразователи избыточного давления Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) † Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 100 шт. | 0.01 | 4792.02 | 723.98 | 594.46 | | 48 | 7 | 6 | | 65.4 | 0.95 |
| 122 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): † Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | кг | -0.03 | 26.78 | | | | -1 | | | | | |
| 123 | ТСЦ-108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): † Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -1 | 17.63 | | | | -18 | | | | | |
| 124 | ТСЦ-302-1236 | Слоны стальные с муфтой и контргайкой, Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): † Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | 1 | 12.37 | | | | 12 | | | | | |
| 125 | ТСЦ-301-3240 | Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): † Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -1 | 4.74 | | | | -5 | | | | | |
| 126 | ТСЦ-507-2630 | Пробки ПМ27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): † Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -1 | 10.01 | | | | -10 | | | | | |
| 127 | ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Квартал №р от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметров до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) † Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 1 шт. | 1 | 38.21 | 8.77 | | | 38 | 9 | | | 0.84 | 0.84 |
| 128 | ТСЦ-302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15х18л для воды давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) † Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -1 | 28.28 | | | | -28 | | | | | |
| 129 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровый муфтовый 11В27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): † Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | 1 | 29.42 | | | | 29 | | | | | |
| 130 | ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Квартал №р от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 15 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) † Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 1 шт. | 1 | 14.02 | 11.74 | | | 14 | 12 | | | 1.03 | 1.03 |
| 131 | ТСЦ-509-2160 | Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): † Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | кг | -0.042 | 48.82 | | | | -2 | | | | | |
| 132 | Цена поставщика О | Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1.6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Оборудование ПЗ=1.2%; ОЗП=1.2%, ЗМ=1.2%, к разв. ЗПМ=1.2%, МАТ=1.2%; ТЗМ=1.2%; ИДС35 п. 4.58 Стоимость сырья и упаковки - для электрооборудования КИПЦА, инструмента ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЗМ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) - 4 Текущие цены | шт | 1 | 3810.84 | | | | 3811 | | | | | |
| 133 | ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Квартал №р от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): † Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 100 шт. | 0.02 | 4792.02 | 723.98 | 594.46 | | 96 | 14 | 12 | | 65.4 | 1.31 |
| 134 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): † Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | кг | -0.06 | 26.78 | | | | -2 | | | | | |
| 135 | ТСЦ-108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): † Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -2 | 17.63 | | | | -35 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------|-------|-------|-----|----|------|-----|----|--------------|--------------|
| 136 | ТСЦ-302-1236 | Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | 2 | 12,37 | | | | | 25 | | | | |
| 137 | ТСЦ-301-3240 | Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -2 | 4,74 | | | | | -9 | | | | |
| 138 | ТСЦ-507-2630 | Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -2 | 10,01 | | | | | -20 | | | | |
| 139 | ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О | Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 1 шт. | 2 | 38,21 | 8,77 | | | | 76 | 18 | | 0,84 1,68 | |
| 140 | ТСЦ-302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15кч18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -2 | 28,28 | | | | | -57 | | | | |
| 141 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | 2 | 29,42 | | | | | 59 | | | | |
| 142 | ТЕР18-06-003-10 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О | Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 1 шт. | 1 | 184,01 | 18,16 | 17,79 | 0,3 | | 184 | 18 | | 1,66 1,66 | 0,02 0,02 |
| 143 | ТСЦ-507-0944 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -1 | 32,88 | | | | | -33 | | | | |
| Краны шаровые под приварку | | | | | | | | | | | | | | |
| 144 | ТЕР16-07-003-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм (с утановкой кранов шаровых приварных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 1 врезка | 2 | 156,68 | 50,84 | 8,87 | | | 313 | 102 | 18 | 4,46 8,92 | |
| 145 | ТСЦ-103-0052 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | м | -0,8 | 63,71 | | | | | -51 | | | | |
| 146 | ТСЦ-302-1137 | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -2 | 68,03 | | | | | -136 | | | | |
| 147 | ТСЦ-302-1824 | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм (применительно фланцевый) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | 2 | 849,8 | | | | | 1700 | | | | |
| 148 | ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О | Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 1 шт. | 1 | 38,21 | 8,77 | | | | 38 | 9 | | 0,84 0,84 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---------|----------|--------|--------|------|------|----|----|-------|------|
| 149 | 302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15xч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | -1 | 28,28 | | | | | | | | |
| 150 | ТСЦ-302-1832 | Кран шаровой муфтовый 11Б27Т11, диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | 1 | 46,24 | | | | | | | | |
| Трубопроводы, запорная арматура | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 | ТЕР16-05-001-03 | Установка вентилей, задвижек, затвора, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду80мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | | 1 | 379,77 | 30,38 | 14,07 | 0,3 | 380 | 30 | 14 | 2,91 | 0,02 |
| 152 | 507-0986 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | -2 | 127,62 | | | | -255 | | | 2,91 | 0,02 |
| 153 | ТСЦ-507-1003 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | 2 | 148,69 | | | | 297 | | | | |
| 154 | ТСЦ-301-3258 | Затворы гидравлические диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | 1 | 1161,15 | | | | 1161 | | | | |
| Трубопроводы | | | | | | | | | | | | | | |
| 155 | ТЕР16-02-004-04 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | | 0,0033 | 16837,05 | 895,59 | 498,67 | 5,5 | 106 | 6 | 3 | 79,75 | 0,37 |
| 156 | 302-3290 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37 | м | | -0,63 | 147,31 | | | | -93 | | | | |
| 157 | ТСЦ-507-2294 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 100x80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108x6-89x6 мм // 108x4-5-89x4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | 2 | 48,42 | | | | 97 | | | | |
| 158 | ТСЦ-103-0402 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37 | м | | 0,47 | 296,65 | | | | 139 | | | | |
| 159 | ТЕР16-02-004-01 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 48, 38, 32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | | 0,03347 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 366 | 23 | 10 | 60,83 | 0,19 |
| | | | трубопровода | | 36,7/00 | | | | | | | | 2,04 | 0,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|----------|---------|-------|---|------|----|----|----|--------------|----|
| 160 | ТСЦ-302-3288 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | М | -3,347 | 97,65 | | | | -327 | | | | | |
| 161 | ТСЦ-507-1972 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм // 48x3.5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | 2 | 20,4 | | | | 41 | | | | | |
| 162 | ТСЦ-507-1971 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм // 32x3.0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | 3 | 17,85 | | | | 54 | | | | | |
| 163 | ТСЦ-103-0346 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | М | 1,67 | 80,92 | | | | 135 | | | | | |
| 164 | ТСЦ-103-0351 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм // 38x3.0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | М | 1,35 | 102,3 | | | | 138 | | | | | |
| 165 | ТЕРp65-23-3 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О | Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 1000 м3 объема здания | 22,319 | 1,84 | 1,84 | | | 41 | 41 | | | 0,21 4,69 | |
| 166 | ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 100 м трубопровода | 0,0063 | 329,84 | 67,08 | 44,91 | | 2 | | | | 5,01 0,03 | |
| 167 | ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 100 м трубопровода | 0,03347 | 171,78 | 67,08 | 44,91 | | 6 | 2 | | | 5,01 0,17 | |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора | | | 100 шт. | 0,01 | 42390,71 | 3215,52 | 330,5 | | 424 | 32 | | | 308 3,08 | |
| 168 | ТЕРp65-5-8 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О | Смена задвижек диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -1 | 350,08 | | | | -350 | | | | | |
| 169 | ТСЦ-302-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---|---------|---|---|----|-------|----|----|-------|------|
| 170 | Цена поставщика | Габаритный имитатор для фр. фланцевый Ду=32мм (ИДС5 п. 4.60 Грандиорные раскаты ПЗ=6% (ОЗГ=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%), ИДС5 п. 4.64 Заволашительные раскаты. Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%, ЗИ=2% к раск., ЗИМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 текущие цены | 4 шт | | 1 | 1232,57 | | | | 1233 | | | | |
| Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС. | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 4. Демонтажные работы | | | | | | | | | | | | | | |
| 171 | ТЕР65-14-4 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗИМ=22.15, МАТ=4.37 | 100 м трубопровода | 0,08749 | | 762,14 | | | | 67 | | | 65,3 | |
| 172 | ТЕР65-14-3 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗИМ=22.15, МАТ=4.37 | 100 м трубопровода | 0,02435 | | 477,35 | | | | 12 | | | 43,6 | |
| 173 | ТЕР16-05-001-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Демонтаж-Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных краевых проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм // Ду15-25 (ИДС5 п. 3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗГ=0,4, ЗИ=0,4 к раск., ЗИМ=0,4, МАТ=0 к раск., ТЗ=0,4, ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗИМ=22.15, МАТ=4.37 | 1 шт. | 4 | | 8,48 | | | | 34 | | | 0,588 | |
| 174 | ТЕР18-07-001-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Демонтаж-Установка манометров с трехходовым краном (ИДС5 п. 3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗГ=0,4, ЗИ=0,4 к раск., ЗИМ=0,4, МАТ=0 к раск., ТЗ=0,4, ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗИМ=22.15, МАТ=4.37 | 1 компл. | 2 | | | | | | 2 | | | 0,088 | |
| 175 | ТЕР16-02-007-04 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Демонтаж-Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм // 6 фланцев (ИДС5 п. 3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗГ=0,4, ЗИ=0,4 к раск., ЗИМ=0,4, МАТ=0 к раск., ТЗ=0,4, ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗИМ=22.15, МАТ=4.37 | 1 соединение | 0,5 | | 10,73 | | | | 5 | | | 0,584 | 0,29 |
| 176 | ТЕР16-02-007-03 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Демонтаж-Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм // 8 фланцев (ИДС5 п. 3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗГ=0,4, ЗИ=0,4 к раск., ЗИМ=0,4, МАТ=0 к раск., ТЗ=0,4, ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗИМ=22.15, МАТ=4.37 | 1 соединение | 4 | | 10,73 | | | | 43 | | | 0,584 | 2,34 |
| 177 | ТЕР65-3-13 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Снятие задвижек диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗИМ=22.15, МАТ=4.37 | 100 шт. арматуры | 0,04 4/100 | | 944,09 | | | | 38 | | | 95,3 | 0,25 |
| | | | | | | | | | | 69652 | | | 46,27 | 0,09 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------|---------|--------|------|----|-------|-----|----|-----------------|--------------|
| 178 | ТЕР16-02-007-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от: 12.11.10 №237-О | 3 Демонтаж-установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37 | 1 соединение | 1 | 10,73 | 6,66 | 4,07 | | | 11 | 7 | 4 | 0,584 0,58 | |
| 179 | ТЕРр65-3-13 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от: 12.11.10 №237-О | Снятие задвижек диаметром до 100 мм // затвор-Дуб5 ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37 | 100 шт. арматуры | 0,01 1/100 | 944,09 | 934,89 | 9,2 | 3,72 | | 9 | 9 | | 95,3 0,95 | 0,25 |
| 180 | ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от: 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 10 фланцев ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37 | 1 соединение | 5 | 7,11 | 4,38 | 2,73 | | | 36 | 22 | 14 | 0,384 1,92 | |
| 181 | ТЕРр65-3-13 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от: 12.11.10 №237-О | Снятие задвижек диаметром до 100 мм // затвор-Дуб5 ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37 | 100 шт. арматуры | 0,05 5/100 | 944,09 | 934,89 | 9,2 | 3,72 | | 47 | 47 | | 95,3 4,77 | 0,25 0,01 |
| 182 | ТЕРр65-27-4 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от: 12.11.10 №237-О | Демонтаж элеваторных узлов номер 3-5 ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37 | 100 шт. | 0,01 | 11251,8 | 11251,8 | | | | 113 | 113 | | 1104,2 11,04 | |
| Итого по разделу 4 Демонтажные работы | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 5. Дополнительные работы | | | | | | | | | | | | | | |
| 183 | ТЕР18-06-005-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от: 12.11.10 №237-О | Установка элеваторов номером 3-5 // элеватор №4, бу ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37 | 10 шт. | 0,1 1/10 | 16277,31 | 359,92 | 176,85 | 1,63 | | 1628 | 36 | 18 | 32,05 3,21 | 0,11 0,01 |
| 184 | 101-2575 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37 | Т | -0,002 | 31849,77 | | | | | -64 | | | | |
| 185 | 302-1100 | Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и сортовой стали № 3 и 4 ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37 | шт. | -1 | 1152,04 | | | | | -1152 | | | | |
| 186 | 507-0985 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 80 мм ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37 | шт. | -3 | 111,46 | | | | | -334 | | | | |
| 187 | 509-0967 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37 | 1000 шт. | -0,003 | 5000,27 | | | | | -15 | | | | |
| Итого по разделу 5 Дополнительные работы | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. | | | | | | | | | | | | | | |
| 188 | ТЕРм11-06-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от: 12.11.10 №237-О | Щиты и пульты, масса до 50 кг ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37 | 1 шт. | 1 | 237,05 | 52,48 | 17,96 | 0,59 | | 237 | 52 | 18 | 5,15 5,15 | 0,04 0,04 |
| Итого по разделу 6 Электротехнические работы | | | | | | | | | | | | | | |
| 41,78 | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|----------|---------|--------|-------|-------|----|----|----|--------------|--------------|
| 189 | Цена поставщика | Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦШПТ-3-0-IP54 с монтажной платой (ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% ОСП=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОСП=2%, ЗИ=2%, МАТ=2%, МАТ=2% к расч.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | шт | 1 | 5538,99 | | | | 5539 | | | | | |
| 190 | ТЕРМ08-02-397-01 Пр.Министров Казань-кр опт 12.11.10 №237-О | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОСП=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37 | 100 м | 0,008 0,4+2/100 | 1599,08 | 115,77 | 329,12 | 53,64 | 13 | 1 | 3 | | 10,7 0,09 | 3,61 0,03 |
| 191 | ТСЦ-509-0064 | Профиль монтажный (ДИН-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОСП=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37 | м | 0,8 0,4*2 | 71,04 | | | | 57 | | | | | |
| 192 | ТЕРМ1-03-001-01 Пр.Министров Казань-кр опт 12.11.10 №237-О | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультях, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОСП=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37 | 1 шт. | 6 4+1+1 | 7,44 | 5,93 | | | 45 | 36 | | | 0,52 3,12 | |
| 193 | Цена поставщика | Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-01 485-БП (ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% ОСП=6%; ЗИ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОСП=1,2%, ЗИ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4.68 Стоимость лавы и углекиси - для газоподготовки. КИПЛА инструмента ПЗ=1,015 (ОСП=1,015; ЗИ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | шт | 1 | 15983,74 | | | | 15984 | | | | | |
| 194 | ТЕРМ08-02-411-04 Пр.Министров Казань-кр опт 12.11.10 №237-О | Ввод гибкий, наружный диаметр металлошва до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОСП=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37 | 1 ввод | 5 4+1 | 43,45 | 11,14 | | | 217 | 56 | | | 1,03 5,15 | |
| 195 | ТСЦ-509-0090 | Переменные гибкие, тип ПТС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОСП=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37 | шт. | -5 | 7,24 | | | | -36 | | | | | |
| 196 | Цена поставщика | Сальники ввертные (PG-25 IP54) (ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОСП=1,06; ЗИ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОСП=2%, ЗИ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | шт. | 4 | 61,63 | | | | 247 | | | | | |
| 197 | Цена поставщика | Сальники ввертные (PG-29 IP54) (ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОСП=1,06; ЗИ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОСП=2%, ЗИ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | шт | 1 | 63,79 | | | | 64 | | | | | |
| 198 | ТЕРМ08-03-575-01 Пр.Министров Казань-кр опт 12.11.10 №237-О | Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОСП=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37 | 1 шт. | 2 | 13,49 | 12,77 | | | 27 | 26 | | | 1,12 2,24 | |
| 199 | Цена поставщика | Выключатели автоматические ВАДТ-29 29 2В А (ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОСП=1,06; ЗИ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОСП=2%, ЗИ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | шт. | 2 | 232,46 | | | | 465 | | | | | |
| 200 | ТЕРМ08-02-152-01 Пр.Министров Казань-кр опт 12.11.10 №237-О | Полка хромированн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОСП=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37 | 1 т | 0,00089 0,89+1/1000 | 33088,92 | 1118,07 | 1254,6 | 31,35 | 29 | 1 | 1 | | 101 0,09 | 2,11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|---------|--------|---------|--------|------|-----|-----|-----|---------------|---------------|
| 201 | ТЕРм08-02-407-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 100 м | 0,01 1/100 | 4052,39 | 449,03 | 1604,09 | 410,14 | 41 | 4 | 16 | 4 | 41,5 0,42 | 27,6 0,28 |
| 202 | ТСЦ-103-0351 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | м | 1,03 1*1,03 | 102,3 | | | | 105 | | | | | |
| 203 | ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Рукава металлические наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 100 м | 0,03 (83-20)/100 | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27 | 205 | 11 | 9 | | 34,7 1,04 | 0,22 0,01 |
| 204 | цена поставщика | Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п. 4.64. Технологические расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) 1. Заводские технологические расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены | м | 3,09 (3)*1,03 | 51,95 | | | | 161 | | | | | |
| 205 | ТЕРм08-02-409-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 100 м | 0,45 45/100 | 4104,85 | 257,52 | 769,47 | 236,42 | 1847 | 116 | 346 | 106 | 23,8 10,71 | 15,91 7,16 |
| 206 | цена поставщика | ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (МДС35 п. 4.60. Технологические расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заводские технологические расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены | м | 46,35 -45*1,03 | 16,6 | | | | 769 | | | | | |
| 207 | ТЕРм08-02-412-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 100 м | 0,45 (45)/100 | 1098,2 | 60,7 | 4,54 | 0,15 | 494 | 27 | 2 | | 5,61 2,52 | 0,01 |
| 208 | ТЕРм08-02-412-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 100 м | 0,16 (2*1+3+10)/100 | 1116,17 | 72,93 | 9,07 | 0,3 | 179 | 12 | 1 | | 6,74 1,08 | 0,02 |
| 209 | ТЕРм08-02-405-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф+ВВГ шкафа+ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 100 м | 0,062 (1,2-2+3)/100 | 2353,1 | 414,41 | 293,18 | 3,72 | 146 | 26 | 18 | | 38,3 2,37 | 0,25 0,02 |
| 210 | ТЕРм08-02-412-09 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 100 м | 0,79 | 381,34 | 24,78 | 4,54 | 0,15 | 301 | 20 | 4 | | 2,29 1,81 | 0,01 0,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------|--------|-------|------|--------|-----|----|----|-------|-------|
| 211 | ТЕРМ11-06-002-02 Пр. Министров Краснояр. фр оп. 12.11.10 №237-0 | Электрические проводки в щитах и пультях малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗИМ=22.15. МАТ=4.37 | 100 м | 0,258 (10.8+19/100) | 170,84 | 158,1 | | | 44 | 41 | | | 12,4 | 3,2 |
| 212 | Цена поставщика | Провод силового ПВ 1х0,75 ИДСЗ5 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%, ОЭП=6%, ЗИМ=6%, МАТ=6%, ИДСЗ5 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%, ЗИМ=2%, к раск.: ЗИМ=2%, МАТ=2%, к раск.: ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены | М | 1,236 1,2*1,03 | 6,47 | | | | 8 | | | | | |
| 213 | Цена поставщика | Кабель силового ВВГнг 3х1,5 ИДСЗ5 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%, ОЭП=6%, ЗИМ=6%, МАТ=6%, ИДСЗ5 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%, ЗИМ=2%, к раск.: ЗИМ=2%, МАТ=2%, к раск.: ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены | М | 21,42 (11+10)*1,02 | 40,38 | | | | 865 | | | | | |
| 214 | Цена поставщика | Кабель Витпа пара экранированная ГТР 2РР 24АВГ cat 5Е ИДСЗ5 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%, ОЭП=6%, ЗИМ=6%, МАТ=6%, ИДСЗ5 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%, ЗИМ=2%, к раск.: ЗИМ=2%, МАТ=2%, к раск.: ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены | М | 106,08 (15+19+10)*1,02 | 40,55 | | | | 4302 | | | | | |
| 215 | Цена поставщика | Кабель Витпа пара УТР 2х24АВГ cat 5Е ИДСЗ5 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%, ОЭП=6%, ЗИМ=6%, МАТ=6%, ИДСЗ5 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%, ЗИМ=2%, к раск.: ЗИМ=2%, МАТ=2%, к раск.: ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены | М | 46,716 (10.8+31+4)*1,02 | 38,38 | | | | 1793 | | | | | |
| 216 | ТЕРМ08-03-545-01 Пр. Министров Краснояр. фр оп. 12.11.10 №237-0 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм ² , устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗИМ=22.15. МАТ=4.37 | 1 шт. | 4 | 250,6 | 35,81 | 3,44 | | 1002 | 143 | 14 | | 3,31 | 13,24 |
| 217 | Цена поставщика | Коробка распаячная ОП 85х85х40 ПР54 ИДСЗ5 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%, ОЭП=6%, ЗИМ=6%, МАТ=6%, ИДСЗ5 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%, ЗИМ=2%, к раск.: ЗИМ=2%, МАТ=2%, к раск.: ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены | шт | 4 | 51,9 | | | | 208 | | | | | |
| 218 | ТЕРМ11-08-001-03 Пр. Министров Краснояр. фр оп. 12.11.10 №237-0 | Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗИМ=22.15. МАТ=4.37 | 100 концов | 0,98 98/100 | 183,66 | 120,92 | | | 180 | 119 | | | 10,3 | 10,09 |
| 219 | ТЕРМ08-03-574-01 Пр. Министров Краснояр. фр оп. 12.11.10 №237-0 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗИМ=22.15. МАТ=4.37 | 100 жил | 0,2 20/100 | 5205,82 | 191,52 | 4,54 | | 1041 | 38 | 1 | | 16,8 | 3,36 |
| Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. | | | | | | | | | 111852 | | | | 88,67 | 10,19 |
| Раздел 7. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. | | | | | | | | | | | | | | |
| 220 | ТЕР13-03-002-04 Пр. Министров Краснояр. фр оп. 12.11.10 №237-0 | Оштукатуривание металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразователь ржавчины П-11) (1/13.7 ОП Пыленосители лакокрасочных материалов ручным способом ОЭП=1,1, ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗИМ=22.15. МАТ=4.37 | 100 м ² окрашиваемой поверхности | 0,024486 | 345,66 | 71,56 | 16,55 | 0,11 | 8 | 2 | | | 5,841 | 0,14 |
| 221 | ТСЦ-113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красочно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗИМ=22.15. МАТ=4.37 | т | -0,0003 | 19552,05 | | | | -6 | | | | | 0,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|---------|------|------|------|---------|-------|-------|----------------|--------|-------|
| 222 | ТСЦ-101-4164 | Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗЛМ=0.137, МАТ=4.37 | кг 0,0003*1000 | 0,3 | 24,87 | | | | 7 | | | | | | |
| 223 | ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (за 2 раза) (1,13,7 ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2.Слой ПЗ=2, ЭМ=2 к расч., ЗЛМ=2, МАТ=2 к расч.; ТЗ=2, ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗЛМ=0.137, МАТ=4.37 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,024486 | 691,31 | 143,11 | 33,1 | 0,22 | 17 | 4 | 1 | | 11,682 0,29 | 0,02 | |
| Итого по разделу 7 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. | | | | | | | | | | 535 | | | 0,67 | | |
| Раздел 8. Узел учета. Пусконаладочные работы. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 224 | ТЕРп01-11-013-01 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2.Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15 | 1 токоприемник | 1 | 22,1 | 22,1 | | | 22 | 22 | | | 1,5 1,5 | | |
| 225 | ТЕРп01-11-028-01 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2.Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15 | 1 линия | 1 | 5,89 | 5,89 | | | 6 | 6 | | | 0,4 0,4 | | |
| 226 | ТЕРп01-11-011-01 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2.Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15 | 100 точек | 0,02 | 235,68 | 235,68 | | | 5 | 5 | | | 16 0,32 | | |
| 227 | ТЕРп02-01-002-03 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кощ) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2.Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15 | 1 система | 1 | 1447,13 | 1447,13 | | | 1447 | 1447 | | | 85 85 | | |
| 228 | ТЕРп02-01-002-04 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кощ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (11 приборов и датчиков + 4 дискретных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2.Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15 | 1 канал | 5 (1*+4*10) | 141,31 | 141,31 | | | 707 | 707 | | | 8,3 41,5 | | |
| Итого по разделу 8 Узел учета. Пусконаладочные работы. | | | | | | | | | | 107514 | | | 148,03 | | |
| Раздел 9. Узел учета проектные работы | | | | | | | | | | | | | | | |
| 229 | СБЦ9-5-7-4 | Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество баллов 7, часть проектной документации: ТО (Табл К111 Проектирование АСУТП заключалась в привязке ранее разработанной АСУТП к условиям конкретного объекта управления. от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137 (ОЗП=0,137, ЭМ=0,137 к расч., ЗЛМ=0,137, МАТ=0,137 к расч., ТЗ=0,137, ТЗМ=0,137). 2,3 5 ТН При обстоятельной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расч., ЗЛМ=0,8, МАТ=0,8 к расч.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8). Стадия РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расч.; ЗЛМ=0,5, МАТ=0,5 к расч.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27.19 | разработка проектной документации | 1 | 1680,17 | 1680,17 | | | | 1680 | 1680 | | | | |
| Итого по разделу 9 Узел учета проектные работы | | | | | | | | | | 45679 | | | | | |
| Итого по акту: | | | | | | | | | | 167 084 | 6 076 | 866 | 111 | 336,09 | 7,71 |
| Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | | | | | | | | | | 168 554 | 7 183 | 1 229 | 150 | 427,36 | 10,45 |
| Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| * В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | |
| МДСЗ пр.1 т.1 п.3. Производство стигильных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз 3-4, 8-9, 40-63, 65-66, 25-26, 37-38, 72-73, 92-112, 89-90, 118-119, 142-147, 150-164, 166-167, 127-128, 139-140, 148-149, 173-176, 178, 180, 183-187, 220-223) | | | | | | | | | | | | | | |
| МДСЗ пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз 64, 67-68, 113-114, 165, 168-169, 171-172, 177, 179, 181-182) | | | | | | | | | | | | | | |
| МДСЗ пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 39, 70, 75-81, 83-88, 116, 121-126, 130-131, 133-138, 188, 192, 211, 218, 192, 211, 218, 190-191, 194-195, 198, 200-203, 205, 207-210, 216, 219) | | | | | | | | | | | | | | |
| МДС40 т.2 п.3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещений предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, ортехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз 224-228) | | | | | | | | | | | | | | |
| МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз 3-4, 8-9, 40-63, 65-66, 25-26, 37-38, 72-73, 92-112, 89-90, 118-119, 142-147, 150-164, 166-167, 127-128, 139-140, 148-149, 183-187, 220-223) | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | |
| 61% = 72% * 0,85 ФОТ (от 55707) (Поз 224-228) | | | | | | | | | | | | | | |
| 69% = 81% * 0,85 ФОТ (от 10034) (Поз 64, 165, 171-172, 177, 179, 181-182) | | | | | | | | | | | | | | |
| 75% = 88% * 0,85 ФОТ (от 15770) (Поз 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 39, 70, 75-81, 83-88, 116, 121-126, 130-131, 133-138, 188, 192, 211, 218) | | | | | | | | | | | | | | |
| 76% = 99% * (0,9 * 0,85) ФОТ (от 199) (Поз 220-223) | | | | | | | | | | | | | | |
| 89% = 105% * 0,85 ФОТ (от 17675) (Поз 189-191, 194-210, 212-217, 219) | | | | | | | | | | | | | | |
| 96% = 113% * 0,85 ФОТ (от 3877) (Поз 67-69, 113-115, 168-170) | | | | | | | | | | | | | | |
| 108% = 141% * (0,9 * 0,85) ФОТ (от 17963) (Поз 3-5, 8-10, 27, 40-63, 65-66, 72-74, 91-112, 118-120, 129, 141-147, 150-164, 166-167, 173-176, 178, 180, 183-187) | | | | | | | | | | | | | | |
| 122% = 143% * 0,85 ФОТ (от 3987) (Поз 25-26, 37-38, 89-90, 127-128, 139-140, 148-149) | | | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | |
| 32% = 40% * 0,8 ФОТ (от 55707) (Поз 224-228) | | | | | | | | | | | | | | |
| 40% = 50% * 0,8 ФОТ (от 10034) (Поз 64, 165, 171-172, 177, 179, 181-182) | | | | | | | | | | | | | | |
| 48% = 60% * 0,8 ФОТ (от 19647) (Поз 67-69, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 39, 113-115, 70, 75-81, 83-88, 168-170, 116, 121-126, 130-131, 133-138, 188, 192, 211, 218) | | | | | | | | | | | | | | |
| 52% = 65% * 0,8 ФОТ (от 17675) (Поз 189-191, 194-210, 212-217, 219) | | | | | | | | | | | | | | |
| 48% = 70% * (0,85 * 0,8) ФОТ (от 199) (Поз 220-223) | | | | | | | | | | | | | | |
| 56% = 83% * (0,85 * 0,8) ФОТ (от 17963) (Поз 3-5, 8-10, 27, 40-63, 65-66, 72-74, 91-112, 118-120, 129, 141-147, 150-164, 166-167, 173-176, 178, 180, 183-187) | | | | | | | | | | | | | | |
| 61% = 89% * (0,85 * 0,8) ФОТ (от 3987) (Поз 25-26, 37-38, 89-90, 127-128, 139-140, 148-149) | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по акту: | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Система Т1, Т2 Узел учета ТЭ | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Система Т3 Узел учета ГВС | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 3 Система В1 Узел учета ХВС | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 4 Демонтажные работы | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 5 Дополнительные работы | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 6 Узел учета Электротехнические работы | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 7 Узел учета Покрасочные и теплоизоляционные работы | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 8 Узел учета Пусконаладочные работы | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 9 Узел учета проектные работы | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|------------|----|----|--------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Оборудование | | | | | | | | | 111 952 | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 96 601 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 53 050 | | | | | |
| ВСЕГО по акту | | | | | | | | | 543 654 | | | | 427,36 | 10,45 |
| НДС | | | | | | | | | | 97 857,72 | | | | |
| ВСЕГО по акту | | | | | | | | | | 641 511,72 | | | | |

Принял:


Директор МУП "КОС" _____ Е. Н. Борисевич

И.о. Главного инженера МУП "КОС" _____ Е. М. Фурман

Главный бухгалтер МУП "КОС" _____ Н. Н. Калинина

Зам. директора МУП "КОС" по экономике _____ Н. Б. Третьякова

И.о. Главного энергетика МУП "КОС" _____ В. В. Лебедева



С дат: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор

А.В. Белов

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

Расценки проверены:
СБ МУП "КОС"

СБ ПТО МУП «КОС»

КОВАЛЕВА Г.Г.



(Handwritten signatures)