

Инвестор -	Код
Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"	0322005
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"	
Стройка -	
Объект - "МО город Норильск р-н Талнах. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Строителей, д. 11А	
Инвентарный №	
ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	КОС-126/15
	дата
	26.05.2015г.
Вид операции	

98

1-й этаж, ул. Строителей, д. 11А

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	20.07.2018	с по
		01.07.2018 20.07.2018

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 952. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 473 938 руб. без НДС в т.ч. по акту 473 938 руб. без НДС
 559 246,84 руб. с НДС в т.ч. по акту 559 246,84 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з мех. (на ед./ всего)			
					В том числе		Всего	В том числе		Т/з осн. раб. (на ед./ всего)				
					Осн.З/п	Эк.Маш. З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш. З/пМех.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ														
Приборы и оборудование														
1	ТЕРм11-02-022-05 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2, 1-Б-80, кл.Б) ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевод в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МТ=4,37	шт.	1	110,88	41,45	33,05	111	41	33	4,12	4,12		
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 1,2-180,0м3/ч (МФ-5.2, 1-Б-80, кл.Б) (МДС35 п.4.60 Транспорты расходы ПЗ=6% (ОЗТ=6%; ЭМ=6%; МТ=6%); МДС35 п.4.61 Заполнительно-оплабные расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗТ=1,2%; ЭМ=1,2%; МТ=1,2%); МДС35 п.4.56 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗТ=1,015; ЭМ=1,015; МТ=1,015) ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	24585,35			24585						
3	ТЕР16-02-007-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевод в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МТ=4,37	1 соединение	1	284,91	16,64	10,18	285	17	10	1,46	1,46		
4	ТСЦ-507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевод в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МТ=4,37	шт.	-2	111,46			-223						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-80мм (ИДС35 п. 4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Запасные/лишние/сходные расходы, материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект		2670,56				2671					
6	ТЕРМ1-02-022-05 Пр.Министров Красноярск,кв.р. от 12.11.10 №337-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2, 1-Б-Р-80, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		110,88	41,45	33,05		111	41	33		4,12	4,12
7	0 Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 1,2-180,0МЗч (МФ-5.2, 1-Б-Р-80, кл.Б) (ИДС35 п. 4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Запасные/лишние/сходные расходы, оборудование ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4.58. Стоимость труда и услуги - для электрооборудования, КПИ,И, инструменты ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	25423,73				25424					
8	ТЕР16-02-007-03 Пр.Министров Красноярск,кв.р. от 12.11.10 №337-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	1 соединении	1	284,91	16,64	10,18		285	17	10		1,46	1,46
9	ТСЦ-507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметр 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	111,46				-223					
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-80мм (ИДС35 п. 4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Запасные/лишние/сходные расходы, материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	2670,56				2671					
Комплект термоборозователей														
11	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Министров Красноярск,кв.р. от 12.11.10 №337-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4	1,31
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки охладительные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
16	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Министров Красноярск,кв.р. от 12.11.10 №337-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03	2,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4					
18	Цена поставщика	Комплект терморегуляторов КТСП-НСХ РЧ100 L80, к.т. В с гильзой и боковой ИДС35 п.4.60. Транспортировочные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Запасительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Столешница пайры и утолстки - для электрооборудования, КИПЪ-, инструменты ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938					
Датчик избыточного давления:														
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
22	ТСЦ-302-1236	Стоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25					
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
БЕС ДЕМФЕРНОЙ ТРУБКИ														
25	ТЕР24-01-033-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15к18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57					
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59					
28	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масЭ до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	Цена поставщика	Датчик избыточного Давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (ИДС35 п. 4,60 Трансформные расходы ПЗ=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4,64 Автоматически-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗГ=1,2%; ЗИМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4,58 Стоимость труда и услуги - для электрооборудования, КИП/ИД, инструмента ПЗ=1,015; ОЗГ=1,015; ЗИМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.		3810,84					7622				
сборка														
31	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Министров Красноярск-кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцера на условное давление до 10 МПа (год краны шаровые Ду-15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	10С шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46			48	7	6	65,4 0,65	
32	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	10,01					-10				
33	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	4,74					-5				
34	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	17,63					-18				
35	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	12,37					12				
36	101-1703	Прокладки резинковые (пластичная техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78					-1				
37	ТЕР24-01-033-01 Пр.Министров Красноярск-кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляций и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	38,21	8,77				38	9		0,84 0,84	
38	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), Диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	28,28					-28				
39	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11БЭ27П1, Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	29,42					29				
Трубопроводы, запорная арматура														
Трубопроводы														
40	ТЕР16-02-004-03 Пр.Министров Красноярск-кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,014 (1,4)*190	13562,43	895,59	498,67			5,5	190	13	79,75 1,12	0,37 0,01
41	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	м	-1,4	116,8					-164				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	1,4	243,93				342					
43	ТЕРр65-23-1 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмоса СИСТЕМА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	10,329 10329/1000	3,6	3,6			37	37	1		0,41 4,23	
44	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отспления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром дс 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,014	329,84	67,08	44,91		5	1	1		5,01 0,07	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
45	ТЕРр65-5-9 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 100 мм (Применительно установке и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	67934,44	4405,68	867,55		1359	88	17		422 8,44	
46	ТСЦ-302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	563,19				-1106					
47	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду=80мм (МДС35 п.4.60 Транспорты расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=8%; МДС35 п.4.64 Заполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.); ПЗ=2%; ЭМ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4 Текущие цены	шт	2	3038,17				6076					
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета Т3														
Раздел 2. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.														
Приборы и оборудование														
48	ТЕРм11-02-022-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03 1,03	
49	Цена поставщика О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30 Ом/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) (МДС35 п.4.60. Транспорты расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=5%); МДС35 п.4.64. Заполнительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58 Стоимость пары и упаковки - для электрооборудования, КИП/А, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15929,3				15929					
50	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
Итого по разделу 2 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.														
45,96 0,01														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
51	ТСЦ-607-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	шт.		77,07				-154					
52	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм ППБ.305651.003-03 (ИДС35 п.4.60 Транспортыне расходы П3=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы, Материалы П3=2%; ОЭГ=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПИ=2%; МАТ=2%; к расх.: Т3=2%; ТМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1254,19				1254					
53	ТЕРМ11-02-022-03 Пр.Министр. Крайнов.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2-1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03	1,03
54	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0.12-18 Ом/3ч (МФ-5.2-1-Б-25, кл.Б) (ИДС35 п.4.60 Транспортыне расходы П3=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы, Оборудование П3=1,2%; ОЭГ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); (ИДС35 п.4.68 Стоимость труда и управленч. - для электрооборудования, КПИП4, инструкторы П3=1,015; ОЭГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15265,12				15265					
55	ТЕР16-02-007-01 Пр.Министр. Крайнов.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96	0,96
56	ТСЦ-607-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
57	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм ППБ.305651.003-01 (ИДС35 п.4.60 Транспортыне расходы П3=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы, Материалы П3=2%; ОЭГ=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПИ=2%; МАТ=2%; к расх.: Т3=2%; ТМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1005,52				1006					
Комплект термообразователей														
58	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Министр. Крайнов.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,96	594,46		96	14	12		65,4	1,31
59	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
60	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
62	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
63	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Министр Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
64	509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4					
65	Цена поставщика	Комплект термпреобразователей КТС-ПСХ РП100 L60, кл. В с гильзой и Бобышкой (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заводские-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструментов ПЗ=1,015 (ОЭП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938					
сброшенные краны														
66	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Министр Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,03	4792,02	723,98	594,46		144	22	18		65,4 1,96	
67	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	10,01				-30					
68	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	4,74				-14					
69	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	17,63				-53					
70	ТСЦ-302-1236	Стюны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	12,37				37					
71	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,09	26,78				-2					
72	ТЕР24-01-033-01 Пр.Министр Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	3	38,21	8,77			115	26			0,84 2,52	
73	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	28,28				-85					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
74	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27Т1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	шт.		29,42				88					

Кран шаровой под приварку

75	ТЕР16-05-001-01 Пр. Министров Красноярск кр. оп 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (Применительно под приварку Ф25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		152,92	15,35	5,95		153	15	6		1,47 1,47	
76	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5					
77	ТСЦ-101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0011	31849,77				-35					
78	ТСЦ-507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	44,7				-89					
79	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	777,1				777					

Трубопроводы, запорная арматура

80	ТЕР16-05-001-02 Пр. Министров Красноярск кр. оп 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		219,26	15,35	7,92		439	31	16		1,47 2,94	
81	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	77,07				-308					
82	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	89,82				359					
83	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	941,94				1884					

врезка Ду50 В Ду80

84	ТЕР16-07-003-06 Пр. Министров Красноярск кр. оп 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм(без установки 3А) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	1 врезка	1	590,96	71,18	12,26	0,15	591	71	12		6,43 6,43	0,01 0,01
----	---	--	----------	---	--------	-------	-------	------	-----	----	----	--	--------------	--------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85	103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	-0,4	136,2				-54					
86	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), 30чббр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	350,08				-350					
87	ТЕР16-05-001-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм ("+"), установка з/а) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	-1	219,26	15,35	7,92		-219	-15	-8		1,47 -1,47	
88	ТЕР16-02-007-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ("+"), приварка фланцев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	0,5	201,76	10,94	6,83		101	5	3		0,96 0,48	
трубопроводы														
89	ТЕР16-02-004-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,005 (0,055*2+0,07*2+0,29)/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	61	4	2		72,05 0,36	0,23
90	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	-0,5	107,5				-54					
91	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	26,44				53					
92	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	33,06				66					
93	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	0,25	173,7				43					
94	ТЕР16-02-004-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01344 (0,045*1+0,045*1+0,118*3+0,9)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	147	9	4		60,83 0,82	0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
95	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22; 15; ЗМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37	м	-,-344	97,65				-131					
96	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм (Применительно 57х3,5-38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22; 15; ЗМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37	шт.	1	25,12				25					
97	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм (Применительно 57х3,5-32х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22; 15; ЗМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37	шт.	1	25,12				25					
98	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм (90-57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22; 15; ЗМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37	шт.	3	25,4				76					
99	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22; 15; ЗМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37	м	0,9	136,2				123					
100	ТЕР-16-02-004-01 Пр. Мытищин. Квартал № 4 от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48,38,32 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22; 15; ЗМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37	100 м трубопровода	0,0639 (0,059*1+0,23+0,32)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	70	4	2		60,83 0,39	0,19
101	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22; 15; ЗМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37	м	-0,639	97,65				-62					
102	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм(32х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22; 15; ЗМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37	шт.	1	17,85				18					
103	ТСЦ-103-0349	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм(применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22; 15; ЗМ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37	м	9,23	91,07				21					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
104	ТСЦ-103-0346	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	0,35	80,92				28					
105	ТЕР16-07-005-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,005	329,84	67,08	44,91		2				5,01 0,03	
106	ТЕР16-07-005-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01983 0,00639+0,01344	171,78	67,08	44,91		3	1	1		5,01 0,1	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
107	ТЕРр65-5-8 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7		308 6,16	
108	302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 3046бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	350,08				-700					
109	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду=32мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	1232,57				1233					
110	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду=25мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	929,83				930					
Итого по разделу 2 Система Т3, 14. Узел учета ГВС.														
Раздел 3. Демонтажные работы														
111	ТЕРр65-14-3 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01988 (1,87+0,118*1)/100	477,35	427,72	23,98		9		9		43,6 0,87	
112	ТЕРр65-14-4 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0183 1,83/100	762,14	640,59	59,84		14	12	1		65,3 1,2	
113	ТЕРр65-3-13 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Снятие задвижек диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт. арматуры	0,01 1/100	944,09	934,89	9,2	3,72	9	9			95,3 0,95	0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
114	ТЕР16-02-007-01 Пр. Миксера Крайнев, кр. опт. 12.11.10 №237-0	Демонтаж - Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (ИДС35 п. 4.3.1. Демонтаж (вазорода) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗГ=0,4; ЗМ=0,4 к раск.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение		7,11	4,38	2,73			7	4	3	0,38 0,38	
Итого по разделу 3 Демонтажные работы														
1948														
Раздел 4. Узел учета. Электротехнические работы.														
115	ТЕРМ11-06-001-01 Пр. Миксера Крайнев, кр. опт. 12.11.10 №237-0	Шиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1	5,15 5,15	0,04 0,04
116	Протокол согласования стоимости ДС	Щафр под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМЛП-3-0 ПР54 с монтажной платой (ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	4676,25				4676					
117	ТЕРМ08-02-397-01 Пр. Миксера Крайнев, кр. опт. 12.11.10 №237-0	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,008 0,4*2/100	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3		10,7 0,09	3,61 0,03
118	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,8 0,4*2	71,04				57					
119	ТЕРМ11-03-001-01 Пр. Миксера Крайнев, кр. опт. 12.11.10 №237-0	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, шитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	6 4*+*+1	7,44	5,93			45	36			0,52 3,12	
120	Цена поставщика О	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП (ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗГ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4.58. Стоимость материалов и упаковки - для электрооборудования, КИПы, инструменты ПЗ=1,015 (ОЗГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	18488,01				18488					
121	ТЕРМ08-02-411-04 Пр. Миксера Крайнев, кр. опт. 12.11.10 №237-0	Ввод гибкий, наружный диаметр металлопукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 ввод	5 4*+1	43,45	11,14			217	56			1,03 5,15	
122	509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-5	7,24				-36					
123	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (РГ-25 ПР54) (ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	4	32,19				129					
124	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (РГ-29 ПР54) (ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	59,34				59					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
125	ТЕРм08-03-575-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		13,49	12,77			27				1,12	15
126	Протокол согласования стоимости ДС	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	201,57				403				2,24	
127	ТЕРм08-02-452-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 т	0,00089 0,89*1/1000	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	29	1	1		101 0,09	2,11
128	ТЕРм08-02-407-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,01 1/100	4052,39	449,03	1604,09	410,14	41	4	16	4	41,5 0,42	27,6 0,28
129	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,03 1*1,03	102,3				105					
130	ТЕРм08-02-411-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлоручав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,03	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9		34,7 1,04	0,22 0,01
131	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	3,09 3*1,03	39,93				123					
132	ТЕРм08-02-409-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Труба винтипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,62 62/100	4104,85	257,52	769,47	236,42	2545	160	477	14*	23,8 14,76	15,91 9,86
133	Протокол согласования стоимости ДС	ПВХ гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	63,86 0,82*103	6,63				423					
134	ТЕРм08-02-412-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,62	1086,2	60,7	4,54	0,15	681	38	3		5,61 3,48	0,01 0,01
135	ТЕРм08-02-412-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06 (1+2+3)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74 0,4	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
136	ТЕРМ08-02-405-01 Пр.Министров Красноярск, мр. от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,062 (1,2*2+3)/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3 2,37	0,25 0,02
137	ТЕРМ08-02-412-09 Пр.Министров Красноярск, мр. от 12.11.10 №237-О	Защипывание проводов в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего однокильного или многокильного в общей оплетке суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	1,16 (1,236*1,03*(1,22+1+3,82+66,098)/1,02- (0,06+0,062*0,278+0,621*1,09)/100	381,34	24,78	4,54	0,15	442	29	5		2,29 2,66	0,01 0,01
138	ТЕРМ11-06-002-02 Пр.Министров Красноярск, мр. от 12.11.10 №237-О	Электрические провода в щитах и пультях малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,278 (15*12,8)/100	170,94	158,1			47	44			12,4 3,45	
139	Протокол согласования стоимости ДС	Провод силовой ПВ 1х0,75 ИНДЕКС п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИНДЕКС п. 4.64. Заполнительно-ослабские расходы, Кабели ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2% к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	1,236 (1,2)1,03	5,39				7					
140	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 ИНДЕКС п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИНДЕКС п. 4.64. Заполнительно-ослабские расходы, Кабели ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2% к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	11,22 (11)1,02	34,29				385					
141	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара экранированная ГТР 2РР 24АВГ cat 5Е ИНДЕКС п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИНДЕКС п. 4.64. Заполнительно-ослабские расходы, Кабели ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2% к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	143,82 (15+16+10)1,02	16,56				2382					
142	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара УТР 2х24АВГ cat 5Е ИНДЕКС п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИНДЕКС п. 4.64. Заполнительно-ослабские расходы, Кабели ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2% к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	66,096 (12,8+48+4)1,02	8,58				567					
143	ТЕРМ08-03-545-01 Пр.Министров Красноярск, мр. от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	4	250,6	35,81	3,44		1002	143	14		3,31 13,24	
144	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка распределенная ол 85Х85Х40 ПР54 ИНДЕКС п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИНДЕКС п. 4.64. Заполнительно-ослабские расходы, Кабели ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2% к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	4	40,31				161					
145	ТЕРМ11-08-001-03 Пр.Министров Красноярск, мр. от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 концов	1,1 110/100	183,66	120,92			202	133			10,3 11,33	
146	ТЕРМ08-03-574-01 Пр.Министров Красноярск, мр. от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройству и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 жил	0,28 28/100	5205,82	191,52	4,54	0,15	1458	54	1		16,8 4,7	0,01
Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы.									123426				99,48	13,85

Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
147	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукава металлических наружных диаметром до 48 мм (Металлорукава Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,17 (17)/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	1160	64	52	1	34,7 5,9	0,22 0,04
148	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЭП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	17,51 0,17*103	39,93				699					
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.									11318				9,56	0,06

Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
149	ТЕРм08-02-412-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,17	1116,17	72,93	9,07	0,3	190	12	2		6,74 1,15	0,02
150	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	17,34 0,17*102	34,29				595					
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.									2404				1,86	

Раздел 7. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
151	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЭП=1,1; ТЗ=1,1. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,008062 (0,39-4+0,418)/100	345,66	71,56	16,55	0,11	3	1			5,84 0,05	0,01
152	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0001	19552,05				-2					
153	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	0,1 0,0001*1000	24,87				2					
154	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (за 2 раза) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЭП=1,1; ТЗ=1,1; 2 слоя ПЗ=2 (ОЭП=2; ЭМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,008062	691,32	143,12	33,1	0,22	6	1			11,68 0,09	0,02
Итого по разделу 7 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.									179				0,22	

Раздел 8. Узел учета. Пусконаладочные работы.		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
155	ТЕРп01-11-013-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22,15	1 ТОКоприемчик	1	22,1	22,1			22	22			1,5 1,5	
Итого по разделу 8 Узел учета. Пусконаладочные работы.									22	22			1,5 1,5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
156	ТЕРп01-1-028-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №337-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электрооборудованию; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22,15	1 линия		1	5,89	5,89							0,4 0,4
157	ТЕРп01-1-011-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №337-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22,15	100 точек		0,02	235,68	235,68							16 0,32
158	ТЕРп02-01-002-03 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №337-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22,15	1 система		1	1447,13	1447,13							85 85
159	ТЕРп02-01-002-04 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №337-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) за каждый канал свыше 10 До 19 Добавлять к расценке 02-01-002-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22,15	1 канал		5 (10+4+1+10)	141,31	141,31							8,3 41,5
Итого по разделу 8 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
107514														
148,03														

Раздел 9. Узел учета проектные работы

160	СВЦФ-5-7-4	Двухстадийная разработка проектной документацией на АСУТП, количество бланов 7, часть проектной документации: ТО (Проектирование АСУТП закончилось в прошлом январе разработкой АСУТП к установке конкретного объема управления: от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137 (ОЭП=0,137; ЗМ=0,137 к раск.; ЗПМ=0,137; МАТ=0,137 к раск.; ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137). При односторонней разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЭП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8). Стедия РД ПЗ=0,5 (ОЭП=0,5; ЗМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЭП=27,19	разработка проектной документации	1	1680,17	1680,17								1680	
Итого по разделу 9 Узел учета проектные работы															
45679															
ИТОГИ ПО АКТУ:															
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.					156017	5476	854	153	277,47						10,32
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам					157273	6394	1192	206	350,97						13,93
В том числе, справочно:															
МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по территории по внутренним путям ОЭП=1,35; ЗМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 48, 53, 58-64, 66-71, 115, 119, 138, -45, 117-118, 121-122, 125, 127-130, 132, 134-137, 143, 146-147, 149)					117	89	29		8,099						0,007
МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутренним путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЭП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 43, 45-46, 107-108, 111-113)					38	33	4		3,2775						
МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутренним путям ОЭП=1,35; ЗМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 48, 53, 58-64, 66-71, 115, 119, 138, -45, 117-118, 121-122, 125, 127-130, 132, 134-137, 143, 146-147, 149)					660	398	261	54	36,316						3,605

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
МДС40 п.2 п.3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадях), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 155-159)									328	328			19,308	
МДС35 п.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 147, 149)									35	20	15		1,904	0,01
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 40-42, 44, 25-27, 37-39, 50-51, 55-56, 75-106, 72-74)									78	50	27		4,5795	0,005
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах									347878	150092	7498	4563	350,97	13,93
Накладные расходы									81071					
В том числе, справочно:														
61% = 72%*0.85 ФОТ (от 55707) (Поз. 155-159)									33981					
69% = 81%*0.85 ФОТ (от 1727) (Поз. 43, 111-113)									1192					
75% = 88%*0.85 ФОТ (от 15195) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 48, 53, 58-64, 66-71, 115, 119, 138, 145)									11397					
76% = 99%*(0.9*0.85) ФОТ (от 66) (Поз. 151-154)									50					
89% = 105%*0.85 ФОТ (от 23789) (Поз. 116-118, 121-137, 139-144, 146-150)									21173					
96% = 113%*0.85 ФОТ (от 3876) (Поз. 45-47, 107-110)									3721					
108% = 141%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6822) (Поз. 3-5, 8-10, 40-42, 44, 50-52, 55-57, 75-106, 114)									7368					
122% = 143%*0.85 ФОТ (от 1794) (Поз. 25-27, 37-39, 72-74)									2189					
Сметная прибыль									44989					
В том числе, справочно:														
32% = 40%*0.8 ФОТ (от 55707) (Поз. 155-159)									17826					
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 1727) (Поз. 43, 111-113)									691					
48% = 60%*0.8 ФОТ (от 19071) (Поз. 45-47, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 107-110, 48, 53, 58-64, 66-71, 115, 119, 138, 145)									9155					
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 23789) (Поз. 116-118, 121-137, 139-144, 146-150)									12371					
48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 66) (Поз. 151-154)									32					
56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6822) (Поз. 3-5, 8-10, 40-42, 44, 50-52, 55-57, 75-106, 114)									3820					
61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1794) (Поз. 25-27, 37-39, 72-74)									1094					
Итого по акту:														
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЗ									100917				45,96	0,01
Итого по разделу 2 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.									80553				41,88	0,01
Итого по разделу 3 Демонтажные работы									1948				3,98	
Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы.									123426				99,48	13,85
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлоручава.									11318				9,56	0,06
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.									2404				1,86	
Итого по разделу 7 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.									179				0,22	
Итого по разделу 8 Узел учета. Пусконаладочные работы.									107514				148,03	
Итого по разделу 9 Узел учета проектные работы									45679					
Итого									473938				350,97	13,93
В том числе:														
Материалы									79099					
Машины и механизмы									7498					
ФОТ									154655					
Оборудование									111189					
Накладные расходы									81071					
Сметная прибыль									44989					
ВСЕГО по акту									473938				350,97	13,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
НДС										85 308,84				
ВСЕГО по акту										559 246,84				

Принял:

Директор МУП "КОС"

Е.Н. Борисевич

Главный инженер МУП "КОС"

И.В. Леготин

И.о. главного бухгалтера МУП "КОС"

Т.С. Ильиных

Заместитель Директора по экономике

Н.Б. Евсюкова

И.о. главного энергетика МУП "КОС"

В.В. Лебедева

Начальник ЦАС

П.М. Полтевик

Начальник службы ЭРНС ТВСИК МУП "КОС"

Н.И. Сергеева

Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСИК МУП "КОС"

К.М. Шингарев

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор

А.В. Белов

Расценки проверены:

СБ МУП "КОС"

А.В. Белов

