

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	03222005
по ОКПО	
по ОКПО	

Инвестор - Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка - 114
 Объект - "МО город Норильск р-н Таллах. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Федоровского, д.6 к.2 (подъезд №3)
 Инвентарный № ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

р-н Таллах, ул. Федоровского, д.6 к.2


Вид деятельности по ОКДП

номер	КОС-126/15
дата	26.05.2015г.

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	28.02.2018	01.02.2018	28.02.2018

О ПРИБОРАХ И ОБОРУДОВАНИИ РАБОТ

Смета № АУТВР - 873. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 313 507 руб. без НДС в т.ч. по акту 313 507 руб. без НДС
 369 938,26 руб. с НДС в т.ч. по акту 369 938,26 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			Т/з мех. (на ед./ всего)		
					В том числе		В том числе		В том числе		Т/з осн.раб (на ед./ всего)			
					Всего	Сосн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.	Всего	Осн.З/п			Эк.Маш.	З/пМех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Система Т3,Т4. Узел учета ГВС. Подъезд №3														
Приборы и оборудование														
1	ТЕРМ11-02-022-03 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемый на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 25 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	20,89	10,36			41	21			1,0€ 2,0€	
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0-2; 18,0М3/4 (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=2%; ИДС35 п.4.64. Заводские и монтажные расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%; ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, СНГ-А, инструмента ПЗ=1,015; ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4 Текущие цены	шт	2	15285,12				30530					
3	ТЕР16-02-007-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	2	201,76	10,94	6,83		404	22	14		0,9€ 1,9€	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	ТСЦ-507-0983	Францы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		77,07								-308	
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5,2 №3 Ду-25мм (МДС3 п.4.60. Заготовительные расходы ПЗ=6%; ОГТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС3 п.4.64. Заготовительно-сварочные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОГТ=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗТМ=2%; МАТ=2%; к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект		1005,52								2011	
Комплект термообразователей														
6	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Микропрое Кравцов,Фр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термообразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.		4792,02	723,98	594,46			96	14	12	65,4 1,31	
7	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	кг		26,78					-2				
8	ТСЦ-108-0081	Бобышки кошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		17,63					-35				
9	ТСЦ-301-3240	Копачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		4,74					-9				
10	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		10,01					-20				
11	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Микропрое Кравцов,Фр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		14,02	11,74				28	23		1,03 2,06	
12	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	кг		48,82					-0,084				
13	Цена поставщика О	Комплект термообразователей КТСПН Р1100 L60, кт. В с ГЛРЗОЙ и Бобышкой (МДС3 п.4.60. Заготовительные расходы ПЗ=5% (ОГТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС3 п.4.64. Заготовительно-сварочные расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОГТ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС3 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования; КПИД, инструменты ПЗ=1,015 (ОГТ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект		1938,08					1	1938			
Обрбса, воздушники														
14	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Микропрое Кравцов,Фр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под края шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.		0,03	4792,02	723,98	594,46		144	22	18	65,4 1,96	
15	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	кг		-0,09	26,78				-2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	17,63									
17	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	12,37									
18	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	4,74									
19	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	10,01									
20	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	0,03*100	38,21	8,77			115	26			0,84 2,52	
21	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15к118п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	28,28									
22	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	29,42									
23	ТЕР16-05-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (Применительно под приварку ф25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		152,92	15,35	5,85		153	15	6		1,47 1,47	
24	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,002	2573,05									
25	ТСЦ-101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0011	31849,77									
26	ТСЦ-507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	44,7									
27	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 VALLOMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	777,1					777				
Трубопроводы, запорная арматура														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	ТЕР16-05-001-02 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		219,26	15,35	7,92		219				1,47	1,47
29	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
30	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	89,82				90					
31	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	941,94				942					
32	ТЕР16-05-001-03 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду65мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14		2,91	0,02
33	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	127,62				-255					
34	ТСЦ-507-1001	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	110,58				221					
35	ТСЦ-301-3267	Затворы гидравлические диаметром до 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	1007,72				1008					
Переход медь/сталь Ду50														
36	ТЕР16-02-007-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	-0,94	6,83		202	11	7		0,96	0,96
37	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
38	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	89,82				180					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
39	ТЕР12-01-105-04 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,001 0,1*1/100	2348,62	1261,98	552,56	42,36	2	1	1		114 0,11	3,59
40	Протокол согласования стоимости ДС	Фланец медный Ду 54 (ИДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=5%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64.Защитно-изоляционные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расч., ЗПМ=2%; МАТ=2% к расч., ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	1036,87				1037					
врезка Ду40 в Ду80														
трубопроводы														
41	ТЕР16-02-004-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0049 (0,085*2+0,07*+0,25)/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	60	4	2		72,06 0,36	0,23
42	302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,49	107,5				-53					
43	ТСЦ-507-2284	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кг/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-38х3 мм (76х3 5-32х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	30,21				60					
44	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кг/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3 5-57х3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	33,06				33					
45	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,25	173,7				43					
46	ТЕР16-02-004-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0108 (0,045*2+0,118*+0,4)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	118	7	3		60,63 0,66	0,19
47	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-1,08	97,65				-105					
48	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кг/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм(Применительно 57х3,5-32х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	25,12				50					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
49	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	М	0,4	136,2				54					
50	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм (90-57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	5	25,4				127					
51	ТЕР16-02-004-01 Гр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48-38-32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0058 (0,58/100)	10937,16	683,12	289,92	2,82	63	4	2		60,83 0,35	0,19
52	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	М	-0,58	97,65				-57					
53	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	М	0,55	80,92				47					
54	ТЕРР65-23-1 Гр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема зданий	7,4365 297464*1/100с	3,6	3,6		27	27				0,41 3,05	
55	ТЕР16-07-005-02 Гр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0049	329,84	67,08	44,91		2				5,01 0,02	
56	ТЕР16-07-005-01 Гр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0166 0,0058+0,0106	177,76	67,08	44,91		3	1	1		5,01 0,08	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
57	ТЕРР65-5-8 Гр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатора(Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7		308 6,16	
58	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30чббр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	350,06				-700					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
59	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	929,83				1860					
Итого по разделу 1 Система ТЗ,Т4. Узел учета ГВС. Подъезд №3														
Раздел 2. Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд №3														
Приборы и оборудование														
60	ТЕРМ11-02-022-03 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1.-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03 1,03	
61	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5.2.1.-Б-25, кл.Б) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стопимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПыА, инструменты ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15265,12				15265					
62	ТЕР16-02-007-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установоча фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
63	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
64	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1005,52				1006					
преобразователи избыточного давления														
65	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Большики, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
66	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78				-1					
67	ТСЦ-108-0081	Большики скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	17,63				-18					
68	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	12,37				12					
Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд №3														
79378														
40,45														
0,04														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
69	ТСЦ-301-3240	Коплячки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		4,74				-5					
70	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	0,01			-10						
71	ТЕР2-01-033-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	38,21	3,77		38	9	0,84	0,84			
72	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18т для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	28,28			-28						
73	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	29,42			29						
74	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прибор устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	14,02	-1,74		14	12	1,03	1,03			
75	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,042	48,82			-2						
76	Цена поставщика О	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" МДС3 п. 4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДС3 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЭГ=1,2%; ЗМ=1,2%; к расс.; ЗТМ=1,2%; МАТ=1,2%; к расс.; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%; МДС3 п. 4.98. Стоимость тары и упаковки - от заготовителя/производителя, кг/шт, инструмента ПЗ=1,015 (ОЭГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт		3810,84			3811						
обороса, воздухоотводчики														
77	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (год) краны шаровые ДУ-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	733,98	534,46	96	14	12	65,4	1,31		
78	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78			-2						
79	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63			-35						
80	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37			25						
81	301-3240	Коплячки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74			-9						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
82	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
83	ТЕР24-01-033-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2 0,02*100	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
84	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57					
85	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27Л1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	29,42				88					
86	ТЕР18-06-003-10 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	184,01	17,79	0,3		184	18			1,66 1,66	0,02 0,02
87	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	32,88				-33					
краны шаровые под приварку														
88	ТЕР16-07-003-03 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм(с установкой кранов шаровых приварных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 врезка	2	140,93	50,84	8,87		282	102	18		4,46 8,92	
89	ТСЦ-103-0051	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,8	50,19				-40					
90	ТСЦ-302-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	57,69				-115					
91	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые РN25 VALLOMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	777,1				1554					
запорная арматура														
92	ТЕР16-05-001-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (с установкой кранов шаровых приварных ДУ50мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47 1,47	
93	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0011	31424,22				-35					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
94	ТСЦ-509-096Б	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,002	2573,05					-5				
95	ТСЦ-507-098Б	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07					-154				
96	ТСЦ-30Б-182Б	Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 50 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	1231,81					1232				
97	ТЕР16-02-007-01 Пр.Министров Каз-Энерж-Фр от 12.11.2012 №237-О	Установки фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (ответные фланцы к существующей э/а) Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83			202	11	7	0,96 0,96	
98	101-257Б	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0008	31424,22					-25				
99	101-257Б	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	т	0,0016 0,0008*2	31424,22					50				
100	507-098Б	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07					-154				
101	ТСЦ-57С-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	89,82					180				
102	509-096Б	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,001	2573,05					-3				
103	509-096Б	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	0,002 0,001*2	2573,05					5				
Трубопроводы														
104	ТЕР16-02-004-01 Пр.Министров Каз-Энерж-Фр от 12.11.2012 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00Е Г/В/ЮС	10937,16	683,12	289,52	2,82		66	4	2	60,83 0,37	0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
105	302-3288	3 Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,6	97,65				-59					
106	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные с снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,6	136,2				82					
107	ТЕР16-02-004-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (36,32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00768 (0,059*2+0,39)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	84	5	2		60,83 0,47	0,19
108	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзой и для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,768	97,65				-75					
109	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 13 МПа (160 кгс/см2), диаметром услоного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (Применительно 32х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	17,85				36					
110	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные с снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,65	80,92				53					
111	ТЕРp65-23-3 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	7,4365 2974647/1000	1,84	1,84		14	14				3,21 1,56	
112	ТЕР16-07-005-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отпления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01368 0,00768*0,006	171,78	67,08	44,91		2	1	1		5,01 3,07	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
113	ТЕРp65-5-8 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно ус-ансвяз и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		308 3,08	
114	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2, 30*466р диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	350,08				-350					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
115	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ. Францевый. Ду-25мм. МДСЗ п. 4.60. Транспортыльные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДСЗ п. 4.64. Заготовительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт		929,82				930					
Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд № 3									60738				37,77	0,04

Раздел 3. Демонтажные работы.

116	ТЕРМ065-14-3 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0184 1,84/100	477,35	427,72	23,98		9		8		43,6 0,8	
117	ТЕРМ12-01-105-04 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Демонтаж - трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа. Диаметр труб наружный 55 мм МДСЗ п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к рас.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к рас.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,01 1/100	544,35	378,59	165,77		5		4	1	34,2 0,34 1,08 0,01	
Итого по разделу 3 Демонтажные работы.									673				1,38	0,01

Раздел 4. Узел учета. Электротехнические работы. Подъезд №2

118	ТЕРМ11-06-001-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Штыри и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		237,05	52,48	17,96	0,59	237		52	18	5,15 5,15 0,04	0,04
119	Протокол согласования стоимости ДС	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМЛ-3-0 РБ4 с монтажной платой МДСЗ п.4.60. Грантозные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДСЗ п.4.64. Заготовительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт		4676,25				4676					
120	ТЕРМ08-02-397-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Профиль perforированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,008 0,4*2/100	1599,09	115,77	329,12	53,64	13		1	3	10,7 0,09 0,03	3,61
121	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,8 0,4*2	71,04				57					
122	ТЕРМ11-03-001-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, шитах и пульты, масса до 5 кг (блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	5 3*1+1	7,44	5,93			37		30		0,52 2,6	
123	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКГ-9-01 485-БП МДСЗ п.4.60. Транспортыльные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДСЗ п.4.64. Заготовительные-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДСЗ п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,А, инструментов ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15983,74				15984					
124	ТЕРМ08-02-411-04 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлопровода до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 ввод		43,45	11,14			130		33		1,03 3,09	
125	ТСЦ-509-0090	Перемычки гибкие, тип ПТ-С-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	7,24				-22					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
126	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (PG-25 IP54) ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	ШТ.	3	32,19				97					
127	ТЕРМ08-02-411-05 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1 ввод	1 1+0	43,45	11,14			43	11			1,03 1,03	
128	ТСЦ-509-0090	Переменыги гибкие, тип ПТС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	ШТ.	-1	7,24				-7					
129	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (PG-29 IP54) ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	ШТ.	1	59,34				59					
130	ТЕРМ08-03-575-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	13,49	12,77			27	26			1,12 2,24	
131	Протокол согласования стоимости ДС	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПИМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	ШТ.	2	201,57				403					
132	ТЕРМ08-02-152-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1 Т	0,00178 0,89*2/1000	33089,92	1118,07	1254,6	31,35	59	2	2		101 0,18	2,11
133	ТЕРМ08-02-407-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,01 (1)/100	4052,39	449,03	1604,09	410,14	41	4	16	4	41,5 0,42	27,6 0,28
134	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,03 1*1,03	102,3				105					
135	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукава металлоческие наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,03 3/100	6623,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9		34,7 1,04	0,22 0,01
136	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлоческие диаметром 22 мм РЗ-ЦХ ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	3,09 3*1,03	39,93				123					
137	ТЕРМ08-02-409-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Труба винтильная по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,37 (6*28*3)/100	4104,85	257,52	769,47	236,42	1519	95	285	87	23,8 8,81	15,91 5,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
138	Протокол согласования стоимости ДС	ПВХ гофро-труба с зондом диаметром 16 мм ИДС35 п.4.60. Гранстопртные расходы П3=1,06; ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06; ИДС35 п.4.64. Заовошвлтнльно-снлдскне рсходоы. Матернлалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	38,11 0,37*0,3	6,63					253				
139	ТЕРМ08-02-412-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витава паранепитающей) ИИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,37 (6*38*3)/100	1096,2	30,7	4,54	0,15		406			5,61 2,08	0,01
140	ТЕРМ08-02-412-02 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,05 (6)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3		67			6,74 0,4	0,02
141	ТЕРМ08-02-405-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,062 (1,2*2*3)/100	2355,1	4*4,41	293,18	3,72		146			38,3 2,37	0,25 0,02
142	ТЕРМ08-02-412-09 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,46 46/100	381,34	24,78	4,54	0,15		175			2,29 1,05	0,01
143	ТЕРМ11-06-002-02 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультках малогабаритных ИИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,183 (9*9,3)/100	170,84	58,1				31			12,4 2,27	
144	Протокол согласования стоимости ДС	Провод силовой ПВ 1X0,75 (ИДС35 п.4.60. Гранстопртные расходы П3=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (ИДС35 п.4.64. Заовошвлтнльно-снлдскне рсходоы. Матернлалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; ИИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	1,236 (1,2)*1,03	5,39					7				
145	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3X1,5 (ИДС35 п.4.60. Гранстопртные расходы П3=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (ИДС35 п.4.64. Заовошвлтнльно-снлдскне рсходоы. Матернлалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; ИИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	11,22 (11)*1,02	34,29					385				
146	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витава пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Гранстопртные расходы П3=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (ИДС35 п.4.64. Заовошвлтнльно-снлдскне рсходоы. Матернлалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; ИИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	72,42 (9*8*6)/1,02	16,56					1199				
147	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витава пара UTP 2x24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Гранстопртные расходы П3=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (ИДС35 п.4.64. Заовошвлтнльно-снлдскне рсходоы. Матернлалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; ИИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	41,106 (9*3*28*3)/1,02	8,58					353				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
148	ТЕРМ08-03-545-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		250,6	35,81	3,44		752	107	10		3,31 9,93	15
149	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка распаячная 6П 85x85x40 IP64 (ИДС35 п.4.60. Транспортировочные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4 Текущие цены	шт	3	40,31				121					
150	ТЕРМ11-08-001-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 дюймов	0,71 (71)/100	183,66	120,92			130	86			10,3 7,31	
151	ТЕРМ08-03-574-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 жил	0,2 (20)/100	5205,82	191,52	4,54	0,15	1041	38	1		16,8 3,36	0,01
Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы. Подъезд №2									90482				72,12	8,46
Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. Подъезд №2														
152	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружный диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,2 (20)/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	1365	75	61	1	34,7 6,94	0,22 0,04
153	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60. Транспортировочные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4 Текущие цены	м	20,6 0,2*103	39,93	823								
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. Подъезд №2									13300				11,24	0,06
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. Подъезд №2														
154	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	103 м	0,2	1116,17	72,93	9,07	0,3	223	15	2		6,74 1,35	0,02
155	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п.4.60. Транспортировочные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4 Текущие цены	м	20,4 0,2*102	34,29	700								
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. Подъезд №2									2907				2,18	
Раздел 7. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Е помещения. Подъезд №2														
156	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчину) (1,13.7.0П При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	10С м2 окрашиваемой поверхности	0,004774 (0,2928*0,1646)/100	345,66	71,56	16,55	0,11	2				5,84 0,03	0,01
157	113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37		-0,0001	19552,05						-2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
158	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрикор-1" (Применительно Преобразователь ржавчины П-17) (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	0,1 0,0001*1000	24,87				2					
159	ТЕР13-03-002-04 Пр.Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Осрунтовка металлических поверхностей за один раз (грунтовой Ф-021 (за 2 раза) (1,13,7 ОЛ При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗГ=1; ТЗ=1; 1; 2 еван ПЗ=2 ОЗГ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,004774	691,32	143,12	33,1	0,22	3		1		11,68 0,06	0,02
Итого по разделу 7 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении. Подъезд №2														
Раздел 8. Узел учета. Пусконаладочные работы. Подъезд №2														
160	ТЕР101-11-013-01 Пр.Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗГ=22.15	1 токорежимник	1	22,1	22,1			22		22		1,5 1,5	
161	ТЕР101-11-028-01 Пр.Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электроприборам ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗГ=22.15	1 линия	1	5,89	5,89			6		6		0,4 0,4	
162	ТЕР101-11-011-01 Пр.Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗГ=22.15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5		5		16 0,32	
163	ТЕР102-01-002-01 Пр.Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (кобц) 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗГ=22.15	1 система	1	299,64	299,64			300		300		17,6 17,6	
164	ТЕР102-01-002-02 Пр.Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (кобц) за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗГ=22.15	1 канал	7 (6+3*2)	144,2	144,2			1009		1009		8,47 59,29	
Итого по разделу 8 Узел учета. Пусконаладочные работы. Подъезд №2														
ИТОГИ ПО АКТУ:														
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.				100134	2623	610	93	197,53	6,36					
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам				101109	3331	877	125	256,26	8,61					
В том числе, справочно:														
МДС35 пр. 1 п. 3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загроможденных предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по территории по внутреннему пути (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 3-4, 23-38, 41-53, 55-56, 20-22, 62-63, 86-110, 112, 71-73, 83-85)														
МДС35 пр. 1 п. 3. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загроможденных предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по территории по внутреннему пути (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 54, 57-58, 111, 113-114, 116)														
МДС35 пр. 1 п. 2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загроможденных предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по территории по внутреннему пути (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 6-12, 14-19, 39, 60, 65-70, 74-75, 77-82, 117-118, 122, 143, 150, 120-121, 124-125, 127-128, 130, 132-135, 137, 139-142, 148, 151-152, 154)														
МДС35 пр. 1 п. 2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загроможденных предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по территории по внутреннему пути (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 6-12, 14-19, 39, 60, 65-70, 74-75, 77-82, 117-118, 122, 143, 150, 120-121, 124-125, 127-128, 130, 132-135, 137, 139-142, 148, 151-152, 154)				448	282	168	33	25,7495	2,212					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
МДС40 т.2 п.3.	На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадях), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Уостроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 160-164)								201	201			11,8665	
МДС35 пр.1 т.2 п.5.	Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 152, 154)								41	24	17		2,238	0,01
МДС35-IV п.4.7.	При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 23-38, 41-53, 55-56, 20-22, 62-63, 86-110, 112, 71-73, 83-85)								106	66	41		6,0975	0,015
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах									221118	73781	5516	2768	256,26	8,61
Накладные расходы									59512					
В том числе, справочно:														
61% = 72%*0.85 ФОТ (от 34177) (Поз. 160-164)									20848					
69% = 81%*0.85 ФОТ (от 1240) (Поз. 54, 111, 116)									855					
75% = 88%*0.85 ФОТ (от 9724) (Поз. 1, 6-12, 14-19, 39-40, 60, 65-70, 74-75, 77-82, 117-118, 122, 149, 150)									7294					
76% = 99%*(0.9*0.85) ФОТ (от 22) (Поз. 156-159)									17					
89% = 105%*0.85 ФОТ (от 17653) (Поз. 119-121, 124-142, 144-149, 151-155)									15711					
96% = 113%*0.85 ФОТ (от 2459) (Поз. 57-59, 113-115)									2360					
108% = 141%*(0.9*0.85) ФОТ (от 9480) (Поз. 3-5, 23-38, 41-53, 55-56, 62-64, 86-110, 112)									10238					
122% = 143%*0.85 ФОТ (от 1794) (Поз. 20-22, 71-73, 83-85)									2189					
Сметная прибыль									32877					
В том числе, справочно:														
32% = 40%*0.8 ФОТ (от 34177) (Поз. 160-164)									10937					
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 1240) (Поз. 54, 111, 116)									497					
48% = 60%*0.8 ФОТ (от 12183) (Поз. 57-59, 1, 6-12, 14-19, 39-40, 113-115, 30, 65-70, 74-75, 77-82, 117-118, 122, 143, 150)									5849					
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 17653) (Поз. 119-121, 124-142, 144-149, 151-155)									9180					
48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 22) (Поз. 156-159)									11					
56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 9480) (Поз. 3-5, 23-38, 41-53, 55-56, 62-64, 86-110, 112)									5309					
61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1794) (Поз. 20-22, 71-73, 83-85)									1094					
Итого по акту:														
Итого по разделу 1 Система ТЗ,Т4. Узел учета ГВС. Подъезд №3									√ 79378				40,45	0,04
Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд № 3									√ 60738				37,77	0,04
Итого по разделу 3 Демонтажные работы.									√ 673				1,38	0,01
Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы. Подъезд №2									90482				72,12	8,46
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. Подъезд №2									13300				11,24	0,06
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающ. Подъезд №2									2907				2,18	
Итого по разделу 7 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещ-ии. Подъезд №2									√ 67				0,14	
Итого по разделу 8 Узел учета. Пусконаладочные работы. Подъезд №2									65962				90,98	
Итого									313507				256,26	8,61
В том числе:														
Материалы									74293					
Машины и механизмы									5516					
ФОТ									76549					
Оборудование									67528					
Накладные расходы									59512					
Сметная прибыль									32877					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО по акту НДС									313507	56 431,26			256,26	8,61
ВСЕГО по акту									369 938,26					

Принят:

Директор МУП "КОС"

Е.Н.Борисевич

Генеральный директор

А.В. Белов

Главный инженер МУП "КОС"

И.В. Леротин

Главный бухгалтер МУП "КОС"

Н.Н.Каплинина

Заместитель директора по экономике

Н.Б. Третьякова

Главный энергетик МУП "КОС"

В.В. Дацюк

Начальник ЦАС

П.М.Полевич

Начальник службы ЭРНС ТВСИК МУП "КОС"


Н.И.Сергеева

Инженер 1 кат. службы ЭРНС ТВСИК МУП "КОС"


К.Н. Шиньков

Расценки проверены:

СБ МУП "КОС" _____



[Handwritten signature]



Сдал: ООО "СеверСтрой"