

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
№ 9 Стройка -
Объект -

МО город Норильск р-н Талнах. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Федоровского, д.12 (подъезд №1)

Инвентарный № *СЭП № 4127 В ш. № 10 г. Норильск*
р-н Талнах ул. Федоровского д.12

Форма по ОКУД	Код
10 ОКПО	0322005
10 ОКПО	
10 ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	КОС-126/15
Договор подряда (контракт)	26.05.2015 г.
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	31.01.2018	с 01.01.2018 по 31.01.2018

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 851
Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
380 719,00 руб. без НДС в т.ч. по акту 380 719,00 руб. без НДС
449 248,42 руб. с НДС в т.ч. по акту 449 248,42 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					Всего	Осн. З/л	Эк. Маш. З/л/Мех.	Всего	Осн. З/л	Эк. Маш. З/л/Мех.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Приборы и оборудование															
1	ТЕРМ11-02-022-04 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2-1-Б-50, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочной): 1.4 Общедомовое строительство. Индекс перевода в предыдущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29;	шт.	1	68,56	31,09	22,72			69	31	23		3,09	
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,5-7,5 ОмЗ/ч (МФ-5.2-1-Б-50, кл.Б) (МДС35 п.4.60 Трансформные расходы ТЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ТЗ=1,2%; ОЗГ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%; МДС35 п.4.58 Стоимость пары и упаковки - для электрооборудования. КИПы, инструменты ТЗ=1,015 (ОЗГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочной): 1.4 Общедомовое строительство. Индекс перевода в предыдущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29;	шт.	1	17714,95					17715					
3	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочной): 1.4 Общедомовое строительство. Индекс перевода в предыдущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29;	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83			202	11	7		0,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМЕ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	17,63								
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМЕ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	4,74								
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМЕ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	10,01								
16	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Михайлов Кавказдр.Фр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях. Масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМЕ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		2	14,02								1,03 2,06
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМЕ=22,15; МАТ=4,37	кг		-0,084	48,82								
18	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСП-НСХ Р1100 Л80, кг. В с гильзой и бобышкой (МДС35 п.4.60. Трансформные резисторы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%). МДС35 п.4.64. Заполнительно-сварочные резисторы. Оборудование МДС35 п.4.64. Заполнительно-сварочные резисторы. Оборудование МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электротехнических изделий, МПТД, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	комплект		1	1938,08								
Датчик избыточного давления:														
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Михайлов Кавказдр.Фр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМЕ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.		0,02	4792,02	723,98	594,46						65,4 1,31
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМЕ=22,15; МАТ=4,37	кг		-0,06	26,78								
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМЕ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	17,63								
22	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМЕ=22,15; МАТ=4,37	шт.		2	12,37								
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМЕ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	4,74								
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМЕ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	10,01								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ														
25	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляй и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77				76	18			
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15к18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28					-57				0,84 1,68
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42					59				
28	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74				28	23			1,03 2,06
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82					-4				
30	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64 Заводоупотребительно-сладкие расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%; ИДС35 п.4.68 Стопимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПа, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство.	шт	2	3810,84					7622				
сбросные краны, воздухоотводчики														
31	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,03	4792,02	723,98	594,46			144	22	18		65,4 1,96
32	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,09	26,78					-2				
33	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	4,74					-14				
34	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	10,01					-30				
35	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	17,63					-53				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗСМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		12,37					37			0,94	
37	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Красноярск, кв. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗСМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	3	38,21	8,77				115	26		2,52	
38	302-1342	Вентили проходные муфтовые 1кв118л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗСМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-3	28,28					-85				
39	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗСМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	3	29,42					88				
Трубопроводы														
40	ТЕР16-02-004-03 Пр. Министров Красноярск, кв. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗСМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,003	13562,43	895,59	498,67	5,5		41	3	1	79,75	0,37
41	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗСМ=22.15; МАТ=4.37	м	-0,3	116,8					-35				
42	ТСЦ-507-2288	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм // 89х4,5-57х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗСМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	4	36,84					147				
43	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министров Красноярск, кв. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗСМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,0085	10937,16	683,12	289,92	2,82		93	6	2	60,83	0,52
44	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗСМ=22.15; МАТ=4.37	м	-0,85	97,65					-83				
45	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗСМ=22.15; МАТ=4.37	м	0,85	136,2					116				

1	2	46	ТЕРп5-23-1	Гр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): осмосра системы 1 & Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29;	1000 м3 объема здания	7,586	3,6	3,6	27	27	0,41	15		
		47	ТЕРп6-07-005-02	Гр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 & Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29;	100 м	0,003	329,84	67,08	44,91	1	5,01	14		
		48	ТЕРп6-07-005-01	Гр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 & Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29;	100 м	0,0085	171,78	67,08	44,91	1	5,01	14		
Установка и демонтаж габаритного имитатора															
	49	ТЕРп65-5-8	Гр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Имитатора(Демонтаж-Монтаж) 1 & Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29;	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно имитатора)	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5	848	64	7	308	6,16
	50	ТСЦ-302-1175		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кг/см2) 30ч66р диаметром 50 мм 1 & Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29;	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кг/см2) 30ч66р диаметром 50 мм	шт.	-2	350,08			-700				
	51	Цена поставщика		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 50мм Габаритный имитатор для Мф, фланцевый, дду-1 (МДЗ5 п.4.60. Транспортные расходы ЛЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%). ЛЗ=2%; (ОЗП=2%; ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 & Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29;	Габаритный имитатор для Мф, фланцевый, дду-1	шт.	2	1686,67			3373				
Раздел 2. Система Т3,Т4 Узел учета ГВС.															
Приборы и оборудование															
	52	ТЕРм11-02-022-03	Гр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 32, кл.Б) Устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) 1 & Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29;	Потометр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б)	1 шт.	1	20,69	10,36		21	10			1,03
	53	Цена поставщика		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 0,12-18,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) Преобразователь расхода электромагнитный с БП, (МДЗ5 п.4.60. Транспортные расходы ЛЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%). ЛЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%). ЛЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%). МДЗ5 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование электродуговой печи, КИПГА, инструмента ЛЗ=1,015; (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,12-18,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б)	шт	1	15929,3			15929				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
54	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 35мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение		1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96
55	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	77,07				-154				
56	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект		1	1254,19				1254				
преобразователи избыточного давления														
57	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа // под преобразователи избыточного давления ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.		0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65
58	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг		-0,03	26,78				-1				
59	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-1	17,63				-18				
60	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		1	12,37				12				
61	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-1	4,74				-5				
62	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-1	10,01				-10				
63	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		1	38,21	8,77			38	9			0,84 0,84
64	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-1	28,28				-28				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
65	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27ЛП1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗДМ=22,15. МАТ=4,37	шт.	1	29,42				29					
66	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗДМ=22,15. МАТ=4,37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12			1,03 1,03	
67	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗДМ=22,15. МАТ=4,37	кг	-0,042	48,82				-2					
68	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п.4.64. Запасные материалы-сладкие расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%; МДС35 п.4.58 Стоимость пары и упаковки - для электрооборудования. КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	шт	1	3810,84				3811					
сбросные краны, воздухоотводчики														
69	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗДМ=22,15. МАТ=4,37	100 шт.	0,03	4792,02	723,98	594,46		144	22	18		65,4 1,96	
70	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗДМ=22,15. МАТ=4,37	кг	-0,09	26,78				-2					
71	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗДМ=22,15. МАТ=4,37	шт.	-3	17,63				-53					
72	ТСЦ-302-1236	Столбы стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗДМ=22,15. МАТ=4,37	шт.	3	12,37				37					
73	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗДМ=22,15. МАТ=4,37	шт.	-3	4,74				-14					
74	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗДМ=22,15. МАТ=4,37	шт.	-3	10,01				-30					
75	ТЕРМ24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗДМ=22,15. МАТ=4,37	1 шт.	3	38,21	8,77			115	26			0,84 2,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
76	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		28,28					-85				
77	ТСЦ-302-1831	Кран шаровый муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		29,42					88				
78	ТЕР18-06-003-10 Пр. Министров Красноярск фр. от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		184,01	18,16	17,79	0,3		184	18		1,66 1,66	0,02 0,02
79	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см ²), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		32,88					-33				
Кран шаровый под приварку														
80	ТЕР16-07-003-04 Пр. Министров Красноярск фр. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм // с установкой кранов шаровых приварных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	1 врезка		156,68	50,84	8,87			313	102	18	4,46 8,92	
81	ТСЦ-103-0052	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	м		63,71					-51				
82	ТСЦ-302-1337	Вентили проходные муфтовые 15Кч18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		68,03					-136				
83	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые PN25 VALLOMAX под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		849,8					1700				
Трубопроводы, запорная арматура														
84	ТЕР16-05-001-03 Пр. Министров Красноярск фр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм // затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду65 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		379,77	30,38	14,07	0,3		380	30	14	2,91 2,91	0,02 0,02
85	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		127,62					-255				

1	2																					
86	ТСЦ-507-1001	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметр 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрофессиональное строительство, Индекс перевода в МЭМ=22,15; МАТ=4,27	шт.	2	110,58																15	
87	ТСЦ-301-3267	Затворы гидравлические диаметр до 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрофессиональное строительство, Индекс перевода в МЭМ=22,15; МАТ=4,27	шт.	1	1007,72																	
88	ТЕР16-02-004-02	Прокладка трубопроводов отопления и газоиснабжения из стальных бесшовных труб диаметр 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрофессиональное строительство, Индекс перевода в МЭМ=22,15; МАТ=4,27	Трубопровода	100 м	0,009	12233,21	809,12	353,46	3,42	110	7	3					72,05	0,65			0,23	
89	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоиснабжения диаметр 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрофессиональное строительство, Индекс перевода в МЭМ=22,15; МАТ=4,27	м		-0,9	107,5																
90	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрофессиональное строительство, Индекс перевода в МЭМ=22,15; МАТ=4,27	м		0,9	173,7																
91	ТЕР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоиснабжения из стальных бесшовных труб диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрофессиональное строительство, Индекс перевода в МЭМ=22,15; МАТ=4,27	Трубопровода	100 м	0,008	10937,16	683,12	289,92	2,82	87	5	2					60,83	0,49			0,19	
92	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоиснабжения диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрофессиональное строительство, Индекс перевода в МЭМ=22,15; МАТ=4,27	м		-0,8	97,65																
93	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 D на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм // 38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрофессиональное строительство, Индекс перевода в МЭМ=22,15; МАТ=4,27	шт.	2	17,85																	
94	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрофессиональное строительство, Индекс перевода в МЭМ=22,15; МАТ=4,27	м		0,65	80,92																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
95	ТЕРР65-23-3 Пр. Министров Красноярск, кр. от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы // слив и наполнение водной системы водоснабжения без осмотера системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	7,586	1,84	1,84				14	14		0,21 1,59	
96	ТЕР16-07-005-02 Пр. Министров Красноярск, кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,009	329,84	67,08	44,91			3	1		5,01 0,05	
97	ТЕР16-07-005-01 Пр. Министров Красноярск, кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,008	171,78	67,08	44,91			1	1		5,01 0,04	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
98	ТЕРР65-5-8 Пр. Министров Красноярск, кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм // установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5			424	32	3	308 3,08	
99	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кг/см2) 30чббр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	350,08					-350				
100	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм (МДС35 п.4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительно-сварочные расходы, Материалы ПЗ=2%; ОЗГ=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Транспортные расходы	шт	1	1232,57					1233				
Раздел 3. Демонтажные работы														
101	ТЕРР65-14-4 Пр. Министров Красноярск, кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0245	762,14	640,59	59,84			19	16	1	65,3 1,6	
Раздел 4. Узел учета. Электротехнические работы.														
102	ТЕРМ11-06-001-01 Пр. Министров Красноярск, кр. от 12.11.10 №237-О	Штыри и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96			0,59	237	52	18 5,15 5,15	0,04 0,04
103	Цена поставщика	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ШМП-3-0 IP54 с монтажной платой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Транспортные расходы	шт	1	4676,25					4676				
104	ТЕРМ08-02-397-01 Пр. Министров Красноярск, кр. от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,008	1599,08	115,77	329,12			53,64	13	1	10,7 0,09	3,61 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
105	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка)	м	0,8	71,04	0,93			57					15
106	ТЕРm11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, штахт и пультях, масса до 5 кг (блоки питания + тепловычислитель)	1 шт.	5	7,44	5,93			37	30			0,52	
107	0	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП	шт	1	18488,01				18488					
108	ТЕРm08-02-411-04	Бвод гибкий, наружный диаметр металлопукава до 27 мм	1 ввод	4	43,45	11,14			174	45			1,03	4,12
109	509-0090	Перемычки гибкие, тип ПТС-50	шт.	-4	7,24				-29					
110	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-25 IP54)	шт.	3	32,19				97					
111	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-29 IP54)	шт.	1	59,34				59					
112	ТЕРm08-03-575-01	Прибор или аппарат // установка Ва в шкаф	1 шт.	2	13,49	12,77			27	26			1,12	
113	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6A	шт.	2	201,57				403					
114	ТЕРm08-02-152-01	Полка-ронштейн из угловой стали	1 т	0,00178	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	59	2	2		101	2,11
115	ТЕРm08-02-407-02	Стена стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	100 м	0,01	4052,39	449,03	1604,09	410,14	41	16	4		41,5	27,6
116	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные,	м	1,03	102,3				105					0,28
117	ТЕРm08-02-411-01	Фукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм)	100 м	0,03	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9		34,7	0,22

1	2																																							
118	цена поставщика	Пукава металлическая диаметром 22 мм P3-П-X	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):																																					
119	ТЕРМ08-02-409-01	Труба виниластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):																																					
				157																																				
120	цена поставщика	ПВХ гофро-труба с зондом диаметром 16 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):																																					
121	ТЕРМ08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, сугмарное сечение до 2,5 мм2 (вита пара)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):																																					
122	ТЕРМ08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, сугмарное сечение до 6 мм2 (Питающий BВГ от ша до подполья + от подполья до BPU)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):																																					
123	ТЕРМ08-02-405-01	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + BВГ шкаф + BВГ в BPU)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):																																					
124	ТЕРМ08-02-412-09	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одиночного или многожильного в общей оплетке, сугмарное сечение до 6 мм2	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):																																					
125	ТЕРМ11-06-002-02	Электрические проводки в щитах и пультях	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):																																					
126	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1x0,75	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):																																					
127	Цена поставщика	Кабель силовой BВГнг 3x1,5	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):																																					
128	Цена поставщика	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):																																					
129	Цена поставщика	Кабель витая пара UTP 2x24AWG cat 5E	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):																																					

1	2																	
130	ТРМ08-03-545-01	Коробка (ящич) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на	закрепов до 10	конструкций на стене или колонне, количество	1 шт.	3	250,6	35,81	3,44	107	752				10	11	12	13
131	Цена поставщика	Коробка расаечная олп 85x85x40 IP54	шт		3	40,31					121							
132	ТРМ11-08-001-03	Присоединение к приборам электрических проводов	100 концов	под винт без изготовления кольца с обслуживанием		0,89	183,66	120,92		108								
		Цена поставщика																
133	ТРМ08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил	100 жил	кабелей или проводов сечением до 10 мм2		0,24	5205,82	191,52	4,54	0,15	1249	46		1				
134	ТРМ08-02-411-01	Рукав металлический наружным диаметром до 48	100 м	мм (Металорукав d12мм)		0,2	6823,93	375,45	306,56	3,27	1365	61	1	34,7	6,94	0,22	0,04	
		Цена поставщика																
135		Рукава металлические диаметром 22 мм P3-Ц-Х	М			20,6	39,93				823							
		Цена поставщика																
136	ТРМ08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и	100 м	Металлические рукава первого одноклассного или		0,2	1116,17	72,93	9,07	0,3	223	15	2	6,74	1,35	0,02		
		Цена поставщика																
137		Кабель силовой ВВГнг 3x1,5	М			20,4	34,29				700							
		Цена поставщика																
138	ТРП13-03-002-04	Орпутьювка металлических поверхностей за один	100 м2	преобразователь ржавчины П-1Т) и окрасиваемо		0,004778	345,66	71,56	16,55	0,11	2	2	5,84	0,03	0,01			
		Цена поставщика																
139	ТСП-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красная-коричневая	Т			-0,0001	19552,05											
		Цена поставщика																
140	ТСП-101-4164	Грунт водо-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-	кг			0,1	24,87											
		Цена поставщика																

Раздел 7. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.

Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.

Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
141	ТЕР13-03-002-04 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Органтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (для нанесения лакокрасочных материалов ручным способом) ОЗП=1; ТЗ=1; 2 сток ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЗМ=6; 29; ЗПМ=52; 16; МАТ=2	100 м2 окрашиваемой и поверхности	0,004778	691,32	143,12	33,1	0,22	3	1			11,68 0,06	0,02

Раздел 8. Узел учета. Пусконаладочные работы.

142	ТЕРп01-11-013-01 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22; 15	1 Токорприемник	1	22,1	22,1			22	22			1,5 1,5	
143	ТЕРп01-11-028-01 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22; 15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6			0,4 0,4	
144	ТЕРп01-11-011-01 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22; 15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5			16 0,32	
145	ТЕРп02-01-002-03 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22; 15	1 система	1	1447,13	1447,13			1447	1447			8,3 16,6	
146	ТЕРп02-01-002-04 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (10 приборов и датчиков + 4 дискретных 1 реверс) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22; 15	1 канал	2	141,31	141,31			283	283			8,3 16,6	

Раздел 9. Узел учета проектные работы

147	БЦП9-5-7-4	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество багов 7, часть проектной документации: ТО (Проектирование АСУТП заключается в передаче ранее разработанной АСУТП в условия конкретного объекта управления: от 0,05 баг 0,3 ПЗ=0,137 (ОЗП=0,137; ЗМ=0,137 к раск.; ЗПМ=0,137; МАТ=0,137 к раск.; ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137). При одностадийной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8). Стадия РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к строящаяся базовых цех на проектные работы	разработка проектной документации и	1	1680,17	1680,17			1680	1680			4759 522	60 746	225,18 287,64	4,12 5,57
Итого прямые затраты по акту в Базисных Ценах									117815					80		
В том числе, справочно:																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 40-45, 47-48, 25-27, 37-39, 54-55, 78-94, 96-97, 63-65, 75-77)								127	100	28		9,093	0,014
	МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 46, 49-50, 95, 98-99, 101)							24	23	2		2,331		
	МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 52, 57-62, 66-67, 69-74, 102, 106, 125, 132, 104-105, 108-109, 112, 114-117, 119, 121-124, 130, 133-134, 136)							457	307	151	21	27,9125	1,428	
	МДС40 т.2 п.3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещений предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-48/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 142-146)							264	264			15,573		
	МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 134, 136)							41	24	17		2,238	0,01	
	МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 40-45, 47-48, 25-27, 37-39, 54-55, 78-94, 96-97, 63-65, 75-77)							84	58	27		5,262	0,0125	
	Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах							279431	131001	4691	1772	287,64	5,57	
	Накладные расходы							65241						
	В том числе, справочно:													
	61% = 72%*0,85 ФОТ (от 44898) (Поз. 142-146)													
	69% = 81%*0,85 ФОТ (от 1440) (Поз. 46, 95, 101)							27388						
	75% = 88%*0,85 ФОТ (от 13002) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 52, 57-62, 66-67, 69-74, 102, 106, 125, 132)							993						
	76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 22) (Поз. 138-141)							9752						
	89% = 105%*0,85 ФОТ (от 15483) (Поз. 103-105, 108-124, 126-131, 133-137)							17						
	96% = 113%*0,85 ФОТ (от 2459) (Поз. 49-51, 98-100)							13780						
	108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 7088) (Поз. 3-5, 8-10, 40-45, 47-48, 54-56, 78-94, 96-97)							2360						
	122% = 143%*0,85 ФОТ (от 2702) (Поз. 25-27, 37-39, 63-65, 75-77)							7655						
	Сметная прибыль							3296						
	В том числе, справочно:							36047						
	32% = 40%*0,8 ФОТ (от 44898) (Поз. 142-146)													
	40% = 50%*0,8 ФОТ (от 1440) (Поз. 46, 95, 101)							14367						
	48% = 60%*0,8 ФОТ (от 15461) (Поз. 49-51, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 98-100, 52, 57-62, 66-67, 69-74, 102, 106, 125, 132)							577						
	52% = 65%*0,8 ФОТ (от 15483) (Поз. 103-105, 108-124, 126-131, 133-137)							7422						
	48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 22) (Поз. 138-141)							8051						
	56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 7088) (Поз. 3-5, 8-10, 40-45, 47-48, 54-56, 78-94, 96-97)							11						
	61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 2702) (Поз. 25-27, 37-39, 63-65, 75-77)							3970						
	Итого по акту:							1649						
	Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ													
	Итого по разделу 2 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.							79649					41,53	
	Итого по разделу 3 Демонтажные работы							64394					41,24	0,06
	Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы.							849					1,84	
	Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.							87221					70,08	5,45
	Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.							13300					11,24	0,06
	Итого по разделу 7 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.							2907					2,18	
	Итого по разделу 8 Узел учета. Пусконаладочные работы.							67					0,14	
	Итого по разделу 9 Узел учета проектные работы							86653					119,39	
	Итого							45679					287,64	5,57
	В том числе:							380719						
	Материалы							59683						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									4691					
	Машины и механизмы								132773					
	ФОТ								84056					
	Оборудование								65241					
	Накладные расходы								36047					
	Сметная прибыль								68529,42					
	НДС 18%								449248,42				287,64	5,57
	ВСЕГО по акту													

Принял:

Директор МУП "КОС"

Е.Н. Борисевич

Главный инженер МУП "КОС"

И.В. Леготин

Зам. главного инженера МУП "КОС"

Е.М. Фурман

Главный бухгалтер МУП "КОС"

Н.Н. Калинина

Зам. директора по экономике МУП "КОС"

Н.Б. Третьякова

Главный энергетик МУП "КОС"

В.В. Дацюк

Начальник цеха автоматизированных систем

П.М. Полевик

Начальник службы ЭРНС ТВСиК МУП "КОС"

Н.И. Сергеева

Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСиК МУП "КОС"

Ю.В. Романченко

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор

А.В. Белов



РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

СБ ПТО МУП «КОС»

КОВАЛЕВА Г.Г.

