

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -
 Объект -

110

Инвентарный № ДАНУ по АУТВР в МКА МО г. Норильск
р-н Талнах ул. Федоровского д. 14 *Л*

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) номер	КОС-126/15
дата	26.05.2015 г.
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	31.01.2018	01.01.2018	31.01.2018

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 782

Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 551 527,00 руб. без НДС в т.ч. по акту 551 527,00 руб. без НДС
 650 801,86 руб. с НДС в т.ч. по акту 650 801,86 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе					
						Осн.3/п	Эк.Маш.		3/пМех.	Осн.3/п			Эк.Маш.	3/пМех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ														
Приборы и оборудование														
1	ТЕРм11-02-022-04	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	68,56	31,09	22,72		69	31	23		3,09	3,09
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,5-75,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-50, кл.Б) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	17714,95				17 715					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года 03Т=22,15; М=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года 03Т=22,15; М=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07	-154					
4	ТЦЛ-507-0983	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5,2 №3 Ду-50мм (МД35 п. 4.60. Транспортивные расходы ПЗ=6% (03Т=6%); ЗМ=6%; МАТ=6%); МД35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (03Т=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены											
4	ТЦЛ-507-0983	Цена поставщика	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года 03Т=22,15; М=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07	-154						
3	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года 03Т=22,15; М=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	станных трубопроводах диаметром 50 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года 03Т=22,15; М=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83	202	11	7	0,96
3	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года 03Т=22,15; М=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года 03Т=22,15; М=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07	-154					
3	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года 03Т=22,15; М=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	станных трубопроводах диаметром 50 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года 03Т=22,15; М=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83	202	11	7	0,96
7	Цена	Преобразователь расхода электроманитный с БП, 0,5-75,0М3/ч (МФ-5,2, 1-Б-Р-50, кл.Б)	(МД35 п. 4.60. Транспортивные расходы ПЗ=6% (03Т=6%); ЗМ=6%; МАТ=6%); МД35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Обработка ПЗ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МД35 п. 4.58. Стоимость марки и утяжки - для электродобывания, КПД, инструмента ПЗ=1,015; (03Т=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены											
7	Цена	преобразователь расхода электроманитный с БП, 0,5-75,0М3/ч (МФ-5,2, 1-Б-Р-50, кл.Б)	(МД35 п. 4.60. Транспортивные расходы ПЗ=6% (03Т=6%); ЗМ=6%; МАТ=6%); МД35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Обработка ПЗ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МД35 п. 4.58. Стоимость марки и утяжки - для электродобывания, КПД, инструмента ПЗ=1,015; (03Т=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	18553,34	18 553							
6	04	ТЕРМ11-02-022-	Фотметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5,2, 1-Б-Р-50, кл.Б)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года 03Т=22,15; М=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	68,56	31,09	22,72	69	31	23	3,09	3,09
6	04	ТЕРМ11-02-022-	Фотметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5,2, 1-Б-Р-50, кл.Б)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года 03Т=22,15; М=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	68,56	31,09	22,72	69	31	23	3,09	3,09
5	Цена поставщика	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5,2 №3 Ду-50мм (МД35 п. 4.60. Транспортивные расходы ПЗ=6% (03Т=6%); ЗМ=6%; МАТ=6%); МД35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (03Т=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	Комплект	1	1740,73	1 741							
5	Цена поставщика	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5,2 №3 Ду-50мм (МД35 п. 4.60. Транспортивные расходы ПЗ=6% (03Т=6%); ЗМ=6%; МАТ=6%); МД35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (03Т=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	Комплект	1	1740,73	1 741							
4	ТЦЛ-507-0983	ТЦЛ-507-0983	Комплект монтажных частей МФ-5,2 №3 Ду-50мм (МД35 п. 4.60. Транспортивные расходы ПЗ=6% (03Т=6%); ЗМ=6%; МАТ=6%); МД35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (03Т=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	Комплект	1	1740,73	1 741							
4	ТЦЛ-507-0983	ТЦЛ-507-0983	Комплект монтажных частей МФ-5,2 №3 Ду-50мм (МД35 п. 4.60. Транспортивные расходы ПЗ=6% (03Т=6%); ЗМ=6%; МАТ=6%); МД35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (03Т=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	Комплект	1	1740,73	1 741							
3	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года 03Т=22,15; М=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	станных трубопроводах диаметром 50 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года 03Т=22,15; М=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83	202	11	7	0,96

комплект термообразовател

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (темпореобразователи)	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4	1,31
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная)	кг	-0,06	26,78				-2					
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные	шт.	-2	17,63				-35					
14	ТСЦ-301-3240	Копаньки-заглушки 1"	шт.	-2	4,74				-9					
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М2Х2	шт.	-2	10,01				-20					
16	ТЕРМ11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23		1,03	2,06	
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые	кг	-0,084	48,82				-4					
18	Цена	Комплект термореобразователей КТСР-НСХ Р1100 L80, кл. В с гильзой и бобышкой	комплект	1	1938,08				1 938					
19	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления)	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4	1,31
Датчик избыточного давления:														
<p>14 Текущие цены ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): закрепоборудования, КИПЦА, инструмент ПЗ=1,015; (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) МЦ35 п.4.58. Стоимость марки и утяжки - для Оборудования ПЗ=1,2%; (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МЦ35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. ЗМ=6%; МАТ=6%; (ОЗП=6%); МЦ35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; (ОЗП=6%); (МАТ=6%);</p> <p>14 Текущие цены ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): закрепоборудования, КИПЦА, инструмент ПЗ=1,015; (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) МЦ35 п.4.58. Стоимость марки и утяжки - для Оборудования ПЗ=1,2%; (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МЦ35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. ЗМ=6%; МАТ=6%; (ОЗП=6%); МЦ35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; (ОЗП=6%); (МАТ=6%);</p> <p>14 Текущие цены ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): закрепоборудования, КИПЦА, инструмент ПЗ=1,015; (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) МЦ35 п.4.58. Стоимость марки и утяжки - для Оборудования ПЗ=1,2%; (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МЦ35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. ЗМ=6%; МАТ=6%; (ОЗП=6%); МЦ35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; (ОЗП=6%); (МАТ=6%);</p> <p>14 Текущие цены ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): закрепоборудования, КИПЦА, инструмент ПЗ=1,015; (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) МЦ35 п.4.58. Стоимость марки и утяжки - для Оборудования ПЗ=1,2%; (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МЦ35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. ЗМ=6%; МАТ=6%; (ОЗП=6%); МЦ35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; (ОЗП=6%); (МАТ=6%);</p> <p>14 Текущие цены ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): закрепоборудования, КИПЦА, инструмент ПЗ=1,015; (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) МЦ35 п.4.58. Стоимость марки и утяжки - для Оборудования ПЗ=1,2%; (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МЦ35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. ЗМ=6%; МАТ=6%; (ОЗП=6%); МЦ35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; (ОЗП=6%); (МАТ=6%);</p>														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78					-2				
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63					-35				
22	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37					25				
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74					-9				
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01					-20				
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ														
25	ТЕР24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77				76	18		0,84 1,68	
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28					-57				
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42					59				
28	ТЕРм11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74				28	23		1,03 2,06	
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82					-4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	Цена	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДП-001" (МД35 п. 4.60. Трансформные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%); МД35 п. 4.64. Запасовочные-смазочные расходы. МД35 п. 4.58. Стоимость тары и утяжелки - для электроборудования, КИП,А, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	3810,84						7 622			
31	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа // под крапны шаровые ДУ-15мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	100	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4
32	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-1	10,01				-10				
33	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-1	4,74				-5				
34	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-1	17,63				-18				
35	ТСЦ-302-1236	Стойки стальные с муфтой и контрапкой, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		1	12,37				12				
36	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг		-0,03	26,78				-1				
37	ТЕР24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	38,21	8,77				38	9		0,84	
38	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-1	28,28				-28				

обросные крапны

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
39	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	29,42				29					
Трубопроводы, запорная арматура														
40	ТЕР18-06-007-06	Установка фильтров диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	10 фильтров	0,1 1/10	11483,56	160,63	225,24	3,27	1 148	16	23		15,04 1,5	0,22 0,02
41	ТЕР16-02-007-03	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1,5	284,91	16,64	10,18		427	25	15		1,46 2,19	
42	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно- технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0012	31424,22									
43	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно- технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	0,0024 0,0012*2	31424,22				75					
44	ТСЦ-507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	111,46									
45	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	134,65				404					
46	ТСЦ-509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,0015	5000,27									
47	ТСЦ-509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	0,003 0,0015*2	5000,27				15					
Трубопроводы														

1	2	48	ТЕР16-02-004-03	100 м	Газоснабжения из стальных бесшовных труб	0,01552	13562,43	895,59	498,67	5,5	210	14	8	79,75	1,24	0,37	0,01	15
		49	ТСЦ-302-3289	м	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм	-1,552	116,8				-181							11
		50	ТСЦ-507-2288	шт.	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм//89х3,5-57х3,5	4	36,84				147							12
		51	ТСЦ-507-1980	шт.	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм//89х4,5	4	52,42				210							13
		52	ТСЦ-103-0389	м	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм	0,5	243,93				122							14
		53	ТЕР16-02-004-01	100 м	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм	0,0085	10937,16	683,12	289,92	2,82	93	6	2	60,83	0,52	0,19		15
		54	ТСЦ-302-3288	м	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм	-0,85	97,65				-83							16
		55	ТСЦ-103-0357	м	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	0,85	136,2				116							17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
56	ТЕРp65-23-1	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	7,955667 238673*1/1000	3,6	3,6			29	29			0,41 3,26	
57	ТЕР16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01552	329,84	67,08	44,91		5	1	1		5,01 0,08	
58	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0085	171,78	67,08	44,91		1	1			5,01 0,04	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
59	ТЕРp65-5-8	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора) Демонтаж-Монтаж ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02 2/100	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7		308 6,16	
60	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	350,08				-700					
61	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-50мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	1686,67				3 373					
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ									90 416				44,69	0,05
Раздел 2. Система Т3,Т4 Узел учета ГВС.														
Приборы и оборудование														
62	ТЕРm11-02-022-03	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5,2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	20,69	10,36			41	21			1,03 2,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
72	ТЕРм11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
73	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4					
74	Цена поставщика	Комплект термопреобразователь ТСП-НСХ Pt100 L60, кл. В с гильзой и бобышкой (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08				1 938					
сбросные краны														
75	ТЕРм12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,04 4/100	4792,02	723,98	594,46		192	29	24		65,4 2,62	
76	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,12	26,78				-3					
77	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	17,63				-71					
78	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	12,37				49					
79	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	4,74				-19					
80	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	10,01				-40					
81	ТЕР24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	4	38,21	8,77			153	35			0,84 3,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
82	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные 15ч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см ²), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасное строительство. Индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=29, ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	шт.	-4	28,28									
83	ТСЦ-302-1831	Кран шаровый муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасное строительство. Индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=29, ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	шт.	4	29,42				118					
84	ТЕР16-05-001-01	Установка вентилей, задвижек, затворов, трубопроводов из стальных труб диаметром до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасное строительство. Индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=29, ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	1 шт.	1	152,92	15,35	5,85	153	15	6			1,47	
85	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасное строительство. Индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=29, ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5					
86	101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасное строительство. Индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=29, ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	т	-0,0011	31849,77				-35					
87	507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см ²), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасное строительство. Индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=29, ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	шт.	-2	44,7				-89					
88	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасное строительство. Индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=29, ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	шт.	1	777,1				777					
89	ТЕР16-05-001-02	Установка вентилей, задвижек, затворов, трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм// затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасное строительство. Индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=29, ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92	219	15	8			1,47	1,47

запорная арматура

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
90	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
91	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	89,82				180					
92	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	941,94				942					
93	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	2	201,76	10,94	6,83		404	22	14		0,96 1,92	
94	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0016	31424,22				-50					
95	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	0,0032 0,0016*2	31424,22				101					
96	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	77,07				-308					
97	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	89,82				359					
98	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5					

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
					10				0,004	0,0022	1000 шт.	Трубопровод из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37		99
фланцевый переход на медный трубопровод Ду50 (соединение медь-сталь)															
3,59	114	0,23	0,01	1	3	5	42,36	1261,98	2348,62	0,002	100 м	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37		100
										0,1*2/100		Фланец медный Ду54х2	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Текущие цены		101
Трубопроводы															
0,23	72,05	0,36		4	61		3,42	809,12	12233,21	0,005	100 м	газоснабжения из стальных бесшовных труб	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37		102
												Трубопроводы отопления и	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37		103
												диаметром 65 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37		104
												диаметром 65 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37		105
												диаметром 65 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37		106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
107	ТЕР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00275 (0,045*1+0,23)/10 0	10937,16	683,12	289,92	2,82	30	2	1		60,83 0,17	0,19
108	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,275	97,65				-27					
109	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм//57х3,5-38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	25,12				25					
110	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,23	136,2				31					
111	ТЕР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 48-38-32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00575 (0,575)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	63	4	2		60,83 0,35	0,19
112	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,575	97,65				-56					
113	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,575	80,92				47					
114	ТЕР16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,005	329,84	67,08	44,91		2				5,01 0,03	

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
	5,01			1			44,91	67,08	171,78	0,0085	100 м	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37		

116	ТЕР65-5-8	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5	848	7	64	308	6,16	116	ТЕР65-5-8	Смена задвижек диаметром 50 мм // установка и снятие габаритного иммитатора	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Демонтаж-Монтаж
117	ТСЦ-302-1175	шт.	-2	350,08								117	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37
118	Цена поставщика	шт	2	929,83								118	Цена поставщика	Ду-25мм габаритный имитатор для Мф, фланцевый,	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) Материалы ТЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к рас.; ЗПМ=2%; МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. ЗМ=6%; МАТ=6%) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ТЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%)

Итого по разделу 2 Система Т3,Т4 Узел учета ГВС.

0,01	35,49	73 641											
------	-------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.

Приборы и оборудование

119	ТЕР11-02-022-03	1 шт.	1	20,69	10,36						1,03	119	ТЕР11-02-022-03	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37
120	Цена поставщика	шт	1	15265,12							15 265	120	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный С БП, 0,12-18,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): элементарное оборудование, КИПиА, инструмент ТЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для Оборудования ТЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. ЗМ=6%; МАТ=6%) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ТЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
121	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
122	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
123	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм ППБ.305651.003-01 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1005,52				1 006					
преобразователи избыточного давления														
124	ТЕРм12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
125	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78				-1					
126	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	17,63				-18					
127	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	12,37				12					
128	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	4,74				-5					
129	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	10,01				-10					

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
130	ТЕР24-01-033-01	Муфтовых вентилях и клапанов обратных	1 шт.	1	38,21	8,77								
131	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18ч для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм	шт.	-1	28,28									
132	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр 15 мм	шт.	1	29,42	29								
133	ТЕРм11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	1	14,02	11,74	14	14	1,03	1,03				
134	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые	кг	-0,042	48,82									
135	Цена	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МПС35 и 4.60, транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%); МПС35 и 4.64, загасошительная-кислородные расходы, МПС35 и 4.64, загасошительная-кислородные расходы, МПС35 и 4.58. Стоимость тары и упаковки - для ОЗП=1,015; МАТ=1,015; МАТ=1,015); МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	шт	1	3810,84	3811								
оброса, воздухоотводчики														
136	ТЕРм12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под края шаровые ДУ-15мм)	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46	96	14	12	65,4	1,31		
137	507-2630	Пробки П-М27х2	шт.	-2	10,01									
138	301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт.	-2	4,74									
139	108-0081	Бобышки скошенные	шт.	-2	17,63									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
140	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25					
141	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
142	ТЕР24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
143	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57					
144	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59					
145	ТЕР18-06-003-10	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18		1,66 1,66	0,02 0,02
146	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	32,88				-33					
кран шаровой приварной														
147	ТЕР16-07-003-03	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 врезка	2	140,93	50,84	8,87		282	102	18		4,46 8,92	
148	ТСЦ-103-0051	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,8	50,19				-40					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
149	ТСЦ-302-1136	Вентили проходные муфтовые 15Кч18Р для диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	57,69				-115					
150	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLMAX под диаметр 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	777,1			1 554						
запорная арматура														
151	ТЕР16-05-001-03	Установка вентилей, задвижек, затворов, трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм// кран шаровый под приварку ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14	2,91	0,02	0,02
152	ТСЦ-101-2576	Технических работ диаметр 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	т	-0,0021	31424,22			-66						
153	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	127,62			-255						
154	ТСЦ-509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1000 шт.	-0,002	5000,27			-10						
155	ТСЦ-302-1827	Краны шаровые PN25 BALLMAX под диаметр 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	1999,12			1 999						
156	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83	202	11	7	0,96	0,96		
157	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметр 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	т	-0,0008	31424,22			-25						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
158	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	0,0016 0,0008*2	31424,22				50					
159	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
160	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	89,82				180					
161	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,001	2573,05				-3					
162	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	0,002 0,001*2	2573,05				5					
Трубопроводы														
163	ТЕР16-02-004-03	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00075 0,075*1/100	13562,43	895,59	498,67	5,5	10	1			79,75 0,06	0,37
164	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,075	116,8				-9					
165	ТСЦ-507-2288	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм/89х4,5-57х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	36,84				37					
166	ТЕР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0078 0,78/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	85	5	2		60,83 0,47	0,19

1	2																								
167	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с	М																						
168	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасное строительство. Индекс перевода в ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М																						
169	ТЕР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 38,32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасное строительство. Индекс перевода в ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 М																						
170	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасное строительство. Индекс перевода в ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М																						
171	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасное строительство. Индекс перевода в ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М																						
172	ТЕРp65-23-3	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасное строительство. Индекс перевода в ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема здания																						
173	ТЕР16-07-005-02	систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасное строительство. Индекс перевода в ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 М																						
174	ТЕР16-07-005-01	систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасное строительство. Индекс перевода в ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 М																						
3	4																								
4	5																								
5	6																								
6	7																								
7	8																								
8	9																								
9	10																								
10	11																								
11	12																								
12	13																								
13	14																								
14	15																								
15																									

Установка и демонтаж гарантийного имитатора

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
175	ТЕРр65-5-8	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного иммитатора Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		308 3,08	
176	302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	350,08				-350					
177	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	929,83				930					
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.									65 742				40,32	0,06
Раздел 4. Демонтажные работы														
178	ТЕРр65-14-4	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,025 (2,5)/100	762,14	640,59	59,84		19	16	1		65,3 1,63	
179	ТЕРр65-14-3	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,019 1,9/100	477,35	427,72	23,98		9	8			43,6 0,83	
180	ТЕРр65-13-2	Демонтаж грязевиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01 1/100	1559,79	1559,79			16	16			159 1,59	
Итого по разделу 4 Демонтажные работы									2 149				4,66	
Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.														
181	ТЕРм11-06-001-01	Щиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1	5,15 5,15	0,04 0,04
182	Цена поставщика	Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЩМП-3-0 IP54 с монтажной платой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	4676,25				4 676					

1	2	183	ТЕРМ08-02-397-01	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,008	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	10,7	3,61	15
		184	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,8	71,04		57						
		185	ТЕРМ11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультях, масса до 5 кг (блоки питания + тепловычислитель)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	7	7,44	5,93	52	42			0,52	3,64	
		186	Цена	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП	(МЦ35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электродорудования, КИПЦА, инструмент ПЗ=1,015) (ОЗТ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт	1	18488,01		18488						
		187	ТЕРМ08-02-411-04	Ввод гибкий, наружный диаметр металопрыва до 27 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 ввод	6	43,45	11,14	261	67			1,03	6,18	
		188	509-0090	Перемычки гибкие, тип ПТС-50	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-6	7,24		-43						
		189	Цена	Сальники ввертные (PG-25 IP54)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	5	32,19		161						
		190	Цена	Сальники ввертные (PG-29 IP54)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	59,34		59						
		191	ТЕРМ08-03-575-01	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	13,49	12,77	27	26			1,12	2,24	
		192	Цена	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6A	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	201,57		403						
		193	ТЕРМ08-02-152-01	Полка-кронштейн из угловой стали	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 т	0,00089	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	29	1	101	0,09	2,11
		194	ТЕРМ08-02-407-02	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,01	4052,39	449,03	1604,09	410,14	41	4	41,5	0,42	27,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
195	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,03 1*1,03	102,3				105					
196	ТЕРм08-02-411-01	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,03 3/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9		34,7 1,04	0,22 0,01
197	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	3,09 3*1,03	39,93				123					
198	ТЕРм08-02-409-01	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,53 (53)/100	4104,85	257,52	769,47	236,42	2 176	136	408	125	23,8 12,61	15,91 8,43
199	цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	54,59 0,53*103	6,63				362					
200	ТЕРм08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,53	1098,2	60,7	4,54	0,15	582	32	2		5,61 2,97	0,01 0,01
201	ТЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06 (2+1+3)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74 0,4	0,02
202	ТЕРм08-02-405-01	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,062 (1,2+2+3)/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3 2,37	0,25 0,02

1	2	203	ТЕРМ08-02-412-	09	Загибание провода в проложенные трубы и	100 м	0,835	381,34	24,78	4,54	0,15	318	11	10	11	54	59	12,4	0,01	15		
				01	металлические рукава каждого последующего одиночного или множественного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ²															14		
				02	Электрические проводки в щитах и пульты малоразмерных	100 м	0,343	170,84	158,1										4,25	0,01	15	
				01	Кабель силовой ПВ 1X0,75	М	1,236	5,39													15	
				01	Кабель силовой ВВГ нг 3X1,5	М	11,22	34,29													15	
				01	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E	М	118,83	16,56													15	
				01	Кабель витая пара УТР 2X24AWG cat 5E	М	55,386	8,58													15	
				01	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм ² , устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10	1 шт.	5	250,6	35,81	3,44									16,55	0,01	15	
				01	Коробка распределительная олп 85X85X40 IP54	шт	5	40,31													15	
				03	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием	100 концов	1,31	183,66	120,92										13,49	0,01	15	
				01	Разводка по устройствам и подключения жил кабелей или проводов сечением до 10 мм ²	100 жил	0,32	5205,82	191,52	4,54	0,15								16,8	0,01	15	
				01	Итого по разделу 5 Узел учета. Электрические работы.														106,36		15	
				01	Итого по разделу 6 Узел учета. Электрические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														11,92		15	
1	2	203	ТЕРМ08-02-412-	09	Загибание провода в проложенные трубы и	100 м	0,835	381,34	24,78	4,54	0,15	318	11	10	11	54	59	12,4	0,01	15		
				01	металлические рукава каждого последующего одиночного или множественного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ²																14	
				02	Электрические проводки в щитах и пульты малоразмерных	100 м	0,343	170,84	158,1										4,25	0,01	15	
				01	Кабель силовой ПВ 1X0,75	М	1,236	5,39													15	
				01	Кабель силовой ВВГ нг 3X1,5	М	11,22	34,29													15	
				01	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E	М	118,83	16,56													15	
				01	Кабель витая пара УТР 2X24AWG cat 5E	М	55,386	8,58													15	
				01	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм ² , устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10	1 шт.	5	250,6	35,81	3,44									16,55	0,01	15	
				01	Коробка распределительная олп 85X85X40 IP54	шт	5	40,31													15	
				03	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием	100 концов	1,31	183,66	120,92										13,49	0,01	15	
				01	Разводка по устройствам и подключения жил кабелей или проводов сечением до 10 мм ²	100 жил	0,32	5205,82	191,52	4,54	0,15								16,8	0,01	15	
				01	Итого по разделу 5 Узел учета. Электрические работы.														106,36		15	
				01	Итого по разделу 6 Узел учета. Электрические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														11,92		15	
1	2	203	ТЕРМ08-02-411-	01	Рукава металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ОМ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,25	6823,93	375,45	306,56	3,27	1 706	94	77	1				34,7	8,68	0,06	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
214	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	25,75 (0,25*100)*1,03	39,93				1 028					
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Metallорукава.										16 667			14,06	0,1
Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.														
215	ТЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,25 (25)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	279	18	2		6,74 1,69	0,02 0,01
216	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	25,5 (0,25*100)*1,02	34,29				874					
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.										3 578			2,74	0,01
Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
217	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,010188 (0,5712+0,2203+0,2273)/100	345,66	71,56	16,55	0,11	4	1			5,84 0,06	0,01
218	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0001	19552,05				-2					
219	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	0,1 0,0001*1000	24,87				2					
220	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,010188	691,32	143,12	33,1	0,22	7	1			11,68 0,12	0,02
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.										187			0,28	
Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
221	ТЕРм01-11-013-	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»	1	1	22,1	22,1			22	22			1,5	1,5
222	ТЕРм01-11-028-	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжения до 1 кВ, предназначенных для распределительных устройств, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электроприборам	1	1	5,89	5,89			6	6			0,4	0,4
223	ТЕРм01-11-011-	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5			0,32	16
224	ТЕРм02-01-002-	Автоматизированная система управления II категории технического сложности с количеством каналов (кош) 10	1 система	1	1447,13	1447,13			1447				85	85
225	ТЕРм02-01-002-	Автоматизированная система управления II категории технического сложности с количеством каналов (кош) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03	1 канал	8	141,31	141,31			1130	1130			8,3	66,4
									128 333				176,66	
Итого по разделу 9 Узел учета, Пусконаладочные работы														
Итого по разделу 10. Узел учета проектные работы														
226	СБЦ9-5-7-4	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество баллов 7, часть проектной документации: ТО (проектирование АСУТП заключается в преназке ранее разработанной АСУТП к условиям конкретного объекта измерения: от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137 (ОЗП=0,137; ТЗМ=0,137) к раск.; ЗТМ=0,137; ТЗМ=0,137) на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗТМ=0,8; ТЗМ=0,8 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; ММ=0,5; ММ=0,5 к раск.; ЗТМ=0,5; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ММ=0,5 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) 3 Индекс изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к правочника базовых цен на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1	1	1680,17	1680,17			1680	1680				
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы														
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах														
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам														
В том числе, справочно:														
													425,26	12,15
													333,26	8,98
ИТОГИ ПО АКТУ:														
45 679														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
МДС35 пр.1 т.1 п.3._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 40-55, 57-58, 25-27, 37-39, 64-65, 84-99, 102-115, 81-83, 121-122, 145-171, 173-174, 130-132, 142-144, 217-220)									217	156	63		14,084	0,0245
МДС35 пр.1 т.3 п.2._Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 56, 59-60, 116-117, 172, 175-176, 178-180)									39	37	3		3,657	
МДС35 пр.1 т.2 п.2._Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 62, 67-73, 75-80, 100, 119, 124-129, 133-134, 136-141, 181, 185, 204, 211, 183-184, 187-188, 191, 193, 196, 198, 200-203, 209, 212-213, 215)									690	442	248	46	40,257	3,1185
МДС40 т.2 п.3._ На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 221-225)									392	392			23,043	
МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 213, 215)									52	30	21		2,8	0,018
МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 40-55, 57-58, 25-27, 37-39, 64-65, 84-99, 102-115, 81-83, 121-122, 145-171, 173-174, 130-132, 142-144)									148	90	60		8,112	0,0225
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах									399 385	172067	8171	3898	425,26	12,15
Накладные расходы									98 052					
В том числе, справочно:														
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 66494) (Поз. 221-225)									40 561					
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 2127) (Поз. 56, 172, 178-180)									1 467					
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 17432) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 62, 67-73, 75-80, 100, 119, 124-129, 133-134, 136-141, 181, 185, 204, 211)									13 075					
76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 66) (Поз. 217-220)									50					
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 24896) (Поз. 182-184, 187-203, 205-210, 212-216)									22 157					
96% = 113%*0,85 ФОТ (от 4098) (Поз. 59-61, 101, 116-118, 175-177)									3 933					
108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 12161) (Поз. 3-5, 8-10, 40-55, 57-58, 64-66, 84-99, 102-115, 121-123, 145-171, 173-174)									13 134					
122% = 143%*0,85 ФОТ (от 3012) (Поз. 25-27, 37-39, 81-83, 130-132, 142-144)									3 675					
Сметная прибыль									54 090					
В том числе, справочно:														
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 66494) (Поз. 221-225)									21 278					
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 2127) (Поз. 56, 172, 178-180)									851					
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 21530) (Поз. 59-61, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 101, 116-118, 62, 67-73, 75-80, 100, 175-177, 119, 124-129, 133-134, 136-141, 181, 185, 204, 211)									10 336					
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 24896) (Поз. 182-184, 187-203, 205-210, 212-216)									12 946					
48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 66) (Поз. 217-220)									32					
56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 12161) (Поз. 3-5, 8-10, 40-55, 57-58, 64-66, 84-99, 102-115, 121-123, 145-171, 173-174)									6 809					
61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 3012) (Поз. 25-27, 37-39, 81-83, 130-132, 142-144)									1 838					
Итого по акту:														
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ									90 416				44,69	0,05
Итого по разделу 2 Система Т3,Т4 Узел учета ГВС.									73 641				35,49	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									65 742				40,32	0,06
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.									2 149				4,66	
Итого по разделу 4 Демонтажные работы									125 135				106,36	11,92
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.									16 667				14,06	0,1
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.									3 578				2,74	0,01
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.									187				0,28	
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.									128 333				176,66	
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.									45 679					
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы									551 527				425,26	12,15
Итого														
В том числе:									103 287					
Материалы									8 171					
Машины и механизмы									175 965					
ФОТ									115 860					
Оборудование									98 052					
Накладные расходы									54 090					
Сметная прибыль									551 527				425,26	12,15
Итого									99 274,86					
НДС 18% от 551527									650 801,86				425,26	12,15
ВСЕГО по акту														

Принял:

Директор МУП "КОС"

Е.Н. Борисевич

Главный инженер МУП "КОС"

И.В. Леготин

Зам. главного инженера МУП "КОС"

Е.М. Фурман

Главный бухгалтер МУП "КОС"

Н.Н. Калинина

Зам. директора по экономике МУП "КОС"

Н.Б. Третьякова

Главный энергетик МУП "КОС"

В.В. Дацук

Начальник цеха автоматизированных систем

П.М. Полевик

Начальник службы ЭРНС ТВСиК МУП "КОС"

Н.И. Сергеева

Инженер 1 кат. службы ЭРНС ТВСиК МУП "КОС"

Ю.А. Романченко

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор

А.В. Белов



РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
СБ ПТО МУП «КОС»
КОВАЛЕВА Г.Г. *Г.Г.*

