

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 110 Стройка -
 Объект -

МО город Норильск р-н Талнах. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Федоровского, д. 14 (подъезд №2)

Форма по ОКУД
 по ОКТО
 по ОКПО
 по ОКТО

Инвентарный № ВЛГП по счету в МО МО г. Норильск
 р-н Талнах ул. Федоровского д. 14

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)
 Вид операции

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер документа	Дата составления	Отчетный период по
1	31.01.2018	01.01.2018 - 31.01.2018

Смета № АУТВР - 783
 Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с Договором подряда (субподряда):
 533 107,00 руб. без НДС в т.ч. по акту
 629 066,26 руб. с НДС в т.ч. по акту

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	Осн. З/п	Эк. Маш. З/пМех.	Всего	Осн. З/п	Эк. Маш. З/пМех.		
1	ТЕРМ11-02-022-04 Гр.Микрогр. Кувонгр.кр. оп. 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общедомовое устройство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; СДМ=22,15; МАТ=4,27	шт.	1	68,56	31,09	22,72	69	31	23	3,09	3,09
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,5-7,5,0м3/ч (МФ-5, 2, 1-Б-50, кл.Б) (МДС35 п.4.60 Грандиорные расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%) МДС35 п.4.64. Заполнительно-сливальные расходы, Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗГ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%; МДС35 п.4.58. Стоимость пайки и уткивки - для электрооборудования, КИПД, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4. Электромонтажные работы	шт	1	17714,95			17715				
3	ТЕР16-02-007-01 Гр.Микрогр. Кувонгр.кр. оп. 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общедомовое устройство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; СДМ=22,15; МАТ=4,27	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83	202	11	7	0,96	0,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭДМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-50мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы, материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Тяжелые металлы	комплект	1	1740,73				1741					
6	ТЕРМ11-02-022-04 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-Р 50, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭДМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	68,56	31,09	22,72		69	31	23		3,09 3,09	
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,5-75,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-50, кл.Б) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электроборудования, КИП'а, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Тяжелые металлы	шт	1	18553,34				18553					
8	ТЕР16-02-007-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭДМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединенье	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
9	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭДМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-50мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы, материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Тяжелые металлы	комплект	1	1740,73				1741					
комплект термообразователей														
11	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термообразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭДМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭДМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	17,63			-35					
14	ТСЦ-301-3240	Компачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	4,74			-9					
15	ТСЦ-507-2650	ПРОСКИ П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	10,01			-20					
16	ТЕРМ1-02-С01-01 Пр.Министров Красноярск, кв. оп 12,11,10 №237-С	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		2	14,02	11,74		28	23			1,03 2,06	
17	ТСЦ-509-2160	ПРОГЛАДКА паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	кг		-0,064	48,82			-4					
18	Цена поставщика	Комплект термпреобразователей КТСП-НСХ Р1100 L80, кл. В гильзой и бобышкой (МДС35 п. 4.60. Траекторные расходы ПЗ=6%; (ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заемтоильно-опилочные расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; (ОЗГ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58. Степеньность пары и улавлики - для электрооборудования, КИП'а, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):	комплект		1	1938,08			1938					

Датчик избыточного давления:

19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Министров Красноярск, кв. оп 12,11,10 №237-С	Бобышки, штуцеры на основное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.		0 С2	4792,02	723,93	594,46	96	14	12		65,4 1,31	
20	ТСЦ-101-1703	ПРОГЛАДКИ резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	кг		-0,06	26,78			-2					
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	7,63			-35					
22	ТСЦ-302-1235	Сгоны стальные с муфтой и конграйкой. Диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		2	2,37			25					
23	ТСЦ-301-3240	Компачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	4,74			-9					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37.	шт.	-2	10,01					-20				
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ														
25	ТЕР24-01-033-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37.	1 шт.	2	38,21	8,77				76	18		0,84 1,68	
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18г для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37.	шт.	-2	28,28					-57				
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 1Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37.	шт.	2	29,42					59				
28	ТЕР11-02-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37.	1 шт.	2	14,02	11,74				28	23		1,03 2,06	
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37.	кг	-0,084	48,82					-4				
30	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20МА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (ИМДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п.4.64.Завозительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%; МДС35 п.4.58.Стоимость пары и упаковка - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	шт	2	3810,84					7622				
Трубопроводы, запорная арматура														
31	ТЕР16-02-007-04 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37.	1 соединение	0,5	345,52	16,64	10,18			173	8	5	1,46 0,73	
32	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37.	т	-0,0009	31424,22					-28				
33	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37.	т	0,0018	31424,22					57				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), Диаметр 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАД=4,37	шт.	-1	127,62					-128				
35	ТСЦ-507-1003	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), Диаметр 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАД=4,37	шт.	1	148,69					149				
36	ТСЦ-509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, Диаметр 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАД=4,37	1000 шт.	-0,0005	5000,27					-3				
37	ТСЦ-509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, Диаметр 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАД=4,37	1000 шт.	0,001	5000,27					5				
Трубопроводы														
38	ТЕР16-02-004-04 Гр.Микротерм Квантеор, др. оп 12.11.10 №297-0	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб Диаметр 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАД=4,37	100 м трубопровода	0,00466	16837,05	895,59	498,67	5,5		78	4	2	79,75 0,37	0,37
39	ТСЦ-302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения Диаметр 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАД=4,37	м	-0,466	147,31					-69				
40	ТСЦ-507-2297	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-57х3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАД=4,37	шт.	1	43,71					44				
41	ТСЦ-507-1983	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм/108х4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАД=4,37	шт.	1	77,08					77				
42	ТСЦ-103-0402	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАД=4,37	м	0,15	296,65					44				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	ТЕР16-02-004-03 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,1388	13562,43	895,59	498,67	5,5	188	12	7		79,75 1,11	0,37 0,01
44	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	М	-1,388	116,8				-162					
45	ТСЦ-507-2288	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80x50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89x3,5- 57x3 мм/89x3,5-57x3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	36,84				147					
46	ТСЦ-507-1980	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм/89x4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	52,42				52					
47	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	М	0,9	243,93				220					
48	ТЕР16-02-004-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0085	10937,16	683,12	289,92	2,82	93	6	2		60,83 0,52	0,19
49	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	М	-0,85	97,65				-83					
50	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	М	0,85	136,2				116					
51	ТЕРР65-23-1 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	7,55667	3,6	3,6			29	29			0,41 3,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52	ТЕР16-07-005-02 Пр.Министров Красноярск, кв. оп 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в предыдущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДЛ=22,45; МАТ=4,27	100 м трубопровода		0,01354 329,84	67,08	44,91		6		1		5,01 0,09	
53	ТЕР16-07-005-01 Пр.Министров Красноярск, кв. оп 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в предыдущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДЛ=22,45; МАТ=4,27	100 м трубопровода		0,0085 171,78	57,08	44,91		1		1		5,01 0,04	

Установка и демонтаж габаритного имитатора

54	ТЕРР65-5-8 Пр.Министров Красноярск, кв. оп 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного иммитатора(демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в предыдущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДЛ=22,45; МАТ=4,27	100 шт.		0,02 42390,71	3215,52	333,5		848		64	7	308 6,16	
55	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым цилиндром для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кг/см2) Зочббр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в предыдущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДЛ=22,45; МАТ=4,27	шт.		-2 350,08				-700					
56	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-50мм (ИДС35 п. 4.60. Транспортыные расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заемопозитивно-сваловые расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4. Технические условия	шт.		2 1636,67				3373					

Раздел 2. Система Т3,Т4 Узел учета ГВС.

Приборы и оборудование

57	ТЕРМ11-02-022-03 Пр.Министров Красноярск, кв. оп 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях. Диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в предыдущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДЛ=22,45; МАТ=4,27	1 шт.		2 20,69	10,36			41		21		1,03 2,06	
58	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30 Ом/лч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) (ИДС35 п. 4.60. Транспортыные расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заемопозитивно-сваловые расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗГ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4.58. Стоимость пары и упаковки - для электрооборудования, КИПы, измеривента ПЗ=1,015 (ОЗГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4. Технические условия	шт.		2 5265,12				30530					
59	ТЕР16-02-007-01 Пр.Министров Красноярск, кв. оп 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм л 25мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в предыдущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДЛ=22,45; МАТ=4,27	1 соединение		2 2С1,76	10,94	6,83		404		22	14	0,96 1,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
60	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	77,07				-308					
61	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5,2 №3 Ду-25мм ППБ. 305651,003-03 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.); ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Точные цены	комплект	2	1005,52				2011					
комплект термообразователей														
62	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, шпунеры на условное давление до 10 МПа (термообразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96				65,4 1,31	
63	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
64	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-	17,63				-35					
65	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-	4,74				-9					
66	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-	10,01				-20					
67	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	-	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
68	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,064	48,82				-4					
69	Цена поставщика	Комплект термообразователей ТСП-НСХ Р1100 L60, кл. В с гильзой и бобышкой (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Запасительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Точные цены	комплект	1	1938,08				1938					
сбросные краны														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
70	ТЕР12-10-001-01 Пр.Мехстарт Краевюр.кр.от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под фланцы шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрорасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗДМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.		4792.02	723.98	534.46		240	36	30		65.4 3.27	
71	101-1703	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (Пластина техническая пресоованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрорасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗДМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0.15	26.78				-4					
72	108-0081	БОБЫШКИ СКОШЕННЫЕ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрорасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗДМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-5	17.63				-88					
73	ТСЦ-302-1236	Столбы стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрорасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗДМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	5	12.37				62					
74	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрорасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗДМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-5	4.74				-24					
75	507-2630	ПРОБКИ П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрорасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗДМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-5	10.01				-50					
76	ТЕР24-01-033-01 Пр.Мехстарт Краевюр.кр.от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрорасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗДМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	5	38.21	8.77			191	44			0,84 4,2	
77	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18г для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрорасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗДМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-5	28.28				-141					
78	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрорасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗДМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	5	29.42				147					
кран шаровый под приварку														
79	ТЕР16-05-001-01 Пр.Мехстарт Краевюр.кр.от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрорасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗДМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	152.92	15.35	5.85		306	31	12		1,47 2,94	
80	101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрорасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗДМ=22.15; МАТ=4.37	т	-0.0822	31849.77				-70					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
81	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭДМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,00€	2573,05				-10					
82	507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭДМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-	44,7				-179					
83	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 VALLOMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭДМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	=	777,1				1554					
запорная арматура														
84	ТЕР16-05-001-02 Пр. Министров Красноярскр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм/ затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭДМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	=	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47 1,47	
85	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭДМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	=	77,07				-154					
86	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭДМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	=	89,82				180					
87	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром дс 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭДМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	941,94				942					
фланцевый переход на медный трубопровод Ду50 (соединение медь-сталь)														
88	ТЕР12-01-105-04 Пр. Министров Красноярскр.кр. от 12.11.10 №237-О	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭДМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,С2	2348,62	1251,98	552,56	42,36	5	3	1		114 0,23	3,59 0,01
89	Цена постащика	Фланец медный Ду54х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Технические цены	шт	2	1036,87				2074					
трубопроводы														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
90	ТЕР16-02-004-02 Пр.Министров Красноярск, кв. оп 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГТ=22,15; ЗМ=6,29; ОЭД=22,15; МАТ=4,27	100 м трубопровода	0,00435	-2233,21	809,12	353,46	3,42	59	4	2		72,05 0,35	0,23
91	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГТ=22,15; ЗМ=6,29; ОЭД=22,15; МАТ=4,27	М	-0,485	107,5				-52					
92	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5- 57х3 мм/76х3,5-57х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГТ=22,15; ЗМ=6,29; ОЭД=22,15; МАТ=4,27	шт.	1	33,06				33					
93	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5- 38х2,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГТ=22,15; ЗМ=6,29; ОЭД=22,15; МАТ=4,27	шт.	3	26,44				79					
94	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГТ=22,15; ЗМ=6,29; ОЭД=22,15; МАТ=4,27	М	0,25	173,7				43					
95	ТЕР16-02-004-01 Пр.Министров Красноярск, кв. оп 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГТ=22,15; ЗМ=6,29; ОЭД=22,15; МАТ=4,27	100 м трубопровода	0,00671	13937,16	683,12	289,92	2,82	73	5	2		60,83 0,41	0,19
96	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГТ=22,15; ЗМ=6,29; ОЭД=22,15; МАТ=4,27	М	-0,671	97,65				-66					
97	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГТ=22,15; ЗМ=6,29; ОЭД=22,15; МАТ=4,27	шт.	2	25,4				51					
98	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4- 45х2,5 мм/57х3,5-38х2,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГТ=22,15; ЗМ=6,29; ОЭД=22,15; МАТ=4,27	шт.	3	25,12				75					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
99	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭДМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,3	136,2				41					
100	ТЕР16-02-004-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 48-38-32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭДМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	с, 00525	10937,16	683,12	289,92	2,82	57	4	2		60,83 0,32	0,19
101	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭДМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,525	97,65				-51					
102	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭДМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,525	80,92				42					
103	ТЕР16-07-005-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭДМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0 00485	329,84	67,08	44,91		2				5,01 0,02	
104	ТЕР16-07-005-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭДМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,01196	171,78	67,08	44,91		2	1	1		5,01 0,06	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
105	ТЕР65-58 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм // установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭДМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7		308 6,16	
106	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30х68р диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭДМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	350,08				-700					
107	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство.	шт	2	929,83				1860					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.

Приборы и оборудование

108	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Микростром Красноярск, мр. оп 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б- 25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		1	20,69	10,36								1,03	
109	Цена поставщика 0	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,12-18,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС п.4.60. Гранципртные расходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИНДЕКС п.4.64. Заполнительно-смазочные расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЭГ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%; ИНДЕКС п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПУА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЭГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	шт.		1	15265,12					15265					1,03
110	ТЕР16-02-007-01 Пр.Микростром Красноярск, мр. оп 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение		1	201,76	10,94	6,83							0,96	
111	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС-3сп2, ВС-3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	77,07					-154					
112	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-25мм ПТБ 3056651.003-01 (ИДС35 п.4.60. Гранципртные расходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Заполнительно-смазочные расходы. Магистраль ПЗ=2%; ОЭГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	комплект		1	1005,52					1006					
113	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Микростром Красноярск, мр. оп 12.11.10 №237-О	Бойлшики, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.		0,01	4792,02	723,98	594,46			48				65,4	
114	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг		-0,03	26,78					-1					
115	ТСЦ-108-0081	Бойлшики скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-1	17,63					-18					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
116	ТСЦ-302-1236	3 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭДМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	12,37									
117	ТСЦ-301-3240	3 Коплячки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭДМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	4,74				-5					
118	ТСЦ-507-2630	3 Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭДМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	10,01				-10					
119	ТЕР24-01-033-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭДМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9			0,84 0,84	
120	ТСЦ-302-1342	3 Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭДМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	28,28				-28					
121	ТСЦ-302-1831	3 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭДМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	29,42				29					
122	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭДМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12			1,03 1,03	
123	ТСЦ-509-2160	3 Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭДМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,042	48,82				-2					
124	О Цена поставщика	3 Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; к расх.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2%; к расх.; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%; МДС35 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭДМ=22,15; МАТ=4,37	шт	1	3810,84				3811					
сборса, воздухоотводчики														
125	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭДМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
126	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	кг		-0,06	26,78								
127	108-0081	БОБЫШКИ СКОШЕННЫЕ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	17,63								
128	ТСЦ-302-1236	Слоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		2	-12,37					25			
129	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	4,74					-9			
130	507-2630	ПРОСКИ П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	10,01					-20			
131	ТЕР24-01-033-01	Установки вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		2	38,21	8,77				76	18	0,84	1,66
132	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	28,28							-57	
133	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		2	29,42					59			
134	ТЕР18-06-003-10	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		1	134,01	18,16	17,79	0,3		184	18	18	1,66
135	ТСЦ-607-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-1	32,88								0,02
136	ТЕР16-07-003-03	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	1 врезка		2	140,93	50,84	8,37		282	102	18		4,46
														8,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
137	ТСЦ-103-0051	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепродраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,8	50,19				-40					
138	ТСЦ-302-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепродраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	57,89				-115					
139	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепродраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	777,1				1554					
запорная арматура														
140	ТЕР16-05-001-03 Пр. Министр. Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм/ кран шаровый под приварку Дуб5мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепродраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14		2,91	0,02
141	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепродраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0021	31424,22				-66					
142	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепродраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	127,62				-255					
143	ТСЦ-509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепродраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,002	5000,27				-10					
144	ТСЦ-302-1827	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепродраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	1999,12				1999					
145	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министр. Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепродраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96	0,96
146	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепродраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0003	31424,22				-25					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
147	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗДМ=22.15; МАТ=4.32	Т	0,0016	31424,22					50			72,05	0,23
148	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗДМ=22.15; МАТ=4.32	шт.	-2	77,07					-154				
149	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗДМ=22.15; МАТ=4.32	шт.	2	89,82					180				
150	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗДМ=22.15; МАТ=4.32	1000 шт.	-0,001	2573,05					-3				
151	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗДМ=22.15; МАТ=4.32	1000 шт.	0,002	2573,05					5				
фланцевый переход на медный трубопровод Ду50 (соединение медь-сталь)														
152	ТЕРМ12-01-105-04 Пр.Микстрон Краевнорр.кр. оп 12.11.10 №837-О	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа. Диаметр труб наружный 55 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗДМ=22.15; МАТ=4.32	100 м	0,002	2348,62	1261,58	552,56	42,36		5	3	1	114	3,59
153	Цена поставщика	Фланец медный Ду54х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4. Текущие цены	шт	2	1036,87					2074				
Трубопроводы														
154	ТЕР16-02-004-02 Пр.Микстрон Краевнорр.кр. оп 12.11.10 №837-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗДМ=22.15; МАТ=4.32	100 м трубопровода	0,006	12233,21	809,12	353,46	3,42		73	5	2	72,05	0,43
155	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗДМ=22.15; МАТ=4.32	м	-0,6	107,5					-65				
156	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗДМ=22.15; МАТ=4.32	м	0,6	173,7					104				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
157	ТЕР16-02-004-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 38,32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00818	10937,16	683,12	289,92	2,82	89	6	2		60,83 0,5	0,19
158	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,818	97,65				-80					
159	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	17,85				36					
160	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,7	80,92				57					
161	ТЕРр65-23-3 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м ³ объема здания	7,955667	1,84	1,84	44,91		15	15			0,21 1,67	
162	ТЕР16-07-005-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,000€	329,84	67,08			2				5,01 0,03	
163	ТЕР16-07-005-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00818	171,78	67,08	44,91		1	1			5,01 0,04	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
164	ТЕРр65-5-8 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		308 3,08	
165	302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	350,08				-350					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
166	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, французий, Ду-25мм (ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗГ=5%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Автоматично-сварочка работы. Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4. Точность цены	шт		929,83					930				
Раздел 4. Демонтажные работы														
167	ТЕРР65-14-4 Пр.Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в заданных и сооруженных на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепроизводное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода		0,014	762,14	640,59	59,84		11	9	1	65,3	0,91
168	ТЕРР65-14-3 Пр.Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в заданных и сооруженных на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепроизводное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода		0,005	477,35	427,72	23,98		2	2	2	43,6	0,22
169	ТЕРМ1-2-01-105-04 Пр.Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Трубопровод из мейных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм (ИДС37 п. 3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗГ=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗТМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепроизводное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	100 м арматуры		0,006	544,36	378,53	166,77	12,71	3	2	1	34,2	0,21
170	ТЕРР65-3-13 Пр.Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Снятие задвижек диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепроизводное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.		0,01	944,09	934,89	9,2	3,72	9	9	9	95,3	0,95
Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.														
171	ТЕРМ11-06-001-01 Пр.Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Щиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепроизводное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	5,15	0,04
172	Цена поставщика	Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМГ-3-0 ПР54 с монтажной платой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4. Точность цены	шт		1	4676,25				4676				
173	ТЕРМ08-02-397-01 Пр.Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Профиль perforированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепроизводное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	100 м		0,008	1539,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3	10,7	0,09
174	ТЦД-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепроизводное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	м		0,8	71,04				57				
175	ТЕРМ11-03-001-01 Пр.Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Металлоконструкцииях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепроизводное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		7	7,44	5,93			52	42		0,52	3,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
176	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП (ИДС35 л.4.58.Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, ИИПЛА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Технические цены	шт	1	18488,01				18488					
177	ТЕРм08-02-411-04 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	1 ввод	6	43,45	11,14			261	67			1,03 6,18	
178	509-0090	Переключки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-6	7,24				-43					
179	цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-25 IP54) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Технические цены	шт.	5	32,19				161					
180	цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-29 IP54) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Технические цены	шт.	1	59,34				59					
181	ТЕРм08-03-575-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	13,49	12,77			27	26			1,12 2,24	
182	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Технические цены	шт.	2	201,57				403					
183	ТЕРм08-02-152-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	1 т	с,00178	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	59	2	2		101 0,18	2,11
184	ТЕРм08-02-407-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установочным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,01	4052,39	449,03	1604,09	410,14	41	4	16	4	41,5 0,42	27,6 0,28
185	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,03	102,3				105					
186	ТЕРм08-02-411-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукава металлических наружным диаметром до 48 мм (Металлоручав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,03	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9		34,7 1,04	0,22 0,01
187	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Технические цены	м	3,09	39,93				123					
188	ТЕРм08-02-409-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,52	4104,85	237,52	769,47	236,42	2135	134	400	123	23,8 12,38	15,91 8,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
189	Цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4. Технические цены	м		53,33	6,63			355					
190	ТЕРМ08-02-412-01 Пр.Министров Красноярск-кр. от 12.11.10 №237-О	Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГТ=22,15; ЗМ=6,29;	100 м		0,32	1098,2	60,7	4,54	0,15	571	32	2	5,61 2,92	0,01 0,01
191	ТЕРМ08-02-412-02 Пр.Министров Красноярск-кр. от 12.11.10 №237-О	Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от шв до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГТ=22,15; ЗМ=6,29;	100 м		0,25	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1	6,74 0,4	0,02
192	ТЕРМ08-02-405-01 Пр.Министров Красноярск-кр. от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГТ=22,15; ЗМ=6,29;	100 м		0,32	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18	38,3 2,37	0,25 0,02
193	ТЕРМ08-02-412-09 Пр.Министров Красноярск-кр. от 12.11.10 №237-О	Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГТ=22,15; ЗМ=6,29;	100 м		0,32	381,34	24,73	4,54	0,15	313	20	4	2,29 1,88	0,01 0,01
194	ТЕРМ11-06-002-02 Пр.Министров Красноярск-кр. от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультках малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГТ=22,15; ЗМ=6,29;	100 м		0,32	170,84	158,1			59	54		12,4 4,25	
195	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1х0,75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4. Технические цены	м		1,336	5,39				7				
196	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг-ЗХ1 5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4. Технические цены	м		11,22	34,29				385				
197	Цена поставщика	Кабель витая пара экранированная FTP 2PР 24AWG cat 5E ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4. Технические цены	м		11*3	16,56				1942				
198	Цена поставщика	Кабель витая пара UTP 2x24AWG cat 5E ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4. Технические цены	м		54,256	8,58				466				
199	ТЕРМ08-03-545-01 Пр.Министров Красноярск-кр. от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГТ=22,15; ЗМ=6,29;	1 шт.		5	250,6	35,81	3,44		1253	179	17	3,31 16,55	
200	Цена поставщика	Коробка распаячная олп 85x85x40 P54 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4. Технические цены	шт		5	40,31				202				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
201	ТЕРм11-08-001-03 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 концов	1,31	183,66	120,92			241	158			10,3 13,49	15
202	ТЕРм08-03-574-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение ЖЛП кабелей или проводов сечением до 10 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 жил	0,32	5205,82	191,52	4,54	0,15	1666	61	1		16,8 5,38	0,01

Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.

203	ТЕРм08-02-411-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,1	6823,93	375,45	306,56	3,27	682	38	31		34,7 3,47	0,22 0,02
204	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РС-Ц-Ц ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	м	10,3	39,93				411					

Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.

205	ТЕРм08-02-412-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,1	1116,17	72,93	9,07	0,3	112	7	1		6,74 0,67	0,02
206	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг-Зх1,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	м	10,2	34,29				350					

Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.

207	ТЕР13-03-002-04 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины Г-1Т) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,01187	345,66	71,56	16,55	0,11	4	1			5,84 0,07	0,01
208	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0001	19552,05				-2					
209	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акскор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины Г-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	0,1	24,87				2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
210	ТЕР13-Д3-002-04 Пр.Министрств. Красноярск. фр. от 12.11.10 №ЭЗ7-О	Органтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗТ=1; ТЗ=1,1; 2 стов ТЗ=2 (ОЗТ=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22;15; ЭМ=6;29; ОЗТ=2;5; МЗТ=4;22	100 м2 окрашиваемой и поверхности	0,011857	661,32	143,12	36,1	0,22	8	8	2		11,68 0,14	0,02	
Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.															
211	ТЕР10-1* -013-01 Пр.Министрств. Красноярск. фр. от 12.11.10 №ЭЗ7-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗТ=22;15	1 токоприемник	1	22,1	22,1			22	22			1,5 1,5		
212	ТЕР10-1* -028-01 Пр.Министрств. Красноярск. фр. от 12.11.10 №ЭЗ7-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗТ=22;15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6			0,4 0,4		
213	ТЕР10-1* -011-01 Пр.Министрств. Красноярск. фр. от 12.11.10 №ЭЗ7-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗТ=22;15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5			16 0,32		
214	ТЕР10-2-1-002-03 Пр.Министрств. Красноярск. фр. от 12.11.10 №ЭЗ7-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобш) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗТ=22;15	1 система	1	1447,13	1447,13			1447	1447			85 85		
215	ТЕР10-2-1-002-04 Пр.Министрств. Красноярск. фр. от 12.11.10 №ЭЗ7-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобш) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗТ=22;15	1 канал	8	141,31	141,31			1130	1130			8,3 66,4		
Раздел 10. Узел учета проектные работы															
216	БСЦ9-5-4	Духстационарная разработка проектной документации на АСУТП, количество бланов 7, часть проектной документации: ТО (Проектирование АСУТП заключается в привязке ранее разработанной АСУТП к условиям конкретного объекта управления; от 0,05 до 0,3 ТЗ=0,137 (ОЗТ=0,137; ЭМ=0,137 к расх.; ЗПМ=0,137; МАТ=0,137 к расх.; ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137)). При односторонней разработке проектной документации на АСУТП ТЗ=0,8 (ОЗТ=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8). Смачива РД ТЗ=0,5 (ОЗТ=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства в сравнении базовых цен на проектные	разработка проектной документации и	1	1390,17	1680,17			1680	1680			6125 814	322,33 128	8,77
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах					164973	166394			6125	814			128	322,33	
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам					166394	7209			1151	172			408,58	11,84	
В том числе, справочно:															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или агрегируемых предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 31-50, 52-53, 25-27, 59-60, 79-87, 90-104, 76-78, 110-111, 134-151, 164-165, 167-168, 169-171, 175-194, 201, 173-174, 177-178, 181, 183-188, 18Е, 190-193, 199, 202-203, 205)	192	144	49	13	14	15	0,0175						
	МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или агрегируемых предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗ П=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 51, 54-55, 105-106, 156, 164-165, 167-168, 170)	36	34	3				3,3615						
	МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или агрегируемых предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35 ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 57, 62-68, 70-75, 88, 108, 113-118, 122-123, 125-130, 162, 169, 171, 175, 194, 201, 173-174, 177-178, 181, 183-188, 18Е, 190-193, 199, 202-203, 205)	649	420	230	45	38,1535	3,052							
	МДС40 т.2 п.3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), оставленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, ортехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 211-215)	392	392			23,043								
	МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2. ТЗМ=1,2 (Поз. 203, 205)	20	12	9		1,116	0,006							
	МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 31-50, 52-53, 25-27, 59-60, 79-87, 90-104, 73-78, 0-111, 134-151, 154-155, 157-160, 162-163, 119-121, 131-133, 207-210)	132	83	47		7,5495	0,015							
	Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах	386745	168147	7239	381	408,58	11,84							
	Накладные расходы	94347												
	В том числе, справочно:													
	61% = 72%*0,85 ФОТ (от 66494) (Поз. 211-215)	40561												
	69% = 81%*0,85 ФОТ (от 1617) (Поз. 51, 161, 167-168, 170)	1115												
	75% = 88%*0,85 ФОТ (от 17587) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 57, 62-68, 70-75, 88, 108, 113-118, 122-123, 125-130, 152, 169, 171, 175, 194, 201)	13192												
	76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 111) (Поз. 207-210)	84												
	89% = 105%*0,85 ФОТ (от 22328) (Поз. 172-174, 177-193, 195-200, 202-206)	19871												
	96% = 113%*0,85 ФОТ (от 4098) (Поз. 54-56, 89, 105-107, 153, 156, 164-166)	3933												
	108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 11009) (Поз. 3-5, 8-10, 31-50, 52-53, 59-61, 79-87, 90-104, 110-112, 134-151, 154-155, 157-160, 162-163)	11890												
	122% = 143%*0,85 ФОТ (от 3034) (Поз. 25-27, 76-78, 119-121, 131-133)	3701												
	Сметная прибыль	52015												
	В том числе, справочно:													
	32% = 40%*0,8 ФОТ (от 66494) (Поз. 211-215)	21278												
	40% = 50%*0,8 ФОТ (от 1617) (Поз. 51, 161, 167-168, 170)	647												
	48% = 60%*0,8 ФОТ (от 21685) (Поз. 54-56, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 89, 105-107, 57, 62-68, 70-75, 88, 153, 156, 164-166, 108, 113-118, 122-123, 125-130, 152, 169, 171, 175, 194, 201)	10410												
	52% = 65%*0,8 ФОТ (от 22328) (Поз. 172-174, 177-193, 195-200, 202-206)	11611												
	48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 111) (Поз. 207-210)	53												
	56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 11009) (Поз. 3-5, 8-10, 31-50, 52-53, 55-61, 79-87, 90-104, 110-112, 134-151, 154-155, 157-160, 162-163)	6165												
	61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 3034) (Поз. 25-27, 76-78, 119-121, 131-133)	1851												
	Итого по акту:													
	Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЗ	80146					38,3							
	Итого по разделу 2 Система ТЗ,Т4. Узел учета ГВС.	76666					37,29							
	Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.	68005					40,58							
	Итого по разделу 4 Демонтажные работы	1228					2,67							
	Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.	124704					106,06							
	Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлсрукава.	6661					5,62							
	Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля г-тающего.	1398					1,08							
	Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.	287					0,32							
	Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.	128333					176,66							
	Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы	45679												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого									533107				408,58	11,84
В том числе:														
Материалы									95499					
Машины и механизмы									7239					
ФОТ									171957					
Оборудование									115860					
Накладные расходы									94347					
Сметная прибыль									52015					
НДС 18%									95959,26					
ВСЕГО по акту									629066,26				408,58	11,84

Принял:

Директор МУП "КОС" _____ Е.Н. Борисевин

Главный инженер МУП "КОС" _____ И.В. Леготин

Зам. главного инженера МУП "КОС" _____ Е.М. Фурман

Главный бухгалтер МУП "КОС" _____ Н.Н. Калинина

Зам. директора по экономике МУП "КОС" _____ Н.Б. Третьякова

Главный энергетик МУП "КОС" _____ В.В. Дацюк

Начальник цеха автоматизированных систем _____ П.М. Полевик


Начальник службы ЭРНС ТВСИК МУП "КОС" _____ Н.И. Сергеева

Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСИК МУП "КОС" _____ Ю.А. Буланкина



Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор _____ А.В. Белов



ФАКШЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

ОС ПТО МУП «КОС»

КОЗАДЕВА Г.Г.

