

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
222 Стройка -
Объект -

МО город Норильск р-н Талнах. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Федоровского д.15 (подъезды №1, 2)

Инвентарный № *СМТ не АУТВР В ША МО г. Норильск*
р-н Талнах ул. Федоровского д.15

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКТО	
по ОКТО	
по ОКТО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	КОС-126/15
номер	26.05.2015 г.
дата	
Вид операции	

Акты	Отчетный период
Номер документа	с по
1	01.01.2018 31.01.2018
Дата составления	
31.01.2018	

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 787
Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
523 882,00 руб. без НДС в т.ч. по акту **523 882,00 руб. без НДС**
618 180,76 руб. с НДС в т.ч. по акту **618 180,76 руб. с НДС**

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					Всего	Осн./зл	Эк.Маш.	Зл/Мех.	Всего	Осн./зл			Эк.Маш.	Зл/Мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Приборы и оборудование														
1	ТЕРм11-02-022-03 Гр.Миниторв Краенорв.кр ом 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б)	шт.	1	20,69	10,3€			21	10			1,03	1,03
2	0	Преобразователь расхода электроманитный с БП, (МДС35 п.4.60) транзитные расходы ПЗ=6%; (ОЗЛ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заполнительно-опласткие расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; (ОЗЛ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП/ИД, инструмента ПЗ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4. Точность, вид:	шт	1	15929,3				15929					
3	ТЕР16-02-007-01 Гр.Миниторв Краенорв.кр ом 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм / 32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общее состояние строительства. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,9€	6,33		202	11		7	0,96	0,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3спз, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -Ф17,р1	77,07									
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы, материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Ткацкие цеха.	комплект	1	1254,19				1254					
6	ТЕРМ11-02-022-03 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03 1,03	
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0.12-18.0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.56. Стопимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПЦА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Ткацкие цеха.	шт	1	15265,13				15265					
8	ТЕР16-02-007-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 25мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение		201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
9	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3спз, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -Ф17,р1	77,07									
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы, материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Ткацкие цеха.	комплект	1	1005,52				1006					
комплект термообразователей														
11	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
12	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06 -Ф6,р1	26,78				-2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -Ф6,Р2	17,63				-35					
14	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -Ф6,Р3	4,74				-9					
15	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -Ф6,Р4	10,01				-20					
16	ТЕРМ11-02-001-01 Гр.Министров Казань,кр.опл 12,11,10 №237-О	Соединения, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28		23		1,03 2,06	
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084 -Ф3,Р1	48,82				-4					
18	Цена поставщика О	Комплект термопреобразователей ТСЛ-Н Р1100 Л60, кл. В с гильзой и бобышкой (ИДС35 п. 4.60. Транспортыне расходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Запасные части и расходные материалы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЭГ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58. Стоимость пары и угловки - для электрооборудования. КИП/ИД, инструмента ПЗ=1,015; ОЭГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): и Тошадидиди	комплект	1	1938,08				1938					

обросные краны

19	ТЕРМ12-10-001-01 Гр. Министров Казань,кр.опл 12,11,10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,03	4792,02	723,98	594,46		144		22	18		65,4 1,96
20	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,09 -Ф7,Р1	26,78				-2					
21	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3 -Ф7,Р2	17,63				-53					
22	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и конграйком, Диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3 Ф7,Р2	12,37				37					
23	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3 -Ф7,Р3	4,74				-14					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3 -Ф7,р4	10,01									
25	ТЕР24-01-033-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	3	38,21	8,77			115	26			0,84 2,52	
26	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3 -Ф4,р1	28,28				-85					
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	29,42				88					
кран шаровой под приварку														
28	ТЕР16-05-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм/ кран шаровой приварной 25мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	152,92	15,35	5,85		153	15	6		1,47 1,47	
29	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,002 -Ф19,р3	2573,05				-5					
30	ТСЦ-101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0011 -Ф19,р1	31849,77				-35					
31	ТСЦ-507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -Ф19,р2	44,7				-89					
32	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLOWAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1 Ф19	777,1				777					
Запорная арматура														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33	ТЕР16-05-001-02 Пр. Мичурин Краевир. № от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, краев проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм/ затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15;	1 шт.		1	219,26	15,35	7,92	219	15	8		1,47	1,47
34	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт-3сп2, ВСт-3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15;	шт.		-2	77,07			-154					
35	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт-3сп2, ВСт-3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15;	шт.		2	89,82			180					
36	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15;	шт.		1	941,94			942					
Трубопроводы														
37	ТЕР16-02-004-02 Пр. Мичурин Краевир. № от 12.11.10 №237-О	Прокатка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15;	100 м а трубопровода	(0,065*π*0,072*π*0,26)/π*00	0,005	1223,21	809,12	353,46	3,42	61			72,05	0,36
38	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15;	м		-0,5 -φ< p1	107,5			-54					
39	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-36х2,5 мм/ 76х3,5-38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15;	шт.		2	26,44			53					
40	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм/ 76х3,5-57х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15;	шт.		2	33,06			66					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	ТСЦ-103-0373	3	М	0,25	173,7				43					
		Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37												
42	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м а	0,30444 (0,045*1+0,045*1+0,1*8*3/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	49	3	1		60,83 0,27	0,19
43	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	-0,444 -Ф41,р1	97,65				-43					
44	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм/ 57x3,5-38x3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	25,12				25					
45	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм/ 57x3,5-32x3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	25,12				25					
46	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм/90-57x3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	25,4				76					
47	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм/48-38-32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м а	0,30585 (0,26*0,359/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	64	4	2		60,83 0,36	0,19
48	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	-0,585 -Ф9,р1	97,65				-57					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
49	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм/38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,32	м	0,23	102,3					27				
50	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,32	м	0,325	80,92					26				
51	ТЕР665-23-1 Гр.Министром Краевая мр. от 12.11.10 №237-С	Слив и наполнение водой системы отопления без осмоса системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,32	1000 м3 объема здания	10,5512 52756/5*1/101С	3,6	3,6				38	38		0,41 4,33	
52	ТЕР16-07-005-02 Гр.Министром Краевая мр. от 12.11.10 №237-С	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,32	100 м трубопровода а	0,006 Ф=	329,84	67,08	44,91			2			5,01 0,03	
53	ТЕР16-07-005-11 Гр.Министром Краевая мр. от 12.11.10 №237-С	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,32	100 м трубопровода а	0,01029 Ф=1*+Ф2	171,78	67,03	44,91			2	1		5,01 0,05	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
54	ТЕР665-5-8 Гр.Министром Краевая мр. от 12.11.10 №237-С	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установке и снятие габаритного имитатора(Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,32	100 шт.	0	42390,71	3215,52	330,5			848	64	7	308 6,16	
55	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-чббр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,32	шт.	-2 -Фд,11	350,08					-700				
56	Цена поставщика	Габаритный имитатор для Мф, фланцевый, Ду-32мм (МДС п.4.60) Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДС п.4.61. Автоматически-скасовые расходы, Материалы ПЗ=2%; ОЭГ=2%; ЗМ=2%; ЗТМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Технически	шт		1232,57					1233				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Завоуполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗЛМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Технически	шт	1	929,83				930					
Раздел 2. Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд 2														
Приборы и оборудование														
58	ТЕРм11-02-022-04 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-40, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	68,56	31,09	22,72		69	31	23		3,09 3,09	
59	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,3-45,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-40, кл.Б) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Завоуполнительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП/А, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Технически	шт	1	16887,46				16887					
60	ТЕР16-02-007-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 40мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
61	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -фзз,р1	77,07				-154					
62	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-40мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Завоуполнительно-складские расходы. материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Технически	комплект	1	1470,43				1470					
преобразователи избыточного давления														
63	ТЕРм12-10-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
64	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,03 -фзс,р1	26,78				-1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
65	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=37	шт.	-1 -φ35,р2	17,63				-18					
66	ТСЦ-302-1236	Столбы стальные с муфтой и контргайкой, Диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=37	шт.	1 φ35,р2	12,37				12					
67	301-3240	Коплячки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=37	шт.	-1 -φ35,р3	4,74				-5					
68	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=37	шт.	-1 -φ35,р4	10,01				-10					
69	ТЕР24-01-033-01 Пр.Микстром Квантор,кр. от 12.11.10 №ЭЗГ-О	Установка вентиляей и клапанов обратных Муфтовых Диаметр до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=37	1 шт.	1 φ35,р2	38,21	8,77			38	9			0,84 0,84	
70	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч/8л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), Диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=37	шт.	-1 -φ60,р1	28,28				-28					
71	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11БЭ27П1, Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=37	шт.	1 φ60	29,42				29					
72	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Микстром Квантор,кр. от 12.11.10 №ЭЗГ-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=37	1 шт.	1	14,02	1,74			14	12			1,03 1,03	
73	509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=37	кг	-0,042 -φ36,р1	48,82				-2					
74	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" МДС35 п.4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п.4.64. Запасовительно-смазочные расходы. Материалы ПЗ=1,2%; ОЭГ=1,2%; ЗМ=1,2%; К раск.; ЗТМ=1,2%; МАТ=1,2%; К раск.; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%; МДС35 п.4.58. Стоимость труда и управленц. - для электрооборудования, КИПа, инструмента ПЗ=1,015; ОЭГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=37	шт.	1	3810,84				3811					
обросные краны														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75	ТЕР12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (год. краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
76	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06 -037,р1	26,78				-2					
77	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -037,р2	17,63				-35					
78	ТСЦ-302-1236	Столбы стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2 037,р2	12,37				25					
79	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -037,р3	4,74				-9					
80	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -037,р4	10,01				-20					
81	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2 037,р2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
82	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15х118г для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -033,р1	28,28				-57					
83	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2 ф38	29,42				59					
84	ТЕР18-06-003-10 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18		1,66 1,66	0,02 0,02
85	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1 -014,р1	32,88				-33					
краны шаровые под приварку														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
86	ТЕР16-07-003-05 Гр.Министром Красноярск от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	1 врезка	2	200,6	50,84	8,87		401	102	18		4,46 8,92	
87	ТСЦ-302-1138	Вентили проходные муфтовые 1БКЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -Ф15,02	105,72				-211					
88	ТСЦ-103-0053	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	М	-0,8 -Ф15,Р1	79,28				-63					
89	ТСЦ-302-1825	Краны шаровые РN25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2 Ф15 Р2	1129,08				2258					
90	ТЕР16-02-007-01 Гр.Министром Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	2	201,76	10,94	6,83		404	22	14		0,96 1,92	
91	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно- технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	Т	-0,0016 -Ф11,Р1	31424,22				-50					
92	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно- технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	Т	0,0032 Ф11,Р1*2	31424,22				101					
93	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4 -Ф11,Р2	77,07				-308					
94	ТСЦ-507-0999	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4 Ф11,Р2	71,75				287					
95	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,002 -Ф11,Р3	2573,05				-5					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
96	ТСЦ-509-0986	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	0,004 φ=1,03 ²	2573,05				10					
запорная арматура														
97	ТЕР16-05-001-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляй, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм// затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду80мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14		2,91 2,91	0,02 0,02
98	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -φ20,р1	127,62				-255					
99	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2 φ20,р1	134,65				269					
100	ТСЦ-301-3268	Затворы гидравлические диаметром до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1 φ20	1073,47				1073					
трубопроводы														
101	ТЕР16-02-004-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровод а	0,008 φ100	13562,43	895,59	498,67	5,5	108	7	4		79,75 0,64	0,37
102	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,8 -φ10,р1	116,8				-93					
103	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,8	243,93				195					
104	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 48, 38, 32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровод а	0,01018 (0,094 ² +0,83)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	111	7	3		60,83 0,62	0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
105	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	-1,078 -Ф40,01	57,65									
106	ТСЛ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм//48х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	20,4					41				
107	ТСЛ-103-0352	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3,5 мм//48х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	0,33	112,46					93				
108	ТЕРР65-23-3	Ливе воды из системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема заданя	10,5512 52756571/1000	1,84	1,34				19	19		0,21 2,22	
109	ТЕР16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода а	0,008 Ф10	329,84	67,28				3	1		5,01 0,04	
110	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода а	0,01018 Ф40	171,78	67,28				2	1		5,01 0,05	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
111	ТЕРР65-5-8	Смена задвижек диаметром 50 мм // установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		308 3,08	
112	302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30-бор диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1 -Ф42, р1	350,08				-350					
113	Цена поставщика	Габаритный имитатор для Мф, фланцевый, Ду-40мм МАТ=35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДЗ5 п. 4.64. Запасные материалы складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт	1	1448,81				1449					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 3. Система Т3,Т4. Узел учета ГВС. Подъезд №1														
Приборы и оборудование														
114	ТЕР11-02-022-03 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36				21	10		1,03 1,03	
115	Цена поставщика О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП/А, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Техническая	шт	1	15929,3				15929					
116	ТЕР16-02-007-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83			202	11	7	0,96 0,96	
117	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -027,р1	77,07					-154				
118	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Техническая	комплект	1	1254,19					1254				
119	ТЕР11-02-022-03 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36				21	10		1,03 1,03	
120	Цена поставщика О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,12-18,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП/А, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Техническая	шт	1	15265,13					15265				
121	ТЕР16-02-007-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 25мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение		201,76	10,94	6,83			202	11	7	0,96 0,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
122	ТСЦ-507-0983	Францы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -Ф07 р1	77,07				-154					
123	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5,2 №3 Ду=25мм (МДС35 п.4.60 Гранспортные расходы ГЗ=6% (ОЭГ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы, материалы ГЗ=2% (ОЭГ=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Техские цены	комплект	1	005,52				1006					
Комплект преобразователей														
124	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное Давление до 10 МПа // под преобразователи избыточного Давления ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,32 2/100	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
125	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластична техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06 -6,р1	26,78				-2					
126	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -6,р2	17,63				-35					
127	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -6,р3	4,74				-9					
128	ТСЦ-607-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -6,р4	10,01				-20					
129	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
130	ТСЦ-609-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084 -три р1	48,82				-4					
131	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей ТСП-Н Р1100 Л60, кл. В с гильзой и бобышкой (МДС35 п.4.60 Гранспортные расходы ГЗ=6% (ОЭГ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы, Оформление ГЗ=1,2% (ОЭГ=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПа, инструментов ГЗ=1,015 (ОЭГ=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Техские цены	комплект	1	1938,08				1938					
сброс														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
132	ТЕР12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Бобышки, штуцеры на условное давление до 16 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,03	4792,02	723,98	594,46		144	22	18		65,4 1,96	
133	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,0Е -См10,р:	26,78				-2					
134	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-Е -См10,р:	17,63				-53					
135	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	Е См10,р:	12,37				37					
136	ТСЦ-301-3240	Котлачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-Е -См10,р:	4,74				-14					
137	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-Е -См10,р:	10,01				-30					
138	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Установка вентилялей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	Е См10,р:	38,21	8,77			115	26			0,84 2,52	
139	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18л для всды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-Е -См11,р1	28,28				-85					
140	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	Е фр11	29,42				88					
Кран шаровый под приварку														
141	ТЕР16-05-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	1 Установка вентилялей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводе из стальных труб диаметром до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	152,92	15,35	5,85		153	15	6		1,47 1,47	
142	ТСЦ-101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0011 -Ф12,Е1	31849,77				-35					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
143	ТСЦ-507-4980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрорасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТЕ.37	шт.		-2 -Ф12,22	44,7				-89				
144	ТСЦ-503-4966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрорасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТЕ.37	1000 шт.		-0,002 -Ф12,22	2573,05				-5				
145	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметр 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрорасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТЕ.37	шт.		1	777,1				777				
Запорная арматура														

146	ТЕР16-05-001-02 Пр.Министром Краснояр.кр. от 12.11.0 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм/затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрорасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТЕ.37	1 шт.		1 -Ф2,17	219,26	15,35	7,92		219	15	8	147 1,47	
147	ТСЦ-507-3983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрорасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТЕ.37	шт.		-2 -Ф2,17	77,07				-154				
148	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрорасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТЕ.37	шт.		2 Ф2,17	89,82				180				
149	ТСЦ-301-3286	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрорасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТЕ.37	шт.		1 Ф2,17	941,94				942				
Трубопроводы														

150	ТЕР16-02-004-02 Пр.Министром Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрорасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТЕ.37	100 м трубопроводов		0,055 0,055*2+0,07*2+0,25*100	12233,21	809,72	353,46	3,42	61	4	2	72,05 0,36	0,23
151	302-3233	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметр 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрорасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТЕ.37	м		-3 -Ф2,17	107,5				-54				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
152	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 65x32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x3,5-38x2,5 мм/76x3,5-38x3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАЛТ=4,37	шт.	2	26,44				53					
153	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 65x50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x3,5-57x3 мм // 89x4,5-57x3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАЛТ=4,37	шт.	2	33,06				66					
154	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАЛТ=4,37	м	0,25	173,7				43					
155	ТЕР16-02-004-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАЛТ=4,37	100 м а трубопровод	0,01012 (0,045*1+0,045*1+2; 1,8*4+0 45,100	10937,16	683,12	289,92	2,82	111	7	3	60,83 0,62	0,19	
156	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАЛТ=4,37	м	-1,012 -022,р1	97,65				-99					
157	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм//57x3,5-38x3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАЛТ=4,37	шт.	1	25,12				25					
158	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 50x4С мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм//57x3,5-32x3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАЛТ=4,37	шт.	1	25,12				25					
159	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм//90-57x3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАЛТ=4,37	шт.	4	25,4				102					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
160	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15;	М	0,45	136,2					61				
161	ТЕР16-02-004-01 Пр.Микстрон Красноярск, фр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 48, 38, 32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15;	100 м а трубопровода	0,00555 (0,26+0,329)/10	10937,16	683,12	289,92	2,82		64	4	2	60,83 0,36	0,19
162	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15;	М	-0,565 -0,26*1	57,65					-57				
163	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15;	М	0,26	102,3					27				
164	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15;	М	0,325	80,92					26				
165	ТЕРР65-23-1 Пр.Микстрон Красноярск, фр. от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15;	1000 м ³ объема здания	10,5512 527566*1/1000	3,6	35	4,91			38	38		0,41 4,33	
166	ТЕР16-07-005-02 Пр.Микстрон Красноярск, фр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15;	100 м а трубопровода	0,005 0,29	329,84	67,08	4,91			2			5,01 0,03	
167	ТЕР16-07-005-01 Пр.Микстрон Красноярск, фр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15;	100 м а трубопровода	0,0157 0,26*0,22	171,78	67,08	4,91			3	1	1	5,01 0,08	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
168	ТЕРР65-5-8 Пр.Микстрон Красноярск, фр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора(демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15;	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5			848	64	7	308 6,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
169	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-чббр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -028,р1	350,08				-700					
170	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм (ИДС35 п.4.64. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Токарные работы	шт	1	1232,57				1233					
171	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Токарные работы	шт	1	929,83				930					

Раздел 4. Демонтажные работы. Подъезды №1,2

172	ТЕРр65-14-4 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,009 0,9/100	762,14	640,59	59,84		7	6	1		65,3 0,59	
173	ТЕРр65-14-3 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,028 2,8/100	477,35	427,72	23,98		13	12	1		43,6 1,22	

Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы. Подъезды №1,2

174	ТЕРм11-06-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Щиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1	5,15 5,15	0,04 0,04
175	Цена поставщика	Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЩМП-3-0 IP54 с монтажной платой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Токарные работы	шт	1	4676,25				4676					
176	ТЕРм08-02-397-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,008 0,4*2/100	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3		10,7 0,09	3,61 0,03
177	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,8 0,4*2	71,04				57					

1		3	4	5	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
178	ТЕРМ11-03-001-01 Пр.Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, штахтах и пультях, масса до 5 кг (БЛОКИ ПИТАНИЯ + ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛЬ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		7 5+1+1	7,44	5,93			52	42			0,52 3,64	
179	Цена поставщика 0	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП1 (ИДС35 и 4,58. Стоимость, тары и упаковки - для электрооборудования, КПД, коэффициента ПЗ=1,015) (ОЗГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Технические цены	шт		1 18488,01					18488					
180	ТЕРМ08-02-411-04 Пр.Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	1 ввод		3 43,45	11,14				130	33			1,03 3,09	
181	ТСЦ-509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-3 7,24					-22					
182	Цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-25 IP54) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Технические цены	шт.		3 32,19					97					
183	ТЕРМ08-02-411-05 Пр.Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	1 ввод		2 43,45	11,14				87	22			1,03 2,06	
184	ТСЦ-509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2 7,24					-14					
185	Цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-29 IP54) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Технические цены	шт.		1 59,34					59					
186	Цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-42 IP54) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Технические цены	шт.		1 104,84					105					
187	ТЕРМ08-03-575-01 Пр.Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Прыжок или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		2 13,49	12,77				27	26			1,12 2,24	
188	Цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Технические цены	шт.		2 201,57					403					
189	ТЕРМ08-02-152-01 Пр.Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Попка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	1 т		0,00178 33088,92	1118,07		1254,6	31,35	59	2		2	101 0,18	2,11
190	ТЕРМ08-02-407-02 Пр.Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	100 м		0,03 4052,39	449,03	1604,09	410,14		122	13		48	12 41,5 1,25	27,6 0,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
191	ТСЦ-103-0351	3	4	1,03 1*1,03	102,3				105					
		Трубы стальные бесшовные, горячеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 48х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАЛТ=4,37												
192	ТСЦ-103-0351	3	4	2,06 2*1,03	102,3				211					
		Трубы стальные бесшовные, горячеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАЛТ=4,37												
193	ТЕР-08-02-411-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3	100 м	0,06 6/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	409	23	18		34,7 2,08	0,22 0,01
		Рукава металлические наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАЛТ=4,37												
194	цена поставщика	3	м	5,18 6*1,03	80,22				496					
		Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х 4. Текущие цены												
195	ТЕР-08-02-411-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3	100 м	0,03 (3)/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9		34,7 1,04	0,22 0,01
		Рукава металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАЛТ=4,37												
196	цена поставщика	3	м	3,09 (3)*1,03	39,93				123					
		Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х 4. Текущие цены												
197	ТЕР-08-02-409-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3	100 м	0,5 50/100	4104,85	257,52	769,47	236,42	2052	129	365	118	23,8 11,9	15,91 7,96
		Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАЛТ=4,37												
198	цена поставщика	3	м	51,5 51*1,03	6,63				341					
		ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм 4. Текущие цены												
199	ТЕР-08-02-412-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3	100 м	0,58 (48+70)/100	1098,2	60,7	4,54	0,15	637	35	3		5,61 3,25	0,01 0,01
		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара+питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАЛТ=4,37												
200	ТЕР-08-02-412-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3	100 м	0,06 (6)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74 0,4	0,02
		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАЛТ=4,37												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
201	ТЕРМ08-02-405-01 Пр.Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15;	100 м	0,062 (1,2+3)/100	2353,1	414,4	233,18	3,72	146	26	18	38,3 2,37	0,25 0,02	
202	ТЕРМ08-02-412-09 Пр.Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15;	100 м	1,34 (16+18)/100	381,34	24,7	4,54	0,15	511	33	6	2,29 3,07	0,01 0,01	
203	ТЕРМ11-06-002-02 Пр.Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и путях Малогобаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15;	100 м	0,253 (14,3+15)/100	170,84	158,1			50	46		12,4 3,63		
204	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1х0,75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	М	1,236 (1,2)*1,03	5,39				7					
205	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГ-нг 3х1,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	М	11,22 (5+6)*1,02	34,29				385					
206	Цена поставщика	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	М	145,86 (10+18+15)*1,02	16,56				2415					
207	Цена поставщика	Кабель витая пара УТР 2х24AWG cat 5E ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	М	79,856 (48+16+14,3)*1,02	8,58				685					
208	ТЕРМ08-03-545-01 Пр.Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15;	1 шт.	6 5+1	250,6	35,61	3,44		1504	215	21	3,31 19,86		
209	Цена поставщика	Коробка распределительная олп 85х85х40 IP54 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт	5	40,31				202					
210	Цена поставщика	Коробка распределительная олп 125х125х70 IP54 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт	1	89,67				90					
211	ТЕРМ11-08-001-03 Пр.Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15;	100 концов	1,3 (130)/100	183,66	120,92			239	157		10,3 13,39		
212	ТЕРМ08-03-574-01 Пр.Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15;	100 жил	0,28 (28)/100	5205,82	191,52	4,54	0,15	1458	54	1	16,8 4,7	0,01	

Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. Подъезды №1,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
213	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАЛТ=4,37	100 м	0,44 (44)/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	3003	165	135	1	34,7 15,27	0,22 0,1
214	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Технические цены	м	45,32 ф201*103	80,22				3636					
215	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАЛТ=4,37	100 м	0,18 (18)/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	1228	68	55	1	34,7 6,25	0,22 0,04
216	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Технические цены	м	18,54 ф202*103	39,93				740					
Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. Подъезды №1,2														
217	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАЛТ=4,37	100 м	0,18	1116,17	72,93	9,07	0,3	201	13	2		6,74 1,21	0,02
218	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг-Зх1,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Технические цены	м	18,36 ф204*102	34,29				630					
219	ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (Витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАЛТ=4,37	100 м	0,44 (44)/100	1098,2	60,7	4,54	0,15	483	27	2		5,61 2,47	0,01
220	ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАЛТ=4,37	100 м	3,52 (88+264)/100	381,34	24,73	4,54	0,15	1342	87	16	1	2,29 8,06	0,01 0,04
221	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная ГР 2РР, 24AWG cat 5E ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Технические цены	м	269,28 (269)*1,02	16,56				4459					
222	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Технические цены	м	34,64 (44+98)*1,02	8,58				1155					
Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении. Подъезды №1,2														
223	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразователю ржавчины П-11) (1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАЛТ=4,37	100 м2 окрашиваемой и поверхности	0,009764	345,66	71,56	16,55	0,11	3	1			5,841 0,06	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
224	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0001 -Ф16,р1	1ЕЕ52,05					-2				
225	ТСЦ-101-4164	Грунт водо-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	0,1 Ф16,р1*1000	24,87					2				
226	ТЕР13-03-002-04 Пр.Минстроя Красноярск, кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2 слой ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2; к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой и поверхности	0,009764 Ф16	591,31	143,11	33,1	0,22		7			1	11,682 0,11 0,02

Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.

227	ТЕРп01-11-013-01 Пр.Минстроя Красноярск, кр. от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 токотпремник	1	22,1	22,1				22			22		1,5 1,5	
228	ТЕРп01-11-028-01 Пр.Минстроя Красноярск, кр. от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельные и других линии напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ	1 линия	1	5,89	5,89				6			6		0,4 0,4	
229	ТЕРп01-11-011-01 Пр.Минстроя Красноярск, кр. от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	100 точек	0,02	236,68	236,68				5			5		16 0,32	
230	ТЕРп02-01-002-03 Пр.Минстроя Красноярск, кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 система	1	447,13	1447,13				1447			1447		85 85	
231	ТЕРп02-01-002-04 Пр.Минстроя Красноярск, кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 канал	5 (10*5=10)	141,31	141,31				707			707		8,3 41,5	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах					165914	4378				167590			1010	134	332,01	9,14
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам					167590	5599				167590			1465	182	433,45	12,39
В том числе, справочно:					196	144				196			51		13,1915	0,14

МДСЗБ пр.1 т.1 п.3. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или затромбовавшихся предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЗМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Гоз. 3-4, 8-9, 27-50, 52-53, 25-26, 60-61, 84-107, 109-110, 69-71, 81-83, 116-117, 121-122, 141-164, 166-167, 138-140, 223-226)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
МДС35 пр.1 т.3 п.2_Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружений в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=-,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 51, 54-55, 108, 111-112, 165, 168-169, 172-173)									45	41	3		4,2135	
МДС35 пр.1 т.2 п.2_Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 58, 63-68, 72-73, 75-80, 114, 119, 124-130, 132-137, 174, 178, 203, 211, 176-177, 180-181, 183-184, 187, 189-193, 195, 197, 199-202, 208, 212-213, 215, 217, 219-220)									823	527	295	47	48,1285	3,185
МДС40 т.2 п.3_На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), оставленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, ортехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 227-231)									328	328			19,308	
МДС35 пр.1 т.2 п.5_Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 213, 215, 217, 219-220)									153	97	57	1	8,98	0,048
МДС35-IV п.4.7_При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 27-50, 52-53, 25-26, 60-61, 84-107, 109-110, 69-71, 81-83, 116-117, 121-122, 141-164, 166-167, 138-140)									131	83	50		7,5975	0,0125
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах									369942	124018	9215	4031	433,45	12,39
Накладные расходы									98935					
В том числе, справочно:														
61% = 72%*0.85 ФОТ (от 55707) (Поз. 227-231)									33981					
69% = 81%*0.85 ФОТ (от 2902) (Поз. 51, 108, 165, 172-173)									2003					
75% = 88%*0.85 ФОТ (от 15549) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 58, 63-68, 72-73, 75-80, 114, 119, 124-130, 132-137, 174, 178, 203, 211)									11663					
76% = 99%*(0.9*0.85) ФОТ (от 66) (Поз. 223-226)									50					
89% = 105%*0.85 ФОТ (от 35662) (Поз. 175-177, 180-202, 204-210, 212-222)									31739					
96% = 113%*0.85 ФОТ (от 4098) (Поз. 54-57, 111-113, 168-171)									3933					
108% = 141%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11385) (Поз. 3-5, 8-10, 27-50, 52-53, 60-62, 84-107, 109-110, 116-118, 121-123, 141-164, 166-167)									12296					
122% = 143%*0.85 ФОТ (от 2680) (Поз. 25-26, 69-71, 81-83, 138-140)									3270					
Сметная прибыль									55005					
В том числе, справочно:														
32% = 40%*0.8 ФОТ (от 55707) (Поз. 227-231)									17826					
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 2902) (Поз. 51, 108, 165, 172-173)									1161					
48% = 60%*0.8 ФОТ (от 19647) (Поз. 54-57, 1, 6, 11-17, 19-24, 111-113, 58, 63-68, 72-73, 75-80, 168-171, 114, 119, 124-130, 132-137, 174, 178, 203, 211)									9432					
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 35662) (Поз. 175-177, 180-202, 204-210, 212-222)									18544					
48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 66) (Поз. 223-226)									32					
56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11385) (Поз. 3-5, 8-10, 27-50, 52-53, 60-62, 84-107, 109-110, 116-118, 121-123, 141-164, 166-167)									6376					
61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2680) (Поз. 25-26, 69-71, 81-83, 138-140)									1634					
Итого по акту:														
Итого по разделу 1 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. Подъезда №2									69152				35,16	
Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд 2									73512				45,72	0,06
Итого по разделу 3 Система Т3,Т4. Узел учета ГВС. Подъезд №1									69974				35,75	
Итого по разделу 4 Демонтажные работы. Подъезды №1,2									985				2,08	
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подъезды №1,2									133673				112,57	12,04
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. Подъезды №1,2									43258				34,86	0,23
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. Подъезды №1,2									25631				19,02	0,06
Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. Подъезды №1,2									183				0,26	
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.									107514				148,03	
Итого									523882				433,45	12,39
В том числе:														
Материалы									131259					
Машины и механизмы									9215					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ФОТ									128049					
Оборудование									105450					
Накладные расходы									98935					
Сметная прибыль									55005					
НДС 18%									94298,76					
ВСЕГО по акту									618180,76				433,45	12,39

Принял:

Директор МУП "КОС"

Е.Н. Борисевич

Главный инженер МУП "КОС"

И.В. Дерогин

Зам. главного инженера МУП "КОС"

Е.М. Фурман

Главный бухгалтер МУП "КОС"

Н.Н. Калинин

Зам. директора по экономике МУП "КОС"

Н.Б. Третьякова

Главный энергетик МУП "КОС"

В.В. Дацюк

Начальник цеха автоматизированных систем

П.М. Полевик

Начальник службы ЭРНС ТВСЯК МУП "КОС"

Н.И. Сергеева



Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСЯК МУП "КОС"

Ю.А. Башинкина

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор

А.В. Белов



ФАШЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

СБ ПТО МУП «КОС»

ГОЗАДЕВА Г.Г.

