

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -

Объект - "МО город Норильск р-н Талнах. Многоквартирный жилой дсм по адресу: ул.Федоровского, д. 16 к.2 (подъезды № 3,4)
 Инвентарный №
 ОДПУ по АУТЕР в МКД МО г. Норильск

р-н Талнах, ул. Федоровского, д. 16 к. 2


Вид деятельности по ОКДП

номер	КОС-126/15
дата	26.05.2015г.

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	28.02.2018	01.02.2018	28.02.2018

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 861. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 497 974 руб. без НДС в т.ч. по акту 497 974 руб. без НДС
 587 609,32 руб. с НДС в т.ч. по акту 587 609,32 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			Т/з мех. (на ед./ всего)		
					В том числе		В том числе		В том числе		Т/з осн. раб. (на ед./ всего)			
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.	Всего	Осн.З/п			Эк.Маш.	З/пМех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Раздел 1. Система Т3,14. Узел учета ГВС. Подъезд №3

Приборы и оборудование

1	ТЕР11-02-022-03 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (Мф-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепраселеее строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	20,69	10,36			41	21			1,03 2,06
2	О Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) (ИМС35 п.4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИМС35 п.4.64. Заготовительно-сварочные расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИМС35 п.4.68. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, МПЛА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	2	15265,12			30530					
3	ТЕР16-02-007-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепраселеее строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединенье	2	201,76	10,94	6,83		404	22	14		0,96 1,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	77,07					-308				
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МР-5,2 №3 ДУ-25мм (ИДС35 п.4.60. Заводские расходы ПЗ=6%; ОЭТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.61. Заводские расходы ПЗ=2%; ОЭТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	2	1005,52				2011					
Комплект термообразователей														
6	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Микропр. Крайновр.фр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (Термообразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
7	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (Пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
8	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
9	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
10	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
11	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Микропр. Крайновр.фр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74		28	23	1,03 2,06				
12	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4					
13	Цена поставщика	Комплект термообразователей КТСН-Р100 L60, кл. В с пильзой и бобышкой (ИДС35 п.4.60. Заводские расходы ПЗ=6%; ОЭТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заводские расходы ПЗ=1,2%; ОЭТ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%; ИДС35 п.4.58. Стоимость пайки и укладки - для электрооборудования, кипля. чистиримента ПЗ=1,015; ОЭТ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08			1938						
Сборка, воздушники														
14	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Микропр. Крайновр.фр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под края шаровые ДУ-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,03	4792,02	723,98	594,46		144	22	18		65,4 1,96	
15	101-1703	Прокладки резиновые (Пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,09	26,78				-2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	17,63				-53					
17	ТСЦ-302-1236	Слоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	12,37				37					
18	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	4,74				-14					
19	507-2630	Пробки П-М27x2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	10,01				-30					
20	ТЕР24-01-033-01 Пр.Минстрой Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Установки вентиляций и клапанов обратных муфтовых диаметров до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	3	38,21	8,77			115	26			0,84 2,52	
21	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	28,28				-85					
22	ТСЦ-302-1431	Кран шаровой муфтовый 11527П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	29,42				88					
23	ТЕР16-05-001-01 Пр.Минстрой Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Установки вентиляций, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (Применительно под приварку ф25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	152,92	15,35	5,85		153	15	6		1,47 1,47	
24	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5					
25	ТСЦ-101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0011	31849,77				-35					
26	ТСЦ-507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	44,7				-89					
27	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLONMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	777,1				777					
Трубопроводы, запорная арматура														

1	2	3	4	5	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	ТЕР16-05-001-02 Пр.Мисистром Краевое кпр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, краевых проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Затвор поворотный Дистковий стальной Францевый Ду50мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		2	219,26	15,35	7,92		439	31	16		1,47 2,94	
29	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-4	77,07				-308					
30	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		3 4-1	89,82				269					
31	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		2	941,94				1884					
врезка Ду40 в Ду80															
Трубопроводы															
32	ТЕР16-02-004-02 Пр.Мисистром Краевое кпр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,0056	12233,21	809,12	355,46	3,42	69	5	2			72,05 0,4	0,23
33	302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м		-0,56	107,5				-60					
34	ТСЦ-507-2284	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3-5-5Тх3 (0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		2	30,21				60					
35	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3-5-5Тх3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		2	33,06				66					
36	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м		0,25	173,7				43					
37	ТЕР16-02-004-01 Пр.Мисистром Краевое кпр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,00208	10937,16	683,12	269,52	2,82	23	1	1			60,83 0,13	0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
38	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	-0,208	97,65				-20					
39	ТСЦ-607-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кг/см ²) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружный диаметр и толщина стенки 57x4-45x2,5 мм(Применительно 57x3,5-32x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	25,12				50					
40	ТСЦ-607-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кг/см ²), диаметром условного прохода 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщиной стенки 4 мм (90-57x3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	25,4				25					
41	ТЕР16-02-004-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Погладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48-38-32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00575 (с=175/100)	10937,16	683,12	289,92	2,82	63	4	2		60,83 0,35	0,19
42	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	-0,575	97,65				-56					
43	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные с снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	0,575	80,92				47					
44	ТЕРр65-23-1 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без 0-монтажа СИСТЕМЫ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м ³ объема здания	7,2935 2917,4-1/1000	3,6	3,6		26	26				0,41 2,99	
45	ТЕР16-07-005-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	С,0056	329,84	67,08	44,91		2				5,01 0,03	
46	ТЕР16-07-005-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00783 0,00575+0,00208	171,78	67,08	44,91		1	1			5,01 0,04	
47	ТЕРр65-5-8 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка и демонтаж габаритного имитатора Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно ,становка и снятие габаритного иммитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущую цену на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	103 шт.	0,02	42390,71	3215,82	330,5		848	64	7		308 6,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	350,08							-700	
49	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм ИНДЕКС п. 4.64 Грандпропные расходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДСЗ п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЭГ=2%; ЗМ=2%; к рас.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт		2	929,83							1860	
Итого по разделу 1 Система Т3, Т4, Узел учета ГВС, Подъезд №3													73277	

Раздел 2. Система В1, Узел учета ХВС, Подъезд № 3

Приборы и оборудование

50	ТЕРМ11-02-022-03 Пр.Милстоп Крайновр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2, 1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		1	20,69	10,36						21	10	1,03
51	О Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30, Ом3ч (МФ-5.2, 1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС п. 4.60 Грандпропные расходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДСЗ п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЭГ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%; МДСЗ п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПЦА, измерителя ПЗ=1,015; ОЭГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт		1	15929,3							15929		0,96
52	ТЕР16-02-007-01 Пр.Милстоп Крайновр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение		1	201,76	10,94						202	7	0,96
53	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	77,07							-154		
54	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм ИНДЕКС п. 4.60 Грандпропные расходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДСЗ п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЭГ=2%; ЗМ=2%; к рас.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект		1	1254,19							1254		
преобразователи избыточного давления															
55	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Милстоп Крайновр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.		0,01	4792,02	723,98						48	7	65,4
56	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластична техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	кг		-0,03	26,78							-1		
57	ТСЦ-108-0081	Бобышки кошленные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-1	17,63							-18		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
58	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	12,37				12					
59	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	4,74				-5					
60	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27x2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	10,01				-10					
61	ТЕР24-01-033-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9			0,84 0,84	
62	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15х18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	28,28				-28					
63	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	29,42				29					
64	ТЕР11-02-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12			1,03 1,03	
65	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,042	48,82				-2					
66	Цена поставщика О	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДУ-001" (ИДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64.Запасительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2%; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%); ИДС35 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПДА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	3810,84				3811					
оброса, воздухоотводчики														
67	ТЕР12-10-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,03	4792,02	723,98	594,46		144	22	18		65,4 1,96	
68	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,09	26,78				-2					
69	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	17,63				-53					
70	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
71	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		4,74				-14					
72	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		10,01				-30					
73	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Красноярск-кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	0,03*100	38,21	8,77			115	26			0,84 2,52	
74	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		28,28				-85					
75	ТСЦ-302-1831	Кран шаровый муфтовый 11Б27/11, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		29,42				88					
76	ТЕР18-06-003-10 Пр. Министров Красноярск-кр. от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18		1,66 1,66	0,02 0,02
77	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		32,88				-33					
краны шаровые под приварку														
78	ТЕР16-07-003-04 Пр. Министров Красноярск-кр. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм(с установкой кранов шаровых приварных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 врезка		156,66	50,84	8,87		313	102	18		4,46 8,92	
79	103-0052	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м		63,71				-51					
80	302-1137	Вентили проходные муфтовые 15Кч18п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		68,03				-136					
81	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые РН25 VALLOMEX под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		849,8				1700					
запорная арматура														
82	ТЕР16-06-001-03 Пр. Министров Красноярск-кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (с установкой кранов шаровых приварных Ду65мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14		2,91 0,02	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
83	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0021	31424,22				-66					
84	ТСЦ-509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	10СО шт.	-0,002	5000,27				-10					
85	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	127,62				-255					
86	ТСЦ-302-1827	Краны шаровые PN25 VALLOMAX под приварку диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	1999,12				1999					
Трубопроводы														
87	ТЕР16-02-004-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм (76мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровоѐ	0,005 (0,5)/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	61	4	2		72,05 0,36	0,23
88	302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,5	107,5				-54					
89	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,5	173,7				87					
90	ТЕР16-02-004-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (38,32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровоѐ	0,00768 (с.089*2+0,65)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	84	5	2		60,83 0,47	0,19
91	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,768	97,65				-75					
92	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 1Е МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (Применительно 32х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	17,85				36					
93	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,65	80,92				53					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
94	ТЕР65-23-3 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема задания	14,587 291744/20100	1,84	1,84			27	27			0,21 3,06	
95	ТЕР16-07-005-02 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,035	329,84	67,08	44,91	2					5,01 0,03	
96	ТЕР16-07-005-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00788	171,78	67,08	44,91	1					5,01 0,04	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
97	ТЕР65-5-8 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатора)Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,07	42390,71	3275,52	330,5	424		32	3		308 3,08	
98	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30чббр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-	350,08			-350						
99	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм (МДС35 п. 4.60. Транспортыные расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Завозительные-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЭМ=2%; к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	1232,57			1233						
Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд № 3														
Раздел 3. Система Т3,Т4. Узел учета ГВС. Подъезд №4														
Приборы и оборудование														
100	ТЕРМ11-02-022-03 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Рогаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5,2-1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	20,69	10,36		41		21			1,03 2,06	
101	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5,2-1-Б-25, кл.Б) (МДС35 п. 4.60. Транспортыные расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Завозительные-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭГ=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.36. Стоимость труда и управлен. - для электрооборудования, КПИПД, инструмента ПЗ=1,015 (ОЭГ=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	15265,12			30530						
102	ТЕР16-02-007-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединения	2	201,76	10,94	6,53	404		22	14		0,96 1,92	
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ГВС. Подъезд №4														
67455														
42,41														
0,06														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
103	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 10 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	77,07				-308					
104	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=5%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Запасовительно-кладские расходы. Материалы ПЗ=2%; (ОЗП=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расч.); ЗМ=2%; МАТ=2% к расч.; ТЗМ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	2	1005,52				2011					
комплект термообразователей														
105	ТЕРм12-10-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термообразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
106	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
107	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
108	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
109	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
110	ТЕРм11-02-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
111	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4					
112	Цена поставщика	Комплект термообразователей КТСПН РП30 L60, кл. В с гильзой и бобышкой (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=5%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Запасовительно-кладские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструментов ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938					
Сброса, воздушники														
113	ТЕРм12-10-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	0,04	4792,02	723,98	594,46		192	29	24		65,4 2,62	
114	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,12	26,78				-3					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
115	108-0081	Бобышки кошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	17,63				-71					
116	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой. Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	12,57			49						
117	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	4,74			-19						
118	507-2630	Пробки П-М2Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	10,61			-40						
119	ТЕР24-01-033-01 Пр.Министр Крайностр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых Диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	4	38,21	8,77		153	35	0,84	3,36			
120	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	28,28			-113						
121	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11БЭ2П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	29,12			118						
122	ТЕР16-05-001-01 Пр.Министр Крайностр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (Применительно под приварку ф25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	152,32	15,35	5,85	153	15	1,47	1,47			
123	101-2575	Болты стайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0011	31849,77			-35						
124	507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,7			-89						
125	509-0966	Прокатки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, Диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,002	2573,05			-5						
126	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	77,1			777						
Трубопроводы, запорная арматура														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
127	ТЕР16-05-001-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	219,26	15,35	7,92		439	31	16		1,47 2,94	
128	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	77,07				-308					
129	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт. 4-1	3	89,82				269					
130	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	941,94				1884					
врезка дучо в Ду80														
трубопроводы														
131	ТЕР16-02-004-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	10 м трубопровода	0,0056 (0,07*2+с.065*2+0,25)/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	69	5	2		72,05 0,4	0,23
132	302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,56	107,5				-60					
133	ТСЦ-507-2284	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-38х3 мм (76х3,5-32х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	30,21				60					
134	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х60 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм(76х3,5-57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	33,06				66					
135	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,25	173,7				43					
136	ТЕР16-02-004-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	10С м трубопровода	0,0009 (0,045*2)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	10	1			60,83 0,05	0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
137	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм Индекс К.Позиции(справочной): 1 4 Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,09	97,65									
138	ТСЦ-607-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм(Применительно 57х3,5-32х3,0) Индекс К.Позиции(справочной): 1 4 Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	25,12									
139	ТЕР16-02-004-01 Пр.Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48-38-32мм) Индекс К.Позиции(справочной): 1 4 Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0055 (0,55/100)	10937,16	683,12	289,92	2,82	60	4	2		60,83 0,33	0,19
140	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм Индекс К.Позиции(справочной): 1 4 Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,55	97,65									
141	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм Индекс К.Позиции(справочной): 1 4 Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,55	80,92					45				
142	ТЕР16-05-23-1 Пр.Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Слив и наплевники водой системы отопления без осмотра Индекс К.Позиции(справочной): 1 4 Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	7,2935 2917447/1000	3,6	3,6			26	26			0,41 2,99	
143	ТЕР16-07-005-02 Пр.Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм Индекс К.Позиции(справочной): 1 4 Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0056	329,84	67,08	44,91			2			5,01 0,03	
144	ТЕР16-07-005-01 Пр.Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм Индекс К.Позиции(справочной): 1 4 Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0064 0,0056+0,0008	171,78	67,08	44,91			1	1		5,01 0,03	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
145	ТЕР16-05-5-8 Пр.Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатора(демонтаж-Монтаж) Индекс К.Позиции(справочной): 1 4 Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	42390,71	32,5,52	330,5		848	64	7		308 6,16	
146	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-чбвр диаметром 50 мм Индекс К.Позиции(справочной): 1 4 Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	350,08								-700	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
147	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МР, фланцевый, Ду-25мм (ИДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Заоперативно-кладовские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	929,83				1860					
Итого по разделу 3 Система ТЗ,Т4. Узел учета ГВС. Подъезд №4														74712
Раздел 4. Демонтажные работы.														
148	ТЕР65-3-13 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Снятие задвижки диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепродрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт. арматуры	0,02	944,09	934,89	9,2	3,72	19	19			95,3 1,91	0,25 0,01
149	ТЕР65-14-4 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепродрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0175 1,75/100	762,14	640,59	59,84		13	11	1		65,3 1,14	
150	ТЕР65-14-3 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепродрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0288 2,88/100	477,35	427,72	23,98		14	12	1		43,6 1,26	
Итого по разделу 4 Демонтажные работы.														2243
Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы. Подъезд №3,4														
151	ТЕР11-06-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Штыли и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепродрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1	5,15 5,15	0,04 0,04
152	Протокол согласования стоимости ДС	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ШМП-3-0 IP54 с монтажной платой (ИДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Заоперативно-кладовские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	4676,25				4676					
153	ТЕР08-02-397-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепродрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,008 0,42/100	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3		10,7 0,09	3,61 0,03
154	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепродрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,8 0,4*2	71,04				57					
155	ТЕР11-03-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепродрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	8 6+1+1	7,44	5,93			60	47			0,52 4,16	
156	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП (ИДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Заоперативно-кладовские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП/А инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	18488,01				18488					
157	ТЕР08-02-411-04 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепродрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 евод	3	43,45	11,14			130	33			1,03 3,09	

1	2	3	4	5	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
158	ТСЦ-509-0090	Перекрышки гибкие, тип ПТС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-3	7,24				-22					
159	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники свертные (РГ-25 IP54) МДС35 п. 4.60. Транспортыне расходы ПЗ=1,06 (ОЗТ=1,06; ЗМТ=1,06); МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Запасительные-сладские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗТ=2%; ЗМТ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт.		3	32,19				97					
160	ТЕРМ08-02-411-05 Пр.Министров Красноярскр.р.р. от 12.11.10 №337-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 ввод		2	43,45	11,14			87	22			1,03	
161	ТСЦ-509-0090	Перекрышки гибкие, тип ПТС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	7,24				-14					
162	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники свертные (РГ-29 IP54) МДС35 п. 4.60. Транспортыне расходы ПЗ=1,06 (ОЗТ=1,06; ЗМТ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Запасительные-сладские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗТ=2%; ЗМТ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт.		1	59,34				59					
163	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники свертные (РГ-42 IP54) МДС35 п. 4.60. Транспортыне расходы ПЗ=1,06 (ОЗТ=1,06; ЗМТ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Запасительные-сладские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗТ=2%; ЗМТ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт.		1	104,84				105					
164	ТЕРМ08-03-575-01 Пр.Министров Красноярскр.р.р. от 12.11.10 №337-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		2	13,49	-2,77			27	26			1,12	2,24
165	Протокол согласования стоимости ДС	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А МДС35 п. 4.60. Транспортыне расходы ПЗ=1,06 (ОЗТ=1,06; ЗМТ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Запасительные-сладские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗТ=2%; ЗМТ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт.		2	201,57				403					
166	ТЕРМ08-02-152-01 Пр.Министров Красноярскр.р.р. от 12.11.10 №337-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 т		2,00178	33088,92	1113,07	-234,6	-31,35	59	2	2		101	2,11
167	ТЕРМ08-02-407-02 Пр.Министров Красноярскр.р.р. от 12.11.10 №337-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенкам с креплением скобам, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м		0,03	4052,39	413,03	1504,09	410,14	122	13	48	12	41,5	27,6
168	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снтой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м		1,03	102,3				105				1,25	0,83
169	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снтой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 48х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м		2,06	102,3				211					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
170	ТЕРм08-02-411-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06 6/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	409	23	18		34,7 2,08	0,22 0,01
171	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Завокупительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	6,18 6*1,03	80,22				496					
172	ТЕРм08-02-411-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,03 3/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9		34,7 1,04	0,22 0,01
173	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Завокупительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	3,09 3*1,03	39,93				123					
174	ТЕРм08-02-409-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,465 46,5/100	4104,85	257,52	769,47	236,42	1909	120	358	110	23,8 11,07	15,91 7,4
175	Протокол согласования стоимости ДС	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Завокупительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	47,895 0,465*103	6,63				318					
176	ТЕРм08-02-412-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара+питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,545 (44,5*10/100)	1099,2	60,7	4,54	0,15	599	33	2		5,61 3,06	0,01 0,01
177	ТЕРм08-02-412-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06 (6/100)	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74 0,4	0,02
178	ТЕРм08-02-405-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,062 (1,2*2*3/100)	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3 2,37	0,25 0,02
179	ТЕРм08-02-412-09 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	1,03 (8*95/100)	381,34	24,78	4,54	0,15	393	26	5		2,29 2,36	0,01 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
180	ТЕРМ11-06-002-02 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультях малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,293 (15+14,3)/100	170,94	188,1			50	46			12,4 3,63	
181	Протокол согласования стоимости ДС	Провод силовой ПВ 1Х0,75 (ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заполнительно-сладские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	М	1,236 (1,2)/1,00	5,39			7						
182	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3Х1,5 (ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заполнительно-сладские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	М	11,22 (11)/1,00	34,29			385						
183	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заполнительно-сладские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	М	122,4 (10+95+19)/1,00	16,56			2027						
184	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара UTP 2х24AWG cat 5E (ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заполнительно-сладские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	М	68,136 (44+5+6+14,3)/1,00	8,56			585						
185	ТЕРМ08-03-545-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	6	250,6	35,81	3,44	1504	215	21			3,31 19,86	
186	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка распаячная ОП 85Х85Х40 Р54 (ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заполнительно-сладские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт	5	40,31			202						
187	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка распаячная ОП 125Х125Х70 Р54 (ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заполнительно-сладские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт	1	89,67			90						
188	ТЕРМ11-08-001-03 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления конца с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 концов	1,13 (113)/100	183,66	120,92		208	137				10,3 11,64	
189	ТЕРМ08-03-574-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 жил	0,23 (23)/100	5205,82	191,52	4,54	0,15	1458	54	1		16,8 4,7	0,01
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подразды №3,4								129167					108,58	11,28
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлопровода. Подразды №3,4														
190	ТЕРМ08-02-411-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Рукав металлопластичкий наружным диаметром до 48 мм (Металлоплак Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,2 (20)/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	1365	75	61	1	34,7 6,94	0,22 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
191	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Завоупольительно-опладовые расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	20,6 2,2*103	80,22				1653					
192	ТЕРМ08-02-411-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукава металлические наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены -ИЕ 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,27 27/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	1842	101	83	1	34,7 9,37	0,22 0,06
193	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Завоупольительно-опладовые расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	27,81 СЗТ=103	39,93				1110					
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка металлорукава. Подъезды №3,4														
Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. Подъезды №3,4														
194	ТЕРМ08-02-412-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены -ИЕ 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,27	1116,17	72,93	9,07	0,3	301	20	2		6,74 1,82	0,02 0,01
195	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг Эх1,5 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Завоупольительно-опладовые расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	27,54 СЗТ=102	34,29				944					
196	ТЕРМ08-02-412-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (Витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены -ИЕ 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,2	1088,2	60,7	4,54	0,15	220	12	1		5,61 1,12	0,01
197	ТЕРМ08-02-412-09 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены -ИЕ 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	1 (20=30/100)	381,34	24,78	4,54	0,15	381	25	5		2,29 2,29	0,01 0,01
198	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat. 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Завоупольительно-опладовые расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	81,6 (50)*1,02	16,56				1351					
199	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Завоупольительно-опладовые расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	40,8 (20=20)*1,02	8,58				350					
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. Подъезды №3,4														
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. В помещении. Подъезды №3,4														
										32237			26,42	0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
200	ТЕР13-03-002-04 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Оргштровка металлических поверхностей за один раз грунтовойкой ГФ-021 (Применительно Преобразователю ржавчины П-1Т) (1:13:7,0Л) При нанесении лакокрасочных материалов ручными способами ОЗЛТ=1; ТЗ=1;1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,005742 (0,2092*0,1965+0,1689)/10 0	345,66	71,56	16,55	0,11	2					5,84 0,03	0,01
201	113-0021	Грунтовка ГФ-021 красной-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	Т	-0,0001	19552,05				-2						
202	ТСЦ-101-4164	Грунт водо-дисперсионный по ржавчине "Акркор-1" (Применительно Преобразователю ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	кг	0,1 0,0001*1000	24,87				2						
203	ТЕР13-03-002-04 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Оргштровка металлических поверхностей за один раз грунтовойкой ГФ-021 (за 2 раза) (1:13:7,0Л) При нанесении лакокрасочных материалов ручными способами ОЗЛТ=1; ТЗ=1;1; 2 слоя ПЗ=2; ОЗЛТ=2; ЗМ=2;к раск.; ЗТМ=2; МАТ=2;к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,005742	691,32	1-3,12	33,1	0,22	4		1			11,68 0,07	0,02
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении. Подъезды №3,4															
Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы. Подъезды №3,4															
204	ТЕРп01-11-013-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗЛ=22,15	1 токоприемник		22,1	22,1			22		22			1,5 1,5	
205	ТЕРп01-11-028-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кв, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электроотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗЛ=22,15	1 линия		5,89	5,89			6		6			0,4 0,4	
206	ТЕРп01-11-011-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗЛ=22,15	100 точек		235,68	235,68			5		5			16 0,32	
207	ТЕРп02-01-002-03 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗЛ=22,15	1 система		1447,13	1447,13			1447		1447			85 85	
208	ТЕРп02-01-002-04 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002- 03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗЛ=22,15	1 канал		141,31	141,31			707		707			8,3 41,5	
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы. Подъезды №3,4															
ИТОГИ ПО АКТУ:															
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.					155359	4236	907	125	318,69						
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам					156900	6375	1309	170	412,48						
В том числе, справочно:															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
МДС35 пр.1 т.1 п.3.	Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 23-43, 45-46, 20-22, 52-53, 76-93, 95-96, 61-63, 73-75, 102-103, 122-141, 143-144, 119-121)								198	149	50		13,664	0,014
МДС35 пр.1 т.3 п.2.	Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 44, 47-48, 94, 97-98, 142, 145-146, 148-150)							45	42	3			4,3125	0,0015
МДС35 пр.1 т.2 п.2.	Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6-12, 14-19, 50, 55-60, 64-65, 67-72, 100, 105-111, 113-118, 151, 155, 180, 188, 153-154, 157-158, 160-161, 164, 166-170, 172, 174, 176-179, 185, 189-190, 192, 194, 196-197)							731	470	261	44		42,728	2,968
МДС40 т.2 п.3.	На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), установленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 204-208)							328	328				19,308	
МДС35 пр.1 т.2 п.5.	Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 190, 192, 194, 196-197)							104	63	41	1		5,816	0,034
МДС35-IV п.4.7.	При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 23-43, 45-46, 20-22, 52-53, 76-93, 95-96, 61-63, 73-75, 102-103, 122-141, 143-144, 119-121)							135	86	48			7,9065	0,0125
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах														
Накладные расходы														
В том числе, справочно:														
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 55707) (Поз. 204-208)														
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 3080) (Поз. 44, 94, 142, 148-150)														
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 14973) (Поз. 1, 6-12, 14-19, 50, 55-60, 64-65, 67-72, 100, 105-111, 113-118, 151, 155, 180, 188)														
76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 22) (Поз. 200-203)														
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 30324) (Поз. 152-154, 157-179, 181-187, 189-199)														
96% = 113%*0,85 ФОТ (от 4098) (Поз. 47-49, 97-99, 145-147)														
108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 11340) (Поз. 3-5, 23-43, 45-46, 52-54, 76-93, 95-96, 102-104, 122-141, 143-144)														
122% = 143%*0,85 ФОТ (от 3278) (Поз. 20-22, 61-63, 73-75, 119-121)														
Сметная прибыль														
В том числе, справочно:														
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 55707) (Поз. 204-208)														
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 3080) (Поз. 44, 94, 142, 148-150)														
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 19071) (Поз. 47-49, 1, 6-12, 14-19, 97-99, 50, 55-60, 64-65, 67-72, 145-147, 100, 105-111, 113-118, 151, 155, 180, 188)														
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 30324) (Поз. 152-154, 157-179, 181-187, 189-199)														
48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 22) (Поз. 200-203)														
56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 11340) (Поз. 3-5, 23-43, 45-46, 52-54, 76-93, 95-96, 102-104, 122-141, 143-144)														
61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 3278) (Поз. 20-22, 61-63, 73-75, 119-121)														
Итого по акту:														
Итого по разделу 1 Система Т3,Т4. Узел учета ГВС. Подъезд №3														
Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд №3														
Итого по разделу 3 Система Т3,Т4. Узел учета ГВС. Подъезд №4														
Итого по разделу 4 Демонтажные работы.														
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подъезды №3,4														
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Кабеля питающего. Подъезды №3,4														
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. Подъезды №3,4														
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении. Подъезды №3,4														
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении. Подъезды №3,4														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы. Подъезды №3,4														
Итого									107514				148,03	"
В том числе:									497974				412,48	11,56
Материалы														
Машины и механизмы									120659					
ФОТ									8234					
Оборудование									122822					
Накладные расходы									103164					
Сметная прибыль									94520					
ВСЕГО по акту									52341					
НДС									497974				412,48	11,56
ВСЕГО по акту									89 635,32					
									587 609,32					


Принял:

Директор МУП "КОС" _____ Е. Н. Борисевич
 Главный инженер МУП "КОС" _____ И. В. Леготин
 Главный бухгалтер МУП "КОС" _____ Н. Н. Калининна
 Заместитель директора по экономике _____ Н. Б. Третьякова
 Главный энергетик МУП "КОС" _____ В. В. Дацюк
 Начальник ЦАС _____ П. М. Голевик
 Начальник службы ЭРНС ТВСИК МУП "КОС" _____ Н. И. Сергеева
 Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСИК МУП "КОС" _____



Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор _____



А. В. Белов

Расценки проверены:

СБ МУП "КОС" _____

