

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"  
 Стройка -

117 Объект - "МО город Норильск Р-н Талнах. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Федоровского, д. 17 (подъезд № 1)  
 Инвентарный № \_\_\_\_\_  
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

*Р-н Талнах, ул. Федоровского, д. 17*  
*Иванов*

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Форма по ОКПО	КОД	0322005
по ОКТО		
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП	номер	КОС-126/15
Договор подряда (контракт)	дата	26.05.2015г.
Вид операции		
Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	31.08.2017	с 15.08.2017 по 31.08.2017

548 293 руб. без НДС в т.ч. по акту 548 293 руб. без НДС  
 646 985,74 руб. с НДС в т.ч. по акту 646 985,74 руб. с НДС

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					Всего	Осн./З/л	Эк.Маш./З/лМех.	Всего	Осн./З/л	Эк.Маш./З/лМех.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ.

1	ТЕРМ11-02-022-04 Пр.Мичурин Крайсер-Фр от 12.11.10 №237-0	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемый на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2-1-Б-50, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строчно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	68,56	31,09	22,72	69	31	23		3,09		
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с ВП 0.5- 75.0м3ч (МФ-5.2-1-Б-50, кл.Б) ИДЭС35 п.4.60 Транспортиные расходы ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6(6%) ИДЭС35 п.4.64 Заготовительно-расходные расходы Оборудование ПЗ=1,2% ОЭП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2(6); ИДЭС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПы ИДЭС35 п.4.59 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строчно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт	1	17714,95			17715						
3	ТЕР16-02-007-01 Пр.Мичурин Крайсер-Фр от 12.11.10 №237-0	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строчно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83	202	11	7		0,96	0,96	
4	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строчно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07			-154						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-50мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2% к расч.), ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4 Текущие цены	КОМПЛЕКТ	1	1740,73				1741					
6	ТЕРМ11-02-022-04 Пр. Министров Красноярск-ФР от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевые соединения, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-50, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	68,56	31,09	22,72		69	31	23		3,09 3,09	
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0.5-75.0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-50, кл.Б) МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%), МДС35 п.4.68. Стоимость тары и упаковки - для электроснабжения КИПиА инвентаря ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4 Текущие цены	шт	1	18553,34				18553					
8	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Красноярск-ФР от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
9	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-50мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2% к расч.), ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4 Текущие цены	КОМПЛЕКТ	1	1740,73				1741					
КОМПЛЕКТ термообразователей														
11	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск-ФР от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термообразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2					
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35					
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9					
15	ТСЦ-507-2630	Пробки ПМ27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20					
16	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Красноярск-ФР от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	



-1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82									
18	Цена поставщика	Комплект термopеобpазователей КТСП-НСХ Р100 L80, кг В С Гильзой и Бобышкой МДЭСЭН 4 60 Трансформные расходи ПЗ=6%, КОЛП=6%, ЗИМ=6%, МАТ=6%; МДЭСЭН 4 63 Заполнительно-складские расходи Обработка ПЗ=1,2%; ОЭГ=1,2%; ЗИМ=1,2%; МАТ=1,2%; МДЭСЭН 4 98 Сварочные аппар и уликены - для электросварочных работ, кг/шт; инструменты ПЗ=1,015 (ОЭГ=1,015; ЗИМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08					1938				
Датчик избыточного давления:														
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Милитрон Красноярск Фон: 12.11.10 №237.0	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
22	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контройкой, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25					
23	ТСЦ-301-3240	Коплачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
БЕЗ ДЕМПЕРНОИ ТРУБКИ														
25	ТЕР24-01-033-01 Пр. Милитрон Красноярск Фон: 12.11.10 №237.0	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кг18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	26,28				-57					
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59					
28	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Милитрон Красноярск Фон: 12.11.10 №237.0	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001"	шт		3810,84									
31	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду=15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт	0,01	4792,02	723,96	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
32	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	10,01				-10					
33	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	4,74				-5					
34	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	17,63				-18					
35	ТСЦ-302-1236	Слоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	12,37				12					
36	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78				-1					
37	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	1 0,01*100	38,21	8,77			38	9			0,84 0,84	
38	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15х18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	28,28				-28					
39	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	29,42				29					
Трубопроводы, запорная арматура														
Трубопроводы														
40	ТЕР16-02-004-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,003 (0,015*1/100)	13662,43	895,59	498,67		41	3	5,5	1	79,75 0,24	0,37
41	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	-0,3	116,8				-35					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	ТСЦ-507-2288	Переходы кондентрические на Ру до 16 МПа (160 кг/см2) диаметром условного прохода 80x50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89x3,5-57x3 мм(применительно 89x4,5-57x3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроводовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 0,97=22,15; 3М=6,29; 3ЛМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		4	36,84				147				
43	ТЕР16-02-004-01 Пр.Михастров Казань-р.р. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроводовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 0,97=22,15; 3М=6,29; 3ЛМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0085 (0,09/100)	10937,16	683,12	269,92	2,82	93	6	2		60,83 0,52	0,19
44	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с резьбой для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроводовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 0,97=22,15; 3М=6,29; 3ЛМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,85	97,65				-83					
45	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроводовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 0,97=22,15; 3М=6,29; 3ЛМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,85	136,2				116					
46	ТЕРР65-23-1 Пр.Михастров Казань-р.р. от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроводовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 0,97=22,15; 3М=6,29; 3ЛМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	7,879 1,57592*1/1000	3,6	3,6		28	28				0,41 3,23	
47	ТЕР16-07-005-02 Пр.Михастров Казань-р.р. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроводовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 0,97=22,15; 3М=6,29; 3ЛМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,003	329,84	67,08	44,91		1	1			5,01 0,02	
48	ТЕР16-07-005-01 Пр.Михастров Казань-р.р. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроводовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 0,97=22,15; 3М=6,29; 3ЛМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0085	171,78	67,08	44,91		1	1			5,01 0,04	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
49	ТЕРР65-5-8 Пр.Михастров Казань-р.р. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатора(демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроводовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 0,97=22,15; 3М=6,29; 3ЛМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7		308 6,16	
50	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кг/см2) 30-чОР диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроводовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 0,97=22,15; 3М=6,29; 3ЛМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	350,08				-700					
51	Цена поставщика	Габаритный имитатор для №0, фланцевый, Ду-50мм (ИДСЗ и 4 во) транзитные раскобы ПЗ=5% (ОЗП=6%, 3М=6%, МАТ=5%); ИДСЗ и 4 во, Заготовительные раскобы ПЗ=5% (ОЗП=2%, 3М=2%, МАТ=2%, МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%, 3М=2%); ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Текущие цены	шт	2	1686,67				3373					
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета Т3.									76515					
Раздел 2. Система Т3,Т4. Узел учета ГВС.														
Приборы и оборудование														
														37,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52	ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03 1,03	
53	О Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; ИДС35 п.4.64 Запасительные расходы ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58 Стоимость сырья и упаковки - для электрооборудования, КПЛГА, инвентаря ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15929,3				15929					
54	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	4 Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
55	ТСЦ-507-0983	4 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	-2	77,07				-154					
56	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; ИДС35 п.4.64 Запасительные расходы ПЗ=2%, МАТ=2%; ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ПЗ=2%, ЗМ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1254,19				1254					
57	ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03 1,03	
58	О Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; ИДС35 п.4.64 Запасительные расходы ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58 Стоимость сырья и упаковки - для электрооборудования, КПЛГА, инвентаря ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15265,12				15265					
59	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	4 Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
60	ТСЦ-507-0983	4 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					



-1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №9 Ду=25мм ППБ 305651.003.01 ИДСЗ п.4 до Транзитные расходы ПЗ=6% ОЗП=6% ЗИМ=6% МАТ=6% ИДСЗ п.4 Б4 Эксплуатационно-опиловые расходы Материалы ПЗ=2% ОЗП=2% ЗИМ=2% в раск. ЗПМ=2% МАТ=2% к раск. ТЗ=2% ТЗМ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект		1006,52				1006					
комплект термомонобразователей														
62	ТЕРМ12-10-001-01 Термомонобразователи (спротивления) Пр.Микропроц. Квантор-кр. оп.12.11.10 №237-0	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
63	101-1703 Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37		кг	-0,06	26,78				-2					
64	108-0081 Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37		шт.	-2	17,63				-35					
65	301-3240 Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37		шт.	-2	4,74				-9					
66	507-2630 Пробки ПМ27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37		шт.	-2	10,01				-20					
67	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Микропроц. Квантор-кр. оп.12.11.10 №237-0	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
68	ТСЦ-509-2160 Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37		кг	-0,084	48,82				-4					
69	Цена поставщика О Комплект термомонобразователей КТСП-Н Р1100 L60, кл. В с пильзой и бобышкой ИДСЗ п.4 Б0 Транзитные расходы ПЗ=6% ОЗП=6% ЗИМ=6% МАТ=6% ИДСЗ п.4 Б1 Запасные материалы складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% ОЗП=1,2%, ЗИМ=1,2%, МАТ=1,2% ИДСЗ п.4 Б8 Стоимость труда и услуги - для электрооборудования КИПУ, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗИМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены		комплект	1	1938,08				1938					
сборные краны														
70	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Микропроц. Квантор-кр. оп.12.11.10 №237-0	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду=15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,05	4792,02	723,98	594,46		240	36	30		65,4 3,27	
71	ТСЦ-101-1703 Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37		кг	-0,15	26,78				-4					
72	ТСЦ-108-0081 Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37		шт.	-5	17,63				-88					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
73	ТСЦ-302-1236	3	шт.	5	12,37	62								
	<p>Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):  1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</p>													
74	ТСЦ-301-3240		шт.	-5	4,74	-24								
	<p>Колпачки-заглушки 1"  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):  1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</p>													
75	ТСЦ-507-2630		шт.	-5	10,01	-50								
	<p>Пробки П-МТХ2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):  1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</p>													
76	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Красноярск-кр. от 12.11.10 №237-О		1 шт.	5 0,05*100	38,21	8,77	44		191				0,84 4,2	
	<p>Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):  1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</p>													
77	ТСЦ-302-1342		шт.	-5	28,28	-141								
	<p>Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):  1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</p>													
78	ТСЦ-302-1831		шт.	5	29,42	147								
	<p>Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):  1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</p>													
краны шаровые под приварку														
79	ТЕР16-05-001-01 Пр. Министров Красноярск-кр. от 12.11.10 №237-О		1 шт.	1	152,92	153	15		153				1,47 1,47	
	<p>Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (Кран шаровый приварной 25мм)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):  1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</p>													
80	ТСЦ-509-0566		1000 шт.	-0,002	2573,05	-5								
	<p>Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):  1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</p>													
81	ТСЦ-101-2575		т	-0,0011	31849,77	-35								
	<p>Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):  1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</p>													
82	ТСЦ-507-0980		шт.	-2	44,7	-89								
	<p>Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):  1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</p>													
83	ТСЦ-302-1823		шт.	1	777,1	777								
	<p>Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):  1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</p>													
84	ТЕР16-05-001-02 Пр. Министров Красноярск-кр. от 12.11.10 №237-О		1 шт.	1	219,26	15,35	8		219				1,47 1,47	
	<p>Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Кран шаровый приварной 40мм)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):  1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</p>													



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85	509-0966	Проходки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1000 шт	-0.002	2573.05					-5			1.47	
86	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1	-0.0011	31424.22					-35				
87	ТСЦ-607-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт	-2	77.07					-154				
88	ТСЦ-302-1825	Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт	1	1129.08					1129				
Трубопроводы, запорная арматура														
89	ТЕР16-05-001-02 Пр. Инвестора Газпром № от 12.11.10 №237-0	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт	1	219.26	15.35	7.92		219	15	8		1.47	1.47
90	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт	-2	77.07					-154				
91	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт	2	89.82				180					
92	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт	1	941.94				942					
Врезка Ду40 в Ду60 на Т4														
93	ТЕР16-07-003-05 Пр. Инвестора Газпром № от 12.11.10 №237-0	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 врезка	1	200.6	50.84	8.87		201	51	9		4.46	4.46
94	103-0053	Трубы стальные сварные водопроводно-канализационные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	-0.4	79.28				-32					
95	302-1138	Вентили проходные муфтовые 15КЧ11ВР для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	105.72				-106					
Трубопроводы														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
96	ТЕР16-02-004-02 160 МПа (160 кг/см <sup>2</sup> ) ЭИ 12.11.10.0037.0	3 Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ЭИТ=22.15; ЭИМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,005 (0,079+0,005)*0,25/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	61	4	2		72,05 0,36	0,23
97	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ЭИТ=22.15; ЭИМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	М	-0,5	107,5				-54					
98	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кг/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 65x50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x3,5-57x3 мм (Применительно 76x3,5-57x3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ЭИТ=22.15; ЭИМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	33,06				56					
99	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кг/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 65x32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x3,5-38x2,5 мм (Применительно 76x3,5-38x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ЭИТ=22.15; ЭИМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	26,44				53					
100	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ЭИТ=22.15; ЭИМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	М	0,25	173,7				43					
101	ТЕР16-02-004-01 160 МПа (160 кг/см <sup>2</sup> ) ЭИ 12.11.10.0037.0	3 Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ЭИТ=22.15; ЭИМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,01782 (0,118+0,045)*1-0,045*1-1,02/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	195	12	5		60,83 1,08	0,19
102	1302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ЭИТ=22.15; ЭИМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	М	-1,782	97,65				-174					
103	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кг/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм (57x3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ЭИТ=22.15; ЭИМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	4	25,4				102					
104	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кг/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм (применительно 57x3,5-32x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ЭИТ=22.15; ЭИМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	25,12				25					
105	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кг/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм (применительно 57x3,5-38x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ЭИТ=22.15; ЭИМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	25,12				25					



-1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
106	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	М	1,22	136,2					166				
107	ТЕР16-02-004-01 Пр.Минстроя Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (45,38,32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00525 10,225+0,017/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	57	4	2		60,83 0,32	0,19
108	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	М	-0,525	97,65				-51					
109	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм(применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	М	0,225	102,3					23				
110	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	М	0,3	80,92					24				
111	ТЕР16-07-005-02 Пр.Минстроя Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,005	329,84	67,08	44,91		2				5,01 0,03	
112	ТЕР16-07-005-01 Пр.Минстроя Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,02307 0,00525+0,017/82	171,78	67,08	44,91		4	2	1		5,01 0,12	
Установка и Демонтаж габаритного имитатора														
113	ТЕР65-5-8 Пр.Минстроя Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(применительно установка и снятие габаритного имитатора(демонтаж-Монтаж)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7		308 6,16	
114	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 3х60р диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	350,08				-700					
115	Цена поставщика	Габаритный имитатор для Мр. фланцевый, Ду-25мм (МДСЗ п.4.60 Граниторные расколы ПЗ=6% (ОЭГ=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%); МДСЗ п.4.64 Заостренные-сварочные расколы. Материал ПЗ=2% (ОЭГ=2%, ЗИ=2%, МАТ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Текущие цены	шт	1	929,83				930					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
116	Цена поставщика		шт	1	1232,57				1233					
		<p>Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм          МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%,          МДС35 п. 4.64 Заготовительные расходы ПЗ=2%, МАТ=2%,          ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%          ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)          4 Текущие цены</p>												
		83205												

Итого по разделу 2 Система Т3,Т4, Узел учета ГВС.

Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.

		Приборы и оборудование												
117	ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №337-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36				21	10			1,03 1,03
118	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%, МДС35 п. 4.64 Заготовительные расходы ПЗ=2%, МАТ=2%, ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%, МДС35 п. 4.56 Стоимость лаги и укладки - для электрооборудования, КМПА, инструмента ПЗ=1,015, ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	15265,12				15266					
119	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №337-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
120	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
121	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм ПДБ 305651.003-01 МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%, МДС35 п. 4.64 Заготовительные расходы ПЗ=2%, МАТ=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект	1	1005,52				1006					
		преобразователи избыточного давления												
122	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №337-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
123	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78				-1					
124	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	17,63				-18					
125	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	12,37				12					



126	ТСЦ-301-3240	2	Колпачки-заглушки 1"	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			Индекс к позиции(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37		шт.		4,74					-5				1,96	
127	ТСЦ-507-2630		Пробки П-М27Х2		шт.		10,01				-10						
			Индекс к позиции(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37		шт.		10,01				-10						
128	ТЕР2-01-033-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О		Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм		шт.		38,21	8,77			38	9			0,84	0,84	
			Индекс к позиции(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37		шт.		38,21	8,77			38	9			0,84	0,84	
129	ТСЦ-302-1342		Вентили проходные муфтовые 15кг 18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм		шт.	-1	28,28				-28						
			Индекс к позиции(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37		шт.	-1	28,28				-28						
130	ТСЦ-302-1831		Кран шаровый муфтовый 11БЭ7П1, диаметром 15 мм		шт.	1	29,42				29						
			Индекс к позиции(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37		шт.	1	29,42				29						
131	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О		Прибор управляемый на резубовых соединенных, масса до 1,5 кг		шт.	1	14,02	11,74			14	12			1,03	1,03	
			Индекс к позиции(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37		шт.	1	14,02	11,74			14	12			1,03	1,03	
132	ТСЦ-509-2160		Прокладки паронитовые		кг	-0,042	48,82				-2						
			Индекс к позиции(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37		кг	-0,042	48,82				-2						
133	Цена поставщика		Латчик азблгтонного давления, 4.20Ма, 1,6 МПа, М20-1,5 Корунд-Ди-001"		шт	1	3810,84				3811						
			(ИДСЭП 4 60 Транспортировка распорки/ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%); ИДСЭП 4 64 Заполнение емкостей распорки/Оборудование ПЗ=1,2%; ОЭГ=1,2%; ЗИМ=1,2%; ЗПИ=1,2%; МАТ=1,2%; КРАС=1,2%; ТЭМ=1,2%; ИДСЭП 4 68 Спокойствие марты и ульяновы - для электрооборудования. КПИИД. Инструменты ПЗ=1,015 (ОЭГ=1,015, ЗИМ=1,015, МАТ=1,015) Индекс к позиции(справочно): 4 Текущие цены		шт	1	3810,84				3811						
<b>Сборка, воздухоотводчики</b>																	
134	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О		Бойшши, штуцеры на условное давление до 10 МПа (год крыны шаровые Ду-15мм)		100 шт.	0,03	4792,02	723,98	594,46		144	22	18		65,4	65,4	
			Индекс к позиции(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37		шт.	0,03	4792,02	723,98	594,46		144	22	18		65,4	65,4	
135	507-2630		Пробки П-М27Х2		шт.	-3	10,01				-30						
			Индекс к позиции(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37		шт.	-3	10,01				-30						
136	301-3240		Колпачки-заглушки 1"		шт.	-3	4,74				-14						
			Индекс к позиции(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37		шт.	-3	4,74				-14						
137	108-0081		Бойшшико шлошанье		шт.	-3	17,63				-53						
			Индекс к позиции(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37		шт.	-3	17,63				-53						
138	ТСЦ-302-1236		Слоны стальные с муфтой и контройкой, диаметром 15 мм		шт.	3	12,37					37					
			Индекс к позиции(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37		шт.	3	12,37					37					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
139	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.09	26,78				-2					
140	ТЕР24-01-033-01 Пр.Минскстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	3	38,21	8,77			115	26			0,84 2,52	
141	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч16л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-3	26,26				-85					
142	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	3	29,42				88					
143	ТЕР18-06-003-10 Пр.Минскстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18		1,66 1,66	0,02 0,02
144	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	32,88				-33					
краны шаровые под приварку														
145	ТЕР16-07-003-03 Пр.Минскстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм (с установкой кранов шаровых под приварку) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 врезка	2	140,93	50,84	8,87		282	102	18		4,46 8,92	
146	103-0051	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0.8	50,19				-40					
147	302-1136	Вентили проходные муфтовые 15Кч16Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	57,69				-115					
148	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	777,1				1554					
запорная арматура														
149	ТЕР16-05-001-02 Пр.Минскстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47 1,47	



-1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
150	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные на стали ВСт3сп2 ВСт3сп3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07									
151	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные на стали ВСт3сп2 ВСт3сп3 давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	89,82					180				
152	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	941,94					942				
Трубопроводы														
153	ТЕР16-02-004-03 Пр.Минторг Казань-р-р от 12.11.10 №237-0	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00075 (0,075*1/100)	13562,43	895,59	498,67	5,5	10	1			79,75 0,06	0,37
154	302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,075	116,8					-9				
155	ТСЦ-507-2288	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3,5 мм (применительно 89х4,5-57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	36,84					37				
156	ТЕР16-02-004-01 Пр.Минторг Казань-р-р от 12.11.10 №237-0	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01352 (0,135*1/100)	10937,16	683,12	289,92	2,82		148	9	4	60,83 0,82	0,19
157	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м	-1,352	97,65					-132				
158	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм (применительно 57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	25,4					102				
159	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,88	136,2					120				
160	ТЕР16-02-004-01 Пр.Минторг Казань-р-р от 12.11.10 №237-0	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (38,32 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00818 (0,059*2*0,7/100)	10937,16	683,12	289,92	2,82		89	6	2	60,83 0,5	0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
161	ТСЦ-302-3288	3	М	-0,818	97,65				-80					
	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37													
162	ТСЦ-607-1971		шт.	2	17,85				36					
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (Применительно 32Х3.0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37													
163	ТСЦ-103-0346		М	0,7	80,92				57					
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37													
164	ТЕР665-23-3 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О		1000 м <sup>3</sup> объема здания	7,879 157562*1/1000	1,84	1,84			14	14			0,21 1,65	
	Слив воды из системы (Применительно без остира системы) ВОДОМ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37													
165	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О		100 м трубопровода	0,00075	329,84	67,08	44,91						5,01	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37													
166	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О		100 м трубопровода	0,0217 0,66618*0,01332	171,78	67,08	44,91		4	1	1		5,01 0,11	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37													
Установки и демонтаж габаритного имитатора														
167	ТЕР665-5-8 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О		100 шт.	0,01	42390,71	3215,62	330,5		424	32	3		308 3,08	
	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37													
168	ТСЦ-302-1175		шт.	-1	350,08				-350					
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см <sup>2</sup> ) 30ч6бр диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37													
169	Цена поставщика		шт	1	929,83				930					
	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (ИДС35 п.4.60. Тракторные раскобы ПЗ=6%; ОЗП=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Запасительные складские раскобы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расч.); ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены													
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.									61272				39,48	0,04
Раздел 4. Демонтажные работы														
170	ТЕР665-14-4 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О		100 м трубопровода	0,014 1,4*100	762,14	640,59	59,84		11	9	1		65,3 0,91	
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на высоте диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37													





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
183	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А (Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06) ЗМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	232,46				465					
184	ТЕРМ08-02-152-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Пола-кранштейн из угловой стали Индекс к ПОЗИЦИИ (справочно): 1-4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 т	0,00089 0,89*1/1000	35088,92	1118,07	1254,6	31,35	29	1	1		101 0,09	2,11
185	ТЕРМ08-02-407-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм Индекс к ПОЗИЦИИ (справочно): 1-4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,01 1/100	4052,39	449,03	1604,09	410,14	41	4	16	4	41,5 0,42	27,6 0,28
186	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0) Индекс к ПОЗИЦИИ (справочно): 1-4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,03 1*1,03	102,3				105					
187	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукава металлических наружных диаметром до 48 мм (Металлоручка Д22мм) Индекс к ПОЗИЦИИ (справочно): 1-4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,03	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9		34,7 1,04	0,22 0,01
188	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-ЦХ (Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06; Завозовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) Индекс к ПОЗИЦИИ (справочно): 4 Текущие цены	м	3,09 0,03*103	51,95				161					
189	ТЕРМ08-02-409-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом Д16) Индекс к ПОЗИЦИИ (справочно): 1-4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,53 53/100	4104,85	257,52	769,47	236,42	2176	136	408	125	23,8 12,61	15,91 8,43
190	цена поставщика	ПВХ гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06; Завозовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) Индекс к ПОЗИЦИИ (справочно): 4 Текущие цены	м	54,59 0,53*103	16,6				906					
191	ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопольного или многопольного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) Индекс к ПОЗИЦИИ (справочно): 1-4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,53	1098,2	60,7	4,54	0,15	582	32	2		5,61 2,97	0,01 0,01
192	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопольного или многопольного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) Индекс к ПОЗИЦИИ (справочно): 1-4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06 (2*1-3)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74 0,4	0,02
193	ТЕРМ08-02-405-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) Индекс к ПОЗИЦИИ (справочно): 1-4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,052 (1,2-2-3)/100	2363,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3 2,37	0,25 0,02



194	ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Министров Казань-яр от 12.11.10 №237-0	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепрокладочные строительные материалы. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,865 (1.299*0.67+1.22+116.85+58.446/1.02 (10.06+0.062+0.343+0.53)/1.02 600/100	381.34	24.78	4.54	0.15	330	21	4	2.29	0.01
195	ТЕРМ11-06-002-02 Пр. Министров Казань-яр от 12.11.10 №237-0	Электрические проводки в щитах и пультях металлобарьерных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепрокладочные строительные материалы. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,343 (16+163/100	170.84	158.1			59	54		12.4	4.25
196	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1х0.75 (МДСЭП и 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%, ОЭП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); (МДСЭП и 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2% ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2% МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	1.236 1277.02	6.47				8				
197	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг-3х1.5 (МДСЭП и 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%, ОЭП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); (МДСЭП и 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2% ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2% МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	11.22 1177.02	40.38				453				
198	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PР 24AWG cat 5E (МДСЭП и 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%, ОЭП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); (МДСЭП и 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2% ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2% МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	118.83 (18+66.5+1277.02	40.55				4819				
199	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2424AWG cat 5E (МДСЭП и 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%, ОЭП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); (МДСЭП и 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2% ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2% МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	58.446 (18.3+36+5/1.02	38.38				2243				
200	ТЕРМ08-03-545-01 Пр. Министров Казань-яр от 12.11.10 №237-0	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепрокладочные строительные материалы. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	5 (18.3+36+5/1.02	250.6	35.81	3.44		1253	179	17	3.31	16.55
201	Цена поставщика	Коробка распределительная ол 85х85х40 IP54 (МДСЭП и 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%, ОЭП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); (МДСЭП и 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2% ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2% МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	5	51.9				260				
202	ТЕРМ11-08-001-03 Пр. Министров Казань-яр от 12.11.10 №237-0	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепрокладочные строительные материалы. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 концов	1,31 1317/100	183.66	120.92			241	158		10.3	13.49
203	ТЕРМ08-03-574-01 Пр. Министров Казань-яр от 12.11.10 №237-0	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепрокладочные строительные материалы. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 жил	0,32 327/100	5205.82	191.52	4.54	0.15	1666	61	1	16.8	5.38
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.													
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.													
204	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министров Казань-яр от 12.11.10 №237-0	Рукав металлический наружный диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепрокладочные строительные материалы. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,25 (297/100	6823.93	375.45	306.56	3.27	1706	94	77	34.7	8.68
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы.													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
205	цена поставщика		М	25,75 0,25*103	51,95				1338					
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье, Прокладка кабеля питающего.														
206	ТЕРп08-02-412-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДСЗБ п.4.60. Транспортиные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МССЗБ п.4.64. Запасы материалов складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	100 м	0,25	1116,17	72,93	9,07	0,3	279	18	2		6,74 1,60	0,02 0,01
Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье, Прокладка кабеля питающего.														
207	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДСЗБ п.4.60. Транспортиные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МССЗБ п.4.64. Запасы материалов складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	25,5 0,25*102	40,38				1030					
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье, Прокладка кабеля питающего.														
208	ТЕРп13-03-002-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Осрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,009697 (0,2215-0,3973+0,31+1,10 0	345,66	71,56	16,55	0,11	3	1			5,84 0,06	0,01
209	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	Т	-0,0001	19552,05				-2					
210	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	0,1 0,0001*1000	24,87				2					
211	ТЕРп13-03-002-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Осрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (за 2 раза) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2 слоя ПЗ=2; ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,009597	691,32	143,12	33,1	0,22	7	1			11,68 0,11	0,02
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
212	ТЕРп01-11-013-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 токочремник	1	22,1	22,1			22	22			1,5 1,5	
213	ТЕРп01-11-028-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммуникационным аппаратам и электротребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6			0,4 0,4	



№1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
214	ТЕР01-11-011-01 Пр.Министерства Космос-М от 12.11.10 №037-0	Проверка наличия цели между заземлителями и заземлительными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строочно) 2.Индекс изменения сметной стоимости проектно-монтажных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22,15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5			1,6 0,32	
215	ТЕР02-01-002-03 Пр.Министерства Космос-М от 12.11.10 №037-0	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Коды) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строочно) 2.Индекс изменения сметной стоимости проектно-монтажных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22,15	1 система	1	1447,13	1447,13			1447	1447			85 85	
216	ТЕР02-01-002-04 Пр.Министерства Космос-М от 12.11.10 №037-0	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Коды) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (13 приборов и датчиков + 5 дискретных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строочно) 2.Индекс изменения сметной стоимости проектно-монтажных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22,15	1 канал	8 (12-5-10)	141,31	141,31			1130	1130			8,3 66,4	
Итого по разделу 9 Узел учета.		Гусконаладочные работы.							128333				176,66	
<b>Раздел 10. Узел учета проектные работы.</b>														
217	СВЦ9-5-7-4	Двухэтапная разработка проектной документации на АСУТП, количество баллов 7, часть проектной документации: ТО	разработка проектной документации	1	1680,17	1680,17			1680	1680				
		Проектирование АСУТП заключается в подготовке разделов АСУТП к установке контрольного объекта управления от 0,05 до 0,3 ПЭВМ (ЭЭП=0,127; ЭИ=0,137 к расц. ЗИМ=0,137, МАТ=0,137 к расц. ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137). При объектной разработке проектной документации на АСУТП ТЗ=0,8 (ОЭП=0,8; ЭИ=0,8 к расц. ЗИМ=0,8; МАТ=0,8 к расц. ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8). Сметная РД ТЗ=0,5 (ОЭП=0,5; ЭИ=0,5 к расц. ЗИМ=0,5; МАТ=0,5 к расц. ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строочно) 3.Индекс изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовый цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЭП=27,19												
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы									45679					
<b>ИТОГИ ПО АКТУ:</b>														
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам					170386	6224	867	131	331,81	8,92				
В том числе, справочно:					171895	7367	1233	176	423,79	12,07				
МДС35 пр.1 т.1 п.3. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зармонждающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЭП=1,15; ЭИ=1,15; ЗИМ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 46, 49-50, 113-114, 164, 167-168, 170-171)					35	33	3	3,276						
МДС35 пр.1 т.2 п.2. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зармонждающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЭП=1,35; ЭИ=1,35; ЗИМ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 52, 57, 62-68, 70-75, 117, 122-127, 131-132, 134-139, 172, 176, 195, 202, 174-175, 178-179, 182, 184-187, 189, 191-194, 200, 203-204, 206)				698	446	252	46	40,656	3,115					
МДС40 т.2 п.3. _На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), оставленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ зармонждающих предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-48/102) ОЭП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 212-216)				392	392			23,043						
МДС35 пр.1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЭП=1,2; ЭИ=1,2; ЗИМ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 204, 206)				52	30	21		2,8	0,018					
МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЭИ=1,25; ЗИМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 40-45, 47-48, 25-27, 37-39, 54-55, 59-60, 79-112, 76-78, 119-120, 143-163, 165-166, 129-130, 140-142)				133	89	44		8,106	0,0075					
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах				396487	171645	7754	3896	423,79	12,07					
Накладные расходы				97837										
В том числе, справочно:														



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61%	= 72%*0.85 ФОТ (от 66494) (Поз. 212-216)								40561					15
69%	= 81%*0.85 ФОТ (от 1440) (Поз. 46, 164, 170-171)								993					4
75%	= 86%*0.85 ФОТ (от 17764) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 26-29, 31-36, 52, 57, 62-68, 70-76, 117, 122-127, 131-132, 134-139, 172, 176, 195, 202)								13323					
76%	= 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 66) (Поз. 208-211)								50					
83%	= 105%*0.85 ФОТ (от 24896) (Поз. 173-175, 178-194, 196-201, 203-207)								22157					
95%	= 113%*0.85 ФОТ (от 4098) (Поз. 49-51, 113-116, 167-169)								3933					
108%	= 141%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11496) (Поз. 3-5, 8-10, 40-45, 47-48, 54-56, 59-61, 79-112, 119-121, 143-163, 165-166)								12416					
122%	= 143%*0.85 ФОТ (от 3610) (Поз. 25-27, 37-39, 76-78, 128-130, 140-142)								4404					
Сметная прибыль														
В том числе, справочно:														
32%	= 40%*0.8 ФОТ (от 66494) (Поз. 212-216)								21278					
40%	= 50%*0.8 ФОТ (от 1440) (Поз. 46, 164, 170-171)								577					
48%	= 60%*0.8 ФОТ (от 21862) (Поз. 49-51, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 113-116, 52, 57, 62-68, 70-75, 167-169, 117, 122-127, 131-132, 134-139, 172, 176, 195, 202)								10495					
52%	= 65%*0.8 ФОТ (от 24896) (Поз. 173-175, 178-194, 196-201, 203-207)								12946					
48%	= 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 66) (Поз. 208-211)								32					
56%	= 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11496) (Поз. 3-5, 8-10, 40-45, 47-48, 54-56, 59-61, 79-112, 119-121, 143-163, 165-166)								6438					
61%	= 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3610) (Поз. 25-27, 37-39, 76-78, 128-130, 140-142)								2203					
<b>Итого по акту:</b>														
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2, Узел учета ТЭ														
Итого по разделу 2 Система Т3, Т4, Узел учета ГРС														
Итого по разделу 3 Система В1, Узел учета ХВС														
Итого по разделу 4 Демонтажные работы														
Итого по разделу 5 Узел учета, Электротехнические работы														
Итого по разделу 6 Узел учета, Электротехнические работы, Подполье, Прокладка Кабеля питающего														
Итого по разделу 7 Узел учета, Электротехнические работы, Подполье, Прокладка кабеля питающего														
Итого по разделу 8 Узел учета, Покрасочные и теплоизоляционные работы														
Итого по разделу 9 Узел учета, Пусконаладочные работы														
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Оборудование														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
<b>ВСЕГО по акту</b>														
НДС														
<b>ВСЕГО по акту</b>														
										98 692,74				
										646 985,74				

Принял:

Е.Н. Борисевич  
 Е.М. Фурман  
 Н.Н. Калинина  
 Н.Б. Третьякова  
 В.В. Лебедева  
 П.М. Полевик  
 И.А. Романенко



Сдал: ООО «СеверСтрой»

Генеральный директор  
 А.В. Белов



Проверены:  
 РАСЧЕТЫ ПРОЕКТА  
 МУП «КОС»

И.А. Романенко

СМЕТНОЕ БЮРО ПОТОМУП «КОС»

И.Г. КАЧАЕВА