

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"  
 Стройка -  
 Объект -

МО город Норильск р-н Талнах. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Федоровского, д. 19 (подъезды №1, 2)

Форма по ОКУД  
 по ОКПО  
 по ОКПО  
 по ОКПО

Код	0322005
номер	КОС-126/15
дата	26.05.2015 г.
Вид операции	

Вид деятельности по ОКДП  
 Договор подряда (контракт)

Инвентарный № *02174 по АУТВР в шкв МО г. Норильск*  
*р-н Талнах ул. Федоровского д. 19 бл*

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	31.01.2018	01.01.2018	31.01.2018

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 891

Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 634 987,00 руб. без НДС в т.ч. по акту 634 987,00 руб. без НДС  
749 284,66 руб. с НДС в т.ч. по акту 749 284,66 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе					
						Осн.3/п	Эк.Маш.		3/пМех.	Осн.3/п			Эк.Маш.	3/пМех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 1. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. Подъезд №1</b>														
Приборы и оборудование														
1	ТЕРм11-02-022-03	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-25, кл.Б) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,20; ЭМ=22,15; МАТ=4,27</i>	шт.	1	20,69	10,36				21	10			1,03 1,03
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 2,0-300,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) <i>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	шт	1	15265,12				15265					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 25мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
4	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1005,52				1 006					
6	ТЕРм11-02-022-03	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03 1,03	
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПшА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15929,3				15 929					
8	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
9	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1254,19				1 254					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,09	26,78					-2				
21	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	17,63					-53				
22	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	12,37					37				
23	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	4,74					-14				
24	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	10,01					-30				
25	ТЕР24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	3	38,21	8,77				115	26		0,84 2,52	
26	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	28,28					-85				
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	29,42					88				
краны шаровые под приварку														
28	ТЕР16-05-001-01	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм // кран шаровый приварной 25мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	152,92	15,35	5,85			153	15	6	1,47 1,47	
29	ТСЦ-101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0011	31849,77					-35				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
ТСП-507-0980	ТСП-509-0966	ТСП-302-1823	ТСП-16-05-001-02	ТСП-101-2576	ТСП-507-0983	ТСП-509-0966	ТСП-302-1825	ТСП-16-05-001-02	ТСП-16-05-001-02	ТСП-16-05-001-02	ТСП-16-05-001-02	ТСП-16-05-001-02	ТСП-16-05-001-02	ТСП-16-05-001-02
Францы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 25 мм	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм	Установка обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // под приварку 32мм	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	Францы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 40 мм	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // затвор поворотный дисковый	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // затвор поворотный дисковый	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // затвор поворотный дисковый	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // затвор поворотный дисковый	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // затвор поворотный дисковый	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // затвор поворотный дисковый	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // затвор поворотный дисковый
шт.	1000 шт.	шт.	1 шт.	т	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.
-2	-0,002	-0,002	-0,0011	-0,0011	-2	-0,002	1	1	1	1	1	1	1	1
44,7	2573,05	777,1	31424,22	77,07	2573,05	1129,08	1129,08	1129,08	1129,08	1129,08	1129,08	1129,08	1129,08	1129,08
-89	-5	777	-35	-154	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
219	15	8	219	15	219	15	219	15	219	15	219	15	219	15
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
39	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
40	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	89,82				180					
41	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	941,94				942					
42	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
43	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0008	31424,22				-25					
44	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	0,0016	31424,22				50					
45	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,001	2573,05				-3					
46	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	0,002	2573,05				5					
47	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
48	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	89,82				180					

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
49	TERM12-01-105	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15;	100 м	0,001	2348,62	1261,98	552,56	42,36	2	1	1	114	3,59
50	Цена поставки	Фланец медный Ду54х2	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15;	шт	1	1036,87				1	0,37			
51	TEP16-07-003-05	Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15;	1 врезка	1	200,6	50,84	8,87		201	51	9	4,46	4,46
52	ТСЦ-103-0053	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные 40 мм, толщина стенки 3,5 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15;	м	-0,4	79,28				-32				
53	ТСЦ-302-1138	Вентили проходные муфтовые 15Кч18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 40 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15;	шт.	-1	105,72				-106				
Трубопроводы														
54	TEP16-02-004-02	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15;	100 м	0,005	12233,21	809,12	353,46	3,42	61	4	2	72,05	0,23
54	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15;	м	-0,5	107,5				-54				
56	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной (160 кг/см2) диаметром условного прохода стеники 76х3,5-38х2,5 мм // 76х3,5-38х3,0	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15;	шт.	2	26,44				53				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 65x50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x3,5-57x3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ-6-20-ЭПМ-22-15-МАТ-4-37	шт.	1	33,06					33				
58	ТСЦ-507-2281	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 65x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x3,5-45x2,5 мм // 76x3,5-45x3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ-6-20-ЭПМ-22-15-МАТ-4-37	шт.	1	36,62					37				
59	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ-6-20-ЭПМ-22-15-МАТ-4-37	м	0,25	173,7					43				
60	ТЕР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ-6-20-ЭПМ-22-15-МАТ-4-37	100 м трубопровода	0,01624	10937,16	683,12	289,92	2,82	178	11	5		60,83 0,99	0,19
61	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ-6-20-ЭПМ-22-15-МАТ-4-37	м	-1,624	97,65				-159					
62	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм//57x3,5-32x3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ-6-20-ЭПМ-22-15-МАТ-4-37	шт.	1	25,12				25					
63	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм//57x3,5-38x3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ-6-20-ЭПМ-22-15-МАТ-4-37	шт.	1	25,12				25					
64	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм // 90-57x3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ-6-20-ЭПМ-22-15-МАТ-4-37	шт.	3	25,4				76					





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
73	ТЕР16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,005	329,84	67,08	44,91			2				5,01 0,03
74	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,02642	171,78	67,08	44,91			5	2	1		5,01 0,13
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
75	ТЕРp65-5-8	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5			848	64	7		308 6,16
76	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	350,08					-700				
77	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены.	шт	1	929,83					930				
78	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены.	шт	1	1232,57					1 233				
Итого по разделу 1 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. Подъезд №1														
Раздел 2. Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд №1									85 128					46,36
Приборы и оборудование														
79	ТЕРm11-02-022-03	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36				21	10			1,03 1,03

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3		0	80	1
													Цена поставщика	15265,12	1	шт
													Преобразователь расхода электромгнитный с БП, 2,0-300,0м <sup>3</sup> /ч (МФ-5,2, 1-Б-25, кл.Б) МЛС35 п.4.64. Заготовительные-складские расходы: ЗМ=6%; МАТ=6%; (МЛС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗЛ=6%); ОБОРУДОВАНИЕ ПЗ=1,2%; (ОЗЛ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МЛС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электроборудования, КИП'а, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗЛ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	201,76	1	шт
													Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм //	202	11	7
													25мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=6-29-3ПМ=22,15; МАТ=4,37	77,07	-2	шт.
													Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=6-29-3ПМ=22,15; МАТ=4,37	1005,52	1	комплект
													Цена поставщика	1005,52	1	комплект
													Комплект монтажных частей МФ-5,2 №3 Ду- 25мм (МЛС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗЛ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МЛС35 п.4.64. Заготовительные-складские расходы, материалы ПЗ=2% (ОЗЛ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	48	7	6
													Преобразователь на условное давление до 10 МПа // под преобразователи избыточного давления ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=6-29-3ПМ=22,15; МАТ=4,37	4792,02	0,01	100 шт.
													ТРМ12-10-001-Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа // под преобразователи избыточного давления ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=6-29-3ПМ=22,15; МАТ=4,37	594,46		
													Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=6-29-3ПМ=22,15; МАТ=4,37	26,78	-0,03	кг
													Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=6-29-3ПМ=22,15; МАТ=4,37	17,63	-1	шт.
													ТРЦ-101-1703 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=6-29-3ПМ=22,15; МАТ=4,37			
													ТРЦ-108-0081 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=6-29-3ПМ=22,15; МАТ=4,37			
													ТРЦ-302-1236 Диаметром 15 мм Слоны стальные с муфтой и контрайкой, ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=6-29-3ПМ=22,15; МАТ=4,37	12,37	1	шт.
													ТРЦ-301-3240 Копачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=6-29-3ПМ=22,15; МАТ=4,37	4,74	-1	шт.
													преобразователи избыточного давления 65,4	48	7	6
													0,65			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
89	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М272	шт.	-1	10,01									
90	ТФ24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	1 шт.	1	38,21	8,77			38					0,84
91	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15х18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	-1	28,28				-28					0,84
92	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм	шт.	1	29,42				29					
93	ТФМ11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12				1,03
94	ТСЦ-509-2160	Прокладки парнитовые	кг	-0,042	48,82				-2					1,03
95	Цена поставки	Датчик избыточного давления, 4-20МА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001"	шт	1	3810,84				3 811					
96	ТФМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под края шаровые д/у-15мм)	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4	
97	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная)	кг	-0,06	26,78				-2					
98	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные	шт.	-2	17,63				-35					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
* 99	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контрайкой, диаметром 15 мм	шт.	2	12,37				25					
100	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" диаметром 15 мм	шт.	-2	4,74				-9					
101	ТСЦ-507-2630	Гробки П-М27х2 диаметром 15 мм	шт.	-2	10,01				-20					
102	ТФ24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	1 шт.	2	38,21	8,77		76		18	0,84	1,68		
103	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18н для диаметром 20 мм	шт.	-2	28,28				-57					
104	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм	шт.	2	29,42			59						
105	ТФ18-06-003-10	Установка воздухоотводчиков	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	1,66	1,66	0,02	0,02
106	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм	шт.	-1	32,88				-33					
107	ТФ16-07-003-03	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм // с установкой кранов шаровых под приварку	1 врезка	2	140,93	50,84	8,87	282		102	18	8,92	4,46	
108	ТСЦ-103-0051	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенок 3,2 мм	м	-0,8	50,19				-40					

Краны шаровые под приварку

107

ТФ16-07-003-03

Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм // с установкой кранов шаровых под приварку  
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):  
1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15;  
ЗМ=29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37

108

ТСЦ-103-0051

Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенок 3,2 мм  
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):  
1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15;  
ЗМ=29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37

Колпачки-заглушки 1"

ТСЦ-301-3240

Колпачки-заглушки 1"  
диаметром 15 мм  
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):  
1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15;  
ЗМ=29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37

Гробки П-М27х2

ТСЦ-507-2630

Гробки П-М27х2  
диаметром 15 мм  
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):  
1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15;  
ЗМ=29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37

Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм

ТФ24-01-033-01

Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм  
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):  
1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15;  
ЗМ=29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37

Вентили проходные муфтовые 15кч18н для диаметром 20 мм

ТСЦ-302-1342

Вентили проходные муфтовые 15кч18н для диаметром 20 мм  
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):  
1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15;  
ЗМ=29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37

Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм

ТСЦ-507-0944

Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм  
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):  
1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15;  
ЗМ=29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр 15 мм

ТСЦ-302-1831

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр 15 мм  
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):  
1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15;  
ЗМ=29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37

Установка воздухоотводчиков

ТФ18-06-003-10

Установка воздухоотводчиков  
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):  
1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15;  
ЗМ=29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37

Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенок 3,2 мм

ТСЦ-103-0051

Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенок 3,2 мм  
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):  
1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15;  
ЗМ=29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
109	ТСЦ-302-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	57,69				-115					
110	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	777,1				1 554					
Запорная арматура														
111	ТЕР16-05-001-02	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47	1,47
112	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
113	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	89,82				180					
114	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	941,94				942					
115	ТЕР16-05-001-02	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм, затвор б/у ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47	1,47
116	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
117	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	2	89,82					180				
118	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм	1 соединение	1,5	201,76	10,94	6,83		303	16	10	0,96	1,44	
119	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0,0012	31424,22					-38				
120	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	0,0024	31424,22					75				
121	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-3	77,07					-231				
122	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	3	89,82					269				
123	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-0,0015	2573,05					-4				
124	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0,003	2573,05					8				
125	ТЕР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газонабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм	100 м	0,00958	10937,16	683,12	289,92	2,82	105	7	3	60,83	0,58	0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
126	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,958	97,65					-94				
127	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм // 57х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	25,4					25				
128	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,84	136,2					114				
129	ТЕР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 38, 32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00768	10937,16	683,12	289,92	2,82	84	5	2		60,83 0,47	0,19
130	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,768	97,65					-75				
131	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм//32х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	17,85					36				
132	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,65	80,92					53				
133	ТЕРр65-23-3	Слив воды из системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	7,8388	1,84	1,84				14	14		0,21 1,65	



15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	134	135	136	137	138	139																											
5,01	0,09		1	1	3		44,91	67,08	171,78	0,01726	100 м	3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; МЛС5 п.4.6.9. ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	Смена задвижек диаметром 50 мм (применительно установка и снятие габаритного иммитатора(демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; МЛС5 п.4.6.9. ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; МЛС5 п.4.6.9. ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (МЛС5 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗЛ=6%); ЗИМ=6%; МАТ=6%); (МЛС5 п.4.64. Заготовительно-складские расходы: МЛС5 п.4.58 Стоимость тары и укладки - для Оборудования ПЗ=1,2% (ОЗЛ=1,2%; ЗИМ=1,2%; МАТ=1,2%); МЛС5 п.4.64. Заготовительно-складские расходы: МЛС5 п.4.58 Стоимость тары и укладки - для Оборудования ПЗ=1,015 (ОЗЛ=1,015; ЗИМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	Цена поставщика	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5	424	32	3	308	3,08	Смена задвижек диаметром 50 мм (применительно установка и снятие габаритного иммитатора(демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; МЛС5 п.4.6.9. ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; МЛС5 п.4.6.9. ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (МЛС5 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗЛ=6%); ЗИМ=6%; МАТ=6%); (МЛС5 п.4.64. Заготовительно-складские расходы: МЛС5 п.4.58 Стоимость тары и укладки - для Оборудования ПЗ=1,2% (ОЗЛ=1,2%; ЗИМ=1,2%; МАТ=1,2%); МЛС5 п.4.64. Заготовительно-складские расходы: МЛС5 п.4.58 Стоимость тары и укладки - для Оборудования ПЗ=1,015 (ОЗЛ=1,015; ЗИМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	Цена поставщика	1 шт.	1	20,69	10,36	21	10	1,03	1,03	Потометр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединеньях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; МЛС5 п.4.6.9. ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	Преобразователь расхода электромагнитный с ВП 2.0-300,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) (МЛС5 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗЛ=6%); ЗИМ=6%; МАТ=6%); (МЛС5 п.4.64. Заготовительно-складские расходы: МЛС5 п.4.58 Стоимость тары и укладки - для Оборудования ПЗ=1,2% (ОЗЛ=1,2%; ЗИМ=1,2%; МАТ=1,2%); МЛС5 п.4.64. Заготовительно-складские расходы: МЛС5 п.4.58 Стоимость тары и укладки - для Оборудования ПЗ=1,015 (ОЗЛ=1,015; ЗИМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	15265,12	1	15265,12	15265,12
Трубопроводы и оборудование																																													
Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд №1																																													
																64 336			41,26	0,04																									
Раздел 3. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. Подъезд №2																																													
Трубопроводы и оборудование																																													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
140	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 25мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
141	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
142	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1005,52				1 006					
143	ТЕРм11-02-022-03	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03 1,03	
144	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15929,3				15 929					
145	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
146	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
147	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1254,19				1 254					

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1															
148	ТЕРМ12-10-001	01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термомообразователи) сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): темкуше цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37											100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46	96	14	12		65,4	1,31					
149	ТСЦ-101-1703		Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): темкуше цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37						-0,06		26,78			КТ					-2										
150	ТСЦ-108-0081		Бобышки кошачные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): темкуше цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37						-2		17,63			ШТ.					-35										
151	ТСЦ-301-3240		Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): темкуше цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37						-2		4,74			ШТ.					-9										
152	ТСЦ-507-2630		Побки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): темкуше цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37						-2		10,01			ШТ.					-20										
153	ТЕРМ11-02-001	01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединених, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): темкуше цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37								14,02	11,74		1 шт.	2					28	23		1,03	2,06					
154	ТСЦ-509-2160		Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): темкуше цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37						-0,084		48,82			КТ					-4										
155	Цена	О	Термомообразователь КТСЦ-Н П100 L60, кг, В с гильзой и бобышкой ЗМ=6%; МАТ=6%; (ОЗП=6%; МДС5 n. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; (ОЗП=6%; МДС5 n. 4.64. Запасовительные-кладские расходы. МДС5 n. 4.58. Стоимость тары и утяжков - для алектродобурования, КИПЛ, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены								1938,08			комплект	1				1 938										
бросные края																													
156	ТЕРМ12-10-001	01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые ДУ-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общотраслевое строительство. Индекс перевода в темкуше цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37												100 шт.	0,03	4792,02	723,98	594,46	144	22	18		65,4	1,96				

комплект термомообразователи

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
157	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,09	26,78					-2				
158	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	17,63					-53				
159	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	12,37					37				
160	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	4,74					-14				
161	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	10,01					-30				
162	ТЕР24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	3	38,21	8,77				115	26		0,84 2,52	
163	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15к18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	28,28					-85				
164	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	29,42					88				
краны шаровые под приварку														
165	ТЕР16-05-001-01	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм // кран шаровый приварной 25мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	152,92	15,35	5,85			153	15	6	1,47 1,47	
166	ТСЦ-101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0011	31849,77					-35				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
175	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
176	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	89,82				180					
177	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1,5	201,76	10,94	6,83		303	16	10		0,96 1,44	
178	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0012	31424,22				-38					
179	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	0,0024	31424,22				75					
180	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	77,07				-231					
181	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	89,82				269					
182	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,0015	2573,05				-4					
183	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	0,003	2573,05				8					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
184	ТЕРМ12-01-105-	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15;	100 м	0,001	2348,62	1261,98	552,56	42,36	2	1	1	0,11	3,59
185	Цена поставки	Фланец медный ДУ54Х2	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15;	шт	1	1036,87				1	0,37			
врезка ДУ50 в ДУ80 (без установки э/а)														
186	ТЕР16-07-003-	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм // без установки э/а	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15;	1 врезка	1	590,96	71,18	12,26	0,15	591	71	12	6,43	0,01
187	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15;	м	-0,4	136,2				-54				
188	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдажным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кг/см2) 30чбпр диаметром 50 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15;	шт.	-1	350,08				-350				
189	ТЕР16-05-001-	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, крапов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // "+"- установка э/а	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15;	1 шт.	-1	219,26	15,35	7,92		-219	-15	-8	1,47	-1,47
190	ТЕР16-02-007-	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // "+"- приварка фланцев	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15;	1 соединение	0,5	201,76	10,94	6,83		101	5	3	0,96	0,48
191	ТЕР16-02-004-	Покладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15;	100 м	0,005	12233,21	809,12	353,46	3,42	61	4	2	72,05	0,23
Трубопроводы														

Фланцевый переход на медный трубопровод ДУ50 (соединение медь/сталь)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
192	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	м	-0,5	107,5				-54					
193	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм // 76х3,5-38х3,0 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	2	26,44				53					
194	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	2	33,06				66					
195	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	м	0,25	173,7				43					
196	ТЕР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 м трубопровода	0,00939	10937,16	683,12	289,92	2,82	103	6	3		60,83 0,57	0,19
197	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	м	-0,939	97,65				-92					
198	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм // 57х3,5-32х3,0 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	1	25,12				25					
199	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм // 90-57х3,5 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	3	25,4				76					



1	2	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15;	3	0,54	136,2													
2	201	ТФ16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 48, 38, 32мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15;	100 м	0,01914	10937,16	683,12	289,92	2,82	209	13	6	60,83	1,16	0,19				
3	202	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15;	м	-1,914	97,65				-187									
4	203	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм// 38х3,0-32х3,0	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15;	шт.	1	25,12				25									
5	204	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм //	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15;	шт.	1	20,4				20									
6	205	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм //	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15;	м	1,23	102,3				126									
7	206	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм //	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15;	м	0,26	102,3				27									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
207	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,3	80,92				24					
208	ТЕРр65-23-1	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	7,8388	3,6	3,6			28	28			0,41 3,21	
209	ТЕР16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,005	329,84	67,08	44,91		2				5,01 0,03	
210	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,02853	171,78	67,08	44,91		5	2	1		5,01 0,14	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
211	ТЕРр65-5-8	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного иммитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7		308 6,16	
212	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	350,08				-700					
213	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Текущие цены	шт	1	929,83				930					
214	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Текущие цены	шт	1	1232,57				1 233					
Итого по разделу 3 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. Подъезд №2									83 054				48,82	0,01

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Раздел 4. Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд №2

Приборы и оборудование

215	ТЕРМ11-02-022-	03	1 шт.	1	20,69	10,36				21	10			1,03	1,03
216	Цена	0	шт	1	15265,12					15 265					
217	ТЕР16-02-007-	01	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83			202	11	7		0,96	0,96
218	ТСЦ-507-0983		шт.	-2	77,07					-154					
219	Цена	поставщика	комплект	1	1005,52					1 006					
220	ТЕРМ12-10-001-	01	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46			48	7	6		65,4	0,65
221	ТСЦ-101-1703		кг	-0,03	26,78					-1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
222	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	17,63				-18					
223	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	12,37				12					
224	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	4,74				-5					
225	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	10,01				-10					
226	ТЕР24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9			0,84 0,84	
227	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15к18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	28,28				-28					
228	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	29,42				29					
229	ТЕРм11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12			1,03 1,03	
230	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,042	48,82				-2					
231 0	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2% к расх.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2% к расх.; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%); МДС35 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	3810,84				3 811					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

сборка, воздухоотводчики

232	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под края шаровые д/у-15мм)	шт.	100	0,03	4792,02	723,98	594,46	144	22	18			65,4	1,96	
233	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная)	кв.		-0,09	26,78				-2						
234	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные	шт.		-3	17,63				-53						
235	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контрайкой, диаметр 15 мм	шт.		3	12,37			37							
236	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт.		-3	4,74				-14						
237	ТСЦ-507-2630	Пробки 1"-M27x2	шт.		-3	10,01				-30						
238	ТЕР24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	1 шт.	3	38,21	8,77			115	26				0,84	2,52	
239	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч8н для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм	шт.		-3	28,28				-85						
240	ТСЦ-302-1831	Края шаровой муфты 11Б27П1, диаметр 15 мм	шт.	3	29,42				88							
241	ТЕР18-06-003-10	Установка воздухоотводчиков	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18			1,66	0,02	0,02
242	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм	шт.		-1	32,88				-33						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
краны шаровые под приварку														
243	ТЕР16-07-003-03	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм // с установкой кранов шаровых под приварку ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 врезка	2	140,93	50,84	8,87		282	102	18		4,46 8,92	
244	ТСЦ-302-1136	Вентили проходные муфтовые 15К418Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	57,69				-115					
245	ТСЦ-103-0051	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,8	50,19				-40					
246	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	777,1				1 554					
Запорная арматура														
247	ТЕР16-05-001-02	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47 1,47	
248	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
249	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	89,82				180					
250	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	941,94				942					

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
251	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм	1 соединение	0,5	201,76	10,94	6,83							0,96	0,48
252	ТСЦ-101-2576	Болты с гаками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	1	-0,0004	31424,22										
253	ТСЦ-101-2576	Болты с гаками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	1	0,0008	31424,22	25									
254	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см <sup>2</sup> ), диаметром 50 мм	шт.	-1	77,07										
255	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кг/см <sup>2</sup> ), диаметром 50 мм	шт.	1	89,82	90									
256	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-0,0005	2573,05										
257	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0,001	2573,05	3									
258	ТЕР16-02-004-03	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм	100 м	0,00075	13562,43	895,59	498,67					1	10	79,75	0,37
259	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм	м	-0,075	116,8										

Трубопроводы

Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно):  
Индекс к трубе  
Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно):  
Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно):  
Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно):

Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно):  
Индекс к трубе  
Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно):  
Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно):  
Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно):

Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно):  
Индекс к трубе  
Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно):  
Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно):  
Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно):

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
260	ТСЦ-507-2288	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 80x50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89x3,5-57x3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	36,84				37					
261	ТЕР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01234	10937,16	683,12	289,92	2,82	135	8	4		60,83 0,75	0,19
262	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-1,234	97,65				-121					
263	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм // 57x3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	25,4				76					
264	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,88	136,2				120					
265	ТЕР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 38,32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00768	10937,16	683,12	289,92	2,82	84	5	2		60,83 0,47	0,19
266	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,768	97,65				-75					
267	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм // 32x3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	17,85				36					





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
276	ТЕРр65-14-4	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м Трубопровода	0,00075	762,14	640,59	59,84			1	1			65,3 0,05	
277	ТЕРм12-01-105-04	Демонтаж-Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,02972	907,27	630,99	276,28	21,18		27	19	8	1	57 1,69	1,8 0,05
278	ТЕРр65-3-13	Снятие задвижек диаметром до 100 мм // затвор Ду50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт. арматуры	0,05	944,09	934,89	9,2	3,72		47	47			95,3 4,77	0,25 0,01
279	ТЕР16-02-007-01	Демонтаж-Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостокоев, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	4	7,11	4,38	2,73			28	18	10		0,38 1,52	
<b>Итого по разделу 5 Демонтажные работы</b>									<b>6 547</b>					<b>12,35</b>	<b>0,08</b>
<b>Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы.</b>															
280	ТЕРм11-06-001-01	Щиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59		237	52	18	1	5,15 5,15	0,04 0,04
281	Цена поставщика	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЩМП-3-0 IP54 с монтажной платой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	4676,25					4 676					
282	ТЕРм08-02-397-01	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,008	1599,08	115,77	329,12	53,64		13	1	3		10,7 0,09	3,61 0,03
283	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,8	71,04					57					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
296	ТЕРм08-02-407-02	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,03	4052,39	449,03	1604,09	410,14	122	13	48	12	41,5 1,25	27,6 0,83
297	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 48х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,03	102,3				105					
298	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	2,06	102,3				211					
299	ТЕРм08-02-411-01	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,03	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9		34,7 1,04	0,22 0,01
300	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	3,09	39,93				123					
301	ТЕРм08-02-411-01	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06	6823,93	375,45	306,56	3,27	409	23	18		34,7 2,08	0,22 0,01
302	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	6,18	80,22				496					
303	ТЕРм08-02-409-01	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,43	4104,85	257,52	769,47	236,42	1 765	111	331	102	23,8 10,23	15,91 6,84
304	цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	44,29	6,63				294					

1	2	305	ТЕРМ08-02-412-	01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм <sup>2</sup> (питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15;	100 м	0,51	1098,2	60,7	4,54	0,15	560	31	2	5,61	2,86	0,01	15
2	3	306	ТЕРМ08-02-412-	02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм <sup>2</sup> (питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15;	100 м	0,06	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1	6,74	0,4	0,02	14
3	4	307	ТЕРМ08-02-405-	01	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм <sup>2</sup> (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15;	100 м	0,062	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18	38,3	2,37	0,02	14
4	5	308	ТЕРМ08-02-412-	09	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм <sup>2</sup> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15;	100 м	1,14	381,34	24,78	4,54	0,15	435	28	5	2,29	2,61	0,01	14
5	6	309	ТЕРМ11-06-002-	02	Электрические проводки в щитах и пультях маломощных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15;	100 м	0,348	170,84	158,1			59	55		12,4	4,32		14
6	7	310	Цена	310	Провод силовой ПВ 1x0,75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15;	М	1,236	5,39	7									10
7	8	311	Цена	311	Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15;	М	11,22	34,29	385									9
8	9	312	Цена	312	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15;	М	130,56	16,56	2 162									8
9	10	313	Цена	313	Кабель витая пара UTP 2x24AWG cat 5E ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15;	М	73,236	8,58	628									7
10	11	314	ТЕРМ08-03-545-	01	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм <sup>2</sup> , устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15;	1 шт.	7	250,6	35,81	3,44		1 754	251	24	3,31	23,17		6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
315	Цена поставщика	Коробка распаечная о/п 85x85x40 IP54 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	6	40,31				242					
316	Цена поставщика	Коробка распаечная о/п125x125x40 IP54 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	167				167					
317	ТЕРм11-08-001-03	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 концов	1,34	183,66	120,92			246	162			10,3 13,8	
318	ТЕРм08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 жил	0,32	5205,82	191,52	4,54	0,15	1 666	61	1		16,8 5,38	0,01
<b>Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы.</b>									<b>135 019</b>					
<b>Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.</b>													<b>116,75</b>	<b>10,53</b>
319	ТЕРм08-02-411-01	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,32	6823,93	375,45	306,56	3,27	2 184	120	98	1	34,7 11,1	0,22 0,07
320	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	32,96	39,93				1 316					
321	ТЕРм08-02-411-01	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,36	6823,93	375,45	306,56	3,27	2 457	135	110	1	34,7 12,49	0,22 0,08
322	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	37,08	80,22				2 975					
<b>Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.</b>									<b>46 841</b>				<b>38,22</b>	<b>0,24</b>
<b>Раздел 8. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. Подъезды №3,4</b>														
323	ТЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,32	1116,17	72,93	9,07	0,3	357	23	3		6,74 2,16	0,02 0,01
324	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	32,64	34,29				1 119					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
325	ТЕРМ08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм <sup>2</sup> (витая пара)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,36	1098,2	60,7	4,54	0,15	395	22	2	5,61	0,01
326	ТЕРМ08-02-412-09	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм <sup>2</sup>	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	2,88	381,34	24,78	4,54	0,15	1 098	71	13	2,29	0,03
327	Цена	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24WG cat 5E	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	220,32	16,56				3 648				
328	Цена	Кабель Витая пара УТР 2x24WG cat 5E	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	110,16	8,58				945				0,06
Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. Подъезды №3,4														
Раздел 9. Узел учета. Локрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.														
329	ТЕР13-03-002-04	Органовка металлических поверхностей за 100 м <sup>2</sup>	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м <sup>2</sup>	0,015938	345,66	71,56	16,55	0,11	6	1		5,84	0,01
330	ТСП-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0002	19552,05				-4				
331	ТСП-101-4164	"Аркокор-1" Грунт водо-дисперсионный по ржавчине	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	0,2	24,87				5				
332	ТЕР13-03-002-04	Органовка металлических поверхностей за 100 м <sup>2</sup>	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м <sup>2</sup>	0,015938	691,32	143,12	33,1	0,22	11	2	1	11,68	0,02
Итого по разделу 9 Узел учета. Локрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.														
Раздел 10. Узел учета. Пусконаладочные работы.														
325	0,44									315				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
333	ТЕРп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пусконаладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 токоприемник	1	22,1	22,1			22	22			1,5 1,5	
334	ТЕРп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-	1 линия	1	5,89	5,89			6	6			0,4 0,4	
335	ТЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-	100 точек		0,02	235,68	235,68		5	5			16 0,32	
336	ТЕРп02-01-002-03	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-	1 система	1	1447,13	1447,13			1 447	1447			85 85	
337	ТЕРп02-01-002-04	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-	1 канал	8	141,31	141,31			1 130	1130			8,3 66,4	
<b>Итого по разделу 10 Узел учета. Пусконаладочные работы.</b>									<b>128 333</b>				<b>176,66</b>	
<b>ИТОГИ ПО АКТУ:</b>														
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах														
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам									191 870	5371	1114	118	409,02	8,1
В том числе, справочно:									193 955	6922	1648	160	538,36	11
МДС35 пр.1 т.1 п.3._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 28-48, 51-71, 73-74, 25-27, 81-82, 105-132, 134, 90-92, 102-104, 140-141, 145-146, 165-183, 186-207, 209-210, 162-164, 217-218, 241-268, 270-271, 226-228, 238-240, 279, 329-332)									380	285	96		25,9	0,0175
МДС35 пр.1 т.3 п.2._Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 75-76, 72, 133, 135-136, 211-212, 208, 269, 272-273, 275-276, 278)									54	52	3		5,2755	0,0015
МДС35 пр.1 т.2 п.2._Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 49, 79, 84-89, 93-94, 96-101, 138, 143, 148-154, 156-161, 184, 215, 220-225, 229-230, 232-237, 277, 280, 284, 309, 317, 282-283, 286-287, 289-290, 293, 295-299, 301, 303, 305-308, 314, 318-319, 321, 323, 325-326)									848	561	286	41	51,1805	2,814
МДС40 т.2 п.3._На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 333-337)									392	392			23,043	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0,05		161							161	100	61	1	9,28	0,0175
<p>МДЦ35 np.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; 3М=1,2; Т3=1,2; Т3М=1,2 (Поз. 319, 321, 323, 325-326)</p> <p>МДЦ35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений технологическим процессам в новом строительстве</p> <p>ОЗП=1,15; 3М=1,25; Т3М=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 28-48, 51-71, 73-74, 25-27, 81-82, 105-132, 134, 90-92, 102-104, 140-141, 145-146, 165-183, 186-207, 209-210, 162-164, 217-218, 241-268, 270-271, 226-228, 238-240, 329-332)</p>														
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах														
Накладные расходы														
В том числе, справедливо: 40 561														
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 66494) (Поз. 333-337) 2 674														
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 3876) (Поз. 72, 133, 208, 269, 275-276, 278) 13 257														
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 17675) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 49, 79, 84-89, 93-94, 96-101, 138, 143, 148-154, 156-161, 184, 215, 220-225, 229-230, 232-237, 277, 280, 284, 309, 317) 84														
76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 111) (Поз. 329-332) 32 074														
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 36038) (Поз. 281-283, 286-308, 310-316, 318-328) 4 720														
96% = 113%*0,85 ФОТ (от 4918) (Поз. 50, 75-78, 135-137, 185, 211-214, 272-274) 25 788														
108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 23878) (Поз. 3-5, 8-10, 28-48, 51-71, 73-74, 81-83, 105-132, 134, 140-142, 145-147, 165-183, 186-207, 209-210, 217-219, 241-268, 270-271, 279) 4 729														
122% = 143%*0,85 ФОТ (от 3876) (Поз. 25-27, 90-92, 102-104, 162-164, 226-228, 238-240) 68 202														
Сметная прибыль														
В том числе, справедливо: 21 278														
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 66494) (Поз. 333-337) 1 552														
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 3876) (Поз. 72, 133, 208, 269, 275-276, 278) 10 845														
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 22593) (Поз. 50, 75-78, 1, 6, 11-17, 19-24, 49, 135-137, 79, 84-89, 93-94, 96-101, 185, 211-214, 138, 143, 148-154, 156-161, 184, 272-274, 215, 220-225, 229-230, 232-237, 277, 280, 284, 309, 317) 18 739														
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 36038) (Поз. 281-283, 286-308, 310-316, 318-328) 53														
48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 111) (Поз. 329-332) 13 371														
56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 23878) (Поз. 3-5, 8-10, 28-48, 51-71, 73-74, 81-83, 105-132, 134, 140-142, 145-147, 165-183, 186-207, 209-210, 217-219, 241-268, 270-271, 279) 2 364														
61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 3876) (Поз. 25-27, 90-92, 102-104, 162-164, 226-228, 238-240)														
Итого по акту: 46,36														
Итого по разделу 1 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. Подразд №1 64 336														
Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ХВС. Подразд №1 83 054														
Итого по разделу 3 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. Подразд №2 61 986														
Итого по разделу 4 Система В1. Узел учета ХВС. Подразд №2 6 547														
Итого по разделу 5 Демонтажные работы 135 019														
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. 46 841														
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. 23 428														
Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. Подразды №3,4 315														
Итого по разделу 9 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении. 128 333														
Итого по разделу 10 Узел учета. Пусконаладочные работы. 634 987														
Итого 538,36														
В том числе: 156 307														
Материалы 10 365														
Машины и механизмы 156 866														
ФОТ														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Оборудование									122 904					
Накладные расходы									123 887					
Сметная прибыль									68 202					
<b>Итого</b>									<b>634 987</b>					
НДС 18% от 634987									114 297,66				538,36	11
<b>ВСЕГО по акту</b>									<b>749 284,66</b>				<b>538,36</b>	<b>11</b>

**Принял:**

Директор МУП "КОС"

Е.Н. Борисевич

Главный инженер МУП "КОС"

И.В. Леготин

Зам. главного инженера МУП "КОС"

Е.М. Фурман

Главный бухгалтер МУП "КОС"

Н.Н. Калинина

Зам. директора по экономике МУП "КОС"

Н.Б. Третьякова

Главный энергетик МУП "КОС"

В.В. Дацюк

Начальник цеха автоматизированных систем

П.М. Полевик

Начальник службы ЭРНС ТВСиК МУП "КОС"

Н.И. Сергеева

Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСиК МУП "КОС"

Ю.А. Рощаменко



**Сдал: ООО "СеверСтрой"**

Генеральный директор

А.В. Белов



РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ  
СБ ПТО МУП «КОС»  
КОВАЛЕВА Г.Г.