

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -

419 Объект - "МО город Норильск р-н Талнах. Многоквартирный жилой дом по адресу ул Федоровского, д.21 (подъезд № 1)
 Инвентарный № _____

ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск *Р.Н.Талнах, ул. Федоровского, д. 21 111*

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

Форма по ОКУД
 по ОКПО
 по ОКТО
 по ОКПО

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	31.08.2017	с 15.08.2017 по 31.08.2017

Смета № АУТВР - 790. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с Договором подряда (субподряда):
 549 566 руб. без НДС в т.ч. по акту
 648 487,88 руб. с НДС в т.ч. по акту

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	Осн./з/л	Эк.Маш./З/л/Мех.	Всего	Осн./з/л	Эк.Маш./З/л/Мех.		
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ. Приборы и оборудование												
1	ТЕРм11-02-022-04 <small>Пр. Индикатор Красный № от 12.11.10 №237-0</small>	Рогамер, счетчик, преобразователь, устанавливаемый на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (Мр-5,2-1-Б-50, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	68,56	31,09	22,72	69	31	23	3,09	
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с ЕП 0,5-75,0м3/ч (Мр-5,2-1-Б-50, кл.Б) <small>ИДЕКС п. 4.60 Транспорты расходы ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЭИМ=6%; МАТ=6%; ИДЕКС п. 4.61 Заготовительные расходы ПЗ=1,2%; ОЭП=1,2%; ЭИМ=1,2%; МАТ=1,2%; ИДЕКС п. 4.58 Стоимость сырья и материалов - для электрооборудования, комплектация ПЗ=1,015; ОЭП=1,015; ЭИМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены</small>	шт	1	17714,95			17715				
3	ТЕР16-02-007-01 <small>Пр. Индикатор Красный № от 12.11.10 №237-0</small>	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.4 Специальное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83	202	11	7	0,96	0,96
4	ТСЦ-507-0963	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.4 Специальное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07			-154				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-50мм ИДС35 п.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6% ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	КОМПЛЕКТ	1	1740,73				1741					
6	ТЕРМ11-02-022-04 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №337-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-50, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	68,56	31,09	22,72		69	31	23		3,09 3,09	
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0.5-75.0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-50, кл Б) ИДС35 п.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6% ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%) ИДС35 п.4.68 Стоимости: тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструментов ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	18553,34				18553					
8	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №337-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
9	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-50мм ИДС35 п.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6% ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	КОМПЛЕКТ	1	1740,73				1741					
11	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №337-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	584,46		96	14	12		65,4 1,31	
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2					
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35					
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9					
15	ТСЦ-507-2630	Пробки ПМ27Х ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20					
16	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №337-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82					-4				
18	Цена поставщика	Комплект термомонопреобразователей КТП-НСХ РП100 L80. кл. В с гильзой и бойышками (M2C35 и 4.60 Трансформерные расходи ПЗ=6%, ЮЭП=6%, ЗИМ=6%, МАТ=68%); (M2C35 и 4.64 Завольтажные расходи расходи. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭП=1,2%, ЗИМ=1,2%, МАТ=1,2%); (M2C35 и 4.56 Стойкость навар и уловочн - для электрооборудования. КИПДА Инструментов ПЗ=1,015 (ОЭП=1,015, ЗИМ=1,015, МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 4 текущие цены	комплект	1	1938,08					1938				
Датчики избыточного давления:														
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237.О	Бойышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46			96	14	12	65,4	1,31
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78					-2				
21	ТСЦ-108-0081	Бойышки смоншеные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63					-35				
22	ТСЦ-302-1236	Слоны стальные с муфтой и контройкой. Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	12,37					25				
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74					-9				
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П.М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01					-20				
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ														
25	ТЕР24-01-033-01 Пр.Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237.О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	38,21	8,77				76	18		0,84	1,68
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	28,28					-57				
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27/11, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	29,42					59				
28	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237.О	Прибор, устанавливаемый на разрывных соединениях, масса до 15 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74				28	23		1,03	2,06
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82					-4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	Цена поставщика "Корунд-ДИ-001"	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1.6 МПа, М20-1.5	шт.	2	3810,84				7622					
		ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37												
31	ТЕР12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм)	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
		ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37												
32	507-2630	Пробки П-М27Х2	шт.	-1	10,01				-10					
		ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37												
33	301-3240	Коплачки-заглушки 1"	шт.	-1	4,74				-5					
		ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37												
34	108-0081	Бобышки скошенные	шт.	-1	17,63				-18					
		ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37												
35	ТСЦ-302-4236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметр 15 мм	шт.	1	12,37				12					
		ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37												
36	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	-0,03	26,78				-1					
		ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37												
37	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	1 шт.	0,01*100	38,21	8,77			38	9			0,84 0,84	
		ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37												
38	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кМ18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм	шт.	-1	28,28				-28					
		ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37												
39	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр 15 мм	шт.	1	29,42				29					
		ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37												
40	ТЕР18-06-007-06 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Трубопроводы, запорная арматура	10 фильтров	0,1	11483,56	160,63	225,24	3,27	1148	16	23		15,04 1,5	
		ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37												
41	ТЕР16-02-007-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм	1 соединение	1	284,91	16,64	10,18		285	17	10		1,46 1,46	
		ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37												
42	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0,0008	31424,22				-25					
		ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37												

43	101-2576	2	3	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4.Объемное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП-22, 15. ЗИ-6.29. ЗТМ-22, 15. МАТ-4.37	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				1	0,0016 0,0087	31424,22						50				
44	507-0985			Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4.Объемное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП-22, 15. ЗИ-6.29. ЗТМ-22, 15. МАТ-4.37	шт.	-2	111,46				-223					
45	ТСЦ-507-1002			Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4.Объемное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП-22, 15. ЗИ-6.29. ЗТМ-22, 15. МАТ-4.37	шт.	2	134,65				269					
46	509-0967			Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4.Объемное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП-22, 15. ЗИ-6.29. ЗТМ-22, 15. МАТ-4.37	1000 шт.	-0,001	5000,27				-5					
47	509-0967			Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4.Объемное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП-22, 15. ЗИ-6.29. ЗТМ-22, 15. МАТ-4.37	1000 шт.	0,002 0,0012	5000,27				10					
врезка ДУ32 в ДУ80 на Т1																
48	ТЕР16-07-003-04			Врезка в действующее внутреннее сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4.Объемное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП-22, 15. ЗИ-6.29. ЗТМ-22, 15. МАТ-4.37	1 врезка	1	156,68	50,84	8,87		157	51	9		4,46 4,46	
49	103-0052			Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4.Объемное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП-22, 15. ЗИ-6.29. ЗТМ-22, 15. МАТ-4.37	м	-0,4	63,71				-25					
50	302-1137			Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4.Объемное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП-22, 15. ЗИ-6.29. ЗТМ-22, 15. МАТ-4.37	шт.	-1	68,03				-68					
Трубопроводы																
51	ТЕР16-02-004-03			Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4.Объемное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП-22, 15. ЗИ-6.29. ЗТМ-22, 15. МАТ-4.37	100 м трубопровода	0,003	13562,43	895,59	498,67	5,5	41	3	1		79,75 0,24	0,37
52	ТСЦ-302-3289			Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4.Объемное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП-22, 15. ЗИ-6.29. ЗТМ-22, 15. МАТ-4.37	м	-0,3	116,8				-35					
53	ТСЦ-507-2288			Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 8х3,3-5-57х3 мм(применительно 8х4-5-57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4.Объемное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП-22, 15. ЗИ-6.29. ЗТМ-22, 15. МАТ-4.37	шт.	4	36,84				147					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
54	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м Трубопровода	0,0085 (0,85/100)	10337,16	683,12	289,92	2,82	93	6	2		60,83 0,52	0,19
55	302-3288		М	-0,85	97,65				-83					
56	ТСЦ-103-0357		М	0,85	136,2				116					
57	ТЕР65-23-1 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	1 Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 м3 объема здания	7,238 144762**1/1000	3,6	3,6	44,91		26	26			0,41 2,97	
58	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	1 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м Трубопровода	0,003	329,84	67,08	44,91		1				5,01 0,02	
59	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	1 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м Трубопровода	0,0085	171,78	67,08	44,91		1	1			5,01 0,04	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
60	ТЕР65-5-8 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	1 Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7		308 6,16	
61	ТСЦ-302-1175		ШТ.	-2	350,08				-700					
62	Цена поставщика		ШТ	2	1686,67				3373					
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета Т3.														
Раздел 2. Система Т3,Т4. Узел учета ГВС.														
Приборы и оборудование														
63	ТЕР11-02-022-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	1 Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03 1,03	
Итого по разделу 2 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.														
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета Т3.														
Итого по разделу 2 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.														
Итого по разделу 3 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.														
Итого по разделу 4 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.														
Итого по разделу 5 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.														
Итого по разделу 6 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.														
Итого по разделу 7 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.														
Итого по разделу 8 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.														
Итого по разделу 9 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.														
Итого по разделу 10 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.														
Итого по разделу 11 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.														
Итого по разделу 12 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.														
Итого по разделу 13 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.														
Итого по разделу 14 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.														
Итого по разделу 15 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
64	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,2-30 ОмЗч (МФ-5,2 1-Б-32, кл Б)	шт		15929,3				15929					
0-		МДСЗ п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДСЗ п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДСЗ п. 4.58 Стоимость плав и упаковок - для электрооборудования. КИПДА исполуремента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены												
65	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Кабинета: пр. от 12.11.10 №237-О	Установка французских соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм)	1 соединение		201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительское строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37												
66	ТСЦ-507-0983	Францы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2 ВСт3сп3, Давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), Диаметр 50 мм	шт	-2	77,07				-154					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительское строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37												
67	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5,2 №3 Ду-32мм	комплект	1	1254,19				1254					
		МДСЗ п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДСЗ п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%); МДСЗ п. 4.58 Стоимость плав и упаковок - для электрооборудования. КИПДА исполуремента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены												
68	ТЕРМ1-02-022-03 Пр. Министров Кабинета: пр. от 12.11.10 №37-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на французских соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5,2 1-Б-25, кл Б)	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03 1,03	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительское строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37												
69	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0мЗч (МФ-5,2 1-Б-25, кл Б)	шт	1	15265,12				15265					
0		МДСЗ п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДСЗ п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДСЗ п. 4.58 Стоимость плав и упаковок - для электрооборудования. КИПДА исполуремента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены												
70	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Кабинета: пр. от 12.11.10 №237-О	Установка французских соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм)	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительское строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37												
71	ТСЦ-507-0983	Францы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2 ВСт3сп3, Давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), Диаметр 50 мм	шт.	-2	77,07				-154					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительское строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37												
72	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5,2 №3 Ду-25мм	комплект	1	1005,52				1006					
		ППБ.305651.003-01 МДСЗ п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДСЗ п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%); МДСЗ п. 4.58 Стоимость плав и упаковок - для электрооборудования. КИПДА исполуремента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены												
Комплект термопреобразователей														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
73	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): * - 4. Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0.02	4792.02	723.98	594.46		96	14	12		65,4 1,31	
74	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4. Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.06	26.78				-2					
75	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4. Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17.63				-35					
76	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4. Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4.74				-9					
77	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4. Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10.01				-20					
78	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4. Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	14.02	11,74			28	23			1,03 2,06	
79	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4. Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.084	48.82				-4					
80	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСП-Н Р100 L60, кл. В с гильзой и бобышкой ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%), ИДС35 п. 4.64 Эксплуатационно-сладовые расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%), ИДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, МПГА, инвентаря ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938					
сборные краны														
81	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4. Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0.03	4792.02	723,98	594,46		144	22	18		65,4 1,96	
82	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4. Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.09	26,78				-2					
83	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4. Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-3	17,63				-53					
84	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4. Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	3	12,37				37					
85	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4. Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-3	4,74				-14					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
86	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		10.01					-30				
87	ТЕР24-01-033-01 Пр.Микропроц.Крановые фр от 12 т1.10 №237-0	Установка вентиляей и клапанов обратных муфтовых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	0.03+0.00	38.21	8.77				115	26		0.84	2.52
88	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15чпвп для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-3	28.28					-85				
89	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	3	29.42					88				
кран шаровой фланцевый														
90	ТЕР16-05-001-02 Пр.Микропроц.Крановые фр от 12 т1.10 №237-0	Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Кран шаровой фланцевый ДУ32) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	219.26	15.35	7.92			219	15	8	1.47	1.47
91	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2 ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	77.07					-154				
92	ТСЦ-507-0998	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	60.33					121				
93	ТСЦ-302-1834	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	163.31					163				
краны шаровые под приварку														
94	ТЕР16-05-001-01 Пр.Микропроц.Крановые фр от 12 т1.10 №237-0	Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (Кран шаровой приварной 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	152.92	15.35	5.85			153	15	6	1.47	1.47
95	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1000 шт.	-0.002	2573.05					-5				
96	ТСЦ-101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	т	-0.0011	31849.77					-35				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
97	ТСЦ-507-0980	3 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	44,7					-89				
98	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLOWAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	777,1					777				
врезка Ду50 в Ду80 на ТЗ														
99	ТЕР16-07-003-06 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм(без установившегося режима) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 врезка	2	590,96	71,18	12,26	0,15	1,182	142	25		6,43 12,86	0,01 0,02
100	103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	-0,8	136,2					-109				
101	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	350,08					-700				
102	ТЕР16-05-001-02 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм ("+" установка 3/а) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	-2	219,26	15,35	7,92			-439	-16		1,47 -2,84	
103	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ("+" приварка фланцев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83			202	11	7	0,96 0,96	
Трубопроводы, запорная арматура														
104	ТЕР16-05-001-02 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92			219	15	8	1,47 1,47	
105	507-0883	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07					-154				
106	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	89,82					180				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
107	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	941,94				942					
108	ТЕР16-02-007-01 Пр Министров Красноярск от 12.11.10 №337-О	Установки фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	2	201,76	10,94	6,83		404	22	14		0,96 1,92	
109	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0016	31424,22				-50					
110	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	т	0,0032 0,00162	31424,22				101					
111	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2. ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	77,07				-308					
112	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2. ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	89,82				359					
113	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5					
114	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	0,004 0,0022	2573,05				10					
фланец из меди под твердую пайку														
115	ТЕРМ12-01-105-04 Пр Министров Красноярск от 12.11.10 №337-О	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,001 0,1/100	2348,62	1261,98	552,56	42,36	2	1	1		114 0,11	3,59
116	Цена поставщика	Фланец медный ДУ 54Х2 (МДСЗ п.4.60. Трансформаторные раскаты ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЗИ=6%; МАТ=6%; МДСЗ п.4.64. Запасовительно-сварочные раскаты. Металлы ПЗ=2%; ОЭП=2%; ЗИ=7% к раск.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	1119,04				1119					
трубопроводы														
117	ТЕР16-02-004-02 Пр Министров Красноярск от 12.11.10 №337-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00485 (0,07*1+0,055*3+0,29/100)	12233,21	809,12	353,46	3,42	59	4	2		72,05 0,36	0,23
118	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,485	107,5				-52					

119	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 65x50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x3,5-57x3 мм(Применительно 76x3,5-57x3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	33,06					33					
		ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 65x32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x3,5-38x2,5 мм(Применительно 76x3,5-38x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	3	26,44					79					
		ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	0,25	173,7					43					
		ТЕР16-02-004-01 Пр. Министров Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00969 (0,1+8*3+0,045*4+0,06*2+0,45)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	106	7	3		60,83 0,59	0,19	
		302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	-0,969	97,65					-95					
		ТСЦ-507-4974	Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм(57x3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	3	25,4					76					
		ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм(применительно 57x3,5-32x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	25,12					25					
		ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм(применительно 57x3,5-38x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	25,12					50					
		ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	0,45	136,2					61					
		ТЕР16-02-004-01 Пр. Министров Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (45,38,32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00725 (0,425+0,3)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	79	5	2		60,83 0,44	0,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
129	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газообогрева диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое справочельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	М	-0,725	97,65					-71				
130	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм(Применительно 38Х3.0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое справочельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	М	0,425	102,3					43				
131	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое справочельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	М	0,3	80,92					24				
132	ТЕР16-07-005-02 Пр. Министров Казанов, № 01-12.11.10 №037-0	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое справочельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00485	329,84	67,08	44,91			2			5,01 0,02	
133	ТЕР16-07-005-01 Пр. Министров Казанов, № 01-12.11.10 №037-0	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое справочельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01694 0,00725-0,00959	171,78	67,08	44,91			3	1	1	5,01 0,08	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
134	ТЕР655-5-8 Пр. Министров Казанов, № 01-12.11.10 №037-0	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатора(Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое справочельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт	0,02	42390,71	3215,52	330,5			848	64	7	309 6,16	
135	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кг/см2) 30чббр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое справочельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	350,08					-700				
136	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм ИДС35 п.4.60. Гранслотные раскобы ПЗ=6% (ОЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заостропительные-сладкие раскобы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%), МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	929,83					930				
137	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм ИДС35 п.4.60. Гранслотные раскобы ПЗ=6% (ОЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заостропительные-сладкие раскобы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%), МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	1232,57					1233				
Итого по разделу 2 Система Т3,Т4. Узел учета ГВС.														
Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.														
Приборы и оборудование										87526				
													53,11	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
138	ТЕРм11-02-022-03 Пр. Минстрой Краснодар кр от 12.11.10 №237-О	3 Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс пересода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36				10			1,03	15
139	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с СП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл Б) (ИДС35 л. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) ИДС35 л. 4.64 Заводительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%) ИДС35 л. 4.56 Стоимость плавки и упаковки - для электрооборудования. КИПЛА, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	шт.	1	15265,12				15265					
140	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Краснодар кр от 12.11.10 №237-О	1 Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс пересода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96	
141	ТСЦ-507-0983	шт. Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс пересода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
142	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм ПДБ 305651,003-01 (ИДС35 л. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) ИДС35 л. 4.64 Заводительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх.; ЗПИМ=2%, МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	комплект	1	1005,52				1006					
преобразователи избыточного давления														
143	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснодар кр от 12.11.10 №237-О	100 шт. Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс пересода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4	
144	ТСЦ-101-1703	кг Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс пересода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78				-1					
145	ТСЦ-108-0081	шт. Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс пересода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	17,63				-18					
146	ТСЦ-302-1236	шт. Сюны стальные с муфтой и контройкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс пересода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	12,37				12					
147	ТСЦ-301-3240	шт. Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс пересода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	4,74				-5					
148	ТСЦ-507-2630	шт. Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс пересода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	10,01				-10					

149	ТЕР24-01-033-01 Пр.Министров Красноярск оп. 12.11.10 №237-0	Установка вентилялей и клапанов обратных муфтовых Диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.		1	38,21	8,77				38	9				0,84 0,84
150	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИ=22.15; МАТ=4.37	шт.		-1	28,28					-28					
151	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11БЭ2П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИ=22.15; МАТ=4.37	шт.		1	29,42					29					
152	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Министров Красноярск оп. 12.11.10 №237-0	Прибор, устанавливаемый на разрывных соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.		1	14,02	11,74				14	12				1,03 1,03
153	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИ=22.15; МАТ=4.37	кг		-0,042	48,82					-2					
154	Цена поставщика 0	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-Ди-001" ИДСЭЗ п. 4 60 Трансформные датчики ПЗ-6% (ОЭГ=6%; ЗИ=6%; МАТ=6%); ИДСЭЗ п. 4 61 Заполнительно-смазочные датчики. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭГ=1,2%; ЗИ=1,2%; МАТ=1,2%; ЗТИ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДСЭЗ п. 4 58 Столбчатые датчики и датчики - для электрооборудования. КИПДА и инструменты ПЗ=1,015 (ОЭГ=1,015; ЗИ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.		1	3810,84					3811					

оборота, воздухоотводчики

155	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Министров Красноярск оп. 12.11.10 №237-0	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.		0,02	4792,02	723,96	594,46			96	14	12			65,4 1,31
156	507-2630	Пробки ПМ27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИ=22.15; МАТ=4.37	шт.		-2	10,01					-20					
157	301-3240	Колпачки заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИ=22.15; МАТ=4.37	шт.		-2	4,74					-9					
158	108-0081	Бобышки сплошные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИ=22.15; МАТ=4.37	шт.		-2	17,63					-35					
159	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИ=22.15; МАТ=4.37	шт.		2	12,37					25					
160	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИ=22.15; МАТ=4.37	кг		-0,06	26,76					-2					
161	ТЕР24-01-033-01 Пр.Министров Красноярск оп. 12.11.10 №237-0	Установка вентилялей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.		2	38,21	8,77				76	18				0,84 1,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
162	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	28,28									
163	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	29,42				59					
164	ТЕР18-06-003-10 Пр. Министров Красноярск-р. от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18		1,66	0,02
165	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	32,88									
краны шаровые под приварку														
166	ТЕР16-07-003-03 Пр. Министров Красноярск-р. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм (с установкой кранов шаровых под приварку) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 врезка	2	140,93	50,84	8,87		282	102	18		4,46	8,92
167	103-0051	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,8	50,19				-40					
168	302-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	57,69				-115					
169	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALL OMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	777,1				1554					
запорная арматура														
170	ТЕР16-05-001-02 Пр. Министров Красноярск-р. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47	1,47
171	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-164					
172	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	89,82				180					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
173	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Складирование строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		941,94					942				
174	ТЕР16-02-007 03 Пр. Министров Красноярск опт 12 11 10 №237-0	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение		284,91	16,64	10,18			142	8	5	1,46 0,73	
175	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0004	31424,22					-13				
176	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	т	0,0008 0,0004*2	31424,22					25				
177	ТСЦ-507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	111,46					-111				
178	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	134,65					135				
179	ТСЦ-509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,0005	5000,27					-3				
180	ТСЦ-509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	0,001 0,0005*2	5000,27					5				
Трубопроводы														
181	ТЕР16-02-004-03 Пр. Министров Красноярск опт 12 11 10 №237-0	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0015 0,075*2/100	13562,43	895,59	498,67		5,5	20	1	1	79,75 0,12	0,37
182	302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,15	116,8					-18				
183	ТСЦ-507-2288	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3,5 (применительно 89х4,5-57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	36,84					74				
184	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министров Красноярск опт 12 11 10 №237-0	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,009 0,9/100	10937,16	683,12	289,92		2,82	96	6	3	60,83 0,55	0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
185	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,9	97,65	-88								
186	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,9	136,2	123								
187	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (38,32 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00818 (0,0059*2+0,7)/100	10937,16	89	289,32	2,82	6	2			60,83 0,5	0,19
188	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,818	97,65	-80								
189	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (Применительно 32Х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	17,85	36								
190	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,7	80,92	57								
191	ТЕР65-23-3 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение воды системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	7,238 144762*1/1000	1,84	13	1,84		13				0,21 1,52	
192	ТЕР16-07-005-02 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0015	329,84	67,08	44,91						5,01 0,01	
193	ТЕР16-07-005-01 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01718 0,00518+0,009	171,78	3	44,91		3	1	1		5,01 0,09	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
194	ТЕР65-5-8 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатора(Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		308 3,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
195	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) ЗОЧБР Диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-1	350,08								
196	Цена поставщика	Габаритный имитатор для Мр. фланцевый Ду-25мм (ИДСЗ п. 4.60 Трансформные расхо́ды ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗИ=6%; МАТ=6%); ИДСЗ п. 4.64 Электромеханично-слайдовые расхо́ды. Имперьяны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИ=2%; к расх., ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх., ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.		1	929,83			930					
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.														
Раздел 4. Демонтажные работы														
197	ТЕРР65-14.4 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в здании и сооружений на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода		0,019 1,9/100	762,14	640,59	59,84		14	12	1	65,3 1,24	
198	ТЕРР65-14.3 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в здании и сооружений на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода		0,008 0,8/100	477,35	427,72	23,98		4	3		43,6 0,35	
199	ТЕРМ12-01-105-04 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Демонтаж- Трубопровода из медных труб на условное давление до 2,5 МПа. Диаметр труб наружный 55 мм (ИДСЗ п. 3.2 : Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в том) с разборкой и разкой на части ОЗП=0,5; ЗИ=0,5; к расх., ЗПМ=0,5; МАТ=0,5; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м		0,006 0,6/100	907,27	630,99	276,28		5	4	1	57 0,34	1,8 0,01
Итого по разделу 4 Демонтажные работы														
Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.														
200	ТЕРМ11-06-001-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	ЦИТЫ и ПУЛТЫ, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1	5,15 0,04
201	Цена поставщика	Щаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМТ-3-0 Р54 с монтажной платой (ИДСЗ п. 4.60 Трансформные расхо́ды ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗИ=6%; МАТ=6%); ИДСЗ п. 4.64 Электромеханично-слайдовые расхо́ды. Имперьяны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИ=2%; к расх., ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх., ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.		1	5538,99				5539				
202	ТЕРМ08-02-37-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м		0,008 0,4/2/100	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3	10,7 0,09	3,61 0,03
203	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м		0,8 0,4/2	71,04				57				
204	ТЕРМ11-03-001-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		7 6+1	7,44	5,93			52	42		0,52 3,64	
Итого по разделу 5 Система В1. Узел учета ХВС.														
60588														
37,93														
0,04														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
205	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02-485-БП (ИДС35 п. 4.60. Транспортировочные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4.58. Стоимость труда и упаковки - для электрооборудования, КИП/ИД инструментов ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	18488,01				18488					
206	ТЕРм08-02-411-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 ввод	6 5+1	43,45	11,14			261	67			1,03 6,18	
207	509-0090	Перекрышки гибкие, тип ПГС-50 (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-6	7,24				-43					
208	цена поставщика	Сальники сверльные (PG-25 IP54) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	5	61,63				308					
209	цена поставщика	Сальники сверльные (PG-29 IP54) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	63,79				64					
210	ТЕРм08-03-575-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	2	13,49	12,77			27	26			1,12 2,24	
211	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	232,46				465					
212	ТЕРм08-02-152-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 т	0,00089 0,69*11/1000	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	29	1			101 0,09	2,11
213	ТЕРм08-02-407-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,01 1/100	4052,39	449,03	1604,09	410,14	41	4	16	4	41,5 0,42	27,6 0,28
214	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0) (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	1,03 1*1,03	102,3				105					
215	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлоукав Д22мм) (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,03	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9		34,7 1,04	0,22 0,01
216	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	3,09 0,03*103	51,95				161					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
217	ТЕРМ08-02-409-01 Пр. Министров Казань-р-р от 12.11.10 №237-0	Труба виниляпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (ГОСТР-труба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0.32 32/100	4104.85	257.52	769.47	236.42	1314	82	246	76	23.8	15.91
218	Цена поставщика	ПВХ гофро-труба с зондом диаметром 16 мм 1. Радиаторные расходы ПЗ=1.06. ОЭП=1.06. ЗИМ=1.06. МАТ=1.06. 2. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%. ОЭП=2%. ЗИМ=2%. МАТ=2%. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	М	32.96 0.32/103	16.6				547					5.09
219	ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Министров Казань-р-р от 12.11.10 №237-0	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0.32	1098.2	60.7	4.54	0.15	351	19	1		5.61	0.01
220	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Министров Казань-р-р от 12.11.10 №237-0	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0.06 (2-1+3)/100	1116.17	72.93	9.07	0.3	67	4	1		6.74	0.02
221	ТЕРМ08-02-405-01 Пр. Министров Казань-р-р от 12.11.10 №237-0	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям сечением до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0.062 (1.2+2+3)/100	2353.1	414.41	293.18	3.72	146	26	18		38.3	0.25
222	ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Министров Казань-р-р от 12.11.10 №237-0	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0.35 (1.236/1.03+1.122+66.3+37.026)/102 (10.06+0.062+0.3+3+0.32)/1 000/100	381.34	24.78	4.54	0.15	133	9	2		2.29	0.01
223	ТЕРМ11-06-002-02 Пр. Министров Казань-р-р от 12.11.10 №237-0	Электрические проводки в щитах и пультях малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0.343 (18+16.3)/100	170.84	158.1			59	54			12.4	4.25
224	Цена поставщика	Провод силового ПВ 1х0.75 1. Радиаторные расходы ПЗ=6%. ОЭП=6%. ЗИМ=6%. МАТ=6%. 2. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%. ОЭП=2%. ЗИМ=2%. МАТ=2%. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	М	1.236 1.2*1.03	6.47				8					
225	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1.5 1. Радиаторные расходы ПЗ=6%. ОЭП=6%. ЗИМ=6%. МАТ=6%. 2. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%. ОЭП=2%. ЗИМ=2%. МАТ=2%. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	М	11.22 11*1.02	40.38				453					
226	Цена поставщика	Кабель витая пара экранированная FTP 2РR 24AWG cat 5E 1. Радиаторные расходы ПЗ=6%. ОЭП=6%. ЗИМ=6%. МАТ=6%. 2. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%. ОЭП=2%. ЗИМ=2%. МАТ=2%. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	М	66.3 (18+35+12)/1.02	40.55				2688					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
227	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat.5E (МДС35 п.4.60. Транспортивные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Завсоставительные складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	37,026 (16.3+15+5)*1.02	38,38				1421					
228	ТЕРм08-03-545-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм ² , устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	5	250.6	35,81	3,44		1253	179	17		3,31 16,55	
229	Цена поставщика	Коробка распаячная о/п 85x85x40 IP54 (МДС35 п.4.60. Транспортивные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Завсоставительные складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт	5	51.9				260					
230	ТЕРм11-08-001-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 концов	1,31 131/100	183,66	120,92			241	158			10,3 13,49	
231	ТЕРм08-03-574-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 жил	0,32 32/100	5205,82	191,52	4,54	0,15	1666	61	1		16,8 5,38	0,01
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.									114586				96,54	7,38

Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
232	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружный диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,25 (25/100)	6823,93	375,45	306,56	3,27	1706	94	77		34,7 8,68	0,22 0,06
233	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60. Транспортивные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Завсоставительные складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	м	25,75 0,25*103	51,95				1338					
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.									16977				14,06	0,1

Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.														
234	ТЕРм08-02-412-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,25	1116,17	72,93	9,07	0,3	279	18	2		6,74 1,69	0,02 0,01
235	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п.4.60. Транспортивные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Завсоставительные складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	м	25,5 0,25*102	40,38				1030				2,74	0,01
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.									3734				2,74	0,01

Итого по разделу 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
Итого по разделу 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
236	ТЕР13-03-002-04 Пр. Микстров Красное-р/р от 12.11.10 №237-0	Оргунтовка металлических поверхностей за один раз Грунтовок (Ф-021 (Применительно Преобразователь Жвачины П-11)) (При нанесении лакокрасочным материалом ручным способом ОЭП=1, ТЗ=1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеправительское строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗИМ=6,29; ЗИМ=22.15; МАТ=4,37	100 м.2 окрашиваемой поверхности	0,00784 10 2210-0-2852-0-2778/10 0	345,66	71,56	16,55	0,11		3	1		5,84 0,05	0,01
237	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеправительское строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗИМ=6,29; ЗИМ=22.15; МАТ=4,37	т	-0,0001	19552,05					-2				
238	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Анкор-1" (Применительно Преобразователь Жвачины П-11) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеправительское строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗИМ=6,29; ЗИМ=22.15; МАТ=4,37	кг	0,1 0,0001*1000	24,87					2				
239	ТЕР13-03-002-04 Пр. Микстров Красное-р/р от 12.11.10 №237-0	Оргунтовка металлических поверхностей за один раз Грунтовок (Ф-021 (за 2 раза) (При нанесении лакокрасочным материалом ручным способом ОЭП=1, ТЗ=1; 2 слоя ПЗ-2 (ОЭП=2; ЗИМ=2 к расч.; ЗИМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеправительское строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗИМ=6,29; ЗИМ=22.15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,00784	691,32	143,12	33,1	0,22		5	1		11,68 0,09	0,02
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.														
240	ТЕР101-11-013-01 Пр. Микстров Красное-р/р от 12.11.10 №237-0	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс измерения сметной стоимости пусконаладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22.15	1 токoprимник		22,1	22,1				22	22		1,5 1,5	
241	ТЕР101-11-018-01 Пр. Микстров Красное-р/р от 12.11.10 №237-0	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ. предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммунальным аппаратам и электроприборам ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс измерения сметной стоимости пусконаладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22.15	1 линия		5,89	5,89				6	6		0,4 0,4	
242	ТЕР101-11-011-01 Пр. Микстров Красное-р/р от 12.11.10 №237-0	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс измерения сметной стоимости пусконаладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22.15	100 точек		236,68	236,68				5	5		16 0,32	
243	ТЕР102-01-002-03 Пр. Микстров Красное-р/р от 12.11.10 №237-0	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кодц) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс измерения сметной стоимости пусконаладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22.15	1 система		1447,13	1447,13				1447	1447		85 85	
244	ТЕР102-01-002-04 Пр. Микстров Красное-р/р от 12.11.10 №237-0	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кодц) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002- 03 (13 приборов и датчиков + 5 дискретных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс измерения сметной стоимости пусконаладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22.15	1 канал		141,31	141,31				1130	1130		8,3 66,4	
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.										128333			176,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
245	СБЦЗ-5-7-4		разработка проектной документации на АСУТП, количество бланов 7, часть проектной документации	1	1680,17	1680,17			1680	1680				
<p>10 (Проектирование АСУТП заключается в привязке ранее разработанной АСУТК к условиям конкретного объекта управления: от 0.05 до 0.3 ПЗ=0,137 (ОЗП=0,137, ЗМ=0,137 к расч., ЗПМ=0,137, МАТ=0,137 к расч., ТЗ=0,137, ТЗМ=0,137); При одностадийной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8, ЗМ=0,8 к расч., ЗПМ=0,8, МАТ=0,8 к расч., ТЗ=0,8, ТЗМ=0,8); Стадия РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5, ЗМ=0,5 к расч., ЗПМ=0,5, МАТ=0,5 к расч., ТЗ=0,5, ТЗМ=0,5); ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно); 2 Индекс изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27,19</p>														
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы														
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г:														
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам														
В том числе, справочно:														
МДС35 пр.1 т.2 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЗМ=1,35; ЗПМ=1,35, ТЗ=1,35, ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 40-56, 58-59, 25-27, 37-39, 65-66, 70-71, 90-114, 117-133, 87-89, 140-141, 164-190, 192-193, 149-151, 161-163, 236-239)														
МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15 (Поз. 57, 60-61, 134-135, 191, 194-195, 197-198)														
МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЗМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35, ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 63, 68, 73-79, 81-86, 115, 138, 143-148, 152-153, 155-160, 199-200, 204, 223, 230, 202-203, 206-207, 210, 212-215, 217, 219-222, 228, 231-232, 234)														
МДС40 т.2 п.3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, орттехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 240-244)														
МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2, ТЗМ=1,2 (Поз. 232, 234)														
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 3-4, 8-9, 40-56, 58-59, 25-27, 37-39, 65-66, 70-71, 90-114, 117-133, 87-89, 140-141, 164-190, 192-193, 149-151, 161-163)														
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах														
Накладные расходы														
В том числе, справочно:														
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 66494) (Поз. 240-244)														
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 1374) (Поз. 57, 191, 197-198)														
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 17233) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 63, 68, 73-79, 81-86, 115-116, 138, 143-148, 152-153, 155-160, 199-200, 204, 223, 230)														
76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 66) (Поз. 236-239)														
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 21086) (Поз. 201-203, 206-222, 224-229, 231-235)														
96% = 113%*0,85 ФОТ (от 4098) (Поз. 60-62, 134-137, 194-196)														
108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 17631) (Поз. 3-5, 8-10, 40-56, 58-59, 65-67, 70-72, 90-114, 117-133, 140-142, 164-190, 192-193)														
122% = 143%*0,85 ФОТ (от 2702) (Поз. 25-27, 37-39, 87-89, 149-151, 161-163)														
Сметная прибыль														
В том числе, справочно:														
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 66494) (Поз. 240-244)														
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 1374) (Поз. 57, 191, 197-198)														
Итого по акту:														
				168067	6276	752	82	335,89	5,61					
				169608	7470	1099	110	432,06	7,62					
				277	208	69		18,718	0,021					
				35	32	3		3,222						
				600	412	188	29	37,5585	1,9425					
				392	392			23,043						
				52	30	21		2,8	0,018					
				185	120	66		10,8	0,0225					
				395459	173927	6911	2435	432,06	7,62					
				99521										
				40561										
				948										
				12925										
				50										
				18766										
				3933										
				19041										
				3297										
				54566										
				21278										
				550										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48% = 60%*(0.8 ФОТ (от 21331) (Поз. 60-62, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 134-137, 63, 68, 73-79, 81-86, 116-116, 194-196, 138, 143-148, 152-153, 155-160, 199-200, 204, 223, 230)														
52% = 65%*(0.8 ФОТ (от 21086) (Поз. 201-203, 206-222, 224-229, 231-235)														
48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 66) (Поз. 236-239)														
56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17631) (Поз. 3-5, 8-10, 40-46, 58-59, 65-67, 70-72, 90-114, 117-133, 140-142, 164-190, 192-193)														
61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2702) (Поз. 25-27, 37-39, 87-89, 149-151, 161-163)														
Итого по акту:														
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2, Узел учета Т3														
Итого по разделу 2 Система Т3, Т4, Узел учета ТВС														
Итого по разделу 3 Система В1, Узел учета ХВС														
Итого по разделу 4 Демонтажные работы														
Итого по разделу 5 Узел учета, Электротехнические работы														
Итого по разделу 6 Узел учета, Электротехнические работы, Подполье, Прокладка кабеля питающего														
Итого по разделу 7 Узел учета, Электротехнические работы, Подполье, Прокладка кабеля питающего														
Итого по разделу 8 Узел учета, Покрасочные и теплоизоляционные работы														
Итого по разделу 9 Узел учета, Пусконаладочные работы														
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы														
Итого														
В том числе														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Оборудование														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
ВСЕГО по акту														
НДС														
ВСЕГО по акту														

Принял:

Директор МУП "КОС" _____ Е.Н.Борусевич

И.о. Главного инженера МУП "КОС" _____ Е.М.Фурман

Главный бухгалтер МУП "КОС" _____ Н.Б.Третьякова

Зам Директора по экономике _____ В.В.Лебедева

И.о. Главного энергетика МУП "КОС" _____ П.М.Полевич

Начальник Службы АСУ _____ А.В.Белов

Инженер 1кат. службы ЭРНС ТвСмК МУП "КОС" _____



Расценки проверены:

СВ МУП "КОС" _____

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

СМЕТНОЕ БУРОПРОМПУ «КОС»

И. Г. КАЧАЕВА