


Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -

№ 006 объект - "МО город Норильск р-н Талнах. Многоквартирный жилой дом по адресу ул Федоровского, д.21 (подъезд № 2)
 Инвентарный № _____

ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

р-н Шелехов, ул. Федоровского, д. 21


Форма по ОКПО
 по ОКПО
 по ОКПО
 по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)
 Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	31.08.2017	с 15.08.2017 по 31.08.2017

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 791. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 524 525 руб. без НДС в т.ч. по акту 524 525 руб. без НДС
 618 939.50 руб. с НДС в т.ч. по акту 618 939.50 руб. с НДС

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/лМех.	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/лМех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Приборы и оборудование

1	ТЕРМ11-02-022-04 <small>Гр. Мультисерв. Квантор, фронт 12.11.10 №2370</small>	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (УФ-5.2.1-Б-50, кл.Б) <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(стравочной): 1-4 Общедомовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37</small>	шт.	1	68.56	31.09	22.72		69	31	23		3.09	3.09
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с ВП 0,5-75,0мЗУч (МФ-5.2.1-Б-50, кл.Б) <small>ИНДЕКС п. 4.60 Трансформационные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗИМ=6%, МАТ=6%); МДС п. 4.64 Зависимые от объема расходы Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗИМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС п. 4.69 Стоимость плавки и упаковки - для электрооборудования: КПРА, кабельная ПЗ=1,01% (ОЗП=1,01%, ЗИМ=1,01%, МАТ=1,01%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(стравочной): 4-Текущие цены</small>	шт.	1	17714.95				17715					
3	ТЕР16-02-007-01 <small>Гр. Мультисерв. Квантор, фронт 12.11.10 №2370</small>	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(стравочной): 1-4 Общедомовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37</small>	1 соединение	1	201.76	10.94	6.53		202	11	7		0.96	0.96
4	ТОУ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(стравочной): 1-4 Общедомовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37</small>	шт.	-2	77.07				-154					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-50мм (ИДС35 п.4.60 Транспортыные расходы ПЗ=6%, ОЗП=4%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п.4.64 Застраховательные расходы ПЗ=2%, МАТ=2%, ОЗП=4%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект	1	1740,73				1741					
6	ТЕРм11-02-022-04 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2, 1-Б-Р-50, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	68,56	31,09	22,72		69	31	23		3,09 3,09	
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0.5-75,0м3/ч (МФ-5.2, 1-Б-Р-50, кл.Б) ИДС35 п.4.60 Транспортыные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п.4.64 Застраховательные расходы ПЗ=2%, МАТ=2%, ОЗП=4%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИДС35 п.4.58 Стоимость латунь и упаковки, для электрооборудования, КПИПд инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	1	18553,34				18553					
8	ТЕР16-02-007-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
9	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-50мм (ИДС35 п.4.60 Транспортыные расходы ПЗ=6%, ОЗП=4%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п.4.64 Застраховательные расходы ПЗ=2%, МАТ=2%, ОЗП=4%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект	1	1740,73				1741					
комплект термообразователей														
11	ТЕРм12-10-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термообразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
16	ТЕРм11-02-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 4 Общеправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗЛМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82									
18	Цена поставщика	Комплект термоборозователей КТСЛ-НСХ Р1100 L80 кл. В с пылью и боышками МДСЗ п. 4.60 (гранулярные распылы ПЗ=6%, ОЗТ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДСЗ п. 4.61 (заполнительно-смазочные распылы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗТ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДСЗ п. 4.58 (шпатель паяль и уланский - для электроборозователя. КПИВА инструменты ПЗ=10,5; ОЗТ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938					
Детчик избыточного давления.														
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Боышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 4 Общеправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗЛМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт	0,02	4792,02	723,98	594,46			96	14	12	65,4	1,31
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 4 Общеправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗЛМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78					-2				
21	ТСЦ-108-0081	Боышки шошечные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 4 Общеправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗЛМ=22.15. МАТ=4.37	шт	-2	17,63					-35				
22	ТСЦ-302-1236	Соны стальные с муфтой и контройкой, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 4 Общеправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗЛМ=22.15. МАТ=4.37	шт	2	12,37					25				
23	ТСЦ-301-3240	Копачки-звглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 4 Общеправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗЛМ=22.15. МАТ=4.37	шт	-2	4,74					-9				
24	ТСЦ-507-2630	Пробы П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 4 Общеправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗЛМ=22.15. МАТ=4.37	шт	-2	10,01					-20				
БЕЗ ДЕМПЕРНОЙ ТРУБКИ														
25	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и планов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 4 Общеправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗЛМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт	2	38,21	8,77				76	18		0,84	1,88
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15ч16п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 4 Общеправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗЛМ=22.15. МАТ=4.37	шт	-2	28,28					-57				
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровый муфтовый 11БЭ7П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 4 Общеправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗЛМ=22.15. МАТ=4.37	шт	2	29,42					59				
28	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прибор, установка взвешивый на резьбовых соединенных, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 4 Общеправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗЛМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт	2	14,02	11,74				28	23		1,03	2,06
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 4 Общеправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗЛМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82					-4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, МЭО-1,5	шт	2	3810,84	723,98	594,46		76,22					
О	"Корунда-ДИ-001" ИДСЗ5 п.4-60. Трансформатор расхода ПЗ-взв. (ОЗП=5%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДСЗ5 п.4-64. Заполнительно-оплаивающие датчики. Оборудование ПЗ=1,2%; (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДСЗ5 п.4-58. Столбчатые тары и клапаны - для электроснабжения, КИП,А, эксплуатация ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	3												
СБОРС														
31	ТЕР12-10-001-01 Пр. Министр Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46			14	12		65,4 1,31	
32	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
33	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
34	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
35	ТСЦ-302-1236	Слоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25					
36	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,76				-2					
37	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министр Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2 0,02*100	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
38	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57					
39	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59					
Трубопроводы, запорная арматура														
трубопроводы														
40	ТЕР16-02-004-03 Пр. Министр Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,003 (0,075*1/100)	13562,43	895,59	498,67	5,5	41	3	1		79,75 0,24	0,37
41	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,3	116,8				-35					

1	2	3	4	5	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	ТСЦ-507-2288	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 60х50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-57х3 мм(применительно 89х4,5-57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 - 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		4	36,84					147				
43	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министров Калининград обл. 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 - 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода		0,0085 10,85/100	109,97,16	683,12	289,92	2,82		93	6	2	60,83 0,52	0,19
44	302-32388	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 - 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	м		-0,85	97,65					83				
45	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 - 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	м		0,85	136,2					116				
46	ТЕР65-23-1 Пр. Министров Калининград обл. 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водом системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 - 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема здания		7,298 14476,2/1000	3,6	3,6				26	26		0,41 2,97	
47	ТЕР16-07-005-02 Пр. Министров Калининград обл. 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 - 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода		0,003	329,84	67,08	44,91			1	1		5,01 0,02	
48	ТЕР16-07-005-01 Пр. Министров Калининград обл. 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 - 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода		0,0085	171,78	67,08	44,91			1	1		5,01 0,04	
49	ТЕР65-5-8 Пр. Министров Калининград обл. 12.11.10 №237-О	Установка и демонтаж габаритного имитатора Омена задвижек диаметром 50 мм(применительно установка и снятие габаритного имитатора.Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 - 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.		0,02	42390,71	3215,52	330,5			848	64	7	308 6,16	
50	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30чббр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 - 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	350,08					-700				
51	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МО, фланцевый, Ду-50мм МДСЗ п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%; МДСЗ п.4.64 Эксплуатационно-ремонтные расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЭП=2%; ЗИМ=2%; к раск., ЗИМ=2%; МАТ=2% к раск., ПЗ=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 - 4 Текущие цены	шт		2	1686,67					3373				
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2, Узел учета Т3.											78106				
Раздел 2. Система Т3,Т4, Узел учета ГВС.															
Приориты и оборудование															39,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52	ТЕРм11-02-022-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	3 Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03 1,03	
53	О Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0.2-30 Ом/лч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1.2% (ОЗП=1.2%, ЗМ=1.2%, МАТ=1.2%); МДС35 п.4.58 Стоимость перлы и углявки - для электрооборудования, КИПиА инструментала ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЗМ=1.015, МАТ=1.015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15929,3				15929					
54	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	1 Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
55	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					
56	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1254,19				1254					
57	ТЕРм11-02-022-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	1 Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03 1,03	
58	О Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18 Ом/лч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1.2% (ОЗП=1.2%, ЗМ=1.2%, МАТ=1.2%); МДС35 п.4.58 Стоимость перлы и углявки - для электрооборудования, КИПиА инструментала ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЗМ=1.015, МАТ=1.015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15265,12				15265					
59	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	1 Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
60	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
73	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	4	12,37				49					
74	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-4	4,74				-19					
75	ТСЦ-507-2630	Пробки П М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-4	10,01				-40					
76	ТЕР24-01-033-01 Пл. Мембраны Красноеяр от 12.11.10 №237-0	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	4	38,21	8,77			153	35			0,84 3,36	
77	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15х118л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-4	28,28				-113					
78	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	4	29,42				118					
кран шаровой фланцевый														
79	ТЕР16-05-001-02 Пр.Мембраны Красноеяр от 12.11.10 №237-0	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Кран шаровой фланцевый Ду32) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47 1,47	
80	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
81	ТСЦ-507-0988	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	60,33				121					
82	ТСЦ-302-1834	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	163,31				163					
краны шаровые под приварку														
83	ТЕР16-05-001-01 Пр.Мембраны Красноеяр от 12.11.10 №237-0	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (Кран шаровой приварной 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	1	152,92	15,35	5,85		153	15	6		1,47 1,47	
84	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМ5, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85	ТСЦ-101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общеправовые справочные. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37	1	-0,0011	31849,77					-35				
86	ТСЦ-507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2 ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общеправовые справочные. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37	шт	-2	44,7					-89				
87	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общеправовые справочные. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37	шт	1	777,1					777				
Трубопроводы, запорная арматура														
88	ТЕР16-02-007-01 Тр.Мушкетер Казань №р от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах Диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общеправовые справочные. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединение	2.5	201,76	10,94	6,83		504	27	17		0,96 2,4	
89	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общеправовые справочные. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37	1	-0,002	31424,22				-63					
90	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общеправовые справочные. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37	1	0,004	31424,22				126					
91	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общеправовые справочные. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37	шт	-5	77,07				-385					
92	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общеправовые справочные. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37	шт	5	89,82				449					
93	509-0966	Прокладки из перонита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общеправовые справочные. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37	1000 шт.	-0,0025	2573,05				-6					
94	509-0966	Прокладки из перонита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общеправовые справочные. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37	1000 шт.	0,005	2573,05				13					
Фланец из меди под твердую пайку														
95	ТЕР12-01-105-04 Тр.Мушкетер Казань №р от 12.11.10 №237-О	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общеправовые справочные. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,002	2348,62	1261,98	552,56	42,36	5	3	1		114 0,23	3,59 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
96	Цена поставщика	Фланец медный Ду 50Х2 ИДСЗБ п.4.50 Транспортирные расходы ПЗ=6%, ЮЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; Материал п.4.64 Застосованительно-сложные расходы; Материалы: ПЗ=2% (ЮЗП=2%, ЗМ=2%, расх. ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх. ТЗ=2%, ЗПМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 - Текущие цены	шт	2	1119,04				2238					
трубопроводы														
97	ТЕР16-02-004-02 Пр. Мин-строй Красноярск-р. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0043 (0,07*1+0,695*2+0,25)/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	53	3	2		72,05 0,31	0,23
98	ТСЦ-302-3283	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,43	107,5				-46					
99	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65x50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x3,5-57x3,5 мм(Применительно 76x3,5-57x3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	33,06				33					
100	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65x32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x3,5-38x2,5 мм(Применительно 76x3,5-38x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	26,44				53					
101	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,25	173,7				43					
102	ТЕР16-02-004-01 Пр. Мин-строй Красноярск-р. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00611 (0,118*2+0,045*1+0,045*2- 0,24)/100	10937,16	683,12	269,92	2,82	67	4	2		60,83 0,37	0,19
103	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,611	97,65				-60					
104	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм(57x3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	25,4				51					
105	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм(применительно 57x3,5-32x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	25,12				25					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
106	ТСЦ-507-2217	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кг/см ²) Диаметр условного прохода 50x40 мм, наружные диаметры и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм(применительно 57x3,5-38x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; СИ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	шт		2	25,12				50				
107	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружными диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; СИ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	м		0,24	136,2			33					
108	ТЕР16-02-004-01 Пр.Министров Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (45,38,32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; СИ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,00755 (0,455*0,3)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	83	5	2		60,83 0,46	0,19
109	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; СИ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	м		-0,795	97,65			-74					
110	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружными диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм(применительно 38x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; СИ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	м		0,455	102,3			47					
111	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружными диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; СИ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	м		0,3	80,92			24					
112	ТЕР16-07-005-02 Пр.Министров Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; СИ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,0043	329,84	67,08	44,91		1				5,01 0,02	
113	ТЕР16-07-005-01 Пр.Министров Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; СИ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,01366 0,00755*0,00617	171,78	67,08	44,91		2	1	1		5,01 0,07	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
114	ТЕР65-5-8 Пр.Министров Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; СИ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	42390,71	3216,52	330,5		848	64	7		308 6,16	
115	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кг/см ²) 30ч66, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; СИ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	350,06			-700					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
116	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм ИДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заводоупольные складские расходы, Материалы ПЗ=1%, ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	929,83				930						
117	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм ИДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заводоупольные складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	1232,57				1233						
Итого по разделу 2 Система Т3.Т4. Узел учета ГВС.															
Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.															
Приборы и оборудование															
118	ТЕР11-02-022-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03 1,03		
119	О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл Б) ИДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заводоупольные складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.56 Стоимость плавки и упаковки - для электрооборудования, КПЛД, инструментальн ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	15265,12				15265					0,96 0,96	
120	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7				
121	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154						
122	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм ПИБ 305651.003-01 ИДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заводоупольные складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект	1	1005,52				1006						
преобразователи избыточного давления															
123	ТЕР12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65		
124	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78				-1						
125	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	17,63				-18						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
126	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): + 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	шт.		1	12,37					12			
127	ТСЦ-301-3240	Коплячки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): + 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-1	4,74				-5				
128	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): + 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-1	10,01				-10				
129	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №37-О	Установка вентиляций и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): + 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	шт.		1	38,21	8,77			38	9		0,84 0,84	
130	ТСЦ-302-1342	Вентили прокатные муфтовые 15кч18ч для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): + 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-1	28,28				-28				
131	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): + 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	шт.		1	29,42				29				
132	ТЕР11-02-001-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №37-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): + 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	шт.		1	14,02	11,74			14	12		1,03 1,03	
133	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): + 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	кг		-0,042	48,82				-2				
134	Цена поставщика	Датчики избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ГОЭТ=6%; ЗИ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.61 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ГОЭТ=1,2%; ЗИ=1,2%; ЗТИ=1,2%; МАТ=1,2%; МДС35 п. 4.58 Стоимость труда и материалов - для электрооборудования. КИПДА. Устройство ПЗ=1,015; ГОЭТ=1,015; ЗИ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): + Текущие цены	шт.		1	3810,84				3811				
сборка, воздухоотводчики														
135	ТЕР12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №37-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): + 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.		0,03	4792,02	723,98	594,46		144	22	18		65,4 1,96
136	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): + 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-3	10,01				-30				
137	301-3240	Коплячки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): + 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-3	4,74				-14				
138	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): + 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-3	17,63				-53				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
139	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	3	12,37									
140	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.09	26,78									
141	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	3	38,21	8,77			115	26			0,54 2,52	
142	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), Диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-3	28,28									
143	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	3	29,42									
144	ТЕР18-06-003-10 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18			1,66 1,66	0,02 0,02
145	ТСЦ-507-0844	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давление 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	32,88									
краны шаровые под приварку														
146	ТЕР16-07-003-03 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения Диаметр 25 мм (с установкой кранов шаровых под приварку) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	140,93	50,84	8,87		282	102	18		4,46 6,92	
147	103-0051	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0.8	50,19									
148	302-1136	Вентили проходные муфтовые 15кч18л для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), Диаметр 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	57,69									
149	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 VALLOMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 + Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	777,1				1554					
запорная арматура														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
150	ТЕР16-02-004-02 Пр.Министров Красноярск № оп.12.11.10 №237-0	Установка вентиляц. задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Затвор поворотный, дистковый стальной фланцевый Ду50мм) Индекс К.Позиция(справочной) 1.4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОПГ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.		1	219,26	15,36	7,92	219	15	8	1,47	1,47	
151	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм Индекс К.Позиция(справочной) 1.4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОПГ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт	-2	77,07				-154					
152	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм Индекс К.Позиция(справочной) 1.4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОПГ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт	2	89,82				180					
153	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм Индекс К.Позиция(справочной) 1.4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОПГ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт	1	941,94				942					
1.4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОПГ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37			Трубопроводы											
154	ТЕР16-02-004-02 Пр.Министров Красноярск № оп.12.11.10 №237-0	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм Индекс К.Позиция(справочной) 1.4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОПГ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,00373	12233,21	809,12	353,46	3,42	46	3	1		72,05	0,23
155	302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм Индекс К.Позиция(справочной) 1.4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОПГ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,373	107,5				-40				0,27	
156	ТСЦ-507-1976	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм Индекс К.Позиция(справочной) 1.4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОПГ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт	1	33,78				34					
157	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружными диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм Индекс К.Позиция(справочной) 1.4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОПГ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт	1	33,06				33					
158	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм Индекс К.Позиция(справочной) 1.4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОПГ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	м	0,15	173,7				26					
159	ТЕР16-02-004-01 Пр.Министров Красноярск № оп.12.11.10 №237-0	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм Индекс К.Позиция(справочной) 1.4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОПГ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,01396	10937,16	683,12	289,92	2,82	153	10	4		60,83	0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
160	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	4 м	-1,396	97,65				136					
161	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1.5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм (Применительно 57X3.5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	25.4				51					
162	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	1,16	136.2				158					
163	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (38,32 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00618 ; 0,0592+0,7/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	89	6	2		60,83 0,5	0,19
164	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,818	97,65				-80					
165	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1.5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (Применительно 32X3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	17,85				36					
166	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	0,7	60,92				57					
167	ТЕР065-23-3 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 м3 объема здания	7,238 144762-1/1000	1,84	1,84			13	13			0,21 1,52	
168	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00373	329,84	67,08	44,91			1			5,01 0,02	
169	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,02214 0,06818+0,01396	171,78	67,08	44,91			4	1	1	5,01 0,11	

170	ТЕРР65-5-8 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	3 Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного иммитатора(Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строваочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	4 100 шт.	5 0,01	6 42390,71	7 3215,52	8 330,5	9	10 4,24	11 32	12	13	14 308	15 3,08
171	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6Р диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строваочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	шт	-1	350,06				-350					
172	Цена поставщика	Габаритный иммитатор для МО, фланцевый Ду 25мм ИДСЗ п.4.60 Гранспортыне раскды ПЗ=6% (ОЭП=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%); ИДСЗ п.4.61 Гранспортыне раскды ПЗ=6% (ОЭП=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%); ЗИМ=2% к раск.; ЗИМ=2%; МАТ=2% к раск.; Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2% к раск.; ПЗ=2%; ЗИМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строваочно) 4 Текущие цены	шт	1	929,83				930					
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.														
Раздел 4. Демонтажные работы														
173	ТЕРР65-14-4 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в заданных и сооруженных на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строваочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м Трубопровода	0,014 1,4/100	762,14	640,59	59,84		11	9	1		39,73	0,04
174	ТЕРМ12-01-105-04 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Демонтаж- Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм ИДСЗ п.4.21 Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено к лому) с разборкой и раскдой на части ОЭП=0,3; ЗИМ=0,5 к раск.; ЗИМ=0,5; МАТ=0 к раск.; ПЗ=0,5; ЗИМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строваочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,018 1,8/100	907,27	630,99	276,28	21,18	16	11	5		57 1,8	1,03 0,03
175	ТЕРР65-13-2 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Демонтаж грезезинов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строваочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	1559,79	1559,79			16	16			159	1,59
176	ТЕРР65-3-13 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Снятие задвижек диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строваочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт. арматуры	0,01	944,09	934,89	9,2	3,72	9	9			95,3 0,95	0,25
Итого по разделу 4 Демонтажные работы														
Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.														
177	ТЕРМ11-06-001-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Штаты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строваочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1	5,15 0,04	0,04
178	Цена поставщика	Шкаф под вычислители количества теплоты и Олоки питания ШМП-3-0 ПБ4 с монтажной платой ИДСЗ п.4.60 Транспортыне раскды ПЗ=6% (ОЭП=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%); ИДСЗ п.4.61 Гранспортыне раскды ПЗ=6% (ОЭП=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%); ЗИМ=2% к раск.; ЗИМ=2%; МАТ=2% к раск.; Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2% к раск.; ПЗ=2%; ЗИМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строваочно) 4 Текущие цены	шт	1	5538,99				5539					
179	ТЕРМ08-02-397-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строваочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,008 0,4/2/100	1559,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3		10,7 0,09	3,61 0,03
180	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строваочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,8 0,4/2	71,04				57					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
181	ТЕРм11-03-001-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3	1 шт.	6	7,44	5,93			52	42			0,52 3,54		
182	Цена поставщика О	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП (ИДС35 п. 4-60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4-61 Заполнительно-окислительные расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%), ИДС35 п. 4-58 Стоимость лады и упаковки - для электрооборудования. КПЛДА выпускаемого ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 4 Текущие цены	шт	1	18488,01				18488					1,03 6,18	
183	ТЕРм08-02-411-04 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О		1 ввод	6	43,45	11,14			261	67					
184	509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1 + Общепродрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-6	7,24					-43					
185	цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-25 IP54) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06), Заполнительно-окислительные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 4 Текущие цены	шт.	5	61,63				308						
186	цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-29 IP54) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06), Заполнительно-окислительные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 4 Текущие цены	шт.	1	63,79				64						
187	ТЕРм08-03-575-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1 + Общепродрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	2	13,49	12,77			27	26			1,12 2,24		
188	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06), ИДС35 п. 4-64 Заполнительно-окислительные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, ЗПМ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 4 Текущие цены	шт.	2	232,46				465						
189	ТЕРм08-02-152-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1 + Общепродрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 т	0,00089 0,89*1/1000	33088,92	1118,07			1254,6	29	1		101 0,09	2,11	
190	ТЕРм08-02-407-02 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1 + Общепродрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,01 1/100	4052,39	449,03			1604,09	41	4		41,5 0,42	27,6 0,28	
191	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно ЗХХ3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1 + Общепродрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	1,03 1*1,03	102,3					105					
192	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1 + Общепродрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,03	6823,93	375,45			306,56	205	11		34,7 1,04	0,22 0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
193	Цена поставщика	Рукава металлические диаметр 22 мм РЗ-ЦХ (стандартизированные раскаты ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06) Заготовки для сварки раскаты Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	3,09 0,03/103	51,95				161					
194	ТЕРМ08-02-409-01 Пр.Министров Краснодар-кр от 12.11.10 №237-О	Труба виниловатная по установленным конструкциям по стенкам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (пофр.-труба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,465 46,9/100	4104,85	257,52	769,47	236,42	1909	120	368	110	23,8 11,07	15,91 7,4
195	Цена поставщика	ПВХ гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (стандартизированные раскаты ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; МАТ=1,06) Заготовки для сварки раскаты Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	47,895 0,465/103	16,6				795					
196	ТЕРМ08-02-412-01 Пр.Министров Краснодар-кр от 12.11.10 №237-О	Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,465	1098,2	60,7	4,54	0,15	511	28	2		5,61 2,61	0,01
197	ТЕРМ08-02-412-02 Пр.Министров Краснодар-кр от 12.11.10 №237-О	Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (литрающий ВВГ от ша ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06 (2-1-3)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74 0,4	0,02
198	ТЕРМ08-02-405-01 Пр.Министров Краснодар-кр от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ-шкаф + ВВГ-шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,062 (1,2-2-3)/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3 2,37	0,25 0,02
199	ТЕРМ08-02-412-09 Пр.Министров Краснодар-кр от 12.11.10 №237-О	Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,75 (1,236/1,03+(1,122-1,07-1,5 1,816)/1,02- (1,096-0,062-0,33+0,469)- 100)/100	381,34	24,78	4,54	0,15	296	19	3		2,29 1,72	0,01 0,01
200	ТЕРМ11-06-002-02 Пр.Министров Краснодар-кр от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультх малогабаритных И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,343 (18-16,3)/100	170,84	158,1			59	54			12,4 4,25	
201	Цена поставщика	Провод силовой ПВ-1Х0,75 (МДСЗ п.4.60 Таблицы раскаты ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДСЗ п.4.61 Заготовки для сварки раскаты Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	1,236 1,27/1,03	6,47				8					
202	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг-ЗХ1,5 (МДСЗ п.4.60 Таблицы раскаты ПЗ=4%; ОЗП=4%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДСЗ п.4.61 Заготовки для сварки раскаты Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	11,22 117-1,02	40,38				453					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
203	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E ИДС35 п. 4 60 Транспортыне расходи ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) ИДС35 п. 4 61 Заготовительно-складские расходи. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%), ЗПМ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	107,1 (16,3+75-12)*1,02	40,55	4343								
204	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E ИДС35 п. 4 60 Транспортыне расходи ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) ИДС35 п. 4 61 Заготовительно-складские расходи. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%), ЗПМ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	51,816 (16,3+28,5-9)*1,02	38,38	1989								
205	ТЕРМ08-03-545-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общепроизводственное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	5	250,6	1253	179	3,44					3,31 16,55	
206	Цена поставщика	Коробка распаячная ол 85x85x40 IP54 ИДС35 п. 4 60 Транспортыне расходи ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) ИДС35 п. 4 61 Заготовительно-складские расходи. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%), ЗПМ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	5	51,9	260							10,3 13,49	
207	ТЕРМ11-08-001-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общепроизводственное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 концов	1,31 33/100	183,66	120,92	241	158						
208	ТЕРМ08-03-574-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общепроизводственное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 жил	0,32 32/100	5205,82	191,52	1666	61	0,15	4,54			16,8 5,38	0,01
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.						126742							103,54	10,51
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.			100 м	0,1 (1,0)/100	6823,93	375,45	682	38	3,27	306,56			34,7 3,47	0,22 0,02
209	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружный диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общепроизводственное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,1	6823,93	375,45	682	38	3,27	306,56			34,7 3,47	0,22 0,02
210	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х ИДС35 п. 4 60 Транспортыне расходи ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06) ИДС35 п. 4 61 Заготовительно-складские расходи. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	10,3 0,1**03	51,95	535								
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.						6785							5,62	0,04
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.			100 м	0,1	1116,17	72,93	112	7	9,07	0,3			6,74 0,67	0,02
211	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общепроизводственное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,1	1116,17	72,93	112	7	9,07	0,3			6,74 0,67	0,02
212	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг ЗХ1,5 ИДС35 п. 4 60 Транспортыне расходи ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) ИДС35 п. 4 61 Заготовительно-складские расходи. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%), ЗПМ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	10,2 0,1**02	40,38	412							1,08	
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.						1450							1,08	


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
213	ТЕР13-03-002-04 Пр. Инженер Казанцев ИР от 12.11.10 №237-О	Органовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-11) (Поли намеренно лакокрасочных материалов ручным способом. ОЗП=1 т. Т3=1 т.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепроводящие электроизоляторы. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,008814 (0,22*10-0,24*10-0,19*10) 0	345,66	71,56	16,55	0,11		3	1		5,84 0,05	0,01
214	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красочно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепроводящие электроизоляторы. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	т	-0,0001	19552,05				-2					
215	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акркор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-11) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепроводящие электроизоляторы. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	кг	0,1 0,0007*1000	24,87				2					
216	ТЕР13-03-002-04 Пр. Инженер Казанцев ИР от 12.11.10 №237-О	Органовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (Поли намеренно лакокрасочных материалов ручным способом. ОЗП=1 т. Т3=1 т. 2 стов П3=2. ОЗП=2. ЗМ=2. К.Рако. ЗПМ=2. МАТ=2. К.Рако. Т3=2. ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепроводящие электроизоляторы. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,008814	691,32	143,12	33,1	0,22	6	6	1		11,68 0,1	0,02
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.														
217	ТЕР101-11-013-01 Пр. Инженер Казанцев ИР от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «Фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2. Индексы изменения сметной стоимости пусконаладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 токочеремник	1	22,1	22,1			22	22			1,5 1,5	
218	ТЕР101-11-028-01 Пр. Инженер Казанцев ИР от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабелей и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2. Индексы изменения сметной стоимости пусконаладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6			0,4 0,4	
219	ТЕР101-11-011-01 Пр. Инженер Казанцев ИР от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2. Индексы изменения сметной стоимости пусконаладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5			16 0,32	
220	ТЕР102-01-002-03 Пр. Инженер Казанцев ИР от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (кобщ) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2. Индексы изменения сметной стоимости пусконаладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 система	1	1447,13	1447,13			1447	1447			85 85	
221	ТЕР102-01-002-04 Пр. Инженер Казанцев ИР от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (кобщ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002- 03 (13 прибором и датчиков + 5 дискретных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2. Индексы изменения сметной стоимости пусконаладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 канал	8 (13*5-10)	141,31	141,31			1130	1130			8,3 66,4	
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.									128333				176,66	
Раздел 10. Узел учета проектные работы.														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
222	СБЦ9-5-7-4	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество бланков 7, часть проектной документации ТО	разработка проектной документации	1	1680,17	1680,17			1680						
		(Проектирование АСУТП выполняется в привязке к ранее разработанной АСУТП к условиям конкретного объекта управления: от 0,05 до 0,3 ФЗ=0,137 (ОЗП=0,137) ЭМ=0,137 к расч., ЗПМ=0,137, МАТ=0,137 к расч., ТЗ=0,137, ТЗМ=0,137) При объектно-ориентированной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=2,6, ЭМ=0,5 к расч., ЗПМ=0,8, МАТ=0,8 к расч., ТЗ=0,8, ТЗМ=0,8); Стандарт ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5, ЭМ=0,5 к расч., ЗПМ=0,5, МАТ=0,5 к расч., ТЗ=0,5, ТЗМ=0,5) АДСЕНС К ПОЗНАЦИИ (справочно) ЭМ=коэффициент сложности проектных работ для специальности в строительстве базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27,19													
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы															
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.															
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам															
В том числе, справочно:															
		МДС35 пр.1 т.2 п.2_Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 6-9, 40-45, 47-48, 25-27, 37-39, 54-55, 59-60, 79-81, 83-94, 97-113, 76-78, 82, 120-121, 144-166, 168-169, 129-131, 141-143, 213-216)		184					139		45		12,677	0,007	
		МДС35 пр.1 т.3 п.2_Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 46, 49-50, 114-115, 167, 170-171, 173, 175-176)		38					35		3		3,501		
		МДС35 пр.1 т.2 п.2_Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 52, 57, 62-68, 70-75, 95, 118, 123-128, 132-133, 135-140, 174, 177, 181, 200, 207, 179-180, 163-184, 187, 189-192, 194, 196-199, 205, 208-209, 211)		638					420		219		38,164	2,7475	
		МДС40 т.2 п.3_На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещений (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-48/102) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 217-221)		392					392				23,043		
		МДС35 пр.1 т.2 п.5_Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 209, 211)		20					12		9		1,116	0,006	
		МДС35-IV п.4.7_При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 40-45, 47-48, 25-27, 37-39, 54-55, 59-60, 79-81, 83-94, 97-113, 76-78, 82, 120-121, 144-166, 168-169, 129-131, 141-143)		124					80		43		7,3065	0,0075	
		Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах		379206					167901		6862		408,07	10,64	
		Накладные расходы		93666											
		В том числе, справочно:		40561											
		61% = 72%*0,85 ФОТ (от 66494) (Поз. 217-221)		1284											
		69% = 81%*0,85 ФОТ (от 1861) (Поз. 46, 167, 173, 175-176)		13639											
		75% = 88%*0,85 ФОТ (от 18184) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 52, 57, 62-68, 70-75, 95, 118, 123-128, 132-133, 135-140, 174, 177, 181, 200, 207)		50											
		76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 66) (Поз. 213-216)		19004											
		89% = 105%*0,85 ФОТ (от 21353) (Поз. 178-180, 183-199, 201-206, 208-212)		3933											
		96% = 113%*0,85 ФОТ (от 4098) (Поз. 49-51, 96, 114-117, 170-172)		10764											
		108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 9967) (Поз. 3-5, 8-10, 40-45, 47-48, 54-56, 59-61, 79-81, 83-94, 97-113, 120-122, 144-166, 168-169)		4431											
		122% = 143%*0,85 ФОТ (от 3632) (Поз. 25-27, 37-39, 76-78, 82, 129-131, 141-143)		51653											
		Сметная прибыль													
		В том числе, справочно:		21278											
		32% = 40%*0,8 ФОТ (от 66494) (Поз. 217-221)		745											
		40% = 50%*0,8 ФОТ (от 1661) (Поз. 46, 167, 173, 175-176)		10696											
		48% = 60%*0,8 ФОТ (от 22282) (Поз. 49-51, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 96, 114-117, 52, 57, 62-68, 70-75, 95, 170-172, 118, 123-128, 132-133, 135-140, 174, 177, 181, 200, 207)													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52% = 65% * 0.8 ФОТ (от 21353) (Поз. 178-180, 183-199, 201-206, 208-212)									11104					
48% = 70% * (0.85-0.8) ФОТ (от 66) (Поз. 213-219)									32					
56% = 83% * (0.85-0.8) ФОТ (от 9967) (Поз. 3-5, 8-10, 40-45, 47-48, 54-56, 59-61, 79-81, 83-94, 97-113, 120-122, 144-166, 168-169)									5682					
61% = 89% * (0.85-0.8) ФОТ (от 3632) (Поз. 25-27, 37-39, 76-78, 82, 129-131, 141-143)									2216					
Итого по акту:														
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2 Узел учета ТЭ									78106				39,19	
Итого по разделу 2 Система Т3,Т4, Узел учета ГВС.									72908				36,66	0,01
Итого по разделу 3 Система В1 Узел учета ХВС									61733				39,73	0,04
Итого по разделу 4 Демонтажные работы									2600				5,36	0,04
Итого по разделу 5 Узел учета Электротехнические работы									126742				103,54	10,51
Итого по разделу 6 Узел учета Электротехнические работы Подполье Прокладка кабеля питающего									6785				5,62	0,04
Итого по разделу 7 Узел учета Электротехнические работы Подполье Прокладка кабеля питающего									1460				1,08	
Итого по разделу 8 Узел учета Прокладочные и теплоизоляционные работы.									179				0,23	
Итого по разделу 9 Узел учета Прокладочные работы.									128333				176,66	
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы									45679					
Итого									524525				408,07	10,64
В том числе:														
Материалы									87919					
Машины и механизмы									6862					
ФОТ									171334					
Оборудование									116524					
Накладные расходы									93666					
Сметная прибыль									51653					
ВСЕГО по акту									524525				408,07	10,64
НДС									94 414,50					
ВСЕГО по акту									618 939,50					

Принял:

Директор МУП "КОС"  Е.Н. Борисович
 И.о. Главного инженера МУП "КОС"  Е.М. Фурман
 Главный бухгалтер МУП "КОС"  Н.Н. Калинина
 Зам. Директора по экономике  Н.Б. Третьякова
 И.о. Главного энергетика МУП "КОС"  В.В. Лебедева
 Начальник службы АСУ  П.М. Полевик
 Инженер 1кат. службы ЭРНС ТЭС/К МУП "КОС"  Ю.Н. Рыашко



ООО "СеверСтрой"

А.В. Белов

Расценки проверены:

СВ МУП "КОС" КОЗАДЕВА Г.Г.

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

05 ПО МУП «КОС»

КОЗАДЕВА Г.Г.