

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -
 Объект - МО город Норильск р-н Талнах. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Энтузиастов д.1 (подъезд №1,2)

Форма по ОКУД
 Код
 0322005

Инвентарный № _____

ЕИД деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)
 Номер
 КОС-126/15
 дата
 26.05.2015 г.

Вид операции

*ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск
 г-н Плеханов, ул. Энтузиастов, д.1*

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер документа	Дата	Отчетный период
1	31.01.2018	с 01.01.2018 по 31.01.2018

Смета № АУТВР - 793

Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

612 989,00 руб. без НДС в т.ч. по акту
 612 989,00 руб. без НДС
 723 327,02 руб. с НДС в т.ч. по акту
 723 327,02 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость един. изм., р./с.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					Всего	Осн. З/п	Эк. Маш. З/п Мех.	Всего	Осн. З/п	Эк. Маш. З/п Мех.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. Подъезд №1														
Приборы и оборудование														
1	ТЕРМ11-02-022-03	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-25, кл.Б)	шт.	2	20,69	10,36			41	21			1,03	2,06
2	0	Преобразователь расхода электромагнитный с ВЛ 2,0-300,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) (МДС35 п.4.60 Транспортировочные расходы ПЗ=6%; МАТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПов, инструментов ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4 Текущие цены	шт	2	15265,12				30530					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 25мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	2	201,76	10,94	6,83		404	22	14		0,96 1,92	
4	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	77,07				-308					
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	комплект	2	1005,52				2011					
комплект термообразователей														
6	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
7	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
8	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
9	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
10	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
11	ТЕРМ11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
12	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	Цена поставщика	Термопреобразователь КТСГП-Н РЧ100 L60, кл. В с гильзой и Бобышкой (МДС35 п. 4.60; Трансформные расходы П3=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64; Заготовительно-складские расходы, Оборудование П3=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования; КИПУА, инструмента П3=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015))	комплект	1	1938,08				1938					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены												
сброшенные краны														
14	ТЕРМ2-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм)	100 шт.	0,04	4792,02	723,98	594,46		192	29	24		65,4	2,62
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37												
15	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	-0,12	26,78				-3					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37												
16	108-0081	Бобышки скошенные	шт.	-4	17,63				-71					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37												
17	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и конграйкой, диаметром 15 мм	шт.	4	12,37				49					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37												
18	301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт.	-4	4,74				-19					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37												
19	501-2630	Пробки П-М27Х2	шт.	-4	10,01				-40					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37												
20	ТЕР24-01-033-01	Установка вентилялей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	1 шт.	4	38,21	8,77			153	35			0,84	3,36
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37												
21	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч16п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	-4	28,23				-113					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37												
22	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм	шт.	4	29,42				118					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
кран шаровый фланцевый														
23	ТЕР16-05-001-02	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // кран шаровый приварной 32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМБ.6.29-ЗПМБ-22-15-МАТ=4,37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47 1,47	
24	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМБ.6.29-ЗПМБ-22-15-МАТ=4,37	Т	-0,0011	31424,22					-35				
25	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМБ.6.29-ЗПМБ-22-15-МАТ=4,37	1000 шт.	-0,002	2573,05					-5				
26	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМБ.6.29-ЗПМБ-22-15-МАТ=4,37	шт.	-2	77,07					-154				
27	ТСЦ-302-1825	Краны шаровые PN25 VALLOMAX под приварку диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМБ.6.29-ЗПМБ-22-15-МАТ=4,37	шт.	1	1129,08				1129					
28	ТЕР16-05-001-01	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм // под приварку ф25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМБ.6.29-ЗПМБ-22-15-МАТ=4,37	1 шт.	1	152,92	15,35	5,85		153	15	6		1,47 1,47	
29	ТСЦ-101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМБ.6.29-ЗПМБ-22-15-МАТ=4,37	Т	-0,0011	31849,77					-35				
30	ТСЦ-507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМБ.6.29-ЗПМБ-22-15-МАТ=4,37	шт.	-2	44,7					-89				
31	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМБ.6.29-ЗПМБ-22-15-МАТ=4,37	1000 шт.	-0,002	2573,05					-5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые FN25 VALLOMACH под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общеправдовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; Экв.б.29.-ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	шт.		777,1				777					
Трубопроводы, запорная арматура														
33	ТЕР16-05-001-02	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общеправдовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; Экв.б.29.-ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,32		219				1,47	1,47
34	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общеправдовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; Экв.б.29.-ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
35	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общеправдовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; Экв.б.29.-ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	шт.	2	89,82				180					
36	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общеправдовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; Экв.б.29.-ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	шт.	1	941,94				942					
37	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общеправдовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; Экв.б.29.-ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	1 соединение	0,5	201,76	10,94	6,33		101				0,96	0,48
38	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общеправдовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; Экв.б.29.-ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	т	-0,0004	31424,22				-13					
39	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общеправдовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; Экв.б.29.-ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	т	0,0008	31424,22				25					
40	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общеправдовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; Экв.б.29.-ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	1000 шт.	-0,0005	2573,05				-1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	509-0966	Прокладки из паронита марки ГИМБ, толщиной 1 мм, диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6.20-ЗПМ=22.15-МАТ=4.37	1000 шт.	0,001 0,0005*2	2573,05				3					
42	507-0983	фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6.20-ЗПМ=22.15-МАТ=4.37	шт.	-1	77,07				-77					
43	ТСЦ-507-1000	фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6.20-ЗПМ=22.15-МАТ=4.37	шт.	1	89,82				90					
переходы сталь-медь 50ММ														
44	ТЕРМ12-01-105-04	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6.20-ЗПМ=22.15-МАТ=4.37	100 м	0,001 0,1/100	2348,62	1261,98	552,56	42,36	2	1	1		114 0,11	3,59
45	Цена поставщика	Фланец медный Ду54х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	1036,87				1037					
врезка Ду40 в Ду80 на Т4														
46	ТЕР16-07-003-05	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6.20-ЗПМ=22.15-МАТ=4.37	1 врезка	1	200,6	50,84	8,87		201	51	9		4,46 4,46	
47	ТСЦ-103-0053	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6.20-ЗПМ=22.15-МАТ=4.37	М	-0,4	79,28				-32					
48	ТСЦ-302-1138	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6.20-ЗПМ=22.15-МАТ=4.37	шт.	-1	105,72				-106					
Трубопроводы														
49	ТЕР16-02-004-02	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6.20-ЗПМ=22.15-МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,005 (0,05*52+0,07*2+0,25)/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	61	4	2		72,05 0,36	0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; 2. Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15;	м	-0,5	107,5					-54				
51	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм // 76х3,5-38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; 2. Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15;	шт.	2	26,44					53				
52	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; 2. Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15;	шт.	2	33,06					66				
53	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; 2. Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15;	м	0,25	173,7					43				
54	ТЕР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; 2. Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15;	100 м трубопровода	0,00468 (0,045*2+0,06**+0,118*1+0,2)/100	10337,16	683,12	289,92	2,82	51	3	1		60,83 0,28	0,19
55	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; 2. Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15;	м	-0,468	97,65					-46				
56	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм//57х3,5-32х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; 2. Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15;	шт.	2	25,12					50				
57	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм//57х3,5-48х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; 2. Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15;	шт.	1	25,12					25				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
58	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм // 90-57х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,20-ЗПМ=22,15-МАТ=4,37	шт.	1	25,4					25				
59	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,20-ЗПМ=22,15-МАТ=4,37	М	0,2	136,2				27					
60	ТЕР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 48, 38, 32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,20-ЗПМ=22,15-МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00569 (0,094*1+0,475)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	62	4	2		60,83 0,35	0,19
61	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,20-ЗПМ=22,15-МАТ=4,37	М	-0,569	97,65				-56					
62	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм // 48х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,20-ЗПМ=22,15-МАТ=4,37	шт.	1	20,4				20					
63	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,20-ЗПМ=22,15-МАТ=4,37	М	0,475	80,92				38					
64	ТЕР65-23-1	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,20-ЗПМ=22,15-МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	7,5648	3,6	3,6			27	27			0,41 3,1	
65	ТЕР16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,20-ЗПМ=22,15-МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,005	339,84	67,08	44,91		2				5,01 0,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
66	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%	100 м трубопровода	0,01037 0,00468+0,00569	171,7€	67,08	44,91		2	1			5,01 0,05	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
67	ТЕР65-5-8	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора)Демонтаж-Монтаж ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7		308 6,16	
68	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кг/см2) 30ч60р диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%	шт.	-2	350,0€								-700	
69	Цена поставщика	Габаритный имитатор для Мф, фланцевый, Ду-25мм (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЭМ=2% к раск.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%	шт.	2	329,83				1860					
Итого по разделу 1 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. Подъезд №1														
Раздел 2. Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд №1														
Приборы и оборудование														
70	ТЕРм11-02-022-03	Ротаметр. счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%	1 шт.	1	20,33	10,36			21	10			1,03 1,03	
71	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 2,0-300,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл Б) (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы. ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭГ=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - одна электророборудования, КПГД, инструмента ПЗ=1,015 (ОЭГ=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%	шт.	1	15365,12				15265					
72	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 25мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%	1 соединение	1	201,73	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
73	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
74	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм (МДСЗ5 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДСЗ5 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1005,52				1006					
преобразователи избыточного давления														
75	ТЕРм12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа // под преобразователи избыточного давления ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,01 (1)/100	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
76	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78				-1					
77	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	17,63				-18					
78	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контррайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	12,37				12					
79	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	4,74				-5					
80	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М2ГХ2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	10,01				-10					
81	ТЕР24-01-033-01	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9			0,84 0,84	
82	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15к18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	28,28				-28					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
83	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11БЗ7П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМБ=29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	шт.		29,42				29					
84	ТЕРм1-02-001-01	Пробор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМБ=29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12			1,03 1,03	
85	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМБ=29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,042	48,82				-2					
86	Цена поставщика 0	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (ИДС35 п.4.60, Трансформные раскобы ПЗ=6%, ОЭГ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64.3эгополупленочно-складские раскобы, Материалы ПЗ=1,2% (ОЭГ=1,2%, ЭМ=1,2% к раск.; ЗТМ=1,2%; МАТ=1,2% к раск.; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%); ИДС35 п.4.58.Стойкость, пары и углеоски - для электрооборудования, Киплда, инструмента ПЗ=1,015 (ОЭГ=1,015, ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМБ=29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	шт	1	3810,84				3811					
87	ТЕРм12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМБ=29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
88	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМБ=29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,06	26,73				-2					
89	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМБ=29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
90	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМБ=29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25					
91	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМБ=29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
92	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМБ=29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					

сборса, воздухоотводчики

1. Бобышки

2. Бобышки

3. Бобышки

4. Бобышки

5. Бобышки

6. Бобышки

7. Бобышки

8. Бобышки

9. Бобышки

10. Бобышки

11. Бобышки

12. Бобышки

13. Бобышки

14. Бобышки

15. Бобышки

1	2	3	4	5	€	7	8	9	10	11	12	13	14	15
93	ТЕР24-01-033-01	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭИМ=6.29_ЗПМ=22.15_МАТ=4.37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
94	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭИМ=6.29_ЗПМ=22.15_МАТ=4.37	шт.	-2	28,28				-57					
95	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовой 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭИМ=6.29_ЗПМ=22.15_МАТ=4.37	шт.	2	29,42				59					
96	ТЕР18-06-003-10	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭИМ=6.29_ЗПМ=22.15_МАТ=4.37	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18		1,66 1,66	0,02 0,02
97	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭИМ=6.29_ЗПМ=22.15_МАТ=4.37	шт.	-1	32,88				-33					
краны шаровые под приварку														
98	ТЕР16-07-003-03	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм // с установкой кранов шаровых под приварку ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭИМ=6.29_ЗПМ=22.15_МАТ=4.37	1 врезка	2	140,93	50,84	8,87		282	102	18		4,46 8,92	
99	ТСЦ-103-0051	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭИМ=6.29_ЗПМ=22.15_МАТ=4.37	М	-0,8	50,19				-40					
100	ТСЦ-302-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭИМ=6.29_ЗПМ=22.15_МАТ=4.37	шт.	-2	57,69				-115					
101	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭИМ=6.29_ЗПМ=22.15_МАТ=4.37	шт.	2	777,1				1554					
Запорная арматура														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
102	ТЕР16-05-001-02	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15;	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47	1,47
103	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС3сп2, ВС3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15;	шт.	-2	77,07				-154					
104	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС3сп2, ВС3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15;	шт.	2	89,82				180					
105	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15;	шт.	1	941,94				942					
106	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15;	1 соединение	1,5	201,76	10,94	6,83		303	16	10		0,96	1,44
107	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15;	т	-0,0012	31424,22				-38					
108	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15;	т	0,0024	31424,22				75					
109	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС3сп2, ВС3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15;	шт.	-3	77,07				-231					
110	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС3сп2, ВС3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15;	шт.	3	89,82				269					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(страховоч): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6.20, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	-0,0015	2573,05					-4				
112	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(страховоч): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6.20, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	0,003 0,0015*2	2573,05					8				
фланец из меди под твердую пайку														
113	ТЕРМ12-01-105-04	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(страховоч): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6.20, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,001 0,1/100	2348,62	1261,98	552,56	42,36	2	1	1		114 0,11	3,59
114	Цена поставщика	Фланец медный Ду54x2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(страховоч): 4 Текущие цены	шт	1	1036,87				1037					
трубопроводы														
115	ТЕР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(страховоч): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6.20, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,01816 (0,118*2+1,58)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	199	12	5		60,83 1,1	0,19
116	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(страховоч): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6.20, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-1,815	97,65				-177					
117	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм // 57x3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(страховоч): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6.20, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	25,4				51					
118	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедерформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(страховоч): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6.20, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	1,58	136,2				215					
119	ТЕР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(страховоч): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6.20, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00813 (0,059*2+0,7)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	89	6	2		60,83 0,5	0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
120	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газообогрева диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭЛ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,47	м	-0,818	97,65				-80					
121	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кг/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм//32х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭЛ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,47	шт.	2	17,85				36					
122	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭЛ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,47	м	0,7	80,92				57					
123	ТЕРР65-23-3	Слив воды из системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭЛ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,47	1000 м3 объема задания	7,5648 378245/1/1000	1,84	1,84		14	14				0,21 1,59	
124	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭЛ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,47	100 м трубопровода	0,02634 0,01816+0,00818	171,78	67,08	44,91	5	2	1			5,01 0,13	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
125	ТЕРР65-5-8	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора(демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭЛ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,47	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5	424	32	3			308 3,08	
126	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кг/см2) 30ч60р диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭЛ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,47	шт.	-1	350,08			-350						
127	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Завоупотребительские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; ТМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Технические цели.	шт	1	929,83			930						
Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд №1										64230			39,98	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 3. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. Подъезд №2														
Приборы и оборудование														
128	ТЕРм11-02-022-03	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6-20; ЗПМ=22-15; МАТ=4-37	1 шт.	2	20,69	10,36			41	21			1,03 2,06	
129	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 2.0-300.0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58.Стоимость лары и упаковки - Для электрооборудования, КИП/А, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	15265,12				30530					
130	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 25мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6-20; ЗПМ=22-15; МАТ=4-37	1 соединение	2	201,76	10,94	6,83		404	22	14		0,96 1,92	
131	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6-20; ЗПМ=22-15; МАТ=4-37	шт	-4	77,07				-308					
132	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	2	1005,52				2011					
комплект термообразователей														
133	ТЕРм12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6-20; ЗПМ=22-15; МАТ=4-37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
134	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6-20; ЗПМ=22-15; МАТ=4-37	кг	-0,06	26,78				-2					
135	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6-20; ЗПМ=22-15; МАТ=4-37	шт	-2	17,63				-35					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
136	ТСЦ-301-3240	Компакти-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		4,74				-9					
137	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
138	ТЕРМ11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03	2,06
139	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,02				-4					
140	Цена поставщика	Термопреобразователь КТСП-Н Р100 L60, кл. В с гильзой и бобышкой (ИДС35 п.4.60. Транспортыне расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Завоупольительно-смазочные расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗГ=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стопимость тары и упаковки. - для электрооборудования. КИПДА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗГ=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1938,02				1938					

Обросные краны

141	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (год краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,03	4792,02	723,98	594,46		144	22	18		65,4	1,96
142	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,09	26,76				-2					
143	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	17,03				-53					
144	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	12,37				37					
145	ТСЦ-301-3240	Компакти-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗДМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	4,74				-14					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
146	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29-ЗПМ=22,15-МАТ=4,37	шт.	-3	10,01				-30					
147	ТЕР24-01-033-01	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29-ЗПМ=22,15-МАТ=4,37	1 шт.	3	38,21	8,77			115	26			0,84 2,52	
148	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15к18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29-ЗПМ=22,15-МАТ=4,37	шт.	-3	28,28				-85					
149	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29-ЗПМ=22,15-МАТ=4,37	шт.	3	29,42				88					
краны шаровые под приварку														
150	ТЕР16-05-001-01	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм // кран шаровый приварной 25мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29-ЗПМ=22,15-МАТ=4,37	1 шт.	1	152,92	15,35	5,85		153	15	6		1,47 1,47	
151	ТСЦ-101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29-ЗПМ=22,15-МАТ=4,37	T	-0,0011	31849,77				-35					
152	ТСЦ-507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29-ЗПМ=22,15-МАТ=4,37	шт.	-2	44,7				-89					
153	ТСЦ-509-0966	Прокладки из перонита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29-ЗПМ=22,15-МАТ=4,37	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5					
154	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 VALLOMACH под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29-ЗПМ=22,15-МАТ=4,37	шт.	1	777,1				777					
Трубопроводы, запорная арматура														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
155	ТЕР16-05-001-02	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15;	1 шт.		219,26	15,35	7,92		439	31	16		1,47 2,94	
156	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15;	шт.		77,07				-308					
157	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15;	шт.		89,82				359					
158	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15;	шт.		941,94				1884					
Фланец из меди под твердую пайку														
159	ТЕР12-01-105-04	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15;	100 м		2348,62	1261,98	552,56	42,36	2	1	1		114 0,11	3,59
160	Цена поставщика	Фланец медный Ду54х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт.		1036,87				1037					
Врезка Ду50 в Ду159 на Т4														
161	ТЕР16-07-003-06	Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм // без установки з/а ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15;	1 врезка		590,96	71,-8	12,26	0,15	591	71	12		6,43 0,01	0,01
162	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15;	м		136,2				-54					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
163	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см ²) 30ч6бр ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ-6-20-20М-22-15-МАТ-4-37	шт.	-1	350,08				-350					
164	ТЕР16-05-001-02	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // "+" установка 3/а ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ-6-20-20М-22-15-МАТ-4-37	1 шт.	-1	2' 9,26	15,35	7,92		-219	-15	-8		1,47 -1,47	
165	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // "+" установка 3/а ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ-6-20-20М-22-15-МАТ-4-37	1 соединение	0,5	201,76	10,94	6,83		101	5	3		0,96 0,48	
Трубопроводы														
166	ТЕР16-02-004-02	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ-6-20-20М-22-15-МАТ-4-37	100 м трубопровода	0,005 (0,05*2+0,055*2+0,25)/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	61	4	2		72,05 0,36	0,23
167	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ-6-20-20М-22-15-МАТ-4-37	м	-0,5	107,5				-54					
168	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм // 76х3,5-38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ-6-20-20М-22-15-МАТ-4-37	шт.	2	26,44				53					
169	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ-6-20-20М-22-15-МАТ-4-37	шт.	2	33,06				66					
170	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ-6-20-20М-22-15-МАТ-4-37	м	0,25	173,7				43					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
171	ТЕР16-02-004-01	Покладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; 2АБ-50-20МД-22,15-МДТ-4-32	100 м трубопровода	0,0178 (0,045*+0,118*+1,1)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	195	12	5		60,83 1,08	0,19
172	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; 2АБ-50-20МД-22,15-МДТ-4-32	М	-1,78	97,65				-174					
173	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм//57х3,5-32х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; 2АБ-50-20МД-22,15-МДТ-4-32	шт.	2	25,12				50					
174	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм // 90-57х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; 2АБ-50-20МД-22,15-МДТ-4-32	шт.	5	25,4				127					
175	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; 2АБ-50-20МД-22,15-МДТ-4-32	М	1,1	136,2				150					
176	ТЕР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 48, 38, 32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; 2АБ-50-20МД-22,15-МДТ-4-32	100 м трубопровода	0,00475 0,475/100	10337,16	683,12	289,92	2,82	52	3	1		60,83 0,29	0,19
177	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; 2АБ-50-20МД-22,15-МДТ-4-32	М	-0,475	97,65				-46					
178	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; 2АБ-50-20МД-22,15-МДТ-4-32	М	0,475	80,92				38					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
179	ТЕРр65-23-1	Слив и наполнение водной системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗММ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	7,5648	3,6	3,6			27	27			0,41 3,1		
180	ТЕР16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗММ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00E	329,84	67,08	44,91		2					5,01 0,03	
181	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗММ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,02255 0,0178+0,0047E	171,78	67,08	44,91		4	1			5,01 0,11		
Установка и демонтаж габаритного имитатора															
182	ТЕРр65-5-8	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗММ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,0E	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7		308 6,16		
183	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗММ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-E	350,08				-700						
184	Цена поставщика	Габаритный имитатор для Мф, фланцевый, Ду-25мм (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4. Таблица цен	шт	E	929,83				1860						
Итого по разделу 3 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. Подъезд №2										82417			45,86	0,01	
Раздел 4. Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд №2															
Приборы и оборудование															
185	ТЕРм11-02-022-03	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗММ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		20,69	10,36			21	10			1,03 1,03		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
186	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 2,0-300,0м3/ч (МФ-5,2,1-Б-25, кл.Б) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы: ПЗ=6% (ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗГ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП'а, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15265,12				15265					
187	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 25мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,20; МАТ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	301,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
188	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,20; МАТ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
189	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5,2 №3 Ду-25мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы: ПЗ=6% (ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1005,52				1006					
Преобразователи избыточного Давления														
190	ТЕР12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное Давление до 10 МПа // под преобразователи избыточного Давления ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,20; МАТ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01 (1)/100	4~92,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
191	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,20; МАТ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78				-1					
192	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,20; МАТ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	17,63				-18					
193	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,20; МАТ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	12,37				12					
194	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,20; МАТ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	4,74				-5					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
195	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	10,01					-10				
196	ТЕР24-01-033-01	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	38,21	8,77				38	9		0,84 0,84	
197	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15х18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	28,28					-28				
198	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	29,42					29				
199	ТЕРм11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	14,02	11,74				14	12		1,03 1,03	
200	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,042	48,82					-2				
201	Цена поставщика О	Датчик избыточного давления, 4-20МА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2% к расх.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2% к расх., ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%); МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Текущие цены	шт	1	3810,84					3811				
сброса, воздухоотводчики														
202	ТЕРм12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,03	4792,02	723,98	594,46			144	22	18	65,4 1,96	
203	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,09	26,78					-2				
204	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	17,63					-53				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
205	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМБ=29, ЗПМ=22,15, МАГ=4,37	шт.		3	12,37				37				
206	ТСЦ-301-3240	Котлячки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМБ=29, ЗПМ=22,15, МАГ=4,37	шт.		-3	4,74				-14				
207	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМБ=29, ЗПМ=22,15, МАГ=4,37	шт.		-3	10,01				-30				
208	ТЕР24-01-033-01	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМБ=29, ЗПМ=22,15, МАГ=4,37	1 шт.	0,03*100	3	38,21	8,77			115	26		0,84	2,52
209	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15Кч18П для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМБ=29, ЗПМ=22,15, МАГ=4,37	шт.		-3	28,28				-85				
210	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМБ=29, ЗПМ=22,15, МАГ=4,37	шт.		3	29,42				88				
211	ТЕР18-06-003-10	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМБ=29, ЗПМ=22,15, МАГ=4,37	1 шт.		1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18	1,66	0,02
212	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кг/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМБ=29, ЗПМ=22,15, МАГ=4,37	шт.		-1	32,88				-33				
краны шаровые под приварку														
213	ТЕР16-07-003-03	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм // с установкой кранов шаровых под приварку ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМБ=29, ЗПМ=22,15, МАГ=4,37	1 врезка		2	140,93	50,84	8,37		282	102	18	4,46	8,92
214	ТСЦ-302-1136	Вентили проходные муфтовые 15Кч18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМБ=29, ЗПМ=22,15, МАГ=4,37	шт.		-2	57,69				-115				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
215	ТСЦ-103-0051	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29-ЗПМ=22,15-МАТ=4,37	м	-0,8	50,19					-40				
216	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29-ЗПМ=22,15-МАТ=4,37	шт.	2	777,1					1554				
Запорная арматура														
217	ТЕР16-05-001-02	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29-ЗПМ=22,15-МАТ=4,37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92			219	15	8	1,47 1,47	
218	ТСЦ-507-0983	фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29-ЗПМ=22,15-МАТ=4,37	шт.	-2	77,07					-154				
219	ТСЦ-507-1000	фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29-ЗПМ=22,15-МАТ=4,37	шт.	2	89,82					180				
220	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29-ЗПМ=22,15-МАТ=4,37	шт.	1	94-1,94					942				
221	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29-ЗПМ=22,15-МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83			202	11	7	0,96 0,96	
222	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29-ЗПМ=22,15-МАТ=4,37	т	-0,0008	31424,22					-25				
223	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29-ЗПМ=22,15-МАТ=4,37	т	0,0016 0,0008*2	31424,22					50				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
224	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общеправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; 2.4.6-20-СДМ-22.15-МАТ-4.37	шт.	-2	77,07					-154				
225	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общеправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; 2.4.6-20-СДМ-22.15-МАТ-4.37	шт.	2	89,82					180				
226	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общеправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; 2.4.6-20-СДМ-22.15-МАТ-4.37	1000 шт.	-0,001	2573,05					-3				
227	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общеправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; 2.4.6-20-СДМ-22.15-МАТ-4.37	1000 шт.	0,002 0,001*2	2573,05					5				
Фланец из меди под твердую пайку														
228	ТЕРМ12-01-105-04	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общеправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; 2.4.6-20-СДМ-22.15-МАТ-4.37	100 м	0,001 (0,1*1)/100	2348,62	1261,98	552,36	42,36	2	1	1		114 0,11	3,59
229	Цена поставщика	Фланец медный Ду54х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Техниче цены	шт	1	1036,87				1037					
Трубопроводы														
230	ТЕР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общеправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; 2.4.6-20-СДМ-22.15-МАТ-4.37	100 м трубопровода	0,0086 0,86/100	10337,16	683,12	289,92	2,82	94	6	2		60,83 0,52	0,19
231	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общеправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; 2.4.6-20-СДМ-22.15-МАТ-4.37	м	-0,86	97,65				-84					
232	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общеправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; 2.4.6-20-СДМ-22.15-МАТ-4.37	м	0,86	136,2				117					

1	2	3	4	5	€	7	8	9	10	11	12	13	14	15
233	ТЕР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 38,32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,45; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00813 (0,069*2+0,7)/100	10927,16	683,12	289,92	2,82	89	6	2		60,83 0,5	0,19
234	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с тильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,45; МАТ=4,37	м	-0,813	97,65				-80					
235	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм/32х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,45; МАТ=4,37	шт.	2	-7,85				36					
236	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,45; МАТ=4,37	м	0,7	£0,92				57					
237	ТЕРp65-23-3	Слив воды из системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,45; МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	7,5645 378245*1/1000	1,84	1,84			14	14			0,21 1,59	
238	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,45; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01675 0,0086*0,0081#	171,78	67,08	44,91		3	1	1		5,01 0,08	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
239	ТЕРp65-5-8	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно Установка и снятие габаритного имитатора(Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,45; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		308 3,08	
240	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,45; МАТ=4,37	шт.	-1	350,08				-350					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
241	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МР, фланцевый, ДУ-25мм (МДС35 п.4.60. Трекспортные расходы ПЗ=6%; ОЗПГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗПГ=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	929,83					930					
Итого по разделу 4 Система В1. Узел учета ХВС. Подвезд №2															
										63534					

Раздел 5. Демонтажные работы

242	ТЕРР65-3-13	Снятие задвижек диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт. арматуры	0,02 2/100	944,09	934,89	9,2	3,72	19	19			95,3 1,91	0,25 0,01	
243	ТЕРМ12-01-105-04	Демонтаж трубопровода из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗПГ=0,3; ЗМ=0,3 к раск.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,027	£44,36	378,59	165,77	12,71	15	11	4		34,2 0,92	1,08 0,03	
Итого по разделу 5 Демонтажные работы															
										1789					

Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы.

244	ТЕРМ11-06-001-01	Шиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,39	237	52	18	1	5,15 5,15	0,04 0,04
245	Цена поставщика	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМЛ-3-0 РБ4 с монтажной платой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	4506,25				4676					
246	ТЕРМ08-02-397-01	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,008 0,4*2/100	1339,08	115,77	329,12	53,54	13	1	3		10,7 0,09	3,61 0,03
247	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,8 0,4*2	71,04				57					
248	ТЕРМ11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	7	7,44	5,93			52	42			0,52 3,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
249	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП (МДС35 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Текущие цены.	шт	1	18488,01				18488					
250	ТЕРм08-02-411-04	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМББ.29.-ЭПМБ=22.15.-МАТ=4.37	1 ввод	3	43,45	11,14			130	33			1,03 3,09	
251	ТСЦ-509-0090	Перекрышки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМББ.29.-ЭПМБ=22.15.-МАТ=4.37	шт.	-3	7,24				-22					
252	цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-25 IP54) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Текущие цены.	шт.	3	32,19				97					
253	ТЕРм08-02-411-05	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМББ.29.-ЭПМБ=22.15.-МАТ=4.37	1 ввод	2	43,45	11,14			87	22			1,03 2,06	
254	ТСЦ-509-0090	Перекрышки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМББ.29.-ЭПМБ=22.15.-МАТ=4.37	шт.	-2	7,24				-14					
255	цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-29 IP54) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Текущие цены.	шт.	1	59,34				59					
256	цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-42 IP54) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Текущие цены.	шт.	1	104,84				105					
257	ТЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМББ.29.-ЭПМБ=22.15.-МАТ=4.37	1 шт.	2	13,49	12,77			27	26			1,12 2,24	
258	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Текущие цены.	шт.	2	201,57				403					
259	ТЕРм08-02-152-01	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМББ.29.-ЭПМБ=22.15.-МАТ=4.37	1 т	0,00178 0,89*2/1000	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	59	2	2		101 0,18	2,11
260	ТЕРм08-02-407-02	Труба стальная по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМББ.29.-ЭПМБ=22.15.-МАТ=4.37	100 м	0,03 3/100	4052,39	449,03	1604,09	410,14	122	13	48	12	41,5 1,25	27,6 0,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
261	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 48х3, 0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15;	м	1,03 171,03	102,3				105					
262	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3, 0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15;	м	2,06 271,03	102,3				211					
263	ТЕРМ08-02-411-01	Рукава металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукв Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; Экв.б.29-3М=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06 6700	6823,93	375,45	306,56	3,27	409	23	18		34,7 2,08	0,22 0,01
264	Цена поставщика	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-ЦХ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4. Технические цены	м	6,18 671,03	80,22				496					
265	ТЕРМ08-02-411-01	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукв Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; Экв.б.29-3М=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06 (6)/700	6823,93	375,45	306,56	3,27	409	23	18		34,7 2,08	0,22 0,01
266	Цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-ЦХ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4. Технические цены	м	6,18 (6)/1,03	39,93				247					
267	ТЕРМ08-02-409-01	Труба виннипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; Экв.б.29-3М=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,365 36,5700	4104,85	257,52	769,47	236,42	1498	94	281	86	23,8 8,69	15,97 5,81
268	Цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4. Технические цены	м	37,595 36,571,03	6,63				249					
269	ТЕРМ08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,385 (26,5+12)/100	1098,2	60,7	4,54	0,15	423	23	2		5,61 2,16	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
270	ТЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15;	100 м	0,06 (6)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74 0,4	0,02
271	ТЕРм08-02-405-01	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМБ-5-20-3ДМБ-22-15-МЛТ-4-37	100 м	0,062 (1,2+2+3)/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3 2,37	0,25 0,02
272	ТЕРм08-02-412-09	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15;	100 м	0,53	381,34	24,78	4,54	0,15	202	13	2		2,29 1,21	0,01 0,01
273	ТЕРм11-06-002-02	Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМБ-5-20-3ДМБ-22-15-МЛТ-4-37	100 м	0,348 (18+16,8)/100	170,84	158,1			59	55			12,4 4,32	
274	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1х0,75 4. Текущие цены	м	1,236 (1,2)*1,03	5,39				7					
275	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	м	11,22 (5+6)*1,02	34,29				385					
276	Цена поставщика	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	м	80,58 (12+49+18)*1,02	16,56				1334					
277	Цена поставщика	Кабель витая пара UTP 2x24AWG cat 5E ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	м	48,246 (26,5+4+16,8)*1,02	8,58				414					
278	ТЕРм08-03-545-01	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМБ-5-20-3ДМБ-22-15-МЛТ-4-37	1 шт.	7	250,6	35,81	3,44		1754	251	24		3,31 23,17	
279	Цена поставщика	Коробка распаечная о/п 85x85x40 IP54 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	6	40,31				242					
280	Цена поставщика	Коробка распаечная о/п 125x125x70 IP54 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	89,67				90					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
281	ТЕРМ11-08-001-03	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колес с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 концов	1,34 (134)/100	183,66	120,92			246	162			10,3 13,8	
282	ТЕРМ08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 жил	0,32 (32)/100	5205,82	191,52	4,54	0,15	1666	61	1		16,8 5,38	0,01
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы.														
128954														
Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
283	ТЕРМ08-02-411-01	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,2 (20)/100	6323,93	375,45	306,56	3,27	1365	75	61	1	34,7 6,94	0,22 0,04
284	Цена поставщика	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Таксище цены	м	20,6 0,2*103	80,22				1653					
285	ТЕРМ08-02-411-01	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,45 (45)/100	6323,93	375,45	306,56	3,27	3071	169	138	1	34,7 15,62	0,22 0,1
286	Цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Таксище цены	м	46,35 0,45*103	39,93				1851					
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
44196														
Раздел 8. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.														
287	ТЕРМ08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,45	1116,17	72,93	9,07	0,3	502	33	4		6,74 3,03	0,02 0,01
288	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Таксище цены	м	45,9 0,45*102	34,29				1574					
289	ТЕРМ08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,2 (20)/100	1098,2	60,7	4,54	0,15	220	12	1		5,61 1,12	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
290	ТЕРм08-02-412-09	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15;	100 м	1,6 (40+120)/100	381,34	24,78	4,54	0,15	610	40	7		2,29 3,66	0,01 0,02
291	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Технические цены	М	122,4 (120)*1,02	16,56				2027					
292	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Технические цены	М	61,2 (20+40)*1,02	8,58				525					
Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего									17011				12,65	0,05
Раздел 9. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В т.мещении.														
293	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (1-13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,013651	345,66	71,56	16,55	0,11	5	1			5,84 0,08	0,01
294	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	Т	-0,0002	19552,05				-4					
295	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	0,2 0,0002*1000	24,87				5					
296	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (за 2 раза) (1-13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2 слой ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,013651	691,32	143,12	33,1	0,22	9	2			11,68 0,16	0,02
Итого по разделу 9 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Е. т.мещении.									300				0,37	
Раздел 10. Узел учета. Пусконаладочные работы.														
297	ТЕР01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пусконаладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 токорецепник	1	22,1	22,1			22	22			1,5 1,5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
298	ТЕРп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости русско-	1 линия		1	5,85	5,89							0,4 0,4
299	ТЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости русско- язычных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП-22-15	100 точек		0,02	235,68	235,68							16 0,32
300	ТЕРп02-01-002-03	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости русско- язычных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП-22-15	1 система		1	1447,13	1447,13							85 85
301	ТЕРп02-01-002-04	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости русско- язычных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП-22-15	1 канал		8	141,31	141,31							8,3 66,4
Итого по разделу 10 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
ИТОГИ ПО АКТУ:														
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах														
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам														
В том числе, справочно:														
МДС35 пр. 1 т 1 п.3. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутреннему пути ОЭП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 23-43, 46-63, 65-66, 20-25; 72-73, 96-112, 115-122, 124, 81-83, 93-95, 130-131, 150-158, 161-178, 180-181, 147-149, 187-188, 211-227, 230-236, 238, 196-198, 208-210, 293-296)														
МДС35 пр. 1 т 3 п.2. _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутреннему пути (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЭП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 67-68, 64 125-126, 123, 182-183, 179, 239-240, 237, 242)														
МДС35 пр. 1 т 2 п.2. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутреннему пути ОЭП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6-12, 14-19, 44, 70, 75-80, 84-85, 87-92, 113, 128, 133-139, 141-146, 159, 185, 190-195, 199-200, 202-207, 228, 243-244, 248, 273, 281, 246-247, 250-251, 253-254, 257, 259-263, 265, 267, 269-272, 278, 282-283, 285, 287, 289-290)														
МДС40 т.2 п.2. _На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), оставленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещений предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-48/102) ОЭП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 297-301)														
МДС35 пр. 1 т 2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЭП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 283, 285, 287, 289-290)														
МДС35 пр. 1 т 2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЭП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 283, 285, 287, 289-290)														
						186964	5197	1020	101	391,84				7,02
						188935	6679	1509	137	514,53				9,54
						350	267	83		24,2305				0,0175
						47	44	3		4,4655				0,0015
						802	536	267		48,727				2,436
						392	392			23,043				
						146	89	57		8,2				0,046

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве								234	155	80		14.0175	0,0175
	ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 23-43, 46-63, 65-66, 20-22, 72-73, 96-112, 115-22, 124, 81-83, 93-95, 130-131, 150-158, 161-178, 180-181, 147-149, 187-188, 211-227, 230-236, 238, 196-198, 208-210, 293-296)													
	Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах								429085	147940	9494	3035	514,53	9,54
	Накладные расходы								118652					
	В том числе, справочно:													
	61% = 72%*0,85 ФОТ (от 66494) (Поз. 297-301)								40561					
	69% = 81%*0,85 ФОТ (от 2569) (Поз. 64, 123, 179, 237, 242)								1772					
	75% = 88%*0,85 ФОТ (от 17565) (Поз. 1, 6-12, 14-19, 44, 70, 75-80, 84-85, 87-92, 113, 128, 133-139, 141-146, 152, 185, 190-195, 199-200, 202-207, 228, 243-244, 248, 273, 281)								13174					
	76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 111) (Поз. 293-296)								84					
	89% = 105%*0,85 ФОТ (от 33204) (Поз. 245-247, 250-272, 274-280, 282-292)								29552					
	96% = 113%*0,85 ФОТ (от 4918) (Поз. 45, 67-69, 114, 125-127, 160, 182-184, 229, 239-241)								4720					
	108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 21928) (Поз. 3-5, 23-43, 46-63, 65-66, 72-74, 96-112, 115-122, 124, 130-132, 150-158, 161-178, 180-181, 187-189, 211-227, 230-236, 238)								23682					
	122% = 143%*0,85 ФОТ (от 4186) (Поз. 20-22, 81-83, 93-95, 147-149, 166-198, 208-210)								5107					
	Сметная прибыль								65252					
	В том числе, справочно:													
	32% = 40%*0,8 ФОТ (от 66494) (Поз. 297-301)								21278					
	40% = 50%*0,8 ФОТ (от 2569) (Поз. 64, 123, 179, 237, 242)								1029					
	48% = 60%*0,8 ФОТ (от 22483) (Поз. 45, 67-69, 1, 6-12, 14-19, 44, 114, 125-127, 70, 75-80, 84-85, 87-92, 113, 160, 182-184, 128, 133-139, 141-146, 159, 229, 239-241, 185, 190-195, 199-200, 202-207, 228, 243-244, 248, 273, 281)								10792					
	52% = 65%*0,8 ФОТ (от 33204) (Поз. 245-247, 250-272, 274-280, 282-292)								17267					
	48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 111) (Поз. 293-296)								53					
	56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 21928) (Поз. 3-5, 23-43, 46-63, 65-66, 72-74, 96-112, 115-122, 124, 130-132, 150-158, 161-178, 180-181, 187-189, 211-227, 230-236, 238)								12279					
	61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 4186) (Поз. 20-22, 81-83, 93-95, 147-149, 196-198, 208-210)								2554					
	Итого по акту:													
	Итого по разделу 1 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. Подъезд №1								82225				46,05	
	Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд №1								64230				39,98	0,04
	Итого по разделу 3 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. Подъезд №2								82417				45,86	0,01
	Итого по разделу 4 Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд №2								63534				40,43	0,04
	Итого по разделу 5 Демонтажные работы								1789				3,44	0,05
	Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы.								128954				112,54	9,12
	Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Кабеля питающего.								44196				36,55	0,23
	Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.								17011				12,65	0,05
	Итого по разделу 9 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.								300				0,37	
	Итого по разделу 10 Узел учета. Пусконаладочные работы.								128333				176,66	
	Итого								612989				514,53	9,54
	В том числе:													
	Материалы								150075					
	Машины и механизмы								9494					
	ФОТ								150975					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Оборудование								121576					
	Накладные расходы								118652					
	Сметная прибыль								65252					
	ВСЕГО по акту								612989				514,53	9,54
	НДС								110338,02					
	ВСЕГО по акту с НДС								723327,02					

Принял:

Директор МУП "КОС" _____ Е.Н. Борисевич

Главный инженер МУП "КОС" _____ И.В. Деготин

Зам. главного инженера МУП "КОС" _____ Е.М. Фурман

Главный бухгалтер МУП "КОС" _____ Н.Н. Калинина

Зам. Директора по экономике МУП "КОС" _____ Н.Б. Третьякова

Главный энергетик МУП "КОС" _____ В.В. Дацук

Начальник цеха автоматизированных систем _____ П.М. Полевик

Начальник службы ЭРНС ТВСИК МУП "КОС" _____ Н.И. Сергеева

Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСИК МУП "КОС" _____ Ю.В. Шкелев

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор _____ А.В. Белов



РАСЧЕТКИ ПРОВЕРЕНЫ
СБ ПТО МУП "КОС"
Тимошенко Т.А.

