

Инвестор -	Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"	по ОКПО	0322005
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"	по ОКПО	
Стройка -	по ОКПО	
Объект - "МО город Норильск р-н Талнах. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Енисейская, д.12 (подъезды № 2,3)	по ОКПО	
Инвентарный №	по ОКПО	
ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск	по ОКПО	

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)
 номер КОС-126/15
 дата 26.05.2015г.
 Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	15.08.2017	с 01.08.2017 по 15.08.2017

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 730. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 590 381 руб. без НДС в т.ч. по акту 590 381 руб. без НДС
 696 649,58 руб. с НДС в т.ч. по акту 696 649,58 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з мех. (на ед./ всего)	
					В том числе		Всего	В том числе		Т/з осн. раб. (на ед./ всего)				
					Осн. З/п	Эк. Маш. З/пМех.		Осн. З/п	Эк. Маш. З/пМех.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. Подъезд №2														
Приборы и оборудование														
1	ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03	1,03
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0.2-30.0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п. 4.64 Заводские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%; МДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПЦА, инструмента ПЗ=1.015; ОЗП=1.015; ЭМ=1.015; МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15929,3				15929					
3	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96	0,96

г. Норильск, р-н Талнах, ул. Енисейская, д.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	77,07				-154				
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм ППБ.305651.003.03 ИДСЗ5 п.4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДСЗ5 п.4.64 Заготовительные-сварочные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; К расх.: ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.: ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект		1	1254,19			1254					
6	ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2, 1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		1	20,69	10,36			21	10		1,03	
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0МЗ/ч (МФ-5.2, 1-Б-25, кл.Б) ИДСЗ5 п.4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДСЗ5 п.4.64 Заготовительные-сварочные расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗГ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДСЗ5 п.4.58 Стойкость тары и упаковки - для электрооборудования КИПЛА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт		1	15265,12			15265					
8	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение		1	201,76	10,94	6,83		202	11		0,96	
9	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	77,07				-154				
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм ИДСЗ5 п.4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДСЗ5 п.4.64 Заготовительные-сварочные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; К расх.: ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.: ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект		1	1005,52			1006					
Комплект преобразователей														
11	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Бойбышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.		0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14		65,4	1,31
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг		-0,06	26,78				-2				
13	ТСЦ-108-0081	Бойбышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	17,63				-35				
14	ТСЦ-301-3240	Коптачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	4,74				-9				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	10,01									
16	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минстроев Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74				23			1,03 2,06	
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82									
18	О	Комплект терморегуляторов КТСПН Р100 L60, кл. В С Гильзой и Бобышкой (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПиА. ИСПРИМЕНТА ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938					
сборные краны														
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстроев Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,03	4792,02	723,98	584,46						65,4 1,96	
20	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,09	26,78									
21	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-3	17,63									
22	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	3	12,37					37				
23	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-3	4,74									
24	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-3	10,01									
25	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроев Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	3 0,03*100	38,21	8,77				115			0,84 2,52	
26	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-3	28,28									
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	3	29,42					88				
		кран шаровый под приварку												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
28	ТЕР16-05-001-01 Гр. Министров Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляций, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (Применительно под приварку ф25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	152,92	15,35	5,85		153	15			1,47	1,47	
29	ТСЦ-101-2575	Ботлы с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	т	-0,0011	31849,77				-35						
30	ТСЦ-507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2 ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	44,7				-89						
31	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5						
32	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	777,1				777						
33	ТЕР16-05-001-02 Гр. Министров Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляций, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47	1,47	
34	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2 ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154						
35	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2 ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	89,82				180						
36	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	941,94				942						
Трубопроводы, запорная арматура															
врезка Ду50 в Ду150															
37	ТЕР16-07-003-06 Гр. Министров Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм(без установки ЗВ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 врезка	1	590,96	71,18	12,26	0,15	591	71	12		6,43	6,43	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
38	103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	-0,4	136,2									
39	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	350,08									
40	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ("+" приварка фланцев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	-0,5	201,76	10,94	6,83		-101	-5	-3		0,96 -0,48	
41	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм ("+" установка 3/а) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	-1	219,26	15,35	7,92		-219	-15	-8		1,47 -1,47	
42	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ("+" приварка фланцев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
врезка Ду50 в Ду50														
43	ТЕР16-07-003-06 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм(без установки 3/а) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 врезка	1	590,96	71,18	12,26	0,15	591	71	12		6,43 6,43	0,01 0,01
44	103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	-0,4	136,2									
45	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	350,08									
46	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ("+" приварка фланцев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	-0,5	201,76	10,94	6,83		-101	-5	-3		0,96 -0,48	
47	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм ("+" установка 3/а) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	-1	219,26	15,35	7,92		-219	-15	-8		1,47 -1,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48	ТЕР16-02-007-01 Гр. Министров Красноярск от 12.11.10 №8237-0	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ("+/-" приварка фланцев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 соединение		1	201,76	10,94	6,83		202	11		0,96	0,96
Трубопроводы														
49	ТЕР16-02-004-02 Гр. Министров Красноярск от 12.11.10 №8237-0	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,005 (0,07*2+0,055*2+0,25)/100	12233,21	809,12	363,46	3,42	61	4	2		72,05	0,36
50	302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	М	-0,5	107,5				-54					
51	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3,5 мм(76х3,5-57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт		2	33,06			66					
52	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм(76х3,5-38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт		2	26,44			53					
53	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	М	0,25	173,7				43					
54	ТЕР16-02-004-01 Гр. Министров Красноярск от 12.11.10 №8237-0	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00694 (0,118*3+0,045*1+0,045*1+0,25)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	76	5	2		60,83	0,42
55	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	М	-0,694	97,65				-68					
56	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм (90-57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.		3	25,4			76					
57	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм (Применительно 57х3,5-32х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.		1	25,12			25					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
58	ТСЦ-507-2277	3 Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм(Применительно 57x3,5-38x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	25,12				25					
59	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	0,25	136,2				34					
60	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48-38-32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00525 (0,225*0,3)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	57	4	2		60,83 0,32	0,19
61	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,525	97,65				-51					
62	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (применительно 38x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	0,225	102,3				23					
63	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	0,3	80,92				24					
64	ТЕРр65-23-1 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра СИСТЕМЫ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 м ³ объема здания	9,831 29493/3*1/1000	3,6	3,6			35	35			0,41 4,03	
65	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,005	329,84	67,08	44,91		2				5,01 0,03	
66	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,01219 0,00525*0,00694	171,78	67,08	44,91		2	1	1		5,01 0,06	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
67	ТЕРр65-5-8 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Смена задежек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатора(Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7		308 6,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
68	ТСЦ-302-1175	Завдвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.		350,08				-700					
69	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый ДУ-32мм МДС35 п. 4 60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4 64 Заготовительно-сварочные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, к расх. ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх. ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.		1232,57				1233					
70	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый ДУ-25мм МДС35 п. 4 60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4 64 Заготовительно-сварочные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, к расх. ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх. ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.		929,83				930					
Итого по разделу 1 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. Подъезд №2														
Раздел 2. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. Подъезд №3														

Приборы и оборудование

71	ТЕРМ11-02-022-03 ГР Министров Красноярск опл 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.		20,69	10,36			21	10			1,03	1,03
72	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30 Ом/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл Б) МДС35 п. 4 60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4 64 Заготовительно-сварочные расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п. 4 68 Стоимость сырья и упаковки - для электрооборудования. КПИДА. Индекс перевода ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЗМ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.		15929,3				15929					
73	ТЕР16-02-007-01 ГР Министров Красноярск опл 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение		201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96	0,96
74	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					
75	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-32мм ППБ 305651 003-03 МДС35 п. 4 60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4 64 Заготовительно-сварочные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, к расх. ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх. ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект		1254,19				1254					
76	ТЕРМ11-02-022-03 ГР Министров Красноярск опл 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.		20,69	10,36			21	10			1,03	1,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
77	Цена поставщика 18. ОмЗ/4 (МО-5.2.1-Б-25, кл.Б) МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. МПЛА инструмента ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЗМ=1.015, МАТ=1.015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12- 18 ОмЗ/4 (МО-5.2.1-Б-25, кл.Б) МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. МПЛА инструмента ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЗМ=1.015, МАТ=1.015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт	1	15265,12					15265					
78	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96		
79	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154						
80	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МО-5.2 №3 Ду-25мм (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	комплект	1	1005,52				1006						
комплект преобразователей															
81	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31		
82	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2						
83	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	-2	17,63				-35						
84	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	-2	4,74				-9						
85	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20						
86	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06		
87	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82				-4						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
88	Цена поставщика	Комплект термопрообразователей КТСГПН-Рт100 L60, кл. В с гильзой и Бобышкой ИДС35 п.4 60. Транспортирные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭИ=6%, МАТ=5%! ИДС35 п.4 60. Запасные/опытно-сдаточные расходы. Оборудование ПЗ=1,2%! (ОЗП=1,2%, ЭИ=1,2%, МАТ=1,2%)! ИДС35 п.4 58. Столжистый плав и упавки - для электрооборудования. Кипли. инструменты ПЗ=1,05!(ОЗП=1,05, ЭИ=1,05, МАТ=1,05!) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочно) 4 Текущие цены	комплект		1	1938,08				1938				
бросные краны														
89	ТЕРМ12-10-001-01 Гр. Минусград Крановор. пр ом 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Дн-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭИ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,04 (3+1)/100	4792,02	723,98	594,46		192	29	24		65,4 2,62	
90	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭИ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,12	26,78				-3					
91	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭИ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.		17,63				-71					
92	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой. Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭИ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.		12,37				37					
93	ТСЦ-302-1237	Стены стальные с муфтой и контргайкой. Диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭИ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.		14,82				15					
94	301-3240	Колпачки-затлушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭИ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.		4,74				-19					
95	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭИ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.		10,01				-40					
96	ТЕР24-01-033-01 Гр. Минусград Крановор. пр ом 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭИ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	0,04*100	38,21	8,77			153	35			0,84 3,36	
97	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18ч для воды давлением 1,6 МПа (1,6 кгс/см2), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭИ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.		28,28				-113					
98	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭИ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.		29,42				88					
99	ТСЦ-302-1832	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭИ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.		46,24				46					
кран шаровой фланцевый														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
100	TER16-05-001-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Установка вентиляй, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47 1,47	15
101	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					
102	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	89,82				180					
103	ТСЦ-302-1826	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 50 мм(Применительно фланцевый) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	1231,81				1232					
кран шаровый под приварку														
104	TER16-05-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Установка вентиляй, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (Применительно под приварку ф25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	152,92	15,35	5,85		153	15	6		1,47 1,47	
105	ТСЦ-101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	т	-0,0011	31849,77				-35					
106	ТСЦ-507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	44,7				-89					
107	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5					
108	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	777,1				777					
Трубопроводы, запорная арматура														
трубопроводы														
109	TER16-02-004-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,005 (0,07*2+0,055*2+0,25)/1,00	12233,21	809,12	353,46	3,42	61	4	2		72,05 0,36	0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
110	302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	М	-0,5	107,5				-54					
111	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3,5 мм(76х3,5-57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	ШТ.	2	33,06				66					
112	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм(76х3,5-38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	ШТ.	2	26,44				53					
113	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	М	0,25	173,7				43					
114	ТЕР16-02-00401 Пр.Мичуринское Крайновое пр. отп.12.11.10.МЭС/УО	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,02866 0,1187+0,045*1+0,045*1+1,991/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	313	20	8		60,83 1,74	0,19 0,01
115	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	М	-2,866	97,65				-280					
116	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм (90-57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	ШТ.	7	25,4				178					
117	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм (Применительно 57х3,5-32х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	ШТ.	1	25,12				25					
118	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм(Применительно 57х3,5-38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	ШТ.	1	25,12				25					
119	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	М	1,95	136,2				266					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
120	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	3 Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48-38-32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.00525 (0.225+0.3)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	57	4	2		60,83 0,32	0,19
121	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	-0,525	97,65				-51					
122	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (применительно 38x3.0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	0,225	102,3				23					
123	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	0,3	80,92				24					
124	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,005	329,84	67,08	44,91		2				5,01 0,03	
125	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.03391 0.00525+0.02866	171,78	67,08	44,91		6	2			5,01 0,17	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
126	ТЕРр65-5-8 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7		308 6,16	
127	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч60р диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	350,08				-700					
128	Цена поставщика	Габаритный имитатор для Мф. фланцевый, Ду-32мм (МДС-35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Завоевательно-оплаваемые расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2% к расх., МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	1232,57				1233					
129	Цена поставщика	Габаритный имитатор для Мф. фланцевый, Ду-25мм (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Завоевательно-оплаваемые расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2% к расх., МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	929,83				930					
Итого по разделу 2 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. Подъезд №3									73413				34,79	0,01
Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд № 2														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Приборы и оборудование														
130	ТЕРМ11-02-022-04 Пр. Милостоя Квасюкв мр омт 12 11 10 №237-0	Ротаметр. Счетчик. преобразователь. устанавливаемые на фланцевых соединениях. Диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-40, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.		1	68,56	31,09	22,72		69	31	23	3,09	
131	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с ЕП 0.3- 45.0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-40, кл Б) МДС3 п 4 60 Транспортиные расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС3 п 4 64 Зависимительно-связные расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭГ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС3 п 4 58 Стоимость труда и услуги - для электрооборудования КПИДА интерпретация ПЗ=1.015; ОЭГ=1.015; ЗМ=1.015; МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт		1	16887,46			16887					
132	ТЕР16-02-007-01 Пр. Милостоя Квасюкв мр омт 12 11 10 №237-0	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 40мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединение		1	201,76	10,94	6,83		202	11	7	0,96	0,96
133	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт		-2	77,07				-154				
134	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-40мм (МДС3 п 4 60 Транспортиные расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС3 п 4 64 Зависимительно-связные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2%; к расч., ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расч., ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект		1	1470,43			1470					
Преобразователи избыточного давления														
135	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Милостоя Квасюкв мр омт 12 11 10 №237-0	Бобышки, штуцеры на условное Давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного Давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.		0,01	4792,02	723,96	594,46		48	7	6	65,4	0,65
136	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг		-0,03	26,78				-1				
137	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт		-1	17,63				-18				
138	ТСЦ-302-1236	Столбы стальные с муфтой и контргайкой диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт		1	12,37				12				
139	ТСЦ-301-3240	Копачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		-1	4,74				-5				
140	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		-1	10,01				-10				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
141	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	38,21	8,77				38			0,84 0,84	15
142	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	28,28				-28					
143	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	29,42				29					
144	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12			1,03 1,03	
145	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,042	48,82				-2					
146	Цена поставщика О	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, к расх., ЗПМ=1,2%, МАТ=1,2%, к расх., ТЗ=1,2%, ЗПМ=1,2%), МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, МИП/А. Инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	3810,84				3811					
сброса														
147	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
148	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2					
149	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35					
150	ТСЦ-302-1236	Стопы стальные с муфтом и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	12,37				25					
151	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9					
152	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20					
153	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2 0,02*100	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
154	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15х118л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28									
155	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42									
156	ТЕР18-06-003-10 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18	18	1,66	0,02
157	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	32,88									
краны шаровые под приварку														
158	ТЕР16-07-003-05 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующее внутреннее сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм с установкой кранов шаровых приварных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 врезка	2	200,6	50,84	8,87		401	102	18		4,46	8,92
159	302-1138	Вентили проходные муфтовые 1БК18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	105,72				-211					
160	103-0053	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,8	79,28				-63					
161	ТСЦ-302-1825	Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	1129,08				2258					
запорная арматура														
162	ТЕР16-05-001-03 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду100мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14		2,91	0,02
163	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	127,62				-255					
164	ТСЦ-507-1003	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	148,69				297					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
165	ТСЦ-301-3258	Затворы гидравлические диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	1161,15				1161					
166	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Красноярск, ур от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	2	201,76	10,94	6,83		404	22	14		0,96 1,92	
167	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т	-0,0016	31424,22				-50					
168	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т	0,0032 0,0016*2	31424,22				101					
169	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-4	77,07				-308					
170	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	4	89,82				359					
171	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5					
172	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	0,004 0,002*2	2573,05				10					
Трубопроводы														
173	ТЕР16-02-004-04 Пр. Минстрой Красноярск, ур от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0116 (0,08*2+1)/100	16837,05	895,59	498,67	5,5	195	10	6		79,75 0,93	0,37
174	ТСЦ-302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-1,16	147,31				-171					
175	ТСЦ-507-2293	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100x80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108x4-89x3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	47,37				95					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
176	ТСЦ-103-0402	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	м		296.65				297					
177	ТЕР16-02-004-01 ГПР Министров Красноярск опт 12.11.10 №237.0	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48,38,32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00918 (0,0912*10,73)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	100	6	3		60,83 0,56	0,19
178	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гибкими для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,918	97,65				-90					
179	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм (Применительно 48Х3 5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	20,4				41					
180	ТСЦ-103-0352	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3,5 мм (Применительно 48Х3 5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	м	0,73	112,46				82					
181	ТЕРР65-23-3 ГПР Министров Красноярск опт 12.11.10 №237.0	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотка системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	1000 м3 объема здания	9,831 2949327/1000	1,84	1,84		18	18				0,21 2,06	
182	ТЕР16-07-005-02 ГПР Министров Красноярск опт 12.11.10 №237.0	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0116	329,84	67,08	44,91		4	1	1		5,01 0,06	
183	ТЕР16-07-005-01 ГПР Министров Красноярск опт 12.11.10 №237.0	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00918	171,78	67,08	44,91		2	1			5,01 0,05	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
184	ТЕРР65-5-8 ГПР Министров Красноярск опт 12.11.10 №237.0	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатора(демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		308 3,08	
185	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30чббр диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	350,08				-350					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
186	Цена поставщика	Габаритный имитатор для Мф. фланцевый ДУ=40мм (ИДС35 п. 4.64. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4.64. Завозительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	1448,81					1449				
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд № 2														
Раздел 4. Демонтажные работы. Подъезды №2,3														
187	ТЕРр65-14-3 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.026 (2.6/100)	477.35	427.72	23.98			12	11		43.6 1.13	
188	ТЕРр65-14-4 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.01 (1)/100	762.14	640.59	59.84			8	6		65.3 0.65	
189	ТЕРр65-3-13 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Снятие задвижек диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт арматуры	0.01	944.09	934.89	9.2	3.72		9	9		95.3 0.95	0.25
Итого по разделу 4 Демонтажные работы. Подъезды №2,3														
Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы. Подъезды №2,3														
190	ТЕРм11-06-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Щиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт	1	237.05	52.48	17.96	0.59		237	18	1	5.15 5.15	0.04 0.04
191	Цена поставщика	Щкаф под вычисления количества теплоты и блоки питания ЩМП-3-0 IP54 с монтажной платой (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4.64. Завозительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	5538.99					5539				
192	ТЕРм08-02-397-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.008 0.4*2/100	1599.08	115.77	329.12	53.64		13	3		10.7 0.09	3.61 0.03
193	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	0.8 0.4*2	71.04					57				
194	ТЕРм11-03-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт	7 5+1+1	7.44	5.93				52	42		0.52 3.64	
195	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9.02.485-БП (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4.64. Завозительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1.2% (ОЗП=1.2%, ЭМ=1.2%, МАТ=1.2%), ИДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования КИПиА, используемая ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЭМ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	18488.01					18488				
196	ТЕРм08-02-411-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 ввод	3	43.45	11.14				130	33		1.03 3.09	
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подъезды №2,3														
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд № 2														
Итого по разделу 4 Демонтажные работы. Подъезды №2,3														
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подъезды №2,3														
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд № 2														
Итого по разделу 4 Демонтажные работы. Подъезды №2,3														
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подъезды №2,3														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
197	ТСЦ-509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.		-3	7,24				-22				
198	Цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-25 ПР54) ИДС35 п 4 60 Транспортыне расходы ПЗ=1.06 (ОЭТ=1.06, ЗМ=1.06, МАТ=1.06) ИДС35 п 4 64 Заводительно-сладские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭТ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.		3	61.63			185					
199	ТЕРМ08-02-411-05 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлоруква до 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 ввод		2	43,45	11,14			87	22		1,03 2,06	
200	ТСЦ-509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт		-2	7,24				-14				
201	Цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-29 ПР54) ИДС35 п 4 60 Транспортыне расходы ПЗ=1.06 (ОЭТ=1.06, ЗМ=1.06, МАТ=1.06) ИДС35 п 4 64 Заводительно-сладские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭТ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт		1	63,79			64					
202	Цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-42 ПР54) ИДС35 п 4 60 Транспортыне расходы ПЗ=1.06 (ОЭТ=1.06, ЗМ=1.06, МАТ=1.06) ИДС35 п 4 64 Заводительно-сладские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭТ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт		1	131,91			132					
203	ТЕРМ08-03-575-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт		2	13,49	12,77			27	26		1,12 2,24	
204	Цена поставщика	Выключатели автоматические ВАД7-29 2Р 6А ИДС35 п 4 60 Транспортыне расходы ПЗ=1.06 (ОЭТ=1.06, ЗМ=1.06, МАТ=1.06) ИДС35 п 4 64 Заводительно-сладские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭТ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт		2	232,46			465					
205	ТЕРМ08-02-152-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 т		0,00178 0,89271000	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	59	2		101 0,18	2,11
206	ТЕРМ08-02-407-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м		0,03 (1+2)/100	4052,39	449,03	1604,09	410,14	122	13	48	41,5 1,25	27,6 0,83
207	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38Х3.0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м		1,03 1+1,03	102,3				105				
208	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 48Х3.0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м		2,06 2+1,03	102,3				211				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
209	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,06 6/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	409	23	18		34,7 2,08	0,22 0,01
210	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	6,18 6*1,03	91,85				568					
211	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,03 3/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9		34,7 1,04	0,22 0,01
212	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	3,09 3*1,03	51,95				161					
213	ТЕРм08-02-409-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Труба винпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,43 43/100	4104,85	257,52	769,47	236,42	1765	111	331	102	23,8 10,23	15,91 6,84
214	цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	44,29 0,43*103	16,6				735					
215	ТЕРм08-02-412-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара+питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,51 (41+10)/100	1088,2	60,7	4,54	0,15	560	31	2		5,61 2,86	0,01 0,01
216	ТЕРм08-02-412-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,06 (6)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74 0,4	0,02
217	ТЕРм08-02-405-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,062 (1,2+2+3)/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3 2,37	0,25 0,02
218	ТЕРм08-02-412-09 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	1,2 (16+104)/100	381,34	24,78	4,54	0,15	458	30	5		2,29 2,75	0,01 0,01

219	ТЕРМ11-06-002-02 Пр. Минотроа Красноев: пр опл 12.11.10 №237-0	Электрические проводки в щитах и пультых малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно) 1 4 Общепрозрастание спиральности: Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,278 (14,3+13,5)/100	170,84	158,1					47	44			12,4 3,45	
220	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1x0,75 (МДСЗ п. 4 64 Транспортыне раскходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%) МДСЗ п. 4 64 Заготовительнo-свабские раскходы Материалы ПЗ=2%; (ОЭГ=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно) 4 Текущие цены	М	1,236 (1,2) * 1,03	6,47						8					
221	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 (МДСЗ п. 4 60 Транспортыне раскходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%) МДСЗ п. 4 64 Заготовительнo-свабские раскходы Материалы ПЗ=2%; (ОЭГ=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно) 4 Текущие цены	М	11,22 (5+6) * 1,02	40,38						453					
222	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДСЗ п. 4 60 Транспортыне раскходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%) МДСЗ п. 4 64 Заготовительнo-свабские раскходы Материалы ПЗ=2%; (ОЭГ=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно) 4 Текущие цены	М	131,58 (10+104+19) * 1,02	40,55						5336					
223	Цена поставщика	Кабель Витая пара УТР 2x24AWG cat 5E (МДСЗ п. 4 60 Транспортыне раскходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%) МДСЗ п. 4 64 Заготовительнo-свабские раскходы Материалы ПЗ=2%; (ОЭГ=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно) 4 Текущие цены	М	72,726 (41+15+14,9) * 1,02	38,38						2791					
224	ТЕРМ08-03-545-01 Пр. Минотроа Красноев: пр опл 12.11.10 №237-0	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно) 1 4 Общепрозрастание спиральности: Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	6 5*1	250,6	35,81	3,44				1504	215	21	3,31 19,86		
225	Цена поставщика	Коробка распаячная олп 85x85x40 IP54 (МДСЗ п. 4 60 Транспортыне раскходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%) МДСЗ п. 4 64 Заготовительнo-свабские раскходы Материалы ПЗ=2%; (ОЭГ=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно) 4 Текущие цены	шт	5	51,9						260					
226	Цена поставщика	Коробка распаячная олп 125x125x70 IP54 (МДСЗ п. 4 60 Транспортыне раскходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%) МДСЗ п. 4 64 Заготовительнo-свабские раскходы Материалы ПЗ=2%; (ОЭГ=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно) 4 Текущие цены	шт	1	180,56						181					
227	ТЕРМ11-08-001-03 Пр. Минотроа Красноев: пр опл 12.11.10 №237-0	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колпеч с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно) 1 4 Общепрозрастание спиральности: Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 концов	1,13 (113)/100	183,66	120,92					208	137		10,3 11,64		
228	ТЕРМ08-03-574-01 Пр. Минотроа Красноев: пр опл 12.11.10 №237-0	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно) 1 4 Общепрозрастание спиральности: Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 жил	0,28 (28)/100	5205,82	191,52	4,54		0,15		1458	54	1	16,8 4,7	0,01	
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подразды №2.3					134546					134546				106,76	10,53	
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. Подразды №2.3																
229	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Минотроа Красноев: пр опл 12.11.10 №237-0	Рукав металленический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно) 1 4 Общепрозрастание спиральности: Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,38 (38)/100	6823,93	375,45	306,56		3,27		2593	143	116	1	34,7 13,19	0,22 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
230	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	м	39,14 0,38*103	91,85				3595					
231	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Рукава металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,65 (65)/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	4436	244	199	2	34,7 22,56	0,22 0,14
232	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	м	66,95 0,65*103	51,95				3478					
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка металлорукава. Подъезды №2,3														
Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. Подъезды №2,3														
233	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,65	1116,17	72,93	9,07	0,3	726	47	6		6,74 4,38	0,02 0,01
234	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг-Зх1,5 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	м	66,3 0,65*102	40,38				2677					
235	ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (вита пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,38 (38)/100	1098,2	60,7	4,54	0,15	417	23	2		5,61 2,13	0,01
236	ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	3,04 (76+228)/100	381,34	24,78	4,54	0,15	1159	75	14		2,29 6,96	0,01 0,03
237	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	м	232,56 (228)*1,02	40,55				9430					
238	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	м	116,28 (38+76)*1,02	38,38				4463					
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. Подъезды №2,3														
Итого по разделу 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.. Подъезды №2,3														
Итого по разделу 8. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. Подъезды №2,3														
Итого по разделу 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.. Подъезды №2,3														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
239	ТЕР13-03-002-04 Гр Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовок ГФ-021 (Применительно Преобразоватль ржавчины П-1Т) (1.13.7.07 Грл нанесение лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1; ТЗ=1.1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИ=6;29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,014913 (0,2869+0,6770+0,5274)/10 0	345,66	71,56	16,55	0,11		5				5,84 0,09	
240	113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИ=6;29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	т	-0,0002	19552,05					-4					
241	ТСЦ-101-4164	Грунт водо-дисперсионный по ржавчине "Аркокор-1" (Применительно Преобразоватль ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИ=6;29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	0,2 0,0002*1000	24,87					5					
242	ТЕР13-03-002-04 Гр Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовок ГФ-021 (за 2 раза) (1.13.7.07 Грл нанесение лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1; ТЗ=1.1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИ=6;29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,014913	691,32	143,12	33,1	0,22		10				11,68 0,17	
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.. Подъезды №2,3															
Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы. Подъезды №2,3															
243	ТЕР101-11-013-01 Гр Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-ноль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 токочприемник	1	22,1	22,1				22				1,5 1,5	
244	ТЕР101-11-028-01 Гр Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и двух линий напряжением до 1 кВ предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммунационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 линия	1	5,89	5,89			6					0,4 0,4	
245	ТЕР101-11-011-01 Гр Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5					16 0,32	
246	ТЕР102-01-002-03 Гр Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (кобц) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 система	1	1447,13	1447,13			1447					85 85	
247	ТЕР102-01-002-04 Гр Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (кобц) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002- 03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 канал	6 (10+5+1-10)	141,31	141,31			848					8,3 49,8	
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы. Подъезды №2,3															
ИТОГИ ПО АКТУ:															
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.										189690	4769	1114	118	362,1	8,13
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам										191639	6183	1649	160	480,21	11,06
В том числе, справочно:															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях, с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 28-63, 65-66, 25-27, 73-74, 78-79, 100-125, 96-99, 132-133, 156-180, 182-183, 141-143, 153-155, 239-242)									258	197	61		17,864	0,0245
МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях, с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 64, 67-68, 126-127, 181, 184-185, 187-189)									39	36	3		3,633	
МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях, с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 71, 76, 81-87, 89-95, 130, 135-140, 144-145, 147-152, 190, 194, 219, 227, 192-193, 196-197, 199-200, 203, 205-209, 211, 213, 215-218, 224, 228-229, 231, 233, 235-236)									896	573	322	41	52,437	2,821
МДС40 т.2 п.3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещений предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, ортехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 243-247)									349	349			20,553	
МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 229, 231, 233, 235-236)									234	144	91	1	13,288	0,07
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 3-4, 8-9, 28-63, 65-66, 25-27, 73-74, 78-79, 100-125, 96-99, 132-133, 156-180, 182-183, 141-143, 153-155, 239-242)									173	114	59		~10,3365	0,0225
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах									418991	136954	10372	3544	480,21	11,06
Накладные расходы									110282					
В том числе, справочно:														
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 59296) (Поз. 243-247)									36171					
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 2016) (Поз. 64, 181, 187-189)									1391					
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 15084) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 71, 76, 81-87, 89-95, 130, 135-140, 144-145, 147-152, 190, 194, 219, 227)									11314					
76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 111) (Поз. 239-242)									84					
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 40601) (Поз. 191-193, 196-218, 220-226, 228-238)									36135					
96% = 113%*0,85 ФОТ (от 4098) (Поз. 67-70, 126-129, 184-186)									3933					
108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 16302) (Поз. 3-5, 8-10, 28-63, 65-66, 73-75, 78-80, 100-125, 132-134, 156-180, 182-183)									17606					
122% = 143%*0,85 ФОТ (от 2990) (Поз. 25-27, 96-99, 141-143, 153-155)									3648					
Сметная прибыль									61108					
В том числе, справочно:														
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 59296) (Поз. 243-247)									18975					
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 2016) (Поз. 64, 181, 187-189)									806					
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 19182) (Поз. 67-70, 1, 6, 11-17, 19-24, 126-129, 71, 76, 81-87, 89-95, 184-186, 130, 135-140, 144-145, 147-152, 190, 194, 219, 227)									9208					
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 40601) (Поз. 191-193, 196-218, 220-226, 228-238)									2113					
48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 111) (Поз. 239-242)									53					
56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 16302) (Поз. 3-5, 8-10, 28-63, 65-66, 73-75, 78-80, 100-125, 132-134, 156-180, 182-183)									9129					
61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 2990) (Поз. 25-27, 96-99, 141-143, 153-155)									1824					
Итого по акту:														
Итого по разделу 1 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. Подъезд №2									80773				51,89	0,04
Итого по разделу 2 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. Подъезд №3									73413				34,79	0,01
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд №2									75321				45,93	0,06
Итого по разделу 4 Монтажные работы. Подъезды №2,3									1407				3,14	
Итого по разделу 5 Узел учета Электротехнические работы. Подъезды №2,3									134546				106,76	10,53
Итого по разделу 6 Узел учета Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. Подъезды №2,3									71504				57,91	0,36
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. Подъезды №2,3									38670				21,82	0,06
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении. Подъезды №2,3									305				0,4	
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы. Подъезды №2,3									114442				157,57	
Итого									590381				480,21	11,06
В том числе:														
Материалы									166215					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Машины и механизмы									10372					
ФОТ									140498					
Оборудование									105450					
Накладные расходы									110282					
Сметная прибыль									61108					
ВСЕГО по акту									590381					
НДС									106 268,58					
ВСЕГО по акту									696 649,58					
													480,21	11,06

Принял:

Директор МУП "КОС" _____
 Главный инженер МУП "КОС" _____
 №1 Главный инженера МУП "КОС" _____
 Главный бухгалтер МУП "КОС" _____
 Зам директора по экономике _____
 И.о. Главного энергетика МУП "КОС" _____
 Начальник Службы АСУ _____
 Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСИК МУП "КОС" _____



Е.Н. Борисевич

И.В. Леготин

Е.М. Фурман

Н.Н. Калинина

Н.Б. Третьякова

В.В. Лебедева

П.М. Полевик

И.В. Качаева

Для ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор



А.В. Белов

Расценки проверены:

СБ МУП "КОС" _____

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

СМЕТНОЕ БЮРО ПТО МУП «КОС»

И.Г. КАЧАЕВА

И.Г. Качаева