

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -
 Объект - "МО город Норильск р-н Таллах. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Космонавтов, д.11 (подъезд №1)
 Инвентарный № _____
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск
у.а. Космонавтов д. 11

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	КОС-126/15
дата	26.05.2015г.
Вид операции	

Номер документа	Отчетный период	
	с	по
1	28.02.2018	01.02.2018 28.02.2018

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 858. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 303 746 руб. без НДС в т.ч. по акту 303 746 руб. без НДС
 358 420,28 руб. с НДС в т.ч. по акту 358 420,28 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			Т/з мех. (на ед./ всего)			
					В том числе		В том числе		В том числе		Т/з осн. раб. (на ед./ всего)				
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.	Всего	Осн.З/п			Эк.Маш.	З/пМех.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ															
Приборы и оборудование															
1	ТЕРМ11-02-022-04 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-50, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	68,56	31,09	22,72		69	31	23		3,09	3,09	
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,5-75,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-50, кл.Б) (ИДС35 п.4.60 Трансформаторные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заполнительные складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стоимостные тары и упаковки - для электрооборудования, КИПЛА инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	17714,95				17715						
3	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соедин.	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96	0,96	
4	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ=50мм ИДС35 п. 4.60 Грандиорные расходы П3=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-сварочные расходы; Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; К расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Третье цены	комплект		1740,73		1741							
6	ТЕРМ1-02-022-04 Пр.Министром Кравцовар.фр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2, 1-Б-Р-50, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		68,56	31,09	22,72	69	31	23	3,09	3,09		
7	0	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,5- 75,0м3ч (МФ-5.2, 1-Б-Р-50, кл Б) ИДС35 п. 4.60 Грандиорные расходы П3=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-сварочные расходы; Оборудование П3=1,2% (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования; КИП/ИД инструмента П3=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Третье цены	шт		18553,34		18553							
8	ТЕР16-02-007-01 Пр.Министром Кравцовар.фр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение		201,76	10,94	6,83	202	11	7	0,96	0,96		
9	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		77,07						-154			
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ=50мм ИДС35 п. 4.60 Грандиорные расходы П3=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-сварочные расходы; Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; К расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Третье цены	комплект		1740,73		1741							
Комплект термообразователей														
11	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Министром Кравцовар.фр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, шпудеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,43	96	14	12	65,4	1,31		
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг		26,78						-2			
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		17,63						-35			
14	ТСЦ-301-3240	Коплячки-звездочки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		4,74						-9			
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		10,01						-20			
16	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Министром Кравцовар.фр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74		28	23		1,03	2,06		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,284	48,82				-4					
18	Цена поставщика	Комплект термообразователей КТСП-НСХ Р1100 L80, к.п. В с гильзой и бобышкой ИДС35 п.4.60. Транспортировочные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Запасовые материалы-составские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КПИЛА, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938					
Датчик избыточного давления:														
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	к	0,06	26,78				-2					
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
22	ТСЦ-302-1236	Столбы стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25					
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ														
25	ТЕР24-01-033-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15х18П для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57					
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59					
28	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4					

1	2	3	4	5	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (ИДС35 п. 4.64. Заемопольные расходы ПЗ=6%, ОЗГТ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КПИД, инструменты ПЗ=1,015 (ОЗГТ=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Тенюше цены	шт			3810,84				7622					
оборота, воздушники															
31	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Министров Краевед.ар.ар от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.		0,03	4792,02	723,98	594,46		144	22	18		65,4 1,96	
32	101-1703	Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	кг		-0,09	26,78				-2					
33	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-3	17,63				-53					
34	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		3	12,37				37					
35	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-3	4,74				-14					
36	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-3	10,01				-30					
37	ТЕР24-01-033-01 Пр.Министров Краевед.ар.ар от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		3	38,21	8,77			115	26			0,84 2,52	
38	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18ч для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-3	28,28				-85					
39	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 1БЭ27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		3	29,42				88					
Трубопроводы, запорная арматура															
40	ТЕР16-05-001-02 Пр.Министров Краевед.ар.ар от 12.11.10 №237-О	Демонтаж - Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм(кран Ду32мм) ИДС36 п.3.3.1.Демонтаж (газбород) внутренних санитарно-технических устройств (водопровод, газопровод, вентиляция, водосток, отопление, вентиляций) ОЗГТ=4, ЗМ=0,4 к раск.; ЗТМ=0,4; МАТ=0,4; ЗТМ=0,4; МАТ=0,4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		2	9,31	6,14	3,17		19	13	6		0,59 1,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм(кран Ду32мм), кран б/у ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		2	219,26	15,35	7,92	439	31	16		1,47 2,94	
42	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4		77,07			-308					
врезка Ду32 в Ду80 без установки 3/а														
43	ТЕР16-07-003-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующий внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 врезка	2	156,68	50,84	8,87		313	102	18		4,46 8,92	
44	103-0052	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,8		63,71			-51					
45	302-1137	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт	-2		68,03			-136					
трубопроводы														
46	ТЕР16-02-004-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00826 (0,168*2+0,075*4+0,15)/100		13562,43	895,59	498,67	5,5	7	4		79,75 0,66	0,37
47	302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,826		116,8			-96					
48	ТСЦ-507-1980	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм (применительно 89х4,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2		52,42			105					
49	ТСЦ-507-2288	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм(89х4,5-57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4		36,84			147					
50	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,15		243,93			37					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
51	ТЕР16-02-00-01 Пр.Минстроя Крестовар-фр от 12.11.10 №23*-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое справочельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАГ=4,37	100 м трубопровода	0,0085 (0,38/100)	10937,16	683,12	289,92	2,82	93	6	2		60,83 0,52	0,19
52	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое справочельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАГ=4,37	М	-0,85	97,65				-83					
53	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое справочельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАГ=4,37	М	0,85	136,2				116					
54	ТЕР16-02-00-01 Пр.Минстроя Крестовар-фр от 12.11.10 №23*-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48-38-32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое справочельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАГ=4,37	100 м трубопровода	0,005 (6,9/100)	10937,16	683,12	289,92	2,82	55	3	1		60,83 0,3	0,19
55	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое справочельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАГ=4,37	М	-0,5	97,65				-49					
56	ТСЦ-103-3343	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 2,5 мм (38x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое справочельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАГ=4,37	М	0,5	91,07				46					
57	ТЕР065-23-1 Пр.Минстроя Крестовар-фр от 12.11.10 №23*-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое справочельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАГ=4,37	1000 м3 объема здания	14,503 14539/1000	3,6	3,6			52	52			0,41 5,95	
58	ТЕР16-07-00-02 Пр.Минстроя Крестовар-фр от 12.11.10 №23*-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое справочельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАГ=4,37	100 м трубопровода	0,00826	329,84	67,08	44,91		3	1			5,01 0,04	
59	ТЕР16-07-00-01 Пр.Минстроя Крестовар-фр от 12.11.10 №23*-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое справочельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАГ=4,37	100 м трубопровода	0,0135 0,0085+0,005	171,78	67,08	44,91		2	1	1		5,01 0,07	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
60	ТЕР065-5-8 Пр.Минстроя Крестовар-фр от 12.11.10 №23*-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатора(демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое справочельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАГ=4,37	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7		308 6,16	
61	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30чббр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое справочельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАГ=4,37	шт.	-2	350,08				-700					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МР, фланцевый, Ду=50мм (ИДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	1686,67				3373					
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ														
Раздел 2. Демонтажные работы														
63	ТЕР65-14-3 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены - в 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01 (1)/100	477,35	427,72	23,98		5	4			43,3 3,44	
64	ТЕР65-14-4 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены в 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,02596 (2,22+0,188*2)/100	762,14	640,59	59,84		20	17	2		35,3 1,7	
65	ТЕР16-02-007-03 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж - Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм (ИДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточка, стлггг-ца, вентиляций) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4; МАТ=0,4; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены в 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1,5	10,73	6,66	4,07		16	10	6		0,58 0,87	
Итого по разделу 2 Демонтажные работы														
Раздел 3. Узел учета. Электротехнические работы.														
66	ТЕРМ11-06-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Шиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1	5,5 5,15	0,04 0,04
67	Протокол согласования стоимости ДС	Щаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ШМП-3-0 IP54 с монтажной платой (ИДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	4676,25				4676					
68	ТЕРМ08-02-397-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,008 0,4*2/100	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3		10,7 0,39	3,61 0,03
69	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,8 0,4*2	71,04				57					
70	ТЕРМ11-03-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, Цитах и путяхтах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	4 2*+1	7,44	5,93			30	24			0,52 2,08	
71	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-01 485-БП (ИДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ТЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПЛА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15983,74				15984					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
72	ТЕРМ08-02-411-04 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 вврд		3 2+1	43,45	11,14			130		33	1,03 3,09	
73	\$09-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-3	7,24				-22				
74	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (РГ-25 ПР54) МДС35 п. 4.60 Транспортыне расходы ПЗ=1,06 (ОЭТ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Запасительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЭТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт.		2	32,15				64				
75	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (РГ-29 ПР54) МДС35 п. 4.60 Транспортыне расходы ПЗ=1,06 (ОЭТ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Запасительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЭТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт.		1	59,34				59				
76	ТЕРМ08-03-575-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		2	13,49	12,77			27		26	1,12 2,24	
77	Протокол согласования стоимости ДС	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А МДС35 п. 4.60 Транспортыне расходы ПЗ=1,06 (ОЭТ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Запасительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЭТ=2%; ЗМ=2%; ЗТМ=2%; МАТ=2%;) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт.		2	201,57				403				
78	ТЕРМ08-02-152-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Попка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 т		0,00178 0,897/1000	33088,92	1118,07			59		2	101 0,18	2,11
79	ТЕРМ08-02-407-02 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м		0,01 1/100	4052,39	449,03			41		4	41,5 0,42	27,6 0,28
80	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно ЗвХ3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м		1,03 0,01+103	102,3				105				
81	ТЕРМ08-02-411-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Рукава металлопластичкий наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м		0,03	6823,93	375,45			205		11	34,7 1,04	0,22 0,01
82	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлопластичкие диаметром 22 мм РЗ-ЦХ МДС35 п. 4.60 Транспортыне расходы ПЗ=1,06 (ОЭТ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Запасительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЭТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	м		3,09 31,03	39,93				123				
83	ТЕРМ08-02-409-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м		0,1 10/100	4104,85	257,52			410		26	23,8 2,38	15,91 1,59


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
84	Протокол согласования стоимости ДС	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	10,3 0,1*103	6,63				68					
85	ТЕРМ08-02-412-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлоческие рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	130 м	0,1	1098,2	60,7	4,54	0,15	110	6			5,61 0,56	0,01
86	ТЕРМ08-02-412-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлоческие рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	130 м	0,06 (2*+3)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74 0,4	0,02
87	ТЕРМ08-02-405-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,062 (1,2*2+3)/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3 2,37	0,25 0,02
88	ТЕРМ08-02-412-09 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлоческие рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06 (1,236/1,03*(1,22+21,42+1 2,036)/1,02- (0,06-0,062*0,168*0,1)*10 0)/100	381,34	24,78	4,54	0,15	23	1			2,29 0,14	0,01
89	ТЕРМ11-06-002-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультях малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,168 (9*7,8)/100	170,84	158,1			29	27			12,4 2,08	
90	Протокол согласования стоимости ДС	Провод силовой ПВ 1х0,75 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	1,236 (1,2)*1,03	5,39				7					
91	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг Зх1,5 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	11,22 (11)*1,02	34,29				385					
92	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	21,42 (9*6*6)*1,02	16,56				355					
93	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель витая-пара UTP 2x24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	12,036 (7,8*2*2)*1,02	8,58				103					

94	ТЕРМ08-03-545-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Коробка (вашик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое справочное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	290,6	36,81	3,44			501	72	7	3,31	6,62
95	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка распаячная ОП 85Х85Х10 ПР54 (МДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к раск.: ЗПМ=2%; МАТ=2%; к раск.: ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	40,31					81				
96	ТЕРМ11-08-001-03 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое справочное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 концов	0,72	183,66	120,92				132	87		10,3	7,42
97	ТЕРМ08-03-574-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое справочное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 жил	0,2	5205,82	151,52	4,54	0,15		1041	38	1	16,8	3,36
Итого по разделу 3 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Раздел 4. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
98	ТЕРМ08-02-411-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Рукава металлургического наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое справочное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,32	6923,93	375,45	306,56	3,27		2184	120	98	34,7	11,1
99	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлургические диаметром 22 мм РЗ-ЦХ (МДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06; МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	32,96	39,93					1316				
Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.														
100	ТЕРМ08-02-412-02 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Загибание провода в проложенные трубы и металлургические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое справочное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,32	1116,17	72,93	9,07	0,3		357	23	3	6,74	2,16
101	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг-Эк1,5 (МДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к раск.: ЗПМ=2%; МАТ=2%; к раск.: ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	32,64	34,29					1119				
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.														
Раздел 6. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
102	ТЕР13-03-002-04 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Органовывание металлургических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчину П-17) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое справочное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2	0,004276	345,66	71,56	16,55	0,11		1			5,84	0,01
103	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое справочное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0001	19552,05					-2				
Итого по разделу 6 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
104	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т, ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	ц	0,1 0,0001*1000	24,87					2				
105	ТЕР13-03-002-04 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Грунтовка металлических поверхностей за один раз ГРУНТОВОЙ ГФ-021 (за 2 раза) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом СЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2; к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	10С м2 окрашиваемой поверхности	0,004278	691,32	143,12	33,1	0,22		3	1		11,68 0,05	0,02
Итого по разделу 6 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.										63				0,13
Раздел 7. Узел учета. Пусконаладочные работы.														
106	ТЕРп01-11-013-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	* ТОКопривемник	1	22,1	22,1				22			1,5 1,5	
107	ТЕРп01-11-028-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 ЛЯНИЯ	1	5,89	5,89				6			0,4 0,4	
108	ТЕРп01-11-011-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Проверка напичия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	10С точек	0,02	235,68	235,68				5			16 0,32	
109	ТЕРп02-01-002-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 система	1	299,64	299,64				300			17,6 17,6	
110	ТЕРп02-01-002-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 канал	7 (6*2+1)*2	144,2	144,2				1009			8,47 59,29	
Итого по разделу 7 Узел учета. Пусконаладочные работы.										65962				90,98
Раздел 8. Узел учета проектные работы														
111	СБЦ9-5-7-4	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество баллов 7, часть проектной документации: ТО (Проектирование АСУТП заключается в привязке ранее разработанной АСТП к условиям конкретного объекта управления: от 0,05 до 0,5 ПЗ=0,137 (ОЗП=0,137; ЗМ=0,137 к расч.; ЗПМ=0,137; МАТ=0,137; ТЗМ=0,137); При одностадийной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЗМ=0,6 к расч.; ЗПМ=0,6; МАТ=0,6 к расч.; ТЗМ=0,6); Стадия РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к расч.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расч.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27,19	разработка проектной документации	1	1680,17	1680,17				1680				
Итого по разделу 8 Узел учета проектные работы										45679				
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.														
										587984	418	301	182,82	2,05
ИТОГИ ПО АКТУ:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам														
В том числе, справочно:														
МДС35 пр.1 т.1 п.3. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зарпождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 41-56, 58-59, 40, 25-27, 37-39, 65)														
МДС35 пр.1 т.3 п.2. _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зарпождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 57, 60-61, 63-64)														
МДС35 пр.1 т.2 п.2. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зарпождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 66, 70, 89, 96, 88-89, 72-73, 75, 78-81, 83, 85-88, 94, 97-98, 100)														
МДС40 т.2 п.3. _На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) . остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ зарпождающих помещений (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 106-110)														
МДС35 пр.1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 98, 100)														
МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 41-56, 58-59, 25-27, 37-39)														
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах														
Накладные расходы														
В том числе, справочно:														
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 34177) (Поз. 106-110)														
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 1861) (Поз. 57, 63-64)														
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 10433) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 66, 70, 89, 96)														
76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 22) (Поз. 102-105)														
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 13468) (Поз. 67-69, 72-88, 90-95, 97-101)														
96% = 113%*0,85 ФОТ (от 1639) (Поз. 60-62)														
108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 6667) (Поз. 3-5, 8-10, 40-56, 58-59, 65)														
122% = 143%*0,85 ФОТ (от 1506) (Поз. 25-27, 37-39)														
Сметная прибыль														
В том числе, справочно:														
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 34177) (Поз. 106-110)														
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 1861) (Поз. 57, 63-64)														
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 12072) (Поз. 60-62, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 66, 70, 89, 96)														
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 13468) (Поз. 67-69, 72-88, 90-95, 97-101)														
48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 22) (Поз. 102-105)														
56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 6667) (Поз. 3-5, 8-10, 40-56, 58-59, 65)														
61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1506) (Поз. 25-27, 37-39)														
Итого по акту:														
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2 Узел учета ТЭ														
Итого по разделу 2 Демонтажные работы														
Итого по разделу 3 Узел учета. Электротехнические работы.														
Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлпорукава														
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.														
Итого по разделу 6 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
Итого по разделу 7 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 8 Узел учета проектные работы														
Итого														
В том числе:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Материалы								41828					
	Машины и механизмы								3824					
	ФОТ								115452					
	Оборудование								61812					
	Накладные расходы								52572					
	Сметная прибыль								29144					
	ВСЕГО по акту								303746	54 674,28			235,7	2,78
	НДС									358 420,28				
	ВСЕГО по акту													



Принял:

Директор МУП "КОС" Е.Н.Борисевич

Главный инженер МУП "КОС" И.В. Леготин

Главный бухгалтер МУП "КОС" Н.Н.Кагина

Заместитель директора по экономике Н.Б.Евскова

Главный энергетик МУП "КОС" В.В.Дацюк

Начальник ЦАС П.М.Полевик

Начальник службы ЭРНС ТВСик МУП "КОС" Н.И.Сергеева

Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСик МУП "КОС" Ю.А.Рожанов

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор А.В. Белов

Расценки проверены: РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

СБ ПТО МУП "КОС"

КОВАЛЕВА Г.Г.

