

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"  
 Стройка -

Объект - "МО город Норильск р-н Талнах. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Космонавтов, д. 12 (подъезд №4)

Инвентарный № \_\_\_\_\_  
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск  
*Уд. Мещеряков Р. В.*

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Форма по ОКУД              | Код          |
| по ОКПО                    | 0322005      |
| по ОКПО                    |              |
| по ОКПО                    |              |
| Вид деятельности по ОКДП   |              |
| Договор подряда (контракт) |              |
| номер                      | КОС-126/15   |
| Дата                       | 26.05.2015г. |
| Вид операции               |              |

|                 |                  |                 |            |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| Номер документа | Дата составления | Отчетный период |            |
|                 |                  | с               | по         |
| 1               | 28.02.2018       | 01.02.2018      | 28.02.2018 |

АКТ  
 О ПРЯМОМ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

Смета № АУТВР - 973. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу оплывательных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):  
 267.067 руб. без НДС в т.ч. по акту 267.067 руб. без НДС  
 315.139,06 руб. с НДС в т.ч. по акту 315.139,06 руб. с НДС

| № пп | Обоснование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |         |             |       |             |         | Т/з мех. (на ед./ всего) |         |    |    |    |
|------|-------------|----------|------|-------------------------|---------|-------------|-------|-------------|---------|--------------------------|---------|----|----|----|
|      |             |          |      | Всего                   |         | В том числе |       | В том числе |         |                          |         |    |    |    |
|      |             |          |      | Осн.З/п                 | Эк.Маш. | З/пМех.     | Всего | Осн.З/п     | Эк.Маш. |                          | З/пМех. |    |    |    |
| 1    | 2           | 3        | 4    | 5                       | 6       | 7           | 8     | 9           | 10      | 11                       | 12      | 13 | 14 | 15 |

Раздел 1. Система Т3. Узел учета ГВС.

Приборы и оборудование

|   |   |           |   |         |       |      |  |  |       |    |   |  |      |      |
|---|---|-----------|---|---------|-------|------|--|--|-------|----|---|--|------|------|
| 1 | ТЕРМ11-02-02-03<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр<br>от 12.11.10 №237-О  | шт.       | 1 | 20,69   | 10,36 |      |  |  | 21    | 10 |   |  | 1,03 | 1,03 |
|   | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевеса в текущие ц.ны ≠ 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  |           |   |         |       |      |  |  |       |    |   |  |      |      |
| 2 | О   | шт        | 1 | 15929,3 |       |      |  |  | 15929 |    |   |  |      |      |
|   | Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0 2-30,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б)<br>ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%, ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ГЗП1,12% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, 1-П/А инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены |           |   |         |       |      |  |  |       |    |   |  |      |      |
| 3 | ТЕР16-02-007-01<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр<br>от 12.11.10 №237-О  | 1 соедине | 1 | 201,76  | 10,94 | 6,83 |  |  | 202   | 11 | 7 |  | 0,96 | 0,96 |
|   | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно ЗЭМ)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевеса в текущие ц.ны ≠ 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  |           |   |         |       |      |  |  |       |    |   |  |      |      |
| 4 | ТСЦ-507-0983<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр<br>от 12.11.10 №237-О   | шт        | 2 | 77,07   |       |      |  |  | 154   |    |   |  |      |      |
|   | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп3, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевеса в текущие ц.ны ≠ 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  |           |   |         |       |      |  |  |       |    |   |  |      |      |

|   |                 |  |          |   |         |   |   |   |      |    |    |    |    |    |
|---|-----------------|--|----------|---|---------|---|---|---|------|----|----|----|----|----|
| 1 | 2               | 3  | 4        | 5 | 6       | 7 | 8 | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 5 | Цена поставщика | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №93 Ду=32мм<br>ПДБ.305651.003-03<br>ИДС35 п.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%);<br>ИДС35 п.4.64 Заготовительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%;<br>ЗИМ=2%; к расх.; ЗТИ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | комплект |   | 1254,19 |   |   |   | 1254 |    |    |    |    |    |

термопреобразователь

|    |   |   |          |        |         |        |        |  |     |    |   |  |              |  |
|----|---|---|----------|--------|---------|--------|--------|--|-----|----|---|--|--------------|--|
| 6  | ТЕРМ12-10-001-01<br>Пр.Министров Красноярск,кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа<br>(термопреобразователи сопротивления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 шт.  | 0,01   | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |  | 48  | 7  | 6 |  | 65,4<br>0,66 |  |
| 7  | 101-1703  | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37   | кг       | -0,03  | 26,78   |        |        |  | -1  |    |   |  |              |  |
| 8  | 108-0081  | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.      | -1     | 17,63   |        |        |  | -18 |    |   |  |              |  |
| 9  | 301-3240  | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.      | -1     | 4,74    |        |        |  | -5  |    |   |  |              |  |
| 10 | 507-2630  | Пробки П-М27Х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.      | -1     | 10,01   |        |        |  | -10 |    |   |  |              |  |
| 11 | ТЕРМ11-02-001-01<br>Пр.Министров Красноярск,кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса<br>до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 шт.    | -      | 14,02   | 11,74  |        |  | 14  | 12 |   |  | 1,03<br>1,03 |  |
| 12 | ТСЦ-509-2160  | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37   | кг       | -0,042 | 48,82   |        |        |  | -2  |    |   |  |              |  |
| 13 | Цена поставщика<br>О  | Термопреобразователь ТСЦ-Н Р100 L60, кл. В с гильзой и<br>бобышкой<br>(ИДС35 п.4.60; Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%);<br>ИДС35 п.4.64 Заготовительные-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%<br>(ОЗГ=1,2%; ЗИМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>ИДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КПИЛ,<br>инструмента ПЗ=1,015 (ОЗГ=1,015; ЗИМ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | комплект | 1      | 729,5   |        |        |  | 730 |    |   |  |              |  |

обросские краны

|    |   |  |         |       |         |        |        |  |    |    |    |  |              |  |
|----|---|--|---------|-------|---------|--------|--------|--|----|----|----|--|--------------|--|
| 14 | ТЕРМ12-10-001-01<br>Пр.Министров Красноярск,кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под<br>краны шаровые Ду=15мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,02  | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |  | 96 | 14 | 12 |  | 65,4<br>1,31 |  |
| 15 | ТСЦ-101-1703  | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37                        | кг      | -0,05 | 26,78   |        |        |  | -2 |    |    |  |              |  |

|    |              |   |     |    |       |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|----|--------------|---|-----|----|-------|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|
| 16 | ТСЦ-108-0081 | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 17,63 |  |  |  | -35 |  |  |  |  |  |
|----|--------------|---|-----|----|-------|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|

| №                               | 1   | 2  | 3 | 4                     | 5                                  | 6          | 7      | 8      | 9    | 10       | 11   | 12 | 13 | 14           | 15   |
|---------------------------------|---|--|---|-----------------------|------------------------------------|------------|--------|--------|------|----------|------|----|----|--------------|------|
| 17                              | ТСЦ-302-1236  | Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 3 | 4<br>шт.              | 5<br>2                             | 6<br>12,37 | 7      | 8      | 9    | 10<br>25 | 11   | 12 | 13 | 14           | 15   |
| 18                              | ТСЦ-301-3240  | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  |   | шт.                   | -2                                 | 4,74       |        |        |      |          |      |    |    |              |      |
| 19                              | ТСЦ-507-2630  | Пробки П-М27Х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  |   | шт.                   | -2                                 | 10,01      |        |        |      |          |      |    |    |              |      |
| 20                              | ТЕР24-01-033-01<br>Пр.Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  |   | 1 шт.                 | 2<br>0,02*100                      | 38,21      | 8,77   |        |      |          | 76   | 18 |    | 0,84<br>1,68 |      |
| 21                              | ТСЦ-302-1342  | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   |   | шт.                   | -2                                 | 28,28      |        |        |      |          |      |    |    |              |      |
| 22                              | ТСЦ-302-1831  | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  |   | шт.                   | 2                                  | 29,42      |        |        |      |          | 59   |    |    |              |      |
| Трубопроводы, запорная арматура |   |  |   |                       |                                    |            |        |        |      |          |      |    |    |              |      |
| 23                              | ТЕР16-05-001-02<br>Пр.Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 |   | 1 шт.                 | 1                                  | 219,26     | 15,35  | 7,92   |      |          | 219  | 15 | 8  | 1,47<br>1,47 |      |
| 24                              | 507-0983  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  |   | шт.                   | -2                                 | 77,07      |        |        |      |          | -154 |    |    |              |      |
| 25                              | ТСЦ-507-1000  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  |   | шт.                   | 1                                  | 89,82      |        |        |      |          | 90   |    |    |              |      |
| 26                              | ТСЦ-301-3266  | Затворы гидравлические диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   |   | шт.                   | 1                                  | 941,94     |        |        |      |          | 942  |    |    |              |      |
| Трубопроводы                    |   |  |   |                       |                                    |            |        |        |      |          |      |    |    |              |      |
| 27                              | ТЕР16-02-004-02<br>Пр.Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  |   | 100 м<br>трубопровода | 0,00275<br>(0,055*+с.с7*+0,15)/100 | 12233,21   | 839,12 | 353,46 | 3,42 |          | 34   | 2  | 1  | 72,05<br>0,2 | 0,23 |
| 28                              | ТСЦ-302-3293  | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  |   | м                     | -0,275                             | 107,5      |        |        |      |          | -30  |    |    |              |      |

| 1  | 2  | 3   | 4                                    | 5                        | 6        | 7      | 8      | 9    | 10 | 11 | 12 | 13 | 14            | 15            |
|----|--|---|--------------------------------------|--------------------------|----------|--------|--------|------|----|----|----|----|---------------|---------------|
| 29 | ТСЦ-507-2283   | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3 5-57х3 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Г=22,15; 3М=6,29; 3ПМ=22,15; МАТ=4,37                      | шт.                                  |                          | 1        | 26,44  |        |      |    |    |    |    |               |               |
| 30 | ТСЦ-507-2279   | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3 5-57х3 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Г=22,15; 3М=6,29; 3ПМ=22,15; МАТ=4,37                      | шт.                                  |                          | 1        | 33,06  |        |      |    |    |    |    |               |               |
| 31 | ТСЦ-103-0373   | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Г=22,15; 3М=6,29; 3ПМ=22,15; МАТ=4,37  | м                                    |                          | 0,15     | 173,7  |        |      |    |    |    |    |               |               |
| 32 | ТЕР16-02-004-01<br>Пр. Министров Красноярскр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Г=22,15; 3М=6,29; 3ПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м<br>трубопровода                | 0,00045<br>(0,045*1/100) | 10937,16 | 383,12 | 289,92 | 2,82 | 5  |    |    |    | 60,83<br>0,03 | 0,19          |
| 33 | 302-3288   | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Г=22,15; 3М=6,29; 3ПМ=22,15; МАТ=4,37   | м                                    |                          | -0,045   | 97,65  |        |      |    |    |    |    | -4            |               |
| 34 | ТСЦ-507-2277   | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм(применительно 57х36)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Г=22,15; 3М=6,29; 3ПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                                  |                          | 1        | 25,12  |        |      |    |    |    |    | 25            |               |
| 35 | ТЕР16-02-004-01<br>Пр. Министров Красноярскр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (45,38,32мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Г=22,15; 3М=6,29; 3ПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м<br>трубопровода                | 0,0026<br>(0,26/100)     | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 28 |    |    |    | 2             | 60,83<br>0,16 |
| 36 | 302-3288   | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Г=22,15; 3М=6,29; 3ПМ=22,15; МАТ=4,37   | м                                    |                          | -0,26    | 97,65  |        |      |    |    |    |    | -25           |               |
| 37 | ТСЦ-103-0351   | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм(применительно 38х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Г=22,15; 3М=6,29; 3ПМ=22,15; МАТ=4,37                    | м                                    |                          | 0,23     | 102,3  |        |      |    |    |    |    | 27            |               |
| 38 | ТЕР66-23-1<br>Пр. Министров Красноярскр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О      | Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Г=22,15; 3М=6,29; 3ПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1000 м <sup>3</sup> объема<br>здания | 9,8435<br>33966,4/1/1000 | 3,6      | 3,6    |        |      | 35 |    |    |    | 35            | 0,41<br>4,04  |
| 39 | ТЕР16-07-005-02<br>Пр. Министров Красноярскр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Г=22,15; 3М=6,29; 3ПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м<br>трубопровода                | 0,00275                  | 329,84   | 67,05  | 44,91  |      | 1  |    |    |    | 1             | 5,01<br>0,01  |

| 1  | 2   | 3 | 4  | 5                         | 6        | 7       | 8     | 9 | 10    | 11 | 12 | 13 | 14           | 15 |
|--|---|---|--|---------------------------|----------|---------|-------|---|-------|----|----|----|--------------|----|
| 40   | ТЕР16-07-005-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | 3 | 4<br>100 м<br>Трубопровода   | 0,00305<br>0,0026+0,00045 | 171,78   | 67,08   | 44,91 |   | 1     | 1  |    |    | 5,01<br>0,02 | 15 |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора     |   |   |  |                           |          |         |       |   |       |    |    |    |              |    |
| 41   | ТЕРр65-5-8<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О       |   | 4<br>100 шт.<br>Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 0,01                      | 42390,71 | 3215,52 | 330,5 |   | 424   | 32 | 3  |    | 308<br>3,08  |    |
| 42   | 302-1175  |   | шт.<br>Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | -1                        | 350,08   |         |       |   | -350  |    |    |    |              |    |
| 43   | Цена поставщика   |   | шт.<br>Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду=32мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>4 Текущие цены  | 1                         | 1232,57  |         |       |   | 1233  |    |    |    |              |    |
| Итого по разделу 1 Система Т3. Узел учета ГВС. |   |   |  |                           |          |         |       |   |       |    |    |    |              |    |
| Раздел 2. Система В1. Узел учета ХВС.          |   |   |  |                           |          |         |       |   |       |    |    |    |              |    |
| Приборы и оборудование                         |   |   |  |                           |          |         |       |   |       |    |    |    |              |    |
| 44   | ТЕРм11-02-022-03<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О |   | 1 шт.<br>Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1                         | 20,69    | 10,36   |       |   | 21    | 10 |    |    | 1,03<br>1,03 |    |
| 45   | Цена поставщика   |   | шт.<br>Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б)<br>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,А, инструментов ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>4 Текущие цены | 1                         | 15265,12 |         |       |   | 15265 |    |    |    |              |    |
| 46   | ТЕР16-02-007-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  |   | 1 сс-соединение<br>Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1                         | 201,76   | 10,94   | 6,83  |   | 202   | 11 | 7  |    | 0,96<br>0,96 |    |
| 47   | ТСЦ-507-0983  |   | шт.<br>Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | -2                        | 77,07    |         |       |   | -154  |    |    |    |              |    |
| 48   | Цена поставщика   |   | комплект<br>Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду=25мм ППБ. 3056651.003-01<br>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>4 Текущие цены  | 1                         | 1005,52  |         |       |   | 1006  |    |    |    |              |    |
| преобразователи избыточного давления           |   |   |  |                           |          |         |       |   |       |    |    |    |              |    |

| 1                       | 2   | 3   | 4       | 5      | 6       | 7      | 8      | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 | 14           | 15 |
|-------------------------|---|---|---------|--------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|--------------|----|
| 49                      | ТЕРМ12-10-001-01<br>Пр. Микстрос Краевояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-0 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (год преобразователи избыточного давления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 шт. | 0,01   | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 48   | 7  | 6  |    | 65,4<br>0,65 |    |
| 50                      | ТСЦ-101-1703  | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | кг      | -0,03  | 26,78   |        |        |   | -1   |    |    |    |              |    |
| 51                      | ТСЦ-108-0081  | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.     | -1     | 17,63   |        |        |   | -18  |    |    |    |              |    |
| 52                      | ТСЦ-302-1236  | Стяны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.     | 1      | 12,37   |        |        |   | 12   |    |    |    |              |    |
| 53                      | ТСЦ-301-3240  | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.     | -1     | 4,74    |        |        |   | -5   |    |    |    |              |    |
| 54                      | ТСЦ-507-2630  | Пробки П-М27Х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.     | -1     | 10,01   |        |        |   | -10  |    |    |    |              |    |
| 55                      | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Микстрос Краевояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-0  | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1 шт.   | 1      | 38,2    | 8,77   |        |   | 38   | 9  |    |    | 0,84<br>0,84 |    |
| 56                      | ТСЦ-302-1342  | Вентили проходные муфтовые 15кг18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.     | -1     | 28,28   |        |        |   | -28  |    |    |    |              |    |
| 57                      | ТСЦ-302-1831  | Кран шаровой муфтовый 1"Б27Г1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.     | 1      | 29,42   |        |        |   | 29   |    |    |    |              |    |
| 58                      | ТЕРМ11-02-001-01<br>Пр. Микстрос Краевояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-0 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 шт.   | 1      | 14,02   | 11,74  |        |   | 14   | 12 |    |    | 1,03<br>1,03 |    |
| 59                      | ТСЦ-509-2160  | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | кг      | -0,042 | 48,82   |        |        |   | -2   |    |    |    |              |    |
| 60                      | Цена поставщика   | Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001"<br>ИДС35 п. 4.60 Транспортировочные расходы ПЗ=6% (ОЭГ=5%); ЭМ=6% (МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Запасные материалы-составские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭГ=1,2%; ЭМ=1,2% к раск.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2%; ТЭМ=1,2%); ИДС35 п. 4.58 Стоимость сырья и упаковки - для электрооборудования, КИП,И,ИСПИРОВАНИЯ ПЗ=1,015 (ОЭГ=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>+ Текущие цены | шт      | 1      | 3810,84 |        |        |   | 3811 |    |    |    |              |    |
| общая, воздухоотводчики |   |   |         |        |         |        |        |   |      |    |    |    |              |    |
| 61                      | ТЕРМ12-10-001-01<br>Пр. Микстрос Краевояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-0 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (год краны шаровые Ду-15мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 шт. | 0,02   | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 96   | 14 | 12 |    | 65,4<br>1,31 |    |

| 1                          | 2   | 3   | 4        | 5             | 6      | 7     | 8     | 9   | 10   | 11  | 12 | 13 | 14           | 15           |
|----------------------------|---|---|----------|---------------|--------|-------|-------|-----|------|-----|----|----|--------------|--------------|
| 62                         | 507-2630  | Пробки П-М2ТХ2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.      | -2            | 10,01  |       |       |     | -20  |     |    |    |              |              |
| 63                         | 301-3240  | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.      | -2            | 4,74   |       |       |     | -9   |     |    |    |              |              |
| 64                         | 108-0081  | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.      | -2            | 17,63  |       |       |     | -35  |     |    |    |              |              |
| 65                         | ТСЦ-302-1236  | Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.      | 2             | 12,37  |       |       |     | 25   |     |    |    |              |              |
| 66                         | 101-1703  | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37   | кг       | -0,06         | 26,78  |       |       |     | -2   |     |    |    |              |              |
| 67                         | ТЕР24-01-033-01<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 шт.    | 2<br>0,02*100 | 38,21  | 8,77  |       |     | 76   | 18  |    |    | 0,84<br>1,68 |              |
| 68                         | ТСЦ-302-1342  | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.      | -2            | 28,28  |       |       |     | -57  |     |    |    |              |              |
| 69                         | ТСЦ-302-1831  | Кран шаровой муфтовый 11Б2ТП1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.      | 2             | 29,42  |       |       |     | 59   |     |    |    |              |              |
| 70                         | ТЕР18-06-003-10<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка воздухоотводчиков<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37   | 1 шт.    | 1             | 184,01 | 18,16 | 17,79 | 0,3 | 184  | 18  | 18 |    | 1,66<br>1,66 | 0,02<br>0,02 |
| 71                         | ТСЦ-507-0944  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37                | шт.      | -1            | 32,88  |       |       |     | -33  |     |    |    |              |              |
| краны шаровые под приварку |   |   |          |               |        |       |       |     |      |     |    |    |              |              |
| 72                         | ТЕР16-07-003-03<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм (с установкой кранов шаровых под приварку)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 врезка | 2             | 140,93 | 50,84 | 8,87  |     | 282  | 102 | 18 |    | 4,46<br>8,92 |              |
| 73                         | 103-0051  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37    | м        | -0,8          | 50,19  |       |       |     | -40  |     |    |    |              |              |
| 74                         | 302-1136  | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18П для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.      | -2            | 57,69  |       |       |     | -115 |     |    |    |              |              |

|                   | 1   | 2  | 3 | 4            | 5 | 6        | 7     | 8     | 9   | 10   | 11 | 12 | 13 | 14           | 15           |
|-------------------|---|--|---|--------------|---|----------|-------|-------|-----|------|----|----|----|--------------|--------------|
| 75                | ТСЦ-302-1823  | Краны шаровые РN25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 25 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  |   | шт.          |   | 777,1    |       |       |     | 1554 |    |    |    |              |              |
| запонная арматура |   |  |   |              |   |          |       |       |     |      |    |    |    |              |              |
| 76                | ТЕР16-05-001-03<br>Пр. Министров Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Кран шаровый под приварку Ду65)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 |   | шт.          |   | 379,77   | 30,38 | 14,07 | 0,3 | 380  | 30 | 14 |    | 2,91<br>2,91 | 0,02<br>0,02 |
| 77                | 101-2576  | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   |   | т            |   | 31424,22 |       |       |     | -66  |    |    |    |              |              |
| 78                | 507-0986  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   |   | шт.          |   | 127,62   |       |       |     | -255 |    |    |    |              |              |
| 79                | 509-0967  | Прокладки из паронита марки ПНБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  |   | шт.          |   | 5000,27  |       |       |     | -10  |    |    |    |              |              |
| 80                | ТСЦ-302-1827  | Краны шаровые РN25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  |   | шт.          |   | 1999,12  |       |       |     | 1999 |    |    |    |              |              |
| 81                | ТЕР16-02-007-01<br>Пр. Министров Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  |   | 1 соединение |   | 201,76   | 10,94 | 5,83  |     | 101  | 5  | 3  |    | 0,96<br>0,48 |              |
| 82                | ТСЦ-101-2576  | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   |   | т            |   | 31424,22 |       |       |     | -13  |    |    |    |              |              |
| 83                | ТСЦ-101-2576  | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   |   | т            |   | 31424,22 |       |       |     | 25   |    |    |    |              |              |
| 84                | ТСЦ-507-0983  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  |   | шт.          |   | 77,07    |       |       |     | -77  |    |    |    |              |              |
| 85                | ТСЦ-507-1000  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  |   | шт.          |   | 89,82    |       |       |     | 90   |    |    |    |              |              |



| 1  | 2  | 3  | 4                     | 5                          | 6        | 7       | 8      | 9     | 10   | 11 | 12 | 13 | 14            | 15   |
|--|--|--|-----------------------|----------------------------|----------|---------|--------|-------|------|----|----|----|---------------|------|
| 86   | ТСЦ-509-0966   | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1000 шт.              | -0,0005                    | 2573,05  |         |        |       | -1   |    |    |    |               |      |
| 87   | ТСЦ-509-0966   | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1000 шт.              | 0,001<br>С.005*2           | 2573,05  |         |        |       | 3    |    |    |    |               |      |
| 88   | ТЕР-16-02-007-02<br>Пр. Министров Красноярск, от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                   | 1 соединение          | 0,5                        | 246,03   | 16,64   | 10,18  |       | 123  | 8  | 5  |    | 1,46<br>0,73  |      |
| 89   | 101-2576   | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                  | Т                     | -С.0004                    | 31424,22 |         |        |       | -13  |    |    |    |               |      |
| 90   | 101-2576   | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                  | Т                     | С.0008<br>С.0004*2         | 31424,22 |         |        |       | 25   |    |    |    |               |      |
| 91   | 507-0984   | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                   | -1                         | 92,02    |         |        |       | -92  |    |    |    |               |      |
| 92   | ТСЦ-507-1001   | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                   | 1                          | 110,58   |         |        |       | 111  |    |    |    |               |      |
| 93   | 509-0967   | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1000 шт.              | -0,0005                    | 5000,27  |         |        |       | -3   |    |    |    |               |      |
| 94   | 509-0967   | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1000 шт.              | 0,001<br>С.0005*2          | 5000,27  |         |        |       | 5    |    |    |    |               |      |
| фланцевый переход на медный трубопровод Ду50 (соединение медь/сталь) |  |  |                       |                            |          |         |        |       |      |    |    |    |               |      |
| 95   | ТЕР-12-01-105-04<br>Пр. Министров Красноярск, от 12.11.10 №237-О | Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                    | 100 м                 | С.001<br>(С.Т.1)/100       | 2348,82  | 1261,98 | 552,56 | 42,36 | 2    | 1  | 1  |    | 114<br>0,11   | 3,59 |
| 96   | Протокол согласования стоимости ДС                               | Фланец медный Ду 54<br>(ИДС35 п. 4.60. Грантопольные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64. Запасительные-сварочные расходы. Материалы ПЗ=2%; (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены          | шт                    | 1                          | 1036,87  |         |        |       | 1037 |    |    |    |               |      |
| Трубопроводы   |  |  |                       |                            |          |         |        |       |      |    |    |    |               |      |
| 97   | ТЕР-16-02-004-02<br>Пр. Министров Красноярск, от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37               | 100 м<br>трубопровода | С.0067<br>(0,07*1+0,9)/100 | 12233,21 | 809,12  | 353,46 | 3,42  | 82   | 5  | 2  |    | 72,05<br>0,48 | 0,23 |

|     | 1   | 2 | 3   | 4                     | 5                             | 6        | 7      | 8      | 9    | 10  | 11   | 12 | 13 | 14            | 15   |
|-----|---|---|---|-----------------------|-------------------------------|----------|--------|--------|------|-----|------|----|----|---------------|------|
| 98  | 302-3293  |   | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм<br>Индекс К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37   | М                     | -0,67                         | 107,5    |        |        |      |     | -72  |    |    |               |      |
| 99  | ТСЦ-507-2279  |   | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром и толщиной стенки 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм<br>Индекс К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37  | шт.                   | 1                             | 33,06    |        |        |      |     | 33   |    |    |               |      |
| 100 | ТСЦ-103-0373  |   | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>Индекс К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37  | М                     | 0,6                           | 173,7    |        |        |      |     | 104  |    |    |               |      |
| 101 | ТЕР16-02-004-01<br>Пр.Министров Казань-юр<br>от 12.11.10 №237-О |   | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм<br>Индекс К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37   | 100 м<br>трубопровода | 0,01204<br>(0,118*3+0,65)/100 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 132 | 8    | 3  |    | 60,83<br>0,73 | 0,19 |
| 102 | 302-3288  |   | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>Индекс К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37   | М                     | -1,204                        | 97,65    |        |        |      |     | -118 |    |    |               |      |
| 103 | ТСЦ-507-1974  |   | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм<br>(Применительно 57х3,5)<br>Индекс К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37   | шт.                   | 3                             | 25,4     |        |        |      |     | 76   |    |    |               |      |
| 104 | ТСЦ-103-0357  |   | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>Индекс К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37  | М                     | 0,85                          | 136,2    |        |        |      |     | 116  |    |    |               |      |
| 105 | ТЕР16-02-004-01<br>Пр.Министров Казань-юр<br>от 12.11.10 №237-О |   | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (38,32 мм)<br>Индекс К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37  | 100 м<br>трубопровода | 0,00768<br>(0,059*2+0,65)/100 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 84  | 5    | 2  |    | 60,83<br>0,47 | 0,19 |
| 106 | ТСЦ-302-3288  |   | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>Индекс К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37   | М                     | -0,768                        | 97,65    |        |        |      |     | -75  |    |    |               |      |
| 107 | ТСЦ-507-1971  |   | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм<br>(Применительно 32х3,0)<br>Индекс К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | шт.                   | 2                             | 17,85    |        |        |      |     | 36   |    |    |               |      |
| 108 | ТСЦ-103-0346  |   | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм<br>Индекс К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37  | М                     | 0,65                          | 80,92    |        |        |      |     | 53   |    |    |               |      |

| 1  | 2   | 3   | 4                             | 5                               | 6             | 7            | 8           | 9          | 10         | 11       | 12      | 13 | 14                 | 15                |       |      |
|--|---|---|-------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------|------------|----------|---------|----|--------------------|-------------------|-------|------|
| 109  | ТЕР65-23-3<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О       | 3<br>Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение<br>водой системы водоснабжения без осмотра системы)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 4<br>1000 м3 объеме<br>здания | 5<br>9,8465<br>393864/1/1000    | 6<br>1,84     | 7<br>1,84    | 8           | 9          | 10<br>18   | 11<br>18 | 12      | 13 | 14<br>0,21<br>2,07 | 15                |       |      |
| 110  | ТЕР16-07-005-02<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | 3<br>Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,<br>водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 4<br>100 м<br>Трубопровода    | 5<br>0,0067                     | 6<br>329,84   | 7<br>67,08   | 8<br>44,91  | 9          | 10<br>2    | 11<br>2  | 12      | 13 | 14<br>5,01<br>0,03 | 15                |       |      |
| 111  | ТЕР16-07-005-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | 3<br>Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,<br>водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 4<br>100 м<br>Трубопровода    | 5<br>0,01972<br>0,00768*0,07204 | 6<br>171,78   | 7<br>67,08   | 8<br>44,91  | 9          | 10<br>3    | 11<br>3  | 12      | 13 | 14<br>5,01<br>0,1  | 15                |       |      |
| Установка и демонтаж габаритного иммитатора    |   |   |                               |                                 |               |              |             |            |            |          |         |    |                    |                   |       |      |
| 112  | ТЕР65-5-8<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О        | 3<br>Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка<br>и снятие габаритного иммитатораДемонтаж-Монтаж)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 4<br>100 шт.                  | 5<br>0,01                       | 6<br>42390,71 | 7<br>3215,52 | 8<br>330,5  | 9          | 10<br>424  | 11<br>32 | 12<br>3 | 13 | 14<br>308<br>3,08  | 15                |       |      |
| 113  | ТСЦ-302-1175  | 3<br>Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным<br>шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2)<br>30ч46бр диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 4<br>шт.                      | 5<br>-1                         | 6<br>350,08   | 7            | 8           | 9          | 10<br>-350 | 11       | 12      | 13 | 14                 | 15                |       |      |
| 114  | Цена постащика  | 3<br>Габаритный иммитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм<br>ИДС35 л.4,60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>ИДС35 л.4,64.Застопорительно-смазочные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЭМ=2%; к расх.; МАТ=2%; к расх., ТЗ=2%; ТЗМ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | 4<br>шт                       | 5<br>1                          | 6<br>929,83   | 7            | 8           | 9          | 10<br>930  | 11       | 12      | 13 | 14                 | 15                |       |      |
| Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ХВС. |   |   |                               |                                 |               |              |             |            |            |          |         |    |                    |                   |       |      |
|  |   |   |                               | 5<br>69044                      |               |              |             |            |            |          |         |    |                    |                   | 42,53 | 0,06 |
| Раздел 3. Демонтажные работы                   |   |   |                               |                                 |               |              |             |            |            |          |         |    |                    |                   |       |      |
| 115  | ТЕРр65-14-3<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О      | 3<br>Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в<br>зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 4<br>100 м<br>Трубопровода    | 5<br>0,0099<br>(0,99)/100       | 6<br>477,35   | 7<br>427,72  | 8<br>23,98  | 9          | 10<br>5    | 11<br>4  | 12      | 13 | 14<br>43,6<br>0,43 | 15                |       |      |
| 116  | ТЕРм12-01-105-04<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | 3<br>Демонтаж Трубопровод из медных труб на условное<br>давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм<br>(ИДС37 л.3,2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему<br>использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5;<br>ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх., ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37      | 4<br>100 м                    | 5<br>0,005<br>(0,4+0,1)/100     | 6<br>907,27   | 7<br>630,99  | 8<br>276,28 | 9<br>21,18 | 10<br>5    | 11<br>4  | 12<br>1 | 13 | 14<br>57<br>0,29   | 15<br>1,8<br>0,01 |       |      |
| 117  | ТЕР16-02-007-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | 3<br>Демонтаж - Установка фланцевых соединений на стальных<br>трубопроводах диаметром 50 мм<br>(ИДС36 л.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических<br>устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточных, отопления,<br>вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх., ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 4<br>1<br>соединение          | 5<br>1                          | 6<br>7,11     | 7<br>4,38    | 8<br>2,73   | 9          | 10<br>7    | 11<br>4  | 12<br>3 | 13 | 14<br>0,38<br>0,38 | 15                |       |      |
|  |   |   |                               | 5<br>807                        |               |              |             |            |            |          |         |    |                    |                   | 1,39  | 0,01 |
| Итого по разделу 3 Демонтажные работы          |   |   |                               |                                 |               |              |             |            |            |          |         |    |                    |                   |       |      |

|     | 1   | 2   | 3      | 4                  | 5        | 6      | 7      | 8     | 9     | 10 | 11 | 12   | 13   | 14   | 15 |
|-----|---|---|--------|--------------------|----------|--------|--------|-------|-------|----|----|------|------|------|----|
| 118 | ТЕРМ11-06-001-01<br>Пр. Мыслера, Красноярск<br>от 12.11.10 №ЭЗТ-О | Шиты и пульты. Масса до 50 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37  | 1 шт.  |                    | 237,05   | 52,48  | 17,96  | 0,59  | 237   | 52 | 18 | 1    | 5,15 | 0,04 |    |
| 119 | Протокол согласования стоимости ДС                                | Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ШМП-3-0-РБ4 с монтажной платой<br>МДС35 п. 4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%;<br>МДС35 п. 4.64 Заемопыльельно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2%; ЗТМ=2%; МАТ=2% к расч.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены   | шт     |                    | 4676,25  |        |        |       | 4676  |    |    |      |      |      |    |
| 120 | ТЕРМ08-02-397-01<br>Пр. Мыслера, Красноярск<br>от 12.11.10 №ЭЗТ-О | Профиль perforированный монтажный длиной 2 м<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37   | 100 м  | 0,006<br>0,47/0,06 | 1599,08  | 115,77 | 329,12 | 53,64 | 13    | 1  | 3  | 10,7 | 0,09 | 3,61 |    |
| 121 | ТСЦ-609-0064  | Профиль монтажный (DIN-рейка)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37  | м      | 0,8<br>0,47        | 71,04    |        |        |       | 57    |    |    |      |      |      |    |
| 122 | ТЕРМ11-03-001-01<br>Пр. Мыслера, Красноярск<br>от 12.11.10 №ЭЗТ-О | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, шитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37   | 1 шт.  | 3<br>2+1           | 7,44     | 5,93   |        |       | 22    | 18 |    | 0,52 | 1,56 |      |    |
| 123 | Цена поставщика<br>0  | Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-01 485-БП<br>МДС35 п. 4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%;<br>МДС35 п. 4.64 Заемопыльельно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭГ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>МДС35 п. 4.68 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПы, инструмента ПЗ=1,015 (ОЭГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт     | 1                  | 18488,01 |        |        |       | 18488 |    |    |      |      |      |    |
| 124 | ТЕРМ08-02-411-04<br>Пр. Мыслера, Красноярск<br>от 12.11.10 №ЭЗТ-О | Ввод пубкий, наружный диаметр металлопрукваа до 27 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37  | 1 ввод | 3<br>2+1           | 43,45    | 11,14  |        |       | 130   | 33 |    | 1,03 | 3,09 |      |    |
| 125 | 609-0090  | Переымычки пубкие, тип ПТС-50<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37  | шт.    | -3                 | 7,24     |        |        |       | -22   |    |    |      |      |      |    |
| 126 | Протокол согласования стоимости ДС                                | Сальники ввертыные (РГ-25 РБ4)<br>МДС35 п. 4.60 Транспортыне расходы ПЗ=1,06 (ОЭГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06);<br>МДС35 п. 4.64 Заемопыльельно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены   | шт.    | 2                  | 32,13    |        |        |       | 64    |    |    |      |      |      |    |
| 127 | Протокол согласования стоимости ДС                                | Сальники ввертыные (РГ-29 РБ4)<br>МДС35 п. 4.60 Транспортыне расходы ПЗ=1,06 (ОЭГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06);<br>МДС35 п. 4.64 Заемопыльельно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены   | шт.    | 1                  | 59,34    |        |        |       | 59    |    |    |      |      |      |    |
| 128 | ТЕРМ08-03-575-01<br>Пр. Мыслера, Красноярск<br>от 12.11.10 №ЭЗТ-О | Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37  | 1 шт.  | 2                  | 13,43    | 12,77  |        |       | 27    | 26 |    | 1,12 | 2,24 |      |    |
| 129 | Протокол согласования стоимости ДС                                | Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А<br>МДС35 п. 4.60 Транспортыне расходы ПЗ=1,06 (ОЭГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06);<br>МДС35 п. 4.64 Заемопыльельно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2%; ЗТМ=2%; МАТ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены   | шт.    | 2                  | 201,57   |        |        |       | 403   |    |    |      |      |      |    |

| 1   | 2  | 3  | 4     | 5                      | 6        | 7       | 8       | 9      | 10  | 11 | 12  | 13 | 14           | 15            |
|-----|--|--|-------|------------------------|----------|---------|---------|--------|-----|----|-----|----|--------------|---------------|
| 130 | ТЕРм08-02-152-01<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | 3<br>Полка-кронштейн из угловой стали<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1 Т   | 0,00089<br>0,89*1/1000 | 33088,92 | 1118,07 | 1254,6  | 31,35  | 29  | 1  | 1   |    | 101<br>0,09  | 2,11          |
| 131 | ТЕРм08-02-407-02<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 103 м | 0,01<br>1/100          | 4052,39  | 449,03  | 1604,09 | 410,14 | 41  | 4  | 16  | 4  | 41,5<br>0,42 | 27,6<br>0,28  |
| 132 | ТСЦ-103-0351   | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | М     | 1,03<br>1*1,03         | 102,3    |         |         |        | 105 |    |     |    |              |               |
| 133 | ТЕРм08-02-411-01<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Рукава металлические наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 103 м | 0,03                   | 6823,93  | 375,45  | 306,56  | 3,27   | 205 | 11 | 9   |    | 34,7<br>1,04 | 0,22<br>0,01  |
| 134 | Протокол согласования стоимости ДС                                 | Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60. Транспортиные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены   | М     | 3,09<br>3*1,03         | 39,93    |         |         |        | 123 |    |     |    |              |               |
| 135 | ТЕРм08-02-409-01<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом Д 16)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м | 0,19<br>19/100         | 4104,85  | 257,52  | 769,47  | 236,42 | 780 | 49 | 146 | 45 | 23,8<br>4,52 | 15,91<br>3,02 |
| 136 | Протокол согласования стоимости ДС                                 | ПВХ гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (МДС35 п.4.60. Транспортиные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | М     | 19,57<br>0,19*103      | 6,63     |         |         |        | 130 |    |     |    |              |               |
| 137 | ТЕРм08-02-412-01<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (Витая пара)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м | 0,19                   | 1098,2   | 60,7    | 4,54    | 0,15   | 209 | 12 | 1   |    | 5,61<br>1,07 | 0,01          |
| 138 | ТЕРм08-02-412-02<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,06<br>(2*1+3)/100    | 1116,17  | 72,93   | 9,07    | 0,3    | 67  | 4  | 1   |    | 6,74<br>0,4  | 0,02          |
| 139 | ТЕРм08-02-405-01<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям. сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м | 0,062<br>(1,2+2+3)/100 | 2353,1   | 414,41  | 293,18  | 3,72   | 146 | 26 | 18  |    | 38,3<br>2,37 | 0,25<br>0,02  |

| 1   | 2  | 3  | 4          | 5   | 6       | 7      | 8      | 9     | 10   | 11  | 12  | 13   | 14    | 15   |
|---|--|--|------------|---|---------|--------|--------|-------|------|-----|-----|------|-------|------|
| 140   | ТЕРМ08-02-412-09<br>Пр.Министров Краевояр.кр.<br>от 12.11.10 №8237-О | Запигивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 0,97=22,15; 0,9М=6,29; 0,9ТМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м      | 0,26<br>(1,236/1,03*(11,22+36,72+2,236)/1,02-<br>2,236)/1,02-<br>0,00)/1,00 | 381,34  | 24,78  | 4,54   | 0,15  | 99   | 6   | 1   | 2,29 | 0,6   | 0,01 |
| 141   | ТЕРМ1-08-002-02<br>Пр.Министров Краевояр.кр.<br>от 12.11.10 №8237-О  | Электрические провода в щитах и пультых малогабаритных<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 0,97=22,15; 0,9М=6,29; 0,9ТМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м      | 0,128<br>(6+6)/100  | 170,84  | 158,1  |        | 22    | 20   |     |     | 12,4 | 1,59  |      |
| 142   | Протокол<br>согласования<br>стоимости ДС                             | Провод силовой ПВ 1x0,75<br>МДСЗ п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; 0,97=6%; 0,9М=6%; МАТ=6%;<br>МДСЗ п. 4.64. Заполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (0,97=2%; 0,9М=2%; 0,9ТМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>4. Текущие цены  | М          | 1,236<br>1,21/1,03  | 5,39    |        |        | 7     |      |     |     |      |       |      |
| 143   | Протокол<br>согласования<br>стоимости ДС                             | Кабель силовой ВВГнг 3x1,5<br>МДСЗ п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; 0,97=6%; 0,9М=6%; МАТ=6%;<br>МДСЗ п. 4.64. Заполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (0,97=2%; 0,9М=2%; 0,9ТМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>4. Текущие цены  | М          | 11,22<br>(11)1,02   | 34,29   |        |        | 385   |      |     |     |      |       |      |
| 144   | Протокол<br>согласования<br>стоимости ДС                             | Кабель Витая пара экранированная FTP 2Pc 24AWG cat 5E<br>МДСЗ п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; 0,97=6%; 0,9М=6%; МАТ=6%;<br>МДСЗ п. 4.64. Заполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (0,97=2%; 0,9М=2%; 0,9ТМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>4. Текущие цены                           | М          | 36,72<br>(6+26+4)1,02   | 16,56   |        |        | 608   |      |     |     |      |       |      |
| 145   | Протокол<br>согласования<br>стоимости ДС                             | Кабель Витая пара УТР 2x24AWG cat 5E<br>МДСЗ п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; 0,97=6%; 0,9М=6%; МАТ=6%;<br>МДСЗ п. 4.64. Заполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (0,97=2%; 0,9М=2%; 0,9ТМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>4. Текущие цены  | М          | 22,236<br>(6+8+13+2)1,02  | 8,58    |        |        | 191   |      |     |     |      |       |      |
| 146   | ТЕРМ08-03-545-01<br>Пр.Министров Краевояр.кр.<br>от 12.11.10 №8237-О | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 0,97=22,15; 0,9М=6,29; 0,9ТМ=22,15; МАТ=4,37              | 1 шт.      | 2   | 250,6   | 35,81  | 3,44   |       | 501  | 72  | 7   | 3,31 | 6,62  |      |
| 147   | Протокол<br>согласования<br>стоимости ДС                             | Коробка распаячная олп 85x85x40 IP54<br>МДСЗ п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; 0,97=6%; 0,9М=6%; МАТ=6%;<br>МДСЗ п. 4.64. Заполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (0,97=2%; 0,9М=2%; 0,9ТМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>4. Текущие цены  | шт         | 2   | 40,31   |        |        | 81    |      |     |     |      |       |      |
| 148   | ТЕРМ1-08-001-03<br>Пр.Министров Краевояр.кр.<br>от 12.11.10 №8237-О  | Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колпеч с обслуживанием<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 0,97=22,15; 0,9М=6,29; 0,9ТМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 концов | 0,5<br>60/100   | 183,66  | 120,92 |        | 92    | 60   |     |     | 10,3 | 5,15  |      |
| 149   | ТЕРМ08-03-574-01<br>Пр.Министров Краевояр.кр.<br>от 12.11.10 №8237-О | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 0,97=22,15; 0,9М=6,29; 0,9ТМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 жил    | 0,13<br>16/100  | 5205,82 | 151,52 | 4,54   | 0,15  | 833  | 31  | 1   | 16,8 | 2,69  | 0,01 |
| Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы.                           |  |  |            |   |         |        |        | 71992 |      |     |     |      | 52,23 | 4,59 |
| Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. |  |  |            |   |         |        |        |       |      |     |     |      |       |      |
| 150   | ТЕРМ08-02-411-01<br>Пр.Министров Краевояр.кр.<br>от 12.11.10 №8237-О | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм<br>(Металлорукав Д22мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 0,97=22,15; 0,9М=6,29; 0,9ТМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м      | 0,45<br>(45)/100  | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27  | 3071 | 169 | 138 | 34,7 | 15,62 | 0,22 |
|   |  |  |            |   |         |        |        |       |      |     |     |      |       | 0,1  |

| 1   | 2  | 3  | 4                                  | 5                                | 6        | 7      | 8     | 9    | 10   | 11 | 12 | 13 | 14            | 15           |
|---|--|--|------------------------------------|----------------------------------|----------|--------|-------|------|------|----|----|----|---------------|--------------|
| 151   | Протокол согласования стоимости ДС                             | Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-ЦХ (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МА=1,06; МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены   | м                                  | 46,35<br>0,45*103                | 39,93    |        |       |      | 1851 |    |    |    |               |              |
| Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. |  |  |                                    |                                  |          |        |       |      |      |    |    |    |               |              |
| Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.          |  |  |                                    |                                  |          |        |       |      |      |    |    |    |               |              |
| 152   | ТЕР08-02-412-02<br>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металл-еские рукава первого однопольного или многопольного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м                              | 0,45                             | 1116,17  | 72,93  | 9,07  | 0,3  | 502  | 33 | 4  |    | 6,74<br>3,03  | 0,02<br>0,01 |
| 153   | Протокол согласования стоимости ДС                             | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МА=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%; ЗПМ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены   | м                                  | 45,9<br>0,45*102                 | 34,29    |        |       |      | 1574 |    |    |    |               |              |
| Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. |  |  |                                    |                                  |          |        |       |      |      |    |    |    |               |              |
| Раздел 7. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.                                   |  |  |                                    |                                  |          |        |       |      |      |    |    |    |               |              |
| 154   | ТЕР13-03-002-04<br>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (Применительно Преобразовать эжекторы П-1Т)<br>(При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1; ТЗ=1,1)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                      | 100 м2<br>скрашиваемой поверхности | 0,005485<br>(0,00560-0,4505)/100 | 345,66   | 71,56  | 16,55 | 0,11 | 2    |    |    |    | 5,84<br>0,03  | 0,01         |
| 155   | ТСЦ-113-0021   | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | -                                  | -0,0001                          | 19552,05 |        |       |      | -2   |    |    |    |               |              |
| 156   | ТСЦ-101-4164   | Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрор-1"<br>(Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | кг                                 | 0,1<br>0,0001*1000               | 24,87    |        |       |      | 2    |    |    |    |               |              |
| 157   | ТЕР13-03-002-04<br>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (за 2 раза)<br>(При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2 слоя ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; МАТ=2; ЗПМ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2<br>экрашиваемой поверхности | 0,005485                         | 691,32   | 143,12 | 33,1  | 0,22 | 4    | 1  |    |    | 11,68<br>0,06 | 0,02         |
| Итого по разделу 7 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.                          |  |  |                                    |                                  |          |        |       |      |      |    |    |    |               |              |
| Раздел 8. Узел учета. Пусконаладочные работы.   |  |  |                                    |                                  |          |        |       |      |      |    |    |    |               |              |
| 158   | ТЕР01-11-013-01<br>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15  | 1<br>токоприемник                  | 1                                | 22,1     | 22,1   |       |      | 22   | 22 |    |    | 1,5<br>1,5    |              |
| 159   | ТЕР01-11-028-01<br>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Измерение сопротивления изоляции мегаометром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электрооборудованиям<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15          | 1<br>Линия                         | 1                                | 5,89     | 5,89   |       |      | 6    | 6  |    |    | 0,4<br>0,4    |              |

|   |   |   |           |   |              |        |        |    |        |    |    |    |    |               |
|---|---|---|-----------|---|--------------|--------|--------|----|--------|----|----|----|----|---------------|
| 1   | 2   | 3   | 4         | 5 | 6            | 7      | 8      | 9  | 10     | 11 | 12 | 13 | 14 | 15            |
| 160   | ТЕРПО1-11-011-01<br>Пр.Министров Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индекс изменения сметной стоимости пусконаладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22,15  | 100 точек |   | 0,02         | 235,68 | 235,68 |    |        |    |    |    |    | 16<br>0,32    |
| 161   | ТЕРПО2-01-002-01<br>Пр.Министров Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (кобц) 2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индекс изменения сметной стоимости пусконаладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22,15  | 1 система |   | 1            | 299,64 | 299,64 |    |        |    |    |    |    | 17,6<br>17,6  |
| 162   | ТЕРПО2-01-002-02<br>Пр.Министров Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (кобц) за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индекс изменения сметной стоимости пусконаладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22,15 | 1 канал   |   | 5<br>(4+2+2) | 144,2  | 44,2   |    |        |    |    |    |    | 8,47<br>42,35 |
| <b>Итого по разделу 8 Узел учета. Пусконаладочные работы.</b> |   |   |           |   |              |        |        |    |        |    |    |    |    |               |
| <b>ИТОГИ ПО АКТУ:</b>   |   |   |           |   |              |        |        |    |        |    |    |    |    |               |
| Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.                   |   |   |           |   | 84652        | 2168   | 501    | 51 | 165,64 |    |    |    |    | 3,56          |
| Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам  |   |   |           |   | 85926        | 2801   | 742    | 68 | 218,67 |    |    |    |    | 4,84          |
| В том числе, справочно:                                       |   |   |           |   |              |        |        |    |        |    |    |    |    |               |

МДС35 пр.1 т.1 п.3 \_Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стенахных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЭП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 38, 41-42, 109, 112-113, 115)

МДС35 пр.1 т.3 п.2 \_Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стенахных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЭП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 38, 41-42, 109, 112-113, 115)

МДС35 пр.1 т.2 п.2 \_Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стенахных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЭП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 6-12, 14-19, 44, 49-54, 58-59, 61-66, 95, 116, 118, 122, 141, 148, 120-121, 124-125, 128, 130-133, 135, 137-140, 146, 149-150, 152)

МДС40 т.2 п.3 \_На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), оставленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещений предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, ортехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЭП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 158-162)

МДС35 пр.1 т.2 п.5 \_Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЭП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 150, 152)

МДС35-IV п.4.7 \_При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 23-37, 39-40, 20-22, 46-47, 70-94, 97-108, 110-111, 55-57, 67-69)

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61% = 72%*0,85 ФОТ (от 26846) (Поз. 158-162)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69% = 81%*0,85 ФОТ (от 1462) (Поз. 38, 109, 115)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75% = 88%*0,85 ФОТ (от 7221) (Поз. 1, 6-12, 14-19, 44, 49-54, 58-59, 61-66, 95-96, 116, 118, 122, 141, 148) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 22) (Поз. 154-157)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89% = 105%*0,85 ФОТ (от 17011) (Поз. 119-121, 124-140, 142-147, 149-153)                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96% = 113%*0,85 ФОТ (от 1640) (Поз. 41-43, 112-114)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 7819) (Поз. 3, 5, 23-37, 39-40, 46-48, 70-94, 97-108, 110-111, 117)          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122% = 143%*0,85 ФОТ (от 1528) (Поз. 20-22, 55-57, 67-69)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32% = 40%*0,8 ФОТ (от 26846) (Поз. 158-162)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 1462) (Поз. 38, 109, 115)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8591  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 584   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



| 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10     | 11         | 12 | 13 | 14     | 15   |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|------------|----|----|--------|------|
| 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 8861) (Поз. 41-43, 1, 6-12, 14-19, 112-114, 44, 49-54, 58-59, 61-66, 95-96, 1-6, 118, 122, 141, 148) |   |   |   |   |   |   |   |   | 4254   |            |    |    |        |      |
| 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 17011) (Поз. 119-121, 124-140, 142-147, 149-153)   |   |   |   |   |   |   |   |   | 8845   |            |    |    |        |      |
| 43% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 22) (Поз. 154-157)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 11     |            |    |    |        |      |
| 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7819) (Поз. 3-5, 23-37, 39-40, 46-48, 70-94, 97-108, 110-111, 117)                            |   |   |   |   |   |   |   |   | 4378   |            |    |    |        |      |
| 61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1528) (Поз. 20-22, 55-57, 67-69)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 932    |            |    |    |        |      |
| <b>Итого по акту:</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   |        |            |    |    |        |      |
| Итого по разделу 1 Система Тз. Узел учета ГВС.   |   |   |   |   |   |   |   |   | 36823  |            |    |    | 20,66  |      |
| Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ХВС.   |   |   |   |   |   |   |   |   | 69044  |            |    |    | 42,53  | 0,06 |
| Итого по разделу 3 Демонтажные работы  |   |   |   |   |   |   |   |   | 807    |            |    |    | 1,39   | 0,01 |
| Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы.  |   |   |   |   |   |   |   |   | 71992  |            |    |    | 52,23  | 4,59 |
| Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлосжакев.                               |   |   |   |   |   |   |   |   | 29990  |            |    |    | 25,31  | 0,17 |
| Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.                            |   |   |   |   |   |   |   |   | 6526   |            |    |    | 4,91   | 0,01 |
| Итого по разделу 7 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.   |   |   |   |   |   |   |   |   | 72     |            |    |    | 0,14   |      |
| Итого по разделу 8 Узел учета. Пусконаладочные работы.   |   |   |   |   |   |   |   |   | 51813  |            |    |    | 71,5   |      |
| <b>Итого</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   | 267067 |            |    |    | 218,67 | 4,84 |
| <b>В том числе:</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   |        |            |    |    |        |      |
| Материалы  |   |   |   |   |   |   |   |   | 68698  |            |    |    |        |      |
| Машины и механизмы   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4668   |            |    |    |        |      |
| ФОТ  |   |   |   |   |   |   |   |   | 63549  |            |    |    |        |      |
| Оборудование   |   |   |   |   |   |   |   |   | 54223  |            |    |    |        |      |
| Накладные расходы  |   |   |   |   |   |   |   |   | 49840  |            |    |    |        |      |
| Сметная прибыль  |   |   |   |   |   |   |   |   | 27595  |            |    |    |        |      |
| <b>ВСЕГО по акту</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   | 267067 |            |    |    | 218,67 | 4,84 |
| <b>НДС</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |        | 48 072,06  |    |    |        |      |
| <b>ВСЕГО по акту</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |        | 315 139,06 |    |    |        |      |

**Принял:**

Директор МУП "КОС" \_\_\_\_\_

Главный инженер МУП "КОС" \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер МУП "КОС" \_\_\_\_\_

Заместитель директора по экономике \_\_\_\_\_

Главный энергетик МУП "КОС" \_\_\_\_\_

Начальник ЦАС \_\_\_\_\_

Начальник службы ЭРНС ТВСик МУП "КОС" \_\_\_\_\_

Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСик МУП "КОС" \_\_\_\_\_

Е.Н.Борисевич

И.В.Леготин

Н.Н.Калинина

Н.Б.Евсюкова

В.В.Дацюк

П.М.Полевик

Н.И.Сергеев

И.В.Борисевич

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор

А.В. Белов

Расценки проверены:

СБ ПТО МУП "КОС"



