

| | |
|---------------|---------|
| Форма по ОКУД | Код |
| по ОКПО | 0322005 |
| по ОКПО | |
| по ОКПО | |

Инвестор - Стройка - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Ленинградская, д.3 кор.2

Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"

Инвентарный № _____ Вид деятельности по ОКДП _____
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск _____ Договор подряда (контракт) _____
 р-н Центральный, ул. Ленинградская, д.3 к.2 488

| | |
|-----------------|------------|
| Отчетный период | по |
| с | 15.08.2018 |
| по | 15.08.2018 |

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 996. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 308 681 руб. без НДС в т.ч. по акту 308 681 руб. без НДС
 364 243,58 руб. с НДС в т.ч. по акту 364 243,58 руб. с НДС

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | Т/з осн. раб. (на ед./ всего) | Т/з (на ед./ всего) | | |
|---|---|--|----------|-------|-------------------------|---------|----------------|-----------------------|---------|----------------|-------------------------------|---------------------|------|------|
| | | | | | В том числе | | | В том числе | | | | | | |
| | | | | | Всего | Осн.З/п | Эк.Маш.З/пМех. | Всего | Осн.З/п | Эк.Маш.З/пМех. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ | | | | | | | | | | | | | | |
| комплект термообразователей | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термообразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,02 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | 96 | 14 | 12 | | 65,4 | 1,31 |
| 2 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | кг | -0,06 | 26,78 | | | | -2 | | | | | |
| 3 | ТСЦ-108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | -2 | 17,63 | | | | -35 | | | | | |
| 4 | ТСЦ-301-3240 | Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | -2 | 4,74 | | | | -9 | | | | | |
| 5 | ТСЦ-507-2630 | Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | -2 | 10,01 | | | | -20 | | | | | |
| 6 | ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 1 шт. | 2 | 14,02 | 11,74 | | | 28 | 23 | | | 1,03 | 2,06 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------------------------------------|--|---|----------|--------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|--------------|----|
| 7 | ТСЦ-509-2160 | Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,084 | 48,82 | | | | -4 | | | | | |
| 8 | Цена поставщика | Комплект термопреобразователей КТСП-НСХ Р100 L80, кл. Б с гильзой и бобышкой (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58 Стопимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПША, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены | комплект | 1 | 1938,08 | | | | 1938 | | | | | |
| Датчик избыточного давления: | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстрой Красноярск кр от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,02 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | 96 | 14 | 12 | | 65,4 1,31 | |
| 10 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,06 | 26,78 | | | | -2 | | | | | |
| 11 | ТСЦ-108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 17,63 | | | | -35 | | | | | |
| 12 | ТСЦ-302-1236 | Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 12,37 | | | | 25 | | | | | |
| 13 | ТСЦ-301-3240 | Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 4,74 | | | | -9 | | | | | |
| 14 | ТСЦ-507-2630 | Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 10,01 | | | | -20 | | | | | |
| БЕЗ ДЕМФЕРНОЙ ТРУБКИ | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Красноярск кр от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 2 | 38,21 | 8,77 | | | 76 | 18 | | | 0,84 1,68 | |
| 16 | ТСЦ-302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15к118л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 28,28 | | | | -57 | | | | | |
| 17 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 29,42 | | | | 59 | | | | | |
| 18 | ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минстрой Красноярск кр от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 2 | 14,02 | 11,74 | | | 28 | 23 | | | 1,03 2,06 | |
| 19 | ТСЦ-509-2160 | Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,084 | 48,82 | | | | -4 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--|-----------------|---|----|---|---------|---|---|---|------|-------|----|----|----|-------|
| 20 | Цена поставщика | Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заведомительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПы, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 2 | 3810,84 | | | | 7622 | | | | | |
| Итого по разделу 1 Система Т1, Т2, Узел учета Т3 | | | | | | | | | | 16869 | | | | 11,71 |

Раздел 2. Система Т3. Узел учета ГВС.

| Приборы и оборудование | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|---|--------------|-------|----------|--------|--------|--|-------|----|----|--|--|--------------|
| 21 | ТЕРМ11-02-022-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 20,69 | 10,36 | | | | 21 | 10 | | | 1,03 1,03 |
| 22 | Цена поставщика | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заведомительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПы, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 15265,12 | | | | 15265 | | | | | |
| 23 | ТЕР16-02-007-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 1 соединение | 1 | 201,76 | 10,94 | 6,83 | | 202 | 11 | 7 | | | 0,96 0,96 |
| 24 | ТСЦ-507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | -2 | 77,07 | | | | -154 | | | | | |
| 25 | Цена поставщика | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм ППБ.305651.003-01 (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заведомительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расч., ЗПМ=2% к расч., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | комплект | 1 | 1005,52 | | | | 1006 | | | | | |
| термопреобразователь | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,01 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | 48 | 7 | 6 | | | 65,4 0,65 |
| 27 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | кг | -0,03 | 26,78 | | | | -1 | | | | | |
| 28 | ТСЦ-108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | -1 | 17,63 | | | | -18 | | | | | |
| 29 | ТСЦ-301-3240 | Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | -1 | 4,74 | | | | -5 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---------------------------------|---|--|----------|----------|---------|--------|--------|---|-----|----|----|----|--------------|----|
| 30 | ТСЦ-507-2630 | Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -1 | 10,01 | | | | -10 | | | | | |
| 31 | ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 1 шт. | 1 | 14,02 | 11,74 | | | 14 | 12 | | | 1,03 1,03 | |
| 32 | ТСЦ-509-2160 | Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | кг | -0,042 | 48,82 | | | | -2 | | | | | |
| 33 | Цена поставщика | Термопреобразователь ТСП-Н Р1100 L60, кл. Б с гильзой и бобышкой ИДС-35 п. 4.60. Транспортные расходы. ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6% ИДС-35 п. 4.64. Запасовительно-опладевые расходы. Оборудование ПЗ=1,2% ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2% ИДС-35 п. 4.58. Стоимость сырья и упаковки - для электрооборудования. КПЛПд, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены | КОМПЛЕКТ | 1 | 729,5 | | | | 730 | | | | | |
| сброшенные краны. | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 100 шт. | 0,01 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | 48 | 7 | 6 | | 65,4 0,65 | |
| 35 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | кг | -0,03 | 26,78 | | | | -1 | | | | | |
| 36 | ТСЦ-108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -1 | 17,63 | | | | -18 | | | | | |
| 37 | ТСЦ-302-1236 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | 1 | 12,37 | | | | 12 | | | | | |
| 38 | ТСЦ-301-3240 | Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -1 | 4,74 | | | | -5 | | | | | |
| 39 | ТСЦ-507-2630 | Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -1 | 10,01 | | | | -10 | | | | | |
| 40 | ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 1 шт. | 0,01*100 | 38,21 | 8,77 | | | 38 | 9 | | | 0,84 0,84 | |
| 41 | ТСЦ-302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -1 | 28,28 | | | | -28 | | | | | |
| 42 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | 1 | 29,42 | | | | 29 | | | | | |
| Трубопроводы, запорная арматура | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|--|---|----------|---------|----------|-------|------|---|------|----|----|----|--------------|----|
| 43 | ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 219,29 | 15,35 | 7,92 | | 219 | 15 | 8 | | 1,47 1,47 | |
| 44 | 509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 шт. | -0,002 | 2573,05 | | | | -5 | | | | | |
| 45 | 507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 77,07 | | | | -154 | | | | | |
| 46 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | т | -0,0011 | 31424,22 | | | | -35 | | | | | |
| 47 | ТСЦ-302-1826 | Краны шаровые PN25 VALLOMACH под приварку диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1 | 1231,81 | | | | 1232 | | | | | |

трубопроводы

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|-----------------------|---------------------------------------|----------|--------|--------|------|------|----|---|--|---------------|------|
| 48 | ТЕР16-02-004-02 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,00205 (0,055*1+0,15)/100 | 12233,21 | 809,12 | 353,46 | 3,42 | 25 | 2 | 1 | | 72,05 0,15 | 0,23 |
| 49 | ТСЦ-302-3293 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | -0,205 | 107,5 | | | | -22 | | | | | |
| 50 | ТСЦ-507-2283 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1 | 26,44 | | | | 26 | | | | | |
| 51 | ТСЦ-103-0373 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | 0,15 | 173,7 | | | | 26 | | | | | |
| 52 | ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,01971 (0,045*1+0,116*2+1,69)/100 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 216 | 13 | 6 | | 60,83 1,2 | 0,19 |
| 53 | ТСЦ-302-3288 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | -1,971 | 97,65 | | | | -192 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--|---|--|-----------------------|---------------------------|----------|---------|--------|------|-----|----|----|----|---------------|------|
| 54 | ТСЦ-507-2277 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм (57x32) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1 | 25,12 | | | | 25 | | | | | |
| 55 | ТСЦ-507-1973 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 21,56 | | | | 43 | | | | | |
| 56 | ТСЦ-103-0357 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | 1,69 | 136,2 | | | | 230 | | | | | |
| 57 | ТЕР16-02-004-01 Гр. Министрва Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (45,38,32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,0023 (0,23/100) | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 25 | 2 | 1 | | 60,83 0,14 | 0,19 |
| 58 | 302-3288 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с глзлами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | -0,23 | 97,65 | | | | -22 | | | | | |
| 59 | ТСЦ-103-0346 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | 0,23 | 80,92 | | | | 19 | | | | | |
| 60 | ТЕР65-23-1 Гр. Министрва Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 м3 объема здания | 12,308 12308/1000 | 3,6 | 3,6 | | | 44 | 44 | | | 0,41 5,05 | |
| 61 | ТЕР16-07-005-02 Гр. Министрва Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,00205 | 329,84 | 67,08 | 44,91 | | 1 | | | | 5,01 0,01 | |
| 62 | ТЕР16-07-005-01 Гр. Министрва Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,02201 0,0023+0,01971 | 171,78 | 67,08 | 44,91 | | 4 | 1 | 1 | | 5,01 0,11 | |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | ТЕР65-5-8 Гр. Министрва Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,01 | 42390,71 | 3215,52 | 330,5 | | 424 | 32 | 3 | | 308 3,08 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|-----------------|---|-----|----|--------|---|---|---|--------------|----|----|----|----|--------------|
| 64 | ТСЦ-302-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | -1 | 350,08 | | | | -360 | | | | | |
| 65 | Цена поставщика | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы. ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4.64. Завоуправительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЭМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены | шт. | 1 | 929,83 | | | | 930 | | | | | |
| Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС. | | | | | | | | | 37519 | | | | | 21,46 |

Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.

| | | Приборы и оборудование | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|--------------|----|----------|-------|------|--|-------|------|----|---|--|--------------|
| 66 | ТЕРм11-02-022-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 20,69 | 10,36 | | | | 21 | 10 | | | 1,03 1,03 |
| 67 | Цена поставщика | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18 Ом3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл Б) (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы. ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4.64. Завоуправительные-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%, ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%), ИДС35 п. 4.58. Столбистые лапы и улавливатели - для электрооборудования. КИПГА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены | шт. | 1 | 15265,12 | | | | 15265 | | | | | 0,96 0,96 |
| 68 | ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 1 соединение | 1 | 201,76 | 10,94 | 6,83 | | | 202 | 11 | 7 | | 0,96 0,96 |
| 69 | ТСЦ-507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | -2 | 77,07 | | | | | -154 | | | | |
| 70 | Цена поставщика | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы. ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4.64. Завоуправительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЭМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены | комплект | 1 | 1005,52 | | | | 1006 | | | | | |

| | | преобразователи избыточного давления | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|---------|-------|---------|--------|--------|--|--|-----|---|---|--|--------------|
| 71 | ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,01 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | | 48 | 7 | 6 | | 65,4 0,65 |
| 72 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | кг | -0,03 | 26,78 | | | | | -1 | | | | |
| 73 | ТСЦ-108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | -1 | 17,63 | | | | | -18 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--------|---|---|---------|--------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|--------------|----|
| 74 | ТСЦ-302-1236 | 3 Столбы стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | 1 | 12,37 | | | | | | | | | |
| 75 | ТСЦ-301-3240 | Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | -1 | 4,74 | | | | -5 | | | | | |
| 76 | ТСЦ-507-2630 | Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | -1 | 10,01 | | | | -10 | | | | | |
| 77 | ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 38,21 | 8,77 | | | 38 | 9 | | | 0,84 0,84 | |
| 78 | ТСЦ-302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15хч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | -1 | 28,28 | | | | -28 | | | | | |
| 79 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | 1 | 29,42 | | | | 29 | | | | | |
| 80 | ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 14,02 | 11,74 | | | 14 | 12 | | | 1,03 1,03 | |
| 81 | ТСЦ-509-2160 | Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | кг | -0,042 | 48,82 | | | | -2 | | | | | |
| 82 | Цена поставщика О | Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Коруна-ДИ-001" ИДС35 п.4.60 Транспортировые расходы ПЗ=6%; (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2% к раск., ТЗМ=1,2%; ТЗМ=1,2%); ИДС35 п.4.58 Стоимость пары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 3810,84 | | | | 3811 | | | | | |
| сброса | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,02 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | 96 | 14 | 12 | | 65,4 1,31 | |
| 84 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | кг | -0,06 | 26,78 | | | | -2 | | | | | |
| 85 | 108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | -2 | 17,63 | | | | -35 | | | | | |
| 86 | ТСЦ-302-1236 | Столбы стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | 2 | 12,37 | | | | 25 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|--|--|----------|---------------|--------|-------|-------|---|------|-----|-----|----|--------------|--------------|
| 87 | 301-3240 | Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -2 | 4,74 | | | | -9 | | | | | |
| 88 | 507-2630 | Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -2 | 10,01 | | | | -20 | | | | 0,84 1,68 | |
| 89 | ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 1 шт. | 2 0,02*100 | 38,21 | 8,77 | | | 76 | 18 | | | | |
| 90 | ТСЦ-302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -2 | 28,28 | | | | -57 | | | | | |
| 91 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11527П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | 2 | 29,42 | | | | 59 | | | | | |
| 92 | ТЕР18-06-003-10 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 1 шт. | 1 | 184,01 | 18,16 | 17,79 | | 0,3 | 184 | 18 | | 1,66 1,66 | 0,02 0,02 |
| 93 | ТСЦ-507-0944 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -1 | 32,88 | | | | -33 | | | | | |
| 94 | ТЕР16-07-003-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | краны шаровые под приварку Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм(с установкой кранов шаровых приварных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 1 врезка | 2 | 140,93 | 50,84 | 8,87 | | | 282 | 102 | 18 | 4,46 8,92 | |
| 95 | ТСЦ-103-0051 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | м | -0,8 | 50,19 | | | | -40 | | | | | |
| 96 | ТСЦ-302-1136 | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -2 | 57,69 | | | | -115 | | | | | |
| 97 | ТСЦ-302-1823 | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | 2 | 777,1 | | | | 1554 | | | | | |
| 98 | ТЕР16-05-001-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | запорная арматура Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм(кран шаровый под приварку Дубмм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 1 шт. | 1 | 379,77 | 30,38 | 14,07 | | 0,3 | 380 | 30 | 14 | 2,91 2,91 | 0,02 0,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--------------|---|---|-----------------------|-------------------------------|----------|--------|--------|------|------|----|----|----|---------------|------|
| 99 | 509-0967 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметр 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 1000 шт. | -0,002 | 5000,27 | | | | -10 | | | | | |
| 100 | 507-0986 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -2 | 127,62 | | | | -255 | | | | | |
| 101 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметр 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | Т | -0,0021 | 31424,22 | | | | -66 | | | | | |
| 102 | ТСЦ-302-1826 | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | 1 | 1231,81 | | | | 1232 | | | | | |
| 103 | ТЕР-16-02-007-02 Пр. Минстрой Краснояр.р. от 12.11.10 №237-О | Установка фланцев соединений на стальных трубопроводах диаметр 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 1 соединение | 0,5 | 246,03 | 16,64 | 10,18 | | 123 | 8 | 5 | | 1,46 0,73 | |
| 104 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметр 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | Т | -0,0004 | 31424,22 | | | | -13 | | | | | |
| 105 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметр 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | Т | 0,0008 0,0004*2 | 31424,22 | | | | 25 | | | | | |
| 106 | 507-0984 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -1 | 92,02 | | | | -92 | | | | | |
| 107 | ТСЦ-507-1001 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | 1 | 110,58 | | | | 111 | | | | | |
| 108 | 509-0967 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметр 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 1000 шт. | -0,0005 | 5000,27 | | | | -3 | | | | | |
| 109 | 509-0967 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметр 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 1000 шт. | 0,001 0,0005*2 | 5000,27 | | | | 5 | | | | | |
| Трубопроводы | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | ТЕР-16-02-004-02 Пр. Минстрой Краснояр.р. от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметр 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 100 м трубопровода | 0,00963 (0,163*1+0,81)/100 | 12233,21 | 809,12 | 353,46 | 3,42 | 118 | 8 | 3 | | 72,05 0,69 | 0,23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|--|---|--------------------------|-------------------------------|----------|--------|--------|------|------|----|----|----|---------------|------|
| 111 | 302-3293 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | м | -0,963 | 107,5 | | | | -104 | | | | | |
| 112 | ТСЦ-507-1976 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | 1 | 33,78 | | | | 34 | | | | | |
| 113 | ТСЦ-103-0373 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | м | 0,81 | 173,7 | | | | 141 | | | | | |
| 114 | ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48,38,32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 100 м трубопровода | 0,00698 (0,059*2+0,59/100) | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 76 | 5 | 2 | | 60,83 0,42 | 0,19 |
| 115 | 302-3288 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | м | -0,698 | 97,65 | | | | -68 | | | | | |
| 116 | ТСЦ-507-1971 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (Применительно 32x3.0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | 2 | 17,85 | | | | 36 | | | | | |
| 117 | ТСЦ-103-0346 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | м | 0,58 | 80,92 | | | | 47 | | | | | |
| 118 | ТЕР65-23-3 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водной системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 1000 м3 объема здания | 12,308 12308/1000 | 1,84 | 1,84 | | | 23 | 23 | | | 0,21 2,58 | |
| 119 | ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 100 м трубопровода | 0,00963 | 329,84 | 67,08 | 44,91 | | 3 | 1 | | | 5,01 0,05 | |
| 120 | ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 100 м трубопровода | 0,00698 | 171,78 | 67,08 | 44,91 | | 1 | 1 | | | 5,01 0,04 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|--------------|------------|-------|-----------|----------|---------|----|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 121 | ТЕРp65-5-8 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О | 3 Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного иммитатора Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 4 100 шт. | 5 0,01 | 6 42390,71 | 7 3215,52 | 8 330,5 | 9 | 10 424 | 11 32 | 12 3 | 13 | 14 308 3,08 | 15 |
| 122 | ТСЦ-302-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30460р диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 350,08 | | | | -350 | | | | | |
| 123 | Цена поставщика | Габаритный иммитатор для МФ, фланцевый, Ду=25мм (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заводоупольно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 4 Текущие цены | шт | 1 | 929,83 | | | | 930 | | | | | |
| Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС. | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 4. Демонтажные работы | | | | | | | | | | | | | | |
| 124 | ТЕРp65-14-4 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,01153 (1+0,153*1)/100 | 762,14 | 640,59 | 59,84 | | 9 | 7 | 1 | | 65,3 0,75 | |
| 125 | ТЕРp65-14-3 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,02538 (2,42+0,059*2)/100 | 477,35 | 427,72 | 23,98 | | 12 | 11 | 1 | | 43,6 1,11 | |
| 126 | ТЕРp16-02-007-02 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О | Демонтаж фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм МДС35 п. 3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отпаления, вентиляций) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 соединение | 0,5 | 10,73 | 6,66 | 4,07 | | 5 | 3 | 2 | | 0,58 0,29 | |
| Итого по разделу 4 Демонтажные работы | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы. | | | | | | | | | | | | | | |
| 127 | ТЕРm11-06-001-01 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О | Штыри и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 237,05 | 52,48 | 17,96 | 0,59 | 237 | 52 | 18 | 1 | 5,15 5,15 | 0,04 0,04 |
| 128 | Протокол согласования стоимости ДС | Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЩМП-3-0 IP54 с монтажной платой МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заводоупольно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 4 Текущие цены | шт | 1 | 4676,25 | | | | 4676 | | | | | |
| 129 | ТЕРm08-02-397-01 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,008 0,4*2/100 | 1599,08 | 115,77 | 329,12 | 53,64 | 13 | 1 | 3 | | 10,7 0,09 | 3,61 0,03 |
| 130 | ТСЦ-509-0064 | Профиль монтажный (DIN рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | 0,8 0,4*2 | 71,04 | | | | 57 | | | | | |
| 131 | ТЕРm11-03-001-01 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 3 2+1 | 7,44 | 5,93 | | | 22 | 18 | | | 0,52 1,56 | |
| Страница 12 | | | | | | | | | | | | | | |

| № 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----------|---|--|--------|------------------------|----------|---------|---------|--------|-------|-----|----|----|--------------|---------------|
| 132 О | Цена поставщика | Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-01 485-БП (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПЛА, инструмента ПЗ=1,015, ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 15983,74 | | | | 15984 | | | | | |
| 133 | ТЕРМ08-02-411-04 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 1 ввод | 3 2-1 | 43,45 | 11,14 | | | 130 | 33 | | | 1,03 3,09 | |
| 134 | ТСЦ-509-0090 | Перемишки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | -3 | 7,24 | | | | | -22 | | | | |
| 135 | Протокол согласования стоимости ДС | Сальники свертные (PG-25 IP54) (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06, ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт. | 2 | 32,19 | | | | 64 | | | | | |
| 136 | Протокол согласования стоимости ДС | Сальники свертные (PG-29 IP54) (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06, ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт. | 1 | 59,34 | | | | 59 | | | | | |
| 137 | ТЕРМ08-02-575-01 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О | Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 1 шт. | 2 | 13,49 | 12,77 | | | 27 | 26 | | | 1,12 2,24 | |
| 138 | Протокол согласования стоимости ДС | Выключатели автоматические ВА47-29 ZP 6А (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06, ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, ЗПМ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт. | 2 | 201,57 | | | | 403 | | | | | |
| 139 | ТЕРМ08-02-152-01 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О | Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 1 т | 0,00089 0,89*1/1000 | 33088,92 | 1118,07 | 1254,6 | 31,35 | 29 | 1 | 1 | | 101 0,09 | 2,11 |
| 140 | ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О | Рукав металлический наружный диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 100 м | 0,03 3/100 | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27 | 205 | 11 | 9 | | 34,7 1,04 | 0,22 0,01 |
| 141 | Протокол согласования стоимости ДС | Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06, ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м | 3,09 0,03*103 | 39,93 | | | | 123 | | | | | |
| 142 | ТЕРМ08-02-407-01 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 100 м | 0,03 3/100 | 3485,26 | 333,26 | 1156,68 | 304,18 | 105 | 10 | 35 | | 30,8 0,92 | 20,47 0,61 |
| 143 | ТСЦ-103-0342 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 25 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | м | 3,09 3*1,03 | 74,6 | | | | 231 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---|--|-------|--|---------|--------|--------|--------|------|----|-----|----|--------------|---------------|
| 144 | ТЕРМ08-02-409-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | 3 | 100 м | 0,28 28/100 | 4104,85 | 257,52 | 769,47 | 236,42 | 1149 | 72 | 215 | 66 | 23,8 6,66 | 15,91 4,45 |
| | | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (офоро-труба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | | |
| 145 | Протокол согласования стоимости ДС | | М | 28,84 0,28*103 | 6,63 | | | | 191 | | | | | |
| | | ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заводейтельно-сладские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены | | | | | | | | | | | | |
| 146 | ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | | 100 м | 0,28 | 1098,2 | 60,7 | 4,54 | 0,15 | 307 | 17 | 1 | | 5,61 1,57 | 0,01 |
| | | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | | |
| 147 | ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | | 100 м | 0,06 (1+2+3)/100 | 1116,17 | 72,93 | 9,07 | 0,3 | 67 | 4 | 1 | | 6,74 0,4 | 0,02 |
| | | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | | |
| 148 | ТЕРМ08-02-405-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | | 100 м | 0,062 (1,2+2+3)/100 | 2353,1 | 414,41 | 293,18 | 3,72 | 146 | 26 | 18 | | 38,3 2,37 | 0,25 0,02 |
| | | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | | |
| 149 | ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | | 100 м | 0,44 (1,236/1,03*(1,22+61,2+31,476)/1,02-((0,06-0,062+0,188+0,28)*1,00)/100 | 381,34 | 24,78 | 4,54 | 0,15 | 168 | 11 | 2 | | 2,29 1,01 | 0,01 |
| | | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | | |
| 150 | ТЕРМ11-06-002-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | | 100 м | 0,188 (6,8+12)/100 | 170,84 | 158,1 | | | 32 | 30 | | | 12,4 2,33 | |
| | | Электрические проводки в щитах и пультых малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | | |
| 151 | Протокол согласования стоимости ДС | | М | 1,236 (1,2)*1,03 | 5,39 | | | | 7 | | | | | |
| | | Провод силовой ПВ 1х0,75 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заводейтельно-сладские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к рас.); ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены | | | | | | | | | | | | |
| 152 | Протокол согласования стоимости ДС | | М | 11,22 (11)*1,02 | 34,29 | | | | 385 | | | | | |
| | | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заводейтельно-сладские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к рас.); ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены | | | | | | | | | | | | |
| 153 | Протокол согласования стоимости ДС | | М | 61,2 (12+44+4)*1,02 | 16,56 | | | | 1013 | | | | | |
| | | Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заводейтельно-сладские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к рас.); ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|--|--|------------|---------------------------|---------|--------|------|------|-------|----|----|----|--------------|------|
| 154 | Протокол согласования стоимости ДС | Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | М | 31,416 (6,8+22*2)*1,02 | 8,58 | | | | 270 | | | | | |
| 155 | ТЕРм08-03-545-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 1 шт. | 2 | 250,6 | 35,81 | 3,44 | | 501 | 72 | 7 | | 3,31 6,62 | |
| 156 | Протокол согласования стоимости ДС | Коробка распаячная оIP54 (МДС35 п. 4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | шт | 2 | 40,31 | | | | 81 | | | | | |
| 157 | ТЕРм11-08-001-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О | Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 100 концов | 0,82 82/100 | 183,66 | 120,92 | | | 151 | 99 | | | 10,3 8,45 | |
| 158 | ТЕРм08-03-574-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 100 жил | 0,16 16/100 | 5205,82 | 191,52 | 4,54 | 0,15 | 833 | 31 | 1 | | 16,8 2,69 | 0,01 |
| Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. | | | | | | | | | 80623 | | | | 62,48 | 6,96 |

Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-------|-------------------|---------|--------|--------|------|-------|-----|-----|---|---------------|-------------|
| 159 | ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 100 м | 0,45 45/100 | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27 | 3071 | 169 | 138 | 1 | 34,7 15,62 | 0,22 0,1 |
| 160 | Протокол согласования стоимости ДС | Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п. 4.60. Транспортирные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | М | 46,35 0,45*103 | 39,93 | | | | 1851 | | | | | |
| Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. | | | | | | | | | 29990 | | | | 25,31 | 0,17 |

Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------|------------------|---------|-------|------|-----|------|----|---|--|--------------|--------------|
| 161 | ТЕРм08-02-412-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 100 м | 0,45 | 1116,17 | 72,93 | 9,07 | 0,3 | 502 | 33 | 4 | | 6,74 3,03 | 0,02 0,01 |
| 162 | Протокол согласования стоимости ДС | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п. 4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | М | 45,9 0,45*102 | 34,29 | | | | 1574 | | | | | |
| Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. | | | | | | | | | 6526 | | | | 4,91 | 0,01 |

Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|--|---|---------------------------------------|---------------------------------------|----------|--------|-------|------|----|----|----|----|---------------|------|
| 163 | ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Органовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,00755 (0,0289-0,4200+0,3070)/100 | 345,66 | 71,56 | 16,55 | 0,11 | 3 | 1 | | | 5,84 0,04 | 0,01 |
| 164 | ТСЦ-113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | Т | -0,0001 | 19552,05 | | | | -2 | | | | | |
| 165 | ТСЦ-101-4164 | Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | 0,1 0,0001*1000 | 24,87 | | | | 2 | | | | | |
| 166 | ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Органовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (за 2 раза) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2. слой ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ЗПМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,00755 | 691,32 | 143,12 | 33,1 | 0,22 | 5 | 1 | | | 11,68 0,09 | 0,02 |

Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.

| Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы. | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------|--------------|--------|--------|--|--|--------------|------|--|--|---------------|--|
| 167 | ТЕРп01-11-013-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15 | 1 токоприемник | 1 | 22,1 | 22,1 | | | 22 | 22 | | | 1,5 1,5 | |
| 168 | ТЕРп01-11-028-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммунационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15 | 1 линия | 1 | 5,89 | 5,89 | | | 6 | 6 | | | 0,4 0,4 | |
| 169 | ТЕРп01-11-011-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15 | 100 точек | 0,02 | 235,68 | 235,68 | | | 5 | 5 | | | 16 0,32 | |
| 170 | ТЕРп02-01-002-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15 | 1 система | 1 | 299,64 | 299,64 | | | 300 | 300 | | | 17,6 17,6 | |
| 171 | ТЕРп02-01-002-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002- 01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15 | 1 канал | 8 (8*2-2) | 144,2 | 144,2 | | | 1154 | 1154 | | | 8,47 67,76 | |
| Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы. | | | | | | | | | 73103 | | | | 100,72 | |

ИТОГО ПО АКТУ:

| | | | | | | |
|--|-------|------|-----|-----|--------|------|
| Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | 90745 | 2792 | 608 | 77 | 208,16 | 5,31 |
| Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам | 91784 | 3554 | 885 | 103 | 270,61 | 7,2 |
| В том числе, справочно: | | | | | | |


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|--|---|---|---|---|---|---|--------|-------|------|----|------|---------|--------|
| | МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 15-17, 23-24, 43-59, 61-62, 40-42, 68-69, 92-117, 119-120, 77-79, 89-91, 126, 163-166) | | | | | | | | 131 | 100 | 33 | | 9,058 | 0,014 |
| | МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 60, 63-64, 118, 121-122, 124-125) | | | | | | | | 23 | 22 | 1 | | 2,3475 | |
| | МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1-7, 9-14, 18-19, 21, 26-32, 34-39, 66, 71-76, 80-81, 83-88, 127, 131, 150, 157, 129-130, 133-134, 137, 139-140, 142-144, 146-149, 155, 158-159, 161) | | | | | | | 481 | 304 | 177 | | 27 | 27,6675 | 1,8445 |
| | МДС40 т.2 п.3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 167-171) | | | | | | | 223 | 223 | | | | 13,137 | |
| | МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 159, 161) | | | | | | | 93 | 55 | 38 | | | 5,036 | 0,03 |
| | МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 15-17, 23-24, 43-59, 61-62, 40-42, 68-69, 92-117, 119-120, 77-79, 89-91) | | | | | | | 88 | 57 | 31 | | | 5,154 | 0,0125 |
| | Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | | | 212617 | 78722 | 5669 | | 2281 | 270,61 | 7,2 |
| | Накладные расходы | | | | | | | 61787 | | | | | | |
| | В том числе, справочно: | | | | | | | 23105 | | | | | | |
| | 61% = 72%*0,85 ФОТ (от 37877) (Поз. 167-171) | | | | | | | 1498 | | | | | | |
| | 69% = 81%*0,85 ФОТ (от 2171) (Поз. 60, 118, 124-125) | | | | | | | 7924 | | | | | | |
| | 75% = 88%*0,85 ФОТ (от 10565) (Поз. 1-7, 9-14, 18-19, 21, 26-32, 34-39, 66, 71-76, 80-81, 83-88, 127, 131, 150, 157) | | | | | | | 50 | | | | | | |
| | 76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 66) (Поз. 163-166) | | | | | | | 16854 | | | | | | |
| | 89% = 105%*0,85 ФОТ (от 18938) (Поз. 128-130, 133-149, 151-156, 158-162) | | | | | | | 1574 | | | | | | |
| | 96% = 113%*0,85 ФОТ (от 1640) (Поз. 63-65, 121-123) | | | | | | | 8540 | | | | | | |
| | 108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 7908) (Поз. 23-25, 43-59, 61-62, 68-70, 92-117, 119-120, 126) | | | | | | | 2242 | | | | | | |
| | 122% = 143%*0,85 ФОТ (от 1838) (Поз. 15-17, 40-42, 77-79, 89-91) | | | | | | | 34277 | | | | | | |
| | Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | |
| | В том числе, справочно: | | | | | | | 12121 | | | | | | |
| | 32% = 40%*0,8 ФОТ (от 37877) (Поз. 167-171) | | | | | | | 868 | | | | | | |
| | 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 2171) (Поз. 60, 118, 124-125) | | | | | | | 5859 | | | | | | |
| | 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 12205) (Поз. 1-7, 9-14, 18-19, 63-65, 21, 26-32, 34-39, 66, 71-76, 80-81, 83-88, 127, 131, 150, 157) | | | | | | | 9848 | | | | | | |
| | 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 18938) (Поз. 128-130, 133-149, 151-156, 158-162) | | | | | | | 32 | | | | | | |
| | 48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 66) (Поз. 163-166) | | | | | | | 4428 | | | | | | |
| | 56% = 63%*(0,85*0,8) ФОТ (от 7908) (Поз. 23-25, 43-59, 61-62, 68-70, 92-117, 119-120, 126) | | | | | | | 1121 | | | | | | |
| | 61% = 69%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1838) (Поз. 15-17, 40-42, 77-79, 89-91) | | | | | | | | | | | | | |
| | Итого по акту: | | | | | | | 16869 | | | | | 11,71 | |
| | Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ | | | | | | | 37519 | | | | | 21,46 | |
| | Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС. | | | | | | | 62634 | | | | | 41,28 | 0,06 |
| | Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС. | | | | | | | 1243 | | | | | 2,53 | |
| | Итого по разделу 4 Демонтажные работы | | | | | | | 80623 | | | | | 62,48 | 6,96 |
| | Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. | | | | | | | 29990 | | | | | 25,31 | 0,17 |
| | Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. | | | | | | | 6526 | | | | | 4,91 | 0,01 |
| | Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. | | | | | | | 174 | | | | | 0,21 | |
| | Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. | | | | | | | 73103 | | | | | 100,72 | |
| | Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы. | | | | | | | 308681 | | | | | 270,61 | 7,2 |
| | Итого | | | | | | | | | | | | | |
| | В том числе: | | | | | | | 67711 | | | | | | |
| | Материалы | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|------------|----|----|----|--------|-----|
| | Машины и механизмы | | | | | | | | | | | | | |
| | ФОТ | | | | | | | | 5569 | | | | | |
| | Оборудование | | | | | | | | 81003 | | | | | |
| | Накладные расходы | | | | | | | | 60615 | | | | | |
| | Сметная прибыль | | | | | | | | 61787 | | | | | |
| | ВСЕГО по акту | | | | | | | | 34277 | | | | | |
| | НДС | | | | | | | | 308681 | | | | 270,61 | 7,2 |
| | ВСЕГО по акту | | | | | | | | 55 562,58 | | | | | |
| | | | | | | | | | 364 243,58 | | | | | |

Принял:

Директор МУП "КОС" _____ Е.Н. Борисевич
 И.о. главного инженера МУП "КОС" _____ Е.М. Фурман
 Главный бухгалтер МУП "КОС" _____ Н.Н. Калинина
 Зам. директора по экономике _____ Н.Б. Евсюкова
 И.о. главного энергетика МУП "КОС" _____ В.В. Лебедева
 Зам. начальника ЦАС _____ А.И. Новоселов
 Начальник службы ЭРНС ТВСик МУП "КОС" _____ Н.И. Сергеева
 Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСик МУП "КОС" _____ *Н.И. Мухоморова*

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор _____ А.В. Белов


РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

Расценки проверены: СБ ПТО МУП «КОС»
 СБ МУП «КОС» _____ КОВАЛЕВА Г.Г. *Г.Г. Ковалева*