

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -
 Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Ленинградская, д.13 кор.1
 Инвентарный № _____
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск *р-н Центральный, ул. Ленинградская, д.13 к.1 МКД*

Форма по ОКУД	Код	
	0322005	
	по ОКПО	
	по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	номер	КОС-126/15
	дата	26.05.2015г.
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	20.03.2019	01.03.2019	20.03.2019

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 1001. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

323 096 руб. без НДС в т.ч. по акту 323 096 руб. без НДС
 387 715,20 руб. с НДС в т.ч. по акту 387 715,20 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех.	Осн.З/п			Эк.Маш.	З/пМех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ.														
комплект термообразователей														
1	ТЕРм12-10-001-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	100	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31
2	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	кг		-0,06	26,78				-2				
3	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.		-2	17,63				-35				
4	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.		-2	4,74				-9				
5	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.		-2	10,01				-20				
6	ТЕРм11-02-001-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	1	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые	кг	-0,084	48,82									
8	Цена поставщика	Комплект терморегуляторов КТСН-Н Р100 L80, кл. В С	комплект	1	1938,08					1938				
9	ТЕРМ12-10-001-01	Датчик избыточного давления: Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления)	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46	96	14	12			65,4	1,31
10	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная)	кг	-0,06	26,78									
11	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные	шт.	-2	17,63									
12	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контрайкой, диаметром 15 мм	шт.	2	12,37						25			
13	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт.	-2	4,74									
14	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2	шт.	-2	10,01									
15	ТЕР24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	1 шт.	2	38,21	8,77		76	18				0,84	1,68
16	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18н для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм	шт.	-2	28,28									
17	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27Л1, диаметром 15 мм	шт.	2	29,42						59			
18	ТЕРМ11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	2	14,02	11,74		28	23				1,03	2,06
19	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые	кг	-0,084	48,82									

БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ

1 Общая информация. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Общая информация. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Общая информация. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Общая информация. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Общая информация. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Общая информация. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

Пр. Министр Крайновр. кр. om 12.11.10 №237-О

Пр. Министр Крайновр. кр. om 12.11.10 №237-О

4 Текущие цены
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
инструмента ПЗ=1,015 (03Т=1,015; 3М=1,015; МАТ=1,015)
МД35 н. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электроборудования, КИП/А,
(03Т=1,2%; 3М=1,2%; МАТ=1,2%);
МД35 н. 4.64 Заготовительные-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%
(МД35 н. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; (03Т=6%; 3М=6%; МАТ=6%);
Плывой и бобышкой

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20 О	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20МА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" <i>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	шт	2	3810,84				7622					
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ.										16869				11,71
Раздел 2. Система Т3. Узел учета ГВС.														
Приборы и оборудование														
21	ТЕРм11-02-022-03 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03 1,03	
22 О	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) <i>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	шт	1	15929,3				15929					
23	ТЕР16-02-007-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
24	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-2	77,07				-154					
25	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм <i>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	комплект	1	1254,19				1254					
комплект термообразователей														
26	ТЕРм12-10-001-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
27	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	кг	-0,03 -Ф6,р1	26,78				-1					
28	108-0081	Бобышки скошенные <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-1 -Ф6,р2	17,63				-18					
29	301-3240	Колпачки-заглушки 1" <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-1 -Ф6,р3	4,74				-5					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	507-2630	Пробки П-М27Х2	шт.	3	-1	10,01								
31	ТЕРМ11-02-001-01	Пробор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	шт.	1	14,02	11,74			14	12			1,03	1,03
32	509-2160	Прокладки паронитовые	кг		-0,042	48,82				-2				
33	Цена поставщика	Термопреобразователь ТСП-Н РП100 L60, кл. Б с гильзой и бойшками	комплект	1	729,5				730					
34	ТЕРМ12-10-001-01	Бойшки, штырь на условное давление до 10 МПа (под края шаровые dу-15мм)	100 шт.	0,03	4792,02	723,98	594,48		144	22	18		65,4	
35	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластичная техническая пресованная)	кг		-0,09	26,78				-2				
36	ТСЦ-108-0081	Бойшки скошенные	шт.		-3	17,63				-53				
37	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контрайкой, диаметром 15 мм	шт.		3	12,37				37				
38	ТСЦ-301-3240	Копачки-заглушки 1"	шт.		-3	4,74				-14				
39	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2	шт.		-3	10,01				-30				
40	ТЕР24-01-033-01	Установка вентили и клапанов обратных муфтовых	шт.	1	38,21	8,77			115	26			0,84	2,52
41	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15к18 для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм	шт.		-3	28,28				-85				
42	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм	шт.		3	29,42			88					

общесные края

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Трубопроводы, запорная арматура														
43	ТЕР16-05-001-03 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду65мм) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14		2,91 2,91	0,02 0,02
44	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -Ф39.p1	127,62				-255					
45	ТСЦ-507-1001	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 65 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2 ф39.p1	110,58				221					
46	ТСЦ-301-3267	Затворы гидравлические диаметром до 65 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1 ф39	1007,72				1008					
трубопроводы														
47	ТЕР16-02-004-02 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00205 (0,055*1+0,15)/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	25	2	1		72,05 0,15	0,23
48	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,205 -Ф22.p1	107,5				-22					
49	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	26,44				26					
50	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,15	173,7				26					
51	ТЕР16-02-004-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,02107 (0,045*1+0,118*4+1,59)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	230	14	6		60,83 1,28	0,19
52	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-2,107 -Ф23.p1	97,65				-206					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см ²) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1 -Ф1,р1	350,08				-350					
64	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	1232,57				1233					
Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС.										43986			28,2	0,04
Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.														
Приборы и оборудование														
65	ТЕРм11-02-022-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03 1,03	
66	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15265,12				15265					
67	ТЕР16-02-007-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
68	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
69	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм ППБ.305651.003-01 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1005,52				1006					
преобразователи избыточного давления														
70	ТЕРм12-10-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
71	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78				-1					
72	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	17,63				-18					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
73	ТСЦ-302-1236	Стойки стальные с муфтой и контрайкой, диаметром 15 мм	шт.	1	12,37						12			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года Q3T=22,15; QM=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37												
74	ТСЦ-301-3240	Колпачки-затяжки 1"	шт.	-1	4,74						-5			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года Q3T=22,15; QM=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37												
75	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2	шт.	-1	10,01						-10			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года Q3T=22,15; QM=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37												
76	ТЕР24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	1 шт.	1	38,21	8,77				9	38		0,84	0,84
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года Q3T=22,15; QM=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37												
77	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм	шт.	-1	28,28						-28			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года Q3T=22,15; QM=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37												
78	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм	шт.	1	29,42						29			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года Q3T=22,15; QM=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37												
79	ТЕР11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	1	14,02	11,74				14	14		1,03	1,03
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года Q3T=22,15; QM=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37												
80	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые	кг	-0,042	48,82						-2			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года Q3T=22,15; QM=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37												
81	Цена поставщика	Латчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДН-001"	шт	1	3810,84						3811			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года Q3T=1,015; QM=1,015; МАТ=1,015) устройство ПЗ=1,015 (Q3T=1,015; QM=1,015; МАТ=1,015) МД35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПД, (Q3T=1,2%; QM=1,2%; ЗТМ=1,2%; МАТ=1,2%; к раск.: ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%) МД35 п. 4.64; Запасовительно-кладские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; (МД35 п. 4.60; Транспортные расходы ПЗ=6%; Q3T=6%; QM=6%; МАТ=6%)												
сборка, воздухоотводчики														
82	ТЕР12-10-001-01	Бобышки, штуцера на условное давление до 10 МПа (под	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46			14	96		1,31	65,4
		краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года Q3T=22,15; QM=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37												
83	101-1703	Прокладки резановые (пластина техническая пресованная)	кг	-0,06	26,78						-2			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года Q3T=22,15; QM=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37												
84	108-0081	Бобышки скошенные	шт.	-2	17,63						-35			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года Q3T=22,15; QM=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37												
85	ТСЦ-302-1236	Стойки стальные с муфтой и контрайкой, диаметром 15 мм	шт.	2	12,37						25			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года Q3T=22,15; QM=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
86	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -Ф25,р2	4,74				-9					
87	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -Ф25,р1	10,01				-20					
88	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2 Ф25*100	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
89	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -Ф13,р1	28,28				-57					
90	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2 Ф13,р1	29,42				59					
91	ТЕР18-06-003-10 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18		1,66 1,66	0,02 0,02
92	507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1 -Ф38,р1	32,88				-33					
кран шаровый под приварку														
93	ТЕР16-07-003-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм (с установкой кранов шаровых приварных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 врезка	2	140,93	50,84	8,87		282	102	18		4,46 8,92	
94	103-0051	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,8 -Ф37,р2	50,19				-40					
95	302-1136	Вентили проходные муфтовые 15К418Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -Ф37,р1	57,69				-115					
96	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2 Ф37	777,1				1554					
Трубопроводы, запорная арматура														
97	ТЕР16-05-001-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду80мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14		2,91 2,91	0,02 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
98	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3с2, ВСт3с3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм	шт.	-2	127,62									
		Индекс к позиции(справочно): Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22,15; 0М=6,29; 3ПМ=22,15; МАТ=4,37												
99	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3с2, ВСт3с3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	2	134,65						269			
		Индекс к позиции(справочно): Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22,15; 0М=6,29; 3ПМ=22,15; МАТ=4,37												
100	ТСЦ-301-3268	Затворы гидравлические диаметром до 80 мм	шт.	1	1073,47						1073			
		Индекс к позиции(справочно): Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22,15; 0М=6,29; 3ПМ=22,15; МАТ=4,37												
101	ТЕР16-02-007-03	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм	1 соединение	1,5	284,91	16,64	10,18				427	15		1,46
		Индекс к позиции(справочно): Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22,15; 0М=6,29; 3ПМ=22,15; МАТ=4,37												
102	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0,0012	31424,22									
		Индекс к позиции(справочно): Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22,15; 0М=6,29; 3ПМ=22,15; МАТ=4,37												
103	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	0,0024	31424,22							75		
		Индекс к позиции(справочно): Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22,15; 0М=6,29; 3ПМ=22,15; МАТ=4,37												
104	507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3с2, ВСт3с3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	-3	111,46							-334		
		Индекс к позиции(справочно): Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22,15; 0М=6,29; 3ПМ=22,15; МАТ=4,37												
105	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3с2, ВСт3с3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	3	134,65						404			
		Индекс к позиции(справочно): Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22,15; 0М=6,29; 3ПМ=22,15; МАТ=4,37												
106	509-0967	Покраски из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	-0,0015	5000,27							-8		
		Индекс к позиции(справочно): Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22,15; 0М=6,29; 3ПМ=22,15; МАТ=4,37												
107	509-0967	Покраски из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	0,003	5000,27							15		
		Индекс к позиции(справочно): Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22,15; 0М=6,29; 3ПМ=22,15; МАТ=4,37												
108	ТЕРp65-5-9	Смена затвора диаметром 100 мм, затворка butterfly	100 шт.	0,01	67934,44	4405,68	867,55				679	44		422
	Гр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Индекс к позиции(справочно): Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22,15; 0М=6,29; 3ПМ=22,15; МАТ=4,37												
109	302-1176	Затворы параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-66p диаметром 80 мм	шт.	-1	553,19							-553		
		Индекс к позиции(справочно): Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22,15; 0М=6,29; 3ПМ=22,15; МАТ=4,37												

трубопровода

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
110	ТЕР16-02-004-03 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 м трубопровода	0,02082 <i>(0,188*4+1,33)/100</i>	13562,43	895,59	498,67	5,5	282	19	10		79,75 1,66	0,37 0,01
111	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	м	-2,082 <i>-Ф30,р1</i>	116,8				-243					
112	ТСЦ-507-1980	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм (применительно 90-89х4,5) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	4	52,42				210					
113	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	м	1,33	243,93				324					
114	ТЕР16-02-004-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48,38,32мм) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 м трубопровода	0,00768 <i>(0,059*2+0,65)/100</i>	10937,16	683,12	289,92	2,82	84	5	2		60,83 0,47	0,19
115	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	м	-0,768 <i>-Ф31,р1</i>	97,65				-75					
116	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (Применительно 32х3,0) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	2	17,85				36					
117	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	м	0,65	80,92				53					
118	ТЕРр65-23-3 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1000 м ³ объема здания	12,293 <i>12293/1000</i>	1,84	1,84			23	23			0,21 2,58	
119	ТЕР16-07-005-02 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 м трубопровода	0,02082 <i>ф30</i>	329,84	67,08	44,91		7	1	1		5,01 0,1	

1	2	120	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м	0,00768	171,78	67,08	44,91	1	1	1	5,01	0,04	15
Установка и демонтаж габаритного имитатора															
121	ТЕРp65-5-8	Гр Минстроя Краснояр кр	om 12.11.10 №237-0	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установке и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж)	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5	32	3	308	3,08		
122	ТСЦ-302-1175	Гр Минстроя Краснояр кр	om 12.11.10 №237-0	Задвижки параллельные фланцевые с выжимным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч60р диаметром 50 мм	шт.	-1	350,08					-350			
123	Цена поставщика	Гр Минстроя Краснояр кр	om 12.11.10 №237-0	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, ДУ-25мм	шт	1	929,83					930			
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.															
124	ТЕРp65-14-4	Гр Минстроя Краснояр кр	om 12.11.10 №237-0	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в заданных и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм	100 м	0,03141	762,14	640,59	59,84	24	20	2	65,3	2,05	
125	ТЕР16-02-007-03	Гр Минстроя Краснояр кр	om 12.11.10 №237-0	Демонтаж - Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм	1 соединение	1	10,73	6,66	4,07	11	7	4	0,58		
Итого по разделу 4 Демонтажные работы															
126	ТЕРm11-06-001-01	Гр Минстроя Краснояр кр	om 12.11.10 №237-0	Шлифы и пилы, масса до 50 кг	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	52	18	1	5,15	0,04	0,04
127	согласованная стоимость ДС	Гр Минстроя Краснояр кр	om 12.11.10 №237-0	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ШМП-3-0 IP54 с монтажной платой (МДС5 п. 4.60. Трансформные расходи ПЗ=5% (ОЗП=6%; МАТ=6%); МДС5 п. 4.64. Запасовитель-складские расходи. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; МАТ=2%; ЗТМ=2%; ТЗ=2%; МАТ=2%; ЗТМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	шт	1	4676,25					4676			
128	ТЕРm08-02-397-01	Гр Минстроя Краснояр кр	om 12.11.10 №237-0	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	100 м	0,008	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	10,7	0,09	3,61
129	ТСЦ-509-0064	Гр Минстроя Краснояр кр	om 12.11.10 №237-0	Профиль монтажный (DIN-рейка)	м	0,8	71,04					57			
Итого по разделу 5. Узел учета. Энерготехнические работы.															
Раздел 5. Узел учета. Энерготехнические работы.															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
130	ТЕРм11-03-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультях, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	3 2+1	7,44	5,93			22	18			0,52 1,56	
131 О	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-01 485-БП (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15983,74				15984					
132	ТЕРм08-02-411-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 ввод	3 e+e1	43,45	11,14			130	33			1,03 3,09	
133	ТСЦ-509-0090	Перемишки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3 -p6,p1	7,24				-22					
134	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (PG-25 IP54) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	32,19				64					
135	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (PG-29 IP54) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	59,34				59					
136	ТЕРм08-03-575-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	13,49	12,77			27	26			1,12 2,24	
137	Протокол согласования стоимости ДС	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	201,57				403					
138	ТЕРм08-02-152-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 т	0,00089 0,89*1/1000	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	29	1	1		101 0,09	2,11
139	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06 6/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	409	23	18		34,7 2,08	0,22 0,01
140	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	6,18 6*103	39,93				247					

1	2	141	ТЕРМ08-02-407-01	Пр Микстров Краснояр кр. ом 12.11.10 №237-0	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22,15; 3М=6,29; 3ПМ=22,15; МАТ=4,37	3	100 м	0,03	3485,26	333,26	1156,68	304,18	105	10	10	10	30,8	20,47	0,64	15		
		142	ТСЦ-103-0342	Пр Микстров Краснояр кр. ом 12.11.10 №237-0	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 25 мм, толщина стенки 3,5 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22,15; 3М=6,29; 3ПМ=22,15; МАТ=4,37	3	М	3,09	74,6			231										
		143	ТЕРМ08-02-409-01	Пр Микстров Краснояр кр. ом 12.11.10 №237-0	Труба виннипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом 1 б)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22,15; 3М=6,29; 3ПМ=22,15; МАТ=4,37	3	100 м	0,32	4104,85	257,52	769,47	236,42	82	82	246	76	23,8	15,91	5,09			
		144	Протокол	согласования	ДС	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 03П=2%; 3М=2%; МАТ=2%; МДС5 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (03П=2%; МАТ=1,06; 3М=1,06; 3ПМ=1,06)	4	М	32,96	6,63				219									
		145	ТЕРМ08-02-412-01	Пр Микстров Краснояр кр. ом 12.11.10 №237-0	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22,15; 3М=6,29; 3ПМ=22,15; МАТ=4,37	3	100 м	0,652	1098,2	60,7	4,54	0,15	716	40	3		5,61	0,01	0,01			
		146	ТЕРМ08-02-412-02	Пр Микстров Краснояр кр. ом 12.11.10 №237-0	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (питающий ВВГ)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22,15; 3М=6,29; 3ПМ=22,15; МАТ=4,37	3	100 м	0,06	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74	0,02	0,02			
		147	ТЕРМ08-02-405-01	Пр Микстров Краснояр кр. ом 12.11.10 №237-0	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22,15; 3М=6,29; 3ПМ=22,15; МАТ=4,37	3	100 м	0,062	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3	0,25	0,02			
		148	ТЕРМ08-02-412-09	Пр Микстров Краснояр кр. ом 12.11.10 №237-0	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22,15; 3М=6,29; 3ПМ=22,15; МАТ=4,37	3	100 м	1,19	381,34	24,78	4,54	0,15	454	29	5		2,29	0,01	0,01			
		149	ТЕРМ11-06-002-02	Пр Микстров Краснояр кр. ом 12.11.10 №237-0	Электрические провода в штахт и пыльтах малогабаритных	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22,15; 3М=6,29; 3ПМ=22,15; МАТ=4,37	3	100 м	0,188	170,84	158,1			32	30			2,33	12,4				
		150	Протокол	согласования	ДС	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): МДС5 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (03П=2%; МАТ=0,9%; 3М=0,9%; 3ПМ=0,9%) 3М=2% к расх.; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	4	М	1,236	5,39				7									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
151	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	11,22 (11)*1,02	34,29				385					
152	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	133,62 (131)*1,02	16,56				2213					
153	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	73,44 (72)*1,02	8,58				630					
154	ТЕРМ08-03-545-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	250,6	35,81	3,44		501	72	7		3,31 6,62	
155	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка распаечная о/п 85х85х40 IP54 (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	40,31				81					
156	ТЕРМ11-08-001-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 концов	0,84 84/100	183,66	120,92			154	102			10,3 8,65	
157	ТЕРМ08-03-574-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 жил	0,16 16/100	5205,82	191,52	4,54	0,15	833	31	1		16,8 2,69	0,01
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.									92064				70,59	7,85
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
158	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,28 28/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	1911	105	86	1	34,7 9,72	0,22 0,06
159	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	28,84 н*103	39,93				1152					
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.									18649				15,74	0,1
Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.														
160	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,28 н	1116,17	72,93	9,07	0,3	313	20	3		6,74 1,89	0,02 0,01

1	2	161	протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 МД35 п. 4: 60 Транспортируемые раскаты ПЗ=6% (ОЗТ=6%; МАТ=6%); МД35 п. 4: 64 Застопоренно-смазочные раскаты ПЗ=2% (ОЗТ=2%); МАТ=2% к раск.; ЗТМ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 4 Текущие цены	М	28,56 34,29 #102	979	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу 7 Узел учета. Электроэнергетические работы. Подполье. Прокладка кабеля питания.													
3986													
0,01													
Раздел 8 Узел учета. Покрытые работы. В помещении.													
162	ТЕР13-03-002-04	Гр. Министров Красноярск кр. ом 12.11.10 №237-О	Органтовка металлических поверхностей за один раз Грунтовкой ГФ-021 (Применительно ржавчины П-11) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,011511 (0,0280+0,4637+0,6594)/100	16,55	0,11	4	1				5,84 0,07
163	ТСЦ-13-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1	-0,0001	19552,05			-2					
164	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно преобразовать ржавчины П-11) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	кг	0,1	24,87			2					
165	ТЕР13-03-002-04	Гр. Министров Красноярск кр. ом 12.11.10 №237-О	Органтовка металлических поверхностей за один раз Грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗТ=1,1; ТЗ=1,1; ЗМ=2% к раск.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,011511 Ф16	143,12	0,22	8	2			11,68 0,13	0,02
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрытые работы. В помещении.													
287													
0,31													
Раздел 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.													
166	ТЕР01-11-013-01	Гр. Министров Красноярск кр. ом 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 а. ОЗТ=22,15	1 токорежимник	1	22,1	22,1	22	22			1,5	1,5
167	ТЕР01-11-028-01	Гр. Министров Красноярск кр. ом 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ. предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электроприборам ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 а. ОЗТ=22,15	1 линия	1	5,89	5,89	6	6			0,4	0,4
168	ТЕР01-11-011-01	Гр. Министров Красноярск кр. ом 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 а. ОЗТ=22,15	100 точек	0,02	235,68	235,68	5	5			0,32	16
169	ТЕР02-01-002-01	Гр. Министров Красноярск кр. ом 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобш) 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 а. ОЗТ=22,15	1 система	1	299,64	299,64	300	300			17,6	17,6
170	ТЕР02-01-002-02	Гр. Министров Красноярск кр. ом 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобш) за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 а. ОЗТ=22,15	1 канал	8 (8+2)	144,2	144,2	1154	1154			8,47	67,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.									73103				100,72	
ИТОГИ ПО АКТУ:														
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.									93 484	2 909	647	87	218,94	5,96
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам									94 551	3 692	931	117	283,54	8,09
В том числе, справочно:														
МДС35 пр. 1 т.1 п.3. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 15-17, 23-24, 43-58, 60-61, 40-42, 67-68, 91-107, 110-117, 119-120, 76-78, 88-90,									164	124	42		11,193	0,0245
МДС35 пр. 1 т.3 п.2. _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 59, 62-63, 108-109, 121-122, 118, 124)									31	29	3		3,0075	
МДС35 пр. 1 т.2 п.2. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1-7, 9-14, 18-19, 21, 26-32, 34-39, 65, 70-75, 79-80, 82-87, 126, 130, 149, 156, 128-129, 132-133,									483	306	179	30	27,7655	2,0615
МДС40 т.2 п.3. _На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) , остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15									223	223			13,137	
МДС35 пр. 1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 158, 160)									57	34	24		3,134	0,018
МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 15-17, 23-24, 43-58, 60-61, 40-42, 67-68, 91-107, 110-117, 119-120, 76-78, 88-90, 162-165)									109	70	39		6,3585	0,025
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах									221 744	81 779	5 855	2 591	283,54	8,09
Накладные расходы									65 279					
В том числе, справочно:														
61% = 72%*0.85 ФОТ (от 37877) (Поз. 166-170)									23 105					
69% = 81%*0.85 ФОТ (от 2215) (Поз. 59, 118, 124)									1 528					
75% = 88%*0.85 ФОТ (от 11097) (Поз. 1-7, 9-14, 18-19, 21, 26-32, 34-39, 65, 70-75, 79-80, 82-87, 126, 130, 149, 156)									8 323					
76% = 99%*(0.9*0.85) ФОТ (от 111) (Поз. 162-165)									84					
89% = 105%*0.85 ФОТ (от 18341) (Поз. 127-129, 132-148, 150-155, 157-161)									16 323					
96% = 113%*0.85 ФОТ (от 2747) (Поз. 62-64, 108-109, 121-123)									2 637					
108% = 141%*(0.9*0.85) ФОТ (от 9568) (Поз. 23-25, 43-58, 60-61, 67-69, 91-107, 110-117, 119-120, 125)									10 334					
122% = 143%*0.85 ФОТ (от 2414) (Поз. 15-17, 40-42, 76-78, 88-90)									2 945					
Сметная прибыль									36 073					
В том числе, справочно:														
32% = 40%*0.8 ФОТ (от 37877) (Поз. 166-170)									12 121					
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 2215) (Поз. 59, 118, 124)									886					
48% = 60%*0.8 ФОТ (от 13844) (Поз. 1-7, 9-14, 18-19, 62-64, 21, 26-32, 34-39, 108-109, 121-123, 65, 70-75, 79-80, 82-87, 126, 130, 149, 156)									6 645					
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 18341) (Поз. 127-129, 132-148, 150-155, 157-161)									9 538					
48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 111) (Поз. 162-165)									53					
56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 9568) (Поз. 23-25, 43-58, 60-61, 67-69, 91-107, 110-117, 119-120, 125)									5 358					
61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2414) (Поз. 15-17, 40-42, 76-78, 88-90)									1 472					
Итого по акту:														
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ.									16 869				11,71	
Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС.									43 986				28,2	0,04
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.									72 510				50,07	0,09
Итого по разделу 4 Демонтажные работы									1 642				3,14	
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.									92 064				70,59	7,85
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.									18 649				15,74	0,1
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.									3 986				3,06	0,01
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.									287				0,31	
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.									73 103				100,72	
Итого									323 096				283,54	8,09
В том числе:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Материалы								72 831					
	Машины и механизмы								5 855					
	ФОТ								84 370					
	Оборудование								61 279					
	Накладные расходы								65 279					
	Сметная прибыль								36 073					
	ВСЕГО по акту								323 096				283,54	8,09
	НДС									64 619,20				
	ВСЕГО по акту									387 715,20				

Принял:

Директор МУП "КОС"

Е.Н. Борисевич

Главный инженер МУП "КОС"

И.В. Леготин

Главный бухгалтер МУП "КОС"

Т.С. Ильных

Заместитель директора по экономике

Н.Б. Евсюкова

Главный энергетик МУП "КОС"

В.В. Дацюк

Начальник ЦАС

П.М. Полевик

Начальник службы ЭРНС ТВСик МУП "КОС"

Н.И. Сергеева

Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСик МУП "КОС"

Ю.А. Виноградова

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор

А.В. Белов

Расценки проверены:

СБ МУП "КОС"