

| | | |
|---|---------------|---------|
| Инвестор - | Форма по ОКУД | Код |
| Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС" | по ОКПО | 0322005 |
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой" | по ОКПО | |
| Стройка - | по ОКПО | |
| Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартир-ый жилой дом по адресу пл.Металлургов д.8, (подъезд №4,5) | по ОКПО | |
| Инвентарный № | по ОКПО | |

276

*ОДПУ по АУТВР в МКФ МО г.Норильск
 р-н Центральный, п. Металлургов, д.8 этаж*

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Вид деятельности по ОКДП | Отчетный период |
| Договор подряда (контракт) | с |
| номер | по |
| дата | 28.02.2018 |
| 26.05.2015г. | 28.02.2018 |
| Вид операции | |

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

| | | |
|-----------------|------------------|----------------------------|
| Номер документа | Дата составления | Отчетный период |
| 1 | 28.02.2018 | с 01.02.2018 по 28.02.2018 |

Смета № АУТВР - 517. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды. Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

630 028 руб. без НДС в т.ч. по акту 630 028 руб. без НДС
 743 433,04 руб. с НДС в т.ч. по акту 743 433,04 руб. с НДС

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | | Т/з мех. (на ед./ всего) |
|---|---|--|--------------|------|-------------------------|---------|-------|-------------|-----------------------|------------------------------|------|--|--------------------------|
| | | | | | В том числе | | Всего | В том числе | | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | | | |
| | | | | | Осн.З/п | Эк.Маш. | | Осн.З/п | Эк.Маш. | | | | |
| Раздел 1. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. Подъезд №4 | | | | | | | | | | | | | |
| Приборы и оборудование | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕРМ11-02-022-03 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=4,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 2 | 20,69 | 10,36 | 41 | 21 | 1,03 | 2,06 | | | |
| 2 | Цена поставщика | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл Б) (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Завоупромышленные расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.56 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП, инструментов ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015 к раск.); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 2 | 15265,12 | 30530 | | | | | | | |
| 3 | ТЕР16-02-007-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 соединение | 2 | 201,76 | 10,94 | 6,83 | 22 | 14 | 0,96 | 1,92 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---|----------|---|--------|---------|--------|--------|---|----|---|------|----|----|----|----|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4 | ТСЦ-507-0983 | Францы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | -4 | 77,07 | | | | | | -308 | | | | | |
| 5 | Цена поставщика | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-25мм МДС35 п. 4.64. Заводительно-содовые раскаты, Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2% к раск.; ЭПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | комплект | | 2 | 1005,52 | | | | | | 2011 | | | | | |
| Комплект преобразователей | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №8237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивляемая) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | | 0,02 | 4792,02 | 723,98 | 594,45 | | | | 96 | 14 | 12 | | | 65,4 1,31 |
| 7 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластичная техническая пресованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | | -0,06 | 26,78 | | | | | | -2 | | | | | |
| 8 | ТСЦ-108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | -2 | 17,63 | | | | | | -35 | | | | | |
| 9 | ТСЦ-301-3240 | Коплячки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | -2 | 4,74 | | | | | | -9 | | | | | |
| 10 | ТСЦ-507-2630 | Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | -2 | 10,01 | | | | | | -20 | | | | | 1,03 2,06 |
| 11 | ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №8237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | | 2 | 14,02 | 11,74 | | | | | 28 | 23 | | | | |
| 12 | ТСЦ-509-2160 | Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | | -0,084 | 48,82 | | | | | | -4 | | | | | |
| 13 | Цена поставщика | Комплект термопреобразователей КТСП-Н Р100 60, кл. В с гибзой и бобышкой МДС35 п. 4.60. Транспортные раскаты ПЗ=6% (ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заводительно-содовые раскаты, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭГ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58. Стоимость труда и материалов - для электрооборудования, КПГЛА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЭГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015 к раск.); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | комплект | | 1 | 1938,08 | | | | | | 1938 | | | | | |
| Сборные краны | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №8237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые ДУ-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | | 0,02 | 4792,02 | 723,98 | 594,45 | | | | 96 | 14 | 12 | | | 65,4 1,31 |
| 15 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластичная техническая пресованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | | -0,03 | 26,78 | | | | | | -2 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---------------------------------|---|---|--------------|---------------|----------|-------|------|---|------|----|----|----|--------------|----|
| 16 | 108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 17,63 | | | | -35 | | | | | |
| 17 | ТСЦ-302-1236 | Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 12,37 | | | | 25 | | | | | |
| 18 | 301-3240 | Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 4,74 | | | | -9 | | | | | |
| 19 | 507-2630 | Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 10,01 | | | | -20 | | | | | |
| 20 | ТЕР24-01-033-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентилялей и клапанов обратных муфтзвых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 2 0,32*100 | 38,21 | 8,77 | | | 76 | 18 | | | 0,84 1,68 | |
| 21 | 302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 28,28 | | | | -57 | | | | | |
| 22 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 29,42 | | | | 59 | | | | | |
| кран шаровый под приварку | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | ТЕР16-05-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентилялей, движжек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (Применительно под приварку Ф25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 3 | 152,92 | 15,35 | 5,85 | | 459 | 46 | 18 | | 1,47 4,41 | |
| 24 | ТСЦ-509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 шт. | -0,006 | 2573,05 | | | | -15 | | | | | |
| 25 | ТСЦ-101-2575 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | т | -0,0033 | 31849,77 | | | | -105 | | | | | |
| 26 | ТСЦ-507-0980 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1 0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -6 | 44,7 | | | | -288 | | | | | |
| 27 | ТСЦ-302-1823 | Краны шаровые PN25 VALLOMACH под приварку диаметром 35 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 3 | 777,1 | | | | 2331 | | | | | |
| Трубопроводы, запорная арматура | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | ТЕР16-02-007-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 соединение | 1,5 | 201,76 | 10,94 | 6,83 | | 303 | 16 | 10 | | 0,96 1,44 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|---|----------|--------------------|----------|---------|--------|-------|----|------|----|----|--------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | Т | -0,0012 | 31424,22 | | | | | -38 | | | | |
| 30 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | Т | 0,0024 0,0012*2 | 31424,22 | | | | | 75 | | | | |
| 31 | 507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2. ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | ШТ. | -3 | 77,07 | | | | | -231 | | | | |
| 32 | ТСЦ-507-1000 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2. ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | ШТ. | 3 | 89,82 | | | | | 269 | | | | |
| 33 | 509-0986 | Прокатки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 ШТ. | -0,0015 | 2573,05 | | | | | -4 | | | | |
| 34 | 509-0986 | Прокатки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 ШТ. | 0,003 0,0015*2 | 2573,05 | | | | | 8 | | | | |
| Француз из меди | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | ТЕРМ12-01-105-04 | Трубопровода из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,001 0,1*1/100 | 2348,62 | 1261,98 | 552,56 | 42,36 | | 2 | 1 | 1 | 114 0,11 | 3,59 |
| 36 | Протокол согласования стоимости ДС | Фланец медный Ду 54 (МДС3 п. 4.60 Транспортирове расходы ПЗ=6% ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС3 п. 4.64 Заводительно-смазочные расходы, Материалы ПЗ=2% ОЗГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | ШТ | 1 | 1036,87 | | | | | 1037 | | | | |
| врезка Ду32 в Ду 120 (без установки з/а) | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | ТЕР16-0Т-003-04 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 врезка | 1 | 156,68 | 50,84 | 8,87 | | | 157 | 51 | 9 | 4,46 4,46 | |
| 38 | 103-0052 | Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | М | -0,4 | 63,71 | | | | | -25 | | | | |
| 39 | 302-1137 | Вентили проходные мфтовые 15КЧ18В для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | ШТ. | -1 | 68,03 | | | | | -68 | | | | |
| Трубопроводы | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|---|--|----------------------------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|---------|----|---------------------|--------------------|
| 40 | ТЕР16-02-004-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | 3 Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 4 100 м трубопровода | 5 0,0047 (0,055*4+0,29/100) | 6 12233,21 | 7 809,12 | 8 353,46 | 9 3,42 | 10 57 | 11 4 | 12 2 | 13 | 14 72,05 0,34 | 15 0,23 |
| 41 | 302-3293 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | М | -0,47 | 107,5 | -51 | | | | | | | | |
| 42 | ТСЦ-507-2283 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм(76х3,5-38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт | 4 | 26,44 | 106 | | | | | | | | |
| 43 | ТСЦ-103-0373 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | М | 0,25 | 173,7 | 43 | | | | | | | | |
| 44 | ТЕР16-02-004-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | 3 Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 4 100 м трубопровода | 5 0,02664 (0,118*3+0,045*2+2,22/100) | 6 10937,16 | 7 683,12 | 8 289,92 | 9 2,82 | 10 291 | 11 18 | 12 8 | 13 | 14 60,83 1,62 | 15 0,19 0,01 |
| 45 | 302-3288 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | М | -2,664 | 97,65 | -260 | | | | | | | | |
| 46 | ТСЦ-507-1974 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм (90-57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт | 3 | 25,4 | 76 | | | | | | | | |
| 47 | ТСЦ-507-2277 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм (Применительно 57х3,5-32х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 25,12 | 50 | | | | | | | | |
| 48 | ТСЦ-103-0357 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | М | 2,22 | 136,2 | 302 | | | | | | | | |
| 49 | ТЕР16-02-004-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | 3 Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48-38-32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 4 100 м трубопровода | 5 0,01755 (0,075*1+0,03*6+1,05+0,45)/100 | 6 10937,16 | 7 683,12 | 8 289,92 | 9 2,82 | 10 192 | 11 12 | 12 5 | 13 | 14 60,83 1,07 | 15 0,19 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---|-----------------------|----------------------------|----------|---------|-------|---|----|------|----|----|--------------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 50 | 302-3288 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | М | -1,753 | 97,65 | | | | | -171 | | | | |
| 51 | ТСЦ-507-1971 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм(применительно 90-38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1 | 17,85 | | | | | 18 | | | | |
| 52 | ТСЦ-507-2277 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм (применительно 38х3,0-32х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 6 | 25,12 | | | | | 151 | | | | |
| 53 | ТСЦ-103-0351 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | М | 1,05 | 102,3 | | | | | 107 | | | | |
| 54 | ТСЦ-103-0346 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | М | 0,45 | 80,92 | | | | | 36 | | | | |
| 55 | ТЕРР65-23-1 | Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 м3 объема здания | 21,806283 763227/21000 | 3,6 | 3,6 | | | | 79 | 79 | | 0,41 8,94 | |
| 56 | ТЕРР16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,0047 | 329,84 | 67,08 | 44,91 | | | 2 | | | 5,01 0,02 | |
| 57 | ТЕРР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,04419 0,01755+0,02664 | 171,78 | 67,08 | 44,91 | | | 8 | 3 | 2 | 5,01 0,22 | |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | ТЕРР65-5-8 | Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатора(Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,02 | 42390,71 | 3215,52 | 330,5 | | | 848 | 64 | 7 | 308 6,16 | |
| 59 | ТСЦ-302-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с задвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-60Р диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 350,08 | | | | | -700 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|--|--------------|-------|----------|--------|--------|---|-------|-------|----|----|--------------|------|
| 60 | Цена поставщика | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (ИДС35 п.4.64. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | шт | 2 | 929,83 | | | | 1860 | | | | | |
| Итого по разделу 1 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. Подъезд №4 | | | | | | | | | | 85666 | | | | 0,01 |
| Раздел 2. Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд № 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| Приборы и оборудование | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | ТЕРм11-02-022-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 20,69 | 10,36 | | | 21 | 10 | | | 1,03 1,03 | |
| 62 | Цена поставщика | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заполнительно-складские расходы. Оборудование ГЗ=1,2%; ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%; ИДС35 п.4.58. Стоимость пары и упаковки - для электрооборудования, РИПЛА испытанна ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015 к расх.); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | шт | 1 | 15265,12 | | | | 15265 | | | | | |
| 63 | ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 соединение | 1 | 201,76 | 10,94 | 6,83 | | 202 | 11 | 7 | | 0,96 0,96 | |
| 64 | ТСЦ-507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 77,07 | | | | -154 | | | | | |
| 65 | Цена поставщика | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | комплект | 1 | 1005,52 | | | | 1006 | | | | | |
| преобразователи избыточного давления | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (год преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,01 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | 48 | 7 | 6 | | 65,4 0,65 | |
| 67 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,03 | 26,78 | | | | -1 | | | | | |
| 68 | ТСЦ-108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 17,63 | | | | -18 | | | | | |
| 69 | ТСЦ-302-1236 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1 | 12,37 | | | | 12 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|---------|--------|---------|--------|--------|------|-----|------|------|------|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 70 | ТСЦ-301-3240 | Компакти-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 4,74 | | | | -5 | | | | | |
| 71 | ТСЦ-507-2630 | Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 10,01 | | | | -10 | | | | | |
| 72 | ТЕРМ1-02-001-01 Пр.Михайлов Красноярск от 12.11.10 №827-0 | Установка вентиляций и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 38,21 | 8,77 | | 38 | 9 | 0,84 | 0,84 | | | |
| 73 | ТСЦ-302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15хч18ч для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 28,28 | | | | -28 | | | | | |
| 74 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1 | 29,42 | | | 29 | | | | | | |
| 75 | ТЕРМ1-02-001-01 Пр.Михайлов Красноярск от 12.11.10 №827-0 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 14,02 | 11,74 | | 14 | 12 | 1,03 | 1,03 | | | |
| 76 | ТСЦ-509-2160 | Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,042 | 48,82 | | | -2 | | | | | | |
| 77 | Цена поставщика О | Датчик избыточного давления 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" МДС35 п.4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; МДС35 п.4.64 Заемительные-стальные расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗГ=1,2%; ЗМ=1,2% к рас.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2% к рас.); ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%); МДС35 п.4.58 Стойкость марш и улавлеви - для электрооборудования, кг/шт. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 3810,84 | | | 3811 | | | | | | |
| сборка | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Михайлов Красноярск от 12.11.10 №827-0 | Бобышки, штуцеры на основное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,С1 | 4792,02 | 723,98 | 534,46 | 48 | 7 | 6 | 65,4 | 0,65 | | |
| 79 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,03 | 26,78 | | | -1 | | | | | | |
| 80 | 108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 17,63 | | | -18 | | | | | | |
| 81 | ТСЦ-302-1236 | Слоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1 | 12,37 | | | 12 | | | | | | |
| 82 | 301-3240 | Компакти-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 4,74 | | | -5 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------------------|---|---|--------------|--------------------|----------|-------|------|---|------|----|----|----|--------------|----|
| 83 | 507-2630 | Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | Ц.Т. | -1 | 10,01 | | | | | | | | | |
| 84 | ТЕР24-01-033-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 3,01*100 | 38,21 | 8,77 | | | 38 | 9 | | | 0,84 0,84 | |
| 85 | ТСЦ-302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15х18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | Ц.Т. | -1 | 28,28 | | | | | | | | | |
| 86 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | Ц.Т. | 1 | 29,42 | | | | 29 | | | | | |
| запорная арматура | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | ТЕР16-05-001-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальной х труб диаметром до 50 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 219,26 | 15,35 | 7,92 | | 219 | 15 | 8 | | 1,47 1,47 | |
| 88 | ТСЦ-507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | Ц.Т. | -2 | 77,07 | | | | -154 | | | | | |
| 89 | ТСЦ-507-1000 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | Ц.Т. | 2 | 89,82 | | | | 180 | | | | | |
| 90 | ТСЦ-301-3266 | Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | Ц.Т. | 1 | 941,94 | | | | 942 | | | | | |
| 91 | ТЕР16-02-007-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 соединение | 1 | 201,76 | 10,94 | 6,83 | | 202 | 11 | 7 | | 0,96 0,96 | |
| 92 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | Т | -0,0008 | 31424,22 | | | | -25 | | | | | |
| 93 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | Т | 0,0016 0,0008*2 | 31424,22 | | | | 50 | | | | | |
| 94 | 507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | Ц.Т. | -2 | 77,07 | | | | -154 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|----------|----------------------------|----------|--------|--------|------|---|------|-----|----|----|--------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 95 | ТСЦ-507-100# | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | 2 | 89,82 | | | | 180 | | | | | |
| 96 | 509-0956 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 шт. | -0,001 | 2573,05 | | | | | -3 | | | | | |
| 97 | 509-0956 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 шт. | 0,002 0,001-2 | 2573,05 | | | | | 5 | | | | | |
| 98 | ТЕР16-07-003-03 Пр.Микстрон Красноярск от 12.11.10 №829-О | Врезка в действующее внутреннее сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм(с установкой кранов шаровых приварных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 врезка | 2 | 140,93 | 50,84 | 8,87 | | | 282 | 102 | 18 | | 4,46 8,92 | |
| 99 | ТСЦ-103-00Е1 | Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | м | -0,Е | 50,19 | | | | | -40 | | | | | |
| 100 | ТСЦ-302-1156 | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 57,69 | | | | | -115 | | | | | |
| 101 | ТСЦ-302-18:3 | Краны шаровые РN25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 777,1 | | | | | 1554 | | | | | |
| Трубопроводы | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | ТЕР16-02-0С4-01 Пр.Микстрон Красноярск от 12.11.10 №827-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,00818 0,118*1+0,7/100 | 10937,16 | 633,12 | 289,92 | 2,82 | | 89 | 6 | 2 | | 60,83 0,5 | 0,19 |
| 103 | 302-3288 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | м | -0,818 | 97,65 | | | | | -80 | | | | | |
| 104 | ТСЦ-507-19*4 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм(57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1 | 25,4 | | | | | 25 | | | | | |
| 105 | ТСЦ-103-0357 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | м | 0,7 | 136,2 | | | | | 95 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|--|---|--|----------------------------|-------------------------------|----------|---------|--------|------|-------|----|----|----|---------------|------|--|
| 106 | ТЕР16-02-004-01 Пр.Микрогаз Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | 3 Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,01538 (0,039*2+1,52)/100 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 168 | 11 | 4 | | 60,83 0,94 | 0,19 | |
| 107 | 302-3288 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | -1,538 | 97,65 | | | | -150 | | | | | | |
| 108 | ТСЦ-507-1971 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 13 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (Применительно 32х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 17,85 | | | | 36 | | | | | | |
| 109 | ТСЦ-103-0346 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | 1,42 | 80,92 | | | | 115 | | | | | | |
| 110 | ТЕРр65-23-3 Пр.Микрогаз Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 м.с. объема здания | 21,803286 7632272/1000 | 1,84 | 1,84 | | | 40 | 40 | | | 3,21 4,58 | | |
| 111 | ТЕР16-07-005-01 Пр.Микрогаз Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,02356 с 01538*с 00818 | 171,78 | 67,08 | 44,91 | | 4 | 2 | 1 | | 5,01 3,12 | | |
| Установка и демонтаж габаритного иммитатора | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | ТЕРр65-5-8 Пр.Микрогаз Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно с установкой и снятие габаритного иммитатора(демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 10с. шт. | 0,01 | 42390,71 | 3215,52 | 330,5 | | 424 | 32 | 3 | | 3,08 3,08 | | |
| 113 | ТСЦ-302-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 350,08 | | | | -350 | | | | | | |
| 114 | Цена поставщика | Габаритный иммитатор для МФ фланцевый, Ду-25мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заполнительно-смазочные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены | шт | 1 | 929,83 | | | | 930 | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд № 4 | | | | | | | | | 59136 | | | | 37,49 | | |
| Раздел 3. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. Подъезд №5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приборы и оборудование | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|--|---------------|--------|----------|--------|--------|----|-------|----|----|----|--------------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 115 | ТЕРМ11-02-022-03 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм. (МФ-5.2, 1-Б-25, КП Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | | 20,69 | 10,36 | | | 41 | 21 | | | 1,03 2,06 | |
| 116 | Цена поставщика 0 | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12- 18,0м3/ч (МФ-5.2, 1-Б-25, КП Б) (МДС35 п.4.60. Заполнительные расходы ПЗ=6%; ОЗТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заполнительно-сварочные расходы. Оборудование ПЗ=1,28% (ОЗТ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,А, используемых ПЗ=1,015 (ОЗТ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015 к расч.); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 4 Текущие цены | шт | 2 | 15265,12 | | | | 30530 | | | | | |
| 117 | ТЕР16-02-007-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 соединенные | 2 | 201,76 | 10,94 | 6,83 | | 404 | 22 | 14 | | 0,96 1,92 | |
| 118 | ТСЦ-507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -4 | 77,07 | | | | -308 | | | | | |
| 119 | Цена поставщика | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-25мм (МДС35 п.4.60. Гранолитные расходы ПЗ=6%; ОЗТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заполнительно-сварочные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗТ=2%; ЗМ=2%; к расч.; ЗТМ=2%; МАТ=2%; к расч.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 4 Текущие цены | комплект | 2 | 1005,52 | | | | 2011 | | | | | |
| Комплект преобразователей | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,02 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | 96 | 14 | 12 | | 65,4 1,31 | |
| 121 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,06 | 26,78 | | | | -2 | | | | | |
| 122 | ТСЦ-108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 17,63 | | | | -35 | | | | | |
| 123 | ТСЦ-301-3240 | Коплячки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 4,74 | | | | -9 | | | | | |
| 124 | ТСЦ-507-2630 | Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 10,01 | | | | -20 | | | | | |
| 125 | ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 2 | 14,02 | 11,74 | | 28 | 23 | | | | 1,03 2,06 | |
| 126 | ТСЦ-509-2160 | Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,084 | 48,82 | | | | -4 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---------------------------|---|--|----------|---------------|----------|--------|--------|---|------|----|----|----|--------------|----|
| 127 | Цена поставщика | Комплект термообразователей КТСП-Н РЧ100 L60, кл. В с гильзой и бобышкой ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Заполнительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,А, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015 к рас.); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | комплект | 1 | 1938,08 | | | | 1938 | | | | | |
| сбросные краны | | | | | | | | | | | | | | |
| 128 | ТЕР-м12-10-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,02 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | 96 | 14 | 12 | | 65,4 1,31 | |
| 129 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,06 | 26,78 | | | | -2 | | | | | |
| 130 | 108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 17,63 | | | | -35 | | | | | |
| 131 | ТСЦ-302-1236 | Слоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 12,37 | | | | 25 | | | | | |
| 132 | 301-3240 | Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 4,74 | | | | -9 | | | | | |
| 133 | 507-2630 | Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 10,01 | | | | -20 | | | | | |
| 134 | ТЕР-24-01-033-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентиляей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 2 0,02*100 | 38,21 | 8,77 | | | 76 | 18 | | | 0,84 1,68 | |
| 135 | 302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15х118п для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 28,28 | | | | -57 | | | | | |
| 136 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б2711, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 29,42 | | | | 59 | | | | | |
| кран шаровый под приварку | | | | | | | | | | | | | | |
| 137 | ТЕР-16-05-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (Применительно под приварку ф25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 3 | 152,92 | 15,35 | 5,85 | | 459 | 46 | 18 | | 1,47 4,41 | |
| 138 | 101-2575 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | т | -0,0033 | 31849,77 | | | | -105 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|--------------|---------------------|----------|---------|--------|-------|------|----|----|----|--------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 139 | 507-0980 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | 44,7 | | | | -268 | | | | | |
| 140 | 509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 шт. | -0,006 | 2573,05 | | | | -15 | | | | | |
| 141 | ТСЦ-302-1823 | Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 3 | 777,1 | | | 2331 | | | | | | |
| Трубопроводы, заборная арматура | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | ТЕР16-02-007-01 Пр. Министром Красноярск от 12.11.10 №237-О | Установки фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 соединение | 1,5 | 201,76 | -0,94 | 6,83 | | 303 | 16 | 10 | | 0,96 1,44 | |
| 143 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | т | -0,0012 | 31424,22 | | | | -38 | | | | | |
| 144 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | т | 0,0024 0,0012 | 31424,22 | | | | 75 | | | | | |
| 145 | 507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -3 | 77,07 | | | | -231 | | | | | |
| 146 | ТСЦ-507-1000 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 3 | 89,82 | | | | 269 | | | | | |
| 147 | 509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 шт. | -0,0015 | 2573,05 | | | | -4 | | | | | |
| 148 | 509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 шт. | 0,003 0,00152 | 2573,05 | | | | 8 | | | | | |
| Фланец из меди | | | | | | | | | | | | | | |
| 149 | ТЕРМ2-01-105-04 Пр. Министром Красноярск от 12.11.10 №237-О | Трубопровод из медных труб на основное Давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,001 0,1**1/100 | 2348,62 | -261,98 | 552,56 | 42,36 | 2 | 1 | 1 | | 114 0,11 | 3,59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--------------|---|---|--------------------|------------------------------|----------|--------|--------|------|------|----|----|----|---------------|------|
| 150 | Протокол согласования стоимости ДС | Фланец медный Ду 54 (ИДС35 п.4.60; Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64; Запасочный складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 1036,87 | | | | 1037 | | | | | |
| 151 | ТЕР16-07-003-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | врезка Ду 25 в Ду120 без установки 3/а Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм (без установки 3/а) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 врезка | | 140,93 | 50,84 | 8,87 | | 141 | 51 | 9 | | 4,46 4,46 | |
| 152 | 103-0051 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | -0,4 | 50,19 | | | | -20 | | | | | |
| 153 | 302-1136 | Вентили проходные муфтовые 15КЧ119Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 57,69 | | | | -58 | | | | | |
| трубопроводы | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | ТЕР16-02-004-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,0047 (0,055*4+0,25)/100 | 12233,21 | 809,12 | 353,46 | 3,42 | 57 | 4 | 2 | | 72,05 0,34 | 0,23 |
| 155 | 302-3293 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | -0,47 | 107,5 | | | | -51 | | | | | |
| 156 | ТСЦ-607-2283 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3 5-38х2,5 мм(76х3 5-38х3 0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 4 | 26,44 | | | | 106 | | | | | |
| 157 | ТСЦ-103-0373 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | 0,25 | 173,7 | | | | 43 | | | | | |
| 158 | ТЕР16-02-004-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,0009 (0,045*2)/100 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 10 | 1 | | | 60,83 0,05 | 0,19 |
| 159 | 302-3288 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | -0,09 | 97,65 | | | | -9 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--|---|--|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------|---------|-------|-----|----|-----|----|----|--------------|-------------|
| 160 | ТСЦ-507-2277 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм (Применительно 57x3,5-32x3,0) | шт. | | 2 | 25,12 | | | | | 50 | | | | |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | | | |
| 161 | ТЕР16-02-004-01 Пр. Мытищин Крайневр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48-38-32мм) | 100 м | 0,059*1+0,024+0,01/100 | 10937,16 | 683,12 | 289,32 | 2,82 | 107 | 7 | 3 | | | 60,83 0,6 | 0,19 |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | | | |
| 162 | 302-3288 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм | м | | -0,979 | 97,65 | | | | | -96 | | | | |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | | | |
| 163 | ТСЦ-507-1971 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (Применительно 90-32x3,0) | шт. | | 1 | 17,85 | | | | | 18 | | | | |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | | | |
| 164 | ТСЦ-507-2277 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм (Применительно 57x3,0-32x3,0) | шт. | | 4 | 25,12 | | | | | 100 | | | | |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | ТСЦ-103-0346 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со ступой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм | м | | 0,8 | 80,92 | | | | | 65 | | | | |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | | | |
| 166 | ТЕР65-23-1 Пр. Мытищин Крайневр.кр. от 12.11.10 №237-О | Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы | 1000 м ³ объема здания | | 21,805283 7632272/1000 | 3,6 | 3,6 | | | | 79 | | | 0,41 8,94 | |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | | | |
| 167 | ТЕР16-07-005-02 Пр. Мытищин Крайневр.кр. от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м | | 0,0047 | 329,84 | 67,08 | 44,51 | 2 | | 2 | | | 5,01 0,02 | |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | | | |
| 168 | ТЕР16-07-005-01 Пр. Мытищин Крайневр.кр. от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | | 0,01069 | 171,78 | 67,08 | 44,91 | 2 | | 2 | | | 5,01 0,05 | |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | | | |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора | | | | | | | | | | | | | | | |
| 169 | ТЕР65-5-8 Пр. Мытищин Крайневр.кр. от 12.11.10 №237-О | Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж) | 100 шт. | | 0,02 | 42390,71 | 3215,52 | 330,5 | | | 848 | | | 64 | 308 6,16 |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|-----------------|---|-----|----|--------|---|---|---|------|-------|----|----|----|-------|
| 170 | ТСЦ-302-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвинным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-чббр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 350,08 | | | | | -700 | | | | |
| 171 | Цена поставщика | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64 Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 2 | 929,83 | | | | 1860 | | | | | |
| Итого по разделу 3 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. Подъезд №5 | | | | | | | | | | 81115 | | | | 49,85 |

Раздел 4. Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд №5

| Приборы и оборудование | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|--------------|-------|----------|--------|--------|--|-------|------|----|---|--|--------------|--|
| 172 | ТЕРм11-02-022-03 Пр.Минстрой Краснояр.кр. опт 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 20,69 | 10,36 | | | | 21 | 10 | | | 1,03 1,03 | |
| 173 | Цена поставщика | Преобразователь расхода электромагнитный с СП 0,12-18, 0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64 Запасительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%; ИДС35 п.4.64 Запасительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ИДС35 п.4.58 Стоимость лаги и упаковки - для электрооборудования. КИПЦА, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015 к расх.)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 15265,12 | | | | 15265 | | | | | | |
| 174 | ТЕР16-02-007-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. опт 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 соединение | 1 | 201,76 | 10,94 | 6,83 | | | 202 | 11 | 7 | | 0,96 0,96 | |
| 175 | ТСЦ-507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 77,07 | | | | | -154 | | | | | |
| 176 | Цена поставщика | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64 Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | КОМП.ЛЕКТ | 1 | 1005,52 | | | | 1006 | | | | | | |
| преобразователи избыточного давления | | | | | | | | | | | | | | | |
| 177 | ТЕРм12-10-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. опт 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,01 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | | 48 | 7 | 6 | | 65,4 0,65 | |
| 178 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,03 | 26,78 | | | | | -1 | | | | | |
| 179 | ТСЦ-108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 17,63 | | | | | -18 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--------|---|--|---------|--------|---------|--------|--------|---|----|------|----|----|--------------|----|
| 180 | ТСЦ-302-1236 | Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | 12,37 | | | | | 12 | | | | |
| 181 | ТСЦ-301-3240 | Коплачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 4,74 | | | | | -5 | | | | |
| 182 | ТСЦ-507-2630 | Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 10,01 | | | | | -10 | | | | |
| 183 | ТЕР24-01-033-01 Пр.Мисстрол Крайслер,кр. от 12.11.10 №237-0 | Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 38,21 | 8,77 | | | | 38 | 9 | | 0,84 0,84 | |
| 184 | ТСЦ-302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15кч18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 28,28 | | | | | -28 | | | | |
| 185 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11БЭ27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1 | 29,42 | | | | | 29 | | | | |
| 186 | ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Мисстрол Крайслер,кр. от 12.11.10 №237-0 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 14,02 | 11,74 | | | | 14 | 12 | | 1,03 1,03 | |
| 187 | ТСЦ-509-2160 | Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,042 | 48,82 | | | | | -2 | | | | |
| 188 | Цена поставщика "Корунд-ДИ-001" | Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт | 1 | 3810,84 | | | | | 3811 | | | | |
| сборка | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Мисстрол Крайслер,кр. от 12.11.10 №237-0 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (шляк) краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,01 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | | 48 | 7 | 6 | 65,4 0,65 | |
| 190 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,03 | 26,78 | | | | | -1 | | | | |
| 191 | 108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 17,63 | | | | | -18 | | | | |
| 192 | ТСЦ-302-1236 | Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1 | 12,37 | | | | | 12 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----------------------------|---|--|----------|---------------|--------|------|-------|------|----|-----|----|----|--------------|----|
| 193 | 301-3240 | Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 4,74 | -5 | | | | | | | | |
| 194 | 507-2630 | Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 10,01 | -10 | | | | | | | | |
| 195 | TEP24-01-033-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 0,01*100 | 38,21 | 38 | 8,77 | | | 9 | | | 0,84 0,84 | |
| 196 | 302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 28,28 | -28 | | | | | | | | |
| 197 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1 | 29,42 | 29 | | | | | | | | |
| краны шаровые под приварку | | | | | | | | | | | | | | |
| 198 | TEP16-07-003-03 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм(с установкой кранов шаровых приварных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 врезка | 2 | 140,93 | 282 | 50,84 | 8,87 | | 102 | 18 | | 4,46 8,92 | |
| 199 | 302-1136 | Вентили проходные муфтовые 15К18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 57,69 | -115 | | | | | | | | |
| 200 | 103-0051 | Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | -0,8 | 50,19 | -40 | | | | | | | | |
| 201 | ТСЦ-302-1823 | Краны шаровые PN25 BALLONMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 777,1 | 1554 | | | | | | | | |
| запорная арматура | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 | TEP16-05-001-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый ДУ50мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт | 1 | 219,26 | 219 | 15,35 | 7,92 | | 15 | 8 | | 1,47 1,47 | |
| 203 | ТСЦ-507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 77,07 | -154 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--------------|---|---|--------------|---|------------------|----------|-------|--------|------|------|----|----|----|---------------|------|
| 204 | ТСЦ-507-1000 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), Диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | 2 | 89,82 | | | | 180 | | | | | |
| 205 | ТСЦ-301-3266 | Затворы гидравлические диаметр до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | 1 | 941,94 | | | | 942 | | | | | |
| 206 | ТЕР16-02-007-01 Пр.Михаилов Красноярск от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 соединение | | 1 | 201,76 | 11,94 | 6,83 | | 202 | 11 | 7 | | 0,96 0,96 | |
| 207 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметр 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | Т | | -0,0006 | 31424,22 | | | | -25 | | | | | |
| 208 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметр 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | Т | | 0,0016 0,0008 | 31424,22 | | | | 50 | | | | | |
| 209 | 507-0983 | Францы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), Диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | - | 77,07 | | | | -154 | | | | | |
| 210 | ТСЦ-507-1000 | Францы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), Диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | - | 89,82 | | | | 180 | | | | | |
| 211 | 509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 шт. | | -0,00- | 2573,05 | | | | -3 | | | | | |
| 212 | 509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 шт. | | 0,002 0,002 | 2573,05 | | | | 5 | | | | | |
| Трубопроводы | | | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | ТЕР16-02-004-01 Пр.Михаилов Красноярск от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | | 0,023 | 10937,16 | 33,12 | 289,92 | 2,82 | | 66 | 4 | 2 | 60,83 0,37 | 0,19 |
| 214 | 302-3288 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | М | | -0,3 | 97,65 | | | | -59 | | | | | |
| 215 | ТСЦ-103-0357 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | М | | 0,3 | 136,2 | | | | | 82 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|--|--------------------------|------------------------------|----------|---------|--------|------|-------|----|----|----|---------------|------|
| 216 | ТЕР16-02-004-01 Пр.Микропро Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | 3 Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (38,32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,01658 (с.сб92*1,54/100) | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 181 | 11 | 5 | | 60,83 1,01 | 0,19 |
| 217 | 302-3288 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | -1,658 | 97,65 | | | | -162 | | | | | |
| 218 | ТСЦ-607-1972 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм (Применительно 32х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 20,4 | | | | 41 | | | | | |
| 219 | ТСЦ-103-0346 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | 1,54 | 80,92 | | | | 125 | | | | | |
| 220 | ТЕРр65-23-3 Пр.Микропро Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 м3 объема здения | 21,808286 763227/21000 | 1,84 | 1,84 | | | 40 | 40 | | | 0,21 4,58 | |
| 221 | ТЕР16-07-005-01 Пр.Микропро Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,022258 3,01658*0,006 | 171,78 | 67,08 | 44,91 | | 4 | 2 | 1 | | 5,01 0,11 | |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора | | | | | | | | | | | | | | |
| 222 | ТЕРр65-5-8 Пр.Микропро Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,01 | 42390,71 | 3215,52 | 330,5 | | 424 | 32 | 3 | | 308 3,08 | |
| 223 | ТСЦ-302-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2), 30-ч60р диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 350,08 | | | | -350 | | | | | |
| 224 | Цена поставщика | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (ИДС35 п.4.60.Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64.Запасительные-оплавадские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 929,83 | | | | 930 | | | | | |
| Итого по разделу 4 Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд №5 | | | | | | | | | 58930 | | | | 37,38 | |
| Раздел 5. Демонтажные работы. Подъезды №4,5 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------------|------------------------|--------|--------|--------|-------|----|----|----|----|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 225 | ТЕРМ12-01-105-04 Пр.Микстрон Красноярск-пр. от 12.11.10 №237-О | Демонтаж - Трубопровода из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм (ИДСЗ п. 3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подпадает под действие Инструкции по эксплуатации (предназначено в том же разделе) и разрез на части ОЗТ=0,5; ЗМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,5; ЗПМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,076 (6,2*1,4)/100 | 907,27 | 630,99 | 276,28 | 21,18 | 69 | 48 | 21 | 2 | 57 4,33 | 1,8 0,14 |
| 226 | ТЕРР65-14-3 Пр.Микстрон Красноярск-пр. от 12.11.10 №237-О | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м Трубопровода | 0,006 0,6/100 | 477,35 | 427,72 | 23,98 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 43,6 0,26 | 6,15 0,19 |
| Итого по разделу 5 Демонтажные работы. Подъезды №4,5 | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подъезды №4,5 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|-------|---|--------|-------|-------|------|-----|----|----|---|--------------|--------------|
| 227 | ТЕРМ11-06-001-01 Пр.Микстрон Красноярск-пр. от 12.11.10 №237-О | Шты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 237,05 | 52,48 | 17,96 | 0,59 | 237 | 52 | 18 | 1 | 5,15 5,15 | 0,04 0,04 |
|-----|--|--|-------|---|--------|-------|-------|------|-----|----|----|---|--------------|--------------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|---|----|---|---------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|
| 228 | Протокол согласования стоимости ДС | Щаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМП-3-0 Р54 с монтажной платой (ИДСЗ п. 4.60 Транспортировые расходы ПЗ=6%; ОЗТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДСЗ п. 4.64. Заемопыльно-сварочные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗТ=2%; ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ЗПМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 4676,25 | | | | 4676 | | | | | |
|-----|------------------------------------|---|----|---|---------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|-------|--------------------|---------|--------|--------|-------|----|---|---|--|--------------|--------------|
| 229 | ТЕРМ08-02-397-01 Пр.Микстрон Красноярск-пр. от 12.11.10 №237-О | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,008 0,4*2/100 | 1599,08 | 115,77 | 329,12 | 53,64 | 13 | 1 | 3 | | 10,7 0,09 | 3,61 0,03 |
|-----|--|--|-------|--------------------|---------|--------|--------|-------|----|---|---|--|--------------|--------------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|--------------|-------|--|--|--|----|--|--|--|--|--|
| 230 | ТСЦ-509-0064 | Профиль монтажный (ДИН-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | 0,8 0,4*2 | 71,04 | | | | 57 | | | | | |
|-----|--------------|---|---|--------------|-------|--|--|--|----|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|-------|------------|------|------|--|--|----|----|--|--|--------------|--|
| 231 | ТЕРМ11-03-001-01 Пр.Микстрон Красноярск-пр. от 12.11.10 №237-О | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкции, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 8 6+1+7 | 7,44 | 5,93 | | | 60 | 47 | | | 0,52 4,16 | |
|-----|--|---|-------|------------|------|------|--|--|----|----|--|--|--------------|--|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|----|---|----------|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|
| 232 | Цена поставщика | Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП (ИДСЗ п. 4.60 Транспортировые расходы ПЗ=6%; ОЗТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДСЗ п. 4.64. Заемопыльно-сварочные расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗТ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДСЗ п. 4.58. Станок для тары и упаковки - для электрооборудования. КИПЦА, числительная ПЗ=1,015 (ОЗТ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015 к раск.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 18488,01 | | | | 18488 | | | | | |
|-----|-----------------|---|----|---|----------|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--------|---|-------|-------|--|--|-----|----|--|--|--------------|--|
| 233 | ТЕРМ08-02-411-04 Пр.Микстрон Красноярск-пр. от 12.11.10 №237-О | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 ввод | 3 | 43,45 | 11,14 | | | 130 | 33 | | | 1,03 3,09 | |
|-----|--|--|--------|---|-------|-------|--|--|-----|----|--|--|--------------|--|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|--|-----|----|------|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|
| 234 | ТСЦ-509-0090 | Перемычки гибкие, тип ПТС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -3 | 7,24 | | | | -22 | | | | | |
|-----|--------------|--|-----|----|------|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|--|-----|---|-------|--|--|--|----|--|--|--|--|--|
| 235 | Протокол согласования стоимости ДС | Сальники ввертные (РГ-25 ПР54) (ИДСЗ п. 4.60. Транспортировые расходы ПЗ=1,06 (ОЗТ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДСЗ п. 4.64. Заемопыльно-сварочные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт. | 3 | 32,19 | | | | 97 | | | | | |
|-----|------------------------------------|--|-----|---|-------|--|--|--|----|--|--|--|--|--|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|--|--|--------|-----------------------|----------|---------|---------|--------|-----|----|----|----|--------------|--------------|
| 236 | ТЕРм08-02-411-05 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | 3 Ввод гибкий, наружный диаметр металлопорукава до 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасстрасево строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 ввод | 2 1+1 | 43,45 | 11,14 | | | 87 | 22 | | | 1,03 2,06 | 15 |
| 237 | ТСЦ-509-0090 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасстрасево строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 7,24 | | | | -14 | | | | | |
| 238 | Протокол согласования стоимости ДС | Сальники ввертные (РГ-29 IP54) (ИДС35 п.4.60. Транспортивные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт. | 1 | 59,34 | | | | 59 | | | | | |
| 239 | Протокол согласования стоимости ДС | Сальники ввертные (РГ-42 IP54) (ИДС35 п.4.60. Транспортивные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт. | 1 | 104,84 | | | | 105 | | | | | |
| 240 | ТЕРм08-03-575-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасстрасево строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 2 | 13,49 | 12,77 | | | 27 | 26 | | | 1,12 2,24 | |
| 241 | Протокол согласования стоимости ДС | Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А (ИДС35 п.4.60. Транспортивные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗГПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт. | 2 | 201,57 | | | | 403 | | | | | |
| 242 | ТЕРм08-02-152-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасстрасево строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 т | 0,00178 0,892/1000 | 33088,92 | 1118,07 | 1254,6 | 31,35 | 59 | 2 | 2 | | 101 0,18 | 2,11 |
| 243 | ТЕРм08-02-407-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасстрасево строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,03 (1+2)/100 | 4052,39 | 449,03 | 1604,09 | 410,14 | 122 | 13 | 48 | 12 | 41,5 1,25 | 27,6 0,83 |
| 244 | ТСЦ-103-0351 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасстрасево строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | 1,03 1*1,03 | 102,3 | | | | 105 | | | | | |
| 245 | ТСЦ-103-0351 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 48х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасстрасево строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | 2,06 2*1,03 | 102,3 | | | | 211 | | | | | |
| 246 | ТЕРм08-02-411-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлопорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасстрасево строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,06 6/100 | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27 | 409 | 23 | 18 | | 34,7 2,08 | 0,22 0,01 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|-------|------------------------|---------|--------|--------|--------|------|-----|-----|-----|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 247 | Протокол согласования стоимости ДС | Ручава металлургические диаметром 32 мм Р3-ЦХ (ИДС35 п.4.64. Транспорные расходы П3=1,06 (О3П=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-слесарские расходы. Материалы П3=2% (О3П=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены | м | 6,18 6*1,03 | 80,22 | | | | 496 | | | | | |
| 248 | ТЕРМ08-02-411-01 Гр. Министров Кавсюр, кр. от 12.11.10 №237-О | Ручав металлургический наружным диаметром до 48 мм (Металлоручав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года О3П=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,03 3/100 | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27 | 205 | 11 | 9 | | 34,7 1,04 | 0,22 0,01 |
| 249 | Протокол согласования стоимости ДС | Ручава металлургические диаметром 22 мм Р3-ЦХ (ИДС35 п.4.64. Транспорные расходы П3=1,06 (О3П=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-слесарские расходы. Материалы П3=2% (О3П=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены | м | 3,09 3*1,03 | 39,93 | | | | 123 | | | | | |
| 250 | ТЕРМ08-02-409-01 Гр. Министров Кавсюр, кр. от 12.11.10 №237-О | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года О3П=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,505 50,5/100 | 4104,85 | 257,52 | 769,47 | 236,42 | 2073 | 130 | 389 | 119 | 23,8 12,02 | 15,91 8,03 |
| 251 | Протокол согласования стоимости ДС | ПВХ гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (ИДС35 п.4.64. Транспорные расходы П3=1,06 (О3П=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-слесарские расходы. Материалы П3=2% (О3П=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены | м | 52,015 0,505*103 | 6,63 | | | | 345 | | | | | |
| 252 | ТЕРМ08-02-412-01 Гр. Министров Кавсюр, кр. от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлургические ручава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витаг парад-питвальной) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года О3П=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,585 (465+12)/100 | 1098,2 | 60,7 | 4,54 | 0,15 | 642 | 36 | 3 | | 5,61 3,28 | 0,01 0,01 |
| 253 | ТЕРМ08-02-412-02 Гр. Министров Кавсюр, кр. от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлургические ручава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (питвальной ВПГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года О3П=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,06 (6)/100 | 1116,17 | 72,93 | 9,07 | 0,3 | 67 | 4 | 1 | | 6,74 0,4 | 0,02 |
| 254 | ТЕРМ08-02-405-01 Гр. Министров Кавсюр, кр. от 12.11.10 №237-О | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года О3П=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,062 (1,2*2+3)/100 | 2353,1 | 414,41 | 293,18 | 3,72 | 146 | 26 | 18 | | 38,3 2,37 | 0,25 0,02 |
| 255 | ТЕРМ08-02-412-09 Гр. Министров Кавсюр, кр. от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлургические ручава каждого последующего однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года О3П=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 1,29 (76+12)/100 | 381,34 | 24,78 | 4,54 | 0,15 | 492 | 32 | 6 | | 2,29 2,95 | 0,01 0,01 |
| 256 | ТЕРМ11-06-002-02 Гр. Министров Кавсюр, кр. от 12.11.10 №237-О | Электрические проводки в щитах и пультках малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года О3П=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,348 (13,6+18)/100 | 170,84 | 158,1 | | | 59 | 55 | | | 12,4 4,32 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|--|--|------------|-------------------------|---------|--------|--------|------|------|-----|-----|----|---------------|--------------|
| 257 | Протокол согласования стоимости ДС | Провод силовой ПВ 1X0,75 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заводоупольно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | М | 1,236 (1,2)*1,03 | 5,39 | | | | | 7 | | | | |
| 258 | Протокол согласования стоимости ДС | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заводоупольно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | М | 11,22 (11)*1,02 | 34,29 | | | | 385 | | | | | |
| 259 | Протокол согласования стоимости ДС | Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заводоупольно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | М | 145,86 (12*113*8)*1,02 | 16,56 | | | | 2415 | | | | | |
| 260 | Протокол согласования стоимости ДС | Кабель витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заводоупольно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | М | 80,886 (46,5*16*8)*1,02 | 8,58 | | | | 694 | | | | | |
| 261 | ТЕРм08-03-545-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Коробка (ящик) с захватами для кабелей и проводов сечением до 6 мм ² , устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 7 6*1 | 250,6 | 35,81 | 3,44 | | 1754 | 251 | 24 | | 3,31 23,17 | |
| 262 | Протокол согласования стоимости ДС | Коробка распаячная о/п 85x85x40 IP54 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заводоупольно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | шт | 6 | 40,31 | | | | 242 | | | | | |
| 263 | Протокол согласования стоимости ДС | Коробка распаячная о/п 125x125x70 IP54 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заводоупольно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | шт | 1 | 89,67 | | | | 90 | | | | | |
| 264 | ТЕРм11-08-001-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 концов | 1,34 (134)/100 | 183,66 | 120,92 | | | 246 | 162 | | | 10,3 13,8 | |
| 265 | ТЕРм08-03-574-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 жил | 0,32 (32)/100 | 5205,82 | 191,52 | 4,54 | 0,15 | 1666 | 61 | 1 | | 16,8 5,38 | 0,01 |
| Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подъезды №4,5 | | | | | 140138 | | | | | | | | 120,19 | 12,13 |
| Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прогладка Металлорукава. Подъезды №4,5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 266 | ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,425 (42,5)/100 | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27 | 2900 | 160 | 130 | | 34,7 14,75 | 0,22 0,09 |
| 267 | Протокол согласования стоимости ДС | Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | М | 43,775 0,425*103 | 80,22 | | | | 3512 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--------|--|---------|--------|--------|------|------|----|----|----|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 268 | ТЕРМ08-02-411-01 Пр.Министров Красноярск,кр. от 12.11.10 №237-О | Рукава металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукава Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое справочное, Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,25 (29/100) | 6823,93 | 373,45 | 306,56 | 3,27 | 1706 | 94 | 77 | 1 | 34,7 8,68 | 0,22 0,06 |
| 269 | Протокол согласования стоимости ДС | Рукава металлические диаметром 22 мм РЭ-Ц-Х ИДС35 п. 4.60. Транспортировочные расходы ПЗ=1,06; ОЭГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06; ОЭГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | М | 25,75 2,25*103 | 39,93 | | | | 1028 | | | | | |
| Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. Подъезды №4,5 | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 8. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. Подъезды №4,5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 270 | ТЕРМ08-02-412-02 Пр.Министров Красноярск,кр. от 12.11.10 №237-О | Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое справочное, Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,25 | 1116,17 | 72,93 | 9,07 | 0,3 | 279 | 18 | 2 | | 6,74 1,69 | 0,02 0,01 |
| 271 | Протокол согласования стоимости ДС | Кабель силовой ВВГнг-Зх1,5 ИДС35 п. 4.60. Транспортировочные расходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64. Завозительные-свадьные расходы, Материалы ПЗ=2%; ОЭГ=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗЛМ=2%; МАТ=2%; к раск.; ПЗ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | М | 25,5 0,25*102 | 34,29 | | | | 874 | | | | | |
| 272 | ТЕРМ08-02-412-01 Пр.Министров Красноярск,кр. от 12.11.10 №237-О | Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое справочное, Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,425 *4,5/100 | 1098,2 | 60,7 | 4,54 | 0,15 | 467 | 26 | 2 | | 5,61 2,38 | 0,01 |
| 273 | ТЕРМ08-02-412-09 Пр.Министров Красноярск,кр. от 12.11.10 №237-О | Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое справочное, Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 3,4 *85+159/100 | 381,34 | 24,78 | 4,54 | 0,15 | 1297 | 84 | 15 | 1 | 2,29 7,79 | 0,01 0,03 |
| 274 | Протокол согласования стоимости ДС | Кабель витая пара экранированная FTP ZPR 24AWG cat 5E ИДС35 п. 4.60. Транспортировочные расходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64. Завозительные-свадьные расходы, Материалы ПЗ=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗЛМ=2%; МАТ=2%; к раск.; ПЗ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | М | 260,1 *259/1,02 | 16,56 | | | | 4307 | | | | | |
| 275 | Протокол согласования стоимости ДС | Кабель витая пара UTP 24AWG cat 5E ИДС35 п. 4.60. Транспортировочные расходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64. Завозительные-свадьные расходы, Материалы ПЗ=2%; ОЭГ=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗЛМ=2%; МАТ=2%; к раск.; ПЗ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | М | -30,05 (42,+359)/1,02 | 8,58 | | | | 1116 | | | | | |
| Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. Подъезды №4,5 | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 9. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещениях. Подъезды №4,5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 276 | ТЕР13-03-002-04 Пр.Министров Красноярск,кр. от 12.11.10 №237-О | Очистка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразователь ржавчины П-1Т) (1:1:3:7,0Л При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЭГ=1; ПЗ=1; ЗМ=1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое справочное, Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2 | 0,015567 (0,7722+0,3017+0,2411)/0,2 | 345,66 | 71,56 | 16,55 | 0,11 | 5 | 1 | | | 5,84 0,09 | 0,01 |
| Итого по разделу 9 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещениях. Подъезды №4,5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25912 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19,21 | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,06 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|---------------------------------------|--------------------|----------|-------|------|------|----|----|----|----|---------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 277 | 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроиласвоео строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | Т | -0,0002 | 19552,05 | | | | | -4 | | | | |
| 278 | ТСЦ-101-4164 | Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроиласвоео строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | 0,2 0,0002*1000 | 24,87 | | | | 5 | | | | | |
| 279 | ТЕР13-03-002-04 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз (1,13,7,ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЭП=1,1; ТЭ=1,1; 2 слой ПЭ=2; ОЭП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЭ=2; ТЭМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроиласвоео строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0*5587 | 691,32 | 43,12 | 33,1 | 0,22 | 11 | 2 | 1 | | 11,68 0,18 | 0,02 |

Итого по разделу 9 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.. Подъезды №4,5

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------------|---------------|---------|---------|--|--|--------|------|--|--|-------------|--|
| Раздел 10. Узел учета. Пусконаладочные работы. Подъезды №4,5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 280 | ТЕРп01-11-013-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Замер полного сопротивления цепи «фаза-ноль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22,15 | 1 токоприемник | 1 | 22,1 | 22,1 | | | 22 | 22 | | | 1,5 1,5 | |
| 281 | ТЕРп01-11-028-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутиционным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22,15 | 1 линия | 1 | 5,89 | 5,89 | | | 6 | 6 | | | 0,4 0,4 | |
| 282 | ТЕРп01-11-011-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22,15 | 100 точек | 0,02 | 235,68 | 235,68 | | | 5 | 5 | | | 16 0,32 | |
| 283 | ТЕРп02-01-002-03 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22,15 | 1 система | 1 | 1447,13 | 1447,13 | | | 1447 | 1447 | | | 85 85 | |
| 284 | ТЕРп02-01-002-04 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22,15 | 1 канал | 8 (1*6-10) | 141,31 | 141,31 | | | 1130 | 1130 | | | 8,3 66,4 | |
| Итого по разделу 10 Узел учета. Пусконаладочные работы. Подъезды №4,5 | | | | | | | | | 128333 | | | | 176,66 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|------|------|-----|---------|--------|
| ИТОГИ ПО АКТУ: | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | | | | | | | | | 190055 | 5387 | 1101 | 137 | 411,92 | 9,33 |
| Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | 192100 | 6917 | 1616 | 186 | 538,59 | 12,63 |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | |
| МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях в сооружениях в стесненных условиях: с наличием в эсне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загроможденных предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЭП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЭ=1,35; ТЭМ=1,35 (Псз. 3-4, 23-34, 37-54, 56-57 20-22, 63-64, 87-109, 111, 72-74, 84-86, 117-118, 137-148, 151-165, 167-168, 134-136, 174-175, 198-219, 221, 183-185, 195-197, 276-279) | | | | | | | | | 324 | 248 | 77 | | 22,2075 | 0,0035 |
| МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загроможденных предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЭП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЭ=1,15; ТЭМ=1,15 (Пос. 58-59, 55, 110, 112-113, 169-170, 156, 220, 222-223) | | | | | | | | | 68 | 65 | 3 | | 6,828 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|--------|-------|------|--------|--------|
| МДС35 пр.1 т.2 п.2 | Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стеновых условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зароможающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6-12, 14-19, 35, 61, 66-71, 75-76, 78-83, 115, 120-126, 128-133, 149, 172, 177-182, 186-187, 189-194, 225, 227, 231, 256, 264, 229-230, 233-234, 236-237, 240, 242-246, 248, 250, 252-255, 261, 265-266, 268, 270, 272-273) | | | | | | | | 392 | 392 | | | 23 043 | |
| МДС40 т.2 п.3 | На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) - остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ зароможающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, ортехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) СЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 280-284) | | | | | | | | 165 | 103 | 61 | 1 | 9,528 | 0,05 |
| МДС35 пр.1 т.2 п.5 | Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 266, 268, 270, 272-273) | | | | | | | | 220 | 143 | 74 | | 12,849 | 0,0025 |
| МДС35-IV п.4.7 | При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 23-34, 37-54, 56-57, 20-22, 63-64, 87-109, 111, 72-74, 84-86, 117-118, 137-148, 151-165, 167-168, 134-136, 174-175, 198-219, 221, 183-185, 195-197, 276-279) | | | | | | | | 439041 | 153212 | 10164 | 4120 | 538,59 | 12,63 |
| Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | | | | | 123016 | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 40561 | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | 4234 | | | | | |
| 61% = 72%*0,85 ФОТ (от 66494) (Поз. 280-284) | | | | | | | | | 13158 | | | | | |
| 69% = 81%*0,85 ФОТ (от 6136) (Поз. 55, 110, 166, 220, 226) | | | | | | | | | 84 | | | | | |
| 75% = 88%*0,85 ФОТ (от 17542) (Поз. 1, 6-12, 14-19, 35, 61, 66-71, 75-76, 78-83, 115, 120-126, 128-133, 149, 172, 177-182, 186-187, 189-194, 225, 227, 231, 256, 264) | | | | | | | | | 33671 | | | | | |
| 76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 111) (Поз. 276-279) | | | | | | | | | 4720 | | | | | |
| 89% = 105%*0,85 ФОТ (от 37833) (Поз. 228-230, 233-255, 257-263, 265-275) | | | | | | | | | 23564 | | | | | |
| 96% = 113%*0,85 ФОТ (от 4818) (Поз. 36, 58-60, 112-114, 150, 169-171, 222-224) | | | | | | | | | 3024 | | | | | |
| 108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 21818) (Поз. 3-5, 23-34, 37-54, 56-57, 63-65, 87-109, 111, 117-119, 137-148, 151-165, 167-168, 174-176, 198-219, 221) | | | | | | | | | 67971 | | | | | |
| 122% = 143%*0,85 ФОТ (от 2480) (Поз. 20-22, 72-74, 84-86, 134-136, 183-185, 195-197) | | | | | | | | | 21278 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 2454 | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | 10783 | | | | | |
| 32% = 40%*0,8 ФОТ (от 66494) (Поз. 280-284) | | | | | | | | | 19673 | | | | | |
| 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 6136) (Поз. 55, 110, 166, 220, 226) | | | | | | | | | 53 | | | | | |
| 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 22460) (Поз. 36, 58-60, 1, 6-12, 14-19, 35, 112-114, 61, 66-71, 75-76, 78-83, 150, 169-171, 115, 120-126, 128-133, 149, 222-224, 172, 177-182, 186-187, 189-194, 225, 227, 231, 256, 264) | | | | | | | | | 12218 | | | | | |
| 48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 111) (Поз. 276-279) | | | | | | | | | 1512 | | | | | |
| 56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 21818) (Поз. 3-5, 23-34, 37-54, 56-57, 63-65, 87-109, 111, 117-119, 137-148, 151-165, 167-168, 174-176, 198-219, 221) | | | | | | | | | 85666 | | | | 53,29 | 0,01 |
| 61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 2480) (Поз. 20-22, 72-74, 84-86, 134-136, 183-185, 195-197) | | | | | | | | | 59136 | | | | 37,49 | |
| Итого по акту: | | | | | | | | | 81115 | | | | 49,85 | |
| Итого по разделу 1 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. Подъезд №4 | | | | | | | | | 58930 | | | | 37,38 | |
| Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд №4 | | | | | | | | | 3607 | | | | 6,15 | 0,19 |
| Итого по разделу 3 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. Подъезд №5 | | | | | | | | | 140138 | | | | 120,19 | 12,13 |
| Итого по разделу 4 Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд №5 | | | | | | | | | 46880 | | | | 37,96 | 0,24 |
| Итого по разделу 5 Демонтажные работы. Подъезды №4,5 | | | | | | | | | 25912 | | | | 19,21 | 0,06 |
| Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подъезды №4,5 | | | | | | | | | 311 | | | | 0,41 | |
| Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполе. Прокладка кабеля питающего. Подъезды №4,5 | | | | | | | | | 128333 | | | | 176,66 | |
| Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполе. Прокладка кабеля питающего. Подъезды №4,5 | | | | | | | | | 630028 | | | | 538,59 | 12,63 |
| Итого по разделу 9 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении. Подъезды №4,5 | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 10 Узел учета. Пусконаладочные работы. Подъезды №4,5 | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | 154089 | | | | | |
| В том числе: | | | | | | | | | 10164 | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | 157332 | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 121576 | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | 123016 | | | | | |
| Оборудование | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | |


| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------------|----|----|--------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО по акту | | | | | | | | | | | | | | |
| НДС | | | | | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО по акту | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 113 405,04 | | | | |
| | | | | | | | | | | 743 433,04 | | | | |
| | | | | | | | | | | 67971 | | | | |
| | | | | | | | | | | 630028 | | | 538,59 | 12,63 |

Принял:

Директор МУП "КОС" Е.Н. Борисевич
 Главный инженер МУП "КОС" И.В. Леготин
 Главный бухгалтер МУП "КОС" Н.Н. Калинин
 Заместитель директора по экономике Н.Б. Третьякова
 Главный энергетик МУП "КОС" В.В. Дацюк
 Начальник ЦАС П.М. Полевик
 Начальник службы ЭРНС ТВСик МУП "КОС" Н.И. Сергеева
 Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСик МУП "КОС" Н.А. Мухоморова

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор А.В. Белов



РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
 Расценки проверены:
 СБ ПТО МУП «КОС»
 КОВАЛЕВА Г.Г.

СБ МУП "КОС"

